

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
AMPLIACIÓN DE CIRUGÍA, CEYE, URGENCIAS Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL.

NO. DE OBRA
02022018000020



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO MINATITLÁN

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SESVER-DIS-FAFEF-2018-014-LPE

LOCALIDAD MINATITLÁN

COSTO DEL CONTRATO \$ 25,000,071.18

REGIÓN OLMECA

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 32.70%

AVANCE FINANCIERO 32.70%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019 \$ 8,176,379.78

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

REFRENDO 2020 \$ 5,047,107.41

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2020



METAS
PRELIMINARES, TERRACERÍAS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, HERRERÍA, OBRA EXTERIOR, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS DE URGENCIA, NEONATOLOGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL.

NO. DE OBRA
02022018000017



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO POZA RICA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SESVER-DIS-FOBIRE-2018-006-AD-EXC

LOCALIDAD POZA RICA

COSTO DEL CONTRATO \$ 22,524,381.94

REGIÓN TOTONACA

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO POR LA U.P. EN 2019 \$ 22,517,596.75

UNIDAD EJECUTORA

REFRENDO 2020 \$ 6,785.19

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2020

METAS

PRELIMINARES, TERRACERÍAS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA METÁLICA, ALUMINIO, VIDRIERÍA, CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, OBRA EXTERIOR, JARDINERÍA, MOBILIARIO DE ACERO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y GASES MEDICINALES, AIRE ACONDICIONADO, TELECOMUNICACIONES.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA HOGAR DEL NIÑO "MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA"

NO. DE OBRA

02022019000173

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

BOCA DEL RIO

LOCALIDAD

BOCA DEL RIO

REGIÓN

SOTAVENTO

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SESVER-DIS-REFIPE-2019-050-LPE

COSTO DEL CONTRATO

\$ 6,898,812.84

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

48.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$ 6,898,812.84

UNIDAD EJECUTORA

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2020

\$ -

FECHA DE CORTE

28 DE FEBRERO DE 2020

METAS

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA HOGAR DEL NIÑO "MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA" CONSISTENTE EN: DEMOLICIÓN, PRELIMINARES, TERRACERÍA, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, MUEBLES DE BAÑO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, INSTALACIÓN DE GAS L.P., HERRERÍA, CANCELERÍA DE ALUMINIO, VIDRIERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA FINAL.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PAPANTLA, LOCALIDAD DE PAPANTLA UNIDAD Y TRABAJO.

NO. DE OBRA

02022019000034

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

PAPANTLA

LOCALIDAD

PAPANTLA UNIDAD Y TRABAJO

REGIÓN

TOTONACA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SESVER-DIS-FISE-2019-103-AD-EXC

COSTO DEL CONTRATO

\$ 11,387,871.48

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

12.00%

AVANCE FINANCIERO

0.00%

AUTORIZADO EN 2020

\$ 6,721,790.55

UNIDAD EJECUTORA

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2020

\$ -

FECHA DE CORTE

28 DE FEBRERO DE 2020

METAS

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PAPANTLA, LOCALIDAD DE PAPANTLA UNIDAD Y TRABAJO CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS MUEBLES DE BAÑO, ILUMINACIÓN, HERRERÍA Y CANCELERÍA, OBRA EXTERIOR Y AIRE ACONDICIONADO.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
REHABILITACIÓN DE UN HOSPITAL.

NO. DE OBRA
02022019000221



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO IXHUATLÁN DE MADERO

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SESVER-DIS-FISE-2019-082-LPE

LOCALIDAD LLANO DE ENMEDIO

REGIÓN HUASTECA BAJA

COSTO DEL CONTRATO \$ 5,500,036.02

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 50.00%

AVANCE FINANCIERO 0.00%

AUTORIZADO EN 2020 \$ 5,500,036.02

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2020 \$ -

FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2020

MÉTAS
RETIROS Y DESMANTELAMIENTOS, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, MUEBLES DE BAÑO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
REHABILITACIÓN DE UN HOSPITAL.

NO. DE OBRA
02022019000222

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	MECAYAPAN
-----------	-----------

LOCALIDAD	TONALAPAN
-----------	-----------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SESVER-DIS-FISE-2019-084-LPE

REGIÓN	OLMECA
--------	--------

COSTO DEL CONTRATO	\$ 5,927,691.01
--------------------	-----------------

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	35.00%
--------------------	--------

AVANCE FINANCIERO	0.00%
-------------------	-------

AUTORIZADO EN 2020	\$ 5,927,691.01
--------------------	-----------------

UNIDAD EJECUTORA	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
------------------	--------------------------------

DEVENGADO EN 2020	\$ -
-------------------	------

FECHA DE CORTE	28 DE FEBRERO DE 2020
----------------	-----------------------

METAS
RETIROS, DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, MUEBLES DE BAÑO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, INSTALACIÓN DE GAS, HERRERÍA Y CANCELERÍA.



DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
REHABILITACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD "GASTÓN MELO"

NO. DE OBRA
02022019000212

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	XALAPA
-----------	--------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SESVER-DIS-REFIPE-2019-022-ICTP

LOCALIDAD	XALAPA
-----------	--------

COSTO DEL CONTRATO	\$ 7,326,500.18
--------------------	-----------------

REGIÓN	CAPITAL
--------	---------

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	100.00%
--------------------	---------

AVANCE FINANCIERO	57.89%
-------------------	--------

DEVENGADO EN EL 2019	\$ 4,241,257.28
----------------------	-----------------

UNIDAD EJECUTORA

REFRENDO 2020	\$ 3,085,242.90
---------------	-----------------

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2020	\$ -
-------------------	------

FECHA DE CORTE	28 DE FEBRERO DE 2020
----------------	-----------------------

METAS
<p>RETIROS, DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADO, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, MUEBLES DE BAÑO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, HERRERÍA, CANCELERÍA, VIDRIERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, NUEVA IMAGEN, PROTECCIÓN CIVIL, VARIOS, AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA FINAL. TERMINACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN (PRELIMINARES, TRANSICIÓN AEREO - SUBTERRANEA, TRANSFORMADOR, DISPOSITIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA) Y AMPLIACIÓN.</p>





SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2020



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2019	APROBADO 2020 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ					
02022019000173	CONSTRUCCION DE LA CASA HOGAR DEL NIÑO "MANUEL GUTIERREZ ZAMORA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BOCA DEL RIO.	SESVER	0.00	6,898,812.84	48.00%	0.00%
02022019000034	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD PAPANTLA UNIDAD Y TRABAJO, MUNICIPIO DE PAPANTLA.	SESVER	0.00	6,721,790.55	12.00%	0.00%
02022019000222	REHABILITACIÓN DE UN HOSPITAL, EN LA LOCALIDAD TONALAPAN, MUNICIPIO DE MECAYAPAN.	SESVER	0.00	5,927,691.01	35.00%	0.00%
02022019000221	REHABILITACIÓN DE UN HOSPITAL, EN LA LOCALIDAD LLANO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO.	SESVER	0.00	5,500,036.02	50.00%	0.00%
02022019000005	TERMINACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUATUSCO, MUNICIPIO DE CARRILLO PUERTO.	SESVER	0.00	4,877,180.07	20.00%	0.00%
02022019000212	REHABILITACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD "GASTÓN MELO", EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA.	SESVER	4,241,257.28	3,085,242.90	100.00%	57.89%
02022018000020	AMPLIACIÓN DE CIRUGÍA, CEYE, URGENCIAS Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN (EN PROCESO DE RESCISIÓN).	SESVER	8,176,379.78	5,047,107.41	32.70%	32.70%
02022018000017	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS DE URGENCIA, NEONATOLOGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL, EN EL MUNICIPIO DE POZA RICA.	SESVER	22,517,596.75	6,785.19	100.00%	100.00%
		SUB-TOTAL:	34,935,233.81	38,064,645.99		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
TERMINACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD

NO. DE OBRA
02022019000005

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	CARRILLO PUERTO
-----------	-----------------

LOCALIDAD	SANTIAGO HUATUSCO
-----------	-------------------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SESVER-DIS-FISE-2019-051-LPE

REGIÓN	LAS MONTAÑAS
--------	--------------

COSTO DEL CONTRATO	\$ 4,877,180.07
--------------------	-----------------

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	20.00%
--------------------	--------

AVANCE FINANCIERO	0.00%
-------------------	-------

AUTORIZADO EN 2020	\$ 4,877,180.07
--------------------	-----------------

UNIDAD EJECUTORA	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
------------------	--------------------------------

DEVENGADO EN 2020	\$ -
-------------------	------

FECHA DE CORTE	28 DE FEBRERO DE 2020
----------------	-----------------------

METAS
DEMOLICIONES, PRELIMINARES, TERRACERÍAS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, MUEBLES DE BAÑO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SISTEMA FOTOVOLTAICO, ILUMINACIÓN, RED DE TIERRAS, MEDIA TENSIÓN, TRANSICIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA, TRANSFORMADOR, INSTALACIÓN DE GAS LP, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, HERRERÍA Y CANCELERÍA, VIDRIERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL, OBRA EXTERIOR, AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA FINAL.

