

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

FISE 2017

01242017000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN - IXCATEPEC DEL KM 7+000 AL KM 11+000	IXCATEPEC	VARIAS	99.9	100.0	16/08/2017 - 14/12/2017	595,575.70	595,575.70		595,575.70	595,575.70			KMS	4.00	4.00
01242017000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO POCITOS - IXHUACÁN DE LOS REYES DEL KM 0+000 AL KM 11+200. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, DEL KM 1+800 AL KM 7+700, DEL KM 7+700 AL KM 10+000 Y DEL KM 10+000 AL KM 11+200	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	94.9	100.0	16/08/2017 - 31/12/2017	2,580,576.50	2,580,576.50		2,580,576.50	2,580,576.50			KILOMETROS	11.20	11.20
01242017000003	CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+400 Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS KMS. 0+016.50 Y 2+095.57, DE 21.50 Y 201.64 MTS DE LARGO RESPECTIVAMENTE DEL CAMINO NARANJAL - TEZIZAPA NARANJAL - TEZIZAPA	NARANJAL	VARIAS	100.0	100.0	16/08/2017 - 31/12/2017	6,330,052.04	6,330,052.04		6,330,052.04	6,330,052.04			KM	2.00	2.00
01242017000005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO MEXCALA - ATEMPA - ACULTZINAMPA, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	16/08/2017 - 31/12/2017	5,432,602.63	5,432,602.63		5,432,602.63	5,432,602.63			KM	3.60	3.60
01242017000134	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - MATA DE CAÑA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VIARIOS	VARIAS	99.7	100.0	28/11/2017 - 31/12/2017	1,890,828.21	1,890,828.21		1,890,828.21	1,890,828.21			KM	3.00	3.00
012420172000001	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO SAN SEBASTIAN - IXCATEPEC DEL KM 7+000 AL KM 11+000, TRAMO DEL KM 7+000 AL KM 11+000	IXCATEPEC	VARIAS	100.0	100.0	25/10/2017 - 31/12/2017	396,399.77	396,399.77		396,399.77	396,399.77			SUPERVISION	1.00	1.00
012420172000002	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO POCITOS - IXHUACÁN DE LOS REYES DEL KM 0+000 AL KM 11+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, DEL KM 1+800 AL KM 7+700, DEL KM 7+700 AL KM 10+000 Y DEL KM 10+000 AL KM 11+200	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	93.7	100.0	25/10/2017 - 23/12/2017	11,887.74	11,887.74		11,887.74	11,887.74			SUPERVISION	1.00	1.00
012420172000003	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+400 Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS KMS 0+016.50 Y 2+095.57 DE 21.50 MTS Y 201.64 MTS DE LARGO RESPECTIVAMENTE DEL CAMINO NARANJAL - TEZIZAPA	NARANJAL	VARIAS	87.8	100.0	25/10/2017 - 31/12/2017	25,520.00	25,520.00		25,520.00	25,520.00			SUPERVISION	1.00	1.00
012420172000005	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO MEXCALA - ATEMPA - ACULTZINAMPA, DEL KM 0+000 AL KM 4+350	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	25/10/2017 - 31/12/2017	225,194.66	225,194.66		225,194.66	225,194.66			SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							17,488,637.25	17,488,637.25		17,488,637.25	17,488,637.25					

FISE 2018

048420180000002	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM. 7+500 AL KM. 13+920	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 22/05/2018	34,298,273.85	34,298,273.85						KM	6.42	6.42
048420182000002	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS			09/03/2018 - 04/09/2018	869,787.51	869,787.51						SUPERVISION	1.00	1.00
048420180000001	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 145 (TIERRA BLANCA - LA TINAJA) - HUIXCOLOTLA - EL TAMARINDO DEL KM 6+400 AL KM 10+430	TIERRA BLANCA	VARIAS			23/01/2018 - 09/05/2018	25,056,326.59	25,056,326.59						KMS	4.03	4.03
048420182000001	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 145 (TIERRA BLANCA - LA TINAJA) - HUIXCOLOTLA - EL TAMARINDO DEL KM 6+400 AL KM 10+430	TIERRA BLANCA	VARIAS			09/03/2018 - 04/10/2018	646,819.45	646,819.45						SUPERVISION	1.00	1.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							4,128,792.60	4,128,792.60							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							65,000,000.00	65,000,000.00								

FISE R 2017

01242017000134	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - MATA DE CAÑA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VIARIOS	VARIAS	99.7	100.0	28/11/2017 - 31/12/2017	6,245,820.38	6,245,820.38		6,245,820.38	6,245,820.38			KM	3.00	3.00
TOTAL FONDO:							6,245,820.38	6,245,820.38		6,245,820.38	6,245,820.38					

FONREGION 2017

01242017000142	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, OBRAS DE DRENJE Y SEÑALAMIENTO DEL	YECUATLA	VARIAS			01/01/2018 - 09/09/2018	18,957,793.57	18,957,793.57						KM	6.00	6.00
----------------	---	----------	--------	--	--	-------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	----	------	------

ING. OCTAVIO GORDANO BONILLA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA B. ZARZA SALVA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
01242017200142	CAMINO SIN NOMBRE CONOCIDO COMO ROCA DE ORO - E.C. BANDERILLA MARTÍNEZ DE LA TORRE AMPLIACIÓN, LOCALIDADES LEONA VICARIO Y ROCA DE ORO GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SIN NOMBRE CONOCIDO COMO ROCA DE ORO - E.C. BANDERILLA MARTÍNEZ DE LA TORRE AMPLIACIÓN, LOCALIDADES LEONA VICARIO Y ROCA DE ORO	YECUATLA	VARIAS			01/01/2018 - 28/06/2018	320,449.52	320,449.52					SUPERVISION	1.00		1.00
TOTAL FONDO:							19,278,243.09	19,278,243.09								
HIDROMARITIMAS 2017																
01242017000103	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TILAPA - MAZUMAPAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+900	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	99.6	100.0	23/09/2017 - 31/12/2017	11,981,271.83	11,981,271.83		11,981,271.83	11,981,271.83			KM	4.90	4.90
01242017000104	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NAUTLA - JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 TRAMOS AISLADOS	NAUTLA	VARIAS	99.9	100.0	02/09/2017 - 31/12/2017	2,736,766.96	2,736,766.96		2,736,766.96	2,736,766.96			KM	10.00	10.00
01242017000112	CONSERVACIÓN DEL CAMINO AGUA DULCE - TONALÁ DEL KM 0+000 AL KM 12+200 TRAMOS AISLADOS	AGUA DULCE	VARIAS	24.9	100.0	17/10/2017 - 31/12/2017	526,525.97	526,525.97		526,525.97	526,525.97			M3	1506.70	1506.70
01242017000127	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 180 (VEGA DE ALATORRE) - LAS HIGUERAS DEL KM 0+000 AL KM 1+500	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 31/12/2017	446,403.26	446,403.26		446,403.26	446,403.26			KM	1.50	1.50
01242017000135	CONSERVACIÓN DEL CAMINO EL CHOTE - PAPANTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+100, EN LOS SUBTRAMOS DEL KM. 5+640 AL 7+321 Y EL CAMINO PAPANTLA - POZA RICA DEL KM. 0+000 AL KM. 21+080, EN TRAMOS AISLADOS Y BACHEO SUPERFICIAL DEL SUBTRAMO KM. 18+200 AL KM. 21+080	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	29/11/2017 - 31/12/2017	2,126,107.04	2,126,107.04		2,126,107.04	2,126,107.04			KMS	4.66	4.66
TOTAL FONDO:							17,817,075.06	17,817,075.06		17,817,075.06	17,817,075.06					
HIDROMARITIMAS 2018																
04842018000019	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			23/01/2018 - 08/07/2018	26,322,465.67	26,322,465.67						KM	8.50	8.50
04842018000020	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRES ZAPOTES - SALTA BARRANCA, DEL KM 0+000 AL 4+800	SANTIAGO TUXTLA	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	22,042,539.67	22,042,539.67						KM	4.80	4.80
04842018000032	CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+300	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			23/01/2018 - 13/07/2018	9,497,137.01	9,497,137.01						KILOMETROS	3.30	3.30
04842018000034	Proyecto 04842018000034_ CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS			23/01/2018 - 21/06/2018	25,987,390.31	25,987,390.31						KILOMETROS	14.00	14.00
04842018000031	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (CARRETERA MISANTLA - COAPECHE) A LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	NAUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	21,028,000.87	21,028,000.87						KM	7.08	7.08
04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 21/06/2018	13,280,527.24	13,280,527.24						KM	2.74	2.74
04842018000018	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 180 (EMILIO CARRANZA)- PASO DEL TORO - EL FORTÍN DEL KM 0+000 - 4+000. PRESUPUESTO DISPONIBLE	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	21.5		23/01/2018 - 08/07/2018	21,922,631.41	21,922,631.41						KMS	4.00	4.00
							12,778,782.82	12,778,782.82								
TOTAL FONDO:							152,859,475.00	152,859,475.00								
HIDROMARITIMAS R 2017																
01242017000127	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 180 (VEGA DE ALATORRE) - LAS HIGUERAS DEL KM 0+000 AL KM 1+500	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 31/12/2017	958,260.82	958,260.82		958,260.82	958,260.82			KM	1.50	1.50
TOTAL FONDO:							958,260.82	958,260.82		958,260.82	958,260.82					
HIDROTERRESTRES 2017																
01242017000044	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACAYUCAN - SOTEAPAN DEL KM. 0+766 AL KM. 2+000	ACAYUCAN	ACAYUCAN	97.0	100.0	16/08/2017 - 14/12/2017	397,779.62	397,779.62		397,779.62	397,779.62			KM	1.23	1.23

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
01242017000046	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ÁNGEL - EL ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 13+000 (SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 5+600)	ACAYUCAN	ACAYUCAN	99.8	100.0	16/08/2017 - 12/12/2017	1,234,821.80	1,234,821.80		1,234,821.80	1,234,821.80			KM	1.60	1.60
01242017000065	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BANDERILLA - MISANTLA DEL KM. 3+150 AL KM. 56+510 DEL KM 58+700 AL KM. 72+100	VARIOS	VARIAS	99.9	100.0	02/08/2017 - 31/12/2017	79,997,771.24	79,997,771.24		79,997,771.24	79,997,771.24			KM	43.25	43.25
01242017000071	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - E.C. EL CEDRO DEL KM 0+000 AL KM 5+000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	VARIAS	99.8	100.0	16/08/2017 - 31/12/2017	8,863,342.79	8,863,342.79		8,863,342.79	8,863,342.79			KM	5.00	5.00
01242017000072	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 al KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS	100.0	100.0	31/08/2017 - 31/12/2017	13,107,689.39	13,107,689.39		13,107,689.39	13,107,689.39			KM	4.00	4.00
01242017000073	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA CHINANTLA - HELIO GARCÍA ALFARO - LA HORQUETA, DEL KM 0+000 AL KM 39+950, TRAMO DEL KM 27+120 AL 29+608.28	UXPANAPA	VARIAS	100.0	100.0	16/08/2017 - 31/12/2017	8,868,454.06	8,868,454.06		8,868,454.06	8,868,454.06			KM	2.48	2.48
01242017000080	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLAN DEL CAFE	VARIAS	100.0	100.0	31/08/2017 - 31/12/2017	2,254,767.02	2,254,767.02		2,254,766.64	2,254,766.64			KM	2.00	2.00
01242017000081	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO BERLÍN - MIGUEL AGUILAR, SUBTRAMO BERLÍN - RANCHO HERRERA	CÓRDOBA	VARIAS	100.0	100.0	02/09/2017 - 31/12/2017	1,593,243.11	1,593,243.11		1,593,243.11	1,593,243.11			M3	351.90	351.90
01242017000082	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN TRAMO TRONCAL A LAGUNILLA DEL KM 0+370 AL KM. 1+987.25	CÓRDOBA	VARIAS	100.0	100.0	02/09/2017 - 31/12/2017	3,109,239.74	3,109,239.74		3,109,239.74	3,109,239.74			KM	1.61	1.61
01242017000087	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN TRAMO PAREDÓN - BAJO, SUBTRAMO DESVIACIÓN STA. MARÍA LOMA GRANDE (CIRCUITO STA. MARÍA LOMA GRANDE A STA. MARÍA AGRÍCOLA)	CÓRDOBA	VARIAS	100.0	100.0	20/09/2017 - 31/12/2017	2,574,265.52	2,574,265.52		2,574,265.52	2,574,265.52			M3	360.00	360.00
01242017000088	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEOCELO - ALAMEDA - MONTE GRANDE, TRAMO: MONTE GRANDE - TLALCHY - ATEXCAXIL - COYOPOLAN - ALAMEDA	VARIOS	VARIAS	99.9	100.0	27/09/2017 - 31/12/2017	34,534,279.36	34,534,279.36		34,534,279.36	34,534,279.36			M3	2949.49	2949.49
01242017000099	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATIANGUIS - LOS POZOS - LAS PIEDRAS	PLATÓN SÁNCHEZ	VARIAS	100.0	100.0	27/09/2017 - 31/12/2017	4,607,553.23	4,607,553.23		4,607,553.23	4,607,553.23			M3	2185.00	2185.00
01242017000100	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO NUEVO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - COLONIA INDEPENDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 6+700	TRES VALLES	VARIAS	100.0	100.0	27/09/2017 - 31/12/2017	26,677,303.03	26,677,303.03		26,677,303.03	26,677,303.03			KM	6.20	6.20
01242017000101	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO HERMANOS ZEDILLO - LA LAGUNA (PRIMERA ETAPA)	UXPANAPA	VARIAS	99.9	100.0	27/09/2017 - 31/12/2017	11,282,704.83	11,282,704.83		11,282,704.83	11,282,704.83			M3	4780.46	4780.46
01242017000105	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO COLONIA MANUEL GONZÁLEZ PUENTECILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+500.	HUATUSCO	VARIAS	99.4	100.0	02/09/2017 - 31/12/2017	3,891,055.10	3,891,055.10		3,891,055.10	3,891,055.10			KM	3.50	3.50
01242017000106	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JALTIPAN - COACOTLA - LAS ÁNIMAS, TRAMO LOMA DE ACHOTA - E.C. (HIDALGOTTILÁN - MINATITLÁN)	COSOLEACAQUE	LOMA DE ACHOTA	99.8	100.0	02/09/2017 - 31/12/2017	7,056,479.28	7,056,479.28		7,056,479.28	7,056,479.28			M3	903.05	903.05
01242017000111	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM. 6+000 AL KM. 9+000	TANTOYUCA	VARIAS	99.9	100.0	27/09/2017 - 31/12/2017	4,767,037.59	4,767,037.59		4,767,037.59	4,767,037.59			KM	3.00	3.00
01242017000112	CONSERVACIÓN DEL CAMINO AGUA DULCE - TONALÁ DEL KM 0+000 AL KM 12+200 TRAMOS AISLADOS	AGUA DULCE	VARIAS	24.9	100.0	17/10/2017 - 31/12/2017	2,803,830.67	2,803,830.67		2,803,830.67	2,803,830.67			M3	1506.70	1506.70
01242017000113	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL TERRERO (5A. ETAPA - ACCESOS) EN EL CAMINO CHICONTEPEC - BENITO JUÁREZ - E.C. ALAHUILTITLA	BENITO JUÁREZ	VARIAS	99.9	100.0	24/10/2017 - 31/12/2017	8,146,278.13	8,146,278.13		8,146,278.13	8,146,278.13			MTS	70.00	70.00
01242017000114	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL MONAL - EMILIANO ZAPATA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	27/09/2017 - 31/12/2017	4,369,868.92	4,369,868.92		4,369,868.92	4,369,868.92			KM	5.50	5.50
01242017000128	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEZONAPA - LAGUNA CHICA DEL KM 0+000 AL KM 4+500	TEZONAPA	VARIAS	100.0	100.0	29/11/2017 - 31/12/2017	23,129,872.09	23,129,872.09		23,129,872.09	23,129,872.09			KM	4.50	4.50
01242017000129	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JIMBA II (2A. ETAPA) UBICADO EN EL KM 7+300 DEL CAMINO JUÁN RODRÍGUEZ CLARA - LOS TIGRES	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 31/12/2017	4,910,483.00	4,910,483.00		4,910,483.00	4,910,483.00			MTS	14.90	14.90
01242017000130	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - LAGUNA PALAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+750	COSCOMATEPEC	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 31/12/2017	5,081,573.45	5,081,573.45		5,081,573.45	5,081,573.45			KM	1.75	1.75
01242017000131	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LA CHACA - COL. GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 31/12/2017	22,500,923.34	22,500,923.34		22,500,923.34	22,500,923.34			KM	6.00	6.00
01242017000132	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PEÑUELA - POTRERO VIEJO - ATOYAC - PASO DEL MACHO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	AMATLÁN DE LOS REYES	VARIAS	99.5	99.5	15/11/2017 - 31/12/2017	25,089,015.75	25,089,015.75		24,985,158.15	24,985,158.15			KM	7.00	7.00
01242017000133	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA-BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	99.9	99.9	29/11/2017 - 31/12/2017	9,573,137.38	9,573,137.38		9,571,657.91	9,571,657.91			KM	2.00	2.00
01242017000136	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO COSCOMATEPEC - TETELCINGO, UBICADA EN EL KM 3+620	COSCOMATEPEC	VARIAS	100.0	100.0	29/11/2017 - 31/12/2017	2,953,566.69	2,953,566.69		2,953,566.69	2,953,566.69			MTS	29.00	29.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

01242017000137	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENAMPA - COL. EJIDAL BENITO JUÁREZ, DEL KM 0+000 AL KM 1+503	TENAMPA	VARIAS	99.0	99.0	29/11/2017 - 31/12/2017	12,255,671.70	12,255,671.70		12,134,567.69	12,134,567.69			KM	1.50	1.50
01242017000138	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAYULA DE ALEMÁN SAN ISIDRO, DEL KM 14+000 AL KM 16+600	SAYULA DE ALEMÁN	VARIAS	100.0	100.0	29/11/2017 - 31/12/2017	8,047,007.29	8,047,007.29		8,047,007.29	8,047,007.29			KM	2.50	2.50
01242017000140	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA HACIENDITA - BANDERILLA, DEL KM 3+300 AL KM 7+000	BANDERILLA	LA HACIENDITA	100.0	100.0	25/11/2017 - 31/12/2017	18,838,739.62	18,838,739.62		18,838,739.62	18,838,739.62			KM	3.70	3.70
01242017000153	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS	99.9	100.0	20/12/2017 - 31/12/2017	13,197,244.15	13,197,244.15		13,197,244.15	13,197,244.15			KM	1.46	1.46
TOTAL FONDO:							375,714,998.89	375,714,998.89		375,488,557.43	375,488,557.43					

HIDROTERRESTRES 2018

04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	28.7		23/01/2018 - 07/07/2018	9,301,615.50	9,301,615.50						KM	3.60	3.60
04842018000008	REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON ASFALTO DEL CADENAMIENTO DEL KM. 0+000 AL 3+560, DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL DE TOTUTLA A CONEJOS, HASTA LA COMUNIDAD DE PALMARITOS	TOTUTLA	VARIAS	26.2		23/01/2018 - 21/06/2018	12,168,025.82	12,168,025.82						KM	3.56	3.56
04842018000009	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON ASFALTO DEL CADENAMIENTO DEL KM. 0+000 AL 2+189, DESDE MATA OSCURA, HASTA LA LOCALIDAD DE MATA DE INDIO	TOTUTLA	VARIAS	40.2		23/01/2018 - 21/06/2018	13,481,965.38	13,481,965.38						KMS	2.00	2.00
04842018000011	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (COACOA TINTLA - NAOLINCO) TRAMO: PAXTEPEC - SAN PABLO COAPAN, DEL KM 0+000 AL 3+100	NAOLINCO	VARIAS			23/01/2018 - 21/06/2018	14,197,883.88	14,197,883.88						KMS	3.10	3.10
04842018000012	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CATEMACO - SONTecomapan - MONTE PÍO - PLAYA HERMOSA, DEL KM 29+000 AL KM 41+600	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			23/01/2018 - 21/06/2018	25,579,916.18	25,579,916.18						KM	12.60	12.60
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 11/08/2018	14,003,242.16	14,003,242.16						KM	3.00	3.00
04842018000022	CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			23/01/2018 - 21/06/2018	23,063,248.41	23,063,248.41						KM	20.00	20.00
04842018000024	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VECINAL TEOCELO - MONTE BLANCO - LLANO GRANDE	TEOCELO	VARIAS	2.9		23/01/2018 - 08/07/2018	9,759,312.27	9,759,312.27						KM	2.00	2.00
04842018000004	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AL HOSPITAL REGIONAL DEL KM 0+000 (EL TESORO) - 4+000 Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VADO DE 60.0 M. UBICADO EN EL KM 2+300	ATZALÁN	EL TESORO			23/01/2018 - 07/07/2018	23,387,218.87	23,387,218.87						KM	4.00	4.00
04842018000005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LA QUINA-IXTEPEC, DEL KM. 0+000 AL 2+000.	COSCOMATEPEC	VARIAS			23/01/2018 - 21/06/2018	12,412,142.75	12,412,142.75						KMS	2.00	2.00
04842018000006	Proyecto 04842018000006 MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	JESÚS CARRANZA	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	16,191,548.32	16,191,548.32						KM	3.00	3.00
04842018000007	Proyecto 04842018000007 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN-PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS			23/01/2018 - 21/06/2018	15,459,869.40	15,459,869.40						KM	2.50	2.50
04842018000013	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS			23/01/2018 - 21/06/2018	7,896,908.88	7,896,908.88						KM	1.08	1.08
04842018000025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CAMINO EL ENCINO-AHUIHUIXTLA DEL KM. 0+000 AL 2+000.	COSCOMATEPEC	VARIAS			23/01/2018 - 21/06/2018	12,244,954.95	12,244,954.95						KM	2.00	2.00
04842018000037	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CUITLÁHUAC - EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000	CUITLÁHUAC	VARIAS			24/02/2018 - 23/06/2018	10,789,978.48	10,789,978.48						KM	2.00	2.00
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (XHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018	9,906,807.42	9,906,807.42						KM	2.00	2.00
04842018000039	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS			24/02/2018 - 23/06/2018	11,210,250.70	11,210,250.70						KM	2.37	2.37
04842018000040	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MIXQUIAPAN - ORILLA DEL MONTE, DEL KM 0+000 AL KM 2+400	JALACINGO	VARIAS			24/02/2018 - 23/06/2018	10,988,266.63	10,988,266.63						KM	2.40	2.40
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			01/01/2018 - 23/06/2018	10,496,087.37	10,496,087.37						KM	1.80	1.80
04842018000010	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL 5+000 AL 7+460 Y DEL 9+480 AL 10+340 Y DEL 11+460 AL 12+860	PAPANTLA	VARIAS	26.9		23/01/2018 - 23/07/2018	26,250,884.45	26,250,884.45						KM	4.71	4.71

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZAVAL SILVA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000016	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	6,878,439.04	6,878,439.04						MTS	800.00	800.00
04842018000023	RECONSTRUCCION DEL CAMINO COLONIA GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 21/06/2018	26,098,817.68	26,098,817.68						KM	6.00	6.00
04842018000028	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 147 A LA COMUNIDAD DEL JOBAL, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	PLAYA VICENTE	JOBAL	3.3		23/01/2018 - 09/07/2018	25,640,643.07	25,640,643.07						KM	5.00	5.00
04842018000035	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CITLALTÉPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTÉPETL	VARIAS			01/01/2018 - 23/06/2018	9,542,206.71	9,542,206.71						KM	1.60	1.60
04842018000036	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAHUITLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 30/06/2018	8,983,153.75	8,983,153.75						KM	2.20	2.20
04842018000014	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y TERRACERIAS PARA PUENTE TAMPIQUILLO	TUXPAN	TAMPIQUILLO			23/01/2018 - 21/06/2018	4,139,996.22	4,139,996.22						MTS	30.00	30.00
04842018000027	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA CHACA, TRAMO SAN ANTONIO EL COYOL	TANTOYUCA	VARIAS			23/01/2018 - 21/06/2018	4,989,005.38	4,989,005.38						MTS	30.00	30.00
04842018000028	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DEL CIRUELO, TRAMO CRUCERO PALMITO	TANTOYUCA	EL CIRUELO			23/01/2018 - 21/06/2018	4,821,164.13	4,821,164.13						METROS LINEALES	30.00	30.00
04842018000029	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LOMA ATRAVESADA - CHOPOPO	TANTOYUCA	VARIAS			23/01/2018 - 21/06/2018	4,986,101.96	4,986,101.96						METROS LINEALES	30.00	30.00
04842018000015	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO MISANTLA - MARTINEZ DE LA TORRE, DEL SUB- TRAMO: MISANTLA-PUENTE LIBERTAD (RIO KILATE), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 29+660 VIA COAPECHE EN TRAMOS AISLADOS	MISANTLA	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	13,350,591.25	13,350,591.25						KMS	29.86	29.86
04842018000021	MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACUAPALAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	24,881,713.19	24,881,713.19						KMS	5.60	5.60
04842018000030	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA COATEPEC - LAS TRANCAS, TRAMO GLORIETA MARIA ENRIQUETA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	COATEPEC	VARIAS	78.3		23/01/2018 - 21/06/2018	15,792,403.72	15,792,403.72						KMS	2.00	2.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	103,010,693.08	103,010,693.08							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							541,905,057.00	541,905,057.00								

HIDROTERRESTRES R 2017

01242017000132	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PEÑUELA - POTRERO VIEJO - ATUYAC - PASO DEL MACHO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	AMATLÁN DE LOS REYES	VARIAS	99.5	99.5	15/11/2017 - 31/12/2017	14,683,934.60	14,683,934.60		14,623,149.47	14,623,149.47			KM	7.00	7.00
TOTAL FONDO:							14,683,934.60	14,683,934.60		14,623,149.47	14,623,149.47					

PRODERE D 2017

01242017000141	REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA, INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SAN ANDRÉS TUXTLA - TILAPAN - RINCÓN DEL ZAPATERO DEL KM. 15+000 AL KM. 22+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS TUXTLA Y SANTIAGO TUXTLA	VARIOS	VARIAS	11.6	11.6	15/11/2017 - 31/12/2017	17,183,641.87	17,183,641.87		1,996,670.96	1,996,670.96			KM	7.00	7.00
TOTAL FONDO:							17,183,641.87	17,183,641.87		1,996,670.96	1,996,670.96					

PROREG B 2017

01242017000156	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 14.4 KM INCLUYE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "EL OJITE" SOBRE EL RIO TUXPAN EN LA VIALIDAD OJITE - SAN MIGUEL - HIDALGO AMAJAC, EN LOS MUNICIPIOS DE ALAMO TEMAPACHE Y TUXPAN	VARIOS	VARIAS			29/12/2017 - 31/12/2017	143,848,344.83	143,848,344.83						KM	14.40	14.40
01242017200156	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 14.4 KM INCLUYE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "EL OJITE" SOBRE EL RIO TUXPAN EN LA VIALIDAD OJITE - SAN MIGUEL - HIDALGO AMAJAC, EN LOS MUNICIPIOS DE ALAMO TEMAPACHE Y TUXPAN	VARIOS	VARIAS			29/12/2017 - 31/12/2017	2,480,143.87	2,480,143.87						SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							146,328,488.70	146,328,488.70								

RECURSOS FISCALES 2017

ING. OCTAVIO GIORDANO BOMILLA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARC. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSIÓN P ICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
01242017200069	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEPEXPAN-SOLEDAZ ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+200, EN SOLEDAD ATZOMPA (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			03/08/2015 - 31/10/2015	0.67		0.67					KM	1.00	1.00
01242017200044	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACAYUCAN - SOTEAPAN DEL KM. 0+850 AL KM. 2+000	ACAYUCAN	ACAYUCAN			25/10/2017 - 23/12/2017	119,768.89		119,768.89					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200046	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL CHOTE - COYUTLA - PACIFICO LAS CHACAS DEL KM. 0+000 AL 5+600	COYUTLA	COYUTLA			25/10/2017 - 23/11/2017	3,996.50		3,996.50					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200046	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ANGEL - EL ZAPOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 (SUBTRAMO DEL KM. 4+000 AL KM. 5+600)	ACAYUCAN	ACAYUCAN			25/10/2017 - 23/12/2017	157,001.48		157,001.48					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200085	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BANDERILLA - MISANTLA DEL KM. 3+150 AL KM. 56+610, Y DEL KM. 58+700 AL KM 72+100	VARIOS	VARIAS			19/10/2017 - 31/12/2017	1,022,383.86		1,022,383.86					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200071	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - E.C. EL CEDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	JUAN RODRIGUEZ CLARA	VARIAS			25/10/2017 - 31/12/2017	668,748.70		668,748.70					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	MISANTLA			25/10/2017 - 31/12/2017	17,948.65		17,948.65					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200073	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA CHINANTLA - HELIO GARCÍA ALFARO - LA HORQUETA DEL KM 0+000 AL KM 39+950, TRAMO DEL KM 27+120 AL 29+608.28	UXPANAPA	VARIAS			25/10/2017 - 31/12/2017	433,943.39		433,943.39					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200074	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 3+000 AL KM 5+000	PAPANTLA	PAPANTLA			26/10/2017 - 31/12/2017	300,087.57		300,087.57					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200079	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO ÚRSULO GALVÁN-CHACHALACAS DEL KM. 0+000 AL KM. 8+900 TRAMOS AISLADOS	ÚRSULO GALVÁN	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	25,459.68		25,459.68					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFE	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	265,209.05		265,209.05					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200081	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO BERLÍN - MIGUEL AGUILAR, SUBTRAMO BERLÍN - RANCHO HERRERA	CORDOBA	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	12,513.77		12,513.77					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200082	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO TRONCAL A LA LAGUNILLA DEL KM. 0+370 AL KM. 1+987.25	CORDOBA	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	17,166.38		17,166.38					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200083	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA EN CALIENTE DEL CAMINO CERRO DE MEXCATLA - IXCACUATITLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000, SUBTRAMO DEL KM.0+000 AL KM. 4+000	CHICONTEPEC	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	62,506.39		62,506.39					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200084	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO MAHUIXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 4+200, SUBTRAMO 0+000 AL KM. 2+000	COATEPEC	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	9,582.57		9,582.57					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200085	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LATERALES DEL PIV CENTRAL DE ABASTOS	VARIOS	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	14,726.17		14,726.17					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200086	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL RETORNO A LAS TRANCAS DE KM. 0+000 AL KM. 0+065	XALAPA	XALAPA			24/11/2017 - 31/12/2017	5,280.89		5,280.89					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200087	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN TRAMO PAREDÓN - BAJO SUBTRAMO DESVIACIÓN STA. MARÍA LOMA GRANDE (CIRCUITO STA. MARÍA AGRÍCOLA)	CORDOBA	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	15,060.24		15,060.24					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200088	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEOCELO - ALAMEDA - MONTE GRANDE, TRAMO. MONTE GRANDE - TLACHY - ATEXCAXIL - COYOLAPAN - ALAMEDA	VARIOS	VARIAS			06/12/2017 - 31/12/2017	1,337,391.05		1,337,391.05					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200090	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATIANGUIS - LOS POZOS - LAS PIEDRAS.	PLATÓN SÁNCHEZ	VARIAS			06/12/2017 - 31/12/2017	1,069,647.26		1,069,647.26					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200100	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO NUEVO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - COLONIA INDEPENDENCIA DEL KM 0+500 AL KM 6+700	TRES VALLES	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	518,585.58		518,585.58					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200101	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO HERMANOS ZEDILLO - LA LAGUNA	UXPANAPA	VARIAS			14/12/2017 - 31/12/2017	589,711.20		589,711.20					SUPERVISION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARO. YOLANDA BAIZAL SILVA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÍICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

01242017200103	(PRIMERA ETAPA) GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TILAPA - MAZUMAPAN, TRAMO DEL 0+000 AL KM 4+600	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	91,821.49		91,821.49				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200104	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NAUTLA - JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 TRAMOS AISLADOS	NAUTLA	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	83,928.83		83,928.83				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200105	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO COLONIA MANUEL GONZÁLEZ PUENTECILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	HUATUSCO	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	331,876.00		331,876.00				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200108	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JALTIPAN - COACOTLA - LAS ÁNIMAS, TRAMO LOMA DE ACHOTA - E.C. (HIDALGOTTILÁN - MINATITLÁN)	COSOLEACAQUE	LOMA DE ACHOTA			24/11/2017 - 31/12/2017	291,160.00		291,160.00				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM. 6+000 AL KM. 9+000	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	150,081.43		150,081.43				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200112	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO AGUA DULCE - TONALA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+200 TRAMOS AISLADOS	AGUA DULCE	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	99,086.29		99,086.29				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200113	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL TERRERO (5A ETAPA - ACCESOS) EN EL CAMINO CHICONTEPEC - BENITO JUÁREZ - E.C. ALAHUITLIL	BENITO JUÁREZ	VARIAS			14/12/2017 - 31/12/2017	210,868.35		210,868.35				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200114	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL MONAL - EMILIANO ZAPATA DEL 0+000 AL KM 5+500	MINATITLÁN	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	494,160.00		494,160.00				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200115	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMÍREZ - TATATILA, TRAMO LA CATALINA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+050	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	VARIAS			24/11/2017 - 31/12/2017	2,555.62		2,555.62				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200127	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 180 (VEGA DE ALATORRE) - LAS HIGUERAS DEL KM 0+000 AL KM 1+500	VEGA DE ALATORRE	VARIAS			14/12/2017 - 31/12/2017	152,614.56		152,614.56				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200128	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEZONAPA - LAGUNA CHICA DEL KM 0+000 AL KM 4+500	TEZONAPA	VARIAS			13/12/2017 - 31/12/2017	598,191.92		598,191.92				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200129	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JIMBA II (2A. ETAPA) UBICADO EN EL KM. 7+300 DEL CAMINO JUAN RODRIGUEZ CLARA - LOS TIGRES	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	VARIAS			14/12/2017 - 31/12/2017	126,188.62		126,188.62				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200130	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - LAGUNA PALAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+750	COSCOMATEPEC	VARIAS			13/12/2017 - 31/12/2017	211,667.31		211,667.31				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200131	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LA CHACA - COL. GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS			14/12/2017 - 31/12/2017	648,865.50		648,865.50				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200132	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PEÑUELA - POTRERO VIEJO - ATOYAC - PASO DEL MACHO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	AMATLÁN DE LOS REYES	VARIAS	62.0	39.2	13/12/2017 - 31/12/2017	819,959.57		819,959.57	321,625.31		321,625.31	SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA-BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			13/12/2017 - 31/12/2017	247,544.00		247,544.00				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200134	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TUXTLILA - MATA DE CAÑA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS			13/12/2017 - 31/12/2017	310,222.49		310,222.49				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200136	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO COSCOMATEPEC - TETELCINGO, UBICADA EN EL KM 3+620	COSCOMATEPEC	VARIAS			14/12/2017 - 31/12/2017	100,739.06		100,739.06				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200137	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENAMPA - COL. EJIDAL BENITO JUÁREZ, DEL KM 0+000 AL KM 1+503	TENAMPA	VARIAS			14/12/2017 - 31/12/2017	316,957.03		316,957.03				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200140	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA HACIENDITA - BANDERILLA, DEL KM 3+300 AL KM 7+000	BANDERILLA	LA HACIENDITA			28/11/2017 - 31/12/2017	310,362.89		310,362.89				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200141	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SAN ANDRÉS TUXTLA - TILAPAN -	VARIOS	VARIAS	60.8	60.8	13/12/2017 - 31/12/2017	444,404.53		444,404.53	270,469.84		270,469.84	SUPERVISION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA CAIZAL SILVA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
01242017200153	RINCÓN DE ZAPATERO, DEL KM 15-000 AL KM 22-000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS TUX GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS			20/12/2017 - 31/12/2017	341,378.42		341,378.42					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017300013	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MINATITLÁN - HIDALGOTTITLÁN - TEXISTEPEC, TRAMO CASAS VIEJAS (0+000) TIERRA COLORADA - HIDALGOTTITLÁN - EMILIANO CARRANZA (38+000)	VARIOS	VARIAS			12/07/2017 - 10/08/2017	107,672.74		107,672.74					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01242017300025	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALTO LUCERO (0+000) - MADROÑO - PLAN DE LAS HAYAS - TOPILITOS - PALMA SOLA (64+600)	VARIOS	VARIAS			26/08/2017 - 24/09/2017	0.01		0.01					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01242017300076	ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "OJITE" CARRETERA ALAMO - TUXPAN (VIA SAN ISIDRO), INCLUYE ACCESOS DE 2.5 KM. UBICADO EN EL KM. 22+000	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS			09/09/2017 - 08/10/2017	458,200.00		458,200.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01242017300160	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS	100.0	100.0	14/12/2017 - 28/12/2017	597,000.00		597,000.00	597,000.00		597,000.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							14,214,226.60		14,214,226.60	1,189,095.15		1,189,095.15				
RECURSOS FISCALES 2018																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							15,974,704.00		15,974,704.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							15,974,704.00		15,974,704.00							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,405,652,563.26	1,375,463,632.66	30,188,930.60	435,807,266.52	434,618,171.37	1,189,095.15				

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
FAFEF 2017

01252017000044	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	93.9	100.0	01/01/2018 - 19/03/2018	40,176,021.59	40,176,021.59		40,176,021.59	40,176,021.59			M2	4537.00	4537.00
01252017000052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO FENTANES ENTE J.B. LOBOS Y ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	99.2	99.2	22/12/2017 - 31/12/2017	7,914,749.72	7,914,749.72		7,854,585.11	7,854,585.11			M2	3900.00	3900.00
01252017000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ ENTRE BENITO FENTANES Y ÁRBOL DEL VIAJERO Y CALLE LOS LAURELES ENTRE ÁRBOL DEL VIAJERO Y MARIO VARGAS SALDAÑA, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	96.8	100.0	22/12/2017 - 31/12/2017	20,637,472.02	20,637,472.02		20,637,472.02	20,637,472.02			M2	10740.00	10740.00
01252017000054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIO VARGAS SALDAÑA ENTRE BENITO FENTANES Y LOS LAURELES, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	97.4	100.0	22/12/2017 - 31/12/2017	19,320,814.94	19,320,814.94		19,320,814.94	19,320,814.94			M2	9075.00	9075.00
01252017200044	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	100.0	100.0	01/01/2018 - 19/03/2018	1,106,536.27	1,106,536.27		1,106,536.27	1,106,536.27			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200052	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO FENTANES ENTE J.B. LOBOS Y ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	22/12/2017 - 31/12/2017	200,428.29	200,428.29		200,428.29	200,428.29			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200053	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ ENTRE BENITO FENTANES Y ÁRBOL DEL VIAJERO Y CALLE LOS LAURELES ENTRE ÁRBOL DEL VIAJERO Y MARIO VARGAS SALDAÑA, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	22/12/2017 - 31/12/2017	598,855.81	598,855.81		598,855.81	598,855.81			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200054	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIO VARGAS SALDAÑA, ENTRE BENITO FENTANES Y LOS LAURELES, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	22/12/2017 - 31/12/2017	506,532.19	506,532.19		506,532.19	506,532.19			SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							90,461,410.83	90,461,410.83		90,401,246.22	90,401,246.22					

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARO. YOLANDA BAZARIL SILVA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
FAFEF 2018																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2018 - 31/12/2018		46,419,075.00		46,419,075.00					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								46,419,075.00		46,419,075.00						
FAFEF R 2017																
01252017000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ ENTRE BENITO FENTANES Y ÁRBOL DEL VIAJERO Y CALLE LOS LAURELES ENTRE ÁRBOL DEL VIAJERO Y MARIO VARGAS SALDAÑA, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	96.8	100.0	22/12/2017 - 31/12/2017	1,954,177.71	1,954,177.71		1,954,177.71	1,954,177.71			M2	10740.00	10740.00
TOTAL FONDO:								1,954,177.71		1,954,177.71						
FASP 2017																
01252017000036	MEJORAMIENTO DEL CERESO DE AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLÁN DE LOS REYES	100.0	100.0	19/09/2017 - 29/12/2017	586,314.10	586,314.10		586,314.10	586,314.10			PIEZA	144.00	144.00
TOTAL FONDO:								586,314.10		586,314.10						
FIES 2017																
01252017000045	CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA	2.6		14/11/2017 - 11/02/2018	24,655,306.20	24,655,306.20						M2	2233.00	2233.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2018 - 31/12/2018		318,515.80		318,515.80					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								24,973,822.00		24,973,822.00						
FISE 2017																
01252017000001	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL BARRIO PRIMERO DE LA ZONA URBANA	OLUTA	OLUTA	99.8	100.0	05/07/2017 - 22/12/2017	1,599,936.39	1,599,936.39		1,599,936.39	1,599,936.39			METROS LINEALES	314.00	314.00
01252017000002	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MITECATLÁN	ILAMATLÁN	SAN PABLO MITECATLÁN	99.6	100.0	05/07/2017 - 31/12/2017	5,743,203.82	5,743,203.82		5,743,203.82	5,743,203.82			METROS LINEALES	10870.00	10870.00
01252017000003	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	100.0	100.0	07/07/2017 - 21/12/2017	6,562,955.55	6,562,955.55		6,562,955.55	6,562,955.55			METROS LINEALES	37633.00	37633.00
01252017000004	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD NUEVO OJITE, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AC. 1° DE MAYO, COLONIA 1° DE MAYO, COLONIA FERNANDO GTZ. BARRIOS, COLONIA CHAUHTLÁN	GUTIÉRREZ ZAMORA	VARIAS	100.0	100.0	06/07/2017 - 28/12/2017	3,544,419.79	3,544,419.79		3,544,419.79	3,544,419.79			METROS LINEALES	2786.00	2786.00
01252017000005	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE VICENTE GUERRERO Y HUAXTLA	JALACINGO	VARIAS	100.0	100.0	05/07/2017 - 31/12/2017	1,836,834.10	1,836,834.10		1,836,834.10	1,836,834.10			METROS LINEALES	14830.00	14830.00
01252017000006	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL INFIERNILLO, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN	JILOTEPEC	LA CONCEPCIÓN	100.0	100.0	06/07/2017 - 29/12/2017	375,283.06	375,283.06		375,283.06	375,283.06			METROS LINEALES	977.00	977.00
01252017000007	CONSTRUCCIÓN DE LOS CALLEJONES ADOLFO LOPEZ MATEOS, MANGLE BLANCO Y UVERO, ENTRE CALLE MUCHITE Y ZONA FEDERAL; CALLEJON MORAL ENTRE CALLEJON MORAL Y ZONA FEDERAL; CALLEJON ORQUIDEA A CALLEJON ORQUIDEA A ZONA FEDERAL, COLONIA AMPLIACION MIGUEL ALEMAN	BOCA DEL RÍO	BOCA DEL RÍO	94.4	100.0	06/07/2017 - 20/12/2017	855,691.32	855,691.32		855,691.32	855,691.32			M2	2951.00	2951.00
01252017000010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO RUIZ CORTINES	JALACINGO	JALACINGO	99.7	100.0	06/07/2017 - 02/11/2017	934,449.64	934,449.64		934,449.64	934,449.64			M2	3521.00	3521.00
01252017200001	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, EN EL BARRIO PRIMERO DE LA ZONA URBANA	OLUTA	OLUTA	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	15,997.52	15,997.52		15,997.52	15,997.52			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200002	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ILAMATLÁN	SAN PABLO MITECATLÁN	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	131,505.38	131,505.38		131,505.38	131,505.38			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200003	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	254,174.16	254,174.16		254,174.16	254,174.16			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200004	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD NUEVO OJITE, COLONIA MIGUEL ALEMAN, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL ALEMAN, COLONIA AC. 1° DE MAYO,	GUTIÉRREZ ZAMORA	VARIAS	99.9	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	76,805.39	76,805.39		76,805.35	76,805.35			SUPERVISION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BALZATBAL SILVA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

01252017200005	COLONIA 1° DE MAYO, COLONIA FERNANDO GTZ. BARRIOS, COLONIA CUAUHTLAN SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE VICENTE GUERRERO Y HUAXTLA	JALACINGO	VARIAS	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	137,047.23	137,047.23		137,047.23	137,047.23			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200006	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL INFIERNILLO	JILOTEPEC	LA CONCEPCIÓN	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	41,367.56	41,367.56		41,367.56	41,367.56			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200007	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN DE LOS CALLEJONES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MANGLE BLANCO Y UVERO, ENTRE CALLE MUCHITE Y ZONA FEDERAL; CALLEJÓN MORAL ENTRE CALLEJÓN MORAL Y ZONA FEDERAL; CALLEJÓN ORQUÍDEA A CALLEJÓN ORQUÍDEA A ZONA FEDERAL, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	94.4	80.1	15/09/2017 - 31/12/2017	38,989.49	38,989.49		31,245.48	31,245.48			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200010	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO RUIZ CORTINES	JALACINGO	JALACINGO	98.6	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	68,978.48	68,978.48		68,978.48	68,978.48			SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							22,217,638.88	22,217,638.88		22,209,894.83	22,209,894.83					

FISE 2018

04812018000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, SUBTRAMO DEL KM 1+660 AL 2+860	OLUTA	OLUTA			25/01/2018 - 14/06/2018	27,396,370.35	27,396,370.35						M2	24485.00	24485.00
04812018000002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PANUCO - TEMPOL Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ PRESUPUESTO DISPONIBLE	PANUCO	PANUCO			25/01/2018 - 08/06/2018	35,202,866.79	35,202,866.79						M2	16651.00	16651.00
TOTAL FONDO:							2,400,762.86	2,400,762.86							0.00	0.00

FONREGION 2017

01252017000048	MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ			19/12/2017 - 31/12/2017	17,036,670.55	17,036,670.55						METROS CUADRADOS	13377.00	13377.00
01252017000049	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDERO Y COSS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ (1A ETAPA)	LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS			01/01/2018 - 29/07/2018	14,647,617.64	14,647,617.64						METROS LINEALES	4822.00	4822.00
01252017000050	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALACINGO	JALACINGO	JALACINGO			01/01/2018 - 29/08/2018	12,285,920.61	12,285,920.61						M2	10752.00	10752.00
01252017000051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VERACRUZ	ZACUALPAN	ZACUALPAN			16/12/2017 - 31/12/2017	16,177,765.63	16,177,765.63						M2	7418.00	7418.00
01252017200048	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDERO Y COSS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (1A ETAPA)	LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS			30/01/2018 - 18/08/2018	211,930.36	211,930.36						SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200050	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALACINGO	JALACINGO	JALACINGO			30/01/2018 - 14/05/2018	211,826.22	211,826.22						SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200051	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ZACUALPAN	ZACUALPAN			30/01/2018 - 30/03/2018	204,971.37	204,971.37						SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							60,776,702.38	60,776,702.38								

HIDROMARITIMAS 2017

01252017000013	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ LEMARROY CARREÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS-MINATITLÁN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	98.7	100.0	30/09/2017 - 28/12/2017	3,775,771.46	3,775,771.46		3,775,771.46	3,775,771.46			M2	8355.00	8355.00
----------------	--	---------------	---------------	------	-------	-------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--	----	---------	---------

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

01252017000028	HOSPITAL PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL KM 4+300, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, VER.	TUXPAN	TUXPAN	98.7	100.0	19/06/2017 - 31/12/2017	30,165,187.83	30,165,187.83		30,165,187.83	30,165,187.83			KM	1.10	1.10
01252017000029	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SALTO DE EYIPANTLA KM 0+000 AL KM 5+470 (TRAMOS AISLADOS) ENTRE KM 0+000 AL KM 0+760 Y DEL KM 3+700 AL KM 5+465	SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.0	100.0	09/10/2017 - 31/12/2017	5,034,700.95	5,034,700.95		5,034,700.95	5,034,700.95			KMS	2.52	2.52
01252017000040	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM)	VERACRUZ	VERACRUZ	63.4	100.0	22/06/2017 - 31/12/2017	32,777,431.40	32,777,431.40		32,777,431.40	32,777,431.40			KM	1.50	1.50
TOTAL FONDO:							71,753,091.64	71,753,091.64		71,753,091.64	71,753,091.64					

HIDROMARITIMAS 2018

04812018000003	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM) (SEGUNDA ASIGNACIÓN)	VERACRUZ	VERACRUZ			01/01/2018 - 18/06/2018	44,000,001.00	44,000,001.00						KM	2.40	2.40
TOTAL FONDO:							44,000,001.00	44,000,001.00								

HIDROTERRESTRES 2017

01252017000011	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	TANTOYUCA	TANTOYUCA	73.8	98.8	01/11/2017 - 30/12/2017	3,901,498.58	3,901,498.58		2,334,326.92	2,334,326.92			METROS LINEALES	5903.00	5903.00
01252017000013	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSE LEMARROY CARREÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS-MINATITLÁN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	99.7	100.0	30/09/2017 - 28/12/2017	6,692,418.58	6,692,418.58		6,692,418.58	6,692,418.58			M2	8355.00	8355.00
01252017000015	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA (ETAPA DE TERMINACIÓN)	TIHUATLÁN	TIHUATLÁN	99.0	100.0	30/10/2017 - 13/12/2017	594,360.44	594,360.44		594,360.44	594,360.44			M2	386.00	386.00
01252017000016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	96.3	100.0	10/10/2017 - 08/12/2017	998,764.77	998,764.77		998,764.77	998,764.77			M2	3237.61	3237.61
01252017000017	DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MARGARITA MORÁN Y AMPLIACIÓN MARGARITA MORÁN (ETAPA DE TERMINACIÓN)	CÓRDOBA	CÓRDOBA	95.4	100.0	03/10/2017 - 01/12/2017	4,292,517.03	4,292,517.03		4,292,517.03	4,292,517.03			M2	3999.00	3999.00
01252017000018	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO) COL. AGUILAS CÓRDOBA MORÁN (ETAPA DE TERMINACIÓN)	CÓRDOBA	CÓRDOBA	86.3	100.0	28/11/2017 - 27/12/2017	6,629,969.77	6,629,969.77		6,629,969.77	6,629,969.77			METROS LINEALES	6698.00	6698.00
01252017000019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA ALFONSO ROMÁN ENTRE BOULEVARD SALVADOR NAVARRETE Y REVOLUCIÓN, COL. ALFONSO ROMÁN	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.0	100.0	10/10/2017 - 30/12/2017	377,924.21	377,924.21		377,924.13	377,924.13			M2	2695.00	2695.00
01252017000020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y ENSEÑADA EN LA COL. ZAMORA	TLALNELHUAYOCAN	COL. ZAMORA	100.0	100.0	19/10/2017 - 17/12/2017	297,743.61	297,743.61		297,743.61	297,743.61			M2	1398.00	1398.00
01252017000021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA	100.0	100.0	19/10/2017 - 17/12/2017	184,431.88	184,431.88		184,431.88	184,431.88			M2	978.00	978.00
01252017000022	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUENTE DE HUAZUNTILÁN AL HOSPITAL DE TONALAPAN	MECAYAPAN	TONALAPAN	99.2	100.0	10/10/2017 - 30/12/2017	770,192.09	770,192.09		770,192.09	770,192.09			M2	2880.00	2880.00
01252017000023	CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO EN EL BLVD. LA RIBERA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA HUASTECA	TAMPICO ALTO	LA RIBERA	99.6	100.0	09/10/2017 - 29/12/2017	1,863,751.24	1,863,751.24		1,863,751.24	1,863,751.24			M2	3948.00	3948.00
01252017000029	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SALTO DE EYIPANTLA KM 0+000 AL KM 5+470 (TRAMOS AISLADOS) ENTRE KM 0+000 AL KM 0+760 Y DEL KM 3+700 AL KM 5+465	SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.0	100.0	09/10/2017 - 31/12/2017	2,686,926.46	2,686,926.46		2,686,926.46	2,686,926.46			KMS	2.52	2.52
01252017000039	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	100.0	100.0	30/10/2017 - 13/12/2017	171,247.11	171,247.11		171,247.11	171,247.11			M2	1698.00	1698.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAUTARAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avalúos Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

01252017000040	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM)	VERACRUZ	VERACRUZ	63.4	100.0	22/09/2017 - 31/12/2017	10,137,802.01	10,137,802.01		10,137,802.01	10,137,802.01			KM	1.50	1.50
01252017000041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	IXHUATLÁN DE MADERO	REYXTLA	99.7	100.0	16/11/2017 - 30/12/2017	2,268,659.90	2,268,659.90		2,268,659.90	2,268,659.90			M2	1421.00	1421.00
01252017300001	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE DREN PERIMETRAL EN EL RELLENO SANITARIO	PAPANTLA	LA SABANA	100.0	100.0	02/11/2017 - 01/12/2017	68,608.66	68,608.66		68,608.66	68,608.66			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252017300002	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSE LEMARROY CARREÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI ENTRE JOSÉ LEMARROY CARREÓN Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	100.0	02/11/2017 - 01/12/2017	396,094.70	396,094.70		396,094.70	396,094.70			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252017300002	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA ALFONSO ROMÁN ENTRE BOULEVARD SALVADOR NAVARRETE Y REVOLUCIÓN COL. ALFONSO ROMÁN	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.0	100.0	02/11/2017 - 01/12/2017	17,117.92	17,117.92		17,117.92	17,117.92			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252017300002	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUENTE HUAZINTLÁN AL HOSPITAL DE TONALAPAN	MECAYAPAN	TONALAPAN	100.0	100.0	02/11/2017 - 16/12/2017	17,353.87	17,353.87		17,353.87	17,353.87			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252017300003	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD LA RIBERA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA HUASTECA	TAMPICO ALTO	LA RIBERA	100.0	100.0	02/11/2017 - 16/12/2017	13,794.79	13,794.79		13,794.79	13,794.79			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							42,381,177.62	42,381,177.62		40,814,005.88	40,814,005.88					

HIDROTERRESTRES 2018

04812018000003	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM) (SEGUNDA ASIGNACIÓN)	VERACRUZ	VERACRUZ			01/01/2018 - 18/06/2018	25,284,792.98	25,284,792.98						KM	2.40	2.40
PRESUPUESTO DISPONIBLE							152,025,892.02	152,025,892.02							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							177,310,685.00	177,310,685.00								

PRODERE F 2017

01252017000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO	IXHUATLÁN DE MADERO	XOCHIMILCO			01/01/2018 - 30/05/2018	5,138,551.77	5,138,551.77						M2	4377.00	4377.00
01252017000026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE JÓN ARGENTINA Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ			01/01/2018 - 30/05/2018	7,546,738.30	7,546,738.30						M2	5856.00	5856.00
TOTAL FONDO:							12,685,290.07	12,685,290.07								

RECURSOS FISCALES 2017

01252017200012	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	TANTOYUCA	TANTOYUCA			01/11/2017 - 31/12/2017	93,229.20		93,229.20					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200014	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ LEMARROY CARREÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS - MINATITLÁN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			16/10/2017 - 31/12/2017	252,894.25		252,894.25					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200016	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 4+300, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, VER.	TUXPAN	TUXPAN			01/01/2018 - 19/02/2018	1,090,565.20		1,090,565.20					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200016	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL, EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA (ETAPA DE TERMINACIÓN)	TIHUATLÁN	TIHUATLÁN			01/11/2017 - 31/12/2017	25,566.40		25,566.40					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	51,677.99		51,677.99					SUPERVISION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SALV

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avalúos Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

01252017200018	DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN) GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MARGARITA MORÁN Y AMPLIACIÓN MARGARITA MORÁN (ETAPA DE TERMINACIÓN)	CÓRDOBA	CÓRDOBA			16/10/2017 - 30/12/2017	180,897.05		180,897.05					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO) COL. AGUILAS CÓRDOBA MORÁN (ETAPA DE TERMINACIÓN).	CÓRDOBA	CÓRDOBA			16/10/2017 - 30/12/2017	196,366.34		196,366.34					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200020	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA ALFONSO ROMÁN ENTRE BOULEVARD SALVADOR NAVARRETE Y REVOLUCIÓN, COL. ALFONSO ROMÁN	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	JUAN RODRÍGUEZ CLARA			01/11/2017 - 31/12/2017	60,077.06		60,077.06					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUENTE HUAZUNTILÁN AL HOSPITAL DE TONALAPAN	MECAYAPAN	TONALAPAN			01/11/2017 - 31/12/2017	56,450.50		56,450.50					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO EN EL BLVD. LA RIBERA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA HUASTECA	TAMPICO ALTO	LA RIBERA			01/11/2017 - 31/12/2017	120,615.02		120,615.02					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200023	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SALTO DE EYIPANTLA KM.0+000 AL KM. 5+470 (TRAMOS AISLADOS) ENTRE KM. 0+000 AL KM. 0+760 Y DEL KM. 3+700 AL KM. 5+465	SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA			01/11/2017 - 31/12/2017	434,473.19		434,473.19					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200024	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y ENSENADA	TLALNELHUAYOCAN	COL. ZAMORA			18/12/2017 - 31/12/2017	40,320.34		40,320.34					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 31/12/2017	26,762.52		26,762.52					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200026	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS			18/12/2017 - 31/12/2017	37,091.43		37,091.43					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200027	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	IXHUATLÁN DE MADERO	REYXTLA			18/12/2017 - 31/12/2017	58,808.37		58,808.37					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200028	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y CALLE MANUEL DOBLADO	VERACRUZ	VERACRUZ			18/12/2017 - 31/12/2017	2,068,964.99		2,068,964.99					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 31/12/2017	637,540.69		637,540.69					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017300034	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, QUE CONFORMAN LAS CALLES MOCTEZUMA Y EMILIANO ZAPATA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			06/09/2017 - 05/10/2017	10,976.26		10,976.26					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252017300044	ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/11/2017 - 15/11/2017	704,500.00		704,500.00	704,500.00		704,500.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	8.00	8.00
01252017300045	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PANUCO-TEMPOAL Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	PÁNUCO	PÁNUCO			13/12/2017 - 27/12/2017	636,332.73		636,332.73					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252017300046	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, SUBTRAMO DEL KM 1+560 AL 2+860	OLUTA	OLUTA			13/12/2017 - 27/12/2017	795,150.00		795,150.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252017300048	DICTAMEN TÉCNICO-ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	XALAPA	XALAPA			14/12/2017 - 28/12/2017	197,200.00		197,200.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252017300050	ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	VARIOS	VARIAS	83.3	83.3	13/12/2017 - 27/12/2017	396,720.00		396,720.00	330,600.00		330,600.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00
TOTAL FONDO:							8,173,179.53		8,173,179.53	1,035,100.00		1,035,100.00				

RECURSOS FISCALES 2018

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11	230,320,259.00	230,320,259.00			0.00	0.00
TOTAL FONDO:	230,320,259.00	230,320,259.00				

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA
SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							899,012,824.76	660,519,386.23	238,493,438.53	228,753,830.38	227,718,730.38	1,035,100.00				
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																
RECURSOS FISCALES 2018																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11		18,696,721.00	18,696,721.00				0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:		18,696,721.00	18,696,721.00						
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:									18,696,721.00	18,696,721.00						
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS																
RECURSOS FISCALES 2018																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11		26,284,581.00	26,284,581.00				0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:		26,284,581.00	26,284,581.00						
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:									26,284,581.00	26,284,581.00						
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							2,349,546,690.02	2,035,983,018.89	313,663,671.13	664,561,096.90	662,336,901.75	2,224,195.15				

ING. OCTAVIO GORDANO BONILLA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA