

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
FAFEF 2018																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	10,053,448.00	10,053,448.00						0.00	0.00	
						TOTAL FONDO:	10,053,448.00	10,053,448.00								
FISE 2017																
01242017000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN - DICATEPEC DEL KM 7+000 AL KM 11+000	DICATEPEC	VARIAS	99.9	100.0	16/05/2017 - 21/01/2018	595,575.70	595,575.70		595,575.70	595,575.70			KMS	4.00	4.00
01242017000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO POCITOS - IHUACÁN DE LOS REYES DEL KM 0+000 AL KM 11+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, DEL KM 1+000 AL KM 7+000, DEL KM 7+000 AL KM 10+000 Y DEL KM 10+000 AL KM 11+000	DICATEPEC	VARIAS	94.9	100.0	16/05/2017 - 23/01/2018	2,580,576.50	2,580,576.50		2,580,576.50	2,580,576.50			KILOMETROS	11.20	11.20
01242017000003	CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+400 Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS KMS 0+016.50 Y 2+095.57, DE 21.50 Y 201.64 MTS DE LARGO RESPECTIVAMENTE DEL CAMINO HUANUAL - TEZAPAPA HUANUAL - TEZAPAPA	HUANUAL	VARIAS	100.0	100.0	16/08/2017 - 13/02/2018	6,330,052.04	6,330,052.04		6,330,052.04	6,330,052.04			KM	2.00	2.00
01242017000005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO MEXCALA - ATEMPA - ACULTZINAMPA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	16/08/2017 - 15/02/2018	5,432,602.63	5,432,602.63		5,432,602.63	5,432,602.63			KM	3.60	3.60
01242017000134	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TUXTELLA - MATA DE CAÑA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS	99.7	100.0	28/11/2017 - 24/02/2018	1,890,828.21	1,890,828.21		1,890,828.21	1,890,828.21			KM	3.00	3.00
01242017200001	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN - DICATEPEC DEL KM 7+000 AL KM 11+000, TRAMO DEL KM 7+000 AL KM 11+000	DICATEPEC	VARIAS	100.0	100.0	25/10/2017 - 21/01/2018	396,399.77	396,399.77		396,399.77	396,399.77			SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200002	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO POCITOS - IHUACÁN DE LOS REYES DEL KM 0+000 AL KM 11+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, DEL KM 1+000 AL KM 7+000, DEL KM 7+000 AL KM 10+000 Y DEL KM 10+000 AL KM 11+000	IHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	93.7	100.0	25/10/2017 - 31/01/2018	11,887.74	11,887.74		11,887.74	11,887.74			SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200003	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+400 Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS KMS 0+016.50 Y 2+095.57 DE 21.50 MTS Y 201.64 MTS DE LARGO RESPECTIVAMENTE DEL CAMINO HUANUAL - TEZAPAPA	HUANUAL	VARIAS	87.8	100.0	25/10/2017 - 31/12/2017	25,520.00	25,520.00		25,520.00	25,520.00			SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200005	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO MEXCALA - ATEMPA - ACULTZINAMPA, DEL KM 0+000 AL KM 4+350	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	25/10/2017 - 31/12/2017	225,194.66	225,194.66		225,194.66	225,194.66			SUPERVISION	1.00	1.00
						TOTAL FONDO:	17,488,637.25	17,488,637.25		17,488,637.25	17,488,637.25					
FISE 2018																
04842018000002	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+020	TEZONAPA	VARIAS	15.2	15.1	23/01/2018 - 10/07/2018	34,298,273.85	34,298,273.85		5,201,889.40	5,201,889.40			KM	6.42	6.42
04842018200002	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+020	TEZONAPA	VARIAS			08/03/2018 - 04/09/2018	869,787.51	869,787.51						SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000001	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 145 (TIERRA BLANCA - LA TINAJA) - HUICOLITLA, TIERRA BLANCA - EL TAMARINDO DEL KM 6+400 AL KM 10+430	TIERRA BLANCA	VARIAS	11.1	11.0	23/01/2018 - 31/05/2018	25,056,328.59	25,056,328.59		2,777,862.51	2,777,862.51			KMS	4.03	4.03
04842018200001	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 145 (TIERRA BLANCA - LA TINAJA) - HUICOLITLA - EL TAMARINDO DEL KM 6+400 AL KM 10+430	TIERRA BLANCA	VARIAS	28.1	28.1	09/03/2018 - 04/10/2018	646,819.45	646,819.45		181,867.40	181,867.40			SUPERVISION	1.00	1.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	18,088,792.80	18,088,792.80						0.00	0.00	
						TOTAL FONDO:	78,960,000.00	78,960,000.00		8,161,639.31	8,161,639.31					
FISE R 2017																
01242017000134	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TUXTELLA - MATA DE CAÑA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS	99.7	100.0	28/11/2017 - 24/02/2018	6,245,820.38	6,245,820.38		6,245,820.38	6,245,820.38			KM	3.00	3.00

ING. OCTAVIO GORDIANO BONILLA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BALZARIL SILVA
 SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			RISCO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
FONREGION 2017							TOTAL FONDO:		6,245,820.38	6,245,820.38	6,245,820.38	6,245,820.38				
01242017000142	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SIN NOMBRE CONOCIDO COMO ROCA DE ORO - E.C. BANDERILLA MARTÍNEZ DE LA TORRE AMPLIACIÓN, LOCALIDADES LEONA VICARIO Y ROCA DE ORO	YECUATLA	VARIAS	42.4	42.4	01/01/2018 - 09/08/2018	18,957,793.57	18,957,793.57		8,052,227.90	8,052,227.90		KM	6.00	6.00	
01242017000142	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SIN NOMBRE CONOCIDO COMO ROCA DE ORO - E.C. BANDERILLA MARTÍNEZ DE LA TORRE AMPLIACIÓN, LOCALIDADES LEONA VICARIO Y ROCA DE ORO	YECUATLA	VARIAS			30/01/2018 - 28/08/2018	320,449.52	320,449.52					SUPERVISION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							19,278,243.09	19,278,243.09		8,052,227.90	8,052,227.90					
HIDROMARITIMAS 2017							TOTAL FONDO:		19,278,243.09	19,278,243.09	8,052,227.90	8,052,227.90				
01242017000103	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TLAPA - MAZUMPAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	99.8	100.0	23/09/2017 - 26/02/2018	11,981,271.83	11,981,271.83		11,981,271.83	11,981,271.83		KM	4.90	4.90	
01242017000104	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NAUTLA - JICALTEPEC DEL KM. 8+000 AL KM. 10+000 TRAMOS AISLADOS	NAUTLA	VARIAS	99.0	100.0	02/09/2017 - 11/01/2018	2,736,766.98	2,736,766.98		2,736,766.98	2,736,766.98		KM	10.00	10.00	
01242017000112	CONSERVACIÓN DEL CAMINO AGUA DULCE - TONALA DEL KM 0+000 AL KM 12+000 TRAMOS AISLADOS	AGUA DULCE	VARIAS	24.9	100.0	17/10/2017 - 15/02/2018	528,525.97	528,525.97		528,525.97	528,525.97		M3	1,508.70	1,508.70	
01242017000127	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 180 (VEGA DE ALATORRE) - LAS HIGUERAS DEL KM 0+000 AL KM 1+000	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 13/01/2018	448,403.28	448,403.28		448,403.28	448,403.28		KM	1.50	1.50	
01242017000135	CONSERVACIÓN DEL CAMINO EL CHOTE - PAPANTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+100, EN LOS SUBTRAMOS DEL KM. 5+500 AL 7+351 Y EL CAMINO PAPANTLA - POZA RICA DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000, EN TRAMOS AISLADOS Y BACHEO SUPERFICIAL DEL SUBTRAMO KM. 18+200 AL KM. 21+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	29/11/2017 - 27/01/2018	2,126,107.04	2,126,107.04		2,126,107.04	2,126,107.04		KMS	4.66	4.66	
TOTAL FONDO:							17,817,075.06	17,817,075.06		17,817,075.06	17,817,075.06					
HIDROMARITIMAS 2018							TOTAL FONDO:		17,817,075.06	17,817,075.06	17,817,075.06	17,817,075.06				
04842018000019	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMPAN - LAUCAPAN DEL KM 0+000 AL 8+000	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	13.8	13.8	23/01/2018 - 26/07/2018	26,322,465.87	26,322,465.87		3,835,210.51	3,835,210.51		KM	8.50	8.50	
04842018000026	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRES ZAPOTES - SALTA BARRANCA, DEL KM 0+000 AL 4+000	SANTAGO TUXTLA	VARIAS	33.0	33.0	23/01/2018 - 20/07/2018	22,042,539.97	22,042,539.97		7,279,303.40	7,279,303.40		KM	4.80	4.80	
04842018000032	CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EMPANTLA - CHUNUPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	49.8	49.7	23/01/2018 - 13/07/2018	9,497,137.01	9,497,137.01		4,725,870.82	4,725,870.82		KILOMETROS	3.50	3.50	
04842018000034	CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS	65.0	65.0	23/01/2018 - 08/07/2018	25,987,390.31	25,987,390.31		16,894,632.91	16,894,632.91		KILOMETROS	14.00	14.00	
04842018000031	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (CARRETERA MISANTLA - COAPECHE) A LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	NAUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 18/09/2018	21,028,000.87	21,028,000.87					KM	7.08	7.08	
04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CHAUHTEMOS - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS	11.7	11.6	23/01/2018 - 28/08/2018	13,280,527.24	13,280,527.24		1,552,718.46	1,552,718.46		KM	2.74	2.74	
04842018000018	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 180 (EMILIO CARRANZA) - PASO DEL TORO - EL FORTÍN DEL KM 0+000 - 4+000	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	53.8	53.8	23/01/2018 - 08/07/2018	21,922,631.41	21,922,631.41		11,766,420.80	11,766,420.80		KMS	4.00	4.00	
04842018000046	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA DEL KM 13+000 AL 18+000 PRESUPUESTO DISPONIBLE	PAPANTLA	VARIAS	16.7	26.6	13/03/2018 - 16/09/2018 11 - 11	9,883,548.84 3,095,235.98	9,883,548.84 3,095,235.98		2,583,229.38 2,583,229.38	2,583,229.38 2,583,229.38		KM	5.00 0.00	5.00 0.00	
TOTAL FONDO:							182,858,475.00	182,858,475.00		48,437,388.28	48,437,388.28					
HIDROMARITIMAS R 2017							TOTAL FONDO:		958,260.82	958,260.82	958,260.82	958,260.82				
01242017000127	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 180 (VEGA DE ALATORRE) - LAS HIGUERAS DEL KM 0+000 AL KM 1+000	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 13/01/2018	958,260.82	958,260.82		958,260.82	958,260.82		KM	1.50	1.50	
TOTAL FONDO:							958,260.82	958,260.82		958,260.82	958,260.82					
HIDROTERRESTRES 2017							TOTAL FONDO:		958,260.82	958,260.82	958,260.82	958,260.82				
01242017000044	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACAYUCAN - SOTEAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+000	ACAYUCAN	ACAYUCAN	97.0	100.0	16/09/2017 - 22/01/2018	397,779.62	397,779.62		397,779.62	397,779.62		KM	1.23	1.23	

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARG. ROSALBA BUZARIL SILVA
 SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
01242017000046	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ÁNGEL - EL ZAPOTE DEL KM 0-400 AL KM 13-400 (SUBTRAMO DEL KM 4-000 AL KM 5-400)	ACAYUCAN	ACAYUCAN	99.8	100.0	16/08/2017 - 05/01/2018	1,234,821.80	1,234,821.80		1,234,821.80	1,234,821.80			KM	1.00	1.00
01242017000006	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BANDERILLA - MISANTLA DEL KM. 3+150 AL KM. 56+510 DEL KM 58+700 AL KM. 72+100	VARIOS	VARIAS	99.9	100.0	02/08/2017 - 17/02/2018	79,997,771.24	79,997,771.24		79,997,771.24	79,997,771.24			KM	43.25	43.25
01242017000071	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIERBAJUCA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - E.C. EL CEDRO DEL KM 0-400 AL KM 5-000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	VARIAS	99.8	100.0	16/08/2017 - 10/02/2018	8,883,342.79	8,883,342.79		8,883,342.79	8,883,342.79			KM	5.00	5.00
01242017000072	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM 0-400 al KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS	100.0	100.0	31/08/2017 - 27/01/2018	13,107,889.39	13,107,889.39		13,107,889.39	13,107,889.39			KM	4.00	4.00
01242017000073	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA CHIRANILLA - HELIO GARCÍA ALFARO - LA HORQUETA, DEL KM 0-400 AL KM 38+850, TRAMO DEL KM 27+120 AL 29+088.28	UXPANAPA	VARIAS	100.0	100.0	16/08/2017 - 14/02/2018	8,888,454.06	8,888,454.06		8,888,454.06	8,888,454.06			KM	2.48	2.48
01242017000080	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLACAHUACHTI - ALVARO OBREGÓN DEL KM 0-400 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0-400 AL KM 2+000	ORIZABATLAN DEL CAFE	VARIAS	100.0	100.0	31/08/2017 - 18/01/2018	2,254,768.84	2,254,768.84		2,254,768.84	2,254,768.84			KM	2.00	2.00
01242017000081	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO BERLÍN - MIGUEL AGUILAR, SUBTRAMO BERLÍN - RANCHO HERRERA	CÓRDOBA	VARIAS	100.0	100.0	02/09/2017 - 24/01/2018	1,583,243.11	1,583,243.11		1,583,243.11	1,583,243.11			M3	351.90	351.90
01242017000082	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN TRAMO TRONCALA LAGUNILLA DEL KM 0-476 AL KM. 1+607.25	CÓRDOBA	VARIAS	100.0	100.0	02/09/2017 - 16/01/2018	3,109,239.74	3,109,239.74		3,109,239.74	3,109,239.74			KM	1.61	1.61
01242017000087	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN TRAMO PAREDÓN - BAJO, SUBTRAMO DESVIACIÓN STA. MARÍA LOMA GRANDE (CIRCUITO STA. MARÍA LOMA GRANDE A STA. MARÍA AGRÍCOLA)	CÓRDOBA	VARIAS	100.0	100.0	29/09/2017 - 19/01/2018	2,574,265.52	2,574,265.52		2,574,265.52	2,574,265.52			M3	360.00	360.00
01242017000088	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TECELO - ALAMEDA - MONTE GRANDE, TRAMO MONTE GRANDE - TLALOCH - ATEXCACIL - COYOPOLAN - ALAMEDA	VARIOS	VARIAS	99.9	100.0	27/09/2017 - 10/03/2018	34,534,279.38	34,534,279.38		34,534,279.38	34,534,279.38			M3	2,949.49	2,949.49
01242017000089	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATANGUIS - LOS POZOS - LAS PIEDRAS	PLATÓN SÁNCHEZ	VARIAS	100.0	100.0	27/09/2017 - 30/01/2018	4,607,553.23	4,607,553.23		4,607,553.23	4,607,553.23			M3	2,185.00	2,185.00
01242017000090	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO NUEVO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - COLONIA INDEPENDENCIA DEL KM 0-400 AL KM 6+700	TRES VALLES	VARIAS	100.0	100.0	27/09/2017 - 28/03/2018	26,677,303.03	26,677,303.03		26,677,303.03	26,677,303.03			KM	6.28	6.28
01242017000101	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO HERMANOS ZEDILLO - LA LAGUNA (PRIMERA ETAPA)	UXPANAPA	VARIAS	99.9	100.0	27/09/2017 - 13/02/2018	11,282,704.83	11,282,704.83		11,282,704.83	11,282,704.83			M3	4,780.48	4,780.48
01242017000105	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO COLONIA MANUEL GONZÁLEZ PUENTECILLA DEL KM 0-400 AL KM 3+232.50	HUATUSCO	VARIAS	99.4	100.0	02/09/2017 - 01/02/2018	3,891,055.10	3,891,055.10		3,891,055.10	3,891,055.10			KM	3.50	3.50
01242017000109	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JALTIPAN - COACOILA - LAS ÁNIMAS, TRAMO LOMA DE ACHOTA - E.C. (INDALGUITLÁN - MINATITLÁN)	LOMA DE ACHOTA	VARIAS	99.8	100.0	02/09/2017 - 09/03/2018	7,056,479.28	7,056,479.28		7,056,479.28	7,056,479.28			M3	903.05	903.05
01242017000111	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM. 6+000 AL KM. 9+000	TANTOYUCA	VARIAS	99.9	100.0	27/09/2017 - 05/03/2018	4,767,037.59	4,767,037.59		4,767,037.59	4,767,037.59			KM	3.00	3.00
01242017000112	CONSERVACIÓN DEL CAMINO AGUA DULCE - TONALÁ DEL KM 0-400 AL KM 12+200 TRAMOS AISLADOS	AGUA DULCE	VARIAS	24.9	100.0	17/10/2017 - 15/02/2018	2,803,830.67	2,803,830.67		2,803,830.67	2,803,830.67			M3	1,506.70	1,506.70
01242017000113	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL TERRERO (2A. ETAPA - ACCESOS) EN EL CAMINO CHICOTEPIC - BENTO JUÁREZ - E.C. ALAHUITLIL	BENTO JUÁREZ	VARIAS	99.9	100.0	24/10/2017 - 13/02/2018	8,146,278.13	8,146,278.13		8,146,278.13	8,146,278.13			MTS	70.00	70.00
01242017000114	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL MORAL - EMILIANO ZAPATA DEL KM. 9+000 AL KM. 5+000	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	27/09/2017 - 12/02/2018	4,369,868.92	4,369,868.92		4,369,868.92	4,369,868.92			KM	5.50	5.50
01242017000128	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEZONAPA - LAGUNA CHICA DEL KM 0-400 AL KM 4+000	TEZONAPA	VARIAS	100.0	100.0	29/11/2017 - 15/03/2018	23,129,872.09	23,129,872.09		23,129,872.09	23,129,872.09			KM	4.50	4.50
01242017000129	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JIMBA I (2A. ETAPA) UBICADO EN EL KM 7+300 DEL CAMINO JUAN RODRÍGUEZ CLARA - LOS TIJOS	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 14/02/2018	4,910,483.00	4,910,483.00		4,910,483.00	4,910,483.00			MTS	14.90	14.90
01242017000130	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - LAGUNA PALAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+750	COSCOMATEPEC	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 13/01/2018	5,081,573.45	5,081,573.45		5,081,573.45	5,081,573.45			KM	1.75	1.75
01242017000131	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LA CHACA - COL. GUADALUPE DEL KM 0-400 AL KM 6+000	COYUITLA	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 06/03/2018	22,500,923.34	22,500,923.34		22,500,923.34	22,500,923.34			KM	6.00	6.00
01242017000132	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PEÑUELA - POTRERO VIEJO - ATOTAC - PASO DEL VACHO DEL KM 0-400 AL KM 7+000	AMATILÁN DE LOS REYES	VARIAS	99.5	100.0	15/11/2017 - 16/03/2018	24,985,158.15	24,985,158.15		24,985,158.15	24,985,158.15			KM	7.00	7.00
01242017000133	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA BATXIL, DEL KM 0-400 AL KM 1+000 EN CONCRETO HIDRAULICO	COAHUILÁN DE CARVAJAL	VARIAS	99.9	100.0	29/11/2017 - 26/03/2018	9,571,657.91	9,571,657.91		9,571,657.91	9,571,657.91			KM	2.00	2.00
01242017000138	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO COSCOMATEPEC - TETELONGO, UBICADA EN EL KM 3+420	COSCOMATEPEC	VARIAS	100.0	100.0	29/11/2017 - 27/01/2018	2,953,566.66	2,953,566.66		2,953,566.66	2,953,566.66			MTS	29.00	29.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BUSTILLO
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

PROVOLANDA RUIZARAL SILVA
 SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 4

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
01242017000137	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENAMPÁ - COL. EJIDAL BENTO JUÁREZ, DEL KM 0+000 AL KM 1+503	TEHAMPÁ	VARIAS	99.0	100.0	29/11/2017 - 26/02/2018	12,134,567.69	12,134,567.69		12,134,567.69	12,134,567.69			KM	1.50	1.50	
01242017000138	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAYULA DE ALEMÁN SAN ISIDRO, DEL KM 14+000 AL KM 16+500	SAYULA DE ALEMÁN	VARIAS	100.0	100.0	29/11/2017 - 25/02/2018	8,047,007.29	8,047,007.29		8,047,007.29	8,047,007.29			KM	2.50	2.50	
01242017000140	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA HACIENDITA - BANDERILLA, DEL KM 3+000 AL KM 7+000	BANDERILLA	LA HACIENDITA	100.0	100.0	25/11/2017 - 27/03/2018	18,838,739.62	18,838,739.62		18,838,739.62	18,838,739.62			KM	3.70	3.70	
01242017000150	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERVO DE LEÓN - CEFERESO S "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS	99.8	100.0	20/12/2017 - 28/03/2018	13,197,244.15	13,197,244.15		13,197,244.15	13,197,244.15			KM	1.46	1.46	
TOTAL FONDO:							375,488,557.43	375,488,557.43		375,488,557.43	375,488,557.43						
HIDROTERRESTRES 2018																	
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	54.8	54.8	23/01/2018 - 07/07/2018	9,301,615.50	9,301,615.50		5,103,353.41	5,103,353.41			KM	3.60	3.60	
04842018000006	REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON ASFALTO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL 3+500, DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL DE TOTUTLA A CONEJOS, HASTA LA COMUNIDAD DE PALMARITOS	TOTUTLA	VARIAS	60.2	60.1	23/01/2018 - 21/06/2018	12,168,025.82	12,168,025.82		9,758,267.28	9,758,267.28			KM	3.56	3.56	
04842018000009	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL 2+185, DESDE MATA OSCURA, HASTA LA LOCALIDAD DE MATA DE INDO	TOTUTLA	VARIAS	73.3	73.3	23/01/2018 - 21/06/2018	13,481,965.38	13,481,965.38		9,882,256.71	9,882,256.71			KMS	2.00	2.00	
04842018000011	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (COMCAZATZITLA - NAQUINCO) TRAMO: PAXTEPEC - SAN PABLO COAPAN, DEL KM 0+000 AL 3+100	NAQUINCO	VARIAS	91.0	91.8	23/01/2018 - 30/07/2018	14,197,883.88	14,197,883.88		13,046,839.17	13,046,839.17			KMS	3.10	3.10	
04842018000012	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CATEMAGO - SONTECOMAPAN - MONTE PÍO - PLAYA HERMOSA, DEL KM 29+000 AL KM 41+000	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	51.2	51.2	23/01/2018 - 09/07/2018	25,579,916.18	25,579,916.18		13,118,029.05	13,118,029.05			KM	12.60	12.60	
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018	14,003,242.16	14,003,242.16						KM	3.00	3.00	
04842018000022	CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAH - E.C. 165, DEL KM 0+000 AL KM 28+000	TLALIXCOYAH	TLALIXCOYAH	63.3	63.3	23/01/2018 - 08/07/2018	23,063,248.41	23,063,248.41		14,008,031.58	14,008,031.58			KM	20.00	20.00	
04842018000024	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VECINAL TECOLO - MONTE BLANCO - LLANO GRANDE	TECOLO	VARIAS	69.5	69.5	23/01/2018 - 08/07/2018	9,759,312.27	9,759,312.27		6,787,329.77	6,787,329.77			KM	2.00	2.00	
04842018000026	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AL HOSPITAL REGIONAL DEL KM 0+000 (EL TESORO) - 4+000 Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VADO DE 60 M. UBICADO EN EL KM 2+300	ATZALAH	EL TESORO			23/01/2018 - 07/07/2018	23,387,218.67	23,387,218.67						KM	4.00	4.00	
04842018000035	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LA QUINA - IXTPEC, DEL KM 0+000 AL 2+000	COSCOMATEPEC	VARIAS	14.1	14.0	23/01/2018 - 08/07/2018	12,412,142.75	12,412,142.75		1,743,314.95	1,743,314.95			KMS	2.00	2.00	
04842018000036	Proyecto 04842018000036 MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000	JESÚS CARRANZA	VARIAS	21.1	21.0	23/01/2018 - 16/08/2018	16,191,548.32	16,181,648.32		3,414,913.98	3,414,913.98			KM	3.00	3.00	
04842018000037	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL BUZÓN PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANUEL FABIÓ ALTAMIRANO	VARIAS	87.9	87.8	23/01/2018 - 07/07/2018	15,459,869.40	15,459,869.40		10,489,024.22	10,489,024.22			KM	2.50	2.50	
04842018000013	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JANAPÁ - ZACATL DEL KM 0+000 AL 1+110	JANAPÁ	VARIAS	21.3	21.3	23/01/2018 - 21/06/2018	7,898,906.88	7,898,906.88		1,884,205.38	1,884,205.38			KM	1.08	1.08	
04842018000028	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CAMINO EL ENCINO - AHUJURTLA DEL KM 0+000 AL 2+000	COSCOMATEPEC	VARIAS	18.5	18.5	23/01/2018 - 08/07/2018	12,244,954.95	12,244,954.95		2,267,827.75	2,267,827.75			KM	2.00	2.00	
04842018000032	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CUTILAHUAC - EL PRIMERO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	CUTILAHUAC	VARIAS			24/02/2018 - 03/08/2018	10,789,978.48	10,789,978.48						KM	2.00	2.00	
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO VISTA ALEGRE - E.C. (QUATLÁN - LLANO CHIMED) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	QUATLÁN DE MADERO	VARIAS	23.5	23.5	20/02/2018 - 11/07/2018	9,908,807.42	9,908,807.42		2,331,880.24	2,331,880.24			KM	2.00	2.00	
04842018000039	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VIGOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACQUILTLÁN	VARIAS			24/02/2018 - 14/08/2018	11,210,250.70	11,210,250.70						KM	2.37	2.37	
04842018000040	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MEXQUAPÁN - ORILLA DEL MONTE, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	JALISCO	VARIAS			24/02/2018 - 01/08/2018	10,988,268.63	10,988,268.63						KM	2.40	2.40	
04842018000041	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO BUENA VISTA - ENTRONQUE CHICOMULCO DEL KM 0+000 AL KM 1+200	LANDERO Y COSS	VARIAS	16.8	16.7	01/01/2018 - 14/08/2018	7,244,685.13	7,244,685.13		1,215,365.21	1,215,365.21			KM	1.20	1.20	
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 5+000	LAS CHOPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	10,498,087.37	10,498,087.37						KM	1.80	1.80	
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA DEL 5+000 AL 7+100 Y DEL 9+000 AL 10+340 Y	PANPANTLA	VARIAS	71.3	72.7	23/01/2018 - 23/07/2018	26,250,884.45	26,250,884.45		19,087,846.07	19,087,846.07			KM	4.71	4.71	

ING. OCTAVIO GORDIANO GONZÁLEZ
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

DR. JOSE ANTONIO BALBUENA SILVA
 SECRETARÍA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
DEL 11+490 AL 12+800																
04842019000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	NARANJOS AMATLÁN	VIAS	8.3	8.2	23/01/2018 - 09/07/2018	6,878,439.04	6,878,439.04		569,640.56	569,640.56			MTS	800.00	600.00
04842019000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VIAS	18.2	18.2	23/01/2018 - 28/08/2018	26,098,817.68	26,098,817.68		4,760,088.34	4,760,088.34			KM	6.00	6.00
04842019000028	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 147 A LA COMUNIDAD DEL JOBAL, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	PLAYA VICENTE JOBAL	VIAS	62.8	62.8	23/01/2018 - 09/07/2018	25,640,643.07	25,640,643.07		16,103,175.29	16,103,175.29			KM	5.00	5.00
04842019000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITALTÉPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	CITALTÉPEC	VIAS			01/01/2018 - 02/08/2018	9,542,206.71	9,542,206.71						KM	1.00	1.00
04842019000038	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUKTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+000	COATEPEC	VIAS	92.9	92.9	03/03/2018 - 14/09/2018	8,983,153.75	8,983,153.75		8,350,839.19	8,350,839.19			KM	2.20	2.20
04842019000043	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL TÚNEL - EL CHAPO, DEL KM 0+000 AL KM 3+450	CHUMTLÁN DEL SUR	VIAS			03/04/2018 - 31/07/2018	21,513,853.26	21,513,853.26						KM	3.45	3.45
04842019000044	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y TERRACERAS PARA PUENTE TAMPIQUILLO	TUXPAN	TAMPIQUILLO	57.5	57.5	23/01/2018 - 22/07/2018	4,139,990.22	4,139,990.22		2,382,501.46	2,382,501.46			MTS	30.00	30.00
04842019000057	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA CHACA, TRAMO SAN ANTONIO EL COYOL	TAHOYUCA	VIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	4,989,005.38	4,989,005.38						MTS	30.00	30.00
04842019000029	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO, TRAMO CRUCERO PALMITO	TAHOYUCA	EL CIRUELO			23/01/2018 - 09/07/2018	4,821,164.13	4,821,164.13						METROS LINEALES	30.00	30.00
04842019000026	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LOMA ATRAVESADA - CHIOPO	TAHOYUCA	VIAS	18.4		23/01/2018 - 09/07/2018	4,986,101.96	4,986,101.96						METROS LINEALES	30.00	30.00
04842019000019	REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO MISANTLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL SUB-TRAMO MISANTLA PUENTE LIBERTAD (RÍO XILATE), DEL CADEMIENTO 0+000 AL 29+800 VIA COAPECHE EN TRAMOS AISLADOS	MISANTLA	VIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	13,350,591.25	13,350,591.25						KMS	29.86	29.86
04842019000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHICALTANGUS - TLACUAPÁN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VIAS	VIAS	8.8	8.6	23/01/2018 - 29/07/2018	24,881,713.19	24,881,713.19		2,156,980.97	2,156,980.97			KMS	5.80	5.60
04842019000030	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COATEPEC - LAS TRANCAS, TRAMO GLOFETA MARIA ENRIQUETA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	COATEPEC	VIAS	100.0	100.0	23/01/2018 - 21/09/2018	15,792,403.72	15,792,403.72		15,792,403.72	15,792,403.72			KMS	2.00	2.00
04842019000048	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (AEROPUERTO EL TAJIN - RAMAL EL PITIL) - RANCHO NUEVO - PASO DEL PITIL DEL KM 0+000 AL 4+000	TIXTILÁN	VIAS			13/03/2018 - 14/09/2018	25,201,813.76	25,201,813.76						KM	4.50	4.50
04842019000049	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA DEL KM 13+000 AL 18+000	PAPANTLA	VIAS	18.7	28.6	13/03/2018 - 16/09/2018	10,087,277.00	10,087,277.00		4,280,717.89	4,280,717.89			KM	5.00	5.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	32,963,283.83	32,963,283.83							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							541,805,057.00	541,805,057.00		168,954,832.19	168,954,832.19					
HIDROTERRESTRES R 2017																
01242017000132	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PEÑUELA - POTRERO VIEJO - ATOTAC - PASO DEL MACHO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	AMATLÁN DE LOS REYES	VIAS	99.5	100.0	15/11/2017 - 18/03/2018	14,623,149.47	14,623,149.47		14,623,149.47	14,623,149.47			KM	7.00	7.00
TOTAL FONDO:							14,623,149.47	14,623,149.47		14,623,149.47	14,623,149.47					
PRODERE 2018																
04842019000046	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 KM DEL CAMINO VALIADAD RAMAL A ZOZOCOLCO OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL TRAMO EN LAS LOCALIDADES DE ZOZOCOLCO DE HIDALGO - TRES CRUCES DOS	ZOZOCOLCO DE HIDALGO	VIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	7,937,127.76	7,937,127.76						M2	13,000.00	13,000.00
04842019000050	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 DEL CAMINO VALIADAD RAMAL A ZOZOCOLCO OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL TRAMO EN LAS LOCALIDADES TRES CRUCES DOS - TRES CRUCES UNO	ZOZOCOLCO DE HIDALGO	VIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	7,936,678.18	7,936,678.18						M2	13,000.00	13,000.00
04842019000051	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 DEL CAMINO VALIADAD RAMAL A ZOZOCOLCO OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL	VIAS	VIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	9,871,264.93	8,871,264.93						M2	16,250.00	16,250.00
04842019000052	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL 1+000 OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VALIADAD E.C. (EL ARENAL - COYUTLA) - LOCALIDAD CHICHILMILA	COYUTLA	VIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	4,406,237.15	4,406,237.15						M2	6,930.00	6,930.00
04842019000053	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 1+000 AL KM 3+000 OBRAS DE DRENAJE Y	VIAS	VIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	7,915,492.48	7,915,492.48						M2	13,000.00	13,000.00

ING. OCTAVIO GORDIANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARO-YOLANDA BALCAZAL SILVA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TEE	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018000004	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD LAZARO CÁRDENAS SANTANA - CHICHILMUTLA	CHUMATLÁN	VARIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	8,712,375.82	8,712,375.82					M2	13,200.00	13,200.00	
04842018000005	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD LAZARO CÁRDENAS SANTANA - LA HIGUERA	VARIOS	VARIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	9,537,097.54	9,537,097.54					M2	14,400.00	14,400.00	
04842018000006	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD LA HIGUERA - E.C. COL. DANTE DELGADO	COAHUILTÁN	VARIAS			24/05/2017 - 30/10/2018	7,938,364.65	7,938,364.65					M2	13,600.00	13,600.00	
04842018000007	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD EL RÍO - RODRIGO ORTIZ	VARIOS	VARIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	7,540,558.45	7,540,558.45					M2	12,920.00	12,920.00	
04842018000008	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD COYUTLA - RODRIGO ORTIZ	COYUTLA	VARIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	7,938,908.57	7,938,908.57					M2	13,600.00	13,600.00	
04842018000009	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD E.C. MECATLÁN - EL CRUCERO	FLORENO MATA	VARIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	7,131,257.20	7,131,257.20					KM	11,700.00	11,700.00	
04842018000000	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD FLORENO MATA - EL CRUCERO	FLORENO MATA	VARIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	3,952,810.12	3,952,810.12					M2	8,200.00	8,200.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	150,846.14	150,846.14					0.00	0.00	
TOTAL FONDO:								90,968,220.00	90,968,220.00							
PRODERE B 2018																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	7,931,780.00	7,931,780.00					0.00	0.00	
TOTAL FONDO:								7,931,780.00	7,931,780.00							
PRODERE D 2017																
01242017000141	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SAN ANDRÉS TUXTLA - TLAPÁN - RINCÓN DEL ZAPATERO DEL KM 15+000 AL KM 22+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS TUXTLA Y SANTIAGO TUXTLA	VARIOS	VARIAS	50.6	50.6	15/01/2017 - 21/05/2018	17,183,641.87	17,183,641.87		8,706,223.15	8,706,223.15		KM	7.00	7.00	
TOTAL FONDO:								17,183,641.87	17,183,641.87		8,706,223.15	8,706,223.15				
PROREG B 2017																
01242017000190	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 14.4 KM INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "EL OJITE" SOBRE EL RÍO TUXPAN EN LA VIALIDAD OJITE - SAN MIGUEL - HIDALGO AMAJAC, EN LOS MUNICIPIOS DE ALAMO TENAPACHE Y TUXPAN	VARIOS	VARIAS	27.2	27.1	28/12/2017 - 24/10/2018	143,848,344.83	143,848,344.83		39,109,343.72	39,109,343.72		KM	14.40	14.40	
01242017000191	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 14.4 KM INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "EL OJITE" SOBRE EL RÍO TUXPAN EN LA VIALIDAD OJITE - SAN MIGUEL - HIDALGO AMAJAC, EN LOS MUNICIPIOS DE ALAMO TENAPACHE Y TUXPAN	VARIOS	VARIAS			28/12/2017 - 23/11/2018	2,480,143.87	2,480,143.87					SUPERVISION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							146,328,488.70	146,328,488.70		39,109,343.72	39,109,343.72					
RECURSOS FISCALES 2017																
01242017000000	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEPEYAN-SOLEDAD ATZOMPA DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN SOLEDAD ATZOMPA (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			03/08/2015 - 31/10/2016	0.67		0.67				KM	1.00	1.00	
01242017000044	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACAYUCAN - SOTEAPAN DEL KM 0+000 AL KM 9+766	ACAYUCAN	ACAYUCAN			25/10/2017 - 22/01/2018	119,768.89		119,768.89				SUPERVISION	1.00	1.00	

ING. OCTAVIO GORDIANO BONILLA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. YOLANDA BALZARAL SILVA
 SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
01242017200040	AL KM 2+000 GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL CHOTE - COYUTLA - PACIFICO LAS CHACAS DEL KM 0+000 AL 5+000	COYUTLA	COYUTLA			25/10/2017 - 23/11/2017	3,996.50		3,996.50				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200040	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ANGEL - EL ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 13+000 (SUBTRAMO DEL 4+000 AL KM 5+000)	ACAYUCAN	ACAYUCAN			25/10/2017 - 10/01/2018	157,001.46		157,001.46				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200005	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BANDERILLA - MISANTLA DEL KM. 3+150 AL KM. 56+510, Y DEL KM. 58+700 AL KM 72+000	VARIOS	VARIAS			19/10/2017 - 10/03/2018	1,022,383.86		1,022,383.86				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200071	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - E.C. EL CEDRO DEL KM 0+000 AL KM 5+000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.0	100.0	25/10/2017 - 31/12/2017	668,748.70		668,748.70	668,748.70		668,748.70	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	MISANTLA	MISANTLA			25/10/2017 - 31/12/2017	17,948.65		17,948.65				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200076	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA CHINAMTLA - HELIO GARCÍA ALFARO - LA HORQUETA DEL KM 0+000 AL KM 35+556, TRAMO DEL KM 27+129 AL 29+656.28	UXPAHAPA	VARIAS			25/10/2017 - 14/02/2018	433,943.39		433,943.39				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200074	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA QUASIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 3+000 AL KM 5+000	PAPANTLA	PAPANTLA	89.4	89.4	26/10/2017 - 01/01/2018	300,087.57		300,087.57	268,359.89		268,359.89	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200070	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO ÚRSULO GALVÁN - CHACHALACAS DEL KM 0+000 AL KM 8+000 TRAMOS AISLADOS	ÚRSULO GALVÁN	VARIAS	100.0	100.0	24/11/2017 - 30/01/2018	25,459.68		25,459.68	25,459.68		25,459.68	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200000	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUAHUATL - ALVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 6+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	QUAHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	265,209.05		265,209.05				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200061	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO BERLÍN - MIGUEL AGUILAR, SUBTRAMO BERLÍN - RANCHO HERRERA	CORDOBA	VARIAS	97.7		24/11/2017 - 30/01/2018	12,513.77		12,513.77				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200062	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO TROMCALA LA LAGUNILLA DEL KM 0+370 AL KM 1+987.25	CORDOBA	VARIAS	97.0		24/11/2017 - 30/01/2018	17,166.38		17,166.38				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200060	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA EN CALIENTE DEL CAMINO CERRO DE MEXCATLA - IXCACUATITLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	CHICONTEPEC	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	62,506.39		62,506.39				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200064	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO MAHUKTILÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+200, SUBTRAMO 0+000 AL KM 2+000	COATEPEC	VARIAS	88.7		24/11/2017 - 22/01/2018	9,582.57		9,582.57				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200065	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LATERALES DEL PIV. CENTRAL DE ABASTOS	VARIOS	VARIAS	97.3		24/11/2017 - 30/01/2018	14,726.17		14,726.17				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200068	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL RETORNO A LAS TRANCAS DE KM 0+000 AL KM 8+005	XALAPA	VARIAS	100.0		24/11/2017 - 30/01/2018	5,280.89		5,280.89				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200067	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN TRAMO PAREDESÓN - BAJO SUBTRAMO DESVIACIÓN STA. MARÍA LOMA GRANDE (CIRCUITO STA. MARÍA LOMA GRANDE A STA. MARÍA AGRICOLA)	CORDOBA	VARIAS	97.7		24/11/2017 - 22/01/2018	15,080.24		15,080.24				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200066	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEOCELO - ALAMEDA - MONTE GRANDE, TRAMO MONTE GRANDE - TLACHPA - ATEIXCAL - COYOLAPAN - ALAMEDA	VARIOS	VARIAS			09/12/2017 - 11/03/2018	1,337,391.05		1,337,391.05				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200069	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATANGUIS - LOS POZOS - LAS PIEDRAS	PLATÓN SÁNCHEZ	VARIAS	77.2	77.2	09/12/2017 - 11/03/2018	1,069,647.28		1,069,647.28	826,525.28		826,525.28	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200100	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO NUEVO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - COLONIA INDEPENDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 8+700	TRES VALLES	VARIAS	94.3		24/11/2017 - 30/01/2018	518,585.58		518,585.58				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200101	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO HERMANOS ZEDILLO - LA LAGUNA (PRIMERA ETAPA)	UXPAHAPA	VARIAS			14/12/2017 - 16/01/2018	588,711.20		588,711.20				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200103	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TLAPA - MALINALPAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	91,821.49		91,821.49				SUPERVISION	1.00	1.00	

ING. OCTAVIO GORDIANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. TOLANDA BAIZ ABAL SILVA

SECRETARÍA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
01242017200104	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO NAUTLA - JICALTEPEC DEL KM 0-000 AL KM 10-000 TRAMOS AISLADOS	NAUTLA	NAUTLA			24/11/2017 - 30/01/2018	83,928.83		83,928.83				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200105	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO COLONIA MANUEL GONZALEZ PUEBLO COLLA DEL KM 0-000 AL KM 3-000.50	HUATUSCO	NAUTLA			24/11/2017 - 30/01/2018	331,876.00		331,876.00				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200106	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JALTIPAN - COACOTLA - LAS ANIMAS, TRAMO LOMA DE ACHOTA - E.C. (HIBALCOTITLAN - MINATITLAN)	COSOLECAQUE	LOMA DE ACHOTA	54.2	54.1	24/11/2017 - 30/01/2018	291,100.00		291,100.00	157,700.00		157,700.00	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 0-000 AL KM 9-000	TANTOYUCA	NAUTLA			24/11/2017 - 30/01/2018	150,081.43		150,081.43				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200112	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO AGUA DULCE - TONALA DEL KM 0-000 AL KM 12-200 TRAMOS AISLADOS	AGUA DULCE	NAUTLA			24/11/2017 - 10/02/2018	99,086.29		99,086.29				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200113	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL TERNERO (5A ETAPA - ACCESOS) EN EL CAMINO CHICOMTEPEC - BENITO JUAREZ - E.C. ALAHUILITLA	BENITO JUAREZ	NAUTLA			14/12/2017 - 25/01/2018	210,868.35		210,868.35				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200114	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EL MONAL - EMLIANO ZAPATA DEL 0-000 AL KM 5-500	MINATITLAN	NAUTLA	58.8	58.8	24/11/2017 - 30/01/2018	494,160.00		494,160.00	280,720.00		280,720.00	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200115	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMIREZ - TATATLA, TRAMO LA CATALINA DEL KM 0-000 AL KM 1-000	LAS VIGAS DE RAMIREZ	NAUTLA			24/11/2017 - 07/01/2018	2,555.62		2,555.62				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200127	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 180 (VEGA DE ALATORRE) - LAS HIGUERAS DEL KM 0-000 AL KM 1-000	VEGA DE ALATORRE	NAUTLA			14/12/2017 - 12/01/2018	152,614.56		152,614.56				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200128	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO TEZONAPA - LAGUNA CHICA DEL KM 0-000 AL KM 4-000	TEZONAPA	NAUTLA			13/12/2017 - 03/03/2018	588,191.92		588,191.92				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200129	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE JIMBA II (2A ETAPA) UBICADO EN EL KM 7-300 DEL CAMINO JUAN RODRIGUEZ CLARA - LOS TIGRES	JUAN RODRIGUEZ CLARA	NAUTLA	81.7	81.6	14/12/2017 - 12/01/2018	129,188.82		129,188.82	103,061.78		103,061.78	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200130	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS - LAGUNA PALAPA DEL KM 0-000 AL KM 1-750	COSCOMATEPEC	NAUTLA	88.2	88.2	13/12/2017 - 11/01/2018	211,667.31		211,667.31	182,464.80		182,464.80	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200131	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO LA CHACA - COL. GUADALUPE DEL KM 0-000 AL KM 6-000	COYUTLA	NAUTLA	93.4	93.4	14/12/2017 - 07/02/2018	648,865.50		648,865.50	606,155.27		606,155.27	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200132	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO PERUELA - POTRERO VIEJO - ATOTAC - PASO DEL MACHO DEL KM 0-000 AL KM 7-000	AMATLAN DE LOS REYES	NAUTLA	100.0	100.0	13/12/2017 - 09/03/2018	819,959.57		819,959.57	819,959.57		819,959.57	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA-BAXTLA DEL KM 0-000 AL KM 2-000 EN CONCRETO HIDRAULICO	COSAUTLAN DE CARMAJAL	NAUTLA			13/12/2017 - 25/02/2018	247,544.00		247,544.00				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200134	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TUXTLA - MATA DE CAÑA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	VARIOS	NAUTLA	58.4	58.3	13/12/2017 - 26/01/2018	310,222.49		310,222.49	181,043.00		181,043.00	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200136	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO COSCOMATEPEC - TETELCHINGO, UBICADA EN EL KM 3-400	COSCOMATEPEC	NAUTLA	100.0		14/12/2017 - 12/01/2018	100,739.06		100,739.06				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200137	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TENAMPA - COL. EJIDAL BENITO JUAREZ, DEL KM 0-000 AL KM 1-000	TENAMPA	NAUTLA			14/12/2017 - 28/01/2018	316,957.03		316,957.03				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200140	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LA HACIENDA - BANDERILLA DEL KM 3-300 AL KM 7-000	BANDERILLA	LA HACIENDA			28/11/2017 - 25/02/2018	310,362.89		310,362.89				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200141	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA, INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SAN ANDRES TUXTLA - TILAPAN - RINCÓN DE ZAPATERO, DEL KM 15-000 AL KM 22-000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES TUXTLA	VARIOS	NAUTLA	58.3	60.8	13/12/2017 - 31/03/2018	444,404.53		444,404.53	270,468.84		270,468.84	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEON - CEFERESO S "ORIENTE" DEL 0-000 AL 14-000	VILLA ALOMAR	NAUTLA			20/12/2017 - 19/03/2018	341,378.42		341,378.42				SUPERVISION	1.00	1.00	

ING. OCTAVIO GORDIANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

PROF. YOLANDA BARRAL SILVA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
01242017300013	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MINATITLÁN - HIDALGOTITLÁN - TEXTEPEC TRAMO CASAS VIEJAS (0+000) TERRA COLORADA - HIDALGOTITLÁN - EMLIANO CARRANZA (38+000)	VARIOS	VARIAS			12/07/2017 - 10/08/2018	107,672.74		107,672.74					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01242017300025	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALTO LUCERO (0+000) - MADROÑO - PLAN DE LAS HAYAS - TOPILITOS - PALMA SOLA (64+000)	VARIOS	VARIAS			26/08/2017 - 24/09/2017	0.01		0.01					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01242017300070	ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE "OJITE" CARRETERA ALAMO - TUXPAN (VIA SAN ISIDRO) INCLUYE ACCESOS DE 2.5 KM UBICADO EN EL KM 22+000	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS	100.0	100.0	09/09/2017 - 08/10/2017	458,200.00		458,200.00	458,200.00		458,200.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01242017300100	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS	100.0	100.0	14/12/2017 - 28/12/2017	597,000.00		597,000.00	597,000.00		597,000.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							14,214,228.00		14,214,228.00	5,445,927.61		5,445,927.61				
RECURSOS FISCALES 2018																
04842018200030	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL TRAMO VISTA ALEGRE - E.C. (DHWATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+000 AL KM 5+000	DHWATLÁN DE MADERO	VARIAS			09/03/2018 - 03/09/2018	255,614.09		255,614.09					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200033	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	COSAUTLÁN DE CARRANZA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	240,509.99		240,509.99					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200044	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO AL HOSPITAL REGIONAL DEL KM 0+000 EL TESORO) - 4+000 Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO DE 90.9 M UBICADO EN EL KM 2+000	ATZALAN	EL TESORO			08/03/2018 - 03/09/2018	604,389.61		604,389.61					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200050	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LA QUINA - DIXTEPEC DEL KM 0+000 AL 2+000	COBOSMATEPEC	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	320,870.87		320,870.87					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200058	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000	JESÚS CARRANZA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	417,911.12		417,911.12					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200077	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	399,592.06		399,592.06					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200080	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO CON ASFALTO DEL CADEMAMENTO DEL KM 0+000 AL 3+500, DESDE EL ENTORQUE DE LA CARRETERA FEDERAL DE TOTUTLA A CONCEJOS, HASTA LA COMUNIDAD DE PALMARITOS	TOTUTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	314,457.78		314,457.78					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200086	SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO DEL CADEAMIENTO DEL KM 0+000 AL 2+188, DESDE MATA OSCURA, HASTA LA LOCALIDAD DE MATA DE INDIO	TOTUTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	347,715.56		347,715.56					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200091	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL 5+000 AL 7+000 Y DEL 9+000 AL 10+340 Y DEL 11+000 AL 12+000	PAPANTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	678,902.18		678,902.18					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200091	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (COACOAATZTLA - NAOLINCO) TRAMO: PAXTEPEC - SAN PABLO COMPAÑ, DEL KM 0+000 AL 3+100	NAOLINCO	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	359,962.45		359,962.45					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200092	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO CATEMACO - SONTECOMPAN - MONTE PIDO - PLAYA HERMOSA, DEL KM 25+000 AL KM 41+000	SAH ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	660,800.00		660,800.00					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200093	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JAMAPA - ZACATL DEL KM 0+336 AL 1+110	JAMAPA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	203,074.04		203,074.04					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200096	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO: NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	176,167.63		176,167.63					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200097	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE CAMINO BALNEARIO PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 6+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			08/03/2018 - 03/09/2018	286,391.51		286,391.51						1.00	1.00
04842018200099	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO MAZAMAPAN - LAUNCHAN DEL KM 0+000 AL 8+000	SAH ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			01/03/2018 - 27/09/2018	679,047.04		679,047.04					SUPERVISION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GORDANO BUSTILLO
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA
 SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018200009	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRES ZAPOTES - SALTA BARRANCA, DEL KM 6+000 AL 4+000	SANTAGO TUXTLA	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	569,786.10		569,786.10				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 160, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			08/03/2018 - 03/09/2018	595,859.40		595,859.40				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200023	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	674,100.00		674,100.00				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200024	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VECINAL TECOELO - MONTE BLANCO - LLANO GRANDE	TECOELO	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	240,705.00		240,705.00				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200026	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO EL ENCINO - AHUHUACTLA DEL KM 0+000 AL 2+000	COSCOMATEPEC	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	310,360.29		310,360.29				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200028	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 147 A LA COMUNIDAD DEL JOBAL, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	PLAYA VICENTE	EL JOBAL	30.5	30.5	08/03/2018 - 03/09/2018	661,437.15		661,437.15	201,783.21		201,783.21	SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200027	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA CHACA, TANTOYUCA TRAMO SAN ANTONIO EL COYOL	TANTOYUCA	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	128,897.10		128,897.10				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200028	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL CRUELO, TRAMO CRUCERO PALMITO	EL CRUELO	EL CRUELO			08/03/2018 - 03/09/2018	123,450.77		123,450.77				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200029	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LOMA ATRAVESADA - TANTOYUCA CHOPORO	VIAS	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	127,674.17		127,674.17				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200031	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (CARRETERA MISANTLA - COMPECHE) A LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	MIANTLA	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	543,802.65		543,802.65				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYPMATLA - CHUMIVAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	245,222.82		245,222.82				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200033	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAHUTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+746	TECOLUTLA	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	343,459.42		343,459.42				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	654,156.54		654,156.54				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200036	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTÉPETL - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800	CITLALTÉPETL	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	244,827.28		244,827.28				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200036	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VIAS			08/03/2018 - 04/09/2018	232,199.81		232,199.81				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200037	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CUTLAHUAC - EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000	CUTLAHUAC	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	277,455.08		277,455.08				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200038	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VECOS DEL KM 0+000 AL KM 3+308	IXTACZOQUITLÁN	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	287,793.92		287,793.92				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200040	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MEXQUAPAH - ORILLA DEL MONTE, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	JALAHUENGO	VIAS			08/03/2018 - 04/09/2018	282,852.24		282,852.24				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200041	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO BUENA VISTA - ENTROQUE CHICOMUAC, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	LANERO Y COSS	VIAS			08/03/2018 - 04/09/2018	187,319.08		187,319.08				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200042	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOPAS	RÍO PLAYAS			08/03/2018 - 03/09/2018	265,991.69		265,991.69				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200043	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL TUNEL - EL CHAPO, DEL KM 0+000 AL KM 3+450	IXHUATLÁN DEL SURESTE	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	551,838.62		551,838.62				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200044	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y TERRAPLENES PARA PUENTE	TUXPAN	TAMPICUILLO			08/03/2018 - 03/09/2018	106,200.00		106,200.00				SUPERVISION	1.00	1.00	

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA
 SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
TAMPICUILLO																
04842018200018	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO MISANTLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE DEL SUB. TRAMO MISANTLA - PUENTE LIBERTAD (RÍO XLATE), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 29+400 VÍA COACHEE EN TRAMOS AISLADOS	MISANTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/08/2018	344,172.73		344,172.73				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200018	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 180 (EMILIO CARRANZA) - PASO DEL TORO - EL FORTÍN DEL KM 0+000 - 4+000	VEGA DE ALATORRE	VARIAS			08/03/2018 - 03/08/2018	568,417.71		568,417.71				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHICALTIANHUIS - TLACOMULPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	VARIOS	VARIAS			08/03/2018 - 03/08/2018	640,196.92		640,196.92				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200026	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COATEPEC - LAS TRANCAS, TRAMO GLOBIETA MARÍA ENRIQUETA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	COATEPEC	VARIAS			08/03/2018 - 03/08/2018	407,443.04		407,443.04				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018000083	INSTALACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INDICADORES DE VELOCIDAD (RADAR) EN EL BOULEVARD JALAPA - COATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	COATEPEC	COATEPEC			27/04/2018 - 26/05/2018	1,381,745.41		1,381,745.41				PIEZAS	4.00		4.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	309,870,930.58		309,870,930.58						0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	326,828,511.21		326,828,511.21		201,783.21		201,783.21			
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,839,135,691.88	1,498,089,854.87	341,040,737.81	719,890,863.78	714,043,182.98	5,647,710.82				

DR. OCTAVIO GORDON BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

DR. YOLANDA BALZARIL SILA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
FAFEP 2017																
01252017000044	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	93.9	100.0	18/10/2017 - 19/03/2018	40,176,021.59	40,176,021.59		40,176,021.59	40,176,021.59		M2	4,537.00	4,537.00	
01252017000052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO FENTANES ENTE J.B. LOBOS Y ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	99.2	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	7,854,585.11	7,854,585.11		7,854,585.11	7,854,585.11		M2	3,900.00	3,900.00	
01252017000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ ENTRE BENITO FENTANES Y ÁRBOL DEL VIAJERO Y CALLE LOS LAURELES ENTRE ÁRBOL DEL VIAJERO Y MARIO VARGAS SALDAÑA EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	98.8	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	20,637,472.02	20,637,472.02		20,637,472.02	20,637,472.02		M2	10,740.00	10,740.00	
01252017000054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIO VARGAS SALDAÑA ENTRE BENITO FENTANES Y LOS LAURELES, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	97.4	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	19,320,814.94	19,320,814.94		19,320,814.94	19,320,814.94		M2	9,075.00	9,075.00	
01252017200044	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	100.0	100.0	18/10/2017 - 19/03/2018	1,106,536.27	1,106,536.27		1,106,536.27	1,106,536.27		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200052	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO FENTANES ENTE J.B. LOBOS Y ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	200,428.29	200,428.29		200,428.29	200,428.29		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200053	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ ENTRE BENITO FENTANES Y ÁRBOL DEL VIAJERO Y CALLE LOS LAURELES ENTRE ÁRBOL DEL VIAJERO Y MARIO VARGAS SALDAÑA, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	598,855.81	598,855.81		598,855.81	598,855.81		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200054	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIO VARGAS SALDAÑA ENTRE BENITO FENTANES Y LOS LAURELES, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	506,532.19	506,532.19		506,532.19	506,532.19		SUPERVISION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							90,401,246.22	90,401,246.22		90,401,246.22	90,401,246.22					
FAFEP 2018																
04812018000036	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TLAPACOYAN (TERMINACIÓN DE OBRA)	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN			02/04/2018 - 28/08/2018	14,167,126.55	14,167,126.55					M2	2,210.00	2,210.00	
04812018000039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TLAPACOYAN (TERMINACIÓN DE OBRA)	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN			11/04/2018 - 22/10/2018	366,390.00	366,390.00					SUPERVISION	1.00	1.00	
04812018000047	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL LIBRAMIENTO AVIACIÓN TRAMADO EL MANCITO AV. 29 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+000	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS			21/05/2018 - 19/07/2018	3,245,455.52	3,245,455.52					M2	6,878.00	6,878.00	
04812018000048	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO ACCESO AL TECNOLÓGICO (CARRETERA AL CERRO DE MANCITO TECNOLÓGICO) DEL KM 0+000 AL KM 0+400	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS			21/05/2018 - 19/07/2018	2,393,605.44	2,393,605.44					M2	6,248.00	6,248.00	
04812018000049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD MÉXICO ENTRE AVENIDA PRODUCCIÓN AVIACIÓN Y PARQUE DIANA LAURA, EN LA COLONIA MÉXICO	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS			21/05/2018 - 19/07/2018	3,695,343.68	3,695,343.68					M2	9,521.00	9,521.00	
04812018000050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD DE ÚRSULO GALVÁN	ÚRSULO GALVÁN	ÚRSULO GALVÁN			28/04/2018 - 26/08/2018	3,485,861.43	3,485,861.43					M2	4,181.00	4,181.00	
04812018000051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN	THUXTILÁN	LA CONCEPCIÓN			28/04/2018 - 26/08/2018	2,809,602.30	2,809,602.30					M2	2,232.00	2,232.00	
04812018000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA LA BOMBA	THUXTILÁN	EMILIANO ZAPATA LA BOMBA			28/04/2018 - 26/08/2018	3,086,102.40	3,086,102.40					M2	2,787.00	2,787.00	
04812018000055	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "LA BARRANCA" EN LA COLONIA CARDENISTA PRESUPUESTO DISPONIBLE	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC			04/06/2018 - 02/08/2018 01/01/2018 - 31/12/2018	3,958,372.34 9,211,215.34	3,958,372.34 9,211,215.34					M2	6,451.00	6,451.00	
TOTAL FONDO:							46,419,075.00	46,419,075.00								

FAFEP R 2017

ING. OCTAVIO GIORDANO ROMILLA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

PRO. YOLANDA BAUZARIL SILVA
 SECRETARÍA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTÉ: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
01252017000003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTURO LORENTE GONZALEZ ENTRE BENITO FENTANES Y ARBOL DEL VAJERO Y CALLE LOS LAURELES ENTRE ARBOL DEL VAJERO Y MARIO VARGAS SALDANA EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	98.8	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	1,954,177.71	1,954,177.71		1,954,177.71	1,954,177.71			M2	10,740.00	10,740.00
TOTAL FONDO:							1,954,177.71	1,954,177.71		1,954,177.71	1,954,177.71					
FASP 2017																
01252017000006	MEJORAMIENTO DEL CERESO DE AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLÁN DE LOS REYES	100.0	100.0	19/09/2017 - 02/03/2018	588,314.10	588,314.10		588,314.10	588,314.10			PIEZA	144.00	144.00
TOTAL FONDO:							588,314.10	588,314.10		588,314.10	588,314.10					
FIES 2017																
01252017000046	CONSTRUCCION DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA	50.0	34.3	14/11/2017 - 31/07/2018	24,655,306.20	24,655,306.20		8,484,471.77	8,484,471.77			M2	2,233.00	2,233.00
04812019000030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO DE ALFONSO ARROYO FLORES A GABRIEL MISTRAL, EN COLONIAS TERESITA PERAFIEL Y MARCO ANTONIO MUÑOZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MISANTLA, VER.	MISANTLA	MISANTLA	100.0	100.0	30/08/2018 - 18/08/2018	14,251,087.79	14,251,087.79						M2	20,512.00	20,512.00
04812019000030	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO DE ALFONSO ARROYO FLORES A GABRIEL MISTRAL, EN COLONIAS TERESITA PERAFIEL Y MARCO ANTONIO MUÑOZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MISANTLA	MISANTLA	MISANTLA			30/08/2018 - 18/08/2018	245,707.72	245,707.72						SUPERVISION	1.00	1.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							29,677,817.29	29,677,817.29							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							88,828,919.00	88,828,919.00		8,484,471.77	8,484,471.77					
FISE 2017																
01252017000001	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL BARRIO PRIMERO DE LA ZONA URBANA	OLUTA	OLUTA	98.8	100.0	05/07/2017 - 22/12/2017	1,599,936.39	1,599,936.39		1,599,936.39	1,599,936.39			METROS LINEALES	314.80	314.00
01252017000002	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MITECATLÁN	ILAMATLÁN	SAN PABLO MITECATLÁN	98.8	100.0	05/07/2017 - 31/12/2017	5,743,203.82	5,743,203.82		5,743,203.82	5,743,203.82			METROS LINEALES	10,870.00	10,870.00
01252017000003	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	100.0	100.0	07/07/2017 - 21/12/2017	8,962,955.55	8,962,955.55		8,962,955.55	8,962,955.55			METROS LINEALES	37,833.00	37,833.00
01252017000004	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD NUEVO OJITE, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AMPLIACION MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AC 1° DE MAYO, COLONIA 1° DE MAYO, COLONIA FERNANDO GTZ. BARRIOS, COLONIA CUAUHUILAN	GUTIÉRREZ ZAMORA	VARIAS	100.0	100.0	08/07/2017 - 28/12/2017	3,544,419.79	3,544,419.79		3,544,419.79	3,544,419.79			METROS LINEALES	2,786.00	2,786.00
01252017000005	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE VICENTE GUERRERO Y HUAYTLA	JALACINGO	VARIAS	100.0	100.0	05/07/2017 - 31/12/2017	1,836,834.10	1,836,834.10		1,836,834.10	1,836,834.10			METROS LINEALES	14,830.00	14,830.00
01252017000006	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL INFIERNILLO, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION	JILOTEPEC	LA CONCEPCION	100.0	100.0	06/07/2017 - 29/12/2017	375,283.06	375,283.06		375,283.06	375,283.06			METROS LINEALES	977.00	977.00
01252017000007	CONSTRUCCION DE LOS CALLEJONES ADOLFO LOPEZ MATEOS, MANGLA BLANCO Y UVERO, ENTRE CALLE MUCHITE Y ZONA FEDERAL, CALLEJON MORAL ENTRE CALLEJON MORAL Y ZONA FEDERAL, CALLEJON ORQUIDEA A CALLEJON ORQUIDEA A ZONA FEDERAL, COLONIA AMPLIACION MIGUEL ALEMÁN	BOCA DEL RÍO	BOCA DEL RÍO	94.4	100.0	09/07/2017 - 20/12/2017	855,691.32	855,691.32		855,691.32	855,691.32			M2	2,951.00	2,951.00
01252017000010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 3 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO RUZ CORTINES	JALACINGO	JALACINGO	99.7	100.0	06/07/2017 - 22/12/2017	934,449.64	934,449.64		934,449.64	934,449.64			M2	3,521.00	3,521.00
01252017000001	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL, EN EL BARRIO PRIMERO DE LA ZONA URBANA	OLUTA	OLUTA	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	15,997.52	15,997.52		15,997.52	15,997.52			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017000002	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ILAMATLÁN	SAN PABLO MITECATLÁN	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	131,505.38	131,505.38		131,505.38	131,505.38			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017000003	SUPERVISION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	254,174.16	254,174.16		254,174.16	254,174.16			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017000004	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD NUEVO OJITE, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AMPLIACION MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AC 1° DE MAYO, COLONIA 1° DE MAYO, COLONIA FERNANDO GTZ. BARRIOS, COLONIA CUAUHUILAN	GUTIÉRREZ ZAMORA	VARIAS	99.9	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	76,805.35	76,805.35		76,805.35	76,805.35			SUPERVISION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BARRILEA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. OCTAVIO GIORDANO BARRILEA
 SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
01252017200005	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE VICENTE QUERRERO Y HUATLA	JALACINCO	VARIAS	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	137,047.23	137,047.23		137,047.23	137,047.23		SUPERVISION		1.00	1.00
01252017200006	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL INFERNILLO	JILOTEPEC	LA CONCEPCIÓN	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	41,367.58	41,367.58		41,367.58	41,367.58		SUPERVISION		1.00	1.00
01252017200007	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN DE LOS CALLEJONES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MANRIQUE BLANCO Y LIVERO, ENTRE CALLE MUCHITE Y ZONA FEDERAL, CALLEJÓN MORAL ENTRE CALLEJÓN MORAL Y ZONA FEDERAL, CALLEJÓN ORQUÍDEA A CALLEJÓN ORQUÍDEA A ZONA FEDERAL, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	94.4	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	31,245.48	31,245.48		31,245.48	31,245.48		SUPERVISION		1.00	1.00
01252017200010	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA S DE MAYO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO RUZ CORTINES	JALACINCO	JALACINCO	99.8	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	68,978.48	68,978.48		68,978.48	68,978.48		SUPERVISION		1.00	1.00
TOTAL FONDO:							22,209,894.83	22,209,894.83		22,208,894.83	22,208,894.83					
FISE 2018																
04812018200001	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, OLUTA SUBTRAMO DEL KM 1-560 AL 2-660	OLUTA	OLUTA			18/04/2018 - 16/07/2018	699,844.82	699,844.82					SUPERVISION		1.00	1.00
04812018200002	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PANUCO - TEMPOL Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	PANUCO	PANUCO			28/04/2018 - 28/07/2018	901,778.40	901,778.40					SUPERVISION		1.00	1.00
04812018200001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, SUBTRAMO DEL KM 1-560 AL 2-660	OLUTA	OLUTA	48.5	29.0	25/01/2018 - 14/06/2018	27,386,370.35	27,386,370.35		7,958,762.17	7,958,762.17		M2	24,485.00	24,485.00	
04812018200002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PANUCO - TEMPOL Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	PANUCO	PANUCO	19.5	19.5	25/01/2018 - 08/06/2018	35,202,866.79	35,202,866.79		6,884,767.14	6,884,767.14		M2	16,651.00	16,651.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							799,139.64	799,139.64							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							65,000,000.00	65,000,000.00		14,844,529.31	14,844,529.31					
FONREGION 2017																
01252017200048	MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	82.7	82.7	19/12/2017 - 05/06/2018	17,036,670.55	17,036,670.55		14,102,490.25	14,102,490.25		METROS CUADRADOS		13,377.00	13,377.00
01252017200049	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDERO Y COSS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ (1A ETAPA)	LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS	9.8	9.8	20/12/2017 - 29/07/2018	14,847,617.64	14,847,617.64		1,440,400.77	1,440,400.77		METROS LINEALES		4,822.00	4,822.00
01252017200050	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALACINCO	JALACINCO	JALACINCO	48.7	13.9	16/12/2017 - 29/06/2018	12,285,920.61	12,285,920.61		1,711,271.59	1,711,271.59		M2	10,752.00	10,752.00	
01252017200051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VERACRUZ	ZACUALPAN	ZACUALPAN	96.9	96.9	16/12/2017 - 10/09/2018	16,177,765.63	16,177,765.63		15,687,406.63	15,687,406.63		M2	7,418.00	7,418.00	
01252017200046	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDERO Y COSS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ (1A ETAPA)	LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS			30/01/2018 - 18/06/2018	211,930.36	211,930.36					SUPERVISION		1.00	1.00
01252017200050	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALACINCO	JALACINCO	JALACINCO			30/01/2018 - 14/05/2018	211,828.22	211,828.22					SUPERVISION		1.00	1.00
01252017200051	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ZACUALPAN	ZACUALPAN	96.9	96.9	30/01/2018 - 25/06/2018	204,971.37	204,971.37		198,761.62	198,761.62		SUPERVISION		1.00	1.00
TOTAL FONDO:							60,776,702.38	60,776,702.38		33,140,330.86	33,140,330.86					

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

RO. YOLANDA BALZARAL SILVA
 SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
FOTRADIS 2018																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	17,648,536.00	17,848,536.00					0.00	0.00		
TOTAL FONDO:							17,648,536.00	17,848,536.00								
HIDROMARITIMAS 2017																
01252017000013	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSE LEONARDO CARRERON ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS-MINATITLAN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	99.7	100.0	30/09/2017 - 12/01/2018	3,775,771.46	3,775,771.46		3,775,771.46	3,775,771.46		M2	8,355.00	8,355.00	
01252017000028	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL KM 4+300, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, VER.	TUXPAN	TUXPAN	98.7	100.0	18/06/2017 - 14/01/2018	30,165,187.83	30,165,187.83		30,165,187.83	30,165,187.83		KM	1.10	1.10	
01252017000029	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SALTO DE EMPYNTLA KM 0+000 AL KM 5+470 (TRAMOS AISLADOS) ENTRE KM 6+000 AL KM 8+700 Y DEL KM 3+700 AL KM 5+465	SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.0	100.0	09/10/2017 - 31/12/2017	5,034,700.95	5,034,700.95		5,034,700.95	5,034,700.95		KMS	2.52	2.52	
01252017000040	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y LA CALLE MIGUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM)	VERACRUZ	VERACRUZ	63.4	100.0	22/09/2017 - 31/12/2017	32,777,431.40	32,777,431.40		32,777,431.40	32,777,431.40		KM	1.50	1.50	
TOTAL FONDO:							71,753,091.64	71,753,091.64		71,753,091.64	71,753,091.64					
HIDROMARITIMAS 2018																
04812018000003	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y LA CALLE MIGUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM) (SEGUNDA ASIGNACIÓN)	VERACRUZ	VERACRUZ			22/09/2017 - 18/06/2018	44,000,001.00	44,000,001.00					KM	2.40	2.40	
TOTAL FONDO:							44,000,001.00	44,000,001.00								
HIDROTERRESTRES 2017																
01252017000011	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	TANTOYUCA	TANTOYUCA	73.8	100.0	01/11/2017 - 30/12/2017	2,334,326.92	2,334,326.92		2,334,326.92	2,334,326.92		METROS LINEALES	5,903.00	5,903.00	
01252017000013	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSE LEONARDO CARRERON ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS-MINATITLAN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	99.7	100.0	30/09/2017 - 12/01/2018	6,692,418.58	6,692,418.58		6,692,418.58	6,692,418.58		M2	8,355.00	8,355.00	
01252017000016	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA (ETAPA DE TERMINACIÓN)	TIHUATLÁN	TIHUATLÁN	99.0	100.0	30/10/2017 - 13/12/2017	594,360.44	594,360.44		594,360.44	594,360.44		M2	386.00	386.00	
01252017000018	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO NATAHORES DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	98.3	100.0	10/10/2017 - 09/12/2017	998,784.77	998,784.77		998,784.77	998,784.77		M2	3,237.81	3,237.81	
01252017000017	DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MARGARITA MORÁN Y AMPLIACIÓN MARGARITA MORÁN (ETAPA DE TERMINACIÓN)	CÓRDOBA	CÓRDOBA	95.4	100.0	03/10/2017 - 12/01/2018	4,292,517.03	4,292,517.03		4,292,517.03	4,292,517.03		M2	3,999.00	3,999.00	
01252017000018	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO) COL. ADOLFO CORDOBA MORAN (ETAPA DE TERMINACIÓN)	CÓRDOBA	CÓRDOBA	86.3	100.0	28/11/2017 - 30/01/2018	6,629,969.77	6,629,969.77		6,629,969.77	6,629,969.77		METROS LINEALES	6,696.00	6,696.00	
01252017000019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARIBOCHES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA ALFONSO ROMAN ENTRE BOULEVARD SALVADOR NAVARRETE Y REVOLUCIÓN, COL. ALFONSO ROMAN	JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.0	100.0	10/10/2017 - 30/12/2017	377,924.13	377,924.13		377,924.13	377,924.13		M2	2,695.00	2,695.00	
01252017000020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARIBOCHES, BANQUETAS Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LUIS DOMINGO COLOSIO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ Y ENSEÑADA EN LA COL. ZAMORA	TLAJEHLUAYOCHAN	COL. ZAMORA	100.0	100.0	19/10/2017 - 17/12/2017	297,743.61	297,743.61		297,743.61	297,743.61		M2	1,398.00	1,398.00	

ING. OCTAVIO GORDIANO ROMILLA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARG. YOLANDA BAZZARAL SILVIA
 SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 16

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
01252917000021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TENDCHITLÁN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLAHUELHUYOCAN	GUADALUPE VICTORIA	100.0	100.0	19/10/2017 - 17/12/2017	184,431.88	184,431.88		184,431.88	184,431.88			M2	978.00	978.00
01252917000022	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUENTE DE HUJUNTILÁN AL HOSPITAL DE TONALAPÁN	MECATAPÁN	TONALAPÁN	99.2	100.0	10/10/2017 - 30/12/2017	770,192.09	770,192.09		770,192.09	770,192.09			M2	2,880.00	2,880.00
01252917000023	CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO EN EL BLVD. LA RIBERA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA HUASTECA	TAMPICO ALTO	LA RIBERA	99.8	100.0	09/10/2017 - 29/12/2017	1,863,751.24	1,863,751.24		1,863,751.24	1,863,751.24			M2	3,948.00	3,948.00
01252917000029	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SALTO DE EYIPANTLA KM 0+000 AL KM 5+470 (TRAMOS AISLADOS) ENTRE KM 0+000 AL KM 0+700 Y DEL KM 3+700 AL KM 5+405	SAN ANDRÉS TUTTLA	SAN ANDRÉS TUTTLA	100.0	100.0	09/10/2017 - 31/12/2017	2,686,926.46	2,686,926.46		2,686,926.46	2,686,926.46			KMS	2.52	2.52
01252917000036	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	100.0	100.0	30/10/2017 - 13/12/2017	171,247.11	171,247.11		171,247.11	171,247.11			M2	1,698.00	1,698.00
01252917000040	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (1.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM)	VERACRUZ	VERACRUZ	83.4	100.0	22/08/2017 - 31/12/2017	10,137,802.01	10,137,802.01		10,137,802.01	10,137,802.01			KM	1.50	1.50
01252917000041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	IXHUATLÁN DE MADERO	REYXTLA	99.7	100.0	18/11/2017 - 14/02/2018	2,268,059.90	2,268,059.90		2,268,059.90	2,268,059.90			M2	1,421.00	1,421.00
01252917000091	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE DREN PERIMETRAL EN EL RELLENO SANITARIO	PAPANTLA	LA SABANA	100.0	100.0	02/11/2017 - 01/12/2017	68,008.66	68,008.66		68,008.66	68,008.66			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252917000092	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSE LEMARROY COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	100.0	02/11/2017 - 01/12/2017	399,094.70	399,094.70		399,094.70	399,094.70			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252917000093	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA ALFONSO ROMÁN ENTRE BOULEVARD SALVADOR NAVARRETE Y REVOLUCIÓN COL. ALFONSO ROMÁN	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.0	100.0	02/11/2017 - 01/12/2017	17,117.92	17,117.92		17,117.92	17,117.92			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252917000092	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUENTE HUJUNTILÁN AL HOSPITAL DE TONALAPÁN	MECATAPÁN	TONALAPÁN	100.0	100.0	02/11/2017 - 10/12/2017	17,353.87	17,353.87		17,353.87	17,353.87			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252917000093	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD LA RIBERA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA HUASTECA	TAMPICO ALTO	LA RIBERA	100.0	100.0	02/11/2017 - 16/12/2017	13,794.79	13,794.79		13,794.79	13,794.79			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							40,814,005.88	40,814,005.88		40,814,005.88	40,814,005.88					
HIDROTERRESTRES 2018																
04612618000003	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (1.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM) (SEGUNDA ASIGNACIÓN)	VERACRUZ	VERACRUZ			22/08/2017 - 18/08/2018	25,284,792.98	25,284,792.98						KM	2.40	2.40
04612618000004	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA URANO ENTRE EJERCITO MEXICANO Y JUAN PABLO II, TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+422	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	15.6	8.2	13/03/2018 - 09/10/2018	151,290,427.24	151,290,427.24		12,512,463.18	12,512,463.18			M2	64,619.00	64,619.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							735,464.78	735,464.78							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							177,310,685.00	177,310,685.00		12,512,463.18	12,512,463.18					
PRODERE F 2017																
01252917000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO	IXHUATLÁN DE MADERO	XOCHIMILCO	100.0	84.8	22/12/2017 - 30/05/2018	5,136,551.77	5,136,551.77		4,360,857.72	4,360,857.72			M2	4,377.00	4,377.00
01252917000026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	100.0	94.0	22/12/2017 - 30/05/2018	7,546,738.30	7,546,738.30		7,098,945.79	7,098,945.79			M2	5,856.00	5,856.00
TOTAL FONDO:							12,683,290.07	12,683,290.07		11,459,803.51	11,459,803.51					

ING. OCTAVIO GORDIANO BONILLA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. VOLANDA BALZARIL SILVA
 SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
PROREG 2018																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	50,860,000.00	50,860,000.00					0.00	0.00		
						TOTAL FONDO:	50,860,000.00	50,860,000.00								
RECURSOS FISCALES 2017																
01252017200012	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA	TANTOYUCA	TANTOYUCA			01/11/2017 - 31/12/2017	83,229.20		83,229.20				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200014	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JOSE LEONARDO CARREON ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS - MINATITLAN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			18/10/2017 - 12/01/2018	252,894.25		252,894.25				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200016	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOPEZ MATEOS DEL KM 0-400 AL 4+300, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, VER.	TUXPAN	TUXPAN	91.5	81.0	24/08/2017 - 10/02/2018	1,090,565.20		1,090,565.20	884,264.21		884,264.21	SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200018	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL, EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA (ETAPA DE TERMINACION)	TIHUATLAN	TIHUATLAN			01/11/2017 - 31/12/2017	25,566.40		25,566.40				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACION)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	51,677.99		51,677.99				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200018	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MARGARITA MORAN Y AMPLIACION MARGARITA MORAN (ETAPA DE TERMINACION)	CORDOBA	CORDOBA			18/10/2017 - 30/01/2018	180,897.05		180,897.05				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200019	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE E INCLUYE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO) COL. AQUELES CORDOBA MORAN (ETAPA DE TERMINACION)	CORDOBA	CORDOBA			18/10/2017 - 30/01/2018	196,369.34		196,369.34				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200020	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA ALFONSO ROMAN ENTRE BOULEVARD SALVADOR NAVARRETE Y REVOLUCION, COL. ALFONSO ROMAN	JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	100.0	81.7	01/11/2017 - 31/12/2017	60,977.08		60,977.08	49,141.38		49,141.38	SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200021	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUENTE HUATZUNTLAN AL HOSPITAL DE TONALAPAN	MECA YAPAN	TONALAPAN	100.0	94.3	01/11/2017 - 31/12/2017	58,450.59		58,450.59	53,250.32		53,250.32	SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200022	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN EL BLVD. LA RIBERA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA HUASTECA	TAMPICO ALTO	LA RIBERA			01/11/2017 - 31/12/2017	120,615.02		120,615.02				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200023	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO RAMAL A SALTO DE EYPAHTLA KM 0+000 AL KM 5+470 (TRAMOS AISLADOS) ENTRE KM 0+000 AL KM 0+750 Y DEL KM 3+700 AL KM 5+465	SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	100.0	62.7	01/11/2017 - 31/12/2017	434,473.19		434,473.19	272,763.64		272,763.64	SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200024	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ Y EISENHARDT	TLALAMELHUAYOCAN	COL. ZAMORA			18/12/2017 - 16/04/2018	40,320.34		40,320.34				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALAMELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	26,762.52		26,762.52				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200026	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS			18/12/2017 - 16/04/2018	37,091.43		37,091.43				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200027	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	IXHUATLAN DE MUDERO	REYKITA			18/12/2017 - 16/04/2018	58,808.37		58,808.37				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200028	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUZ CORTINES Y CALLE MANUEL DOBLADO	VERACRUZ	VERACRUZ			18/12/2017 - 31/12/2017	2,068,984.99		2,068,984.99				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA	39.6	39.6	18/12/2017 - 16/04/2018	637,540.69		637,540.69	253,933.08		253,933.08	SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200034	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, QUE CONFORMAN LAS CALLES MOCEDANA Y EMILIANO ZAPATA	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	TATAHUICAPAN			05/09/2017 - 05/10/2017	10,979.26		10,979.26				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
01252017200046	ELABORACION DE NOVIAS TECNICAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/11/2017 - 15/11/2017	704,500.00		704,500.00	704,500.00		704,500.00	ESTUDIO DE	8.80	8.00	

ING. OCTAVIO GORDIANO BONTILLA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. TOLANDA BAIZABAL SILVA
 SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
01252017000045	PÚBLICAS PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PANUJO-TEMPOL Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	PÁNUJO	PÁNUJO	79.5		13/12/2017 - 27/12/2017	639,332.73		639,332.73				PREINVERSION		1.00	1.00
01252017000046	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, SUBTRAMO DEL KM 1+690 AL 2+689	OLUTA	OLUTA	100.0	100.0	13/12/2017 - 27/12/2017	795,150.00		795,150.00	795,150.00		795,150.00	ESTUDIO DE PREINVERSION		1.00	1.00
01252017000049	DICTAMEN TÉCNICO-ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	XALAPA	XALAPA	89.6	89.7	14/12/2017 - 28/12/2017	197,200.00		197,200.00	176,900.00		176,900.00	ESTUDIO DE PREINVERSION		1.00	1.00
01252017000050	ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	13/12/2017 - 27/12/2017	396,720.00		396,720.00	396,720.00		396,720.00	ESTUDIO DE PREINVERSION		6.00	6.00
TOTAL FONDO:							8,173,179.53		8,173,179.53	3,586,622.61		3,586,622.61				
RECURSOS FISCALES 2018																
04812018200004	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA URANO ENTRE EJERCITO MEXICANO Y JUAN PABLO II, TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+422	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	38.8	5.2	24/04/2018 - 20/10/2018	3,887,948.16		3,887,948.16	205,058.54		205,058.54	SUPERVISION		1.00	1.00
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 29/08/2018	431,948.50		431,948.50				SUPERVISION		1.00	1.00
04812018000005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES HACASTLE, PALMA REAL, PIÑÓN, PATANCÁN, MULATO, COCO Y SABINO DE LA COLONIA RESERVA 1 TARIMOYA	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 30/07/2018	7,929,293.67		7,929,293.67				M2	8,237.00		8,237.00
04812018000006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES ZORZAL, QUETZAL Y 30 DE OCTUBRE DE LA COLONIA RESERVA 1 TARIMOYA	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 29/08/2018	3,838,868.26		3,838,868.26				M2	3,536.00		3,536.00
04812018000007	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES CHAMICANO, GRANADOS, ABETO Y PINO, DE LA COLONIA RINCON DEL FLORISTA	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 29/08/2018	4,902,402.57		4,902,402.57				M2	3,555.00		3,555.00
04812018000008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE VARIAS CALLES, DE LA COLONIA LORENDO BARCELATA	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 30/08/2018	14,190,893.15		14,190,893.15				M2	11,643.00		11,643.00
04812018000011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ING. NEPÓLITO DESCHAMPS ENTRE AV. DÍAZ MIRÓN Y AV. MIGUEL ÁNGEL DEL FRACCIONAMIENTO MODERNO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 20/07/2018	1,967,790.49		1,967,790.49				M2	757.00		757.00
04812018000012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CABAÑAS, DE LA COLONIA UNIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 20/07/2018	1,953,643.82		1,953,643.82				M2	888.00		888.00
04812018000013	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL SOBRE LA AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO ENTRE J. P. SILVA Y RAZ Y GUZMÁN, DE LA COLONIA FORMANDO HOGAR	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 20/07/2018	198,440.76		198,440.76				PZA	1.00		1.00
04812018000006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE APACUCARIAS DE LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ A LA CALLE COCUTE EN LA COLONIA LAS AMAPOLAS	VERACRUZ	VERACRUZ			14/05/2018 - 11/08/2018	12,835,425.33		12,835,425.33				M2	12,215.00		12,215.00
04812018000010	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES ARISTA Y ESTEBAN MORALES ENTRE JIMÉNEZ Y PINO SUÁREZ, DE LA ZONA CENTRO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 20/07/2018	2,099,303.88		2,099,303.88				M2	1,771.00		1,771.00
04812018000016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOTUTLÁN, COLONIA GRANULAS DE RÍO MEDIO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 30/06/2018	8,169,292.59		8,169,292.59				M2	10,733.00		10,733.00
04812018000018	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LÓMAS DE RÍO MEDIO III	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 31/05/2018	2,941,104.56		2,941,104.56				METROS LINEALES	4,501.00		4,501.00
04812018000019	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GRANULAS DE RÍO MEDIO III	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 31/05/2018	2,450,916.79		2,450,916.79				METROS LINEALES	3,751.00		3,751.00
04812018000020	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA EL COYOL	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 31/05/2018	2,450,916.79		2,450,916.79				METROS LINEALES	3,751.00		3,751.00
04812018000021	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA CHIVERA	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 31/05/2018	2,941,104.57		2,941,104.57				METROS LINEALES	4,501.00		4,501.00
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA HAZUEN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	2,440,072.79		2,440,072.79				METROS LINEALES	4,877.00		4,877.00
04812018000023	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA MIGUEL HIDALGO	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	2,440,069.76		2,440,069.76				METROS LINEALES	4,877.00		4,877.00

ING. OCTAVIO GORDIANO MONILLA
ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ABG. XOLANDA BAIZARIL SILVA
SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812010000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 31/05/2018	2,426,913.17		2,426,913.17					METROS LINEALES	3,751.00	3,751.00	
04812010000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 31/05/2018	2,912,300.11		2,912,300.11					METROS LINEALES	4,501.00	4,501.00	
04812010000026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GRANJAS BOTICARIA	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 18/07/2018	1,268,839.34		1,268,839.34					METROS LINEALES	2,536.00	2,536.00	
04812010000027	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA DOS CAMINOS	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 31/05/2018	970,787.09		970,787.09					METROS LINEALES	1,500.00	1,500.00	
04812010000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TAPIMOYA IV	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	1,171,551.72		1,171,551.72					METROS LINEALES	2,341.00	2,341.00	
04812010000029	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ZAPAGOZA, EN LA COLONIA ZAPAGOZA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 20/08/2018	10,942,743.19		10,942,743.19					M2	19,221.00	19,221.00	
04812010000030	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LOS TORRENTES, EN LA COLONIA TORRENTES	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 31/05/2018	2,359,889.57		2,359,889.57					M2	5,961.00	5,961.00	
04812010000031	REHABILITACIÓN DEL NÚCLEO DEPORTIVO MUNICIPAL (C4) COLONIA AGUSTÍN ACOSTA LAGUNES	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 31/05/2018	1,809,888.41		1,809,888.41					M2	8,382.00	8,382.00	
04812010000032	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ESMERALDA (100) COLONIA MALIBRAN LAS BRILLAS	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 20/08/2018	1,845,100.09		1,845,100.09					M2	18,793.00	18,793.00	
04812010000033	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PIEDRO II (100) COLONIA PIEDRO II	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 20/08/2018	1,932,009.20		1,932,009.20					M2	4,230.00	4,230.00	
04812010000034	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/05/2018 - 20/07/2018	1,496,058.08		1,496,058.08					M2	518.00	518.00	
04812010000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE REAL LOS PINOS (100) FRACCIONAMIENTO REAL LOS PINOS	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 20/06/2018	1,424,079.31		1,424,079.31					M2	518.00	518.00	
04812010000036	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LUCIFANO (121) COLONIA HERRADURA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/05/2018 - 20/07/2018	889,880.73		889,880.73					M2	3,063.00	3,063.00	
04812010000037	SUPERVISIÓN DE OBRAS EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ			28/05/2018 - 20/07/2018	889,880.73		889,880.73					M2	6,121.00	6,121.00	
04812010000038	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ			28/05/2018 - 24/09/2018	147,000.00		147,000.00					SUPERVISION	1.00	1.00	
04812010000039	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ			28/05/2018 - 25/08/2018	631,400.50		631,400.50					SUPERVISION	1.00	1.00	
04812010000070	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (FACULTAD DE DERECHO, ZONA UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CONTADURÍA Y UNIDAD CENTRAL RECTORÍA)	XALAPA	XALAPA			28/04/2018 - 25/08/2018	11,071,941.87		11,071,941.87					M2	3,313.94	3,313.94	
04812010000071	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (ZONA UNIVERSITARIA Y FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 10/09/2018	13,515,383.91		13,515,383.91					M2	1,200.00	1,200.00	
04812010000072	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (GIMNASIO MIGUEL RÍOS Y FACULTAD DE ARQUITECTURA)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 05/08/2018	5,579,460.09		5,579,460.09					M2	2,681.00	2,681.00	
04812010000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/09/2018	11,179,284.17		11,179,284.17					M2	720.00	720.00	
04812010000074	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN VERACRUZ-BOCA DEL RIO (CAMPUS MOCAMBO, UNIDAD DE INGENIERÍA, FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN, USBI MOCAMBO E INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE)	VERACRUZ	VERACRUZ			14/05/2018 - 05/09/2018	5,690,937.41		5,690,937.41					M2	1,717.00	1,717.00	
04812010000075	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (ZONA UNIVERSITARIA Y FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS)	XALAPA	XALAPA			28/05/2018 - 24/09/2018	349,531.11		349,531.11					SUPERVISION	1.00	1.00	
04812010000076	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (GIMNASIO MIGUEL RÍOS Y FACULTAD DE ARQUITECTURA)	XALAPA	XALAPA			28/05/2018 - 25/08/2018	144,250.00		144,250.00					SUPERVISION	1.00	1.00	
04812010000083	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUÉZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			21/05/2018 - 17/09/2018	8,560,647.04		8,560,647.04					METROS LINEALES	4,582.00	4,592.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	293,552,498.51		293,552,498.51						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	23,500,000.00		23,500,000.00						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							485,311,741.00		485,311,741.00		205,058.54		205,058.54				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,273,732,859.36		780,248,938.53		493,484,920.53		311,932,110.16		308,140,429.01		3,791,581.18

ING. TATYIO GIORDANO BONILLA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARO-YOLANDA RAIZ ABAL SILVA
 SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																
RECURSOS FISCALES 2018																
04852018000017	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESTEROS DEL PANTANO - CETMAR DEL KM 0-000 AL KM 1-000	COSOLECAQUE	ESTEROS DEL PANTANO			20/02/2018 - 20/04/2018	112,837.14		112,837.14					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000018	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL TUNEL - EL CAMPO DEL KM 0-000 AL KM 3-000 (PRIMERA ETAPA)	IXHUATLÁN DEL SURESTE	VIARIAS			20/02/2018 - 20/04/2018	231,288.44		231,288.44					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000019	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO KM 8 - RIO PLAYAS	LAS CHOPAS	RIO PLAYAS			20/02/2018 - 20/04/2018	279,763.17		279,763.17					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE KM 34 TLACUILOLAPAN DEL CAMINO LAS CHOPAS - MOCACÁN	TLACUILOLAPAN	TLACUILOLAPAN			20/02/2018 - 20/04/2018	185,840.02		185,840.02					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000021	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL CHIFLADO - EL MOHAL DEL KM 0-000 AL KM 5-500	MINATITLÁN	VIARIAS			20/02/2018 - 20/04/2018	353,738.68		353,738.68					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000022	PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAYTLA DEL KM 2-000 AL 4-000 (OBRA DE CONTINUIDAD) 2.0 KM	COSATLÁN DE CARVAJAL	VIARIAS			20/02/2018 - 20/04/2018	341,244.04		341,244.04					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000023	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO CUTLÁHMAC - EL PALMAR DEL KM 0-000 AL KM 2-000	CUTLÁHMAC	VIARIAS			17/02/2018 - 17/04/2018	250,008.00		250,008.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000024	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL TRAMO VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLAJO EN MEDIO) DEL KM 3-000 AL KM 5-000	IXHUATLÁN DE MADERO	VIARIAS			20/02/2018 - 20/04/2018	341,244.04		341,244.04					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000025	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO MXQUAPAH - ORILLA DEL MONTE DEL KM 0-000 AL KM 2-000	JALACINGO	VIARIAS			17/02/2018 - 17/04/2018	254,372.00		254,372.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000026	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO BUENA VISTA - ENTRONQUE CHICOMUQUAC, DEL KM 0-000 AL KM 1-000	LANDERO Y COSS	VIARIAS			17/02/2018 - 17/04/2018	105,461.00		105,461.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000027	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. FED. 140 (VALSEQUELLO) - CERRO DE LEÓN - VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	VIARIAS			20/02/2018 - 20/04/2018	1,192,820.51		1,192,820.51					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000028	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ DEL KM 0-000 AL KM 1-000	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	VIARIAS			17/02/2018 - 17/04/2018	199,897.00		199,897.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000029	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA QUEBRADORA - NATATENATITO - RIO MORENO - PASO AMAPA DEL KM 0-000 AL KM 10-475	CUTLÁHMAC	VIARIAS			20/02/2018 - 20/04/2018	1,500,334.23		1,500,334.23					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000030	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL CAMINO IXHUATLÁN - ACULA DEL KM 0-000 AL KM 10-140	IXHUATLÁN	VIARIAS			20/02/2018 - 20/04/2018	1,239,046.00		1,239,046.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000031	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO YANCA - TEZONAPA, TRAMO DEL KM 17-000 AL KM 21-000	VIARIAS	VIARIAS			17/02/2018 - 17/04/2018	458,855.00		458,855.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000032	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 147 A LA COMUNIDAD DEL JORNAL DEL KM 5-000 AL KM 33-000	PLAYA VICENTE	VIARIAS			20/02/2018 - 20/04/2018	2,165,704.07		2,165,704.07					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000033	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EL TEJAR - MEDELLÍN DE BRAVO MEDIANTE 4 CARREILES DE CONCRETO ASFALTICO, OBRAS DE DRENAJE Y ALUMBRADO DEL KM 0-000 AL 2-352 DEL TRAMO CRUCERO PELIGROSO - MEDELLÍN	MEDELLÍN DE BRAVO	VIARIAS			20/02/2018 - 20/04/2018	388,824.19		388,824.19					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	9,035,641.47		9,035,641.47					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								18,696,721.00		18,696,721.00						
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:								18,696,721.00		18,696,721.00						

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARG. YOLANDA BAIZABAL SILVA
 SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Anual de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2018

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 17	31,867,008.00	31,867,008.00												0.00	0.00
TOTAL FONDO:	31,867,008.00	31,867,008.00													
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:	31,867,008.00	31,867,008.00													
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:	3,163,428,160.34	2,278,338,792.90	886,089,367.34	1,031,622,973.94	1,022,163,561.97	9,439,391.37									

ING. OCTAVIO GIORDANO BIVIELA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARG. YOLANDA BAIZARIL SILVA

SECRETARIA

GRAN TOTAL	3,163,426,186.24	2,275,338,792.50	685,069,387.34	1,031,622,973.94	1,022,163,581.97	9,439,391.97
------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	--------------