



VER Infraestructura
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

Unidad Administrativa
Oficio No. SIOP / UA / 3277/2018
20 de Noviembre de 2018
Xalapa, Veracruz.

Sello



Lic. Francisco Javier Jiménez Rocha.
Secretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Presente.



En atención a su oficio No. SSE/3582/2018, me permito enviar a usted original del formato denominado AVAN "Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros", debidamente firmado, el cual fue validado por los Directores Generales de las ejecutoras de las obras y acciones consideradas con recursos federales y estatales del capítulo de Inversión Pública, registrado en el Sistema de Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz 2.0 (SIAFEV 2.0), relativo al Tercer Trimestre del Ejercicio 2018, de las Direcciones ejecutoras que se mencionan a continuación:

- Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales.
- Dirección General de Construcción de Obras Públicas.
- Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales.
- Dirección General de Proyectos, programación y Presupuesto de Obras Públicas.




8837

Sin otro particular propicio la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente

[Signature]
Octavio Giordano Bonilla.
Encargado de la Unidad Administrativa.



C.c.p. Arq. Yolanda Baizabal Silva.-Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.-Presente.
Ing. Héctor Salazar y Hernández.-Director General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales.-Para su conocimiento.
Arq. Gerardo Lobato Guzmán.-Director General de Construcción de Obras Públicas.-Para su conocimiento.
Arq. Andrés Cuevas Melo, Director General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales.-Presente
Mtro. José Manuel Cortina Ramírez.-Director General de Proyectos, Programación y Presupuestos de Obras Públicas.-Presente
C.P. Julio Cesar Méndez Morales.-Encargado del Órgano Interno de Control en la SIOP.-Para su conocimiento.
Lic. José Gerardo López Huérfano.-Jefe del Departamento de Recursos Financieros en la SIOP.-Para su conocimiento.
OGB/LIC. JGLH/JAC.mgo.
I.D., 44804, 44840, 45556 y 45558



INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES						
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.				
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																				
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																				
FORTAFIN B R 2018																				
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	15,809.10	15,809.10							0.00	0.00				
	TOTAL FONDO:						15,809.10	15,809.10												
FORTAFIN R 2018																				
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	82,138.01	82,138.01							0.00	0.00				
	TOTAL FONDO:						82,138.01	82,138.01												
PRODERE B R 2018																				
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	7,766.20	7,766.20							0.00	0.00				
	TOTAL FONDO:						7,766.20	7,766.20												
PRODERE R 2018																				
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,503,643.65	1,503,643.65							0.00	0.00				
	TOTAL FONDO:						1,503,643.65	1,503,643.65												
PROREG R 2018																				
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,525.76	1,525.76							0.00	0.00				
	TOTAL FONDO:						1,525.76	1,525.76												
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,610,882.72	1,610,882.72												

ING. OCTAVIO GIORFANO BONILLA
ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA
SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
FAFEF 2018																	
04642018000074	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN NICOLÁS - ZACATLAPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+900	COSCOMATEPEC	VARIAS			17/07/2018 - 14/10/2018	9,636,979.44	9,636,979.44						KM	1.90	1.90	
04642018000148	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROTECCIÓN PARA LA SOCAVACIÓN EN EL PUENTE "RÍO GRANDE", UBICADO EN EL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA KM 1+100	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA			25/07/2018 - 23/08/2018	2,488,346.60	2,488,346.60						M3	726.54	726.54	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	492,776.96	492,776.96							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							12,618,103.00	12,618,103.00									
FIES 2017																	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	87,900,000.00	87,900,000.00							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							87,900,000.00	87,900,000.00									
FISE 2017																	
01242017000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN - IXCATEPEC DEL KM 7+000 AL KM 11+000	IXCATEPEC	VARIAS	99.9	100.0	16/08/2017 - 21/01/2018	595,575.70	595,575.70		595,575.70	595,575.70			KMS	4.00	4.00	
01242017000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO POCITOS-IXHUACÁN DE LOS REYES DEL KM 0+000 AL KM 11+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, DEL KM 1+800 AL KM 7+700, DEL KM 7+700 AL KM 10+000 Y DEL KM 10+000 AL KM 11+200	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	94.9	100.0	16/08/2017 - 23/01/2018	2,580,576.50	2,580,576.50		2,580,576.50	2,580,576.50			KILOMETROS	11.20	11.20	
01242017000003	CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+400 Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS KMS. 0+016.50 Y 2+095.57, DE 21.50 Y 201.64 MTS DE LARGO RESPECTIVAMENTE DEL CAMINO NARANJAL - TEZIZAPA NARANJAL - TEZIZAPA	NARANJAL	VARIAS	100.0	100.0	16/08/2017 - 13/02/2018	6,330,052.04	6,330,052.04		6,330,052.04	6,330,052.04			KM	2.00	2.00	
01242017000005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO MEXCALA - ATEMPA - ACULTZINAMPA, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	16/08/2017 - 15/02/2018	5,432,602.63	5,432,602.63		5,432,602.63	5,432,602.63			KM	3.60	3.60	
01242017000134	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - MATA DE CAÑA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	VARIOS	VARIAS	99.7	100.0	28/11/2017 - 24/02/2018	1,890,828.21	1,890,828.21		1,890,828.21	1,890,828.21			KM	3.00	3.00	
01242017200001	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO SAN SEBASTIAN - IXCATEPEC DEL KM 7+000 AL KM 11+000, TRAMO DEL KM. 7+000 AL KM. 11+000	IXCATEPEC	VARIAS	100.0	100.0	25/10/2017 - 21/01/2018	396,399.77	396,399.77		396,399.77	396,399.77			SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200002	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO POCITOS - IXHUACÁN DE LOS REYES DEL KM 0+000 AL KM 11+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, DEL KM 1+800 AL KM 7+700, DEL KM 7+700 AL KM 10+000 Y DEL KM 10+000 AL KM 11+200	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	93.7	100.0	25/10/2017 - 31/01/2018	11,887.74	11,887.74		11,887.74	11,887.74			SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200003	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+400 Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS KMS 0+016.50 Y 2+095.57 DE 21.50 MTS Y 201.64 MTS DE LARGO RESPECTIVAMENTE DEL CAMINO NARANJAL - TEZIZAPA	NARANJAL	VARIAS	87.8	100.0	25/10/2017 - 31/12/2017	25,520.00	25,520.00		25,520.00	25,520.00			SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200005	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO MEXCALA - ATEMPA - ACULTZINAMPA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+350	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	25/10/2017 - 31/12/2017	225,194.66	225,194.66		225,194.66	225,194.66			SUPERVISION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							17,488,637.25	17,488,637.25		17,488,637.25	17,488,637.25						
FISE 2018																	
04642018000002	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS	38.4	38.4	23/01/2018 - 10/07/2018	34,298,273.85	34,298,273.85		13,173,790.36	13,173,790.36			KM	6.42	6.42	
04642018200002	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS	32.6	32.6	09/03/2018 - 04/09/2018	869,787.51	869,787.51		284,032.93	284,032.93			SUPERVISION	1.00	1.00	
04642018000001	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 145 (TIERRA BLANCA - LA TINAJA) - HUICOLITLA TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	VARIAS	76.0	76.0	23/01/2018 - 15/08/2018	25,056,326.59	25,056,326.59		19,065,167.08	19,065,167.08			KMS	4.03	4.03	

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018200001	- EL TAMARINDO DEL KM 6+400 AL KM 10+430 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 145 (TIERRA BLANCA - LA TINAJA) - HUICOLOTLA - EL TAMARINDO DEL KM 6+400 AL KM 10+430	TIERRA BLANCA	VARIAS	54.6	54.6	09/03/2018 - 04/10/2018	646,819.45	646,819.45		353,666.27	353,666.27			SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000045	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ATZOMPA - ATEXCALCO - TETLATZINGA DEL KM 0+000 AL KM 5+940, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS KM 2+200 Y EN EL KM 3+145 Y TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO DEL KM 2+648 AL KM 3+165	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			03/03/2018 - 30/06/2018	3,320,997.56	3,320,997.56						MTS	517.00	517.00
04842018000149	AMPLIACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+200 COMPLEMENTO DE RECURSOS PRESUPUESTO DISPONIBLE	MECAYAPAN	VARIAS			17/07/2018 - 03/11/2018	5,809,747.90	5,809,747.90						KM	1.02	1.02
						11 - 11	8,958,047.14	8,958,047.14							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	78,960,000.00	78,960,000.00		32,876,656.64	32,876,656.64					
FISE R 2017																
01242017000134	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - MATA DE CAÑA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	VARIOS	VARIAS	99.7	100.0	28/11/2017 - 24/02/2018	6,245,820.38	6,245,820.38		6,245,820.38	6,245,820.38			KM	3.00	3.00
						TOTAL FONDO:	6,245,820.38	6,245,820.38		6,245,820.38	6,245,820.38					
FONREGION 2017																
01242017000142	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SIN NOMBRE CONOCIDO COMO ROCA DE ORO - E.C. BANDERILLA MARTÍNEZ DE LA TORRE AMPLIACIÓN, LOCALIDADES LEONA VICARIO Y ROCA DE ORO	YECUATLA	VARIAS	81.7	81.7	20/12/2017 - 09/06/2018	18,957,793.57	18,957,793.57		15,492,793.94	15,492,793.94			KM	6.00	6.00
01242017200142	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SIN NOMBRE CONOCIDO COMO ROCA DE ORO - E.C. BANDERILLA MARTÍNEZ DE LA TORRE AMPLIACIÓN, LOCALIDADES LEONA VICARIO Y ROCA DE ORO	YECUATLA	VARIAS	54.4	54.4	30/01/2018 - 28/06/2018	320,449.52	320,449.52		174,497.48	174,497.48			SUPERVISION	1.00	1.00
						TOTAL FONDO:	19,278,243.09	19,278,243.09		15,667,291.42	15,667,291.42					
HIDROMARITIMAS 2017																
01242017000103	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TILAPA - MAZUMIAPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+900	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	99.6	100.0	23/09/2017 - 26/02/2018	11,981,271.83	11,981,271.83		11,981,271.83	11,981,271.83			KM	4.90	4.90
01242017000104	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NAUTLA - JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 TRAMOS AISLADOS	NAUTLA	VARIAS	99.9	100.0	22/06/2017 - 11/01/2018	2,736,766.96	2,736,766.96		2,736,766.96	2,736,766.96			KM	10.00	10.00
01242017000112	CONSERVACIÓN DEL CAMINO AGUA DULCE - TONALÁ DEL KM. 0+000 AL KM. 12+200 TRAMOS AISLADOS	AGUA DULCE	VARIAS	24.9	100.0	17/10/2017 - 15/02/2018	526,525.97	526,525.97		526,525.97	526,525.97			M3	1,506.70	1,506.70
01242017000127	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 180 (VEGA DE ALATORRE) - LAS HIGUERAS DEL KM 0+000 AL KM 1+500	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 13/01/2018	446,403.26	446,403.26		446,403.26	446,403.26			KM	1.50	1.50
01242017000135	CONSERVACIÓN DEL CAMINO EL CHOTE - PAPANTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+100, EN LOS SUBTRAMOS DEL KM. 5+540 AL 7+321 Y EL CAMINO PAPANTLA - POZA RICA DEL KM. 0+000 AL KM. 21+080, EN TRAMOS AISLADOS Y BACHEO SUPERFICIAL DEL SUBTRAMO KM. 18+200 AL KM. 21+080	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	29/11/2017 - 27/01/2018	2,126,107.04	2,126,107.04		2,126,107.04	2,126,107.04			KMS	4.66	4.66
						TOTAL FONDO:	17,817,075.06	17,817,075.06		17,817,075.06	17,817,075.06					
HIDROMARITIMAS 2018																
04842018000019	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	53.0	53.0	23/01/2018 - 26/07/2018	26,322,465.67	26,322,465.67		13,966,120.00	13,966,120.00			KM	8.50	8.50
04842018000020	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRES ZAPOTES - SALTA BARRANCA DEL KM 0+000 AL 4+800	SANTIAGO TUXTLA	VARIAS	89.5	89.5	23/01/2018 - 20/07/2018	22,042,539.67	22,042,539.67		19,747,570.12	19,747,570.12			KM	4.80	4.80
04842018000032	CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNUPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	77.2	77.2	23/01/2018 - 25/07/2018	9,497,136.97	9,497,136.97		7,339,192.85	7,339,192.85			KILOMETROS	3.50	3.50

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842018000034	CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS	81.8	81.8	23/01/2018 - 08/07/2018	25,987,390.31	25,987,390.31		21,264,317.61	21,264,317.61			KILOMETROS	14.00	14.00	
04842018000031	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (CARRETERA MISANTLA - COAPECHE) A LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	NAUTLA	VARIAS	50.8	50.8	23/01/2018 - 18/09/2018	21,028,000.87	21,028,000.87		10,688,642.95	10,688,642.95			KM	7.08	7.08	
04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS	19.4	18.5	23/01/2018 - 28/08/2018	13,903,920.90	13,903,920.90		2,581,963.17	2,581,963.17			KM	2.74	2.74	
04842018000018	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 180 (EMILIO CARRANZA) - PASO DEL TORO - EL FORTIN DEL KM 0+000 - 4+000.	VEGÁ DE ALATORRE	VARIAS	95.0	94.9	23/01/2018 - 31/07/2018	24,377,461.25	24,377,461.25		23,157,628.72	23,157,628.72			KM	4.00	4.00	
04842018000048	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA DEL KM 13+000 AL 18+000	PAPANTLA	VARIAS	85.1	71.2	13/03/2018 - 18/09/2018	9,683,546.84	9,683,546.84		6,901,900.42	6,901,900.42			KM	5.00	5.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	17,012.52	17,012.52							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							152,859,475.00	152,859,475.00		105,647,335.84	105,647,335.84						
HIDROMARITIMAS R 2017																	
01242017000127	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 180 (VEGA DE ALATORRE) - LAS HIGUERAS DEL KM 0+000 AL KM 1+500	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 13/01/2018	958,260.82	958,260.82		958,260.82	958,260.82			KM	1.50	1.50	
TOTAL FONDO:							958,260.82	958,260.82		958,260.82	958,260.82						
HIDROTERRESTRES 2017																	
01242017000044	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACAYUCAN - SOTEAPAN DEL KM. 0+766 AL KM. 2+000	ACAYUCAN	ACAYUCAN	97.0	100.0	16/08/2017 - 22/01/2018	397,779.62	397,779.62		397,779.62	397,779.62			KM	1.23	1.23	
01242017000046	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ANGEL - EL ZAPOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 (SUBTRAMO DEL KM. 4+000 AL KM. 5+600)	ACAYUCAN	ACAYUCAN	99.8	100.0	16/08/2017 - 05/01/2018	1,234,821.80	1,234,821.80		1,234,821.80	1,234,821.80			KM	1.60	1.60	
01242017000065	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BANDERILLA - MISANTLA DEL KM. 3+150 AL KM. 56+510 DEL KM 58+700 AL KM. 72+100	VARIOS	VARIAS	99.9	100.0	02/08/2017 - 17/02/2018	79,997,771.24	79,997,771.24		79,997,771.24	79,997,771.24			KM	43.25	43.25	
01242017000071	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - E.C. EL CEDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	VARIAS	99.8	100.0	16/08/2017 - 10/02/2018	8,863,342.79	8,863,342.79		8,863,342.79	8,863,342.79			KM	5.00	5.00	
01242017000072	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS	100.0	100.0	31/08/2017 - 27/01/2018	13,107,689.39	13,107,689.39		13,107,689.39	13,107,689.39			KM	4.00	4.00	
01242017000073	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA CHINANTLA - HELIO GARCÍA ALFARO - LA HORQUETA, DEL KM 0+000 AL KM 39+950, TRAMO DEL KM 27+120 AL 29+608.28	UXPANAPA	VARIAS	100.0	100.0	16/08/2017 - 14/02/2018	8,868,454.06	8,868,454.06		8,868,454.06	8,868,454.06			KM	2.48	2.48	
01242017000080	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLAN DEL CAFE	VARIAS	100.0	100.0	31/08/2017 - 18/01/2018	2,254,766.64	2,254,766.64		2,254,766.64	2,254,766.64			KM	2.00	2.00	
01242017000081	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO BERLÍN - MIGUEL AGUILAR, SUBTRAMO BERLÍN - RANCHO HERRERA	CÓRDOBA	VARIAS	100.0	100.0	02/09/2017 - 24/01/2018	1,593,243.11	1,593,243.11		1,593,243.11	1,593,243.11			M3	351.90	351.90	
01242017000082	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO TRONCAL A LAGUNILLA DEL KM. 0+370 AL KM. 1+987.25	CÓRDOBA	VARIAS	100.0	100.0	02/09/2017 - 18/01/2018	3,109,239.74	3,109,239.74		3,109,239.74	3,109,239.74			KM	1.61	1.61	
01242017000087	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN TRAMO PAREDÓN - BAJO, SUBTRAMO DESVIACIÓN STA. MARÍA LOMA GRANDE (CIRCUITO STA. MARÍA LOMA GRANDE A STA. MARÍA AGRÍCOLA)	CÓRDOBA	VARIAS	100.0	100.0	20/09/2017 - 19/01/2018	2,574,265.52	2,574,265.52		2,574,265.52	2,574,265.52			M3	360.00	360.00	
01242017000096	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEOCELO - ALAMEDA - MONTE GRANDE, TRAMO: MONTE GRANDE - TLALCHY - ATEXCAXIL - COYOPLAN - ALAMEDA	VARIOS	VARIAS	99.9	100.0	27/09/2017 - 10/03/2018	34,534,279.36	34,534,279.36		34,534,279.36	34,534,279.36			M3	2,949.49	2,949.49	
01242017000099	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATIANGUIS - LOS POZOS - LAS PIEDRAS	PLATÓN SÁNCHEZ	VARIAS	100.0	100.0	27/09/2017 - 30/01/2018	4,607,553.23	4,607,553.23		4,607,553.23	4,607,553.23			M3	2,185.00	2,185.00	
01242017000100	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO NUEVO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - COLONIA INDEPENDENCIA DEL KM 0+500 AL KM 6+700	TRES VALLES	VARIAS	100.0	100.0	27/09/2017 - 28/03/2018	26,677,303.03	26,677,303.03		26,677,303.03	26,677,303.03			KM	6.20	6.20	
01242017000101	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO HERMANOS ZEDILLO - LA LAGUNA (PRIMERA ETAPA)	UXPANAPA	VARIAS	99.9	100.0	27/09/2017 - 13/02/2018	11,282,704.83	11,282,704.83		11,282,704.83	11,282,704.83			M3	4,780.46	4,780.46	
01242017000106	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO COLONIA MANUEL GONZÁLEZ PUENTECILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+232.50	HUATUSCO	VARIAS	99.4	100.0	02/09/2017 - 01/02/2018	3,891,055.10	3,891,055.10		3,891,055.10	3,891,055.10			KM	3.50	3.50	

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
01242017000106	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JALTIPAN - COACOTLA - LAS ANIMAS, TRAMO LOMA DE ACHOTA - E.C. (HIDALGOTITLÁN - MINATITLÁN)	COSOLEACAQUE	LOMA DE ACHOTA	99.8	100.0	02/09/2017 - 09/03/2018	7,056,479.28	7,056,479.28		7,056,479.28	7,056,479.28			M3	903.05	903.05
01242017000111	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM. 6+000 AL KM. 9+000	TANTOYUCA	VARIAS	99.9	100.0	27/09/2017 - 05/03/2018	4,767,037.59	4,767,037.59		4,767,037.59	4,767,037.59			KM	3.00	3.00
01242017000112	CONSERVACIÓN DEL CAMINO AGUA DULCE - TONALÁ DEL KM. 0+000 AL KM. 12+200 TRAMOS AISLADOS	AGUA DULCE	VARIAS	24.9	100.0	17/10/2017 - 15/02/2018	2,803,830.67	2,803,830.67		2,803,830.67	2,803,830.67			M3	1,506.70	1,506.70
01242017000113	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL TERRERO (5A. ETAPA - ACCESOS) EN EL CAMINO CHICONTEPEC - BENITO JUÁREZ - E.C. ALAHUILTITLA	BENITO JUÁREZ	VARIAS	99.9	100.0	24/10/2017 - 13/02/2018	8,146,278.13	8,146,278.13		8,146,278.13	8,146,278.13			MTS	70.00	70.00
01242017000114	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL MONAL - EMILIANO ZAPATA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	27/09/2017 - 12/02/2018	4,369,868.92	4,369,868.92		4,369,868.92	4,369,868.92			KM	5.50	5.50
01242017000128	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEZONAPA - LAGUNA CHICA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500	TEZONAPA	VARIAS	100.0	100.0	29/11/2017 - 15/03/2018	23,129,872.09	23,129,872.09		23,129,872.09	23,129,872.09			KM	4.50	4.50
01242017000129	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JIMBA II (2A. ETAPA) UBICADO EN EL KM. 7+300 DEL CAMINO JUAN RODRÍGUEZ CLARA - LOS TIGRES	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 14/02/2018	4,910,483.00	4,910,483.00		4,910,483.00	4,910,483.00			MTS	14.90	14.90
01242017000130	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - LAGUNA PALAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+750	COSCOMATEPEC	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 13/01/2018	5,081,573.45	5,081,573.45		5,081,573.45	5,081,573.45			KM	1.75	1.75
01242017000131	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LA CHACA - COL. GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	COYUTLA	VARIAS	99.9	100.0	15/11/2017 - 06/03/2018	22,500,923.34	22,500,923.34		22,500,923.34	22,500,923.34			KM	6.00	6.00
01242017000132	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PEÑUELA - POTRERO VIEJO - ATOYAC - PASO DEL MACHO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	AMATLÁN DE LOS REYES	VARIAS	99.5	100.0	15/11/2017 - 18/03/2018	24,985,158.15	24,985,158.15		24,985,158.15	24,985,158.15			KM	7.00	7.00
01242017000133	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA-BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	99.9	100.0	29/11/2017 - 26/03/2018	9,571,657.91	9,571,657.91		9,571,657.91	9,571,657.91			KM	2.00	2.00
01242017000136	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO COSCOMATEPEC - TETELCINGO, UBICADA EN EL KM. 3+620	COSCOMATEPEC	VARIAS	100.0	100.0	29/11/2017 - 27/01/2018	2,953,566.69	2,953,566.69		2,953,566.69	2,953,566.69			MTS	29.00	29.00
01242017000137	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENAMPA - COL. EJIDAL BENITO JUÁREZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+503	TENAMPA	VARIAS	99.0	100.0	29/11/2017 - 26/02/2018	12,134,567.69	12,134,567.69		12,134,567.69	12,134,567.69			KM	1.50	1.50
01242017000138	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAYULA DE ALEMÁN, SAN ISIDRO, DEL KM. 14+000 AL KM. 16+500	SAYULA DE ALEMÁN	VARIAS	100.0	100.0	29/11/2017 - 25/02/2018	8,047,007.29	8,047,007.29		8,047,007.29	8,047,007.29			KM	2.50	2.50
01242017000140	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA HACIENDITA - BANDERILLA, DEL KM. 3+300 AL KM. 7+000	BANDERILLA	LA HACIENDITA	100.0	100.0	25/11/2017 - 27/03/2018	18,838,739.62	18,838,739.62		18,838,739.62	18,838,739.62			KM	3.70	3.70
01242017000153	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS	99.9	100.0	20/12/2017 - 28/03/2018	13,197,244.15	13,197,244.15		13,197,244.15	13,197,244.15			KM	1.46	1.46
TOTAL FONDO:							375,488,557.43	375,488,557.43		375,488,557.43	375,488,557.43					

HIDROTERRESTRES 2018

04842019000003		REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	64.3	64.3	23/01/2018 - 07/07/2018	9,301,615.50	9,301,615.50		5,985,004.83	5,985,004.83			KM	3.60	3.60
04842019000008		REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON ASFALTO DEL CADENAMIENTO DEL KM. 0+000 AL 3+560, DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL DE TOTUTLA A CONEJOS, HASTA LA COMUNIDAD DE PALMARITOS	TOTUTLA	VARIAS	93.0	93.0	23/01/2018 - 21/06/2018	12,168,025.82	12,168,025.82		11,326,766.48	11,326,766.48			KM	3.56	3.56
04842019000009		REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL 2+189, DESDE MATA OSCURA, HASTA LA LOCALIDAD DE MATA DE INDO	TOTUTLA	VARIAS	92.6	92.6	23/01/2018 - 21/06/2018	13,481,965.38	13,481,965.38		12,494,533.42	12,494,533.42			KM	2.00	2.00
04842019000011		REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (COACOATZINTLA - NAOILINCO) TRAMO: PAXTEPEC - SAN PABLO COAPAN, DEL KM 0+000 AL 3+100	NAOILINCO	VARIAS	100.0	100.0	23/01/2018 - 30/07/2018	14,197,883.88	14,197,883.88		14,197,882.64	14,197,882.64			KM	3.10	3.10
04842019000012		REHABILITACIÓN DEL CAMINO CATEMACO - SONTECOMAPAN - MONTE PÍO - PLAYA HERMOSA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 30+200 AL KM 37+200, DEL KM 38+566.60 AL KM 39+085.95 Y DEL KM 40+011.35 AL KM 43+133.69 Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL KM 30+200 AL KM 43+13	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	72.2	72.2	23/01/2018 - 10/08/2018	25,579,916.18	25,579,916.18		18,492,248.28	18,492,248.28			KM	12.93	12.93
04842019000017		REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO	65.1	65.1	23/01/2018 - 25/08/2018	14,003,242.16	14,003,242.16		9,119,727.39	9,119,727.39			KM	3.00	3.00
04842019000022		CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN	93.0	92.9	23/01/2018 - 08/07/2018	23,063,248.41	23,063,248.41		21,447,894.04	21,447,894.04			KM	20.00	20.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000024	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VECINAL TEOCELO - MONTE BLANCO - LLANO GRANDE	TEOCELO	VARIAS	96.0	96.0	23/01/2018 - 08/07/2018	11,371,823.27	11,371,823.27		10,921,605.84	10,921,605.84			KM	2.00	2.00
04842018000004	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AL HOSPITAL REGIONAL DEL KM 0+000(EL TESORO) - 4+000 Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VADO DE 60.0 M. UBICADO EN EL KM 2+300	ATZALAN	EL TESORO	55.5	55.5	23/01/2018 - 07/07/2018	23,387,218.87	23,387,218.87		12,997,806.67	12,997,806.67			KM	4.00	4.00
04842018000005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LA QUINA - IXTEPEC, DEL KM 0+000 AL 2+000	COSCOMATEPEC	VARIAS	93.9	93.9	23/01/2018 - 08/07/2018	12,412,142.75	12,412,142.75		11,665,065.07	11,665,065.07			KMS	2.00	2.00
04842018000006	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESÚS CARRANZA	VARIAS	67.2	67.2	23/01/2018 - 16/08/2018	16,191,538.24	16,191,538.24		10,883,237.80	10,883,237.80			KM	2.60	2.60
04842018000007	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN-PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS	97.3	97.3	23/01/2018 - 07/07/2018	15,459,869.40	15,459,869.40		15,046,794.33	15,046,794.33			KM	2.50	2.50
04842018000013	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS	50.2	50.2	23/01/2018 - 21/06/2018	7,896,908.88	7,896,908.88		3,966,245.33	3,966,245.33			KM	1.08	1.08
04842018000025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CAMINO EL ENCINO - AHUIHUXTLA DEL KM 0+000 AL 2+000.	COSCOMATEPEC	VARIAS	94.4	94.4	23/01/2018 - 08/07/2018	12,244,954.95	12,244,954.95		11,570,229.01	11,570,229.01			KM	2.00	2.00
04842018000037	MODERNIZACION DEL CAMINO CUITLÁHUAC - EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000	CUITLÁHUAC	VARIAS	72.4	72.4	24/02/2018 - 03/08/2018	10,789,978.48	10,789,978.48		7,813,247.02	7,813,247.02			KM	2.00	2.00
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	91.5	81.0	20/02/2018 - 11/07/2018	9,906,807.42	9,906,807.42		8,028,952.54	8,028,952.54			KM	2.00	2.00
04842018000039	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS	36.6	36.6	24/02/2018 - 14/06/2018	11,210,250.70	11,210,250.70		4,108,457.32	4,108,457.32			KM	2.37	2.37
04842018000040	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ORILLA DEL MONTE - MIXQUIAPAN DEL KM 2+700 AL KM 4+870 Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL KM 2+470 AL KM 4+870	JALACINGO	VARIAS	70.0	70.0	24/02/2018 - 13/09/2018	10,988,266.63	10,988,266.63		7,698,065.06	7,698,065.06			KM	2.40	2.40
04842018000041	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO BUENA VISTA - ENTRONQUE CHICONQUIACO, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	LANDERO Y COSS	VARIAS	75.4	75.4	03/03/2018 - 14/08/2018	7,244,665.13	7,244,665.13		5,467,232.81	5,467,232.81			KM	1.20	1.20
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	10,496,087.37	10,496,087.37						KM	1.80	1.80
04842018000010	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL 5+000 AL KM 7+506.30, DEL KM 9+400 AL KM 10+114 Y DEL KM 11+600 AL KM 13+000	PAPANTLA	VARIAS	97.8	93.8	23/01/2018 - 23/07/2018	26,250,884.45	26,250,884.45		24,625,319.75	24,625,319.75			KM	4.62	4.62
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS	65.0	65.0	23/01/2018 - 09/07/2018	6,878,439.04	6,878,439.04		4,472,459.68	4,472,459.68			KM	0.80	0.80
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS	68.2	68.1	23/01/2018 - 28/08/2018	26,098,817.68	26,098,817.68		17,797,465.46	17,797,465.46			KM	6.00	6.00
04842018000026	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 147 A LA COMUNIDAD DEL JOBAL, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	PLAYA VICENTE	JOBAL	82.7	82.7	23/01/2018 - 09/07/2018	25,640,643.07	25,640,643.07		21,213,758.94	21,213,758.94			KM	5.00	5.00
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITALTÉPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITALTÉPETL	VARIAS	64.8	64.8	24/02/2018 - 02/08/2018	9,542,206.71	9,542,206.71		6,185,089.78	6,185,089.78			KM	1.60	1.60
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS	97.2	97.2	03/03/2018 - 14/08/2018	8,983,153.75	8,983,153.75		8,738,399.62	8,738,399.62			KM	2.20	2.20
04842018000043	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL TÚNEL - EL CHAPO, DEL KM 0+000 AL KM 3+450	IXHUATLÁN DEL SURESTE	VARIAS	87.4	87.4	03/04/2018 - 06/10/2018	21,513,853.26	21,513,853.26		18,820,586.00	18,820,586.00			KM	3.45	3.45
04842018000014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y TERRACERIAS PARA PUENTE TAMPIQUILLO	TUXPAN	TAMPIQUILLO	73.8	73.8	23/01/2018 - 22/07/2018	4,139,996.22	4,139,996.22		3,059,174.55	3,059,174.55			MTS	30.00	30.00
04842018000027	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA CHACA, TRAMO SAN ANTONIO EL COYOL	TANTOYUCA	VARIAS	59.5	59.5	23/01/2018 - 19/09/2018	4,989,005.38	4,989,005.38		2,970,080.44	2,970,080.44			MTS	30.00	30.00
04842018000028	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO, TRAMO CRUCERO PALMITO	TANTOYUCA	EL CIRUELO	47.1	47.1	23/01/2018 - 19/09/2018	4,821,164.13	4,821,164.13		2,272,877.16	2,272,877.16			MTS	30.00	30.00
04842018000029	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LOMA ATRAVESADA - CHOPOPO	TANTOYUCA	VARIAS	55.0	55.0	23/01/2018 - 19/09/2018	4,986,101.96	4,986,101.96		2,744,888.54	2,744,888.54			MTS	30.00	30.00
04842018000015	REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO MISANTLA- MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL SUB- TRAMO. MISANTLA-PUENTE LIBERTAD (RÍO KILATE), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 29+860 VIA COAPECHE EN TRAMOS AISLADOS	MISANTLA	VARIAS	94.9	94.9	23/01/2018 - 17/09/2018	13,350,591.25	13,350,591.25		12,676,224.53	12,676,224.53			KM	29.86	29.86
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS	8.6	10.1	23/01/2018 - 29/07/2018	21,264,879.56	21,264,879.56		2,156,980.97	2,156,980.97			KM	5.60	5.60
04842018000030	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COATEPEC - LAS TRANCAS, TRAMO GLORIETA MARIA ENRIQUETA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	COATEPEC	VARIAS	100.0	100.0	23/01/2018 - 21/06/2018	15,792,403.72	15,792,403.72		15,792,403.72	15,792,403.72			KMS	2.00	2.00
04842018000046	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (AEROPUERTO EL TAJÍN - RAMAL EL PITAL) - RANCHO NUEVO - PASO DEL PITAL DEL KM 0+000 AL 4+500	TIHUATLÁN	VARIAS	82.5	82.5	13/03/2018 - 14/09/2018	25,201,613.76	25,201,613.76		20,792,279.61	20,792,279.61			KM	4.50	4.50
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+900 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS			15/06/2018 - 11/11/2018	16,609,341.20	16,609,341.20						KM	2.70	2.70

ING. OCTAVIO GORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842018000048	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA DEL KM 13+000 AL 18+000	PAPANTLA	VARIAS	85.1	71.2	13/03/2018 - 16/09/2018	16,087,277.00	16,087,277.00		11,463,986.78	11,463,986.78			KM	5.00	5.00	
04842018000147	RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE CATEMACO A LA CARRETERA FEDERAL 180; META 0.188 KM	CATEMACO	CATEMACO			21/08/2018 - 19/09/2018	785,601.28	785,601.28						KM	0.18	0.18	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	17,572,674.16	17,572,674.16							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							541,905,057.00	541,905,057.00		379,012,971.41	379,012,971.41						
HIDROTERRESTRES R 2017																	
01242017000132	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PEÑUELA - POTRERO VIEJO - ATOYAC - PASO DEL MACHO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	AMATLÁN DE LOS REYES	VARIAS	99.5	100.0	15/11/2017 - 18/03/2018	14,623,149.47	14,623,149.47		14,623,149.47	14,623,149.47			KM	7.00	7.00	
TOTAL FONDO:							14,623,149.47	14,623,149.47		14,623,149.47	14,623,149.47						
PRODERE 2018																	
04842018000048	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 KM DEL CAMINO VIALIDAD RAMAL A ZOCOCOLCO OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL TRAMO EN LAS LOCALIDADES DE ZOCOCOLCO DE HIDALGO - TRES CRUCES DOS	ZOCOCOLCO DE HIDALGO	VARIAS	83.0	83.0	24/05/2018 - 30/10/2018	7,937,127.76	7,937,127.76		6,589,496.41	6,589,496.41			M2	13,000.00	13,000.00	
04842018000050	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 DEL CAMINO VIALIDAD RAMAL A ZOCOCOLCO OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL TRAMO EN LAS LOCALIDADES TRES CRUCES DOS - TRES CRUCES UNO	ZOCOCOLCO DE HIDALGO	VARIAS	48.7	48.7	24/05/2018 - 30/10/2018	7,936,079.19	7,936,079.19		3,870,965.56	3,870,965.56			M2	13,000.00	13,000.00	
04842018000051	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+500 DEL CAMINO VIALIDAD RAMAL A ZOCOCOLCO OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL	VARIOS	VARIAS	48.4	48.4	24/05/2018 - 30/10/2018	9,871,264.93	9,871,264.93		4,786,158.33	4,786,158.33			M2	16,250.00	16,250.00	
04842018000052	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL 1+100, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD E.C. (EL ARENAL - COYUTLA) - LOCALIDAD CHICHILINTLA	COYUTLA	VARIAS	54.5	54.5	24/05/2018 - 30/10/2018	4,406,237.15	4,406,237.15		2,403,569.23	2,403,569.23			M2	6,930.00	6,930.00	
04842018000053	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 1+000 AL KM. 3+000, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD LÁZARO CÁRDENAS SANTANA - CHICHILINTLA	VARIOS	VARIAS	18.3	18.3	24/05/2018 - 30/10/2018	7,915,492.48	7,915,492.48		1,451,157.31	1,451,157.31			M2	13,000.00	13,000.00	
04842018000054	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+200, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD LAZARO CÁRDENAS SANTANA - LA HIGUERA	CHUMATLÁN	VARIAS	75.8	75.8	24/05/2018 - 30/10/2018	8,712,375.82	8,712,375.82		6,612,250.97	6,612,250.97			M2	13,200.00	13,200.00	
04842018000055	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+000 AL KM 2+400, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD LA HIGUERA - E.C. COL. DANTE DELGADO	VARIOS	VARIAS	34.6	34.6	24/05/2018 - 30/10/2018	9,537,097.54	9,537,097.54		3,306,564.77	3,306,564.77			M2	14,400.00	14,400.00	
04842018000056	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD PROGRESO DE ZARAGOZA - EL RÍO	COAHUILTÁN	VARIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	7,938,364.65	7,938,364.65						M2	13,600.00	13,600.00	
04842018000057	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 1+900, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD EL RÍO - RODRIGO ORTIZ	VARIOS	VARIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	7,540,558.45	7,540,558.45						M2	12,920.00	12,920.00	
04842018000058	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD COYUTLA - RODRIGO ORTIZ	COYUTLA	VARIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	7,938,908.57	7,938,908.57						M2	13,600.00	13,600.00	
04842018000059	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD E.C. MECATLÁN - EL CRUCERO	FILOMENO MATA	VARIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	7,131,257.20	7,131,257.20						M2	11,700.00	11,700.00	
04842018000060	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD FILOMENO MATA - EL CRUCERO	FILOMENO MATA	VARIAS			24/05/2018 - 30/10/2018	3,952,810.12	3,952,810.12						M2	6,200.00	6,200.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	150,646.14	150,646.14							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							90,968,220.00	90,968,220.00		29,020,162.58	29,020,162.58						

ING. OCTAVIO GORDIANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

PRODERE B 2018

04842018000089	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD MECATLÁN - E.C. FILOMENO MATA PRESUPUESTO DISPONIBLE	MECATLÁN	MECATLÁN			19/07/2018 - 05/11/2018	7,913,848.37	7,913,848.37						KM	2.00	2.00
						11 - 11	17,931.63	17,931.63							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	7,931,780.00	7,931,780.00								

PRODERE D 2017

01242017000141	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SAN ANDRÉS TUXTLA - TILAPAN - RINCÓN DEL ZAPATERO DEL KM 15+000 AL KM 22+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS TUXTLA Y SANTIAGO TUXTLA	VARIOS	VARIAS	94.3	94.3	15/01/2017 - 31/05/2018	17,183,641.87	17,183,641.87		16,209,352.17	16,209,352.17			KM	7.00	7.00
						TOTAL FONDO:	17,183,641.87	17,183,641.87		16,209,352.17	16,209,352.17					

PROREG B 2017

01242017000159	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 14.4 KM INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "EL OJITE" SOBRE EL RÍO TUXPAN EN LA VIALIDAD OJITE - SAN MIGUEL - HIDALGO AMAJAC, EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMO TEMAPACHE Y TUXPAN	VARIOS	VARIAS	72.1	72.1	29/12/2017 - 24/10/2018	143,848,344.83	143,848,344.83		103,809,030.54	103,809,030.54			KM	14.40	14.40
01242017200159	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 14.4 KM INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "EL OJITE" SOBRE EL RÍO TUXPAN EN LA VIALIDAD OJITE - SAN MIGUEL - HIDALGO AMAJAC, EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMO TEMAPACHE Y TUXPAN	VARIOS	VARIAS	29.2		29/12/2017 - 23/11/2018	2,480,143.87	2,480,143.87						SUPERVISION	1.00	1.00
						TOTAL FONDO:	146,328,488.70	146,328,488.70		103,809,030.54	103,809,030.54					

RECURSOS FISCALES 2017

01242017000069	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEPEXPAN-SOLEDAZ ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+200, EN SOLEDAD ATZOMPA (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			03/08/2015 - 31/10/2015	0.67		0.67					KM	1.00	1.00
01242017200044	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACAYUCAN - SOTEAPAN DEL KM 0+766 AL KM 2+000	ACAYUCAN	ACAYUCAN			25/10/2017 - 22/01/2018	119,768.89		119,768.89					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200045	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL CHOTE - COYUTLA - PACIFICO LAS CHACAS DEL KM 0+000 AL 5+600	COYUTLA	COYUTLA			25/10/2017 - 23/11/2017	3,996.50		3,996.50					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200048	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ANGEL - EL ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 13+000 (SUBTRAMO DEL 4+000 AL KM 5+600)	ACAYUCAN	ACAYUCAN	100.0	100.0	25/10/2017 - 16/01/2018	157,001.48		157,001.48	157,001.48		157,001.48		SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200065	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BANDERILLA - MISANTLA DEL KM 3+150 AL KM 56+510, Y DEL KM 58+700 AL KM 72+100	VARIOS	VARIAS			19/10/2017 - 16/03/2018	1,022,383.86		1,022,383.86					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200071	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - E.C. EL CEDRO DEL KM 0+000 AL KM 5+000	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.0	100.0	25/10/2017 - 31/12/2017	668,748.70		668,748.70	668,748.70		668,748.70		SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	MISANTLA	MISANTLA			25/10/2017 - 31/12/2017	17,948.65		17,948.65					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200073	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA CHINANTLA - HELIO GARCÍA ALFARO - LA HORQUETA DEL KM 0+000 AL KM 39+950, TRAMO DEL KM 27+120 AL 29+608.26	UXPANAPA	VARIAS	49.7		25/10/2017 - 14/02/2018	433,943.39		433,943.39					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200074	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 3+000 AL KM 5+000	PAPANTLA	PAPANTLA	100.0	100.0	25/10/2017 - 01/01/2018	300,087.57		300,087.57	300,087.57		300,087.57		SUPERVISION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
01242017200079	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO ÚRSULO GALVÁN - CHACHALACAS DEL KM. 0+000 AL KM. 8+900 TRAMOS AISLADOS	ÚRSULO GALVÁN	VARIAS	100.0	100.0	24/11/2017 - 30/01/2018	25,459.68		25,459.68	25,459.68		25,459.68	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+300, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS	99.8	99.8	24/11/2017 - 30/01/2018	265,209.05		265,209.05	264,815.77		264,815.77	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200081	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO BERLÍN - MIGUEL AGUILAR, SUBTRAMO BERLÍN - RANCHO HERRERA	CORDOBA	VARIAS	100.0	100.0	24/11/2017 - 30/01/2018	12,513.77		12,513.77	12,513.77		12,513.77	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200082	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO TRONCAL A LA LAGUNILLA DEL KM. 0+370 AL KM. 1+987.25	CORDOBA	VARIAS	100.0	100.0	24/11/2017 - 30/01/2018	17,166.38		17,166.38	17,166.38		17,166.38	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200083	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA EN CALIENTE DEL CAMINO CERRO DE MEXCATLA - IXCACUATITLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	CHICONTEPEC	VARIAS	100.0	100.0	24/11/2017 - 30/01/2018	62,506.39		62,506.39	62,506.39		62,506.39	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200084	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 4+200, SUBTRAMO 0+000 AL KM. 2+000	COATEPEC	VARIAS	100.0	100.0	24/11/2017 - 22/01/2018	9,582.57		9,582.57	9,582.57		9,582.57	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200085	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LATERALES DEL PIV. CENTRAL DE ABASTOS	VARIOS	VARIAS	97.3	47.1	24/11/2017 - 30/01/2018	14,726.17		14,726.17	6,945.73		6,945.73	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200086	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL RETORNO A LAS TRANCAS DE KM. 0+000 AL KM. 0+065	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	24/11/2017 - 30/01/2018	5,280.89		5,280.89	5,280.89		5,280.89	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200087	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO PAREDÓN - BAJO SUBTRAMO DESVIACIÓN STA. MARÍA LOMA GRANDE (CIRCUITO STA. MARÍA LOMA GRANDE A STA. MARÍA AGRÍCOLA)	CORDOBA	VARIAS	100.0	100.0	24/11/2017 - 22/01/2018	15,060.24		15,060.24	15,060.24		15,060.24	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200088	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEOCELO - ALAMEDA - MONTE GRANDE, TRAMO: MONTE GRANDE - TLACHY - ATEXCAXIL - COYOLAPAN - ALAMEDA	VARIOS	VARIAS	100.0	95.7	06/12/2017 - 11/03/2018	1,337,391.05		1,337,391.05	1,281,209.82		1,281,209.82	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200089	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATANGUIS - LOS POZOS - LAS PIEDRAS	PLATÓN SÁNCHEZ	VARIAS	100.0	100.0	06/12/2017 - 11/03/2018	1,069,647.26		1,069,647.26	1,069,647.26		1,069,647.26	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200100	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO NUEVO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - COLONIA INDEPENDENCIA DEL KM. 0+500 AL KM. 6+700	TRES VALLES	VARIAS	94.3	92.5	24/11/2017 - 30/01/2018	518,585.58		518,585.58	479,863.33		479,863.33	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200101	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO HERMANOS ZEDILLO - LA LAGUNA (PRIMERA ETAPA)	UXPANAPA	VARIAS			14/12/2017 - 16/01/2018	589,711.20		589,711.20				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200103	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TILAPA - MAZUMAPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+900	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	96.6		24/11/2017 - 30/01/2018	91,821.49		91,821.49				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200104	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NAUTLA - JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 TRAMOS AISLADOS	NAUTLA	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	83,928.83		83,928.83				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200105	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO COLONIA MANUEL GONZÁLEZ PUENTECILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+232.50	HUATUSCO	VARIAS	47.7	47.7	24/11/2017 - 30/01/2018	331,876.00		331,876.00	158,456.10		158,456.10	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200106	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JALTIPÁN - COACOTLA - LAS ÁNIMAS, TRAMO LOMA DE ACHOTA - E.C. (HIDALGOTITLÁN - MINATITLÁN)	COSOLEACAQUE	LOMA DE ACHOTA	100.0	100.0	24/11/2017 - 30/01/2018	291,160.00		291,160.00	291,160.00		291,160.00	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM. 6+000 AL KM. 9+000	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	150,081.43		150,081.43				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200112	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO AGUA DULCE - TONALÁ DEL KM. 0+000 AL KM. 12+200 TRAMOS AISLADOS	AGUA DULCE	VARIAS			24/11/2017 - 16/02/2018	99,086.29		99,086.29				SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200113	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL TERRERO (5A ETAPA - ACCESOS) EN EL CAMINO CHICONTEPEC - BENITO JUÁREZ - E.C. ALAHUILTITLA	BENITO JUÁREZ	VARIAS	100.0	100.0	14/12/2017 - 13/02/2018	210,868.35		210,868.35	210,868.35		210,868.35	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200114	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL MONTE - EMILIANO ZAPATA DEL 0+000 AL KM. 5+500	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	24/11/2017 - 30/01/2018	494,160.00		494,160.00	494,160.00		494,160.00	SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200115	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMÍREZ - TATATILA	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	VARIAS			24/11/2017 - 07/01/2018	2,555.62		2,555.62				SUPERVISION	1.00	1.00	

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
	TRAMO LA CATALINA DEL KM 0+000 AL KM 1+050																
01242017200127	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 180 (VEGA DE ALATORRE) - LAS HIGUERAS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	14/12/2017 - 12/01/2018	152,614.56		152,614.56	152,614.56			152,614.56		SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200128	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEZONAPA - LAGUNA CHICA DEL KM 0+000 AL KM 4+500	TEZONAPA	VARIAS			13/12/2017 - 03/03/2018	598,191.92		598,191.92						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200129	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JIMBA II (2A. ETAPA) UBICADO EN EL KM 7+300 DEL CAMINO JUAN RODRIGUEZ CLARA - LOS TIGRES	JUAN RODRIGUEZ CLARA	VARIAS	100.0	100.0	14/12/2017 - 12/01/2018	126,188.62		126,188.62	126,188.62			126,188.62		SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200130	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - LAGUNA PALAPA DEL KM 0+000 AL KM 1+750	COSCOMATEPEC	VARIAS	86.2	86.2	13/12/2017 - 11/01/2018	211,667.31		211,667.31	182,464.80			182,464.80		SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200131	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LA CHACA - COL. GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	COYUTLA	VARIAS	100.0	99.9	14/12/2017 - 07/02/2018	648,865.50		648,865.50	648,863.50			648,863.50		SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200132	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PEÑUELA - POTRERO VIEJO - ATOYAC - PASO DEL MACHO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	AMATLÁN DE LOS REYES	VARIAS	100.0	100.0	13/12/2017 - 09/03/2018	819,959.57		819,959.57	819,959.57			819,959.57		SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA-BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			13/12/2017 - 25/02/2018	247,544.00		247,544.00						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200134	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - MATA DE CAÑA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS	93.4	93.4	13/12/2017 - 26/01/2018	310,222.49		310,222.49	290,023.41			290,023.41		SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200136	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO COSCOMATEPEC - TETELCINGO, UBICADA EN EL KM 3+620	COSCOMATEPEC	VARIAS	100.0	100.0	14/12/2017 - 12/01/2018	100,739.06		100,739.06	100,739.06			100,739.06		SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200137	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENAMPA - COL. EJIDAL BENITO JUÁREZ, DEL KM 0+000 AL KM 1+503	TENAMPA	VARIAS			14/12/2017 - 28/01/2018	316,957.03		316,957.03						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200140	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA HACIENDITA - BANDERILLA, DEL KM 3+300 AL KM 7+000	BANDERILLA	LA HACIENDITA			28/11/2017 - 25/02/2018	310,362.89		310,362.89						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200141	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SAN ANDRÉS TUXTLA - TILAPAN - RINCÓN DE ZAPATERO, DEL KM 15+000 AL KM 22+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS TUX	VARIOS	VARIAS	87.5	87.5	13/12/2017 - 31/03/2018	444,404.53		444,404.53	389,001.91			389,001.91		SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO S "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS			20/12/2017 - 19/03/2018	341,378.42		341,378.42						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017300013	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MINATITLÁN - HIDALGOTITLÁN - TEXISTEPEC TRAMO CASAS VIEJAS (0+000) TIERRA COLORADA - HIDALGOTITLÁN - EMILIANO CARRANZA (36+000)	VARIOS	VARIAS	100.0		12/07/2017 - 10/08/2018	107,672.74		107,672.74						ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01242017300025	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALTO LUCERO (0+000) - MADROÑO - PLAN DE LAS HAYAS - TOPILITOS - PALMA SOLA (64+500)	VARIOS	VARIAS			26/08/2017 - 24/09/2017	0.01		0.01						ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01242017300076	ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "OJITE" CARRETERA ALAMO - TUXPAN (VÍA SAN ISIDRO), INCLUYE ACCESOS DE 2.5 KM UBICADO EN EL KM 22+000	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS	100.0	100.0	09/09/2017 - 08/10/2017	458,200.00		458,200.00	458,200.00			458,200.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01242017300160	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS	100.0	100.0	14/12/2017 - 28/12/2017	597,000.00		597,000.00	597,000.00			597,000.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							14,214,226.60		14,214,226.60	9,295,589.46			9,295,589.46				

RECURSOS FISCALES 2018

04842018200038		GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO EN MEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	50.8		08/03/2018 - 03/09/2018	255,614.09		255,614.09					SUPERVISION	1.00	1.00
----------------	--	---	---------------------	--------	------	--	-------------------------	------------	--	------------	--	--	--	--	-------------	------	------

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	18.9		08/03/2018 - 03/09/2018	240,509.99		240,509.99					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200004	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AL HOSPITAL REGIONAL DEL KM 0+000(EL TESORO) - 4+000 Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VADO DE 60.0 M UBICADO EN EL KM 2+300	ATZALAN	EL TESORO			08/03/2018 - 03/09/2018	604,399.61		604,399.61					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LA QUINA - IXTEPEC, DEL KM 0+000 AL 2+000	COSCOMATEPEC	VARIAS	17.1	17.1	08/03/2018 - 03/09/2018	320,870.87		320,870.87	55,136.19		55,136.19		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000	JESÚS CARRANZA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	417,911.12		417,911.12					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS	64.2		08/03/2018 - 03/09/2018	399,592.06		399,592.06					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200008	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON ASFALTO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL 3+560, DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL DE TOTUTLA A CONEJOS, HASTA LA COMUNIDAD DE PALMARITOS	TOTUTLA	VARIAS	16.3		08/03/2018 - 03/09/2018	314,457.78		314,457.78					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200009	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL 2+189, DESDE MATA OSCURA, HASTA LA LOCALIDAD DE MATA DE INDIO	TOTUTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	347,715.56		347,715.56					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200010	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL 5+000 AL 7+460 Y DEL 9+490 AL 10+340 Y DEL 11+460 AL 12+860	PAPANTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	678,902.16		678,902.16					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200011	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (COACOATZINTLA - NAOLINCO) TRAMO: PAXTEPEC - SAN PABLO COAPAN, DEL KM 0+000 AL 3+100	NAOLINCO	VARIAS	84.1	84.1	08/03/2018 - 03/09/2018	359,962.45		359,962.45	302,790.64		302,790.64		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200012	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO CATEMACO - SONTECOMAPAN - MONTE PIO - PLAYA HERMOSA, DEL KM 29+000 AL KM 41+600	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	660,800.00		660,800.00					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	203,074.04		203,074.04					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200016	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	176,167.63		176,167.63					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			08/03/2018 - 03/09/2018	286,391.51		286,391.51						1.00	1.00
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	37.6		01/03/2018 - 27/08/2018	679,047.04		679,047.04					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200020	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRES ZAPOTES - SALTA BARRANCA, DEL KM 0+000 AL 4+800	SANTIAGO TUXTLA	VARIAS	20.5		08/03/2018 - 03/09/2018	569,786.10		569,786.10					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN	27.5	27.5	08/03/2018 - 03/09/2018	595,859.40		595,859.40	164,329.31		164,329.31		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200023	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS	49.0	49.0	08/03/2018 - 03/09/2018	674,100.00		674,100.00	330,711.95		330,711.95		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200024	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VECINAL TEOCELO - MONTE BLANCO - LLANO GRANDE	TEOCELO	VARIAS	71.2	71.2	08/03/2018 - 03/09/2018	249,705.00		249,705.00	178,014.32		178,014.32		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO EL ENCINO - AHUIHUXTLA DEL KM 0+000 AL 2+000	COSCOMATEPEC	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	316,360.29		316,360.29					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200026	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 147 A LA COMUNIDAD DEL JOBAL, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	PLAYA VICENTE	EL JOBAL	62.1	62.1	08/03/2018 - 03/09/2018	661,437.15		661,437.15	411,381.77		411,381.77		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200027	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA CHACA, TRAMO SAN ANTONIO EL GOYOL	TANTOYUCA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	128,897.10		128,897.10					SUPERVISION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018200028	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO, TRAMO CRUCERO PALMITO	TANTOYUCA	EL CIRUELO			08/03/2018 - 03/09/2018	123,450.77		123,450.77				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200029	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LOMA ATRAVESADA - CHOPOPO	TANTOYUCA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	127,674.17		127,674.17				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (CARRETERA MISANTLA - COAPECHE) A LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	NAUTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	543,802.65		543,802.65				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	245,222.62		245,222.62				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200033	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAHUTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	343,459.42		343,459.42				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS	16.6	16.6	08/03/2018 - 03/09/2018	654,156.54		654,156.54	108,829.67		108,829.67	SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200035	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTÉPETL - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTÉPETL	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	244,827.28		244,827.28				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200036	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200.	COATEPEC	VARIAS	75.6	75.5	09/03/2018 - 04/09/2018	232,199.81		232,199.81	175,540.35		175,540.35	SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200037	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CUITLÁHUAC - EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000	CUITLÁHUAC	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	277,455.08		277,455.08				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS	5.9		08/03/2018 - 03/09/2018	287,793.92		287,793.92				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200040	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MIXQUIAPAN - ORILLA DEL MONTE, DEL KM 0+000 AL KM 2+400	JALACINGO	VARIAS			09/03/2018 - 04/09/2018	282,652.24		282,652.24				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200041	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO BUENA VISTA - ENTRONQUE CHICONQUIACO, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	LANDERO Y COSS	VARIAS	70.8	70.8	09/03/2018 - 04/09/2018	187,319.06		187,319.06	132,650.57		132,650.57	SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200042	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			08/03/2018 - 03/09/2018	265,991.69		265,991.69				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200043	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL TÚNEL - EL CHAPO, DEL KM 0+000 AL KM 3+450	IXHUATLÁN DEL SURESTE	VARIAS	52.3	52.3	08/03/2018 - 03/09/2018	551,838.62		551,838.62	288,732.85		288,732.85	SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200014	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y TERRACERÍAS PARA PUENTE TAMPIQUILLO	TUXPAN	TAMPIQUILLO			08/03/2018 - 03/09/2018	106,200.00		106,200.00				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200015	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO MISANTLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL SUB. TRAMO: MISANTLA - PUENTE LIBERTAD (RÍO KILATE), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 29+860 VÍA COAPECHE EN TRAMOS AISLADOS	MISANTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	344,172.73		344,172.73				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200018	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 180 (EMILIO CARRANZA) - PASO DEL TORO - EL FORTÍN DEL KM 0+000 - 4+000	VEGA DE ALATORRE	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	566,417.71		566,417.71				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOTALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS	40.0	17.5	08/03/2018 - 03/09/2018	640,196.92		640,196.92	112,477.05		112,477.05	SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200030	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA COATEPEC - LAS TRANCAS, TRAMO GLORIETA MARÍA ENRIQUETA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	COATEPEC	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	407,443.04		407,443.04				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018000062	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CAMARÓN DE TEJEDA E.C. (SOLEDAD DE DOBLADO) DEL KM 0+000 AL KM 0+220	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	97.9		22/06/2018 - 20/08/2018	1,468,868.95		1,468,868.95					KM	0.22	0.22
04842018000063	INSTALACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INDICADORES DE VELOCIDAD (RADAR) EN EL BOULEVARD XALAPA - COATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 8+500	COATEPEC	COATEPEC	100.0	100.0	27/04/2018 - 26/05/2018	1,381,745.41		1,381,745.41	1,381,745.41		1,381,745.41		PIEZAS	4.00	4.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018000064	RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DEL PUENTE COATZACOALCOS I, DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+000 AL 3+293, META 1.8 KM EN TRAMOS AISLADOS	COATZACOALCOS	VARIAS	57.1	57.1	30/06/2018 - 22/09/2018	10,278,810.72		10,278,810.72	5,875,467.23		5,875,467.23		KM	1.80	1.80
04842018200064	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DEL PUENTE COATZACOALCOS I, DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+000 AL KM 3+293, META 1.8 KM EN TRAMOS AISLADOS	COATZACOALCOS	VARIAS			30/06/2018 - 26/08/2018	260,005.43		260,005.43					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS	25.8	25.8	30/06/2018 - 10/11/2018	19,287,474.65		19,287,474.65	4,978,475.02		4,978,475.02		KM	5.50	5.50
04842018000082	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (VILLA UNIÓN - ZAPOAPITA) - VILLA LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 2+700	FORTÍN	VARIAS			21/06/2018 - 23/11/2018	13,087,314.69		13,087,314.69					KM	2.70	2.70
04842018200082	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (VILLA UNIÓN - ZAPOAPITA) - VILLA LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 2+700	FORTÍN	VARIAS			05/07/2018 - 01/12/2018	331,690.09		331,690.09					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000085	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA CAÑA CON CARPETA ASFÁLTICA DEL KM 0+700 AL KM 1+180 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 0+000 AL KM 1+400	ACTOPAN	LA CAÑA			21/06/2018 - 21/09/2018	2,672,614.11		2,672,614.11					KM	0.48	0.48
04842018000089	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ HACIA LA AVENIDA INDEPENDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+260	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS			17/07/2018 - 03/11/2018	2,103,466.73		2,103,466.73					KM	0.26	0.26
04842018000070	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SOMBRERETE - JAVIER ROJO GÓMEZ EN KM 3+000, DE 10 METROS DE CLARO	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS			19/06/2018 - 17/08/2018	833,344.56		833,344.56					MTS	8.78	8.78
04842018000073	CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE GAVIONES, RELLENO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN NECOXTLA KM 0+750	CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z. MENDOZA	91.4	91.4	15/06/2018 - 12/10/2018	2,666,068.07		2,666,068.07	2,437,748.91		2,437,748.91		MTS	29.90	29.90
04842018200073	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE GAVIONES, RELLENO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN NECOXTLA KM 0+750	CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z. MENDOZA			05/07/2018 - 01/12/2018	67,577.93		67,577.93					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000072	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO: E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSÉ NERÍA, DEL KM. 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERÍA			30/06/2018 - 24/11/2018	20,732,524.01		20,732,524.01					KMS	4.26	4.26
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO: E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERÍA			07/07/2018 - 03/12/2018	525,502.61		525,502.61					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000088	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS	55.0	19.3	30/06/2018 - 27/10/2018	22,277,636.47		22,277,636.47	4,313,875.79		4,313,875.79		KM	5.20	5.20
04842018200088	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS			13/07/2018 - 09/12/2018	564,663.98		564,663.98					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000087	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN ANDRÉS TUXTLA (COL. FOVISSSTE) COMOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 4+000	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	17.3	17.3	07/06/2018 - 04/10/2018	19,883,753.57		19,883,753.57	3,453,822.73		3,453,822.73		KM	4.00	4.00
04842018200087	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN ANDRÉS TUXTLA (COL. FOVISSSTE) - COMOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 4+000	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			05/07/2018 - 01/12/2018	504,151.97		504,151.97					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000081	CONSERVACIÓN (REHABILITACIÓN) DE LOS ACCESOS AL TAJÍN, DEL KM 0+000 AL KM 18+200 (TRAMOS AISLADOS)	PAPANTLA	PAPANTLA	88.2	88.2	30/06/2018 - 29/07/2018	9,643,490.04		9,643,490.04	8,507,045.46		8,507,045.46		M3	1,820.00	1,820.00
04842018200081	SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN (REHABILITACIÓN) DE LOS ACCESOS AL TAJÍN, DEL KM 0+000 AL KM 18+200 (TRAMOS AISLADOS)	PAPANTLA	PAPANTLA			16/06/2018 - 14/08/2018	244,412.59		244,412.59					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000089	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 27/09/2018	3,188,451.82		3,188,451.82					KM	0.65	0.65
04842018200089	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			07/07/2018 - 03/11/2018	80,456.28		80,456.28					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS			30/06/2018 - 27/09/2018	5,145,532.01		5,145,532.01					KM	1.21	1.21
04842018200100	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	132,212.11		132,212.11					SUPERVISION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000101	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VIEJO CACALIXPA - TONALIXCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	RAFAEL DELGADO	VARIAS	30/06/2018 - 27/09/2018	5,911,695.08	5,911,695.08									KM	1.00	1.00
04842018200101	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VIEJO CACALIXPA - TONALIXCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	RAFAEL DELGADO	VARIAS	07/07/2018 - 03/11/2018	149,889.12	149,889.12									SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000102	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS	30/06/2018 - 27/09/2018	5,677,588.18	5,677,588.18									KM	0.80	0.80
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS	07/07/2018 - 03/11/2018	143,950.08	143,950.08									SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS	30/06/2018 - 27/09/2018	6,190,781.74	6,190,781.74									KM	1.25	1.25
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS	30/06/2018 - 27/09/2018	6,185,778.86	6,185,778.86									KM	1.25	1.25
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACÁN	VARIAS	30/06/2018 - 27/09/2018	5,811,015.52	5,811,015.52									KM	1.00	1.00
04842018000114	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS	30/06/2018 - 27/09/2018	5,630,252.37	5,630,252.37									KM	0.83	0.83
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS	07/07/2018 - 03/11/2018	141,873.18	141,873.18									SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000115	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS	30/06/2018 - 27/09/2018	5,624,016.17	5,624,016.17									KM	6.92	6.92
04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS	07/07/2018 - 03/11/2018	142,590.75	142,590.75									SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000116	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PITZCUAUTLA CON UNA META DE 0.405 KM	TLAQUILPA	PITZCUAUTLA	30/06/2018 - 27/09/2018	2,557,959.65	2,557,959.65									KM	0.40	0.40
04842018200116	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PITZCUAUTLA CON UNA META DE 0.405 KM	TLAQUILPA	PIXCUAHUTLA	07/07/2018 - 03/11/2018	64,849.88	64,849.88									SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000117	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, CON UNA META DE 0.110 KM	TLAQUILPA	TLAQUILPA	30/06/2018 - 27/09/2018	4,314,158.54	4,314,158.54									KM	0.11	0.11
04842018200117	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, CON UNA META DE 0.110 KM	TLAQUILPA	TLAQUILPA	07/07/2018 - 03/11/2018	109,375.16	109,375.16									SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000118	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC	30/06/2018 - 27/09/2018	5,457,089.03	5,457,089.03									KM	1.00	1.00
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC	07/07/2018 - 03/11/2018	138,362.31	138,362.31									SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000119	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. (TEXHUACAN - ZONGOLICA) - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.2 KM	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS	30/06/2018 - 27/09/2018	6,204,708.14	6,204,708.14									KM	1.20	1.20
04842018200119	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. (TEXHUACAN - ZONGOLICA) - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.2 KM	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS	07/07/2018 - 03/11/2018	157,316.59	157,316.59									SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000120	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL NARANJAL - TEZIZAPA DEL KM 2+400 AL 5+586, EN TRAMOS AISLADOS	NARANJAL	VARIAS	30/06/2018 - 27/09/2018	5,887,850.74	5,887,850.74									KM	3.18	3.18
04842018200120	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL NARANJAL - TEZIZAPA DEL KM 2+400 AL 5+586, EN TRAMOS AISLADOS	NARANJAL	VARIAS	07/07/2018 - 03/11/2018	148,990.28	148,990.28									SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA	30/06/2018 - 27/09/2018	3,754,231.85	3,754,231.85									KM	0.75	0.75

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018200121	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA			07/07/2018 - 03/11/2018	95,180.23		95,180.23					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000122	CONSTRUCCIÓN DE 6000 ML DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	SAN ANDRÉS TENEJAPAN			30/06/2018 - 27/09/2018	2,646,052.99		2,646,052.99					MTS	6,000.00	6,000.00
04842018200122	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 6000 ML DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	SAN ANDRÉS TENEJAPAN			07/07/2018 - 03/11/2018	67,089.79		67,089.79					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000123	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			30/06/2018 - 27/09/2018	1,087,362.89		1,087,362.89					MTS	200.00	200.00
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			07/07/2018 - 03/11/2018	27,189.91		27,189.91					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000124	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			30/06/2018 - 27/09/2018	5,356,403.72		5,356,403.72					KM	1.26	1.26
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	135,799.05		135,799.05					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS	58.9	58.9	10/07/2018 - 06/11/2018	42,697,771.70		42,697,771.70	25,151,900.00		25,151,900.00		KM	9.00	9.00
04842018200126	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS	20.6	20.6	10/07/2018 - 26/11/2018	1,076,702.30		1,076,702.30	222,268.93		222,268.93		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000093	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL CRUCERO - EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	COSAULTÁN DE CARVAJAL	VARIAS			17/07/2018 - 03/11/2018	5,828,063.50		5,828,063.50					KM	1.00	1.00
04842018200093	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL CRUCERO - EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	COSAULTÁN DE CARVAJAL	VARIAS			24/07/2018 - 10/12/2018	146,452.64		146,452.64					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000125	AMPLIACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+200	MECAYAPAN	VARIAS			17/07/2018 - 03/11/2018	6,674,156.96		6,674,156.96					KM	1.18	1.18
04842018200098	SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN SIERRA DE PAPANILA	VARIOS	VARIAS	30.8		10/07/2018 - 26/12/2018	2,538,626.50		2,538,626.50					SUPERVISION	1.00	1.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,793,309.77		1,793,309.77						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							293,510,089.19		293,510,089.19	58,582,944.15		58,582,944.15				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,896,278,824.86	1,588,554,509.07	307,724,315.79	1,182,742,834.62	1,114,864,301.01	67,878,533.61				

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA
ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

FAFEF 2017

01252017000044	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	93.9	100.0	18/10/2017 - 19/03/2018	40,176,021.59	40,176,021.59		40,176,021.59	40,176,021.59			M2	4,537.00	4,537.00
01252017000052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO FENTANES ENTE J.B. LOBOS Y ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	99.2	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	7,854,585.11	7,854,585.11		7,854,585.11	7,854,585.11			M2	3,900.00	3,900.00
01252017000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ ENTRE BENITO FENTANES Y ÁRBOL DEL VIAJERO Y CALLE LOS LAURELES ENTRE ÁRBOL DEL VIAJERO Y MARIO VARGAS SALDAÑA, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	96.8	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	20,637,472.02	20,637,472.02		20,637,472.02	20,637,472.02			M2	10,740.00	10,740.00
01252017000054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIO VARGAS SALDAÑA ENTRE BENITO FENTANES Y LOS LAURELES, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	97.4	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	19,320,814.94	19,320,814.94		19,320,814.94	19,320,814.94			M2	9,075.00	9,075.00
01252017200044	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	100.0	100.0	18/10/2017 - 19/03/2018	1,106,536.27	1,106,536.27		1,106,536.27	1,106,536.27			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200052	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO FENTANES ENTE J.B. LOBOS Y ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	200,428.29	200,428.29		200,428.29	200,428.29			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200053	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ ENTRE BENITO FENTANES Y ÁRBOL DEL VIAJERO Y CALLE LOS LAURELES ENTRE ÁRBOL DEL VIAJERO Y MARIO VARGAS SALDAÑA, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	598,855.81	598,855.81		598,855.81	598,855.81			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200054	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIO VARGAS SALDAÑA, ENTRE BENITO FENTANES Y LOS LAURELES, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	506,532.19	506,532.19		506,532.19	506,532.19			SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							90,401,246.22	90,401,246.22		90,401,246.22	90,401,246.22					

FAFEF 2018

04812018000039	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TLAPACOYAN (TERMINACIÓN DE OBRA)	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	38.1	25.8	02/04/2018 - 28/08/2018	14,167,126.55	14,167,126.55		3,664,320.85	3,664,320.85			M2	2,210.00	2,210.00
04812018000040	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (TERMINACIÓN DE OBRA)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	26.8	26.8	10/07/2018 - 07/10/2018	4,899,751.47	4,899,751.47		1,313,384.23	1,313,384.23			M2	1,022.00	1,022.00
04812018200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TLAPACOYAN (TERMINACIÓN DE OBRA)	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	51.1	51.1	11/04/2018 - 22/10/2018	366,390.00	366,390.00		187,315.05	187,315.05			SUPERVISION	1.00	1.00
04812018000046	CONSTRUCCIÓN DE LOSA ALCANTARILLA EN CALLE AGUILAS SERDÁN ENTRE AVENIDA GARIZURIETA Y AVENIDA INDEPENDENCIA	ALAMO TEMAPACHE	ALAMO TEMAPACHE			20/06/2018 - 18/08/2018	1,308,983.85	1,308,983.85						METROS LINEALES	10.00	10.00
04812018000047	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL LIBRAMIENTO AVIACIÓN TRAMO: EL MANGUITO-AV. 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+000	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	86.0	77.3	21/05/2018 - 19/07/2018	3,245,455.52	3,245,455.52		2,511,071.99	2,511,071.99			M2	6,878.00	6,878.00
04812018200047	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL LIBRAMIENTO AVIACIÓN TRAMO: EL MANGUITO-AV. 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+000	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS			09/07/2018 - 06/10/2018	83,933.95	83,933.95						SUPERVISION	1.00	1.00
04812018000048	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO ACCESO AL TECNOLÓGICO (CARRETERA AL CERRO DE NANCHITAL-TECNOLÓGICO) DEL KM 0+000 AL KM 0+840	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	96.1	76.2	21/05/2018 - 19/07/2018	2,393,605.44	2,393,605.44		1,825,712.04	1,825,712.04			M2	6,248.00	6,248.00
04812018200048	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO ACCESO AL TECNOLÓGICO (CARRETERA AL CERRO DE NANCHITAL-TECNOLÓGICO) DEL KM 0+000 AL KM 0+840	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS			09/07/2018 - 06/10/2018	61,902.98	61,902.98						SUPERVISION	1.00	1.00
04812018000049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL BOULEVARD MÉXICO ENTRE AVENIDA PRODUCCION AVIACIÓN Y PARQUE DIANA LAURA, EN LA COLONIA MÉXICO	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	84.6	84.6	21/05/2018 - 19/07/2018	3,695,343.68	3,695,343.68		3,126,634.96	3,126,634.96			M2	9,521.00	9,521.00
04812018200049	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL BOULEVARD MÉXICO ENTRE AVENIDA PRODUCCION AVIACIÓN Y PARQUE DIANA LAURA, EN LA COLONIA MÉXICO	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS			09/07/2018 - 06/10/2018	95,569.07	95,569.07						SUPERVISION	1.00	1.00
04812018000050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD DE ÚRSULO TIHUATLAN GALVÁN	ÚRSULO GALVÁN	ÚRSULO GALVÁN	90.0	9.0	28/04/2018 - 19/08/2018	3,485,861.43	3,485,861.43		317,079.64	317,079.64			M2	4,181.00	4,181.00

ING. OCTAVIO GORDIANO BONILLA
ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812018000051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN	TIHUATLAN	LA CONCEPCIÓN	15.3	15.3	28/04/2018 - 19/08/2018	2,809,602.30	2,809,602.30		432,054.85	432,054.85			M2	2,232.00	2,232.00
04812018000052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y OSCAR TORRES PANCARDO DEL SECTOR CINCO, EN LA COMUNIDAD DE TOTOLAPA	TIHUATLAN	TOTOLAPA			02/07/2018 - 01/09/2018	904,198.44	904,198.44						M2	861.00	861.00
04812018000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA-LA BOMBA	TIHUATLAN	EMILIANO ZAPATA-LA BOMBA	8.1	8.1	28/04/2018 - 19/08/2018	3,086,102.40	3,086,102.40		252,932.66	252,932.66			M2	2,787.00	2,787.00
04812018000055	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "LA BARRANCA" EN LA COLONIA CARDENISTA	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC			04/06/2018 - 02/08/2018	3,958,372.34	3,958,372.34						M2	6,451.00	6,451.00
04812018200055	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "LA BARRANCA" EN LA COLONIA CARDENISTA	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC			09/07/2018 - 06/10/2018	102,329.40	102,329.40					SUPERVISION		1.00	1.00
04812018000075	MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN EL ACCESO ACAYUCAN - SAYULA, PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CARRETERA TRANSISIMICA	ACAYUCAN	ACAYUCAN	35.8		15/06/2018 - 24/11/2018	14,835,370.29	14,835,370.29						M2	14,552.00	14,552.00
04812018000086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE FEBRERO, PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO C. SALAS, CALLE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE OLMECA Y CALLE INDEPENDENCIA PRESUPUESTO DISPONIBLE	TEXISTEPEC	TEXISTEPEC			19/07/2018 - 13/11/2018	5,898,868.71	5,898,868.71						M2	9,824.00	9,824.00
						01/01/2018 - 31/12/2018	1,754,546.18	1,754,546.18							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	67,153,314.00	67,153,314.00		13,630,506.27	13,630,506.27					
FAFEF R 2017																
01252017000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ ENTRE BENITO FENTANES Y ÁRBOL DEL VIAJERO Y CALLE LOS LAURELES ENTRE ÁRBOL DEL VIAJERO Y MARIO VARGAS SALDAÑA, EN LA COLONIA LA POCHOTA	VERACRUZ	VERACRUZ	96.8	100.0	22/12/2017 - 15/02/2018	1,954,177.71	1,954,177.71		1,954,177.71	1,954,177.71			M2	10,740.00	10,740.00
						TOTAL FONDO:	1,954,177.71	1,954,177.71		1,954,177.71	1,954,177.71					
FASP 2017																
01252017000036	MEJORAMIENTO DEL CERESO DE AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLÁN DE LOS REYES	100.0	100.0	19/09/2017 - 02/03/2018	586,314.10	586,314.10		586,314.10	586,314.10			PIEZA	144.00	144.00
						TOTAL FONDO:	586,314.10	586,314.10		586,314.10	586,314.10					
FIES 2017																
01252017000045	CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA	99.9	100.0	14/11/2017 - 31/07/2018	24,648,264.45	24,648,264.45		24,648,264.44	24,648,264.44			M2	2,233.00	2,233.00
04812018000090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO DE ALFONSO ARROYO FLORES A GABRIEL MISTRAL, EN COLONIAS TERESITA PEÑAFIEL Y MARCO ANTONIO MUÑOZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MISANTLA, VER.	MISANTLA	MISANTLA	71.4	100.0	30/06/2018 - 18/08/2018	10,185,242.57	10,185,242.57		10,185,242.57	10,185,242.57			M2	20,512.00	20,512.00
04812018200090	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO DE ALFONSO ARROLLO FLORES A GABRIEL MISTRAL, EN COLONIAS TERESITA PEÑAFIEL Y MARCO ANTONIO MUÑOZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MISANTLA	MISANTLA	MISANTLA	71.4	100.0	30/06/2018 - 18/08/2018	175,596.53	175,596.53		175,596.53	175,596.53		SUPERVISION		1.00	1.00
04812018000107	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN A PRESIÓN E INTERCONEXIÓN CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EXISTENTE "BICENTENARIO"	TAMPICO ALTO	LA RIBERA			13/08/2018 - 10/11/2018	12,780,683.24	12,780,683.24					METROS LINEALES		8,852.00	8,852.00
04812018000108	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE Cándido AGUILAR, ENTRE DONATO CASAS Y AV. LÓPEZ RUIZ, COL. ADALBERTO TEJEDA	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO			13/08/2018 - 10/11/2018	14,256,846.33	14,256,846.33						M2	12,457.00	12,457.00
04812018000127	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE LAS CALLES AUZA Y	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ			06/09/2018 - 14/11/2018	2,997,816.32	2,997,816.32						M2	3,206.00	3,206.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812018000126	MEDINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PLATÓN SÁNCHEZ RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA NACIONAL ENTRE LAS CALLES REFORMA Y LAGUNILLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO			06/09/2018 - 19/11/2018	5,194,732.15	5,194,732.15						M2	4,759.00	4,759.00
04812018000123	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES, POZA RICA, ALVARADO, MINATITLÁN Y AVENIDA ORIZABA DE LA LOCALIDAD DE PALMIRA EN EL MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VERACRUZ	MARIANO ESCOBEDO	PALMIRA			06/09/2018 - 24/11/2018	5,908,829.37	5,908,829.37						M2	7,346.75	7,346.75
04812018000117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA DANTE DELGADO DE LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO DEL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VERACRUZ	IXHUATLANCILLO	UNIÓN Y PROGRESO			06/06/2018 - 14/11/2018	2,999,051.67	2,999,051.67						M2	5,673.00	5,673.00
04812018000112	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+330 DE LA LOCALIDAD CERRO DEL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE COLIPA	COLIPA	CERRO DEL AGUACATE			15/09/2018 - 13/11/2018	1,997,997.82	1,997,997.82						M2	1,980.00	1,980.00
04812018000119	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE COMERCIO ENTRE JAIME NUNO Y BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER			15/09/2018 - 13/11/2018	1,997,692.03	1,997,692.03						M2	1,360.00	1,360.00
04812018000118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y 5 DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXMATLAHUACAN	IXMATLAHUACAN	IXMATLAHUACAN			23/08/2018 - 21/10/2018	2,839,414.48	2,839,414.48						M2	2,492.00	2,492.00
04812018000115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL DEPORTE ENTRE RAYÓN Y GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC	HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC	HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC			23/08/2018 - 21/10/2018	1,960,004.61	1,960,004.61						M2	994.00	994.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2018 - 31/12/2018	29,677,817.29	29,677,817.29							0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //	14,819,211.69	14,819,211.69							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							132,439,200.55	132,439,200.55		35,009,103.54	35,009,103.54					
FIES R 2017																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //	671,725.62	671,725.62							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							671,725.62	671,725.62								
FISE 2017																
01252017000001	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL BARRIO PRIMERO DE LA ZONA URBANA	OLUTA	OLUTA	99.8	100.0	05/07/2017 - 22/12/2017	1,599,936.39	1,599,936.39		1,599,936.39	1,599,936.39			METROS LINEALES	314.00	314.00
01252017000002	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MITECATLÁN	ILAMATLÁN	SAN PABLO MITECATLÁN	99.6	100.0	05/07/2017 - 31/12/2017	5,743,203.82	5,743,203.82		5,743,203.82	5,743,203.82			METROS LINEALES	10,870.00	10,870.00
01252017000003	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	100.0	100.0	07/07/2017 - 21/12/2017	6,562,955.55	6,562,955.55		6,562,955.55	6,562,955.55			METROS LINEALES	37,633.00	37,633.00
01252017000004	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD NUEVO OJITE, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AC. 1° DE MAYO, COLONIA 1° DE MAYO, COLONIA FERNANDO GTZ. BARRIOS, COLONIA CUAUHTLÁN.	GUTIÉRREZ ZAMORA	VARIAS	100.0	100.0	06/07/2017 - 28/12/2017	3,544,419.79	3,544,419.79		3,544,419.79	3,544,419.79			METROS LINEALES	2,786.00	2,786.00
01252017000005	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE VICENTE GUERRERO Y HUATLÁN	JALACINGO	VARIAS	100.0	100.0	05/07/2017 - 31/12/2017	1,836,834.10	1,836,834.10		1,836,834.10	1,836,834.10			METROS LINEALES	14,830.00	14,830.00
01252017000006	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL INFIERNILLO, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN	JILOTEPEC	LA CONCEPCIÓN	100.0	100.0	06/07/2017 - 29/12/2017	375,283.06	375,283.06		375,283.06	375,283.06			METROS LINEALES	977.00	977.00
01252017000007	CONSTRUCCIÓN DE LOS CALLEJONES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MANGLE BLANCO Y UVERO, ENTRE CALLE MUCHITE Y ZONA FEDERAL, CALLEJÓN MORAL ENTRE CALLEJÓN MORAL Y ZONA FEDERAL, CALLEJÓN ORQUÍDEA A CALLEJÓN ORQUÍDEA A ZONA FEDERAL, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL ALEMÁN	BOCA DEL RÍO	BOCA DEL RÍO	94.4	100.0	06/07/2017 - 20/12/2017	855,691.32	855,691.32		855,691.32	855,691.32			M2	2,951.00	2,951.00
01252017000010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO RUIZ CORTINES	JALACINGO	JALACINGO	99.7	100.0	06/07/2017 - 22/12/2017	934,449.64	934,449.64		934,449.64	934,449.64			M2	3,521.00	3,521.00
01252017200001	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, EN EL BARRIO PRIMERO DE LA ZONA URBANA	OLUTA	OLUTA	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	15,997.52	15,997.52		15,997.52	15,997.52			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200002	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ILAMATLÁN	SAN PABLO MITECATLÁN	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	131,505.38	131,505.38		131,505.38	131,505.38			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200003	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	254,174.16	254,174.16		254,174.16	254,174.16			SUPERVISION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
01252017200004	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD NUEVO OJITE, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AC. 1° DE MAYO, COLONIA 1° DE MAYO, COLONIA FERNANDO GTZ. BARRIOS, COLONIA CUAUHTLAN	GUTIÉRREZ ZAMORA	VARIAS	99.9	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	76,805.35	76,805.35		76,805.35	76,805.35			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200005	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE VICENTE GUERRERO Y HUAXTLA	JALACINGO	VARIAS	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	137,047.23	137,047.23		137,047.23	137,047.23			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200006	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL INFIERNILLO	JILOTEPEC	LA CONCEPCIÓN	100.0	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	41,367.56	41,367.56		41,367.56	41,367.56			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200007	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN DE LOS CALLEJONES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MANGLE BLANCO Y LUVERO, ENTRE CALLE MUCHITE Y ZONA FEDERAL; CALLEJÓN MORAL ENTRE CALLEJÓN MORAL Y ZONA FEDERAL; CALLEJÓN ORQUÍDEA A CALLEJÓN ORQUÍDEA A ZONA FEDERAL, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL	BOCA DEL RÍO	BOCA DEL RÍO	94.4	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	31,245.48	31,245.48		31,245.48	31,245.48			SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200010	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO RUIZ CORTINES	JALACINGO	JALACINGO	99.6	100.0	15/09/2017 - 31/12/2017	68,978.48	68,978.48		68,978.48	68,978.48			SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							22,209,894.83	22,209,894.83		22,209,894.83	22,209,894.83					
FISE 2018																
04612018200001	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, OLUTA SUBTRAMO DEL KM 1+560 AL 2+860	OLUTA	OLUTA	33.8	33.8	18/04/2018 - 16/07/2018	699,844.82	699,844.82		237,192.93	237,192.93			SUPERVISION	1.00	1.00
04612018200002	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PANUCO - TEMPOAL Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	PANUCO	PANUCO	70.1	70.1	28/04/2018 - 26/07/2018	901,778.40	901,778.40		632,931.36	632,931.36			SUPERVISION	1.00	1.00
04612018000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, SUBTRAMO DEL KM 1+560 AL 2+860	OLUTA	OLUTA	61.9	61.9	25/01/2018 - 14/06/2018	27,396,370.35	27,396,370.35		16,980,467.59	16,980,467.59			M2	24,485.00	24,485.00
04612018000002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PANUCO - TEMPOAL Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	PANUCO	PANUCO	86.3	86.3	25/01/2018 - 31/08/2018	32,058,919.06	32,058,919.06		27,683,186.69	27,683,186.69			M2	16,651.00	16,651.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							3,943,087.37	3,943,087.37							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							65,000,000.00	65,000,000.00		45,533,778.57	45,533,778.57					
FISE R 2018																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							937,156.64	937,156.64							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							937,156.64	937,156.64								
FONREGION 2017																
01252017000048	MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	82.7	100.0	19/12/2017 - 05/06/2018	14,102,490.25	14,102,490.25		14,102,490.25	14,102,490.25			METROS CUADRADOS	13,377.00	13,377.00
01252017000048	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDERO Y COSS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ (1A ETAPA)	LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS	79.8	79.8	20/12/2017 - 29/07/2018	14,647,617.64	14,647,617.64		11,700,544.09	11,700,544.09			METROS LINEALES	4,822.00	4,822.00
01252017000050	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALACINGO	JALACINGO	JALACINGO	99.0	100.0	16/12/2017 - 29/06/2018	12,174,213.13	12,174,213.13		12,174,213.13	12,174,213.13			M2	10,752.00	10,752.00
01252017000051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VERACRUZ	ZACUALPAN	ZACUALPAN	96.9	100.0	16/12/2017 - 10/06/2018	15,687,406.63	15,687,406.63		15,687,406.63	15,687,406.63			M2	7,418.00	7,418.00
01252017200048	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDERO Y COSS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (1A ETAPA)	LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS	79.5	79.5	30/01/2018 - 29/07/2018	211,930.36	211,930.36		168,680.02	168,680.02			SUPERVISION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAZZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
01252017200050	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALACINGO	JALACINGO	JALACINGO	99.0	100.0	30/01/2018 - 14/05/2018	209,898.60	209,898.60		209,898.60	209,898.60		SUPERVISION	1.00	1.00		
01252017200051	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ZACUALPAN	ZACUALPAN	96.9	100.0	30/01/2018 - 25/06/2018	198,761.63	198,761.63		198,761.62	198,761.62		SUPERVISION	1.00	1.00		
TOTAL FONDO:							57,232,318.24	57,232,318.24		54,241,994.34	54,241,994.34						
FORTAFIN 2018						11 - 11	4,200,000.00	4,200,000.00						0.00	0.00		
PRESUPUESTO DISPONIBLE							4,200,000.00	4,200,000.00									
FORTAFIN B 2018						11 - 11	4,500,000.00	4,500,000.00						0.00	0.00		
PRESUPUESTO DISPONIBLE							4,500,000.00	4,500,000.00									
FOTRADIS 2018																	
04812018000041	CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS EXISTENTES DENTRO Y FUERA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE VERACRUZ (CRISVER), EN LA CD. Y MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ, PARA EL LIBRE ACCESO Y TRANSPORTE DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	11/07/2018 - 31/07/2018	3,124,049.55	3,124,049.55		3,124,049.55	3,124,049.55		M2	1,389.00	1,389.00		
04812018000042	CONSTRUCCIÓN DEL AREA INCLUSIVA Y REHABILITACIÓN DE ACCESOS INCLUSIVOS CON SEMÁFOROS EN EL PARQUE ECOLÓGICO ADOLFO RUÍZ CORTINES, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	11/07/2018 - 28/09/2018	14,096,718.97	14,096,718.97		14,096,718.97	14,096,718.97		M2	4,871.00	4,871.00		
04812018200041	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS EXISTENTES DENTRO Y FUERA DEL CENTRO DE REHABILITACION E INCLUSION SOCIAL DE VERACRUZ (CRISVER), EN LA CD. Y MUNICIPIO DE XALAPA VERACRUZ, PARA EL LIBRE ACCESO Y TRANSPORTE DE PERSONAS CON C	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	11/07/2018 - 28/09/2018	53,858.80	53,858.80		53,858.80	53,858.80		SUPERVISION	1.00	1.00		
04812018200042	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA INCLUSIVA Y REHABILITACIÓN DE ACCESOS INCLUSIVOS CON SEMÁFOROS EN EL PARQUE ECOLÓGICO ADOLFO RUÍZ CORTINES, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	11/07/2018 - 28/09/2018	243,043.20	243,043.20		243,043.20	243,043.20		SUPERVISION	1.00	1.00		
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	108,773.83	108,773.83						0.00	0.00		
TOTAL FONDO:							17,626,444.35	17,626,444.35		17,517,670.52	17,517,670.52						
HIDROMARITIMAS 2017																	
01252017000013	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ LEMARROY CARREÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS-MINATITLÁN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	99.7	100.0	30/09/2017 - 12/01/2018	3,775,771.46	3,775,771.46		3,775,771.46	3,775,771.46		M2	8,355.00	8,355.00		
01252017000028	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+300, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, VER.	TUXPAN	TUXPAN	98.7	100.0	19/06/2017 - 14/01/2018	30,165,187.83	30,165,187.83		30,165,187.83	30,165,187.83		KM	1.10	1.10		
01252017000029	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SALTO DE EYIPANTLA KM. 0+000 AL KM. 5+470 (TRAMOS AISLADOS) ENTRE KM. 0+000 AL KM. 0+760 Y DEL KM. 3+700 AL KM. 5+465	SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.0	100.0	09/10/2017 - 31/12/2017	5,034,700.95	5,034,700.95		5,034,700.95	5,034,700.95		KMS	2.52	2.52		
01252017000040	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM)	VERACRUZ	VERACRUZ	63.4	100.0	22/09/2017 - 31/12/2017	32,777,431.40	32,777,431.40		32,777,431.40	32,777,431.40		KM	1.50	1.50		

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
TOTAL FONDO:							71,753,091.64	71,753,091.64		71,753,091.64	71,753,091.64						
HIDROMARITIMAS 2018																	
04812018000003	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM) (SEGUNDA ASIGNACIÓN) PRESUPUESTO DISPONIBLE	VERACRUZ	VERACRUZ	91.6	82.1	22/09/2017 - 18/06/2018	44,000,001.00	44,000,001.00		36,135,470.37	36,135,470.37			KM	2.40	2.40	
							38,991,597.00	38,991,597.00							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							82,991,598.00	82,991,598.00		36,135,470.37	36,135,470.37						
HIDROTERRESTRES 2017																	
01252017000011	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	TANTOYUCA	TANTOYUCA	73.8	100.0	01/11/2017 - 30/12/2017	2,334,326.92	2,334,326.92		2,334,326.92	2,334,326.92			METROS LINEALES	5,903.00	5,903.00	
01252017000013	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ LEMARROY CARREÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS-MINATITLÁN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	99.7	100.0	30/09/2017 - 12/01/2018	6,692,418.58	6,692,418.58		6,692,418.58	6,692,418.58			M2	8,355.00	8,355.00	
01252017000015	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA (ETAPA DE TERMINACIÓN)	TIHUATLÁN	TIHUATLÁN	99.0	100.0	30/10/2017 - 13/12/2017	594,360.44	594,360.44		594,360.44	594,360.44			M2	386.00	386.00	
01252017000016	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	96.3	100.0	10/10/2017 - 08/12/2017	998,764.77	998,764.77		998,764.77	998,764.77			M2	3,237.61	3,237.61	
01252017000017	DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MARGARITA MORÁN Y AMPLIACIÓN MARGARITA MORÁN (ETAPA DE TERMINACIÓN)	CÓRDOBA	CÓRDOBA	95.4	100.0	03/10/2017 - 12/01/2018	4,292,517.03	4,292,517.03		4,292,517.03	4,292,517.03			M2	3,999.00	3,999.00	
01252017000018	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO) COL. AQUILES CÓRDOBA MORÁN (ETAPA DE TERMINACIÓN)	CÓRDOBA	CÓRDOBA	86.3	100.0	28/11/2017 - 30/01/2018	6,629,969.77	6,629,969.77		6,629,969.77	6,629,969.77			METROS LINEALES	6,698.00	6,698.00	
01252017000019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA ALFONSO ROMÁN ENTRE BOULEVARD SALVADOR NAVARRETE Y REVOLUCIÓN, COL. ALFONSO ROMÁN	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.0	100.0	10/10/2017 - 30/12/2017	377,924.13	377,924.13		377,924.13	377,924.13			M2	2,695.00	2,695.00	
01252017000020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y ENSENADA EN LA COL. ZAMORA	TLALNELHUAYOCAN	COL. ZAMORA	100.0	100.0	19/10/2017 - 17/12/2017	297,743.61	297,743.61		297,743.61	297,743.61			M2	1,398.00	1,398.00	
01252017000021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA	100.0	100.0	19/10/2017 - 17/12/2017	184,431.88	184,431.88		184,431.88	184,431.88			M2	978.00	978.00	
01252017000022	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUENTE DE HUAZUNTILÁN AL HOSPITAL DE TONALAPAN	MECAYAPAN	TONALAPAN	99.2	100.0	10/10/2017 - 30/12/2017	770,192.09	770,192.09		770,192.09	770,192.09			M2	2,880.00	2,880.00	
01252017000023	CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO EN EL BLVD. LA RIBERA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA HUASTECA	TAMPICO ALTO	LA RIBERA	99.6	100.0	09/10/2017 - 29/12/2017	1,863,751.24	1,863,751.24		1,863,751.24	1,863,751.24			M2	3,948.00	3,948.00	
01252017000029	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SALTO DE EYIPANTLA KM. 0+000 AL KM. 5+470 (TRAMOS AISLADOS) ENTRE KM. 0+000 AL KM. 0+760 Y DEL KM. 3+700 AL KM. 5+465	SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.0	100.0	09/10/2017 - 31/12/2017	2,686,926.46	2,686,926.46		2,686,926.46	2,686,926.46			KMS	2.52	2.52	
01252017000039	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	100.0	100.0	30/10/2017 - 13/12/2017	171,247.11	171,247.11		171,247.11	171,247.11			M2	1,698.00	1,698.00	
01252017000040	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM)	VERACRUZ	VERACRUZ	63.4	100.0	22/09/2017 - 31/12/2017	10,137,802.01	10,137,802.01		10,137,802.01	10,137,802.01			KM	1.50	1.50	
01252017000041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	IXHUATLÁN DE MADERO	REYXTLA	99.7	100.0	16/11/2017 - 14/02/2018	2,268,659.90	2,268,659.90		2,268,659.90	2,268,659.90			M2	1,421.00	1,421.00	
01252017300001	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE DREN PERIMETRAL EN EL RELLENO SANITARIO	PAPANTLA	LA SABANA	100.0	100.0	02/11/2017 - 01/12/2017	68,608.66	68,608.66		68,608.66	68,608.66			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
01252017300002	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ LEMARROY CARREÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI ENTRE JOSÉ LEMARROY CARREÓN Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	100.0	02/11/2017 - 01/12/2017	396,094.70	396,094.70		396,094.70	396,094.70			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
01252017300009	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA ALFONSO ROMÁN ENTRE BOULEVARD SALVADOR NAVARRETE Y REVOLUCIÓN, COLONIA ALFONSO ROMÁN	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.0	100.0	02/11/2017 - 01/12/2017	17,117.92	17,117.92		17,117.92	17,117.92			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Análítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 22

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
01252017300032	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUENTE HUAZUNTILÁN AL HOSPITAL DE TONALAPAN	MECAYAPAN	TONALAPAN	100.0	100.0	02/11/2017 - 16/12/2017	17,353.87	17,353.87		17,353.87	17,353.87			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252017300033	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD LA RIBERA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA HUASTECA	TAMPICO ALTO	LA RIBERA	100.0	100.0	02/11/2017 - 16/12/2017	13,794.79	13,794.79		13,794.79	13,794.79			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							40,814,005.88	40,814,005.88		40,814,005.88	40,814,005.88					
HIDROTERRESTRES 2018																
04812018000003	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM) (SEGUNDA ASIGNACIÓN)	VERACRUZ	VERACRUZ	91.6	82.1	22/09/2017 - 18/06/2018	25,284,792.98	25,284,792.98		20,761,821.98	20,761,821.98			KM	2.40	2.40
04812018000004	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA URANO ENTRE EJERCITO MEXICANO Y JUAN PABLO II, TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+422	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	77.6	77.6	13/03/2018 - 09/10/2018	151,290,427.24	151,290,427.24		117,454,975.12	117,454,975.12			M2	64,619.00	64,619.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							735,464.78	735,464.78							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							177,310,685.00	177,310,685.00		138,216,797.10	138,216,797.10					
PRODERE F 2017																
01252017000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO	IXHUATLÁN DE MADERO	XOCHIMILCO	100.0	100.0	22/12/2017 - 30/05/2018	5,138,551.77	5,138,551.77		5,138,551.76	5,138,551.76			M2	4,377.00	4,377.00
01252017000026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE CALLEJÓN ARGENTINA Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	100.0	100.0	22/12/2017 - 30/05/2018	7,546,738.30	7,546,738.30		7,546,738.30	7,546,738.30			M2	5,856.00	5,856.00
TOTAL FONDO:							12,685,290.07	12,685,290.07		12,685,290.06	12,685,290.06					
PROREG 2018																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							59,860,000.00	59,860,000.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							59,860,000.00	59,860,000.00								
PROREG B 2018																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							16,500,000.00	16,500,000.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							16,500,000.00	16,500,000.00								
PROREG C 2018																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							29,500,000.00	29,500,000.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							29,500,000.00	29,500,000.00								

RECURSOS FISCALES 2017

01252017200012	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	TANTOYUCA	TANTOYUCA			01/11/2017 - 31/12/2017	93,229.20		93,229.20					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200014	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ LEMARROY CARREÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS - MINATITILÁN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			16/10/2017 - 12/01/2018	252,894.25		252,894.25					SUPERVISION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GORDIANO BONILLA
 ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 23

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
01252017200015	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 4+300, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, VER.	TUXPAN	TUXPAN	91.5	81.0	24/08/2017 - 19/02/2018	1,090,565.20		1,090,565.20	884,264.21		884,264.21		SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200016	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL, EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA (ETAPA DE TERMINACIÓN)	TIHUATLÁN	TIHUATLÁN	100.0	100.0	01/11/2017 - 31/12/2017	25,566.40		25,566.40	25,566.40		25,566.40		SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	53.7	53.7	01/11/2017 - 31/12/2017	51,677.99		51,677.99	27,793.00		27,793.00		SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200018	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MARGARITA MORÁN Y AMPLIACIÓN MARGARITA MORÁN (ETAPA DE TERMINACIÓN)	CÓRDOBA	CÓRDOBA			16/10/2017 - 30/01/2018	180,897.05		180,897.05					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO) COL. AQUILES CÓRDOBA MORÁN (ETAPA DE TERMINACIÓN)	CÓRDOBA	CÓRDOBA			16/10/2017 - 30/01/2018	196,366.34		196,366.34					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200020	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA ALFONSO ROMÁN ENTRE BOULEVARD SALVADOR NAVARRETE Y REVOLUCIÓN, COL. ALFONSO ROMÁN	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	100.0	100.0	01/11/2017 - 31/12/2017	60,077.06		60,077.06	60,077.06		60,077.06		SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUENTE HUAZUNTILÁN AL HOSPITAL DE TONALAPAN	MECAYAPAN	TONALAPAN	100.0	100.0	01/11/2017 - 31/12/2017	56,450.50		56,450.50	56,450.50		56,450.50		SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO EN EL BLVD. LA RIBERA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA HUASTECA	TAMPICO ALTO	LA RIBERA	100.0	100.0	01/11/2017 - 31/12/2017	120,615.02		120,615.02	120,615.02		120,615.02		SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200023	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SALTO DE EYIPANTLA KM. 0+000 AL KM. 5+470 (TRAMOS AISLADOS) ENTRE KM. 0+000 AL KM. 0+766 Y DEL KM. 3+700 AL KM. 5+465	SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	100.0	100.0	01/11/2017 - 31/12/2017	434,473.19		434,473.19	434,473.19		434,473.19		SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200024	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y ENSENADA	TLALNELHUAYOCAN	COL. ZAMORA			18/12/2017 - 16/04/2018	40,320.34		40,320.34					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENÓCHTITLÁN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	26,762.52		26,762.52					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200026	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	30.5	30.5	18/12/2017 - 16/04/2018	37,091.43		37,091.43	11,341.26		11,341.26		SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200027	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	IXHUATLÁN DE MADERO	REYXTLA	100.0	100.0	18/12/2017 - 16/04/2018	58,808.37		58,808.37	58,808.37		58,808.37		SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200028	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE MANUEL DOBLADO	VERACRUZ	VERACRUZ			18/12/2017 - 31/12/2017	2,068,964.99		2,068,964.99					SUPERVISION	1.00	1.00
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA	58.1	58.0	18/12/2017 - 16/04/2018	637,540.69		637,540.69	370,402.00		370,402.00		SUPERVISION	1.00	1.00
01252017300034	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, QUE CONFORMAN LAS CALLES MOCTEZUMA Y EMILIANO ZAPATA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			06/09/2017 - 05/10/2017	10,976.26		10,976.26					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252017300044	ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/11/2017 - 15/11/2017	704,500.00		704,500.00	704,500.00		704,500.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	8.00	8.00
01252017300045	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PANUCO-TEMPOAL Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	PÁNUCO	PÁNUCO	100.0		13/12/2017 - 27/12/2017	636,332.73		636,332.73					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252017300048	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, SUBTRAMO DEL KM 1+560 AL 2+860	OLUTA	OLUTA	100.0	100.0	13/12/2017 - 27/12/2017	795,150.00		795,150.00	795,150.00		795,150.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252017300048	DICTAMEN TÉCNICO-ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	XALAPA	XALAPA	100.0	89.7	14/12/2017 - 28/12/2017	197,200.00		197,200.00	176,900.00		176,900.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252017300050	ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	13/12/2017 - 27/12/2017	396,720.00		396,720.00	396,720.00		396,720.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00
TOTAL FONDO:							8,173,179.53		8,173,179.53	4,123,061.01		4,123,061.01				

ING. OCTAVIO GORDIANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 24

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
RECURSOS FISCALES 2018																
01252017200015	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 4+300, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, VER.	TUXPAN	TUXPAN	91.5		24/08/2017 - 19/02/2018	571,923.00		571,923.00					SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE MANUEL DOBLADO (SEGUNDA ASIGNACIÓN)	VERACRUZ	VERACRUZ			18/12/2017 - 15/08/2018	1,791,848.65		1,791,848.65					SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200004	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA URANO ENTRE EJERCITO MEXICANO Y JUAN PABLO II, TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+422	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	75.0	75.0	24/04/2018 - 20/10/2018	3,887,949.16		3,887,949.16	2,917,300.23		2,917,300.23		SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN	65.6	65.6	01/04/2018 - 29/06/2018	431,948.50		431,948.50	283,761.78		283,761.78		SUPERVISION	1.00	1.00
04812018000005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES NACASTLE, PALMA REAL, PIÑÓN, PATANCÁN, MULLATO, COCO Y SABINO DE LA COLONIA RESERVA II TARIMOYA	VERACRUZ	VERACRUZ	22.0	22.0	02/04/2018 - 30/07/2018	7,929,293.67		7,929,293.67	1,748,217.06		1,748,217.06		M2	8,237.00	8,237.00
04812018000006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES ZORZAL, QUETZAL Y 30 DE OCTUBRE DE LA COLONIA RESERVA I TARIMOYA	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 29/08/2018	3,838,868.26		3,838,868.26					M2	3,536.00	3,536.00
04812018000007	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES CHABACANO, GRANADOS, ABETO Y PINO, DE LA COLONIA RINCÓN DEL FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 29/08/2018	4,902,402.57		4,902,402.57					M2	3,555.00	3,555.00
04812018000008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE VARIAS CALLES, DE LA COLONIA LORENZO BARCELATA	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 30/06/2018	14,190,693.15		14,190,693.15					M2	11,643.00	11,643.00
04812018000011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ING. HIPOLITO DESCHAMPS ENTRE AV. DÍAZ MIRÓN Y AV. MIGUEL ÁNGEL DEL FRACCIONAMIENTO MODERNO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 20/07/2018	1,967,790.49		1,967,790.49					M2	757.00	757.00
04812018000012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CABAÑAS, DE LA COLONIA UNIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 20/07/2018	1,953,643.62		1,953,643.62					M2	888.00	888.00
04812018000013	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL SOBRE LA AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO ENTRE J. P. SILVA Y RAZ Y GUZMÁN, DE LA COLONIA FORMANDO HOGAR	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 20/07/2018	198,440.76		198,440.76					PZA	1.00	1.00
04812018000008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARACUCARIAS DE LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ A LA CALLE COCUIE EN LA COLONIA LAS AMAPOLAS	VERACRUZ	VERACRUZ			14/05/2018 - 11/08/2018	12,835,425.33		12,835,425.33					M2	12,215.00	12,215.00
04812018000010	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES ARISTA Y ESTEBAN MORALES ENTRE JIMÉNEZ Y PINO SUÁREZ, DE LA ZONA CENTRO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 20/07/2018	2,999,303.88		2,999,303.88					M2	1,771.00	1,771.00
04812018000014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. RÍO MEDIO ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA Y LEONARDO PASQUEL, AV. PROLOG. RÍO MEDIO ENTRE LEONARDO PASQUEL Y HUMBERTO VIDAL, CALLE HUMBERTO VIDAL ENTRE PROLOG. RÍO MEDIO Y CALLE SIN, AV. ANTORCHISTA ENTRE HUMBERT	VERACRUZ	VERACRUZ			21/06/2018 - 18/10/2018	42,929,261.06		42,929,261.06					M2	31,357.00	31,357.00
04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLÁN, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO	VERACRUZ	VERACRUZ	40.6	40.6	02/04/2018 - 30/06/2018	8,169,292.59		8,169,292.59	3,318,789.06		3,318,789.06		M2	10,733.00	10,733.00
04812018000017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE AZAHARES Y PASEO DE LA LIBERTAD EN LA COLONIA DOS CAMINOS	VERACRUZ	VERACRUZ			06/06/2018 - 04/10/2018	1,499,842.94		1,499,842.94					M2	2,831.00	2,831.00
04812018000018	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LOMAS DE RÍO MEDIO III	VERACRUZ	VERACRUZ	5.5	5.5	02/04/2018 - 16/07/2018	2,941,104.56		2,941,104.56	164,492.35		164,492.35		METROS LINEALES	4,501.00	4,501.00
04812018000019	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO III	VERACRUZ	VERACRUZ	14.4	14.2	02/04/2018 - 16/07/2018	2,450,916.79		2,450,916.79	350,215.88		350,215.88		METROS LINEALES	3,751.00	3,751.00
04812018000020	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA EL COYOL	VERACRUZ	VERACRUZ	47.4	47.2	02/04/2018 - 16/07/2018	2,450,916.79		2,450,916.79	1,158,787.14		1,158,787.14		METROS LINEALES	3,751.00	3,751.00
04812018000021	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA CHIVERÍA	VERACRUZ	VERACRUZ	17.4	17.3	02/04/2018 - 16/07/2018	2,941,104.57		2,941,104.57	510,047.94		510,047.94		METROS LINEALES	4,501.00	4,501.00
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ	0.6	0.6	21/05/2018 - 20/08/2018	2,440,072.79		2,440,072.79	14,653.78		14,653.78		METROS LINEALES	4,877.00	4,877.00
04812018000023	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA MIGUEL HIDALGO	VERACRUZ	VERACRUZ	2.6	2.6	21/05/2018 - 20/08/2018	2,440,069.76		2,440,069.76	64,534.57		64,534.57		METROS LINEALES	4,877.00	4,877.00
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS	VERACRUZ	VERACRUZ	24.8	24.8	02/04/2018 - 31/05/2018	2,426,913.17		2,426,913.17	603,568.51		603,568.51		METROS LINEALES	3,751.00	3,751.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 25

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ	26.7	26.7	02/04/2018 - 31/05/2018	2,912,300.11		2,912,300.11	779,421.24		779,421.24		METROS LINEALES	4,501.00	4,501.00
04812018000026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GRANJAS BOTICARIA	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 19/07/2018	1,268,839.34		1,268,839.34					METROS LINEALES	2,536.00	2,536.00
04812018000027	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA DOS CAMINOS	VERACRUZ	VERACRUZ	45.1	45.1	02/04/2018 - 31/05/2018	970,797.09		970,797.09	438,257.56		438,257.56		METROS LINEALES	1,500.00	1,500.00
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV	VERACRUZ	VERACRUZ	0.5	0.5	21/05/2018 - 20/08/2018	1,171,551.72		1,171,551.72	6,080.91		6,080.91		METROS LINEALES	2,341.00	2,341.00
04812018000029	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ZARAGOZA, EN LA COLONIA ZARAGOZA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 26/06/2018	10,942,743.19		10,942,743.19					M2	19,221.00	19,221.00
04812018000030	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LOS TORRENTES, EN LA COLONIA TORRENTES	VERACRUZ	VERACRUZ	10.6	10.6	02/04/2018 - 31/05/2018	2,359,689.57		2,359,689.57	251,739.90		251,739.90		M2	5,961.00	5,961.00
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD CESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ	7.9	4.9	02/04/2018 - 31/05/2018	1,890,888.41		1,890,888.41	93,661.82		93,661.82		M2	8,382.00	8,382.00
04812018000032	REHABILITACIÓN DEL NUCLEO DEPORTIVO MUNICIPAL (34) COLONIA AGUSTÍN ACOSTA LAGUNES	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 26/06/2018	1,845,100.09		1,845,100.09					M2	18,793.00	18,793.00
04812018000033	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ESMERALDA (100) COLONIA MALIBRÁN LAS BRUJAS	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 26/06/2018	1,932,009.20		1,932,009.20					M2	4,230.00	4,230.00
04812018000034	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PREDIO II (105) COLONIA PREDIO II	VERACRUZ	VERACRUZ			28/05/2018 - 26/07/2018	1,496,058.08		1,496,058.08					M2	518.00	518.00
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 26/06/2018	1,424,079.31		1,424,079.31					M2	518.00	518.00
04812018000036	REHABILITACIÓN DEL PARQUE REAL LOS PINOS (120) FRACCIONAMIENTO REAL LOS PINOS	VERACRUZ	VERACRUZ			28/05/2018 - 19/08/2018	889,880.73		889,880.73					M2	3,063.00	3,063.00
04812018000037	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LUCITANO (121) COLONIA HERRADURA	VERACRUZ	VERACRUZ	14.6	14.5	28/05/2018 - 26/07/2018	889,315.08		889,315.08	129,834.33		129,834.33		M2	6,121.00	6,121.00
04812018200007	SUPERVISIÓN DE OBRAS EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN VERACRUZ	VARIOS	VARIAS			28/05/2018 - 24/09/2018	147,000.00		147,000.00					SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200008	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	21.9		15/06/2018 - 27/10/2018	2,877,725.92		2,877,725.92					SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200009	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ			28/05/2018 - 25/08/2018	631,406.56		631,406.56					SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200010	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ			18/07/2018 - 15/09/2018	609,557.96		609,557.96					SUPERVISION	1.00	1.00
04812018000070	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (FACULTAD DE DERECHO, ZONA UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CONTADURÍA Y UNIDAD CENTRAL-RECTORÍA)	XALAPA	XALAPA	32.7	32.7	28/04/2018 - 25/08/2018	11,071,941.87		11,071,941.87	3,630,677.38		3,630,677.38		M2	3,313.94	3,313.94
04812018000071	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (ZONA UNIVERSITARIA Y FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS)	XALAPA	XALAPA	23.3	23.3	14/05/2018 - 10/09/2018	13,515,383.91		13,515,383.91	3,157,093.65		3,157,093.65		M2	1,200.00	1,200.00
04812018000072	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (GIMNASIO MIGUEL RÍOS Y FACULTAD DE ARQUITECTURA)	XALAPA	XALAPA	64.9	64.9	14/05/2018 - 05/08/2018	5,579,460.09		5,579,460.09	3,623,614.36		3,623,614.36		M2	2,661.00	2,661.00
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA	36.3	36.9	14/05/2018 - 15/09/2018	11,179,284.17		11,179,284.17	4,129,128.09		4,129,128.09		M2	720.00	720.00
04812018000074	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN VERACRUZ-BOCA DEL RIO (CAMPUS MOCAMBO, UNIDAD DE INGENIERÍA, FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACIÓN, USBI MOCAMBO E INSTITUTO DE MEDICINA FORENS	VARIOS	VARIAS	26.2	26.2	14/05/2018 - 05/09/2018	5,690,937.41		5,690,937.41	1,492,256.55		1,492,256.55		M2	1,717.00	1,717.00
04812018200070	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (FACULTAD DE DERECHO, ZONA UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CONTADURÍA Y UNIDAD CENTRAL-RECTORÍA)	XALAPA	XALAPA	30.3	30.3	12/06/2018 - 30/09/2018	286,300.01		286,300.01	86,862.71		86,862.71		SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200071	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (ZONA UNIVERSITARIA Y FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS)	XALAPA	XALAPA			28/05/2018 - 24/09/2018	349,531.11		349,531.11					SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200072	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (GIMNASIO MIGUEL RÍOS Y FACULTAD DE ARQUITECTURA)	XALAPA	XALAPA			28/05/2018 - 25/08/2018	144,250.00		144,250.00					SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200073	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA	43.8	43.8	04/06/2018 - 29/09/2018	282,407.51		282,407.51	123,868.37		123,868.37		SUPERVISION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GIORRANO BONILLA
ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 26

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812018000083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE VALENTÍN HUERTA ENTRE 1a. DE MAYO Y AGUSTÍN LARA COLONIA BENITO JUÁREZ	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	60.1	60.1	21/06/2018 - 19/08/2018	4,706,579.67		4,706,579.67	2,832,940.02		2,832,940.02		M2	7,600.00	7,600.00
04812018000054	MANTENIMIENTO O DE INMUEBLE PARA LA INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Y ALBERGUE ANEXO EN MINATITLÁN	MINATITLÁN	MINATITLÁN			16/07/2018 - 30/07/2018	992,334.13		992,334.13					M2	150.00	150.00
04812018000044	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AVENIDA ARCO SUR, EN XALAPA	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 07/09/2018	4,986,865.21		4,986,865.21				METROS LINEALES		20.00	20.00
04812018200044	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AVENIDA ARCO SUR, EN XALAPA	XALAPA	XALAPA			30/07/2018 - 27/09/2018	128,933.80		128,933.80				SUPERVISION		1.00	1.00
04812018000043	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUÁN DE LA LUZ ENRIQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			21/05/2018 - 17/09/2018	8,560,647.04		8,560,647.04				METROS LINEALES		4,592.00	4,592.00
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 25/09/2018	221,396.00		221,396.00				SUPERVISION		1.00	1.00
04812018000075	MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN EL ACCESO ACAYUCAN - SAYULA, PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CARRETERA TRANSÍSMICA	ACAYUCAN	ACAYUCAN	35.8		15/06/2018 - 24/11/2018	6,358,015.84		6,358,015.84				M2		14,552.00	14,552.00
04812018200075	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN EL ACCESO ACAYUCAN - SAYULA, PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CARRETERA TRANSÍSMICA	ACAYUCAN	ACAYUCAN			02/08/2018 - 09/11/2018	548,098.14		548,098.14				SUPERVISION		1.00	1.00
04812018000045	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PÍPILA ENTRE FRONTERA Y NIÑO PERDIDO	CERRO AZUL	CERRO AZUL			15/06/2018 - 06/10/2018	3,558,188.29		3,558,188.29				M2		3,993.00	3,993.00
04812018000079	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ENTRE LAS CALLES GAVIOTAS, BERLÍN Y NAOLINCO EN MINATITLÁN, VER	MINATITLÁN	MINATITLÁN			19/07/2018 - 10/11/2018	29,195,938.82		29,195,938.82				M2		17,261.00	17,261.00
04812018200079	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ENTRE LAS CALLES GAVIOTAS, BERLÍN Y NAOLINCO EN MINATITLÁN, VER	MINATITLÁN	MINATITLÁN			07/08/2018 - 14/11/2018	755,003.34		755,003.34				SUPERVISION		1.00	1.00
04812018000084	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CAMELLÓN CENTRAL DE LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ (TRAMO: LAS TRANCAS-AEROPUERTO "EL LENCERO")	VARIOS	VARIAS	33.4	33.4	30/06/2018 - 29/07/2018	6,718,118.16		6,718,118.16	2,244,082.36		2,244,082.36		M2	29,394.00	29,394.00
04812018000086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, PINO SUÁREZ Y ÚRSULO GALVÁN EN LA COMUNIDAD PUNTILLA ALDAMA	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	32.7		10/07/2018 - 07/10/2018	7,629,751.17		7,629,751.17				M2		9,105.00	9,105.00
04812018000087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS DEL FRACCIONAMIENTO LOS COCOS	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	35.1	35.1	19/07/2018 - 15/10/2018	5,259,746.89		5,259,746.89	1,848,257.89		1,848,257.89		M2	7,578.00	7,578.00
04812018200087	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS DEL FRACCIONAMIENTO LOS COCOS	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN			07/08/2018 - 25/09/2018	136,027.01		136,027.01				SUPERVISION		1.00	1.00
04812018000088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE FEBRERO, PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO C. SALAS, CALLE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE OLMECA	TEXISTEPEC	TEXISTEPEC			19/07/2018 - 13/11/2018	3,738,672.58		3,738,672.58				M2		9,824.00	9,824.00
04812018200088	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO GUARNICIONES Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE FEBRERO, PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO C. SALAS, CALLE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE OLMECA	TEXISTEPEC	TEXISTEPEC			02/08/2018 - 30/10/2018	248,775.83		248,775.83				SUPERVISION		1.00	1.00
04812018000106	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ALMACEN DE LA SUBDIRECCIÓN DE MAQUINARIA, PARA UBICAR EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, ASI COMO MANTENIMIENTO A DIVERSAS ÁREAS DE LA MISMA	XALAPA	XALAPA	97.9	97.9	07/08/2018 - 05/10/2018	1,995,921.51		1,995,921.51	1,955,495.88		1,955,495.88		M2	350.00	350.00
04812018000151	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CAMELLÓN CENTRAL DE LAS AVENIDAS JOSÉ LEMARROY CARREÓN Y FRANCISCO MOROSINI	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			31/08/2018 - 30/09/2018	1,500,710.17		1,500,710.17				M2		4,602.00	4,602.00
04812018000152	REHABILITACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO TAXILHUKUT EN EL TAJÍN	PAPANTLA	EL TAJÍN			31/08/2018 - 19/09/2018	1,569,690.45		1,569,690.45				M2		1,300.00	1,300.00
04812018000153	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DEL MERCADO MORELOS	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			31/08/2018 - 19/09/2018	406,987.03		406,987.03				PZA		14.00	14.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	13,773,142.67		13,773,142.67						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	23,500,000.00		23,500,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							337,037,008.25		337,037,008.25	37,957,641.32		37,957,641.32				

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSION PUBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 27

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,301,636,650.63	956,326,462.85	345,210,187.78	622,770,043.48	580,689,341.15	42,080,702.33				

13

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA
ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA
SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 28

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FSICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2018

04852018000002	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM. 6+000 AL KM. 9+000	TANTOYUCA	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	228,485.20	✓	228,485.20	228,485.20		228,485.20	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000003	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASO DEL MACHO - ATOYAC - E.C. (CÓRDOBA - CUITLÁHUAC) DEL KM 9+200 AL KM 12+200 (PRIMERA ETAPA)	PASO DEL MACHO	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	228,485.20	✓	228,485.20	228,485.20		228,485.20	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000004	PROYECTO EJECUTIVO DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO ACATITLA - ACUAYUCAN	ASTACINGA	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	228,485.20	✓	228,485.20	228,485.20		228,485.20	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000005	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (CUITLÁHUAC - CARRILLO PUERTO) - PASO DEL MACHO, MODIFICACIÓN DEL TRAZO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 1+230 AL KM 1+480	CUITLÁHUAC	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	7,808.98	✓	7,808.98	7,808.98		7,808.98	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000006	PROYECTO EJECUTIVO DE REVESTIMIENTO DE LOS CAMINOS LOS PESCADOS - TEMBLADERAS, EL LLANILLO - XIÇO TEMBLADERAS (T.A.), TEMBLADERAS - PASO PANAL (T.A.)	VARIAS	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	1,109,015.88	✓	1,109,015.88	1,109,015.88		1,109,015.88	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000007	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL MEXCATLA - BUENA VISTA DEL KM 4+000 AL KM 9+100	CHICONTEPEC	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	574,102.44	✓	574,102.44	574,102.44		574,102.44	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000008	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 152 VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 0+500	ATLAHUILCO	VISTA HERMOSA	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	17,002.70	✓	17,002.70	17,002.70		17,002.70	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000009	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS DE ALIVIO DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+370.65	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	154,706.34	✓	154,706.34	154,706.34		154,706.34	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000010	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CASITA FISCAL MIXQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+500 (PRIMERA ETAPA)	JALACINGO	MIXQUIAPAN	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	168,800.30	✓	168,800.30	168,800.30		168,800.30	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000011	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMÁN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+600	MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIGUEL ALEMÁN	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	21,288.78	✓	21,288.78	21,288.78		21,288.78	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000012	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO BUENA VISTA - MONTERREY DEL KM 0+000 AL KM 3+203	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	254,793.54	✓	254,793.54	254,793.54		254,793.54	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000013	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ATOYAC - POTRERO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 9+200	ATOYAC	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	1,690,892.10	✓	1,690,892.10	1,690,892.10		1,690,892.10	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000014	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLATECOYA - MANGOTITLA - ZACALOMA DEL KM 0+000 AL KM 6+530 TRAMO DEL KM 5+280 AL KM 6+530	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	57,625.18	✓	57,625.18	57,625.18		57,625.18	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000015	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA DEL KM 5+000 AL KM 7+460 DEL 9+490 AL 10+340 Y DEL 11+460 AL 12+860	PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	498,320.06	✓	498,320.06	498,320.06		498,320.06	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000016	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AL HOSPITAL REGIONAL DEL KM 0+000 (EL TESORO) - 4+000 Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO DE 60 M. UBICADO EN EL KM 2+300	ATZALAN	EL TESORO	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	373,937.60	✓	373,937.60	373,937.60		373,937.60	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000017	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ESTEROS DEL PANTANO - CETMAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000	COSOLEACAQUE	ESTEROS DEL PANTANO	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	112,837.14	✓	112,837.14	112,837.14		112,837.14	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000018	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EL TÚNEL - EL CHAPO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (PRIMERA ETAPA)	IXHUATLÁN DEL SURESTE	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	231,288.44	✓	231,288.44	231,288.44		231,288.44	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000019	*PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RIO PLAYAS*	LAS CHOAPAS	RIO PLAYAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	279,763.17	✓	279,763.17	279,763.17		279,763.17	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE KM 34 TLACUILOLAPAN DEL CAMINO LAS CHOAPAS - MOLOACÁN NANCHITAL	TLACUILOLAPAN		100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	185,840.02	✓	185,840.02	185,840.02		185,840.02	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000021	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL CHIFLIDO - EL MONAL DEL KM 0+000 AL KM 5+500	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	353,738.68	✓	353,738.68	353,738.68		353,738.68	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852018000022	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ÁLAMO (PUERTA 7) - BENITO JUÁREZ DEL KM 5+500	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	2,941,007.76	✓	2,941,007.76	2,941,007.76		2,941,007.76	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARG. TOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 29

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																	
	0+000 AL KM 73+000												PREINVERSION				
04852018000023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA DEL KM 2+000 AL 4+000 (OBRA DE CONTINUIDAD) 2.0 KM	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	341,244.04	✓	341,244.04	341,244.04	341,244.04	341,244.04	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852018000024	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CUITLÁHUAC - EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000	CUITLÁHUAC	VARIAS	100.0	100.0	17/02/2018 - 17/04/2018	250,008.00	✓	250,008.00	250,008.00	250,008.00	250,008.00	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852018000025	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL TRAMO VISTA ALEGRE - E.C. (OXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	OXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	341,244.04	✓	341,244.04	341,244.04	341,244.04	341,244.04	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852018000026	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MIXQUIAPAN - ORILLA DEL MONTE DEL KM 0+000 AL KM 2+400	JALACINGO	VARIAS	100.0	100.0	17/02/2018 - 17/04/2018	254,372.00	✓	254,372.00	254,372.00	254,372.00	254,372.00	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852018000027	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO BUENA VISTA - ENTRONQUE CHICONQUIACO, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	LANDERO Y COSS	VARIAS	100.0	100.0	17/02/2018 - 17/04/2018	165,461.00	✓	165,461.00	165,461.00	165,461.00	165,461.00	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852018000028	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA DEL KM 12+860 AL 17+860 (OBRA DE CONTINUIDAD) 5.0 KM	PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	243,616.24	✓	243,616.24	243,616.24	243,616.24	243,616.24	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852018000029	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 140 (Valsequillo) - CERRO DE LEÓN - VILLA ALDAMA - E.C. FED. 131 (MAGUELLITOS) DEL KM 0+000 AL KM 8+300	VILLA ALDAMA	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	1,192,820.51	✓	1,192,820.51	1,192,820.51	1,192,820.51	1,192,820.51	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852018000030	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DÍAZ DEL KM 0+000 AL KM 1+400	ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS	VARIAS	100.0	100.0	17/02/2018 - 17/04/2018	199,897.00	✓	199,897.00	199,897.00	199,897.00	199,897.00	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852018000031	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA QUEBRADORA - MATATENATITO - RIO MORENO - PASO AMAPA DEL KM 0+000 AL KM 10+575	CUITLÁHUAC	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	1,500,334.23	✓	1,500,334.23	1,500,334.23	1,500,334.23	1,500,334.23	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852018000032	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO DMATLAHUACAN - ACULA DEL KM 0+000 AL KM 10+140	DMATLAHUACAN	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	1,239,048.00	✓	1,239,048.00	1,239,048.00	1,239,048.00	1,239,048.00	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852018000033	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO YANGA - TEZONAPA, TRAMO DEL KM 17+000 AL KM 21+000	YANGA	VARIAS	100.0	100.0	17/02/2018 - 17/04/2018	458,655.00	✓	458,655.00	458,655.00	458,655.00	458,655.00	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852018000035	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 147 A LA COMUNIDAD DEL JOBAL DEL KM 5+000 AL KM 33+000	PLAYA VICENTE	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	2,165,704.07	✓	2,165,704.07	2,165,704.07	2,165,704.07	2,165,704.07	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852018000036	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA EL TEJAR - MEDELLÍN DE BRAVO MEDIANTE 4 CARRILES DE CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y ALUMBRADO DEL KM 0+000 AL 2+352 DEL TRAMO CRUCERO PELIGROSO - MEDELLÍN	MEDELLÍN DE BRAVO	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2018 - 20/04/2018	388,824.19	✓	388,824.19	388,824.19	388,824.19	388,824.19	✓	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	237,268.17		237,268.17							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							18,696,721.00		18,696,721.00	18,459,452.83	18,459,452.83						
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							18,696,721.00		18,696,721.00	18,459,452.83	18,459,452.83						

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BAIZABAL SILVA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA: 30

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS																
RECURSOS FISCALES 2018																
01252018300002	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AVENIDA ARCO SUR	XALAPA	XALAPA	97.5	97.5	08/05/2018 - 06/06/2018	466,911.59		466,911.59	455,311.59		455,311.59	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
01252018300008	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	100.0	100.0	08/05/2018 - 06/06/2018	573,189.03		573,189.03	573,189.03		573,189.03	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
01252018300007	ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA SOCAVACIÓN GENERAL Y PROYECTO EJECUTIVO RELATIVO A LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA PROTECCIÓN MARGINAL DEL CAUCE EL ZANJÓN	COSCOMATEPEC	TETELZINGO			10/07/2018 - 06/11/2018	476,765.80		476,765.80				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
01252018300019	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO INCLUSIVO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ Y CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS EXISTENTES DENTRO Y FUERA DEL CRISVER EN LA CIUDAD DE XALAPA	VARIOS	VARIAS			04/06/2018 - 03/07/2018	671,818.66		671,818.66				ESTUDIO DE PREINVERSION	2.00		2.00
01252018300012	ADECUACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA)	LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS			30/07/2018 - 27/09/2018	395,444.00		395,444.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
01252018300013	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	100.0	89.0	01/07/2018 - 31/08/2018	596,759.12		596,759.12	531,596.91		531,596.91	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
01252018300015	ESTUDIOS TÉCNICOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LOS PROYECTOS DE LA CARTERA DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	VARIOS	VARIAS			11 - 11	553,679.25		553,679.25				ESTUDIO DE PREINVERSION	22.00		22.00
01252018300016	VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO) COLONIA AGUILAS CORDOBA MORÁN	CORDOBA	CORDOBA			30/08/2018 - 29/09/2018	35,879.00		35,879.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
01252018300017	VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MARGARITA MORÁN Y AMPLIACIÓN MARGARITA MORÁN	CORDOBA	CORDOBA			30/08/2018 - 29/09/2018	34,895.00		34,895.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
01252018300020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN	MECAYAPAN	VARIAS	100.0		01/08/2018 - 30/08/2018	851,730.00		851,730.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	4,821,530.21		4,821,530.21						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							9,478,601.66		9,478,601.66	1,560,097.53		1,560,097.53				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							9,478,601.66		9,478,601.66	1,560,097.53		1,560,097.53				
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							3,227,601,680.87	2,546,491,854.64	681,109,826.23	1,825,532,428.46	1,695,553,642.16	129,978,786.30				

ING. OCTAVIO GIORDANO BONILLA

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. YOLANDA BATZABAL SILVA

SECRETARIA