

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 1

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCION           | MUNICIPIO                      | LOCALIDAD | % DE AVANCE |                         | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |  |               | PRESUPUESTO DEVENGADO |  |  | BENEFICIARIOS   | METAS TOTALES |           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|------------------|------------------------|--|---------------|-----------------------|--|--|-----------------|---------------|-----------|--|--|--|--|
| FONDO                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                |           |             |                         |                  |                        |  |               |                       |  |  |                 |               |           |  |  |  |  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                |           |             |                         |                  |                        |  |               |                       |  |  |                 |               |           |  |  |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                |           |             |                         |                  |                        |  |               |                       |  |  |                 |               |           |  |  |  |  |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                |           |             |                         |                  |                        |  |               |                       |  |  |                 |               |           |  |  |  |  |
| FAFEF 2018                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                |           |             |                         |                  |                        |  |               |                       |  |  |                 |               |           |  |  |  |  |
| 04842018000074                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN NICOLÁS - ZACATLAPA. DEL KM 0+000 AL KM 1+900                                                                                                                                                         | COSCOMATEPEC          | VARIAS                         | 83.9      | 83.9        | 17/07/2018 - 08/11/2018 | 9,636,979.44     | 9,636,979.44           |  | 8,087,111.82  | 8,087,111.82          |  |  | KM              | 1.90          | 1.90      |  |  |  |  |
| 04842018200074                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN NICOLÁS - ZACATLAPA. DEL KM 0+000 AL KM 1+900                                                                                                                                       | COSCOMATEPEC          | VARIAS                         | 86.8      | 86.8        | 25/07/2018 - 21/11/2018 | 247,376.23       | 247,376.23             |  | 214,862.61    | 214,862.61            |  |  | SUPERVISION     | 1.00          | 1.00      |  |  |  |  |
| 04842018000148                                                      | RECONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROTECCION PARA LA SOCAVACION EN EL PUENTE "RIO GRANDE", UBICADO EN EL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA KM 1+100                                                                                            | SANTIAGO TUXTLA       | SANTIAGO TUXTLA                | 99.3      | 99.3        | 25/07/2018 - 23/08/2018 | 2,488,346.80     | 2,488,346.80           |  | 2,472,583.89  | 2,472,583.89          |  |  | M3              | 726.54        | 726.54    |  |  |  |  |
| 04842018200148                                                      | SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCION DE LA SUBESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROTECCION PARA LA SOCAVACION EN EL PUENTE "RIO GRANDE", UBICADO EN EL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA KM 1+100                                                                          | SANTIAGO TUXTLA       | SANTIAGO TUXTLA                |           |             | 25/07/2018 - 22/09/2018 | 64,200.00        | 64,200.00              |  |               |                       |  |  | SUPERVISION     | 1.00          | 1.00      |  |  |  |  |
| 04842018000186                                                      | REHABILITACION DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCION EN EL PUENTE CHUMAPAN, UBICADO EN EL CAMINO CHUMAPAN DE ABAJO-CUESTA AMARILLA EN EL KM 1+000                                                                                                              | SAN ANDRES TUXTLA     | VARIAS                         |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 1,184,036.58     | 1,184,036.58           |  |               |                       |  |  | METROS LINEALES | 9.35          | 9.35      |  |  |  |  |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                |           |             |                         | 13,620,938.85    | 13,620,938.85          |  | 10,774,558.32 | 10,774,558.32         |  |  |                 |               |           |  |  |  |  |
| FIES 2017                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                |           |             |                         |                  |                        |  |               |                       |  |  |                 |               |           |  |  |  |  |
| 04842018000134                                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO SIN DE VIALIDAD CONOCIDO COMO CANTARRANAS A REMUADERO DEL KM 0+000 AL 2+626                                                                                                                                | VARIOS                | VARIAS                         | 99.9      | 100.0       | 27/09/2018 - 25/11/2018 | 7,995,154.56     | 7,995,154.56           |  | 7,995,154.56  | 7,995,154.56          |  |  | M2              | 17,060.00     | 17,060.00 |  |  |  |  |
| 04842018000136                                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN DE VIALIDAD CONOCIDO COMO PLAN DE SEDEÑO DEL KM 0+000 AL KM 0+360 Y DEL KM 0+800 AL KM 1+500                                                                                                          | ACAJETE               | PLAN DE SEDEÑO                 | 91.3      | 100.0       | 15/09/2018 - 23/12/2018 | 4,383,311.73     | 4,383,311.73           |  | 4,383,311.73  | 4,383,311.73          |  |  | M2              | 5,710.00      | 5,710.00  |  |  |  |  |
| 04842018000138                                                      | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO VIALIDAD RAMAL A HUEYTEPEC, DEL TRAMO KM 0+000 AL 2+000                                                                                                                                                 | TECOLUTLA             | HUEYTEPEC                      | 94.3      | 100.0       | 27/09/2018 - 24/12/2018 | 8,846,347.02     | 8,846,347.02           |  | 8,846,347.02  | 8,846,347.02          |  |  | M2              | 12,000.00     | 12,000.00 |  |  |  |  |
| 04842018000133                                                      | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO VICENTE GUERRERO - BUENA VISTA UNO (VIALIDAD RAMAL A CHONTLA), DEL KM 0+000 AL KM 1+400                                                                                                                 | TANTIMA               | VICENTE GUERRERO (PALO BLANCO) | 100.0     | 100.0       | 27/09/2018 - 25/11/2018 | 7,853,103.02     | 7,853,103.02           |  | 7,853,103.02  | 7,853,103.02          |  |  | M2              | 9,938.89      | 9,938.89  |  |  |  |  |
| 04842018000142                                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO VIALIDAD CUMBRE DEL ESPAÑOL A LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL KM 0+000 AL KM 2+000                                                                                                                        | LA PERLA              | SAN LORENZO                    | 100.0     | 100.0       | 15/09/2018 - 24/12/2018 | 9,880,138.83     | 9,880,138.83           |  | 9,880,138.83  | 9,880,138.83          |  |  | M2              | 12,000.00     | 12,000.00 |  |  |  |  |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                |           |             |                         | 38,958,055.16    | 38,958,055.16          |  | 38,958,055.16 | 38,958,055.16         |  |  |                 |               |           |  |  |  |  |
| FISE 2017                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                |           |             |                         |                  |                        |  |               |                       |  |  |                 |               |           |  |  |  |  |
| 01242017000001                                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO SAN SEBASTIAN - IXCATEPEC DEL KM 7+000 AL KM 11+000                                                                                                                                                                  | IXCATEPEC             | VARIAS                         | 99.9      | 100.0       | 01/01/2008 - 21/01/2018 | 595,575.70       | 595,575.70             |  | 595,575.70    | 595,575.70            |  |  | KMS             | 4.00          | 4.00      |  |  |  |  |
| 01242017000002                                                      | REHABILITACION DEL CAMINO POCITOS-IXHUACAN DE LOS REYES DEL KM 0+000 AL KM 11+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, DEL KM 1+800 AL KM 7+700, DEL KM 7+700 AL KM 10+000 Y DEL KM 10+000 AL KM 11+200.                                                   | IXHUACAN DE LOS REYES | VARIAS                         | 94.9      | 100.0       | 01/01/2018 - 23/01/2018 | 2,580,576.50     | 2,580,576.50           |  | 2,580,576.50  | 2,580,576.50          |  |  | KILOMETROS      | 11.20         | 11.20     |  |  |  |  |
| 01242017000003                                                      | CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+400 Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS KMS. 0+016.50 Y 2+095.57, DE 21.50 Y 201.64 MTS DE LARGO RESPECTIVAMENTE DEL CAMINO NARANJAL - TEZIZAPA NARANJAL - TEZIZAPA | NARANJAL              | VARIAS                         | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 13/02/2018 | 6,330,052.04     | 6,330,052.04           |  | 6,330,052.04  | 6,330,052.04          |  |  | KM              | 2.00          | 2.00      |  |  |  |  |
| 01242017000006                                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CAMINO MEXCALA - ATEMPA - ACULTZINAMPA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600                                                                                                                                                            | SOLEDAD ATZOMPA       | VARIAS                         | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 15/02/2018 | 5,432,602.63     | 5,432,602.63           |  | 5,432,602.63  | 5,432,602.63          |  |  | KM              | 3.60          | 3.60      |  |  |  |  |
| 01242017000134                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO TUXTILLA - MATA DE CAÑA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000                                                                                                                                                                                | VARIOS                | VARIAS                         | 99.7      | 100.0       | 01/01/2018 - 24/02/2018 | 1,890,828.21     | 1,890,828.21           |  | 1,890,828.21  | 1,890,828.21          |  |  | KM              | 3.00          | 3.00      |  |  |  |  |
| 01242017200001                                                      | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CAMINO SAN SEBASTIAN - IXCATEPEC DEL KM 7+000 AL KM 11+000, TRAMO DEL KM. 7+000 AL KM. 11+000                                                                                                             | IXCATEPEC             | VARIAS                         | 100.0     | 100.0       | 25/10/2017 - 21/01/2018 | 396,399.77       | 396,399.77             |  | 396,399.77    | 396,399.77            |  |  | SUPERVISION     | 1.00          | 1.00      |  |  |  |  |
| 01242017200002                                                      | SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO POCITOS - IXHUACAN DE LOS REYES DEL KM 0+000 AL KM 11+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, DEL KM 1+800 AL KM 7+700, DEL KM 7+700 AL KM 10+000 Y                                                           | IXHUACAN DE LOS REYES | VARIAS                         | 93.7      | 100.0       | 01/01/2018 - 31/01/2018 | 11,887.74        | 11,887.74              |  | 11,887.74     | 11,887.74             |  |  | SUPERVISION     | 1.00          | 1.00      |  |  |  |  |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 2

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO | DESCRIPCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|                              |             |           |           | FISICO      | FINAN. |                  | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |       |       |                         |            |            |  |            |            |  |             |      |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------|-------|-------------------------|------------|------------|--|------------|------------|--|-------------|------|------|
| 01242017200003 | DEL KM 10+000 AL KM 11+200<br>SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+400 Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS KMS 0+016 50 Y 2+095 57 DE 21 50 MTS Y 201 64 MTS DE LARGO RESPECTIVAMENTE DEL CAMINO NARANJAL - TEZAPAPA | VARIAS |  | 87.8  | 100.0 | 25/10/2017 - 31/12/2017 | 25,520.00  | 25,520.00  |  | 25,520.00  | 25,520.00  |  | SUPERVISION | 1.00 | 1.00 |
| 01242017200005 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO MEXCALA - ATEMPA - ACULTZINAMPA, DEL KM 0+000 AL KM 4+350                                                                                                                                                                        | VARIAS |  | 100.0 | 100.0 | 25/10/2017 - 31/12/2017 | 225,194.66 | 225,194.66 |  | 225,194.66 | 225,194.66 |  | SUPERVISION | 1.00 | 1.00 |

TOTAL FONDO: 17,488,637.25 17,488,637.25 17,488,637.25 17,488,637.25

**FISE 2018**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |       |       |                         |               |               |  |               |               |  |             |        |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|-------------|--------|--------|
| 04842018000002 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920                                                                                                                                                                      | TEZONAPA        | VARIAS     | 46.1  | 46.0  | 23/01/2018 - 20/09/2018 | 34,298,273.85 | 34,298,273.85 |  | 15,810,005.84 | 15,810,005.84 |  | KM          | 6.42   | 6.42   |
| 04842018200002 | GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920                                                                                                                                          | TEZONAPA        | VARIAS     | 83.3  | 83.3  | 09/03/2018 - 04/09/2018 | 869,787.51    | 869,787.51    |  | 724,728.06    | 724,728.06    |  | SUPERVISION | 1.00   | 1.00   |
| 04842018000001 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 145 (TIERRA BLANCA - LA TINAJA) - HUICOLITLA - EL TAMARINDO DEL KM 6+400 AL KM 10+430                                                                                                                | TIERRA BLANCA   | VARIAS     | 100.0 | 100.0 | 23/01/2018 - 15/08/2018 | 25,056,326.59 | 25,056,326.59 |  | 25,056,326.59 | 25,056,326.59 |  | KMS         | 4.03   | 4.03   |
| 04842018200001 | GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 145 (TIERRA BLANCA - LA TINAJA) - HUICOLITLA - EL TAMARINDO DEL KM 6+400 AL KM 10+430                                                                                    | TIERRA BLANCA   | VARIAS     | 95.4  | 95.4  | 09/03/2018 - 04/10/2018 | 646,819.45    | 646,819.45    |  | 617,274.35    | 617,274.35    |  | SUPERVISION | 1.00   | 1.00   |
| 04842018000045 | CONSTRUCCION DEL CAMINO ATZOMPA - ATEXCALCO - TETLATZINGA DEL KM 0+000 AL KM 5+940, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS KM 2+200 Y EN EL KM 3+145 Y TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACION EN EL TRAMO DEL KM 2+648 AL KM 3+165 | SOLEDAD ATZOMPA | VARIAS     | 97.3  | 97.3  | 03/03/2018 - 31/10/2018 | 3,320,997.56  | 3,320,997.56  |  | 3,231,635.49  | 3,231,635.49  |  | MTS         | 517.00 | 517.00 |
| 04842018000092 | AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000                                                                                                             | ACULTZINGO      | VARIAS     |       |       | 06/10/2018 - 31/12/2018 | 7,637,253.58  | 7,637,253.58  |  |               |               |  | KM          | 3.00   | 3.00   |
| 04842018200092 | SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000                                                                                           | ACULTZINGO      | VARIAS     |       |       | 29/10/2018 - 31/12/2018 | 197,191.56    | 197,191.56    |  |               |               |  | SUPERVISION | 1.00   | 1.00   |
| 04842018000149 | AMPLIACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+200 COMPLEMENTO DE RECURSOS                                                                                                                                | MECAYAPAN       | VARIAS     | 60.6  | 91.0  | 17/07/2018 - 11/12/2018 | 5,809,747.90  | 5,809,747.90  |  | 5,292,589.11  | 5,292,589.11  |  | KM          | 1.02   | 1.02   |
| 04842018000165 | CONSTRUCCION DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360                                                                                                                                                 | TEZONAPA        | NICOXCOTLA |       |       | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 1,123,603.72  | 1,123,603.72  |  |               |               |  | MTS         | 360.00 | 360.00 |

TOTAL FONDO: 78,960,001.72 78,960,001.72 50,732,559.44 50,732,559.44

**FISE R 2017**

|                |                                                                          |        |        |      |       |                         |              |              |  |              |              |  |    |      |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------|-------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|----|------|------|
| 01242017000134 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - MATA DE CAÑA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 | VARIOS | VARIAS | 99.7 | 100.0 | 01/01/2018 - 24/02/2018 | 6,245,820.38 | 6,245,820.38 |  | 6,245,820.38 | 6,245,820.38 |  | KM | 3.00 | 3.00 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------|-------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|----|------|------|

TOTAL FONDO: 6,245,820.38 6,245,820.38 6,245,820.38 6,245,820.38

**FISE R 2018**

|                |                                                                                                       |          |            |  |  |                         |            |            |  |  |  |  |     |        |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|--|-------------------------|------------|------------|--|--|--|--|-----|--------|--------|
| 04842018000165 | CONSTRUCCION DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360 | TEZONAPA | NICOXCOTLA |  |  | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 560,979.47 | 560,979.47 |  |  |  |  | MTS | 360.00 | 360.00 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|--|-------------------------|------------|------------|--|--|--|--|-----|--------|--------|

TOTAL FONDO: 560,979.47 560,979.47

**FONREGION 2017**

|                |                                                                                                                                                                           |          |        |       |       |                         |               |               |  |               |               |  |    |      |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|----|------|------|
| 01242017000142 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SIN NOMBRE CONOCIDO COMO ROCA DE ORO - E.C. BANDERILLA MARTINEZ DE LA TORRE | YECUATLA | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 01/01/2018 - 09/07/2018 | 18,957,790.17 | 18,957,790.17 |  | 18,957,790.16 | 18,957,790.16 |  | KM | 6.00 | 6.00 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|----|------|------|

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ CUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 3

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIPCION | MUNICIPIO                        | LOCALIDAD    | % DE AVANCE |       | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |               |       | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |              | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |          |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------|-------------------------|------------------------|---------------|-------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|--|
| FONDO                                                               | FISICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                  |              | FINAN.      | TOTAL |                         | FEDERAL                | ESTATAL       | TOTAL | FEDERAL               | ESTATAL       | U. DE MEDIDA |               | APRO. ORIG.   | MODIF.   |  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                  |              |             |       |                         |                        |               |       |                       |               |              |               |               |          |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                  |              |             |       |                         |                        |               |       |                       |               |              |               |               |          |  |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                  |              |             |       |                         |                        |               |       |                       |               |              |               |               |          |  |
| 01242017200142                                                      | AMPLIACIÓN, LOCALIDADES LEONA VICARIO Y ROCA DE ORO<br>GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SIN NOMBRE CONOCIDO COMO ROCA DE ORO - E.C.<br>BANDERILLA MARTINEZ DE LA TORRE AMPLIACION, LOCALIDADES LEONA VICARIO Y ROCA DE ORO |             | YECUATLA                         | VARIAS       | 100.0       | 100.0 | 30/01/2018 - 15/07/2018 | 320,449.52             | 320,449.52    |       | 320,449.52            | 320,449.52    |              | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00     |  |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                  |              |             |       |                         | 19,278,239.69          | 19,278,239.69 |       | 19,278,239.68         | 19,278,239.68 |              |               |               |          |  |
| HIDROMARITIMAS 2017                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                  |              |             |       |                         |                        |               |       |                       |               |              |               |               |          |  |
| 01242017000103                                                      | REHABILITACION DEL CAMINO TILAPA - MAZUMIAPAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 4+900                                                                                                                                                                                                                                        |             | SAN ANDRÉS TUXTLA                | VARIAS       | 99.6        | 100.0 | 01/01/2018 - 26/02/2018 | 11,981,271.83          | 11,981,271.83 |       | 11,981,271.83         | 11,981,271.83 |              |               |               |          |  |
| 01242017000104                                                      | RECONSTRUCCION DEL CAMINO NAUTLA - JICALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 TRAMOS AISLADOS                                                                                                                                                                                                                             |             | NAUTLA                           | VARIAS       | 99.9        | 100.0 | 01/01/2018 - 11/01/2018 | 2,736,766.96           | 2,736,766.96  |       | 2,736,766.96          | 2,736,766.96  |              | KM            | 4.90          | 4.90     |  |
| 01242017000112                                                      | CONSERVACION DEL CAMINO AGUA DULCE - TONALA DEL KM 0+000 AL KM. 12+200 TRAMOS AISLADOS                                                                                                                                                                                                                                |             | AGUA DULCE                       | VARIAS       | 24.9        | 100.0 | 01/01/2018 - 15/02/2018 | 526,525.97             | 526,525.97    |       | 526,525.97            | 526,525.97    |              | KM            | 10.00         | 10.00    |  |
| 01242017000127                                                      | RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 180 (VEGA DE ALATORRE) - LAS HIGUERAS DEL KM 0+000 AL KM 1+500                                                                                                                                                                                                  |             | VEGA DE ALATORRE                 | VARIAS       | 99.9        | 100.0 | 01/01/2018 - 13/01/2018 | 446,403.26             | 446,403.26    |       | 446,403.26            | 446,403.26    |              | M3            | 1,506.70      | 1,506.70 |  |
| 01242017000135                                                      | CONSERVACION DEL CAMINO EL CHOTE - PAPANTLA DEL KM 0+000 AL KM. 8+100, EN LOS SUBTRAMOS DEL KM 5+540 AL 7+321<br>Y EL CAMINO PAPANTLA - POZA RICA DEL KM. 0+000 AL KM. 21+080, EN TRAMOS AISLADOS Y BACHEO SUPERFICIAL DEL SUBTRAMO KM. 18+200 AL KM. 21+080                                                          |             | VARIOS                           | VARIAS       | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 27/01/2018 | 2,126,107.04           | 2,126,107.04  |       | 2,126,107.04          | 2,126,107.04  |              | KMS           | 4.66          | 4.66     |  |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                  |              |             |       |                         | 17,817,075.06          | 17,817,075.06 |       | 17,817,075.06         | 17,817,075.06 |              |               |               |          |  |
| HIDROMARITIMAS 2018                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                  |              |             |       |                         |                        |               |       |                       |               |              |               |               |          |  |
| 04842018000019                                                      | REHABILITACION DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500                                                                                                                                                                                                                                                |             | SAN ANDRÉS TUXTLA                | VARIAS       | 95.1        | 95.1  | 23/01/2018 - 07/09/2018 | 26,322,465.67          | 26,322,465.67 |       | 25,036,163.55         | 25,036,163.55 |              |               |               |          |  |
| 04842018000020                                                      | REHABILITACION DEL CAMINO TRES ZAPOTES - SALTA BARRANCA, DEL KM 0+000 AL 4+800                                                                                                                                                                                                                                        |             | SANTIAGO TUXTLA                  | VARIAS       | 100.0       | 100.0 | 23/01/2018 - 20/07/2018 | 22,042,539.67          | 22,042,539.67 |       | 22,042,539.67         | 22,042,539.67 |              | KM            | 4.80          | 4.80     |  |
| 04842018000032                                                      | CONSERVACION DEL CAMINO SALTO DE EYUPANTLA - CHUMIAPAN DE ABAJO DEL KM 0+000 AL KM 3+500                                                                                                                                                                                                                              |             | SAN ANDRÉS TUXTLA                | VARIAS       | 95.3        | 95.3  | 23/01/2018 - 25/07/2018 | 9,497,136.97           | 9,497,136.97  |       | 9,058,235.57          | 9,058,235.57  |              | KM            | 4.80          | 4.80     |  |
| 04842018000034                                                      | CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000                                                                                                                                                                                                                                           |             | TLALIXCOYAN                      | VARIAS       | 97.1        | 100.0 | 23/01/2018 - 08/07/2018 | 22,681,239.40          | 22,681,239.40 |       | 22,681,239.40         | 22,681,239.40 |              | KILOMETROS    | 3.50          | 3.50     |  |
| 04842018000031                                                      | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (CARRETERA MISANTLA - COAPECHE) A LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR                                                                                                                                                                                                                            |             | NAUTLA                           | VARIAS       | 100.0       | 99.9  | 23/01/2018 - 25/10/2018 | 21,028,000.87          | 21,028,000.87 |       | 21,026,226.72         | 21,026,226.72 |              | KILOMETROS    | 14.00         | 14.00    |  |
| 04842018000033                                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748                                                                                                                                                                                         |             | TECOLUTLA                        | VARIAS       | 100.0       | 99.9  | 23/01/2018 - 29/10/2018 | 13,903,920.90          | 13,903,920.90 |       | 13,903,753.08         | 13,903,753.08 |              | KM            | 7.08          | 7.08     |  |
| 04842018000018                                                      | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 180 (EMILIO CARRANZA) - PASO DEL TORO - EL FORTIN DEL KM 0+000 - 4+000                                                                                                                                                                                                |             | VEGA DE ALATORRE                 | VARIAS       | 100.0       | 99.9  | 23/01/2018 - 08/08/2018 | 24,377,461.25          | 24,377,461.25 |       | 24,376,480.33         | 24,376,480.33 |              | KM            | 2.74          | 2.74     |  |
| 04842018000048                                                      | RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA GUASIMA - RANCHO PLAYA DEL KM 13+000 AL 18+000                                                                                                                                                                                                                                           |             | PAPANTLA                         | VARIAS       | 99.9        | 100.0 | 13/03/2018 - 05/10/2018 | 9,683,546.84           | 9,683,546.84  |       | 9,683,546.84          | 9,683,546.84  |              | KMS           | 4.00          | 4.00     |  |
| 04842018000163                                                      | CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO Y SEÑALAMIENTO DE ACCESO LADO DERECHO AL PUENTE ANAHUAC HACIA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL 0+500                                                                                                                                                                 |             | PUEBLO VIEJO                     | PUEBLO VIEJO |             |       | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 6,399,276.69           | 6,399,276.69  |       |                       |               |              | KM            | 5.00          | 5.00     |  |
| 04842018000152                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES, DEL KM 9+200 AL KM 10+500                                                                                                                                                                                                                         |             | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | VARIAS       |             |       | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,850,000.01           | 5,850,000.01  |       |                       |               |              | MTS           | 500.00        | 500.00   |  |
| 04842018000160                                                      | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 18+000 AL KM 19+200                                                                                                                                                                                                               |             | TUXPAN                           | VARIAS       |             |       | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,849,992.78           | 5,849,992.78  |       |                       |               |              | KM            | 1.30          | 1.30     |  |
| 04842018000178                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400                                                                                                                                                                                                               |             | TUXPAN                           | VARIAS       |             |       | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,848,801.73           | 5,848,801.73  |       |                       |               |              | KM            | 1.20          | 1.20     |  |
| 04842018000161                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO DIAMANTE - APARICIO, DEL KM 0+000 AL KM 1+300                                                                                                                                                                                                                                                |             | VEGA DE ALATORRE                 | VARIAS       |             |       | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,857,420.24           | 5,857,420.24  |       |                       |               |              | KM            | 1.20          | 1.20     |  |
| 04842018000162                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO VIEJO - EL DOMINGAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+300                                                                                                                                                                                                                                           |             | VEGA DE ALATORRE                 | VARIAS       |             |       | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,849,072.45           | 5,849,072.45  |       |                       |               |              | KM            | 1.30          | 1.30     |  |
| 04842018000172                                                      | CONSTRUCCION MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO Y SEÑALAMIENTO DEL ACCESO LADO DERECHO AL PUENTE ANAHUAC HACIA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+500 AL KM 1+200                                                                                                                                                             |             | PUEBLO VIEJO                     | PUEBLO VIEJO |             |       | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 17,376,775.19          | 17,376,775.19 |       |                       |               |              | MTS           | 1.30          | 1.30     |  |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2018  
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros  
(pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 4

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                                       | DESCRIPCION            | MUNICIPIO    | LOCALIDAD | % DE AVANCE |                         | FECHA INI-TER  | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |                | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |              | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------------|----------------|------------------------|---------|----------------|-----------------------|---------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| FONDO                                                               | FISICO                                                                                                                                                |                        |              |           | FINAN.      | TOTAL                   |                | FEDERAL                | ESTATAL | TOTAL          | FEDERAL               | ESTATAL | U. DE MEDIDA |               | APRO. ORIG.   | MODIF. |        |
|                                                                     |                                                                                                                                                       |                        |              |           |             |                         |                |                        |         |                |                       |         |              |               |               |        |        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                       |                        |              |           |             |                         |                |                        |         |                |                       |         |              |               |               |        |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                       |                        |              |           |             |                         |                |                        |         |                |                       |         |              |               |               |        |        |
| 04842018000153                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO RAMAL ANGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+300                                                              | ANGEL R. CABADA        | VARIAS       |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,853,654.08   | 5,853,654.08           |         |                |                       |         |              |               | KM            | 1.30   | 1.30   |
| 04842018000173                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO RAMAL ANGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 1+300 AL KM 2+300                                                              | ANGEL R. CABADA        | VARIAS       |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 4,414,524.34   | 4,414,524.34           |         |                |                       |         |              |               | KM            | 1.00   | 1.00   |
| 04842018000155                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUAREZ, DEL 2+640 AL KM 3+840                                                                    | MECAYAPAN              | VARIAS       |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,856,009.07   | 5,856,009.07           |         |                |                       |         |              |               | KM            | 1.20   | 1.20   |
| 04842018000174                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUAREZ, DEL KM 3+840 AL KM 5+040                                                                 | MECAYAPAN              | VARIAS       |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,837,567.56   | 5,837,567.56           |         |                |                       |         |              |               | KM            | 1.20   | 1.20   |
| 04842018000158                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO TATAHUICAPAN - ZAPOTITLAN - ARRECIFES, DEL KM 37+760 AL KM 39+000                                                            | TATAHUICAPAN DE JUAREZ | VARIAS       |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,855,941.59   | 5,855,941.59           |         |                |                       |         |              |               | KM            | 1.30   | 1.30   |
| 04842018000176                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO ARRECIFES - COXCOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+500                                                                              | MECAYAPAN              | VARIAS       |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 8,838,478.45   | 8,838,478.45           |         |                |                       |         |              |               | KM            | 1.50   | 1.50   |
| 04842018000154                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA UNION - NARANJOS DE AFUERA, DEL KM 0+000 AL KM 1+200                                                                      | CAZONES DE HERRERA     | VARIAS       |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,858,790.03   | 5,858,790.03           |         |                |                       |         |              |               | KM            | 1.20   | 1.20   |
| 04842018000179                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA UNION - NARANJOS DE AFUERA, DEL KM 1+200 AL KM 2+400                                                                      | CAZONES DE HERRERA     | VARIAS       |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,883,600.50   | 5,883,600.50           |         |                |                       |         |              |               | KM            | 1.20   | 1.20   |
| 04842018000159                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LIBERTAD - PINO SUAREZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+280                                                                          | TECOLUTLA              | VARIAS       |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 1,280,418.93   | 1,280,418.93           |         |                |                       |         |              | MTS           | 280.00        | 280.00 |        |
| 04842018000177                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LIBERTAD - PINO SUAREZ, DEL KM 0+280 AL KM 1+480                                                                          | TECOLUTLA              | VARIAS       |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,856,000.30   | 5,856,000.30           |         |                |                       |         |              |               | KM            | 1.20   | 1.20   |
| 04842018000157                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO TAMPICO ALTO - LA RIBERA, DEL KM 0+000 AL KM 1+300                                                                           | TAMPICO ALTO           | VARIAS       |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,854,840.68   | 5,854,840.68           |         |                |                       |         |              |               | KM            | 1.30   | 1.30   |
| 04842018000156                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 43, DEL KM 2+300 AL KM 3+600                                                                               | TAMIAHUA               | VARIAS       |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,855,997.02   | 5,855,997.02           |         |                |                       |         |              |               | KM            | 1.30   | 1.30   |
| 04842018000175                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 43, DEL KM 3+600 AL KM 4+800                                                                               | TAMIAHUA               | PASO LORENZO |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 5,868,000.39   | 5,868,000.39           |         |                |                       |         |              |               | KM            | 1.20   | 1.20   |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                       |                        |              |           |             |                         | 275,681,473.60 | 275,681,473.60         |         | 147,808,185.16 | 147,808,185.16        |         |              |               |               |        |        |
| HIDROMARITIMAS R 2017                                               |                                                                                                                                                       |                        |              |           |             |                         |                |                        |         |                |                       |         |              |               |               |        |        |
| 01242017000127                                                      | RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 180 (VEGA DE ALATORRE) - LAS HIGUERAS DEL KM 0+000 AL KM 1+500                                  | VEGA DE ALATORRE       | VARIAS       | 99.9      | 100.0       | 01/01/2018 - 13/01/2018 | 958,260.82     | 958,260.82             |         | 958,260.82     | 958,260.82            |         |              |               | KM            | 1.50   | 1.50   |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                       |                        |              |           |             |                         | 958,260.82     | 958,260.82             |         | 958,260.82     | 958,260.82            |         |              |               |               |        |        |
| HIDROMARITIMAS R 2018                                               |                                                                                                                                                       |                        |              |           |             |                         |                |                        |         |                |                       |         |              |               |               |        |        |
| 04842018000163                                                      | CONSTRUCCION MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO Y SEÑALAMIENTO DE ACCESO LADO DERECHO AL PUENTE ANAHUAC HACIA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL 0+500 | PUEBLO VIEJO           | PUEBLO VIEJO |           |             | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 570,077.74     | 570,077.74             |         |                |                       |         |              |               | MTS           | 500.00 | 500.00 |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                       |                        |              |           |             |                         | 570,077.74     | 570,077.74             |         |                |                       |         |              |               |               |        |        |
| HIDROTERRESTRES 2017                                                |                                                                                                                                                       |                        |              |           |             |                         |                |                        |         |                |                       |         |              |               |               |        |        |
| 01242017000044                                                      | RECONSTRUCCION DEL CAMINO ACAYUCAN - SOTEAPAN DEL KM 0+766 AL KM 2+000                                                                                | ACAYUCAN               | ACAYUCAN     | 97.0      | 100.0       | 01/01/2018 - 22/01/2018 | 397,779.62     | 397,779.62             |         | 397,779.62     | 397,779.62            |         |              |               | KM            | 1.23   | 1.23   |
| 01242017000046                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN ANGEL - EL ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 13+000 (SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 5+600)                                          | ACAYUCAN               | ACAYUCAN     | 99.8      | 100.0       | 01/01/2018 - 05/01/2018 | 1,234,821.80   | 1,234,821.80           |         | 1,234,821.80   | 1,234,821.80          |         |              |               | KM            | 1.60   | 1.60   |
| 01242017000066                                                      | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BANDERILLA - MISANTLA DEL KM 3+150 AL KM 56+510 DEL KM 58+700 AL KM 72+100                                             | VARIOS                 | VARIAS       | 99.9      | 100.0       | 02/08/2017 - 17/02/2018 | 79,997,771.24  | 79,997,771.24          |         | 79,997,771.24  | 79,997,771.24         |         |              |               | KM            | 43.25  | 43.25  |
| 01242017000071                                                      | CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - E.C. EL CEDRO DEL KM 0+000 AL KM 5+000        | JUAN RODRIGUEZ CLARA   | VARIAS       | 99.8      | 100.0       | 16/08/2017 - 10/02/2018 | 8,863,342.79   | 8,863,342.79           |         | 8,863,342.79   | 8,863,342.79          |         |              |               | KM            | 5.00   | 5.00   |
| 01242017000072                                                      | RECONSTRUCCION DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 4+000                                                                 | MISANTLA               | VARIAS       | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 27/01/2018 | 13,107,689.39  | 13,107,689.39          |         | 13,107,689.39  | 13,107,689.39         |         |              |               | KM            | 4.00   | 4.00   |
| 01242017000073                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA CHINANTLA - HELIO GARCIA ALFARO - LA HORQUETA, DEL KM 0+000 AL KM 39+950. TRAMO DEL KM 27+120 AL 29+608.28                | UXPANAPA               | VARIAS       | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 14/02/2018 | 8,868,454.06   | 8,868,454.06           |         | 8,868,454.06   | 8,868,454.06          |         |              |               | KM            | 2.48   | 2.48   |
| 01242017000090                                                      | MODERNIZACION DEL CAMINO MATLAQUAHUATL - ALVARO OBREGON DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000                                   | IXHUATLAN DEL CAFE     | VARIAS       | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 18/01/2018 | 2,254,766.64   | 2,254,766.64           |         | 2,254,766.64   | 2,254,766.64          |         |              |               | KM            | 2.00   | 2.00   |
| 01242017000081                                                      | REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMO BERLIN - MIGUEL AGUILAR, SUBTRAMO BERLIN - RANCHO HERRERA                                   | CORDOBA                | VARIAS       | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 24/01/2018 | 1,593,243.11   | 1,593,243.11           |         | 1,593,243.11   | 1,593,243.11          |         |              |               | M3            | 351.90 | 351.90 |

L.A.F. ARMANDO MEDDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 5

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | MUNICIPIO             | LOCALIDAD      | % DE AVANCE |       | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |                |  | PRESUPUESTO DEVENGADO |                |  | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |          |          |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------------------------|------------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|--|---------------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|
| FONDO                                                               |  |                                                                                                                                                                                 |                       |                |             |       |                         |                        |                |  |                       |                |  |               |               |          |          |  |  |  |  |
|                                                                     |  |                                                                                                                                                                                 |                       |                |             |       |                         |                        |                |  |                       |                |  |               |               |          |          |  |  |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |  |                                                                                                                                                                                 |                       |                |             |       |                         |                        |                |  |                       |                |  |               |               |          |          |  |  |  |  |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |  |                                                                                                                                                                                 |                       |                |             |       |                         |                        |                |  |                       |                |  |               |               |          |          |  |  |  |  |
| 01242017000082                                                      |  | REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMO TRONCAL A LAGUNILLA DEL KM 0+370 AL KM 1+987.25                                                                       | CÓRDOBA               | VARIAS         | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 16/01/2018 | 3,109,239.74           | 3,109,239.74   |  | 3,109,239.74          | 3,109,239.74   |  |               | KM            | 1.61     | 1.50     |  |  |  |  |
| 01242017000087                                                      |  | REHABILITACION DEL CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO, EN TRAMO PAREDON - BAJIO, SUBTRAMO DESVIACION STA. MARIA LOMA GRANDE (CIRCUITO STA. MARIA LOMA GRANDE A STA. MARIA AGRICOLA) | CORDOBA               | VARIAS         | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 19/01/2018 | 2,574,265.52           | 2,574,265.52   |  | 2,574,265.52          | 2,574,265.52   |  |               | M3            | 360.00   | 360.00   |  |  |  |  |
| 01242017000098                                                      |  | REHABILITACION DEL CAMINO TEOCELO - ALAMEDA - MONTE GRANDE, TRAMO MONTE GRANDE - TLALCHY - ATEXCAXIL - COYOPOLAN - ALAMEDA                                                      | VARIOS                | VARIAS         | 99.9        | 100.0 | 01/01/2018 - 10/03/2018 | 34,534,279.36          | 34,534,279.36  |  | 34,534,279.36         | 34,534,279.36  |  |               | M3            | 2,949.49 | 2,949.49 |  |  |  |  |
| 01242017000099                                                      |  | REHABILITACION DEL CAMINO PLATON SANCHEZ - ZACATANGUIS - LOS POZOS - LAS PIEDRAS                                                                                                | PLATON SANCHEZ        | VARIAS         | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 4,607,553.23           | 4,607,553.23   |  | 4,607,553.23          | 4,607,553.23   |  |               | M3            | 2,185.00 | 2,185.00 |  |  |  |  |
| 01242017000100                                                      |  | MODERNIZACION DEL CAMINO NUEVO SAN JOSE INDEPENDENCIA - COLONIA INDEPENDENCIA DEL KM 0+500 AL KM 6+700                                                                          | TRES VALLES           | VARIAS         | 100.0       | 100.0 | 01/01/2017 - 28/03/2018 | 26,633,304.20          | 26,633,304.20  |  | 26,633,304.20         | 26,633,304.20  |  |               | KM            | 6.20     | 6.20     |  |  |  |  |
| 01242017000101                                                      |  | MODERNIZACION DEL CAMINO HERMANOS ZEDILLO - LA LAGUNA (PRIMERA ETAPA)                                                                                                           | UXPANAPA              | VARIAS         | 99.9        | 100.0 | 01/01/2018 - 13/02/2018 | 11,282,704.83          | 11,282,704.83  |  | 11,282,704.83         | 11,282,704.83  |  |               | M3            | 4,780.46 | 4,780.46 |  |  |  |  |
| 01242017000105                                                      |  | MODERNIZACION DEL CAMINO COLONIA MANUEL GONZALEZ PUENTECILLA DEL KM 3+000 AL KM 3+232.50                                                                                        | HUATUSCO              | VARIAS         | 99.4        | 100.0 | 01/01/2018 - 01/02/2018 | 3,891,055.10           | 3,891,055.10   |  | 3,891,055.10          | 3,891,055.10   |  |               | KM            | 3.50     | 3.50     |  |  |  |  |
| 01242017000106                                                      |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO JALTIPAN - COACOTLA - LAS ANIMAS, TRAMO LOMA DE ACHOTA - E.C. (HIDALGOTITLAN - MINATITLAN)                                                              | COSOLEACAQUE          | LOMA DE ACHOTA | 99.8        | 100.0 | 01/01/2018 - 09/03/2018 | 7,056,479.28           | 7,056,479.28   |  | 7,056,479.28          | 7,056,479.28   |  |               | M3            | 903.05   | 903.05   |  |  |  |  |
| 01242017000111                                                      |  | MODERNIZACION DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000                                                                                                      | TANTOYUCA             | VARIAS         | 99.9        | 100.0 | 01/01/2018 - 05/03/2018 | 4,767,037.59           | 4,767,037.59   |  | 4,767,037.59          | 4,767,037.59   |  |               | KM            | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |
| 01242017000112                                                      |  | CONSERVACION DEL CAMINO AGUA DULCE - TONALA DEL KM 0+000 AL KM 12+200 TRAMOS AISLADOS                                                                                           | AGUA DULCE            | VARIAS         | 24.9        | 100.0 | 01/01/2018 - 15/02/2018 | 2,803,830.67           | 2,803,830.67   |  | 2,803,830.67          | 2,803,830.67   |  |               | M3            | 1,506.70 | 1,506.70 |  |  |  |  |
| 01242017000113                                                      |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EL TERRERO ISA, ETAPA - ACCESOS EN EL CAMINO CHICONTEPEC - BENITO JUAREZ - E.C. ALAHUILITLA                                                              | BENITO JUAREZ         | VARIAS         | 99.9        | 100.0 | 24/10/2017 - 13/02/2018 | 8,146,278.13           | 8,146,278.13   |  | 8,146,278.13          | 8,146,278.13   |  |               | MTS           | 70.00    | 70.00    |  |  |  |  |
| 01242017000114                                                      |  | MODERNIZACION DEL CAMINO EL MONAL - EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 5+500                                                                                                    | MINATITLAN            | VARIAS         | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 12/02/2018 | 4,369,868.92           | 4,369,868.92   |  | 4,369,868.92          | 4,369,868.92   |  |               | KM            | 5.50     | 5.50     |  |  |  |  |
| 01242017000128                                                      |  | REHABILITACION DEL CAMINO TEZONAPA - LAGUNA CHICA DEL KM 0+000 AL KM 4+500                                                                                                      | TEZONAPA              | VARIAS         | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 15/03/2018 | 23,129,872.09          | 23,129,872.09  |  | 23,129,872.09         | 23,129,872.09  |  |               | KM            | 4.50     | 4.50     |  |  |  |  |
| 01242017000129                                                      |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE JIMBA II (2A. ETAPA) UBICADO EN EL KM 7+300 DEL CAMINO JUAN RODRIGUEZ CLARA - LOS TIGRES                                                                | JUAN RODRIGUEZ CLARA  | VARIAS         | 99.9        | 100.0 | 01/01/2018 - 14/02/2018 | 4,910,483.00           | 4,910,483.00   |  | 4,910,483.00          | 4,910,483.00   |  |               | MTS           | 14.90    | 14.90    |  |  |  |  |
| 01242017000130                                                      |  | REHABILITACION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS - LAGUNA PALAPA DEL KM 0+000 AL KM 1+750                                                                                              | COSCOMATEPEC          | VARIAS         | 99.9        | 100.0 | 01/01/2018 - 13/01/2018 | 5,081,573.45           | 5,081,573.45   |  | 5,081,573.45          | 5,081,573.45   |  |               | KM            | 1.75     | 1.75     |  |  |  |  |
| 01242017000131                                                      |  | MODERNIZACION DEL CAMINO LA CHACA - COL. GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 6+000                                                                                                     | COYUTLA               | VARIAS         | 99.9        | 100.0 | 01/01/2018 - 06/03/2018 | 22,500,923.34          | 22,500,923.34  |  | 22,500,923.34         | 22,500,923.34  |  |               | KM            | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |
| 01242017000132                                                      |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO PEÑUELA - POTRERO VIEJO - ATOYAC - PASO DEL MACHO DEL KM 0+000 AL KM 7+000                                                                            | AMATLAN DE LOS REYES  | VARIAS         | 99.5        | 100.0 | 01/01/2018 - 18/03/2018 | 24,985,158.15          | 24,985,158.15  |  | 24,985,158.15         | 24,985,158.15  |  |               | KM            | 7.00     | 7.00     |  |  |  |  |
| 01242017000133                                                      |  | REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA-BAXTLA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRAULICO                                                                                  | COSAUTLAN DE CARVAJAL | VARIAS         | 99.9        | 100.0 | 01/01/2018 - 26/03/2018 | 9,571,657.91           | 9,571,657.91   |  | 9,571,657.91          | 9,571,657.91   |  |               | KM            | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |
| 01242017000136                                                      |  | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO COSCOMATEPEC - TETELCINGO, UBICADA EN EL KM 3+620                                                                                  | COSCOMATEPEC          | VARIAS         | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 27/01/2018 | 2,953,566.69           | 2,953,566.69   |  | 2,953,566.69          | 2,953,566.69   |  |               | MTS           | 29.00    | 29.00    |  |  |  |  |
| 01242017000137                                                      |  | MODERNIZACION DEL CAMINO TENAMPA - COL. EJIDAL BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+503                                                                                           | TENAMPA               | VARIAS         | 99.0        | 100.0 | 01/01/2018 - 26/02/2018 | 12,134,567.69          | 12,134,567.69  |  | 12,134,567.69         | 12,134,567.69  |  |               | KM            | 1.50     | 1.50     |  |  |  |  |
| 01242017000138                                                      |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAYULA DE ALEMAN, SAN ISIDRO, DEL KM 14+000 AL KM 16+500                                                                                               | SAYULA DE ALEMAN      | VARIAS         | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 25/02/2018 | 8,047,007.29           | 8,047,007.29   |  | 8,047,007.29          | 8,047,007.29   |  |               | KM            | 2.50     | 2.50     |  |  |  |  |
| 01242017000140                                                      |  | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LA HACIENDITA - BANDERILLA DEL KM 3+300 AL KM 7+000                                                                           | BANDERILLA            | LA HACIENDITA  | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 27/03/2018 | 18,838,739.62          | 18,838,739.62  |  | 18,838,739.62         | 18,838,739.62  |  |               | KM            | 3.70     | 3.70     |  |  |  |  |
| 01242017000153                                                      |  | RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEON - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464                                                                   | VILLA ALDAMA          | VARIAS         | 99.9        | 100.0 | 01/01/2018 - 28/03/2018 | 13,197,244.15          | 13,197,244.15  |  | 13,197,244.15         | 13,197,244.15  |  |               | KM            | 1.46     | 1.46     |  |  |  |  |
| TOTAL FONDO:                                                        |  |                                                                                                                                                                                 |                       |                |             |       |                         | 375,444,558.60         | 375,444,558.60 |  | 375,444,558.60        | 375,444,558.60 |  |               |               |          |          |  |  |  |  |

**HIDROTERRESTRES 2018**

|                |                                                                                                                                                                              |                       |        |       |       |                         |               |               |  |               |               |  |  |    |      |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|----|------|------|
| 04842018000003 | REHABILITACION DEL CAMINO COSAUTLAN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600                                                                                                | COSAUTLAN DE CARVAJAL | VARIAS | 64.3  | 64.3  | 23/01/2018 - 07/07/2018 | 9,301,615.50  | 9,301,615.50  |  | 5,985,004.83  | 5,985,004.83  |  |  | KM | 3.60 | 3.60 |
| 04842018000008 | REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO CON ASFALTO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL 3+560, DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL DE TOTUTLA A CONEJOS, HASTA LA COMUNIDAD DE | TOTUTLA               | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 23/01/2018 - 21/06/2018 | 12,168,025.82 | 12,168,025.82 |  | 12,168,025.82 | 12,168,025.82 |  |  | KM | 3.56 | 3.56 |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 6

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |             | MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                       | LOCALIDAD               | % DE AVANCE      |        | FECHA INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO  |               |               | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |               | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |             |        |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|--|
| FONDO                                                               | DESCRIPCION |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | FISICO           | FINAN. |               | TOTAL                   | FEDERAL       | ESTATAL       | TOTAL                 | FEDERAL       | ESTATAL       |               | U. DE MEDIDA  | APRO. ORIG. | MODIF. |  |
|                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |        |               |                         |               |               |                       |               |               |               |               |             |        |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |        |               |                         |               |               |                       |               |               |               |               |             |        |  |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |        |               |                         |               |               |                       |               |               |               |               |             |        |  |
| 0484201800009                                                       | PALMARITOS  | REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL 2+189, DESDE MATA OSCURA, HASTA LA LOCALIDAD DE MATA DE INDIO                                                                                             | TOTUTLA                 | VARIAS           | 99.1   | 99.1          | 23/01/2018 - 05/08/2018 | 13,481,965.38 | 13,481,965.38 |                       | 13,367,031.14 | 13,367,031.14 |               | KMS           | 2.18        | 2.18   |  |
| 0484201800011                                                       |             | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (COACATZINTLA - NAOLINCO) TRAMO: PAXTEPEC - SAN PABLO COAPAN, DEL KM 0+000 AL 3+100                                                                                                                                              | NAOLINCO                | VARIAS           | 100.0  | 100.0         | 23/01/2018 - 30/07/2018 | 14,197,883.88 | 14,197,883.88 |                       | 14,197,882.64 | 14,197,882.64 |               | KMS           | 3.10        | 3.10   |  |
| 0484201800012                                                       |             | REHABILITACION DEL CAMINO CATEMACO - SONTECOMAPAN - MONTE PIO - PLAYA HERMOSA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 30+200 AL KM 37+200, DEL KM 38+565.60 AL KM 39+085.95 Y DEL KM 40+011.35 AL KM 43+133.69 Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL KM 30+200 AL KM 43+13 | SAN ANDRES TUXTLA       | VARIAS           | 99.9   | 99.9          | 23/01/2018 - 10/08/2018 | 25,579,916.18 | 25,579,916.18 |                       | 25,574,964.66 | 25,574,964.66 |               | KM            | 12.93       | 12.93  |  |
| 0484201800017                                                       |             | REHABILITACION DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLAN, DEL KM 0+000 AL 3+000                                                                                                                                                      | ANGEL R. CABADA         | PASO DEL INGENIO | 99.3   | 99.3          | 23/01/2018 - 25/08/2018 | 14,003,242.16 | 14,003,242.16 |                       | 13,911,792.36 | 13,911,792.36 |               | KM            | 3.00        | 3.00   |  |
| 0484201800022                                                       |             | CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000                                                                                                                                                                                       | TLALIXCOYAN             | TLALIXCOYAN      | 96.4   | 96.4          | 23/01/2018 - 31/07/2018 | 25,822,186.35 | 25,822,186.35 |                       | 24,897,879.15 | 24,897,879.15 |               | KM            | 20.00       | 20.00  |  |
| 0484201800024                                                       |             | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VECINAL TEOCELO - MONTE BLANCO - LLANO GRANDE                                                                                                                                                                  | TEOCELO                 | VARIAS           | 96.0   | 96.0          | 23/01/2018 - 08/07/2018 | 11,371,823.27 | 11,371,823.27 |                       | 10,921,605.84 | 10,921,605.84 |               | KM            | 2.00        | 2.00   |  |
| 0484201800034                                                       |             | CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000                                                                                                                                                                                     | TLALIXCOYAN             | VARIAS           | 97.1   | 77.7          | 23/01/2018 - 08/07/2018 | 3,306,150.91  | 3,306,150.91  |                       | 2,570,443.82  | 2,570,443.82  |               | KILOMETROS    | 14.00       | 14.00  |  |
| 0484201800004                                                       |             | MODERNIZACION DEL CAMINO AL HOSPITAL REGIONAL DEL KM 0+000 (EL TESORO) - 4+000 Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO DE 60.0 M. UBICADO EN EL KM 2+300                                                                                                               | ATZALAN                 | EL TESORO        | 79.6   | 79.6          | 23/01/2018 - 13/08/2018 | 23,387,218.87 | 23,387,218.87 |                       | 18,638,941.52 | 18,638,941.52 |               | KM            | 4.00        | 4.00   |  |
| 0484201800005                                                       |             | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LA QUINA - IXTEPEC, DEL KM 0+000 AL 2+000                                                                                                                                                                    | COSCOMATEPEC            | VARIAS           | 100.0  | 100.0         | 23/01/2018 - 08/07/2018 | 12,412,142.75 | 12,412,142.75 |                       | 12,412,132.47 | 12,412,132.47 |               | KMS           | 2.00        | 2.00   |  |
| 0484201800006                                                       |             | MODERNIZACION DEL CAMINO JESUS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600                                                                                                                                                                                   | JESUS CARRANZA          | VARIAS           | 95.8   | 95.8          | 23/01/2018 - 16/10/2018 | 16,191,538.24 | 16,191,538.24 |                       | 15,513,831.24 | 15,513,831.24 |               | KM            | 2.60        | 2.60   |  |
| 0484201800007                                                       |             | CONSTRUCCION DEL CAMINO EL BUZON-PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500                                                                                                                                                                                             | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | VARIAS           | 100.0  | 100.0         | 23/01/2018 - 07/07/2018 | 15,459,869.40 | 15,459,869.40 |                       | 15,459,869.40 | 15,459,869.40 |               | KM            | 2.50        | 2.50   |  |
| 0484201800013                                                       |             | MODERNIZACION DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410                                                                                                                                                                                                 | JAMAPA                  | VARIAS           | 92.8   | 92.8          | 23/01/2018 - 21/06/2018 | 7,896,908.88  | 7,896,908.88  |                       | 7,330,948.80  | 7,330,948.80  |               | KM            | 1.08        | 1.08   |  |
| 0484201800025                                                       |             | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CAMINO EL ENCINO - AHUIHUIXTLA DEL KM 0+000 AL 2+000                                                                                                                                                               | COSCOMATEPEC            | VARIAS           | 100.0  | 100.0         | 23/01/2018 - 08/07/2018 | 12,244,954.95 | 12,244,954.95 |                       | 12,244,951.26 | 12,244,951.26 |               | KM            | 2.00        | 2.00   |  |
| 0484201800037                                                       |             | MODERNIZACION DEL CAMINO CUITLAHUAC - EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000                                                                                                                                                                                        | CUITLAHUAC              | VARIAS           | 94.3   | 94.2          | 24/02/2018 - 03/08/2018 | 10,789,978.48 | 10,789,978.48 |                       | 10,173,833.47 | 10,173,833.47 |               | KM            | 2.00        | 2.00   |  |
| 0484201800038                                                       |             | MODERNIZACION DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLAN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800                                                                                                                                     | IXHUATLAN DE MADERO     | VARIAS           | 92.0   | 81.0          | 20/02/2018 - 11/07/2018 | 9,906,807.42  | 9,906,807.42  |                       | 8,028,952.54  | 8,028,952.54  |               | KM            | 2.00        | 2.00   |  |
| 0484201800039                                                       |             | MODERNIZACION DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370                                                                                                                                                                                  | IXTACZOQUITLAN          | VARIAS           | 100.0  | 99.9          | 24/02/2018 - 14/09/2018 | 11,210,250.70 | 11,210,250.70 |                       | 11,210,084.06 | 11,210,084.06 |               | KM            | 2.37        | 2.37   |  |
| 0484201800040                                                       |             | MODERNIZACION DEL CAMINO ORILLA DEL MONTE - MIXQUIAPAN DEL KM 2+700 AL KM 4+870 Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL KM 2+470 AL KM 4+670                                                                                                                   | JALACINGO               | VARIAS           | 97.4   | 97.4          | 24/02/2018 - 13/09/2018 | 10,988,266.63 | 10,988,266.63 |                       | 10,707,809.95 | 10,707,809.95 |               | KM            | 2.40        | 2.40   |  |
| 0484201800041                                                       |             | MODERNIZACION DEL CAMINO BUENA VISTA - ENTRONQUE CHICONQUIACO, DEL KM 0+000 AL KM 1+200                                                                                                                                                                         | LANDERO Y COSS          | VARIAS           | 100.0  | 100.0         | 03/03/2018 - 14/08/2018 | 7,244,665.13  | 7,244,665.13  |                       | 7,244,663.46  | 7,244,663.46  |               | KM            | 1.20        | 1.20   |  |
| 0484201800042                                                       |             | MODERNIZACION DEL CAMINO KM 8 - RIO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800                                                                                                                                                                                             | LAS CHOAPAS             | RIO PLAYAS       |        |               | 24/02/2018 - 02/08/2018 | 10,496,087.37 | 10,496,087.37 |                       |               |               |               | KM            | 1.80        | 1.80   |  |
| 0484201800010                                                       |             | RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL 5+000 AL KM 7+506.30, DEL KM 9+400 AL KM 10+114 Y DEL KM 11+800 AL KM 13+000                                                                                                                           | PAPANTLA                | VARIAS           | 99.9   | 99.9          | 23/01/2018 - 23/07/2018 | 26,250,884.45 | 26,250,884.45 |                       | 26,250,485.06 | 26,250,485.06 |               | KM            | 4.62        | 4.62   |  |
| 0484201800016                                                       |             | RECONSTRUCCION DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800                                                                                                                                                                      | NARANJOS AMATLAN        | VARIAS           | 98.6   | 98.6          | 23/01/2018 - 09/07/2018 | 6,878,439.04  | 6,878,439.04  |                       | 6,786,019.25  | 6,786,019.25  |               | MTS           | 800.00      | 800.00 |  |
| 0484201800023                                                       |             | RECONSTRUCCION DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000                                                                                                                                                                                 | COYUTLA                 | VARIAS           | 100.0  | 99.9          | 23/01/2018 - 28/08/2018 | 26,098,817.88 | 26,098,817.88 |                       | 26,098,458.79 | 26,098,458.79 |               | KM            | 6.00        | 6.00   |  |
| 0484201800026                                                       |             | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 147 A LA COMUNIDAD DEL JOBAL, DEL KM 0+000 AL KM 5+000                                                                                                                                                         | PLAYA VICENTE           | JOBAL            | 100.0  | 100.0         | 23/01/2018 - 31/07/2018 | 25,597,571.01 | 25,597,571.01 |                       | 25,597,571.01 | 25,597,571.01 |               | KM            | 5.00        | 5.00   |  |
| 0484201800036                                                       |             | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600                                                                                                                                                                 | CITLALTEPETL            | VARIAS           | 99.1   | 99.1          | 24/02/2018 - 02/08/2018 | 9,542,206.71  | 9,542,206.71  |                       | 9,463,985.35  | 9,463,985.35  |               | KM            | 1.60        | 1.60   |  |
| 0484201800036                                                       |             | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAHUXTLAN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200                                                                                                                                                                                    | COATEPEC                | VARIAS           | 100.0  | 100.0         | 03/03/2018 - 14/08/2018 | 8,983,153.75  | 8,983,153.75  |                       | 8,983,152.58  | 8,983,152.58  |               | KM            | 2.20        | 2.20   |  |
| 0484201800043                                                       |             | RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL TUNEL - EL CHAPO, DEL KM 0+000 AL KM 3+450                                                                                                                                                                                         | IXHUATLAN DEL SURESTE   | VARIAS           | 100.0  | 99.9          | 03/04/2018 - 06/10/2018 | 21,513,853.26 | 21,513,853.26 |                       | 21,511,660.75 | 21,511,660.75 |               | KM            | 3.45        | 3.45   |  |
| 0484201800014                                                       |             | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y TERRACERIAS PARA PUENTE TAMPIQUILLO                                                                                                                                                                                                | TUXPAN                  | TAMPIQUILLO      | 99.9   | 99.9          | 23/01/2018 - 22/07/2018 | 4,139,966.22  | 4,139,966.22  |                       | 4,138,960.47  | 4,138,960.47  |               | MTS           | 30.00       | 30.00  |  |
| 0484201800027                                                       |             | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA CHACA, TRAMO SAN ANTONIO EL COYOL                                                                                                                                                                        | TANTOYUCA               | VARIAS           | 99.8   | 99.8          | 23/01/2018 - 25/10/2018 | 5,521,892.99  | 5,521,892.99  |                       | 5,512,030.62  | 5,512,030.62  |               | MTS           | 30.00       | 30.00  |  |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 7

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | MUNICIPIO             | LOCALIDAD  | % DE AVANCE |        | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |               |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |         | BENEFICIARIOS   | METAS TOTALES |             |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|---------------|-------------|--------|
| FONDO                                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |            | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL       | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL       | ESTATAL |                 | U. DE MEDIDA  | APRO. ORIG. | MODIF. |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |                 |               |             |        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |                 |               |             |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |                 |               |             |        |
| 04842018000028                                                      | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO, TRAMO CRUCERO PALMITO                                                                                                                                                                          | TANTOYUCA             | EL CIRUELO | 99.9        | 99.9   | 23/01/2018 - 25/10/2018 | 5,578,457.03           | 5,578,457.03  |         | 5,575,856.11          | 5,575,856.11  |         | METROS LINEALES | 30.00         | 30.00       |        |
| 04842018000029                                                      | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LOMA ATRAVESADA - CHOPOPO                                                                                                                                                                                            | TANTOYUCA             | VARIAS     | 100.0       | 99.9   | 23/01/2018 - 25/10/2018 | 7,980,849.83           | 7,980,849.83  |         | 7,980,605.64          | 7,980,605.64  |         | METROS LINEALES | 30.00         | 30.00       |        |
| 04842018000015                                                      | REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO MISANTLA- MARTINEZ DE LA TORRE, DEL SUB- TRAMO MISANTLA-PUENTE LIBERTAD (RIO XILATE), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 29+860 VIA COAPECHE EN TRAMOS AISLADOS                                     | MISANTLA              | VARIAS     | 100.0       | 100.0  | 23/01/2018 - 17/09/2018 | 13,350,591.25          | 13,350,591.25 |         | 13,350,591.25         | 13,350,591.25 |         | KMS             | 29.86         | 29.86       |        |
| 04842018000021                                                      | MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHACALTIANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600                                                                                                                                                                      | VARIOS                | VARIAS     | 8.6         | 10.1   | 23/01/2018 - 29/07/2018 | 21,264,879.56          | 21,264,879.56 |         | 2,156,980.97          | 2,156,980.97  |         | KMS             | 5.60          | 5.60        |        |
| 04842018000030                                                      | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA COATEPEC - LAS TRANCAS, TRAMO GLORIETA MARIA ENRIQUETA DEL KM 0+000 AL KM 2+000                                                                                                                                                 | COATEPEC              | VARIAS     | 100.0       | 100.0  | 23/01/2018 - 21/06/2018 | 15,792,403.72          | 15,792,403.72 |         | 15,792,403.72         | 15,792,403.72 |         | KMS             | 2.00          | 2.00        |        |
| 04842018000046                                                      | MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (AEROPUERTO EL TAJIN - RAMAL EL PITAL) - RANCHO NUEVO - PASO DEL PITAL DEL KM 0+000 AL 4+500                                                                                                                                     | TIHUATLÁN             | VARIAS     | 100.0       | 99.9   | 13/03/2018 - 14/09/2018 | 25,201,613.76          | 25,201,613.76 |         | 25,201,341.25         | 25,201,341.25 |         | KM              | 4.50          | 4.50        |        |
| 04842018000047                                                      | MODERNIZACION DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)                                                                                                                                            | ZONGOLICA             | VARIAS     | 99.8        | 99.8   | 15/06/2018 - 11/11/2018 | 16,609,341.20          | 16,609,341.20 |         | 16,589,405.04         | 16,589,405.04 |         | KM              | 2.70          | 2.70        |        |
| 04842018000048                                                      | RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA DEL KM 13+000 AL 18+000                                                                                                                                                                                    | PAPANTLA              | VARIAS     | 99.9        | 100.0  | 13/03/2018 - 05/10/2018 | 16,087,277.00          | 16,087,277.00 |         | 16,087,271.07         | 16,087,271.07 |         | KM              | 5.00          | 5.00        |        |
| 04842018000147                                                      | RECONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE CATEMACO A LA CARRETERA FEDERAL 180, META 0.188 KM Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE 0.42 KM                                                                                                                     | CATEMACO              | CATEMACO   | 98.8        | 98.8   | 21/08/2018 - 19/09/2018 | 785,601.28             | 785,601.28    |         | 776,591.22            | 776,591.22    |         | MTS             | 188.00        | 188.00      |        |
| 04842018000150                                                      | TERMINACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA SEÑALIZACION DE LA REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO MISANTLA - MARTINEZ DE LA TORRE, DEL SUB TRAMO MISANTLA - PUENTE LIBERTAD (RIO XILATE), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 29+860 VIA C | MISANTLA              | VARIAS     | 100.0       | 100.0  | 15/11/2018 - 14/12/2018 | 1,969,483.03           | 1,969,483.03  |         | 1,969,483.03          | 1,969,483.03  |         | MTS             | 29.86         | 29.86       |        |
| 04842018000164                                                      | MODERNIZACION DE LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CURVA MARINA POZA RICA - COATZINTLA, DEL KM 0+000 AL KM 0+300                                                                                                       | POZA RICA DE HIDALGO  | POZA RICA  |             |        | 31/12/2018 - 31/12/2018 | 8,891,038.79           | 8,891,038.79  |         |                       |               |         | MTS             | 300.00        | 300.00      |        |
| 04842018000167                                                      | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CURVA MARINA POZA RICA - COATZINTLA, DEL KM 0+300 AL KM 1+000                                                                                                        | POZA RICA DE HIDALGO  | POZA RICA  |             |        | 31/12/2018 - 31/12/2018 | 25,499,505.80          | 25,499,505.80 |         |                       |               |         | MTS             | 700.00        | 700.00      |        |
| 04842018000168                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZALAN - ZAPOTITLAN, TRAMO DEL KM 15+000 AL KM 16+300 Y DEL KM 16+400 AL KM 18+000                                                                                                                                                   | ATZALAN               | VARIAS     |             |        | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 12,747,800.00          | 12,747,800.00 |         |                       |               |         | KM              | 2.90          | 2.90        |        |
| 04842018000151                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZALAN - ZAPOTITLAN (SEGUNDA ETAPA), DEL KM 16+300 AL KM 16+400                                                                                                                                                                      | ATZALAN               | VARIAS     |             |        | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 390,446.82             | 390,446.82    |         |                       |               |         | MTS             | 100.00        | 100.00      |        |
| 04842018000170                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 2+500 AL KM 5+000                                                                                                                                                                                      | COSAUJLÁN DE CARVAJAL | VARIAS     |             |        | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 13,890,567.23          | 13,890,567.23 |         |                       |               |         | KM              | 2.50          | 2.50        |        |
| 04842018000171                                                      | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LEONA VICARIO - LA AURORA, DEL KM 0+000 AL KM 1+924.22                                                                                                                                                         | YECUATLA              | VARIAS     |             |        | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 11,860,560.37          | 11,860,560.37 |         |                       |               |         | KM              | 1.92          | 1.92        |        |
| 04842018000169                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS VIGAS - TATATILA, DEL KM 2+300 AL KM 5+300                                                                                                                                                                                        | LAS VIGAS DE RAMIREZ  | VARIAS     |             |        | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 13,754,845.00          | 13,754,845.00 |         |                       |               |         | KM              | 3.00          | 3.00        |        |

**HIDROTERRESTRES R 2017**

|                |                                                                                                      |                      |        |      |       |                         |               |               |  |               |               |  |  |    |      |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|----|------|------|
| 01242017000132 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO PEÑUELA - POTRERO VIEJO - ATOYAC - PASO DEL MACHO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 | AMATLAN DE LOS REYES | VARIAS | 99.5 | 100.0 | 01/01/2018 - 18/03/2018 | 14,623,149.47 | 14,623,149.47 |  | 14,623,149.47 | 14,623,149.47 |  |  | KM | 7.00 | 7.00 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|----|------|------|

TOTAL FONDO: 14,623,149.47 14,623,149.47 14,623,149.47 14,623,149.47

**PRODERE 2018**

|                |                                                                                                                                                                                                                              |                      |        |       |       |                         |              |              |  |              |              |  |  |    |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|-------|-------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|----|-----------|-----------|
| 04842018000048 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 DEL CAMINO VIALIDAD RAMAL A ZOZOCOLCO OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL TRAMO EN LAS LOCALIDADES DE ZOZOCOLCO DE HIDALGO - TRES CRUCES DOS | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 24/05/2018 - 30/10/2018 | 7,937,114.30 | 7,937,114.30 |  | 7,937,114.29 | 7,937,114.29 |  |  | M2 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 04842018000050 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 DEL CAMINO VIALIDAD RAMAL A ZOZOCOLCO DE HIDALGO                                                                                                               | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 24/05/2018 - 30/10/2018 | 7,935,904.02 | 7,935,904.02 |  | 7,935,904.01 | 7,935,904.01 |  |  | M2 | 13,000.00 | 13,000.00 |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 8

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 | FONDO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO     | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |                |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |                |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|
|                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL        | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL        | ESTATAL |               | U. DE MEDIDA  | AFRO. ORIG. | MODIF.    |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |               |               |             |           |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |               |               |             |           |
|                                                                     |       | ZOZOCOLCO OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL TRAMO EN LAS LOCALIDADES TRES CRUCES DOS - TRES CRUCES UNO                                                                                                                              |               |           |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |               |               |             |           |
| 04842018000051                                                      |       | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+500 DEL CAMINO VIALIDAD RAMAL A ZOZOCOLCO OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL                                                                                               | VARIOS        | VARIAS    | 100.0       | 100.0  | 24/05/2018 - 30/10/2018 | 9,871,231.40           | 9,871,231.40   |         | 9,871,231.39          | 9,871,231.39   |         |               | M2            | 16,250.00   | 16,250.00 |
| 04842018000052                                                      |       | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL 1+100, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD E.C (EL ARENAL - COYUTLA) - LOCALIDAD CHICHILINTLA                                                                     | COYUTLA       | VARIAS    | 99.9        | 100.0  | 24/05/2018 - 30/10/2018 | 4,404,767.65           | 4,404,767.65   |         | 4,404,767.65          | 4,404,767.65   |         |               | M2            | 6,930.00    | 6,930.00  |
| 04842018000053                                                      |       | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 1+000 AL KM. 3+000, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD LAZARO CARDENAS SANTANA - CHICHILINTLA                                                                             | VARIOS        | VARIAS    | 100.0       | 100.0  | 24/05/2018 - 30/10/2018 | 7,915,423.60           | 7,915,423.60   |         | 7,915,423.60          | 7,915,423.60   |         |               | M2            | 13,000.00   | 13,000.00 |
| 04842018000054                                                      |       | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+200, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD LAZARO CARDENAS SANTANA - LA HIGUERA                                                                                | CHUMATLAN     | VARIAS    | 99.9        | 100.0  | 24/05/2018 - 30/10/2018 | 8,712,351.74           | 8,712,351.74   |         | 8,712,351.74          | 8,712,351.74   |         |               | M2            | 13,200.00   | 13,200.00 |
| 04842018000055                                                      |       | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+400, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD LA HIGUERA - E.C COL. DANTE DELGADO                                                                                 | VARIOS        | VARIAS    | 99.9        | 100.0  | 24/05/2018 - 30/10/2018 | 9,537,089.61           | 9,537,089.61   |         | 9,537,089.61          | 9,537,089.61   |         |               | M2            | 14,400.00   | 14,400.00 |
| 04842018000056                                                      |       | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD PROGRESO DE ZARAGOZA - EL RIO                                                                                        | COAHUILTLAN   | VARIAS    | 99.9        | 100.0  | 24/05/2018 - 30/10/2018 | 7,938,030.15           | 7,938,030.15   |         | 7,938,030.15          | 7,938,030.15   |         |               | M2            | 13,600.00   | 13,600.00 |
| 04842018000057                                                      |       | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 1+900, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD EL RIO - RODRIGO ORTIZ                                                                                              | VARIOS        | VARIAS    | 99.9        | 100.0  | 24/05/2018 - 30/10/2018 | 7,539,046.07           | 7,539,046.07   |         | 7,539,046.07          | 7,539,046.07   |         |               | M2            | 12,920.00   | 12,920.00 |
| 04842018000058                                                      |       | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD COYUTLA - RODRIGO ORTIZ                                                                                             | COYUTLA       | VARIAS    | 99.9        | 100.0  | 24/05/2018 - 30/10/2018 | 7,938,597.97           | 7,938,597.97   |         | 7,938,597.96          | 7,938,597.96   |         |               | M2            | 13,600.00   | 13,600.00 |
| 04842018000059                                                      |       | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD E.C. MECATLAN - EL CRUCERO                                                                                          | FILOMENO MATA | VARIAS    | 100.0       | 100.0  | 24/05/2018 - 30/10/2018 | 7,131,245.82           | 7,131,245.82   |         | 7,131,245.82          | 7,131,245.82   |         |               | KM            | 11,700.00   | 11,700.00 |
| 04842018000060                                                      |       | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD FILOMENO MATA - EL CRUCERO                                                                                          | FILOMENO MATA | VARIAS    | 99.9        | 100.0  | 24/05/2018 - 30/10/2018 | 3,951,167.83           | 3,951,167.83   |         | 3,951,167.83          | 3,951,167.83   |         |               | M2            | 6,200.00    | 6,200.00  |
| TOTAL FONDO:                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |             |        |                         | 90,811,970.16          | 90,811,970.16  |         | 90,811,970.12         | 90,811,970.12  |         |               |               |             |           |
| PRODERE B 2018                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |               |               |             |           |
| 04842018000089                                                      |       | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIALIDAD MECATLAN - E.C. FILOMENO MATA                                                                                      | MECATLAN      | MECATLAN  | 100.0       | 100.0  | 19/07/2018 - 05/11/2018 | 7,913,844.27           | 7,913,844.27   |         | 7,913,844.27          | 7,913,844.27   |         |               | KM            | 2.00        | 2.00      |
| TOTAL FONDO:                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |             |        |                         | 7,913,844.27           | 7,913,844.27   |         | 7,913,844.27          | 7,913,844.27   |         |               |               |             |           |
| PRODERE D 2017                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |               |               |             |           |
| 01242017000141                                                      |       | REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA, INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SAN ANDRES TUXTLA - TILAPAN - RINCON DEL ZAPATERO DEL KM 15+000 AL KM 22+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES TUXTLA Y SANTIAGO TUXTLA   | VARIOS        | VARIAS    | 94.3        | 100.0  | 01/01/2018 - 31/05/2018 | 16,209,352.17          | 16,209,352.17  |         | 16,209,352.17         | 16,209,352.17  |         |               | KM            | 7.00        | 7.00      |
| TOTAL FONDO:                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |             |        |                         | 16,209,352.17          | 16,209,352.17  |         | 16,209,352.17         | 16,209,352.17  |         |               |               |             |           |
| PROREG B 2017                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |               |               |             |           |
| 01242017000150                                                      |       | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 14.4 KM INCLUYE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "EL OJITE" SOBRE EL RIO TUXPAN EN LA VIALIDAD OJITE - SAN MIGUEL - HIDALGO AMAJAC, EN LOS MUNICIPIOS DE ALAMO TEMAPACHE Y TUXPAN                               | VARIOS        | VARIAS    | 93.0        | 100.0  | 01/01/2018 - 15/11/2018 | 133,892,351.32         | 133,892,351.32 |         | 133,892,351.22        | 133,892,351.22 |         |               | KM            | 14.40       | 14.40     |
| 01242017200159                                                      |       | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 14.4 KM INCLUYE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "EL OJITE" SOBRE EL RIO TUXPAN EN LA VIALIDAD OJITE - SAN MIGUEL - HIDALGO AMAJAC, EN LOS MUNICIPIOS DE ALAMO TEMAPACHE Y TUXPAN | VARIOS        | VARIAS    | 100.0       | 100.0  | 01/01/2018 - 24/10/2018 | 2,480,143.87           | 2,480,143.87   |         | 2,480,143.87          | 2,480,143.87   |         | SUPERVISION   |               | 1.00        | 1.00      |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 9

| UNIDAD PRESUPUESTAL    |  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                | MUNICIPIO            | LOCALIDAD            | % DE AVANCE |       | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |                |              | PRESUPUESTO DEVENGADO |                |              | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |      |      |  |  |  |  |
|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------|------|--|--|--|--|
| FONDO                  |  |                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |             |       |                         |                        |                |              |                       |                |              |               |               |      |      |  |  |  |  |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |             |       |                         |                        |                |              |                       |                |              |               |               |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL FONDO:           |  |                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |             |       |                         | 136,372,495.19         | 136,372,495.19 |              | 136,372,495.09        | 136,372,495.09 |              |               |               |      |      |  |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES 2017 |  |                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |             |       |                         |                        |                |              |                       |                |              |               |               |      |      |  |  |  |  |
| 0124201700069          |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPEXPAH-SOLEDAZ ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+200, EN SOLEDAD ATZOMPA (ETAPA DE TERMINACION)                                                                                      | SOLEDAD ATZOMPA      | VARIAS               |             |       | 03/08/2015 - 31/10/2015 | 0.67                   |                | 0.67         |                       |                |              |               | KM            | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200044         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO ACAYUCAN - SCTEAPAN DEL KM 0+766 AL KM 2+000                                                                                                       | ACAYUCAN             | ACAYUCAN             | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 22/01/2018 | 119,768.89             |                | 119,768.89   | 119,768.88            |                | 119,768.88   |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200045         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO,EL CHOTE - COYUTLA - PACIFICO LAS CHACAS DEL KM 0+000 AL 5+600                                                                                     | COYUTLA              | COYUTLA              | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 31/03/2018 | 3,996.50               |                | 3,996.50     | 3,996.50              |                | 3,996.50     |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200046         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN ANGEL - EL ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 13+000 (SUBTRAMO DEL 4+000 AL KM 5+600)                                                                    | ACAYUCAN             | ACAYUCAN             | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 16/01/2018 | 157,001.48             |                | 157,001.48   | 157,001.48            |                | 157,001.48   |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200065         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BANDERILLA - MISANTLA DEL KM 3+150 AL KM 56+510, Y DEL KM 58+700 AL KM 72+100                                                                 | VARIOS               | VARIAS               | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 16/03/2018 | 1,022,383.86           |                | 1,022,383.86 | 1,022,383.86          |                | 1,022,383.86 |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200071         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - E.C. EL CEDRO DEL KM 0+000 AL KM 5+000                               | JUAN RODRIGUEZ CLARA | JUAN RODRIGUEZ CLARA | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 02/01/2018 | 668,748.70             |                | 668,748.70   | 668,748.70            |                | 668,748.70   |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200072         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 4+000                                                                                        | MISANTLA             | MISANTLA             |             |       | 25/10/2017 - 31/12/2017 | 17,948.65              |                | 17,948.65    |                       |                |              |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200073         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LA CHINANTLA - HELIO GARCIA ALFARO - LA HORQUETA DEL KM 9+000 AL KM 39+650, TRAMO DEL KM 27+120 AL 29+608.28                                        | UXPANAPA             | VARIAS               | 95.8        | 95.8  | 01/01/2018 - 15/05/2018 | 433,943.39             |                | 433,943.39   | 415,748.80            |                | 415,748.80   |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200074         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA GUASIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 3+000 AL KM 5+000                                                                                                | PAPANTLA             | PAPANTLA             | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 01/01/2018 | 300,087.57             |                | 300,087.57   | 300,087.57            |                | 300,087.57   |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200079         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO URSULO GALVAN - CHACHALACAS DEL KM 0+000 AL KM 8+900 TRAMOS AISLADOS                                                                                 | URSULO GALVAN        | VARIAS               | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 25,459.68              |                | 25,459.68    | 25,459.68             |                | 25,459.68    |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200080         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ALVARO OBREGON DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000                                                         | IXHUATLAN DEL CAFE   | VARIAS               | 99.8        | 99.8  | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 265,209.05             |                | 265,209.05   | 264,815.77            |                | 264,815.77   |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200081         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMO BERLIN - MIGUEL AGUILAR, SUBTRAMO BERLIN - RANCHO HERRERA                                                          | CORDOBA              | VARIAS               | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 12,513.77              |                | 12,513.77    | 12,513.77             |                | 12,513.77    |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200082         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMO TRONCAL A LA LAGUNILLA DEL KM 0+370 AL KM 1+987.25                                                                 | CORDOBA              | VARIAS               | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 17,166.38              |                | 17,166.38    | 17,166.38             |                | 17,166.38    |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200083         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION CON MEZCLA EN CALIENTE DEL CAMINO CERRO DE MEXCATLA - IXCACUATITLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000                          | CHICONTEPEC          | VARIAS               | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 62,506.39              |                | 62,506.39    | 62,506.39             |                | 62,506.39    |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200084         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MAHUIXTLAN - ISLETA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+200, SUBTRAMO 0+000 AL KM 2+000                                            | COATEPEC             | VARIAS               | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 22/01/2018 | 9,582.57               |                | 9,582.57     | 9,582.57              |                | 9,582.57     |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200085         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE LATERALES DEL PIV. CENTRAL DE ABASTOS                                                                                                                      | VARIOS               | VARIAS               | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 14,726.17              |                | 14,726.17    | 14,726.17             |                | 14,726.17    |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200086         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL RETORNO A LAS TRANCAS DE KM 0+000 AL KM 0+065                                                                                     | XALAPA               | XALAPA               | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 5,280.89               |                | 5,280.89     | 5,280.89              |                | 5,280.89     |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200087         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMO PAREDON - BAJO SUBTRAMO DESVIACION STA. MARIA LOMA GRANDE (CIRCUITO STA. MARIA LOMA GRANDE A STA. MARIA AGRICOLA) | CORDOBA              | VARIAS               | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 22/01/2018 | 15,060.24              |                | 15,060.24    | 15,060.24             |                | 15,060.24    |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200096         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO TEOCELO - ALAMEDA - MONTE GRANDE, TRAMO MONTE GRANDE - TLACHY - ATEXCAXIL - COYOLAPAN - ALAMEDA                                                    | VARIOS               | VARIAS               | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 11/03/2018 | 1,337,391.05           |                | 1,337,391.05 | 1,337,391.05          |                | 1,337,391.05 |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200099         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO PLATON SANCHEZ - ZACATANGUIS - LOS POZOS - LAS PIEDRAS                                                                                             | PLATON SANCHEZ       | VARIAS               | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 11/03/2018 | 1,069,647.26           |                | 1,069,647.26 | 1,069,647.26          |                | 1,069,647.26 |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200100         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO NUEVO SAN JOSE INDEPENDENCIA - COLONIA INDEPENDENCIA DEL KM 0+500 AL KM 6+700                                                                       | TRES VALLES          | VARIAS               | 94.3        | 92.5  | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 518,585.58             |                | 518,585.58   | 479,863.33            |                | 479,863.33   |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 01242017200101         |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO HERMANOS ZEDILLO - LA LAGUNA (PRIMERA ETAPA)                                                                                                        | UXPANAPA             | VARIAS               | 92.2        | 92.2  | 01/01/2018 - 21/08/2018 | 589,711.20             |                | 589,711.20   | 543,736.14            |                | 543,736.14   |               | SUPERVISION   | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

L.A.F. ARMANDO MEDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 10

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCION           | MUNICIPIO      | LOCALIDAD | % DE AVANCE |                         | FECHA INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |            |            | PRESUPUESTO DEVENGADO |            |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |             |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|---------|---------------|---------------|-------------|--------|
| FONDO                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                |           | FISICO      | FINAN.                  |               | TOTAL                  | FEDERAL    | ESTATAL    | TOTAL                 | FEDERAL    | ESTATAL |               | U. DE MEDIDA  | APRO. ORIG. | MODIF. |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                |           |             |                         |               |                        |            |            |                       |            |         |               |               |             |        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                |           |             |                         |               |                        |            |            |                       |            |         |               |               |             |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                |           |             |                         |               |                        |            |            |                       |            |         |               |               |             |        |
| 01242017200103                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO TILAPA - MAZUMAPAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+900                                                                                                                                                     | SAN ANDRES TUXTLA     | VARIAS         | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 91,821.49     |                        | 91,821.49  | 91,821.49  |                       | 91,821.49  |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200104                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO NAUTLA - JICALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM. 10+000 TRAMOS AISLADOS                                                                                                                                         | NAUTLA                | VARIAS         | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 83,928.83     |                        | 83,928.83  | 83,928.83  |                       | 83,928.83  |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200105                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO COLONIA MANUEL GONZALEZ PUENTECILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+232.50                                                                                                                                         | HUATUSCO              | VARIAS         | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 331,876.00    |                        | 331,876.00 | 331,876.00 |                       | 331,876.00 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200106                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JALTIPAN - COACOTLA - LAS ANIMAS, TRAMO LOMA DE ACHOTA - E.C. (HIDALGOTITLAN - MINATITLAN)                                                                                                               | COSOLECAQUE           | LOMA DE ACHOTA | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 291,160.00    |                        | 291,160.00 | 291,160.00 |                       | 291,160.00 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200111                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000                                                                                                                                                       | TANTOYUCA             | VARIAS         | 97.1      | 94.0        | 01/01/2018 - 27/02/2018 | 150,081.43    |                        | 150,081.43 | 141,117.68 |                       | 141,117.68 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200112                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO AGUA DULCE - TONALA DEL KM 0+000 AL KM 12+200 TRAMOS AISLADOS                                                                                                                                            | AGUA DULCE            | VARIAS         | 99.9      | 99.9        | 01/01/2018 - 16/02/2018 | 99,086.29     |                        | 99,086.29  | 99,081.99  |                       | 99,081.99  |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200113                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL TERRERO (5A ETAPA - ACCESOS) EN EL CAMINO CHICONTEPEC - BENITO JUAREZ - E.C. ALAHUETITLA                                                                                                              | BENITO JUAREZ         | VARIAS         | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 13/02/2018 | 210,868.35    |                        | 210,868.35 | 210,868.35 |                       | 210,868.35 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200114                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EL MONAL - EMILIANO ZAPATA DEL 0+000 AL KM. 5+500                                                                                                                                                       | MINATITLAN            | VARIAS         | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 30/01/2018 | 494,160.00    |                        | 494,160.00 | 494,160.00 |                       | 494,160.00 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200115                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMIREZ - TATATILA, TRAMO LA CATALINA DEL KM 0+000 AL KM 1+050                                                                                                                            | LAS VIGAS DE RAMIREZ  | VARIAS         |           |             | 01/01/2018 - 07/01/2018 | 2,555.62      |                        | 2,555.62   |            |                       |            |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200127                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 180 (VEGA DE ALATORRE) - LAS HIGUERAS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500                                                                                                           | VEGA DE ALATORRE      | VARIAS         | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 12/01/2018 | 152,614.56    |                        | 152,614.56 | 152,614.56 |                       | 152,614.56 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200128                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO TEZONAPA - LAGUNA CHICA DEL KM 0+000 AL KM 4+500                                                                                                                                                       | TEZONAPA              | VARIAS         | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 03/03/2018 | 598,191.92    |                        | 598,191.92 | 598,191.92 |                       | 598,191.92 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200129                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE JIMBA II (2A. ETAPA) UBICADO EN EL KM 7+300 DEL CAMINO JUAN RODRIGUEZ CLARA - LOS TIGRES                                                                                                                 | JUAN RODRIGUEZ CLARA  | VARIAS         | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 12/01/2018 | 126,188.62    |                        | 126,188.62 | 126,188.62 |                       | 126,188.62 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200130                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS - LAGUNA PALAPA DEL KM 0+000 AL KM 1+750                                                                                                                                               | COSCOMATEPEC          | VARIAS         | 86.2      | 86.2        | 01/01/2018 - 11/01/2018 | 211,667.31    |                        | 211,667.31 | 182,464.80 |                       | 182,464.80 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200131                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO LA CHACA - COL. GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM 5+000                                                                                                                                                     | COYUTLA               | VARIAS         | 100.0     | 99.9        | 01/01/2018 - 07/02/2018 | 648,865.50    |                        | 648,865.50 | 648,863.50 |                       | 648,863.50 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200132                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO PEÑUELA - POTRERO VIEJO - ATOYAC - PASO DEL MACHO DEL KM 0+000 AL KM 7+000                                                                                                                             | AMATLAN DE LOS REYES  | VARIAS         | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 09/03/2018 | 819,959.57    |                        | 819,959.57 | 819,959.57 |                       | 819,959.57 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200133                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA-BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRAULICO                                                                                                                                  | COSAUTLAN DE CARVAJAL | VARIAS         | 92.4      | 92.4        | 01/01/2018 - 31/03/2018 | 247,544.00    |                        | 247,544.00 | 228,908.67 |                       | 228,908.67 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200134                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TUXTLA - MATA DE CAÑA DEL KM 0+000 AL KM 3+000                                                                                                                                                           | VARIOS                | VARIAS         | 93.4      | 93.4        | 01/01/2018 - 26/01/2018 | 310,222.49    |                        | 310,222.49 | 290,023.41 |                       | 290,023.41 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200136                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO COSCOMATEPEC - TETELINGO, UBICADA EN EL KM 3+620                                                                                                                                    | COSCOMATEPEC          | VARIAS         | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 12/01/2018 | 100,739.06    |                        | 100,739.06 | 100,739.06 |                       | 100,739.06 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200137                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TENAMPA - COL. EJIDAL BENITO JUAREZ, DEL KM 0+000 AL KM 1+503                                                                                                                                           | TENAMPA               | VARIAS         | 100.0     | 100.0       | 01/01/2018 - 28/01/2018 | 316,957.03    |                        | 316,957.03 | 316,957.03 |                       | 316,957.03 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200140                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LA HACIENDITA - BANDERILLA, DEL KM 3+300 AL KM 7+000                                                                                                                           | BANDERILLA            | LA HACIENDITA  | 54.6      | 28.7        | 01/01/2018 - 25/02/2018 | 310,362.89    |                        | 310,362.89 | 89,293.33  |                       | 89,293.33  |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |
| 01242017200141                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA, INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SAN ANDRES TUXTLA - TILAPAN - RINCON DE ZAPATERO DEL KM 15+000 AL KM 22+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES TUX | VARIOS                | VARIAS         | 93.3      | 93.3        | 01/01/2018 - 31/03/2018 | 444,404.53    |                        | 444,404.53 | 415,022.49 |                       | 415,022.49 |         | SUPERVISION   | 1.00          | 1.00        |        |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 11

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION | MUNICIPIO               | LOCALIDAD | % DE AVANCE |       | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |               | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |               | BENEFICIARIOS           | METAS TOTALES |        |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------|-------|-------------------------|------------------------|---------|---------------|-----------------------|---------|---------------|-------------------------|---------------|--------|------|
| FONDO                                                               | FISICO                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                         |           | FINAN.      | TOTAL |                         | FEDERAL                | ESTATAL | TOTAL         | FEDERAL               | ESTATAL | U. DE MEDIDA  |                         | APRO. ORIG.   | MODIF. |      |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                         |           |             |       |                         |                        |         |               |                       |         |               |                         |               |        |      |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                         |           |             |       |                         |                        |         |               |                       |         |               |                         |               |        |      |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                         |           |             |       |                         |                        |         |               |                       |         |               |                         |               |        |      |
| 01242017200153                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEON - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+454                                                                                                                     |             | VILLA ALDAMA            | VARIAS    |             |       | 01/01/2018 - 19/03/2018 | 341,378.42             |         | 341,378.42    |                       |         |               | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |
| 01242017300013                                                      | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MINATITLAN - HIDALGOTITLAN - TEXISTEPEC TRAMO CASAS VIEJAS (0+000) TIERRA COLORADA - HIDALGOTITLAN - EMILIANO CARRANZA (38+000)                                                                            |             | VARIOS                  | VARIAS    | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 10/08/2018 | 107,672.74             |         | 107,672.74    | 107,672.74            |         | 107,672.74    | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          |        | 1.00 |
| 01242017300025                                                      | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALTO LUCERO (0+000) - MADROÑO - PLAN DE LAS HAYAS - TOPILITOS - PALMA SOLA (64+500)                                                                                                                        |             | VARIOS                  | VARIAS    |             |       | 26/08/2017 - 24/09/2017 | 0.01                   |         | 0.01          |                       |         |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          |        | 1.00 |
| 01242017300076                                                      | ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE "OJITE" CARRETERA ALAMO - TUXPAN (VIA SAN ISIDRO), INCLUYE ACCESOS DE 2.5 KM UBICADO EN EL KM 22+000                                                                                         |             | ÁLAMO TEMAPACHE         | VARIAS    | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 08/10/2018 | 458,200.00             |         | 458,200.00    | 458,200.00            |         | 458,200.00    | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          |        | 1.00 |
| 01242017300160                                                      | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS 0+000 AL 14+000                                                                                                                                                                    |             | TLALIXCOYAN             | VARIAS    | 100.0       | 100.0 | 01/01/2018 - 02/01/2018 | 597,000.00             |         | 597,000.00    | 597,000.00            |         | 597,000.00    | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          |        | 1.00 |
| TOTAL FONDO                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                         |           |             |       |                         | 14,214,226.60          |         | 14,214,226.60 | 13,421,599.47         |         | 13,421,599.47 |                         |               |        |      |
| RECURSOS FISCALES 2018                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                         |           |             |       |                         |                        |         |               |                       |         |               |                         |               |        |      |
| 04842018200038                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL TRAMO VISTA ALEGRE - E.C (IXHUATLAN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800                                                                                                          |             | IXHUATLÁN DE MADERO     | VARIAS    | 100.0       | 100.0 | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 255,614.09             |         | 255,614.09    | 255,614.09            |         | 255,614.09    | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |
| 04842018200003                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600                                                                                                                                                     |             | COSAUTLÁN DE CARVAJAL   | VARIAS    | 83.6        | 83.6  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 240,509.99             |         | 240,509.99    | 201,297.73            |         | 201,297.73    | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |
| 04842018200004                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AL HOSPITAL REGIONAL DEL KM 0+000(EL TESORO) - 4+000 Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO DE 60.0 M UBICADO EN EL KM 2+300                                                                                   |             | ATZALAN                 | EL TESORO | 100.0       | 100.0 | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 604,399.61             |         | 604,399.61    | 604,399.61            |         | 604,399.61    | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |
| 04842018200005                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LA QUINA - IXTAPEEC, DEL KM 0+000 AL 2+000                                                                                                                                     |             | COSCOMATEPEC            | VARIAS    | 17.1        | 17.1  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 320,870.87             |         | 320,870.87    | 55,136.19             |         | 55,136.19     | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |
| 04842018200006                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600                                                                                                                                                     |             | JESÚS CARRANZA          | VARIAS    | 96.7        | 96.7  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 417,911.12             |         | 417,911.12    | 404,346.13            |         | 404,346.13    | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |
| 04842018200007                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500                                                                                                                                                             |             | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | VARIAS    | 98.5        | 98.5  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 399,592.06             |         | 399,592.06    | 393,732.69            |         | 393,732.69    | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |
| 04842018200008                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO CON ASFALTO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL 3+560, DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL DE TOTUTLA A CONEJOS, HASTA LA COMUNIDAD DE PALMARITOS                                           |             | TOTUTLA                 | VARIAS    | 16.3        | 16.3  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 314,457.78             |         | 314,457.78    | 51,347.61             |         | 51,347.61     | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |
| 04842018200009                                                      | SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL 2+189, DESDE MATA OSCURA, HASTA LA LOCALIDAD DE MATA DE INDI0                                                                         |             | TOTUTLA                 | VARIAS    |             |       | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 347,715.56             |         | 347,715.56    |                       |         |               | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |
| 04842018200010                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL 5+000 AL 7+450 Y DEL 9+490 AL 10+340 Y DEL 11+460 AL 12+860                                                                                                              |             | PAPANTLA                | VARIAS    | 100.0       | 100.0 | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 678,902.16             |         | 678,902.16    | 678,902.16            |         | 678,902.16    | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |
| 04842018200011                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C (COACOATZINTLA - NAOLINCO) TRAMO PAXTEPEC - SAN PABLO COAPAN, DEL KM 0+000 AL 3+100                                                                                                                 |             | NAOLINCO                | VARIAS    | 100.0       | 100.0 | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 359,962.45             |         | 359,962.45    | 359,962.45            |         | 359,962.45    | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |
| 04842018200012                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO CATEMACO - SONTECOMAPAN - MONTE PIO-PLAYA HERMOSA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 30+200 AL KM 37+200, DEL KM 38+566.60 AL KM 39+085.95 Y DEL KM 40+011.35 AL KM 43+133.69 Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTIC |             | SAN ANDRÉS TUXTLA       | VARIAS    | 100.0       | 100.0 | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 660,800.00             |         | 660,800.00    | 660,799.99            |         | 660,799.99    | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |
| 04842018200013                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410                                                                                                                                                                   |             | JAMAPA                  | VARIAS    | 98.3        | 98.3  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 203,074.04             |         | 203,074.04    | 199,761.41            |         | 199,761.41    | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |
| 04842018200016                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800                                                                                                                                        |             | NARANJOS AMATLAN        | VARIAS    | 100.0       | 100.0 | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 176,167.63             |         | 176,167.63    | 176,167.63            |         | 176,167.63    | SUPERVISION             | 1.00          |        | 1.00 |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 12

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                                                            | DESCRIPCION       | MUNICIPIO        | LOCALIDAD | % DE AVANCE |                         | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |            |            | PRESUPUESTO DEVENGADO |      |      | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| FONDO                                                               |                                                                                                                                                                            |                   |                  |           |             |                         |                  |                        |            |            |                       |      |      |               |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                            |                   |                  |           |             |                         |                  |                        |            |            |                       |      |      |               |               |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                                            |                   |                  |           |             |                         |                  |                        |            |            |                       |      |      |               |               |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                                            |                   |                  |           |             |                         |                  |                        |            |            |                       |      |      |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200017                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLAN, DEL KM 3+000 AL 3+000                                   | ANGEL R. CABADA   | PASO DEL INGENIO | 76.8      | 76.7        | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 286,391.51       | 286,391.51             | 219,945.85 | 219,945.85 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200019                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO MAZUMAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500                                                                        | SAN ANDRES TUXTLA | VARIAS           | 53.6      | 53.6        | 01/03/2018 - 27/08/2018 | 679,047.04       | 679,047.04             | 364,307.28 | 364,307.28 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200020                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO TRES ZAPOTES - SALTA BARRANCA, DEL KM 0+000 AL 4+800                                                               | SANTIAGO TUXTLA   | VARIAS           | 96.6      | 96.6        | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 569,786.10       | 569,786.10             | 550,721.48 | 550,721.48 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200022                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000                                                                    | TLALIXCOYAN       | TLALIXCOYAN      | 99.0      | 99.0        | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 595,859.40       | 595,859.40             | 590,269.71 | 590,269.71 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200023                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000                                                              | COYUTLA           | VARIAS           | 100.0     | 100.0       | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 674,100.00       | 674,100.00             | 674,100.00 | 674,100.00 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200024                                                      | SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VECINAL TEOCELO - MONTE BLANCO - LLANO GRANDE                                                           | TEOCELO           | VARIAS           | 88.1      | 88.1        | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 249,705.00       | 249,705.00             | 220,133.24 | 220,133.24 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200025                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO EL ENCINO - AHUIHUXTLA DEL KM 0+000 AL 2+000                                              | COSCOMATEPEC      | VARIAS           |           |             | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 316,360.29       | 316,360.29             |            |            | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200026                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 147 A LA COMUNIDAD DEL JOBAL, DEL KM 0+000 AL KM 5+000                                      | PLAYA VICENTE     | EL JOBAL         | 100.0     | 100.0       | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 661,437.15       | 661,437.15             | 661,437.15 | 661,437.15 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200027                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA CHACA, TRAMO SAN ANTONIO EL COYOL                                                     | TANTOYUCA         | VARIAS           | 100.0     | 100.0       | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 128,897.10       | 128,897.10             | 128,897.10 | 128,897.10 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200028                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO, TRAMO CRUCERO PALMITO                                                        | TANTOYUCA         | EL CIRUELO       | 100.0     | 100.0       | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 123,450.77       | 123,450.77             | 123,450.77 | 123,450.77 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200029                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LOMA ATRAVESADA - CHOPOPO                                                                          | TANTOYUCA         | VARIAS           | 100.0     | 100.0       | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 127,674.17       | 127,674.17             | 127,674.17 | 127,674.17 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200031                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. (CARRETERA MISANTLA - COAPECHE) A LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR                                                   | NAUTLA            | VARIAS           | 99.9      | 100.0       | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 543,802.65       | 543,802.65             | 543,802.65 | 543,802.65 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200032                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500                                                    | SAN ANDRES TUXTLA | VARIAS           | 59.2      | 59.2        | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 245,222.62       | 245,222.62             | 145,258.52 | 145,258.52 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200033                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAHUTEMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748                | TECOTUTLA         | VARIAS           | 100.0     | 100.0       | 08/03/2018 - 13/11/2018 | 343,459.42       | 343,459.42             | 343,459.41 | 343,459.41 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200034                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000                                                                  | TLALIXCOYAN       | VARIAS           | 16.6      | 16.6        | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 654,156.54       | 654,156.54             | 108,829.67 | 108,829.67 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200035                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPETL - TANTIMA) - SAN JERONIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600                                              | CITLALTÉPETL      | VARIAS           | 100.0     | 100.0       | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 244,827.28       | 244,827.28             | 244,827.28 | 244,827.28 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200036                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAHUXTLAN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200                                                                 | COATEPEC          | VARIAS           | 100.0     | 100.0       | 09/03/2018 - 04/09/2018 | 232,199.81       | 232,199.81             | 232,199.81 | 232,199.81 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200037                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO CUITLAHUAC - EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000                                                                     | CUITLAHUAC        | VARIAS           | 81.4      | 81.4        | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 277,455.08       | 277,455.08             | 225,935.55 | 225,935.55 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200039                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370                                                               | IXTACZOQUITLAN    | VARIAS           | 36.4      | 36.4        | 08/03/2018 - 17/10/2018 | 287,793.92       | 287,793.92             | 104,926.36 | 104,926.36 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200040                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ORILLA DEL MONTE-MIXQUIAPAN, DEL KM 2+700 AL KM 4+870 Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL KM 2+470 AL KM 4+870 | JALACINGO         | VARIAS           | 100.0     | 100.0       | 09/03/2018 - 21/09/2018 | 282,652.24       | 282,652.24             | 282,652.24 | 282,652.24 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200041                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO BUENA VISTA - ENTRONQUE CHICONQUIACO, DEL KM 0+000 AL KM 1+200                                                      | LANDERO Y COSS    | VARIAS           | 100.0     | 100.0       | 09/03/2018 - 04/09/2018 | 187,319.06       | 187,319.06             | 187,319.06 | 187,319.06 | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |
| 04842018200042                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO KM 8 - RIO PLAYAS, DEL KM 0+000 AL KM                                                                               | LAS CHOAPAS       | RIO PLAYAS       |           |             | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 265,991.69       | 265,991.69             |            |            | SUPERVISION           | 1.00 | 1.00 |               |               |  |  |  |  |  |  |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 13

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO             | LOCALIDAD         | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |               | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |               | BENEFICIARIOS   | METAS TOTALES   |                |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------|---------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| FONDO                                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                   | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL       | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL       |                 | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |                 |                 |                |        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |                 |                 |                |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |                 |                 |                |        |
|                                                                     | 1+800                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |                 |                 |                |        |
| 04842018200043                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL TUNEL - EL CHAPO, DEL KM 0+000 AL KM 3+450                                                                                                                                                       | IXHUATLAN DEL SURESTE | VARIAS            | 52.3        | 52.3   | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 551,838.62             |         | 551,838.62    | 288,732.85            |         | 288,732.85    | SUPERVISION     | 1.00            |                | 1.00   |
| 04842018200014                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y TERRACERÍAS PARA PUENTE TAMPIQUILLO                                                                                                                                                              | TUXPAN                | TAMPIQUILLO       | 100.0       | 100.0  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 106,200.00             |         | 106,200.00    | 106,199.99            |         | 106,199.99    | SUPERVISION     | 1.00            |                | 1.00   |
| 04842018200015                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO MISANTLA - MARTINEZ DE LA TORRE, DEL SUB. TRAMO MISANTLA - PUENTE LIBERTAD (RIO KILATE), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 29+860 VIA COAPECHE EN TRAMOS AISLADOS | MISANTLA              | VARIAS            | 100.0       | 100.0  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 344,172.73             |         | 344,172.73    | 344,172.73            |         | 344,172.73    | SUPERVISION     | 1.00            |                | 1.00   |
| 04842018200018                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 180 (EMILIO CARRANZA) - PASO DEL TORO - EL FORTIN DEL KM 0+000 - 4+000                                                                                                        | VEGA DE ALATORRE      | VARIAS            | 100.0       | 100.0  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 566,417.71             |         | 566,417.71    | 566,417.71            |         | 566,417.71    | SUPERVISION     | 1.00            |                | 1.00   |
| 04842018200021                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600                                                                                                                                      | VARIOS                | VARIAS            | 55.5        | 33.0   | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 640,196.92             |         | 640,196.92    | 211,608.17            |         | 211,608.17    | SUPERVISION     | 1.00            |                | 1.00   |
| 04842018200030                                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA COATEPEC - LAS TRANCAS, TRAMO GLORIETA MARIA ENRIQUETA DEL KM 0+000 AL KM 2+000                                                                                                                | COATEPEC              | VARIAS            | 40.2        | 40.2   | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 407,443.04             |         | 407,443.04    | 163,903.61            |         | 163,903.61    | SUPERVISION     | 1.00            |                | 1.00   |
| 04842018000062                                                      | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CAMARON DE TEJEDA E.C (SOLEDAD DE DOBLADO) DEL KM 0+000 AL KM 0+220                                                                                                                                                               | CAMARÓN DE TEJEDA     | CAMARÓN DE TEJEDA | 97.9        | 97.9   | 22/06/2018 - 20/08/2018 | 1,468,868.95           |         | 1,468,868.95  | 1,438,031.15          |         | 1,438,031.15  | MTS             | 220.00          |                | 220.00 |
| 04842018200062                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CAMARON DE TEJEDA E.C (SOLEDAD DE DOBLADO) DEL KM 0+000 AL KM 0+220                                                                                                                                   | CAMARÓN DE TEJEDA     | CAMARÓN DE TEJEDA |             |        | 22/06/2018 - 19/09/2018 | 37,800.00              |         | 37,800.00     |                       |         |               | SUPERVISION     | 1.00            |                | 1.00   |
| 04842018000063                                                      | INSTALACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INDICADORES DE VELOCIDAD (RADAR) EN EL BOULEVARD XALAPA - COATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 8+500                                                                                                                        | COATEPEC              | COATEPEC          | 100.0       | 100.0  | 27/04/2018 - 26/05/2018 | 1,381,745.41           |         | 1,381,745.41  | 1,381,745.41          |         | 1,381,745.41  | PIEZAS          | 4.00            |                | 4.00   |
| 04842018200063                                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA INSTALACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INDICADORES DE VELOCIDAD (RADAR) EN EL BOULEVARD XALAPA - COATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 8+500                                                                                             | COATEPEC              | COATEPEC          |             |        | 27/04/2018 - 25/06/2018 | 35,500.00              |         | 35,500.00     |                       |         |               | SUPERVISION     | 1.00            |                | 1.00   |
| 04842018000064                                                      | RECONSTRUCCION DE ACCESOS DEL PUENTE COATZACOALCOS I, DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+000 AL 3+293, META 1.8 KM EN TRAMOS AISLADOS                                                                                                                     | COATZACOALCOS         | VARIAS            | 93.9        | 93.9   | 30/06/2018 - 22/09/2018 | 10,278,810.72          |         | 10,278,810.72 | 9,653,673.28          |         | 9,653,673.28  | KM              | 1.80            |                | 1.80   |
| 04842018200064                                                      | SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DEL PUENTE COATZACOALCOS I, DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+000 AL KM 3+293, META 1.8 KM EN TRAMOS AISLADOS                                                                                                | COATZACOALCOS         | VARIAS            | 37.5        | 37.5   | 30/06/2018 - 06/10/2018 | 260,005.43             |         | 260,005.43    | 97,502.27             |         | 97,502.27     | SUPERVISION     | 1.00            |                | 1.00   |
| 04842018000076                                                      | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500                                                                                         | COSAMALOAPAN          | VARIAS            | 91.7        | 91.7   | 30/06/2018 - 11/12/2018 | 19,287,474.65          |         | 19,287,474.65 | 17,689,853.66         |         | 17,689,853.66 | KM              | 5.50            |                | 5.50   |
| 04842018200076                                                      | SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500                                                                       | COSAMALOAPAN          | VARIAS            | 27.8        | 27.8   | 25/07/2018 - 21/11/2018 | 489,333.00             |         | 489,333.00    | 136,310.47            |         | 136,310.47    | SUPERVISION     | 1.00            |                | 1.00   |
| 04842018000082                                                      | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C (VILLA UNIÓN - ZAPOPITA) - VILLA LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 2+700                                                                                                                                                             | FORTÍN                | VARIAS            | 100.0       | 100.0  | 21/06/2018 - 23/11/2018 | 13,087,314.69          |         | 13,087,314.69 | 13,087,312.58         |         | 13,087,312.58 | KM              | 2.70            |                | 2.70   |
| 04842018200082                                                      | SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (VILLA UNIÓN - ZAPOPITA) - VILLA LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 2+700                                                                                                                                          | FORTÍN                | VARIAS            |             |        | 05/07/2018 - 01/12/2018 | 331,690.09             |         | 331,690.09    |                       |         |               | SUPERVISION     | 1.00            |                | 1.00   |
| 04842018000065                                                      | RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A LA CAÑA CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+700 AL KM 1+180 Y OBRAS COMPLEMENTERIAS DEL KM 0+000 AL KM 1+400                                                                                                                   | ACTOPAN               | LA CAÑA           | 99.9        | 99.9   | 21/06/2018 - 21/09/2018 | 2,672,614.11           |         | 2,672,614.11  | 2,672,530.40          |         | 2,672,530.40  | MTS             | 480.00          |                | 480.00 |
| 04842018200065                                                      | SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A LA CAÑA CON CARPETA ASFÁLTICA DEL KM 0+700 AL KM 1+180 Y OBRAS COMPLEMENTERIAS DEL KM 0+000 AL KM 1+400                                                                                                 | ACTOPAN               | LA CAÑA           |             |        | 21/06/2018 - 20/10/2018 | 69,000.00              |         | 69,000.00     |                       |         |               | SUPERVISION     | 1.00            |                | 1.00   |
| 04842018000069                                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CAMINO RAFAEL HERNANDEZ OCHOA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ HACIA LA AVENIDA INDEPENDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+260                                                                                                             | ALAMO TEMAPACHE       | VARIAS            | 99.8        | 99.8   | 17/07/2018 - 03/11/2018 | 2,103,466.73           |         | 2,103,466.73  | 2,099,733.21          |         | 2,099,733.21  | MTS             | 260.00          |                | 260.00 |
| 04842018200069                                                      | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CAMINO RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ HACIA LA AVENIDA INDEPENDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+260                                                                                           | ALAMO TEMAPACHE       | VARIAS            |             |        | 17/07/2018 - 03/12/2018 | 54,000.00              |         | 54,000.00     |                       |         |               | SUPERVISION     | 1.00            |                | 1.00   |
| 04842018000070                                                      | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SOMBRERETE - JAVIER ROJO GOMEZ EN KM 3+000, DE 8.78 METROS DE CLARO                                                                                                                                          | ALAMO TEMAPACHE       | VARIAS            | 99.1        | 99.1   | 19/06/2018 - 17/08/2018 | 833,344.56             |         | 833,344.56    | 826,593.00            |         | 826,593.00    | METROS LINEALES | 8.78            |                | 8.78   |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 14

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                                      | MUNICIPIO           | LOCALIDAD           | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |               | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |               | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------|---------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|
| FONDO                                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                          |                     |                     | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL       | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL       |               | U. DE<br>MEDIDA | AFRO.<br>ORIG. | MODIF.   |
|                                                                     |                                                                                                                                                      |                     |                     |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |               |                 |                |          |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                      |                     |                     |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |               |                 |                |          |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                      |                     |                     |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |               |                 |                |          |
| 04842018200070                                                      | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SOMBRERETE - JAVIER ROJO GÓMEZ EN EL KM 3+000 A 10 METROS DE CLARO                   | ÁLAMO TEMAPACHE     | VARIAS              |             |        | 19/08/2001 - 16/09/2018 | 21,300.00              |         | 21,300.00     |                       |         |               | SUPERVISION   | 1.00            |                | 1.00     |
| 04842018000073                                                      | CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE GAVIONES, RELLENO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN MECOXTLA KM 0+750                                          | CAMERINO Z. MENDOZA | CAMERINO Z. MENDOZA | 99.9        | 99.9   | 15/06/2018 - 12/10/2018 | 2,666,068.07           |         | 2,666,068.07  | 2,665,903.52          |         | 2,665,903.52  | MTS           | 29.90           |                | 29.90    |
| 04842018200073                                                      | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE GAVIONES, RELLENO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN MECOXTLA KM 0+750                        | CAMERINO Z. MENDOZA | CAMERINO Z. MENDOZA |             |        | 05/07/2018 - 01/12/2018 | 67,577.93              |         | 67,577.93     |                       |         |               | SUPERVISION   | 1.00            |                | 1.00     |
| 04842018000072                                                      | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSE NERIA, DEL KM 0+000 AL KM 4+260                              | CHOCAMÁN            | SAN JOSE NERIA      | 94.1        | 94.1   | 30/08/2018 - 24/11/2018 | 20,732,524.01          |         | 20,732,524.01 | 19,526,076.02         |         | 19,526,076.02 | KMS           | 4.26            |                | 4.26     |
| 04842018200072                                                      | SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTIN) - SAN JOSE NERIA DEL KM 0+000 AL KM 4+260             | CHOCAMAN            | SAN JOSÉ NERIA      |             |        | 07/07/2018 - 03/12/2018 | 525,502.61             |         | 525,502.61    |                       |         |               | SUPERVISION   | 1.00            |                | 1.00     |
| 04842018000068                                                      | MODERNIZACION DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200                                                       | PLAYA VICENTE       | VARIAS              | 98.1        | 98.1   | 30/06/2018 - 30/11/2018 | 22,277,636.47          |         | 22,277,636.47 | 21,873,246.80         |         | 21,873,246.80 | KM            | 5.20            |                | 5.20     |
| 04842018200068                                                      | SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200                                     | PLAYA VICENTE       | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 13/07/2018 - 09/12/2018 | 564,663.98             |         | 564,663.98    | 564,663.98            |         | 564,663.98    | SUPERVISION   | 1.00            |                | 1.00     |
| 04842018000067                                                      | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRÉS TUXTLA (COL. FOVISSSTE) COMCAPAN DEL KM 0+000 AL KM 4+000                                                       | SAN ANDRES TUXTLA   | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 07/06/2018 - 20/11/2018 | 19,883,753.57          |         | 19,883,753.57 | 19,883,753.57         |         | 19,883,753.57 | KM            | 4.00            |                | 4.00     |
| 04842018200067                                                      | SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES TUXTLA (COL. FOVISSSTE) - COMCAPAN DEL KM 0+000 AL KM 4+000                                   | SAN ANDRES TUXTLA   | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 05/07/2018 - 01/12/2018 | 504,151.97             |         | 504,151.97    | 504,151.97            |         | 504,151.97    | SUPERVISION   | 1.00            |                | 1.00     |
| 04842018000061                                                      | CONSERVACIÓN (REHABILITACION) DE LOS ACCESOS AL TAJÍN, DEL KM 0+000 AL KM 18+200 (TRAMOS AISLADOS)                                                   | PAPANTLA            | PAPANTLA            | 100.0       | 99.9   | 30/06/2018 - 29/07/2018 | 9,643,490.04           |         | 9,643,490.04  | 9,643,345.73          |         | 9,643,345.73  | M3            | 1,820.00        |                | 1,820.00 |
| 04842018200061                                                      | SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN (REHABILITACIÓN) DE LOS ACCESOS AL TAJÍN, DEL KM 0+000 AL KM 18+200 (TRAMOS AISLADOS)                                 | PAPANTLA            | PAPANTLA            | 100.0       | 100.0  | 16/06/2018 - 14/08/2018 | 244,412.59             |         | 244,412.59    | 244,412.59            |         | 244,412.59    | SUPERVISION   | 1.00            |                | 1.00     |
| 04842018000099                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA CON UNA META DE 0.650 KM                                                  | ASTACINGA           | TEPANTLA            |             |        | 30/06/2018 - 07/11/2018 | 3,188,451.82           |         | 3,188,451.82  |                       |         |               | MTS           | 650.00          |                | 650.00   |
| 04842018200099                                                      | SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM                               | ASTACINGA           | TEPANTLA            |             |        | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 80,456.28              |         | 80,456.28     |                       |         |               | SUPERVISION   | 1.00            |                | 1.00     |
| 04842018000100                                                      | MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM                   | TEHUIPANGO          | VARIAS              |             |        | 30/06/2018 - 07/11/2018 | 5,145,532.01           |         | 5,145,532.01  |                       |         |               | KM            | 1.21            |                | 1.21     |
| 04842018200100                                                      | SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM | TEHUIPANGO          | VARIAS              |             |        | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 132,212.11             |         | 132,212.11    |                       |         |               | SUPERVISION   | 1.00            |                | 1.00     |
| 04842018000101                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VIEJO CACALIXPA - TONALIXCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000                                                 | RAFAEL DELGADO      | VARIAS              |             |        | 30/06/2018 - 05/11/2018 | 5,911,695.08           |         | 5,911,695.08  |                       |         |               | KM            | 1.00            |                | 1.00     |
| 04842018200101                                                      | SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VIEJO CACALIXPA - TONALIXCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000                               | RAFAEL DELGADO      | VARIAS              |             |        | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 149,889.12             |         | 149,889.12    |                       |         |               | SUPERVISION   | 1.00            |                | 1.00     |
| 04842018000102                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800                                                        | TLILAPAN            | VARIAS              |             |        | 30/06/2018 - 05/11/2018 | 5,677,588.18           |         | 5,677,588.18  |                       |         |               | MTS           | 800.00          |                | 800.00   |
| 04842018200102                                                      | SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800                                      | TLILAPAN            | VARIAS              |             |        | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 143,950.08             |         | 143,950.08    |                       |         |               | SUPERVISION   | 1.00            |                | 1.00     |
| 04842018000103                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM                                                          | MAGDALENA           | VARIAS              |             |        | 30/06/2018 - 06/11/2018 | 6,190,781.74           |         | 6,190,781.74  |                       |         |               | KM            | 1.25            |                | 1.25     |
| 04842018200103                                                      | SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM                                        | MAGDALENA           | VARIAS              |             |        | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 156,969.15             |         | 156,969.15    |                       |         |               | SUPERVISION   | 1.00            |                | 1.00     |
| 04842018000104                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25                                                            | TEQUILA             | VARIAS              |             |        | 30/06/2018 - 06/11/2018 | 6,185,778.86           |         | 6,185,778.86  |                       |         |               | KM            | 1.25            |                | 1.25     |

L.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 15

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                                       | DESCRIPCION          | MUNICIPIO            | LOCALIDAD | % DE AVANCE |                         | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |              | PRESUPUESTO DEVENGADO |              |             | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |          |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|--|--|
| FONDO                                                               |                                                                                                                                                       |                      |                      |           |             |                         |                  |                        |              |              |                       |              |             |               |               |          |  |  |  |  |  |
|                                                                     |                                                                                                                                                       |                      |                      |           |             |                         |                  |                        |              |              |                       |              |             |               |               |          |  |  |  |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                       |                      |                      |           |             |                         |                  |                        |              |              |                       |              |             |               |               |          |  |  |  |  |  |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                       |                      |                      |           |             |                         |                  |                        |              |              |                       |              |             |               |               |          |  |  |  |  |  |
|                                                                     | KM                                                                                                                                                    |                      |                      |           |             |                         |                  |                        |              |              |                       |              |             |               |               |          |  |  |  |  |  |
| 04842018200104                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA CON UNA META DE 1.25 KM                                         | TEQUILA              | VARIAS               |           |             | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 155,791.29       |                        | 155,791.29   |              |                       |              | SUPERVISION | 1.00          |               | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 04842018000105                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM                                                | TEXHUACÁN            | VARIAS               |           |             | 30/06/2018 - 07/11/2018 | 5,811,015.52     |                        | 5,811,015.52 |              |                       |              | KM          | 1.00          |               | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 04842018200105                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM                              | TEXHUACÁN            | VARIAS               |           |             | 30/06/2018 - 27/10/2018 | 150,200.00       |                        | 150,200.00   |              |                       |              | SUPERVISION | 1.00          |               | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 04842018000114                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7                                            | ATLAHUILCO           | VARIAS               |           |             | 30/06/2018 - 08/11/2018 | 5,630,252.37     |                        | 5,630,252.37 |              |                       |              | MTS         | 833.00        |               | 833.00   |  |  |  |  |  |
| 04842018200114                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7                          | ATLAHUILCO           | VARIAS               |           |             | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 141,873.18       |                        | 141,873.18   |              |                       |              | SUPERVISION | 1.00          |               | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 04842018000115                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACION ZOOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928                   | LOS REYES            | VARIAS               |           |             | 30/06/2018 - 08/11/2018 | 5,624,016.17     |                        | 5,624,016.17 |              |                       |              | KM          | 6.92          |               | 6.92     |  |  |  |  |  |
| 04842018200115                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACION ZOOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928 | LOS REYES            | VARIAS               |           |             | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 142,590.75       |                        | 142,590.75   |              |                       |              | SUPERVISION | 1.00          |               | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 04842018000116                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PITZCUAUTLA CON UNA META DE 0.405 KM                                                | TLAQUILPA            | PITZCUAUTLA          | 81.6      | 81.6        | 30/06/2018 - 24/10/2018 | 2,557,959.65     |                        | 2,557,959.65 | 2,088,307.54 |                       | 2,088,307.54 | MTS         | 405.00        |               | 405.00   |  |  |  |  |  |
| 04842018200116                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PITZCUAUTLA CON UNA META DE 0.405 KM                              | TLAQUILPA            | PIXCUAHUTLA          |           |             | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 64,849.88        |                        | 64,849.88    |              |                       |              | SUPERVISION | 1.00          |               | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 04842018000117                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, CON UNA META DE 0.110 KM                       | TLAQUILPA            | TLAQUILPA            |           |             | 30/06/2018 - 24/10/2018 | 1,294,247.56     |                        | 1,294,247.56 |              |                       |              | MTS         | 110.00        |               | 110.00   |  |  |  |  |  |
| 04842018200117                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, CON UNA META DE 0.110 KM     | TLAQUILPA            | TLAQUILPA            |           |             | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 109,375.16       |                        | 109,375.16   |              |                       |              | SUPERVISION | 1.00          |               | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 04842018000118                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM                                         | XOXOCOTLA            | CUXTEPEC             | 16.8      | 16.8        | 30/06/2018 - 24/10/2018 | 5,457,089.03     |                        | 5,457,089.03 | 918,920.61   |                       | 918,920.61   | KM          | 1.00          |               | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 04842018200118                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM                       | XOXOCOTLA            | CUXTEPEC             |           |             | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 138,362.31       |                        | 138,362.31   |              |                       |              | SUPERVISION | 1.00          |               | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 04842018000119                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. (TEXHUACAN - ZONGOLICA) - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.2 KM                            | MIXTLA DE ALTAMIRANO | VARIAS               |           |             | 30/06/2018 - 07/11/2018 | 1,861,412.44     |                        | 1,861,412.44 |              |                       |              | KM          | 1.20          |               | 1.20     |  |  |  |  |  |
| 04842018200119                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. (TEXHUACAN - ZONGOLICA) - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.2 KM          | MIXTLA DE ALTAMIRANO | VARIAS               |           |             | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 157,316.59       |                        | 157,316.59   |              |                       |              | SUPERVISION | 1.00          |               | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 04842018000120                                                      | RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL NARANJAL - TEZIZAPA DEL KM 2+400 AL 5+586, EN TRAMOS AISLADOS                                                            | NARANJAL             | VARIAS               |           |             | 30/06/2018 - 08/11/2018 | 1,766,355.22     |                        | 1,766,355.22 |              |                       |              | KM          | 3.18          |               | 3.18     |  |  |  |  |  |
| 04842018200120                                                      | SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL NARANJAL - TEZIZAPA DEL KM 2+400 AL 5+586, EN TRAMOS AISLADOS                                          | NARANJAL             | VARIAS               |           |             | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 148,990.28       |                        | 148,990.28   |              |                       |              | SUPERVISION | 1.00          |               | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 04842018000121                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM                                                 | SAN ANDRES TENEJAPAN | PETLACALA            |           |             | 30/06/2018 - 08/11/2018 | 3,754,231.85     |                        | 3,754,231.85 |              |                       |              | MTS         | 750.00        |               | 750.00   |  |  |  |  |  |
| 04842018200121                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM                               | SAN ANDRES TENEJAPAN | PETLACALA            |           |             | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 95,180.23        |                        | 95,180.23    |              |                       |              | SUPERVISION | 1.00          |               | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 04842018000122                                                      | CONSTRUCCION DE 6000 ML DE BANQUETA Y GUARNICION EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL                                                       | SAN ANDRES TENEJAPAN | SAN ANDRES TENEJAPAN |           |             | 30/06/2018 - 08/11/2018 | 2,646,052.99     |                        | 2,646,052.99 |              |                       |              | MTS         | 6,000.00      |               | 6,000.00 |  |  |  |  |  |
| 04842018200122                                                      | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE 6000 ML DE BANQUETA Y GUARNICION EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL                                     | SAN ANDRES TENEJAPAN | SAN ANDRES TENEJAPAN |           |             | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 67,089.79        |                        | 67,089.79    |              |                       |              | SUPERVISION | 1.00          |               | 1.00     |  |  |  |  |  |

L.A.F. ARMANDO SENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 16

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                                                               | MUNICIPIO             | LOCALIDAD   | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |                  |                | PRESUPUESTO DEVENGADO |                  |                | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| FONDO                                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                   |                       |             | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL          | ESTATAL        | TOTAL                 | FEDERAL          | ESTATAL        |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
|                                                                     |                                                                                                                                                                               |                       |             |             |        |                         |                        |                  |                |                       |                  |                |               |                 |                |        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                                               |                       |             |             |        |                         |                        |                  |                |                       |                  |                |               |                 |                |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                                               |                       |             |             |        |                         |                        |                  |                |                       |                  |                |               |                 |                |        |
| 04842018000123                                                      | MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA CON UNA META DE 200 M                                                                                           | SOLEDAD ATZOMPA       | ACULTZINAPA |             |        | 30/06/2018 - 07/11/2018 | 1,087,362.89           |                  | 1,087,362.89   |                       |                  |                |               | MTS             | 200.00         | 200.00 |
| 04842018200123                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA CON UNA META DE 200 M                                                                         | SOLEDAD ATZOMPA       | ACULTZINAPA |             |        | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 27,189.91              |                  | 27,189.91      |                       |                  |                |               | SUPERVISION     | 1.00           | 1.00   |
| 04842018000124                                                      | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA DEL KM 0+000 AL KM 1+260                                                                                   | SOLEDAD ATZOMPA       | VARIAS      |             |        | 30/06/2018 - 07/11/2018 | 5,356,403.72           |                  | 5,356,403.72   |                       |                  |                |               | KM              | 1.26           | 1.26   |
| 04842018200124                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA DEL KM 0+000 AL KM 1+260                                                                 | SOLEDAD ATZOMPA       | VARIAS      |             |        | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 135,799.05             |                  | 135,799.05     |                       |                  |                |               | SUPERVISION     | 1.00           | 1.00   |
| 04842018000126                                                      | RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E C (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000                   | TUXPAN                | VARIAS      | 100.0       | 99.9   | 10/07/2018 - 06/11/2018 | 42,697,771.70          |                  | 42,697,771.70  | 42,697,284.87         |                  | 42,697,284.87  |               | KM              | 9.00           | 9.00   |
| 04842018200126                                                      | SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E C (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000 | TUXPAN                | VARIAS      | 100.0       | 100.0  | 10/07/2018 - 26/11/2018 | 1,076,702.30           |                  | 1,076,702.30   | 1,076,702.30          |                  | 1,076,702.30   |               | SUPERVISION     | 1.00           | 1.00   |
| 04842018000093                                                      | MODERNIZACION DEL CAMINO EL CRUCERO - EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 1+000                                                                                                | COSAUTLÁN DE CARVAJAL | VARIAS      | 100.0       | 99.9   | 17/07/2018 - 03/11/2018 | 5,828,063.50           |                  | 5,828,063.50   | 5,827,987.89          |                  | 5,827,987.89   |               | KM              | 1.00           | 1.00   |
| 04842018200093                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO EL CRUCERO - EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 1+000                                                                              | COSAUTLAN DE CARVAJAL | VARIAS      |             |        | 24/07/2018 - 10/12/2018 | 146,452.64             |                  | 146,452.64     |                       |                  |                |               | SUPERVISION     | 1.00           | 1.00   |
| 04842018000125                                                      | AMPLIACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+200                                                                                | MECAYAPAN             | VARIAS      | 47.8        | 89.4   | 17/07/2018 - 11/12/2018 | 6,674,156.96           |                  | 6,674,156.96   | 5,968,238.77          |                  | 5,968,238.77   |               | KM              | 1.18           | 1.18   |
| 04842018200125                                                      | SUPERVISION DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+200                                                              | MECAYAPAN             | VARIAS      |             |        | 17/07/2018 - 03/12/2018 | 172,500.00             |                  | 172,500.00     |                       |                  |                |               | SUPERVISION     | 1.00           | 1.00   |
| 04842018200086                                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN SIERRA DE PAPANTLA                                                                                                                                  | VARIOS                | VARIAS      | 100.0       | 100.0  | 10/07/2018 - 26/12/2018 | 2,538,626.50           |                  | 2,538,626.50   | 2,538,626.50          |                  | 2,538,626.50   |               | SUPERVISION     | 1.00           | 1.00   |
| 04842018200166                                                      | REHABILITACION DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL PUENTE CHUMAPAN, UBICADO EN EL CAMINO CHUMAPAN DE ABAJO-CUESTA AMARILLA EN EL KM 1+000                                  | SAN ANDRES TUXTLA     | VARIAS      |             |        | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 1,347,644.28           |                  | 1,347,644.28   |                       |                  |                |               | MTS             | 10.65          | 10.65  |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                               |                       |             |             |        |                         | 282,922,114.94         |                  | 282,922,114.94 | 196,907,558.14        |                  | 196,907,558.14 |               |                 |                |        |
| TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:                                      |                                                                                                                                                                               |                       |             |             |        |                         | 2,032,294,846.19       | 1,735,158,504.65 | 297,136,341.54 | 1,654,149,420.01      | 1,443,820,262.40 | 210,329,157.61 |               |                 |                |        |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ PÉREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
**CUARTO TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 17

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD     | % DE AVANCE |        | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |               |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |             |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| FONDO                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                              |                            |               | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL       | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL       | ESTATAL |               | U. DE MEDIDA  | APRO. ORIG. | MODIF.    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                            |               |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |               |             |           |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                          |                            |               |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |               |             |           |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                          |                            |               |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |               |             |           |
| FAFEF 2017                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                            |               |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |               |             |           |
| 01252017000044                                      | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                                                           | BOCA DEL RIO               | BOCA DEL RIO  | 93.9        | 100.0  | 01/01/2018 - 19/03/2018 | 40,176,021.59          | 40,176,021.59 |         | 40,176,021.59         | 40,176,021.59 |         |               | M2            | 4,537.00    | 4,537.00  |
| 01252017000052                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO FENTANES ENTE J.B. LOBOS Y ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ EN LA COLONIA LA POCHOTA                                                                                                     | VERACRUZ                   | VERACRUZ      | 99.2        | 100.0  | 22/12/2017 - 31/12/2017 | 7,854,585.11           | 7,854,585.11  |         | 7,854,585.11          | 7,854,585.11  |         |               | M2            | 3,900.00    | 3,900.00  |
| 01252017000053                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ ENTRE BENITO FENTANES Y ARBOL DEL VIAJERO Y CALLE LOS LAURELES ENTRE ARBOL DEL VIAJERO Y MARIO VARGAS SALDAÑA, EN LA COLONIA LA POCHOTA                        | VERACRUZ                   | VERACRUZ      | 96.8        | 100.0  | 22/12/2017 - 15/02/2018 | 20,637,472.02          | 20,637,472.02 |         | 20,637,472.02         | 20,637,472.02 |         |               | M2            | 10,740.00   | 10,740.00 |
| 01252017000054                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIO VARGAS SALDAÑA ENTRE BENITO FENTANES Y LOS LAURELES, EN LA COLONIA LA POCHOTA                                                                                                     | VERACRUZ                   | VERACRUZ      | 97.4        | 100.0  | 22/12/2017 - 15/02/2018 | 19,320,814.94          | 19,320,814.94 |         | 19,320,814.94         | 19,320,814.94 |         |               | M2            | 9,075.00    | 9,075.00  |
| 01252017000044                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                                    | BOCA DEL RIO               | BOCA DEL RIO  | 100.0       | 100.0  | 01/01/2018 - 19/03/2018 | 1,106,536.27           | 1,106,536.27  |         | 1,106,536.27          | 1,106,536.27  |         |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00      |
| 01252017000052                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO FENTANES ENTE J.B. LOBOS Y ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ, EN LA COLONIA LA POCHOTA                                                                             | VERACRUZ                   | VERACRUZ      | 100.0       | 100.0  | 22/12/2017 - 15/02/2018 | 200,428.29             | 200,428.29    |         | 200,428.29            | 200,428.29    |         |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00      |
| 01252017000053                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ ENTRE BENITO FENTANES Y ARBOL DEL VIAJERO Y CALLE LOS LAURELES ENTRE ARBOL DEL VIAJERO Y MARIO VARGAS SALDAÑA, EN LA COLONIA LA POCHOTA | VERACRUZ                   | VERACRUZ      | 100.0       | 100.0  | 22/12/2017 - 15/02/2018 | 598,855.81             | 598,855.81    |         | 598,855.81            | 598,855.81    |         |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00      |
| 01252017000054                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIO VARGAS SALDAÑA, ENTRE BENITO FENTANES Y LOS LAURELES, EN LA COLONIA LA POCHOTA                                                                             | VERACRUZ                   | VERACRUZ      | 100.0       | 100.0  | 22/12/2017 - 15/02/2018 | 506,532.19             | 506,532.19    |         | 506,532.19            | 506,532.19    |         |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00      |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                            |               |             |        |                         | 90,401,246.22          | 90,401,246.22 |         | 90,401,246.22         | 90,401,246.22 |         |               |               |             |           |
| FAFEF 2018                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                            |               |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |               |             |           |
| 04812018000036                                      | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TLAPACOYAN (TERMINACIÓN DE OBRA)                                                                                                                                                                   | TLAPACOYAN                 | TLAPACOYAN    | 99.1        | 100.0  | 02/04/2018 - 27/10/2018 | 15,000,000.00          | 15,000,000.00 |         | 15,000,000.00         | 15,000,000.00 |         |               | M2            | 2,210.00    | 2,210.00  |
| 04812018000040                                      | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (TERMINACIÓN DE OBRA)                                                                                                                                                                                   | SAN RAFAEL                 | SAN RAFAEL    | 99.9        | 99.9   | 10/07/2018 - 07/10/2018 | 4,899,751.47           | 4,899,751.47  |         | 4,899,744.02          | 4,899,744.02  |         |               | M2            | 1,022.00    | 1,022.00  |
| 04812018200039                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TLAPACOYAN (TERMINACIÓN DE OBRA)                                                                                                                                            | TLAPACOYAN                 | TLAPACOYAN    | 84.5        | 84.5   | 11/04/2018 - 22/10/2018 | 366,390.00             | 366,390.00    |         | 309,833.79            | 309,833.79    |         |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00      |
| 04812018000047                                      | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL LIBRAMIENTO AVIACIÓN TRAMO: EL MANGUITO-AV. 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+000                                                                            | LAS CHOAPAS                | LAS CHOAPAS   | 99.9        | 100.0  | 21/05/2018 - 20/08/2018 | 3,245,455.52           | 3,245,455.52  |         | 3,245,455.52          | 3,245,455.52  |         |               | M2            | 9,535.00    | 9,535.00  |
| 04812018200047                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL LIBRAMIENTO AVIACIÓN TRAMO: EL MANGUITO-AV. 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+000                                                     | LAS CHOAPAS                | LAS CHOAPAS   |             |        | 09/07/2018 - 06/10/2018 | 83,933.95              | 83,933.95     |         |                       |               |         |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00      |
| 04812018000048                                      | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO ACCESO AL TECNOLÓGICO (CARRETERA AL CERRO DE NANCHITAL-TECNOLÓGICO) DEL KM 0+000 AL KM 0+840                                                                                           | LAS CHOAPAS                | LAS CHOAPAS   | 96.1        | 96.1   | 21/05/2018 - 20/08/2018 | 2,393,605.44           | 2,393,605.44  |         | 2,301,073.96          | 2,301,073.96  |         |               | M2            | 6,248.00    | 6,248.00  |
| 04812018200048                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO ACCESO AL TECNOLÓGICO (CARRETERA AL CERRO DE NANCHITAL-TECNOLÓGICO) DEL KM 0+000 AL KM 0+840                                                                    | LAS CHOAPAS                | LAS CHOAPAS   |             |        | 09/07/2018 - 06/10/2018 | 61,902.98              | 61,902.98     |         |                       |               |         |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00      |
| 04812018000048                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD MEXICO ENTRE AVENIDA PRODUCCION Y PARQUE DIANA LAURA EN LA COMUNIDAD TIHUATLAN GALVAN                                                                                                  | LAS CHOAPAS                | LAS CHOAPAS   | 97.8        | 97.8   | 21/05/2018 - 20/08/2018 | 3,695,343.68           | 3,695,343.68  |         | 3,617,172.86          | 3,617,172.86  |         |               | M2            | 9,521.00    | 9,521.00  |
| 04812018200048                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD MEXICO ENTRE AVENIDA PRODUCCION Y PARQUE DIANA LAURA EN LA COMUNIDAD TIHUATLAN GALVAN                                                                           | LAS CHOAPAS                | LAS CHOAPAS   |             |        | 09/07/2018 - 06/10/2018 | 95,569.07              | 95,569.07     |         |                       |               |         |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00      |
| 04812018000050                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD URSULO GALVAN                                                                                                                                          | URSULO GALVAN              | URSULO GALVAN | 98.5        | 98.5   | 28/04/2018 - 30/09/2018 | 3,714,492.02           | 3,714,492.02  |         | 3,660,771.67          | 3,660,771.67  |         |               | M2            | 4,181.00    | 4,181.00  |
| 04812018000051                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION                                                                                                                                 | TIHUATLAN DE LA CONCEPCION | LA CONCEPCION | 99.1        | 99.1   | 28/04/2018 - 30/09/2018 | 2,371,031.90           | 2,371,031.90  |         | 2,350,079.27          | 2,350,079.27  |         |               | M2            | 2,232.00    | 2,232.00  |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 18

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPIO            | LOCALIDAD                | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |               |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |         | BENEFICIARIOS   | METAS TOTALES   |                |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|
| FONDO                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL       | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL       | ESTATAL |                 | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF.    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |                 |                 |                |           |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |                 |                 |                |           |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |                 |                 |                |           |
| 04812018000052                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y OSCAR TORRES PANCARDO DEL SECTOR CINCO, EN LA COMUNIDAD DE TOTOLAPA                                                                                     | TIHUATLÁN            | TOTOLAPA                 | 90.0        | 90.0   | 02/07/2018 - 01/09/2018 | 904,198.44             | 904,198.44    |         | 814,032.05            | 814,032.05    |         |                 | M2              | 861.00         | 861.00    |
| 04812018000053                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA-LA BOMBA                                                                                               | TIHUATLÁN            | EMILIANO ZAPATA-LA BOMBA | 98.5        | 98.5   | 28/04/2018 - 30/09/2018 | 3,296,041.93           | 3,296,041.93  |         | 3,246,237.68          | 3,246,237.68  |         |                 | M2              | 2,787.00       | 2,787.00  |
| 04812018000055                                      | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "LA BARRANCA" EN LA COLONIA CARDENISTA                                                                                                                                                                            | COSCOMATEPEC         | COSCOMATEPEC             | 88.5        | 88.5   | 04/06/2018 - 07/10/2018 | 3,958,372.34           | 3,958,372.34  |         | 3,503,551.52          | 3,503,551.52  |         |                 | M2              | 6,451.00       | 6,451.00  |
| 04812018200055                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "LA BARRANCA" EN LA COLONIA CARDENISTA                                                                                                                                                     | COSCOMATEPEC         | COSCOMATEPEC             | 95.7        | 95.7   | 09/07/2018 - 10/11/2018 | 102,329.40             | 102,329.40    |         | 97,978.64             | 97,978.64     |         | SUPERVISION     |                 | 1.00           | 1.00      |
| 04812018000075                                      | MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO A 4 CARRILES EN EL ACCESO ACAYUCAN - SAYULA, PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CARRETERA TRANSISIMICA                                                                                               | ACAYUCAN             | ACAYUCAN                 | 58.9        | 58.9   | 15/06/2018 - 10/12/2018 | 14,835,370.29          | 14,835,370.29 |         | 8,751,056.12          | 8,751,056.12  |         |                 | M2              | 14,552.00      | 14,552.00 |
| 04812018000088                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE FEBRERO, PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO C. SALAS, CALLE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE OLMECA Y CALLE INDEPENDENCIA | TEXISTEPEC           | TEXISTEPEC               | 91.1        | 91.1   | 19/07/2018 - 13/11/2018 | 5,898,868.71           | 5,898,868.71  |         | 5,376,273.96          | 5,376,273.96  |         |                 | M2              | 9,824.00       | 9,824.00  |
| TOTAL FONDO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |             |        |                         | 64,922,657.14          | 64,922,657.14 |         | 57,178,361.06         | 57,178,361.06 |         |                 |                 |                |           |
| FAFEP R 2017                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |                 |                 |                |           |
| 01252017000053                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARTURO LLORENTE GONZÁLEZ ENTRE BENITO FENTANES Y ARBOL DEL VIAJERO Y CALLE LOS LAURELES ENTRE ARBOL DEL VIAJERO Y MARIO VARGAS SALDAÑA, EN LA COLONIA LA POCHOTA                                               | VERACRUZ             | VERACRUZ                 | 96.8        | 100.0  | 22/12/2017 - 15/02/2018 | 1,954,177.71           | 1,954,177.71  |         | 1,954,177.71          | 1,954,177.71  |         |                 | M2              | 10,740.00      | 10,740.00 |
| TOTAL FONDO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |             |        |                         | 1,954,177.71           | 1,954,177.71  |         | 1,954,177.71          | 1,954,177.71  |         |                 |                 |                |           |
| FASP 2017                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |                 |                 |                |           |
| 01252017000036                                      | MEJORAMIENTO DEL CERESO DE AMATLÁN DE LOS REYES                                                                                                                                                                                                                 | AMATLÁN DE LOS REYES | AMATLÁN DE LOS REYES     | 100.0       | 100.0  | 19/09/2017 - 02/03/2018 | 586,314.10             | 586,314.10    |         | 586,314.10            | 586,314.10    |         |                 | PIEZA           | 144.00         | 144.00    |
| TOTAL FONDO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |             |        |                         | 586,314.10             | 586,314.10    |         | 586,314.10            | 586,314.10    |         |                 |                 |                |           |
| FIES 2017                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |                 |                 |                |           |
| 01252017000045                                      | CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA                                                                                                                                                                                                    | XALAPA               | XALAPA                   | 99.9        | 100.0  | 01/01/2018 - 31/07/2018 | 24,648,264.45          | 24,648,264.45 |         | 24,648,264.44         | 24,648,264.44 |         |                 | M2              | 2,233.00       | 2,233.00  |
| 04812018000090                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO DE ALFONSO ARROYO FLORES A GABRIEL MISTRAL, EN COLONIAS TERESITA PEÑAFIEL Y MARCO ANTONIO MUÑOZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MISANTLA, VER.                                              | MISANTLA             | MISANTLA                 | 71.4        | 100.0  | 30/06/2018 - 18/08/2018 | 10,185,242.57          | 10,185,242.57 |         | 10,185,242.57         | 10,185,242.57 |         |                 | M2              | 20,512.00      | 20,512.00 |
| 04812018200090                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO DE ALFONSO ARROLLO FLORES A GABRIEL MISTRAL, EN COLONIAS TERESITA PEÑAFIEL Y MARCO ANTONIO MUÑOZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MISANTLA                            | MISANTLA             | MISANTLA                 | 71.4        | 100.0  | 30/06/2018 - 18/08/2018 | 175,596.53             | 175,596.53    |         | 175,596.53            | 175,596.53    |         | SUPERVISION     |                 | 1.00           | 1.00      |
| 04812018000107                                      | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN A PRESIÓN E INTERCONEXIÓN CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EXISTENTE "BICENTENARIO"                                                                        | TAMPICO ALTO         | LA RIBERA                | 96.6        | 100.0  | 13/08/2018 - 17/12/2018 | 12,348,848.31          | 12,348,848.31 |         | 12,348,848.31         | 12,348,848.31 |         | METROS LINEALES |                 | 8,852.00       | 8,852.00  |
| 04812018000108                                      | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CÁNDIDO AGUILAR, ENTRE DONATO CASAS Y AV. LOPEZ RUZ, COL. ADALBERTO TEJEDA                                                                                                                             | BOCA DEL RIO         | BOCA DEL RIO             | 100.0       | 100.0  | 13/08/2018 - 28/12/2018 | 14,256,846.33          | 14,256,846.33 |         | 14,256,846.33         | 14,256,846.33 |         |                 | M2              | 12,457.00      | 12,457.00 |
| 04812018000127                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES AUZA Y MEDINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PLATÓN SÁNCHEZ                                                                                                                        | PLATÓN SÁNCHEZ       | PLATÓN SÁNCHEZ           | 98.9        | 100.0  | 06/09/2018 - 19/12/2018 | 2,965,432.19           | 2,965,432.19  |         | 2,965,432.18          | 2,965,432.18  |         |                 | M2              | 3,206.00       | 3,206.00  |
| 04812018000125                                      | RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA NACIONAL ENTRE LAS CALLES REFORMA Y PASO DEL MACHO LAGUNILLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PASO DEL MACHO                                                                                                   | PASO DEL MACHO       | PASO DEL MACHO           | 99.9        | 100.0  | 06/09/2018 - 19/11/2018 | 5,194,428.69           | 5,194,428.69  |         | 5,194,428.69          | 5,194,428.69  |         |                 | M2              | 4,759.00       | 4,759.00  |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
**CUARTO TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 19

| UNIDAD PRESUPUESTAL | FONDO | DESCRIPCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |             |        |
|---------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|---------------|------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------|--------|
|                     |       |             |           |           | FISICO      | FINAN. |               | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL |               | U. DE MEDIDA  | APRO. ORIG. | MODIF. |

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS**

|                |                                                                                                                                                                                         |                         |                         |       |       |                         |               |               |  |  |               |               |  |  |    |          |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|----|----------|----------|
| 04812018000123 | RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS GALLES, POZA RICA, ALVARADO, MINATITLÁN Y AVENIDA ORIZABA DE LA LOCALIDAD DE PALMIRA EN EL MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO VERACRUZ        | MARIANO ESCOBEDO        | PALMIRA                 | 100.0 | 100.0 | 06/09/2018 - 28/12/2018 | 5,908,828.32  | 5,908,828.32  |  |  | 5,908,828.32  | 5,908,828.32  |  |  | M2 | 7,346.75 | 7,346.75 |
| 04812018000117 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA DANTE DELGADO DE LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO DEL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VERACRUZ           | IXHUATLANCILLO          | UNION Y PROGRESO        | 100.0 | 100.0 | 06/09/2018 - 14/11/2018 | 2,999,051.67  | 2,999,051.67  |  |  | 2,999,051.67  | 2,999,051.67  |  |  | M2 | 5,673.00 | 5,673.00 |
| 04812018000111 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES MIGUEL ALEMÁN Y ZAMORA EN EL MUNICIPIO DE CHICONQUIACO, VERACRUZ                                                    | CHICONQUIACO            | CHICONQUIACO            | 69.1  | 100.0 | 27/09/2018 - 25/12/2018 | 3,265,731.48  | 3,265,731.48  |  |  | 3,265,731.48  | 3,265,731.48  |  |  | M2 | 4,956.49 | 4,956.49 |
| 04812018000112 | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+330 DE LA LOCALIDAD CERRO DEL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE COLIPA                                 | COLIPA                  | CERRO DEL AGUACATE      | 99.6  | 100.0 | 15/09/2018 - 17/12/2018 | 1,990,360.49  | 1,990,360.49  |  |  | 1,990,360.49  | 1,990,360.49  |  |  | M2 | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 04812018000119 | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE COMERCIO ENTRE JAIME NUÑO Y BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIQUE DE FERRER                                             | JUCHIQUE DE FERRER      | JUCHIQUE DE FERRER      | 100.0 | 100.0 | 15/09/2018 - 08/12/2018 | 1,997,692.03  | 1,997,692.03  |  |  | 1,997,692.03  | 1,997,692.03  |  |  | M2 | 1,360.00 | 1,360.00 |
| 04812018000120 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO DÍAZ MORENO ENTRE ALBINO BÁEZ Y GRAL. FELIPE ANGELES                                                                                | LA ANTIGUA              | JOSÉ CARDEL             | 100.0 | 100.0 | 27/09/2018 - 16/12/2018 | 1,755,757.74  | 1,755,757.74  |  |  | 1,755,757.74  | 1,755,757.74  |  |  | M2 | 1,890.00 | 1,890.00 |
| 04812018000121 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE DR. JUAN MARTINEZ Y JUAN RODRIGUEZ CLARA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ CARDEL DEL MUNICIPIO LA ANTIGUA | LA ANTIGUA              | JOSÉ CARDEL             | 100.0 | 100.0 | 27/09/2018 - 20/12/2018 | 2,580,629.67  | 2,580,629.67  |  |  | 2,580,629.67  | 2,580,629.67  |  |  | M2 | 2,473.00 | 2,473.00 |
| 04812018000132 | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA, MELCHOR OCAMPO Y JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YECUATLA, VER.                              | YECUATLA                | YECUATLA                | 78.6  | 100.0 | 18/10/2018 - 20/12/2018 | 1,177,015.61  | 1,177,015.61  |  |  | 1,177,015.61  | 1,177,015.61  |  |  | M2 | 1,467.00 | 1,467.00 |
| 04812018000118 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y 5 DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXMATLAHUACAN                                 | IXMATLAHUACAN           | IXMATLAHUACAN           | 97.3  | 100.0 | 23/08/2018 - 12/12/2018 | 2,764,967.82  | 2,764,967.82  |  |  | 2,764,967.82  | 2,764,967.82  |  |  | M2 | 2,492.00 | 2,492.00 |
| 04812018000115 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL DEPORTE ENTRE RAYÓN Y GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC                                                  | HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC | HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC | 89.7  | 100.0 | 23/08/2018 - 08/12/2018 | 1,759,815.93  | 1,759,815.93  |  |  | 1,759,815.93  | 1,759,815.93  |  |  | M2 | 994.00   | 994.00   |
| TOTAL FONDO    |                                                                                                                                                                                         |                         |                         |       |       |                         | 95,974,509.83 | 95,974,509.83 |  |  | 95,974,509.81 | 95,974,509.81 |  |  |    |          |          |

**FISE 2017**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                      |       |       |                         |              |              |  |  |              |              |  |  |                 |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------|-------|-------------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--|-----------------|-----------|-----------|
| 01252017000001 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL BARRIO PRIMERO DE LA ZONA URBANA                                                                                                                                                                                    | OLUTA            | OLUTA                | 99.8  | 100.0 | 05/07/2017 - 22/12/2017 | 1,599,936.39 | 1,599,936.39 |  |  | 1,599,936.39 | 1,599,936.39 |  |  | METROS LINEALES | 314.00    | 314.00    |
| 01252017000002 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MITECATLÁN                                                                                                                                                                            | ILAMATLÁN        | SAN PABLO MITECATLÁN | 99.6  | 100.0 | 05/07/2017 - 31/12/2017 | 5,743,203.82 | 5,743,203.82 |  |  | 5,743,203.82 | 5,743,203.82 |  |  | METROS LINEALES | 10,870.00 | 10,870.00 |
| 01252017000003 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLATÓN SÁNCHEZ                                                                                                                                                                                                   | PLATÓN SÁNCHEZ   | PLATÓN SÁNCHEZ       | 100.0 | 100.0 | 07/07/2017 - 21/12/2017 | 6,562,955.55 | 6,562,955.55 |  |  | 6,562,955.55 | 6,562,955.55 |  |  | METROS LINEALES | 37,633.00 | 37,633.00 |
| 01252017000004 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD NUEVO OJITE, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AMPLIACION MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AC 1° DE MAYO, COLONIA 1° DE MAYO, COLONIA FERNANDO GTZ. BARRIOS, COLONIA CUAUHTELAN.                | GUTIÉRREZ ZAMORA | VARIAS               | 100.0 | 100.0 | 06/07/2017 - 28/12/2017 | 3,544,419.79 | 3,544,419.79 |  |  | 3,544,419.79 | 3,544,419.79 |  |  | METROS LINEALES | 2,786.00  | 2,786.00  |
| 01252017000005 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE VICENTE GUERRERO Y HUAXTLA                                                                                                                                                                 | JALACINGO        | VARIAS               | 100.0 | 100.0 | 05/07/2017 - 31/12/2017 | 1,836,834.10 | 1,836,834.10 |  |  | 1,836,834.10 | 1,836,834.10 |  |  | METROS LINEALES | 14,830.00 | 14,830.00 |
| 01252017000006 | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL INFIERNILLO, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION                                                                                                                                                                       | JLOTEPEC         | LA CONCEPCION        | 100.0 | 100.0 | 06/07/2017 - 29/12/2017 | 375,283.06   | 375,283.06   |  |  | 375,283.06   | 375,283.06   |  |  | METROS LINEALES | 977.00    | 977.00    |
| 01252017000007 | CONSTRUCCION DE LOS CALLEJONES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MANGLE BLANCO Y UVERO, ENTRE CALLE MUCHITE Y ZONA FEDERAL, CALLEJÓN MORAL, ENTRE CALLEJÓN MORAL Y ZONA FEDERAL, CALLEJÓN ORQUIDEA A CALLEJÓN ORQUIDEA A ZONA FEDERAL, COLONIA AMPLIACION MIGUEL ALEMÁN | BOCA DEL RÍO     | BOCA DEL RÍO         | 94.4  | 100.0 | 06/07/2017 - 20/12/2017 | 855,691.32   | 855,691.32   |  |  | 855,691.32   | 855,691.32   |  |  | M2              | 2,951.00  | 2,951.00  |
| 01252017000008 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO RUIZ CORTINES                                                                                                                                      | JALACINGO        | JALACINGO            | 99.7  | 100.0 | 06/07/2017 - 02/11/2017 | 934,449.64   | 934,449.64   |  |  | 934,449.64   | 934,449.64   |  |  | M2              | 3,521.00  | 3,521.00  |
| 01252017000001 | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL, EN EL BARRIO PRIMERO DE LA ZONA URBANA                                                                                                                                                                 | OLUTA            | OLUTA                | 100.0 | 100.0 | 15/09/2017 - 31/12/2017 | 15,997.52    | 15,997.52    |  |  | 15,997.52    | 15,997.52    |  |  | SUPERVISION     | 1.00      | 1.00      |
| 01252017000002 | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                                  | ILAMATLÁN        | SAN PABLO MITECATLÁN | 100.0 | 100.0 | 15/09/2017 - 31/12/2017 | 131,505.38   | 131,505.38   |  |  | 131,505.38   | 131,505.38   |  |  | SUPERVISION     | 1.00      | 1.00      |
| 01252017000003 | SUPERVISION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLATÓN SÁNCHEZ                                                                                                                                                                                 | PLATÓN SÁNCHEZ   | PLATÓN SÁNCHEZ       | 100.0 | 100.0 | 15/09/2017 - 31/12/2017 | 254,174.16   | 254,174.16   |  |  | 254,174.16   | 254,174.16   |  |  | SUPERVISION     | 1.00      | 1.00      |
| 01252017000004 | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD NUEVO OJITE, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AMPLIACION MIGUEL ALEMÁN, COLONIA AC 1° DE MAYO,                                                                     | GUTIÉRREZ ZAMORA | VARIAS               | 99.9  | 100.0 | 15/09/2017 - 31/12/2017 | 76,805.35    | 76,805.35    |  |  | 76,805.35    | 76,805.35    |  |  | SUPERVISION     | 1.00      | 1.00      |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 20

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO | DESCRIPCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|                              |             |           |           | FISICO      | FINAN. |                  | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |       |       |                         |               |               |  |               |               |  |  |             |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|-------------|------|------|
| 01252017200005 | COLONIA 1° DE MAYO, COLONIA FERNANDO GTZ. BARRIOS, COLONIA CUAUHTLAN<br>SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE VICENTE GUERRERO Y HUXTLA                                                                            | JALACINGO    | VIAS          | 100.0 | 100.0 | 15/09/2017 - 31/12/2017 | 137,047.23    | 137,047.23    |  | 137,047.23    | 137,047.23    |  |  | SUPERVISION | 1.00 | 1.00 |
| 01252017200006 | SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL INFIERNILLO                                                                                                                                                                                        | JILOTEPEC    | LA CONCEPCION | 100.0 | 100.0 | 15/09/2017 - 31/12/2017 | 41,367.56     | 41,367.56     |  | 41,367.56     | 41,367.56     |  |  | SUPERVISION | 1.00 | 1.00 |
| 01252017200007 | SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN DE LOS CALLEJONES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MANGLÉ BLANCO Y UVERO, ENTRE CALLE MUCHITE Y ZONA FEDERAL; CALLEJÓN MORAL ENTRE CALLEJÓN MORAL Y ZONA FEDERAL; CALLEJÓN ORDUÍDEA A CALLEJÓN ORDUÍDEA A ZONA FEDERAL, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL | BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO  | 94.4  | 100.0 | 15/09/2017 - 31/12/2017 | 31,245.48     | 31,245.48     |  | 31,245.48     | 31,245.48     |  |  | SUPERVISION | 1.00 | 1.00 |
| 01252017200010 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO RUIZ CORTINES                                                                                                                         | JALACINGO    | JALACINGO     | 99.6  | 100.0 | 15/09/2017 - 31/12/2017 | 68,978.48     | 68,978.48     |  | 68,978.48     | 68,978.48     |  |  | SUPERVISIÓN | 1.00 | 1.00 |
| TOTAL FONDO    |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |       |       |                         | 22,209,894.83 | 22,209,894.83 |  | 22,209,894.83 | 22,209,894.83 |  |  |             |      |      |

**FISE 2018**

|                |                                                                                                                                                           |        |        |       |       |                         |               |               |  |               |               |  |  |             |           |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-----------|
| 04812018200001 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, SUBTRAMO DEL KM 1+560 AL 2+860                                 | OLUTA  | OLUTA  | 93.3  | 93.3  | 18/04/2018 - 30/07/2018 | 699,844.82    | 699,844.82    |  | 653,164.97    | 653,164.97    |  |  | SUPERVISION | 1.00      | 1.00      |
| 04812018200002 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PANUCO - TEMPOAL Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | PANUCO | PANUCO | 100.0 | 100.0 | 28/04/2018 - 09/09/2018 | 901,778.40    | 901,778.40    |  | 901,778.40    | 901,778.40    |  |  | SUPERVISION | 1.00      | 1.00      |
| 04812018000001 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, SUBTRAMO DEL KM 1+560 AL 2+860                                                   | OLUTA  | OLUTA  | 100.0 | 100.0 | 25/01/2018 - 29/07/2018 | 31,339,456.00 | 31,339,456.00 |  | 31,339,456.00 | 31,339,456.00 |  |  | M2          | 24,485.00 | 24,485.00 |
| 04812018000002 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PANUCO - TEMPOAL Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ                   | PANUCO | PANUCO | 100.0 | 100.0 | 25/01/2018 - 31/08/2018 | 32,058,919.06 | 32,058,919.06 |  | 32,058,919.06 | 32,058,919.06 |  |  | M2          | 16,651.00 | 16,651.00 |
| TOTAL FONDO    |                                                                                                                                                           |        |        |       |       |                         | 64,999,998.28 | 64,999,998.28 |  | 64,953,318.43 | 64,953,318.43 |  |  |             |           |           |

**FISE R 2018**

|                |                                                                                                         |       |       |       |       |                         |            |            |  |            |            |  |  |    |           |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|------------|------------|--|------------|------------|--|--|----|-----------|-----------|
| 04812018000001 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, SUBTRAMO DEL KM 1+560 AL 2+860 | OLUTA | OLUTA | 100.0 | 100.0 | 25/01/2018 - 29/07/2018 | 358,223.94 | 358,223.94 |  | 358,223.94 | 358,223.94 |  |  | M2 | 24,485.00 | 24,485.00 |
| TOTAL FONDO    |                                                                                                         |       |       |       |       |                         | 358,223.94 | 358,223.94 |  | 358,223.94 | 358,223.94 |  |  |    |           |           |

**FONREGION 2017**

|                |                                                                                                                                                                                           |                        |                        |      |       |                         |               |               |  |               |               |  |  |                  |           |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|------------------|-----------|-----------|
| 01252017000048 | MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ                                                                     | TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | 82.7 | 100.0 | 19/12/2017 - 31/12/2017 | 14,102,490.25 | 14,102,490.25 |  | 14,102,490.25 | 14,102,490.25 |  |  | METROS CUADRADOS | 13,377.00 | 13,377.00 |
| 01252017000049 | SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDERO Y COSS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ (1A ETAPA)                                                                | LANDERO Y COSS         | LANDERO Y COSS         | 79.8 | 100.0 | 01/01/2018 - 29/07/2018 | 11,700,544.09 | 11,700,544.09 |  | 11,700,544.09 | 11,700,544.09 |  |  | METROS LINEALES  | 4,822.00  | 4,822.00  |
| 01252017000050 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 26 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALACINGO | JALACINGO              | JALACINGO              | 99.0 | 100.0 | 01/01/2018 - 29/06/2018 | 12,174,213.13 | 12,174,213.13 |  | 12,174,213.13 | 12,174,213.13 |  |  | M2               | 10,752.00 | 10,752.00 |
| 01252017000051 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VERACRUZ                                                             | ZACUALPAN              | ZACUALPAN              | 96.9 | 100.0 | 01/01/2018 - 10/06/2018 | 15,687,406.63 | 15,687,406.63 |  | 15,687,406.63 | 15,687,406.63 |  |  | M2               | 7,418.00  | 7,418.00  |
| 01252017200048 | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDERO Y COSS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ (1A ETAPA)                                  | LANDERO Y COSS         | LANDERO Y COSS         | 79.5 | 100.0 | 30/01/2018 - 29/07/2018 | 168,680.02    | 168,680.02    |  | 168,680.02    | 168,680.02    |  |  | SUPERVISION      | 1.00      | 1.00      |
| 01252017200050 | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 26 DE NOVIEMBRE DE LA   | JALACINGO              | JALACINGO              | 99.0 | 100.0 | 30/01/2018 - 29/06/2018 | 209,898.60    | 209,898.60    |  | 209,898.60    | 209,898.60    |  |  | SUPERVISION      | 1.00      | 1.00      |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 21

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPIO         | LOCALIDAD         | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |               |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| FONDO                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL       | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL       | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| 01252017200051                                      | CABECERA MUNICIPAL DE JALACINGO<br>GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y LA RED DE ALCANTARILLADO<br>SANITARIO                                                                                                                              | ZACUALPAN         | ZACUALPAN         | 96.9        | 100.0  | 30/01/2018 - 25/06/2018 | 198,761.63             | 198,761.63    |         | 198,761.62            | 198,761.62    |         | SUPERVISION   | 1.00            | 1.00           |        |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |        |                         | 54,241,994.35          | 54,241,994.35 |         | 54,241,994.34         | 54,241,994.34 |         |               |                 |                |        |
| FORTAFIN B 2018                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| 04812018000146                                      | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EN LA COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA                                                                                                                                                                                                    | XALAPA            | XALAPA            |             |        | 26/12/2018 - 31/12/2018 | 1,649,226.87           | 1,649,226.87  |         |                       |               |         | M2            | 2,376.00        | 2,376.00       |        |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |        |                         | 1,649,226.87           | 1,649,226.87  |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| FORTRADIS 2018                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| 04812018000041                                      | CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACION DE LOS ESPACIOS EXISTENTES DENTRO Y FUERA DEL CENTRO DE REHABILITACION E INCLUSION SOCIAL DE VERACRUZ (CRISVER), EN LA CD. Y MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ, PARA EL LIBRE ACCESO Y TRANSPORTE DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES  | XALAPA            | XALAPA            | 100.0       | 100.0  | 11/07/2018 - 31/07/2018 | 3,124,049.55           | 3,124,049.55  |         | 3,124,049.55          | 3,124,049.55  |         | M2            | 1,389.00        | 1,389.00       |        |
| 04812018000042                                      | CONSTRUCCIÓN DEL AREA INCLUSIVA Y REHABILITACIÓN DE ACCESOS INCLUSIVOS CON SEMÁFOROS EN EL PARQUE ECOLÓGICO ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE                                                                            | VERACRUZ          | VERACRUZ          | 100.0       | 100.0  | 11/07/2018 - 28/08/2018 | 14,096,718.97          | 14,096,718.97 |         | 14,096,718.97         | 14,096,718.97 |         | M2            | 4,871.00        | 4,871.00       |        |
| 04812018200041                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACION DE LOS ESPACIOS EXISTENTES DENTRO Y FUERA DEL CENTRO DE REHABILITACION E INCLUSION SOCIAL DE VERACRUZ (CRISVER), EN LA CD. Y MUNICIPIO DE XALAPA VERACRUZ, PARA EL LIBRE ACCESO Y TRANSPORTE DE PERSONAS CON C | XALAPA            | XALAPA            | 100.0       | 100.0  | 11/07/2018 - 28/09/2018 | 53,858.80              | 53,858.80     |         | 53,858.80             | 53,858.80     |         | SUPERVISION   | 1.00            | 1.00           |        |
| 04812018200042                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA INCLUSIVA Y REHABILITACIÓN DE ACCESOS INCLUSIVOS CON SEMAFOROS EN EL PARQUE ECOLÓGICO ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE                                                     | VERACRUZ          | VERACRUZ          | 100.0       | 100.0  | 11/07/2018 - 28/09/2018 | 243,043.20             | 243,043.20    |         | 243,043.20            | 243,043.20    |         | SUPERVISION   | 1.00            | 1.00           |        |
| TOTAL FONDO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |        |                         | 17,517,670.52          | 17,517,670.52 |         | 17,517,670.52         | 17,517,670.52 |         |               |                 |                |        |
| HIDROMARITIMAS 2017                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| 01252017000013                                      | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ LEMARROY CARREÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS-MINATITLÁN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL                                                                                     | COATZACOALCOS     | COATZACOALCOS     | 99.7        | 100.0  | 30/09/2017 - 12/01/2018 | 3,775,771.46           | 3,775,771.46  |         | 3,775,771.46          | 3,775,771.46  |         | M2            | 8,355.00        | 8,355.00       |        |
| 01252017000028                                      | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOPEZ MATEOS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+300, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, VER.                                                                                                                              | TUXPAN            | TUXPAN            | 96.7        | 100.0  | 16/10/2017 - 14/01/2018 | 30,165,187.83          | 30,165,187.83 |         | 30,165,187.83         | 30,165,187.83 |         | KM            | 1.10            | 1.10           |        |
| 01252017000029                                      | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SALTO DE EYIPANTLA KM. 0+000 AL KM. 5+470 (TRAMOS AISLADOS) ENTRE KM. 0+000 AL KM. 0+750 Y DEL KM. 3+700 AL KM. 5+455                                                                                                          | SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA | 100.0       | 100.0  | 09/10/2017 - 31/12/2017 | 5,034,700.95           | 5,034,700.95  |         | 5,034,700.95          | 5,034,700.95  |         | KMS           | 2.52            | 2.52           |        |
| 01252017000040                                      | REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM)                                                                                                             | VERACRUZ          | VERACRUZ          | 63.4        | 100.0  | 22/09/2017 - 31/12/2017 | 32,777,431.40          | 32,777,431.40 |         | 32,777,431.40         | 32,777,431.40 |         | KM            | 1.50            | 1.50           |        |
| TOTAL FONDO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |        |                         | 71,753,091.64          | 71,753,091.64 |         | 71,753,091.64         | 71,753,091.64 |         |               |                 |                |        |
| HIDROMARITIMAS 2018                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| 04812018000003                                      | REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM) (SEGUNDA ASIGNACIÓN)                                                                                        | VERACRUZ          | VERACRUZ          | 96.8        | 99.6   | 01/01/2018 - 15/08/2018 | 44,000,001.00          | 44,000,001.00 |         | 43,863,315.26         | 43,863,315.26 |         | KM            | 2.40            | 2.40           |        |
| 04812018000004                                      | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA URANO ENTRE EJERCITO MEXICANO Y JUAN PABLO II, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 2+422                                                                                                                                                        | BOCA DEL RIO      | BOCA DEL RIO      | 99.8        | 99.9   | 13/03/2018 - 15/11/2018 | 13,054,050.91          | 13,054,050.91 |         | 13,053,097.56         | 13,053,097.56 |         | M2            | 64,619.00       | 64,619.00      |        |
| 04812018000159                                      | TRABAJO COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE                                                                                                                                                                         | VERACRUZ          | VERACRUZ          | 95.7        | 86.6   | 16/08/2018 - 15/11/2018 | 36,694,757.63          | 36,694,757.63 |         | 31,801,758.63         | 31,801,758.63 |         | KM            | 2.40            | 2.40           |        |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
**CUARTO TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 22

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPIO            | LOCALIDAD            | % DE AVANCE |        | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |               |               | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |               | BENEFICIARIOS           | METAS TOTALES |             |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|--------|
| FONDO                                                    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL       | ESTATAL       | TOTAL                 | FEDERAL       | ESTATAL       |                         | U. DE MEDIDA  | APRO. ORIG. | MODIF. |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |             |        |                         |                        |               |               |                       |               |               |                         |               |             |        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS           |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |             |        |                         |                        |               |               |                       |               |               |                         |               |             |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |             |        |                         |                        |               |               |                       |               |               |                         |               |             |        |
| EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ Y CALLE MANUEL DOBLADO |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |             |        |                         |                        |               |               |                       |               |               |                         |               |             |        |
| HIDROTERRESTRES 2017                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |             |        |                         | TOTAL FONDO:           | 93,748,809.54 | 93,748,809.54 |                       | 88,718,171.45 | 88,718,171.45 |                         |               |             |        |
| 01252017000011                                           | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA                                                                                                                                                                        | TANTOYUCA            | TANTOYUCA            | 73.8        | 100.0  | 01/11/2017 - 30/12/2017 | 2,334,326.92           | 2,334,326.92  |               | 2,334,326.92          | 2,334,326.92  |               | METROS LINEALES         | 5,903.00      | 5,903.00    |        |
| 01252017000013                                           | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ LEMARROY CARREÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS-MINATITLÁN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL                                                         | COATZACOALCOS        | COATZACOALCOS        | 99.7        | 100.0  | 30/09/2017 - 12/01/2018 | 6,692,418.58           | 6,692,418.58  |               | 6,692,418.58          | 6,692,418.58  |               | M2                      | 8,355.00      | 8,355.00    |        |
| 01252017000015                                           | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA (ETAPA DE TERMINACIÓN)                                                                                                                                       | JATLÁN               | TIHUATLÁN            | 99.0        | 100.0  | 30/10/2017 - 13/12/2017 | 594,360.44             | 594,360.44    |               | 594,360.44            | 594,360.44    |               | M2                      | 386.00        | 386.00      |        |
| 01252017000016                                           | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)                                                                                                                                    | SAN RAFAEL           | SAN RAFAEL           | 96.3        | 100.0  | 10/10/2017 - 08/12/2017 | 998,764.77             | 998,764.77    |               | 998,764.77            | 998,764.77    |               | M2                      | 3,237.61      | 3,237.61    |        |
| 01252017000017                                           | DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MARGARITA MORAN Y AMPLIACIÓN MARGARITA MORAN (ETAPA DE TERMINACIÓN)                                                                                                                               | CORDOBA              | CÓRDOBA              | 95.4        | 100.0  | 03/10/2017 - 12/01/2018 | 4,292,517.03           | 4,292,517.03  |               | 4,292,517.03          | 4,292,517.03  |               | M2                      | 3,999.00      | 3,999.00    |        |
| 01252017000018                                           | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO) COL. AGUILAS CORDOBA MORAN (ETAPA DE TERMINACIÓN)                                                                                                             | CORDOBA              | CÓRDOBA              | 86.3        | 100.0  | 28/11/2017 - 30/01/2018 | 6,629,969.77           | 6,629,969.77  |               | 6,629,969.77          | 6,629,969.77  |               | METROS LINEALES         | 6,698.00      | 6,698.00    |        |
| 01252017000019                                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA ALFONSO ROMÁN ENTRE BOULEVARD SALVADOR NAVARRETE Y REVOLUCIÓN, COL. ALFONSO ROMÁN                                                    | JUAN RODRIGUEZ CLARA | JUAN RODRIGUEZ CLARA | 100.0       | 100.0  | 10/10/2017 - 30/12/2017 | 377,924.13             | 377,924.13    |               | 377,924.13            | 377,924.13    |               | M2                      | 2,695.00      | 2,695.00    |        |
| 01252017000020                                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ Y ENSENADA EN LA COL. ZAMORA                          | TLALNELHUAYOCAN      | COL. ZAMORA          | 100.0       | 100.0  | 19/10/2017 - 17/12/2017 | 297,743.61             | 297,743.61    |               | 297,743.61            | 297,743.61    |               | M2                      | 1,398.00      | 1,398.00    |        |
| 01252017000021                                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS                                                                                                          | TLALNELHUAYOCAN      | GUADALUPE VICTORIA   | 100.0       | 100.0  | 19/10/2017 - 17/12/2017 | 184,431.88             | 184,431.88    |               | 184,431.88            | 184,431.88    |               | M2                      | 978.00        | 978.00      |        |
| 01252017000022                                           | RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUENTE DE HUAZUNTILÁN AL HOSPITAL DE TONALAPAN                                                                                                                    | MECAYAPAN            | TONALAPAN            | 99.2        | 100.0  | 10/10/2017 - 30/12/2017 | 770,192.09             | 770,192.09    |               | 770,192.09            | 770,192.09    |               | M2                      | 2,880.00      | 2,880.00    |        |
| 01252017000023                                           | CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO EN EL BLVD. LA RIBERA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA HUASTECA                                                                                                  | TAMPICO ALTO         | LA RIBERA            | 99.6        | 100.0  | 09/10/2017 - 29/12/2017 | 1,863,751.24           | 1,863,751.24  |               | 1,863,751.24          | 1,863,751.24  |               | M2                      | 3,948.00      | 3,948.00    |        |
| 01252017000029                                           | PAVIMENTACION DEL CAMINO RAMAL A SALTO DE EYIPANTLA KM. 0+000 AL KM. 5+470 (TRAMOS AISLADOS) ENTRE KM. 0+000 AL KM. 0+750 Y DEL KM. 3+700 AL KM. 5+465                                                                              | SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA    | 100.0       | 100.0  | 09/10/2017 - 31/12/2017 | 2,686,926.46           | 2,686,926.46  |               | 2,686,926.46          | 2,686,926.46  |               | KMS                     | 2.52          | 2.52        |        |
| 01252017000039                                           | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                                                 | EMILIANO ZAPATA      | DOS RIOS             | 100.0       | 100.0  | 30/10/2017 - 13/12/2017 | 171,247.11             | 171,247.11    |               | 171,247.11            | 171,247.11    |               | M2                      | 1,698.00      | 1,698.00    |        |
| 01252017000040                                           | REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA 1.5 KM)                                                                                 | VERACRUZ             | VERACRUZ             | 63.4        | 100.0  | 22/09/2017 - 31/12/2017 | 10,137,802.01          | 10,137,802.01 |               | 10,137,802.01         | 10,137,802.01 |               | KM                      | 1.50          | 1.50        |        |
| 01252017000041                                           | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL                                                                                                                                                                             | IXHUATLÁN DE MADERO  | REYIXTLA             | 99.7        | 100.0  | 16/11/2017 - 14/02/2018 | 2,268,659.90           | 2,268,659.90  |               | 2,268,659.90          | 2,268,659.90  |               | M2                      | 1,421.00      | 1,421.00    |        |
| 01252017000001                                           | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE DREN PERIMETRAL EN EL RELLENO SANITARIO                                                                                                                             | PAPANTLA             | LA SABANA            | 100.0       | 100.0  | 02/11/2017 - 01/12/2017 | 68,608.66              | 68,608.66     |               | 68,608.66             | 68,608.66     |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |
| 01252017000002                                           | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ LEMARROY CARREÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI ENTRE JOSÉ LEMARROY CARREÓN Y HOSPITAL       | COATZACOALCOS        | COATZACOALCOS        | 100.0       | 100.0  | 02/11/2017 - 01/12/2017 | 396,094.70             | 396,094.70    |               | 396,094.70            | 396,094.70    |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |
| 01252017000029                                           | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA ALFONSO ROMÁN ENTRE BOULEVARD SALVADOR NAVARRETE Y REVOLUCIÓN, COLONIA ALFONSO ROMÁN | JUAN RODRIGUEZ CLARA | JUAN RODRIGUEZ CLARA | 100.0       | 100.0  | 02/11/2017 - 01/12/2017 | 17,117.92              | 17,117.92     |               | 17,117.92             | 17,117.92     |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 23

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO           | LOCALIDAD                     | % DE AVANCE |        | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |                |           | PRESUPUESTO DEVENGADO |                |         | BENEFICIARIOS           | METAS TOTALES |             |        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------|---------------|-------------|--------|
| FONDO                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                              |                     |                               | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL        | ESTATAL   | TOTAL                 | FEDERAL        | ESTATAL |                         | U. DE MEDIDA  | APRO. ORIG. | MODIF. |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |             |        |                         |                        |                |           |                       |                |         |                         |               |             |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |             |        |                         |                        |                |           |                       |                |         |                         |               |             |        |
| 01252017300032                                      | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUENTE HUJUNTLAN AL HOSPITAL DE TONALAPAN                                                                 | MECAYAPAN           | TONALAPAN                     | 100.0       | 100.0  | 02/11/2017 - 16/12/2017 | 17,353.87              | 17,353.87      |           | 17,353.87             | 17,353.87      |         | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |
| 01252017300033                                      | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD LA RIBERA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA HUASTECA                                         | TAMPICO ALTO        | LA RIBERA                     | 100.0       | 100.0  | 02/11/2017 - 16/12/2017 | 13,794.79              | 13,794.79      |           | 13,794.79             | 13,794.79      |         | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |             |        |                         | 40,814,005.88          | 40,814,005.88  |           | 40,814,005.88         | 40,814,005.88  |         |                         |               |             |        |
| HIDROTERRESTRES 2018                                |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |             |        |                         |                        |                |           |                       |                |         |                         |               |             |        |
| 04812018000003                                      | REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO ENT. L EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y LA CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM) (PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ASIGNACIÓN)                                                       | VERACRUZ            | VERACRUZ                      | 99.8        | 99.6   | 22/09/2017 - 15/08/2018 | 25,284,792.96          | 25,284,792.96  |           | 25,201,895.34         | 25,201,895.34  |         | KM                      | 2.40          | 2.40        |        |
| 04812018000004                                      | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA URANO ENTRE EJERCITO MEXICANO Y JUAN PABLO II, TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+422                                                                                                                  | BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO                  | 99.8        | 100.0  | 13/03/2018 - 15/11/2018 | 147,984,276.33         | 147,984,276.33 |           | 147,984,276.33        | 147,984,276.33 |         | M2                      | 64,619.17     | 64,619.00   |        |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |             |        |                         | 173,269,069.31         | 173,269,069.31 |           | 173,186,171.67        | 173,186,171.67 |         |                         |               |             |        |
| PRODERE F 2017                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |             |        |                         |                        |                |           |                       |                |         |                         |               |             |        |
| 01252017000025                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO                                                                                                       | IXHUATLAN DE MADERO | XOCHIMILCO                    | 100.0       | 100.0  | 01/01/2018 - 30/05/2018 | 5,138,551.77           | 5,138,551.77   |           | 5,138,551.76          | 5,138,551.76   |         | M2                      | 4,377.00      | 4,377.00    |        |
| 01252017000026                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES, BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE CALLEJÓN ARGENTINA Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE PLATÓN SÁNCHEZ | PLATÓN SÁNCHEZ      | PLATÓN SÁNCHEZ                | 100.0       | 100.0  | 01/01/2018 - 30/05/2018 | 7,546,738.30           | 7,546,738.30   |           | 7,546,738.30          | 7,546,738.30   |         | M2                      | 5,856.00      | 5,856.00    |        |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |             |        |                         | 12,685,290.07          | 12,685,290.07  |           | 12,685,290.06         | 12,685,290.06  |         |                         |               |             |        |
| PROREG B 2018                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |             |        |                         |                        |                |           |                       |                |         |                         |               |             |        |
| 04812018000155                                      | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL POBLADO LA ANTORCHA CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE COTATLÁN                                                                                                                   | COTATLÁN            | POBLADO LA ANTORCHA CAMPESINA | 100.0       | 100.0  | 22/10/2018 - 15/12/2018 | 1,496,685.63           | 1,496,685.63   |           | 1,496,685.63          | 1,496,685.63   |         | M2                      | 2,665.00      | 2,665.00    |        |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |             |        |                         | 1,496,685.63           | 1,496,685.63   |           | 1,496,685.63          | 1,496,685.63   |         |                         |               |             |        |
| PROREG C 2018                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |             |        |                         |                        |                |           |                       |                |         |                         |               |             |        |
| 04812018000164                                      | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. 13 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ                                                                                                                       | SAN RAFAEL          | SAN RAFAEL                    |             |        | 28/12/2018 - 31/12/2018 | 3,471,424.48           | 3,471,424.48   |           |                       |                |         | M2                      | 2,505.00      | 2,505.00    |        |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |             |        |                         | 3,471,424.48           | 3,471,424.48   |           |                       |                |         |                         |               |             |        |
| RECURSOS FISCALES 2017                              |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |             |        |                         |                        |                |           |                       |                |         |                         |               |             |        |
| 01252017200012                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA                                                                                                                               | TANTOYUCA           | TANTOYUCA                     |             |        | 01/11/2017 - 31/12/2017 | 93,229.20              |                | 93,229.20 |                       |                |         | SUPERVISIÓN             | 1.00          | 1.00        |        |
| 01252017200014                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ LEONARDO RODRÍGUEZ ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS - MINATITLÁN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL            | COATZACOALCOS       | COATZACOALCOS                 | 99.7        | 99.5   | 01/11/2017 - 31/12/2018 | 252,092.65             | 252,092.65     |           | 252,092.65            | 252,092.65     |         | SUPERVISIÓN             | 1.00          | 1.00        |        |
| 01252017200015                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 4+300, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, VER.                                                              | TUXPAN              | TUXPAN                        | 100.0       | 100.0  | 01/01/2018 - 19/03/2018 | 1,090,565.20           | 1,090,565.20   |           | 1,090,565.17          | 1,090,565.17   |         | SUPERVISIÓN             | 1.00          | 1.00        |        |
| 01252017200016                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA (ETAPA DE TERMINACIÓN)                                                                                              | TIHUATLÁN           | TIHUATLÁN                     | 100.0       | 100.0  | 01/11/2017 - 31/12/2017 | 25,566.40              | 25,566.40      |           | 25,566.40             | 25,566.40      |         | SUPERVISIÓN             | 1.00          | 1.00        |        |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
**CUARTO TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 24

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                        | MUNICIPIO              | LOCALIDAD            | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |              | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |              | BENEFICIARIOS           | METAS TOTALES   |                |        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------|--------------|-----------------------|---------|--------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------|
| FONDO                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                            |                        |                      | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL      | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL      |                         | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                      |             |        |                         |                        |         |              |                       |         |              |                         |                 |                |        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                      |             |        |                         |                        |         |              |                       |         |              |                         |                 |                |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                      |             |        |                         |                        |         |              |                       |         |              |                         |                 |                |        |
| 01252017200017                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)                                                                                         | SAN RAFAEL             | SAN RAFAEL           | 53.7        | 53.7   | 01/11/2017 - 31/12/2017 | 51,677.99              |         | 51,677.99    | 27,793.00             |         | 27,793.00    | SUPERVISION             | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017200018                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MARGARITA MORÁN Y AMPLIACIÓN MARGARITA MORÁN (ETAPA DE TERMINACIÓN)                                                                   | CORDOBA                | CORDOBA              |             |        | 16/10/2017 - 30/01/2018 | 180,897.05             |         | 180,897.05   |                       |         |              | SUPERVISION             | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017200019                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO) COL. AGUILAS CORDOBA MORAN (ETAPA DE TERMINACIÓN)                                                                  | CORDOBA                | CORDOBA              | 86.3        | 86.3   | 16/10/2017 - 30/01/2018 | 196,366.34             |         | 196,366.34   | 169,497.15            |         | 169,497.15   | SUPERVISION             | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017200020                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA ALFONSO ROMAN ENTRE BOULEVARD SALVADOR NAVARRETE Y REVULUCION, COL. ALFONSO ROMAN         | JUAN RODRIGUEZ CLARA   | JUAN RODRIGUEZ CLARA | 100.0       | 100.0  | 01/11/2017 - 31/12/2017 | 60,077.06              |         | 60,077.06    | 60,077.06             |         | 60,077.06    | SUPERVISION             | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017200021                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MUNICIPAL DEL PUENTE HUAZUNTILAN AL HOSPITAL DE TONALAPAN                                                                            | MECAYAPAN              | TONALAPAN            | 100.0       | 100.0  | 01/11/2017 - 31/12/2017 | 56,450.50              |         | 56,450.50    | 56,450.50             |         | 56,450.50    | SUPERVISION             | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017200022                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN EL BLVD. LA RIBERA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BRECHA HUASTECA                                                       | TAMPICO ALTO           | LA RIBERA            | 100.0       | 100.0  | 01/11/2017 - 31/12/2017 | 120,615.02             |         | 120,615.02   | 120,615.02            |         | 120,615.02   | SUPERVISION             | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017200023                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SALTO DE EYIPANTLA KM. 0+000 AL KM. 5+470 (TRAMOS AISLADOS) ENTRE KM. 0+000 AL KM. 0+760 Y DEL KM. 3+760 AL KM. 5+465                                   | SAN ANDRÉS TUXTLA      | SAN ANDRÉS TUXTLA    | 100.0       | 100.0  | 01/11/2017 - 31/12/2017 | 434,473.19             |         | 434,473.19   | 434,473.19            |         | 434,473.19   | SUPERVISION             | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017200024                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ Y ENSENADA | TLANELHUAYOCAN         | COL. ZAMORA          |             |        | 18/12/2017 - 16/04/2018 | 40,320.34              |         | 40,320.34    |                       |         |              | SUPERVISION             | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017200025                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCCHITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS                                                               | TLANELHUAYOCAN         | GUADALUPE VICTORIA   |             |        | 18/12/2017 - 16/04/2018 | 26,762.52              |         | 26,762.52    |                       |         |              | SUPERVISION             | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017200026                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE                                                                                                                                      | EMILIANO ZAPATA        | DOS RÍOS             | 30.5        | 30.5   | 18/12/2017 - 16/04/2018 | 37,091.43              |         | 37,091.43    | 11,341.26             |         | 11,341.26    | SUPERVISION             | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017200027                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL IXHUATLÁN DE MADERO                                                                                                           | REYXTLA                | REYXTLA              | 100.0       | 100.0  | 18/12/2017 - 16/04/2018 | 58,808.37              |         | 58,808.37    | 58,808.37             |         | 58,808.37    | SUPERVISION             | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017200028                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE MANUEL DOBLADO                                                                         | VERACRUZ               | VERACRUZ             | 91.9        | 100.0  | 18/12/2017 - 15/08/2018 | 2,068,964.99           |         | 2,068,964.99 | 2,068,964.99          |         | 2,068,964.99 | SUPERVISION             | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017200031                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA                                                                                                                             | XALAPA                 | XALAPA               | 96.7        | 96.7   | 18/12/2017 - 14/09/2018 | 637,540.69             |         | 637,540.69   | 616,664.52            |         | 616,664.52   | SUPERVISION             | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017300034                                      | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, QUE CONFORMAN LAS CALLES MOCTEZUMA Y EMILIANO ZAPATA                                                              | TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | TATAHUICAPAN         |             |        | 06/09/2017 - 05/10/2017 | 10,976.26              |         | 10,976.26    |                       |         |              | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017300044                                      | ELABORACION DE NOTAS TÉCNICAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                         | VARIOS                 | VARIAS               | 100.0       | 100.0  | 01/11/2017 - 15/11/2017 | 704,500.00             |         | 704,500.00   | 704,500.00            |         | 704,500.00   | ESTUDIO DE PREINVERSION | 8.00            | 8.00           |        |
| 01252017300045                                      | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PANUCO-TEMPOAL Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ                                                       | PANUCO                 | PANUCO               | 100.0       | 100.0  | 13/12/2017 - 27/12/2017 | 636,332.73             |         | 636,332.73   | 636,332.73            |         | 636,332.73   | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017300046                                      | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS, SUBTRAMO DEL KM. 1+560 AL 2+660                                                                                                              | OLUTA                  | OLUTA                | 100.0       | 100.0  | 13/12/2017 - 27/12/2017 | 795,150.00             |         | 795,150.00   | 795,150.00            |         | 795,150.00   | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017300048                                      | DICTAMEN TÉCNICO-ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                                                                                                                                               | XALAPA                 | XALAPA               | 100.0       | 89.7   | 14/12/2017 - 28/12/2017 | 197,200.00             |         | 197,200.00   | 176,900.00            |         | 176,900.00   | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00            | 1.00           |        |
| 01252017300050                                      | ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                         | VARIOS                 | VARIAS               | 100.0       | 100.0  | 13/12/2017 - 27/12/2017 | 396,720.00             |         | 396,720.00   | 396,720.00            |         | 396,720.00   | ESTUDIO DE PREINVERSION | 6.00            | 6.00           |        |
| TOTAL FONDO                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                      |             |        |                         | 8,173,179.53           |         | 8,173,179.53 | 7,702,512.01          |         | 7,702,512.01 |                         |                 |                |        |

**RECURSOS FISCALES 2018**

|                |                                                                                                                                                              |        |        |       |       |                         |            |  |            |            |  |            |             |      |      |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------------------------|------------|--|------------|------------|--|------------|-------------|------|------|--|
| 01252017200015 | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS DEL KM. 0+000 AL 4+300, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, VER. | TUXPAN | TUXPAN | 100.0 | 100.0 | 01/01/2018 - 19/03/2018 | 571,923.00 |  | 571,923.00 | 571,923.00 |  | 571,923.00 | SUPERVISION | 1.00 | 1.00 |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------------------------|------------|--|------------|------------|--|------------|-------------|------|------|--|

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
**CUARTO TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 25

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | MUNICIPIO              | LOCALIDAD    | % DE AVANCE |        | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |               | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |               | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |             |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------|---------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|
| FONDO                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |              | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL       | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL       |               | U. DE MEDIDA    | APRO. ORIG. | MODIF.    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |               |                 |             |           |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |               |                 |             |           |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |               |                 |             |           |
| 04812018200003                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y CALLE MANUEL DOBLADO (SEGUNDA ASIGNACIÓN)                                                                                            | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 100.0       | 82.6   | 18/12/2017 - 15/08/2018 | 1,791,848.65           |         | 1,791,848.65  | 1,481,816.20          |         | 1,481,816.20  |               | SUPERVISION     | 1.00        | 1.00      |
| 04812018200004                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA URANO ENTRE EJERCITO MEXICANO Y JUAN PABLO II, TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+422                                                                                                                          | BOCA DEL RIO           | BOCA DEL RIO | 99.9        | 100.0  | 24/04/2018 - 15/11/2018 | 4,140,012.69           |         | 4,140,012.69  | 4,140,012.69          |         | 4,140,012.69  |               | SUPERVISION     | 1.00        | 1.00      |
| 04812018200005                                      | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ                                                                                                            | TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | TATAHUICAPAN | 65.6        | 65.6   | 01/04/2018 - 29/06/2018 | 431,948.50             |         | 431,948.50    | 283,761.78            |         | 283,761.78    |               | SUPERVISION     | 1.00        | 1.00      |
| 04812018000005                                      | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES NACASTLE, PALMA REAL, PIÑÓN, PATANCÁN, MULATO, COCO, SABINO, PALMA AGUACATE Y CACAO DE LA COLONIA RESERVA II TARIMOYA                                                                          | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 99.9        | 100.0  | 02/04/2018 - 17/10/2018 | 7,929,293.67           |         | 7,929,293.67  | 7,929,293.67          |         | 7,929,293.67  |               | M2              | 9,743.62    | 9,743.62  |
| 04812018000006                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES ZORZAL, QUETZAL, 30 DE OCTUBRE, CALLE PAPAGAYO ENTRE PASEO HALCON Y ALONDRA, ZORZAL ENTRE KIM Y PAPAGAYO, 30 DE OCTUBRE ENTRE QUETZAL Y PASEO HALCON Y 30 DE OCTUBRE ENTRE ZORZAL Y 16 DE SEPTIE | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 99.6        | 99.6   | 02/04/2018 - 29/08/2018 | 3,838,868.26           |         | 3,838,868.26  | 3,827,264.62          |         | 3,827,264.62  |               | M2              | 4,150.00    | 4,150.00  |
| 04812018000007                                      | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES CHABACANO, GRANADOS, ABETO Y PINO, DE LA COLONIA RINCON DEL FLORESTA                                                                                                                           | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 99.9        | 99.9   | 02/04/2018 - 29/08/2018 | 4,902,402.57           |         | 4,902,402.57  | 4,902,338.16          |         | 4,902,338.16  |               | M2              | 3,555.00    | 3,555.00  |
| 04812018000009                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE VARIAS CALLES, DE LA COLONIA LORENZO BARCELATA                                                                                                                                    | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 100.0       | 100.0  | 02/04/2018 - 16/09/2018 | 14,190,673.00          |         | 14,190,673.00 | 14,190,673.00         |         | 14,190,673.00 |               | M2              | 11,643.00   | 11,643.00 |
| 04812018000011                                      | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ING. HIPÓLITO DESCHAMPS ENTRE AV. DÍAZ MIRÓN Y AV. MIGUEL ÁNGEL DEL FRACCIONAMIENTO MODERNO                                                                            | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 61.7        | 61.7   | 02/04/2018 - 20/07/2018 | 1,967,790.49           |         | 1,967,790.49  | 1,214,294.30          |         | 1,214,294.30  |               | M2              | 757.00      | 757.00    |
| 04812018000012                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CABAÑAS, DE LA COLONIA UNIDAD VERACRUZANA                                                                                                                                | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 75.4        | 75.4   | 02/04/2018 - 20/07/2018 | 1,953,643.62           |         | 1,953,643.62  | 1,473,346.96          |         | 1,473,346.96  |               | M2              | 888.00      | 888.00    |
| 04812018000013                                      | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL SOBRE LA AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO ENTRE J. P. SILVA Y RAZ Y GUZMAN, DE LA COLONIA FORMANDO HOGAR                                                                                                                          | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 97.0        | 97.0   | 02/04/2018 - 20/07/2018 | 198,440.76             |         | 198,440.76    | 192,670.87            |         | 192,670.87    |               | PZA             | 1.00        | 1.00      |
| 04812018000010                                      | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES ARISTA Y ESTEBAN MORALES ENTRE JIMÉNEZ Y PINO SUAREZ, DE LA ZONA CENTRO                                                                                             | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 93.7        | 93.7   | 02/04/2018 - 20/07/2018 | 2,999,303.88           |         | 2,999,303.88  | 2,812,639.98          |         | 2,812,639.98  |               | M2              | 1,771.00    | 1,771.00  |
| 04812018000014                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. RÍO MEDIO ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA Y LEONARDO PASQUEL, AV. PROLOG RÍO MEDIO ENTRE LEONARDO PASQUEL Y HUMBERTO VIDAL, CALLE HUMBERTO VIDAL ENTRE PROLOG RÍO MEDIO Y CALLE SN. AV. ANTORCHISTA ENTRE HUMBERTO   | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 91.8        | 98.7   | 21/06/2018 - 24/11/2018 | 39,926,893.85          |         | 39,926,893.85 | 39,426,893.86         |         | 39,426,893.86 |               | M2              | 31,357.00   | 31,357.00 |
| 04812018000015                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLÁN, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO                                                                                                                               | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 85.3        | 99.2   | 02/04/2018 - 16/09/2018 | 7,022,569.76           |         | 7,022,569.76  | 6,972,673.39          |         | 6,972,673.39  |               | M2              | 10,733.00   | 10,733.00 |
| 04812018000017                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE AZAHARES Y PASEO DE LA LIBERTAD EN LA COLONIA DOS CAMINOS                                                                                        | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 100.0       | 100.0  | 06/06/2018 - 04/10/2018 | 1,499,842.94           |         | 1,499,842.94  | 1,499,842.87          |         | 1,499,842.87  |               | M2              | 2,831.00    | 2,831.00  |
| 04812018000018                                      | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LOMAS DE RÍO MEDIO III                                                                                                                                                                                       | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 8.4         | 100.0  | 02/04/2018 - 12/08/2018 | 248,600.56             |         | 248,600.56    | 248,600.56            |         | 248,600.56    |               | METROS LINEALES | 554.00      | 554.00    |
| 04812018000019                                      | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO III                                                                                                                                                                                     | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 77.4        | 77.0   | 02/04/2018 - 12/08/2018 | 1,216,509.42           |         | 1,216,509.42  | 936,891.84            |         | 936,891.84    |               | METROS LINEALES | 1,569.00    | 1,569.00  |
| 04812018000020                                      | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA EL COYOL                                                                                                                                                                                                     | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 87.1        | 60.4   | 02/04/2018 - 12/08/2018 | 6,264,053.73           |         | 6,264,053.73  | 3,783,658.26          |         | 3,783,658.26  |               | METROS LINEALES | 9,525.00    | 9,525.00  |
| 04812018000021                                      | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA CHIVERIA                                                                                                                                                                                                     | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 93.0        | 93.0   | 02/04/2018 - 12/08/2018 | 2,445,989.13           |         | 2,445,989.13  | 2,275,875.84          |         | 2,275,875.84  |               | METROS LINEALES | 779.00      | 779.00    |
| 04812018000022                                      | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN                                                                                                                                                                                    | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 75.9        | 75.9   | 21/05/2018 - 20/08/2018 | 2,440,072.79           |         | 2,440,072.79  | 1,852,875.78          |         | 1,852,875.78  |               | METROS LINEALES | 4,877.00    | 4,877.00  |
| 04812018000023                                      | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA MIGUEL HDA, GO                                                                                                                                                                                               | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 79.8        | 79.8   | 21/05/2018 - 20/08/2018 | 2,440,069.76           |         | 2,440,069.76  | 1,949,357.70          |         | 1,949,357.70  |               | METROS LINEALES | 4,877.00    | 4,877.00  |
| 04812018000024                                      | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I                                                                                                                                                                                               | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 24.8        | 24.8   | 02/04/2018 - 02/07/2018 | 2,426,913.17           |         | 2,426,913.17  | 603,568.51            |         | 603,568.51    |               | METROS LINEALES | 3,751.00    | 3,751.00  |
| 04812018000025                                      | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II                                                                                                                                                                                              | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 26.7        | 26.7   | 02/04/2018 - 02/07/2018 | 2,912,300.11           |         | 2,912,300.11  | 779,421.24            |         | 779,421.24    |               | METROS LINEALES | 4,501.00    | 4,501.00  |
| 04812018000026                                      | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GRANJAS BOTICARIA                                                                                                                                                                                            | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 75.8        | 75.8   | 21/05/2018 - 20/08/2018 | 1,268,839.34           |         | 1,268,839.34  | 962,164.77            |         | 962,164.77    |               | METROS LINEALES | 2,536.00    | 2,536.00  |
| 04812018000027                                      | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA DOS CAMINOS                                                                                                                                                                                                  | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 45.1        | 45.1   | 02/04/2018 - 02/07/2018 | 970,797.09             |         | 970,797.09    | 438,257.56            |         | 438,257.56    |               | METROS LINEALES | 1,500.00    | 1,500.00  |
| 04812018000028                                      | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV                                                                                                                                                                                          | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 71.6        | 71.6   | 21/05/2018 - 20/08/2018 | 1,171,551.72           |         | 1,171,551.72  | 839,824.36            |         | 839,824.36    |               | METROS LINEALES | 2,341.00    | 2,341.00  |
| 04812018000029                                      | REHABILITACIÓN DEL PARQUE ZARAGOZA, EN LA COLONIA ZARAGOZA                                                                                                                                                                                                     | VERACRUZ               | VERACRUZ     | 93.1        | 59.5   | 28/04/2018 - 18/08/2018 | 10,942,743.19          |         | 10,942,743.19 | 6,513,951.91          |         | 6,513,951.91  |               | M2              | 19,221.00   | 19,221.00 |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSION PUBLICA 2018

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 26

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPIO     | LOCALIDAD     | % DE AVANCE |        | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |               | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |               | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |             |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------|---------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| FONDO                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL       | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL       |               | U. DE MEDIDA  | APRO. ORIG. | MODIF.   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |               |               |             |          |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |               |               |             |          |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |               |               |             |          |
| 04812018000030                                      | REHABILITACION DEL PARQUE DE LOS TORRENTES, EN LA COLONIA TORRENTES                                                                                                                                                                                               | VERACRUZ      | VERACRUZ      | 94.5        | 94.5   | 02/04/2018 - 17/08/2018 | 2,359,689.57           |         | 2,359,689.57  | 2,231,213.13          |         | 2,231,213.13  |               | M2            | 5,961.00    | 5,961.00 |
| 04812018000031                                      | REHABILITACION DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO                                                                                                                                                                              | VERACRUZ      | VERACRUZ      | 99.0        | 99.0   | 02/04/2018 - 17/08/2018 | 1,890,888.41           |         | 1,890,888.41  | 1,872,408.85          |         | 1,872,408.85  |               | M2            | 8,382.00    | 8,382.00 |
| 04812018000033                                      | REHABILITACION DEL PARQUE ESMERALDA (100) COLONIA MALIBRAN LAS BRUJAS                                                                                                                                                                                             | VERACRUZ      | VERACRUZ      | 100.0       | 100.0  | 28/04/2018 - 29/09/2018 | 3,777,109.29           |         | 3,777,109.29  | 3,777,109.26          |         | 3,777,109.26  |               | M2            | 4,230.00    | 4,230.00 |
| 04812018000034                                      | REHABILITACION DEL PARQUE PREDIO II (105) COLONIA PREDIO II                                                                                                                                                                                                       | VERACRUZ      | VERACRUZ      | 95.2        | 100.0  | 28/05/2018 - 19/08/2018 | 1,424,196.40           |         | 1,424,196.40  | 1,424,196.38          |         | 1,424,196.38  |               | M2            | 518.00      | 518.00   |
| 04812018000035                                      | REHABILITACION DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA                                                                                                                                                                                          | VERACRUZ      | VERACRUZ      | 99.9        | 99.9   | 28/04/2018 - 29/09/2018 | 1,424,079.31           |         | 1,424,079.31  | 1,422,748.18          |         | 1,422,748.18  |               | M2            | 518.00      | 518.00   |
| 04812018000036                                      | REHABILITACION DEL PARQUE REAL LOS PINOS (120) FRACCIONAMIENTO REAL LOS PINOS                                                                                                                                                                                     | VERACRUZ      | VERACRUZ      | 99.3        | 100.0  | 28/05/2018 - 19/08/2018 | 884,150.79             |         | 884,150.79    | 884,150.79            |         | 884,150.79    |               | M2            | 3,063.00    | 3,063.00 |
| 04812018000037                                      | REHABILITACION DEL PARQUE LUCIANO (121) COLONIA HERRADURA                                                                                                                                                                                                         | VERACRUZ      | VERACRUZ      | 98.9        | 100.0  | 28/05/2018 - 19/08/2018 | 879,461.68             |         | 879,461.68    | 879,461.68            |         | 879,461.68    |               | M2            | 6,121.00    | 6,121.00 |
| 04812018000038                                      | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TLAPACOYAN (TERMINACION DE OBRA)                                                                                                                                                                                            | TLAPACOYAN    | TLAPACOYAN    | 99.1        | 95.0   | 02/04/2018 - 27/10/2018 | 3,178,076.47           |         | 3,178,076.47  | 3,026,889.35          |         | 3,026,889.35  |               | M2            | 2,210.00    | 2,210.00 |
| 04812018200007                                      | SUPERVISION DE OBRAS EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION VERACRUZ                                                                                                                                                                         | VARIAS        | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 28/05/2018 - 28/10/2018 | 147,000.00             |         | 147,000.00    | 147,000.00            |         | 147,000.00    | SUPERVISION   |               | 1.00        | 1.00     |
| 04812018000047                                      | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL PAVIMENTO AVIACION TRAMO EL MANGUITO-AV. 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+000                                                                                                        | LAS CHOAPAS   | LAS CHOAPAS   | 99.9        | 99.8   | 21/05/2018 - 20/08/2018 | 449,420.15             |         | 449,420.15    | 448,891.43            |         | 448,891.43    |               | M2            | 9,535.00    | 9,535.00 |
| 04812018200008                                      | SUPERVISION DE OBRAS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ                                                                                                                                               | VERACRUZ      | VERACRUZ      | 81.3        | 81.3   | 15/08/2018 - 30/11/2018 | 2,877,725.92           |         | 2,877,725.92  | 2,340,032.45          |         | 2,340,032.45  |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00     |
| 04812018200009                                      | SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ                                                                                                                                                 | VERACRUZ      | VERACRUZ      | 79.1        | 79.1   | 28/05/2018 - 25/08/2018 | 631,406.56             |         | 631,406.56    | 499,553.92            |         | 499,553.92    |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00     |
| 04812018200010                                      | SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ                                                                                                                                                             | VERACRUZ      | VERACRUZ      | 95.0        | 94.9   | 18/07/2018 - 13/11/2018 | 609,557.96             |         | 609,557.96    | 579,078.96            |         | 579,078.96    |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00     |
| 04812018000070                                      | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (FACULTAD DE DERECHO, ZONA UNIVERSITARIA, DIRECCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CONTADURIA Y UNIDAD CENTRAL-RECTORIA)                                                   | XALAPA        | XALAPA        | 100.0       | 100.0  | 28/04/2018 - 04/10/2018 | 11,925,487.87          |         | 11,925,487.87 | 11,925,487.69         |         | 11,925,487.69 |               | M2            | 3,313.94    | 3,313.94 |
| 04812018000071                                      | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (ZONA UNIVERSITARIA Y FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS)                                                                                                      | XALAPA        | XALAPA        | 95.1        | 100.0  | 14/05/2018 - 05/10/2018 | 12,854,694.92          |         | 12,854,694.92 | 12,854,694.92         |         | 12,854,694.92 |               | M2            | 1,200.00    | 1,200.00 |
| 04812018000072                                      | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (GIMNASIO MIGUEL RIOS Y FACULTAD DE ARQUITECTURA)                                                                                                                      | XALAPA        | XALAPA        | 98.4        | 100.0  | 14/05/2018 - 04/09/2018 | 5,493,734.55           |         | 5,493,734.55  | 5,493,734.55          |         | 5,493,734.55  |               | M2            | 2,661.00    | 2,661.00 |
| 04812018000073                                      | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)                                                                                   | XALAPA        | XALAPA        | 99.3        | 99.3   | 14/05/2018 - 15/10/2018 | 11,176,709.38          |         | 11,176,709.38 | 11,100,970.79         |         | 11,100,970.79 |               | M2            | 720.00      | 720.00   |
| 04812018000074                                      | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION VERACRUZ-BOCA DEL RIO (CAMPUS MOCAMBO, UNIDAD DE INGENIERIA, FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION, USBI MOCAMBO E INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE) | VARIOS        | VARIAS        | 99.5        | 100.0  | 14/05/2018 - 15/10/2018 | 5,664,949.31           |         | 5,664,949.31  | 5,664,949.31          |         | 5,664,949.31  |               | M2            | 1,717.00    | 1,717.00 |
| 04812018200070                                      | SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (FACULTAD DE DERECHO, ZONA UNIVERSITARIA, DIRECCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CONTADURIA Y UNIDAD CENTRAL-RECTORIA)                            | XALAPA        | XALAPA        | 94.7        | 94.7   | 12/06/2018 - 11/11/2018 | 286,300.01             |         | 286,300.01    | 271,322.77            |         | 271,322.77    |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00     |
| 04812018200071                                      | SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (ZONA UNIVERSITARIA Y FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS)                                                                               | XALAPA        | XALAPA        | 100.0       | 100.0  | 28/05/2018 - 29/10/2018 | 349,531.11             |         | 349,531.11    | 349,531.09            |         | 349,531.09    |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00     |
| 04812018200072                                      | SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (GIMNASIO MIGUEL RIOS Y FACULTAD DE ARQUITECTURA)                                                                                               | XALAPA        | XALAPA        |             |        | 28/05/2018 - 29/09/2018 | 144,250.00             |         | 144,250.00    |                       |         |               |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00     |
| 04812018200073                                      | SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)                                                            | XALAPA        | XALAPA        | 86.2        | 86.2   | 04/06/2018 - 29/10/2018 | 282,407.51             |         | 282,407.51    | 243,636.09            |         | 243,636.09    |               | SUPERVISION   | 1.00        | 1.00     |
| 04812018000063                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VALENTIN HUERTA ENTRE 1o DE MAYO Y AGUSTIN LARA COLONIA BENITO JUAREZ                                                                                                                                            | TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | 97.6        | 97.5   | 21/06/2018 - 21/09/2018 | 4,706,579.67           |         | 4,706,579.67  | 4,593,457.65          |         | 4,593,457.65  |               | M2            | 7,600.00    | 7,600.00 |
| 04812018000064                                      | MANUTENIMIENTO DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION DE UNA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y                                                                                                                                                                           | MINATITLAN    | MINATITLAN    | 100.0       | 100.0  | 16/07/2018 - 30/07/2018 | 992,334.13             |         | 992,334.13    | 992,334.13            |         | 992,334.13    |               | M2            | 150.00      | 150.00   |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
**CUARTO TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 27

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPIO       | LOCALIDAD       | % DE AVANCE |        | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |               | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |               | BENEFICIARIOS   | METAS TOTALES |             |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------|---------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-------------|--------|
| FONDO                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL       | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL       |                 | U. DE MEDIDA  | AFRO. ORIG. | MODIF. |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |                 |               |             |        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |                 |               |             |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |                 |               |             |        |
|                                                     | ALBERGUE ANEXO EN MINATITLAN                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |             |        |                         |                        |         |               |                       |         |               |                 |               |             |        |
| 04812018000044                                      | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ                                                                                                 | XALAPA          | XALAPA          | 97.1        | 97.1   | 10/07/2018 - 22/10/2018 | 4,986,865.21           |         | 4,986,865.21  | 4,842,548.84          |         | 4,842,548.84  | METROS LINEALES | 20.00         | 20.00       |        |
| 04812018200044                                      | SUPERVISIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, EN LA LOCALIDAD DE XALAPA, EN EL MUNICIPIO DE XALAPA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE                                                  | XALAPA          | XALAPA          |             |        | 30/07/2018 - 22/10/2018 | 126,933.80             |         | 126,933.80    |                       |         |               | SUPERVISION     | 1.00          | 1.00        |        |
| 04812018000043                                      | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA                                                                                                           | LERDO DE TEJADA | LERDO DE TEJADA | 93.7        | 100.0  | 21/05/2018 - 13/10/2018 | 8,021,573.48           |         | 8,021,573.48  | 8,021,573.48          |         | 8,021,573.48  | METROS LINEALES | 4,592.00      | 4,592.00    |        |
| 04812018200043                                      | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA                                                                                            | LERDO DE TEJADA | LERDO DE TEJADA |             |        | 07/08/2018 - 15/10/2018 | 221,396.00             |         | 221,396.00    |                       |         |               | SUPERVISION     | 1.00          | 1.00        |        |
| 04812018000075                                      | MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN EL ACCESO ACAYUCAN - SAYULA, PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CARRETERA TRANSISIMICA                                                                                               | ACAYUCAN        | ACAYUCAN        | 58.9        | 58.9   | 15/06/2018 - 10/12/2018 | 6,358,015.84           |         | 6,358,015.84  | 3,750,452.61          |         | 3,750,452.61  | M2              | 14,552.00     | 14,552.00   |        |
| 04812018200075                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN EL ACCESO ACAYUCAN - SAYULA, PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CARRETERA TRANSISIMICA                                                                        | ACAYUCAN        | ACAYUCAN        | 58.1        | 58.1   | 02/08/2018 - 10/12/2018 | 548,098.14             |         | 548,098.14    | 318,730.35            |         | 318,730.35    | SUPERVISION     | 1.00          | 1.00        |        |
| 04812018000045                                      | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PIPILA ENTRE FRONTERA Y NIÑO PERDIDO                                                                                                                                                                            | CERRO AZUL      | CERRO AZUL      | 100.0       | 100.0  | 15/06/2018 - 06/10/2018 | 3,558,188.29           |         | 3,558,188.29  | 3,558,188.29          |         | 3,558,188.29  | M2              | 3,993.00      | 3,993.00    |        |
| 04812018000079                                      | CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRE LAS CALLES GAVIOTAS, BERLIN Y NAOLINCO EN MINATITLAN, VER                                                                                                                                                                          | MINATITLAN      | MINATITLAN      | 89.1        | 89.1   | 19/07/2018 - 10/11/2018 | 29,195,938.82          |         | 29,195,938.82 | 26,030,337.14         |         | 26,030,337.14 | M2              | 17,261.00     | 17,261.00   |        |
| 04812018200079                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ENTRE LAS CALLES GAVIOTAS, BERLIN Y NAOLINCO EN MINATITLAN, VER                                                                                                                                                   | MINATITLAN      | MINATITLAN      | 96.6        | 96.6   | 07/08/2018 - 14/11/2018 | 755,003.34             |         | 755,003.34    | 729,509.53            |         | 729,509.53    | SUPERVISION     | 1.00          | 1.00        |        |
| 04812018000076                                      | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                              | OZULUAMA        | OZULUAMA        | 40.6        | 23.5   | 29/08/2018 - 28/12/2018 | 7,745,230.00           |         | 7,745,230.00  | 1,820,467.31          |         | 1,820,467.31  | M2              | 1,522.00      | 1,522.00    |        |
| 04812018000084                                      | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CAMELLÓN CENTRAL DE LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ (TRAMO LAS TRANCAS-AEROPUERTO "EL LENCERO")                                                                                                                                        | VARIOS          | VARIAS          | 100.0       | 100.0  | 30/06/2018 - 28/08/2018 | 6,718,116.58           |         | 6,718,116.58  | 6,718,116.58          |         | 6,718,116.58  | M2              | 29,394.00     | 29,394.00   |        |
| 04812018000086                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, PINO SUÁREZ Y ÚRSULO GALVÁN EN LA COMUNIDAD PUNTILLA ALDAMA                                                                                                          | SAN RAFAEL      | SAN RAFAEL      | 99.9        | 100.0  | 10/07/2018 - 07/10/2018 | 7,629,749.64           |         | 7,629,749.64  | 7,629,749.64          |         | 7,629,749.64  | M2              | 9,105.00      | 9,105.00    |        |
| 04812018000067                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS DEL FRACCIONAMIENTO LOS COCOS                                                                                                                                                                        | TLACOTALPAN     | TLACOTALPAN     | 95.3        | 100.0  | 19/07/2018 - 15/10/2018 | 5,013,872.46           |         | 5,013,872.46  | 5,013,872.46          |         | 5,013,872.46  | M2              | 7,578.00      | 7,578.00    |        |
| 04812018200067                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS DEL FRACCIONAMIENTO LOS COCOS                                                                                                                                                 | TLACOTALPAN     | TLACOTALPAN     |             |        | 07/08/2018 - 15/10/2018 | 136,027.01             |         | 136,027.01    |                       |         |               | SUPERVISION     | 1.00          | 1.00        |        |
| 04812018000088                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE FEBRERO, PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO C. SALAS, CALLE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE OLMECA Y CALLE INDEPENDENCIA | TEXISTEPEC      | TEXISTEPEC      | 91.1        | 91.1   | 19/07/2018 - 13/11/2018 | 3,738,672.58           |         | 3,738,672.58  | 3,409,016.76          |         | 3,409,016.76  | M2              | 9,824.00      | 9,824.00    |        |
| 04812018200088                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO GUARNICIONES Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE FEBRERO, PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO C. SALAS, CALLE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE OLMECA | TEXISTEPEC      | TEXISTEPEC      | 91.2        | 91.1   | 02/08/2018 - 13/11/2018 | 248,775.83             |         | 248,775.83    | 226,865.32            |         | 226,865.32    | SUPERVISION     | 1.00          | 1.00        |        |
| 04812018000104                                      | REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE DORMITORIOS Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMPAMENTO LA CARTUJA                                                                                                                                                               | NAOLINCO        | EL ESPINAL      | 100.0       | 100.0  | 07/09/2018 - 26/09/2018 | 1,198,654.26           |         | 1,198,654.26  | 1,198,654.26          |         | 1,198,654.26  | M2              | 220.00        | 220.00      |        |
| 04812018000106                                      | AFECTACIÓN Y REMODELACION DEL ALMACEN DE LA SUBDIRECCIÓN DE MAQUINARIA, PARA UBICAR EL ARCHIVO GENERAL, DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS, ASI COMO MANTENIMIENTO A DIVERSAS AREAS DE LA MISMA                                               | XALAPA          | XALAPA          | 99.7        | 100.0  | 07/08/2018 - 05/10/2018 | 1,990,997.67           |         | 1,990,997.67  | 1,990,997.67          |         | 1,990,997.67  | M2              | 350.00        | 350.00      |        |
| 04812018000150                                      | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                  | BOCA DEL RIO    | BOCA DEL RIO    | 82.2        | 82.2   | 27/09/2018 - 25/11/2018 | 11,983,118.40          |         | 11,983,118.40 | 9,861,041.33          |         | 9,861,041.33  | M2              | 156.00        | 156.00      |        |
| 04812018000151                                      | REHABILITACION INTEGRAL DEL CAMELLÓN CENTRAL DE LAS AVENIDAS JOSÉ LEMARROY CARREÓN Y FRANCISCO MOROSINI                                                                                                                                                         | COATZACOALCOS   | COATZACOALCOS   | 100.0       | 100.0  | 31/06/2018 - 30/09/2018 | 1,500,710.17           |         | 1,500,710.17  | 1,500,710.17          |         | 1,500,710.17  | M2              | 4,602.00      | 4,602.00    |        |
| 04812018000152                                      | REHABILITACIÓN DEL PARQUE TEMATICO TAKIHSUKUT EN EL TAJIN                                                                                                                                                                                                       | PAPANTLA        | EL TAJIN        | 100.0       | 100.0  | 31/06/2018 - 19/09/2018 | 1,569,683.34           |         | 1,569,683.34  | 1,569,683.34          |         | 1,569,683.34  | M2              | 1,300.00      | 1,300.00    |        |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARÍA

INVERSION PUBLICA 2018  
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros  
(pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 28

| UNIDAD PRESUPUESTAL |             | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| FONDO               | DESCRIPCION |           |           | FISICO      | FINAN. |                  | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

|                                |                                                  |               |               |       |       |                         |                  |                |                |                  |                |                |  |     |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|-----|-------|-------|
| 04812018000153                 | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DEL MERCADO MORELOS | COATZACOALCOS | COATZACOALCOS | 100.0 | 100.0 | 31/08/2018 - 19/09/2018 | 406,987.03       | 406,987.03     | 406,987.03     | 406,987.03       |                |                |  | PZA | 14.00 | 14.00 |
| TOTAL FONDO                    |                                                  |               |               |       |       |                         | 306,178,244.51   | 306,178,244.51 | 273,718,249.18 | 273,718,249.18   |                |                |  |     |       |       |
| TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: |                                                  |               |               |       |       |                         | 1,126,405,714.38 | 812,054,290.34 | 314,351,424.04 | 1,075,449,888.48 | 794,029,127.29 | 281,420,761.19 |  |     |       |       |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 29

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                                          |                                                                                                                                                                                         | MUNICIPIO             | LOCALIDAD           | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |                | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |                | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES           |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------|----------------|-----------------------|---------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|--------|
| FONDO                                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                             |                       |                     | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL        | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL        |               | U. DE<br>MEDIDA         | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                                               |                                                                                                                                                                                         |                       |                     |             |        |                         |                        |         |                |                       |         |                |               |                         |                |        |
| DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES |                                                                                                                                                                                         |                       |                     |             |        |                         |                        |         |                |                       |         |                |               |                         |                |        |
| RECURSOS FISCALES 2018                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                       |                     |             |        |                         |                        |         |                |                       |         |                |               |                         |                |        |
| 04852018000002                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM. 6+000 AL KM. 9+000                                                                                      | TANTOYUCA             | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 228,485.20 ✓           |         | 228,485.20 ✓   | 228,485.20 ✓          |         | 228,485.20 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000003                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO PASO DEL MACHO - ATOYAC - E.C. (CORDOBA - CUITLAHUAC) DEL KM 9+200 AL KM 12+200 (PRIMERA ETAPA)                                         | PASO DEL MACHO        | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 228,485.20 ✓           |         | 228,485.20 ✓   | 228,485.20 ✓          |         | 228,485.20 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000004                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO ACATITLA - ACUAYUCAN                                                                                                                     | ASTACINGA             | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 228,485.20 ✓           |         | 228,485.20 ✓   | 228,485.20 ✓          |         | 228,485.20 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000005                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (QUITLAHUAC - CARRILLO PUERTO) - PASO DEL MACHO, MODIFICACION DEL TRAZO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 1+230 AL KM 1+480 | QUITLAHUAC            | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 7,808.98 ✓             |         | 7,808.98 ✓     | 7,808.98 ✓            |         | 7,808.98 ✓     |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000006                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE REVESTIMIENTO DE LOS CAMINOS LOS PESCADOS - TEMBLADERAS, EL LLANILLO - XICO TEMBLADERAS (T.A.), TEMBLADERAS - PASO PAVAL (T.A.)                                   |                       | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 1,109,015.68 ✓         |         | 1,109,015.68 ✓ | 1,109,015.68 ✓        |         | 1,109,015.68 ✓ |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000007                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL MEXCATLA - BUENA VISTA DEL KM 4+000 AL KM 9+100                                                                                    | CHICONTEPEC           | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 574,102.44 ✓           |         | 574,102.44 ✓   | 574,102.44 ✓          |         | 574,102.44 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000008                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO RAMAL A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 152 VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 0+500                                        | ATLHUILCO             | VISTA HERMOSA       | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 17,002.70 ✓            |         | 17,002.70 ✓    | 17,002.70 ✓           |         | 17,002.70 ✓    |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000009                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS DE ALIVIO DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+370.85                                  | IXTACZOQUITLAN        | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 154,706.34 ✓           |         | 154,706.34 ✓   | 154,706.34 ✓          |         | 154,706.34 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000010                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO CASETA FISCAL MIXQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+500 (PRIMERA ETAPA)                                                                        | JALACINGO             | MIXQUIAPAN          | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 168,800.30 ✓           |         | 168,800.30 ✓   | 168,800.30 ✓          |         | 168,800.30 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000011                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMAN CON PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+500                                                        | MIXTLA DE ALTAMIRANO  | MIGUEL ALEMAN       | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 21,288.78 ✓            |         | 21,288.78 ✓    | 21,288.78 ✓           |         | 21,288.78 ✓    |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000012                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO BUENA VISTA - MONTERREY DEL KM 0+000 AL KM 3+203                                                                                         | SCLEDAD ATZOMPA       | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 254,793.54 ✓           |         | 254,793.54 ✓   | 254,793.54 ✓          |         | 254,793.54 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000013                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO ATOYAC - POTRERO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 9+200                                                                                         | ATOYAC                | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 1,690,892.10 ✓         |         | 1,690,892.10 ✓ | 1,690,892.10 ✓        |         | 1,690,892.10 ✓ |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000014                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO MATLATECOYA - MANGOTITLA - ZACALOMA DEL KM 0+000 AL KM 6+530 TRAMO DEL KM 5+280 AL KM 6+530                                              | MIXTLA DE ALTAMIRANO  | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 57,625.18 ✓            |         | 57,625.18 ✓    | 57,625.18 ✓           |         | 57,625.18 ✓    |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000015                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA GUASIMA - RANCHO PLAYA DEL KM 5+000 AL KM 7+460 DEL 9+490 AL 10+340 Y DEL 11+460 AL 12+860                                           | PAPANTLA              | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 498,320.06 ✓           |         | 498,320.06 ✓   | 498,320.06 ✓          |         | 498,320.06 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000016                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO AL HOSPITAL REGIONAL DEL KM 0+000 (EL TESORO) - 4+000 Y CONSTRUCCION DE PUENTE VADO DE 60 M. UBICADO EN EL KM 2+300                      | ATZALAN               | EL TESORO           | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 373,937.60 ✓           |         | 373,937.60 ✓   | 373,937.60 ✓          |         | 373,937.60 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000017                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESTEROS DEL PANTANO - CETMAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000                                                                                   | COSOLEACAQUE          | ESTEROS DEL PANTANO | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 112,837.14 ✓           |         | 112,837.14 ✓   | 112,837.14 ✓          |         | 112,837.14 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000018                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL TUNEL - EL CHAPO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (PRIMERA ETAPA)                                                    | IXHUATLAN DEL SURESTE | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 231,288.44 ✓           |         | 231,288.44 ✓   | 231,288.44 ✓          |         | 231,288.44 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000019                                                                               | *PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO KM 8 - RIO PLAYAS*                                                                                                                      | LAS CHOAPAS           | RIO PLAYAS          | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 279,763.17 ✓           |         | 279,763.17 ✓   | 279,763.17 ✓          |         | 279,763.17 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000020                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE KM 34 TLACUILOLAPAN DEL CAMINO LAS CHOAPAS - NANCHITAL                                                                                    | MOLOACAN              | TLACUILOLAPAN       | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 185,840.02 ✓           |         | 185,840.02 ✓   | 185,840.02 ✓          |         | 185,840.02 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000021                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL CHIFLIDO - EL MONAL DEL KM 0+000 AL KM 5+500                                                                                         | MINATITLAN            | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 353,738.68 ✓           |         | 353,738.68 ✓   | 353,738.68 ✓          |         | 353,738.68 ✓   |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |
| 04852018000022                                                                               | PROYECTO EJECUTIVO DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMO (PUERTA 7) - BENITO JUAREZ DEL KM                                                                                              | ALAMO TEMAPACHE       | VARIAS              | 100.0       | 100.0  | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 2,941,007.76 ✓         |         | 2,941,007.76 ✓ | 2,941,007.76 ✓        |         | 2,941,007.76 ✓ |               | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00           | 1.00   |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 30

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO | DESCRIPCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|                              |             |           |           | FISICO      | FINAN. |                  | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |        |       |       |                         |               |  |               |               |  |               |                         |      |      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|-------|-------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|-------------------------|------|------|
| 04852018000023                 | 0+000 AL KM 73+000<br>PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA DEL KM 2+000 AL 4+000 (OBRA DE CONTINUIDAD) 2.0 KM                                                                                  | COSAUTLAN DE CARVAJAL            | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 341,244.04    |  | 341,244.04    | 341,244.04    |  | 341,244.04    | PREINVERSION            | 1.00 | 1.00 |
| 04852018000024                 | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO CUITLAHUAC - EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000                                                                                                                                     | CUITLAHUAC                       | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 17/02/2018 - 17/04/2018 | 250,008.00    |  | 250,008.00    | 250,008.00    |  | 250,008.00    | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 04852018000025                 | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL TRAMO VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLAN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800                                                                                    | IXHUATLAN DE MADERO              | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 341,244.04    |  | 341,244.04    | 341,244.04    |  | 341,244.04    | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 04852018000026                 | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO MIXQUIAPAN - ORILLA DEL MONTE DEL KM 0+000 AL KM 2+000                                                                                                                              | JALACINGO                        | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 17/02/2018 - 17/04/2018 | 254,372.00    |  | 254,372.00    | 254,372.00    |  | 254,372.00    | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 04852018000027                 | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CAMINO BUENA VISTA - ENTRONQUE CHICCNQUIACO, DEL KM 0+000 AL KM 1+200                                                                                                                      | LANDERO Y COSS                   | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 17/02/2018 - 17/04/2018 | 165,461.00    |  | 165,461.00    | 165,461.00    |  | 165,461.00    | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 04852018000028                 | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA GUASIMA - RANCHO PLAYA DEL KM 12+850 AL 17+850 (OBRA DE CONTINUIDAD) 5.0 KM                                                                                                     | PAPANTLA                         | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 243,616.24    |  | 243,616.24    | 243,616.24    |  | 243,616.24    | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 04852018000029                 | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. FED. 140 (VALSEQUELLO) - CERRO DE LEON - VILLA ALDAMA - E.C. FED. 131 (MAGUELLITOS) DEL KM 0+000 AL KM 8+300                                                                  | VILLA ALDAMA                     | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 1,192,820.51  |  | 1,192,820.51  | 1,192,820.51  |  | 1,192,820.51  | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 04852018000030                 | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 1+400                                                                                                                           | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 17/02/2018 - 17/04/2018 | 199,897.00    |  | 199,897.00    | 199,897.00    |  | 199,897.00    | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 04852018000031                 | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA QUEBRADORA - MATATENATITO - RIO MORENO - PASO AMAPA DEL KM 0+000 AL KM 10+575                                                                                                   | CUITLAHUAC                       | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 1,500,334.23  |  | 1,500,334.23  | 1,500,334.23  |  | 1,500,334.23  | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 04852018000032                 | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL CAMINO IXMATLAHUACAN - ACULA DEL KM 0+000 AL KM 10+140                                                                                                                                    | IXMATLAHUACAN                    | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 1,239,048.00  |  | 1,239,048.00  | 1,239,048.00  |  | 1,239,048.00  | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 04852018000033                 | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO YANGA - TEZONAPA, TRAMO DEL KM 17+000 AL KM 21+000                                                                                                                                 | YANGA                            | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 17/02/2018 - 17/04/2018 | 458,655.00    |  | 458,655.00    | 458,655.00    |  | 458,655.00    | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 04852018000035                 | PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL 147 A LA COMUNIDAD DEL JOBAL DEL KM 5+000 AL KM 33+000                                                                                                      | PLAYA VICENTE                    | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 2,165,704.07  |  | 2,165,704.07  | 2,165,704.07  |  | 2,165,704.07  | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 04852018000036                 | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EL TEJAR - MEDELLIN DE BRAVO MEDIANTE 4 CARRILES DE CONCRETO ASFALTICO, OBRAS DE DRENAJE Y ALUMBRADO DEL KM 0+000 AL 2+352 DEL TRAMO CRUCERO PELIGROSO - MEDELLIN | MEDELLIN DE BRAVO                | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 20/02/2018 - 20/04/2018 | 388,824.19    |  | 388,824.19    | 388,824.19    |  | 388,824.19    | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| TOTAL FONDO:                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |        |       |       |                         | 18,459,452.83 |  | 18,459,452.83 | 18,459,452.83 |  | 18,459,452.83 |                         |      |      |
| TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: |                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |        |       |       |                         | 18,459,452.83 |  | 18,459,452.83 | 18,459,452.83 |  | 18,459,452.83 |                         |      |      |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 31

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                          |                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO          | LOCALIDAD          | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |                  |                | PRESUPUESTO DEVENGADO |                  |                | BENEFICIARIOS           | METAS TOTALES   |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------|
| FONDO                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                              |                    |                    | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL          | ESTATAL        | TOTAL                 | FEDERAL          | ESTATAL        |                         | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                               |                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |             |        |                         |                        |                  |                |                       |                  |                |                         |                 |                |        |
| DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |             |        |                         |                        |                  |                |                       |                  |                |                         |                 |                |        |
| RECURSOS FISCALES 2018                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |             |        |                         |                        |                  |                |                       |                  |                |                         |                 |                |        |
| 01252018300002                                                               | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AVENIDA ARCO SUR                                                                                                                       | XALAPA             | XALAPA             | 98.3        | 98.3   | 08/05/2018 - 06/06/2018 | 466,911.59             |                  | 466,911.59     | 459,264.58            |                  | 459,264.58     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00            |                | 1.00   |
| 01252018300006                                                               | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA                                                                                                                                            | SAN RAFAEL         | SAN RAFAEL         | 100.0       | 100.0  | 08/05/2018 - 06/06/2018 | 573,189.03             |                  | 573,189.03     | 573,189.03            |                  | 573,189.03     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00            |                | 1.00   |
| 01252018300007                                                               | ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA SOCAVACIÓN GENERAL Y PROYECTO EJECUTIVO RELATIVO A LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA PROTECCIÓN MARGINAL DEL CAUCE EL ZANJÓN                                                   | COSCOMATEPEC       | TETELZINGO         |             |        | 10/07/2018 - 06/11/2018 | 476,765.80             |                  | 476,765.80     |                       |                  |                | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00            |                | 1.00   |
| 01252018300019                                                               | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO INCLUSIVO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ Y CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS EXISTENTES DENTRO Y FUERA DEL CRISVER EN LA CIUDAD DE XALAPA | VARIOS             | VARIAS             | 100.0       | 100.0  | 04/06/2018 - 03/07/2018 | 671,818.66             |                  | 671,818.66     | 671,818.66            |                  | 671,818.66     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 2.00            |                | 2.00   |
| 01252018300012                                                               | ADECUACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA)                                                                                                                                           | LANDERO Y COSS     | LANDERO Y COSS     | 100.0       | 100.0  | 30/07/2018 - 27/09/2018 | 395,444.00             |                  | 395,444.00     | 395,444.00            |                  | 395,444.00     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00            |                | 1.00   |
| 01252018300013                                                               | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL                                                                                                                                           | SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO | 100.0       | 100.0  | 01/07/2018 - 31/08/2018 | 596,759.12             |                  | 596,759.12     | 596,759.12            |                  | 596,759.12     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00            |                | 1.00   |
| 01252018300015                                                               | ESTUDIOS TÉCNICOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LOS PROYECTOS DE LA CARTERA DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS                                                                     | VARIOS             | VARIAS             | 100.0       | 100.0  | 23/07/2018 - 05/09/2018 | 553,679.25             |                  | 553,679.25     | 553,679.25            |                  | 553,679.25     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 22.00           |                | 22.00  |
| 01252018300016                                                               | VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO) COLONIA AQUILES CORDOBA MORÁN                                     | CORDOBA            | CORDOBA            | 100.0       | 100.0  | 30/08/2018 - 29/09/2018 | 35,879.00              |                  | 35,879.00      | 35,879.00             |                  | 35,879.00      | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00            |                | 1.00   |
| 01252018300017                                                               | VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MARGARITA MORÁN Y AMPLIACIÓN MARGARITA MORÁN                                                          | CORDOBA            | CORDOBA            | 100.0       | 100.0  | 30/08/2018 - 29/09/2018 | 34,895.00              |                  | 34,895.00      | 34,895.00             |                  | 34,895.00      | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00            |                | 1.00   |
| 01252018300020                                                               | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN                                                                                                   | MECAYAPAN          | VARIAS             | 100.0       | 100.0  | 01/08/2018 - 30/08/2018 | 851,730.00             |                  | 851,730.00     | 851,730.00            |                  | 851,730.00     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00            |                | 1.00   |
| 01252018300021                                                               | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL                                                                                                                                          | SANTIAGO TUXTLA    | SANTIAGO TUXTLA    | 100.0       | 100.0  | 27/09/2018 - 25/11/2018 | 1,106,069.05           |                  | 1,106,069.05   | 1,106,069.05          |                  | 1,106,069.05   | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00            |                | 1.00   |
| 01252018300022                                                               | ELABORACION DE NOTAS TECNICAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | VARIOS             | VARIAS             | 84.0        | 84.0   | 15/09/2018 - 14/10/2018 | 3,640,401.46           |                  | 3,640,401.46   | 3,061,246.68          |                  | 3,061,246.68   | ESTUDIO DE PREINVERSION | 44.00           |                | 44.00  |
| TOTAL FONDO:                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |             |        |                         | 9,403,541.96           |                  | 9,403,541.96   | 8,339,974.37          |                  | 8,339,974.37   |                         |                 |                |        |
| TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:                                               |                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |             |        |                         | 9,403,541.96           |                  | 9,403,541.96   | 8,339,974.37          |                  | 8,339,974.37   |                         |                 |                |        |
| TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |             |        |                         | 3,186,563,555.36       | 2,647,212,794.99 | 639,350,760.37 | 2,756,398,735.69      | 2,237,849,389.69 | 518,549,346.00 |                         |                 |                |        |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSION PUBLICA 2018**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA: 31

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                          |                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO          | LOCALIDAD          | % DE AVANCE |        | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |                  |                | PRESUPUESTO DEVENGADO |                  |                | BENEFICIARIOS           | METAS TOTALES |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------|--------|
| FONDO                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                              |                    |                    | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL          | ESTATAL        | TOTAL                 | FEDERAL          | ESTATAL        |                         | U. DE MEDIDA  | APRO. ORIG. | MODIF. |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                               |                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |             |        |                         |                        |                  |                |                       |                  |                |                         |               |             |        |
| DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |             |        |                         |                        |                  |                |                       |                  |                |                         |               |             |        |
| RECURSOS FISCALES 2018                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |             |        |                         |                        |                  |                |                       |                  |                |                         |               |             |        |
| 012520 18300002                                                              | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AVENIDA ARCO SUR                                                                                                                       | XALAPA             | XALAPA             | 98.3        | 98.3   | 08/05/2018 - 06/06/2018 | 466,911.59             |                  | 466,911.59     | 459,264.58            |                  | 459,264.58     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |
| 012520 18300006                                                              | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA                                                                                                                                            | SAN RAFAEL         | SAN RAFAEL         | 100.0       | 100.0  | 08/05/2018 - 06/06/2018 | 573,189.03             |                  | 573,189.03     | 573,189.03            |                  | 573,189.03     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |
| 012520 18300007                                                              | ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA SOCACAVACIÓN GENERAL Y PROYECTO EJECUTIVO RELATIVO A LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA PROTECCIÓN MARGINAL DEL CAUCE EL ZANJÓN                                                 | COSCOMATEPEC       | TETELZINGO         |             |        | 10/07/2018 - 06/11/2018 | 476,765.80             |                  | 476,765.80     |                       |                  |                | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |
| 012520 18300018                                                              | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO INCLUSIVO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ Y CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS EXISTENTES DENTRO Y FUERA DEL CRISVER EN LA CIUDAD DE XALAPA | VARIOS             | VARIAS             | 100.0       | 100.0  | 04/06/2018 - 03/07/2018 | 671,818.66             |                  | 671,818.66     | 671,818.66            |                  | 671,818.66     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 2.00          | 2.00        |        |
| 012520 18300012                                                              | ADECUACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA)                                                                                                                                           | LANDERO Y COSS     | LANDERO Y COSS     | 100.0       | 100.0  | 30/07/2018 - 27/09/2018 | 395,444.00             |                  | 395,444.00     | 395,444.00            |                  | 395,444.00     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |
| 012520 18300013                                                              | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL                                                                                                                                           | SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO | 100.0       | 100.0  | 01/07/2018 - 31/08/2018 | 596,759.12             |                  | 596,759.12     | 596,759.12            |                  | 596,759.12     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |
| 012520 18300015                                                              | ESTUDIOS TÉCNICOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LOS PROYECTOS DE LA CARTERA DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS                                                                     | VARIOS             | VARIAS             | 100.0       | 100.0  | 23/07/2018 - 05/09/2018 | 553,679.25             |                  | 553,679.25     | 553,679.25            |                  | 553,679.25     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 22.00         | 22.00       |        |
| 012520 18300016                                                              | VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO) COLONIA AQUILES CORDOBA MORÁN                                     | CORDOBA            | CORDOBA            | 100.0       | 100.0  | 30/08/2018 - 29/09/2018 | 35,879.00              |                  | 35,879.00      | 35,879.00             |                  | 35,879.00      | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |
| 012520 18300017                                                              | VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MARGARITA MORÁN Y AMPLIACIÓN MARGARITA MORÁN                                                          | CORDOBA            | CORDOBA            | 100.0       | 100.0  | 30/08/2018 - 29/09/2018 | 34,895.00              |                  | 34,895.00      | 34,895.00             |                  | 34,895.00      | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |
| 012520 18300020                                                              | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN                                                                                                   | MECAYAPAN          | VARIAS             | 100.0       | 100.0  | 01/08/2018 - 30/08/2018 | 851,730.00             |                  | 851,730.00     | 851,730.00            |                  | 851,730.00     | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |
| 012520 18300021                                                              | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL                                                                                                                                          | SANTIAGO TUXTLA    | SANTIAGO TUXTLA    | 100.0       | 100.0  | 27/09/2018 - 25/11/2018 | 1,106,069.05           |                  | 1,106,069.05   | 1,106,069.05          |                  | 1,106,069.05   | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00        |        |
| 012520 18300022                                                              | ELABORACION DE NOTAS TÉCNICAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                                                                                            | VARIOS             | VARIAS             | 84.0        | 84.0   | 15/09/2018 - 14/10/2018 | 3,640,401.46           |                  | 3,640,401.46   | 3,061,246.68          |                  | 3,061,246.68   | ESTUDIO DE PREINVERSION | 44.00         | 44.00       |        |
| TOTAL FONDO                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |             |        |                         | 9,403,541.96           |                  | 9,403,541.96   | 8,339,974.37          |                  | 8,339,974.37   |                         |               |             |        |
| TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:                                               |                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |             |        |                         | 9,403,541.96           |                  | 9,403,541.96   | 8,339,974.37          |                  | 8,339,974.37   |                         |               |             |        |
| TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |             |        |                         | 3,186,563,555.36       | 2,547,212,794.99 | 639,360,760.37 | 2,756,398,735.69      | 2,237,849,389.69 | 518,549,346.00 |                         |               |             |        |

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO