

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

FAFEF 2018

04842018200074	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN NICOLÁS - ZACATLAPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+900	COSCOMATEPEC	VARIAS	90.2	100.0	25/07/2018 - 21/11/2018	8,471.11	8,471.11			8,471.11	8,471.11			SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000166	REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL PUENTE CHUMIAPAN, UBICADO EN EL CAMINO CHUMIAPAN DE ABAJO-CUESTA AMARILLA EN EL KM 1+000	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	85.9	91.8	28/12/2018 - 15/03/2019	987,746.39	987,746.39			906,810.25	906,810.25			METROS LINEALES	9.35	9.35

TOTAL FONDO: 996,217.50 996,217.50 915,281.36 915,281.36

FIES 2018

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11

TOTAL FONDO: 47,500,000.00 47,500,000.00

0.00 0.00

FISE 2018.

04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS	46.1		23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40							KM	6.42	6.42
04842018200002	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS	97.6	100.0	09/03/2018 - 04/09/2018	124,327.69	124,327.69			124,327.69	124,327.69			SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000046	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ATZOMPA - ATEXCALCO - TETLATZINGA DEL KM 0+000 AL KM 5+940, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS KM 2+200 Y EN EL KM 3+145 Y TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO DEL KM 2+648 AL KM 3+165	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	03/03/2018 - 31/10/2018	89,362.07	89,362.07			89,362.07	89,362.07			MTS	517.00	517.00
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07							KM	3.00	3.00
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47							SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000149	AMPLIACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+200 COMPLEMENTO DE RECURSOS	MECAYAPAN	VARIAS	100.0	100.0	17/07/2018 - 28/12/2018	517,158.79	517,158.79			517,158.79	517,158.79			KM	1.02	1.02
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12							MTS	360.00	360.00

TOTAL FONDO: 8,964,743.61 8,964,743.61 730,848.55 730,848.55

FISE 2019

PRESUPUESTO DISPONIBLE

01/01/2019 - 31/12/2019

TOTAL FONDO: 79,512,349.00 79,512,349.00

0.00 0.00

FISE R 2018

04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84							MTS	360.00	360.00
----------------	---	----------	------------	--	--	-------------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	-----	--------	--------

TOTAL FONDO: 168,293.84 168,293.84

HIDROMARITIMAS 2018

04842018000019	REHABILITACIÓN DEL CAMINO HAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	99.0	100.0	23/01/2018 - 29/12/2018	1,035,361.84	1,035,361.84			1,035,361.84	1,035,361.84			KM	8.50	8.50
----------------	--	-------------------	--------	------	-------	-------------------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--------------	--	--	----	------	------

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000032	CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	98.5	100.0	23/01/2018 - 25/07/2018	296,654.08	296,654.08		296,654.08	296,654.08			KILOMETROS	3.50	3.50
04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS	100.0		23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01						KM	2.74	2.74
04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 AL KM11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	99.9	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	6,397,578.09	6,397,578.09		6,397,578.09	6,397,578.09			MTS	500.00	500.00
04842018000162	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES, DEL KM 9+209 AL KM 10+260	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,849,999.81	5,849,999.81		5,849,999.81	5,849,999.81			KM	1.06	1.06
04842018000160	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 18+000 AL KM 19+200	TUXPAN	VARIAS	95.2	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,572,737.14	5,572,737.14		5,572,737.14	5,572,737.14			KM	1.20	1.20
04842018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	3,062,108.32	3,062,108.32		3,062,108.31	3,062,108.31			KM	1.20	1.20
04842018000161	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO APARICIO - EL DIAMANTE, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	93.3	28/12/2018 - 15/03/2019	5,083,924.24	5,083,924.24		4,748,222.12	4,748,222.12			KM	1.20	1.20
04842018000162	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO VIEJO - EL DOMINGAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+150	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	98.9	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,784,537.40	5,784,537.40		5,784,537.40	5,784,537.40			KM	1.15	1.15
04842018000172	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+500 AL KM 12+770	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	17,376,775.18	17,376,775.18		17,376,775.18	17,376,775.18			KM	1.27	1.27
04842018000153	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL ANGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+300	ANGEL R. CABADA	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	1,756,096.22	1,756,096.22						KM	1.30	1.30
04842018000173	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL ANGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 1+300 AL KM 2+300	ANGEL R. CABADA	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	1,324,357.30	1,324,357.30						KM	1.00	1.00
04842018000155	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL 2+640 AL KM 3+700	MECAYAPAN	VARIAS	100.0	98.9	28/12/2018 - 15/03/2019	5,720,676.85	5,720,676.85		5,662,677.32	5,662,677.32			KM	1.06	1.06
04842018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS	100.0	99.1	28/12/2018 - 15/03/2019	5,729,075.22	5,729,075.22		5,682,578.49	5,682,578.49			KM	1.16	1.16
04842018000158	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATAHUICAPAN - ZAPOTITLAN - ARRECIFES, DEL KM 36+200 AL KM 37+820	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	99.9	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,850,108.07	5,850,108.07		5,850,108.07	5,850,108.07			KM	1.62	1.62
04842018000176	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ARRECIFES - COXCOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+500	MECAYAPAN	VARIAS	97.2	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	3,641,414.74	3,641,414.74		3,641,414.74	3,641,414.74			KM	1.50	1.50
04842018000154	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA UNIÓN - NARANJOS DE AFUERA, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	CAZONES DE HERRERA	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,118,978.62	5,118,978.62		5,118,978.62	5,118,978.62			KM	1.20	1.20
04842018000179	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA UNIÓN - NARANJOS DE AFUERA, DEL KM 1+200 AL KM 2+400	CAZONES DE HERRERA	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,256,489.90	5,256,489.90		5,256,489.90	5,256,489.90			KM	1.20	1.20
04842018000159	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA LIBERTAD - PINO SUAREZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+240	TECOLUTLA	VARIAS	99.9	100.0	28/12/2018 - 26/03/2019	1,280,418.41	1,280,418.41		1,280,418.41	1,280,418.41			MTS	240.00	240.00
04842018000177	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA LIBERTAD - PINO SUAREZ, DEL KM 0+240 AL KM 1+440	TECOLUTLA	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,855,882.32	5,855,882.32		5,855,882.32	5,855,882.32			KM	1.20	1.20
04842018000157	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TAMPICO ALTO - LA RIBERA- LA ENSENADA, DEL KM 1+500 AL KM 2+570	TAMPICO ALTO	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,854,840.68	5,854,840.68		5,854,840.68	5,854,840.68			KM	1.07	1.07
04842018000156	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 43, DEL KM 2+300 AL KM 3+600	TAMAHUA	VARIAS	94.7	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,548,053.60	5,548,053.60		5,548,053.60	5,548,053.60			KM	1.30	1.30
04842018000175	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 43, DEL KM 3+600 AL KM 4+800	TAMAHUA	PASO LORENZO	98.6	85.9	28/12/2018 - 15/03/2019	1,849,026.29	1,849,026.29		1,588,626.17	1,588,626.17			KM	1.20	1.20
TOTAL FONDO:							105,245,094.33	105,245,094.33		101,464,042.29	101,464,042.29					

HIDROMARITIMAS 2019

PRESUPUESTO DISPONIBLE

01/01/2019 - 31/12/2019

TOTAL FONDO:

HIDROMARITIMAS R 2018

04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 AL KM11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	99.9	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	569,926.42	569,926.42		569,926.42	569,926.42			MTS	500.00	500.00
TOTAL FONDO:							569,926.42	569,926.42		569,926.42	569,926.42					

HIDROTERRESTRES 2018

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	64.3		23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19						KM	3.60	3.60
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO	99.3		23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02						KM	3.00	3.00
04842018000022	CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN	97.2	100.0	23/01/2018 - 31/07/2018	219,436.33	219,436.33		219,436.33	219,436.33			KM	20.00	20.00
04842018000013	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+710	JAMAPA	VARIAS	100.0	100.0	23/01/2018 - 21/08/2018	455,167.60	455,167.60		455,167.60	455,167.60			KM	1.38	1.38
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	92.0		20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46						KM	2.00	2.00
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21						KM	1.80	1.80
04842018000018	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NARANJOS - EL CAPRICH0 - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS	98.6		23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01						MTS	800.00	800.00
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS	100.0		23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01						KM	6.00	6.00
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITALTÉPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITALTÉPETL	VARIAS	99.1		24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01						KM	1.60	1.60
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUIXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS	100.0		03/03/2018 - 14/08/2018	0.01	0.01						KM	2.20	2.20
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANGUIS - TLACOTALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+800	VARIOS	VARIAS	8.6		23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66						KMS	5.60	5.60
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS	99.8		15/06/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01						KM	2.70	2.70
04842018000164	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO: BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CURVA MARINA POZA RICA - COATZINTLA, DEL KM 0+000 AL KM 0+300	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.0	100.0	31/12/2018 - 15/03/2019	8,891,038.79	8,891,038.79		8,891,038.79	8,891,038.79			MTS	300.00	300.00
04842018000167	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO: BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CURVA MARINA POZA RICA - COATZINTLA, DEL KM 0+300 AL KM 1+000	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.0	100.0	31/12/2018 - 15/03/2019	25,499,476.09	25,499,476.09		25,499,476.09	25,499,476.09			MTS	700.00	700.00
04842018000168	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ATZALAN - ZAPOTITLAN, TRAMO DEL KM 15+000 AL KM 16+300 Y DEL KM 16+400 AL KM 18+000	ATZALAN	VARIAS	99.9	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	12,747,107.23	12,747,107.23		12,747,107.23	12,747,107.23			KM	2.90	2.90
04842018000151	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ATZALAN - ZAPOTITLAN (SEGUNDA ETAPA), DEL KM 16+300 AL KM 16+400	ATZALAN	VARIAS	98.9	100.0	28/12/2018 - 23/02/2019	386,422.35	386,422.35		386,422.35	386,422.35			MTS	100.00	100.00
04842018000170	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 2+000 AL KM 5+000	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	31.7	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	3,964,226.63	3,964,226.63		3,964,226.63	3,964,226.63			KM	3.00	3.00
04842018000171	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LEONA VICARIO - LA AURORA, DEL KM 0+000 AL KM YECUATLA 1+924.22	YECUATLA	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	1,932,990.39	1,932,990.39		1,932,990.39	1,932,990.39			KM	1.92	1.92
04842018000169	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATATILA - LAS VIGAS, DEL KM 2+300 AL KM 5+300	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	10,593,190.48	10,593,190.48		10,593,190.48	10,593,190.48			KM	3.00	3.00
TOTAL FONDO:							76,213,641.48	76,213,641.48		64,689,055.89	64,689,055.89					

HIDROTERRESTRES 2019

PRESUPUESTO DISPONIBLE

01/01/2019 - 31/12/2019

328,610,998.00 328,610,998.00

0.00 0.00

TOTAL FONDO:

328,610,998.00 328,610,998.00

RECURSOS FISCALES 2017

01242017200073	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA CHINANTLA - HELIO GARCÍA ALFARO - LA HORQUETA DEL KM 0+000 AL KM 39+950, TRAMO DEL KM 27+120 AL 29+608.28	UXPANAPA	VARIAS	100.0	100.0	25/10/2017 - 15/05/2018	18,194.59		18,194.59	18,194.59			SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS	99.8		24/11/2017 - 30/01/2018	393.28		393.28				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200100	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO NUEVO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - COLONIA INDEPENDENCIA DEL KM 0+500 AL KM 6+700	TRES VALLES	VARIAS	94.3		24/11/2017 - 30/01/2018	38,722.25		38,722.25				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200101	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO HERMANOS ZEDILLO - LA LAGUNA (PRIMERA ETAPA)	UXPANAPA	VARIAS	100.0	100.0	14/12/2017 - 21/08/2018	45,975.06		45,975.06	45,975.06			SUPERVISION	1.00	1.00

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PÁREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000.	TANTOYUCA	VARIAS	97.1		24/11/2017 - 27/02/2018	8,963.75			8,963.75				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200112	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO AGUA DULCE - TONALÁ DEL KM 0+000 AL KM 12+200 TRAMOS AISLADOS	AGUA DULCE	VARIAS	99.9		24/11/2017 - 16/02/2018	4.30			4.30				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200115	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMÍREZ - TATATILA, TRAMO LA CATALINA DEL KM 0+000 AL KM 1+050	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	VARIAS			24/11/2017 - 07/01/2018	2,555.62			2,555.62				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200130	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - LAGUNA PALAPA DEL KM 0+000 AL KM 1+750	COSCOMATEPEC	VARIAS	100.0	100.0	13/12/2017 - 11/01/2018	29,202.51			29,202.51	29,202.51		29,202.51	SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200131	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LA CHACA - COL. GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	COYUTLA	VARIAS	100.0		14/12/2017 - 07/02/2018	2.00			2.00				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA-BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	92.4		13/12/2017 - 31/03/2018	18,635.33			18,635.33				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200134	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - MATA DE CAÑA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS	93.4		13/12/2017 - 26/01/2018	20,199.08			20,199.08				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200140	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA HACIENDITA - BANDERILLA, DEL KM 3+300 AL KM 7+000	BANDERILLA	LA HACIENDITA	100.0	100.0	28/11/2017 - 25/02/2018	221,069.56			221,069.56	221,069.56		221,069.56	SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200141	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO SAN ANDRÉS TUXTLA - TILAPAN - RINCÓN DE ZAPATERO, DEL KM 15+000 AL KM 22+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS TUX	VARIOS	VARIAS	93.3		13/12/2017 - 31/03/2018	29,382.04			29,382.04				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO S "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS			20/12/2017 - 19/03/2018	341,378.42			341,378.42				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS			01/01/2019 - 31/03/2019	17,948.65			17,948.65				SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:								792,626.44		792,626.44	314,441.72		314,441.72			

RECURSOS FISCALES 2018

04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	83.6		08/03/2018 - 03/09/2018	39,212.26			39,212.26				SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LA QUINA - IXTEPEC, DEL KM 0+000 AL 2+000	COSCOMATEPEC	VARIAS	81.2	77.3	08/03/2018 - 03/09/2018	265,734.68			265,734.68	205,413.76		205,413.76	SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESÚS CARRANZA	VARIAS	96.7		08/03/2018 - 03/09/2018	13,564.99			13,564.99				SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS	100.0		08/03/2018 - 03/09/2018	5,859.37			5,859.37				SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200008	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON ASFALTO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL 3+560, DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL DE TOTUTLA A CONEJOS, HASTA LA COMUNIDAD DE PALMARITOS	TOTUTLA	VARIAS	66.6	60.1	08/03/2018 - 03/09/2018	263,110.17			263,110.17	158,309.94		158,309.94	SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200009	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL 2+189, DESDE MATA OSCURA, HASTA LA LOCALIDAD DE MATA DE INDIÓ	TOTUTLA	VARIAS	76.4	76.4	08/03/2018 - 03/09/2018	347,715.56			347,715.56	265,700.30		265,700.30	SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS	100.0		08/03/2018 - 03/09/2018	3,312.63			3,312.63				SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO	100.0	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	66,445.66			66,445.66	66,445.66		66,445.66	SUPERVISION	1.00	1.00

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analfítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	98.6	97.0	01/03/2018 - 27/08/2018	314,739.76		314,739.76	305,597.14		305,597.14	SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200020	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRES ZAPOTES - SALTA BARRANCA, DEL KM 0+000 AL 4+800	SANTIAGO TUXTLA	VARIAS	100.0	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	19,064.62		19,064.62	19,064.62		19,064.62	SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN	100.0		08/03/2018 - 03/09/2018	5,589.69		5,589.69				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200024	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VECINAL TEOCELO - MONTE BLANCO - LLANO GRANDE	TEOCELO	VARIAS	88.1		08/03/2018 - 03/09/2018	29,571.76		29,571.76				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO EL ENCINO - AHUIHUXTLA DEL KM 0+000 AL 2+000	COSCOMATEPEC	VARIAS	78.2	78.2	08/03/2018 - 03/09/2018	316,360.29		316,360.29	247,397.92		247,397.92	SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	59.2		08/03/2018 - 03/09/2018	99,964.10		99,964.10				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS	16.6		08/03/2018 - 03/09/2018	545,326.87		545,326.87				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200037	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CUITLÁHUAC - EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000	CUITLÁHUAC	VARIAS	100.0	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	51,519.53		51,519.53	51,519.52		51,519.52	SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS	90.3	84.8	08/03/2018 - 17/10/2018	182,867.56		182,867.56	155,165.07		155,165.07	SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200042	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS	50.3	50.3	08/03/2018 - 03/09/2018	265,991.69		265,991.69	134,008.89		134,008.89	SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200043	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL TÚNEL - EL CHAPO, DEL KM 0+000 AL KM 3+450	IXHUATLÁN DEL SURESTE	VARIAS	91.6	82.4	08/03/2018 - 03/09/2018	263,105.77		263,105.77	217,036.03		217,036.03	SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS	55.5		08/03/2018 - 03/09/2018	428,588.75		428,588.75				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200030	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA COATEPEC - LAS TRANCAS, TRAMO GLORIETA MARÍA ENRIQUETA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	COATEPEC	VARIAS	40.2		08/03/2018 - 03/09/2018	243,539.43		243,539.43				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018000062	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CAMARÓN DE TEJEDA E.C. (SOLEDAD DE DOBLADO) DEL KM 0+000 AL KM 0+220	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	100.0	99.9	22/06/2018 - 20/08/2018	30,837.80		30,837.80	30,837.53		30,837.53	MTS	220.00		220.00
04842018200062	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CAMARÓN DE TEJEDA E.C. (SOLEDAD DE DOBLADO) DEL KM 0+000 AL KM 0+220	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA			22/06/2018 - 19/09/2018	37,800.00		37,800.00				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200063	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INDICADORES DE VELOCIDAD (RADAR) EN EL BOULEVARD XALAPA - COATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 8+500	COATEPEC	COATEPEC			27/04/2018 - 25/06/2018	35,500.00		35,500.00				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018000064	RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DEL PUENTE COATZACOALCOS I, DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+000 AL 3+293, META 1.8 KM EN TRAMOS AISLADOS	COATZACOALCOS	VARIAS	93.9		30/06/2018 - 22/09/2018	625,137.44		625,137.44				KM	1.80		1.80
04842018200064	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DEL PUENTE COATZACOALCOS I, DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+000 AL KM 3+293, META 1.8 KM EN TRAMOS AISLADOS	COATZACOALCOS	VARIAS	100.0	100.0	30/06/2018 - 06/10/2018	162,503.16		162,503.16	162,503.16		162,503.16	SUPERVISION	1.00		1.00
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS	91.7		30/06/2018 - 11/12/2018	1,597,620.99		1,597,620.99				KM	5.50		5.50
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS	97.1	96.1	25/07/2018 - 21/11/2018	353,022.53		353,022.53	339,266.16		339,266.16	SUPERVISION	1.00		1.00
04842018000082	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (VILLA UNIÓN - ZAFOAPITA) - VILLA LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 2+700	FORTÍN	VARIAS	100.0		21/06/2018 - 23/11/2018	2.11		2.11				KM	2.70		2.70
04842018200082	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (VILLA UNIÓN - ZAFOAPITA) - VILLA LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 2+700	FORTÍN	VARIAS	97.3	97.3	05/07/2018 - 01/12/2018	331,690.09		331,690.09	322,835.37		322,835.37	SUPERVISION	1.00		1.00

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018000065	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA CAÑA CON CARPETA ASFÁLTICA DEL KM 0+700 AL KM 1+180 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 0+000 AL KM 1+400	ACTOPAN	LA CAÑA	99.9		21/06/2018 - 21/09/2018	83.71		83.71					MTS	480.00	480.00
04842018200065	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA CAÑA CON CARPETA ASFÁLTICA DEL KM 0+700 AL KM 1+180 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 0+000 AL KM 1+400	ACTOPAN	LA CAÑA			21/06/2018 - 20/10/2018	69,000.00		69,000.00					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ HACIA LA AVENIDA INDEPENDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+260	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS	99.8		17/07/2018 - 03/11/2018	3,733.52		3,733.52					MTS	260.00	260.00
04842018200069	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ HACIA LA AVENIDA INDEPENDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+260	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS			17/07/2018 - 03/12/2018	54,000.00		54,000.00					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000070	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SOMBRERETE - JAVIER ROJO GÓMEZ EN KM 3+000, DE 8.78 METROS DE CLARO	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS	99.1		19/06/2018 - 17/08/2018	6,751.56		6,751.56					METROS LINEALES	8.78	8.78
04842018200070	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SOMBRERETE - JAVIER ROJO GÓMEZ EN EL KM 3+000 A 10 METROS DE CLARO	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS			19/06/2018 - 16/09/2018	21,300.00		21,300.00					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000073	CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE GAVIONES, RELLENO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN NECOXTLA KM 0+750	CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z. MENDOZA	99.9		15/06/2018 - 12/10/2018	164.55		164.55					MTS	29.90	29.90
04842018200073	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE GAVIONES, RELLENO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN NECOXTLA KM 0+750	CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z. MENDOZA	53.5	53.5	05/07/2018 - 01/12/2018	67,577.93		67,577.93	36,192.82		36,192.82		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000072	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO: E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM. 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERÍA	94.1		30/08/2018 - 24/11/2018	1,206,447.99		1,206,447.99					KMS	4.26	4.26
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO: E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERÍA	92.4	92.4	07/07/2018 - 03/12/2018	525,502.61		525,502.61	485,951.80		485,951.80		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000068	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS	98.1		30/08/2018 - 30/11/2018	404,389.67		404,389.67					KM	5.20	5.20
04842018000061	CONSERVACIÓN (REHABILITACIÓN) DE LOS ACCESOS AL TAJÍN DEL KM 0+000 AL KM 18+200 (TRAMOS AISLADOS)	PAPANTLA	PAPANTLA	100.0		30/06/2018 - 29/07/2018	144.31		144.31					M3	1,820.00	1,820.00
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 23/12/2018	3,188,451.82		3,188,451.82					MTS	650.00	650.00
04842018200099	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA	2.9	2.9	07/07/2018 - 03/11/2018	80,456.28		80,456.28	2,361.09		2,361.09		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS			30/08/2018 - 23/12/2018	5,145,532.01		5,145,532.01					KM	1.21	1.21
04842018200100	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS	3.0	3.0	07/07/2018 - 03/11/2018	132,212.11		132,212.11	3,983.81		3,983.81		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000101	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VIEJO CACALIXPA - TONALIXCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	RAFAEL DELGADO	VARIAS	80.0	80.0	30/08/2018 - 09/12/2018	5,911,695.08		5,911,695.08	4,732,741.44		4,732,741.44		KM	1.00	1.00
04842018200101	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VIEJO CACALIXPA - TONALIXCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	RAFAEL DELGADO	VARIAS	77.7	77.7	07/07/2018 - 03/11/2018	149,889.12		149,889.12	116,562.05		116,562.05		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000102	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TULAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TULAPAN	VARIAS	96.6	96.6	30/06/2018 - 20/12/2018	5,677,588.18		5,677,588.18	5,486,142.51		5,486,142.51		MTS	800.00	800.00
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TULAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TULAPAN	VARIAS	73.2	73.2	07/07/2018 - 03/11/2018	143,950.08		143,950.08	105,405.75		105,405.75		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS	1.5	1.5	30/06/2018 - 25/12/2018	6,190,781.74		6,190,781.74	97,380.94		97,380.94		KM	1.25	1.25
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON	MAGDALENA	VARIAS	2.8	2.8	07/07/2018 - 03/11/2018	156,969.15		156,969.15	4,532.87		4,532.87		SUPERVISION	1.00	1.00

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018000104	UNA META DE 1.25 KM MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS	19.8	11.9	30/06/2018 - 25/12/2018	6,185,778.86		6,185,778.86	736,409.62		736,409.62		KM	1.25	1.25
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS	2.8	2.8	07/07/2018 - 03/11/2018	155,791.29		155,791.29	4,486.93		4,486.93		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACÁN	VARIAS			30/06/2018 - 20/12/2018	5,811,015.52		5,811,015.52					KM	1.00	1.00
04842018200105	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACÁN	VARIAS			30/06/2018 - 27/10/2018	150,200.00		150,200.00					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000114	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS			30/06/2018 - 23/01/2019	5,630,252.37		5,630,252.37					MTS	833.00	833.00
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS	3.1	3.1	07/07/2018 - 03/11/2018	141,873.18		141,873.18	4,440.34		4,440.34		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000115	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS			30/06/2018 - 25/12/2018	5,624,016.17		5,624,016.17					KM	6.92	6.92
04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS	3.3	3.3	07/07/2018 - 03/11/2018	142,590.75		142,590.75	4,808.57		4,808.57		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000116	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PITZCUAUTLA CON UNA META DE 0.405 KM	TLAQUILPA	PITZCUAUTLA	86.9	28.9	30/06/2018 - 24/10/2018	469,652.11		469,652.11	135,766.21		135,766.21		MTS	405.00	405.00
04842018200116	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PITZCUAUTLA CON UNA META DE 0.405 KM	TLAQUILPA	PITZCUAUTLA	91.0	91.0	07/07/2018 - 03/11/2018	64,849.88		64,849.88	59,059.05		59,059.05		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000117	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, CON UNA META DE 0.110 KM	TLAQUILPA	TLAQUILPA			30/06/2018 - 24/10/2018	1,294,247.56		1,294,247.56					MTS	1.00	1.00
04842018200117	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, CON UNA META DE 0.110 KM	TLAQUILPA	TLAQUILPA	3.5	3.5	07/07/2018 - 03/11/2018	109,375.16		109,375.16	3,872.61		3,872.61		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000118	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC	53.0	43.4	30/06/2018 - 03/02/2019	4,538,168.42		4,538,168.42	1,973,988.02		1,973,988.02		KM	1.00	1.00
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC	60.5	60.5	07/07/2018 - 03/11/2018	138,362.31		138,362.31	83,747.97		83,747.97		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000119	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. (TEXHUACAN - ZONGOLICA) - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.2 KM	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			30/06/2018 - 07/11/2018	1,861,412.44		1,861,412.44					KM	1.20	1.20
04842018200119	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. (TEXHUACAN - ZONGOLICA) - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.2 KM	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS	2.8	2.8	07/07/2018 - 03/11/2018	157,316.59		157,316.59	4,548.91		4,548.91		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000120	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL NARANJAL - TEZIZAPA DEL KM 2+400 AL 5+586, EN TRAMOS AISLADOS	NARANJAL	VARIAS			30/06/2018 - 08/11/2018	1,766,355.22		1,766,355.22					KM	3.18	3.18
04842018200120	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL NARANJAL - TEZIZAPA DEL KM 2+400 AL 5+586, EN TRAMOS AISLADOS	NARANJAL	VARIAS	2.4	2.4	07/07/2018 - 03/11/2018	148,990.28		148,990.28	3,599.58		3,599.58		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 12/12/2018	3,754,231.85		3,754,231.85					MTS	750.00	750.00
04842018200121	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA	2.7	2.7	07/07/2018 - 03/11/2018	95,180.23		95,180.23	2,641.15		2,641.15		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000122	CONSTRUCCIÓN DE 6000 ML. DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	51.4	51.4	30/06/2018 - 08/11/2018	2,646,052.99		2,646,052.99	1,362,226.46		1,362,226.46		MTS	6,000.00	6,000.00

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018200122	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 6000 ML DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL.	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	60.5	60.5	07/07/2018 - 03/11/2018	67,089.79		67,089.79	40,605.15		40,605.15		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000123	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA	90.8	90.8	30/06/2018 - 26/12/2018	1,087,362.89		1,087,362.89	987,863.68		987,863.68		MTS	200.00	200.00
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA	1.9	1.9	07/07/2018 - 03/11/2018	27,189.91		27,189.91	529.96		529.96		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000124	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	39.5	39.5	30/06/2018 - 30/01/2019	5,356,403.72		5,356,403.72	2,120,063.53		2,120,063.53		KM	1.26	1.26
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	2.6	2.6	07/07/2018 - 03/11/2018	135,799.05		135,799.05	3,599.90		3,599.90		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS	100.0		10/07/2018 - 06/11/2018	486.83		486.83					KM	9.00	9.00
04842018000093	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL CRUCERO - EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	100.0		17/07/2018 - 03/11/2018	75.61		75.61					KM	1.00	1.00
04842018200093	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL CRUCERO - EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	100.0	100.0	24/07/2018 - 10/12/2018	146,452.64		146,452.64	146,452.64		146,452.64		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000125	AMPLIACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+200	MECAYAPAN	VARIAS	100.0	99.9	17/07/2018 - 28/12/2018	705,918.19		705,918.19	705,788.12		705,788.12		KM	1.18	1.18
04842018200125	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+200	MECAYAPAN	VARIAS			17/07/2018 - 03/12/2018	172,500.00		172,500.00					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200166	REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL PUENTE CHUMIAPAN, UBICADO EN EL CAMINO CHUMIAPAN DE ABAJO-CUESTA AMARILLA EN EL KM 1+000	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	97.1	90.0	28/12/2018 - 15/03/2019	1,347,644.28		1,347,644.28	1,213,203.39		1,213,203.39		MTS	10.65	10.65
TOTAL FONDO:							86,014,556.77		86,014,556.77	23,350,057.94		23,350,057.94				

RECURSOS FISCALES 2019

04842019000069	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA UNIÓN - NARANJOS DE AFUERA, DEL KM 1+200 AL KM 2+400 (TRF)	CAZONES DE HERRERA	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2019 - 15/03/2019	627,110.60		627,110.60	627,110.60		627,110.60		KM	1.20	1.20
04842019000060	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA UNIÓN - NARANJOS DE AFUERA, DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (TRF)	CAZONES DE HERRERA	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2019 - 15/03/2019	739,811.41		739,811.41	739,811.41		739,811.41		KM	1.20	1.20
04842019000068	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA DEL KM 2+000 AL KM 5+000 (TRF)	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	31.7	54.3	28/12/2018 - 08/02/2019	447,877.04		447,877.04	243,635.97		243,635.97		KM	3.00	3.00
04842019000061	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860 (TRF)	MECAYAPAN	VARIAS			01/01/2019 - 15/05/2019	154,989.07		154,989.07					KM	1.16	1.16
04842019000062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 2+640 AL KM 3+700 (TRF)	MECAYAPAN	VARIAS			01/01/2019 - 15/05/2019	193,331.75		193,331.75					KM	1.06	1.06
04842019000063	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ARRECIFES - COXCOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+500 (TRF)	MECAYAPAN	VARIAS	97.2	95.2	01/01/2019 - 15/05/2019	5,197,063.71		5,197,063.71	4,950,161.21		4,950,161.21		KM	1.50	1.50
04842019000067	REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL PUENTE CHUMIAPAN, UBICADO EN EL CAMINO CHUMIAPAN DE ABAJO - CUESTA AMARILLA EN EL KM 1+000 (TRF)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	98.1		01/01/2019 - 15/03/2019	277,226.33		277,226.33					MTS	9.35	9.35
04842019000064	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 43, DEL KM 3+600 AL KM 4+800 (TRF)	TAMIAHUA	PASO LORENZO			28/12/2018 - 17/05/2019	4,279,374.22		4,279,374.22					KM	1.20	1.20
04842019000065	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400 (TRF)	TUXPAN	VARIAS	98.8	96.8	01/01/2019 - 15/03/2019	2,786,693.43		2,786,693.43	2,698,012.64		2,698,012.64		KM	1.20	1.20
04842019000066	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATATILA - LAS VIGAS, DEL KM 2+300 AL KM 5+300 (TRF)	VARIOS	VARIAS	100.0	30.1	01/01/2019 - 15/03/2019	3,161,654.52		3,161,654.52	952,602.40		952,602.40		KM	3.00	3.00
04842019000068	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO APARCIO - EL DIAMANTE DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (TRF)	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0		01/01/2019 - 15/03/2019	1,109,198.12		1,109,198.12					KM	1.20	1.20
04842019000067	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LEONA VICARIO - LA AURORA, DEL KM 0+000 AL KM 1+924.22 (TRF)	YECUATLA	VARIAS	58.7	30.1	01/01/2019 - 09/06/2019	9,927,569.98		9,927,569.98	2,991,163.94		2,991,163.94		KM	1.92	1.92
PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2019 - 31/12/2019	279,228,666.82		279,228,666.82						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							308,130,567.00		308,130,567.00	13,202,498.17		13,202,498.17				

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:																
							1,223,401,305.39	828,463,555.18	394,937,750.21	205,236,152.34	168,369,154.51	36,866,997.83				

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
FAFEF 2018																
04812018200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TLAPACOYAN (TERMINACIÓN DE OBRA)	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	100.0	100.0	11/04/2018 - 22/10/2018	56,556.21	56,556.21		56,556.21	56,556.21		SUPERVISION	1.00	1.00	
04812018200047	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL LIBRAMIENTO AVIACIÓN TRAMO: EL MANGUITO-AV. 20 DE NOVIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	83.7	100.0	09/07/2018 - 06/10/2018	70,318.96	70,318.96		70,318.96	70,318.96		SUPERVISION	1.00	1.00	
04812018200048	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO ACCESO AL TECNOLÓGICO (CARRETERA AL CERRO DE NANCHITAL-TECNOLÓGICO) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+840	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	84.0	100.0	09/07/2018 - 06/10/2018	51,999.51	51,999.51		51,999.51	51,999.51		SUPERVISION	1.00	1.00	
04812018200049	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMETO ASFÁLTICO DEL BOULEVARD MÉXICO ENTRE AVENIDA PRODUCCIÓN AVIACIÓN Y PARQUE DIANA LAURA, EN LA COLONIA MÉXICO	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	85.6	100.0	09/07/2018 - 06/10/2018	81,874.15	81,874.15		81,874.15	81,874.15		SUPERVISION	1.00	1.00	
04812018200055	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "LA BARRANCA" EN LA COLONIA CARDENISTA	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	100.0	100.0	09/07/2018 - 10/11/2018	4,350.76	4,350.76		4,350.76	4,350.76		SUPERVISION	1.00	1.00	
04812018000075	MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN EL ACCESO ACAYUCAN - SAYULA, PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CARRETERA TRANSISMICA	ACAYUCAN	ACAYUCAN	84.5	100.0	15/06/2018 - 10/12/2018	2,799,984.05	2,799,984.05		2,799,984.05	2,799,984.05		M2	14,552.00	14,552.00	
TOTAL FONDO:							3,065,083.64	3,065,083.64		3,065,083.64	3,065,083.64					
FASP 2019																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2019 - 31/12/2019	17,191,003.00	17,191,003.00						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							17,191,003.00	17,191,003.00								
FIES 2018																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	53,000,000.00	53,000,000.00						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							53,000,000.00	53,000,000.00								
FISE 2018																
04812018200001	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, OLUTA SUBTRAMO DEL KM 1+560 AL 2+860	OLUTA	OLUTA	100.0	100.0	18/04/2018 - 30/07/2018	46,679.85	46,679.85		46,679.85	46,679.85		SUPERVISION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							46,679.85	46,679.85		46,679.85	46,679.85					
FISE 2019																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2019 - 31/12/2019	80,725,682.00	80,725,682.00						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							80,725,682.00	80,725,682.00								
FORTAFIN B 2018																
04812018000146	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EN LA COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	26/12/2018 - 08/02/2019	1,649,226.65	1,649,226.65		1,649,226.65	1,649,226.65		M2	2,376.00	2,376.00	
TOTAL FONDO:							1,649,226.65	1,649,226.65		1,649,226.65	1,649,226.65					

HIDROMARITIMAS 2018

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812019000159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE MANUEL DOBLADO	VERACRUZ	VERACRUZ	95.7	100.0	16/08/2018 - 15/11/2018	3,313,585.60	3,313,585.60		3,313,585.60	3,313,585.60			KM	2.40	2.40	
TOTAL FONDO:							3,313,585.60	3,313,585.60		3,313,585.60	3,313,585.60						
HIDROMARITIMAS 2019																	
PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2019 - 31/12/2019	183,753,857.00	183,753,857.00							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							183,753,857.00	183,753,857.00									
HIDROTERRESTRES 2019																	
04812019000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ALDAMA Y BRAVO	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA			05/06/2019 - 24/06/2019	1,614,110.56	1,614,110.56						M2	1,160.00	1,160.00	
04812019000026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA AZUETA ENTRE CALLE BRAVO Y ALDAMA	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA			05/06/2019 - 24/06/2019	961,364.48	961,364.48						M2	800.00	800.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							01/01/2019 - 31/12/2019	319,519,852.96	319,519,852.96						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							322,095,328.00	322,095,328.00									
PROREG C 2018																	
04812018000164	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. 13 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	94.0	100.0	28/12/2018 - 20/03/2019	1,455,325.97	1,455,325.97		1,455,325.97	1,455,325.97			M2	2,505.00	2,505.00	
TOTAL FONDO:							1,455,325.97	1,455,325.97		1,455,325.97	1,455,325.97						
RECURSOS FISCALES 2017																	
01252017200012	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	TANTOYUCA	TANTOYUCA	100.0	100.0	01/11/2017 - 31/12/2017	93,229.20		93,229.20	93,229.20		93,229.20		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200014	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ LEMARROY CARREÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS - MINATITLÁN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	99.7		16/10/2017 - 12/01/2018	801.60		801.60					SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	96.3	92.0	01/11/2017 - 31/12/2017	23,884.99		23,884.99	21,993.52		21,993.52		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200018	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MARGARITA MORÁN Y AMPLIACIÓN MARGARITA MORÁN (ETAPA DE TERMINACIÓN)	CÓRDOBA	CÓRDOBA	95.4	95.4	16/10/2017 - 30/01/2018	180,897.05		180,897.05	172,738.79		172,738.79		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO) COL. AGUILAS CÓRDOBA MORÁN (ETAPA DE TERMINACIÓN)	CÓRDOBA	CÓRDOBA	86.3		16/10/2017 - 30/01/2018	26,869.19		26,869.19					SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200024	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y ENSENADA	TLALNELHUAYOCAN	COL. ZAMORA	30.9	30.9	18/12/2017 - 16/04/2018	40,320.34		40,320.34	12,467.81		12,467.81		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA	31.0	31.0	18/12/2017 - 16/04/2018	26,762.52		26,762.52	8,313.34		8,313.34		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200026	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	30.5		18/12/2017 - 16/04/2018	25,750.17		25,750.17					SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA	100.0	99.9	18/12/2017 - 14/09/2018	20,876.17		20,876.17	20,861.83		20,861.83		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017300034	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, QUE CONFORMAN LAS CALLES MOCTEZUMA Y EMILIANO ZAPATA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			06/09/2017 - 05/10/2017	10,976.26		10,976.26					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
01252017300049	DICTAMEN TÉCNICO-ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	XALAPA	XALAPA	100.0	99.5	14/12/2017 - 28/12/2017	20,300.00		20,300.00	20,212.50		20,212.50		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							470,667.49		470,667.49	349,816.99		349,816.99				
RECURSOS FISCALES 2018																
04812018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE MANUEL DOBLADO (SEGUNDA ASIGNACIÓN)	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	18/12/2017 - 15/08/2018	310,032.45		310,032.45	310,032.45		310,032.45		SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN	65.6		01/04/2018 - 29/06/2018	148,186.72		148,186.72					SUPERVISION	1.00	1.00
04812018000006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES ZORZAL, QUETZAL, 30 DE OCTUBRE, CALLE PAPAGAYO ENTRE PASEO HALCON Y ALONDRA, ZORZAL ENTRE KIM Y PAPAGAYO, 30 DE OCTUBRE ENTRE QUETZAL Y PASEO HALCON Y 30 DE OCTUBRE ENTRE ZORZAL Y 16 DE SEPTIE	VERACRUZ	VERACRUZ	99.6		02/04/2018 - 29/08/2018	11,603.64		11,603.64					M2	4,150.00	4,150.00
04812018000007	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES CHABACANO, GRANADOS, ABETO Y PINO, DE LA COLONIA RINCÓN DEL FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ	99.9		02/04/2018 - 29/08/2018	64.41		64.41					M2	3,555.00	3,555.00
04812018000011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ING. HIPÓLITO DESCHAMPS ENTRE AV. DÍAZ MIRÓN Y AV. MIGUEL ÁNGEL DEL FRACCIONAMIENTO MODERNO	VERACRUZ	VERACRUZ	61.7		02/04/2018 - 20/07/2018	753,496.19		753,496.19					M2	757.00	757.00
04812018000012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CABAÑAS, DE LA COLONIA UNIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	VERACRUZ	75.4		02/04/2018 - 20/07/2018	480,296.66		480,296.66					M2	888.00	888.00
04812018000013	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL SOBRE LA AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO ENTRE J. P. SILVA Y RAZ Y GUZMÁN, DE LA COLONIA FORMANDO HOGAR	VERACRUZ	VERACRUZ	97.0		02/04/2018 - 20/07/2018	5,769.89		5,769.89					PZA	1.00	1.00
04812018000010	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES ARISTA Y ESTEBAN MORALES ENTRE JIMÉNEZ Y PINO SUÁREZ, DE LA ZONA CENTRO	VERACRUZ	VERACRUZ	93.7		02/04/2018 - 20/07/2018	186,663.90		186,663.90					M2	1,771.00	1,771.00
04812018000014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. RÍO MEDIO ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA Y LEONARDO PASQUEL, AV. PROLOG. RÍO MEDIO ENTRE LEONARDO PASQUEL Y HUMBERTO VIDAL, CALLE HUMBERTO VIDAL ENTRE PROLOG. RÍO MEDIO Y CALLE SN, AV. ANTORCHISTA ENTRE HUMBERT	VERACRUZ	VERACRUZ	91.8		21/06/2018 - 24/11/2018	499,999.99		499,999.99					M2	31,357.00	31,357.00
04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLÁN, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO	VERACRUZ	VERACRUZ	85.3		02/04/2018 - 16/09/2018	49,896.37		49,896.37					M2	10,733.00	10,733.00
04812018000019	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO III	VERACRUZ	VERACRUZ	77.4		02/04/2018 - 12/08/2018	279,617.58		279,617.58					METROS LINEALES	1,569.00	1,569.00
04812018000020	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA EL COYOL	VERACRUZ	VERACRUZ	87.1	67.2	02/04/2018 - 12/08/2018	2,480,395.47		2,480,395.47	1,669,246.85		1,669,246.85		METROS LINEALES	9,525.00	9,525.00
04812018000021	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA CHIVERÍA	VERACRUZ	VERACRUZ	93.0		02/04/2018 - 12/08/2018	170,113.29		170,113.29					METROS LINEALES	779.00	779.00
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ	75.9		21/05/2018 - 20/08/2018	587,197.01		587,197.01					METROS LINEALES	4,877.00	4,877.00
04812018000023	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA MIGUEL HIDALGO	VERACRUZ	VERACRUZ	79.8		21/05/2018 - 20/08/2018	490,712.06		490,712.06					METROS LINEALES	4,877.00	4,877.00
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ	37.3	16.5	02/04/2018 - 02/07/2018	1,823,344.66		1,823,344.66	302,141.62		302,141.62		METROS LINEALES	3,751.00	3,751.00
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ	58.3	30.3	02/04/2018 - 02/07/2018	2,132,878.87		2,132,878.87	647,469.65		647,469.65		METROS LINEALES	4,501.00	4,501.00
04812018000026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GRANJAS BOTICARIA	VERACRUZ	VERACRUZ	75.8		21/05/2018 - 20/08/2018	306,674.57		306,674.57					METROS LINEALES	2,536.00	2,536.00
04812018000027	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA DOS CAMINOS	VERACRUZ	VERACRUZ	66.6	39.2	02/04/2018 - 02/07/2018	532,539.53		532,539.53	208,856.55		208,856.55		METROS LINEALES	1,500.00	1,500.00
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	21/05/2018 - 20/08/2018	331,727.36		331,727.36	331,727.33		331,727.33		METROS LINEALES	2,341.00	2,341.00
04812018000029	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ZARAGOZA, EN LA COLONIA ZARAGOZA	VERACRUZ	VERACRUZ	99.9	99.8	28/04/2018 - 18/08/2018	4,428,791.28		4,428,791.28	4,422,243.84		4,422,243.84		M2	19,221.00	19,221.00
04812018000030	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LOS TORRENTES, EN LA COLONIA TORRENTES	VERACRUZ	VERACRUZ	94.5		02/04/2018 - 17/08/2018	128,476.44		128,476.44					M2	5,961.00	5,961.00
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ	99.0		02/04/2018 - 17/08/2018	18,479.56		18,479.56					M2	8,382.00	8,382.00
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ	99.9		28/04/2018 - 29/09/2018	1,331.13		1,331.13					M2	518.00	518.00

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812018000039	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TLAPACOYAN (TERMINACIÓN DE OBRA)	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	99.1		02/04/2018 - 27/10/2018	157,187.12		157,187.12					M2	2,210.00	2,210.00
04812018000047	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL LIBRAMIENTO AVIACIÓN TRAMO: EL MANGUITO-AV. 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+000	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	99.9		21/05/2018 - 20/08/2018	528.72		528.72					M2	9,535.00	9,535.00
04812018200008	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	15/06/2018 - 30/11/2018	537,693.47		537,693.47	537,693.47		537,693.47		SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200009	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	79.1		28/05/2018 - 25/08/2018	131,852.64		131,852.64					SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200010	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	99.1	83.0	18/07/2018 - 13/11/2018	30,479.00		30,479.00	25,321.64		25,321.64		SUPERVISION	1.00	1.00
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA	99.3		14/05/2018 - 15/10/2018	75,738.59		75,738.59					M2	720.00	720.00
04812018200070	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (FACULTAD DE DERECHO, ZONA UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CONTADURÍA Y UNIDAD CENTRAL-RECTORÍA)	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	12/06/2018 - 11/11/2018	14,977.24		14,977.24	14,977.24		14,977.24		SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200072	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (GIMNASIO MIGUEL RÍOS Y FACULTAD DE ARQUITECTURA)	XALAPA	XALAPA	85.4	85.4	28/05/2018 - 29/09/2018	144,250.00		144,250.00	123,240.08		123,240.08		SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200073	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO. NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	04/06/2018 - 29/10/2018	38,771.42		38,771.42	38,771.42		38,771.42		SUPERVISION	1.00	1.00
04812018000083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE VALENTÍN HUERTA ENTRE 1o. DE MAYO Y AGUSTÍN LARA COLONIA BENITO JUÁREZ	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	100.0	100.0	21/06/2018 - 21/09/2018	113,122.02		113,122.02	113,122.02		113,122.02		M2	7,600.00	7,600.00
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	97.1		10/07/2018 - 22/10/2018	144,316.37		144,316.37					METROS LINEALES	20.00	20.00
04812018200044	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, EN LA LOCALIDAD DE XALAPA, EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	30/07/2018 - 22/10/2018	128,933.80		128,933.80	128,933.80		128,933.80		SUPERVISION	1.00	1.00
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	93.7	93.7	07/08/2018 - 15/10/2018	221,396.00		221,396.00	207,485.86		207,485.86		SUPERVISION	1.00	1.00
04812018000075	MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN EL ACCESO ACAYUCAN - SAYULA, PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CARRETERA TRANSISMICA	ACAYUCAN	ACAYUCAN	84.5	100.0	15/06/2018 - 10/12/2018	2,607,563.23		2,607,563.23	2,607,563.23		2,607,563.23		M2	14,552.00	14,552.00
04812018200075	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN EL ACCESO ACAYUCAN - SAYULA, PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CARRETERA TRANSISMICA	ACAYUCAN	ACAYUCAN	83.7	61.1	02/08/2018 - 10/12/2018	229,367.79		229,367.79	140,224.75		140,224.75		SUPERVISION	1.00	1.00
04812018000079	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ENTRE LAS CALLES GAVIOTAS, BERLÍN Y NAOLINCO EN MINATITLÁN, VER	MINATITLÁN	MINATITLÁN	89.1		19/07/2018 - 10/11/2018	3,165,601.68		3,165,601.68					M2	17,261.00	17,261.00
04812018200079	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ENTRE LAS CALLES GAVIOTAS, BERLÍN Y NAOLINCO EN MINATITLÁN, VER	MINATITLÁN	MINATITLÁN	96.6		07/08/2018 - 14/11/2018	25,493.81		25,493.81					SUPERVISION	1.00	1.00
04812018000076	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL	OZULUAMA	OZULUAMA	100.0	100.0	29/08/2018 - 28/12/2018	5,924,762.69		5,924,762.69	5,924,762.46		5,924,762.46		M2	1,522.00	1,522.00
04812018200087	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS DEL FRACCIONAMIENTO LOS COCOS	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	95.3	95.3	07/08/2018 - 15/10/2018	136,027.01		136,027.01	129,696.04		129,696.04		SUPERVISION	1.00	1.00
04812018000088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE FEBRERO, PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO C. SALAS, CALLE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE OLMECA Y CALLE INDEPENDENCIA	TEXISTEPEC	TEXISTEPEC	91.1		19/07/2018 - 13/11/2018	329,655.82		329,655.82					M2	9,824.00	9,824.00
04812018200088	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO GUARNICIONES Y COLECTOR	TEXISTEPEC	TEXISTEPEC	91.2		02/08/2018 - 13/11/2018	21,910.51		21,910.51					SUPERVISION	1.00	1.00

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registr Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

PLUVIAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE FEBRERO, PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO C. SALAS, CALLE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE OLMECA																	
04812019000150	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	82.4	0.7	27/09/2018 - 25/11/2018	2,122,077.07		2,122,077.07	14,916.01		14,916.01		M2	156.00	156.00
TOTAL FONDO:								32,459,995.03		32,459,995.03	17,898,426.31		17,898,426.31				
RECURSOS FISCALES 2019																	
04812019000226	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. 13 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ (TRF)		SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	94.0	84.7	28/12/2018 - 20/03/2019	918,769.73		918,769.73	778,249.33		778,249.33		M2	969.00	969.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							01/01/2019 - 31/12/2019	390,588,729.27		390,588,729.27						0.00	0.00
TOTAL FONDO:								391,507,499.00		391,507,499.00	778,249.33		778,249.33				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:								1,090,733,933.23	666,295,771.71	424,438,161.52	28,556,394.34	9,529,901.71	19,026,492.63				

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financiero.
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2019

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11	52,051,920.00	52,051,920.00	0.00	0.00
TOTAL FONDO:	52,051,920.00	52,051,920.00		
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:	52,051,920.00	52,051,920.00		

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2018

012520183000002	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AVENIDA ARCO SUR	XALAPA	XALAPA	98.3	08/05/2018 - 06/06/2018	7,647.01	7,647.01							ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
012520183000007	ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA SOCAVACIÓN GENERAL Y PROYECTO EJECUTIVO RELATIVO A LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA PROTECCIÓN MARGINAL DEL CAUCE EL ZANJÓN	COSCOMATEPEC	TETELZINGO		10/07/2018 - 06/11/2018	476,765.80	476,765.80							ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
012520183000022	ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	VARIOS	VARIAS	84.0	15/09/2018 - 14/10/2018	579,154.78	579,154.78							ESTUDIO DE PREINVERSION	44.00	44.00

TOTAL FONDO: 1,063,567.59 1,063,567.59

RECURSOS FISCALES 2019

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11 28,748,420.00 28,748,420.00

TOTAL FONDO: 28,748,420.00 28,748,420.00

TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: 29,811,987.59 29,811,987.59

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registr Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

RECURSOS FISCALES 2019

PRESUPUESTO DISPONIBLE

	11 - 11	22,000,000.00	22,000,000.00			0.00	0.00
TOTAL FONDO:		22,000,000.00	22,000,000.00				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:		22,000,000.00	22,000,000.00				
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:	2,417,999,146.21	1,494,759,326.89	923,239,819.32	233,792,546.68	177,899,056.22	55,893,490.46	

L.A.F. ARMANDO MENDOZA PAREDES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO