

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
FAFEF 2018																
0484201800074	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN NICOLÁS - ZACATLAPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+900	COSCOMATEPEC	VARIAS	90.2	100.0	25/07/2018 - 21/11/2018	8,471.11	8,471.11		8,471.11	8,471.11		SUPERVISION	1.00	1.00	
0484201800018	REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL PUENTE CHUMAPAN, UBICADO EN EL CAMINO CHUMAPAN DE ABAJO-CUESTA AMARILLA EN EL KM 1+000	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	85.9	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	908,810.25	908,810.25		908,810.25	908,810.25		METROS LINEALES	9.35	9.35	
TOTAL FONDO:							916,281.36	916,281.36		916,281.36	916,281.36					
FIES 2018																
0484201800047	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO RAMAL A TAMAHUA, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MARANJOS AMATLÁN	RANCHO NUEVO	31.5	31.5	01/07/2019 - 28/10/2019	17,975,898.53	17,975,898.53		5,668,194.47	5,668,194.47		M2	43,800.00	43,800.00	
0484201800054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CADENAMIENTO KM 1+400 AL KM 2+500 CAMINO A LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA	SAN RAFAEL	VARIAS			12/07/2019 - 26/11/2019	5,922,829.91	5,922,829.91					M2	7,040.00	7,040.00	
0484201800070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO VALIDAD 1A. DE AVENIDA 1, DEL KM 0+000 AL KM 1+750	CARRILLO PUERTO	VARIAS			23/08/2019 - 21/10/2019	5,426,300.44	5,426,300.44					M2	10,960.80	10,960.80	
0484201800073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 1+100 CAMINO EN LAS LOCALIDADES DE AYAHUALULCO Y RANCHO ALEGRE	ALPATLÁHUAC	VARIAS	14.8		15/09/2019 - 11/11/2019	7,749,404.34	7,749,404.34					M2	7,733.00	7,733.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							10,425,568.78	10,425,568.78						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							47,500,000.00	47,500,000.00		5,668,194.47	5,668,194.47					
FISE 2018																
0484201800002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS	46.1		23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40					KM	6.42	6.42	
0484201800002	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS	97.8	100.0	09/03/2018 - 04/09/2018	124,327.69	124,327.69		124,327.69	124,32					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES								
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.						
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																							
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																							
PRESUPUESTO DISPONIBLE								11 - 11	9,709,950.00	9,709,950.00						0.00	0.00						
TOTAL FONDO:								89,222,299.00	89,222,299.00														
FISE R 2018																							
4842018000165		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NIOXOCOTLA - LA LOMA, DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NIOXOCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84						MTS	360.00	360.00						
TOTAL FONDO:								168,293.84	168,293.84														
HIDROMARITIMAS 2018																							
4842018000018		REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 6+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	99.0	100.0	23/01/2018 - 28/12/2018	1,035,361.84	1,035,361.84		1,035,361.84	1,035,361.84			KM	8.50	8.50						
4842018000032		CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYNPANTLA - CHUMIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	98.5	100.0	23/01/2018 - 25/07/2018	296,654.08	296,654.08		296,654.08	296,654.08			KILOMETROS	3.50	3.50						
4842018000033		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA GUAYTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS	100.0		23/01/2018 - 28/10/2018	0.01	0.01						KM	2.74	2.74						
4842018000163		CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+500 AL KM 11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	99.9	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	6,397,578.09	6,397,578.09		6,397,578.09	6,397,578.09			MTS	500.00	500.00						
4842018000162		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DÍAZ - JAGALES, DEL KM 9+209 AL KM 10+280	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,849,999.91	5,849,999.91		5,849,999.91	5,849,999.91			KM	1.08	1.08						
4842018000188		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 18+000 AL KM 19+000	TUXPAN	VARIAS	95.2	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,672,737.14	5,672,737.14		5,672,737.14	5,672,737.14			KM	1.20	1.20						
4842018000178		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	3,062,106.32	3,062,106.32		3,062,106.31	3,062,106.31			KM	1.20	1.20						
4842018000181		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO APARICIO - EL DIAMANTE, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	4,748,222.12	4,748,222.12		4,748,222.12	4,748,222.12			KM	1.20	1.20						
4842018000182		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO VIEJO - EL DOMINGAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+150	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	99.6	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,784,537.40	5,784,537.40		5,784,537.40	5,784,537.40			KM	1.15	1.15						
4842018000172		CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+500 AL KM 12+770	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	17,376,775.18	17,376,775.18		17,376,775.18	17,376,775.18			KM	1.27	1.27						
4842018000153		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL ÁNGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+300	ÁNGEL R. CABADA	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	1,756,066.22	1,756,066.22						KM	1.30	1.30						
4842018000173		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL ÁNGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 1+300 AL KM 2+300	ÁNGEL R. CABADA	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	1,324,357.30	1,324,357.30						KM	1.00	1.00						
4842018000155		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL 2+640 AL KM 3+700	MECAYAPAN	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,682,578.50	5,682,578.50		5,682,578.49	5,682,578.49			KM	1.08	1.08						
4842018000174		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+880	MECAYAPAN	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,682,578.50	5,682,578.50		5,682,578.49	5,682,578.49			KM	1.18	1.18						
4842018000158		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATAHUICAPAN - ZAPOTITLAN - ARRECIFES, DEL KM 38+200 AL KM 37+820	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	99.9	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,850,108.07	5,850,108.07		5,850,108.07	5,850,108.07			KM	1.62	1.62						
4842018000176		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ARRECIFES - COXCOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+500	MECAYAPAN	VARIAS	97.2	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	3,841,414.74	3,841,414.74		3,841,414.74	3,841,414.74			KM	1.50	1.50						
4842018000154		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA UNIÓN - NARANJOS DE AFUERA, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	CAZONES DE HERRERA	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,118,978.62	5,118,978.62		5,118,978.62	5,118,978.62			KM	1.20	1.20						
4842018000179		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA UNIÓN - NARANJOS DE AFUERA, DEL KM 1+200 AL KM 2+400	CAZONES DE HERRERA	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,256,489.90	5,256,489.90		5,256,489.90	5,256,489.90			KM	1.20	1.20						
4842018000150		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA LIBERTAD - PINO SUAREZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+240	TECOLUTLA	VARIAS	99.9	100.0	28/12/2018 - 26/03/2019	1,280,418.41	1,280,418.41		1,280,418.41	1,280,418.41			MTS	240.00	240.00						
4842018000177		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA LIBERTAD - PINO SUAREZ, DEL KM 0+240 AL KM 1+440	TECOLUTLA	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,855,882.32	5,855,882.32		5,855,882.32	5,855,882.32			KM	1.20	1.20						
4842018000157		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TAMPIO ALTO - LA RIBERA - LA ENSENADA, DEL KM 1+500 AL KM 2+570	TAMPIO ALTO	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,854,840.88	5,854,840.88		5,854,840.88	5,854,840.88			KM	1.07	1.07						
4842018000156		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 43, DEL KM 2+300 AL KM 3+690	TAMIAHUA	VARIAS	94.7	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,548,053.60	5,548,053.60		5,548,053.60	5,548,053.60			KM	1.30	1.30						
4842018000175		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 43, DEL KM 3+690 AL KM 4+900	TAMIAHUA	PASO LORENZO	98.8	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	1,588,628.17	1,588,628.17		1,588,628.17	1,588,628.17			KM	1.20	1.20						
TOTAL FONDO:								104,544,495.84	104,544,495.84		101,464,042.29	101,464,042.29											

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 3

NIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

HIDROMARITIMAS 2019

04842019000031	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ DEL KM 4+860 AL KM 6+160	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS				07/09/2019 - 05/12/2019	6,416,882.49	6,416,882.49						KM	1.30	1.30
04842019000030	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RÍO DE TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+100	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS				27/07/2019 - 20/12/2019	19,798,271.53	19,798,271.53						KM	4.10	4.10
04842019000027	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERA FEDERAL 180 - CIÉNEGA DEL SUR, DEL KM 0+000 AL KM 4+870	ALVARADO	VARIAS				31/08/2019 - 13/11/2019	22,995,758.54	22,995,758.54						KM	4.87	4.87
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2019 - 31/12/2019	245,689,782.04	245,689,782.04							0.00	0.00

TOTAL FONDO: 294,900,694.60 294,900,694.60

HIDROMARITIMAS R 2018

04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC PUEBLO VIEJO - BENITO JUAREZ, DEL KM 11+000 AL KM11+500	PUEBLO VIEJO		99.9	100.0		28/12/2018 - 15/03/2019	569,926.42	569,926.42		569,926.42	569,926.42			MTS	500.00	500.00

TOTAL FONDO: 569,926.42 569,926.42 569,926.42 569,926.42

HIDROTERRESTRES 2018

04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	64.3			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19						KM	3.60	3.60
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATILÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO	99.3			23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02						KM	3.00	3.00
04842018000022	CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN	97.2	100.0		23/01/2018 - 31/07/2018	219,436.33	219,436.33		219,436.33	219,436.33			KM	20.00	20.00
04842018000013	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+710	JAMAPA	VARIAS	100.0	100.0		23/01/2018 - 21/06/2018	455,167.60	455,167.60		455,167.60	455,167.60			KM	1.38	1.38
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	92.0			20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46						KM	2.00	2.00
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS				24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21						KM	1.80	1.80
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS	98.6			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01						MTS	800.00	800.00
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS	100.0			23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01						KM	6.00	6.00
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITALTÉPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITALTÉPETL	VARIAS	99.1			24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01						KM	1.60	1.60
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUIXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS	100.0			03/03/2018 - 14/08/2018	0.01	0.01						KM	2.20	2.20
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANQUIS - TLACUJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS	8.6			23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66						KMS	5.60	5.60
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS	99.8			15/06/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01						KM	2.70	2.70
04842018000184	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO: BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CURVA MARINA POZA RICA - COATZINTLA, DEL KM 0+000 AL KM 0+300	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.0	100.0		31/12/2018 - 15/03/2019	8,891,038.79	8,891,038.79		8,891,038.79	8,891,038.79			MTS	300.00	300.00
04842018000167	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO: BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CURVA MARINA POZA RICA - COATZINTLA, DEL KM 0+300 AL KM 1+000	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.0	100.0		31/12/2018 - 15/03/2019	25,499,476.09	25,499,476.09		25,499,476.09	25,499,476.09			MTS	700.00	700.00
04842018000168	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ATZALAN - ZAPOTITLÁN, TRAMO DEL KM 15+000 AL KM 16+300 Y DEL KM 16+400 AL KM 18+000	ATZALAN	VARIAS	99.9	100.0		28/12/2018 - 15/03/2019	12,747,107.23	12,747,107.23		12,747,107.23	12,747,107.23			KM	2.90	2.90
04842018000151	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ATZALAN - ZAPOTITLÁN (SEGUNDA ETAPA), DEL KM 16+300 AL KM 16+400	ATZALAN	VARIAS	98.9	100.0		28/12/2018 - 23/02/2019	386,422.35	386,422.35		386,422.35	386,422.35			MTS	100.00	100.00
04842018000170	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 2+000 AL KM 5+000	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	31.7	100.0		28/12/2018 - 15/03/2019	3,964,226.63	3,964,226.63		3,964,226.63	3,964,226.63			KM	3.00	3.00
04842018000171	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LEONA VICARIO - LA AURORA, DEL KM 0+000 AL KM 1+924.22	YECUATLA	VARIAS	100.0	100.0		28/12/2018 - 15/03/2019	1,932,990.39	1,932,990.39		1,932,990.39	1,932,990.39			KM	1.92	1.92
04842018000169	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATATILA - LAS VIGAS, DEL KM 2+300 AL KM 5+300	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0		28/12/2018 - 15/03/2019	10,593,190.48	10,593,190.48		10,593,190.48	10,593,190.48			KM	3.00	3.00

DR. ARTERO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL FONDO:							76,213,641.48	76,213,641.48		64,689,055.89	64,689,055.89					
HIDROTERRESTRES 2019																
04842019000011	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CURVA MARINA POZA RICA - COATZINTLA, DEL KM 1+000 AL KM 2+100	VARIOS	VARIAS			26/07/2019 - 11/11/2019	20,201,888.96	20,201,888.96						KM	1.10	1.10
04842019000014	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A MOZOMBOA, DEL KM 0+000 AL KM 10+800	ACTOPAN	VARIAS	30.5	18.9	26/07/2019 - 18/12/2019	23,086,729.97	23,086,729.97		4,365,694.28	4,365,694.28			KILOMETROS	10.80	10.80
04842019000046	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PASO REAL, DEL KM 0+000 AL KM 6+500	TLAPACOYAN	VARIAS			22/08/2019 - 19/12/2019	14,723,761.80	14,723,761.80						KM	6.50	6.50
04842019000075	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VIEJO A IXHUAPAN PERTENECIENTE AL EJIDO TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 0+410 AL KM 0+910, INCLUYE ESTRUCTURA UBICADA EN EL KM 0+660 (PUENTE VADO)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	51.4	51.4	03/08/2019 - 25/10/2019	1,428,528.34	1,428,528.34		735,279.80	735,279.80			MTS	500.00	500.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2019 - 31/12/2019	294,077,176.93	294,077,176.93							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							353,518,086.00	353,518,086.00		5,100,974.08	5,100,974.08					
RECURSOS FISCALES 2017																
01242017200073	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA CHINANTLA - HELIO GARCÍA ALFARO - LA HORQUETA DEL KM 0+000 AL KM 39+950, TRAMO DEL KM 27+120 AL 29+608.28	UXPANAPA	VARIAS	100.0	100.0	25/10/2017 - 15/05/2018	18,194.59		18,194.59	18,194.59			SUPERVISION	1.00	1.00	
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS	99.8		24/11/2017 - 30/01/2018	393.28	</								

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2018

0484201820003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	83.6		08/03/2018 - 03/09/2018	39,212.26		39,212.26					SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LA QUINA - IXTEPEC, DEL KM 0+000 AL 2+000	COSCOMATEPEC	VARIAS	81.2	77.3	08/03/2018 - 03/09/2018	265,734.68		265,734.68	205,413.76		205,413.76		SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESÚS CARRANZA	VARIAS	96.7		08/03/2018 - 03/09/2018	13,564.99		13,564.99					SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS	100.0		08/03/2018 - 03/09/2018	5,859.37		5,859.37					SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820008	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON ASFALTO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL 3+560, DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL DE TOTUTLA A CONEJOS, HASTA LA COMUNIDAD DE PALMARITOS	TOTUTLA	VARIAS	66.6	60.1	08/03/2018 - 03/09/2018	263,110.17		263,110.17	158,309.94		158,309.94		SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820009	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL 2+189, DESDE MATA OSCURA, HASTA LA LOCALIDAD DE MATA DE INDIO	TOTUTLA	VARIAS	76.4	76.4	08/03/2018 - 03/09/2018	347,715.56		347,715.56	265,700.30		265,700.30			1.00	1.00
0484201820013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS	100.0		08/03/2018 - 03/09/2018	3,312.63		3,312.63					SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO	100.0	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	66,445.66		66,445.66	66,445.66		66,445.66			1.00	1.00
0484201820019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	98.6	97.0	01/03/2018 - 27/08/2018	314,739.76		314,739.76	305,597.14		305,597.14		SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820020	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRES ZAPOTES - SALTA BARRANCA, DEL KM 0+000 AL 4+800	SANTIAGO TUXTLA	VARIAS	100.0	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	19,064.62		19,064.62	19,064.62		19,064.62			1.00	1.00
0484201820022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN	100.0		08/03/2018 - 03/09/2018	5,589.69		5,589.69					SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820024	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VECINAL TEOCELO - MONTE BLANCO - LLANO GRANDE	TEOCELO	VARIAS	88.1		08/03/2018 - 03/09/2018	29,571.76		29,571.76					SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO EL ENCINO - AHUIHUXTLA DEL KM 0+000 AL 2+000	COSCOMATEPEC	VARIAS	78.2	78.2	08/03/2018 - 03/09/2018	316,360.29		316,360.29	247,397.92		247,397.92		SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	59.2		08/03/2018 - 03/09/2018	99,964.10		99,964.10					SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS	16.6		08/03/2018 - 03/09/2018	545,326.87		545,326.87					SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820037	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CUITLÁHUAC - EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000	CUITLÁHUAC	VARIAS	100.0	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	51,519.53		51,519.53	51,519.52		51,519.52		SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS	90.3	84.6	08/03/2018 - 17/10/2018	182,867.56		182,867.56	155,165.07		155,165.07		SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820042	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 6 - RÍO PLAYAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS	50.3	50.3	08/03/2018 - 03/09/2018	265,991.69		265,991.69	134,008.89		134,008.89		SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820043	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL TÚNEL - EL CHAPO, DEL KM 0+000 AL KM 3+450	IXHUATLÁN DEL SURESTE	VARIAS	91.6	82.4	08/03/2018 - 03/09/2018	263,105.77		263,105.77	217,036.03		217,036.03		SUPERVISION	1.00	1.00
0484201820021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS	55.5		08/03/2018 - 03/09/2018	428,588.75		428,588.75					SUPERVISION	1.00	1.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842018200030	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA COATEPEC - LAS TRANCAS, TRAMO GLORIETA MARIA ENRIQUETA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	COATEPEC	VARIAS	40.2		08/03/2018 - 03/09/2018	243,539.43		243,539.43					SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018000062	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CAMARÓN DE TEJEDA E.C. (SOLEDAD DE DOBLADO) DEL KM 0+000 AL KM 0+220	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	100.0	99.9	22/06/2018 - 20/08/2018	30,837.80		30,837.80	30,837.53		30,837.53		MTS	220.00	220.00	
04842018200062	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CAMARÓN DE TEJEDA E.C. (SOLEDAD DE DOBLADO) DEL KM 0+000 AL KM 0+220	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA			22/06/2018 - 19/09/2018	37,800.00		37,800.00					SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200063	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INDICADORES DE VELOCIDAD (RADAR) EN EL BOULEVARD XALAPA - COATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 8+500	COATEPEC	COATEPEC			27/04/2018 - 25/06/2018	35,500.00		35,500.00					SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018000064	RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DEL PUENTE COATZACOALCOS I, DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+000 AL 3+293, META 1.8 KM EN TRAMOS AISLADOS	COATZACOALCOS	VARIAS	93.9		30/06/2018 - 22/09/2018	625,137.44		625,137.44					KM	1.80	1.80	
04842018200064	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DEL PUENTE COATZACOALCOS I, DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+000 AL KM 3+293, META 1.8 KM EN TRAMOS AISLADOS	COATZACOALCOS	VARIAS	100.0	100.0	30/06/2018 - 06/10/2018	162,503.16		162,503.16	162,503.16		162,503.16		SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS	91.7		30/06/2018 - 11/12/2018	1,597,620.99		1,597,620.99					KM	5.50	5.50	
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN																

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Regist Analítico de Avances Físicos y Financier
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 23/12/2018	3,188,451.82		3,188,451.82					MTS	650.00	650.00	
04842018200099	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA	2.9	2.9	07/07/2018 - 03/11/2018	80,456.28		80,456.28	2,361.09		2,361.09			1.00	1.00	
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS			30/06/2018 - 23/12/2018	5,145,532.01		5,145,532.01					KM	1.21	1.21	
04842018200100	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS	3.0	3.0	07/07/2018 - 03/11/2018	132,212.11		132,212.11	3,983.81		3,983.81		SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018000101	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VIEJO CACALIXPA - TONALIXCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	RAFAEL DELGADO	VARIAS	80.0	80.0	30/06/2018 - 09/12/2018	5,911,695.08		5,911,695.08	4,732,741.44		4,732,741.44		KM	1.00	1.00	
04842018200101	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VIEJO CACALIXPA - TONALIXCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	RAFAEL DELGADO	VARIAS	77.7	77.7	07/07/2018 - 03/11/2018	149,889.12		149,889.12	116,562.05		116,562.05		SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018000102	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS	96.6	96.6	30/06/2018 - 20/12/2018	5,677,588.18		5,677,588.18	5,486,142.51		5,486,142.51		MTS	800.00	800.00	
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS	73.2	73.2	07/07/2018 - 03/11/2018	143,950.08		143,950.08	105,405.75		105,405.75		SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS	1.5	1.5	30/06/2018 - 25/12/2018	6,190,781.74		6,								

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
	DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, CON UNA META DE 0.110 KM															
04842018000118	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC	53.0	43.4	30/06/2018 - 03/02/2019	4,538,168.42		4,538,168.42	1,973,988.02		1,973,988.02		KM	1.00	1.00
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC	60.5	60.5	07/07/2018 - 03/11/2018	138,362.31		138,362.31	83,747.97		83,747.97		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000119	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. (TEXHUACAN - ZONGOLICA) - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.2 KM	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			30/06/2018 - 07/11/2018	1,861,412.44		1,861,412.44					KM	1.20	1.20
04842018200119	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. (TEXHUACAN - ZONGOLICA) - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.2 KM	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS	2.8	2.8	07/07/2018 - 03/11/2018	157,316.59		157,316.59	4,548.91		4,548.91			1.00	1.00
04842018000120	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL NARANJAL - TEZIZAPA DEL KM 2+400 AL 5+586, EN TRAMOS AISLADOS	NARANJAL	VARIAS			30/06/2018 - 08/11/2018	1,766,355.22		1,766,355.22					KM	3.18	3.18
04842018200120	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL NARANJAL - TEZIZAPA DEL KM 2+400 AL 5+586, EN TRAMOS AISLADOS	NARANJAL	VARIAS	2.4	2.4	07/07/2018 - 03/11/2018	148,990.28		148,990.28	3,599.58		3,599.58		SUPERVISION	1.00	1.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 12/12/2018	3,754,231									

RECURSOS FISCALES 2019

04842019000059	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA UNIÓN - NARANJOS DE AFUERA, DEL KM 1+200 AL KM 2+400 (TRF)	CAZONES DE HERRERA	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2019 - 15/03/2019	627,110.60		627,110.60	627,110.60		627,110.60		KM	1.20	1.20
04842019000060	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA UNIÓN - NARANJOS DE AFUERA, DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (TRF)	CAZONES DE HERRERA	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2019 - 15/03/2019	739,811.41		739,811.41	739,811.41		739,811.41		KM	1.20	1.20

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Regist Analítico de Avances Físicos y Financier
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842019000068	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 2+000 AL KM 5+000 (TRF)	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	31.7	100.0	28/12/2018 - 08/02/2019	447,877.04		447,877.04	447,877.04		447,877.04		KM	3.00	3.00	
04842019000061	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860 (TRF)	MECAYAPAN	VARIAS			01/01/2019 - 15/05/2019	154,989.07		154,989.07					KM	1.16	1.16	
04842019000062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 2+640 AL KM 3+700 (TRF)	MECAYAPAN	VARIAS			01/01/2019 - 15/05/2019	193,331.75		193,331.75					KM	1.06	1.06	
04842019000063	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ARRECIFES - COXCOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+500 (TRF)	MECAYAPAN	VARIAS	97.2	95.2	01/01/2019 - 15/05/2019	5,197,063.71		5,197,063.71	4,950,161.21		4,950,161.21		KM	1.50	1.50	
04842019000057	REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL PUENTE CHUMIAPAN, UBICADO EN EL CAMINO CHUMIAPAN DE ABAJO - CUESTA AMARILLA EN EL KM 1+000 (TRF)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	98.1	92.1	01/01/2019 - 15/03/2019	277,226.33		277,226.33	255,332.70		255,332.70		MTS	9.35	9.35	
04842019000064	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 43, DEL KM 3+600 AL KM 4+800 (TRF)	TAMIAHUA	PASO LORENZO	94.8	41.6	28/12/2018 - 17/05/2019	4,279,374.22		4,279,374.22	1,782,660.61		1,782,660.61		KM	1.20	1.20	
04842019000065	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400 (TRF)	TUXPAN	VARIAS	98.8	97.6	01/01/2019 - 15/03/2019	2,786,693.43		2,786,693.43	2,721,359.91		2,721,359.91		KM	1.20	1.20	
04842019000066	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATATILA - LAS VIGAS, DEL KM 2+300 AL KM 5+300 (TRF)	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2019 - 15/03/2019	3,161,654.52		3,161,654.52	3,161,654.52		3,161,654.52		KM	3.00	3.00	
04842019000056	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO APARICIO - EL DIAMANTE DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (TRF)	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2019 - 15/03/2019	1,109,198.12		1,109,198.12	1,109,198.12		1,109,198.12		KM	1.20	1.20	
04842019000067	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LEONA VICARIO - LA AURORA, DEL KM 0+000 AL KM 1+924.22 (TRF)	YECUATLA															

DR. ARTERO GARCÍA MÁRQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 10

FONDO		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
FAFEF 2018																	
4812018200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TLAPACOYAN (TERMINACIÓN DE OBRA)	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	100.0	100.0	11/04/2018 - 22/10/2018	56,556.21	56,556.21		56,556.21	56,556.21			SUPERVISION	1.00	1.00	
4812018200047	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL LIBRAMIENTO AVIACIÓN TRAMO: EL MANGUITO-AV. 20 DE NOVIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	83.7	100.0	09/07/2018 - 06/10/2018	70,318.96	70,318.96		70,318.96	70,318.96			SUPERVISION	1.00	1.00	
4812018200048	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO ACCESO AL TECNOLÓGICO (CARRETERA AL CERRO DE NANCHITAL-TECNOLÓGICO)DEL KM. 0+000 AL KM. 0+840	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	84.0	100.0	09/07/2018 - 06/10/2018	51,999.51	51,999.51		51,999.51	51,999.51			SUPERVISION	1.00	1.00	
4812018200049	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMETO ASFÁLTICO DEL BOULEVARD MÉXICO ENTRE AVENIDA PRODUCCIÓN AVIACIÓN Y PARQUE DIANA LAURA, EN LA COLONIA MÉXICO	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	85.6	100.0	09/07/2018 - 06/10/2018	81,874.15	81,874.15		81,874.15	81,874.15			SUPERVISION	1.00	1.00	
4812018200055	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "LA BARRANCA" EN LA COLONIA CARDENISTA	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	100.0	100.0	09/07/2018 - 10/11/2018	4,350.76	4,350.76		4,350.76	4,350.76			SUPERVISION	1.00	1.00	
4812019000075	MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN EL ACCESO ACAYUCAN - SAYULA, PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CARRETERA TRANSIMICA	ACAYUCAN	ACAYUCAN	84.5	100.0	15/06/2018 - 10/12/2018	2,799,984.05	2,799,984.05		2,799,984.05	2,799,984.05			M2	14,552.00	14,552.00	
TOTAL FONDO:							3,065,083.64	3,065,083.64		3,065,083.64	3,065,083.64						
FASP 2019																	
48120190000227	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE PACHO VIEJO	COATEPEC	PACHO VIEJO			02/09/2019 - 20/11/2019	4,484,688.09	4,484,688.09						M2	45,690.00	45,690.00	
48120190000228	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE TUXPAN	TUXPAN	TUXPAN			02/09/2019 - 22/11/2019	2,195,823.54	2,195,823.54						M2	4,004.00	4,004.00	
48120190000229	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES			02/09/2019 - 28/11/2019	10,449,160.97	10,449,160.97						M2			

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 11

DAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL FONDO:							46,679.85	46,679.85		46,679.85	46,679.85					
FISE 2019																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							01/01/2019 - 31/12/2019	71,015,732.00	71,015,732.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							71,015,732.00	71,015,732.00								
FORTAFIN B 2018																
812018000146	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EN LA COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	26/12/2018 - 08/02/2019	1,649,226.65	1,649,226.65		1,649,226.65	1,649,226.65			M2	2,376.00	2,376.00
TOTAL FONDO:							1,649,226.65	1,649,226.65		1,649,226.65	1,649,226.65					
HIDROMARITIMAS 2018																
812018000159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ Y CALLE MANUEL DOBLADO	VERACRUZ	VERACRUZ	95.7	100.0	16/08/2018 - 15/11/2018	3,313,585.60	3,313,585.60		3,313,585.60	3,313,585.60			KM	2.40	2.40
TOTAL FONDO:							3,313,585.60	3,313,585.60		3,313,585.60	3,313,585.60					
HIDROMARITIMAS 2019																
812019000132	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDADES LATERALES DE LA CARRETERA FEDERAL 180 CUERPO DERECHO ENTRE CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL Y CALLE JÓN DEL BESO, CUERPO IZQUIERDO ENTRE PROLONGACIÓN CALLE SECUNDARIA Y MATA DE CHAVEZ	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO			22/07/2019 - 30/10/2019	7,099,783.75	7,099,783.75						M2	5,580.00	5,580.00
812019000152	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDAD LATERAL, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM. 130+600 AL KM. 131+373	VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA			22/07/2019 - 31/10/2019	7,776,461.89	7,776,461.89						M2	2,641.00	2,641.00
812019000153	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	20.3		22/07/2019 - 06/11/2019	9,240,958.88	9,240,958.88						M2	4,993.00	4,993.00
812019000031	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS TRAMOS EN 35 CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CATEMACO	CATEMACO	32.9	32.9	22/07/2019 - 16/10/2019	11,408,530.60	11,408,530.60		3,753,853.46	3,753,853.46		</			

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 12

IDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
4812019000028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE RAFAEL MORENO E IGNACIO ALLENDE	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA			02/09/2019 - 20/11/2019	2,376,276.43	2,376,276.43						M2	1,463.00	1,463.00
4812019000029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SALVADOR GONZALO GARCÍA ENTRE AV. FERNANDO IGLESIAS Y CHIAPAS	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	66.3	66.3	12/06/2019 - 13/09/2019	985,667.45	985,667.45		653,921.48	653,921.48			M2	705.00	705.00
4812019000057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMPLIACIÓN NIÑO PERDIDO ENTRE CALLES LIRIO Y NEREIDA	ISLA	ISLA	27.6		12/06/2019 - 26/07/2019	1,090,758.25	1,090,758.25						M2	1,078.00	1,078.00
4812019000062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE RETORNO MERIDA Y CALLE REFORMA	JILOTEPEC	LA CONCEPCIÓN	87.1		08/06/2019 - 05/10/2019	1,625,910.35	1,625,910.35						M2	1,638.00	1,638.00
4812019000083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DONALDO COLOSIO ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSIO Y PROLONGACIÓN COLOSIO, DE LA COL. EJIDAL	MOLOACAN	VILLA CUICHAPA	29.6	29.6	08/07/2019 - 27/09/2019	1,604,449.95	1,604,449.95		475,113.32	475,113.32			M2	1,262.00	1,262.00
4812019000066	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE EL POCITO Y CARRETERA BANDERILLA-MARTÍNEZ DE LA TORRE	JILOTEPEC	JILOTEPEC	25.8		08/07/2019 - 14/11/2019	1,601,631.29	1,601,631.29						M2	1,678.00	1,678.00
4812019000049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE TOPACIO ENTRE CALLES AMBAR Y ONIX; Y CALLE ONIX ENTRE CALLES SIRIUS Y TOPACIO, DEL FRACC. BUGAMBILIAS	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA			10/07/2019 - 16/11/2019	1,299,370.50	1,299,370.50						M2	1,551.00	1,551.00
4812019000020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLES JOYITAS Y RIO SEDERO, LOC. LA HACIENDITA	BANDERILLA	LA HACIENDITA			08/07/2019 - 31/10/2019	1,292,757.20	1,292,757.20						M2	959.00	959.00
4812019000064	REHABILITACIÓN DE PAV															

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
	TANQUE ELEVADO) COL. AQUILES CORDOBA MORAN (ETAPA DE TERMINACIÓN).															
1252017200024	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y ENSENADA	TLALNELHUAYOCAN	COL. ZAMORA	30.9	30.9	18/12/2017 - 16/04/2018	40,320.34		40,320.34	12,467.81		12,467.81		SUPERVISION	1.00	1.00
1252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA	31.0	31.0	18/12/2017 - 16/04/2018	26,762.52		26,762.52	8,313.34		8,313.34		SUPERVISION	1.00	1.00
1252017200026	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	30.5		18/12/2017 - 16/04/2018	25,750.17		25,750.17					SUPERVISION	1.00	1.00
1252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA	100.0	99.9	18/12/2017 - 14/09/2018	20,876.17		20,876.17	20,861.83		20,861.83		SUPERVISION	1.00	1.00
1252017300034	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, QUE CONFORMAN LAS CALLES MOCTEZUMA Y EMILIANO ZAPATA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			06/09/2017 - 05/10/2017	10,976.26		10,976.26					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
1252017300049	DICTAMEN TÉCNICO-ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	XALAPA	XALAPA													

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES							
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																					
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																					
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ	37.3	16.5	02/04/2018 - 02/07/2018	1,823,344.66		1,823,344.66	302,141.62		302,141.62		METROS LINEALES	3,751.00	3,751.00					
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ	58.3	30.3	02/04/2018 - 02/07/2018	2,132,878.87		2,132,878.87	647,469.65		647,469.65		METROS LINEALES	4,501.00	4,501.00					
04812018000026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA GRANJAS BOTICARIA	VERACRUZ	VERACRUZ	75.8		21/05/2018 - 20/08/2018	306,674.57		306,674.57					METROS LINEALES	2,536.00	2,536.00					
04812018000027	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA DOS CAMINOS	VERACRUZ	VERACRUZ	66.6	39.2	02/04/2018 - 02/07/2018	532,539.53		532,539.53	208,856.55		208,856.55		METROS LINEALES	1,500.00	1,500.00					
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	21/05/2018 - 20/08/2018	331,727.36		331,727.36	331,727.33		331,727.33		METROS LINEALES	2,341.00	2,341.00					
04812018000029	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ZARAGOZA, EN LA COLONIA ZARAGOZA	VERACRUZ	VERACRUZ	99.9	99.8	28/04/2018 - 18/08/2018	4,428,791.28		4,428,791.28	4,422,243.84		4,422,243.84		M2	19,221.00	19,221.00					
04812018000030	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LOS TORRENTES, EN LA COLONIA TORRENTES	VERACRUZ	VERACRUZ	94.5		02/04/2018 - 17/08/2018	128,476.44		128,476.44					M2	5,961.00	5,961.00					
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ	99.0		02/04/2018 - 17/08/2018	18,479.56		18,479.56					M2	8,382.00	8,382.00					
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ	99.9		28/04/2018 - 29/09/2018	1,331.13		1,331.13					M2	518.00	518.00					
04812018000036	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TLAPACOYAN (TERMINACIÓN DE OBRA)	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	99.1		02/04/2018 - 27/10/2018	157,187.12		157,187.12					M2	2,210.00	2,210.00					
04812018000047	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL LIBRAMIENTO AVIACION TRAMO: EL MANGUITO-AV. 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 6+000 AL KM 5+000	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	99.9		21/05/2018 - 20/08/2018	528.72		528.72					M2	9,535.00	9,535.00					
0481201800008	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	15/06/2018 - 30/11/2018	537,693.47		537,693.47	537,693.47		537,693.47		SUPERVISION	1.00	1.00					
0481201800009	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	79.1		28/05/2018 - 25/08/2018	131,852.64		131,852.64					SUPERVISION	1.00	1.00					
0481201800010	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	99.1	83.0	18/07/2018 - 13/11/2018	30,479.00		30,479.00	25,321.64		25,321.64		SUPERVISION	1.00	1.00					
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA	99.3		14/05/2018 - 15/10/2018	75,738.59		75,738.59					M2	720.00	720.00					
04812018000070	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (FACULTAD DE DERECHO, ZONA UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CONTADURÍA Y UNIDAD CENTRAL-RECTORÍA)	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	12/06/2018 - 11/11/2018	14,977.24		14,977.24	14,977.24		14,977.24		SUPERVISION	1.00	1.00					
04812018000072	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (GIMNASIO MIGUEL RÍOS Y FACULTAD DE ARQUITECTURA)	XALAPA	XALAPA	85.4	85.4	28/05/2018 - 29/09/2018	144,250.00		144,250.00	123,240.08		123,240.08		SUPERVISION	1.00	1.00					
04812018000073	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER. NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO. NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	04/06/2018 - 29/10/2018	38,771.42		38,771.42	38,771.42		38,771.42		SUPERVISION	1.00	1.00					
04812018000063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE VALENTÍN HUERTA ENTRE 1o. DE MAYO Y AGUSTÍN LARA COLONIA BENITO JUÁREZ	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	100.0	100.0	21/06/2018 - 21/09/2018	113,122.02		113,122.02	113,122.02		113,122.02		M2	7,600.00	7,600.00					
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	97.1		10/07/2018 - 22/10/2018	144,316.37		144,316.37					METROS LINEALES	20.00	20.00					
04812018000044	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, EN LA LOCALIDAD DE XALAPA, EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	30/07/2018 - 22/10/2018	128,933.80		128,933.80	128,933.80		128,933.80		SUPERVISION	1.00	1.00					
04812018000043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ LERDO DE TEJADA (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	93.7	93.7	07/08/2018 - 15/10/2018	221,396.00		221,396.00	207,485.86		207,485.86		SUPERVISION	1.00	1.00					
04812018000075	MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN EL ACCESO ACAYUCAN - SAYULA, PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CARRETERA TRANSISICA	ACAYUCAN	ACAYUCAN	84.5	100.0	15/06/2018 - 10/12/2018	2,607,563.23		2,607,563.23	2,607,563.23		2,607,563.23		M2	14,552.00	14,552.00					
04812018000075	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN EL ACCESO ACAYUCAN - SAYULA, PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CARRETERA TRANSISICA	ACAYUCAN	ACAYUCAN	83.7	61.1	02/08/2018 - 10/12/2018	229,367.79		229,367.79	140,224.75		140,224.75		SUPERVISION	1.00	1.00					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812019000079	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ENTRE LAS CALLES GAVIOTAS, BERLÍN Y NAOLINCO EN MINATITLÁN, VER	MINATITLAN	MINATITLAN	89.1		19/07/2018 - 10/11/2018	3,165,601.68		3,165,601.68					M2	17,261.00	17,261.00
04812018200079	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ENTRE LAS CALLES GAVIOTAS, BERLÍN Y NAOLINCO EN MINATITLÁN, VER	MINATITLAN	MINATITLAN	96.6		07/08/2018 - 14/11/2018	25,493.81		25,493.81					SUPERVISION	1.00	1.00
04812019000076	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL	OZULUAMA	OZULUAMA	100.0	100.0	29/08/2018 - 28/12/2018	5,924,762.69		5,924,762.69	5,924,762.46		5,924,762.46		M2	1,522.00	1,522.00
04812018200087	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS DEL FRACCIONAMIENTO LOS COCOS	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	95.3	95.3	07/08/2018 - 15/10/2018	136,027.01		136,027.01	129,696.04		129,696.04		SUPERVISION	1.00	1.00
04812019000088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE FEBRERO, PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO C. SALAS, CALLE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE OLMECA Y CALLE INDEPENDENCIA	TEXISTEPEC	TEXISTEPEC	91.1		19/07/2018 - 13/11/2018	329,655.82		329,655.82					M2	9,824.00	9,824.00
04812018200088	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO GUARNICIONES Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE FEBRERO, PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HILARIO C. SALAS, CALLE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE OLMECA	TEXISTEPEC	TEXISTEPEC	91.2		02/08/2018 - 13/11/2018	21,910.51		21,910.51					SUPERVISION	1.00	1.00
04812019000150	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	82.4	0.7	27/09/2018 - 25/11/2018	2,122,077.07		2,122,077.07	14,916.01		14,916.01		M2	156.00	156.00
TOTAL FONDO:							32,459,995.03		32,459,995.03	17,898,426.31		17,898,426.31				
RECURSOS FISCALES 2019																
04812019000228	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. 13 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ (TRF)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	94.0	84.7	28/12/2										

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																
RECURSOS FISCALES 2019																
04852019300077	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO NAOLINCO - TEPETLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 12+000	NAOLINCO	VARIAS	100.0		15/08/2019 - 28/09/2019	590,865.56		590,865.56				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300078	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO LUZ DEL BARRIO - SAN ANDRÉS TLALNELHUAYOCAN, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	TLALNELHUAYOCAN	SAN ANDRÉS TLALNELHUAYOCAN	100.0		15/08/2019 - 28/09/2019	249,368.45		249,368.45				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 24/12/2019	472,273.60		472,273.60				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300038	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CHACALTIANGUIS - CARLOS A. CARRILLO, DEL KM 0+000 AL KM 6+500	CHACALTIANGUIS	VARIAS			15/08/2019 - 12/11/2019	317,904.96		317,904.96				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300039	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (TANTIMA - CITLALTÉPETL) - SAN JERÓNIMO, DEL KM 1+600 AL KM 3+500	CITLALTÉPETL	SAN JERÓNIMO			05/09/2019 - 03/12/2019	90,061.25		90,061.25				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300074	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL AGUA DULCE, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	AGUA DULCE	AGUA DULCE			04/09/2019 - 18/10/2019	349,740.00		349,740.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300071	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO CASTILLO DE TEAYO - TEAYO, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	CASTILLO DE TEAYO	VARIAS			05/09/2019 - 19/10/2019	238,926.36		238,926.36				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300037	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CARLOS A. CARRILLO - CHACALTIANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	CARLOS A. CARRILLO	VARIAS			15/08/2019 - 12/11/2019	294,524.00		294,524.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300035	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - TARCUAYA - IGNACIO DE LA LLAVE, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	VARIOS	VARIAS			21/08/2019 - 18/12/2019	446,999.99		446,999.99				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300021	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OZULUAMA - CHICAYÁN - EL RETACHE, DEL KM 43+000 AL KM 49+000	VARIOS	VARIAS			15/08/2019 - 12/11/2019	297,299.14		297,299.14				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							51,664,874.00			51,664,874.00						

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUMIERREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2018

1252018300002	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AVENIDA ARCO SUR	XALAPA	XALAPA	98.3		08/05/2018 - 06/06/2018	7,647.01		7,647.01					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
1252018300007	ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA SOCAVACIÓN GENERAL Y PROYECTO EJECUTIVO RELATIVO A LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA PROTECCIÓN MARGINAL DEL CAUCE EL ZANJÓN	COSCOMATEPEC	TETELZINGO			10/07/2018 - 06/11/2018	476,765.80		476,765.80					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
1252018300022	ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	VARIOS	VARIAS	84.0		15/09/2018 - 14/10/2018	579,154.78		579,154.78					ESTUDIO DE PREINVERSION	44.00	44.00

TOTAL FONDO: 1,063,567.59 1,063,567.59

RECURSOS FISCALES 2019

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11 6,847,009.00 6,847,009.00

TOTAL FONDO: 6,847,009.00 6,847,009.00

TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: 7,910,576.59 7,910,576.59

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL [X]
CIERRE DE EJERCICIO []

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA: 19

Table with columns: UNIDAD PRESUPUESTAL, FONDO, DESCRIPCION, MUNICIPIO, LOCALIDAD, % DE AVANCE (FISICO, FINAN.), FECHA INI-TER, PRESUPUESTO MODIFICADO (TOTAL, FEDERAL, ESTATAL), PRESUPUESTO DEVENGADO (TOTAL, FEDERAL, ESTATAL), BENEFICIARIOS, METAS TOTALES (U. DE MEDIDA, APRO. ORIG., MODIF.). Rows include programs like TELEFONIA RURAL, INCLUSION DIGITAL, and INFRAESTRUCTURA.

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ
Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ
Secretario