

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
				FISCO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U DE MEDIDA	APRO. ORIG.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

FAFEE 2018

0442018000074	SUPERVISION DE LA MODERIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN NICOLAS - ZACATLAPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+400	COXCOATLATEPEC	VARAS	90.2	100.0	25/07/2018 - 21/11/2018	8,471.11	8,471.11		8,471.11	8,471.11		8,471.11	8,471.11		SUPERVISION	1.00		1.00
0442018000108	REHABILITACION DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCION EN EL PUENTE CHALUPAN, UBICADO EN EL CAMINO CHALUPAN DE ABAJO CUENTA AMARILLA EN EL KM 1+000	SAN ANDRES TOTUTLA	VARAS	98.4	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	\$008,810.25	\$008,810.25		\$008,810.25	\$008,810.25		\$008,810.25	\$008,810.25		METROS LINEALES	9.35		9.35
TOTAL FONDO:							\$15,281.36	\$15,281.36		\$15,281.36	\$15,281.36		\$15,281.36	\$15,281.36					

FIES 2018

0442018000047	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO RURAL A TAPAHUALA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	VARAS	VARAS	96.7	98.7	01/07/2018 - 28/10/2018	17,975,868.53	17,975,868.53		17,975,868.53	17,975,868.53		17,975,868.53	17,975,868.53		M2	43,800.00		43,800.00
0442018000054	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CEMENTADO KM 1+400 AL KM 2+500 CAMINO A LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA	SAN RAFAEL	VARAS	100.0	100.0	12/07/2018 - 28/11/2018	5,922,829.91	5,922,829.91		5,922,829.91	5,922,829.91		5,922,829.91	5,922,829.91		M2	7,040.00		7,040.00
0442018000069	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CEMENTADO KM 0+000 AL KM 2+400 CAMINO EN LAS LOCALIDADES DE GARRO Y VISTA HERMOZA	ISLA	VARAS	94.2	94.2	12/09/2018 - 15/12/2018	9,999,926.72	9,999,926.72		9,426,474.36	9,426,474.36		9,426,474.36	9,426,474.36		M2	16,800.00		16,800.00
0442018000070	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VALCADO 1A DE ANGENIDA 1 DEL KM 0+000 AL KM 1+750	CARRILLO PUERTO	VARAS	100.0	100.0	23/08/2018 - 22/11/2018	5,426,300.44	5,426,300.44		5,426,300.44	5,426,300.44		5,426,300.44	5,426,300.44		M2	10,960.80		10,960.80
0442018000073	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CEMENTADO KM 0+000 AL KM 1+100 CAMINO EN LAS LOCALIDADES DE AYUALULCO Y RANCHO ALEGRE	ALPITALHUAC	VARAS	91.0	91.0	15/08/2018 - 28/11/2018	7,749,404.34	7,749,404.34		7,055,528.13	7,055,528.13		7,055,528.13	7,055,528.13		M2	7,738.00		7,738.00
TOTAL FONDO:							47,074,359.94	47,074,359.94		45,768,962.03	45,768,962.03		45,768,962.03	45,768,962.03					

FISE 2018

0442018000002	REHABILITACION DEL CAMINO LAQUA CHICA - LIMONESTILLA DEL KM 7+500 AL KM 13+420	TEZOMPA	VARAS	46.1	230/12/018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40		5,546,480.40	5,546,480.40		5,546,480.40	5,546,480.40		KM	6.42		6.42	
0442018200002	GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO LAQUA CHICA - LIMONESTILLA DEL KM 7+500 AL KM 13+420	TEZOMPA	VARAS	97.6	100.0	08/03/2018 - 04/09/2018	124,327.69	124,327.69		124,327.69	124,327.69		124,327.69	124,327.69		SUPERVISION	1.00		1.00
0442018000045	CONSTRUCCION DEL CAMINO ATZOMPA - ATZOMCALCO - TETLATZINGA DEL KM 0+000 AL KM 5+460	SOLEDAD ATZOMPA	VARAS	100.0	100.0	03/03/2018 - 31/10/2018	80,362.07	80,362.07		80,362.07	80,362.07		80,362.07	80,362.07		MTS	517.00		517.00
0442018000082	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN EL TRAMO DEL KM 2+448 AL KM 3+165	ACULTZINGO	VARAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07		2,291,176.07	2,291,176.07		2,291,176.07	2,291,176.07		KM	3.00		3.00
0442018200002	RECONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LA DESVACION - CAMBRES DE ACULTZINGO - VISTA HERMOZA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARAS			28/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47		59,157.47	59,157.47		59,157.47	59,157.47		SUPERVISION	1.00		1.00
0442018000148	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MECAVAPAN - TATAHUAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+200 COMPLEMENTO DE RECURSOS	MECAVAPAN	VARAS	100.0	100.0	17/07/2018 - 28/12/2018	517,156.79	517,156.79		517,156.79	517,156.79		517,156.79	517,156.79		KM	1.02		1.02
0442018000105	CONSTRUCCION DEL CAMINO INCOXICOLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+755 TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+380	TEZOMPA	VARAS			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12		337,081.12	337,081.12		337,081.12	337,081.12		MTS	360.00		360.00

FISE 2019

0442019000002	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL ACULTZINGO - TETLATZINGA DEL KM 0+000 AL KM 4+570	ATZOMCALCO	VARAS	47.2	47.2	12/07/2018 - 26/12/2018	21,212,531.33	21,212,531.33		21,212,531.33	21,212,531.33		21,212,531.33	21,212,531.33		KM	3.57		3.57
0442019000003	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARAS	17.2	17.2	14/08/2018 - 31/12/2018	12,524,962.77	12,524,962.77		12,524,962.77	12,524,962.77		12,524,962.77	12,524,962.77		KM	2.31		2.31
0442019000001	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL CARULAN EN EL KM 20+140 CON UNA LONGITUD DE 6.0	TECATITEPEC	TECATITEPEC			13/08/2018 - 31/12/2018	4,459,000.30	4,459,000.30		4,459,000.30	4,459,000.30		4,459,000.30	4,459,000.30		MTS	6.00		6.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ
JEFE DE LA ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ CORTES

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

METROS Y 500 METROS DE ACCESOS

0442019000002	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EL CAMINO LA PIMENTA - LA GUISMA EN EL KM 0+704.80 Y 2+289.00	CHICOMTEPEC	VARIAS			14/11/2019 - 28/12/2019	1,699,486.66	1,699,486.66						METROS LINEALES	12.00	12.00
0442019000048	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LA DESVIACION - CLABRES DE ACULTEZINGO - MACUALTEZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 3+000 AL KM 4+500	ACULTEZINGO	VARIAS			22/11/2019 - 31/12/2019	7,666,332.87	7,666,332.87						KM	1.50	1.50
0442019000087	CONSTRUCCION DE MAPO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO AJUNTENPA - ATZOAPA, TRAMO DEL KM 2+480 AL KM 2+718.45, INCLUYE 250 METROS DE CAMINO CON PAVIMENTO HIDRAULICO	SOLEDAD ATZOAPA	ATZOAPA			09/12/2019 - 31/12/2019	1,790,648.87	1,790,648.87						MTS	250.00	250.00
0442019000085	CONSTRUCCION DE MAPO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO CORRICA - ATZOAPA, TRAMO DEL KM 1+705 AL KM+254.38, INCLUYE 350 METROS DE CAMINO CON PAVIMENTO HIDRAULICO	SOLEDAD ATZOAPA	VARIAS			08/12/2019 - 31/12/2019	1,895,140.27	1,895,140.27						MTS	250.00	250.00
0442019000088	PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACUALPAN - TUCURCHILCO DEL KM 0+000 AL KM 0+000	VARIOS	VARIAS			16/11/2019 - 31/12/2019	35,750,161.91	35,750,161.91						KM	6.19	6.19
0442019000088	CONSTRUCCION DE MAPO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO TONALICO - ATZOAPA, TRAMO DEL KM 0+160 AL KM 6+209.33, INCLUYE 250 METROS DE CAMINO CON PAVIMENTO HIDRAULICO	VARIOS	VARIAS			20/12/2019 - 31/12/2019	1,912,813.85	1,912,813.85						MTS	250.00	250.00
				PRESUPUESTO DISPONIBLE		01/01/2019 - 31/12/2019	371,218.15	371,218.15							0.00	0.00
				TOTAL FONDO:			86,222,299.00	86,222,299.00								

FISE R 2018

0442019000166	CONSTRUCCION DEL CAMINO NICOMCOTLA - LA LOJA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+250	TEZCOPAPA	NICOMCOTLA			28/12/2019 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84						MTS	360.00	360.00
				TOTAL FONDO:			168,293.84	168,293.84								

FISE R 2019

0442019000095	REHABILITACION DEL CAMINO ACOLA - TUXTLA LUXAMON DEL KM 4+200 AL KM 6+000	VARIOS	VARIAS			20/12/2019 - 31/12/2019	5,000,000.00	5,000,000.00						KM	3.56	3.56
0442019000094	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MIGUEL HIDALGO EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO CON UNA LONGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRIGUEZ GUERRA	MIGUEL HIDALGO			20/12/2019 - 31/12/2019	12,742,555.77	12,742,555.77						METROS LINEALES	28.00	28.00
				PRESUPUESTO DISPONIBLE		11 - 11	740,348.23	740,348.23							0.00	0.00
				TOTAL FONDO:			16,482,807.00	16,482,807.00								

HIDROMARTIMAS 2018

0442019000019	REHABILITACION DEL CAMINO MACUALPAN - LA CHUPAPA DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRES TUTTLA	VARIAS			23/01/2019 - 28/12/2019	1,035,361.84	1,035,361.84						KM	8.50	8.50
0442019000022	CONSERVACION DEL CAMINO SALTO DE EYUPANITA - CHUPAPA DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRES TUTTLA	VARIAS			23/01/2019 - 25/07/2019	296,654.08	296,654.08						KILOMETROS	3.50	3.50
0442019000033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUMHATEMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS DEL KM 0+000 AL 2+148	TECOUTLITA	VARIAS			23/01/2019 - 29/10/2019	0.01	0.01						KM	2.74	2.74
0442019000163	CONSTRUCCION DE MAPO DE CONTENCIÓN Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - AHAHALAC PUEBLO VIEJO - BENTON JIMENEZ DEL KM 11+000 AL KM 11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO			26/12/2019 - 15/03/2019	6,397,578.09	6,397,578.09						MTS	500.00	500.00
0442019000152	PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES DEL KM 9+200 AL KM 10+250	ALTO LUCERO DE GUERREROS BARRIOS	VARIAS			26/12/2019 - 15/03/2019	5,849,999.81	5,849,999.81						KM	1.06	1.06
0442019000160	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA VICTORIA - PARES BAUDS - LA REGIONA DE HERRERA DEL KM 16+000 AL KM 19+200	TUPAN	VARIAS			26/12/2019 - 15/03/2019	5,572,737.14	5,572,737.14						KM	1.20	1.20
0442019000178	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA VICTORIA - PARES BAUDS - LA REGIONA DE HERRERA DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUPAN	VARIAS			26/12/2019 - 15/03/2019	3,062,108.32	3,062,108.32						KM	1.20	1.20

DR. ARBERTO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-FIN	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04402018000161	PAVIMENTACION DEL CAMINO PERIODO - EL DIAMANTE DEL KM 0+000 AL KM 1+200	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	4,748,222.12	4,748,222.12			4,748,222.12	4,748,222.12			KM	1.20	1.20
04402018000162	PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO VIEJO - EL DOMINGAL DEL KM 0+000 AL KM 1+150	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	98.9	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,784,537.40	5,784,537.40			5,784,537.40	5,784,537.40			KM	1.15	1.15
04402018000172	CONSTRUCCION MEDIANTE CONCRETO HORTALICO - SEMALMENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - AHUALULCO PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	17,376,775.18	17,376,775.18			17,376,775.18	17,376,775.18			KM	1.27	1.27
04402018000163	PAVIMENTACION DEL CAMINO RAVAL ANGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL DEL KM 0+000 AL KM 1+300	ANGEL R. CABADA	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	1,756,096.22	1,756,096.22							KM	1.30	1.30
04402018000173	PAVIMENTACION DEL CAMINO RAVAL ANGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL DEL KM 1+300 AL KM 2+300	ANGEL R. CABADA	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	1,324,357.30	1,324,357.30							KM	1.00	1.00
04402018000175	PAVIMENTACION DEL CAMINO MECANAPANI - TATAHUICAPANI DE JUAREZ DEL 2+400 AL KM 3+700	MECANAPANI	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,662,677.32	5,662,677.32			5,662,677.32	5,662,677.32			KM	1.06	1.06
04402018000174	PAVIMENTACION DEL CAMINO MECANAPANI - TATAHUICAPANI DE JUAREZ DEL KM 3+700 AL KM 4+800	MECANAPANI	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,662,578.50	5,662,578.50			5,662,578.48	5,662,578.48			KM	1.16	1.16
04402018000158	PAVIMENTACION DEL CAMINO TATAHUICAPANI - ZAPOTITLAN - ARRECFES DEL KM 3+200 AL KM 37+820	TATAHUICAPANI DE JUAREZ	VARIAS	99.9	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,850,108.07	5,850,108.07			5,850,108.07	5,850,108.07			KM	1.62	1.62
04402018000176	PAVIMENTACION DEL CAMINO ARRECFES - COXCOAPANI DEL KM 0+000 AL KM 1+500	MECANAPANI	VARIAS	97.2	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	3,641,414.74	3,641,414.74			3,641,414.74	3,641,414.74			KM	1.50	1.50
04402018000154	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA UNION - NARANJOS DE ARTERA DEL KM 0+000 AL KM 1+200	CAZONES DE HERBERA	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,118,978.62	5,118,978.62			5,118,978.62	5,118,978.62			KM	1.20	1.20
04402018000179	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA UNION - NARANJOS DE ARTERA DEL KM 1+200 AL KM 2+400	CAZONES DE HERBERA	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,256,488.90	5,256,488.90			5,256,488.90	5,256,488.90			KM	1.20	1.20
04402018000159	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LIBERTAD - PINO SUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+240	TECOLUTLA	VARIAS	99.9	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	1,280,418.41	1,280,418.41			1,280,418.41	1,280,418.41			MTS	240.00	240.00
04402018000177	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LIBERTAD - PINO SUAREZ DEL KM 0+240 AL KM 1+440	TECOLUTLA	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,855,882.32	5,855,882.32			5,855,882.32	5,855,882.32			KM	1.20	1.20
04402018000157	PAVIMENTACION DEL CAMINO TAMPOCO ALTO - LA RIBERA LA ENSENADA DEL KM 1+500 AL KM 2+570	TAMPOCO ALTO	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,854,840.68	5,854,840.68			5,854,840.68	5,854,840.68			KM	1.07	1.07
04402018000156	PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 42 DEL KM 2+300 AL KM 3+600	TAMAHUA	VARIAS	94.7	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	5,546,053.60	5,546,053.60			5,546,053.60	5,546,053.60			KM	1.30	1.30
04402018000175	PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 42 DEL KM 3+600 AL KM 4+800	TAMAHUA	PASO LORENZO	88.6	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	1,586,626.17	1,586,626.17			1,586,626.17	1,586,626.17			KM	1.20	1.20
TOTAL FONDO:								104,544,485.84	104,544,485.84			101,464,042.29	101,464,042.29				

HIDROMARITIMAS 2019

04402019000031	PAVIMENTACION DEL CAMINO MECANAPANI - TATAHUICAPANI DE JUAREZ DEL KM 4+800 AL KM 6+180	TATAHUICAPANI DE JUAREZ	VARIAS			07/09/2019 - 31/12/2019	6,416,882.49	6,416,882.49			12,306,166.20	12,306,166.20			KM	1.30	1.30
04402019000030	PAVIMENTACION DEL CAMINO TILAPANI - LA REDONDA - RIO DE TUTTILA DEL KM 0+000 AL KM 4+100	RIO DE TUTTILA	VARIAS	60.5	58.9	27/07/2019 - 31/12/2019	20,867,559.00	20,867,559.00			14,531,851.43	14,531,851.43			KM	4.10	4.10
04402019000027	CONSTRUCCION DEL CAMINO CARRETERA FEDERAL 180 - CRUCE DE SUR DEL KM 0+000 AL KM 5+250	ALVARADO	VARIAS	63.1	56.7	31/08/2019 - 31/12/2019	26,084,075.66	26,084,075.66			16,336,487.01	16,336,487.01			KM	5.26	5.26
04402019000021	PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CRUCERO - PUENTE AHUALULCO DEL KM 0+000 AL KM 1+400 Y DEL KM 13+300 PUEBLO VIEJO AL KM 16+100	PUEBLO VIEJO	VARIAS	13.3	13.3	15/10/2019 - 31/12/2019	12,232,673.26	12,232,673.26							KMS	13.80	13.80
04402019000028	PAVIMENTACION DEL CAMINO ARROYO DE LIZA - MONTEPIO DEL KM 0+000 AL KM 13+200, INCLUYE ESTRUCTURA PUENTE	SAN ANDRES TUTTILA	VARIAS			22/11/2019 - 31/12/2019	13,036,053.29	13,036,053.29							KMS	13.20	13.20
04402019000005	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - PASO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 1+782.63	VEGA DE ALATORRE	PASO VIEJO			07/12/2019 - 31/12/2019	2,542,721.28	2,542,721.28			7,890,764.82	7,890,764.82			KMS	1.17	1.17
04402019000026	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 2+300	ALVARADO	VARIAS	76.8	76.8	04/10/2019 - 31/12/2019	10,265,999.42	10,265,999.42			6,346,708.50	6,346,708.50			KM	2.50	2.50
04402019000025	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 1+400	ALVARADO	VARIAS	82.9	82.9	04/10/2019 - 31/12/2019	7,654,222.33	7,654,222.33							KM	1.38	1.38
04402019000028	PAVIMENTACION DEL CAMINO COXCOAPANI - ARRECFES DEL KM 0+000 AL KM 3+000	CATEHACCO	VARIAS			17/10/2019 - 31/12/2019	16,201,476.97	16,201,476.97							KM	3.00	3.00
04402019000022	PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CHOTE - ESPINAL - COXUTLA DEL KM 0+000 AL 53+000	PAPANTLA	VARIAS			15/11/2019 - 31/12/2019	53,900,000.00	53,900,000.00							KMS	53.90	53.90
04402019000022	PAVIMENTACION DEL CAMINO ARROYO DE LIZA - E.C. FEDERAL 180 EL TIOPICO DEL KM 0+000 AL KM 35+000 COMPLEMENTO DE RECURSOS	VARIOS	VARIOS			14/11/2019 - 31/12/2019	4,750,039.81	4,750,039.81							KMS	6.89	6.89
04402019000016	PAVIMENTACION DEL CAMINO COYAHUE - TEBANCA DEL KM 0+000 AL KM 4+500 COMPLEMENTO DE RECURSOS	CATEHACCO	VARIAS			07/11/2019 - 31/12/2019	1,250,000.00	1,250,000.00							MTS	73.00	73.00
04402019000024	PAVIMENTACION DEL CAMINO ARROYO GRANDE SEGUNDO ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+484.28 Y ACCESO SUR DEL KM 0+000 AL KM 0+485.15	ARROYO GRANDE SEGUNDO	VARIAS	76.8	71.9	26/11/2019 - 31/12/2019	2,412,502.66	2,412,502.66							MTS	383.00	383.00
04402019000027	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA UNION - NARANJOS DE ARTERA - HUALTO PABO AL TAMPAHMO DEL KM 2+400 AL KM 11+300	CAZONES DE HERBERA	VARIAS			07/12/2019 - 31/12/2019	41,000,000.00	41,000,000.00			29,483,793.18	29,483,793.18			KM	8.60	8.90

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 4

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

0442019000020	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A AGUA DULCE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	AGUA DULCE	AGUA DULCE	37.2	35.0	08/11/2019 - 31/12/2019	16,565,864.65			16,565,864.65					KM	7.41	7.41	
0442019000006	MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL MORELOS INCLUYE ACCESOS, CORTAUNDA DE 50 KM	COATZACOALCOS	MURO NUEVO			20/12/2019 - 31/12/2019	17,802,799.18			17,802,799.18					KM	5.00	5.00	
0442019000101	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. POZA RICA - PAPANTLA - CRUZ VERDE DEL KM 0+000 AL KM 17+450. EN LAS LOCALIDADES LA GRANDEZA Y DOMINIO MARQUEZ AZUARA	PAPANTLA	VARÍAS			20/12/2019 - 31/12/2019	28,799,942.71			28,799,942.71					KMS	17.05	17.05	
0442019000102	MANTENIMIENTO DE LA RUTA SUR 2, EL TLAO - PALMAS DE ABAD - PALMAS DE ARRIBA, TLAJITAS - DESVACIÓN TLAJITAS DEL KM 0+000 AL KM 13+900	ACTOPAN	VARÍAS			20/12/2019 - 31/12/2019	28,100,565.66			28,100,565.66					KMS	13.50	13.50	
0442019000088	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMAHUA - VARIANOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700 PRESUPUESTO DISPONIBLE	TAMAHUA	VARÍAS			23/11/2019 - 31/12/2019	36,311,565.89			36,311,565.89					KMS	24.70	24.70	
						01/01/2019 - 31/12/2019	6,877,447.04			6,877,447.04						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							353,110,711.60			353,110,711.60								
TOTAL FONDO:							569,926.42			569,926.42								
0442019000183	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CONCRETO HOPALCO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CHUCERO - AMAHUAC, PUEBLO VIEJO - BENITO JUAREZ DEL KM 1+000 AL KM 1+550	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	99.9	100.0	28/12/2019 - 15/03/2019	569,926.42			569,926.42					MTS	500.00	500.00	
TOTAL FONDO:							569,926.42			569,926.42								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00						KILOMETROS	6.17	6.17
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL FONDO:							6,974,426.00			6,974,426.00								
TOTAL																		

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U DE MEDIDA	APRO. ORIG.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

0442019000161	AL KM 18+000	PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZULAN - ZAPOTITLAN (SEGUINDA ETAPA) DEL KM 15+300 AL KM 16+400	ATZULAN	VARIOS	98.9	100.0	28/12/2019 - 29/02/2019	396,422.35	396,422.35	396,422.35	396,422.35	396,422.35	396,422.35	396,422.35	396,422.35	396,422.35	MTS	100.00	100.00
0442019000170	PAVIMENTACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAYTALA DEL KM 2+000 AL KM 5+000	COSAMALAN DE CARVALLA	VARIOS	31.7	100.0	28/12/2019 - 15/03/2019	3,964,226.63	3,964,226.63	3,964,226.63	3,964,226.63	3,964,226.63	3,964,226.63	3,964,226.63	3,964,226.63	3,964,226.63	3,964,226.63	KM	3.00	3.00
0442019000171	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRALCO DEL CAMINO LEONA VICARIO - LA ALBUCA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	VECUATLA	VARIOS	100.0	100.0	28/12/2019 - 15/03/2019	1,932,990.39	1,932,990.39	1,932,990.39	1,932,990.39	1,932,990.39	1,932,990.39	1,932,990.39	1,932,990.39	1,932,990.39	1,932,990.39	KM	1.92	1.92
0442019000189	PAVIMENTACION DEL CAMINO TATATULA - LAS VIOLAS DEL KM 2+300 AL KM 5+300	VARIOS	VARIOS	100.0	100.0	28/12/2019 - 15/03/2019	10,593,190.48	10,593,190.48	10,593,190.48	10,593,190.48	10,593,190.48	10,593,190.48	10,593,190.48	10,593,190.48	10,593,190.48	10,593,190.48	KM	3.00	3.00
TOTAL FONDO:							76,213,641.48	76,213,641.48	76,213,641.48	76,213,641.48	76,213,641.48	76,213,641.48	76,213,641.48	76,213,641.48	76,213,641.48	76,213,641.48			

HIDROTERRESTRES 2019

0442019000011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POZA RICA - COATZACOATLAN, TRAMO BOLEVAR AGUSTO LOPEZ MATEOS, VARIOS	VARIOS	VARIOS	26.7	22.7	28/07/2019 - 31/12/2019	23,701,888.94	23,701,888.94	23,701,888.94	23,701,888.94	23,701,888.94	23,701,888.94	23,701,888.94	23,701,888.94	23,701,888.94	23,701,888.94	KM	1.10	1.10
0442019000014	CURVA MARIA POZA RICA - COATZACOATLAN DEL KM 1+000 AL KM 2+100	ACTOPAN	VARIOS	90.8	95.2	28/07/2019 - 18/12/2019	23,663,882.79	23,663,882.79	23,663,882.79	23,663,882.79	23,663,882.79	23,663,882.79	23,663,882.79	23,663,882.79	23,663,882.79	23,663,882.79	KILOMETROS	10.80	10.80
0442019000012	CONSTRUCCION DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIOS	30.3	28.4	24/09/2019 - 31/12/2019	15,977,025.70	15,977,025.70	15,977,025.70	15,977,025.70	15,977,025.70	15,977,025.70	15,977,025.70	15,977,025.70	15,977,025.70	15,977,025.70	KM	3.00	3.00
0442019000046	PAVIMENTACION DEL CAMINO TAPACHOYAN - PASO REAL DEL KM 0+000 AL KM 6+900	TAPACHOYAN	VARIOS	97.1	96.5	22/08/2019 - 31/12/2019	16,695,761.80	16,695,761.80	16,695,761.80	16,695,761.80	16,695,761.80	16,695,761.80	16,695,761.80	16,695,761.80	16,695,761.80	16,695,761.80	KM	6.50	6.50
0442019000018	PAVIMENTACION DEL CAMINO COVANE - TEBACCA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	CATELCO	VARIOS			07/11/2019 - 31/12/2019	7,658,879.27	7,658,879.27	7,658,879.27	7,658,879.27	7,658,879.27	7,658,879.27	7,658,879.27	7,658,879.27	7,658,879.27	7,658,879.27	KMS	3.77	3.77
0442019000013	PAVIMENTACION DEL CAMINO VEGAS DE ALATORRE - COPIA - E C INCLUIDO - MEXICALTA DEL KM 0+000 AL KM 2+400	VEGAS DE ALATORRE	VARIOS			30/11/2019 - 31/12/2019	31,770,999.95	31,770,999.95	31,770,999.95	31,770,999.95	31,770,999.95	31,770,999.95	31,770,999.95	31,770,999.95	31,770,999.95	31,770,999.95	KMS	29.40	29.40
0442019000017	PAVIMENTACION DEL PUENTE "SAN CRISTOBAL" UBICADO EN EL CAMINO CARLOS A CABRILLO - CHICALTUNGUIS	CARLOS A CABRILLO	VARIOS	43.1	34.7	17/10/2019 - 31/12/2019	17,092,614.83	17,092,614.83	17,092,614.83	17,092,614.83	17,092,614.83	17,092,614.83	17,092,614.83	17,092,614.83	17,092,614.83	17,092,614.83	MTS	250.00	250.00
0442019000007	PAVIMENTACION DEL CAMINO CASTILLO DE TEAYO - TEAYO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CASTILLO DE TEAYO	VARIOS			17/10/2019 - 31/12/2019	1,558,750.00	1,558,750.00	1,558,750.00	1,558,750.00	1,558,750.00	1,558,750.00	1,558,750.00	1,558,750.00	1,558,750.00	1,558,750.00	KMS	1.09	1.09
0442019000019	CONSTRUCCION DEL CAMINO CERRO DE MANCHITAL - FRANCISCO VILA DEL KM 0+000 AL KM 6+500	LAS CHOAPAS	VARIOS			06/11/2019 - 31/12/2019	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	KM	6.50	6.50
0442019000016	PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO DEL MACHO - TEAYALCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	PASO DEL MACHO	VARIOS	24.4	31.2	06/11/2019 - 31/12/2019	12,650,000.00	12,650,000.00	12,650,000.00	12,650,000.00	12,650,000.00	12,650,000.00	12,650,000.00	12,650,000.00	12,650,000.00	12,650,000.00	KMS	13.34	13.34
0442019000010	PAVIMENTACION A CUATRO CARRELES DEL CAMINO POZA RICA - BARRA DE CAJONES DEL KM 0+000 HONTE DEHOTI AL KM 1+000	POZA RICA DE HIDALGO	VARIOS			23/10/2019 - 31/12/2019	13,948,466.02	13,948,466.02	13,948,466.02	13,948,466.02	13,948,466.02	13,948,466.02	13,948,466.02	13,948,466.02	13,948,466.02	13,948,466.02	KM	1.00	1.00
0442019000071	PAVIMENTACION DEL CAMINO ENCINO AMARILLO - COATLAN TEAYOYAN - PLAN AGARRO DEL KM 0+000 AL KM 0+150	TAPACHOYAN DE JUAKEZ	VARIOS	41.8	41.8	14/11/2019 - 28/12/2019	2,173,788.52	2,173,788.52	2,173,788.52	2,173,788.52	2,173,788.52	2,173,788.52	2,173,788.52	2,173,788.52	2,173,788.52	2,173,788.52	MTS	750.00	750.00
0442019000072	PAVIMENTACION EN TRAMOS ASALDOS DE LOS CAMINOS SAN GABRIEL, COYOATEPEC, LA CRIBA, SAN MARTIN, CAMINO ANTIGUO A HUIZAPATAN, CHICHIGUA, CAMINO VIEJO A MEXICALTA, CON UNA META DE 0.8 KM	TAPACHOYAN DE JUAKEZ	VARIOS	100.0	98.9	24/09/2019 - 13/11/2019	1,681,273.34	1,681,273.34	1,681,273.34	1,681,273.34	1,681,273.34	1,681,273.34	1,681,273.34	1,681,273.34	1,681,273.34	1,681,273.34	MTS	800.00	800.00
0442019000015	PAVIMENTACION DEL CAMINO TEGULA - ATILMILCO - TENUPANCO DEL KM 0+000 AL KM 42+000	TEGULA	VARIOS			12/12/2019 - 31/12/2019	41,871,288.30	41,871,288.30	41,871,288.30	41,871,288.30	41,871,288.30	41,871,288.30	41,871,288.30	41,871,288.30	41,871,288.30	41,871,288.30	KMS	42.00	42.00
0442019000008	PAVIMENTACION DEL CAMINO ARROYO DE IZA - E C FEDERAL 180 EL TIROPICO DEL KM 0+000 AL KM 35+000	VARIOS	VARIOS			14/11/2019 - 31/12/2019	19,950,000.00	19,950,000.00	19,950,000.00	19,950,000.00	19,950,000.00	19,950,000.00	19,950,000.00	19,950,000.00	19,950,000.00	19,950,000.00	KMS	28.71	28.71
0442019000008	PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO DEL KM 0+000 AL KM 19+000	VARIOS	VARIOS			16/11/2019 - 31/12/2019	18,666,961.43	18,666,961.43	18,666,961.43	18,666,961.43	18,666,961.43	18,666,961.43	18,666,961.43	18,666,961.43	18,666,961.43	18,666,961.43	KM	3.81	3.81
0442019000005	PAVIMENTACION DEL CAMINO E C FEDERAL 180 - PASO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 1+752.63	VEGAS DE ALATORRE	VARIOS			07/12/2019 - 31/12/2019	1,302,006.00	1,302,006.00	1,302,006.00	1,302,006.00	1,302,006.00	1,302,006.00	1,302,006.00	1,302,006.00	1,302,006.00	1,302,006.00	MTS	603.00	603.00
0442019000004	PAVIMENTACION DEL CAMINO ARROYO GRANDE SEGUNDO ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+482.30 Y ACCESO SUR DEL KM 0+000 AL KM 0+482.30	ARROYO GRANDE SEGUNDO	VARIOS			26/11/2019 - 31/12/2019	3,460,061.00	3,460,061.00	3,460,061.00	3,460,061.00	3,460,061.00	3,460,061.00	3,460,061.00	3,460,061.00	3,460,061.00	3,460,061.00	MTS	550.00	550.00
0442019000075	PAVIMENTACION DEL CAMINO VIEJO A WHUAPAN PERTENECIENTE AL EMDO TAPACHOYAN DE JUAKEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+910	TAPACHOYAN DE JUAKEZ	VARIOS	100.0	99.9	03/08/2019 - 25/10/2019	1,428,528.88	1,428,528.88	1,428,528.88	1,428,528.88	1,428,528.88	1,428,528.88	1,428,528.88	1,428,528.88	1,428,528.88	1,428,528.88	MTS	500.00	500.00
0442019000078	CONSTRUCCION DEL CAMINO JUAN DIAZ COVARRUBIAS - ZAPOTITLAN - E C CARRETERA 180 SANTA ROSA DEL HUEYAN DE OCAIMO KM 0+000 AL KM 6+000	HUEYAN DE OCAIMO	VARIOS			06/12/2019 - 31/12/2019	22,562,986.32	22,562,986.32	22,562,986.32	22,562,986.32	22,562,986.32	22,562,986.32	22,562,986.32	22,562,986.32	22,562,986.32	22,562,986.32	KM	5.68	5.68

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELLIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO				PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04642019000003	1-000	PAVIMENTACION DEL CAMINO HUAYPAH DE OCAPO-HUAYPAH DE SOCANISCO DEL KM 0-000 AL KM 1-000	HUAYPAH DE OCAPO	HUAYPAH DE OCAPO			20/12/2019 - 31/12/2019	5,482,448.02		5,482,448.02						KM	1.00	1.00
04642019000005		MANTENIMIENTO DEL CAMINO RINCONHUA - LOS DOLOS DEL KM 0-000 AL KM 9-000	VARIOS	VARIOS			26/11/2019 - 31/12/2019	787,933.00		787,933.00						MTS	710.00	710.00
04642019000001		MANTENIMIENTO DEL CAMINO TECOELO - TEXM E.C. (COSANTLAN DE CARVAL - JUYALAN DE LOS RIOS) TECOELO DEL KM 1-000 AL KM 450. INCLUYE LUARO DE CONTENCIÓN (PRIMERA ETAPA)	VARIOS	TECOELO			14/12/2019 - 31/12/2019	1,697,391.78		1,697,391.78						METROS LINEALES	250.00	250.00
04642019000006		CONSTRUCCION DEL CAMINO PASO REAL - VEGA CHICA DEL KM 0-000 AL KM 2-500	VARIOS	TLAPACOVAN			08/11/2019 - 31/12/2019	6,150,000.00		6,150,000.00						KM	1.40	1.40
04642019000009		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE A RINCON DE SANTIAGO DEL KM 0-000 AL KM 3-127.15	VARIOS	ALAN RODRIGUEZ CLARA			10/12/2019 - 31/12/2019	9,707,000.30		9,707,000.30						KM	2.12	2.12
04642019000002		MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHIMAMECA - AGUA FRIA DEL KM 0-000 AL KM 2-000. INCLUYE PUENTE ELEVADO EN EL KM 2-015	VARIOS	CHIMAMECA			14/12/2019 - 31/12/2019	2,380,900.05		2,380,900.05						KMS	2.00	2.00
04642019000009		MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL ENCERRO - LA TUNALA DEL KM 0-000 AL KM 7-720	VARIOS	EMILIANO ZAPATA			20/12/2019 - 31/12/2019	15,066,234.71		15,066,234.71						KMS	7.72	7.72
04642019000100		MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TUTULA - ISLA DEL KM 25-000 AL KM 25-000. INCLUYE PUENTE CAMACHO	VARIOS	SANTIAGO TUTULA			20/12/2019 - 31/12/2019	14,470,484.44		14,470,484.44						MTS	500.00	500.00
04642019000004		MANTENIMIENTO DE LA VALLADA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DEL KM 0-000 AL KM 0-000.47. INCLUYE PREGUIJE FLUYAL	POZARICA	POZARICA			07/11/2019 - 31/12/2019	10,822,393.37		10,822,393.37						MTS	403.00	403.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE								01/01/2019 - 31/12/2019	5,066,882.78	5,066,882.78							0.00	0.00
TOTAL FONDO:								383,456,844.00	383,456,844.00		66,520,668.17	66,520,668.17						

RECURSOS FISCALES 2017

01242017200073		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LA CHANTLA - HELIO GARCIA ALFARO - LA HOROLETA DEL KM 0-000 AL KM 39-950. TRAMO DEL KM 27-120 AL 28-608.28	URUPAPA	VARIOS			25/10/2017 - 15/05/2018	18,194.59		18,194.59						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200080		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MATUL-AQUILA-ELANT - ALVARO OBREGON DEL KM 0-000 AL KM 8-300. SUBTRAMO DEL KM 0-000 AL KM 2-000	DIHUALTAN DEL CAFE	VARIOS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200101		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO HERIBUJOS ZEDILLO - LA LAGUNA (PRIMERA ETAPA)	URUPAPA	VARIOS			14/12/2017 - 21/09/2018	45,975.06		45,975.06						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200111		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ESTANIZUELA - SAN LORENZO DEL KM 0-000 AL KM 9-000	TANTOYUCA	VARIOS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200115		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAS VOGAS DE RAMIREZ - TANTULA TRAMO LA CATALINA DEL KM 0-000 AL KM 1-050	LAS VOGAS DE RAMIREZ	VARIOS			24/11/2017 - 07/01/2018	511.12		511.12						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200130		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO LAJAZO CADEYUAS - LAJAZA PALAPA DEL KM 0-000 AL KM 1-750	COSCOMATEPEC	VARIOS			19/12/2017 - 11/01/2018	29,202.51		29,202.51						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200133		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA-BATULA DEL KM 0-000 AL KM 2-000 EN CONCRETO HIDRAULICO	VARIOS	VARIOS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200140		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LA HACIENDITA - BADERILLA DEL KM 3-000 AL KM 1-000	BADERILLA	LA HACIENDITA			28/11/2017 - 25/02/2018	221,069.56		221,069.56						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200153		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEON - CERREJO S ORENTE DEL 0-000 AL 1-044	VILLA ADAMA	VARIOS			20/12/2017 - 19/03/2018	341,378.42		341,378.42						SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200072		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO ELPO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD. DEL KM 0-000 AL KM 4-000	MINATULA	VARIOS			01/01/2019 - 31/03/2019	17,846.65		17,846.65						SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:								674,279.94		674,279.94		314,441.72						

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2018

04462018200003	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO CONSULTAN - PIEDRA PARADA DEL KM 0+000 AL KM 3+450	CONSULTAN DE CARVAL	VARAS	83.6		08/03/2018 - 03/09/2018	39,212.26		30,212.26				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200005	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LA OLIVA - COCOSMATEPEC	VARAS	VARAS	81.2	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	205,413.76		205,413.76				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200006	KITEPEC DEL KM 0+000 AL 2+400	JESUS CARANZA	VARAS	96.7		08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200007	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JESUS CARANZA - SUCHIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	VARAS	VARAS	100.0		08/03/2018 - 03/09/2018	5,659.37		5,659.37				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200008	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL BUZON - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MAULO PABLO ALTAIRAMBO	VARAS	66.6	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	158,309.94		158,309.94				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200009	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO CON ASFALTO DEL CABERAMENTO DEL KM 0+000 AL 3+550 DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL DE TOTUTLA CONELOS HASTA LA COMUNIDAD DE PALMARITOS	TOTUTLA	VARAS	76.4	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	265,700.30		265,700.30				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200010	SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO DEL CABERAMENTO DEL KM 0+000 AL 2+189 DESDE MAYA OSCURA HASTA LA LOCALIDAD DE MAYA DE HIDIO	TOTUTLA	VARAS	100.0		08/03/2018 - 03/09/2018	3,312.63		3,312.63				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200013	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JALAPA - ZICATL DEL KM 0+300 AL 1+410	JALAPA	VARAS	100.0	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	66,445.66		66,445.66				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200017	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE CAMINO BALUERNOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL LIMATITLAN DEL KM 0+000 AL 3+400	ANGEL R. CARBON	PASO DEL INGENIO	98.6	100.0	01/03/2018 - 27/08/2018	305,597.15		305,597.15				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200019	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO MACAMPAH - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 6+580	SAN AGUSTIN TUXTLA	VARAS	100.0	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	19,064.62		19,064.62				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200020	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO TRES ZAPOTES - SANTA BARRANCA DEL KM 0+000 AL 4+800	SANTOAGO TUXTLA	VARAS	100.0		08/03/2018 - 03/09/2018	5,586.69		5,586.69				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200022	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALUCOVAN - E.C. 180 DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALUCOVAN	TLALUCOVAN	78.2	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	247,397.92		247,397.92				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200025	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO EL ENCINO COSCOMATEPEC - AHUATITLAN DEL KM 1+000 AL 2+000	VARAS	VARAS	69.2		08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200032	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO SALTO DE EVIPANTLA - CHINAMPAN DE AGUAD. DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN AGUSTIN TUXTLA	VARAS	16.6		08/03/2018 - 03/09/2018	545,326.87		545,326.87				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200034	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALUCOVAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALUCOVAN	VARAS	100.0	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	51,519.52		51,519.52				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200037	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO CULTAHUAC - EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000	CULTAHUAC	VARAS	90.3	64.8	08/03/2018 - 17/10/2018	162,967.56		162,967.56				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200038	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SEITE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	VARAS	VARAS	50.3	100.0	08/03/2018 - 03/09/2018	134,008.89		134,008.89				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200042	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO KIL 8 - RIO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOYAS	RIO PLAYAS	91.6	82.4	08/03/2018 - 03/09/2018	263,105.77		263,105.77				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200043	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL TUNEL - EL CHAPO DEL KM 0+000 AL KM 3+450	DEHUALTAN DEL SURESTE	VARAS	55.5		08/03/2018 - 03/09/2018	428,586.75		428,586.75				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200021	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHICALTANILLOS - TLACOTALPAN	VARAS	VARAS	100.0	100.0	22/06/2018 - 20/06/2018	30,837.53		30,837.53				SUPERVISION		1.00	1.00
04462018200002	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CAMARON DE TEJEDA E.C. (BOLEDO DE DOBLADO) DEL KM 0+000 AL KM 0+220	CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA											MTS	220.00	220.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNANDEZ GUERRERO

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 8

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				RISCO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
04462018200064	SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE ACCESOS DEL PUENTE COATZACOALCOS I DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+000 AL KM 3+200 META 1.8 KM EN TRAMOS ABALOS	VARIAS		100.0	100.0	30/06/2018 - 06/10/2018	162,503.16		162,503.16	162,503.16			SUPERVISION	1.00	1.00	
04462018000076	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 TUXTEPEC - COSAMALOYAN TRAMO E.C. (AUTOPISTA COSAMALOYAN FED. 1450 LA TRILMA - ACAYUCAN) - COSAMALOYAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	VARIAS		91.7		30/06/2018 - 11/11/2018	1,597,620.99		1,597,620.99					KM	5.50	5.50
04462018200076	SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 TUXTEPEC - COSAMALOYAN TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TRILMA - ACAYUCAN) - COSAMALOYAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	VARIAS		97.1	100.0	25/07/2018 - 21/11/2018	339,266.17		339,266.17	339,266.16			SUPERVISION	1.00	1.00	
04462018200062	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (VILLA UNION - ZAROPATA - VILLA LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 2+700	VARIAS		97.3	100.0	05/07/2018 - 01/12/2018	322,835.37		322,835.37	322,835.37				1.00	1.00	1.00
04462018200073	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE GANONES, RELLENO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTADO EN RECORRETO LA KM 0+750	CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z. MENDOZA	53.5	53.5	05/07/2018 - 01/12/2018	67,577.93		67,577.93	36,192.82				1.00	1.00	1.00
04462018200072	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTIN - SAN JOSE HERRA DEL KM 0+000 AL KM 4+280	SAN JOSE HERRA		92.4	100.0	07/07/2018 - 03/12/2018	485,951.81		485,951.81	485,951.80			SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04462018000068	MODERNIZACION DEL CAMINO EJEDE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	VARIAS		98.1		30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01					KM	5.20	5.20
04462018000069	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA CON UNA META DE 0.650 KM	TEPANTLA	TEPANTLA			30/06/2018 - 23/12/2018	3,188,451.82		3,188,451.82	2,361.09				MTS	650.00	650.00
04462018200069	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA CON UNA META DE 0.650 KM	TEPANTLA	TEPANTLA	2.9	9.7	07/07/2018 - 03/11/2018	24,148.07		24,148.07	2,361.09				1.00	1.00	1.00
04462018000100	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TENIUPANGO - ASTICANGA Y TENIUPANGO. MANTLA DE ALTIERRADO CON UNA META DE 1.21 KM	VARIAS				30/06/2018 - 23/12/2018	5,145,532.01		5,145,532.01					KM	1.21	1.21
04462018200100	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TENIUPANGO - ASTICANGA Y TENIUPANGO - MANTLA DE ALTIERRADO CON UNA META DE 1.21 KM	VARIAS		3.0	10.0	07/07/2018 - 03/11/2018	39,681.81		39,681.81	3,993.81			SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04462018000101	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VIEJO CAVALUPA - TONALICO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	VARIAS		80.0	80.0	30/06/2018 - 09/12/2018	5,511,695.08		5,511,695.08	4,732,741.44				KM	1.00	1.00
04462018200101	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VIEJO CAVALUPA - TONALICO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	VARIAS		77.7	100.0	07/07/2018 - 03/11/2018	116,562.05		116,562.05	116,562.05			SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04462018000102	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TILAPAN - TONICOCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	VARIAS		96.6	96.6	30/06/2018 - 20/12/2018	5,677,588.18		5,677,588.18	5,486,142.51				MTS	800.00	800.00
04462018200102	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TILAPAN - TONICOCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	VARIAS		73.2	100.0	07/07/2018 - 03/11/2018	105,405.76		105,405.76	105,405.75			SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04462018000103	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEGULA CON UNA META DE 1.25 KM	VARIAS		1.5	1.5	30/06/2018 - 25/12/2018	6,130,781.74		6,130,781.74	97,380.94				KM	1.25	1.25
04462018200103	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEGULA CON UNA META DE 1.25 KM	VARIAS		2.8	9.0	07/07/2018 - 03/11/2018	50,263.75		50,263.75	4,532.87			SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04462018000104	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEGULA - MAGDALENA CON UNA META DE 1.25 KM	VARIAS		19.8	11.9	30/06/2018 - 25/12/2018	6,186,778.66		6,186,778.66	739,409.62				KM	1.25	1.25
04462018200104	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEGULA - MAGDALENA CON UNA META DE 1.25 KM	VARIAS		2.8	8.9	07/07/2018 - 03/11/2018	49,878.24		49,878.24	4,486.93			SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04462018000105	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TENIUPANGO - TALAIA (TONGICALCA CON UNA META DE 1.0 KM	VARIAS				30/06/2018 - 20/12/2018	5,811,015.52		5,811,015.52					KM	1.00	1.00
04462018000114	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAMICO - CALLE 1 DEL KM 0+000 AL 0+4537	VARIAS				30/06/2018 - 23/01/2019	5,630,252.37		5,630,252.37					MTS	833.00	833.00
04462018200114	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAMICO - ATLAMICO	VARIAS		3.1	3.1	07/07/2018 - 03/11/2018	141,873.18		141,873.18	4,440.34				1.00	1.00	1.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNANDEZ GUERRA

SECRETARIA

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 9

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA IN-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	MEDAS TOTALES	
				RISCO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG. MODIF.
0442018000115	MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO EN TRAMOS ASFALTADOS DEL CAMINO CUERRE DE RETES - DESVIACION ZOOQUIPANI DEL KM 0+000 AL KM 6+428	LOS RETES	VARAS			30/06/2018 - 25/12/2018	5,624,016.17		5,624,016.17					KM	6.92
0442018000116	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO EN TRAMOS ASFALTADOS DEL CAMINO CUERRE DE RETES - DESVIACION ZOOQUIPANI DEL KM 0+000 AL KM 6+428	LOS RETES	VARAS	3.3	3.3	07/07/2018 - 03/11/2018	142,590.75		142,590.75	4,808.57	4,808.57			SUPERVISION	1.00
0442018000116	MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PITZCUAUTLA CON UNA META DE 0.405 KM	TLAQUILA	PITZCUAUTLA	86.9	28.9	30/06/2018 - 24/10/2018	489,652.11		489,652.11	135,766.21	135,766.21			MTS	405.00
0442018000116	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PITZCUAUTLA CON UNA META DE 0.405 KM	TLAQUILA	PITZCUAUTLA	91.0	100.0	07/07/2018 - 03/11/2018	59,059.05		59,059.05	59,059.05	59,059.05			SUPERVISION	1.00
0442018000117	MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILA CON UNA META DE 0.110 KM	TLAQUILA	TLAQUILA			30/06/2018 - 24/10/2018	1,294,247.56		1,294,247.56					MTS	1.00
0442018000117	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILA CON UNA META DE 0.110 KM	TLAQUILA	TLAQUILA	3.5	11.7	07/07/2018 - 03/11/2018	32,830.24		32,830.24	3,872.61	3,872.61			SUPERVISION	1.00
0442018000118	MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DEL CAMINO ATLANTICO A LA LOCALIDAD DE CUITEPEC CON UNA META DE 1.0 KM	XOXCOTLA	CUITEPEC	53.0	43.4	30/06/2018 - 03/02/2019	4,538,168.42		4,538,168.42	1,973,988.02	1,973,988.02			KM	1.00
0442018000118	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DEL CAMINO ATLANTICO A LA LOCALIDAD DE CUITEPEC CON UNA META DE 1.0 KM	XOXCOTLA	CUITEPEC	60.5	60.5	07/07/2018 - 03/11/2018	138,362.31		138,362.31	63,747.97	63,747.97			SUPERVISION	1.00
0442018000118	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DEL CAMINO ATLANTICO A LA LOCALIDAD DE CUITEPEC CON UNA META DE 1.0 KM	XOXCOTLA	CUITEPEC	2.8	9.6	07/07/2018 - 03/11/2018	47,216.60		47,216.60	4,546.91	4,546.91			SUPERVISION	1.00
0442018000121	MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DEL CAMINO E C FEDERAL 123 - PETLAQUA CON UNA META DE 0.75 KM	PETLAQUA	PETLAQUA	2.7	8.6	07/07/2018 - 03/11/2018	30,402.87		30,402.87	2,641.15	2,641.15			MTS	750.00
0442018000121	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DEL CAMINO E C FEDERAL 123 - PETLAQUA CON UNA META DE 0.75 KM	PETLAQUA	PETLAQUA	51.4	51.4	30/06/2018 - 08/11/2018	2,646,052.99		2,646,052.99	1,362,226.46	1,362,226.46			MTS	6,000.00
0442018000122	MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DE 600 ML DE BANQUETA Y GUARNICION EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL	SAN ANDRES TENEJAPAN	SAN ANDRES TENEJAPAN	60.5	100.0	07/07/2018 - 03/11/2018	40,605.15		40,605.15	40,605.15	40,605.15			SUPERVISION	1.00
0442018000123	MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DEL CAMINO A ACULTZIMPA CON UNA META DE 200 M	SOLEDAD ATZOUPA	ACULTZIMPA	90.8	90.8	30/06/2018 - 28/12/2018	1,087,362.89		1,087,362.89	987,863.68	987,863.68			MTS	200.00
0442018000124	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DEL CAMINO A ACULTZIMPA CON UNA META DE 200 M	SOLEDAD ATZOUPA	ACULTZIMPA	1.9	1.9	07/07/2018 - 03/11/2018	27,189.91		27,189.91	529.96	529.96			SUPERVISION	1.00
0442018000125	MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DEL CAMINO EXOCULA - ATZOUPA DEL KM 0+000 AL KM 1+280	SOLEDAD ATZOUPA	VARAS	39.5	39.5	30/06/2018 - 30/01/2019	5,356,403.72		5,356,403.72	2,120,063.53	2,120,063.53			KM	1.26
0442018000125	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DEL CAMINO EXOCULA - ATZOUPA DEL KM 0+000 AL KM 1+280	SOLEDAD ATZOUPA	VARAS	2.6	2.6	07/07/2018 - 03/11/2018	135,799.05		135,799.05	3,599.90	3,599.90			SUPERVISION	1.00
0442018000126	MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DEL CAMINO EL CHUCERO - EMIANO ZARITA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	TUPAN	VARAS	100.0		10/07/2018 - 08/11/2018	0.02		0.02					KM	9.00
0442018000126	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HORTALICO DEL CAMINO EL CHUCERO - EMIANO ZARITA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	TUPAN	VARAS	100.0	100.0	24/07/2018 - 10/12/2018	146,452.64		146,452.64	146,452.64	146,452.64			SUPERVISION	1.00
0442018000166	REHABILITACION DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCION EN EL PUENTE CHUMAPAN UBICADO EN EL CAMINO CHUMAPAN DE ABALO CUESTA AMARILLA EN EL KM 1+000	MECANAPAN	VARAS	100.0	100.0	17/07/2018 - 28/12/2018	705,788.12		705,788.12	705,788.12	705,788.12			KM	1.18
0442018000166	REHABILITACION DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCION EN EL PUENTE CHUMAPAN UBICADO EN EL CAMINO CHUMAPAN DE ABALO CUESTA AMARILLA EN EL KM 1+000	MECANAPAN	VARAS	97.1	100.0	28/12/2018 - 15/03/2019	1,347,644.28		1,347,644.28	1,347,644.28	1,347,644.28			MTS	10.65

DR. ARTURO GARCIA MARRQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUERRERO

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019
HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG. MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2019

044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA UNION - HERRANDES DE FUERA DEL KM 1+200 AL KM 2+400 (TRF)	CAZONES DE HERRERA	VARAS	100.0	100.0	01/01/2019 - 15/03/2019	627,110.60	627,110.60	627,110.60	627,110.60	627,110.60	627,110.60	627,110.60	627,110.60	1.20	1.20
044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA UNION - HERRANDES DE FUERA DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (TRF)	CAZONES DE HERRERA	VARAS	100.0	100.0	01/01/2019 - 15/03/2019	739,811.41	739,811.41	739,811.41	739,811.41	739,811.41	739,811.41	739,811.41	739,811.41	1.20	1.20
044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BATTLA DEL KM 2+000 AL KM 5+000 (TRF)	CONSUELTAN DE CARVAL	VARAS	31.7	4.5	28/12/2019 - 31/12/2019	9,006,017.59	447,877.04	447,877.04	447,877.04	447,877.04	447,877.04	447,877.04	447,877.04	3.00	3.00
044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO MECAYAPAN - TATILHUAPAN DE JUAREZ DEL KM 3+700 AL KM 4+800 (TRF)	MECAYAPAN	VARAS	99.0	62.8	01/01/2019 - 15/05/2019	154,989.07	154,989.07	154,989.07	154,989.07	154,989.07	154,989.07	154,989.07	154,989.07	1.16	1.16
044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO MECAYAPAN - TATILHUAPAN DE JUAREZ DEL KM 2+500 AL KM 3+700 (TRF)	MECAYAPAN	VARAS	96.1	45.2	01/01/2019 - 15/05/2019	193,331.75	193,331.75	193,331.75	193,331.75	193,331.75	193,331.75	193,331.75	193,331.75	1.06	1.06
044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO ARECOPES - COCOPAPAN DEL KM 0+000 AL KM 1+500 (TRF)	MECAYAPAN	VARAS	97.2	55.2	01/01/2019 - 15/05/2019	5,197,053.71	4,950,161.21	4,950,161.21	4,950,161.21	4,950,161.21	4,950,161.21	4,950,161.21	4,950,161.21	1.50	1.50
044231900006	REHABILITACION DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCION EN EL PUENTE CHUMAYAN, UBICADO EN EL CAMINO CHUMAYAN DE ABAJO - CUESTA MANUELITA EN EL KM 1+000 (TRF)	SMI ANDRES TUTTLA	VARAS	96.1	92.1	01/01/2019 - 15/03/2019	277,226.33	277,226.33	277,226.33	277,226.33	277,226.33	277,226.33	277,226.33	277,226.33	9.35	9.35
044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO LORENZO - N. 43 DEL KM 3+000 AL KM 4+800 (TRF)	TATILHUAPAN	PASO LORENZO	98.8	96.4	28/12/2019 - 17/05/2019	4,279,374.22	4,279,374.22	4,279,374.22	4,279,374.22	4,279,374.22	4,279,374.22	4,279,374.22	4,279,374.22	1.20	1.20
044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA VICTORIA - PASES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA DEL KM 16+200 AL KM 20+400 (TRF)	TUPAN	VARAS	98.8	97.6	01/01/2019 - 15/03/2019	2,786,093.43	2,786,093.43	2,786,093.43	2,786,093.43	2,786,093.43	2,786,093.43	2,786,093.43	2,786,093.43	1.20	1.20
044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO TATITLA - LAS VIGAS DEL KM 2+300 AL KM 5+300 (TRF)	VAROS	VARAS	100.0	100.0	01/01/2019 - 15/03/2019	3,161,654.52	3,161,654.52	3,161,654.52	3,161,654.52	3,161,654.52	3,161,654.52	3,161,654.52	3,161,654.52	3.00	3.00
044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO APARICIO - EL DIAMANTE DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (TRF)	VEGA DE ALATORRE	VARAS	100.0	100.0	01/01/2019 - 15/03/2019	1,109,198.12	1,109,198.12	1,109,198.12	1,109,198.12	1,109,198.12	1,109,198.12	1,109,198.12	1,109,198.12	1.20	1.20
044231900007	PAVIMENTACION EN CONCRETO HORIZONTAL DEL CAMINO LEONA VICARIO - LA ALBORA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 (TRF)	VECUATLA	VARAS	93.7	92.5	01/01/2019 - 09/06/2019	9,927,569.98	9,927,569.98	9,927,569.98	9,927,569.98	9,927,569.98	9,927,569.98	9,927,569.98	9,927,569.98	1.92	1.92
044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO TATILHUAPAN - ZAPOTITLAN - ARECOPES DEL KM 3+400 AL KM 3+952	TATILHUAPAN DE JUAREZ	VARAS	100.0	100.0	03/08/2019 - 16/10/2019	566,754.71	566,754.71	566,754.71	566,754.71	566,754.71	566,754.71	566,754.71	566,754.71	132.00	132.00
044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO CORCOBA - AMATLAN - COCOPAPAN DEL KM 0+000 AL KM 13+500	CORCOBA	VARAS	45.2	45.2	31/08/2019 - 31/12/2019	17,838,384.67	8,063,589.33	8,063,589.33	8,063,589.33	8,063,589.33	8,063,589.33	8,063,589.33	8,063,589.33	13.50	13.50
044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO CORCOBA - SABANA LARGA DEL KM 0+000 AL KM 10+200	CORCOBA	VARAS	26.9	24.2	26/10/2019 - 31/12/2019	7,319,914.59	1,771,836.71	1,771,836.71	1,771,836.71	1,771,836.71	1,771,836.71	1,771,836.71	1,771,836.71	10.20	10.20
044231900004	PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS CHOPAS - LA HERRADURA - NUEVA ESPERANZA (CERRO DE NANCITLIL) DEL KM 0+000 AL KM 51+590	LAS CHOPAS	VARAS	21.2	16.9	26/10/2019 - 31/12/2019	53,629,121.61	53,629,121.61	53,629,121.61	53,629,121.61	53,629,121.61	53,629,121.61	53,629,121.61	53,629,121.61	51.95	51.95
044231900003	PAVIMENTACION DEL CAMINO TATITLA - LAS VIGAS DEL KM 5+477 AL KM 5+775	TATITLA	VARAS	99.9	99.9	06/08/2019 - 05/10/2019	1,701,346.76	1,701,346.76	1,701,346.76	1,701,346.76	1,701,346.76	1,701,346.76	1,701,346.76	1,701,346.76	300.00	300.00
044231900004	PAVIMENTACION DEL CAMINO CASTILLO DE TEVAO - TEVAO DEL KM 0+000 AL KM 5+000	CASTILLO DE TEVAO	VARAS	45.0	39.4	04/10/2019 - 31/12/2019	6,222,533.34	6,222,533.34	6,222,533.34	6,222,533.34	6,222,533.34	6,222,533.34	6,222,533.34	6,222,533.34	9.30	9.30
044231900004	PAVIMENTACION DEL CAMINO MAQUINCO - TEPETLAN DEL KM 0+000 AL KM 12+000	MAQUINCO	VARAS	6.7	19.5	06/11/2019 - 31/12/2019	13,301,007.12	5,249,140.79	5,249,140.79	5,249,140.79	5,249,140.79	5,249,140.79	5,249,140.79	5,249,140.79	3.91	3.91
044231900004	PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO DEL MACHO - TEPALUCCO DEL KM 0+000 AL KM 17+000 (COMPLETAMENTO DE RECURSOS)	PASO DEL MACHO	VARAS	6.7	19.5	06/11/2019 - 31/12/2019	5,546,627.31	1,086,274.82	1,086,274.82	1,086,274.82	1,086,274.82	1,086,274.82	1,086,274.82	1,086,274.82	12.00	12.00
044231900007	PAVIMENTACION DEL CAMINO LUZ DEL BARRO - SAN ANDRES TALEHUAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+000	TALEHUAPAN	SMI ANDRES TALEHUAPAN	51.2	45.6	10/10/2019 - 31/12/2019	7,899,246.81	7,899,246.81	7,899,246.81	7,899,246.81	7,899,246.81	7,899,246.81	7,899,246.81	7,899,246.81	5.00	5.00
044231900008	PAVIMENTACION DEL CAMINO CUATRO CAMINOS - PASO DEL MACHO - GENERAL MIGUEL ALEJAN DEL KM 5+417 AL KM 21+000	VAROS	VARAS	94.3	75.4	04/10/2019 - 31/12/2019	28,491,193.65	28,491,193.65	28,491,193.65	28,491,193.65	28,491,193.65	28,491,193.65	28,491,193.65	28,491,193.65	14.58	14.58
044231900005	PAVIMENTACION DEL CAMINO PICOCHAHUA - LOS DOLOS DEL KM 4+000 AL KM 9+000	VAROS	VARAS	26.1	26.1	12/01/2019 - 31/12/2019	9,226,491.11	9,226,491.11	9,226,491.11	9,226,491.11	9,226,491.11	9,226,491.11	9,226,491.11	9,226,491.11	8.29	8.29
044231900006	PAVIMENTACION DEL CAMINO PICOCHAHUA - COATEPEC EN TRAMOS ANCHOS EN ARENALES RIO SORDO Y LA FLORIDA CON UNA META DE 0.8 KM	VAROS	VARAS	14.1	14.1	12/01/2019 - 31/12/2019	1,407,336.75	1,407,336.75	1,407,336.75	1,407,336.75	1,407,336.75	1,407,336.75	1,407,336.75	1,407,336.75	800.00	800.00
044231900007	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE CONTENCION UBICADO EN EL CAMINO CUABRE DE TUPANICO - CAMPO CHICO EN EL KM 2+600	IXTACQUILIAN	IXTACQUILIAN	63.1	63.5	02/10/2019 - 31/12/2019	4,089,890.38	4,089,890.38	4,089,890.38	4,089,890.38	4,089,890.38	4,089,890.38	4,089,890.38	4,089,890.38	41.00	41.00
044231900008	CONSTRUCCION DEL CAMINO JUAN DIAZ COVARUBIAS - ZAPOPAN - E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA DEL MEYAPAN DE OCAPIPO KM 0+000 AL KM 6+000	MEYAPAN DE OCAPIPO	MEYAPAN DE OCAPIPO	05/12/2019 - 31/12/2019			1,291,031.00	1,291,031.00	1,291,031.00	1,291,031.00	1,291,031.00	1,291,031.00	1,291,031.00	1,291,031.00	250.00	320.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ
JEFE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ
SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04462019000079	REHABILITACION DEL CAMINO PALAPAN - LOS CERRITOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000	PALAPAN	VARIOS	38.2	38.2	20/09/2019 - 31/12/2019	11,472,482.14		11,472,482.14	4,390,625.00		4,390,625.00		KM	5.00	5.00
04462019000080	REHABILITACION DEL CAMINO JUCHIQUE DE FERRER - PLAN DE LAS HAYAS DEL KM 0+000 AL KM 2+000	JUCHIQUE DE FERRER	VARIOS	34.3	27.7	02/10/2019 - 31/12/2019	14,694,909.78		14,694,909.78	4,072,509.21		4,072,509.21		KM	2.80	2.80
04462019000082	APLICACION DE SUPERFICIE DE FLOCAMENTO DE ALTA FRICCION EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC (PRIMERA ETAPA)	VARIOS	VARIOS			16/11/2019 - 31/12/2019	3,262,962.35		3,262,962.35					M2	3,360.00	3,360.00
04462019000085	CONSERVACION DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJIN DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIOS	99.9	99.8	02/09/2019 - 31/09/2019	1,613,649.08		1,613,649.08	1,611,977.60		1,611,977.60		KMS	9.23	9.23
04462019000086	CONSERVACION DEL CAMINO POZA RICA - COATZINTLA - ACCESOS AL TAJIN DEL KM 6+700 AL KM 17+660	POZA RICA	VARIOS	90.1	90.1	26/09/2019 - 26/10/2019	1,405,526.47		1,405,526.47	1,393,974.29		1,393,974.29		KM	11.18	11.18
04462019000088	CONSTRUCCION DE OBRAS COMO EMERENTARIAS EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA TRAMO DEL BOULEVARD JOSEFO LOPEZ MATEOS - CURVA MARIA DEL KM 0+000 AL 2+100	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			14/12/2019 - 31/12/2019	11,084,949.84		11,084,949.84					KM	2.10	2.10
04462019000090	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAHAL A AGUA DULCE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	AGUA DULCE	AGUA DULCE	8.2	43.8	08/11/2019 - 31/12/2019	2,909,351.32		2,909,351.32	1,275,740.14		1,275,740.14		KMS	1.59	1.59
04462019000092	CONSTRUCCION DEL CAMINO PASO REAL - VEGA CHICA DEL KM 0+000 AL KM 2+500	TLAPAQUAN	VARIOS			08/11/2019 - 31/12/2019	5,750,000.00		5,750,000.00					KM	1.10	1.10
04462019000095	REHABILITACION DEL CAMINO ACULA - MAXATLANJACAN DEL KM 4+300 AL KM 8+000	VARIOS	VARIOS			20/12/2019 - 31/12/2019	1,637,729.74		1,637,729.74					KM	1.24	1.24
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2019 - 31/12/2019	5,085,778.37		5,085,778.37							0.00
TOTAL FONDO:							264,724,949.52		264,724,949.52	95,518,444.99		95,518,444.99				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,432,971,275.12	1,099,697,930.09	343,273,345.03	400,161,617.35	370,644,231.81	119,317,385.54				

DR. ABELRO GARCIA MARQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ
SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

FAFEF 2018

04612018000038	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TLAPACOVAN (TERMINACION DE OBRA)	TLAPACOVAN	TLAPACOVAN	100.0	100.0	11/04/2018 - 22/11/2018	56,556.21	56,556.21		56,556.21	56,556.21		SUPERVISION	1.00		1.00
04612018000047	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL LIBRAMIENTO AVIACION TRAMO EL LANGUITO AV. 20 DE NOVIEMBRE DEL IIA 0+000 AL IIA 5+000	LAS CHOYAS	LAS CHOYAS	100.0	100.0	08/07/2018 - 06/10/2018	70,318.96	70,318.96		70,318.96	70,318.96		SUPERVISION	1.00		1.00
04612018000048	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO ACCESO AL TECNOLÓGICO CARRETERA AL CENTRO DE MICHOTLALTECOS DEL IIA 0+000 AL IIA 0+460	LAS CHOYAS	LAS CHOYAS	100.0	100.0	08/07/2018 - 06/10/2018	51,999.51	51,999.51		51,999.51	51,999.51		SUPERVISION	1.00		1.00
04612018000049	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD MEXICO ENTRE AVENIDA PRODUCCION AVIACION Y PARQUE DANA LABRA EN LA COLONIA MEXICO	LAS CHOYAS	LAS CHOYAS	100.0	100.0	08/07/2018 - 06/10/2018	81,874.15	81,874.15		81,874.15	81,874.15		SUPERVISION	1.00		1.00
04612018000055	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "LA BARRACA" EN LA COLONIA CARMENISTA	COXCOALTEPEC	COXCOALTEPEC	100.0	100.0	09/07/2018 - 10/11/2018	4,350.76	4,350.76		4,350.76	4,350.76		SUPERVISION	1.00		1.00
04612018000075	MODERNIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO A 4 CARRETERAS EN EL ACCESO A AVIACION - SANITIA PROLONGACION GALLERINO PRIETO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CARRETERA TRANSQUICA	ACAYACAN	ACAYACAN	100.0	100.0	15/06/2018 - 10/12/2018	2,799,984.05	2,799,984.05		2,799,984.05	2,799,984.05		M2	14,552.00		14,552.00

FASP 2019

04612019000027	REHABILITACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE PACHO VIEJO	COATEPEC	PACHO VIEJO	100.0	53.1	02/08/2019 - 27/12/2019	4,484,688.09	4,484,688.09		2,382,234.13	2,382,234.13		M2	46,690.00		46,690.00
04612019000028	REHABILITACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE TUXPAN	TUXPAN	TUXPAN	100.0	86.3	02/08/2019 - 22/11/2019	2,195,823.54	2,195,823.54		2,094,473.08	2,094,473.08		M2	4,004.00		4,004.00
04612019000029	REHABILITACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	100.0	99.8	02/09/2019 - 29/12/2019	10,449,160.97	10,449,160.97		10,440,894.09	10,440,894.09		M2	61,640.00		61,640.00
TOTAL FONDO:							17,129,672.60	17,129,672.60		14,917,601.30	14,917,601.30					

FIES 2018

04612019000022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE DE LA CALLE FRANCISCO RIVAPALACIO EN LA CALLE 10 EN LA CARRERA MUNICIPAL	CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	100.0	87.2	22/07/2019 - 28/10/2019	2,849,987.97	2,849,987.97		2,572,573.94	2,572,573.94		M2	3,781.22		3,781.22
04612019000021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARRETA ASFALTICA EN LAS CALLES CHAYA, COCHITE, CANELA, ADELANTE Y COCADO	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	99.7	12/08/2019 - 20/11/2019	9,372,408.52	9,372,408.52		9,344,746.87	9,344,746.87		M2	21,401.91		21,401.91
04612019000023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MARCO ANTONIO ALONZO, MIGUEL ALBAÑAN, FERNANDO CASAS ALEJANDRO, HERIBERTO JARA, BENITO JUAREZ, AGUSTIN ACOSTA, LAGUNES, HERON PROAL, TEODORO A. DEREKA Y VENUSTIANO GARAYZA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	12/08/2019 - 30/11/2019	18,494,074.45	18,494,074.45		18,494,074.14	18,494,074.14		M2	20,884.72		20,884.72
04612019000024	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO CON CARRETA ASFALTICA EN LAS CALLES OMACA, EFERITO NACIONAL, MICHOCAL, PROGRESO, OLIVERARIO, NIÑO PERUJO, REVOLUCION, AGRICULTURA DEL EADO Y JOSE MARIA MORELOS	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	98.0	01/10/2019 - 04/12/2019	12,132,489.94	12,132,489.94		11,901,704.91	11,901,704.91		M2	16,522.00		16,522.00
04612019000025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARRETA ASFALTICA EN LAS CALLES PANO SUAREZ, ABELARDO RODRIGUEZ, ALFREDO BOHLE Y MANUEL ANILA CAMACHO	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	97.8	22/07/2019 - 18/10/2019	8,341,464.22	8,341,464.22		8,164,745.97	8,164,745.97		M2	11,990.00		11,990.00

FISE 2018

04612018000001	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS, OQUITA SUBTODRUM DEL IIA 1+560 AL 2+460	QUITA	QUITA	100.0	100.0	18/04/2018 - 30/07/2018	46,679.85	46,679.85		46,679.85	46,679.85		SUPERVISION	1.00		1.00
----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-------------	------	--	------

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA IN-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.

FISE 2019

04612019000167	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALCO DE LA CALE REVOLUCION ENTRE CARRETERA	ACATLAN	ACATLAN	15/11/2019 - 31/12/2019	4,093,460.56	4,093,460.56								M2	2,106.00	2,106.00
04612019000233	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO DEL BOULEVARD CONROGBA PERUELA DEL KM 1+120 AL KM 3+660	CORROBA	CORROBA	02/12/2019 - 31/12/2019	34,936,502.83	34,936,502.83								M2	46,687.50	46,687.50
04612019000234	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO EN LA AMENIDA EUGENIO GARZA SADA DEL 0+400 AL 1+100	CORROBA	CORROBA	13/09/2019 - 31/12/2019	5,997,504.66	5,997,504.66								M2	5,667.00	5,667.00
04612019000271	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO DEL BOULEVARD CONROGBA PERUELA DEL KM 1+120 AL KM 3+660	CORROBA	CORROBA	23/12/2019 - 31/12/2019	889,500.00	889,500.00								SUPERVISION	1.00	1.00
04612019000272	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO EN LA AMENIDA EUGENIO GARZA SADA DEL 0+400 AL 1+100	CORROBA	CORROBA	23/12/2019 - 31/12/2019	148,107.00	148,107.00								SUPERVISION	1.00	1.00
04612019000186	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO DE LA VIALIDAD CRUCEO IMPACTOR - TEXLA	TEHUACAN	TEHUACAN	01/10/2019 - 04/12/2019	2,857,346.86	2,857,346.86								M2	2,559.00	2,559.00
04612019000161	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO EN ACCESO AL TECNOLOGICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ZOZOCOLCO DE HIDALGO	ZOZOCOLCO DE HIDALGO	21/10/2019 - 14/12/2019	1,966,124.58	1,966,124.58								M2	1,912.00	1,912.00
04612019000271	CONSTRUCCION DE GUARDACHOS, BANILETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALCO ESTABLECIDO EN XCO	XCO	XCO	13/12/2019 - 31/12/2019	3,589,040.93	3,589,040.93								M2	619.00	619.00
04612019000270	CIRCUITO ALLENDE ENTRE CALLES MEJORO COMO ESQUINA CALE ALLENDE	OLUITA	OLUITA	13/12/2019 - 31/12/2019	4,557,805.21	4,557,805.21								M2	4,246.42	4,246.42
04612019000270	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO DE LA CALE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES GALEANA Y MIGUEL HIDALGO	OLUITA	OLUITA	19/12/2019 - 31/12/2019	136,734.00	136,734.00								SUPERVISION	1.00	1.00
04612019000270	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO DE LA CALE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES GALEANA Y MIGUEL HIDALGO	OLUITA	OLUITA	13/12/2019 - 31/12/2019	2,916,761.52	2,916,761.52								M2	2,660.58	2,660.58
04612019000272	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO DE LA VIALIDAD PROLONGACION FERRER ENTRE CALLE LOS NARANOS Y PINO SUAREZ COL. HERODICO COLEGIO MALTAR	TLAPACOVAN	TLAPACOVAN	01/01/2019 - 31/12/2019	8,626,640.85	8,626,640.85								M2	2,660.58	2,660.58
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			TOTAL FONDO:	71,015,732.00	71,015,732.00									0.00	0.00

FORTAFIN B 2018

04612019000146	PAVIMENTACION DE LA CALE EN LA COL. FRATERNIDAD AUTONCHISTA	XALAPA	XALAPA	26/12/2018 - 08/02/2019	1,649,226.65	1,649,226.65				1,649,226.65	1,649,226.65			M2	2,376.00	2,376.00
				TOTAL FONDO:	1,649,226.65	1,649,226.65				1,649,226.65	1,649,226.65					

HIDROMARTIMAS 2018

04612019000159	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DEL BOULEVARD MANUEL AMA CAMACHO ENTRE VERACRUZ EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALE MANUEL DOMALCO	VERACRUZ	VERACRUZ	16/08/2018 - 15/11/2018	3,313,585.60	3,313,585.60				3,313,585.60	3,313,585.60			KM	2.40	2.40
				TOTAL FONDO:	3,313,585.60	3,313,585.60				3,313,585.60	3,313,585.60					

HIDROMARTIMAS 2019

04612019000152	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO EN VIALIDADES LATERALES DE LA CARRETERA FEDERAL 180 CIERPO DERECHO ENTRE CALE PAFEL, MARLO MIAL, TALLE SAN DEL BESO, CUERPO IZQUIERDO ENTRE PROLONGACION CALE SEGUNDA Y VIALIDAD DE CHAVEZ	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	22/07/2019 - 30/12/2019	7,514,550.30	7,514,550.30				5,745,681.22	5,745,681.22			M2	5,580.00	5,580.00
04612019000152	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO EN VIALIDAD LATERAL, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 136+480 AL KM 131+313	VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	22/07/2019 - 31/10/2019	6,096,347.32	6,096,347.32				6,543,923.87	6,543,923.87			M2	2,641.00	2,641.00
04612019000153	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRE LA CALE 16 DE SEPTIEMBRE Y VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	22/07/2019 - 28/12/2019	11,551,197.91	11,551,197.91				6,494,561.61	6,494,561.61			M2	4,993.00	4,993.00
04612019000031	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS TRAYOS EN 35 CALLES DE LA CABECERA NICOIAS BRAVO	CATEMCO	CATEMCO	22/07/2019 - 16/10/2019	11,408,530.60	11,408,530.60				10,988,060.33	10,988,060.33			M2	1,169.00	1,169.00
04612019000038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO EN VIALIDAD PRINCIPAL (CARRETERA COSTERA DEL GOLFO) MUNICIPAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	28/07/2019 - 31/12/2019	50,400,446.37	50,400,446.37				8,729,173.52	8,729,173.52			M2	35,036.00	35,036.00
				TOTAL FONDO:	3,313,585.60	3,313,585.60				3,313,585.60	3,313,585.60					

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ RIVERA
SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
				RISCO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

04612019000126	ENTRE LA CARRETERA TRANSMISTACIA Y RETORNO DE LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO FRANCISCO I MADERO	TAMPULUCAPAN DE JUAREZ	TAMPULUCAPAN			20/11/2019 - 31/12/2019	1,640,313.58	1,640,313.58					M2	1,200.00		1,200.00
04612019000156	SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 1,250 LITROS POR SEGUNDO PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE LA ZARORA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	09/10/2019 - 27/12/2019	16,040,976.98	16,040,976.98		16,040,976.98	16,040,976.98		PIEZA	1.00		1.00
04612019000154	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LIZARDO CARDENAS Y VERASTIANO CARRANZA		TAMPULUCAPAN DE JUAREZ			02/10/2019 - 06/12/2019	1,690,379.34	1,690,379.34					M2	1,152.00		1,152.00
04612019000133	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIZARDO CARDENAS DE LA CARRETERA A LA CALLE NIÑOS HEROES		TAMPULUCAPAN DE JUAREZ			01/10/2019 - 04/12/2019	1,459,520.98	1,459,520.98					M2	1,360.00		1,360.00
04612019000074	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MARGEN DEL RIO		HUATZUNTLAN			16/11/2019 - 31/12/2019	2,432,390.36	2,432,390.36					M2	1,795.67		1,795.67
04612019000155	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SAN SOLORE Y HERNANDEZ COPIA		TAMPULUCAPAN DE JUAREZ			18/11/2019 - 31/12/2019	3,456,618.00	3,456,618.00					M2	2,952.00		2,952.00
04612019000072	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ANLA CALAHUO Y FLORES MAGON		MECAHUALPAN			02/12/2019 - 31/12/2019	3,658,953.23	3,658,953.23					M2	3,600.00		3,600.00
04612019000073	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLASO ENTRE VICENTE GUERRERO Y 20 DE NOVIEMBRE		MECAHUALPAN			01/10/2019 - 31/12/2019	2,604,841.29	2,604,841.29					M2	1,903.00		1,903.00
04612019000075	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ HERNANDEZ E IGNACIO ALLENDE		MECAHUALPAN	13.4	12.2	01/10/2019 - 30/12/2019	2,786,216.67	2,786,216.67		340,557.44	340,557.44		M2	1,630.00		1,630.00
04612019000131	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE POPOLINO DÍZ ENTRE AMELINO JUAREZ Y TILMOTO DEL RIO COL. CENTRO		TAMAHUA	98.9	98.9	01/10/2019 - 31/12/2019	3,212,404.88	3,212,404.88		3,179,474.38	3,179,474.38		M2	2,704.00		2,704.00
04612019000082	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES RAFAEL HERNANDEZ AGUA DULCE OCHOA Y AGUSTIN MEGAR COL. MEXIA DEL RIO		AGUA DULCE			27/11/2019 - 31/12/2019	1,596,601.03	1,596,601.03					M2	1,721.10		1,721.10
04612019000085	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES SANTO DOMINGO E INDEPENDENCIA COL. DÍZ ORDÓZ		AGUA DULCE			23/12/2019 - 31/12/2019	1,089,418.21	1,089,418.21					M2	1,096.00		1,096.00
04612019000087	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EL PANTANO ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y VASCO MENDOZA COL. BENITO JUAREZ		AGUA DULCE			23/12/2019 - 31/12/2019	798,108.15	798,108.15					M2	958.50		958.50
04612019000071	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VIALIDAD DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COL. AMPLIACION TAJIN		PAPANTLA			11/12/2019 - 31/12/2019	717,808.49	717,808.49					M2	123.00		123.00
04612019000213	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE AGUSTIN DE TORIBIO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y PRIVADA TORIBIO		TUXPAN			11/12/2019 - 31/12/2019	192,137.56	192,137.56					M2	56.00		56.00
04612019000086	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDALETAS EN CALLES SERGIO MARTINEZ ALEMÁN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VASCO MENDOZA ENTRE CALLE HERNANDEZ AGUA DULCE Y PROGRESO, PROGRESO ENTRE SERGIO MARTINEZ ALEMÁN Y BELLA VISTA, PALMERAS ENTRE LAS LOMAS Y BELLA VISTA		PALUPAN			13/12/2019 - 31/12/2019	1,305,627.17	1,305,627.17					M2	1,310.00		1,310.00
04612019000228	VAL DE LAS CALLES GUARNICIONES Y BANDALETAS Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CIRCULACION		PALUPAN			13/12/2019 - 31/12/2019	4,713,246.24	4,713,246.24					M2	4,850.00		4,850.00
04612019000088	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANDALETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDAD DE ACCESO A CARRETERA EL CHOTE - COATZACOCHAL AL PARQUE TAJIN SIKUT Y AL MISMO DE SITIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA EL TAJIN		PAPANTLA			13/12/2019 - 31/12/2019	6,754,263.34	6,754,263.34					M2	2,901.00		2,901.00
04612019000221	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARRETA ASFALTICA EN LAS CALLES CHINA COCOTE CAMELA AGACATE Y CHACO		VERACRUZ			10/11/2019 - 20/11/2019	2,062,622.17	2,062,622.17					M2	1,423.82		1,423.82
04612019000223	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JUANCO ANTONIO MANOZ MIGUEL ALEMÁN, FERNANDO CASAS ALEMÁN, HERRIBERTO JARA, BENITO JUAREZ, AGUSTIN ACOSTA		VERACRUZ			17/09/2019 - 30/11/2019	1,196,452.05	1,196,452.05					M2	800.00		800.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ VILLALBA

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 15

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

04612019000224	LAGUNES, HERON PROUL, TEOCORO A DEBESIA Y VENUSTIANO CARRANZA	VERACRUZ	VERACRUZ	05/12/2019 - 30/12/2019	2,725,546.04	2,725,546.04	METROS LINEALES	172.00	172.00
04612019000225	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARRETERA ASFALTICA EN LAS CALLES OMAKA, EJERCITO NACIONAL, MICHOCAN, PROGRESO, OLIVERARIO, NIÑO PERDIDO, REVOLUCION, AGRICULTURA, DEL EDUO Y JOSE MARIA MORELOS	VERACRUZ	VERACRUZ	19/10/2019 - 29/11/2019	827,292.93	827,292.93	METROS LINEALES	2,182.00	2,182.00
04612019000225	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARRETERA ASFALTICA EN LAS CALLES PINO SUAREZ, ABELARDO RODRIGUEZ, ALFREDO BONFIL Y JUANUEL AYALA CALAMUCHO	VERACRUZ	VERACRUZ	01/01/2019 - 31/12/2019	14,901,371.81	14,901,371.81		0.00	0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE									

HIDROTERRESTRES 2019

046120190000377		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES MANZANOS ENTRE LA CARRETERA FEDERAL ATZULAN - TLAPACOTAL Y CAMINO A LA FLOREDA ENTRE EL PUENTE PRAYOLO Y CALLE MANZANOS	ATZULAN	ATZULAN	50.1	50.1	22/07/2019 - 31/10/2019	2,660,590.48	2,660,590.48		2,395,032.84	2,395,032.84		M2	3,601.00	3,601.00
046120190000325		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ALDAMA Y BRAVO	CAJALAN DE TEJEDA	CAJALAN DE TEJEDA	98.9	98.9	05/06/2019 - 24/06/2019	1,614,110.56	1,614,110.56		1,597,841.93	1,597,841.93		M2	1,160.00	1,160.00
046120190000326		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA AZULETA ENTRE CALLE BRAVO Y ALDAMA	CAJALAN DE TEJEDA	CAJALAN DE TEJEDA	99.6	99.6	05/06/2019 - 24/06/2019	961,364.48	961,364.48		958,404.01	958,404.01		M2	800.00	800.00
046120190000327		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CARRETERA COATEPEC LAS TRANCAS Y CALLE RAMIRO NUEVO	COATEPEC	COATEPEC	59.6	51.1	01/07/2019 - 21/10/2019	9,469,287.41	9,469,287.41		4,843,666.96	4,843,666.96		M2	7,977.00	7,977.00
046120190000338		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CARRETERA COATEPEC, ACUO Y LIMITE DE CALLE PRINCIPAL	COATEPEC	ZAPOTCHULA	100.0	96.2	01/07/2019 - 22/10/2019	11,219,002.42	11,219,002.42		10,800,032.46	10,800,032.46		M2	8,119.00	8,119.00
046120190000345		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ACCESO A BIQUERILAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS COATEPEC Y CAJABA, CALLE CAJABA ENTRE MAYATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAJABA Y AUDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS	94.7	94.7	29/07/2019 - 19/11/2019	4,146,027.58	4,146,027.58		3,928,449.56	3,928,449.56		M2	4,868.00	4,868.00
046120190000349		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE OJO DE AGUA ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y COLIBRES	EMILIANO ZAPATA	OJO DE AGUA	79.8	79.8	22/07/2019 - 30/10/2019	4,481,138.39	4,481,138.39		3,679,717.66	3,679,717.66		M2	4,275.00	4,275.00
046120190000314		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE MECA Y VENUSTIANO CARRANZA	ATZULAN	ATZULAN	58.4	50.2	02/09/2019 - 31/12/2019	3,479,026.74	3,479,026.74		1,746,942.02	1,746,942.02		M2	3,622.00	3,622.00
046120190000328		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO JAVIER MORA ENTRE LA CALLE RAMA EL MOJENO E IGNACIO ALLENDE	CAJALAN DE TEJEDA	CIUDAD DE TEJEDA	98.8	98.8	02/09/2019 - 28/12/2019	2,376,278.43	2,376,278.43		946,194.94	946,194.94		M2	1,463.00	1,463.00
046120190000329		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR GONZALEZ GARCIA ENTRE AV. FERNANDO DE LESIAS Y CHAPAS	CAJALAN DE TEJEDA	CIUDAD DE TEJEDA	78.6	78.6	12/06/2019 - 13/09/2019	985,667.45	985,667.45		775,628.33	775,628.33		M2	705.00	705.00
046120190000357		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO NIÑO PERDIDO ENTRE CALLES LIRIO Y NEREDA	ISLA	ISLA	72.1	72.1	12/06/2019 - 26/07/2019	1,090,758.25	1,090,758.25		786,554.63	786,554.63		M2	1,078.00	1,078.00
046120190000362		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PERDIDO NEREDA Y CALE REGOMA	JLOTEPEC	LA CONCEPCION	93.1	88.0	08/07/2019 - 18/10/2019	1,701,785.99	1,701,785.99		1,514,812.41	1,514,812.41		M2	1,638.00	1,638.00
046120190000383		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONALDO COLASIO ENTRE CALLES DIAZ LABA DE COLASIO Y PROLONGACION COLASIO DE LA COL. EDUAL	MICHOACAN	VILLA CUCHARA	29.6	29.6	08/07/2019 - 27/09/2019	1,604,449.95	1,604,449.95		475,113.32	475,113.32		M2	1,282.00	1,282.00
046120190000366		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE EL POQUITO Y CARRETERA BANDERILLA MARTINEZ DE LA TORRE	JLOTEPEC	JLOTEPEC	86.0	86.0	08/07/2019 - 14/11/2019	1,601,631.29	1,601,631.29		1,377,861.45	1,377,861.45		M2	1,678.00	1,678.00
046120190001122		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CALIFORNIA NORTE ENTRE CALLES VERACRUZ E HUALDO Y CALLE GUERRERO ENTRE CALLES SINALOA Y VICALAN, COL. LEA TUD	SOCONUSCO	SOCONUSCO	57.6	57.6	07/10/2019 - 31/12/2019	6,017,465.11	6,017,465.11		3,468,286.06	3,468,286.06		M2	5,550.00	5,550.00
046120190000346		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE TOROJO ENTRE CALLES MABAR Y OJUN, Y CALLE OJUN ENTRE CALLES SINDUS Y TOPAZO DEL PROCC. BUDAGUELAS	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	66.7	66.7	10/07/2019 - 16/11/2019	1,399,370.50	1,399,370.50		867,944.77	867,944.77		M2	1,551.00	1,551.00

DR. JORJANO GARCIA MARQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ AGUIRRE

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOLA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
				FISCO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

04612019000103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PROYADO PAGUAZ ENTRE SANTA MARGARITA Y PAR VIAL, VESANTE FOX QUEZON COL. HERMOSO COLEGIO MILITAR	PEROTE	PEROTE	96.6	96.6	06/09/2019 - 14/11/2019	1,999,898.00	1,999,898.00		1,933,365.88	1,933,365.88		M2		2,111.00	2,111.00
04612019000110	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PAPALOMAI ENTRE RIO TUPAN Y RIO USUACHITA, COL. ARROYO DEL MAIZ	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			03/10/2019 - 31/12/2019	9,781,913.34	9,781,913.34					M2		7,421.00	7,421.00
04612019000049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE POJUS ENTRE CALLE 2 Y AREA VERDE DEL FRACC. JACARANDAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			03/09/2019 - 08/12/2019	2,412,202.09	2,412,202.09					M2		1,886.00	1,886.00
04612019000083	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOS JACALES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADENO Y ALOTEPIC	LA CONCEPCION	LA CONCEPCION	94.7	94.7	01/10/2019 - 04/12/2019	2,041,584.60	2,041,584.60		1,730,693.10	1,730,693.10		M2		2,194.00	2,194.00
04612019000108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD MOULFO RUIZ CORTESES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	40.9	40.9	01/10/2019 - 31/12/2019	6,378,794.71	6,378,794.71		2,610,488.91	2,610,488.91		M2		8,891.00	8,891.00
04612019000023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLES JOYITAS Y RIO SEDENO, LOC. LA HACIENDA	BANDERILLA	LA HACIENDA	69.6	69.6	08/07/2019 - 31/10/2019	1,292,757.20	1,292,757.20		900,438.29	900,438.29		M2		959.00	959.00
04612019000055	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA SERRANO, LOC. LA HACIENDA	HILICAPANI DE CUAUHTEMOC	HILICAPANI DE CUAUHTEMOC	96.4	93.8	10/09/2019 - 08/11/2019	2,260,675.16	2,260,675.16		1,894,543.59	1,894,543.59		M2		1,512.00	1,512.00
04612019000054	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE UNION Y PROGRESO ENTRE LAS CALLES RIO BLANCO Y DELOROCK	HILICAPANI DE CUAUHTEMOC	HILICAPANI DE CUAUHTEMOC	88.1	88.1	03/09/2019 - 06/12/2019	2,485,473.11	2,485,473.11		2,180,147.24	2,180,147.24		M2		1,616.00	1,616.00
04612019000161	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL AGUIRRE CHITA ENTRE CALLES FELIX Z. XALAPA	XALAPA	XALAPA	42.1	38.8	30/09/2019 - 31/12/2019	9,740,185.70	9,740,185.70		3,788,542.45	3,788,542.45		M2		6,937.00	6,937.00
04612019000111	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIVERA SUR ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y PRIVADA, COL. PALMA SOLA	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			18/11/2019 - 31/12/2019	3,743,448.59	3,743,448.59					M2		3,548.03	3,548.03
04612019000017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOS ALAMOS ENTRE CARRETERA BANDERILLA ANSAHITA EN ALBOS LADOS, COL. EL BROQUERON	BANDERILLA	BANDERILLA			10/10/2019 - 08/12/2019	2,596,263.65	2,596,263.65					M2		1,480.00	1,480.00
04612019000018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TOPICO, ENTRE CALLES CUANZO Y CAMINO A BANDERILLA	BANDERILLA	LA HACIENDA	82.7	82.7	21/09/2019 - 28/11/2019	653,093.60	653,093.60		540,562.41	540,562.41		M2		613.00	613.00
04612019000067	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ORESIMO MARCANI ENTRE CALLE LDC. MORENO GARRIDO Y CARRETERA BANDERILLA MARTINEZ DE LA TORRE	ALOTEPIC	ALOTEPIC			18/11/2019 - 31/12/2019	4,294,744.24	4,294,744.24					M2		3,898.00	3,898.00
04612019000019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA PRIVADA AGUSTIN DELGAD, ESQUINA CAMINO A XALTEPEC	BANDERILLA	XALTEPEC			09/08/2019 - 07/11/2019	951,806.97	951,806.97					M2		944.00	944.00
04612019000027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE ALTAMIRO Y CALLE ALDAMA	CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA			15/11/2019 - 31/12/2019	2,197,472.81	2,197,472.81					M2		2,110.00	2,110.00
04612019000086	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y VERACRUZ	INACUNCO	INACUNCO	94.1	94.1	10/09/2019 - 08/12/2019	3,668,145.79	3,668,145.79		3,453,278.47	3,453,278.47		M2		2,172.00	2,172.00
04612019000001	ZARAGOZA Y AGUAS POTABLES	INACUNCO	INACUNCO			01/10/2019 - 28/12/2019	3,682,176.76	3,682,176.76					M2		2,989.00	2,989.00
04612019000106	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DE INDEPENDENCIA ENTRE MANUEL ANILA CAJACHO Y DESERDO PAVON, COL. LOS SAUCES	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			19/09/2019 - 27/11/2019	5,039,085.67	5,039,085.67					M2		3,530.00	3,530.00
04612019000114	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A ALBERGADO RIGLON EN VALDADO AL PARQUE DE LAS AMERICAS ENTRE EL BOLLERVARO CENTRAL NOROCCIDENTE Y PARQUE DE LAS AMERICAS	POZA RICA	POZA RICA	13.7	12.4	12/09/2019 - 31/12/2019	9,071,735.34	9,071,735.34		1,127,058.02	1,127,058.02		M2		3,889.00	3,889.00
04612019000109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA POZO 11 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 12, COL. CAJONES ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTESES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA	POZA RICA	47.0	47.0	12/09/2019 - 31/12/2019	5,396,863.76	5,396,863.76		2,537,527.47	2,537,527.47		M2		6,288.00	6,288.00
04612019000145	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPEZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE MARCO ANTONIO	TEPEZINTLA	TEPEZINTLA			06/09/2019 - 04/12/2019	3,065,888.73	3,065,888.73					M2		2,891.00	2,891.00
04612019000116	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CARRETERA RAFAEL LUCIO	PIETAS	PIETAS			15/11/2019 - 31/12/2019	7,124,364.10	7,124,364.10					M2		4,998.00	4,998.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA COMISION ADMINISTRATIVA

ING. EDIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI.-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

04612019000021	FEDERAL EN AEROS LAD006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLOCACION VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA XALAPA-FERROE Y PRIMAVERA VICENTE GUERRERO COL. CENTRO	BAHIGUILLA	BAHIGUILLA			18/11/2019 - 31/12/2019	1,893,741.47	1,893,741.47								M2	1,024.00	1,024.00	
04612019000013	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y MAZO DE CONVENCIÓN EN LA CALLE LAMBER, BUENOS ENTRE CALLE EDUARDO QUIROZ Y CALLE RUBEN PORRAS OCHOA, COL. PRENSA NACIONAL	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	18.5	17.0	12/09/2019 - 31/12/2019	7,000,099.08	7,000,099.08			1,196,177.52	1,196,177.52				M2	4,498.00	4,498.00	
04612019000024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA HERONES	CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA			18/11/2019 - 31/12/2019	2,737,386.97	2,737,386.97								M2	1,920.00	1,920.00	
04612019000006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE HEREDIA ENTRE FRESNO Y OROLINDA	ISLA	ISLA			02/10/2019 - 30/11/2019	2,716,056.83	2,716,056.83								M2	3,090.00	3,090.00	
04612019000230	REHABILITACION DE LOSAS, BANQUETAS ASFALTADAS Y CONSERVACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE EN AV. JUSTO SIERRA ENTRE CALLES SEBASTIAN LERDO DE TEJEDA Y GENERAL LIZARO CARDENAS COL. MIGUEL HIDALGO	IMAHUATLAN	IMAHUATLAN			26/08/2019 - 31/12/2019	13,227,267.17	13,227,267.17								M2	11,263.00	11,263.00	
04612019000231	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. TRANSISTINDA ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y AV. JUSTO SIERRA	IMAHUATLAN	IMAHUATLAN			23/09/2019 - 21/12/2019	9,645,009.30	9,645,009.30								M2	8,773.00	8,773.00	
04612019000235	AMPLIACION DEL TRAMO CARRETERO CONOCIDO COMO ANDADOR GASTRONOMICO LA JOYA DEL KM 130-000 AL KM 131-460 DE LA CARRETERA PUEBLA XALAPA TRAMO LIMITES ENOS, PUENRER - XALAPA	ACULETE	LA JOYA	90.4	90.4	06/09/2019 - 30/12/2019	10,929,438.85	10,929,438.85			9,893,667.47	9,893,667.47				M2	8,953.00	8,953.00	
04612019000238	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE GENERAL RAMA Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE GUADALUPE 288 AGOSTA Y CALLE SIN NOMBRE	VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	96.1	96.2	06/09/2019 - 30/12/2019	5,634,157.27	5,634,157.27			5,423,676.15	5,423,676.15				M2	6,098.00	6,098.00	
04612019000237	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES ALBAREZ Y 20 VILLA ALDAMA	COL. LIBERTAD	COL. LIBERTAD	69.9	65.2	02/10/2019 - 30/12/2019	2,274,158.14	2,274,158.14			1,484,903.48	1,484,903.48				M2	2,109.00	2,109.00	
04612019000238	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRAN (UNIVERSIDAD VERACRUZANA) ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y SALVADOR DIAZ MIRON	XALAPA	XALAPA	34.1	29.3	12/09/2019 - 31/12/2019	14,359,252.70	14,359,252.70			4,221,405.41	4,221,405.41				M2	7,571.00	7,571.00	
04612019000194	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS BACHO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PABLO FRUTIS ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y LINES DE REGORIA, INCLUYE APROCHE EN CONCRETO HIDRAULICO CON LA CALLE TAPACHULA	XALAPA	XALAPA			11/12/2019 - 31/12/2019	1,049,026.13	1,049,026.13								M2	2,778.00	2,778.00	
04612019000195	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS BACHO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LINES DE REGORIA ENTRE AV. DE LA REPUBLICA Y CALLE ALEJANDERS, INCLUYE APROCHES EN CALLES TRANSVERSALES	XALAPA	XALAPA			12/12/2019 - 31/12/2019	1,749,999.78	1,749,999.78								M2	1,211.00	1,211.00	
04612019000238	SISTEMA FLUVIAL EN AREAS VERDES LOCALIZADOS EN COMUNIDAD CON LA ESC. RAFAEL PAÑUEZ DE LA RESERVA TERRITORIAL, E. TRONCAL, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE EN LA COL. PATERNIDAD ANTICORRISTA	XALAPA	XALAPA			12/12/2019 - 31/12/2019	999,064.50	999,064.50								METROS LINEALES		188.00	188.00
04612019000198	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO AGUA FRIA	TAMAHUACAPAL DE ALBAREZ	TAMAHUACAPAL DE ALBAREZ			01/10/2019 - 24/12/2019	7,525,217.22	7,525,217.22								M2	7,121.00	7,121.00	
04612019000199	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MARADOR PUJPA	TAMAHUACAPAL DE ALBAREZ	MARADOR PUJPA			02/10/2019 - 31/12/2019	4,768,726.91	4,768,726.91								M2	5,493.00	5,493.00	
04612019000245	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GALENA ENTRE MELCHOR OCAÑO Y 20 DE NOVIEMBRE	HUEYAPAN DE OCAÑO	HUEYAPAN DE OCAÑO			06/12/2019 - 31/12/2019	3,431,730.29	3,431,730.29								M2	4,258.13	4,258.13	
04612019000146	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE VIALIDAD PRIMARIA (TRAMO TLAYANAO - CIRCUITO MARADOR)	TEHUACAN	TEHUACAN			14/11/2019 - 31/12/2019	2,516,910.51	2,516,910.51								M2	2,224.00	2,224.00	
04612019000220	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA RIO SAN SIMON ENTRE FRANCISCO I. LAMERO Y BENITO JUAREZ	XOXCOTLA	XOXCOTLA			20/11/2019 - 31/12/2019	3,216,138.54	3,216,138.54								M2	2,837.00	2,837.00	
04612019000244	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JAYRANO JAYRANOS ENTRE INDEPENDENCIA Y MELCHOR OCAÑO, MELCHOR OCAÑO ENTRE CORREDORAY Y ALLENDE, MELCHOR OCAÑO ENTRE GALENA Y ZENON A. ROS	HUEYAPAN DE OCAÑO	HUEYAPAN DE OCAÑO			06/12/2019 - 31/12/2019	10,378,507.41	10,378,507.41								M2	12,367.00	12,367.00	
04612019000243	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CUARDO ENTRE EMERENCIYA Y CORAL, CALLE	BAHIGUILLA	LA HACENDITA			29/11/2019 - 31/12/2019	4,601,025.91	4,601,025.91								M2	2,440.10	2,440.10	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ VILLARREAL

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

04812019000004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS E ISMAJO ALEJDE	ALOTEPPEC	LA CONCEPCION			28/11/2019 - 31/11/2019	1,814,624.27	1,814,624.27					M2	1,817.82	1,817.82	
04812019000119	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO DE LA AVENIDA OLIVARI ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y MORELOS	SANTOAGO SOCHIMANI	XOCHAPA			19/12/2019 - 31/12/2019	3,961,173.09	3,961,173.09					M2	2,477.00	2,477.00	
04812019000289	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO DE LA VIALIDAD EL PEDREGAL ENTRE AMADOR REATOYAL UNIDAD RECONOCIDA MISS Y HABITAJAS	TEHUACAN	TEHUACAN			17/12/2019 - 31/12/2019	6,566,627.31	6,566,627.31					M2	5,123.00	5,123.00	
04812019000088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE JOSE IJARRA MORELOS Y CALLE ALDAMA	OTATITLAN	OTATITLAN			19/12/2019 - 31/12/2019	4,787,314.58	4,787,314.58					M2	2,885.00	2,885.00	
04812019000248	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN VIALIDAD ADOLFO RUZ CORTINES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PRIMER DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE	LAS CHOAPAS	CERRO DE NAUCHITAL			19/12/2019 - 31/12/2019	3,758,999.98	3,758,999.98					M2	2,818.00	2,818.00	
04812019000247	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO DE CALLE CACAO ENTRE CALLE LA BALADA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BELLA VISTA ENTRE CALLE LA BALADA Y CALLE JUAN ESCUTIA, INCLUYE MURO DE CONTENICION DE CALLE CACAO ESQUINA CALLE LA BALADA	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS			16/12/2019 - 31/12/2019	7,520,691.22	7,520,691.22					M2	5,644.07	5,644.07	
TOTAL FONDO:							14,160,341.62	14,160,341.62		84,981,486.23	84,981,486.23				0.00	0.00

PROREG C 2018

04812018000194	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. 13 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL VERACRUZ	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	94.0	100.0	28/12/2018 - 20/03/2019	1,455,325.97	1,455,325.97		1,455,325.97	1,455,325.97		M2	2,505.00	2,505.00	
TOTAL FONDO:							1,455,325.97	1,455,325.97		1,455,325.97	1,455,325.97					

RECURSOS FISCALES 2017

01252017200012	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLOMIA UNION ANTOCHISTA	TANTOYUCA	TANTOYUCA	100.0	100.0	01/11/2017 - 31/12/2017	59,229.20	59,229.20		59,229.20	59,229.20		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200014	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JOSE LEONARDO CARRERON ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS - IMATITLAN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	90.7		16/10/2017 - 12/01/2018	801.60	801.60		801.60	801.60		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARINO MARTINEZ DE LA COLOMIA 13 DE DICIEMBRE ETAPA DE TERMINACION	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	98.3	100.0	01/11/2017 - 30/12/2017	21,993.54	21,993.54		21,993.52	21,993.52		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200018	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MARGARITA MOREAN Y APLICACION MARGARITA MOREAN (ETAPA DE TERMINACION)	COROBORA	COROBORA	95.4	100.0	16/10/2017 - 30/01/2018	172,738.79	172,738.79		172,738.79	172,738.79		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200024	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y APLICACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AV. LUIS DOMALDO COLOSO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ Y ENSEJADA	TLAHEHUAYOCAN	COL. ZAMORA	30.9	100.0	16/12/2017 - 16/04/2018	12,467.81	12,467.81		12,467.81	12,467.81		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLAHEHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA	31.0	99.9	16/12/2017 - 16/04/2018	6,313.36	6,313.36		6,313.34	6,313.34		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE REFUGIO DE ALUMENES EN SITUACION DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	16/12/2017 - 14/09/2018	20,861.84	20,861.84		20,861.83	20,861.83		SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200048	DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	14/12/2017 - 28/12/2017	20,212.50	20,212.50		20,212.50	20,212.50		PREINVERSION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							1,455,325.97	1,455,325.97		1,455,325.97	1,455,325.97					

DR. ARMANDO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ SANTERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOLAJ: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				RISCO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

RECURSOS FISCALES 2018

TOTAL FONDO:

350,618.64

350,618.64

348,816.99

348,816.99

04612018200003	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTES Y CALLE MANUEL DOMINGO (SEGUNDA ASIGNACION)	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	18/12/2017 - 15/08/2018	310,032.45		310,032.45	310,032.45		310,032.45	SUPERVISION	1.00		1.00
04612018200005	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BASICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATIHUICAPAN DE JALISCO	TATIHUICAPAN DE JALISCO	TATIHUICAPAN	65.6		01/04/2018 - 29/06/2018	148,186.72		148,186.72				SUPERVISION	1.00		1.00
04612018200015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VICTOR SANCHEZ Y TOTUTLA, COLONIA GRANULAS DE RIO MEDIO	VERACRUZ	VERACRUZ	85.3		02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01				M2	10,733.00		10,733.00
04612018200020	CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANILETAS, COLONIA EL COYOL	VERACRUZ	VERACRUZ	87.1	100.0	02/04/2018 - 12/08/2018	1,669,246.85	1,669,246.85		1,669,246.85			METROS LINEALES	0,525.00		0,525.00
04612018200022	CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANILETAS, COLONIA BENITO JUAREZ	VERACRUZ	VERACRUZ	75.9		21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01				METROS LINEALES	4,877.00		4,877.00
04612018200024	CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANILETAS, COLONIA LAS MAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ	37.3	16.5	02/04/2018 - 02/07/2018	1,823,344.66	1,823,344.66		302,141.62			METROS LINEALES	3,751.00		3,751.00
04612018200025	CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANILETAS, COLONIA LAS MAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ	48.9	30.3	02/04/2018 - 02/07/2018	2,132,878.87	2,132,878.87		647,466.65			METROS LINEALES	4,501.00		4,501.00
04612018200027	CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANILETAS, COLONIA DOS CAMINOS	VERACRUZ	VERACRUZ	66.6	100.0	02/04/2018 - 02/07/2018	208,856.55	208,856.55		208,856.55			METROS LINEALES	1,500.00		1,500.00
04612018200028	CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANILETAS, COLONIA RESERVA TARIAMAY IV	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	21/05/2018 - 20/08/2018	331,727.39	331,727.39		331,727.39			METROS LINEALES	2,341.00		2,341.00
04612018200029	REHABILITACION DEL PARQUE ZARAGOZA, EN LA COLONIA ZARAGOZA	VERACRUZ	VERACRUZ	99.9	100.0	28/04/2018 - 18/08/2018	4,422,243.84	4,422,243.84		4,422,243.84			M2	19,221.00		19,221.00
04612018200031	REHABILITACION DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (117) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ	99.0		02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03				M2	8,382.00		8,382.00
04612018200035	REHABILITACION DEL PARQUE AMADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ	99.9		28/04/2018 - 28/09/2018	537,693.47	537,693.47		537,693.47			M2	518.00		518.00
04612018200038	SUPERVISION DE OBRAS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	15/06/2018 - 30/11/2018	25,321.64	25,321.64		25,321.64			SUPERVISION	1.00		1.00
04612018200040	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	98.1	100.0	18/07/2018 - 13/11/2018	25,321.64	25,321.64		25,321.64			SUPERVISION	1.00		1.00
04612018200073	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (TERMINAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y ZOO INTEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES GENERALES)	XALAPA	XALAPA	99.3		14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02				M2	720.00		720.00
04612018200075	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (FACULTAD DE DERECHO, ZONA UNIVERSITARIA, DIRECCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CONTADORIA Y UNIDAD CENTRAL RECTORA)	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	12/06/2018 - 11/11/2018	14,977.24	14,977.24		14,977.24			SUPERVISION	1.00		1.00
04612018200077	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (GUINASSO MIGUEL RIOS Y FACULTAD DE ARQUITECTURA)	XALAPA	XALAPA	85.4	100.0	28/05/2018 - 28/09/2018	123,240.08	123,240.08		123,240.08			SUPERVISION	1.00		1.00
04612018200078	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (TERMINAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y ZOO INTEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES GENERALES)	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	04/06/2018 - 29/10/2018	38,771.42	38,771.42		38,771.42			SUPERVISION	1.00		1.00
04612018200083	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALCO EN LA CALLE VALENTIN HUERTA ENTRE 1a DE JULIO Y AGUSTIN LARA COLONIA BENITO JUAREZ	TERRA BLANCA	TERRA BLANCA	100.0	100.0	21/06/2018 - 21/09/2018	113,122.02		113,122.02	113,122.02			M2	7,600.00		7,600.00
04612018200084	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL RETENIDO DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	97.1		10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01				METROS LINEALES	20.00		20.00
04612018200084	SUPERVISION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL RETENIDO DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA, EN LA LOCALIDAD DE XALAPA, EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDO DE LA LLAVE	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	30/07/2018 - 22/10/2018	128,933.80	128,933.80		128,933.80			SUPERVISION	1.00		1.00
04612018200085	SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANILETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUET LERDO DE TEJADA	ACANUCAN	ACANUCAN	93.7	100.0	07/08/2018 - 15/10/2018	207,465.87	207,465.87		207,465.87			SUPERVISION	1.00		1.00
04612018200085	MODERNIZACION CON CONCRETO HIDRALCO A CORRIENTES EN EL ACCESO ACANUCAN - SANITUA PROLONGACION GUILLEMO PRETO ENTRE CALLE RIVAPALCO Y CARRETERA TRANSMISICA	ACANUCAN	ACANUCAN	100.0	100.0	15/06/2018 - 10/12/2018	2,607,563.23	2,607,563.23		2,607,563.23			M2	14,552.00		14,552.00
04612018200085	SUPERVISION DE LA OBRA MODERNIZACION CON CONCRETO HIDRALCO A 4 CARRELES EN EL ACCESO ACANUCAN - SANITUA, PROLONGACION GUILLEMO PRETO ENTRE CALLE RIVAPALCO Y CARRETERA TRANSMISICA	ACANUCAN	ACANUCAN	100.0	100.0	02/08/2018 - 10/12/2018	140,224.75	140,224.75		140,224.75			SUPERVISION	1.00		1.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

04612018200079	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRE LAS CALLES GANOTAS, BERLIN Y NAOLINCO EN HUATTLAN, VER.	MMATITLAN	MMATITLAN	96.6		07/08/2018 - 14/11/2018	25,493.81		25,493.81	5,924,762.46		5,924,762.46	SUPERVISION	M2	1,522.00	1,522.00
04612018200076	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL	OTZULUMA	OTZULUMA	100.0	100.0	28/08/2018 - 28/12/2018	5,924,762.46		5,924,762.46	5,924,762.46		5,924,762.46	SUPERVISION	M2	1,522.00	1,522.00
04612018200087	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN VIALIDADES URBANAS DEL FRECUENTAMIENTO LOS COCOS	TUCUTUPAN	TUCUTUPAN	95.3	100.0	07/08/2018 - 15/10/2018	129,696.04		129,696.04	129,696.04		129,696.04	SUPERVISION	M2	1.00	1.00
04612018200169	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	82.4	100.0	27/08/2018 - 25/11/2018	14,916.01		14,916.01	14,916.01		14,916.01		M2	156.00	156.00
TOTAL FONDO:							21,078,719.28		21,078,719.28	17,886,428.31		17,886,428.31				

RECURSOS FISCALES 2019

04612018200226	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. 13 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ (TRF)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	94.0	84.7	28/12/2018 - 20/03/2019	918,769.73		918,769.73	778,249.33		778,249.33		M2	969.00	969.00
04612018200085	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORIZONTAL DE LA PROLONGACION MEJOROR OCAMPO ENTRE MECHOR OCAMPO Y ENTRONQUE EN LA CATEGORIA MUNICIPAL	MOLACAN	MOLACAN	95.9	95.9	17/07/2019 - 14/09/2019	766,979.13		766,979.13	764,873.23		764,873.23		M2	672.00	672.00
04612018200169	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL, CHICRI	VERACRUZ	VERACRUZ	30.3	30.3	10/09/2019 - 31/12/2019	11,958,611.63		11,958,611.63	3,627,265.63		3,627,265.63		M2	13,670.00	13,670.00
04612018200081	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BARRIJETAS Y PAVIMENTO HORIZONTAL EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE RINOS HEROS PUENTE Y NICOLAS BRAVO	OTEPAN	OTEPAN	73.0	73.0	08/07/2019 - 03/11/2019	620,194.37		620,194.37	672,407.56		672,407.56		M2	567.00	567.00
04612018200162	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL DE LA CALLE SALVADOR DIAZ URRON ENTRE JAME NUNO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCAHERRA, COL. AMADO NERVO	PEROTE	PEROTE	69.4	69.4	11/07/2019 - 03/11/2019	1,360,421.53		1,360,421.53	944,791.04		944,791.04		M2	1,212.00	1,212.00
04612018200087	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CARRETERA COATEPEC, FRANCIS Y CALLE MUNDO NUEVO	COATEPEC	COATEPEC	64.8	64.8	16/08/2019 - 13/12/2019	209,868.00		209,868.00	136,145.65		136,145.65	SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04612018200038	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CARRETERA COATEPEC XCO Y LANTE DE CALLE HUACENDU	COATEPEC	ZIMAPACHUA	96.7	96.6	16/08/2019 - 13/12/2019	278,735.30		278,735.30	269,523.69		269,523.69	SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04612018200162	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN VIALIDADES LATERALES DE LA CARRETERA FEDERAL, NO CIERRO DERECHO ENTRE CALLE RAFAEL MURILLO VIAL Y CALLE JON DE CHAVEZ, CUERPO DORMERIO ENTRE PROLONGACION CALLE SECUNDARIA Y VIAL DE CHAVEZ	TAPECO ALTO	TAPECO ALTO			22/08/2019 - 19/12/2019	182,989.95		182,989.95				SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04612018200110	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN CALLE RIO PALMOPAN ENTRE RIO TUXPAH Y RIO USUAMACITA, COL. ARROYO DEL MAZ	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			23/12/2019 - 31/12/2019	243,294.65		243,294.65				SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04612018200101	REHABILITACION DEL PARQUE TEMATICO PANHISKUT Y ACCESO A LA ZONA ARQUEOLOGICA	PANPINTLA	EL TAJAM	95.0	95.0	24/07/2019 - 04/10/2019	1,118,504.74		1,118,504.74	950,904.93		950,904.93	SUPERVISION	M2	1,300.00	1,300.00
04612018200169	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL, CHICRI	VERACRUZ	VERACRUZ			02/10/2019 - 31/12/2019	308,447.05		308,447.05				SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04612018200162	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN VIALIDAD LATERAL, A LUN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL, NO DEL KM. 13+600 AL KM. 13+1+313	VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA			23/09/2019 - 31/12/2019	199,500.01		199,500.01				SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04612018200163	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE			23/09/2019 - 31/12/2019	236,354.59		236,354.59				SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04612018200039	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN VIALIDAD PRINCIPAL, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO ENTRE LA CARRETERA TRANSMISTICA Y RETORNO DE LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO	COATZACOLOS	COATZACOLOS			16/08/2019 - 31/12/2019	914,970.25		914,970.25				SUPERVISION	1.00	1.00	1.00
04612018200214	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN CALLE CIRCUNVALLACION ENTRE CARRETERA FEDERAL, NO VIALIDAD INTERMEDIARIA	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	81.9	81.9	06/09/2019 - 31/12/2019	5,265,436.19		5,265,436.19	4,314,478.80		4,314,478.80		M2	5,113.00	5,113.00
04612018200083	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN CALLE JORGE SALDAÑA ENTRE AGUA AZUL Y JORGE SALDAÑA	BANDERILLA	BANDERILLA			12/12/2019 - 31/12/2019	1,742,771.05		1,742,771.05					M2	1,165.00	1,165.00
04612018200040	REHABILITACION CON CONCRETO HORIZONTAL DEL LIBRAMIENTO BICENTENARIO COATZINTLA TRAMO DEL 0+000 AL 1+400	COATZINTLA	COATZINTLA			06/08/2019 - 31/12/2019	8,797,119.94		8,797,119.94					M2	9,800.00	9,800.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUERREROS
SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

04612019000137	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO, COL. RICARDO FLORES	TEIPUAL	TEIPUAL			13/12/2019 - 31/12/2019	3,115,856.83			3,115,856.83				M2	3,705.00	3,705.00
04612019000143	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ ENTRE LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES, LEONA VICARIO ENTRE CONSTITUCION Y BENITO JUAREZ, CONSTITUCION ENTRE LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES, NIÑOS HEROES ENTRE CONSTITUCION Y JOSE MARIA MORELOS	TEPILAXCO	TEPILAXCO			27/09/2019 - 29/12/2019	4,811,043.91			4,811,043.91				M2	4,651.00	4,651.00
04612019000150	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLES REFORMA Y LAS PALOMAS Y CALLE 296402A ENTRE CALLES DE LAS FLORES Y NIÑOS HEROES, HIDALGO	TOMAYAN	TOMAYAN			12/09/2019 - 31/12/2019	3,501,709.59			3,501,709.59				M2	2,013.20	2,013.20
04612019000018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA SAN ANGELES ENTRE CARRITERA A XALTEPEC EN AMBOS LADOS	BAJADERILLA	XALTEPEC	95.8	95.8	21/09/2019 - 19/10/2019	814,450.44			814,450.44				M2	524.00	524.00
04612019000023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AGUA AZUL ENTRE BOULEVARD XALAPA - BAJADERILLA Y JORGE SALDAÑA	BAJADERILLA	BAJADERILLA	44.6	44.6	12/09/2019 - 17/12/2019	1,154,235.55			1,154,235.55				M2	1,022.00	1,022.00
04612019000064	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSO Y PROLONGACION LUIS DONALDO COLOSO DE LA COL. EJIDAL	MOLOCAN	VILLA CUICHIPA	24.3	24.3	21/09/2019 - 05/11/2019	1,257,479.55			1,257,479.55				M2	1,179.00	1,179.00
04612019000036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CIRCUITO QUE FORMAN LAS CALLES 26 DE ABRIL ENTRE MIGUEL ALEMAN Y PEDRO T. FERNANDEZ, PEDRO T. FERNANDEZ ENTRE JARULLITO PARA Y 26 DE ABRIL Y JARULLITO PARA ENTRE PEDRO T. FERNANDEZ Y MIGUEL ALEMAN	CHIMAMECA	CHIMAMECA			01/10/2019 - 24/11/2019	2,991,632.27			2,991,632.27				M2	2,185.00	2,185.00
04612019000104	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BARRILETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE GUANATEMAC ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRIQUETA Y JOSE MARIA PATON	PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ			10/09/2019 - 08/12/2019	7,337,606.59			7,337,606.59				M2	7,551.00	7,551.00
04612019000113	SUPERVISION PARA LA OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y MAURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MANUEL BUSTOS ENTRE CALLE EDUARDO QUIROZ Y CALLE RUBEN PORRAS OCHOA, COL. PRENSA NACIONAL	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			23/12/2019 - 31/12/2019	165,170.03			165,170.03				SUPERVISION	1.00	1.00
04612019000230	SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE LOSAS, BARRILETAS ASISLADAS Y CONSERVACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE EN LA AV. JUSTO SIERRA ENTRE CALLES SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y GENERAL LAZARO CARDENAS COL. MIGUEL HIDALGO	MINATITLAN	MINATITLAN			19/12/2019 - 31/12/2019	329,623.05			329,623.05				SUPERVISION	1.00	1.00
04612019000231	SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. TRANSISTIMCA ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y AV. JUSTO SIERRA	MINATITLAN	MINATITLAN			19/12/2019 - 31/12/2019	243,353.38			243,353.38				SUPERVISION	1.00	1.00
04612019000108	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DE INFORMACION ENTRE MANUEL ANA CALACHO Y DESERNO PANON, COL. LOS SALICES	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			23/12/2019 - 31/12/2019	127,560.02			127,560.02				SUPERVISION	1.00	1.00
04612019000108	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUZ CORTINES Y CALLE 16, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			23/12/2019 - 31/12/2019	163,078.30			163,078.30				SUPERVISION	1.00	1.00
04612019000109	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA POZO 13 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 12, COL. CAZONES ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUZ CORTINES Y CALLE 16, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			23/12/2019 - 31/12/2019	138,521.77			138,521.77				SUPERVISION	1.00	1.00
04612019000111	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RINERA SUR ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y PRIVADA, COL. PALMA SOLA	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			26/12/2019 - 31/12/2019	103,425.00			103,425.00				SUPERVISION	1.00	1.00
04612019000114	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS VALDOL AL PARQUE DE LAS AMERICAS ENTRE EL BOULEVARD CENTRAL, PONIENTE Y PARQUE DE LAS AMERICAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			26/12/2019 - 31/12/2019	212,400.54			212,400.54				SUPERVISION	1.00	1.00
04612019000275	CONSTRUCCION DE MAURO DE CONTENCIÓN DEL HOSPITAL DR. PEDRO CORONEL	LAS CHOYAS	LAS CHOYAS			30/12/2019 - 31/12/2019	1,735,000.00			1,735,000.00				M2	312.00	312.00
04612019000274	CONSTRUCCION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL ANADOR COLOSO EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA "SANTUARIO DE LAS GARZAS"	XALAPA	XALAPA			26/12/2019 - 31/12/2019	1,595,592.91			1,595,592.91				M2	253.61	253.61
PRESUPUESTO DISPONIBLE							01/01/2019 - 31/12/2019	1,299,903.74		1,299,903.74					0.00	0.00
TOTAL FONDO:							66,950,554.96			66,950,554.96					141,000,554.28	

DR. ALEJANDRO GARCIA MARQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUERRER

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 22

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							702,757,128.26	614,377,196.41	88,379,931.85	249,278,148.48	216,969,250.90	32,308,897.58				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

M/e

ING. ELIO HERNÁNDEZ RIVERA
SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 23

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA IN-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES
RECURSOS FISCALES 2019

044520119300077	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO MAQUINCO - TETETUL, DEL KM 0+000 AL KM 17+200 MAQUINCO	VARAS		100.0	100.0	15/08/2019 - 28/09/2019	590,685.56		590,685.56		590,685.56		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300078	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO LUZ DEL BARRIO - SAN AGNES TLATEHUACAN DEL KM 0+000 AL KM 5+000	SAN AGNES TLATEHUACAN		100.0	100.0	15/08/2019 - 28/09/2019	246,368.45		246,368.45		246,368.45		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300083	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM ALVARADO 7+300	VARAS		100.0	100.0	04/08/2019 - 18/10/2019	124,182.16		124,182.16		124,182.16		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300082	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE) - EL BAYO DEL ALVARADO KM 0+500 AL KM 1+500	VARAS		100.0	100.0	04/09/2019 - 18/10/2019	66,020.64		66,020.64		66,020.64		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300081	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVERIMENTACION HIPANISILLO - HUEITEPEC - LA GUADALUPE DEL KM 0+000 TEOQUILA AL KM 3+500	VARAS		93.1	93.1	27/05/2019 - 24/12/2019	472,273.60		472,273.60		439,695.80		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300088	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO CHACAL TANGUIS - CARLOS A CASRILLO DEL CHACAL TANGUIS KM 0+000 AL KM 4+900	VARAS		100.0	100.0	15/08/2019 - 12/11/2019	317,504.96		317,504.96		317,504.96		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300040	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO COMAHUTLAN - PROGRESO DE ZARAGOZA DEL COMAHUTLAN KM 0+000 AL KM 2+300	VARAS		100.0	100.0	05/09/2019 - 03/12/2019	90,061.25		90,061.25		90,061.25		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300074	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAJAL AGUA DULCE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	AGUA DULCE		100.0	100.0	04/08/2019 - 18/10/2019	346,740.00		346,740.00		346,740.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300071	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO CASTILLO DE TEAYO - TEAYO DEL KM 0+000 AL KM 4+900	CASTILLO DE TEAYO		100.0	100.0	05/09/2019 - 19/10/2019	238,626.36		238,626.36		238,626.36		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300042	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO IYAHUAC ESCOBEDO - INHUALTANILLO DEL KM 0+000 AL KM 2+400	VARAS				04/10/2019 - 31/12/2019	59,495.98		59,495.98		59,495.98		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300078	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVERIMENTACION DEL CAMINO PASO DEL COGRED - PRIMERIO DE MAYO - LA PASADITA DEL KM 0+000 AL KM 5+500	VARAS				25/09/2019 - 23/12/2019	272,848.00		272,848.00		272,848.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300057	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO CARLOS A CASRILLO - CHACAL TANGUIS DEL KM 0+000 AL KM 6+000	VARAS		100.0	100.0	15/08/2019 - 12/11/2019	294,524.00		294,524.00		294,524.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300045	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO JACOMALCO - SANTA MARIA TETULA DEL KM JACOMALCO 0+000 AL KM 6+000	VARAS				17/10/2019 - 31/12/2019	396,325.81		396,325.81		396,325.81		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300036	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVERIMENTACION DEL CAMINO TLALCOCYAN - TARCAYAN - IGUALCO DE LA LLAVE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	VARAS		84.6	84.6	21/08/2019 - 18/12/2019	446,999.89		446,999.89		378,489.89		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300033	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVERIMENTACION DEL CAMINO E.C. (EL CASTILLO - COL. DE ENERO) - CHILTOYAC DEL KM 0+000 AL KM 4+900	CHILTOYAC				23/10/2019 - 31/12/2019	237,402.71		237,402.71		237,402.71		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300034	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO ATOTOMILCO - SANCO DE ATOTOMILCO DEL KM CALCHALCO 0+000 AL KM 1+500	VARAS				02/10/2019 - 30/12/2019	91,995.58		91,995.58		91,995.58		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVERIMENTACION DEL CAMINO COLALUJAA - CHICAHUAYAN - EL RETACUE DEL KM 4+400 AL KM 4+800	VARAS		100.0	100.0	15/08/2019 - 12/11/2019	297,295.14		297,295.14		297,295.14		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300022	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVERIMENTACION DEL CAMINO PASO LORENZO - TAYUJAL - ADOQUENILLA DEL TAYUJAL KM 4+800 AL KM 17+400	VARAS				23/10/2019 - 31/12/2019	399,615.56		399,615.56		399,615.56		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300013	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DEL YACHO - TETAYAC DEL KM 0+000 AL KM 17+000	VARAS		96.1	96.1	16/10/2019 - 29/11/2019	636,146.59		636,146.59		636,146.59		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
044520119300036	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVERIMENTACION DEL CAMINO JESUS CARRANZA - SICHUJAHU - CASA BLANCA - JESUS CARRANZA	VARAS				07/12/2019 - 31/12/2019	299,680.10		299,680.10		299,680.10		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GARCIA

SE DE CUERPO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 24

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INITER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

04652019300024	DEL KM 15+002 AL KM 21+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION A CUATRO CARILES DEL CAMINO POCAL RICA, BARBA DE CAJONES DEL KM 0+000 (POTE DEPT) AL KM 7+000	POCAL RICA DE HIDALGO	VARAS			12/11/2019 - 26/12/2019	364,206.16		364,206.16			364,206.16	PREINVERSION, ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300064	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TREBINTPEC - EL ESCOBILLO DEL KM 0+000 AL KM 8+500	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TREBINTPEC - EL ESCOBILLO DEL KM 0+000 AL KM 8+500	VARAS	VARAS	83.2	83.2	22/08/2019 - 19/12/2019	442,540.00		442,540.00	366,209.36		366,209.36	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300053	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO 9A Y BARBARICA, ZAMORA CALETON DEL KM 0+000 AL KM 4+700	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO 9A Y BARBARICA, ZAMORA CALETON DEL KM 0+000 AL KM 4+700	VARAS	VARAS			11/10/2019 - 31/12/2019	234,106.65		234,106.65				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300044	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TATATLA - PULKATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+500	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TATATLA - PULKATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+500	VARAS	VARAS			07/12/2019 - 31/12/2019	327,766.58		327,766.58				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300047	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ISIDRO - ZAPOTALTO - LA CENTRAL - LA ALICIA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ISIDRO - ZAPOTALTO - LA CENTRAL - LA ALICIA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	VARAS	VARAS	100.0	100.0	21/08/2019 - 19/11/2019	234,807.20		234,807.20	234,807.20		234,807.20	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACOTALPAN - LIMITES DEL ESTADO DE OAXACA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACOTALPAN - LIMITES DEL ESTADO DE OAXACA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN			07/12/2019 - 31/12/2019	298,518.81		298,518.81				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300062	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. TRES VALLES - LOS NARANJOS - POBLADO TRES VALLES TRES DEL KM 0+000 AL KM 6+300	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. TRES VALLES - LOS NARANJOS - POBLADO TRES VALLES TRES DEL KM 0+000 AL KM 6+300	VARAS	PBLADO TRES			16/10/2019 - 31/12/2019	310,926.40		310,926.40				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300048	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TLAPPAH - RAFAEL DELGADO VIA JOSE PESCH Y CONTRERAS DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TLAPPAH - RAFAEL DELGADO VIA JOSE PESCH Y CONTRERAS DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARAS	VARAS			16/12/2019 - 31/12/2019	148,802.01		148,802.01				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TOTOTLA - CALCHALCO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TOTOTLA - CALCHALCO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	VARAS	VARAS	86.8	86.8	13/08/2019 - 31/12/2019	394,530.71		394,530.71	342,770.83		342,770.83	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
					78.9	78.9	01/10/2019 - 29/12/2019	244,989.63		244,989.63	195,798.95		195,798.95	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
							21/11/2019 - 31/12/2019	14,794,005.40		14,794,005.40				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300069	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TUXTLA - CHACA TLAMANC DEL KM 0+000 AL KM 5+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TUXTLA - CHACA TLAMANC DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARAS	VARAS			04/09/2019 - 02/12/2019	447,760.00		447,760.00	447,760.00		447,760.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300078	PROYECTO DEL SISTEMA DE GESTION VIAL Y ESCUELA DE INVERSION PARA LA ATENCION DE LA CONSERVACION DE 8,072.96 KM DE LA RED DE CAMINOS ALIMENTADORES PAVIMENTADOS Y REVESTIDOS ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	PROYECTO DEL SISTEMA DE GESTION VIAL Y ESCUELA DE INVERSION PARA LA ATENCION DE LA CONSERVACION DE 8,072.96 KM DE LA RED DE CAMINOS ALIMENTADORES PAVIMENTADOS Y REVESTIDOS ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	VARAS	VARAS			07/12/2019 - 31/12/2019	357,000.00		357,000.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300041	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO EL PUERTO - EL CHOLAR CON UNA LONGITUD DE 20.0 M	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO EL PUERTO - EL CHOLAR CON UNA LONGITUD DE 20.0 M	VARAS	EL HIGO	100.0	100.0	04/09/2019 - 02/12/2019	447,760.00		447,760.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300019	PROYECTO DE ACTUALIZACION PARA LA ESTRUCTURA DEL PIV EL TENERO, VALDOLGOS Y SUS ACCESOS, EMILIANO ZAPATA	PROYECTO DE ACTUALIZACION PARA LA ESTRUCTURA DEL PIV EL TENERO, VALDOLGOS Y SUS ACCESOS, EMILIANO ZAPATA	VARAS	VARAS			07/12/2019 - 31/12/2019	357,000.00		357,000.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300067	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSERVACION DEL CAMINO JUCHO DE FERREN - E.C. EL NOMBRE - VEGA DE ALTORE DEL KM 0+000 AL KM 12+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSERVACION DEL CAMINO JUCHO DE FERREN - E.C. EL NOMBRE - VEGA DE ALTORE DEL KM 0+000 AL KM 12+000	VARAS	JUCHO DE FERREN	100.0	100.0	27/08/2019 - 24/11/2019	595,225.30		595,225.30				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300069	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 1450 - CUATHELCO	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 1450 - CUATHELCO	VARAS	CUALTHELCO PEREGRAL			18/12/2019 - 31/12/2019	199,486.32		199,486.32				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300061	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAMANC - CALCHALCO DEL KM 0+000 AL KM 3+700	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAMANC - CALCHALCO DEL KM 0+000 AL KM 3+700	VARAS	VARAS			18/12/2019 - 31/12/2019	165,804.24		165,804.24				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300044	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO EL BUZON - PASO NORAL DEL KM 0+000 AL KM 5+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO EL BUZON - PASO NORAL DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARAS	VARAS			11/12/2019 - 31/12/2019	288,095.47		288,095.47				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300060	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO OTAPA - IHNATEPEC - LA VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO OTAPA - IHNATEPEC - LA VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	VARAS	VARAS			11/12/2019 - 31/12/2019	446,367.25		446,367.25				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO PONENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO PONENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	VARAS	VARAS	86.7	86.7	13/09/2019 - 11/12/2019	299,606.85		299,606.85	299,606.85		299,606.85	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300030	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUASIMA - RANCHO PLAYA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUASIMA - RANCHO PLAYA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARAS	VARAS			29/10/2019 - 12/12/2019	274,920.00		274,920.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300027	ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE EN EL KM 0+000 DEL CAMINO PLATON SANCHEZ - ZACATECAS CON PLATON SANCHEZ	ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE EN EL KM 0+000 DEL CAMINO PLATON SANCHEZ - ZACATECAS CON PLATON SANCHEZ	VARAS	VARAS	100.0	100.0	29/09/2019 - 28/11/2019	299,227.71		299,227.71	299,227.71		299,227.71	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00

DR. ARTURO PATRICIA MAREZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GARCIA

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 25

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA IN-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AMPO. MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

04652019300094	URB LONGITUD DE 20 M	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO PAJAL A XIMOLLA DEL KM 0+000 AL KM 2+200	PAJAL DEL GUAYO	CHOLULA			02/10/2019 - 30/12/2019	113,998.94		113,998.94				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300096		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO E C. PED. 160, TETLA SESECAYAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANITIAO TLATLA	TETLA SESECAYAN			18/12/2019 - 31/12/2019	138,898.53		138,898.53				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300098		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO AGUILERA - EL JULIE DEL KM 0+000 AL KM 7+200	SAVALA DE ALBAMA	VARAS			18/12/2019 - 31/12/2019	357,407.15		357,407.15				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300097		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ATLAJCO - OXTOTILLA DEL KM 0+000 AL KM 1+400	TEOJULA	VARAS			02/10/2019 - 30/12/2019	69,501.34		69,501.34				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300061		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO PAJAL A XIMOLLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	TEOJULA	VARAS	91.9	91.9	01/10/2019 - 29/12/2019	266,494.04		266,494.04	272,524.16		272,524.16		PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00
04652019300045		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA CONDUCCION A LAS LOCALIDADES DE YAHUALULA - LA AGUINERA CON UNA LONGITUD DE 11 KM	TLACHICHILCO	VARAS			28/10/2019 - 31/12/2019	445,333.19		445,333.19				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300028		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAIMENTACION DEL CAMINO DIAMANTE - SAN ANDRES TLACHIHUALVOCAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300	TLACHIHUALVOCAN	VARAS	100.0	100.0	29/05/2019 - 14/11/2019	429,309.45		429,309.45	429,309.44		429,309.44		PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00
04652019300055		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAIMENTACION DEL CAMINO EL JICARO - INDEPENDENCIA - TRES VALLES - NOPELATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000	VARAS	VARAS			18/10/2019 - 31/12/2019	296,635.20		296,635.20				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300020		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAIMENTACION DEL CAMINO LORCAILLO - ESTACION LASARTERO - COLTLALPA DEL KM 24+000 AL KM 30+000	VARAS	VARAS	100.0	100.0	22/08/2019 - 18/11/2019	292,552.01		292,552.01	292,552.01		292,552.01		PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00
04652019300007		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE CHAMPARO GRANDE - UERZACO BI EL KM 15+400 DEL CAMINO PLAN DE PROYECTOS - EL TESORO - EL ACOTLAL CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARAS	VARAS			18/12/2019 - 31/12/2019	719,946.78		719,946.78				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300092		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DOS CAMINOS - ATIPAC - TEPENACANTLA DEL KM 20+000 AL KM 5+000	VARAS	VARAS	91.5	91.5	01/10/2019 - 29/12/2019	276,495.61		276,495.61	292,593.24		292,593.24		PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00
04652019300064		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAIMENTACION DEL CAMINO MEXICALTA - IXCACUATITLA - SAN FERNANDO DEL	VARAS	VARAS			18/12/2019 - 31/12/2019	1,037,840.83		1,037,840.83				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300065		ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 130 - ACCESO AL AEROPUERTO EL	VARAS	VARAS			07/12/2019 - 31/12/2019	195,985.00		195,985.00				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300068		ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. AEROPUERTO EL TAJIN - LA CONCEPCION DEL	VARAS	VARAS			11/12/2019 - 31/12/2019	643,807.20		643,807.20				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300088		ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN DEL KM 0+000 AL KM 7+700	TEOCELO	VARAS			07/12/2019 - 31/12/2019	382,500.00		382,500.00				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300088		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VIGUEL HIDALGO BI EL TRAMO 20 DE	JUAN RODRIGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			06/09/2009 - 18/10/2019	419,096.53		419,096.53				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300091		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO A MEXICALTECO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	VARAS	VARAS			04/12/2019 - 31/12/2019	395,076.91		395,076.91				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300092		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO CONAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000	COAHUILA	COAHUILA			07/12/2019 - 31/12/2019	899,951.02		899,951.02				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300094		ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO ISLA - PLAYA VICENTE DEL KM 0+000 AL KM 45+700	VARAS	VARAS			11/12/2019 - 31/12/2019	1,908,311.47		1,908,311.47				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300017		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAIMENTACION DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO DEL KM 0+000 AL	VARAS	VARAS			18/12/2019 - 31/12/2019	2,209,471.35		2,209,471.35				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	
04652019300025		ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAIMENTACION DEL CAMINO AL TO UERZO - CERRILLOS DE DUC - JACALES	VARAS	VARAS			23/10/2019 - 31/12/2019	200,466.20		200,466.20				PREINVERSION	ESTUDIO DE	1.00	1.00	

DR. APTURIO GARCIA MAREZ

EFE DE LA CANTIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 26

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																
FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FINAN.	FISICO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
04652019300001	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO CERRO DE MANCOTLA - FRANCISCO VILLA DEL KM 6+000 AL KM 6+400	VARAS		100.0	100.0	04/09/2019 - 18/10/2019	320,450.00		320,450.00	320,450.00		320,450.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300023	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COATZACOCHULA - ACCESOS AL TAJIN DEL KM 1+000 AL KM 11+000	VARAS		87.4	87.4	29/10/2019 - 31/12/2019	535,427.57		535,427.57	468,187.02		468,187.02		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300029	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TUXTEPECALCO - LAMIGERO Y COSA DEL KM 0+000 AL KM 3+400	VARAS	TUXTEPECALCO	100.0	100.0	01/10/2019 - 29/11/2019	172,602.20		172,602.20	172,602.20		172,602.20		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300069	ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE "SAN CRISTOBAL" UBICADO EN EL CAMINO CARLOS A CARRILLO - CHICAL TLANCHINS	VARAS	CARLOS A CARRILLO			05/09/2019 - 19/10/2019	249,997.88		249,997.88					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300087	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE EL CAMINO UBICADO EN EL CAMINO PUERTO VIEJO - TELFEP ANGILES EN EL KM 2+400 CON UNA LONGITUD DE 80.31M	VARAS				04/12/2019 - 31/12/2019	346,660.91		346,660.91					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300098	ESTUDIO Y PROYECTO DEL DISEÑO DE TORRES SISMICAS Y SUSTITUCION DE REJILLAS EN EL PUENTE COATZACOCHULA	VARAS	COATZACOCHULOS			18/12/2019 - 31/12/2019	299,980.52		299,980.52					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300098	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO GRANDE UBICADO EN EL CAMINO SANTOAGO TUXTLA - IRLA EN EL KM 2+400 CON UNA LONGITUD DE 50 METROS	VARAS	SANTOAGO TUXTLA			18/12/2019 - 31/12/2019	499,835.50		499,835.50					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300099	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN SECO DE VALENZUELA - E.C. FEB 180 DEL KM 0+000 AL KM 7+000	VARAS				21/12/2019 - 31/12/2019	499,484.20		499,484.20					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300101	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO MARINO ESCOBEDO - CHICOLA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	VARAS	MARINO ESCOBEDO			19/12/2019 - 31/12/2019	99,992.32		99,992.32					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300106	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MANCOTLA - MANCOTLA DEL SURESTE TUXTEPECALCO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 INCLUYE AL CANTERILLA	VARAS				19/12/2019 - 31/12/2019	299,000.00		299,000.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300102	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN EL CAMINO MEXICAPAMU - TATHUICAPAMU EN EL KM 2+480 CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARAS				19/12/2019 - 31/12/2019	719,999.99		719,999.99					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300103	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN EL CAMINO MEXICAPAMU - TATHUICAPAMU EN EL KM 6+580 CON UNA LONGITUD DE 40 METROS	VARAS				19/12/2019 - 31/12/2019	499,000.00		499,000.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300104	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TEOCOTLA - E.C. TEBALUCERAS - VALLE ALEGRE DEL KM 0+000 AL KM 15+200	VARAS	LAS VIÑAS DE MARQUEZ			19/12/2019 - 31/12/2019	759,916.00		759,916.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300105	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. TEBALUCERAS - VALLE ALEGRE DEL KM 19+400	VARAS	COSANTLAN DE CARVAJAL			19/12/2019 - 31/12/2019	749,992.00		749,992.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04652019300106	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CONCACAPAMU - APRECIOS DEL KM 3+000 AL KM 13+000	VARAS	CATIAJALCO			19/12/2019 - 31/12/2019	524,999.76		524,999.76					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							769,843.93		769,843.93							

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GONZALEZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 27

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-FIN	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG. MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2018

01252019300002	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AVENIDA ARCO SUR	XALAPA	XALAPA	95.3	08/05/2018 - 06/06/2018	7,647.01	7,647.01							ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252019300007	ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA SITUACION GENERAL Y PROYECTO EJECUTIVO RELATIVO A LAS OBRAS DE MITIGACION PARA LA PROTECCION HARSIGUAL DEL CAUCE EL ZANJON	COSCOMATEPEC	TETELZINGO		10/07/2018 - 06/11/2018	476,765.80	476,765.80							ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252019300022	ELABORACION DE NOTAS TECNICAS DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	VARIOS	VARIOS	84.0	15/09/2018 - 14/10/2018	579,154.78	579,154.78							ESTUDIO DE PREINVERSION	44.00	44.00
TOTAL FONDO:								1,063,567.59		1,063,567.59						

RECURSOS FISCALES 2019

01252019300011	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 1 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	95.5	31/08/2019 - 29/09/2019	442,134.00	442,134.00	422,251.09			422,251.09			ESTUDIO DE PREINVERSION	10.00	10.00
01252019300012	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 1 NORTE) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS		03/08/2019 - 02/10/2019	224,924.00	224,924.00							ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00
01252019300013	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 1 SUR) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	95.0	31/08/2019 - 29/09/2019	299,860.00	299,860.00	285,130.32			285,130.32			ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00
01252019300014	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 1 SUR CENTRO) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	84.3	31/08/2019 - 29/09/2019	583,828.00	583,828.00	551,057.66			551,057.66			ESTUDIO DE PREINVERSION	8.00	8.00
01252019300016	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 SUR) PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO VALDADES DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL HOSPITAL DR. PEDRO COPIEL EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOYAS E INSTALACIONE	VARIOS	VARIAS		01/10/2019 - 30/10/2019	210,830.00	210,830.00							ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00
01252019300017	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 2 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS		03/09/2019 - 02/10/2019	206,886.00	206,886.00							ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00
01252019300018	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	89.2	01/10/2019 - 30/10/2019	254,040.00	254,040.00	226,618.27			226,618.27			ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00	3.00
01252019300020	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN LA AVENIDA 5 DE MAYO ESQUINA BENTO JIMENEZ	VERACRUZ	VERACRUZ		16/12/2019 - 31/12/2019	115,300.00	115,300.00							PROYECTO EJECUTIVO	1.00	1.00
01252019300021	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL TEATRO DE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ		23/12/2019 - 31/12/2019	165,600.00	165,600.00							ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252019300015	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 2 SUR) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS		10/09/2019 - 09/10/2019	436,334.00	436,334.00							ESTUDIO DE PREINVERSION	10.00	10.00
01252019300027	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 2 ZONA LOS TUTUL) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS		16/12/2019 - 31/12/2019	615,600.01	615,600.01							ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252019300031	DICTAMEN TÉCNICO ESTRUCTURAL PARA EL INMUEBLE DEL TEATRO DE LA REFORMA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ		24/12/2019 - 31/12/2019	229,550.00	229,550.00							ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252019300030	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REORGANIZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PASILLO DEL SEGUNDO piso DEL PALACIO DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE XALAPA MUNICIPIO DE XALAPA YEN	XALAPA	XALAPA		16/12/2019 - 31/12/2019	91,500.00	91,500.00							ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252019300022	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 2 ZONA CORDOBA) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS		16/12/2019 - 31/12/2019	468,136.00	468,136.00							ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00
01252019300026	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 2 ZONA SUR) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN	VARIOS	VARIAS		16/12/2019 - 31/12/2019	712,640.00	712,640.00							ESTUDIO DE	7.00	7.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 28

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES	
				FISCO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS

01250119300029	DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDO DE LA LLAVE															
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIFERIAL DEL CERREJO DE TUXPAN EN LA TUXPAN		TUXPAN DE RODRIGUEZ			16/12/2019 - 31/12/2019	172,150.00		172,150.00				PREINVERSION		1.00	1.00
	LOCALIDAD DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, MUNICIPIO TUXPAN, VER.		CANO										ESTUDIO DE PREINVERSION			
01250119300024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDO DE LA LLAVE		VARAS			16/12/2019 - 31/12/2019	497,040.00		497,040.00				ESTUDIO DE PREINVERSION		7.00	7.00
01250119300023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDO DE LA LLAVE		VARAS			16/12/2019 - 31/12/2019	504,000.00		504,000.00				ESTUDIO DE PREINVERSION		7.00	7.00
01250119300025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDO DE LA LLAVE		VARAS			16/12/2019 - 31/12/2019	399,820.00		399,820.00				ESTUDIO DE PREINVERSION		7.00	7.00
01250119300028	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN DIVERSAS VALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDO DE LA LLAVE		VARAS			16/12/2019 - 31/12/2019	334,030.00		334,030.00				ESTUDIO DE PREINVERSION		6.00	6.00
TOTAL FONDO:							109,350.99		109,350.99						0.00	0.00
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							8,137,120.59		8,137,120.59							

DR. ABERTO GARCIA MARQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GARCIA
SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2019
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019
HOJA: 29

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISCO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
RECURSOS FISCALES 2019

0122019600001	PROGRAMA ESTATAL DE TELEFONIA RURAL, CELULAR COMUNITARIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/08/2019 - 28/11/2019	6,286,300.00		6,286,300.00	6,286,300.00		6,286,300.00		EQUIPO	10.00	10.00
0122019600002	PROGRAMA DE INCLUSION DIGITAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE VERACRUZ	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	26/08/2019 - 23/12/2019	7,708,400.00		7,708,400.00	7,708,400.00		7,708,400.00		EQUIPO	60.00	60.00
0122019600003	PROGRAMA NUBA NACIONAL DE ENLACE A LA BANDA ANCHA PARA LA EDUCACION, SALUD Y GOBIERNO EN EL ESTADO DE VERACRUZ	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	26/08/2019 - 23/12/2019	4,100,000.00		4,100,000.00	4,099,999.95		4,099,999.95		EQUIPO	37.00	37.00
0122019600004	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN ZONAS MONTAÑOSAS DEL ESTADO DE VERACRUZ (EL FILO)	VARIOS	VARIAS	100.0	34.7	31/07/2019 - 27/11/2019	3,405,300.00		3,405,300.00	1,184,772.31		1,184,772.31		EQUIPO	37.00	37.00

TOTAL FONDO:	21,500,000.00	21,500,000.00	18,279,472.26	18,279,472.26		
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:	21,500,000.00	21,500,000.00	19,279,472.26	19,279,472.26		
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:	2,211,849,136.45	1,704,075,126.50	507,774,009.95	769,405,376.12	587,813,482.71	181,582,893.41

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUERRERO
SECRETARIO

GRAN TOTAL 2.211.846,138.45 1.704.075,126.50 507.774.009.95 769.406,376.12 597.813,482.71 161,592,893.41

W. J. J. J.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]