

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
FISE 2018																	
04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40									
04842018000002	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07							0.00	0.00	
04842018200002	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 26/03/2019	59,157.47	59,157.47							0.00	0.00	
04842018000185	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+350	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							8,233,895.06	8,233,895.06									
FISE 2019																	
04842019000098	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO TONALIXCO - ATZOMPA, TRAMO DEL KM 6+150 AL KM 6+295.33, INCLUYE 250 METROS DE CAMINO CON PAVIMENTO HIDRAULICO	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	99.9	99.9	20/12/2019 - 18/01/2020	1,912,613.85	1,912,613.85		1,904,667.67	1,904,667.67			MTS	250.00	250.00	
04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULIN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC	99.9	99.9	13/08/2019 - 04/02/2020	4,458,000.30	4,458,000.30		4,458,162.33	4,458,162.33			MTS	6.00	6.00	
04842019000002	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL ACULTZINGO - TEPAXAPA, DEL KM 0+000 AL KM 3+570	ATLAHUILCO	VARIAS	99.9	99.9	12/07/2019 - 29/01/2020	11,194,321.46	11,194,321.46		11,186,593.27	11,189,593.27			KM	3.57	3.57	
04842019000003	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	14/09/2019 - 12/03/2020	10,364,601.72	10,364,601.72		10,364,600.53	10,364,600.53			KM	2.31	2.31	
04842019000008	PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	VARIOS	VARIAS	62.5	100.0	16/11/2019 - 19/03/2020	35,750,161.91	35,750,161.91		35,750,161.90	35,750,161.90			KM	6.19	6.19	
04842019000087	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO AHUATEMPA - ATZOMPA, TRAMO DEL KM 2+660 AL KM 2+716.45, INCLUYE 250 METROS DE CAMINO CON PAVIMENTO HIDRAULICO	SOLEDAD ATZOMPA	ATZOMPA	92.6	92.6	03/12/2019 - 25/01/2020	1,790,648.87	1,790,648.87		1,659,054.60	1,659,054.60			MTS	250.00	250.00	
04842019000046	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 3+000 AL KM 4+500	ACULTZINGO	VARIAS	99.9	99.9	22/11/2019 - 14/03/2020	7,666,332.67	7,666,332.67		7,659,930.67	7,659,930.67			KM	1.50	1.50	
04842019000082	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN EL CAMINO LA PIMENTA - LA GUÁSIMA EN EL KM 6+704.80 Y 3+580.00	CHICONTEPEC	VARIAS	99.9	99.9	14/11/2019 - 23/01/2020	1,699,488.68	1,699,488.68		1,699,469.92	1,699,469.92			METROS LINEALES	12.00	12.00	
04842019000085	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO CORIOCA - ATZOMPA, TRAMO DEL KM 1+205 AL KM 1+294.38, INCLUYE 250 METROS DE CAMINO CON PAVIMENTO HIDRAULICO	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	97.9	97.9	06/12/2019 - 04/01/2020	1,835,140.27	1,835,140.27		1,796,663.02	1,796,663.02			MTS	250.00	250.00	
TOTAL FONDO:							76,672,506.93	76,672,506.93		76,482,863.91	76,482,863.91						
FISE 2020																	
PRESUPUESTO DISPONIBLE																	
							01/01/2020 - 31/12/2020	172,840,263.90	172,840,263.90						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							172,840,263.90	172,840,263.90									
FISE R 2018																	
04842018000185	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+350	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							168,293.84	168,293.84									
FISE R 2019																	
04842019000094	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "MIGUEL HIDALGO" EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL	JUAN RODRIGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO	97.5	97.5	20/12/2019 - 14/03/2020	12,742,556.77	12,742,556.77		12,428,664.46	12,428,664.46			METROS LINEALES	28.00	28.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ CORTÉS

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS																
04842019000095	REHABILITACION DEL CAMINO ACULA - XIMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+900	VARIOS	VARIAS	73.0	99.9	20/12/2019 - 04/03/2020	5,000,000.00	5,000,000.00		4,995,986.66	4,995,986.66			KM	2.56	2.56
TOTAL FONDO:							17,742,558.77	17,742,558.77		17,424,881.12	17,424,881.12					
HIDROMARITIMAS 2018																
04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000153	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL ANGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+300	ANGEL R. CABADA	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	1,756,096.22	1,756,096.22							0.00	0.00
04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000173	PAVIMENTACION DEL CAMINO RAMAL ANGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 1+300 AL KM 2+300	ANGEL R. CABADA	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	1,324,357.30	1,324,357.30							0.00	0.00
04842018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000176	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							3,080,453.56	3,080,453.56								
HIDROMARITIMAS 2019																
04842019000067	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA UNIÓN - NARANJOS DE AFUERA - MANLIO FABIO ALTAMIRANO, DEL KM 2+400 AL KM 11+300	CAZONES DE HERRERA	VARIAS	99.9	99.9	07/12/2019 - 08/01/2020	11,516,206.82	11,516,206.82		11,507,371.21	11,507,371.21			KM	8.90	8.90
04842019000101	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (POZA RICA - PAPANTLA) - CRUZ VERDE, DEL KM 0+000 AL KM 17+050, EN LAS LOCALIDADES LA GRANDEZA Y DONATO MÁRQUEZ AZUARA	PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	20/12/2019 - 12/03/2020	28,799,942.71	28,799,942.71		28,799,942.71	28,799,942.71			KMS	17.05	17.05
04842019000102	MANTENIMIENTO DE LA RUTA SUR 2, EL TAJO - PALMAS DE ABAJO - PALMAS DE ARRIBA - TINAJITAS - DESVIACIÓN TINAJITAS, DEL KM 0+000 AL KM 13+500	ACTOPAN	VARIAS	100.0	100.0	20/12/2019 - 17/02/2020	28,100,565.66	28,100,565.66		28,100,554.30	28,100,554.30			KM	13.50	13.50
04842019000118	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COYAME - TEBANCA, DEL KM 0+000 AL KM 4+500 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS	29.5	99.8	07/11/2019 - 08/03/2020	1,250,000.00	1,250,000.00		1,248,733.76	1,248,733.76			KMS	730.00	730.00
04842019000005	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - PASO VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 1+782.63	VEGA DE ALATORRE	PASO VIEJO	66.1	100.0	07/12/2019 - 20/02/2020	2,542,721.28	2,542,721.28		2,542,720.46	2,542,720.46			KMS	1.17	1.17
04842019000020	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A AGUA DULCE, DEL KM 0+000 AL KM 0+000	AGUA DULCE	AGUA DULCE	99.9	99.9	08/11/2019 - 31/03/2020	10,752,176.91	10,752,176.91		10,749,038.15	10,749,038.15			KMS	7.41	7.41
04842019000021	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - PUENTE ANAHUAC, DEL KM 0+000 A KM 11+000 Y DEL KM 13+300 AL KM 15+100	PUEBLO VIEJO	VARIAS	99.5	99.5	15/10/2019 - 24/02/2020	10,596,186.25	10,596,186.25		10,545,400.20	10,545,400.20			KMS	13.80	13.80
04842019000022	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO DE LIZA - E.C. FEDERAL 180 (EL TRÓPICO), DEL KM 0+000 AL KM 35+600 COMPLEMENTO DE RECURSOS	VARIOS	VARIAS	18.7	99.9	14/11/2019 - 08/03/2020	4,790,039.81	4,790,039.81		4,790,026.05	4,790,026.05			KMS	6.89	6.89
04842019000023	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CHOTE - ESPINAL - COYUTLA, DEL KM 0+000 AL 53+900	PAPANTLA	VARIAS	88.5	100.0	15/11/2019 - 17/03/2020	53,900,000.00	53,900,000.00		53,899,999.99	53,899,999.99			KMS	47.72	47.72
04842019000024	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO GRANDE SEGUNDO, ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+468.26 Y ACCESO SUR DEL KM 0+000 AL KM 0+465.15	VEGA DE ALATORRE	ARROYO GRANDE SEGUNDO	41.8	99.5	26/11/2019 - 14/03/2020	2,412,502.66	2,412,502.66		2,402,296.53	2,402,296.53			METROS LINEALES	383.00	383.00
04842019000025	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE) - EL BAYO, DEL KM 0+520 AL KM 1+900	ALVARADO	VARIAS	100.0	81.6	04/10/2019 - 20/01/2020	1,308,113.83	1,308,113.83		1,067,745.80	1,067,745.80			KM	1.38	1.38
04842019000026	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	ALVARADO	VARIAS	99.9	99.9	04/10/2019 - 26/01/2020	2,374,844.61	2,374,844.61		2,372,544.38	2,372,544.38			KM	2.50	2.50
04842019000027	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERA FEDERAL 180 - CIENEGA DEL SUR, DEL KM 0+000 AL KM 5+260	ALVARADO	VARIAS	97.3	84.0	31/08/2019 - 13/02/2020	11,552,824.23	11,552,824.23		10,863,132.68	10,863,132.68			KM	5.26	5.26
04842019000028	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COXCOAPAN - ARRECIFES DEL KM 0+000 AL KM 3+000	CATEMACO	VARIAS	97.9	97.9	17/10/2019 - 14/03/2020	16,201,476.97	16,201,476.97		15,876,854.18	15,876,854.18			KM	3.00	3.00
04842019000029	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO DE LIZA - MONTEPIO, DEL KM 0+000 AL KM 13+200, INCLUYE ESTRUCTURA (PUENTE)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	99.7	99.7	22/11/2019 - 14/03/2020	13,036,053.29	13,036,053.29		13,008,077.26	13,008,077.26			KMS	13.20	13.20

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842019000030	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RÍO DE TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+100	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	99.1	97.9	27/07/2019 - 02/02/2020	8,561,362.80	8,561,392.80		8,361,757.65	8,361,757.65			KM	4.10	4.10
04842019000031	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ DEL KM 4+860 AL KM 6+180	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	99.9	99.9	07/09/2019 - 24/01/2020	6,416,882.49	6,416,882.49		6,413,801.85	6,413,801.85			KM	1.30	1.30
04842019000088	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMAHUA	VARIAS	99.8	99.8	23/11/2019 - 17/02/2020	36,311,565.89	36,311,565.89		36,253,753.71	36,253,753.71			KMS	24.70	24.70
04842019000098	MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL MORELOS, INCLUYE ACCESOS, CON UNA META DE 5.0 KM PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO	99.9	99.9	20/12/2019 - 14/03/2020	17,802,799.18	17,802,799.18		17,802,648.82	17,802,648.82			KMS	5.00	5.00
						!! - !!	89.99	89.99							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							268,226,388.38	268,226,388.38		266,626,399.69	266,626,399.69					
HIDROMARITIMAS 2020																
04842020000057	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS, DEL KM 5+000 AL KM 11+720 PRESUPUESTO DISPONIBLE	PAJAPAN	PAJAPAN			20/03/2020 - 17/06/2020	14,706,183.03	14,706,183.03						KMS	6.72	6.72
						01/01/2020 - 31/12/2020	322,563,877.97	322,563,877.97							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							337,270,061.00	337,270,061.00								
HIDROMARITIMAS R 2019																
04842019090023	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CHOTE - ESPINAL - COYUTLA DEL KM 0+000 AL KM 53+900	PAPANTLA	VARIAS	11.4	100.0	15/11/2019 - 17/03/2020	6,974,426.00	6,974,426.00		6,974,426.00	6,974,426.00			KM	6.17	6.17
TOTAL FONDO:							6,974,426.00	6,974,426.00		6,974,426.00	6,974,426.00					
HIDROTERRESTRES 2018																
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19							0.00	0.00
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 6+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02							0.00	0.00
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANQUIS - TLACOJALPÁN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66							0.00	0.00
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTEPEC	VARIAS			24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 14/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46							0.00	0.00
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21							0.00	0.00
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANICA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS			15/06/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							11,524,585.59	11,524,585.59								
HIDROTERRESTRES 2019																
04842019000099	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL LENCERO - LA TINAJA DEL KM 0+000 AL KM 7+720	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	98.1	98.1	20/12/2019 - 17/02/2020	15,086,234.71	15,086,234.71		14,805,820.96	14,805,820.96			KMS	7.72	7.72
04842019000100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA DEL KM 25+100 AL KM 25+600, INCLUYE PUENTE CAMACHO	SANTIAGO TUXTLA	VARIAS	100.0	99.9	20/12/2019 - 08/03/2020	14,470,494.44	14,470,494.44		14,470,474.36	14,470,474.36			MTS	500.00	500.00
04842019090005	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - PASO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 1+782.63	VEGA DE ALATORRE	PASO VIEJO	33.8	100.0	07/12/2019 - 20/02/2020	1,302,006.00	1,302,006.00		1,302,005.57	1,302,005.57			METROS LINEALES	603.00	603.00
04842019000007	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CASTILLO DE TEAYO - TEAYO, DEL KM 0+000 AL KM 5+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CASTILLO DE TEAYO	VARIAS	20.7	99.9	17/10/2019 - 07/03/2020	1,558,750.00	1,558,750.00		1,558,738.47	1,558,738.47			KMS	1.09	1.09

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ RIVERA

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
0484201900024	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO GRANDE SEGUNDO. ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+468.26 Y ACCESO SUR DEL KM 0+000 AL KM 0+465.15	VEGA DE ALATORRE	ARROYO GRANDE SEGUNDO	57.7	99.5	26/11/2019 - 14/03/2020	3,460,061.00	3,460,061.00		3,445,552.67	3,445,552.67		METROS LINEALES	550.00	550.00	
0484201900008	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	VARIOS	VARIAS	37.4	100.0	16/11/2019 - 19/03/2020	19,666,961.43	19,666,961.43		19,666,961.43	19,666,961.43		KM	3.81	3.81	
0484201900035	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RINCONADA - LOS IDOLOS, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	VARIOS	VARIAS	51.6	100.0	26/11/2019 - 14/03/2020	787,933.00	787,933.00		787,933.00	787,933.00		METROS LINEALES	71.00	71.00	
0484201900009	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO DE LIZA - E.C. FEDERAL 180 (EL TRÓPICO), DEL KM 0+000 AL KM 35+600	VARIOS	VARIAS	81.2	99.9	14/11/2019 - 09/03/2020	19,950,000.00	19,950,000.00		19,949,942.67	19,949,942.67		KM	28.71	28.71	
0484201900078	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN - E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO	94.5	99.9	05/12/2019 - 03/02/2020	22,562,989.32	22,562,989.32		22,552,304.47	22,552,304.47		KM	4.73	4.73	
0484201900010	PAVIMENTACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CAMINO POZA RICA - BARRA DE CAZONES, DEL KM 0+000 (HOME DEPOT) AL KM 1+000	POZA RICA DE HIDALGO	VARIAS	100.0	99.9	23/10/2019 - 04/03/2020	13,948,465.96	13,948,465.96		13,934,932.70	13,934,932.70		KM	1.00	1.00	
0484201900011	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CURVA MARINA POZA RICA - COATZINTLA, DEL KM 1+000 AL KM 2+100	VARIOS	VARIAS	99.9	99.9	26/07/2019 - 31/01/2020	18,308,346.98	18,308,346.98		18,308,075.62	18,308,075.62		KM	1.10	1.10	
0484201900012	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	24/09/2019 - 25/02/2020	11,439,475.29	11,439,475.29		11,439,475.28	11,439,475.28		KM	3.00	3.00	
0484201900013	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VEGA DE ALATORRE - COLIPA - E.C. (NADUNCO - MISANTLA), DEL KM 0+000 AL KM 29+400, INCLUYE ESTRUCTURA UBICADA EN EL KM 13+400 (PUENTE XTACAPAN)	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	30/11/2019 - 14/03/2020	31,770,999.95	31,770,999.95		31,770,999.94	31,770,999.94		KMS	29.40	29.40	
0484201900014	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A MOZOMBOA, DEL KM 0+000 AL KM 10+800	ACTOPAN	VARIAS	99.9	97.2	26/07/2019 - 02/01/2020	1,134,585.02	1,134,585.02		1,103,374.32	1,103,374.32		KMS	10.80	10.80	
0484201900015	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEQUILA - ATLAHUILCO - TEHUJUPANGO, DEL KM 0+000 AL KM 42+000	TEQUILA	VARIAS	99.9	99.9	12/12/2019 - 15/03/2020	41,871,288.30	41,871,288.30		41,861,670.67	41,861,670.67		KMS	42.00	42.00	
0484201900016	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DEL MACHO - TEPATLAXCO, DEL KM 0+000 AL KM 17+000	PASO DEL MACHO	VARIAS	73.5	100.0	06/11/2019 - 03/02/2020	8,696,811.55	8,696,811.55		8,696,811.55	8,696,811.55		KMS	13.30	13.30	
0484201900017	MANTENIMIENTO DEL PUENTE "SAN CRISTOBAL", UBICADO EN EL CAMINO CARLOS A. CARRILLO - CHACALTIANQUIS	CARLOS A. CARRILLO	VARIAS	99.0	98.5	17/10/2019 - 11/02/2020	11,145,547.35	11,145,547.35		10,987,512.46	10,987,512.46		METROS LINEALES	250.00	250.00	
0484201900018	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COYAME - TEBAHICA, DEL KM 0+000 AL KM 4+500	CATEMACO	VARIAS	70.3	99.8	07/11/2019 - 09/03/2020	7,658,879.27	7,658,879.27		7,651,086.31	7,651,086.31		KM	3.77	3.77	
0484201900019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CERRO DE NANCHITAL - FRANCISCO VILLA, DEL KM 0+000 AL KM 6+500	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	08/11/2019 - 20/03/2020	33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		KM	6.50	6.50	
0484201900090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE A RINCÓN DE SANTIAGO DEL KM 0+000 AL KM 2+250	JUAN RODRIGUEZ CLARA	VARIAS	97.6	97.7	10/12/2019 - 14/03/2020	9,707,000.30	9,707,000.30		9,484,140.22	9,484,140.22		KM	2.50	2.50	
0484201900091	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN E.C. (COSAUTLAN DE CARVAJAL - IXHUACÁN DE LOS REYES), DEL KM 1+300 AL KM 1+550 INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN (PRIMERA ETAPA)	TEOCELO	VARIAS	77.2	77.2	14/12/2019 - 27/01/2020	1,697,391.78	1,697,391.78		1,312,030.19	1,312,030.19		METROS LINEALES	250.00	250.00	
0484201900092	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHIHIAMECA - AGUA FRIA DEL KM 0+000 AL KM 2+000, INCLUYE PUENTE ELEVADO EN EL KM 2+762.16	CHIHIAMECA	VARIAS	90.2	90.1	14/12/2019 - 12/01/2020	2,380,900.05	2,380,900.05		2,147,447.31	2,147,447.31		KMS	2.00	2.00	
0484201900093	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUEYAPAN DE OCAMPO - HUEYAPAN DE SOCONUSCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO	99.5	99.5	20/12/2019 - 14/03/2020	5,482,448.02	5,482,448.02		5,457,598.44	5,457,598.44		KM	1.00	1.00	
0484201900075	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VIEJO A IXHUAPAN PERTENECIENTE AL EJIDO TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 0+410 AL KM 0+910, INCLUYE ESTRUCTURA UBICADA EN EL KM 0+660 (PUENTE VADO)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			03/09/2019 - 25/10/2019	1.46	1.46						0.00	0.00	
0484201900071	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ENCINO AMARILLO - OCOTAL TEXIZAPAN - PLAN AGRARIO DEL KM 0+000 AL KM 0+750	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	VARIAS	100.0	99.9	14/11/2019 - 02/01/2020	1,264,554.07	1,264,554.07		1,264,503.33	1,264,503.33		MTS	750.00	750.00	
0484201900072	MANTENIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMINOS: SAN GABRIEL, COYOTEPEC, LA CEIBA, SAN MARTIN, CAMINO ANTIGUO A MINAZAPAN, CHICHIGAPA, CAMINO VIEJO A MECAYAPAN, CON UNA META DE 0.8 KM	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			24/09/2019 - 13/11/2019	5.58	5.58						0.00	0.00	
0484201900046	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PASO REAL, DEL KM 0+000 AL KM 6+500	TLAPACOYAN	VARIAS	100.0	99.8	22/08/2019 - 31/01/2020	582,511.79	582,511.79		581,908.15	581,908.15		KMS	6.50	6.50	
0484201900088	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASO REAL - VEGA CHICA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	TLAPACOYAN	VARIAS	51.6	100.0	08/11/2019 - 10/03/2020	6,150,000.00	6,150,000.00		6,149,997.75	6,149,997.75		KM	1.40	1.40	
0484201900084	MANTENIMIENTO DE LA VALADIA SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA DEL KM 0+000 AL KM 0+403.47, INCLUYE DRENAJE PLUVIAL	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.0	99.9	07/11/2019 - 20/01/2020	6,794,650.37	6,794,650.37		6,794,624.22	6,794,624.22		METROS LINEALES	400.00	400.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE									0.06	0.06				0.00	0.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL FONDO:							311,679,293.05	311,679,293.05		310,485,922.26	310,485,922.26					
HIDROTERRESTRES 2020																
04842020000048	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHACALTIANQUIS - CARLOS A. CARRILLO, DEL KM 0+000 AL KM 6+500	CHACALTIANQUIS	CHACALTIANQUIS			20/03/2020 - 17/07/2020	31,891,069.61	31,891,069.61						KM	6.50	6.50
04842020000006	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A EL HIGO, DEL KM 0+000 AL KM 11+000	EL HIGO	EL HIGO			20/03/2020 - 17/07/2020	30,991,705.33	30,991,705.33						KMS	11.00	11.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2020 - 31/12/2020	370,584,611.06	370,584,611.06							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							433,467,386.00	433,467,386.00								
RECURSOS FISCALES 2017																
01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	17,948.65		17,948.65					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ALVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+900 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200115	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMÍREZ - TATATILA, TRAMO LA CATALINA DEL KM 0+000 AL KM 1+050	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	VARIAS			24/11/2017 - 07/01/2018	511.12		511.12						0.00	0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS			20/12/2017 - 19/03/2018	341,378.42		341,378.42						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							359,638.22		359,638.22							
RECURSOS FISCALES 2018																
04842018000088	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS			30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS			30/06/2018 - 11/12/2018	1,597,620.99		1,597,620.99						0.00	0.00
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 02/01/2020	3,188,451.82		3,188,451.82					MTS	650.00	650.00
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,145,532.01		5,145,532.01					KM	1.21	1.21
04842018000101	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VIEJO CACALIXPA - TONALISCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	RAFAEL DELGADO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,178,953.64		1,178,953.64					KM	1.00	1.00
04842018000102	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZOZCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	191,445.67		191,445.67					MTS	800.00	800.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	6,093,400.80		6,093,400.80					KM	1.25	1.25
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	545,326.87		545,326.87						0.00	0.00
04842018200038	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS			08/03/2018 - 17/10/2018	27,702.49		27,702.49						0.00	0.00
04842018200043	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL TÚNEL - EL CHAPO, DEL KM 0+000 AL KM 3+45	IXHUATLÁN DEL SURESTE	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	46,069.74		46,069.74						0.00	0.00
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM 0+000 AL KM 4+200	CHOCAMAN	SAN JOSÉ NERÍA			07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018200118	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	54,614.34		54,614.34				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200115	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACION ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	137,782.18		137,782.18				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200073	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE GAVIONES, RELLENO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN NECOXTLA KM 0+750	CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z. MENDOZA			05/07/2018 - 01/12/2018	31,385.11		31,385.11						0.00	0.00
04842018200117	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, CON UNA META DE 0.110 KM	TLAQUILPA	TLAQUILPA			07/07/2018 - 02/01/2020	28,957.63		28,957.63				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200078	SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS			25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200119	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. (TEHUJACAN - ZONGOLICA) - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.2 KM	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	42,667.69		42,667.69				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200120	SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL NARANJAL - TEZIZAPA DEL KM 2+400 AL 5+586, EN TRAMOS AISLADOS	NARANJAL	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	43,617.20		43,617.20				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200121	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA			07/07/2018 - 02/01/2020	27,761.72		27,761.72				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200123	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			30/07/2018 - 02/01/2020	26,659.95		26,659.95				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200124	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+280	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	132,199.15		132,199.15				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200089	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			07/07/2018 - 02/01/2020	21,786.98		21,786.98				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200100	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEHUJAPANGO - ASTACINGA Y TEHUJAPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUJAPANGO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	35,696.00		35,696.00				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200102	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TULAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TULAPAN	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200103	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,730.88		45,730.88				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200104	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,391.31		45,391.31				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200114	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	137,432.84		137,432.84				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018000104	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,449,369.24		5,449,369.24					KM	1.25	1.25
04842018000105	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEHUACAN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,811,015.52		5,811,015.52					KM	1.00	1.00
04842018000114	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,630,252.37		5,630,252.37					MTS	833.00	833.00
04842018000116	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PITZCUAUTLA CON UNA META DE 0.405 KM	TLAQUILPA	PITZCUAUTLA			30/06/2018 - 24/10/2018	333,885.90		333,885.90						0.00	0.00
04842018000115	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACION ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,624,016.17		5,624,016.17					KM	6.92	6.92
04842018000117	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA	TLAQUILPA	TLAQUILPA			30/06/2018 - 24/10/2018	1,294,247.56		1,294,247.56						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUERRERAZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000118	TLAQUILPA, CON UNA META DE 0.110 KM MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.6 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			30/05/2018 - 02/01/2020	2,564,180.40		2,564,180.40					KM	1.00	1.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 02/01/2020	3,754,231.85		3,754,231.85					MTS	750.00	750.00
04842018000122	CONSTRUCCIÓN DE 6000 ML DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	SAN ANDRÉS TENEJAPAN			30/06/2018 - 02/01/2020	1,283,826.53		1,283,826.53					MTS	6,000.00	6,000.00
04842018000123	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			30/06/2018 - 02/01/2020	99,499.21		99,499.21					MTS	200.00	200.00
04842018000124	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	3,236,340.19		3,236,340.19					KM	1.26	1.26
04842018000128	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM	TUXPAN	VARIAS			10/07/2018 - 06/11/2016	0.02		0.02						0.00	0.00
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLAN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLAN DE CARVAJAL	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	39,212.26		39,212.26						0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESUS CARRANZA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZON - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	5,859.37		5,859.37						0.00	0.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATIL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	3,312.63		3,312.63						0.00	0.00
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			01/03/2018 - 27/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANIGUIS - TLACAJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	426,586.75		426,586.75						0.00	0.00
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 26+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			08/03/2018 - 03/09/2018	5,589.69		5,589.69						0.00	0.00
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIANPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							54,389,616.74		54,389,616.74							

RECURSOS FISCALES 2019

04842019000020	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A AGUA DULCE, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	AGUA DULCE	AGUA DULCE	14.9	100.0	08/11/2019 - 31/03/2020	1,633,611.18		1,633,611.18	1,633,611.18		1,633,611.18		KMS	1.59	1.59
04842019000088	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASO REAL - VEGA CHICA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	TLAPACOYAN	VARIAS	48.3	100.0	08/11/2019 - 10/03/2020	5,750,000.00		5,750,000.00	5,749,999.99		5,749,999.99		KM	1.10	1.10
04842019000095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - XIMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+900	VARIOS	VARIAS	26.6	49.0	20/12/2019 - 04/03/2020	1,837,729.74		1,837,729.74	901,148.51		901,148.51		MTS	940.00	940.00
04842019000034	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CASTILLO DE TEAYO - TEAYO, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	CASTILLO DE TEAYO	VARIAS	79.2	90.8	17/10/2019 - 07/03/2020	6,222,533.34		6,222,533.34	5,654,901.62		5,654,901.62		KMS	3.91	3.91
04842019000035	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RINCONADA - LOS IDOLOS, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	VARIOS	VARIAS	48.3	84.9	26/11/2019 - 14/03/2020	9,226,491.11		9,226,491.11	7,834,735.32		7,834,735.32		KM	8.29	8.29
04842019000037	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LUZ DEL BARRIO - SAN ANDRÉS TLALNELHUAYOCAN, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	TLALNELHUAYOCAN	SAN ANDRÉS TLALNELHUAYOCAN	100.0	99.9	10/10/2019 - 02/02/2020	4,263,182.18		4,263,182.18	4,263,182.51		4,263,182.51		KMS	5.00	5.00
04842019000038	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUATRO CAMINOS - PASO DEL MACHO - GENERAL MIGUEL ALEMÁN, DEL KM 5+417 AL KM 21+000	VARIOS	VARIAS	99.9	99.9	04/10/2019 - 02/02/2020	6,987,559.95		6,987,559.95	6,977,176.64		6,977,176.64		KMS	14.58	14.58
04842019000039	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CORDOBA - AMATLÁN - CUICHAPA, DEL KM 0+000 AL KM 13+500	CORDOBA	VARIAS	100.0	92.1	31/08/2019 - 20/02/2020	9,774,795.34		9,774,795.34	9,011,991.35		9,011,991.35		KMS	13.50	13.50
04842019000040	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CORDOBA - SABANA LARGA, DEL KM 0+000 AL KM 10+200	CORDOBA	VARIAS	100.0	78.5	26/10/2019 - 23/01/2020	5,548,077.88		5,548,077.88	4,359,495.60		4,359,495.60		KMS	10.20	10.20

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842019000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATATILA - LAS VIGAS DEL KM 5+477.06 AL KM 5+775	TATATILA	VARIAS			05/09/2019 - 05/10/2019	947.44		947.44						0.00	0.00
04842019000057	REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL PUENTE CHUMAPÁN, UBICADO EN EL CAMINO CHUMAPÁN DE ABAJO - CUESTA AMARILLA EN EL KM 1+000 (TRF)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			28/12/2018 - 15/05/2019	21,893.63		21,893.63						0.00	0.00
04842019000041	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DEL MACHO - TEPATLAXCO, DEL KM 0+000 AL KM 17+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	PASO DEL MACHO	VARIAS	26.4	99.8	06/11/2019 - 03/02/2020	4,460,352.49		4,460,352.49	4,453,125.52		4,453,125.52		KMS	3.66	3.66
04842019000061	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPÁN - TATAHUICAPÁN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860 (TRF)	MECAYAPÁN	VARIAS			28/12/2018 - 15/05/2019	57,628.26		57,628.26						0.00	0.00
04842019000062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPÁN - TATAHUICAPÁN DE JUÁREZ, DEL KM 2+640 AL KM 3+700 (TRF)	MECAYAPÁN	VARIAS			28/12/2018 - 15/05/2019	105,920.07		105,920.07						0.00	0.00
04842019000042	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A TUXTILLA, DEL KM 0+000 AL KM 9+300	TUXTILLA	TUXTILLA	99.9	28.3	25/10/2019 - 19/02/2020	8,829,700.89		8,829,700.89	2,502,842.80		2,502,842.80		KMS	9.30	9.30
04842019000063	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ARRECIFES - COXCOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+500 (TRF)	MECAYAPÁN	VARIAS			28/12/2018 - 15/05/2019	246,902.50		246,902.50						0.00	0.00
04842019000064	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 43, DEL KM 3+000 AL KM 4+800 (TRF)	TAMAHUJA	PASO LORENZO			28/12/2018 - 17/05/2019	65,082.17		65,082.17						0.00	0.00
04842019000065	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400 (TRF)	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	65,333.52		65,333.52						0.00	0.00
04842019000067	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LEONA VICARIO - LA AURORA DEL KM 0+000 AL KM 1+824.22 (TRF)	YECUATLA	VARIAS			28/12/2018 - 09/06/2019	742,823.63		742,823.63						0.00	0.00
04842019000068	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 2+000 AL KM 5+000 (TRF)	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	100.0	88.0	28/12/2019 - 14/03/2020	9,458,140.55		9,458,140.55	8,332,611.66		8,332,611.66		KM	3.00	3.00
04842019000044	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS CHOAPAS - LA HERRADURA - NUEVA ESPERANZA (CERRO DE NANCHITAL), DEL KM 0+000 AL KM 51+850	LAS CHOAPAS	VARIAS	86.1	83.3	26/10/2019 - 23/03/2020	44,555,899.16		44,555,899.16	37,117,788.58		37,117,788.58		KMS	51.95	51.95
04842019000077	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL CAMINO CUMBRE DE TUXPANIGO - CAMPO CHICO EN EL KM 2+000	IXTACZOQUITLÁN	IXTACZOQUITLÁN	99.9	52.0	02/10/2019 - 01/02/2020	1,492,483.49		1,492,483.49	777,158.56		777,158.56		MTS	41.00	41.00
04842019000078	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUÁN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN - E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	HUEYAPÁN DE OCAÑO	HUEYAPÁN DE OCAÑO	5.4	98.5	05/12/2019 - 03/02/2020	1,291,031.00		1,291,031.00	1,271,911.65		1,271,911.65		METROS LINEALES	270.00	270.00
04842019000079	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000	PAJAPAN	VARIAS	96.5	94.4	20/09/2019 - 04/02/2020	7,081,857.14		7,081,857.14	6,688,973.27		6,688,973.27		KM	5.00	5.00
04842019000080	REHABILITACIÓN DEL CAMINO JUCHIQUE DE FERRER - PLAN DE LAS HAYAS DEL KM 0+000 AL KM 2+800	JUCHIQUE DE FERRER	VARIAS	100.0	100.0	02/10/2019 - 20/01/2020	10,582,400.57		10,582,400.57	10,582,400.56		10,582,400.56		KM	2.80	2.80
04842019000049	CONSERVACIÓN DEL CAMINO POZA RICA - COATZINTLA - ACCESOS AL TAJIN, DEL KM 5+700 AL KM 17+880	PAPANTLA	VARIAS			26/09/2019 - 25/10/2019	11,552.18		11,552.18						0.00	0.00
04842019000050	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJIN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS			02/08/2019 - 31/08/2019	1,671.48		1,671.48						0.00	0.00
04842019000063	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - CURVA MARINA DEL KM 0+000 AL 2+100	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.0		14/12/2019 - 12/01/2020	11,064,949.84		11,064,949.84					KM	2.10	2.10
04842019000052	APLICACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE ALTA FRICCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC (PRIMERA ETAPA)	VARIOS	VARIAS	100.0	99.9	16/11/2019 - 13/02/2020	3,262,962.35		3,262,962.35	3,262,955.96		3,262,955.96		M2	3,360.00	3,360.00
04842019000036	MANTENIMIENTO DEL CAMINO NAOLINCO - TEPETLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 12+000	NAOLINCO	VARIAS	99.9	99.9	04/10/2019 - 24/02/2020	8,051,866.33		8,051,866.33	8,051,843.97		8,051,843.97		KM	12.00	12.00
04842019000076	DRENAJE PLUVIAL CARRETERA XALAPA - COATEPEC, EN TRAMOS AISLADOS EN ARENALES, RIO SORDO Y LA FLORIDA CON UNA META DE 0.6 KM	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	14/12/2019 - 27/01/2020	1,407,336.75		1,407,336.75	1,407,336.62		1,407,336.62		METROS LINEALES	800.00	800.00

TOTAL FONDO: 164,122,726.16 164,122,726.16 130,835,191.87 130,835,191.87

RECURSOS FISCALES 2020

PRESUPUESTO DISPONIBLE

01/01/2020 - 31/12/2020 52,000,000.00 52,000,000.00 0.00 0.00

TOTAL FONDO: 52,000,000.00 52,000,000.00

TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: 1,918,952,316.20 1,648,080,135.08 270,872,181.12 808,829,684.85 677,994,492.98 130,835,191.87

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

FASP 2019

04812019000227	REHABILITACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE PACHO VIEJO	COATEPEC	PACHO VIEJO	100.0	100.0	02/09/2019 - 02/01/2020	2,102,453.96	2,102,453.96		2,102,453.96	2,102,453.96			M2	45,690.00	45,690.00
04812019000228	REHABILITACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE TUXPAN	TUXPAN	TUXPAN	99.9	99.7	02/09/2019 - 02/01/2020	101,350.46	101,350.46		101,107.60	101,107.60			M2	4,004.00	4,004.00
04812019000229	REHABILITACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	99.9	99.8	02/09/2019 - 02/01/2020	8,266.88	8,266.88		8,258.28	8,258.28			M2	61,640.00	61,640.00
TOTAL FONDO:							2,212,071.30	2,212,071.30		2,211,819.84	2,211,819.84					

FISE 2019

04812019000186	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA VALIDAD CRUCERO MIRADOR - TEXALA	TEXHUACAN	TEXHUACAN	99.9	99.9	01/10/2019 - 29/02/2020	2,857,349.66	2,857,349.66		2,857,259.75	2,857,259.75			M2	2,559.00	2,559.00
04812019000270	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES GALEANA Y MIGUEL HIDALGO	OLUTA	OLUTA	99.8	99.8	13/12/2019 - 29/02/2020	4,557,805.21	4,557,805.21		4,551,681.37	4,551,681.37			M2	4,246.42	4,246.42
04812019000187	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CARRETERA XALAPA - MISANTLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	ACATLAN	ACATLAN	92.2	92.2	15/11/2019 - 19/02/2020	4,093,460.56	4,093,460.56		3,776,826.72	3,776,826.72			M2	2,106.00	2,106.00
04812019000271	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CIRCUITO ALLENDE ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO ESQUINA CALLE ALLENDE	XICO	XICO	100.0	100.0	13/12/2019 - 02/02/2020	3,589,040.93	3,589,040.93		3,589,040.93	3,589,040.93			M2	619.00	619.00
04812019000272	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA VALIDAD PROLONGACION FERRER ENTRE CALLE LOS MANGOS Y PIVO SUAREZ COL. HEROICO COLEGIO MILITAR	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	100.0	100.0	13/12/2019 - 31/01/2020	2,916,761.52	2,916,761.52		2,916,761.52	2,916,761.52			M2	2,660.58	2,660.58
04812019200233	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CORDOBA PEÑUELA DEL KM 1-120 AL KM 3-600	CORDOBA	CORDOBA	100.0	100.0	23/12/2019 - 10/03/2020	889,500.00	889,500.00		889,500.00	889,500.00			SUPERVISION	1.00	1.00
04812019200234	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA EUGENIO GARZA SADA DEL 0-400 AL 1-100	CORDOBA	CORDOBA	100.0	100.0	23/12/2019 - 10/03/2020	148,107.00	148,107.00		148,106.99	148,106.99			SUPERVISION	1.00	1.00
04812019200270	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES GALEANA Y MIGUEL HIDALGO	OLUTA	OLUTA	96.8	96.8	19/12/2019 - 10/03/2020	136,734.00	136,734.00		132,483.70	132,483.70			SUPERVISION	1.00	1.00
04812019000233	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CORDOBA PEÑUELA DEL KM 1-120 AL KM 3-600	CORDOBA	CORDOBA	100.0	99.9	02/12/2019 - 29/02/2020	34,936,502.83	34,936,502.83		34,936,238.86	34,936,238.86			M2	46,697.50	46,697.50
04812019000234	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA EUGENIO GARZA SADA DEL 0-400 AL 1-100	CORDOBA	CORDOBA	99.9	99.9	13/09/2019 - 29/02/2020	5,997,504.66	5,997,504.66		5,996,785.70	5,996,785.70			M2	5,667.00	5,667.00
04812019000181	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO AL TECNOLOGICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ZOZOCOLCO DE HIDALGO	ZOZOCOLCO DE HIDALGO	96.0	96.0	21/10/2019 - 26/01/2020	1,966,124.58	1,966,124.58		1,888,165.05	1,888,165.05			M2	1,912.00	1,912.00
TOTAL FONDO:							62,088,891.15	62,088,891.15		61,683,050.59	61,683,050.59					

HIDROMARITIMAS 2019

04812019000031	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS TRAMOS EN 35 CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CATEMACO	CATEMACO	99.5	87.3	22/07/2019 - 02/01/2020	420,464.27	420,464.27		367,366.72	367,366.72			PZA	1,169.00	1,169.00
04812019000039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VALIDAD PRINCIPAL (CARRETERA COSTERA DEL GOLFO) ENTRE LA CARRETERA TRANSISTIMICA Y RETORNO DE LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	98.6	98.3	29/07/2019 - 29/02/2020	41,671,272.45	41,671,272.45		40,995,458.19	40,995,458.19			M2	35,936.00	35,936.00
04812019000213	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y PRIVADA ITURBIDE	TUXPAN	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	89.9	89.9	11/12/2019 - 09/01/2020	192,137.56	192,137.56		172,876.38	172,876.38			M2	56.00	56.00
04812019000221	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES CHAYA, COCUITE, CANELA, AGUACATE Y CACAQ.	VERACRUZ	VERACRUZ	99.7	99.9	10/11/2019 - 02/01/2020	2,052,622.17	2,052,622.17		2,052,484.90	2,052,484.90			METROS LINEALES	1,423.82	1,423.82
04812019000223	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MARCO ANTONIO MUÑOZ, MIGUEL ALEMÁN, FERNANDO CASAS ALEMÁN, HERIBERTO JARA, BENITO JUAREZ, AGUSTIN ACOSTA, LAGUNES, HERÓN PROAL, TEODORO A. DEHESA Y VENUSTIANO CARRANZA	VERACRUZ	VERACRUZ	98.9	82.1	17/09/2019 - 02/01/2020	1,196,452.05	1,196,452.05		983,355.89	983,355.89			M2	800.00	800.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812019000224	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES OAXACA, EJERCITO NACIONAL, MICHOACAN, PROGRESO, QUERETARO, NIÑO PERDIDO, REVOLUCIÓN, AGRICULTURA, DEL EJIDO Y JOSÉ MARIA MORELOS.	VERACRUZ	VERACRUZ	98.4	99.9	05/12/2019 - 02/01/2020	2,725,545.04	2,725,545.04		2,724,938.61	2,724,938.61		METROS LINEALES	172.00	172.00		
04812019000225	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES PINO SUÁREZ, ABELARDO RODRIGUEZ, ALFREDO BONFIL Y MANUEL AVILA CAMACHO	VERACRUZ	VERACRUZ	97.9	98.2	19/10/2019 - 02/01/2020	827,292.93	827,292.93		812,977.07	812,977.07		METROS LINEALES	2,182.00	2,182.00		
04812019000134	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN	95.8	95.8	02/10/2019 - 02/02/2020	1,690,379.34	1,690,379.34		1,620,364.63	1,620,364.63		M2	1,152.00	1,152.00		
04812019000135	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y HERNÁNDEZ OCHOA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN	91.9	91.9	18/11/2019 - 15/02/2020	3,456,618.00	3,456,618.00		3,180,060.83	3,180,060.83		M2	2,952.00	2,952.00		
04812019000136	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y FRANCISCO I. MADERO	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN	99.9	99.9	20/11/2019 - 14/02/2020	1,640,313.58	1,640,313.58		1,639,895.17	1,639,895.17		M2	1,200.00	1,200.00		
04812019000002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES RAFAEL HERNANDEZ OCHOA Y AGUSTIN MELGAR, COL. NUEVA DEL RIO	AGUA DULCE	AGUA DULCE	89.4	89.4	27/11/2019 - 11/01/2020	1,596,601.03	1,596,601.03		1,427,756.83	1,427,756.83		M2	1,721.10	1,721.10		
04812019000239	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN VIAL DE LAS CALLES CUAUHTEMOC, LÁZARO CÁRDENAS, ALVARO OBREGON E IGNACIO ZARAGOZA	PAJAPAN	PAJAPAN	59.7	59.7	13/12/2019 - 10/02/2020	4,713,246.24	4,713,246.24		2,813,987.16	2,813,987.16		M2	4,850.00	4,850.00		
04812019000005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES SANTO DOMINGO E INDEPENDENCIA COL. DÍAZ ORDAZ	AGUA DULCE	AGUA DULCE	80.2	80.2	23/12/2019 - 05/02/2020	1,089,418.21	1,089,418.21		874,657.55	874,657.55		M2	1,096.00	1,096.00		
04812019000007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EL PANTANO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NARCISO MENDOZA, COL. BENITO JUÁREZ	AGUA DULCE	AGUA DULCE	92.1	92.1	23/12/2019 - 05/02/2020	798,109.15	798,109.15		735,186.51	735,186.51		M2	998.50	998.50		
04812019000071	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VALIDAD DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COL. AMPLIACIÓN TAJIN	PAPANTLA	EL TAJIN	99.2	99.2	11/12/2019 - 01/03/2020	717,808.49	717,808.49		712,170.63	712,170.63		M2	123.00	123.00		
04812019000072	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ÁVILA CAMACHO Y FLORES MAGÓN	MECAYAPAN	MECAYAPAN	100.0	100.0	02/12/2019 - 16/02/2020	3,658,953.23	3,658,953.23		3,658,953.23	3,658,953.23		M2	3,600.00	3,600.00		
04812019000073	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIOS ENTRE VICENTE GUERRERO Y 20 DE NOVIEMBRE	MECAYAPAN	MECAYAPAN	96.5	96.5	01/10/2019 - 02/01/2020	2,604,841.29	2,604,841.29		2,515,800.04	2,515,800.04		M2	1,903.00	1,903.00		
04812019000152	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VALIDAD LATERAL, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM. 130-460 AL KM. 131-373	VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	87.9		22/07/2019 - 02/01/2020	3,552,423.45	3,552,423.45					M2	2,641.00	2,641.00		
04812019000074	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MARGEN DEL RIO	MECAYAPAN	HUAZUNTILAN	100.0	99.9	15/11/2019 - 16/02/2020	2,432,390.36	2,432,390.36		2,432,384.62	2,432,384.62		M2	1,795.67	1,795.67		
04812019000153	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VALIDAD PRINCIPAL ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	100.0	99.9	22/07/2019 - 02/01/2020	5,056,636.30	5,056,636.30		5,056,628.36	5,056,628.36		M2	4,993.00	4,993.00		
04812019000075	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ E IGNACIO ALLENDE	MECAYAPAN	TONALAPA	100.0	100.0	01/10/2019 - 02/01/2020	2,444,661.23	2,444,661.23		2,444,661.23	2,444,661.23		M2	1,630.00	1,630.00		
04812019000131	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE AVELINO JUÁREZ Y TIMOTEO DEL RIO COL. CENTRO	TAMAHUA	TAMAHUA	100.0	99.9	01/10/2019 - 07/01/2020	32,930.52	32,930.52		32,929.63	32,929.63		M2	2,704.00	2,704.00		
04812019000132	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VALIDADES LATERALES DE LA CARRETERA FEDERAL 180 CUERPO DERECHO ENTRE CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL Y CALLE JON DEL BESO, CUERPO IZQUIERDO ENTRE PROLONGACIÓN CALLE SECUNDARIA Y MATA DE CHAVEZ	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	99.9	98.6	22/07/2019 - 02/01/2020	2,168,869.08	2,168,869.08		2,139,448.46	2,139,448.46		M2	5,580.00	5,580.00		
04812019000133	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA CARRETERA A LA CALLE NIÑOS HEROES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN	99.9	99.9	01/10/2019 - 24/01/2020	1,459,520.98	1,459,520.98		1,459,516.66	1,459,516.66		M2	1,350.00	1,350.00		
04812019000096	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES, SERGIO MARTÍNEZ ALEMÁN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VARADERO, BELLAVISTA ENTRE CUAUHTEMOC Y PROGRESO, PROGRESO ENTRE SERGIO MARTÍNEZ ALEMÁN Y BELLAVISTA, PALMERAS ENTRE LAS LOMAS Y BELLAVISTA	PAJAPAN	JICACAL	100.0	100.0	13/12/2019 - 21/01/2020	1,305,627.17	1,305,627.17		1,305,626.90	1,305,626.90		M2	1,310.00	1,310.00		

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812019000098	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDAD DE ACCESO (CARRETERA EL CHOTE - COATZINTLA) AL PARQUE TAXILSUKUT Y AL MUSEO DE SITIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA EL TAJIN	PAPANTLA	VARIAS	99.1	99.1	13/12/2019 - 10/03/2020	6,754,293.34	6,754,293.34		6,696,811.63	6,696,811.63			M2	2,901.00	2,901.00	
TOTAL FONDO:							96,259,427.46	96,259,427.46		88,858,297.83	88,858,297.83						
PRESUPUESTO DISPONIBLE							254,431,801.00	254,431,801.00							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							254,431,801.00	254,431,801.00									
HIDROMARITIMAS 2020																	
HIDROTERRESTRES 2019																	
04812019000017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ALAMOS ENTRE CARRETERA BANDERILLA-MISANTLA EN AMBOS LADOS, COL. EL BOQUERON	BANDERILLA	BANDERILLA	100.0	99.9	10/10/2019 - 21/01/2020	2,596,263.65	2,596,263.65		2,596,231.57	2,596,231.57			M2	1,480.00	1,480.00	
04812019000018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE TOPACIO, ENTRE CALLES CUARZO Y CAMINO A BANDERILLA	BANDERILLA	LA HACIENDITA	100.0	100.0	21/08/2019 - 02/01/2020	112,741.19	112,741.19		112,741.19	112,741.19			M2	613.00	613.00	
04812019000019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA AGUSTÍN MELGAR ESQUINA CAMINO A XALTEPEC	BANDERILLA	XALTEPEC	64.8	64.8	09/09/2019 - 02/01/2020	951,906.97	951,906.97		617,416.78	617,416.78			M2	944.00	944.00	
04812019000020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLES JOYITAS Y RIO SEDEÑO, LOC. LA HACIENDITA	BANDERILLA	LA HACIENDITA	78.2	28.1	08/07/2019 - 02/01/2020	392,318.91	392,318.91		110,516.89	110,516.89			M2	959.00	959.00	
04812019000021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA XALAPA-PEROTE Y PRIVADA VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO	BANDERILLA	BANDERILLA	100.0	100.0	18/11/2019 - 24/02/2020	1,883,741.47	1,883,741.47		1,883,740.49	1,883,740.49			M2	1,024.00	1,024.00	
04812019000024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA HERÓES	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	64.9	64.9	18/11/2019 - 29/02/2020	2,737,385.97	2,737,385.97		1,777,536.45	1,777,536.45			M2	1,920.00	1,920.00	
04812019000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ALDAMA Y BRAVO	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA			05/06/2019 - 24/06/2019	16,268.63	16,268.63							0.00	0.00	
04812019000026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA AZUETA ENTRE CALLE BRAVO Y ALDAMA	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA			05/06/2019 - 24/06/2019	2,960.47	2,960.47							0.00	0.00	
04812019000027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	100.0	99.9	15/11/2019 - 18/02/2020	2,197,472.81	2,197,472.81		2,197,418.16	2,197,418.16			M2	2,110.00	2,110.00	
04812019000028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE RAFAEL MORENO E IGNACIO ALLENDE	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	99.6	99.4	02/09/2019 - 02/01/2020	1,430,081.49	1,430,081.49		1,422,102.06	1,422,102.06			M2	1,463.00	1,463.00	
04812019000029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SALVADOR GONZALO GARCIA ENTRE AV. FERNANDO IGLESIAS Y CHIAPAS	CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z. MENDOZA	80.8	10.1	12/08/2019 - 02/01/2020	210,041.12	210,041.12		21,386.03	21,386.03			M2	705.00	705.00	
04812019000037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-LAS TRANCAS Y CALLE MUNDO NUEVO	COATEPEC	COATEPEC	100.0	100.0	01/07/2019 - 02/01/2020	4,625,330.45	4,625,330.45		4,625,330.44	4,625,330.44			M2	7,977.00	7,977.00	
04812019000038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-XICO Y LIMITE DE CALLE (HACIENDA)	COATEPEC	ZIMPIZAHUA	99.9	99.3	01/07/2019 - 02/01/2020	418,969.96	418,969.96		416,269.23	416,269.23			M2	8,119.00	8,119.00	
048120190000288	SISTEMA PLUVIAL EN ÁREAS VERDES LOCALIZADAS EN COLINDANCIA CON LA ESC. RAFAEL RAMÍREZ DE LA RESERVA TERRITORIAL EL TRONCONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE EN LA COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	12/12/2019 - 15/01/2020	999,064.50	999,064.50		999,064.50	999,064.50		METROS LINEALES		188.00	188.00	
048120190000289	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD EL PEDREGAL ENTRE ANIDADOR PEATONAL UNIDAD MEDICA RURAL IMSS Y HABATLAXICO	TEXHUACÁN	TEXHUACÁN	100.0	99.9	17/12/2019 - 24/02/2020	6,566,627.31	6,566,627.31		6,566,302.05	6,566,302.05			M2	5,123.00	5,123.00	
04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA, CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			27/07/2019 - 02/01/2020	217,579.02	217,579.02						M2	4,868.00	4,868.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
ANDADOR HIGUERAS																
04812019000168	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO AGUA FRIA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	SAN FRANCISCO AGUA FRIA	100.0	99.9	01/10/2019 - 09/02/2020	7,525,217.22	7,525,217.22		7,524,853.69	7,524,853.69			M2	7,121.00	7,121.00
04812019000046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE OJO DE AGUA ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y COLIBRIES	EMILIANO ZAPATA	OJO DE AGUA	93.6	68.3	22/07/2019 - 02/01/2020	901,421.73	901,421.73		616,057.25	616,057.25			M2	4,275.00	4,275.00
04812019000189	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MIRADOR PILAPA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	MIRADOR PILAPA	99.8	99.8	02/10/2019 - 28/02/2020	4,768,726.91	4,768,726.91		4,762,868.46	4,762,868.46			M2	5,493.00	5,493.00
04812019000048	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FICUS ENTRE CALLE 2 Y AREA VERDE DEL FRACC. JACARANDAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS	98.9	98.9	03/09/2019 - 02/01/2020	2,412,202.09	2,412,202.09		2,386,249.09	2,386,249.09			M2	1,866.00	1,866.00
04812019000220	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA RIO SAN SIMON ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUÁREZ	XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	96.6	96.5	20/11/2019 - 14/02/2020	3,216,136.54	3,216,136.54		3,106,716.12	3,106,716.12			M2	2,837.00	2,837.00
04812019000048	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE TOPACIO ENTRE CALLES AMBAR Y ONIX Y CALLE ONIX ENTRE CALLES SIRIUS Y TOPACIO DEL FRACC. BUGAMBILIAS	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	84.5	53.6	10/07/2019 - 02/01/2020	432,325.73	432,325.73		232,087.24	232,087.24			M2	1,551.00	1,551.00
04812019000103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ARCADIO PAGAZA ENTRE SANTA MARGARITA Y PAR VIAL VICENTE FOX QUEZADA, COL. HEROICO COLEGIO MILITAR	PEROTE	PEROTE	100.0	100.0	09/09/2019 - 02/01/2020	66,542.12	66,542.12		66,542.12	66,542.12			M2	2,111.00	2,111.00
04812019000054	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE UNION Y PROGRESO ENTRE LAS CALLES RIO BLANCO Y DEMOCRACIA	HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC	HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC	99.1	92.5	03/09/2019 - 02/01/2020	295,325.87	295,325.87		273,275.79	273,275.79			M2	1,616.00	1,616.00
04812019000230	REHABILITACION DE LOSAS, BANQUETAS AISLADAS Y CONSERVACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE EN AV. JUSTO SIERRA ENTRE CALLES SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y GENERAL LAZARO CARDENAS COL. MIGUEL HIDALGO	MINATITLÁN	MINATITLÁN	100.0	100.0	26/09/2019 - 22/02/2020	13,227,267.17	13,227,267.17		13,227,267.17	13,227,267.17			M2	11,263.00	11,263.00
04812019000231	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. TRANSISTIMICA ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y AV. JUSTO SIERRA	MINATITLÁN	MINATITLÁN	100.0	100.0	23/09/2019 - 22/02/2020	9,645,009.30	9,645,009.30		9,645,009.30	9,645,009.30			M2	8,773.00	8,773.00
04812019000055	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MORELOS	HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC	HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC	89.8	37.4	10/09/2019 - 02/01/2020	366,131.57	366,131.57		137,238.27	137,238.27			M2	1,512.00	1,512.00
04812019000056	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NEREIDA ENTRE FRESIVO Y ORQUIDEA	ISLA	ISLA	99.9	99.9	02/10/2019 - 07/02/2020	2,715,059.83	2,715,059.83		2,713,551.58	2,713,551.58			M2	3,080.00	3,080.00
04812019000235	AMPLIACION DEL TRAMO CARRETERO CONOCIDO COMO ANDADOR GASTRONÓMICO LA JOYA DEL KM 130+000 AL KM 131+400 DE LA CARRETERA PUEBLA XALAPA TRAMO LIMITES EDOS. PUEBLA - XALAPA	ACAJETE	LA JOYA	100.0	100.0	06/09/2019 - 02/01/2020	1,045,771.38	1,045,771.38		1,045,771.37	1,045,771.37			M2	8,953.00	8,953.00
04812019000106	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MICHOACAN ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y DESIDERIO PAVÓN, COL. LOS SAUCES	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	90.6	90.6	19/09/2019 - 11/02/2020	5,039,085.67	5,039,085.67		4,568,749.91	4,568,749.91			M2	3,530.00	3,530.00
04812019000057	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE AMPLIACION NIÑO PERDIDO ENTRE CALLES LIRIO Y NEREIDA	ISLA	ISLA			12/06/2019 - 28/07/2019	303,903.62	303,903.62							0.00	0.00
04812019000236	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE GENERAL ANAYA Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE	VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	99.9	99.8	06/09/2019 - 02/01/2020	210,481.12	210,481.12		210,069.07	210,069.07			M2	6,098.00	6,098.00
04812019000237	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES JUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE	VILLA ALDAMA	COL. LIBERTAD	100.0	100.0	02/10/2019 - 02/01/2020	789,195.66	789,195.66		789,195.66	789,195.66			M2	2,109.00	2,109.00
04812019000108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	86.5	82.3	01/10/2019 - 03/01/2020	3,768,305.80	3,768,305.80		3,104,451.90	3,104,451.90			M2	8,981.00	8,981.00
04812019000082	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE RETORNO MÉRIDA Y CALLE REFORMA	JILOTEPEC	LA CONCEPCION	98.3	84.5	06/07/2019 - 02/01/2020	186,953.58	186,953.58		158,155.13	158,155.13			M2	1,638.00	1,638.00
04812019000238	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRÁN (UNIVERSIDAD VERACRUZANA) ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y SALVADOR DIAZ MIRON	XALAPA	XALAPA	94.7	92.5	12/09/2019 - 27/01/2020	10,137,847.29	10,137,847.29		9,387,310.92	9,387,310.92			M2	7,571.00	7,571.00
04812019000001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y AGUAS POTABLES	NAOLINCO	NAOLINCO	100.0	100.0	01/10/2019 - 11/02/2020	3,682,176.76	3,682,176.76		3,682,175.81	3,682,175.81			M2	2,989.00	2,989.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812019000093	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOS JACALES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO A LAS LOMAS	JILOTEPEC	LA CONCEPCION	96.1	74.7	01/10/2019 - 02/01/2020	310,891.50	310,891.50		232,412.00	232,412.00			M2	2,194.00	2,194.00
04812019000109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA POZO 13 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 12, COL. CAZONES ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA	POZA RICA	100.0	100.0	12/09/2019 - 02/01/2020	2,858,336.29	2,858,336.29		2,858,336.29	2,858,336.29			M2	6,268.00	6,268.00
04812019000094	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS E IGNACIO ALLENDE	JILOTEPEC	LA CONCEPCION	96.7	99.7	29/11/2019 - 23/02/2020	1,814,624.27	1,814,624.27		1,809,300.21	1,809,300.21			M2	1,917.82	1,917.82
04812019000110	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE RIO TUXPAN Y RIO USUMACINTA, COL. ARROYO DEL MAIZ	POZA RICA	POZA RICA	100.0	100.0	03/10/2019 - 01/03/2020	9,781,913.34	9,781,913.34		9,781,913.34	9,781,913.34			M2	7,421.00	7,421.00
04812019000243	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUARZO ENTRE ESMERALDA Y CORAL, CALLE DIAMANTE ENTRE CAMINO A LA HACIENDITA Y RIO SEDEÑO Y TURQUESA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y RIO SEDEÑO	BANDERILLA	LA HACIENDITA	99.7	99.7	29/11/2019 - 07/03/2020	4,601,025.91	4,601,025.91		4,589,655.42	4,589,655.42			M2	2,440.10	2,440.10
04812019000096	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE EL POQUITO Y CARRETERA BANDERILLA-MARTINEZ DE LA TORRE	JILOTEPEC	JILOTEPEC	100.0	99.9	06/07/2019 - 02/01/2020	223,769.84	223,769.84		223,763.80	223,763.80			M2	1,678.00	1,678.00
04812019000244	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE INDEPENDENCIA Y MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO ENTRE CORREGIDORA Y ALLENDE, MELCHOR OCAMPO ENTRE GALEANA Y ZENON A. RIOS	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO	99.9	99.9	06/12/2019 - 27/02/2020	10,378,507.41	10,378,507.41		10,369,985.69	10,369,985.69			M2	12,357.00	12,357.00
04812019000111	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIVERA SUR ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y PRIVADA, COL. PALMA SOLA	POZA RICA	POZA RICA	90.7	90.7	18/11/2019 - 31/01/2020	3,743,448.59	3,743,448.59		3,397,349.80	3,397,349.80			M2	3,549.03	3,549.03
04812019000245	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA ENTRE MELCHOR OCAMPO Y 20 DE NOVIEMBRE	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO	97.1	97.1	06/12/2019 - 22/02/2020	3,431,730.29	3,431,730.29		3,333,993.97	3,333,993.97			M2	4,258.13	4,258.13
04812019000014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE MEJIA Y VENUSTIANO CARRANZA	ATZALAN	ATZALAN	85.9	71.6	02/09/2019 - 07/01/2020	1,732,086.72	1,732,086.72		1,243,798.09	1,243,798.09			M2	3,622.00	3,622.00
04812019000067	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ONESIMO MARCIAL ENTRE CALLE LIC. MORADO GARRIDO Y CARRETERA BANDERILLA-MARTINEZ DE LA TORRE	JILOTEPEC	JILOTEPEC	100.0	100.0	18/11/2019 - 19/02/2020	4,294,744.24	4,294,744.24		4,294,742.87	4,294,742.87			M2	3,896.00	3,896.00
04812019000246	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VIALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE	LAS CHOAPAS	CERRO DE NANCHITAL	100.0	100.0	13/12/2019 - 10/02/2020	3,759,999.98	3,759,999.98		3,759,999.84	3,759,999.84			M2	2,818.00	2,818.00
04812019000247	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CACAO ENTRE CALLE LA BAJADA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BELLA VISTA ENTRE CALLE LA BAJADA Y CALLE JUAN ESCUTIA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE CACAO ESQUINA CALLE LA BAJADA	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	100.0	100.0	16/12/2019 - 13/02/2020	7,520,631.22	7,520,631.22		7,520,631.14	7,520,631.14			M2	5,644.07	5,644.07
04812019000145	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73						M2	2,891.00	2,891.00
04812019000148	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE VIALIDAD PRIMARIA (TRAMO TLAXIACO - CRUCERO MIRADOR)	TEXHUACAN	TEXHUACAN	100.0	100.0	14/11/2019 - 21/02/2020	2,516,910.51	2,516,910.51		2,516,910.48	2,516,910.48			M2	2,224.00	2,224.00
04812019000113	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MANUEL BUENDIA ENTRE CALLE EDUARDO QUIROZ Y CALLE RUBEN PORRAS OCHOA, COL. PRENSA NACIONAL	POZA RICA	POZA RICA	100.0	100.0	12/09/2019 - 29/01/2020	5,803,921.56	5,803,921.56		5,803,921.55	5,803,921.55			M2	4,498.00	4,498.00
04812019000151	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL AGUIRRE CINTA ENTRE CALLES FELIX Z. LICONA Y ENRIQUE HERNANDEZ CASTILLO	XALAPA	XALAPA	96.2	97.1	30/09/2019 - 19/01/2020	5,951,643.25	5,951,643.25		5,779,596.87	5,779,596.87			M2	6,937.00	6,937.00
04812019000114	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDAD AL PARQUE DE LAS AMERICAS ENTRE EL BOULEVARD CENTRAL PONIENTE Y PARQUE DE LAS AMERICAS	POZA RICA	POZA RICA	99.9	99.9	12/09/2019 - 19/02/2020	7,944,677.32	7,944,677.32		7,942,575.69	7,942,575.69			M2	3,869.00	3,869.00
04812019000116	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CARRETERA FEDERAL EN AMBOS LADOS	RAFAEL LUCIO	PILETAS	99.9	99.9	15/11/2019 - 17/03/2020	7,124,364.10	7,124,364.10		7,119,522.30	7,119,522.30			M2	4,998.00	4,998.00
04812019000118	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CHUAPAN ENTRE CALLES GUADALUPE	SANTIAGO SOCHIAPIAN	XOCHIAPIA			13/12/2019 - 04/02/2020	3,361,173.09	3,361,173.09						M2	2,477.00	2,477.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812019000164	VICTORIA Y MORELOS															
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, BACHEO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PABLO FRUTIS ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y LEYES DE REFORMA. INCLUYE APROCHE EN CONCRETO HIDRAULICO CON LA CALLE TAPACHULA	XALAPA	XALAPA	99.8	99.8	11/12/2019 - 14/01/2020	1,049,026.13	1,049,026.13		1,047,304.59	1,047,304.59			M2	2,778.00	2,778.00
04812019000122	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CALIFORNIA NORTE ENTRE CALLES VERACRUZ E HIDALGO Y CALLE QUERETARO ENTRE CALLES SINALOA Y YUCATAN, COL. LEALTAD	SOCOMUSCO	SOCOMUSCO	100.0	100.0	01/10/2019 - 18/02/2020	2,549,179.03	2,549,179.03		2,549,179.03	2,549,179.03			M2	5,550.00	5,550.00
04812019000077	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES MANZANOS ENTRE LA CARRETERA FEDERAL ATZALAN - TLAPACOYAN Y CAMINO A LA FLORIDA ENTRE EL PUENTE PAPALO Y CALLE MANZANOS	ATZALAN	ATZALAN	95.3	12.6	22/07/2019 - 02/01/2020	262,557.64	262,557.64		33,335.96	33,335.96			M2	3,801.00	3,801.00
04812019000165	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, BACHEO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE AV. DE LA REPUBLICA Y CALLE ALEXANDERS. INCLUYE APROCHES EN CALLES TRANSVERSALES	XALAPA	XALAPA	95.1	95.1	12/12/2019 - 15/01/2020	1,749,999.78	1,749,999.78		1,665,552.39	1,665,552.39			M2	1,211.00	1,211.00
04812019000083	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONALDO COLOSIO ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSIO Y PROLONGACION COLOSIO, DE LA COL. EJIDAL	MOLOACAN	VILLA CUICHAPA	30.6	1.4	08/07/2019 - 02/01/2020	1,129,336.63	1,129,336.63		16,243.00	16,243.00			M2	1,262.00	1,262.00
04812019000086	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUALHTEMOC ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y VERACRUZ	NAOLINCO	NAOLINCO	100.0	99.9	10/09/2019 - 02/01/2020	214,867.32	214,867.32		214,866.22	214,866.22			M2	2,173.00	2,173.00
04812019000088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ALDAMA	OTATITLAN	OTATITLAN	99.9	99.9	13/12/2019 - 31/01/2020	4,787,314.58	4,787,314.58		4,782,658.83	4,782,658.83			M2	2,885.00	2,885.00
TOTAL FONDO							198,046,412.15	198,046,412.15		183,871,201.06	183,871,201.06					
HIDROTERRESTRES 2020																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2020 - 31/12/2020	289,723,779.00	289,723,779.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO							289,723,779.00	289,723,779.00								
RECURSOS FISCALES 2017																
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNEHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01252017200014	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JOSE LEMARROY CARREON ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS - MINATITLAN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			16/10/2017 - 12/01/2018	801.60		801.60						0.00	0.00
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACION)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02						0.00	0.00
TOTAL FONDO							801.65		801.65							
RECURSOS FISCALES 2018																
04812018000015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VICTOR SANCHEZ Y TOMATLAN, COLONIA GRANJAS DE RIO MEDIO.	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	1,521,203.04		1,521,203.04				METROS LINEALES	3,751.00	3,751.00	
04812018000025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	1,485,409.22		1,485,409.22				METROS LINEALES	4,801.00	4,501.00	
04812018000028	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV.	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03							
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 5 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000073	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BASICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2020	148,186.72		148,186.72				SUPERVISION		1.00	1.00
04812018200043	SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018200079	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ENTRE LAS CALLES GAVIOTAS, BERLIN Y NADUNCO EN MINATITLÁN, VER.	MINATITLÁN	MINATITLÁN			07/08/2018 - 14/11/2018	25,493.81		25,493.81						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							3,160,292.92		3,160,292.92							
RECURSOS FISCALES 2019																
04812019200108	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			23/12/2019 - 20/04/2020	163,078.30		163,078.30				SUPERVISION		1.00	1.00
04812019200109	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA POZO 13 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 12, COL. CAZONES ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			23/12/2019 - 20/04/2020	138,521.77		138,521.77				SUPERVISION		1.00	1.00
04812019000023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AGUA AZUL ENTRE BOULEVARD XALAPA - BANDERILLA Y JORGE SALDAÑA	BANDERILLA	BANDERILLA	70.7	47.1	12/09/2019 - 02/01/2020	639,374.46		639,374.46	301,330.02		301,330.02	M2	1,022.00	1,022.00	
04812019200110	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE RIO TUXPAN Y RIO USUMACINTA, COL. ARROYO DEL MAIZ	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			23/12/2019 - 20/04/2020	243,294.65		243,294.65				SUPERVISION		1.00	1.00
04812019200111	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIVERA SUR ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y PRIVADA, COL. PALMA SOLA	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			26/12/2019 - 23/04/2020	103,425.00		103,425.00				SUPERVISION		1.00	1.00
04812019200113	SUPERVISION PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MANUEL BUENDIA ENTRE CALLE EDUARDO QUIROZ Y CALLE RUBEN PORRAS OCHOA, COL. PRENSA NACIONAL	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			23/12/2019 - 20/04/2020	165,170.03		165,170.03				SUPERVISION		1.00	1.00
04812019000036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CIRCUITO QUE FORMAN LAS CALLES 26 DE ABRIL ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y PEDRO T. FERNÁNDEZ, PEDRO T. FERNÁNDEZ ENTRE JARAMILLO LARA Y 26 DE ABRIL Y JARAMILLO LARA ENTRE PEDRO T. FERNÁNDEZ Y MIGUEL ALEMÁN	CHINAMECA	CHINAMECA	81.1	81.0	01/10/2019 - 16/02/2020	2,991,632.27		2,991,632.27	2,426,065.35		2,426,065.35	SUPERVISION		1.00	1.00
04812019200114	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN VALIDAD AL PARQUE DE LAS AMERICAS ENTRE EL BOULEVARD CENTRAL, PONIENTE Y PARQUE DE LAS AMERICAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			26/12/2019 - 23/04/2020	212,400.54		212,400.54				SUPERVISION		1.00	1.00
04812019200132	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VALIDADES LATERALES DE LA CARRETERA FEDERAL 180 CUERPO DERECHO ENTRE CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL Y CALLEJÓN DEL BESO; CUERPO IZQUIERDO ENTRE PROLONGACIÓN CALLE SECUNDARIA Y MATA DE CHAVEZ	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	98.0	98.0	22/06/2019 - 02/01/2020	162,989.95		162,989.95	179,443.98		179,443.98	SUPERVISION		1.00	1.00
04812019200152	SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VALIDAD LATERAL, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM. 130+400 AL KM. 131+373	VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	34.7	34.7	23/09/2019 - 20/01/2020	199,500.01		199,500.01	69,242.03		69,242.03	SUPERVISION		1.00	1.00
04812019200153	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VALIDAD PRINCIPAL ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE			23/09/2019 - 20/01/2020	236,354.59		236,354.59				SUPERVISION		1.00	1.00
04812019000040	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO BICENTENARIO COATZINTLA TRAMO DEL 0+000 AL 1+400	COATZINTLA	COATZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	8,797,119.94		8,797,119.94				M2	9,800.00	9,800.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES						
FONDO																					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																					
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																					
04812019200159		SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL PARQUE INFANTIL CRI-CRI	VERACRUZ	VERACRUZ	48.4	48.4	02/10/2019 - 28/02/2020	306,447.05		306,447.05	149,340.18		149,340.18	SUPERVISION		1.00	1.00				
04812019000043		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JORGE SALDAÑA ENTRE AGUA AZUL Y JORGE SALDAÑA	BANDERILLA	BANDERILLA			12/12/2019 - 09/02/2020	1,742,771.05		1,742,771.05				M2		1,165.00	1,165.00				
04812019200230		SUPERVISION PARA LA REHABILITACIÓN DE LOSAS, BANQUETAS AISLADAS Y CONSERVACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE EN LA AV. JUSTO SIERRA ENTRE CALLES SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y GENERAL LAZARO CARDENAS COL. MIGUEL HIDALGO	MINATITLÁN	MINATITLÁN			19/12/2019 - 16/04/2020	329,623.05		329,623.05				SUPERVISION		1.00	1.00				
04812019200231		SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. TRANSISTMICA ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y AV. JUSTO SIERRA	MINATITLÁN	MINATITLÁN			19/12/2019 - 16/04/2020	243,333.38		243,333.38				SUPERVISION		1.00	1.00				
04812019000274		CONSTRUCCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL ANDADOR COLOSO EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA "SANTUARIO DE LAS GARZAS"	XALAPA	XALAPA			26/12/2019 - 23/04/2020	1,595,592.91		1,595,592.91				M2		253.61	253.61				
04812019000214		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CIRCUVALACIÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y AVENIDA INDEPENDENCIA	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE			06/09/2019 - 05/01/2020	950,959.39		950,959.39				M2		5,113.00	5,113.00				
04812019000275		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL HOSPITAL DR. PEDRO CORONEL	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS			30/12/2019 - 27/04/2020	1,735,000.00		1,735,000.00				M2		312.00	312.00				
04812019000226		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. 13 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ (TRF)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			26/12/2018 - 20/03/2019	140,520.40		140,520.40						0.00	0.00				
04812019200037		SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-TRANCAS Y CALLE MUNDO NUEVO	COATEPEC	COATEPEC			16/08/2019 - 02/01/2020	73,722.35		73,722.35				SUPERVISION		1.00	1.00				
04812019200036		SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-XICO Y LIMITE DE CALLE (HACIENDA)	COATEPEC	ZIMPIZAHUA			16/08/2019 - 02/01/2020	9,211.61		9,211.61				SUPERVISION		1.00	1.00				
04812019200038		SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VIALIDAD PRINCIPAL (CARRETERA COSTERA DEL GOLFO) ENTRE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y RETORNO DE LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	76.6	16/08/2019 - 12/01/2020	914,970.25		914,970.25	701,483.39		701,483.39	SUPERVISION		1.00	1.00				
04812019200106		SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MICHOACAN ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y DESIDERIO PAVON, COL. LOS SAUCES	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			23/12/2019 - 20/04/2020	127,560.02		127,560.02				SUPERVISION		1.00	1.00				
04812019000104		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y MIGUEL AUZA	PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	68.7		10/09/2019 - 28/02/2020	7,337,606.59		7,337,606.59				M2		7,551.00	7,551.00				
04812019000137		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO, COL. RICARDO FLORES	TEMPOAL	TEMPOAL			13/12/2019 - 10/02/2020	3,115,856.83		3,115,856.83				M2		3,705.00	3,705.00				
04812019000143		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ ENTRE LEONA VICARIO Y NIÑOS HÉROES, LEONA VICARIO ENTRE CONSTITUCIÓN Y BENITO JUÁREZ, CONSTITUCION ENTRE LEONA VICARIO Y NIÑOS HÉROES, NIÑOS HÉROES ENTRE CONSTITUCION Y JOSÉ MARIA MORELOS	TEPATLAXCO	TEPATLAXCO	90.5	62.3	27/09/2019 - 21/03/2020	4,811,043.91		4,811,043.91	2,997,541.42		2,997,541.42	M2		4,651.00	4,651.00				
04812019000016		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA SAN ANGEL ENTRE CARRETERA A XALTEPEC EN AMBOS LADOS	BANDERILLA	XALTEPEC	96.6	17.7	21/08/2019 - 02/01/2020	33,596.19		33,596.19	5,962.70		5,962.70	M2		524.00	524.00				
04812019000150		CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLES REFORMA Y LAS PALOMAS Y CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES DE LAS FLORES Y MIGUEL HIDALGO	TONAYÁN	TONAYÁN	36.5	36.5	12/09/2019 - 19/02/2020	3,901,709.59		3,901,709.59	1,424,214.57		1,424,214.57	M2		2,013.20	2,013.20				
04812019000159		REHABILITACIÓN DEL PARQUE INFANTIL CRI-CRI	VERACRUZ	VERACRUZ	34.4	5.9	10/09/2019 - 03/02/2020	8,331,346.00		8,331,346.00	497,686.67		497,686.67	M2		13,670.00	13,670.00				
04812019000084		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSO Y PROLONGACIÓN LUIS DONALDO COLOSO, DE LA COL. EJIDAL	MOLOACÁN	VILLA CUICHAPA	38.5	18.7	21/08/2019 - 02/02/2020	951,180.87		951,180.87	178,516.96		178,516.96	M2		1,179.00	1,179.00				
04812019000085		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y ENTRONQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL	MOLOACÁN	MOLOACÁN			17/07/2019 - 14/09/2019	32,105.90		32,105.90						0.00	0.00				
04812019000101		REHABILITACION DEL PARQUE TEMÁTICO TAKILHSUKUT Y ACCESO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA	PAPANTLA	EL TAJÍN	95.1	67.3	24/07/2019 - 02/01/2020	167,599.81		167,599.81	112,915.64		112,915.64	M2		1,300.00	1,300.00				
04812019000102		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE JAIME MUÑOZ Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANIEGRA, COL. AMADO NERVO	PEROTE	PEROTE			11/07/2019 - 02/01/2020	415,630.49		415,630.49				M2		1,212.00	1,212.00				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812019000091	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE NIÑOS HEROES (NORTE) Y NICOLAS BRAVO	OTEAPAN	OTEAPAN			08/07/2019 - 02/01/2020	247,786.81		247,786.81					M2	587.00	587.00
TOTAL FONDO:							51,590,035.96		51,590,035.96	9,043,744.91		9,043,744.91				
RECURSOS FISCALES 2020																
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
01/01/2020 - 31/12/2020							62,000,000.00		62,000,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							62,000,000.00		62,000,000.00							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,019,533,512.59	902,762,382.06	116,771,130.53	345,668,114.23	336,624,369.32	9,043,744.91				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																
RECURSOS FISCALES 2019																
04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS	100.0		15/12/2019 - 31/01/2020	719,946.78		719,946.78				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300017	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO, DEL KM 10+000 AL KM 34+000 Y DEL KM 38+200 AL KM 59+000	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	2,209,471.35		2,209,471.35				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300019	PROYECTO DE ACTUALIZACION PARA LA ESTRUCTURA DEL P.V. EL LENCERO, VALIDADES Y SUS ACCESOS, UBICADO EN EL KM 10+300 DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ, TRAMO XALAPA - TAMARINDO	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	100.0		07/12/2019 - 20/01/2020	357,000.00		357,000.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300022	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO LORENZO - TANHUIJO - AJOCQUENTLA, DEL KM 4+800 AL KM 12+800	TAMAHUA	VARIAS	100.0		23/10/2019 - 20/01/2020	399,615.56		399,615.56				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300023	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COATZINTLA - ACCESOS AL TAJIN, DEL KM 1+000 AL KM 11+800	VARIOS	VARIAS			29/10/2019 - 25/02/2020	67,240.55		67,240.55				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300024	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION A CUATRO CARRILES DEL CAMINO POZA RICA - BARRA DE CAZONES, DEL KM 0+000 (HOME DEPOT) AL KM 7+400	POZA RICA	VARIAS	100.0		12/11/2019 - 02/01/2020	364,206.16		364,206.16				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300025	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - EL MADROÑO, DEL KM 10+500 AL KM 14+000	ALTO LUCERO	VARIAS			23/10/2019 - 20/01/2020	200,466.20		200,466.20				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300088	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 26 METROS	JUAN RODRIGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO	100.0		05/09/2019 - 02/01/2020	419,096.53		419,096.53				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300091	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO A MEXICALTECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500, INCLUYE PUENTE	VARIOS	VARIAS			04/12/2019 - 17/01/2020	385,076.91		385,076.91				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM 18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/01/2020	899,851.02		899,851.02				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300026	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DIAMANTE - SAN ANDRES TLALNELHUAYOCAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300, INCLUYE PUENTE	TLALNELHUAYOCAN	VARIAS			29/08/2019 - 14/11/2019	0.01		0.01				ESTUDIO DE PREINVERSION	0.00	0.00	
04852019300094	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTEIMIENTO DEL CAMINO ISLA - PLAYA VICENTE, DEL KM 0+000 AL KM 45+700	VARIOS	VARIAS			11/12/2019 - 24/01/2020	1,909,311.47		1,909,311.47				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300028	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO DEL CORREO - PRIMERO DE MAYO - LA MARTINICA, DEL KM 0+000 AL KM 5+500	PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	25/09/2019 - 02/01/2020	272,948.00		272,948.00	272,948.00		272,948.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300096	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE "RIO GRANDE", UBICADO EN EL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA, EN EL KM 2+900, CON UNA LONGITUD DE 50 METROS	SANTIAGO TUXTLA	VARIAS	100.0		18/12/2019 - 21/01/2020	499,835.50		499,835.50				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300030	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUASIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+800 E INCLUYE LA AMPLIACION DEL PUENTE "POZA VERDE" Y DEL PUENTE "EL CARRIZAL"	PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	29/10/2019 - 02/01/2020	274,920.00		274,920.00	274,920.00		274,920.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300087	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE "EL CHININ", UBICADO EN EL CAMINO PUEBLO VIEJO - FELIPE ANGELES, EN EL KM 2+400, CON UNA LONGITUD DE 0.03 KM	VARIOS	VARIAS			04/12/2019 - 17/01/2020	346,660.91		346,660.91				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION HUPANZUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020	32,583.80		32,583.80				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - GUATEMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	GUATEMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	199,456.32		199,456.32				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300098	ESTUDIO Y PROYECTO DEL DISEÑO DE TORES SISMICOS Y SUSTITUCION DE REJILLAS EN EL PUENTE COATZACALCOS I	COATZACALCOS	COATZACALCOS	100.0		18/12/2019 - 18/01/2020	299,980.52		299,980.52				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300033	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (EL CASTILLO - COL. 6 DE ENERO) - CHILTOYAC, DEL KM 0+000 AL KM 4+900	XALAPA	CHILTOYAC			23/10/2019 - 20/01/2020	237,402.71		237,402.71				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300099	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN SECO DE VALENCIA - E.C. FED. 160, DEL	VARIOS	VARIAS			21/12/2019 - 03/02/2020	495,484.20		495,484.20				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																
	KM 0+000 AL KM 7+000															
04852019300034	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO ATOTONILCO - RINCÓN DE ATOTONILCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+350	VARIAS				02/10/2019 - 02/01/2020	91,999.58		91,999.58				PREINVERSION			
04852019300100	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NAUICHTAL - IXHUATLAN DEL SURESTE (TUCANDEPETL) DEL KM 0+000 AL KM 6+000 INCLUYE ALCANTARILLA	VARIOS	VARIAS	100.0		19/12/2019 - 01/02/2020	296,000.00		296,000.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300060	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OTAPA - IXHUATEPEC - LA VICTORIA, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	MINATITLÁN	VARIAS			11/12/2019 - 24/01/2020	446,367.25		446,367.25				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300101	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MARIANO ESCOBEDO - CHICOLA DEL KM 0+000 AL KM 1+900	VARIAS	VARIAS			19/02/2019 - 01/02/2020	99,992.32		99,992.32				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300036	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - TARCUEYA - IGNACIO DE LA LLAVE DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			21/08/2019 - 02/01/2020	68,510.10		68,510.10				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300102	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN EL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUCAPAN, EN EL KM 2+480 CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS			19/12/2019 - 17/01/2020	719,999.99		719,999.99				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300036	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO JESUS CARRANZA - SUCHILAPAN - CASA BLANCA DEL KM 15+000 AL KM 21+000	JESÚS CARRANZA	VARIAS			07/12/2019 - 20/01/2020	296,660.10		296,660.10				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300103	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN EL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUCAPAN, EN EL KM 6+580 CON UNA LONGITUD DE 40 METROS	VARIOS	VARIAS			19/12/2019 - 17/01/2020	480,000.00		480,000.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300061	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TLANCANCA - CUACABALLO DEL KM 0+000 AL KM 3+700	LOS REYES	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	165,804.24		165,804.24				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300104	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TEJOCOTAL - E.C. (TEMBLADERAS - VALLE ALEGRE) DEL KM 0+000 AL KM 15+000	LAS VIGAS DE RAMIREZ	TEJOCOTAL			19/12/2019 - 17/01/2020	759,916.00		759,916.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300040	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO COAHUITLÁN PROGRESO DE ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 2+300	COAHUITLÁN	VARIAS			12/11/2019 - 09/02/2020	112,644.62		112,644.62				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300105	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (TEXIN) - COSAUTLÁN DE CARVAJAL DEL KM 0+000 AL KM 15+000	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	COSAUTLÁN DE CARVAJAL			19/12/2019 - 17/01/2020	749,562.00		749,562.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300042	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO MARIANO ESCOBEDO - IXHUATLANCILLO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	MARIANO ESCOBEDO	VARIAS			04/10/2019 - 01/01/2020	99,496.96		99,496.96				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300062	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DOS CAMINOS - ATIPAC - TEPEIACANTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+600	ZONGOLICA	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	23,476.37		23,476.37				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300106	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO COXCOAPAN - ARRECIFES DEL KM 3+000 AL KM 13+500	CATEMACO	VARIAS			19/12/2019 - 17/01/2020	524,996.76		524,996.76				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300043	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO JALCOMULCO - SANTA MARIA TATETLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	JALCOMULCO	VARIAS	95.1		17/10/2019 - 13/02/2020	396,329.81		396,329.81				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300063	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DEL MACHO - TEPATLAXCO DEL KM 0+000 AL KM 17+000	PASO DEL MACHO	VARIAS			16/10/2019 - 02/01/2020	15,360.03		15,360.03				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300064	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A OMIQUILA DEL KM 0+000 AL KM 2+300	RAFAEL DELGADO	OMIQUILA			02/10/2019 - 02/01/2020	113,996.94		113,996.94				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300044	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO MORAL DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS			11/12/2019 - 24/01/2020	289,999.47		289,999.47				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
04852019300045	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PARA COMUNICAR A LAS LOCALIDADES DE NARANJAL - LA JABONERA, CON UNA LONGITUD DE 0.11 KM	TLACHICHILCO	VARIAS			29/10/2019 - 31/12/2019	445,323.19		445,323.19				ESTUDIO DE PREINVERSION	0.00		0.00
04852019300046	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TATATILA - PILHUATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+600	TATATILA	VARIAS			07/12/2019 - 20/01/2020	327,766.56		327,766.56				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																
04852019300048	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TULAPAN - RAFAEL DELGADO (VIA JOSE PEON Y CONTRERAS), DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS	100.0		18/12/2019 - 31/01/2020	148,902.01		148,902.01				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	VARIOS	VARIAS			13/09/2019 - 10/01/2020	51,759.78		51,759.78				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TUXTELA - CHACALTIANQUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS	100.0		01/10/2019 - 02/01/2020	49,202.68		49,202.68				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300051	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO RAMAL A AHUATEPEC - OXOTITLA, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	TEQUILA	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	23,969.88		23,969.88				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300052	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (TRES VALLES - LOS NARANJOS) - POBLADO TRES VALLES, DEL KM 0+000 AL KM 6+300	TRES VALLES	POBLADO TRES VALLES			16/10/2019 - 13/01/2020	310,926.40		310,926.40				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300053	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO SALTABARRANCA - ZAMORA CALETON, DEL KM 0+000 AL KM 4+700	SALTABARRANCA	VARIAS			11/10/2019 - 08/01/2020	234,106.85		234,106.85				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	74,330.64		74,330.64				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300055	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL JICARO - INDEPENDENCIA - TRES VALLES - NOPALTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	VARIOS	VARIAS			18/10/2019 - 16/01/2020	296,635.20		296,635.20				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300056	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACUJALPAN - LIMITES DEL ESTADO DE OAXACA, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	TLACUJALPAN	TLACUJALPAN			07/12/2019 - 20/01/2020	298,518.81		298,518.81				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300058	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	39,780.77		39,780.77				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO AGUILERA - EL JULIE, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	SAYULA DE ALEMAN	VARIAS			18/12/2019 - 16/03/2020	357,407.15		357,407.15				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. FED. 186 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN	100.0		18/12/2019 - 31/01/2020	139,898.53		139,898.53				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300067	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ATLAJO - OXOTITLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+400	TEQUILA	VARIAS			02/10/2019 - 02/01/2020	69,501.34		69,501.34				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300069	ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE "SAN CRISTOBAL" UBICADO EN EL CAMINO CARLOS A. CARRILLO - CHACALTIANQUIS	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	100.0	100.0	05/09/2019 - 02/01/2020	249,997.88		249,997.88	249,997.88		249,997.88	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300078	PROYECTO DEL SISTEMA DE GESTION VIAL Y ESQUEMA DE INVERSION PARA LA ATENCION DE LA CONSERVACION DE 8,572.85 KM DE LA RED DE CAMINOS ALIMENTADORES PAVIMENTADOS Y REVESTIDOS ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	VARIOS	VARIAS	22.2	22.1	21/11/2019 - 16/02/2020	14,784,003.40		14,784,003.40	3,281,496.36		3,281,496.36	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300084	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO MEXCATLA - IXCACUATITLA - SAN FERNANDO DEL KM 4+107 AL KM 11+780 Y DEL KM 16+700 AL KM 33+600	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 01/02/2022	1,037,640.83		1,037,640.83				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300085	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 130 - ACCESO AL AEROPUERTO EL TAJIN, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	TIHUATLAN	VARIAS	100.0		07/12/2019 - 20/01/2020	199,965.00		199,965.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300086	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. AEROPUERTO EL TAJIN - LA CONCEPCION DEL KM 0+000 AL KM 13+000	TIHUATLAN	CONCEPCION			11/12/2019 - 24/01/2020	643,807.20		643,807.20				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852019300088	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO TECOCEO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 7+700 INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	TECOCEO	VARIAS	100.0		07/12/2019 - 20/01/2020	382,500.00		382,500.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							36,511,688.18		36,511,688.18	4,079,362.24		4,079,362.24				
RECURSOS FISCALES 2020																

RECURSOS FISCALES 2020

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																	
PRESUPUESTO DISPONIBLE																	
							34,000,000.00		34,000,000.00						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							34,000,000.00		34,000,000.00								
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							70,511,688.18		70,511,688.18	4,079,362.24		4,079,362.24					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARÍA

INVERSIÓN PÚBLICA 2020

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 22

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2018

01252018300002	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AVENIDA ARCO SUR	XALAPA	XALAPA			06/05/2018 - 06/05/2018	7,647.01		7,647.01							
01252018300007	ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA SOCACAVIÓN GENERAL Y PROYECTO EJECUTIVO RELATIVO A LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA PROTECCIÓN MARGINAL DEL CAUCE EL ZANJÓN	COSCOMATEPEC	TETELCHINGO			10/07/2018 - 06/11/2018	476,765.80		476,765.80						0.00	0.00
01252018300022	ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	VARIOS	VARIAS			15/09/2018 - 14/10/2018	579,154.78		579,154.78						0.00	0.00

TOTAL FONDO:

1,063,567.59

1,063,567.59

RECURSOS FISCALES 2019

01252019300013	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 1 SUR) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			31/08/2019 - 02/01/2020	14,729.68		14,729.68					ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00
01252019300014	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 1 SUR CENTRO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			31/08/2019 - 02/01/2020	32,770.02		32,770.02					ESTUDIO DE PREINVERSION	8.00	8.00
01252019300015	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 2 SUR) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIALIDADES DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			10/08/2019 - 08/10/2019	436,334.00		436,334.00						0.00	0.00
01252019300016	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 SUR) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIALIDADES DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL HOSPITAL DR. PEDRO CORONEL EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS E INSTALACIÓN DE	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 30/10/2019	210,830.00		210,830.00						0.00	0.00
01252019300017	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 2 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			03/09/2019 - 02/10/2019	206,886.00		206,886.00						0.00	0.00
01252019300018	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	27,421.73		27,421.73					ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00	3.00
01252019300020	PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN LA AVENIDA 5 DE MAYO ESQUINA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VERACRUZ	VERACRUZ	95.1		16/12/2019 - 29/01/2020	115,300.00		115,300.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252019300021	PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VERACRUZ	VERACRUZ			23/12/2019 - 31/12/2019	185,600.00		185,600.00						0.00	0.00
01252019300022	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA CORDOBA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	82.4	82.4	16/12/2019 - 29/01/2020	458,136.00		458,136.00	377,669.40		377,669.40		ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00	5.00
01252019300023	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA NORTE) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	94.9		16/12/2019 - 29/01/2020	504,000.00		504,000.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	7.00	7.00
01252019300024	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA PAPANTLA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			16/12/2019 - 29/01/2020	497,040.00		497,040.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	7.00	7.00
01252019300025	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA PEROTE) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			16/12/2019 - 29/01/2020	389,820.00		389,820.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	7.00	7.00
01252019300026	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA SUR) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			16/12/2019 - 29/01/2020	712,640.00		712,640.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	7.00	7.00
01252019300011	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 1 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	100.0		31/08/2019 - 02/01/2020	19,882.91		19,882.91					ESTUDIO DE PREINVERSION	10.00	10.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 23

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS																
01252019300012	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 1 NORTE) PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO VIALIDADES DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y LA CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE DE	VARIOS	VARIAS	90.9		03/09/2019 - 02/01/2020	224,924.00		224,924.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00	5.00	
01252019300027	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA LOS TUXTLA) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	93.7		16/12/2019 - 29/01/2020	615,600.01		615,600.01				ESTUDIO DE PREINVERSION	7.00	7.00	
01252019300028	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA ZONGOLICA) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			16/12/2019 - 29/01/2020	334,030.00		334,030.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00	
01252019300029	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DEL CERESO DE TUXPAN, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, MUNICIPIO TUXPAN, VER.	TUXPAN	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	92.6		16/12/2019 - 29/01/2020	172,150.00		172,150.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
01252019300030	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PASILLO DEL SEGUNDO PISO DEL PALACIO DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, VER.	XALAPA	XALAPA			16/12/2019 - 29/01/2020	91,500.00		91,500.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
01252019300031	"DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL PARA EL INMUEBLE DEL TEATRO DE LA REFORMA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ"	VERACRUZ	VERACRUZ			24/12/2019 - 22/01/2020	229,550.00		229,550.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							5,479,144.35		5,479,144.35	377,669.40		377,669.40				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							6,542,711.94		6,542,711.94	377,669.40		377,669.40				

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 24

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES																
RECURSOS FISCALES 2019																
01282019500003	PROGRAMA NIDA (NACIONAL DE IMPULSO A LA BANDA ANCHA) PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y GOBIERNO EN EL ESTADO DE VERACRUZ	VARIOS	VARIAS			26/06/2019 - 23/12/2019	0.05		0.05						0.00	0.00
01282019500004	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN ZONAS MONTAÑOSAS DEL ESTADO DE VERACRUZ (EL FILO)	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	31/07/2019 - 02/01/2020	2,220,527.69		2,220,527.69	2,220,527.69		2,220,527.69		EQUIPO	37.00	37.00
TOTAL FONDO:							2,220,527.74		2,220,527.74	2,220,527.69		2,220,527.69				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							2,220,527.74		2,220,527.74	2,220,527.69		2,220,527.69				
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							3,017,760,756.65	2,550,842,517.14	466,918,239.51	1,161,175,358.41	1,014,618,862.30	146,556,496.11				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO