

INVERSIÓN PÚBLICA 2020 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
FISE 2018																
04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40							0.00	0.00
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07							0.00	0.00
04842018200082	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47							0.00	0.00
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							8,233,895.06	8,233,895.06								
FISE 2019																
04842019000098	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO TONALIXCO - ATZOMPA, TRAMO DEL KM 6+180 AL KM 6+209.33, INCLUYE 250 METROS DE CAMINO CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	99.9	100.0	20/12/2019 - 18/01/2020	1,904,887.67	1,904,887.67		1,904,887.67	1,904,887.67			MTS	250.00	250.00
04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULIN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC	99.9	100.0	13/08/2019 - 04/02/2020	4,458,162.34	4,458,162.34		4,458,162.33	4,458,162.33			MTS	6.00	6.00
04842019000002	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL ACULTZINGO - TEPAXAPA, DEL KM 0+000 AL KM 3+570	ATLAHUILCO	VARIAS	99.9	100.0	12/07/2019 - 29/01/2020	11,189,593.27	11,189,593.27		11,189,593.27	11,189,593.27			KM	3.57	3.57
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	14/09/2019 - 12/03/2020	10,364,600.54	10,364,600.54		10,364,600.53	10,364,600.53			KM	2.31	2.31
04842019000008	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	VARIOS	VARIAS	62.5	100.0	16/11/2019 - 19/03/2020	35,750,161.90	35,750,161.90		35,750,161.90	35,750,161.90			KM	6.19	6.19
04842019000087	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO AHUATEMPA - ATZOMPA, TRAMO DEL KM 2+880 AL KM 2+716.45, INCLUYE 250 METROS DE CAMINO CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	SOLEDAD ATZOMPA	ATZOMPA	92.6	100.0	03/12/2019 - 25/01/2020	1,659,094.60	1,659,094.60		1,659,094.60	1,659,094.60			MTS	250.00	250.00
04842019000048	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 3+000 AL KM 4+500	ACULTZINGO	VARIAS	99.9	100.0	22/11/2019 - 14/03/2020	7,659,930.67	7,659,930.67		7,659,930.67	7,659,930.67			KM	1.50	1.50
04842019000082	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN EL CAMINO LA PIMENTA - LA GUÁSIMA EN EL KM 0+704.80 Y 2+580.00	CHICONTEPEC	VARIAS	99.9	100.0	14/11/2019 - 23/01/2020	1,699,469.92	1,699,469.92		1,699,469.92	1,699,469.92			METROS LINEALES	12.00	12.00
04842019000085	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO CORIOCA - ATZOMPA, TRAMO DEL KM 1+205 AL KM 1+254.38, INCLUYE 250 METROS DE CAMINO CON PAVIMENTO HIDRÁULICO	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	97.9	100.0	06/12/2019 - 04/01/2020	1,796,963.02	1,796,963.02		1,796,963.02	1,796,963.02			MTS	250.00	250.00
TOTAL FONDO:							76,482,863.93	76,482,863.93		76,482,863.91	76,482,863.91					
FISE 2020																
04842020000073	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PLACETAS-HORCÓN POTRERO, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	TEMPOAL	VARIAS	52.6	52.6	22/05/2020 - 08/10/2020	26,615,414.05	26,615,414.05		15,052,786.47	15,052,786.47			KM	5.00	5.00
04842020000044	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CIRCUITO XONOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			21/08/2020 - 18/11/2020	13,696,292.44	13,696,292.44						KM	3.00	3.00
04842020000039	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS	100.0	95.4	13/06/2020 - 10/09/2020	21,832,244.44	21,832,244.44		20,837,074.29	20,837,074.29			KMS	7.20	7.20
04842020000066	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUAPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS	78.0	78.1	26/05/2020 - 13/09/2020	7,192,111.68	7,192,111.68		5,619,347.26	5,619,347.26			KM	1.12	1.12
04842020000012	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA PIMENTA - LA GUÁSIMA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	CHICONTEPEC	VARIAS	12.7	12.7	26/05/2020 - 08/11/2020	28,452,725.82	28,452,725.82		3,617,747.66	3,617,747.66			KM	5.00	5.00
04842020200073	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO PLACETAS-HORCÓN POTRERO, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	TEMPOAL	VARIAS			21/07/2020 - 18/10/2020	739,327.31	739,327.31						KM	1.00	1.00
04842020000088	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MOTZORONGO - PARAISO DEL KM 2+700 AL KM 2+820, INCLUYE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO	TEZONAPA	VARIAS			21/08/2020 - 18/11/2020	5,297,123.18	5,297,123.18						MTS	120.00	120.00
04842020000075	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TETLATLCO-ACUAPA-TETLATZINGA, DEL KM 0+000 AL KM 4+075	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	14.5	14.5	04/07/2020 - 01/10/2020	21,658,430.04	21,658,430.04		3,160,098.98	3,160,098.98			KM	4.07	4.07
04842020200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	557,730.68	557,730.68						SUPERVISION	1.00	1.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842020200038	AL KM 7+200 SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA PITAHAYA - EL COYOL - ACAZONICA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/11/2020	234,786.84	234,786.84						SUPERVISION	1.00	1.00
04842020200066	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			24/07/2020 - 20/11/2020	185,321.44	185,321.44						SUPERVISION	1.00	1.00
04842020200020	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALAN	VARIAS	94.4	94.4	22/05/2020 - 17/09/2020	16,992,189.56	16,992,189.56		16,047,854.53	16,047,854.53			KM	10.00	10.00
04842020200012	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA PIMENTA - LA GUÁSIMA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	CHICONTEPEC	VARIAS			11/06/2020 - 08/10/2020	735,294.12	735,294.12						SUPERVISION	1.00	1.00
04842020200038	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA PITAHAYA - EL COYOL - ACAZONICA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	COMAPA	VARIAS	94.0	94.0	17/06/2020 - 02/10/2020	9,799,737.92	9,799,737.92		9,218,600.97	9,218,600.97			MTS	4.00	4.00
04842020200011	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - SOLEDAD ATZOMPA) - SAN JUAN DE LOS LAGOS, DEL KM 0+410 AL KM 0+490, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			02/09/2020 - 30/12/2020	1,319,305.63	1,319,305.63							80.00	80.00
04842020200020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALAN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	430,968.78	430,968.78						SUPERVISION	1.00	1.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2020 - 31/12/2020	15,098,279.97	15,098,279.97							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							172,840,283.90	172,840,283.90		73,553,710.16	73,553,710.16					

FISE R 2018

04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 16/03/2019	168,293.84	168,293.84							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							168,293.84	168,293.84								

FISE R 2019

04842019000094	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRIGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO	97.5	100.0	20/12/2019 - 14/03/2020	12,428,894.46	12,428,894.46		12,428,894.46	12,428,894.46			METROS LINEALES	28.00	28.00
04842019000095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - KIMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+900	VARIOS	VARIAS	73.0	100.0	20/12/2019 - 04/03/2020	4,995,986.66	4,995,986.66		4,995,986.66	4,995,986.66			KM	2.58	2.58
TOTAL FONDO:							17,424,881.12	17,424,881.12		17,424,881.12	17,424,881.12					

HIDROMARITIMAS 2018

04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUALHTEMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000153	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL ANGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+300	ANGEL R. CABADA	VARIAS	100.0		28/12/2018 - 01/01/2020	1,756,096.22	1,756,096.22						KM	1.30	1.30
04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 AL KM 11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000173	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL ANGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 1+300 AL KM 2+300	ANGEL R. CABADA	VARIAS	100.0		28/12/2018 - 01/01/2020	1,324,357.30	1,324,357.30						KM	1.00	1.00
04842018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUAREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							3,080,453.56	3,080,453.56								

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
HIDROMARITIMAS 2019																
04842019000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA UNIÓN - NARANJOS DE AFUERA - MANLIO FABIO ALTAMIRANO, DEL KM 2+000 AL KM 11+300	CAZONES DE HERRERA	VARIAS	99.9	100.0	07/12/2019 - 08/01/2020	11,507,371.21	11,507,371.21		11,507,371.21	11,507,371.21			KM	8.90	8.90
04842019000101	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (POZA RICA - PAPANITLA) - CRUZ VERDE, DEL KM 0+000 AL KM 17+050, EN LAS LOCALIDADES LA GRANDEZA Y DONATO MARQUEZ, AZUARA	PAPANITLA	VARIAS	100.0	100.0	20/12/2019 - 12/03/2020	28,799,942.71	28,799,942.71		28,799,942.71	28,799,942.71			KMS	17.05	17.05
04842019000102	MANTENIMIENTO DE LA RUTA SUR 2, EL TAJO - PALMAS DE ABAJO - PALMAS DE ARRIBA - TINAJITAS - DESVIACIÓN TINAJITAS, DEL KM 0+000 AL KM 13+500	ACTOPAN	VARIAS	100.0	100.0	20/12/2019 - 17/02/2020	28,100,554.30	28,100,554.30		28,100,554.30	28,100,554.30			KM	13.50	13.50
04842019080018	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COYAME - TEBANCA, DEL KM 0+000 AL KM 4+500 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS	29.5	100.0	07/11/2019 - 08/03/2020	1,248,733.76	1,248,733.76		1,248,733.76	1,248,733.76			KMS	730.00	730.00
04842019000105	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - PASO VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 1+782.63	VEGA DE ALATORRE	PASO VIEJO	66.1	100.0	07/12/2019 - 20/02/2020	2,542,720.46	2,542,720.46		2,542,720.46	2,542,720.46			KMS	1.17	1.17
04842019090020	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A AGUA DULCE, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	AGUA DULCE	AGUA DULCE	99.9	100.0	08/11/2019 - 31/03/2020	10,749,038.15	10,749,038.15		10,749,038.15	10,749,038.15			KMS	7.41	7.41
04842019000021	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - PUENTE ANAHUAC, DEL KM 0+000 A KM 11+000 Y DEL KM 13+300 AL KM 16+100	PUEBLO VIEJO	VARIAS	99.5	100.0	15/10/2019 - 24/02/2020	10,545,400.20	10,545,400.20		10,545,400.20	10,545,400.20			KMS	13.80	13.80
04842019000022	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO DE LIZA - E.C. FEDERAL 180 (EL TRÓPICO), DEL KM 0+000 AL KM 35+600 COMPLEMENTO DE RECURSOS	VARIOS	VARIAS	18.7	100.0	14/11/2019 - 08/03/2020	4,790,026.05	4,790,026.05		4,790,026.05	4,790,026.05			KMS	6.89	6.89
04842019000023	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CHOTE - ESPINAL - COYUTLA, DEL KM 0+000 AL 53+900	PAPANITLA	VARIAS	88.5	100.0	15/11/2019 - 17/03/2020	53,899,999.99	53,899,999.99		53,899,999.99	53,899,999.99			KMS	47.72	47.72
04842019000024	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO GRANDE SEGUNDO, ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+468.26 Y ACCESO SUR DEL KM 0+000 AL KM 0+468.15	VEGA DE ALATORRE	ARROYO GRANDE SEGUNDO	41.8	100.0	26/11/2019 - 14/03/2020	2,402,296.53	2,402,296.53		2,402,296.53	2,402,296.53		METROS LINEALES	383.00	383.00	
04842019000025	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE) - EL BAYO, DEL KM 0+520 AL KM 1+900	ALVARADO	VARIAS	100.0	100.0	04/10/2019 - 20/01/2020	1,067,745.80	1,067,745.80		1,067,745.80	1,067,745.80			KM	1.38	1.38
04842019000026	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	ALVARADO	VARIAS	99.9	100.0	04/10/2019 - 26/01/2020	2,372,544.38	2,372,544.38		2,372,544.38	2,372,544.38			KM	2.50	2.50
04842019000027	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERA FEDERAL 180 - CIENEGA DEL SUR, DEL KM 0+000 AL KM 5+200	ALVARADO	VARIAS	97.3	100.0	31/08/2019 - 13/02/2020	10,863,132.68	10,863,132.68		10,863,132.68	10,863,132.68			KM	5.26	5.26
04842019000028	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COXCOAPAN - ARRECIFES DEL KM 0+000 AL KM 3+000	CATEMACO	VARIAS	97.9	100.0	17/10/2019 - 14/03/2020	15,876,854.18	15,876,854.18		15,876,854.18	15,876,854.18			KM	3.00	3.00
04842019000029	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO DE LIZA - MONTEPIO, DEL KM 0+000 AL KM 13+200, INCLUYE ESTRUCTURA (PUENTE)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	99.7	100.0	22/11/2019 - 14/03/2020	13,008,077.26	13,008,077.26		13,008,077.26	13,008,077.26			KMS	13.20	13.20
04842019000030	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RÍO DE TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+100	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	99.1	100.0	27/07/2019 - 02/02/2020	8,381,757.65	8,381,757.65		8,381,757.65	8,381,757.65			KM	4.10	4.10
04842019000031	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ DEL KM 4+860 AL KM 6+160	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	99.9	100.0	07/09/2019 - 24/01/2020	6,413,801.85	6,413,801.85		6,413,801.85	6,413,801.85			KM	1.30	1.30
04842019000036	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMAHUA	VARIAS	99.8	100.0	23/11/2019 - 17/02/2020	36,253,753.72	36,253,753.72		36,253,753.71	36,253,753.71			KMS	24.70	24.70
04842019000039	MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL MORELOS, INCLUYE ACCESOS, CON UNA META DE 5.0 KM	COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO	99.9	100.0	20/12/2019 - 14/03/2020	17,802,648.82	17,802,648.82		17,802,648.82	17,802,648.82			KMS	5.00	5.00
TOTAL FONDO:							266,626,399.70	266,626,399.70		266,626,399.69	266,626,399.69					

HIDROMARITIMAS 2020

04842020000005	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LORENZO - TANHUJO - AJOQUENTLA, DEL KM 4+000 AL KM 12+800	TAMAHUA	VARIAS	76.5	76.6	03/04/2020 - 06/10/2020	45,658,215.53	45,658,215.53		34,974,232.47	34,974,232.47			KM	8.00	8.00
04842020000057	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS, DEL KM 5+000 AL KM 11+720	PAJAPAN	PAJAPAN	51.0	46.0	20/03/2020 - 03/08/2020	16,293,444.30	16,293,444.30		7,505,045.84	7,505,045.84			KMS	6.72	6.72
04842020000015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+600	PAPANITLA	VARIAS	20.3	20.3	11/04/2020 - 12/09/2020	11,716,612.62	11,716,612.62		2,389,283.03	2,389,283.03			KM	2.80	2.80
04842020000019	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOS IDOLOS - E.C. (MOZOMBOA - SAN ISIDRO), DEL KM 0+000 AL KM 19+120	ACTOPAN	LOS IDOLOS	100.0	100.0	03/04/2020 - 30/08/2020	28,679,497.92	28,679,497.92		15,534,024.98	15,534,024.98			KMS	18.00	18.00
04842020000033	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ESTACIÓN CARBONO - ESTACIÓN LAGARTERO, DEL KM 24+000 AL KM 30+000	TAMPICO ALTO	VARIAS	45.7	45.7	08/04/2020 - 22/09/2020	33,985,172.74	33,985,172.74		4,804,532.44	4,804,532.44			KM	6.00	6.00
04842020000023	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080	NAUTLA	VARIAS	49.6	49.6	28/04/2020 - 28/08/2020	9,684,120.68	9,684,120.68		17,204,722.78	17,204,722.78			KM	2.08	2.08
04842020000028	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DÍAZ - JACALES - EL MADRÓN, DEL KM 10+300 AL KM 14+640	ALTO LUCERO	VARIAS	72.9	72.9	14/04/2020 - 11/08/2020	23,587,742.10	23,587,742.10		1,207,064.01	1,207,064.01			KM	4.14	4.14
04842020000080	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 180 - ARROYO GRANDE I, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN	VEGA DE ALATORRE	ARROLLO GRANDE	43.4	43.4	16/07/2020 - 26/10/2020	2,780,184.44	2,780,184.44						MTS	90.00	90.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO



Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
MURO DE CONTENCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+090																
04842020000081	PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO VIEJO-EL DOMINGAL, DEL KM 1+150 AL KM 2+052	VEGA DE ALATORRE	VARIAS			28/08/2020 - 25/11/2020	4,518,703.65	4,518,703.65						MTS	902.00	902.00
04842020000082	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUPANGUILLO- HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 3+250	TECOLUTLA	VARIAS			12/08/2020 - 09/11/2020	15,673,769.99	15,673,769.99						KM	3.25	3.25
04842020000084	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (SOTECOMAPAN - MONTEPIO) - BARRA DE SOTECOMAPAN DEL KM 6+000 AL KM 3+500	CATEMACO	SOTECOMAPAN			04/08/2020 - 01/11/2020	19,676,613.55	19,676,613.55						KM	3.50	3.50
04842020000078	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COYAME - CATEMACO DEL KM 0+000 AL 8+140	CATEMACO	VARIAS	70.5	70.5	11/06/2020 - 06/10/2020	19,098,024.69	19,098,024.69		13,475,278.07	13,475,278.07			KMS	8.14	8.14
04842020000078	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (POZA RICA-PAPANITLA) - CRUZ VERDE, DEL KM 11+800 AL KM 17+150	PAPANITLA	VARIAS	50.7	50.7	19/06/2020 - 16/09/2020	18,246,411.88	18,246,411.88		9,252,389.25	9,252,389.25			KM	5.35	5.35
04842020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO			29/08/2020 - 12/10/2020	3,618,327.09	3,618,327.09						KMS	4.50	4.50
04842020000078	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA BOCANA-OJOCHAPA DEL KM 0+000 AL KM 7+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			29/08/2020 - 27/10/2020	5,938,051.48	5,938,051.48						KMS	7.50	7.50
04842020000108	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CIERVO - BARRA DE PALMAS DEL KM 0+000 AL KM 5+000	NAUTLA	VARIAS			05/09/2020 - 31/12/2020	28,650,142.24	28,650,142.24						KM	5.00	5.00
04842020000056	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN -TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830, INCLUYE PUENTE PRESUPUESTO DISPONIBLE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			25/09/2020 - 31/12/2020	17,952,379.41	17,952,379.41						METROS LINEALES	500.00	500.00
						01/01/2020 - 31/12/2020	94,076,704.69	94,076,704.69							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	399,834,119.00	399,834,119.00		135,026,070.77	135,026,070.77					
HIDROMARITIMAS R 2019																
04842019000023	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CHOTE - ESPINAL - COYUTLA DEL KM 0+000 AL KM 53+900	PAPANITLA	VARIAS	11.4	100.0	15/11/2019 - 17/03/2020	6,974,426.00	6,974,426.00		6,974,426.00	6,974,426.00			KM	6.17	6.17
						TOTAL FONDO:	6,974,426.00	6,974,426.00		6,974,426.00	6,974,426.00					
HIDROTERRESTRES 2018																
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+800	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19							0.00	0.00
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHÓ - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 8+806	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ANGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02							0.00	0.00
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANQUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66							0.00	0.00
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTEPEL	VARIAS			24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 14/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDI) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46							0.00	0.00
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21							0.00	0.00
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS			15/06/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	11,524,585.59	11,524,585.59								
HIDROTERRESTRES 2019																
04842019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL LENCERO - LA TINAJA DEL KM 0+000 AL KM 7+720	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	98.1	100.0	20/12/2019 - 17/02/2020	14,805,820.96	14,805,820.96		14,805,820.96	14,805,820.96			KMS	7.72	7.72
04842019000100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA DEL KM 25+100 AL KM 25+600, INCLUYE PUENTE CAMACHO	SANTIAGO TUXTLA	VARIAS	100.0	100.0	20/12/2019 - 08/03/2020	14,470,474.36	14,470,474.36		14,470,474.36	14,470,474.36			MTS	500.00	500.00
04842019000005	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - PASO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 1+782.03	VEGA DE ALATORRE	PASO VIEJO	33.8	100.0	07/12/2019 - 20/02/2020	1,302,005.57	1,302,005.57		1,302,005.57	1,302,005.57			METROS LINEALES	603.00	603.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO



Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842019000007	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CASTILLO DE TEAYO - TEAYO, DEL KM 0+000 AL KM 5+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CASTILLO DE TEAYO	VARIAS	20.7	100.0	17/10/2019 - 07/03/2020	1,558,738.47	1,558,738.47		1,558,738.47	1,558,738.47			KMS	1.09	1.09
04842019000024	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO GRANDE SEGUNDO, ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+485.26 Y ACCESO SUR DEL KM 0+000 AL KM 0+485.15	VEGA DE ALATORRE	ARROYO GRANDE SEGUNDO	57.7	100.0	26/11/2019 - 14/03/2020	3,445,552.87	3,445,552.87		3,445,552.87	3,445,552.87			METROS LINEALES	550.00	550.00
04842019000008	PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	VARIOS	VARIAS	37.4	100.0	16/11/2019 - 19/03/2020	19,666,961.43	19,666,961.43		19,666,961.43	19,666,961.43			KM	3.81	3.81
04842019000035	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RINCONADA - LOS IDOLOS, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS	51.6	100.0	26/11/2019 - 14/03/2020	787,933.00	787,933.00		787,933.00	787,933.00			METROS LINEALES	71.00	71.00
04842019000009	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARROYO DE LIZA - E.C. FEDERAL 180 (EL TROPICO), DEL KM 0+000 AL KM 35+000	VARIOS	VARIAS	81.2	100.0	14/11/2019 - 08/03/2020	19,949,942.67	19,949,942.67		19,949,942.67	19,949,942.67			KM	28.71	28.71
04842019000078	CONSTRUCCION DEL CAMINO JUAN DIAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN - E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	HUEYAPAN DE OCAIMPO	HUEYAPAN DE OCAIMPO	94.5	100.0	05/12/2019 - 03/02/2020	22,552,304.47	22,552,304.47		22,552,304.47	22,552,304.47			KM	4.73	4.73
04842019000010	PAVIMENTACION A CUATRO CARRILES DEL CAMINO POZA RICA - BARRA DE CAZONES, DEL KM 0+000 (HOME DEPOT) AL KM 1+000	POZA RICA - DE HIDALGO	VARIAS	100.0	100.0	23/10/2019 - 04/03/2020	13,934,932.70	13,934,932.70		13,934,932.70	13,934,932.70			KM	1.00	1.00
04842019000011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CURVA MARINA POZA RICA - COATZINTLA, DEL KM 1+000 AL KM 2+100	VARIOS	VARIAS	99.9	100.0	26/07/2019 - 31/01/2020	18,308,075.62	18,308,075.62		18,308,075.62	18,308,075.62			KM	1.10	1.10
04842019000012	CONSTRUCCION DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	24/09/2019 - 25/02/2020	11,439,475.28	11,439,475.28		11,439,475.28	11,439,475.28			KM	3.00	3.00
04842019000013	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VEGA DE ALATORRE - COLIPA - E.C. (NACOLICO - MISANTLA), DEL KM 0+000 AL KM 29+400, INCLUYE ESTRUCTURA UBICADA EN EL KM 13+400 (PUENTE IXTACAPAN)	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	30/11/2019 - 14/03/2020	31,770,999.94	31,770,999.94		31,770,999.94	31,770,999.94			KMS	29.40	29.40
04842019000014	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A MOZOMBOA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ACTOPAN	VARIAS	99.9	100.0	26/07/2019 - 02/01/2020	1,103,374.32	1,103,374.32		1,103,374.32	1,103,374.32			KMS	10.80	10.80
04842019000015	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEQUILA - ATLAHUILCO - TEHUJFANGO, DEL KM 0+000 AL KM 42+000	TEQUILA	VARIAS	99.9	100.0	12/12/2019 - 15/03/2020	41,861,670.67	41,861,670.67		41,861,670.67	41,861,670.67			KMS	42.00	42.00
04842019000016	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DEL MACHO - TEPATLAXCO, DEL KM 0+000 AL KM 17+000	PASO DEL MACHO	VARIAS	73.5	100.0	06/11/2019 - 03/02/2020	8,696,811.55	8,696,811.55		8,696,811.55	8,696,811.55			KMS	13.30	13.30
04842019000017	MANTENIMIENTO DEL PUENTE "SAN CRISTOBAL", UBICADO EN EL CAMINO CARLOS A. CARRILLO - CHACALTIANQUIS	CARLOS A. CARRILLO	VARIAS	99.0	100.0	17/10/2019 - 11/02/2020	10,987,512.46	10,987,512.46		10,987,512.46	10,987,512.46			METROS LINEALES	250.00	250.00
04842019000018	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COYAME - TEBANCA, DEL KM 0+000 AL KM 4+500	CATEMACO	VARIAS	70.3	100.0	07/11/2019 - 08/03/2020	7,651,086.31	7,651,086.31		7,651,086.31	7,651,086.31			KM	3.77	3.77
04842019000019	CONSTRUCCION DEL CAMINO CERRO DE RANCHITAL - FRANCISCO VILLA, DEL KM 0+000 AL KM 6+500	LAS CHOPAS	VARIAS	100.0	100.0	08/11/2019 - 20/03/2020	33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00			KM	6.50	6.50
04842019000090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE A RINCON DE SANTIAGO DEL KM 0+000 AL KM 2+250	JUAN RODRIGUEZ CLARA	VARIAS	97.6	100.0	10/12/2019 - 14/03/2020	9,484,140.22	9,484,140.22		9,484,140.22	9,484,140.22			KM	2.50	2.50
04842019000091	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN E.C. (COSAUTLAN DE CARVAJAL - IXHUACAN DE LOS REYES), DEL KM 1+300 AL KM 1+550 INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN (PRIMERA ETAPA)	TEOCELO	VARIAS	77.2	100.0	14/12/2019 - 27/01/2020	1,312,030.19	1,312,030.19		1,312,030.19	1,312,030.19			METROS LINEALES	250.00	250.00
04842019000092	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA DEL KM 0+000 AL KM 2+000, INCLUYE PUENTE ELEVADO EN EL KM 2+762.16	CHINAMECA	VARIAS	90.2	100.0	14/12/2019 - 12/01/2020	2,147,447.31	2,147,447.31		2,147,447.31	2,147,447.31			KMS	2.00	2.00
04842019000093	PAVIMENTACION DEL CAMINO HUEYAPAN DE OCAIMPO - HUEYAPAN DE SOCONUSCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	HUEYAPAN DE OCAIMPO	HUEYAPAN DE OCAIMPO	99.5	100.0	20/12/2019 - 14/03/2020	5,457,598.44	5,457,598.44		5,457,598.44	5,457,598.44			KM	1.00	1.00
04842019000071	PAVIMENTACION DEL CAMINO ENCINO AMARILLO - OCOTAL TEXIZAPAN - PLAN AGRARIO DEL KM 0+000 AL KM 0+750	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	VARIAS	100.0	100.0	14/11/2019 - 02/01/2020	1,264,503.33	1,264,503.33		1,264,503.33	1,264,503.33			MTS	750.00	750.00
04842019000046	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PASO REAL DEL KM 0+000 AL KM 6+500	TLAPACOYAN	VARIAS	100.0	100.0	22/08/2019 - 31/01/2020	581,908.15	581,908.15		581,908.15	581,908.15			KMS	6.50	6.50
04842019000088	CONSTRUCCION DEL CAMINO PASO REAL - VEGA CHICA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	TLAPACOYAN	VARIAS	51.6	100.0	08/11/2019 - 10/03/2020	6,149,997.75	6,149,997.75		6,149,997.75	6,149,997.75			KM	1.40	1.40
04842019000084	MANTENIMIENTO DE LA VALIADAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DEL KM 0+000 AL KM 0+403.47, INCLUYE DRENAJE PLUVIAL	POZA RICA - DE HIDALGO	POZA RICA	100.0	100.0	07/11/2019 - 20/01/2020	6,794,624.22	6,794,624.22		6,794,624.22	6,794,624.22			METROS LINEALES	400.00	400.00
TOTAL FONDO:							310,485,922.27	310,485,922.27		310,485,922.26	310,485,922.26					

HIDROTERRESTRES 2020

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ RUIZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842020000048	PAVIMENTACION DEL CAMINO CHACALTIANQUIS - CARLOS A. CARRILLO, DEL KM 0+000 AL KM 6+500	CHACALTIANQUIS	CHACALTIANQUIS	99.3	95.8	20/03/2020 - 12/09/2020	34,985,249.65	34,985,249.65		33,539,689.71	33,539,689.71			KM	6.50	6.50
04842020000006	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A EL HIGO, DEL KM 0+000 AL KM 11+000	EL HIGO	EL HIGO	99.6	99.6	20/03/2020 - 17/07/2020	30,991,705.33	30,991,705.33		30,872,490.31	30,872,490.31			KMS	11.00	11.00
04842020000017	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 130 D - LA CONCEPCION, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	THUATLAN	LA CONCEPCION	81.7	81.7	11/04/2020 - 09/08/2020	5,574,670.49	5,574,670.49		4,559,424.36	4,559,424.36			KMS	1.00	1.00
04842020000021	MANTENIMIENTO DEL CAMINO YECUATLA - LEONA VICARIO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	YECUATLA	VARIAS	100.0	99.9	11/04/2020 - 31/07/2020	13,333,466.49	13,333,466.49		13,333,261.25	13,333,261.25			KMS	3.00	3.00
04842020000025	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TECOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+550 AL KM 7+700	TEOCELO	VARIAS	94.5	94.5	03/04/2020 - 23/08/2020	23,100,000.00	23,100,000.00		21,832,133.25	21,832,133.25			KMS	7.45	7.45
04842020000022	MANTENIMIENTO DEL CAMINO JUCHIQUE DE FERRER - E.C. (EL NUEVE - VEGA DE ALATORRE), DEL KM 0+000 AL KM 12+000	JUCHIQUE DE FERRER	VARIAS	74.5	74.5	03/04/2020 - 05/09/2020	24,097,792.76	24,097,792.76		17,960,840.12	17,960,840.12			KMS	12.00	12.00
04842020000028	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOS ALTOS - TENEXTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	VARIOS	VARIAS	100.0	99.9	16/03/2020 - 24/08/2020	14,213,428.64	14,213,428.64		14,213,327.51	14,213,327.51			KM	9.60	9.60
04842020000048	PAVIMENTACION DEL CAMINO EDEN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE, DEL KM 5+200 AL KM 10+200	PLAYA VICENTE	VARIAS	55.2	55.2	08/04/2020 - 08/10/2020	27,430,733.73	27,430,733.73		15,154,824.47	15,154,824.47			KM	5.00	5.00
04842020000062	PAVIMENTACION DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA, DEL KM 0+000 AL KM 7+300	CHINAMECA	VARIAS	28.3	22.3	22/04/2020 - 02/10/2020	34,988,560.61	34,988,560.61		7,806,981.86	7,806,981.86			KM	7.30	7.30
04842020000051	PAVIMENTACION DEL CAMINO HUEYAPAN DE OCAMPO - EMILIANO ZAPATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+200	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO	53.2	22.3	26/05/2020 - 20/09/2020	15,198,893.48	15,198,893.48		3,403,288.81	3,403,288.81			KM	3.20	3.20
04842020000016	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - ACCESO AL AEROPUERTO EL TAJIN, DEL KM 0+000 AL KM 4+300	THUATLAN	SANTA FE (KILOMETRO 8)	85.4	85.4	28/04/2020 - 25/08/2020	22,841,978.11	22,841,978.11		19,519,285.64	19,519,285.64			KMS	4.00	4.00
04842020000084	CONSTRUCCION DEL CAMINO JUAN DIAZ COVARRUBIAS - ZAPOPAN - E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA DEL KM 5+000 AL KM 6+000	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO	100.0	34.7	21/08/2020 - 19/09/2020	5,853,415.39	5,853,415.39		2,036,141.33	2,036,141.33			KM	1.00	1.00
04842020000085	MANTENIMIENTO DEL CAMINO NAOLINCO - TEPETLAN DEL KM 12+000 AL KM 12+177	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	26/06/2020 - 25/07/2020	510,142.64	510,142.64		510,142.64	510,142.64			MTS	177.00	177.00
04842020000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 8+800 AL KM 9+240	VARIOS	VARIAS	100.0	94.3	26/06/2020 - 25/07/2020	1,158,660.26	1,158,660.26		1,093,055.51	1,093,055.51			MTS	1+00	1.00
04842020000007	PAVIMENTACION DEL CAMINO TANTIMA - LA CEIBA - EL CRUCERO (TERRERO) DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS	71.5	71.5	21/05/2020 - 09/10/2020	17,700,721.72	17,700,721.72		12,670,847.77	12,670,847.77			KM	3.00	3.00
04842020000042	PAVIMENTACION DEL CAMINO MARIANO ESCOBEDO - IXHUATLANCILLO, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	MARIANO ESCOBEDO	VARIAS	12.0	12.0	02/06/2020 - 28/09/2020	11,838,997.89	11,838,997.89		1,424,456.77	1,424,456.77			KM	2.00	2.00
04842020000049	PAVIMENTACION DEL CAMINO NOPALTEPEC - SAN ISIDRO, DEL KM 0+000 AL KM 2+300	COSAMALOAPAN	VARIAS	46.4		17/07/2020 - 12/11/2020	5,467,719.01	5,467,719.01						KM	2.30	2.30
04842020000057	PAVIMENTACION DEL CAMINO MEXCATLA - IXCACUATITLA - SAN FERNANDO, DEL KM 4+107 AL KM 11+780	VARIOS	VARIAS	2.9	2.9	05/05/2020 - 03/11/2020	39,361,099.60	39,361,099.60		1,167,266.54	1,167,266.54			KM	7.67	7.67
04842020000072	PAVIMENTACION DEL CAMINO OZULUAMA - CHICAYAN DEL KM 7+500 AL KM 13+500	OZULUAMA	VARIAS	85.2	85.2	16/05/2020 - 12/09/2020	29,767,973.64	29,767,973.64		25,389,147.49	25,389,147.49			KM	6.00	6.00
04842020000037	PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACAMICOLA - MACULQUILA - ATLAHUILCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+980	ATLAHUILCO	VARIAS	59.8	59.8	12/05/2020 - 29/09/2020	11,313,133.72	11,313,133.72		6,768,794.32	6,768,794.32			KM	1.98	1.98
04842020000064	PAVIMENTACION DEL CAMINO TEMBLADERAS - E.C. LOS PESCADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+500	XICO	VARIAS			18/09/2020 - 16/12/2020	9,959,088.87	9,959,088.87						KM	2.50	2.50
04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA MEDIANTE LA RECONSTRUCCION DE LOS PUENTES CACAHLATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS	45.9	45.9	21/08/2020 - 19/10/2020	4,929,701.65	4,929,701.65		2,262,763.30	2,262,763.30			METROS LINEALES	22.00	22.00
04842020000097	PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM 1+600	VILLA ALDAMA	VARIAS			02/09/2020 - 31/10/2020	7,892,557.35	7,892,557.35						KM	1.60	1.60
04842020000090	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FEDERAL 140 DEL KM 5+400 AL KM 7+300	XALAPA	XALAPA			04/08/2020 - 07/10/2020	830,346.83	830,346.83						KMS	1.90	1.90
04842020000088	CONSTRUCCION DEL CAMINO AL LIBRAMIENTO CRUZTITLA - ATEXCALCO, EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+380.04	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	10.8	10.8	07/07/2020 - 11/10/2020	6,982,350.15	6,982,350.15		758,146.15	758,146.15			KM	1.38	1.38
04842020000086	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL LENCERO - LA TINAJA DEL KM 7+780 AL KM 7+820	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	93.5		01/07/2020 - 10/09/2020	1,137,730.59	1,137,730.59						MTS	200.00	200.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2020 - 31/12/2020	43,507,267.40	43,507,267.40							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							444,967,386.00	444,967,386.00		236,276,310.11	236,276,310.11					

RECURSOS FISCALES 2017

01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	MISANTLA	VARIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	17,948.65		17,948.65				SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ALVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLAN DEL CAFE	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01					0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01					0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
	6+000 AL KM 6+000															
01242017200115	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMÍREZ - TATATILA, TRAMO LA CATALINA DEL KM 0+000 AL KM 1+050	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	VIAS			24/11/2017 - 07/01/2018	511.12		511.12						0.00	0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRAULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VIAS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+454	VILLA ALDAMA	VIAS			20/12/2017 - 19/03/2018	341,378.42		341,378.42						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							359,838.22		359,838.22							
RECURSOS FISCALES 2018																
04842018000096	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VIAS			30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000078	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VIAS			30/06/2018 - 11/12/2018	1,597,620.99		1,597,620.99						0.00	0.00
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.050 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 02/01/2020	3,188,451.82		3,188,451.82				MTS	650.00	650.00	
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUPANGO - ASTACINGA Y TEHUPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUPANGO	VIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,145,532.01		5,145,532.01				KM	1.21	1.21	
04842018000101	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VIEJO CACALIXPA - TONALIXCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	RAFAEL DELGADO	VIAS	93.7	68.7	30/06/2018 - 02/01/2020	1,178,953.64		1,178,953.64	809,944.85		809,944.85		KM	1.00	1.00
04842018000102	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VIAS	96.8	5.5	30/06/2018 - 02/01/2020	191,445.67		191,445.67	10,675.82		10,675.82		MTS	800.00	800.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	6,093,400.80		6,093,400.80					KM	1.25	1.25
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	545,326.87		545,326.87						0.00	0.00
04842018200036	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUILÁN	VIAS			08/03/2018 - 17/10/2018	27,702.49		27,702.49						0.00	0.00
04842018200043	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL TUNEL - EL CHAPO, DEL KM 0+000 AL KM 3+45	IXHUATLÁN DEL SURESTE	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	46,069.74		46,069.74						0.00	0.00
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSE NERÍA DEL KM 0+000 AL KM 4+250	CHOCAMÁN	SAN JOSE NERÍA			07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	54,614.34		54,614.34					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200116	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+626	LOS REYES	VIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	137,762.18		137,762.18					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200073	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE GAVIONES, RELLENO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN NECOXTLA KM 0+750	CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z. MENDOZA			05/07/2018 - 01/12/2018	31,385.11		31,385.11						0.00	0.00
04842018200117	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILPA, CON UNA META DE 0.110 KM	TLAQUILPA	TLAQUILPA			07/07/2018 - 02/01/2020	28,957.63		28,957.63					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200078	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VIAS			25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018200119	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. (TEHUACÁN - ZONGOLICA) - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.2 KM	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	42,667.69		42,667.69				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200120	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL NARANJAL - TEZIZAPA DEL KM 2+400 AL 5+586, EN TRAMOS AISLADOS	NARANJAL	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	43,617.20		43,617.20				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200121	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA			07/07/2018 - 02/01/2020	27,761.72		27,761.72				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			30/07/2018 - 02/01/2020	26,659.95		26,659.95				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	132,199.15		132,199.15				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200099	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			07/07/2018 - 02/01/2020	21,786.96		21,786.96				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200100	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	35,696.00		35,696.00				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,730.88		45,730.88				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,391.31		45,391.31				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	137,432.84		137,432.84				SUPERVISION		1.00	1.00
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,449,369.24		5,449,369.24				KM		1.25	1.25
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUACÁN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEHUACÁN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,811,015.52		5,811,015.52				KM		1.00	1.00
04842018000114	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS	56.7		30/06/2018 - 02/01/2020	5,630,252.37		5,630,252.37				MTS		833.00	833.00
04842018000116	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PITZCUAUTLA CON UNA META DE 0.405 KM	TLAQUILPA	PITZCUAUTLA			30/06/2018 - 24/10/2018	333,885.90		333,885.90						0.00	0.00
04842018000115	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+926	LOS REYES	VARIAS	50.4		30/06/2018 - 02/01/2020	5,624,016.17		5,624,016.17				KM		6.92	6.92
04842018000118	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXCOTLA	CUXTEPEC	95.9	91.3	30/06/2018 - 02/01/2020	2,564,180.40		2,564,180.40	2,343,440.95		2,343,440.95	KM		1.00	1.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 02/01/2020	3,754,231.85		3,754,231.85				MTS		750.00	750.00
04842018000122	CONSTRUCCIÓN DE 6000 ML DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	SAN ANDRÉS TENEJAPAN			30/06/2018 - 02/01/2020	1,263,826.53		1,263,826.53				MTS		6,000.00	6,000.00
04842018000123	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA	100.0		30/06/2018 - 02/01/2020	99,499.21		99,499.21				MTS		200.00	200.00
04842018000124	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	99.9	30/06/2018 - 02/01/2020	3,236,340.19		3,236,340.19	3,236,324.19		3,236,324.19	KM		1.26	1.26
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM	TUXPAN	VARIAS			10/07/2018 - 06/11/2018	0.02		0.02						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO COSAUTLAN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	COSAUTLAN DE CARVAJAL	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	39,212.26		39,212.26						0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JESUS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESUS CARRANZA	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL BUZON - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABI ALTAMIRANO	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	5,859.37		5,859.37						0.00	0.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	3,312.63		3,312.63						0.00	0.00
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRES TUXTLA	VIAS			01/03/2018 - 27/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VIARIOS	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	428,588.75		428,588.75						0.00	0.00
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			08/03/2018 - 03/09/2018	5,589.69		5,589.69						0.00	0.00
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRES TUXTLA	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							53,095,369.16		53,095,369.16	6,400,385.81		6,400,385.81				
RECURSOS FISCALES 2019																
04842019000020	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A AGUA DULCE, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	AGUA DULCE	AGUA DULCE	14.9	100.0	08/11/2019 - 31/03/2020	1,633,611.18		1,633,611.18	1,633,611.18		1,633,611.18		KMS	1.59	1.59
04842019000088	CONSTRUCCION DEL CAMINO PASO REAL - VEGA CHICA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	TLAPACOYAN	VIAS	48.3	100.0	08/11/2019 - 10/03/2020	5,750,000.00		5,750,000.00	5,749,999.99		5,749,999.99		KM	1.10	1.10
04842019000095	REHABILITACION DEL CAMINO ACULA - IXIMATLALHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 9+900	VIARIOS	VIAS	26.8	99.9	20/12/2019 - 04/03/2020	1,837,729.74		1,837,729.74	1,836,430.03		1,836,430.03		MTS	940.00	940.00
04842019000034	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CASTILLO DE TEAYO - TEAYO, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	CASTILLO DE TEAYO	VIAS	79.2	100.0	17/10/2019 - 07/03/2020	6,222,533.34		6,222,533.34	6,222,533.33		6,222,533.33		KMS	3.91	3.91
04842019000035	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RINCONADA - LOS IDOLOS, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	VIARIOS	VIAS	48.3	99.9	26/11/2019 - 14/03/2020	9,226,491.11		9,226,491.11	9,225,564.51		9,225,564.51		KM	8.29	8.29
04842019000037	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LUZ DEL BARRIO - SAN ANDRES TLALNELHUAYOCAN, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	TLALNELHUAYOCAN	SAN ANDRES TLALNELHUAYOCAN	100.0	99.9	10/10/2019 - 02/02/2020	4,263,182.18		4,263,182.18	4,263,182.51		4,263,182.51		KMS	5.00	5.00
04842019000038	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUATRO CAMINOS - PASO DEL MACHO - GENERAL MIGUEL ALEMAN, DEL KM 6+417 AL KM 21+000	VIARIOS	VIAS	98.9	99.8	04/10/2019 - 02/02/2020	6,987,559.95		6,987,559.95	6,977,176.64		6,977,176.64		KMS	14.58	14.58
04842019000039	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CORDOBA - AMATLAN - CUICHAPA, DEL KM 0+000 AL KM 13+500	CORDOBA	VIAS	100.0	99.9	31/08/2019 - 20/02/2020	9,774,795.34		9,774,795.34	9,774,503.75		9,774,503.75		KMS	13.50	13.50
04842019000040	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CORDOBA - SABANA LARGA, DEL KM 0+000 AL KM 19+200	CORDOBA	VIAS	100.0	100.0	26/10/2019 - 23/01/2020	5,548,077.88		5,548,077.88	5,548,077.88		5,548,077.88		KMS	10.20	10.20
04842019000053	PAVIMENTACION DEL CAMINO TATATILA - LAS VIGAS, DEL KM 5+477.06 AL KM 5+775	TATATILA	VIAS			06/09/2019 - 05/10/2019	947.44		947.44						0.00	0.00
04842019000057	REHABILITACION DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCION EN EL PUENTE CHUMIAPAN, UBICADO EN EL CAMINO CHUMIAPAN DE ABAJO - CUESTA AMARILLA EN EL KM 1+000 (TRF)	SAN ANDRES TUXTLA	VIAS			28/12/2018 - 15/05/2019	21,893.63		21,893.63						0.00	0.00
04842019000041	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DEL MACHO - TEPATLAXCO, DEL KM 0+000 AL KM 17+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	PASO DEL MACHO	VIAS	26.4	100.0	06/11/2019 - 03/02/2020	4,460,352.49		4,460,352.49	4,460,352.49		4,460,352.49		KMS	3.66	3.66
04842019000061	PAVIMENTACION DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUAREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860 (TRF)	MECAYAPAN	VIAS			26/12/2018 - 15/05/2019	57,628.26		57,628.26						0.00	0.00
04842019000062	PAVIMENTACION DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUAREZ, DEL KM 2+640 AL KM 3+700 (TRF)	MECAYAPAN	VIAS			26/12/2018 - 15/05/2019	105,920.07		105,920.07						0.00	0.00
04842019000042	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A TUXTLILA, DEL KM 0+000 AL KM 9+300	TUXTLILA	VIAS	99.9	99.9	25/10/2019 - 19/02/2020	8,829,700.89		8,829,700.89	8,825,074.47		8,825,074.47		KMS	9.30	9.30
04842019000063	PAVIMENTACION DEL CAMINO ARRECIFES - COXCOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+500 (TRF)	MECAYAPAN	VIAS			26/12/2018 - 15/05/2019	246,902.50		246,902.50						0.00	0.00
04842019000064	PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 43, DEL KM 3+800 AL KM 4+800 (TRF)	TAMAHUA	PASO LORENZO			26/12/2018 - 17/05/2019	65,082.17		65,082.17						0.00	0.00
04842019000065	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL	TUXPAN	VIAS			26/12/2018 - 15/03/2019	65,333.52		65,333.52						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
048420190000067	KM 20+400 (TRF) PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LEONA VICARIO - LA AURORA, DEL KM 0+000 AL KM 1+924.22 (TRF)		VARIAS			28/12/2018 - 09/06/2019	742,823.63		742,823.63						0.00	0.00
048420190000068	PAVIMENTACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 2+000 AL KM 5+000 (TRF)	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	100.0	99.9	28/12/2019 - 14/03/2020	9,458,140.55		9,458,140.55	9,457,675.21		9,457,675.21		KM	3.00	3.00
048420190000044	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO LAS CHOAPAS - LA HERRADURA - NUEVA ESPERANZA (CERRO DE NANCHITAL), DEL KM 0+000 AL KM 51+950	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	99.9	26/10/2019 - 23/03/2020	44,555,899.16		44,555,899.16	44,555,669.01		44,555,669.01		KMS	51.95	51.95
048420190000077	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL CAMINO CUMBRE DE TUXPANGO - CAMPO CHICO EN EL KM 2+600	IXTACZOQUITLÁN	IXTACZOQUITLÁN	99.8	99.8	02/10/2019 - 01/02/2020	1,492,483.49		1,492,483.49	1,490,232.87		1,490,232.87		MTS	41.00	41.00
048420190000078	CONSTRUCCION DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN - E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	HUEYAPAN DE OCAÑO	HUEYAPAN DE OCAÑO	5.4	99.9	05/12/2019 - 03/02/2020	1,291,031.00		1,291,031.00	1,289,861.17		1,289,861.17		METROS LINEALES	270.00	270.00
048420190000079	REHABILITACION DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000	PAJAPAN	VARIAS	96.5	94.4	20/09/2019 - 04/02/2020	7,081,857.14		7,081,857.14	6,688,973.27		6,688,973.27		KM	5.00	5.00
048420190000080	REHABILITACION DEL CAMINO JUCHIQUE DE FERRER - PLAN DE LAS HAYAS DEL KM 0+000 AL KM 2+800	JUCHIQUE DE FERRER	VARIAS	100.0	100.0	02/10/2019 - 20/01/2020	10,582,400.57		10,582,400.57	10,582,400.56		10,582,400.56		KM	2.80	2.80
048420190000049	CONSERVACION DEL CAMINO POZA RICA - COATZINTLA - ACCESOS AL TAJÍN, DEL KM 6+700 AL KM 17+880	PAPANTLA	VARIAS			26/09/2019 - 25/10/2019	11,552.16		11,552.16						0.00	0.00
048420190000050	CONSERVACION DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJÍN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS			02/08/2019 - 31/08/2019	1,671.48		1,671.48						0.00	0.00
048420190000083	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO DEL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS - CURVA MARINA DEL KM 0+000 AL 2+100	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.0	100.0	14/12/2019 - 12/01/2020	11,084,949.84		11,084,949.84	11,084,945.20		11,084,945.20		KM	2.10	2.10
048420190000052	APLICACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE ALTA FRICCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC (PRIMERA ETAPA)	VARIOS	VARIAS	100.0	99.9	16/11/2019 - 13/02/2020	3,262,962.35		3,262,962.35	3,262,955.96		3,262,955.96		M2	3,360.00	3,360.00
048420190000036	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO NAOLINCO - TEPETLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 12+000	NAOLINCO	VARIAS	99.9	99.9	04/10/2019 - 24/02/2020	8,051,866.33		8,051,866.33	8,051,843.97		8,051,843.97		KM	12.00	12.00
048420190000078	DRENAJE PLUVIAL CARRETERA XALAPA - COATEPEC, EN TRAMOS AISLADOS EN ARENALES, RIO SORDO Y LA FLORIDA CON UNA META DE 0.8 KM	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	14/12/2019 - 27/01/2020	1,407,336.75		1,407,336.75	1,407,336.62		1,407,336.62		METROS LINEALES	800.00	800.00
TOTAL FONDO:							164,122,726.16		164,122,726.16	162,388,400.62		162,388,400.62				
RECURSOS FISCALES 2020																
048420200000071	REVESTIMIENTO DEL CAMINO AGUA CLARA DEL KM 0+000 AL KM 4+240	SOTEAPAN	AGUA CLARA	89.9		29/08/2020 - 27/10/2020	3,399,094.01		3,399,094.01					KM	4.24	4.24
048420200000070	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PLATANILLO DEL KM 0+000 AL KM 0+640	SOTEAPAN	PLATANILLO			27/09/2020 - 26/07/2020	582,166.75		582,166.75					MTS	640.00	640.00
048420200000050	CONSTRUCCION DEL PUENTE "RIO GRANDE", UBICADO EN EL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA, EN EL KM 2+900, CON UNA LONGITUD DE 80 METROS	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	47.5	37.8	23/05/2020 - 05/11/2020	19,443,597.66		19,443,597.66	7,351,930.00		7,351,930.00		MTS	60.00	60.00
048420200000006	SUPERVISION DE LA OBRA MANUTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A EL HIGO, DEL KM 0+000 AL KM 11+000	EL HIGO	EL HIGO			12/05/2020 - 08/10/2020	798,438.22		798,438.22					SUPERVISION	1.00	1.00
048420200000022	SUPERVISION DE LA OBRA MANUTENIMIENTO DEL CAMINO JUCHIQUE DE FERRER - E.C. (EL NUEVE - VEGA DE ALATORRE), DEL KM 0+000 AL KM 12+000	JUCHIQUE DE FERRER	VARIAS			13/08/2020 - 08/11/2020	620,203.05		620,203.05					SUPERVISION	1.00	1.00
048420200000025	SUPERVISION DE LA OBRA MANUTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+550 AL KM 7+700	TEOCELO	VARIAS	12.2		13/05/2020 - 08/11/2020	572,188.34		572,188.34					SUPERVISION	1.00	1.00
048420200000046	SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHACALTIANQUIS - CARLOS A. CARRILLO, DEL KM 0+000 AL KM 6+500	CHACALTIANQUIS	CHACALTIANQUIS	94.6	31.1	11/06/2020 - 07/11/2020	817,266.79		817,266.79	254,466.46		254,466.46		SUPERVISION	1.00	1.00
048420200000003	SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ESTACIÓN CARBONO - ESTACIÓN LAGARTERO, DEL KM 24+000 AL KM 30+000	TAMPICO ALTO	VARIAS			09/06/2020 - 05/11/2020	857,843.14		857,843.14					SUPERVISION	1.00	1.00
048420200000005	SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO LORENZO - TANHULO - AJOQUENTLA, DEL KM 4+800 AL KM 12+800	TAMIAHUA	VARIAS	19.7		10/06/2020 - 06/12/2020	929,962.96		929,962.96						1.00	1.00
048420200000041	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO RAFAEL DELGADO - MAGDALENA EN EL KM 4+400	VARIOS	VARIAS			01/08/2020 - 30/08/2020	985,221.69		985,221.69					MTS	15.00	15.00
048420200000027	SUPERVISION DE LA OBRA MANUTENIMIENTO DEL CAMINO LOS IDOLOS - E.C. (MOZOMBOA - SAN ISIDRO), DEL	ACTOPAN	LOS IDOLOS	81.7	13.5	10/06/2020 - 08/11/2020	666,418.62		666,418.62	89,975.16		89,975.16		SUPERVISION	1.00	1.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNÁNDEZ SUTHERLAND

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
	KM 0-060 AL KM 19+120															
04842020000054	MANTENIMIENTO DEL PUENTE COATZACOALCOS I, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REJILLAS Y RECONSTRUCCIÓN DE TOPE SISMICOS	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	13.1		23/06/2020 - 17/10/2020	6,899,606.37		6,899,606.37					M2	469.70	469.70
04842020200026	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - EL ALTO LUCERO MADRÑO, DEL KM 10+500 AL KM 14+640	VARIAS		71.2	71.2	09/06/2020 - 05/11/2020	608,030.48		608,030.48	433,199.79		433,199.79		SUPERVISION	1.00	1.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2020 - 31/12/2020	17,914,630.00		17,914,630.00						0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	55,094,668.08		55,094,668.08	8,129,571.41		8,129,571.41				
						TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:	1,991,316,111.61	1,718,643,509.97	272,672,601.64	1,299,768,941.86	1,122,850,584.02	176,918,357.84				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
FASP 2019																	
04812019000227	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE PACHO VIEJO	COATEPEC	PACHO VIEJO	100.0	100.0	02/09/2019 - 02/01/2020	2,102,453.96	2,102,453.96		2,102,453.96	2,102,453.96			M2	45,690.00	45,690.00	
04812019000228	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE TUXPAN	TUXPAN	TUXPAN	99.9	100.0	02/09/2019 - 02/01/2020	101,107.60	101,107.60		101,107.60	101,107.60			M2	4,004.00	4,004.00	
04812019000229	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLÁN DE LOS REYES	99.9	100.0	02/09/2019 - 02/01/2020	8,258.28	8,258.28		8,258.28	8,258.28			M2	61,640.00	61,640.00	
TOTAL FONDO:							2,211,819.84	2,211,819.84		2,211,819.84	2,211,819.84						
FASP 2020																	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							22,931,515.00	22,931,515.00							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							22,931,515.00	22,931,515.00									
FISE 2019																	
04812019000186	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA VIALIDAD CRUCERO MIRADOR - TEXALA	TEXHUACÁN	TEXHUACÁN	99.9	100.0	01/10/2019 - 29/02/2020	2,857,259.75	2,857,259.75		2,857,259.75	2,857,259.75			M2	2,559.00	2,559.00	
04812019000270	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES GALEANA Y MIGUEL HIDALGO	OLUTA	OLUTA	99.8	100.0	13/12/2019 - 29/02/2020	4,551,881.37	4,551,881.37		4,551,881.37	4,551,881.37			M2	4,246.42	4,246.42	
04812019000187	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CARRETERA XALAPA - MISANTLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	ACATLÁN	ACATLÁN	92.2	100.0	15/11/2019 - 19/02/2020	3,776,826.72	3,776,826.72		3,776,826.72	3,776,826.72			M2	2,106.00	2,106.00	
04812019000271	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CIRCUITO ALLENDE ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO ESQUINA CALLE ALLENDE	XICO	XICO	100.0	100.0	13/12/2019 - 02/02/2020	3,589,040.93	3,589,040.93		3,589,040.93	3,589,040.93			M2	619.00	619.00	
04812019000272	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA VIALIDAD PROLONGACIÓN FERRER ENTRE CALLE LOS MANGOS Y PINO SUAREZ COL. HEROICO COLEGIO MILITAR	TLAPACOYÁN	TLAPACOYÁN	100.0	100.0	13/12/2019 - 31/01/2020	2,916,761.52	2,916,761.52		2,916,761.52	2,916,761.52			M2	2,660.58	2,660.58	
04812019000233	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CORDOBA PEÑUELA DEL KM 1+120 AL KM 3+660	CÓRDOBA	CÓRDOBA	100.0	100.0	23/12/2019 - 10/03/2020	889,500.00	889,500.00		889,500.00	889,500.00			SUPERVISION	1.00	1.00	
04812019000234	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA EUGENIO GARZA SADA DEL 0+400 AL 1+100	CÓRDOBA	CÓRDOBA	100.0	100.0	23/12/2019 - 10/03/2020	148,106.99	148,106.99		148,106.99	148,106.99			SUPERVISION	1.00	1.00	
04812019000270	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES GALEANA Y MIGUEL HIDALGO	OLUTA	OLUTA	99.8	100.0	19/12/2019 - 10/03/2020	132,483.70	132,483.70		132,483.70	132,483.70			SUPERVISION	1.00	1.00	
04812019000233	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CORDOBA PEÑUELA DEL KM 1+120 AL KM 3+660	CÓRDOBA	CÓRDOBA	100.0	100.0	02/12/2019 - 29/02/2020	34,936,238.86	34,936,238.86		34,936,238.86	34,936,238.86			M2	46,687.50	46,687.50	
04812019000234	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA EUGENIO GARZA SADA DEL 0+400 AL 1+100	CÓRDOBA	CÓRDOBA	99.9	100.0	13/09/2019 - 29/02/2020	5,996,785.70	5,996,785.70		5,996,785.70	5,996,785.70			M2	5,667.00	5,667.00	
04812019000181	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO AL TECNOLÓGICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	ZOZOCOLCO DE HIDALGO	ZOZOCOLCO DE HIDALGO	96.0	100.0	21/10/2019 - 26/01/2020	1,888,165.05	1,888,165.05		1,888,165.05	1,888,165.05			M2	1,912.00	1,912.00	
TOTAL FONDO:							61,683,050.59	61,683,050.59		61,683,050.59	61,683,050.59						
HIDROMARITIMAS 2019																	
04812019000031	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS TRAMOS EN 35 CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CATEMACO	CATEMACO	99.5	100.0	22/07/2019 - 02/01/2020	367,366.72	367,366.72		367,366.72	367,366.72			PZA	1,169.00	1,169.00	
04812019000038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VIALIDAD PRINCIPAL (CARRETERA COSTERA DEL GOLFO) ENTRE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y RETORNO DE LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	98.6	100.0	29/07/2019 - 29/02/2020	40,995,458.19	40,995,458.19		40,995,458.19	40,995,458.19			M2	35,936.00	35,936.00	
048120190000213	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y PRIVADA ITURBIDE	TUXPAN	TUXPAN DE RODRIGUEZ CAÑO	89.9	100.0	11/12/2019 - 09/01/2020	172,876.38	172,876.38		172,876.38	172,876.38			M2	56.00	56.00	
048120190000221	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES CHAYA, COCUIE, CANELA	VERACRUZ	VERACRUZ	99.7	100.0	10/11/2019 - 02/01/2020	2,052,484.90	2,052,484.90		2,052,484.90	2,052,484.90			METROS LINEALES	1,426.82	1,426.82	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GARCÍA

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812019000223	AGUACATE Y CACAO	VERACRUZ	VERACRUZ	98.9	100.0	17/09/2019 - 02/01/2020	983,355.89	983,355.89		983,355.89	983,355.89		M2	800.00	800.00	
04812019000224	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MARCO ANTONIO MUÑOZ, MIGUEL ALEMAN, FERNANDO CASAS ALEMAN, HERIBERTO JARA, BENITO JUAREZ, AGUSTIN ACOSTA LAGUNES, HERON PROAL, TEODORO A. DEHESA Y VENUSTIANO CARRANZA	VERACRUZ	VERACRUZ	98.4	100.0	05/12/2019 - 02/01/2020	2,724,936.61	2,724,936.61		2,724,936.61	2,724,936.61		METROS LINEALES	172.00	172.00	
04812019000225	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES PINO SUÁREZ, ABELARDO RODRIGUEZ, ALFREDO BONFIL Y MANUEL AVILA CAMACHO	VERACRUZ	VERACRUZ	97.9	100.0	19/10/2019 - 02/01/2020	812,977.07	812,977.07		812,977.07	812,977.07		METROS LINEALES	2,182.00	2,182.00	
04812019000134	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN	95.8	100.0	02/10/2019 - 02/02/2020	1,620,364.63	1,620,364.63		1,620,364.63	1,620,364.63		M2	1,152.00	1,152.00	
04812019000135	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y HERNÁNDEZ OCHOA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN	91.9	100.0	18/11/2019 - 15/02/2020	3,180,060.83	3,180,060.83		3,180,060.83	3,180,060.83		M2	2,952.00	2,952.00	
04812019000136	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y FRANCISCO I. MADERO	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN	99.9	100.0	20/11/2019 - 14/02/2020	1,639,895.17	1,639,895.17		1,639,895.17	1,639,895.17		M2	1,200.00	1,200.00	
04812019000002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES RAFAEL HERNANDEZ OCHOA Y AGUSTIN MELGAR, COL. NUEVA DEL RIO	AGUA DULCE	AGUA DULCE	89.4	100.0	27/11/2019 - 11/01/2020	1,427,756.83	1,427,756.83		1,427,756.83	1,427,756.83		M2	1,721.10	1,721.10	
04812019000239	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CIRCULACIÓN VIAL DE LAS CALLES CUAUTEMOC, LÁZARO CÁRDENAS, ALVARO OBREGÓN E IGNACIO ZARAGOZA	PAJAPAN	PAJAPAN	59.7	100.0	13/12/2019 - 10/02/2020	2,813,987.16	2,813,987.16		2,813,987.16	2,813,987.16		M2	4,850.00	4,850.00	
04812019000005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES SANTO DOMINGO E INDEPENDENCIA, COL. DÍAZ ORDAZ	AGUA DULCE	AGUA DULCE	80.2	100.0	23/12/2019 - 05/02/2020	874,657.55	874,657.55		874,657.55	874,657.55		M2	1,096.00	1,096.00	
04812019000007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EL PANTANO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NARCISO MENDOZA, COL. BENITO JUAREZ	AGUA DULCE	AGUA DULCE	92.1	100.0	23/12/2019 - 05/02/2020	735,186.51	735,186.51		735,186.51	735,186.51		M2	998.50	998.50	
04812019000071	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VIALIDAD DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COL. AMPLIACIÓN TAJIN	PAPANTLA	EL TAJIN	99.2	100.0	11/12/2019 - 01/03/2020	712,170.63	712,170.63		712,170.63	712,170.63		M2	123.00	123.00	
04812019000072	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ÁVILA CAMACHO Y FLORES MAGON	MECAYAPAN	MECAYAPAN	100.0	100.0	02/12/2019 - 16/02/2020	3,658,953.23	3,658,953.23		3,658,953.23	3,658,953.23		M2	3,600.00	3,600.00	
04812019000073	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE VICENTE GUERRERO Y 20 DE NOVIEMBRE	MECAYAPAN	MECAYAPAN	96.5	100.0	01/10/2019 - 02/01/2020	2,515,800.04	2,515,800.04		2,515,800.04	2,515,800.04		M2	1,903.00	1,903.00	
04812019000152	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VIALIDAD LATERAL, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM. 130+600 AL KM. 131+373	VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	87.9	100.0	22/07/2019 - 02/01/2020	2,457,752.10	2,457,752.10		2,457,752.10	2,457,752.10		M2	2,641.00	2,641.00	
04812019000074	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MARGEN DEL RIO	MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	100.0	100.0	15/11/2019 - 16/02/2020	2,432,384.62	2,432,384.62		2,432,384.62	2,432,384.62		M2	1,795.67	1,795.67	
04812019000153	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	100.0	100.0	22/07/2019 - 02/01/2020	5,056,628.36	5,056,628.36		5,056,628.36	5,056,628.36		M2	4,993.00	4,993.00	
04812019000075	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ E IGNACIO ALLENDE	MECAYAPAN	TONALAPA	100.0	100.0	01/10/2019 - 02/01/2020	2,444,661.23	2,444,661.23		2,444,661.23	2,444,661.23		M2	1,630.00	1,630.00	
04812019000131	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE AVELINO JUAREZ Y TIMOTEO DEL RIO COL. CENTRO	TAMIAHUA	TAMIAHUA	100.0	100.0	01/10/2019 - 07/01/2020	32,929.63	32,929.63		32,929.63	32,929.63		M2	2,704.00	2,704.00	
04812019000132	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VIALIDADES LATERALES DE LA CARRETERA FEDERAL 180 CUERPO DERECHO ENTRE CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL Y CALLEJÓN DEL BESO, CUERPO IZQUIERDO ENTRE PROLONGACIÓN CALLE SECUNDARIA Y MATA DE CHAVEZ	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	99.9	100.0	22/07/2019 - 02/01/2020	2,139,448.46	2,139,448.46		2,139,448.46	2,139,448.46		M2	5,580.00	5,580.00	
04812019000133	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA CARRETERA A LA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN	99.9	100.0	01/10/2019 - 24/01/2020	1,459,516.66	1,459,516.66		1,459,516.66	1,459,516.66		M2	1,350.00	1,350.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GONZALEZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

04812019000096	CALLE NIÑOS HEROES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES. SERGIO MARTÍNEZ ALEMÁN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VARADERO. BELLAVISTA ENTRE CHAUHTEMOC Y PROGRESO. PROGRESO ENTRE SERGIO MARTÍNEZ ALEMÁN Y BELLAVISTA. PALMERAS ENTRE LAS LOMAS Y BELLAVISTA.	PAJAPAN	JICACAL	100.0	100.0	13/12/2019 - 21/01/2020	1,305,626.90	1,305,626.90		1,305,626.90	1,305,626.90			M2	1,310.00	1,310.00
04812019000098	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDAD DE ACCESO (CARRETERA EL CHOTE - COATZINTLA) AL PARQUE TAKILSUKUT Y AL MUSEO DE SITIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA EL TAJIN	PAPANITLA	VARIAS	99.1	100.0	13/12/2019 - 10/03/2020	6,698,811.63	6,698,811.63		6,698,811.63	6,698,811.63			M2	2,901.00	2,901.00

TOTAL FONDO: 91,316,049.93 91,316,049.93 91,316,049.93 91,316,049.93

HIDROMARITIMAS 2020

04812020000041	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA AVENIDA LA ESTACION ENTRE EMILIANO ZAPATA Y RUIZ CORTINES. CALLE RUIZ CORTINES ENTRE AVENIDA LA ESTACION E INDEPENDENCIA. AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE RUIZ CORTINES Y EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA	LA ANTIGUA	LA ANTIGUA			29/04/2020 - 21/11/2020	12,700,628.85	12,700,628.85						M2	3,111.71	3,111.71
04812020000072	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES CONTADORA Y LAZARO CARDENAS, DE LA COL. UNION POPULAR	PUEBLO VIEJO	BENITO JUAREZ	59.1	59.1	22/05/2020 - 14/09/2020	4,649,999.99	4,649,999.99		2,750,076.61	2,750,076.61			M2	2,100.00	2,100.00
04812020000110	SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 2,250 LITROS POR SEGUNDO PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE LA ZAMORANA (SEGUNDA ETAPA)	VERACRUZ	VERACRUZ	99.9	99.9	15/04/2020 - 30/09/2020	17,401,209.61	17,401,209.61		17,398,662.39	17,398,662.39			PIEZA	1.00	1.00
04812020000083	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLES TIMOTEO DEL RIO Y ACCESO A LA EXPLANADA ENTRADA COBAEV, EN LA COL. CENTRO	TAMIAHUA	TAMIAHUA			20/07/2020 - 24/10/2020	4,365,564.23	4,365,564.23						M2	3,040.15	3,040.15
04812020000081	OBRA COMPLEMENTARIA (MUROS DE CONTENCIÓN Y PARADEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO) EN LA VIALIDAD DE ACCESO (CARRETERA EL CHOTE - COATZINTLA) AL PARQUE TAKILSUKUT Y AL MUSEO DE SITIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA EL TAJIN	PAPANITLA	VARIAS			17/06/2020 - 31/07/2020	1,687,093.76	1,687,093.76						M3	133.87	133.87
04812020000107	OBRA COMPLEMENTARIA (DENTELLÓN Y BANQUETAS) EN ANDADOR LATERAL ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE			24/08/2020 - 22/10/2020	1,398,353.00	1,398,353.00						M2	260.00	260.00
04812020000170	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS PALMAS ENTRE AV. LEONA VICARIO Y ANDADOR LOS PINOS COL. NUEVA	NAUTLA	BARRA DE PALMAS	96.2		17/08/2020 - 25/10/2020	1,252,551.10	1,252,551.10						M2	913.12	913.12
04812020000151	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TEPETAPAN ENTRE LA CALLE JOSE SOLIS XTEPAN Y ACCESO A LA PRESA CANSECO	CATEMACO	CATEMACO			30/07/2020 - 06/10/2020	4,398,758.64	4,398,758.64						M2	3,260.70	3,260.70
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2020 - 31/12/2020	144,013,583.82	144,013,583.82							0.00	0.00

TOTAL FONDO: 191,867,743.00 191,867,743.00 20,148,739.00 20,148,739.00

HIDROTERRESTRES 2019

04812019000017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOS ALAMOS ENTRE CARRETERA BANDERILLA-MISANTLA EN AMBOS LADOS, COL. EL BOQUERON	BANDERILLA	BANDERILLA	100.0	100.0	10/10/2019 - 21/01/2020	2,596,231.57	2,596,231.57		2,596,231.57	2,596,231.57			M2	1,480.00	1,480.00
04812019000018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TOPACIO, ENTRE CALLES CUARZO Y CAMINO A BANDERILLA	BANDERILLA	LA HACIENDITA	100.0	100.0	21/08/2019 - 02/01/2020	112,741.19	112,741.19		112,741.19	112,741.19			M2	613.00	613.00
04812019000019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA PRIVADA AGUSTIN MELGAR ESQUINA CAMINO A XALTEPEC	BANDERILLA	XALTEPEC	64.8	100.0	09/09/2019 - 02/01/2020	617,416.78	617,416.78		617,416.78	617,416.78			M2	944.00	944.00
04812019000020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLES JOYITAS Y RIO SEDEÑO, LOC. LA HACIENDITA	BANDERILLA	LA HACIENDITA	78.2	100.0	08/07/2019 - 02/01/2020	110,516.89	110,516.89		110,516.89	110,516.89			M2	950.00	950.00
04812019000021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA XALAPA-PEROTE Y PRIVADA VICENTE GUERRERO COL. CENTRO	BANDERILLA	BANDERILLA	100.0	100.0	18/11/2019 - 24/02/2020	1,883,740.49	1,883,740.49		1,883,740.49	1,883,740.49			M2	1,024.00	1,024.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812019000024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA HEROES	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	64.9	100.0	18/11/2019 - 29/02/2020	1,777,536.45	1,777,536.45		1,777,536.45	1,777,536.45			M2	1,920.00	1,920.00
04812019000027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	100.0	100.0	15/11/2019 - 18/02/2020	2,197,418.16	2,197,418.16		2,197,418.16	2,197,418.16			M2	2,110.00	2,110.00
04812019000028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE RAFAEL MORENO E IGNACIO ALLENDE	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	99.6	100.0	02/09/2019 - 02/01/2020	1,422,102.06	1,422,102.06		1,422,102.06	1,422,102.06			M2	1,463.00	1,463.00
04812019000029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR GONZALO GARCIA ENTRE AV. FERNANDO IGLESIAS Y CHIAPAS	CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z. MENDOZA	80.8	100.0	12/06/2019 - 02/01/2020	21,386.03	21,386.03		21,386.03	21,386.03			M2	705.00	705.00
04812019000037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-LAS TRANCAS Y CALLE MUNDO NUEVO	COATEPEC	COATEPEC	100.0	100.0	01/07/2019 - 02/01/2020	4,625,330.45	4,625,330.45		4,625,330.44	4,625,330.44			M2	7,977.00	7,977.00
04812019000038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-XICO Y LIMITE DE CALLE (HACIENDA)	COATEPEC	ZIMPAHUA	99.9	100.0	01/07/2019 - 02/01/2020	416,269.23	416,269.23		416,269.23	416,269.23			M2	8,119.00	8,119.00
048120190000298	SISTEMA PLUVIAL EN AREAS VERDES LOCALIZADAS EN COLINDANCIA CON LA ESC. RAFAEL RAMIREZ DE LA RESERVA TERRITORIAL EL TRONCONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE EN LA COL. FRATERNIDAD AUTONCHISTA	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	12/12/2019 - 15/01/2020	999,064.50	999,064.50		999,064.50	999,064.50			METROS LINEALES	188.00	188.00
048120190000299	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA VIALIDAD EL PEDREGAL ENTRE ANDADOR PEATONAL UNIDAD MEDICA RURAL IMSS Y HABATLAIXCO	TEXHUACAN	TEXHUACAN	100.0	100.0	17/12/2019 - 24/02/2020	6,566,302.05	6,566,302.05		6,566,302.05	6,566,302.05			M2	5,123.00	5,123.00
048120190000045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTORQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA, CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			27/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01						M2	4,868.00	4,868.00
048120190000188	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO AGUA FRIA	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	SAN FRANCISCO AGUA FRIA	100.0	100.0	01/10/2019 - 06/02/2020	7,524,853.69	7,524,853.69		7,524,853.69	7,524,853.69			M2	7,121.00	7,121.00
048120190000046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE OJO DE AGUA ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y COUBRES	EMILIANO ZAPATA	OJO DE AGUA	93.6	100.0	22/07/2019 - 02/01/2020	616,057.25	616,057.25		616,057.25	616,057.25			M2	4,275.00	4,275.00
048120190000189	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MIRADOR PILAPA	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	MIRADOR PILAPA	99.8	100.0	02/10/2019 - 28/02/2020	4,762,866.46	4,762,866.46		4,762,866.46	4,762,866.46			M2	5,493.00	5,493.00
048120190000048	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FIGUS ENTRE CALLE 2 Y AREA VERDE DEL FRACC. JACARANDAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS	99.9	100.0	03/09/2019 - 02/01/2020	2,386,249.09	2,386,249.09		2,386,249.09	2,386,249.09			M2	1,866.00	1,866.00
048120190000220	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA RIO SAN SIMON ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y BENITO JUAREZ	XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	96.6	100.0	20/11/2019 - 14/02/2020	3,106,716.12	3,106,716.12		3,106,716.12	3,106,716.12			M2	2,837.00	2,837.00
048120190000049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE TOPACIO ENTRE CALLES AMBAR Y ONIX Y CALLE ONIX ENTRE CALLES SIRIUS Y TOPACIO, DEL FRACC. BUGAMBILIAS	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	84.5	100.0	10/07/2019 - 02/01/2020	232,087.24	232,087.24		232,087.24	232,087.24			M2	1,551.00	1,551.00
048120190000103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ARCADIO PAGAZA ENTRE SANTA MARGARITA Y PAR VAL VICENTE FOX-QUEZADA; COL. HEROICO COLEGIO MILITAR	PEROTE	PEROTE	100.0	100.0	06/09/2019 - 02/01/2020	66,542.12	66,542.12		66,542.12	66,542.12			M2	2,111.00	2,111.00
048120190000054	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE UNION Y PROGRESO ENTRE LAS CALLES RIO BLANCO Y DEMOCRACIA	HUILCAPAN DE CUAUHTEMOC	HUILCAPAN DE CUAUHTEMOC	99.1	100.0	03/09/2019 - 02/01/2020	273,275.79	273,275.79		273,275.79	273,275.79			M2	1,616.00	1,616.00
048120190000230	REHABILITACIÓN DE LOSAS, BANQUETAS AISLADAS Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE EN AV. JUSTO SIERRA ENTRE CALLES SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y GENERAL LAZARO CARDENAS COL. MIGUEL HIDALGO	MINATITLÁN	MINATITLÁN	100.0	100.0	26/09/2019 - 22/02/2020	13,227,267.17	13,227,267.17		13,227,267.17	13,227,267.17			M2	11,263.00	11,263.00
048120190000231	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. TRANSISTMICA ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y AV. JUSTO SIERRA	MINATITLÁN	MINATITLÁN	100.0	100.0	23/09/2019 - 22/02/2020	9,645,009.30	9,645,009.30		9,645,009.30	9,645,009.30			M2	8,773.00	8,773.00
048120190000055	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MORELOS	HUILCAPAN DE CUAUHTEMOC	HUILCAPAN DE CUAUHTEMOC	89.8	100.0	10/09/2019 - 02/01/2020	137,238.27	137,238.27		137,238.27	137,238.27			M2	1,512.00	1,512.00
048120190000056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NEREIDA ENTRE FRESNO Y ORQUIDEA	ISLA	ISLA	89.9	100.0	02/10/2019 - 07/02/2020	2,713,551.58	2,713,551.58		2,713,551.58	2,713,551.58			M2	3,080.00	3,080.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812019000235	AMPLIACION DEL TRAMO CARRETERO CONOCIDO COMO ANDADOR GASTRONOMICO LA JOYA DEL KM 130-000 AL KM 131-400 DE LA CARRETERA PUEBLA XALAPA TRAMO LIMITES EDOS. PUEVER - XALAPA	ACAJETE	LA JOYA	100.0	100.0	06/09/2019 - 02/01/2020	1,045,771.38	1,045,771.38		1,045,771.37	1,045,771.37			M2	8,953.00	8,953.00
04812019000106	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MICHOACAN ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y DESIDERIO PAVON COL. LOS SAUCES	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	90.6	100.0	19/09/2019 - 11/02/2020	4,568,749.91	4,568,749.91		4,568,749.91	4,568,749.91			M2	3,530.00	3,530.00
04812019000236	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE GENERAL ANAYA Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE	VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	99.9	100.0	06/09/2019 - 02/01/2020	210,069.07	210,069.07		210,069.07	210,069.07			M2	6,098.00	6,098.00
04812019000237	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES JUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE	VILLA ALDAMA	COL. LIBERTAD	100.0	100.0	02/10/2019 - 02/01/2020	789,195.66	789,195.66		789,195.66	789,195.66			M2	2,109.00	2,109.00
04812019000108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10. COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	89.5	100.0	01/10/2019 - 03/01/2020	3,104,451.91	3,104,451.91		3,104,451.90	3,104,451.90			M2	8,981.00	8,981.00
04812019000082	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE RETORNO MERIDA Y CALLE REFORMA	JILOTEPEC	LA CONCEPCION	98.3	100.0	06/07/2019 - 02/01/2020	158,155.13	158,155.13		158,155.13	158,155.13			M2	1,638.00	1,638.00
04812019000238	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRAN (UNIVERSIDAD VERACRUZANA) ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y SALVADOR DIAZ MIRON	XALAPA	XALAPA	94.7	100.0	12/09/2019 - 27/01/2020	9,387,310.92	9,387,310.92		9,387,310.92	9,387,310.92			M2	7,571.00	7,571.00
04812019000001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y AGUAS POTABLES	NAOLINCO	NAOLINCO	100.0	100.0	01/10/2019 - 11/02/2020	3,682,175.81	3,682,175.81		3,682,175.81	3,682,175.81			M2	2,989.00	2,989.00
04812019000063	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOS JACALES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO A LAS LOMAS	JILOTEPEC	LA CONCEPCION	96.1	100.0	01/10/2019 - 02/01/2020	232,412.00	232,412.00		232,412.00	232,412.00			M2	2,194.00	2,194.00
04812019000108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA POZO 13 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 12, COL. CAZONES ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10. COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.0	100.0	12/09/2019 - 02/01/2020	2,858,336.29	2,858,336.29		2,858,336.29	2,858,336.29			M2	6,268.00	6,268.00
04812019000064	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS E IGNACIO ALLENDE	JILOTEPEC	LA CONCEPCION	99.7	100.0	29/11/2019 - 23/02/2020	1,809,300.21	1,809,300.21		1,809,300.21	1,809,300.21			M2	1,917.82	1,917.82
04812019000110	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PAPALDAPAN ENTRE RIO TUXPAN Y RIO USUMACINTA, COL. ARROYO DEL MAIZ	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.0	100.0	03/10/2019 - 01/03/2020	9,781,913.34	9,781,913.34		9,781,913.34	9,781,913.34			M2	7,421.00	7,421.00
04812019000243	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUARZO ENTRE ESMERALDA Y CORAL, CALLE DIAMANTE ENTRE CAMINO A LA HACIENDITA Y RIO SEDEÑO Y TURQUESA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y RIO SEDEÑO	BANDERILLA	LA HACIENDITA	99.7	100.0	29/11/2019 - 07/03/2020	4,589,655.42	4,589,655.42		4,589,655.42	4,589,655.42			M2	2,440.10	2,440.10
04812019000066	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE EL POCITO Y CARRETERA BANDERILLA-MARTINEZ DE LA TORRE	JILOTEPEC	JILOTEPEC	100.0	100.0	08/07/2019 - 02/01/2020	223,763.80	223,763.80		223,763.80	223,763.80			M2	1,678.00	1,678.00
04812019000244	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE INDEPENDENCIA Y MELCHOR OCAÑO, MELCHOR OCAÑO ENTRE CORREGIDORA Y ALLENDE, MELCHOR OCAÑO ENTRE GALEANA Y ZENON A. RIOS	HUEYAPAN DE OCAÑO	HUEYAPAN DE OCAÑO	99.9	100.0	06/12/2019 - 27/02/2020	10,369,985.69	10,369,985.69		10,369,985.69	10,369,985.69			M2	12,357.00	12,357.00
04812019000111	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIVERA SUR ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y PRIVADA, COL. PALMA SOLA	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	90.7	100.0	18/11/2019 - 31/01/2020	3,397,349.80	3,397,349.80		3,397,349.80	3,397,349.80			M2	3,549.03	3,549.03
04812019000245	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA ENTRE MELCHOR OCAÑO Y 20 DE NOVIEMBRE	HUEYAPAN DE OCAÑO	HUEYAPAN DE OCAÑO	97.1	100.0	06/12/2019 - 22/02/2020	3,333,993.97	3,333,993.97		3,333,993.97	3,333,993.97			M2	4,258.13	4,258.13
04812019000014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE MEJIA Y VENUSTIANO CARRANZA	ATZALAN	ATZALAN	85.9	100.0	02/09/2019 - 07/01/2020	1,243,798.09	1,243,798.09		1,243,798.09	1,243,798.09			M2	3,622.00	3,622.00
04812019000087	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ONESIMO MARCIAL ENTRE CALLE LIC. MORADO GARRIDO Y CARRETERA BANDERILLA-MARTINEZ DE LA TORRE	JILOTEPEC	JILOTEPEC	100.0	100.0	18/11/2019 - 19/02/2020	4,294,742.87	4,294,742.87		4,294,742.87	4,294,742.87			M2	3,898.00	3,898.00
04812019000246	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VALDAD ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE	LAS CHCOPAS	CERRO DE NANCHITAL	100.0	100.0	13/12/2019 - 10/02/2020	3,759,999.84	3,759,999.84		3,759,999.84	3,759,999.84			M2	2,818.00	2,818.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812019000247	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE CACAO ENTRE CALLE LA BAJADA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BELLA VISTA ENTRE CALLE LA BAJADA Y CALLE JUAN ESCUTIA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE CACAO ESQUINA CALLE LA BAJADA	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	100.0	100.0	16/12/2019 - 13/02/2020	7,520,631.14	7,520,631.14		7,520,631.14	7,520,631.14		M2	5,644.07	5,644.07	
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73					M2	2,891.00	2,891.00	
04812019000146	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE VIALIDAD PRIMARIA (TRAMO TLAPIXACO - CRUCERO MIRADOR)	TEHUACAN	TEHUACAN	100.0	100.0	14/11/2019 - 21/02/2020	2,516,910.48	2,516,910.48		2,516,910.48	2,516,910.48		M2	2,224.00	2,224.00	
04812019000113	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MANUEL BUENDIA ENTRE CALLE EDUARDO QUIROZ Y CALLE RUBEN PORRAS OCHOA, COL. PRENSA NACIONAL	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.0	100.0	12/09/2019 - 29/01/2020	5,803,921.55	5,803,921.55		5,803,921.55	5,803,921.55		M2	4,498.00	4,498.00	
04812019000151	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAFAEL AGUIRRE CINTA ENTRE CALLES FELIX Z. LICONA Y ENRIQUE HERNANDEZ CASTILLO	XALAPA	XALAPA	98.2	100.0	30/09/2019 - 19/01/2020	5,779,596.87	5,779,596.87		5,779,596.87	5,779,596.87		M2	6,937.00	6,937.00	
04812019000114	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDAD AL PARQUE DE LAS AMERICAS ENTRE EL BOULEVARD CENTRAL PONIENTE Y PARQUE DE LAS AMERICAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	99.9	100.0	12/09/2019 - 19/02/2020	7,942,575.69	7,942,575.69		7,942,575.69	7,942,575.69		M2	3,869.00	3,869.00	
04812019000116	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CARRETERA FEDERAL EN AMBOS LADOS	RAFAEL LUCIO	PILETAS	99.9	100.0	15/11/2019 - 17/03/2020	7,119,522.30	7,119,522.30		7,119,522.30	7,119,522.30		M2	4,998.00	4,998.00	
04812019000164	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, BACHEO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PABLO FRUTIS ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y LEYES DE REFORMA, INCLUYE APROCHE EN CONCRETO HIDRAULICO CON LA CALLE TAPACHULA	XALAPA	XALAPA	99.8	100.0	11/12/2019 - 14/01/2020	1,047,304.59	1,047,304.59		1,047,304.59	1,047,304.59		M2	2,778.00	2,778.00	
04812019000122	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALIFORNIA NORTE ENTRE CALLES VERACRUZ E HIDALGO Y CALLE QUERETARO ENTRE CALLES SINALOA Y YUCATAN, COL. LEALTAD	SOCOMUSCO	SOCOMUSCO	100.0	100.0	01/10/2019 - 18/02/2020	2,549,179.03	2,549,179.03		2,549,179.03	2,549,179.03		M2	5,550.00	5,550.00	
04812019000077	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES MANZANOS ENTRE LA CARRETERA FEDERAL ATZALAN - TLAPACOYAN Y CAMINO A LA FLORIDA ENTRE EL PUENTE PAPALO Y CALLE MANZANOS	ATZALAN	ATZALAN	95.3	100.0	22/07/2019 - 02/01/2020	138,572.16	138,572.16		138,572.16	138,572.16		M2	3,801.00	3,801.00	
04812019000165	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, BACHEO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE AV. DE LA REPUBLICA Y CALLE ALEXANDERS, INCLUYE APROCHES EN CALLES TRANSVERSALES	XALAPA	XALAPA	95.1	100.0	12/12/2019 - 15/01/2020	1,665,552.39	1,665,552.39		1,665,552.39	1,665,552.39		M2	1,211.00	1,211.00	
04812019000083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONALDO COLOSIO ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSIO Y PROLONGACIÓN COLOSIO, DE LA COL. EJIDAL	MOLOACAN	VILLA CUICHAPA	90.6	100.0	08/07/2019 - 02/01/2020	16,243.00	16,243.00		16,243.00	16,243.00		M2	1,262.00	1,262.00	
04812019000086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y NAOLINCO VERACRUZ		NAOLINCO	100.0	100.0	10/09/2019 - 02/01/2020	214,866.22	214,866.22		214,866.22	214,866.22		M2	2,173.00	2,173.00	
04812019000088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ALDAMA	OTATITLAN	OTATITLAN	99.9	100.0	13/12/2019 - 31/01/2020	4,782,658.83	4,782,658.83		4,782,658.83	4,782,658.83		M2	2,885.00	2,885.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							12,000,000.00	12,000,000.00						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							199,032,326.03	199,032,326.03		183,976,437.26	183,976,437.26					

HIDROTERRESTRES 2020

04812020000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO BICENTENARIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOS LAURELES	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO	94.8	26.4	29/04/2020 - 31/10/2020	5,324,426.48	5,324,426.48		1,407,089.28	1,407,089.28			M2	3,351.84	3,351.84
04812020000082	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CAMPO DE FÚTBOL Y ALLENDE	TAMALIN	CARMONA Y VALLE	20.7	24.0	29/04/2020 - 23/08/2020	2,966,321.21	2,966,321.21		714,430.76	714,430.76			M2	2,183.88	2,183.88
04812020000136	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE RUIZ CORTINES Y CASETA DE POLICIA DE LA COLONIA CENTRO	ZARAGOZA	ZARAGOZA	35.7	14.8	22/06/2020 - 13/09/2020	3,020,927.68	3,020,927.68		447,879.61	447,879.61			M2	1,945.20	1,945.20
04812020000043	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CORREGIDORA Y VICENTE GUERRERO (TRAMOS AISLADOS) ENTRE LEONA VICARIO Y NICOLÁS BRAVO	MALTRATA	MALTRATA	32.2		12/06/2020 - 28/10/2020	5,160,403.23	5,160,403.23						M2	2,327.92	2,327.92

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812020000002	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA AMARGURA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA LA LLAVE COL. CENTRO	ACULTZINGO	ACULTZINGO	44.5	18.9	22/05/2020 - 19/10/2020	5,891,689.31	5,891,689.31		1,115,478.13	1,115,478.13			M2	3,816.00	3,816.00
04812020000093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y GUADALUPE VICTORIA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	29.5	29.5	05/06/2020 - 03/09/2020	2,754,548.33	2,754,548.33		812,717.25	812,717.25			M2	1,532.62	1,532.62
04812020000027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAVIER DEL ÁNGEL TREJO ENTRE ACCESO AL PUENTE (CAMINO A LA CAROLINA) Y CALLE GUADALUPE VICTORIA	EL HIGO	EL HIGO	20.0		24/03/2020 - 28/07/2020	5,464,604.28	5,464,604.28						M2	4,867.00	4,867.00
04812020000034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ZENON A RIOS Y MARIANO MATAMOROS	HUEYAPAN DE OCAIMPO	HUEYAPAN DE OCAIMPO			30/07/2020 - 24/11/2020	10,033,340.85	10,033,340.85						M2	9,059.00	9,059.00
04812020000057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NICOLÁS BRAVO	NOGALES	NOGALES	96.8	96.8	24/03/2020 - 01/07/2020	2,121,105.45	2,121,105.45		2,054,156.23	2,054,156.23			M2	4,998.00	4,998.00
04812020000075	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y FRANCISCO I. MADERO	SAYULA DE ALEMÁN	ALMAGRES	78.5	64.6	24/03/2020 - 18/08/2020	4,908,386.45	4,908,386.45		3,171,200.96	3,171,200.96			M2	3,136.00	3,136.00
04812020000085	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES HIDALGO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HERODES NIÑOS HERODES ENTRE HIDALGO Y CARRANZA Y REBSAMEN ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HERODES	TANCOCO	TANCOCO			04/09/2020 - 07/12/2020	4,164,816.99	4,164,816.99						M2	2,361.00	2,361.00
04812020000017	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN DE LA COL. EL BARQUITO ENTRE RAMAL A CHONTLA Y CALLE NORTE	CHINAMPA DE GOROSTIZA	CHINAMPA DE GOROSTIZA			23/06/2020 - 26/09/2020	3,190,475.33	3,190,475.33						M2	1,743.00	1,743.00
04812020000132	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL CORRAL ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LA CULEBRA	XICO	SAN MARCOS DE LEÓN			27/06/2020 - 09/10/2020	1,881,036.93	1,881,036.93						M2	1,663.52	1,663.52
04812020000021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIRIOS ENTRE CARRETERA BANDERILLA-MARTINEZ DE LA TORRE Y CALLE JAZMINES	COACATZINTLA	COACATZINTLA	28.0		19/08/2020 - 06/10/2020	3,389,632.36	3,389,632.36						M2	2,517.87	2,517.87
04812020000038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 1 Y 4	IXHUATLAN DEL CAFE	GUZMANTLA			17/07/2020 - 23/10/2020	4,542,511.66	4,542,511.66						M2	3,360.00	3,360.00
04812020000094	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAIMPO Y VICENTE GUERRERO	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	20.2	20.2	22/05/2020 - 18/09/2020	6,996,592.62	6,996,592.62		1,417,319.37	1,417,319.37			M2	3,984.78	3,984.78
04812020000136	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ENRIQUEZ ENTRE 5 DE MAYO E INSURGENTES Y ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO	YECUATLA	YECUATLA			19/06/2020 - 17/09/2020	2,378,220.53	2,378,220.53						M2	1,365.20	1,365.20
04812020000024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CIRCUITO CALLE 12 COLONIA TENERIA ENTRE CALLE 12 E IGNACIO RAMIREZ	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO			21/08/2020 - 27/11/2020	4,254,683.72	4,254,683.72						M2	2,822.40	2,822.40
04812020000145	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. EMILIANO ZAPATA	ACULÁ	ACULÁ			21/08/2020 - 29/11/2020	2,903,910.63	2,903,910.63						M2	2,490.00	2,490.00
04812020000144	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SUBTERRÁNEO SOBRE LA VÍA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	OTATITLÁN	OTATITLÁN			04/09/2020 - 13/10/2020	4,146,621.53	4,146,621.53						FZA	101.00	101.00
04812020000116	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MURILLO VIDAL ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ALDAMA ENTRE CALLE ARAUCARIAS Y ALVARO OBREGÓN	VILLA ALDAMA	CRUZ BLANCA			12/06/2020 - 23/08/2020	2,575,952.06	2,575,952.06						M2	2,057.62	2,057.62
04812020000004	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERODES DE VERACRUZ ENTRE HIDALGO Y MIRADOR, CALLE HIDALGO ENTRE HERODES DE VERACRUZ Y LUIS GONZÁLEZ Y CALLE LUIS GONZÁLEZ ENTRE HIDALGO Y JUÁREZ	ATZALÁN	PLAN DE ARROYOS			12/06/2020 - 21/10/2020	11,770,026.29	11,770,026.29						M2	3,578.76	3,578.76
04812020000125	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAPACHULA ENTRE PABLO FRUTIS Y AV. ARAUCARIAS	XALAPA	XALAPA	68.1	19.8	17/08/2020 - 30/10/2020	12,269,939.90	12,269,939.90		2,435,210.26	2,435,210.26		METROS LINEALES	3,209.11	3,209.11	
04812020000150	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CONSTITUCIÓN SUR Y PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO	TUXTILLA	TUXTILLA			04/09/2020 - 12/11/2020	2,685,433.43	2,685,433.43						M2	2,279.15	2,279.15
04812020000086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES UNO, DOS, TRES Y CUATRO ENTRE GÓMEZ PARIAS E IGNACIO DE LA LLAVE DE LA COLONIA DIAZ MIRÓN	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	9.4	9.4	23/06/2020 - 10/10/2020	3,188,366.92	3,188,366.92		300,053.75	300,053.75			M2	1,477.42	1,477.42
04812020000172	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES CORREGIDORA ENTRE EJERCITO MEXICANO Y	UXPANAPA	POBLADO 10			18/09/2020 - 18/12/2020	11,948,555.88	11,948,555.88						M2	3,624.00	3,624.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812020000174	CARRETERA REVOLUCION ENTRE CORREGIDORA Y BLVD. TIERRA Y LIBERTAD, BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD. TIERRA Y LIBERTAD Y LAS AMERICAS	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN			21/08/2020 - 29/10/2020	1,614,994.33	1,614,994.33						M2	845.63	845.63
0481202000036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA ZAMORA ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE	ISLA	NUEVO CANTÓN			04/09/2020 - 10/12/2020	4,371,472.95	4,371,472.95						M2	3,600.00	3,600.00
04812020000147	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BENITO JUÁREZ	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO			19/08/2020 - 07/12/2020	3,227,726.54	3,227,726.54						M2	1,927.80	1,927.80
	MATEOS E HIDALGO					01/01/2020 - 31/12/2020	139,076,055.14	139,076,055.14							0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						278,223,779.00	278,223,779.00		13,875,535.60	13,875,535.60					
HIDROTERRESTRES R 2019																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	10,204,963.00	10,204,963.00							0.00	0.00
							10,204,963.00	10,204,963.00								
RECURSOS FISCALES 2017																
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLAXELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01252017200014	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JOSÉ LEMARROY CARREÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS - MINATITLAN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			16/10/2017 - 12/01/2018	801.60		801.60						0.00	0.00
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02						0.00	0.00
							801.65		801.65							
RECURSOS FISCALES 2018																
04812018000015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VICTOR SANCHEZ Y TOMATLAN, COLONIA GRANJAS DE RIO MEDIO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AGUAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	1,521,203.04		1,521,203.04				METROS LINEALES	3,751.00	3,751.00	
04812018000025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AGUAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	1,485,409.22		1,485,409.22				METROS LINEALES	4,501.00	4,501.00	
04812018000028	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIIMUYA IV	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 28/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000073	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BASICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2020	148,186.72		148,186.72				SUPERVISION	1.00	1.00	

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A ETAPA EN LERDO DE TEJADA		LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018200079	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ENTRE LAS CALLES GAVIOTAS, BERLÍN Y NAOLINCO EN MINATITLÁN, VER.	MINATITLÁN	MINATITLÁN			07/08/2018 - 14/11/2018	25,493.81		25,493.81						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							3,180,292.92		3,180,292.92							
RECURSOS FISCALES 2019																
04812019200108	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA	DE HIDALGO	POZA RICA	10.0	23/12/2019 - 20/04/2020	163,078.30		163,078.30				SUPERVISION	1.00	1.00	
04812019200109	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA POZO 13 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 12, COL. CAZONES ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA	DE HIDALGO	POZA RICA	19.0	23/12/2019 - 20/04/2020	138,521.77		138,521.77				SUPERVISION	1.00	1.00	
04812019000023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AGUA AZUL ENTRE BOULEVARD XALAPA - BANDERILLA Y JORGE SALDAÑA	BANDERILLA	BANDERILLA	BANDERILLA	99.9	12/09/2019 - 02/01/2020	639,374.46		639,374.46	639,339.72		639,339.72		M2	1,022.00	1,022.00
04812019200110	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE RÍO TUXPAN Y RÍO USUMACINTA, COL. ARROYO DEL MAÍZ	POZA RICA	DE HIDALGO	POZA RICA	8.0	23/12/2019 - 20/04/2020	243,294.65		243,294.65				SUPERVISION	1.00	1.00	
04812019200111	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIVERA SUR ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y PRIVADA, COL. PALMA SOLA	POZA RICA	DE HIDALGO	POZA RICA	100.0	26/12/2019 - 23/04/2020	103,425.00		103,425.00	103,424.99		103,424.99		SUPERVISION	1.00	1.00
04812019200113	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MANUEL BUENDÍA ENTRE CALLE EDUARDO QUIROZ Y CALLE RUBEN PORRAS OCHOA, COL. PRENSA NACIONAL	POZA RICA	DE HIDALGO	POZA RICA	39.7	23/12/2019 - 20/04/2020	165,170.03		165,170.03				SUPERVISION	1.00	1.00	
04812019000038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CIRCUITO QUE FORMAN LAS CALLES 26 DE ABRIL ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y PEDRO T. FERNÁNDEZ, PEDRO T. FERNÁNDEZ ENTRE JARAMILLO LARA Y 26 DE ABRIL Y JARAMILLO LARA ENTRE PEDRO T. FERNÁNDEZ Y MIGUEL ALEMÁN	CHINAMECA	CHINAMECA	CHINAMECA	85.6	01/10/2019 - 16/02/2020	2,991,632.27		2,991,632.27	2,562,982.76		2,562,982.76		SUPERVISION	1.00	1.00
04812019200114	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDAD AL PARQUE DE LAS AMERICAS ENTRE EL BOULEVARD CENTRAL PONIENTE Y PARQUE DE LAS AMERICAS	POZA RICA	DE HIDALGO	POZA RICA	100.0	26/12/2019 - 23/04/2020	212,400.54		212,400.54	212,400.54		212,400.54		SUPERVISION	1.00	1.00
04812019200132	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VIALIDADES LATERALES DE LA CARRETERA FEDERAL 180 CUERPO DERECHO ENTRE CALLE RAFAEL MURILLO VIDAL Y CALLE JÓN DEL BESO, CUERPO IZQUIERDO ENTRE PROLONGACIÓN CALLE SECUNDARIA Y MATA DE CHAVEZ	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	100.0	22/08/2019 - 02/01/2020	182,989.95		182,989.95	182,989.95		182,989.95		SUPERVISION	1.00	1.00
04812019200152	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VIALIDAD LATERAL, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM. 130-400 AL KM. 131+373	VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	EMILIO CARRANZA	100.0	23/09/2019 - 20/01/2020	199,500.01		199,500.01	199,500.01		199,500.01		SUPERVISION	1.00	1.00
04812019200153	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VIALIDAD PRINCIPAL ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y NICOLAS BRAVO	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	100.0	23/09/2019 - 20/01/2020	236,354.59		236,354.59	236,354.59		236,354.59		SUPERVISION	1.00	1.00
04812019000040	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO BICENTENARIO COATZINTLA TRAMO DEL 0+000 AL 1+400	COATZINTLA	COATZINTLA	COATZINTLA	97.1	06/09/2019 - 02/01/2020	8,797,119.94		8,797,119.94	8,550,497.18		8,550,497.18		M2	9,800.00	9,800.00
04812019200156	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL PARQUE INFANTIL CRI-CRI	VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	02/10/2019 - 28/02/2020	308,447.05		308,447.05	308,447.05		308,447.05		SUPERVISION	1.00	1.00
04812019000043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JORGE SALDAÑA ENTRE AGUA AZUL Y JORGE SALDAÑA	BANDERILLA	BANDERILLA	BANDERILLA	100.0	12/12/2019 - 09/02/2020	1,742,771.05		1,742,771.05	1,742,771.05		1,742,771.05		M2	1,165.00	1,165.00
04812019200230	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LOSAS, BANQUETAS AISLADAS Y CONSERVACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE EN LA AV. JUSTO SIERRA ENTRE CALLES SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y GENERAL LAZARO CARDENAS COL. MIGUEL HIDALGO	MINATITLÁN	MINATITLÁN	MINATITLÁN	100.0	19/12/2019 - 16/04/2020	329,623.05		329,623.05	329,623.05		329,623.05		SUPERVISION	1.00	1.00
04812019200231	SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. TRANSISTMICA ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y AV. JUSTO SIERRA	MINATITLÁN	MINATITLÁN	MINATITLÁN	100.0	19/12/2019 - 16/04/2020	243,333.38		243,333.38	243,333.38		243,333.38		SUPERVISION	1.00	1.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARÍA

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812019000274	CONSTRUCCIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO DEL ANDADOR COLOSIO EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA "SANTUARIO DE LAS GARZAS"	XALAPA	XALAPA	89.7	89.7	26/12/2019 - 23/04/2020	1,595,592.91		1,595,592.91	1,431,881.53		1,431,881.53		M2	253.61	253.61	
04812019000214	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CIRCUNVALACION ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y AVENIDA INDEPENDENCIA	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	98.3	90.8	06/09/2019 - 05/01/2020	950,959.39		950,959.39	864,023.72		864,023.72		M2	5,113.00	5,113.00	
04812019000275	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL HOSPITAL DR. PEDRO CORONEL	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	99.2	99.2	30/12/2019 - 27/04/2020	1,735,000.00		1,735,000.00	1,721,670.49		1,721,670.49		M2	312.00	312.00	
04812019000226	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. 13 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ (TRF)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			28/12/2018 - 20/03/2019	140,520.40		140,520.40						0.00	0.00	
04812019200037	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-TRANCAS Y CALLE MUNDO NUEVO	COATEPEC	COATEPEC	100.0	100.0	16/08/2019 - 02/01/2020	73,722.35		73,722.35	73,722.35		73,722.35		SUPERVISION	1.00	1.00	
04812019200038	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-XICO Y LIMITE DE CALLE (HACIENDA)	COATEPEC	ZIMPICAHUA	100.0	100.0	16/08/2019 - 02/01/2020	9,211.61		9,211.61	9,211.61		9,211.61		SUPERVISION	1.00	1.00	
04812019200038	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VIALIDAD PRINCIPAL (CARRETERA COSTERA DEL GOLFO) ENTRE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y RETORNO DE LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	100.0	16/08/2019 - 12/01/2020	914,970.25		914,970.25	914,970.25		914,970.25		SUPERVISION	1.00	1.00	
04812019200106	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MICHOACAN ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y DESIDERIO PAVÓN, COL. LOS SAUCES	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	8.1		23/12/2019 - 20/04/2020	127,560.02		127,560.02					SUPERVISION	1.00	1.00	
04812019000104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y MIGUEL AUZA	PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	94.9	94.9	10/09/2019 - 28/02/2020	7,337,606.59		7,337,606.59	6,964,448.86		6,964,448.86		M2	7,551.00	7,551.00	
04812019000137	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO, COL. RICARDO FLORES	TEMPOAL	TEMPOAL	90.6	90.6	13/12/2019 - 10/02/2020	3,115,856.83		3,115,856.83	2,823,841.25		2,823,841.25		M2	3,705.00	3,705.00	
04812019000143	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ ENTRE LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES, LEONA VICARIO ENTRE CONSTITUCIÓN Y BENITO JUAREZ, CONSTITUCIÓN ENTRE LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES, NIÑOS HEROES ENTRE CONSTITUCIÓN Y JOSÉ MARIA MORELOS	TEPATLAXCO	TEPATLAXCO	91.1	91.0	27/09/2019 - 21/03/2020	4,811,043.91		4,811,043.91	4,381,968.41		4,381,968.41		M2	4,651.00	4,651.00	
04812019000016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA SAN ANGEL ENTRE CARRETERA A XALTEPEC EN AMBOS LADOS	BANDERILLA	XALTEPEC	99.3	83.1	21/08/2019 - 02/01/2020	33,596.19		33,596.19	27,946.81		27,946.81		M2	524.00	524.00	
04812019000150	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLES REFORMA Y LAS PALOMAS Y CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES DE LAS FLORES Y MIGUEL HIDALGO	TONAYÁN	TONAYÁN	99.2	99.2	12/09/2019 - 19/02/2020	3,901,709.59		3,901,709.59	3,871,270.15		3,871,270.15		M2	2,013.20	2,013.20	
04812019000158	REHABILITACIÓN DEL PARQUE INFANTIL CRI-CRI	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	97.4	10/09/2019 - 03/02/2020	8,331,346.00		8,331,346.00	8,122,109.76		8,122,109.76		M2	13,670.00	13,670.00	
04812019000064	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSIO Y PROLONGACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COL. EJIDAL	MOLOACAN	VILLA CUICHAPA	45.9	28.4	21/08/2019 - 02/02/2020	951,180.87		951,180.87	270,790.33		270,790.33		M2	1,179.00	1,179.00	
04812019000085	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACIÓN MELCHOR OCAÑO ENTRE MELCHOR OCAÑO Y ENTORQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL	MOLOACÁN	MOLOACÁN			17/07/2019 - 14/09/2019	32,105.90		32,105.90						0.00	0.00	
04812019000101	REHABILITACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO TAKILHSUKUT Y ACCESO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA	PAPANTLA	EL TAJIN	97.6	84.4	24/07/2019 - 02/01/2020	167,599.81		167,599.81	141,493.69		141,493.69		M2	1,300.00	1,300.00	
04812019000102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE JAIME NUÑO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, COL. AMADO NERVO	PEROTE	PEROTE	78.6		11/07/2019 - 02/01/2020	125,263.40		125,263.40					M2	1,212.00	1,212.00	
04812019000091	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE NIÑOS HEROES (NORTE) Y NICOLAS BRAVO	OTEAPAN	OTEAPAN	76.9		08/07/2019 - 02/01/2020	247,786.81		247,786.81					M2	587.00	587.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							8,257,770.02		8,257,770.02						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							59,557,438.89		59,557,438.89	46,931,013.48		46,931,013.48					
RECURSOS FISCALES 2020																	
04812020000119	REHABILITACION DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	11.6	11.6	23/06/2020 - 12/10/2020	1,456,494.18		1,456,494.18	169,719.77		169,719.77		M2	1,256.90	1,256.90	
04812020000118	REHABILITACION DE INMUEBLE PUBLICO UBICADO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO NO. 160	XALAPA	XALAPA	26.7		19/06/2020 - 17/10/2020	1,499,864.80		1,499,864.80					M2	320.00	320.00	

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 22

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812020000126	REHABILITACIÓN DEL AREA NATURAL PROTEGIDA SANTUARIO DE LAS GARZAS	XALAPA	XALAPA	35.7	29.9	29/05/2020 - 09/09/2020	4,185,079.80		4,185,079.80	1,253,861.76		1,253,861.76			1,556.37	1,556.37
04812020000009	REHABILITACIÓN DE LOS CAMPOS DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LEYES DE REFORMA	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	80.7	50.8	29/05/2020 - 11/08/2020	3,833,782.34		3,833,782.34	1,950,670.19		1,950,670.19		M2	5,500.00	5,500.00
04812020000010	OBRA COMPLEMENTARIA (PAVIMENTO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO VIAL) EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA	CAMARON DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA			10/08/2020 - 29/09/2020	328,580.58		328,580.58					M2	382.50	382.50
04812020000130	OBRA COMPLEMENTARIA (TRAGATORMENTAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN EL CIRCUITO ALLENDE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CALLE ALLENDE	XICO	XICO			17/08/2020 - 25/09/2020	821,100.90		821,100.90					M2	769.66	769.66
04812020000022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE CATURRA Y MUNDO NUEVO	COATEPEC	COATEPEC			24/08/2020 - 12/10/2020	1,261,086.48		1,261,086.48					M2	804.20	804.20
04812020000142	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA SOLIDARIDAD ENTRE LAS CALLES REFORMA Y MIGUEL HIDALGO	IXMATLAHUACAN	IXMATLAHUACAN			21/08/2020 - 13/12/2020	2,924,657.37		2,924,657.37					M2	2,130.00	2,130.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2020 - 31/12/2020	32,051,353.55		32,051,353.55						0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						48,362,000.00		48,362,000.00	3,374,251.72		3,374,251.72				
	TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:						968,571,779.85	857,471,246.39	111,100,533.46	423,516,897.42	373,211,632.22	50,308,265.20				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 23

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																
RECURSOS FISCALES 2019																
04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 80 METROS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	18/12/2019 - 31/01/2020	719,946.78	719,946.78	719,946.76	719,946.76	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300017	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO, DEL KM 10+000 AL KM 34+600 Y DEL KM 38+200 AL KM 50+600	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	18/12/2019 - 31/01/2020	2,209,471.35	2,209,471.35	2,209,471.35	2,209,471.35	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300018	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN PARA LA ESTRUCTURA DEL P.I.V. EL LENCERO, VALIDADES Y SUS ACCESOS, EMILIANO ZAPATA UBICADO EN EL KM 10+309 DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ, TRAMO XALAPA - TAMARINDO		VARIAS	100.0	100.0	07/12/2019 - 20/01/2020	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300022	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LORENZO - TANHUIJO - AJQUENTLA, DEL KM 4+800 AL KM 12+800	TAMAHUA	VARIAS	100.0	100.0	23/10/2019 - 20/01/2020	399,615.56	399,615.56	399,615.56	399,615.56	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300023	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA COATZINTLA - ACCESOS AL TAJIN, DEL KM 1+000 AL KM 11+800	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	29/10/2019 - 25/02/2020	67,240.55	67,240.55	67,240.55	67,240.55	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300024	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CAMINO POZA RICA - BARRA DE CAZONES, DEL KM 0+000 (HOME DEPOT) AL KM 7+400	POZA RICA	VARIAS	100.0	100.0	12/11/2019 - 02/01/2020	364,206.16	364,206.16	364,206.16	364,206.16	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300025	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - EL MADROÑO, DEL KM 10+500 AL KM 14+640		VARIAS	100.0	100.0	23/10/2019 - 20/01/2020	200,466.20	200,466.20	200,466.20	200,466.20	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300088	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRIGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO	100.0	100.0	05/09/2019 - 02/01/2020	419,096.53	419,096.53	419,096.53	419,096.53	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300091	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO A MEXICALTECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500, INCLUYE PUENTE	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	04/12/2019 - 17/01/2020	385,076.91	385,076.91	385,076.91	385,076.91	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE OBLADO DEL KM 0+000 AL KM18+000	COMAPA	COMAPA	100.0	100.0	07/12/2019 - 20/01/2020	899,851.02	899,851.02	899,851.02	899,851.02	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300094	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO ISLA - PLAYA VICENTE, DEL KM 0+000 AL KM 45+700	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	11/12/2019 - 24/01/2020	1,909,311.47	1,909,311.47	1,909,311.47	1,909,311.47	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300028	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO DEL CORREO - PRIMERO DE MAYO - LA MARTINICA, DEL KM 0+000 AL KM 5+500	PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	25/09/2019 - 02/01/2020	272,948.00	272,948.00	272,948.00	272,948.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300096	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "RIO GRANDE", UBICADO EN EL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA, EN EL KM 2+600, CON UNA LONGITUD DE 50 METROS	SANTIAGO TUXTLA	VARIAS	100.0	100.0	18/12/2019 - 31/01/2020	499,835.50	499,835.50	499,835.50	499,835.50	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300030	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 25+800 E INCLUYE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE "POZA VERDE" Y DEL PUENTE "EL CARRIZAL"	PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	29/10/2019 - 02/01/2020	274,920.00	274,920.00	274,920.00	274,920.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300097	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "EL CHNHH", UBICADO EN EL CAMINO PUEBLO VIEJO - FELIPE ANGELES, EN EL KM 2+400, CON UNA LONGITUD DE 0.93 KM	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	04/12/2019 - 17/01/2020	346,660.91	346,660.91	346,660.91	346,660.91	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 6+500	TECOLUTLA	VARIAS	100.0	100.0	27/08/2018 - 02/01/2020	32,583.80	32,583.80	32,583.80	32,583.80	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 1450 - CUAUHTEMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAFAS	CUAUHTEMOC PEDREGAL	100.0	100.0	18/12/2019 - 31/01/2020	199,456.32	199,456.32	199,456.32	199,456.32	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300098	ESTUDIO Y PROYECTO DEL DISEÑO DE TOPES SÍSMICOS Y SUSTITUCIÓN DE REJILLAS EN EL PUENTE COATZACOALCOS I	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	100.0	18/12/2019 - 16/01/2020	299,980.52	299,980.52	299,980.52	299,980.52	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300033	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (EL CASTILLO - COL. 6 DE ENERO) - CHILTOYAC, DEL KM 0+000 AL KM 4+800	XALAPA	CHILTOYAC	100.0	100.0	23/10/2019 - 20/01/2020	237,402.71	237,402.71	237,402.71	237,402.71	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300099	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN JUAN SECO DE VALENCIA - E.C. FED 180, DEL KM 0+000 AL KM 7+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	21/12/2019 - 03/02/2020	495,484.20	495,484.20	495,484.20	495,484.20	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			
04852019300034	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ATOTONILCO - RINCÓN DE ATOTONILCO, DEL KM	CALCAHUALCO	VARIAS	100.0	100.0	02/10/2019 - 02/01/2020	91,999.58	91,999.58	91,999.58	91,999.58	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00			

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 24

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

04852019300100	0-000 AL KM 1+850	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NANCHITAL - IXHUATLÁN DEL SURESTE (TUZAUDEPETL), DEL KM 0+000 AL KM 6+000 INCLUYE ALCANTARILLA	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2019 - 01/02/2020	298,000.00		298,000.00	298,000.00		298,000.00		PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300060	0+000 AL KM 9+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OTAPA - IXHUATEPEC - LA VICTORIA, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	11/12/2019 - 24/01/2020	446,367.25		446,367.25	446,367.25		446,367.25		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300101	0+000 AL KM 1+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO MARIANO ESCOBEDO - CHICOLA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	MARIANO ESCOBEDO	VARIAS	100.0	100.0	19/02/2019 - 01/02/2020	99,992.32		99,992.32	99,992.32		99,992.32		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300035	0+000 AL KM 9+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - TARGUAYA - IGNACIO DE LA LLAVE, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	21/08/2019 - 02/01/2020	68,510.10		68,510.10	68,510.10		68,510.10		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300102	0+000 AL KM 2+480	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN EL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUCAPAN, EN EL KM 2+480 CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2019 - 17/01/2020	719,999.99		719,999.99	719,999.99		719,999.99		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300036	0+000 AL KM 21+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JESUS CARRANZA - SUCHILAPAN - CASA BLANCA, DEL KM 15+000 AL KM 21+000	JESUS CARRANZA	VARIAS	100.0	100.0	07/12/2019 - 20/01/2020	298,660.10		298,660.10	298,660.10		298,660.10		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300103	0+000 AL KM 15+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN EL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUCAPAN, EN EL KM 6+580 CON UNA LONGITUD DE 40 METROS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2019 - 17/01/2020	480,000.00		480,000.00	480,000.00		480,000.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300061	0+000 AL KM 3+790	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TLAMANCA - CUACABALLO DEL KM 0+000 AL KM 3+790	LOS REYES	VARIAS	100.0	100.0	18/12/2019 - 31/01/2020	165,804.24		165,804.24	165,804.24		165,804.24		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300104	0+000 AL KM 15+200	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TEJOCOTAL - E.C. (TEMLADERAS - VALLE ALEGRE), DEL KM 0+000 AL KM 15+200	LAS VIGAS DE RAMIREZ	TEJOCOTAL	100.0	100.0	19/12/2019 - 17/01/2020	759,916.00		759,916.00	759,916.00		759,916.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300040	0+000 AL KM 2+300	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO COAHUILTAN PROGRESO DE ZARAGOZA, DEL KM 0+000 AL KM 2+300	COAHUILTAN	VARIAS	100.0	100.0	12/11/2019 - 09/02/2020	112,644.62		112,644.62	112,644.62		112,644.62		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300105	0+000 AL KM 15+000	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (TEXI) - COSAUTLÁN DE CARVAJAL, DEL KM 0+000 AL KM 15+000	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	100.0	100.0	19/12/2019 - 17/01/2020	749,592.00		749,592.00	749,592.00		749,592.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300042	0+000 AL KM 2+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MARIANO ESCOBEDO - IXHUATLANCILLO, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	MARIANO ESCOBEDO	VARIAS	100.0	100.0	04/10/2019 - 01/01/2020	99,498.98		99,498.98	99,498.98		99,498.98		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300082	0+000 AL KM 5+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DOS CAMINOS - ATIPAC - TEPEACATL DEL KM 0+000 AL KM 5+000	ZONGOLICA	VARIAS	100.0	100.0	01/10/2019 - 02/01/2020	23,476.37		23,476.37	23,476.37		23,476.37		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300106	0+000 AL KM 13+500	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COXCOAPAN - ARRECIFES DEL KM 0+000 AL KM 13+500	CATEMACO	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2019 - 17/01/2020	524,999.76		524,999.76	524,999.76		524,999.76		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300043	0+000 AL KM 8+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JALCOMULCO - SANTA MARIA TATATLA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	JALCOMULCO	VARIAS	100.0	100.0	17/10/2019 - 13/02/2020	396,329.81		396,329.81	396,329.81		396,329.81		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300063	0+000 AL KM 17+000	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DEL MACHO - TEPATLAXCO, DEL KM 0+000 AL KM 17+000	PASO DEL MACHO	VARIAS	100.0	100.0	16/10/2019 - 02/01/2020	15,380.03		15,380.03	15,380.03		15,380.03		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300064	0+000 AL KM 2+300	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A OMIQUILA, DEL KM 0+000 AL KM 2+300	OMIQUILA	RAFAEL DELGADO	100.0	100.0	02/10/2019 - 02/01/2020	113,998.94		113,998.94	113,998.94		113,998.94		PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300044	0+000 AL KM 6+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO MORAL, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS	100.0	100.0	11/12/2019 - 24/01/2020	289,999.47		289,999.47	289,999.47		289,999.47		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300046	0+000 AL KM 6+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TATATLA - PILHUATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	TATATLA	VARIAS	100.0	100.0	07/12/2019 - 20/01/2020	327,766.58		327,766.58	327,766.58		327,766.58		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300048	0+000 AL KM 3+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TLAPAN - RAFAEL DELGADO (VIA JOSÉ PEÓN Y CONTRERAS), DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	18/12/2019 - 31/01/2020	148,902.01		148,902.01	148,902.01		148,902.01		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300049	0+000 AL KM 8+000	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	13/08/2019 - 10/01/2020	51,759.78		51,759.78	51,759.78		51,759.78		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 25

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTLA - CHACALTIANQUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/10/2019 - 02/01/2020	49,202.68		49,202.68	49,202.68		49,202.68		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300051	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RAMAL A AHUATEPEC - OXOTITLA, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	TEQUILA	VARIAS	100.0	100.0	01/10/2019 - 02/01/2020	23,969.88		23,969.88	23,969.88		23,969.88		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300052	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (TRES VALLES - LOS NARANJOS) - POBLADO TRES, DEL KM 0+000 AL KM 6+300	TRES VALLES	POBLADO TRES	100.0	100.0	16/10/2019 - 13/01/2020	310,926.40		310,926.40	310,926.40		310,926.40		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300053	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO SALTABARRANCA - ZAMORA CALETÓN, DEL KM 0+000 AL KM 4+700	SALTABARRANCA	VARIAS	100.0	100.0	11/10/2019 - 08/01/2020	234,106.85		234,106.85	234,106.85		234,106.85		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+900	PEROTE	VARIAS	100.0	100.0	22/08/2019 - 02/01/2020	74,330.64		74,330.64	74,330.64		74,330.64		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300055	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL JICARO - INDEPENDENCIA - TRES VALLES - NOPALTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	16/10/2019 - 15/01/2020	296,635.20		296,635.20	296,635.20		296,635.20		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300056	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACOJALPAN - LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	100.0	100.0	07/12/2019 - 20/01/2020	298,516.81		298,516.81	298,516.81		298,516.81		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300058	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS	100.0	100.0	13/09/2019 - 02/01/2020	39,780.77		39,780.77	39,780.77		39,780.77		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300058	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AGUILERA - EL JULE, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	SAYULA DE ALEMAN	VARIAS	100.0		18/12/2019 - 16/03/2020	357,407.15		357,407.15					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN	100.0	100.0	18/12/2019 - 31/01/2020	139,898.53		139,898.53	139,898.53		139,898.53		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300067	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ATLAJCO - OXOTITLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+400	TEQUILA	VARIAS	100.0	100.0	02/10/2019 - 02/01/2020	69,501.34		69,501.34	69,501.34		69,501.34		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300069	ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE "SAN CRISTOBAL", UBICADO EN EL CAMINO CARLOS A. CARRILLO - CHACALTIANQUIS	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	100.0	100.0	05/09/2019 - 02/01/2020	249,997.88		249,997.88	249,997.88		249,997.88		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300079	PROYECTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN VIAL Y ESQUEMA DE INVERSIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE 6,572.95 KM DE LA RED DE CAMINOS ALIMENTADORES PAVIMENTADOS Y REVESTIDOS ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	21/11/2019 - 18/02/2020	14,784,003.40		14,784,003.40	14,784,003.40		14,784,003.40		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300084	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MEXCATLA - IXCACUATITLA - SAN FERNANDO DEL KM 4+107 AL KM 11+780 Y DEL KM 16+700 AL KM 33+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2019 - 01/02/2022	1,037,640.83		1,037,640.83	1,037,640.83		1,037,640.83		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300085	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 130 - ACCESO AL AEROPUERTO EL TAJIN, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	TIHUATLÁN	VARIAS	100.0	100.0	07/12/2019 - 20/01/2020	199,985.00		199,985.00	199,985.00		199,985.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300088	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. AEROPUERTO EL TAJIN - LA CONCEPCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 13+000	CONCEPCIÓN	CONCEPCIÓN	100.0	100.0	11/12/2019 - 24/01/2020	643,807.20		643,807.20	643,807.20		643,807.20		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300088	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 7+700 INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	TEOCELO	VARIAS	100.0	100.0	07/12/2019 - 20/01/2020	382,500.00		382,500.00	382,500.00		382,500.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							36,066,364.98		36,066,364.98	35,708,957.81		35,708,957.81				

RECURSOS FISCALES 2020

04852020300001	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AJOQUENTLA - MORALILLO - EL MESÓN - SOLIS DE ALLENDE - CERRO AZUL, DEL KM 12+800 AL KM 32+000	TAMIAHUA	VARIAS			04/06/2020 - 02/08/2020	949,323.85		949,323.85					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300005	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASO REAL - VEGA CHICA, DEL KM 2+500 AL KM 7+100	TLAPACOYAN	VARIAS			02/07/2020 - 01/10/2020	225,562.00		225,562.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 26

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																
04852020300007	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO BUENA VISTA - E.C. FED 140. DEL KM 0+000 AL KM 4+700	EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA			04/06/2020 - 18/07/2020	224,853.96		224,853.96					ESTUDIO DE PREINVERSION	11.00	11.00
04852020300010	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ) - LA REFORMA. DEL KM 0+000 AL KM 12+500	ALTO LUCERO	VARIAS	100.0	100.0	21/05/2020 - 04/07/2020	610,000.00		610,000.00	610,000.00		610,000.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300018	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOTEPEC - TOTOLATEMPA. DEL KM 0+000 AL KM 7+000. INCLUYE RAMAL OCOTEPEC - ZONGOLICA DEL KM 0+000 AL KM 2+100	ZONGOLICA	ZONGOLICA			07/07/2020 - 22/10/2020	443,955.22		443,955.22					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300053	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ENCINO AMARILLO - OCOTAL TEXIZAPAN - PLAN AGRARIO. DEL KM 0+750 AL KM 3+500	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			29/06/2020 - 01/10/2020	127,202.00		127,202.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300018	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO PLAYA DE LAS BARRANCAS - EL BAYO - E.C. FED 180. DEL KM 0+000 AL KM 10+600	ALVARADO	VARIAS			04/06/2020 - 18/07/2020	527,794.81		527,794.81					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300057	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LAS CHOAPAS - LA HERRADURA - NUEVA ESPERANZA. DEL KM 0+000 AL KM 6+000	LAS CHOAPAS	VARIAS			29/06/2020 - 23/10/2020	288,501.00		288,501.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300030	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO FRANCISCO VILLA - TENOCHTITLAN. DEL KM 0+000 AL KM 18+800	MINATITLAN	VARIAS			04/06/2020 - 07/11/2020	938,068.74		938,068.74					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300080	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO COXCOAPAN - LOS ARRECIFES. DEL KM 13+500 AL KM 27+300	VARIOS	VARIAS	100.0		09/06/2020 - 07/08/2020	689,918.75		689,918.75					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300015	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA - TEPAXAPA. DEL KM 0+000 AL KM 19+000	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			04/06/2020 - 22/10/2020	947,252.45		947,252.45					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300058	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO HUPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE. DEL KM 9+500 AL KM 26+700	VARIOS	VARIAS			29/06/2020 - 16/10/2020	548,000.00		548,000.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300027	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL OCHO - RÍO PLAYAS- REMOLINO DEL KM 5+400 AL KM 15+400	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	21/05/2020 - 04/07/2020	487,000.00		487,000.00	487,000.00		487,000.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300011	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CERRO GORDO - BLANCA ESPUMA. DEL KM 0+000 AL KM 5+800	VARIOS	VARIAS			04/06/2020 - 23/10/2020	316,990.59		316,990.59					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300056	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (TEOCELO-COSAUTLAN) - IXHUACÁN DE LOS REYES. DEL KM 0+000 AL KM 11+200	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS			04/06/2020 - 18/07/2020	556,256.15		556,256.15					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300024	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CASETA DE COBRÓ DEL PUENTE COATZACOALCOS I	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			28/07/2020 - 25/10/2020	412,000.00		412,000.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300006	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO. DEL KM 3+000 AL KM 9+000	ATZALAN	VARIAS			02/07/2020 - 22/10/2020	297,244.20		297,244.20					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //	1,652,908.20		1,652,908.20						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							10,242,831.92		10,242,831.92	1,097,000.00		1,097,000.00				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							46,309,196.90		46,309,196.90	36,805,957.81		36,805,957.81				

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 27

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2019

01252019300013	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 1 SUR) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	31/08/2019 - 02/01/2020	14,729.68		14,729.68	14,729.68		14,729.68	ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00	
01252019300014	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 1 SUR CENTRO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	99.6	93.8	31/08/2019 - 02/01/2020	32,770.02		32,770.02	30,740.02		30,740.02	ESTUDIO DE PREINVERSION	8.00	8.00	
01252019300015	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 2 SUR) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVE VIALIDADES Y PAVIMENTOS HIDRÁULICO EN DIVERSAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA CALLE 14 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SOTEAPÁN	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	10/08/2019 - 02/01/2020	436,334.00		436,334.00	436,334.00		436,334.00		1.00	1.00	
01252019300016	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 SUR) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIALIDADES DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL HOSPITAL DR. PEDRO CORONEL EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	210,830.00		210,830.00					6.00	6.00	
01252019300017	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 2 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			03/09/2019 - 02/10/2019	206,886.00		206,886.00					0.00	0.00	
01252019300018	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	27,421.73		27,421.73				ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00	3.00	
01252019300020	PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN LA AVENIDA 5 DE MAYO ESQUINA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, MUNICIPIO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	16/12/2019 - 29/01/2020	115,300.00		115,300.00	115,300.00		115,300.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
01252019300021	PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ MUNICIPIO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VERACRUZ	VERACRUZ			23/12/2019 - 05/02/2020	185,600.00		185,600.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
01252019300022	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA CORDOBA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	16/12/2019 - 29/01/2020	458,136.00		458,136.00	458,136.00		458,136.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00	5.00	
01252019300023	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA NORTE) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	16/12/2019 - 29/01/2020	504,000.00		504,000.00	504,000.00		504,000.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	7.00	7.00	
01252019300024	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA PAPANTLA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	76.5	76.5	16/12/2019 - 29/01/2020	497,040.00		497,040.00	380,583.53		380,583.53		7.00	7.00	
01252019300025	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA PEROTE) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE, EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ES	VARIOS	VARIAS	89.4	89.4	16/12/2019 - 29/01/2020	389,820.00		389,820.00	348,507.54		348,507.54	ESTUDIO DE PREINVERSION	7.00	7.00	
01252019300026	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA SUR) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	17.3	17.3	16/12/2019 - 29/01/2020	712,640.00		712,640.00	123,540.00		123,540.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	7.00	7.00	
01252019300011	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 1 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	31/08/2019 - 02/01/2020	19,882.91		19,882.91	19,882.91		19,882.91	ESTUDIO DE PREINVERSION	10.00	10.00	
01252019300012	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 1 NORTE) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIALIDADES DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA CALLE AGUSTÍN DE TURBIDE DE	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	03/09/2019 - 02/01/2020	224,924.00		224,924.00	224,924.00		224,924.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00	5.00	
01252019300027	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA LOS TUXTLA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	16/12/2019 - 29/01/2020	615,600.01		615,600.01	615,600.01		615,600.01	ESTUDIO DE PREINVERSION	7.00	7.00	
01252019300028	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE ZONA ZONGOLICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	16/12/2019 - 29/01/2020	334,030.00		334,030.00	334,030.00		334,030.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 28

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS																
	LLAVE															
01252019300028	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL CERESO DE TUXPAN, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, MUNICIPIO TUXPAN, VER		TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	100.0	100.0	16/12/2019 - 29/01/2020	172,150.00		172,150.00	172,150.00		172,150.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252019300030	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PASILLO DEL SEGUNDO PISO DEL PALACIO DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, VER	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	16/12/2019 - 29/01/2020	91,500.00		91,500.00	91,500.00		91,500.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252019300031	"DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL PARA EL INMUEBLE DEL TEATRO DE LA REFORMA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ"		VERACRUZ	93.5		24/12/2019 - 22/01/2020	229,550.00		229,550.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							5,479,144.35		5,479,144.35	3,869,957.69		3,869,957.69				
PRESUPUESTO DISPONIBLE									1,501,000.00		1,501,000.00				0.00	0.00
TOTAL FONDO:							1,501,000.00		1,501,000.00							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							6,980,144.35		6,980,144.35	3,869,957.69		3,869,957.69				

RECURSOS FISCALES 2020

PRESUPUESTO DISPONIBLE

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUERRERO

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 29

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE VIAS DE COMUNICACIÓN																
RECURSOS FISCALES 2019																
01282019500004	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN ZONAS MONTAÑOSAS DEL ESTADO DE VERACRUZ (EL FILO)	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	31/07/2019 - 02/01/2020	2,220,527.69		2,220,527.69	2,220,527.69		2,220,527.69		EQUIPO	37.00	37.00
TOTAL FONDO:							2,220,527.69		2,220,527.69	2,220,527.69		2,220,527.69				
RECURSOS FISCALES 2020																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							4,500,000.00		4,500,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							4,500,000.00		4,500,000.00							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							6,720,527.69		6,720,527.69	2,220,527.69		2,220,527.69				
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							3,019,897,760.40	2,576,114,756.36	443,783,004.04	1,766,182,282.47	1,496,062,216.24	270,120,066.23				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ RUIZ PEREZ

SECRETARIO