

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
ADELANTO FISE 2021																	
04842021000001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM 0+000 DEL CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATIANGUS CON UNA LONGITUD DE 20M	PLATÓN SÁNCHEZ	VARIAS	24.9	24.9	17/03/2021 - 15/07/2021	10,244,417.20	10,244,417.20			2,556,114.32	2,556,114.32		MTS	20.00	20.00	
04842021000002	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO VICENTE GUERRERO - LOS HIGUEROS, DEL KM 2+700 AL KM 7+100	TANTIMA	VARIAS	27.9	27.9	13/02/2021 - 17/07/2021	24,492,065.80	24,492,065.80			6,837,245.06	6,837,245.06		KM	4.40	4.40	
04842021000003	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTECOMATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	VARIOS	VARIAS			30/04/2021 - 28/07/2021	17,131,659.22	17,131,659.22						KM	2.00	2.00	
04842021000004	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IXHUATLÁN DE MADERO - PISA FLORES, DEL KM 4+200 AL KM 7+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	34.9	34.9	13/02/2021 - 20/07/2021	17,112,691.62	17,112,691.62			5,975,854.33	5,975,854.33		KM	3.80	3.80	
04842021000005	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO, DEL KM 10+000 AL KM 16+500	VARIOS	VARIAS	11.6	11.6	13/02/2021 - 17/08/2021	44,590,933.26	44,590,933.26			5,210,036.79	5,210,036.79		KM	6.50	6.50	
04842021000006	REHABILITACIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE" UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS, INCLUYE 300 METROS DE ACCESOS	ATZALÁN	VARIAS			17/03/2021 - 01/09/2021	8,171,861.74	8,171,861.74						MTS	28.00	28.00	
04842021000007	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA - LAS MINAS, DEL KM 4+500 AL KM 8+500	LAS MINAS	VARIAS	19.0	19.0	13/02/2021 - 19/06/2021	23,517,214.83	23,517,214.83			4,490,551.30	4,490,551.30		KM	4.00	4.00	
04842021000008	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO XOAMPOLCO - LA VENTILLA, DEL KM 1+300 AL KM 3+300	ALTOTONGA	VARIAS	39.0	39.0	17/03/2021 - 15/07/2021	11,397,569.32	11,397,569.32			4,453,569.99	4,453,569.99		KM	2.00	2.00	
04842021000009	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ATOTONILCO - RINCÓN DE ATOTONILCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+710	CALCAHUALCO	VARIAS	2.6	2.6	17/03/2021 - 14/07/2021	10,317,285.65	10,317,285.65			272,230.47	272,230.47		KM	1.71	1.71	
04842021000010	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA PEDRERA - EL TECOMATE, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	CHICONTEPEC	VARIAS	25.3	25.3	17/03/2021 - 15/07/2021	14,551,905.99	14,551,905.99			3,683,497.52	3,683,497.52		KM	2.50	2.50	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	23,072,395.37	23,072,395.37							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							204,600,000.00	204,600,000.00			33,479,099.78	33,479,099.78					
CONVENIO SCT 2021																	
04842021000022	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLÁN - J. GUADALUPE RODRÍGUEZ DEL KM 0+000 AL KM 9+000	MINATITLÁN	VARIAS	74.2	74.2	02/03/2021 - 10/07/2021	45,973,266.88	45,973,266.88			34,127,521.78	34,127,521.78		KM	9.00	9.00	
04842021000023	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLÁN - J. GUADALUPE RODRÍGUEZ DEL KM 34+800 AL KM 46+800	MINATITLÁN	VARIAS	63.9	63.9	02/03/2021 - 29/06/2021	49,682,234.51	49,682,234.51			31,757,553.97	31,757,553.97		KM	12.00	12.00	
04842021000024	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLÁN - J. GUADALUPE RODRÍGUEZ DEL KM 46+800 AL KM 57+600	MINATITLÁN	VARIAS	62.9	56.1	02/03/2021 - 23/07/2021	44,271,294.16	44,271,294.16			24,857,484.59	24,857,484.59		KM	10.80	10.80	
04842021000025	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLÁN - J. GUADALUPE RODRÍGUEZ DEL KM 57+600 AL KM 62+700	MINATITLÁN	VARIAS	67.1	67.1	02/03/2021 - 22/06/2021	30,548,379.37	30,548,379.37			20,522,093.34	20,522,093.34		KM	5.10	5.10	
04842021000026	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, BASE Y CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO: ANTONIO PLAZA - EL ENCANTO DEL KM 6+900 AL KM 7+400	MINATITLÁN	VARIAS	68.6	68.6	24/02/2021 - 24/05/2021	10,454,793.77	10,454,793.77			7,179,037.38	7,179,037.38		MTS	500.00	500.00	
04842021000027	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO: ANTONIO PLAZA - EL ENCANTO DEL KM 9+300 AL KM 17+800	MINATITLÁN	VARIAS	92.3	92.3	24/02/2021 - 24/05/2021	6,391,070.80	6,391,070.80			5,900,214.00	5,900,214.00		KM	8.50	8.50	
04842021000028	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO: E.C. (CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLÁN - J. GUADALUPE RODRÍGUEZ) - CAHUAPAN DEL KM 0+000 AL KM 12+600	MINATITLÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	10,843,477.13	10,843,477.13						KM	12.90	12.90	
04842021000029	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: TLACUILOLAPA I - FILISOLA - CRUCERO CHICHIGAPA, DEL KM 22+000 AL KM 27+400	MINATITLÁN	VARIAS	90.3	90.2	03/03/2021 - 15/06/2021	7,010,903.55	7,010,903.55			6,329,960.98	6,329,960.98		KM	5.40	5.40	
04842021000030	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TERRAPLEN, REVESTIMIENTO, OBRAS	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	99.9	20/02/2021 - 20/05/2021	16,219,915.59	16,219,915.59			16,219,289.76	16,219,289.76		KM	10.30	10.30	

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842021000031	COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: KM 13 - EL ZAPOTE, DEL KM 0+000 AL KM 10+300 RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: LA HERRADURA - EL ARENAL - FRANCISCO RUEDAS (PISTA KM 45), DEL KM 0+000 AL KM 7+150	LAS CHOAPAS	VARIAS	86.8	86.8	02/03/2021 - 27/06/2021	38,104,579.32	38,104,579.32		33,101,228.05	33,101,228.05			KM	7.15	7.15
04842021000032	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: LA HERRADURA - EL ARENAL - FRANCISCO RUEDAS (PISTA KM 45), DEL KM 7+150 AL KM 14+300	LAS CHOAPAS	VARIAS	68.9	68.9	02/03/2021 - 27/06/2021	37,940,982.11	37,940,982.11		26,178,560.66	26,178,560.66			KM	7.15	7.15
04842021000033	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: NANCHITAL - LAS CHOAPAS, DEL KM 23+000 AL KM 29+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	33.8	33.8	02/03/2021 - 13/07/2021	34,122,585.25	34,122,585.25		11,555,982.78	11,555,982.78			KM	6.00	6.00
04842021000034	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: NANCHITAL - LAS CHOAPAS, DEL KM 29+000 AL KM 35+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	60.6	60.6	02/03/2021 - 13/07/2021	35,435,256.69	35,435,256.69		21,495,629.63	21,495,629.63			KM	6.00	6.00
04842021000035	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: NANCHITAL - LAS CHOAPAS, DEL KM 35+000 AL KM 39+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	53.4	53.3	20/02/2021 - 08/07/2021	22,770,595.93	22,770,595.93		12,156,665.55	12,156,665.55			KM	4.00	4.00
04842021000036	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: ADALBERTO TEJEDA - POBLADO NUEVO - ARROYO GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 10+100	LAS CHOAPAS	VARIAS	66.5	66.5	24/02/2021 - 24/05/2021	13,927,823.63	13,927,823.63		9,264,592.24	9,264,592.24			KM	10.10	10.10
04842021000037	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: E.C. (NANCHITAL - LAS CHOAPAS) - MOLOACÁN, DEL KM 0+000 AL KM 3+100	MOLOACÁN	VARIAS	54.8	54.8	02/03/2021 - 21/06/2021	24,376,443.53	24,376,443.53		13,375,409.49	13,375,409.49			KM	3.10	3.10
04842021000038	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: PARALELO - LAS CHOAPAS, DEL KM 0+000 AL KM 7+600	LAS CHOAPAS	VARIAS	33.4	33.4	02/03/2021 - 14/06/2021	43,472,779.52	43,472,779.52		14,556,076.36	14,556,076.36			KM	7.50	7.50
04842021000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 9+600 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS	47.5	47.5	24/02/2021 - 08/07/2021	9,666,540.59	9,666,540.59		4,599,660.64	4,599,660.64			KM	10.50	10.50
04842021000044	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: EL MAZATE - LA MICHOACANA, DEL KM 0+000 AL KM 9+800	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	94.9	24/02/2021 - 24/05/2021	13,472,209.78	13,472,209.78		12,785,315.88	12,785,315.88			KM	9.80	9.80
04842021000045	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: EL NARANJO - SAN MIGUEL ALLENDE - LOS AZTECAS A LOPEZ HUITRON, DEL KM 0+000 AL KM 18+600	LAS CHOAPAS	VARIAS	78.7	78.7	20/02/2021 - 18/06/2021	20,128,528.46	20,128,528.46		15,846,145.52	15,846,145.52			KM	18.60	18.60
04842021000046	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: KM 8 - RIO PLAYAS - PLAYA SANTA, DEL KM 0+000 AL KM 17+500	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 24/05/2021	9,286,067.21	9,286,067.21		9,286,059.51	9,286,059.51			KM	17.50	17.50
04842021000047	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: LA CAPILLA - CEIBA BLANCA, DEL KM 0+000 AL KM 14+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	75.1	75.1	03/03/2021 - 20/06/2021	15,057,741.40	15,057,741.40		11,317,792.38	11,317,792.38			KM	14.00	14.00
04842021000048	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO: E.C. (KM 8 - RIO PLAYAS - PLAYA SANTA) - LINDA TARDE - MAÑANITAS, DEL KM 0+000 AL KM 3+100	LAS CHOAPAS	VARIAS	38.1	38.0	24/02/2021 - 28/06/2021	8,845,329.03	8,845,329.03		3,370,004.28	3,370,004.28			KM	8.10	8.10
04842021000049	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: ALTO UXPAKAPA - NUEVA TABASQUEÑA, DEL KM 0+000 AL KM 14+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	71.9	71.9	26/02/2021 - 26/05/2021	15,919,806.59	15,918,806.59		11,447,279.75	11,447,279.75			KM	13.50	13.50
04842021000050	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PANCHO VILLA - LAZARO CÁRDENAS, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	LAS CHOAPAS	VARIAS	81.2	81.2	03/03/2021 - 31/05/2021	4,338,886.50	4,338,886.50		3,525,122.49	3,525,122.49			KM	3.60	3.60
04842021000053	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (NANCHITAL - LAS CHOAPAS) - ARROYO BLANCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	MOLOACÁN	VARIAS	74.9	74.9	03/03/2021 - 31/05/2021	3,067,401.82	3,067,401.82		2,297,895.05	2,297,895.05			KM	2.00	2.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARÍA

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842021000039	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "JIMBAL", SOBRE EL CAMINO: LAS CHOAPAS - KM 8 - LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	VARIAS	66.3	66.3	24/02/2021 - 24/05/2021	9,059,097.21	9,059,097.21		6,008,700.12	6,008,700.12		METROS LINEALES	20.00	20.00		
04842021000040	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "LA MANCUERNILLON", SOBRE EL CAMINO: LAS CHOAPAS - KM 8 - CERRO DE NANCHITAL, KM 35-500	LAS CHOAPAS	VARIAS	38.2	38.2	24/02/2021 - 15/06/2021	11,820,876.17	11,820,876.17		4,521,078.46	4,521,078.46		METROS LINEALES	20.00	20.00		
04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO: ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0-200	MOLOACÁN	VARIAS	85.4	85.3	24/02/2021 - 24/05/2021	9,563,888.66	9,563,888.66		8,167,489.63	8,167,489.63		METROS LINEALES	20.00	20.00		
04842021000051	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL MAZATE", SOBRE EL CAMINO: LAS DELICIAS - TECUANAPA, EN EL KM 1-360	LAS CHOAPAS	VARIAS	87.0	87.0	24/02/2021 - 24/05/2021	7,146,031.94	7,146,031.94		6,221,707.57	6,221,707.57		MTS	10.00	10.00		
04842021000052	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "LA GUADALUPE", SOBRE EL CAMINO: LAS CHOAPAS - CERRO DE NANCHITAL, KM 14-400	LAS CHOAPAS	VARIAS	78.5	78.5	24/02/2021 - 20/06/2021	13,915,661.46	13,915,661.46		10,926,239.88	10,926,239.88		METROS LINEALES	30.00	30.00		
04842021700022	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000022	MINATITLÁN	VARIAS			02/03/2021 - 31/05/2021	919,465.00	919,465.00						1.00	1.00		
04842021700023	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000023	MINATITLÁN	VARIAS			02/03/2021 - 31/05/2021	944,043.00	944,043.00						1.00	1.00		
04842021000041	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "EL MAZATE", SOBRE EL CAMINO: LAS DELICIAS - TECUANAPA, KM 6-180	LAS CHOAPAS	VARIAS	47.9	47.9	03/03/2021 - 12/07/2021	27,159,624.35	27,159,624.35		13,020,634.84	13,020,634.84		LOTE	1.00	1.00		
04842021700041	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000041	LAS CHOAPAS	VARIAS			03/03/2021 - 31/05/2021	543,192.00	543,192.00					MTS	60.00	60.00		
04842021700050	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000050	LAS CHOAPAS	VARIAS			03/03/2021 - 31/05/2021	86,777.00	86,777.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700053	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000053	MOLOACÁN	VARIAS			03/03/2021 - 31/05/2021	61,348.00	61,348.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700044	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000044	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 31/05/2021	269,444.00	269,444.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700029	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000029	MINATITLÁN	VARIAS			03/03/2021 - 31/05/2021	140,218.00	140,218.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700030	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000030	LAS CHOAPAS	VARIAS			20/02/2021 - 31/05/2021	324,398.00	324,398.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700031	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000031	LAS CHOAPAS	VARIAS			02/03/2021 - 31/05/2021	762,091.00	762,091.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700027	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000027	MINATITLÁN	VARIAS			24/02/2021 - 31/05/2021	127,821.00	127,821.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700032	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000032	LAS CHOAPAS	VARIAS			02/03/2021 - 31/05/2021	758,819.00	758,819.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700033	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000033	LAS CHOAPAS	VARIAS			02/03/2021 - 31/05/2021	682,451.00	682,451.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700036	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000036	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 31/05/2021	278,556.00	278,556.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700024	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000024	MINATITLÁN	VARIAS			02/03/2021 - 31/05/2021	790,015.00	790,015.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700046	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000046	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 31/05/2021	185,721.00	185,721.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700026	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000026	MINATITLÁN	VARIAS			24/02/2021 - 31/05/2021	209,095.00	209,095.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700028	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000028	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 31/05/2021	216,869.00	216,869.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700052	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000052	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 31/05/2021	278,313.00	278,313.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700043	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000043	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 31/05/2021	193,330.00	193,330.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700025	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000025	MINATITLÁN	VARIAS			02/03/2021 - 31/05/2021	610,967.00	610,967.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700048	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000048	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 31/05/2021	176,906.00	176,906.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700051	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000051	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 31/05/2021	142,920.00	142,920.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700038	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000038	LAS CHOAPAS	VARIAS			02/03/2021 - 31/05/2021	869,455.00	869,455.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700040	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000040	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 31/05/2021	236,417.00	236,417.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700035	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000035	LAS CHOAPAS	VARIAS			20/02/2021 - 31/05/2021	455,411.00	455,411.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700047	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000047	LAS CHOAPAS	VARIAS			03/03/2021 - 31/05/2021	301,154.00	301,154.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700049	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000049	LAS CHOAPAS	VARIAS			26/02/2021 - 31/05/2021	318,376.00	318,376.00					LOTE	1.00	1.00		
04842021700045	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000045	LAS CHOAPAS	VARIAS			20/02/2021 - 31/05/2021	402,570.00	402,570.00					LOTE	1.00	1.00		

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842021700042	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000042	MOLOACAN	VARIAS			24/02/2021 - 31/05/2021	191,277.00	191,277.00									
04842021700034	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000034	LAS CHOAPAS	VARIAS			02/03/2021 - 31/05/2021	708,705.00	708,705.00							LOTE	1.00	1.00
04842021700037	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000037	MOLOACAN	VARIAS			02/03/2021 - 31/05/2021	487,528.00	487,528.00							LOTE	1.00	1.00
04842021700039	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000039	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 31/05/2021	181,181.00	181,181.00							LOTE	1.00	1.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	35,152,094.09	35,152,094.09								0.00	0.00
TOTAL FONDO:							698,000,000.00	698,000,000.00		411,918,426.56	411,918,426.56						
CREDITO RECURSO EST. 2021																	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	309,500,000.00		309,500,000.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							309,500,000.00		309,500,000.00								
FISE 2018																	
04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7-600 AL KM 13-920	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40									
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07								0.00	0.00
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0-000 AL KM 1-255, TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 0-430	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12								0.00	0.00
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47								0.00	0.00
TOTAL FONDO:							8,233,895.06	8,233,895.06									
FISE 2019																	
04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULÍN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01								0.00	0.00
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0-000 AL KM 2-310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01								0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02									
FISE 2020																	
04842020000012	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA PIMIENTA - LA GUASIMA, DEL KM 0-000 AL KM 5-000	CHICONTEPEC	VARIAS	100.0	100.0	26/05/2020 - 02/01/2021	6,692,302.97	6,692,302.97		6,692,302.97	6,692,302.97				KM	5.00	5.00
04842020000044	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CIRCUITO XONOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA DEL KM 0-000 AL KM 3-000, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	28/08/2020 - 02/01/2021	3,454,075.41	3,454,075.41		3,454,075.41	3,454,075.41				KM	3.00	3.00
04842020000066	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUAPANGO DEL KM 0-000 AL 1-127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			26/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02								0.00	0.00
04842020000075	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEOTILALCO - ACUAPA - TETLATZINGA, DEL KM 0-000 AL KM 4-075	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	04/07/2020 - 02/01/2021	8,864,548.68	8,864,548.68		8,864,548.68	8,864,548.68				KM	4.07	4.07
04842020000088	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MOTZORONGO - PARAISO DEL KM 2-700 AL KM 2-820, INCLUYE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO	TEZONAPA	VARIAS	100.0	100.0	21/08/2020 - 02/01/2021	1,121,163.47	1,121,163.47		1,121,163.47	1,121,163.47				METROS LINEALES	120.00	120.00
04842020000110	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - SOLEDAD ATZOMPA) - XOXOCOTLA, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 4-075 AL KM 4+125, DEL KM 12-255 AL KM 12-345 Y DEL KM 13-860 AL KM 13-840, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE T	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	11/12/2020 - 24/03/2021	6,318,316.22	6,318,316.22		6,318,316.22	6,318,316.22				MTS	220.00	220.00
04842020000111	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - SOLEDAD ATZOMPA) - SAN JUAN DE LOS LAGOS, DEL KM	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	02/09/2020 - 28/01/2021	1,319,303.07	1,319,303.07		1,319,303.07	1,319,303.07				MTS	80.00	80.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842020000112	0+410 AL KM 0+490, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	11/12/2020 - 24/03/2021	2,388,473.23	2,388,473.23		2,388,473.22	2,388,473.22		MTS	550.00	550.00	
04842020000127	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	TEZONAPA	VARIAS	100.0	100.0	04/12/2020 - 03/03/2021	19,781,467.21	19,781,467.21		19,781,467.20	19,781,467.20		KM	4.00	4.00	
04842020200012	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 5+380	CHICONTEPEC	VARIAS	100.0	100.0	11/06/2020 - 02/01/2021	173,867.14	173,867.14		173,867.14	173,867.14		SUPERVISION	1.00	1.00	
04842020200020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CAMINO LA PIMENTA - LA GUÁSIMA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	ATZALAN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842020200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842020200044	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	12/09/2020 - 17/01/2021	301,542.08	301,542.08		301,542.08	301,542.08		SUPERVISION	1.00	1.00	
							TOTAL FONDO:	50,415,059.52	50,415,059.52		50,415,059.46	50,415,059.46				
FISE 2021																
04842021000126	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TANTIMA - LA CEIBA - EL CRUCERO (TERRERO), DEL KM 3+000 AL KM 5+000	TANTIMA	VARIAS			04/06/2021 - 16/09/2021	11,988,733.12	11,988,733.12					KM	2.00	2.00	
04842021000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOTEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	VARIAS			04/06/2021 - 01/09/2021	14,878,981.84	14,878,981.84					KMS	2.50	2.50	
04842021000016	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (MEXCATLA - IXCACUATITLA) - ATENO, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	CHICONTEPEC	VARIAS			04/06/2021 - 01/09/2021	12,949,143.21	12,949,143.21					KM	2.50	2.50	
04842021000014	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA PIMENTA - LA GUÁSIMA, DEL KM 5+000 AL KM 8+780	CHICONTEPEC	VARIAS	11.3	11.3	15/04/2021 - 11/09/2021	29,003,695.23	29,003,695.23		3,294,294.81	3,294,294.81		KM	3.78	3.78	
04842021000128	CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA DEL KM 0+000 AL KM 1+660	ZONGOLICA	VARIAS			28/05/2021 - 25/08/2021	10,554,984.18	10,554,984.18					KM	1.66	1.66	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							01/01/2021 - 31/12/2021	13,117,015.42	13,117,015.42					0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:	92,492,553.00	92,492,553.00		3,294,294.81	3,294,294.81				
FISE R 2018																
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+350	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84						0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:	168,293.84	168,293.84							
HIDROMARITIMAS 2018																
04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTEMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/05/2019	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01						0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:	0.04	0.04							

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
HIDROMARITIMAS 2019																	
04842019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:			0.01	0.01						
HIDROMARITIMAS 2020																	
04842020000015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+600 AL KM 23+600	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59	9,327,329.59							0.00	0.00	
04842020000023	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA – EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080	NAUTLA	VARIAS			28/04/2020 - 02/01/2021	457,015.60	457,015.60							KM	2.08	
04842020000055	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 2+210 AL 2+710, INCLUYE PUENTE	MECAYAPAN	MECAYAPAN	100.0	100.0	11/12/2020 - 15/03/2021	8,788,321.38	8,788,321.38		8,788,321.38	8,788,321.38			MTS	500.00	500.00	
04842020000056	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830, INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN	100.0	100.0	25/09/2020 - 15/03/2021	16,224,764.27	16,224,764.27		16,224,764.27	16,224,764.26			METROS LINEALES	500.00	500.00	
04842020000076	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA BOGANA-OJOCCHAPA DEL KM 0+000 AL KM 7+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	100.0	100.0	29/08/2020 - 02/01/2021	1,615,702.06	1,615,702.06		1,615,702.06	1,615,702.06			KMS	7.50	7.50	
04842020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO	100.0	100.0	29/08/2020 - 02/01/2021	277,540.88	277,540.88		277,540.87	277,540.87			KMS	4.50	4.50	
04842020000080	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 180 - ARROYO GRANDE I, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+090	VEGA DE ALATORRE	ARROYO GRANDE	100.0	100.0	16/07/2020 - 02/01/2021	205,340.85	205,340.85		205,340.85	205,340.85			METROS LINEALES	90.00	90.00	
04842020000081	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO VIEJO-EL DOMINGAL, DEL KM 1+150 AL KM 2+052	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	28/08/2020 - 02/01/2021	273,994.25	273,994.25		273,994.25	273,994.25			MTS	902.00	902.00	
04842020000092	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUIPANGUILLO- HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 3+250	TECOLUTLA	VARIAS	100.0	100.0	12/08/2020 - 02/01/2021	1,729,938.28	1,729,938.28		1,729,938.28	1,729,938.28			KM	3.25	3.25	
04842020000094	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (SONTECOMAPAN - MONTEPIO) - BARRA DE SONTECOMAPAN DEL KM 0+000 AL KM 3+500	CATEMACO	SONTECOMAPAN	100.0	100.0	04/08/2020 - 13/01/2021	8,210,674.48	8,210,674.48		8,210,674.48	8,210,674.48			KM	3.50	3.50	
04842020000095	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 180 - ALLENDE, DEL KM 0+600 AL KM 5+000	COATZACOALCOS	VARIAS	100.0	100.0	11/11/2020 - 06/03/2021	3,207,092.53	3,207,092.53		3,207,092.53	3,207,092.53			KM	4.40	4.40	
04842020000107	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TAMPIO ALTO - LA RIBERA - LA ENSENADA - KILÓMETRO CEN DEL KM 2+570 AL KM 4+570	TAMPICO ALTO	VARIAS	100.0	100.0	26/11/2020 - 15/03/2021	9,592,689.21	9,592,689.21		9,592,689.21	9,592,689.21			KM	2.00	2.00	
04842020000108	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CIERVO - BARRA DE PALMAS DEL KM 0+000 AL KM 5+000	NAUTLA	VARIAS	100.0	100.0	05/09/2020 - 20/02/2021	4,909,931.75	4,909,931.75		4,909,931.75	4,909,931.75			KM	5.00	5.00	
04842020000109	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ENCINO AMARILLO - OCOTAL TEXIZAPAN - PLAN AGRARIO DEL KM 0+750 AL KM 2+750	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	100.0	100.0	19/11/2020 - 27/02/2021	6,565,273.41	6,565,273.41		6,565,273.41	6,565,273.41			KM	2.00	2.00	
04842020000115	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RIO TUXTLA, DEL KM 4+100 AL KM 5+600	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	100.0	100.0	19/11/2020 - 01/03/2021	8,769,701.64	8,769,701.64		8,769,701.64	8,769,701.64			KM	1.50	1.50	
04842020000116	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - PASO DEL TORO - EL FORTÍN, DEL KM 4+000 AL KM 6+400	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	05/11/2020 - 28/02/2021	7,837,798.79	7,837,798.79		7,837,798.79	7,837,798.79			KM	2.40	2.40	
04842020000117	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL DIAMANTE - APARICIO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	07/11/2020 - 15/03/2021	18,424,140.32	18,424,140.32		18,424,140.32	18,424,140.32			KM	3.00	3.00	
04842020000119	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CATEMACO - SONTECOMAPAN) - MARIO SOUZA, DEL KM 0+000 AL KM 2+700	CATEMACO	VARIAS	100.0	100.0	01/12/2020 - 15/03/2021	10,267,060.84	10,267,060.84		10,267,060.84	10,267,060.84			KM	2.70	2.70	
04842020000123	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MORAL Y MOSQUITERO - COSTA DE LA PALMA, DEL KM 0+000 AL KM 4+200	ALVARADO	VARIAS	100.0	100.0	11/12/2020 - 10/03/2021	16,074,229.17	16,074,229.17		16,074,229.17	16,074,229.17			KM	4.20	4.20	
04842020000124	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - COLIPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+600	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	22/12/2020 - 10/03/2021	6,459,977.37	6,459,977.37		6,459,977.37	6,459,977.37			KMS	1.90	1.90	
04842020000129	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14+626 AL KM 15+600	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	VARIAS	100.0	100.0	22/12/2020 - 30/01/2021	3,689,140.10	3,689,140.10		3,689,140.08	3,689,140.08			MTS	574.00	574.00	
04842021000013	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DE DOÑA JUANA - PLAYA JUAN ÁNGEL, DEL KM 0+000 AL KM 3+400	URSULO GALVÁN	VARIAS	59.1	59.1	01/04/2021 - 18/08/2021	13,578,986.25	13,578,986.25		8,037,028.24	8,037,028.24			KM	3.40	3.40	
04842021000012	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TILAPAN - SOYATA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			25/05/2021 - 16/10/2021	15,850,417.49	15,850,417.49						KMS	5.00	5.00	
							570,818.66	570,818.66							0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:			172,907,879.17	172,907,879.17			141,160,339.78	141,160,339.78		
HIDROMARITIMAS 2021																	
04842021000119	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A PLAN DE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	PAPANTLA	VARIAS			12/05/2021 - 08/09/2021	19,000,208.71	19,000,208.71							KM	4.00	4.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

EFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES						
FONDO																					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																					
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																					
04842021000094	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 127 - GILDARDO MUÑOZ - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 10+800	PAPANTLA	VARIAS			28/05/2021 - 24/10/2021	32,592,503.60	32,592,503.60								KMS	10.80	10.80			
04842021000095	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CIERVO - BARRA DE PALMAS DEL KM 13+560 AL KM 16+560	NAUTLA	VARIAS	20.0	20.0	16/04/2021 - 12/09/2021	16,521,876.65	16,521,876.65			3,306,916.28	3,306,916.28				KM	3.00	3.00			
04842021000098	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (SONTECOMAPAN - MONTEPIO) - BARRA DE SONTECOMAPAN DEL KM 3+500 AL KM 7+200	CATEMACO	VARIAS	6.6	6.5	04/05/2021 - 30/09/2021	26,711,739.04	26,711,739.04			1,762,629.67	1,762,629.67				KMS	3.70	3.70			
04842021000100	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TONALAPA - HUAZUNTILÁN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+600 Y DEL KM 1+230 AL KM 12+230 PRESUPUESTO DISPONIBLE	VIARIOS	VARIAS			24/04/2021 - 20/10/2021	53,363,650.91	53,363,650.91								KM	11.60	11.60			
						01/01/2021 - 31/12/2021	232,447,455.09	232,447,455.09									0.00	0.00			
						TOTAL FONDO:	380,637,434.00	380,637,434.00			5,069,545.95	5,069,545.95									
HIDROTERRESTRES 2018																					
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19													
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01								0.00	0.00	0.00			
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02								0.00	0.00	0.00			
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANQUIS - TLACUAPAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VIARIOS	VARIAS			23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66								0.00	0.00	0.00			
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01								0.00	0.00	0.00			
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTÉPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTÉPETL	VARIAS			24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01								0.00	0.00	0.00			
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 14/09/2018	0.01	0.01								0.00	0.00	0.00			
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46								0.00	0.00	0.00			
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21								0.00	0.00	0.00			
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS			15/06/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01								0.00	0.00	0.00			
						TOTAL FONDO:	11,524,585.59	11,524,585.59													
HIDROTERRESTRES 2019																					
04842020000128	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TOMATLÁN - IXHUATLÁN DEL CAFE, DEL KM 0+320 AL KM 0+830, INCLUYE PUENTE LA MAQUINARIA, COMPLEMENTO DE RECURSOS	VIARIOS	VARIAS	31.3	100.0	24/12/2020 - 08/03/2021	1,872,719.09	1,872,719.09			1,872,719.09	1,872,719.09				MTS	159.84	159.84			
						TOTAL FONDO:	1,872,719.09	1,872,719.09			1,872,719.09	1,872,719.09									
HIDROTERRESTRES 2020																					
04842020000007	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TANTIMA - LA CEIBA - EL CRUCERO (TERRERO) DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VIARIOS	VARIAS	100.0	100.0	21/05/2020 - 02/01/2021	1,038,024.63	1,038,024.63			1,038,024.63	1,038,024.63				KM	3.00	3.00			
04842020000051	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUEYAPAN DE OCAMPO - EMILIANO ZAPATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+200	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS	100.0	100.0	26/05/2020 - 02/01/2021	1,501,502.30	1,501,502.30			1,501,502.30	1,501,502.30				KM	3.20	3.20			
04842020000063	CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PORVENIR - VILLA NUEVA - TEPAXAPA, DEL KM 0+000 AL 1+446.56	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	06/11/2020 - 10/02/2021	7,245,995.39	7,245,995.39			7,245,995.39	7,245,995.39				KM	1.44	1.44			
04842020000064	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TENILADERAS - E.C. LOS PESCADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+600	XICO	VARIAS	100.0	100.0	18/09/2020 - 09/02/2021	9,076,518.52	9,076,518.52			9,076,518.52	9,076,518.52				KM	2.50	2.50			
04842020000067	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MEXCATLA - IXCACUATITLA - SAN FERNANDO, DEL KM 4+107 AL KM 12+705	VIARIOS	VARIAS	100.0	100.0	05/05/2020 - 02/01/2021	6,568,828.79	6,568,828.79			6,568,828.79	6,568,828.79				KM	8,598.00	8,598.00			
04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/08/2020 - 19/10/2020	0.01	0.01								KM	0.00	0.00			
04842020000090	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FEDERAL 140 DEL KM 5+400 AL KM 7+300	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	04/08/2020 - 02/01/2021	42,841.47	42,841.47			42,841.47	42,841.47				KM	1.90	1.90			

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
0484202000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0-000 AL KM 1+000	VILLA ALDAMA	VARIAS	100.0	100.0	02/09/2020 - 02/01/2021	254,727.62	254,727.62		254,727.60	254,727.60				KM	1.60	1.60
04842020000114	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - MISANTLA) - TLACHINOLA DEL KM 0-000 AL KM 1+560	COACOAATZINTLA	VARIAS	100.0	100.0	26/09/2020 - 02/01/2021	1,114,330.34	1,114,330.34		1,114,330.34	1,114,330.34				KM	1.56	1.56
04842020000122	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y TRAGATORIENTAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL XALAPA-PUEBLA	RAFAEL LUCIO	PILETAS	100.0	100.0	22/12/2020 - 14/02/2021	488,771.73	488,771.73		488,771.73	488,771.73				M3	57.05	57.05
04842020000125	PAVIMENTACIÓN DE LOS ACCESOS AL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA LIBERTAD	VILLA ALDAMA	COLONIA LIBERTAD	100.0	100.0	19/12/2020 - 26/02/2021	1,597,536.26	1,597,536.26		1,597,536.26	1,597,536.26				M3	221.37	221.37
04842020000130	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUMBRES DE TUXPANGO - CAMPO CHICO DEL KM 3+630 AL KM 4+130	IXTACZOQUILTAN	VARIAS	100.0	100.0	24/12/2020 - 23/03/2021	2,566,935.53	2,566,935.53		2,566,935.53	2,566,935.53				MTS	500.00	500.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	6,000,000.00	6,000,000.00								0.00	0.00
TOTAL FONDO:							37,496,012.59	37,496,012.59		31,496,012.56	31,496,012.56						
HIDROTERRESTRES 2021																	
04842021000054	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO - ZAPOTALITO - LA CENTRAL, DEL KM 0-000 AL KM 3+000	TEMPOAL	VARIAS	6.4	6.4	24/03/2021 - 21/07/2021	16,227,481.80	16,227,481.80									
04842021000060	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NARANJOS - MATA DE CAÑA - LA PIMENTA, DEL KM 0+000 AL KM 7+000	VARIOS	VARIAS	45.5	45.5	07/04/2021 - 03/09/2021	32,305,190.98	32,305,190.98		1,048,547.91	1,048,547.91				KM	3.00	3.00
04842021000061	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACHICHILCO - LANDERO Y COSS, DEL KM 0-000 AL KM 3+600	TLACHICHILCO	VARIAS			15/05/2021 - 11/09/2021	23,442,557.17	23,442,557.17		14,712,224.90	14,712,224.90				KM	7.00	7.00
04842021000077	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CACALIXPA - TONALIXCO, DEL KM 1+000 AL KM 1+770	RAFAEL DELGADO	VARIAS			20/05/2021 - 17/08/2021	4,394,089.62	4,394,089.62							KM	3.60	3.60
04842021000121	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MATA REDONDA - EL COYOTE - JOACHÍN, DEL KM 0-000 AL KM 7+000	TIERRA BLANCA	VARIAS	3.3	3.3	19/05/2021 - 15/09/2021	26,743,356.31	26,743,356.31		882,574.38	882,574.38				MTS	770.00	770.00
04842021000122	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA JUANITA - E.C. FED 145, DEL KM 0+000 AL KM 4+740	SAN JUAN EVANGELISTA	VARIAS			04/05/2021 - 31/08/2021	22,516,099.81	22,516,099.81							KMS	7.00	7.00
04842021000127	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL ATORÓN - LA DEFENSA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	COLIPA	VARIAS			29/05/2021 - 25/09/2021	15,997,016.97	15,997,016.97							KMS	4.74	4.74
04842021000072	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA ALDAMA - COL. LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VILLA ALDAMA	VARIAS			19/05/2021 - 17/07/2021	1,961,370.99	1,961,370.99							KM	3.00	3.00
04842021000120	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC, DEL KM 7+900 AL KM 8+150, INCLUYE PUENTE "CONSOLAPA"	COATEPEC	VARIAS	100.0	94.9	23/03/2021 - 21/04/2021	1,283,707.63	1,283,707.63		1,218,886.87	1,218,886.87				KMS	3.00	3.00
04842021000130	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 6+000 AL KM 7+700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS			10/06/2021 - 07/09/2021	9,599,042.37	9,599,042.37							METROS LINEALES	250.00	250.00
04842021000074	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEJOCOTAL - E.C. (TEMBLADERAS - VALLE ALEGRE), DEL KM 0-000 AL KM 4+747	VARIOS	VARIAS	7.8	7.8	08/04/2021 - 04/09/2021	26,584,058.93	26,584,058.93							KM	1.70	1.70
04842021000068	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. TEXÍN - E.C. IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0-000 AL KM 9+400	VARIOS	VARIAS	14.5	14.5	13/04/2021 - 09/09/2021	21,992,758.25	21,992,758.25		2,094,151.58	2,094,151.58				KM	4.74	4.74
04842021000071	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CERRO COLORADO - EL PAISANO, DEL KM 0-000 AL KM 5+000	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	EL PAISANO	37.8	37.8	01/04/2021 - 28/08/2021	22,472,492.03	22,472,492.03		3,206,784.44	3,206,784.44				KM	9.40	9.40
04842021000081	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED 175 - E.C. (EL COYOL - PLAN SONITO), DEL KM 0-000 AL KM 1+300	COSAMALOAPAN	VARIAS	73.6	73.6	20/04/2021 - 18/06/2021	7,639,329.50	7,639,329.50		8,501,658.80	8,501,658.80				KM	5.00	5.00
04842021000057	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHALMA - CHAPOPOTE CHICO, DEL KM 0-000 AL KM 2+800	CHALMA	CHALMA			29/04/2021 - 24/09/2021	11,176,175.58	11,176,175.58		5,624,172.42	5,624,172.42				KM	1.30	1.30
04842021000059	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PUEBLITO - EL HIGO, DEL KM 0-000 AL KM 0+600 INCLUYE PUENTE EN EL KM 0+350 CON UNA LONGITUD DE 34 M	EL HIGO	VARIAS			28/04/2021 - 24/09/2021	11,959,415.20	11,959,415.20							KM	2.80	2.80
04842021000131	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE, DEL KM 10+200 AL KM 13+500	PLAYA VICENTE	VARIAS			28/05/2021 - 24/09/2021	18,699,866.76	18,699,866.76							METROS LINEALES	500.00	500.00
04842021000082	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OTATITLÁN - AMBROSIO ALCALDE, DEL KM 0-000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS			08/06/2021 - 04/11/2021	19,959,929.86	19,959,929.86							KMS	3.30	3.30
04842021000078	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLALTZALA - VISTA HERMOSA, DEL KM 0-000 AL KM 2+100	VARIOS	VARIAS			25/05/2021 - 14/10/2021	12,581,320.55	12,581,320.55							KM	3.00	3.00
04842021000084	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHACALTIANGUIIS-TUXTELLA, DEL KM 0-000 AL KM 4+800	CHACALTIANGUIIS	VARIAS			08/06/2021 - 04/11/2021	31,823,234.30	31,823,234.30							KM	2.10	2.10
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2021 - 31/12/2021	241,875,812.39	241,875,812.39							KM	4.80	4.80
																0.00	0.00
TOTAL FONDO:							581,234,307.00	581,234,307.00		37,289,001.30	37,289,001.30						
HIDROTERRESTRES R 2019																	
04842020000128	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TOMATLÁN - IXHUATLÁN DEL CAFE DEL KM 0+320 AL KM 0+830, INCLUYE PUENTE LA MAQUINARIA	VARIOS	VARIAS	68.6	100.0	24/12/2020 - 08/03/2021	4,102,772.80	4,102,772.80		4,102,772.80	4,102,772.80				MTS	350.16	350.16
TOTAL FONDO:							4,102,772.80	4,102,772.80		4,102,772.80	4,102,772.80						

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
 (pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2017

01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0-000 AL KM. 4-000	MISANTLA	VARIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	17,948.65		17,948.65						0.00	0.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUAHUATL - ALVARO OBREGÓN DEL KM 0-000 AL KM 8-300, SUBTRAMO DEL KM 0-000 AL KM 2-000	IXHUATLÁN DEL CAFE	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6-000 AL KM 9-000	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200115	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMÍREZ - TATATILA, TRAMO LA CATALINA DEL KM 0-000 AL KM 1-050	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	VARIAS			24/11/2017 - 07/01/2018	511.12		511.12						0.00	0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0-000 AL KM 2-000 EN CONCRETO HIDRAULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0-000 AL 1-454					20/12/2017 - 19/03/2018	341,378.42		341,378.42						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							359,838.22		359,838.22							

RECURSOS FISCALES 2018

04842018000068	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 5-200	PLAYA VICENTE	VARIAS			30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0-000 AL KM 5-500	COSAMALOAPAN	VARIAS			30/06/2018 - 11/12/2018	1,597,620.99		1,597,620.99						0.00	0.00
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 02/01/2020	3,188,451.82		3,188,451.82						0.00	0.00
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,145,532.01		5,145,532.01						0.00	0.00
04842018000101	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VIEJO CACALIXPA - TONALIXCO DEL KM 0-000 AL KM 1-000	RAFAEL DELGADO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2021	369,008.79		369,008.79					KM	1.00	1.00
04842018000102	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0-000 AL KM 0-800	TLILAPAN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2021	180,769.85		180,769.85					MTS	800.00	800.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	6,093,400.80		6,093,400.80						0.00	0.00
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,449,369.24		5,449,369.24						0.00	0.00
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACAN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,811,015.52		5,811,015.52						0.00	0.00
04842018000116	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PITZCUAUTLA CON UNA META DE 0.405 KM	TLAQUILPA	PITZCUAUTLA			30/06/2018 - 24/10/2018	333,885.90		333,885.90						0.00	0.00
04842018000118	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			30/06/2018 - 02/01/2020	220,739.45		220,739.45						0.00	0.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 02/01/2020	3,754,231.85		3,754,231.85						0.00	0.00
04842018000122	CONSTRUCCION DE 8000 ML DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	SAN ANDRÉS TENEJAPAN			30/06/2018 - 02/01/2020	1,283,826.53		1,283,826.53						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ CORTÉZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
MUNICIPAL																	
04842018000123	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA	23.3		30/06/2018 - 02/01/2021	99,499.21		99,499.21				METROS LINEALES	200.00	200.00		
04842018000124	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	16.00		16.00					0.00	0.00		
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS			10/07/2018 - 06/11/2018	0.02		0.02					0.00	0.00		
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	39,212.26		39,212.26				SUPERVISION	1.00	1.00		
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESUS CARRANZA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01					0.00	0.00		
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+600	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	5,859.37		5,859.37					0.00	0.00		
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	3,312.63		3,312.63				SUPERVISION	1.00	1.00		
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+600	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS			01/03/2018 - 27/08/2018	0.01		0.01					0.00	0.00		
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOTALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	428,588.75		428,588.75					1.00	1.00		
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			08/03/2018 - 03/09/2018	5,589.69		5,589.69				SUPERVISION	0.00	0.00		
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01					0.00	0.00		
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	545,326.87		545,326.87					0.00	0.00		
04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS			08/03/2018 - 17/10/2018	27,702.49		27,702.49				SUPERVISION	0.00	0.00		
04842018200043	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL TUNEL - EL CHAPO, DEL KM 0+000 AL KM 3+450	IXHUATLÁN DEL SURESTE	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	46,069.74		46,069.74					0.00	0.00		
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTIN) - SAN JOSÉ NERIA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERIA			07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01					0.00	0.00		
04842018200073	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE GAVIONES, RELLENO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN NECOXTLA KM 0+750	CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z. MENDOZA			05/07/2018 - 01/12/2018	31,385.11		31,385.11				SUPERVISION	0.00	0.00		
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+600	COSAMALOAPAN	VARIAS			25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01					0.00	0.00		
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01					0.00	0.00		
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05		45,370.05				SUPERVISION	0.00	0.00		
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01		45,024.01					0.00	0.00		
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+633.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	137,432.84		137,432.84					0.00	0.00		
04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	137,782.18		137,782.18				SUPERVISION	0.00	0.00		

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	54,614.34		54,614.34						0.00	0.00
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			07/07/2018 - 02/01/2020	26,659.95		26,659.95						0.00	0.00
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+280	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	132,199.15		132,199.15						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							35,239,497.48		35,239,497.48							
RECURSOS FISCALES 2019																
04842019000034	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CASTILLO DE TEAYO - TEAYO, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	CASTILLO DE TEAYO	VARIAS			17/10/2019 - 07/03/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842019000035	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RINCONADA - LOS IDOLOES, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	VARIOS	VARIAS			26/11/2019 - 14/03/2020	926.60		926.60						0.00	0.00
04842019000036	MANTENIMIENTO DEL CAMINO NAOLINCO - TEPETLAN, DEL KM 0+000 AL KM 12+000	NAOLINCO	VARIAS			04/10/2019 - 24/02/2020	22.36		22.36						0.00	0.00
04842019000037	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LUZ DEL BARRIO - SAN ANDRÉS TLALNELHUAYOCAN, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	TLALNELHUAYOCAN	SAN ANDRÉS TLALNELHUAYOCAN			10/10/2019 - 02/02/2020	9.67		9.67						0.00	0.00
04842019000038	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUATRO CAMINOS - PASO DEL MACHO - GENERAL MIGUEL ALEMAN, DEL KM 6+417 AL KM 21+000	VARIOS	VARIAS			04/10/2019 - 02/02/2020	10,383.31		10,383.31						0.00	0.00
04842019000039	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CORDOBA - AMATLAN - CUICHAPA, DEL KM 0+000 AL KM 13+600	CORDOBA	VARIAS			31/08/2019 - 20/02/2020	291.59		291.59						0.00	0.00
04842019000042	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A TUXTILLA, DEL KM 0+000 AL KM 9+300	TUXTILLA	TUXTILLA			25/10/2019 - 19/02/2020	4,626.42		4,626.42						0.00	0.00
04842019000044	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS CHOAPAS - LA HERRADURA - NUEVA ESPERANZA (CERRO DE NANCHITAL), DEL KM 0+000 AL KM 51+950	LAS CHOAPAS	VARIAS			26/10/2019 - 23/03/2020	230.15		230.15						0.00	0.00
04842019000049	CONSERVACIÓN DEL CAMINO POZA RICA - COATZINTLA - ACCESOS AL TAJIN, DEL KM 6+700 AL KM 17+880	PAPANTLA	VARIAS			26/09/2019 - 25/10/2019	11,552.18		11,552.18						0.00	0.00
04842019000050	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJIN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS			02/08/2019 - 31/08/2019	1,671.48		1,671.48						0.00	0.00
04842019000052	APLICACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE ALTA FRICCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC (PRIMERA ETAPA)	VARIOS	VARIAS			16/11/2019 - 13/02/2020	6.39		6.39						0.00	0.00
04842019000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATATILA - LAS VIGAS, DEL KM 5+477.06 AL KM 5+775	TATATILA	VARIAS			06/09/2019 - 05/10/2019	947.44		947.44						0.00	0.00
04842019000057	REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL PUENTE CHUMIAPAN, UBICADO EN EL CAMINO CHUMIAPAN DE ABAJO - CUESTA AMARILLA EN EL KM 1+000 (TRF)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			28/12/2018 - 15/05/2019	21,893.63		21,893.63						0.00	0.00
04842019000061	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860 (TRF)	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/05/2019	57,628.26		57,628.26						0.00	0.00
04842019000062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 2+640 AL KM 3+700 (TRF)	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/05/2019	105,920.07		105,920.07						0.00	0.00
04842019000063	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ARRECIFES - COXCOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+500 (TRF)	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/05/2019	246,902.50		246,902.50						0.00	0.00
04842019000064	PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 43, DEL KM 3+800 AL KM 4+800 (TRF)	TAMIAHUA	PASO LORENZO			28/12/2018 - 17/05/2019	65,082.17		65,082.17						0.00	0.00
04842019000065	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400 (TRF)	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	65,333.52		65,333.52						0.00	0.00
04842019000067	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LEONA VICARIO - LA AURORA, DEL KM 0+000 AL KM 1+924.22 (TRF)	YECUATLA	VARIAS			28/12/2018 - 09/06/2019	742,823.63		742,823.63						0.00	0.00
04842019000068	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 2+000 AL KM 5+000 (TRF)	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			28/12/2018 - 14/03/2020	465.34		465.34						0.00	0.00
04842019000076	DRENAJE PLUVIAL CARRETERA XALAPA - COATEPEC, EN TRAMOS AISLADOS EN ARENALES, RÍO SORDO Y LA FLORIDA CON UNA META DE 0.8 KM	VARIOS	VARIAS			14/12/2019 - 27/01/2020	0.13		0.13						0.00	0.00
04842019000077	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL CAMINO CUMBRE DE TUXPANGO - CAMPO CHICO EN EL KM 2+000	IXTACZOQUITLÁN	IXTACZOQUITLÁN			02/10/2019 - 01/02/2020	2,250.62		2,250.62						0.00	0.00
04842019000078	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ GOYARRUBIAS - ZAPOAPAN - E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA DEL	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO			05/12/2019 - 03/02/2020	1,169.83		1,169.83						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
	KM 0+000 AL KM 5+000															
04842019000079	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000	PAJAPAN	VARIAS			20/09/2019 - 04/02/2020	392,883.87		392,883.87						0.00	0.00
04842019000080	REHABILITACIÓN DEL CAMINO JUCHIQUE DE FERRER - PLAN DE LAS HAYAS DEL KM 0+000 AL KM 2+800	JUCHIQUE DE FERRER	VARIAS			02/10/2019 - 20/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842019000083	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - CURVA MARINA DEL KM 0+000 AL 2+100	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			14/12/2019 - 12/01/2020	4.64		4.64						0.00	0.00
04842019000088	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASO REAL - VEGA CHICA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	TLAPACOYAN	VARIAS			08/11/2019 - 10/03/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842019000095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+185 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+900	VARIOS	VARIAS			20/12/2019 - 04/03/2020	1,299.71		1,299.71						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							1,734,325.54		1,734,325.54							
RECURSOS FISCALES 2020																
04842020000041	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO RAFAEL DELGADO - MAGDALENA EN EL KM 4+400	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/08/2020 - 02/01/2021	889,954.13		889,954.13	889,954.13				MTS	15.00	15.00
04842020000050	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "RIO GRANDE", UBICADO EN EL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA, EN EL KM 2+900, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	100.0	100.0	23/05/2020 - 20/01/2021	1,611,796.40		1,611,796.40	1,611,796.40				MTS	60.00	60.00
04842020000054	MANTENIMIENTO DEL PUENTE COATZACOALCOS I, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REJILLAS Y RECONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	100.0	23/06/2020 - 02/01/2021	257,085.39		257,085.39	257,085.39				M2	469.70	469.70
04842020000089	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 COATZACOALCOS - VILLA HERMOSA, DEL KM 0+716 AL KM 6+600	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	100.0	22/09/2020 - 11/05/2021	3,104,336.85		3,104,336.85	3,104,336.85				KMS	5.78	5.78
04842020000121	TERMINACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ÁNGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 0+290 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+542 AL KM 2+300	ÁNGEL R. CABADA	VARIAS	100.0	100.0	24/12/2020 - 23/03/2021	10,394,071.06		10,394,071.06	10,394,071.06				KM	1,768.00	1,768.00
04842020000126	CONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DE CUNETAS, BORDILLOS Y LAVADEROS EN CAMINO EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	ALVARADO	VARIAS	100.0	100.0	18/12/2020 - 16/01/2021	533,531.19		533,531.19	533,531.19				KM	2.50	2.50
04842020000003	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ESTACIÓN CARBONO - ESTACIÓN LAGARTERO, DEL KM 24+000 AL KM 30+000	TAMPICO ALTO	VARIAS	100.0	100.0	09/06/2020 - 02/01/2021	77,302.33		77,302.33	77,302.33				SUPERVISION	1.00	1.00
04842020000025	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+550 AL KM 7+700	TEOCELO	VARIAS	98.2	100.0	13/05/2020 - 02/01/2021	493,554.13		493,554.13	493,554.12				SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							17,361,631.48		17,361,631.48	17,361,631.47						
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							2,607,880,804.25	2,243,685,511.53	364,195,292.72	737,458,903.36	720,097,271.89	17,361,631.47				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 13

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
ADELANTO FISE 2021																	
04812021000014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE PROLONGACIÓN ESTEBAN MASCAREÑAS Y MONTE CLARO (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y MONTE ALTO DEL KM 0+000 AL 0+375)	XALAPA	XALAPA	5.0	4.9	15/03/2021 - 27/07/2021	8,500,000.00	8,500,000.00		424,734.64	424,734.64			M2	4,005.00	4,005.00	
04812021000012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONTINENTE AMERICANO ENTRE LÍDERES Y OCEANO PACÍFICO; CALLE CONTINENTE AFRICANO ENTRE CONTINENTE AMERICANO Y CONTINENTE EUROPEO; CALLE CONTINENTE EUROPEO ENTRE DESIERTO DE ATACAMA Y CONTINENTE AFRICANO (INCLUYE TURQUESA (INCLUYE CIRCUITO VALLE DORADO), CALLE EMILIO LEYZEGUI ENTRE CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE Y AV. ENCANTO	XALAPA	XALAPA	44.4	44.4	17/03/2021 - 30/07/2021	12,335,512.44	12,335,512.44		5,480,786.86	5,480,786.86			M2	3,265.51	3,265.51	
04812021000013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VALLE DORADO ENTRE CALLES HUZACHE Y VALLE TURQUESA (INCLUYE CIRCUITO VALLE DORADO), CALLE EMILIO LEYZEGUI ENTRE CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE Y AV. ENCANTO	XALAPA	XALAPA	34.1	34.1	22/03/2021 - 29/07/2021	7,775,814.72	7,775,814.72		2,855,124.48	2,855,124.48			M2	2,983.22	2,983.22	
04812021000007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRONTERA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PIPILA	CERRO AZUL	CERRO AZUL	39.6	39.6	22/02/2021 - 31/07/2021	16,360,115.11	16,360,115.11		6,485,518.37	6,485,518.37			M2	11,518.79	11,518.79	
04812021000005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y VERACRUZ	TLACOTEPEC DE MEJÍA	TLACOTEPEC DE MEJÍA	22.6	22.6	15/03/2021 - 06/08/2021	5,142,323.20	5,142,323.20		1,165,154.05	1,165,154.05			M2	3,875.00	3,875.00	
04812021000010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATÁ, ENTRE CARRETERA TRANSISIMICA 185 Y CALLE BENITO JUÁREZ	SAYULA DE ALEMÁN	AGUILERA	56.0	56.0	17/03/2021 - 14/07/2021	11,945,246.97	11,945,246.97		6,694,542.28	6,694,542.28			M2	7,879.00	7,879.00	
04812021000006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ALTO LUCERO	MESA DE GUADALUPE	41.3	41.3	15/03/2021 - 30/07/2021	6,834,504.69	6,834,504.69		2,824,250.08	2,824,250.08			METROS LINEALES	2,925.94	2,925.94	
04812021000008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CENTRAL NORTE ENTRE CALLE FERROCARRIL INTEROCEÁNICO Y AV. LÁZARO CÁRDENAS, CALLE RAFAEL VALENZUELA ENTRE AV. LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MANUEL M. CONTRERAS	XALAPA	XALAPA	45.4	45.4	15/03/2021 - 30/07/2021	13,736,038.37	13,736,038.37		6,236,337.60	6,236,337.60				M2	6,000.81	6,000.81
04812021000002	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	55.7	55.7	17/03/2021 - 15/07/2021	3,407,394.24	3,407,394.24		1,899,652.20	1,899,652.20			M2	1,052.71	1,052.71	
04812021000011	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO CON CONCRETO HIDRÁULICO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	42.5	42.5	15/03/2021 - 14/07/2021	5,945,887.32	5,945,887.32		2,530,518.90	2,530,518.90			M2	2,316.12	2,316.12	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							53,417,162.94	53,417,162.94							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							145,400,000.00	145,400,000.00		36,396,619.56	36,396,619.56						
CREDITO RECURSO EST. 2021																	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							573,500,000.00	573,500,000.00							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							573,500,000.00	573,500,000.00									
FASP 2020																	
04812020000176	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	100.0	02/10/2020 - 02/01/2021	1,833,820.85	1,833,820.85		1,833,820.85	1,833,820.85			METROS LINEALES	1,585.00	1,585.00	
04812020000177	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PACHO VIEJO	COATEPEC	PACHO VIEJO	100.0	100.0	07/10/2020 - 02/01/2021	2,001,047.85	2,001,047.85		2,001,047.85	2,001,047.85				M2	1,542.22	1,542.22
04812020000178	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TUXPAN	TUXPAN	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	100.0	100.0	02/10/2020 - 02/01/2021	3,381,811.62	3,381,811.62		3,381,811.62	3,381,811.62			M2	1,599.47	1,599.47	
04812020000179	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLÁN DE LOS REYES	100.0	100.0	07/10/2020 - 02/01/2021	4,959,432.64	4,959,432.64		4,959,432.63	4,959,432.63			M2	1,552.95	1,552.95	
TOTAL FONDO:							12,176,112.76	12,176,112.76		12,176,112.75	12,176,112.75						
FASP 2021																	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							31,656,566.00	31,656,566.00							0.00	0.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
FISE 2020								TOTAL FONDO:	31,856,566.00	31,856,566.00							
04812020000222	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE TEXOLO ENTRE CIRCUITO QUETZALCOATL Y AVENIDA XOLOTL EN LA COLONIA MOCTEZUMA	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	28/12/2020 - 13/03/2021	1,532,983.21	1,532,983.21		1,532,983.21	1,532,983.21			M2	1,011.00	1,011.00	
FISE 2021								TOTAL FONDO:	1,532,983.21	1,532,983.21	1,532,983.21	1,532,983.21					
04812021090014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE PROLONGACIÓN ESTEBAN MASCAREÑAS Y MONTE CLARO (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y MONTE ALTO DEL KM 0+000 AL 0+378)	XALAPA	XALAPA	76.4	76.4	15/03/2021 - 27/07/2021	3,012,184.03	3,012,184.03		2,301,420.62	2,301,420.62			M2	4,005.00	4,005.00	
04812021000020	REHABILITACIÓN DE GRADAS, EDIFICIO, ILUMINACIÓN, SISTEMAS DE RIEGO Y OBRA EXTERIOR PARA LOS CAMPOS DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LEYES DE REFORMA	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	48.1	48.1	26/04/2021 - 11/06/2021	2,297,343.59	2,297,343.59		1,107,023.22	1,107,023.22			M2	12,883.28	12,883.28	
04812021000040	REHABILITACIÓN DE PARQUE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	CHACALTIANGLUIS	CHACALTIANGLUIS			07/06/2021 - 04/10/2021	5,805,970.20	5,805,970.20						M2	4,312.00	4,312.00	
04812021000062	REHABILITACIÓN DE PARQUE "MIGUEL HIDALGO"	TLACUAPALPAN	TLACUAPALPAN			04/06/2021 - 01/10/2021	5,985,773.51	5,985,773.51						M2	4,751.40	4,751.40	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2021 - 31/12/2021	21,065,177.67	21,065,177.67							0.00	0.00	
HIDROMARITIMAS 2020								TOTAL FONDO:	38,166,449.00	38,166,449.00	3,408,443.84	3,408,443.84					
04812020000153	DESARROLLO DEL ARROYO MORENO	BOCA DEL RÍO	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2020 - 15/03/2021	11,995,356.41	11,995,356.41		11,995,356.41	11,995,356.41			METROS CÚBICOS	11,217.10	11,217.10	
04812020000171	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO	NAUTLA	ISLA DE CHAPACHAPA	100.0	100.0	06/11/2020 - 02/03/2021	3,998,206.78	3,998,206.78		3,998,206.78	3,998,206.78			M2	2,823.19	2,823.19	
04812020000175	PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA A BASE DE ENROCAMIENTO	ACTOPAN	VILLA RICA	100.0	100.0	07/10/2020 - 02/01/2021	4,543,111.49	4,543,111.49		4,543,111.49	4,543,111.49			M3	9,026.72	9,026.72	
04812020000180	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA ENTRE CALLE JON SIN NOMBRE Y FERNANDO LÓPEZ ARIAS; FERNANDO LÓPEZ ARIAS ENTRE RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA E IGNACIO ALLENDE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	100.0	100.0	11/12/2020 - 18/03/2021	7,198,690.66	7,198,690.66		7,198,690.66	7,198,690.66			M2	4,753.00	4,753.00	
04812020000181	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. MANUEL A. CAMACHO ENTRE FERNANDO L. ARIAS Y RAFAEL H. OCHOA; MANGOS ALEGRES ENTRE JIMÉNEZ SUR Y SUGASTI SARMIENTO, PRIVADA MANGO CRIOLLO; MANGO MANILA ENTRE ADOLFO L. MATEOS Y JIMÉNEZ SUR; MANGO ORO ENTRE MANGO	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	28/09/2020 - 05/03/2021	11,852,808.04	11,852,808.04		11,852,808.04	11,852,808.04			M2	7,486.56	7,486.56	
04812020000188	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVILA CAMACHO Y 20 DE NOVIEMBRE	PAJAPAN	PAJAPAN	100.0	100.0	09/11/2020 - 15/03/2021	4,323,491.98	4,323,491.98		4,323,491.98	4,323,491.98			M2	2,320.35	2,320.35	
04812020000191	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES GARDENIAS ENTRE BUGAMBILIAS Y AZALEAS; GERANIOS ENTRE BUGAMBILIAS Y XOCHIGUETZAL; XOCHIGUETZAL ENTRE GERANIOS Y AMATE	CATEMACO	CATEMACO	100.0	100.0	06/11/2020 - 28/02/2021	4,494,486.36	4,494,486.36		4,494,486.35	4,494,486.35			M2	1,400.80	1,400.80	
04812020000192	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HELIOTROPO ENTRE GUADALAJARA Y CIPRES	PUEBLO VIEJO	ANAHUAC	100.0	100.0	16/12/2020 - 09/03/2021	3,366,907.10	3,366,907.10		3,366,907.10	3,366,907.10			M2	2,406.33	2,406.33	
04812020000197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES: FATIMA ENTRE 5 DE MAYO Y SAN FELIPE DE JESUS; MORELOS ENTRE INSURGENTES Y MIGUEL ALEMAN; INSURGENTES ENTRE MORELOS Y CRISTO REY; 3 DE MAYO ENTRE SAN FELIPE DE JESUS Y LOS CARRILES	ALTO LUCERO	ALTO LUCERO	100.0	100.0	20/11/2020 - 24/02/2021	7,633,374.08	7,633,374.08		7,633,374.08	7,633,374.08			M2	3,025.00	3,025.00	
04812020000204	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	MIRADOR PILAPA	100.0	100.0	11/12/2020 - 16/02/2021	1,490,821.41	1,490,821.41		1,490,821.41	1,490,821.41			M2	2,089.96	2,089.96	
04812020000208	OBRA COMPLEMENTARIA (TRAGATORMENTAS Y OBRA ELECTRICA) EN VIALIDAD LATERAL, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 130+650 AL KM 131+280	VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	100.0	100.0	23/12/2020 - 05/02/2021	492,800.35	492,800.35		492,800.35	492,800.35			MTS	630.00	630.00	
04812020000218	OBRA COMPLEMENTARIA (TRAGATORMENTAS, SEÑALAMIENTO VIAL Y BARANDAL) EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MARGEN DEL RIO	MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	100.0	100.0	23/12/2020 - 08/02/2021	525,595.33	525,595.33		525,595.33	525,595.33						
04812020000219	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE ANDADOR LATERAL DERECHO EN LA CARRETERA FED. 180 DEL KM 121+605 AL KM 121+661	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	100.0	100.0	28/12/2020 - 25/02/2021	1,221,668.77	1,221,668.77		1,221,668.77	1,221,668.77			M2	1,029.02	1,029.02	
04812020000220	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE BATALLA DE NAUHTLAN Y NARCISO MENDOZA, PRIVADA FELIPE ANGELES DEL KM 0+000 AL 0+044, CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE	NAUTLA	NAUTLA	100.0	100.0	24/12/2020 - 11/03/2021	11,320,538.24	11,320,538.24		11,320,538.24	11,320,538.24			M2	2,595.00	2,595.00	

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL		FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FISICO	FINAN.					TOTAL	FEDERAL		ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.		MODIF.		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																		
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																		
04812020000221	CALLE FELIPE ANGELES Y JESUS GARCIA CON UNA META DE 250 ML, CALLE URSULO MANUTENIMIENTO DE LAS CALLES GENERAL A, FIGUEROA ENTRE CALLE ESTEBAN MORALES E IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE FRANCISCO CANAL ENTRE FRANCISCO HERNANDEZ Y HERNANDEZ Y COMODORO MANUEL AZUETA, CALLE ESTEBAN MORALES ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ Y HERNANDEZ Y G			VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	24/12/2020 - 22/01/2021	1,162,935.26	1,162,935.26		1,162,935.26	1,162,935.26		M2	3,778.38	3,778.38	
04812020000225	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN, CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD			COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS	100.0	100.0	22/12/2020 - 21/03/2021	8,436,408.73	8,436,408.73		8,436,408.72	8,436,408.72		M2	5,160.32	5,160.32	
04812020000041	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA AVENIDA LA ESTACION ENTRE EMILIANO ZAPATA Y RUIZ CORTINES, CALLE RUIZ CORTINES ENTRE AVENIDA LA ESTACION E INDEPENDENCIA, AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE RUIZ CORTINES Y EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENID			LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	100.0	100.0	29/04/2020 - 02/01/2021	3,282,662.47	3,282,662.47		3,282,662.47	3,282,662.47		M2	3,111.71	3,111.71	
04812020000061	OBRA COMPLEMENTARIA (MUROS DE CONTENCIÓN Y PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO) EN LA VIALIDAD DE ACCESO (CARRETERA EL CHOTE - COATZINTLA) AL PARQUE TAXILSUKUT Y AL MUSEO DE SITIO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA EL TAJIN			PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	17/06/2020 - 02/01/2021	415,989.22	415,989.22		415,989.22	415,989.22		M2	163.78	163.78	
04812020000086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y TATAHUICAPAN DE JUÁREZ URSULO GALVÁN PREESCOLAR					100.0	100.0	06/11/2020 - 15/03/2021	1,618,388.82	1,618,388.82		1,618,388.82	1,618,388.82		M2	833.00	833.00	
04812020000087	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y TATAHUICAPAN DE JUAREZ SOCHAPAN CALLE SIN NOMBRE					100.0	100.0	12/10/2020 - 07/03/2021	1,946,929.40	1,946,929.40		1,946,929.40	1,946,929.40		M2	1,540.00	1,540.00	
04812020000088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARR TATAHUICAPAN - BENIGNO MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE					100.0	100.0	28/09/2020 - 24/02/2021	1,818,004.62	1,818,004.62		1,818,004.62	1,818,004.62		M2	1,497.30	1,497.30	
04812020000090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y REVOLUCIÓN					100.0	100.0	07/10/2020 - 06/03/2021	2,308,959.21	2,308,959.21		2,308,959.20	2,308,959.20		M2	1,744.00	1,744.00	
04812020000104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ZAMORA Y NICOLAS BRAVO			VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	100.0	100.0	28/09/2020 - 27/01/2021	1,338,166.33	1,338,166.33		1,338,166.33	1,338,166.33		M2	2,991.36	2,991.36	
04812020000151	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEPETAPAN ENTRE LA CALLE JOSE SOLÍS IXTEPAN Y ACCESO A LA PRESA CANSECO			CATEMACO	CATEMACO	100.0	100.0	30/07/2020 - 08/02/2021	4,433,854.14	4,433,854.14		4,433,854.14	4,433,854.14		M2	3,260.70	3,260.70	
TOTAL FONDO:									101,220,155.20	101,220,155.20		101,220,155.17	101,220,155.17					
HIDROMARITIMAS 2021																		
04812021000065	SUSTITUCIÓN DEL TERCER EQUIPO DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 2,250 LITROS POR SEGUNDO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA ZAMORANA			VERACRUZ	VERACRUZ	0.1	0.1	15/03/2021 - 12/07/2021	17,372,108.47	17,372,108.47		25,021.11	25,021.11		PZA	1.00	1.00	
04812021000021	SUSTITUCIÓN DE 11 COMPUERTAS EN CANAL BICENTENARIO			BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	100.0	100.0	15/03/2021 - 23/04/2021	1,692,079.73	1,692,079.73		1,692,079.73	1,692,079.73		PIEZA	11.00	11.00	
04812021000092	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VIOLETA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MONTERREY			PUEBLO VIEJO	ANAHUAC			05/05/2021 - 17/09/2021	9,977,614.59	9,977,614.59					M2	6,161.54	6,161.54	
04812021000057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES YUCATÁN Y GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y MAGISTERIO, CALLE MORELOS DEL KM 0+000 AL 0+142 Y 0+151 AL 0+202			LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			05/05/2021 - 15/09/2021	7,990,235.73	7,990,235.73					M2	3,563.06	3,563.06	
04812021000017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CHICO DOMINGUEZ ENTRE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO Y VICENTE GUERRERO, PROLONGACIÓN 5 DE MAYO ENTRE CALLE CHICO DOMINGUEZ Y CARRETERA XALAPA - ACTOPAN, CALLES A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0+000 AL 0+153, CALLE COTU			ACTOPAN	ACTOPAN			04/06/2021 - 21/09/2021	6,095,939.50	6,095,939.50					M2	4,056.64	4,056.64	
04812021000016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CIRCUITO HIGUERA DEL KM 0+000 AL 0+488			ACTOPAN	PLAN DE LA HIGUERA (EL TOCHE)			25/06/2021 - 22/09/2021	4,883,837.20	4,883,837.20					M2	3,476.00	3,476.00	
048120210000103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. ORQUIDEAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CARRETERA XALAPA-ACTOPAN (INCLUYE ANIDADOR LATERAL EN CARRETERA XALAPA-ACTOPAN)			ACTOPAN	TRAPICHE DEL ROSARIO			21/06/2021 - 18/09/2021	5,340,071.48	5,340,071.48					M2	2,429.87	2,429.87	
04812021000025	DESASOLVE DEL ARROYO MORENO DEL KM 1+700 AL KM 3+700			BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO			21/06/2021 - 04/08/2021	7,976,122.22	7,976,122.22					M2	2,429.87	2,429.87	
														METROS CÚBICOS	30,177.90	30,177.90		

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812021000048	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE AV MIGUEL ALEMAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA	URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	17.1	17.1	26/04/2021 - 16/08/2021	5,335,132.84	5,335,132.84		914,003.87	914,003.87			M2	2,895.07	2,895.07	
04812021000093	MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0-500	CATEMACO	CATEMACO	17.8	17.8	05/05/2021 - 01/09/2021	14,377,351.73	14,377,351.73		2,565,193.99	2,565,193.99			M2	7,319.40	7,319.40	
04812021000094	MODERNIZACION DE LA CARRETERA COATZINTLA ACCESO AL TAJIN, DEL KM 11-900 AL KM 12-940	PAPANTLA	VARIAS			12/05/2021 - 08/09/2021	16,716,412.66	16,716,412.66						M2	15,769.50	15,769.50	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2021 - 31/12/2021	164,090,760.80	164,090,760.80							0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2021 - 31/12/2021	12,107,282.05	12,107,282.05							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							273,954,949.00	273,954,949.00		5,196,298.70	5,196,298.70						
HIDROTERRESTRES 2019																	
04812020000199	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BOULEVARD 5 DE MAYO ENTRE RAFAEL PLATON SANCHEZ Y CRISTOBAL COLON	TEMPOAL	TEMPOAL	100.0	100.0	23/12/2020 - 22/03/2021	8,168,466.83	8,168,466.83		8,168,466.83	8,168,466.83			M2	4,393.62	4,393.62	
04812019000037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-LAS TRANCAS Y CALLE MUNDO NUEVO	COATEPEC	COATEPEC			01/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
04812019000045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA, CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
04812019000108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
04812019000145	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73							0.00	0.00	
04812019000235	AMPLIACION DEL TRAMO CARRETERO CONOCIDO COMO ANDADOR GASTRONOMICO LA JOYA DEL KM 130-000 AL KM 131-400 DE LA CARRETERA PUEBLA XALAPA TRAMO LIMITES EDOS. PUEVER - XALAPA	ACAJETE	LA JOYA			06/09/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							11,224,355.60	11,224,355.60		8,168,466.83	8,168,466.83						
HIDROTERRESTRES 2020																	
04812020000172	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES: CORREGIDORA ENTRE EJERCITO MEXICANO Y CARRETERA, REVOLUCION ENTRE CORREGIDORA Y BLVD. TIERRA Y LIBERTAD, BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD. TIERRA Y LIBERTAD Y LAS AMERICAS	UXPANAPA	POBLADO 10	100.0	100.0	18/09/2020 - 13/02/2021	8,847,409.44	8,847,409.44		8,847,409.44	8,847,409.44			M2	3,429.12	3,429.12	
04812020000173	OBRA INDUCIDAS (DESARROLLO DE DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CRUCE DE FFCC) EN BOULEVARD AMATLAN CORDOBA	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	100.0	100.0	28/09/2020 - 02/01/2021	495,915.49	495,915.49		495,915.49	495,915.49			METROS LINEALES	2,216.80	2,216.80	
04812020000174	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA ZAMORA ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE	TLACAJALPAN	TLACAJALPAN	100.0	100.0	21/08/2020 - 02/01/2021	128,380.80	128,380.80		128,380.80	128,380.80			M2	845.63	845.63	
04812020000182	CONSTRUCCION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL ANDADOR - CICLOVIA, CARBONERO - UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ SEDE HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	CARBONERO JACALES	100.0	100.0	16/10/2020 - 20/02/2021	4,496,027.78	4,496,027.78		4,496,027.78	4,496,027.78			M2	3,760.00	3,760.00	
04812020000183	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y BERRIOZABAL	TAMALIN	TAMALIN	100.0	100.0	09/11/2020 - 18/02/2021	2,560,135.26	2,560,135.26		2,560,135.26	2,560,135.26			M2	2,404.74	2,404.74	
04812020000184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE INSURGENTES Y EMILIANO ZAPATA	SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	100.0	100.0	15/12/2020 - 18/03/2021	3,297,399.18	3,297,399.18		3,297,399.18	3,297,399.18			M2	1,674.41	1,674.41	
04812020000185	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES IRINEO NERI PONIENTE ENTRE ALFONSO VIDAL Y CALLE SIN NOMBRE, RIO BRAVO ENTRE RIO COATZACOALCOS E IRINEO NERI PONIENTE	ATOYAC	VILLA GENERAL MIGUEL ALEMAN	100.0	100.0	20/11/2020 - 04/03/2021	3,507,887.44	3,507,887.44		3,507,887.44	3,507,887.44			M2	2,404.74	2,404.74	
04812020000186	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE ZARAGOZA Y CAMINO A TAMALIN	TANCOCO	TANCOCO	100.0	100.0	04/12/2020 - 10/03/2021	5,238,568.52	5,238,568.52		5,238,568.52	5,238,568.52			M2	3,596.40	3,596.40	

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812020000187	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES: ABASOLO ENTRE RAYON Y JAVIER MINA; CONSTITUCION ENTRE MORELOS Y LOS LAVADEROS; JAVIER MINA ENTRE LOS LAVADEROS Y RINCÓN DEL TECOMATE; LOS LAVADEROS ENTRE JAVIER MINA Y CUAUATEMOC	TLACOLULAN	TLACOLULAN	100.0	100.0	20/11/2020 - 22/02/2021	4,809,186.44	4,809,186.44		4,809,186.44	4,809,186.44			M2	547.40	547.40	
04812020000194	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CARRETERA COSAUTLAN - TEOCELO Y EMILIANO ZAPATA; IGNACIO CID Y VICENTE GUEVARA; INCLUYE OBRA COMPLEMENTARIA ENTRE EMILIANO ZAPATA E IGNACIO CID	TEOCELO	TEXÍN	100.0	100.0	02/12/2020 - 15/03/2021	3,976,176.99	3,976,176.99		3,976,176.99	3,976,176.99			M2	3,691.42	3,691.42	
04812020000195	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y LAZARO CARDENAS, COL. RICARDO FLORES MAGON	TEMPOAL	TEMPOAL	100.0	100.0	23/12/2020 - 15/03/2021	1,778,438.30	1,778,438.30		1,778,438.30	1,778,438.30			M2	1,022.04	1,022.04	
04812020000196	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA CAPTACION DE AGUA	TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	100.0	100.0	11/12/2020 - 28/01/2021	1,489,281.58	1,489,281.58		1,489,281.58	1,489,281.58			MTS	80.00	80.00	
04812020000202	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 105 Y CALLE SIN NOMBRE	CHALMA	CHALMA	100.0	100.0	23/12/2020 - 22/03/2021	4,907,071.56	4,907,071.56		4,907,071.56	4,907,071.56			M2	2,878.89	2,878.89	
04812020000203	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO ENTRE 24 DE JUNIO Y JAIME NUNO; 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE IGNACIO ALDAMA Y CALLE SIN NOMBRE; LEONA VICARIO ENTRE IGNACIO ALDAMA Y 16 DE SEPTIEMBRE; CALLE MIGUEL ALEMÁN DEL KM 0+000 AL KM 0+7	CHINAMECA	CHACALAPA	100.0	100.0	02/12/2020 - 22/03/2021	9,864,232.81	9,864,232.81		9,864,232.81	9,864,232.81			M2	4,557.32	4,557.32	
04812020000207	PAVIMENTACION DEL E. C. FEDERAL 180 - TAMAHUA, DEL KM 0+000 AL 1+473	NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS	100.0	100.0	24/12/2020 - 13/03/2021	11,249,156.04	11,249,156.04		11,249,156.04	11,249,156.04			M2	7,932.70	7,932.70	
04812020000209	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TRABAJADORES ENTRE CALLES LIDERES Y CONTINENTE AMERICANO, COLONIA CONTINENTAL	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	10/12/2020 - 04/03/2021	865,595.02	865,595.02		865,595.02	865,595.02			M2	452.51	452.51	
04812020000210	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A EL PASO, ENTRE CARRETERA FED. 175 Y ORILLA DEL RIO PAPALOAPAN DEL KM 0+000 AL 0+222	COSAMALOAPAN	PASO REAL OTATITLÁN (LA FILIPINA)	100.0	100.0	28/12/2020 - 25/02/2021	2,016,574.22	2,016,574.22		2,016,574.22	2,016,574.22			M2	1,661.02	1,661.02	
04812020000214	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO CAJON EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO	100.0	100.0	28/12/2020 - 19/02/2021	359,143.06	359,143.06		359,143.06	359,143.06			PIEZA	1.00	1.00	
04812020000217	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE CATURRA Y MUNDO NUEVO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+087.00	COATEPEC	COATEPEC	100.0	100.0	23/12/2020 - 17/02/2021	1,028,338.35	1,028,338.35		1,028,338.35	1,028,338.35			M2	783.04	783.04	
04812020000224	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES TIERRA COLORADA ENTRE CALLE AGUA DULCE Y COLEGIO MILITAR; CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE TIERRA COLORADA Y TIERRA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 0+025.47 (INCLUYE ESCALINATAS)	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	28/12/2020 - 01/03/2021	3,513,734.15	3,513,734.15		3,513,734.15	3,513,734.15			M2	1,760.18	1,760.18	
04812020000004	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HEROES DE VERACRUZ ENTRE HIDALGO Y MIRADOR, CALLE HIDALGO ENTRE HEROES DE VERACRUZ Y LUIS GONZALEZ Y CALLE LUIS GONZALEZ ENTRE HIDALGO Y JUAREZ	ATZALAN	PLAN DE ARROYOS	100.0	100.0	12/06/2020 - 02/01/2021	2,499,584.14	2,499,584.14		2,499,584.14	2,499,584.14			M2	3,817.15	3,817.15	
04812020000017	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN, DE LA COL. EL BARQUITO ENTRE RAMAL A CHONTLA Y CALLE NORTE	CHINAMPA DE GOROSTIZA	CHINAMPA DE GOROSTIZA	100.0	100.0	23/06/2020 - 02/01/2021	2,489,845.60	2,489,845.60		2,489,845.60	2,489,845.60			M2	1,557.15	1,557.15	
04812020000024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CIRCUITO CALLE 12 COLONIA TENERIA ENTRE CALLE 12 E IGNACIO RAMIREZ	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.0	100.0	21/08/2020 - 06/01/2021	2,647,980.05	2,647,980.05		2,647,980.05	2,647,980.05			M2	2,822.40	2,822.40	
04812020000025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CIRCUITO BICENTENARIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOS LAURELES	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.0	100.0	29/04/2020 - 02/01/2021	725,749.28	725,749.28		725,749.28	725,749.28			M2	3,351.84	3,351.84	
04812020000026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CALLEJÓN MANGAL ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PROL. LEONA VICARIO	COSOLEACAQUE	BARRIO PRIMERO	100.0	100.0	08/12/2020 - 19/03/2021	1,930,103.42	1,930,103.42		1,930,103.42	1,930,103.42			M2	1,104.25	1,104.25	
04812020000027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JAVIER DEL ANGEL TREJO ENTRE ACCESO AL PUENTE (CAMINO A LA CAROLINA) Y CALLE GUADALUPE VICTORIA	EL HIGO	EL HIGO	100.0	100.0	24/03/2020 - 02/01/2021	1,652,809.41	1,652,809.41		1,652,809.41	1,652,809.41			M2	4,846.96	4,846.96	
04812020000028	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CUERPO DERECHO DEL BOULEVARD NACIONAL DEL KM. 0+150 AL 0+493.5	EL HIGO	EL HIGO	100.0	100.0	04/12/2020 - 14/03/2021	4,983,074.42	4,983,074.42		4,983,074.42	4,983,074.42			M2	2,750.75	2,750.75	
04812020000034	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ZENON A RIOS Y MARIANO MATAMOROS	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO	100.0	100.0	30/07/2020 - 27/02/2021	12,412,763.29	12,412,763.29		12,412,763.29	12,412,763.29			M2	13,043.00	13,043.00	
04812020000036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y	ISLA	NUEVO CANTÓN	100.0	100.0	04/09/2020 - 28/02/2021	2,209,914.96	2,209,914.96		2,209,914.96	2,209,914.96			M2	5,451.00	5,451.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
	BENITO JUÁREZ															
04812020000038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 1 Y 4	IXHUATLÁN DEL CAPE	GUZMANTLA	100.0	100.0	17/07/2020 - 02/01/2021	351,561.72	351,561.72		351,561.72	351,561.72			M2	3,881.00	3,881.00
04812020000043	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CORREGIDORA Y VICENTE GUERRERO (TRAMOS AISLADOS) ENTRE LEONA VICARIO Y NICOLAS BRAVO	MALTRATA	MALTRATA	100.0	100.0	12/06/2020 - 02/01/2021	628,766.85	628,766.85		628,766.85	628,766.85			METROS LINEALES	607.62	607.62
04812020000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y FERNANDO LÓPEZ ARIAS	MOLOACÁN	TLACUILLOLAPAN	100.0	100.0	04/12/2020 - 18/03/2021	4,001,792.43	4,001,792.43		4,001,792.43	4,001,792.43			M2	2,312.87	2,312.87
04812020000070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VÁLVULA, BOULEVARD MECANICOS DE PISO, COL. MECANICOS DE PISO, FUNDADORES, CIRCULO MICHOACANO	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO	100.0	100.0	18/09/2020 - 22/02/2021	9,794,196.24	9,794,196.24		9,794,196.24	9,794,196.24			M2	9,492.00	9,492.00
04812020000082	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CAMPO DE FUTBOL Y ALLENDE	TAMAUÍN	CARMONA Y VALLE	100.0	100.0	29/04/2020 - 02/01/2021	348,059.44	348,059.44		348,059.44	348,059.44			M2	2,138.12	2,138.12
04812020000085	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES HIDALGO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES, NIÑOS HEROES ENTRE HIDALGO Y CARRANZA Y REBSAMEN ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES	TANCOCO	TANCOCO	100.0	100.0	04/09/2020 - 02/01/2021	70,901.39	70,901.39		70,901.39	70,901.39			M2	2,469.00	2,469.00
04812020000094	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAÑO Y VICENTE GUERRERO	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	100.0	100.0	22/05/2020 - 02/01/2021	861,084.74	861,084.74		861,084.74	861,084.74			M2	3,875.77	3,875.77
04812020000117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAFAEL VALENZUELA ENTRE AV. MÉRIDA Y AV. LÁZARO CÁRDENAS	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	28/09/2020 - 27/01/2021	2,719,948.37	2,719,948.37		2,719,948.37	2,719,948.37			M2	3,527.77	3,527.77
04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MÉXICO, COL. REVOLUCION	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	21/10/2020 - 12/02/2021	3,399,950.84	3,399,950.84		3,399,948.53	3,399,948.53			M2	2,143.90	2,143.90
04812020000124	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JOSE HERNÁNDEZ ENTRE AV. MÁRTIRES DEL 28 DE AGOSTO Y VIRGILIO URIBE, COL. OBRERO CAMPESINA	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	19/10/2020 - 23/02/2021	1,967,403.72	1,967,403.72		1,967,403.72	1,967,403.72			M2	1,843.99	1,843.99
04812020000125	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAPACHULA ENTRE PABLO FRUTIS Y AV. ARAUCARIAS	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	17/08/2020 - 02/01/2021	243,401.35	243,401.35		243,401.35	243,401.35			M2	4,085.10	4,085.10
04812020000136	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ENRIQUEZ ENTRE 5 DE MAYO E INSURGENTES Y ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO	YEQUATLA	YEQUATLA	100.0	100.0	19/06/2020 - 02/01/2021	1,463,153.58	1,463,153.58		1,463,153.58	1,463,153.58			M2	2,066.29	2,066.29
04812020000138	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	ZACUALPAN	PUEBLO NUEVO	100.0	100.0	26/10/2020 - 03/03/2021	3,224,682.62	3,224,682.62		3,224,682.62	3,224,682.62			M2	2,150.00	2,150.00
04812020000139	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE RUIZ CORTINES Y CASETA DE POLICÍA DE LA COLONIA CENTRO	ZARAGOZA	ZARAGOZA	100.0	100.0	22/06/2020 - 02/01/2021	14,433.22	14,433.22		14,433.22	14,433.22			M2	1,945.20	1,945.20
04812020000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. EMILIANO ZAPATA	ACULÁ	ACULÁ	100.0	100.0	21/08/2020 - 02/01/2021	1,020,248.01	1,020,248.01		1,020,248.01	1,020,248.01			M2	3,796.47	3,796.47
04812020000146	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+192.00 PASANDO DE LA CALLE UNO Y CALLE DOS (INICIO DESDE EL CONCRETO EXISTENTE HASTA ANTES DEL CAMPO DEPORTIVO)	AMATITLÁN	EL CORTE	100.0	100.0	24/12/2020 - 14/03/2021	2,243,604.95	2,243,604.95		2,243,604.95	2,243,604.95			M2	1,324.23	1,324.23
04812020000147	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROFA. RICARDA GARCÍA ENTRE LA CALLE LÓPEZ MATEOS E HIDALGO	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	100.0	100.0	19/08/2020 - 02/01/2021	336,892.44	336,892.44		336,892.44	336,892.44			M2	1,412.87	1,412.87
04812020000148	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y HERMENEGILDO GALEANA	CHACALTIANQUIS	CHACALTIANQUIS	100.0	100.0	25/09/2020 - 17/01/2021	1,876,993.94	1,876,993.94		1,876,993.93	1,876,993.93			M2	2,245.81	2,245.81
04812020000150	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CONSTITUCIÓN SUR Y PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO	TUXTILLA	TUXTILLA	100.0	100.0	04/09/2020 - 02/01/2021	511,004.18	511,004.18		511,004.18	511,004.18			M2	2,279.15	2,279.15
TOTAL FONDO:							140,358,557.03	140,858,557.03		140,858,554.70	140,858,554.70					
HIDROTERRESTRES 2021																
04812021000055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA	COXAMALOAPAN	NOPALTEPEC			12/04/2021 - 20/08/2021	8,285,168.39	8,285,168.39						M2	4,916.90	4,916.90

HIDROTERRESTRES 2021

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812021000030	MARIA BELTRAN Y AV. FERROCARRIL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EL HIGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y SIN NOMBRE, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ E INDEPENDENCIA.	CHONTLA	SAN JUAN OTONTEPEC			25/06/2021 - 02/10/2021	3,788,206.46	3,788,206.46						M2	1,175.75	1,175.75
04812021000024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ROMUALDO GRANDE HERNANDEZ ENTRE CALLE 2 DE JUNIO Y MUJERES VERACRUZANAS, CALLE MUJERES VERACRUZANAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ROMUALDO GRANDE HERNANDEZ, CALLE 2 DE JUNIO ENTRE CALLE ROMUALDO GRANDE HERNANDEZ Y	CHICONAMEL	ROMANTLA			30/04/2021 - 23/08/2021	6,176,429.29	6,176,429.29						M2	1,856.39	1,856.39
04812021000028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ADALBERTO TEJEDA, CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y ZONA CENTRO, CALLE ZONA CENTRO ENTRE CALLE ADALBERTO TEJEDA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	CHICONTEPEC	TLACOLULA			10/05/2021 - 23/08/2021	4,073,209.34	4,073,209.34						M2	2,099.12	2,099.12
04812021000063	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NORTE DOS DEL KM 0-000 AL 0-144, CALLE 5 DE FEBRERO DEL KM 0-000 AL 0-203	TUXTELLA	TUXTELLA			16/04/2021 - 31/07/2021	2,999,646.95	2,999,646.95						M2	2,420.38	2,420.38
04812021000089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSE CORTES FRIAS ENTRE CALLE PROLONGACION BOLIVIA Y JOSE A. ARIZA (INCLUYE ESCALINATAS ENTRE CALLE JOSE A. ARIZA Y MERCEDES CARAZA), CALLE TERCERA PRIVADA DE JOSE MANCISIDOR DEL KM 0-000 AL 0-174, CALLE JOSE MA	XALAPA	XALAPA			05/05/2021 - 05/09/2021	8,213,256.10	8,213,256.10						M2	3,576.90	3,576.90
04812021000054	RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA CON UNA META DE 375 ML.	XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	34.4	34.4	26/04/2021 - 30/07/2021	3,691,689.07	3,691,689.07		1,272,194.96	1,272,194.96			M2	1,822.24	1,822.24
04812021000018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO E ITURBIDE	ACULA	ACULA	81.1	81.1	26/04/2021 - 27/07/2021	3,898,687.28	3,898,687.28		3,164,000.52	3,164,000.52			M2	2,685.93	2,685.93
04812021000050	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0-000 AL 0-395	XALAPA	CHILTOYAC			30/04/2021 - 21/08/2021	5,819,606.01	5,819,606.01						M2	2,370.00	2,370.00
04812021000097	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE PRIMERO DE MAYO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	LOS TIGRES			21/05/2021 - 17/09/2021	8,983,763.86	8,983,763.86						M2	4,763.65	4,763.65
04812021000059	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y DIAZ MIRON	SAN JUAN EVANGELISTA	ESTACION JUANITA			21/05/2021 - 10/09/2021	6,976,956.80	6,976,956.80						M2	4,393.35	4,393.35
04812021000074	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES CONSTITUCION Y CUAUHTEMOC ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL ALEMAN	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO			04/06/2021 - 11/09/2021	7,973,678.06	7,973,678.06						M2	4,442.31	4,442.31
04812021000037	MODERNIZACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION ENTRE CARRETERA HUAYACOCOTLA-SAN ALEJO Y CALLE REVOLUCION.	HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA			25/06/2021 - 30/10/2021	12,991,972.13	12,991,972.13						M2	6,430.00	6,430.00
04812021000099	MODERNIZACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE GARZAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CASITA DE POLICIA Y ARROYO PAPACHOTE	VARIOS	VARIAS	9.6	9.6	21/05/2021 - 26/08/2021	17,455,682.09	17,455,682.09		1,687,101.92	1,687,101.92			M2	14,790.04	14,790.04
04812021000095	MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD XALAPA-BANDERILLA DEL KM 1-700 AL KM 5-900	VARIOS	VARIAS			04/06/2021 - 01/10/2021	19,198,581.67	19,198,581.67						M2	47,087.99	47,087.99
04812021000032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN RULFO DEL KM 0-000 AL KM 0-216.22	COLIPA	COLONIA TEODORO A. DEHESA			25/06/2021 - 07/09/2021	3,092,286.32	3,092,286.32						M2	1,333.21	1,333.21
04812021000025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA.	CHICONQUIACO	EL HUERFANO			25/05/2021 - 03/08/2021	2,674,536.48	2,674,536.48						M2	1,000.50	1,000.50
04812021000044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y JORGE SERDAN	TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	23.6	23.6	09/04/2021 - 20/07/2021	1,594,162.14	1,594,162.14		376,491.24	376,491.24			M2	963.00	963.00
04812021000027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE FLOR DEL RIO Y GUADALUPE VICTORIA	CHINAMPA DE GOROSTIZA	KILOMETRO 24			12/04/2021 - 15/08/2021	4,177,719.14	4,177,719.14						M2	1,977.55	1,977.55
04812021000045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DANTE DELGADO RANAURO DEL KM 0-000 AL 0-450	JALTIPAN	IXPUCHAPAN			05/05/2021 - 21/08/2021	5,939,343.93	5,939,343.93						M2	2,826.05	2,826.05
04812021000109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ANDADOR DEL BOSQUE ENTRE CALLE TIERRA COLORADA Y 2 PONIENTE, (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUA DULCE Y REFORMA AGRARIA)	XALAPA	XALAPA			21/06/2021 - 03/09/2021	570,420.07	570,420.07						M2	129.48	129.48
04812021000036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 10 DE ABRIL ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y JOSE AZUETA	HIDALGOTITLAN	HIDALGOTITLAN			05/05/2021 - 11/08/2021	4,168,328.39	4,168,328.39						M2	2,115.39	2,115.39

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812021000031	REHABILITACIÓN DE EMPEDRAO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE XICOTENCATL E INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ESCUADRÓN 201 Y PANTEÓN.	CHUMATLÁN	CHUMATLAN			26/04/2021 - 21/08/2021	6,468,862.76	6,468,862.76						M2	2,951.53	2,951.53
04812021000029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE PINO SUÁREZ Y REVOLUCIÓN, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PINO SUÁREZ Y REVOLUCION, CALLE PINO SUÁREZ ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE	CHONTLA	MATA DE OTATE			03/05/2021 - 05/09/2021	5,991,290.37	5,991,290.37						M2	2,549.40	2,549.40
04812021000023	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PUENTE AHUEHUETL	CHALMA	CHALMA			03/05/2021 - 18/08/2021	3,871,086.29	3,871,086.29						M2	1,951.30	1,951.30
04812021000033	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE DIEZ Y AMEZ Y ARGÜELLES	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO			24/05/2021 - 05/09/2021	8,180,718.63	8,180,718.63						M2	3,765.00	3,765.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2021 - 31/12/2021	58,661,454.98	58,661,454.98							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	225,916,743.00	225,916,743.00		6,499,788.64	6,499,788.64					
HIDROTERRESTRES R 2019																
04812020000200	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y GUADALUPE VICTORIA	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	100.0	100.0	10/12/2020 - 15/03/2021	3,391,767.22	3,391,767.22		3,391,767.22	3,391,767.22			M2	2,657.30	2,657.30
04812020000201	CONSTRUCCION DE ANDADOR A UN COSTADO DE LA CARRETERA FED. 180 LAS HIGUERAS - VEGA DE ALATORRE DEL KM. 0+000 AL KM.0+920	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	100.0	100.0	23/12/2020 - 11/03/2021	5,465,423.60	5,465,423.60		5,465,423.60	5,465,423.60			M2	2,435.92	2,435.92
						TOTAL FONDO:	8,857,190.82	8,857,190.82		8,857,190.82	8,857,190.82					
RECURSOS FISCALES 2017																
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	0.05		0.05							
RECURSOS FISCALES 2018																
04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLÁN, COLONIA GRANJAS DE RIO MEDIO.	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	1,521,203.04		1,521,203.04						0.00	0.00
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	1,485,409.22		1,485,409.22						0.00	0.00
04812018000026	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV.	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 8 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2020	148,186.72		148,186.72						0.00	0.00
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018200079	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ENTRE LAS CALLES GAVIOTAS, BERLÍN Y NAOLINCO EN MINATITLÁN, VER.	MINATITLÁN	MINATITLÁN			07/08/2018 - 14/11/2018	25,493.81		25,493.81						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							3,180,292.92		3,180,292.92							
04812020000113	REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE LA REFORMA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	24/12/2020 - 21/02/2021	7,826,132.05		7,826,132.05	7,826,132.05		7,826,132.05		M2	300.00	300.00
TOTAL FONDO:							7,826,132.05		7,826,132.05	7,826,132.05		7,826,132.05				
RECURSOS FISCALES 2020																
04812020000190	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LAS MARIPOSAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA PARA RITO DE LOS VOLADORES	OTATITLÁN	OTATITLÁN	100.0	100.0	20/11/2020 - 02/02/2021	5,454,877.16		5,454,877.16	5,454,877.16		5,454,877.16		M2	1,050.87	1,050.87
04812020000205	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, BAÑOS ECOLÓGICOS Y REHABILITACIÓN DE ACCESOS EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SANTUARIO DE LAS GARZAS	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	24/12/2020 - 17/03/2021	2,769,372.43		2,769,372.43	2,769,372.43		2,769,372.43		M2	1,000.00	1,000.00
04812020000211	PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DE BEISBOL, ROBERTO FRANCISCO "BETO" ÁVILA GONZÁLEZ	BOCA DEL RÍO	BOCA DEL RÍO	100.0	100.0	24/12/2020 - 23/03/2021	71,244,585.50		71,244,585.50	71,244,585.50		71,244,585.50		M2	32,670.00	32,670.00
04812020000212	REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, HERRERIA Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TEMÁTICO TAKILHSUKUT	PAPANTLA	EL TAJÍN	100.0	100.0	11/12/2020 - 09/01/2021	609,411.59		609,411.59	609,411.59		609,411.59		M2	356.65	356.65
04812020000079	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE LOS TRATADOS DE SOLEDAD, EN LA AV. 2 DE ABRIL ESQ. PORFIRIO PÉREZ OLIVARES	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	100.0	100.0	25/11/2020 - 12/03/2021	2,309,402.22		2,309,402.22	2,309,402.22		2,309,402.22		M2	860.05	860.05
04812020000084	REMODELACIÓN DEL PARQUE BENITO JUÁREZ	TAMAHUA	TAMAHUA	100.0	100.0	09/11/2020 - 12/01/2021	1,477,013.94		1,477,013.94	1,477,013.94		1,477,013.94		M2	487.00	487.00
04812020000113	REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE LA REFORMA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	24/12/2020 - 21/02/2021	3,032,597.07		3,032,597.07	3,032,597.07		3,032,597.07		M2	300.00	300.00
04812020000115	RESTITUCIÓN DE PINTURA A LA CAL EN FACHADA PRINCIPAL DEL RECINTO SEDE DEL IVEC - EX CONVENTO BETLEHEMITA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	02/10/2020 - 02/01/2021	17,615.25		17,615.25	17,615.25		17,615.25		M2	1,720.00	1,720.00
04812020000122	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PÚBLICO JARDÍN DE LAS ESCULTURAS	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	25/11/2020 - 20/02/2021	788,969.13		788,969.13	788,969.13		788,969.13		M2	151.35	151.35
04812020000126	REHABILITACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SANTUARIO DE LAS GARZAS	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	29/05/2020 - 02/01/2021	36,949.78		36,949.78	36,949.78		36,949.78		M2	1,556.37	1,556.37
04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	25/09/2020 - 20/01/2021	830,364.45		830,364.45	830,364.45		830,364.45		M2	1,502.27	1,502.27
04812020000152	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE TELECOMUNICACIONES	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	24/12/2020 - 21/02/2021	1,979,635.93		1,979,635.93	1,979,635.93		1,979,635.93		M2	854.98	854.98
TOTAL FONDO:							90,550,794.45		90,550,794.45	90,550,794.45		90,550,794.45				
PRESUPUESTO DISPONIBLE							71,490,000.00		71,490,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							71,490,000.00		71,490,000.00							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,737,511,281.09	990,964,061.62	746,547,219.47	422,691,940.70	324,314,614.22	98,376,926.48				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 22

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																	
RECURSOS FISCALES 2019																	
04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOTLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS			13/09/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - CHACALTANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+900	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - CUAUHTÉMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTÉMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000, MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM 18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.10		0.10								
RECURSOS FISCALES 2020																	
04852020300061	ESTUDIO Y PROYECTO DE CARRIL VIAL DE DESACELERACION E INCORPORACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA CIVIL	LA ANTIGUA	SAN PANCHO	100.0	100.0	01/01/2021 - 02/01/2021	65,515.78		65,515.78	65,515.78		65,515.78		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852020300062	ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE "LOS JUANES" CON UNA LONGITUD DE 42 METROS UBICADO EN EL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	100.0	100.0	01/01/2021 - 26/01/2021	255,654.72		255,654.72	255,654.72		255,654.72		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852020300063	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "MUEVO", CON UNA LONGITUD DE 60 M	MISANTLA	MISANTLA	100.0	100.0	01/01/2021 - 07/01/2021	381,953.81		381,953.81	381,953.81		381,953.81		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852020300064	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "EL CHICHÓN" UBICADO EN EL CAMINO LAS CHOAPAS - EL CHICHÓN, EN EL KM 14+900 CON UNA LONGITUD DE 30 METROS	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2021 - 11/02/2021	396,593.92		396,593.92	396,593.92		396,593.92		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852020300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ACTOPAN - EL ZETAL - EG. (CHICUASEN - TRAPICHE DEL ROSARIO), DEL KM 0+190 AL KM 7+630	ACTOPAN	VARIAS	100.0	100.0	14/12/2020 - 27/01/2021	368,220.96		368,220.96	368,220.96		368,220.96		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852020300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN EL CAMINO ACTOPAN - EL ESPINAL, EN EL KM 0+160, CON UNA LONGITUD DE 0.06 KM	ACTOPAN	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2021 - 11/02/2021	715,699.46		715,699.46	715,699.46		715,699.46		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852020300067	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LAS CAÑAS DE ABAJO - LA GRANADILLA - EL CABELLAL, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2021 - 11/02/2021	519,404.48		519,404.48	519,404.48		519,404.48		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							2,703,043.13		2,703,043.13	2,703,043.13		2,703,043.13					
RECURSOS FISCALES 2021																	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							550,000.00		550,000.00						0.00	0.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 23

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL FONDO:							550,000.00		550,000.00							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							3,253,043.23		3,253,043.23	2,703,043.13		2,703,043.13				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 24

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2019

01252019300016	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 SUR) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIALIDADES DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS; ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL HOSPITAL DR. PEDRO CORONEL EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, DEL	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/10/2019 - 02/01/2021	205,262.00		205,262.00	205,262.00		205,262.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00	5.00
01252019300017	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 2 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			03/09/2019 - 02/01/2021	206,886.00		206,886.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00	5.00
01252019300018	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/10/2019 - 02/01/2021	3,153.49		3,153.49	3,153.49		3,153.49		ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00	3.00
01252019300021	PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ MUNICIPIO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VERACRUZ	VERACRUZ			23/12/2019 - 02/01/2021	185,600.00		185,600.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252019300031	DICTAMEN TÉCNICO ESTRUCTURAL PARA EL INMUEBLE DEL TEATRO DE LA REFORMA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	24/12/2019 - 02/01/2021	229,550.00		229,550.00	229,550.00		229,550.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							830,451.49		830,451.49	437,965.49		437,965.49				

RECURSOS FISCALES 2020

01252020300001	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA EL PROYECTO DEL TREN LIGERO METROPOLITANO DE LA REGION CAPITAL	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	07/11/2020 - 20/02/2021	948,543.77		948,543.77	948,543.77		948,543.77		ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00	3.00
01252020300002	PROYECTO EJECUTIVO CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES EN PASEO FLORESTA SUR	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	06/11/2020 - 22/02/2021	545,776.81		545,776.81	545,776.81		545,776.81		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252020300003	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" PARA ANEXO FEMENIL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA TOMA	AMATLÁN DE LOS REYES	LA LOMA	100.0	100.0	08/12/2020 - 12/02/2021	942,634.48		942,634.48	942,634.48		942,634.48		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252020300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: ORIENTE UNO, ESTE UNO, HERNANDEZ Y HERNANDEZ, SEIS DE ENERO, AV. ALFREDO V. BONFIL, AV. JIMÉNEZ SUR; CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3,010 MTS.	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2020 - 16/02/2021	340,899.00		340,899.00	340,899.00		340,899.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00
01252020300005	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: MONEDA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PROGRESO, MIGUEL HIDALGO, AV. REVOLUCIÓN, CALLE PRINCIPAL AL PANTEON, CALLE PRINCIPAL DE TLACHCHILQUILLO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4,320 MTS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2021 - 15/02/2021	488,050.00		488,050.00	488,050.00		488,050.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00	5.00
01252020300006	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: CUAUHTEMOC, POPOCATEPETL, TLALOC, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, FRANCISCO I. MADERO, GUADALUPE VICTORIA, CALLE NUEVE, IGNACIO ZARAGOZA, ALVARO OBREGON Y AV. CUATRO; CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4,275 MTS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2020 - 16/02/2021	485,341.74		485,341.74	485,341.74		485,341.74		ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00
01252020300007	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: BENITO JUAREZ, SALTABARRANCA, VERACRUZ, CINCO DE MAYO Y AV. ZAMORA; CON UNA LONGITUD TOTAL DE 2,500 MTS.	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	18/12/2020 - 15/02/2021	281,049.00		281,049.00	281,049.00		281,049.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00	3.00
01252020300008	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: PRINCIPAL DIVISION DEL NORTE, CIRCUITO IGNACIO ZARAGOZA, VEINTE DE NOVIEMBRE, ADOLFO LOPEZ MATEOS, AV. XALAPA Y AV. NIAGARA; CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3,375 ML	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2020 - 16/02/2021	382,495.34		382,495.34	382,495.34		382,495.34		ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	6.00
TOTAL FONDO:							4,414,789.94		4,414,789.94	4,414,789.94		4,414,789.94				

RECURSOS FISCALES 2021

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 x 11

TOTAL FONDO:

1,010,000.00	1,010,000.00			0.00	0.00
1,010,000.00	1,010,000.00				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 25

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
				TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:						6,255,241.43		6,255,241.43	4,852,755.43		4,852,755.43	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA: 26

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																		
DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE VIAS DE COMUNICACIÓN																		
CREDITO RECURSO EST. 2021																		
PRESUPUESTO DISPONIBLE																		
								11 - 11	30,000,000.00		30,000,000.00					0.00	0.00	
TOTAL FONDO:									30,000,000.00		30,000,000.00							
RECURSOS FISCALES 2020																		
01282020500001	PROGRAMA ESTATAL INTERNET GRATIS PARA TODOS VERACRUZ 2020		VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	02/12/2020 - 30/01/2021	4,497,677.80		4,497,677.80	4,497,677.80		4,497,677.80		EQUIPO	27.00	27.00	
01282020500002	PROGRAMA ESTATAL DE TELEFONIA RURAL CELULAR COMUNITARIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SEGUNDA FASE)		VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	11/12/2020 - 10/03/2021	9,997,864.00		9,997,864.00	9,997,864.00		9,997,864.00		EQUIPO	10.00	10.00	
TOTAL FONDO:								14,495,541.80		14,495,541.80	14,495,541.80		14,495,541.80					
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:								44,495,541.80		44,495,541.80	44,495,541.80		44,495,541.80					
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:								4,399,395,911.80	3,234,649,573.15	1,164,746,338.65	1,182,201,784.42	1,044,411,886.11	137,789,898.31					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO