

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 1

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO | DESCRIPCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|                              |             |           |           | FISICO      | FINAN. |                  | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |

### SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

#### DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

##### ADELANTO FISE 2021

|                |                                                                                                                                                                                       |                     |        |      |      |                         |                |                |  |               |               |  |  |     |       |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------|------|-------------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|--|-----|-------|-------|
| 04842021000001 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KM 0+300 DEL CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATIANGUIS CON UNA LONGITUD DE 20M                                                                                | PLATÓN SÁNCHEZ      | VARIAS | 47.5 | 47.5 | 17/03/2021 - 26/08/2021 | 10,244,417.20  | 10,244,417.20  |  | 4,867,382.71  | 4,867,382.71  |  |  | MTS | 20.00 | 20.00 |
| 04842021000002 | PAVIMENTACION DEL CAMINO VICENTE GUERRERO - LOS HIGUEROS, DEL KM 2+700 AL KM 7+100                                                                                                    | TANTIMA             | VARIAS | 47.9 | 47.9 | 13/02/2021 - 11/09/2021 | 24,492,065.80  | 24,492,065.80  |  | 11,746,071.60 | 11,746,071.60 |  |  | KM  | 4.40  | 4.40  |
| 04842021000003 | PAVIMENTACION DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTECOMATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 2+000                                                                                                          | VARIOS              | VARIAS | 8.5  | 8.5  | 30/04/2021 - 18/10/2021 | 17,131,659.22  | 17,131,659.22  |  | 1,469,729.94  | 1,469,729.94  |  |  | KM  | 2.00  | 2.00  |
| 04842021000004 | PAVIMENTACION DEL CAMINO IXHUATLÁN DE MADERO - PISA FLORES, DEL KM 4+200 AL KM 7+800                                                                                                  | IXHUATLÁN DE MADERO | VARIAS | 69.3 | 69.3 | 13/02/2021 - 21/09/2021 | 17,112,691.62  | 17,112,691.62  |  | 11,862,083.79 | 11,862,083.79 |  |  | KM  | 3.60  | 3.60  |
| 04842021000005 | PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO, DEL KM 10+000 AL KM 16+500                                                                                                         | VARIOS              | VARIAS | 27.0 | 27.0 | 13/02/2021 - 17/08/2021 | 44,590,933.26  | 44,590,933.26  |  | 12,050,478.64 | 12,050,478.64 |  |  | KM  | 6.50  | 6.50  |
| 04842021000006 | REHABILITACION DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTL, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS, INCLUYE 300 METROS DE ACCESOS | ATZALAN             | VARIAS |      |      | 17/03/2021 - 01/09/2021 | 8,171,861.74   | 8,171,861.74   |  |               |               |  |  | MTS | 28.00 | 28.00 |
| 04842021000007 | PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUZ BLANCA - LAS MINAS, DEL KM 1+500 AL KM 8+500                                                                                                            | LAS MINAS           | VARIAS | 72.6 | 72.6 | 13/02/2021 - 11/08/2021 | 23,517,214.83  | 23,517,214.83  |  | 17,078,137.92 | 17,078,137.92 |  |  | KM  | 4.00  | 4.00  |
| 04842021000008 | CONSTRUCCION DEL CAMINO XOAMPOLCO - LA VENTILLA, DEL KM 1+300 AL KM 3+300                                                                                                             | ALTOTONGA           | VARIAS | 92.6 | 92.6 | 17/03/2021 - 09/08/2021 | 11,397,569.32  | 11,397,569.32  |  | 10,563,484.44 | 10,563,484.44 |  |  | KM  | 2.00  | 2.00  |
| 04842021000009 | PAVIMENTACION DEL CAMINO ATOTONILCO - RINCON DE ATOTONILCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+710                                                                                                  | CALCAHUALCO         | VARIAS | 58.3 | 58.3 | 17/03/2021 - 29/09/2021 | 10,317,285.65  | 10,317,285.65  |  | 6,022,149.15  | 6,022,149.15  |  |  | KM  | 1.71  | 1.71  |
| 04842021000010 | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA PEDRERA - EL TECOMATE, DEL KM 0+000 AL KM 2+500                                                                                                           | CHICOMTEPEC         | VARIAS | 85.9 | 85.9 | 17/03/2021 - 22/08/2021 | 14,551,905.99  | 14,551,905.99  |  | 12,501,246.52 | 12,501,246.52 |  |  | KM  | 2.50  | 2.50  |
|                | PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                                                                                                                                |                     |        |      |      | 11 - 11                 | 23,072,395.37  | 23,072,395.37  |  |               |               |  |  |     | 0.00  | 0.00  |
| TOTAL FONDO:   |                                                                                                                                                                                       |                     |        |      |      |                         | 204,600,000.00 | 204,600,000.00 |  | 88,160,764.71 | 88,160,764.71 |  |  |     |       |       |

##### CONVENIO SCT 2021

|                |                                                                                                                                                                                                            |             |        |       |       |                         |               |               |  |               |               |  |  |     |        |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|-----|--------|--------|
| 04842021000022 | RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLÁN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ DEL KM 0+000 AL KM 9+000                 | MINATITLÁN  | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 02/03/2021 - 10/07/2021 | 45,973,242.69 | 45,973,242.69 |  | 45,973,242.69 | 45,973,242.69 |  |  | KM  | 9.00   | 9.00   |
| 04842021000023 | RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLÁN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ DEL KM 34+800 AL KM 46+800               | MINATITLÁN  | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 02/03/2021 - 27/07/2021 | 49,652,667.57 | 49,652,667.57 |  | 49,652,667.57 | 49,652,667.57 |  |  | KM  | 12.00  | 12.00  |
| 04842021000024 | RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLÁN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ DEL KM 46+800 AL KM 57+800               | MINATITLÁN  | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 02/03/2021 - 23/07/2021 | 44,269,808.68 | 44,269,808.68 |  | 44,269,808.68 | 44,269,808.68 |  |  | KM  | 10.80  | 10.80  |
| 04842021000025 | RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLÁN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ DEL KM 57+800 AL KM 62+700               | MINATITLÁN  | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 02/03/2021 - 16/07/2021 | 28,897,421.82 | 28,897,421.82 |  | 28,897,421.82 | 28,897,421.82 |  |  | KM  | 5.10   | 5.10   |
| 04842021000026 | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, BASE Y CARPETA ASFALTICA Y OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO: ANTONIO PLAZA - EL ENCANTO DEL KM 6+900 AL KM 7+400                                                                 | MINATITLÁN  | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 24/02/2021 - 24/05/2021 | 10,454,751.51 | 10,454,751.51 |  | 10,454,751.51 | 10,454,751.51 |  |  | MTS | 500.00 | 500.00 |
| 04842021000027 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO: ANTONIO PLAZA - EL ENCANTO DEL KM 9+300 AL KM 17+800                                               | MINATITLÁN  | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 24/02/2021 - 24/05/2021 | 6,369,794.70  | 6,369,794.70  |  | 6,369,794.70  | 6,369,794.70  |  |  | KM  | 8.50   | 8.50   |
| 04842021000028 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO: E.C. (CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLÁN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ) - CAHUAPAN DEL KM 0+000 AL KM 12+900 | MINATITLÁN  | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 24/02/2021 - 16/07/2021 | 10,843,477.13 | 10,843,477.13 |  | 10,843,477.13 | 10,843,477.13 |  |  | KM  | 12.90  | 12.90  |
| 04842021000029 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: TLACUILOLAPA I - FILISOLA - CRUCERO CHICHIGAPA, DEL KM 22+000 AL KM 27+400                       | MINATITLÁN  | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 03/03/2021 - 15/06/2021 | 7,010,900.16  | 7,010,900.16  |  | 7,010,900.16  | 7,010,900.16  |  |  | KM  | 5.40   | 5.40   |
| 04842021000030 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TERRAPLEN, REVESTIMIENTO, OBRAS                                                                                                                     | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 20/02/2021 - 20/05/2021 | 16,219,289.76 | 16,219,289.76 |  | 16,219,289.76 | 16,219,289.76 |  |  | KM  | 10.30  | 10.30  |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSIÓN PÚBLICA 2021**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
**TERCERO TRIMESTRE**  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 2

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO | DESCRIPCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|                              |             |           |           | FISICO      | FINAN. |                  | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |       |       |                         |               |               |  |               |               |  |  |    |       |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|----|-------|-------|
| 04842021000031 | COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: KM 13 - EL ZAPOTE, DEL KM 0-000 AL KM 10+300<br>RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y<br>SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: LA HERRADURA - EL ARENAL - FRANCISCO RUEDAS (PISTA KM 45), DEL KM<br>0+000 AL KM 7+150 | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 02/03/2021 - 30/07/2021 | 38,103,660.77 | 38,103,660.77 |  | 38,103,660.77 | 38,103,660.77 |  |  | KM | 7.15  | 7.15  |
| 04842021000032 | RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y<br>SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: LA HERRADURA - EL ARENAL - FRANCISCO RUEDAS (PISTA KM 45), DEL KM<br>7+150 AL KM 14+300                                                                              | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 02/03/2021 - 30/07/2021 | 37,939,984.25 | 37,939,984.25 |  | 37,939,984.25 | 37,939,984.25 |  |  | KM | 7.15  | 7.15  |
| 04842021000033 | RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y<br>SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: NANCHITAL - LAS CHOAPAS, DEL KM 23+000 AL KM 29+000                                                                                                                  | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 02/03/2021 - 05/08/2021 | 34,023,836.89 | 34,023,836.89 |  | 34,023,836.89 | 34,023,836.89 |  |  | KM | 6.00  | 6.00  |
| 04842021000034 | RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y<br>SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: NANCHITAL - LAS CHOAPAS, DEL KM 29+000 AL KM 35+000                                                                                                                  | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 02/03/2021 - 13/07/2021 | 33,004,623.83 | 33,004,623.83 |  | 33,004,623.83 | 33,004,623.83 |  |  | KM | 6.00  | 6.00  |
| 04842021000035 | RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y<br>SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: NANCHITAL - LAS CHOAPAS, DEL KM 35+000 AL KM 39+000                                                                                                                  | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 20/02/2021 - 31/07/2021 | 22,770,595.92 | 22,770,595.92 |  | 22,770,595.92 | 22,770,595.92 |  |  | KM | 4.00  | 4.00  |
| 04842021000036 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: ADALBERTO TEJEDA - POBLADO NUEVO - ARROYO GRANDE, DEL KM<br>0+000 AL KM 10+100                                                                                        | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 24/02/2021 - 24/07/2021 | 13,927,817.63 | 13,927,817.63 |  | 13,927,817.63 | 13,927,817.63 |  |  | KM | 10.10 | 10.10 |
| 04842021000037 | RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y<br>SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: E.C. (NANCHITAL - LAS CHOAPAS) - MOLOACÁN, DEL KM 0+000 AL KM 3+100                                                                                                  | MOLOACÁN    | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 02/03/2021 - 21/06/2021 | 24,376,443.52 | 24,376,443.52 |  | 24,376,443.52 | 24,376,443.52 |  |  | KM | 3.10  | 3.10  |
| 04842021000038 | RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y<br>SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: PARALELO - LAS CHOAPAS, DEL KM 0+000 AL KM 7+500                                                                                                                     | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 02/03/2021 - 17/07/2021 | 43,461,436.82 | 43,461,436.82 |  | 43,461,436.82 | 43,461,436.82 |  |  | KM | 7.50  | 7.50  |
| 04842021000043 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA -<br>PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 9+500 AL KM 20+100                                                   | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 24/02/2021 - 04/08/2021 | 9,634,716.09  | 9,634,716.09  |  | 9,634,716.09  | 9,634,716.09  |  |  | KM | 10.50 | 10.50 |
| 04842021000044 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: EL MAZATE - LA MICHOACANA, DEL KM 0+000 AL KM 9+800                                                                                                                   | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 24/02/2021 - 24/05/2021 | 12,785,315.88 | 12,785,315.88 |  | 12,785,315.88 | 12,785,315.88 |  |  | KM | 9.80  | 9.80  |
| 04842021000045 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: EL NARANJO - SAN MIGUEL ALLENDE - LOS AZTECAS A LOPEZ HUITRON,<br>DEL KM 0+000 AL KM 18+600                                                                           | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 20/02/2021 - 18/06/2021 | 20,128,528.30 | 20,128,528.30 |  | 20,128,528.30 | 20,128,528.30 |  |  | KM | 18.60 | 18.60 |
| 04842021000046 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: KM 9 - RIO PLAYAS - PLAYA SANTA, DEL KM 0+000 AL KM 17+500                                                                                                            | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 24/02/2021 - 24/05/2021 | 9,286,059.51  | 9,286,059.51  |  | 9,286,059.51  | 9,286,059.51  |  |  | KM | 17.50 | 17.50 |
| 04842021000047 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: LA CAPILLA - CEIBA BLANCA, DEL KM 0+000 AL KM 14+000                                                                                                                  | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 03/03/2021 - 04/07/2021 | 15,057,271.97 | 15,057,271.97 |  | 15,057,271.97 | 15,057,271.97 |  |  | KM | 14.00 | 14.00 |
| 04842021000048 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS Y RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO: E.C. (KM 9 - RIO PLAYAS<br>- PLAYA SANTA) - LINDA TARDE - MANANITAS, DEL KM 0+000 AL KM 9+100                                  | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 24/02/2021 - 12/07/2021 | 8,845,329.03  | 8,845,329.03  |  | 8,845,329.03  | 8,845,329.03  |  |  | KM | 8.10  | 8.10  |
| 04842021000049 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: ALTO UXPANAPA - NUEVA TABASQUEÑA, DEL KM 0+500 AL KM 14+000                                                                                                           | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 26/02/2021 - 26/05/2021 | 15,339,979.96 | 15,339,979.96 |  | 15,339,979.96 | 15,339,979.96 |  |  | KM | 13.50 | 13.50 |
| 04842021000050 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PANCHO VILA - LAZARO<br>CÁRDENAS, DEL KM 0+000 AL KM 3+600                                                                           | LAS CHOAPAS | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 03/03/2021 - 15/07/2021 | 4,338,571.51  | 4,338,571.51  |  | 4,338,571.51  | 4,338,571.51  |  |  | KM | 3.60  | 3.60  |
| 04842021000053 | RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (NANCHITAL - LAS CHOAPAS) - ARROYO BLANCO, DEL KM 0+000 AL<br>KM 2+000                                                                                           | MOLOACÁN    | VARIAS | 100.0 | 100.0 | 03/03/2021 - 31/05/2021 | 3,039,211.09  | 3,039,211.09  |  | 3,039,211.09  | 3,039,211.09  |  |  | KM | 2.00  | 2.00  |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 3

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                       | DESCRIPCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |                         | FECHA INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |               | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |              | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |        |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------|---------------|-----------------------|---------|--------------|---------------|---------------|--------|--|
| FONDO                                                               | FISICO                                                                                                                                |             |           |           | FINAN.      | TOTAL                   |               | FEDERAL                | ESTATAL | TOTAL         | FEDERAL               | ESTATAL | U. DE MEDIDA |               | APRO. ORIG.   | MODIF. |  |
|                                                                     |                                                                                                                                       |             |           |           |             |                         |               |                        |         |               |                       |         |              |               |               |        |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                       |             |           |           |             |                         |               |                        |         |               |                       |         |              |               |               |        |  |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                       |             |           |           |             |                         |               |                        |         |               |                       |         |              |               |               |        |  |
| 04842021000039                                                      | ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE "JIMBAL", SOBRE EL CAMINO: LAS CHOAPAS - KM 8 - CERRO DE NANCHITAL, KM 22-700           | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 24/02/2021 - 24/05/2021 | 9,059,097.21  | 9,059,097.21           |         | 9,059,097.21  | 9,059,097.21          |         |              | MTS           | 20.00         | 20.00  |  |
| 04842021000040                                                      | ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE "LA MANCUERNILLON", SOBRE EL CAMINO: LAS CHOAPAS - KM 9 - CERRO DE NANCHITAL, KM 35-500 | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 24/02/2021 - 15/06/2021 | 11,820,876.17 | 11,820,876.17          |         | 11,820,876.17 | 11,820,876.17         |         |              | MTS           | 20.00         | 20.00  |  |
| 04842021000042                                                      | ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO: ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0-200                     | MOLOACÁN    | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 24/02/2021 - 24/05/2021 | 9,563,888.66  | 9,563,888.66           |         | 9,563,888.66  | 9,563,888.66          |         |              | MTS           | 20.00         | 20.00  |  |
| 04842021000051                                                      | ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL MAZATE", SOBRE EL CAMINO: LAS DELICIAS - TECUANAPA, EN EL KM 1-360        | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 24/02/2021 - 24/05/2021 | 7,146,031.94  | 7,146,031.94           |         | 7,146,031.94  | 7,146,031.94          |         |              | MTS           | 10.00         | 10.00  |  |
| 04842021000052                                                      | ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "LA GUADALUPE", SOBRE EL CAMINO: LAS CHOAPAS - CERRO DE NANCHITAL, KM 14-900  | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 24/02/2021 - 19/07/2021 | 13,915,661.46 | 13,915,661.46          |         | 13,915,661.46 | 13,915,661.46         |         |              | MTS           | 30.00         | 30.00  |  |
| 04842021700022                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000022                                                                               | MINATITLÁN  | VARIAS    | 56.0      | 100.0       | 02/03/2021 - 31/08/2021 | 515,341.22    | 515,341.22             |         | 515,341.22    | 515,341.22            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700023                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000023                                                                               | MINATITLÁN  | VARIAS    | 50.0      | 100.0       | 02/03/2021 - 31/08/2021 | 472,759.00    | 472,759.00             |         | 472,759.00    | 472,759.00            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021000041                                                      | ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE "EL MAZATE", SOBRE EL CAMINO: LAS DELICIAS - TECUANAPA, KM 6-180                        | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 03/03/2021 - 15/08/2021 | 27,097,746.04 | 27,097,746.04          |         | 27,097,746.04 | 27,097,746.04         |         |              | MTS           | 60.00         | 60.00  |  |
| 04842021700041                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000041                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 57.2      | 100.0       | 03/03/2021 - 31/08/2021 | 310,710.58    | 310,710.58             |         | 310,710.58    | 310,710.58            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700050                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000050                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 69.1      | 100.0       | 03/03/2021 - 31/08/2021 | 60,000.00     | 60,000.00              |         | 60,000.00     | 60,000.00             |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700053                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000053                                                                               | MOLOACÁN    | VARIAS    | 48.9      | 100.0       | 03/03/2021 - 31/08/2021 | 30,000.00     | 30,000.00              |         | 30,000.00     | 30,000.00             |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700044                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000044                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 59.7      | 100.0       | 24/02/2021 - 31/08/2021 | 160,995.11    | 160,995.11             |         | 160,995.11    | 160,995.11            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700029                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000029                                                                               | MINATITLÁN  | VARIAS    | 53.1      | 100.0       | 03/03/2021 - 31/08/2021 | 74,462.05     | 74,462.05              |         | 74,462.05     | 74,462.05             |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700030                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000030                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 59.3      | 100.0       | 20/02/2021 - 31/08/2021 | 192,470.69    | 192,470.69             |         | 192,470.69    | 192,470.69            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700031                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000031                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 58.6      | 100.0       | 02/03/2021 - 31/08/2021 | 447,161.13    | 447,161.13             |         | 447,161.13    | 447,161.13            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700027                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000027                                                                               | MINATITLÁN  | VARIAS    | 52.9      | 100.0       | 24/02/2021 - 31/08/2021 | 67,625.24     | 67,625.24              |         | 67,625.24     | 67,625.24             |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700032                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000032                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 57.2      | 100.0       | 02/03/2021 - 31/08/2021 | 434,233.99    | 434,233.99             |         | 434,233.99    | 434,233.99            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700033                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000033                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 41.1      | 100.0       | 02/03/2021 - 31/08/2021 | 281,088.11    | 281,088.11             |         | 281,088.11    | 281,088.11            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700036                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000036                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 46.1      | 100.0       | 24/02/2021 - 31/08/2021 | 128,646.17    | 128,646.17             |         | 128,646.17    | 128,646.17            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700024                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000024                                                                               | MINATITLÁN  | VARIAS    | 51.1      | 100.0       | 02/03/2021 - 31/08/2021 | 404,164.54    | 404,164.54             |         | 404,164.54    | 404,164.54            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700046                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000046                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 71.1      | 100.0       | 24/02/2021 - 31/08/2021 | 132,221.94    | 132,221.94             |         | 132,221.94    | 132,221.94            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700026                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000026                                                                               | MINATITLÁN  | VARIAS    | 60.9      | 100.0       | 24/02/2021 - 31/08/2021 | 127,401.30    | 127,401.30             |         | 127,401.30    | 127,401.30            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700028                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000028                                                                               | MINATITLÁN  | VARIAS    | 58.3      | 100.0       | 24/02/2021 - 31/08/2021 | 126,531.36    | 126,531.36             |         | 126,531.36    | 126,531.36            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700052                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000052                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 48.1      | 100.0       | 24/02/2021 - 31/08/2021 | 133,854.00    | 133,854.00             |         | 133,854.00    | 133,854.00            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700043                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000043                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 36.7      | 100.0       | 24/02/2021 - 31/08/2021 | 71,067.00     | 71,067.00              |         | 71,067.00     | 71,067.00             |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700025                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000025                                                                               | MINATITLÁN  | VARIAS    | 58.0      | 100.0       | 02/03/2021 - 31/08/2021 | 354,455.51    | 354,455.51             |         | 354,455.51    | 354,455.51            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700048                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000048                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 80.5      | 100.0       | 24/02/2021 - 31/08/2021 | 142,437.75    | 142,437.75             |         | 142,437.75    | 142,437.75            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700051                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000051                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 41.9      | 100.0       | 24/02/2021 - 31/08/2021 | 60,000.00     | 60,000.00              |         | 60,000.00     | 60,000.00             |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700038                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000038                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 46.2      | 100.0       | 02/03/2021 - 31/08/2021 | 401,919.20    | 401,919.20             |         | 401,919.20    | 401,919.20            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700040                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000040                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 56.1      | 100.0       | 24/02/2021 - 31/08/2021 | 132,826.64    | 132,826.64             |         | 132,826.64    | 132,826.64            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700035                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000035                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 45.3      | 100.0       | 20/02/2021 - 31/08/2021 | 206,336.32    | 206,336.32             |         | 206,336.32    | 206,336.32            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700047                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000047                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 58.3      | 100.0       | 03/03/2021 - 31/08/2021 | 175,782.00    | 175,782.00             |         | 175,782.00    | 175,782.00            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700049                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000049                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 50.0      | 100.0       | 26/02/2021 - 31/08/2021 | 159,290.86    | 159,290.86             |         | 159,290.86    | 159,290.86            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |
| 04842021700045                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000045                                                                               | LAS CHOAPAS | VARIAS    | 35.2      | 100.0       | 20/02/2021 - 31/08/2021 | 141,879.03    | 141,879.03             |         | 141,879.03    | 141,879.03            |         |              | LOTE          | 1.00          | 1.00   |  |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 4

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPIO            | LOCALIDAD  | % DE AVANCE |        | FECHA INI-TER                        | PRESUPUESTO MODIFICADO |                |                | PRESUPUESTO DEVENGADO |                |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |             |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|--------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------------|-------------|--------|
| FONDO                                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            | FISICO      | FINAN. |                                      | TOTAL                  | FEDERAL        | ESTATAL        | TOTAL                 | FEDERAL        | ESTATAL |               | U. DE MEDIDA  | APRO. ORIG. | MODIF. |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |        |                                      |                        |                |                |                       |                |         |               |               |             |        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |        |                                      |                        |                |                |                       |                |         |               |               |             |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |        |                                      |                        |                |                |                       |                |         |               |               |             |        |
| 04842021700042                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000042                                                                                                                                                                                                         | MOLOACAN             | VARIAS     | 48.2        | 100.0  | 24/02/2021 - 31/08/2021              | 92,295.78              | 92,295.78      |                | 92,295.78             | 92,295.78      |         |               | LOTE          | 1.00        | 1.00   |
| 04842021700034                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000034                                                                                                                                                                                                         | LAS CHOAPAS          | VARIAS     | 49.9        | 100.0  | 02/03/2021 - 31/08/2021              | 353,690.18             | 353,690.18     |                | 353,690.18            | 353,690.18     |         |               | LOTE          | 1.00        | 1.00   |
| 04842021700037                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000037                                                                                                                                                                                                         | MOLOACAN             | VARIAS     | 65.5        | 100.0  | 02/03/2021 - 31/08/2021              | 319,465.47             | 319,465.47     |                | 319,465.47            | 319,465.47     |         |               | LOTE          | 1.00        | 1.00   |
| 04842021700039                                                      | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000039                                                                                                                                                                                                         | LAS CHOAPAS          | VARIAS     | 36.9        | 100.0  | 24/02/2021 - 31/08/2021              | 66,990.23              | 66,990.23      |                | 66,990.23             | 66,990.23      |         |               | LOTE          | 1.00        | 1.00   |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |        |                                      | 651,136,140.87         | 651,136,140.87 |                | 651,136,140.85        | 651,136,140.85 |         |               |               |             |        |
| CREDITO RECURSO EST. 2021                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |        |                                      |                        |                |                |                       |                |         |               |               |             |        |
| 04842021000144                                                      | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO, DEL KM 0+000 AL KM 1+400<br>PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                                                                                                                  | TEHUIPANGO           | VARIAS     |             |        | 25/08/2021 - 22/12/2021<br>/ / - / / | 11,687,709.84          |                | 11,687,709.84  |                       |                |         |               | KM            | 1.40        | 1.40   |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |        |                                      | 290,312,290.16         |                | 290,312,290.16 |                       |                |         |               |               | 0.00        | 0.00   |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |        |                                      | 302,000,000.00         |                | 302,000,000.00 |                       |                |         |               |               |             |        |
| FISE 2018                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |        |                                      |                        |                |                |                       |                |         |               |               |             |        |
| 04842018000002                                                      | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920                                                                                                                                                                                | TEZONAPA             | VARIAS     |             |        | 23/01/2018 - 20/09/2018              | 5,546,480.40           | 5,546,480.40   |                |                       |                |         |               |               | 0.00        | 0.00   |
| 04842018000092                                                      | AMPLIACION EN CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA DESVIACION - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000                                                                                                                       | ACULTZINGO           | VARIAS     |             |        | 08/10/2018 - 02/03/2019              | 2,291,176.07           | 2,291,176.07   |                |                       |                |         |               |               | 0.00        | 0.00   |
| 04842018000165                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360                                                                                                                                                           | TEZONAPA             | NICOXCOTLA |             |        | 28/12/2018 - 15/03/2019              | 337,081.12             | 337,081.12     |                |                       |                |         |               |               | 0.00        | 0.00   |
| 04842018200092                                                      | SUPERVISION DE LA AMPLIACION EN CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA DESVIACION - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000                                                                                                     | ACULTZINGO           | VARIAS     |             |        | 29/10/2018 - 28/03/2019              | 59,157.47              | 59,157.47      |                |                       |                |         |               |               | 0.00        | 0.00   |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |        |                                      | 8,233,895.06           | 8,233,895.06   |                |                       |                |         |               |               |             |        |
| FISE 2019                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |        |                                      |                        |                |                |                       |                |         |               |               |             |        |
| 04842019000001                                                      | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR 'EL CAPULIN' EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 900 METROS DE ACCESOS                                                                                                                                          | TEXCATEPEC           | TEXCATEPEC |             |        | 13/08/2019 - 04/02/2020              | 0.01                   | 0.01           |                |                       |                |         |               |               | 0.00        | 0.00   |
| 04842019000003                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310                                                                                                                                                                                 | SOLEDAD ATZOMPA      | VARIAS     |             |        | 14/09/2019 - 12/03/2020              | 0.01                   | 0.01           |                |                       |                |         |               |               | 0.00        | 0.00   |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |        |                                      | 0.02                   | 0.02           |                |                       |                |         |               |               |             |        |
| FISE 2020                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |        |                                      |                        |                |                |                       |                |         |               |               |             |        |
| 04842020000012                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA PIMIENTA - LA GUÁSIMA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000                                                                                                                                                                                      | CHICONTEPEC          | VARIAS     | 100.0       | 100.0  | 26/05/2020 - 02/01/2021              | 6,692,302.97           | 6,692,302.97   |                | 6,692,302.97          | 6,692,302.97   |         |               | KM            | 5.00        | 5.00   |
| 04842020000044                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO CIRCUITO XONOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN                                                                                                                                | SOLEDAD ATZOMPA      | VARIAS     | 100.0       | 100.0  | 21/08/2020 - 02/01/2021              | 3,454,075.41           | 3,454,075.41   |                | 3,454,075.41          | 3,454,075.41   |         |               | KM            | 3.00        | 3.00   |
| 04842020000066                                                      | CONSTRUCCION DE CAMINO MIXTLA-TEHUIPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127                                                                                                                                                                                                  | MIXTLA DE ALTAMIRANO | VARIAS     |             |        | 26/05/2020 - 13/09/2020              | 0.02                   | 0.02           |                |                       |                |         |               |               | 0.00        | 0.00   |
| 04842020000075                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO TEOTLALCO - ACUAPA - TETLATZINGA, DEL KM 0+000 AL KM 4+075                                                                                                                                                                             | SOLEDAD ATZOMPA      | VARIAS     | 100.0       | 100.0  | 04/07/2020 - 02/01/2021              | 8,864,548.68           | 8,864,548.68   |                | 8,864,548.68          | 8,864,548.68   |         |               | KM            | 4.07        | 4.07   |
| 04842020000088                                                      | REHABILITACION DEL CAMINO MOTZORONGO - PARAISO DEL KM 2+700 AL KM 2+820, INCLUYE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO                                                                                                                                                | TEZONAPA             | VARIAS     | 100.0       | 100.0  | 21/08/2020 - 02/01/2021              | 1,121,163.47           | 1,121,163.47   |                | 1,121,163.47          | 1,121,163.47   |         |               | MTS           | 120.00      | 120.00 |
| 04842020000110                                                      | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - SOLEDAD ATZOMPA) - XOXOCOTLA, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 4+075 AL KM 4+125, DEL KM 12+255 AL KM 12+345 Y DEL KM 13+860 AL KM 13+940, MEDIANTE LA ESTABILIZACION DE TERRAPLENES DE T | SOLEDAD ATZOMPA      | VARIAS     | 100.0       | 100.0  | 11/12/2020 - 24/03/2021              | 6,318,316.22           | 6,318,316.22   |                | 6,318,316.22          | 6,318,316.22   |         |               | MTS           | 220.00      | 220.00 |
| 04842020000111                                                      | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - SOLEDAD ATZOMPA) - SAN JUAN DE LOS LAGOS, DEL KM                                                                                                                                                                  | SOLEDAD ATZOMPA      | VARIAS     | 100.0       | 100.0  | 02/09/2020 - 28/01/2021              | 1,319,303.07           | 1,319,303.07   |                | 1,319,303.07          | 1,319,303.07   |         |               | MTS           | 80.00       | 80.00  |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 5

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPIO       | LOCALIDAD    | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER                                   | PRESUPUESTO MODIFICADO        |                               |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------|---------------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              | FISICO      | FINAN. |                                                    | TOTAL                         | FEDERAL                       | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL       | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |             |        |                                                    |                               |                               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |             |        |                                                    |                               |                               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| 04842020000112                                                      | 0+410 AL KM 0+490, MEDIANTE LA ESTABILIZACION DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA<br>REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO., EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0-750 AL KM 0-850 Y DEL KM 1-780 AL KM 2-230, MEDIANTE LA ESTABILIZACION DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA | SOLEDAD ATZOMPA | VARIAS       | 100.0       | 100.0  | 11/12/2020 - 24/03/2021                            | 2,388,473.23                  | 2,388,473.23                  |         | 2,388,473.22          | 2,388,473.22  |         | MTS           | 550.00          | 550.00         |        |
| 04842020000127                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2-380 AL KM 6-380                                                                                                                                                                                                                                    | TEZONAPA        | VARIAS       | 100.0       | 100.0  | 04/12/2020 - 03/03/2021                            | 19,781,467.21                 | 19,781,467.21                 |         | 19,781,467.20         | 19,781,467.20 |         | KM            | 4.00            | 4.00           |        |
| 04842020200012                                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA PIMIENTA - LA GUÁSIMA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000                                                                                                                                                                                                                         | CHICONTEPEC     | VARIAS       | 100.0       | 100.0  | 11/08/2020 - 02/01/2021                            | 173,867.14                    | 173,867.14                    |         | 173,867.14            | 173,867.14    |         | SUPERVISION   | 1.00            | 1.00           |        |
| 04842020200020                                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000                                                                                                                                                                                           | ATZALAN         | VARIAS       |             |        | 20/06/2020 - 17/10/2020                            | 0.01                          | 0.01                          |         |                       |               |         |               | 0.00            | 0.00           |        |
| 04842020200039                                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200                                                                                                                                                                                                                 | COMAPA          | VARIAS       |             |        | 27/07/2020 - 05/12/2020                            | 0.01                          | 0.01                          |         |                       |               |         |               | 0.00            | 0.00           |        |
| 04842020200044                                                      | SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CIRCUITO XONOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000 INCLUYE MURO DE CONTENCION                                                                                                                                                                   | SOLEDAD ATZOMPA | VARIAS       | 100.0       | 100.0  | 12/09/2020 - 17/01/2021                            | 301,542.08                    | 301,542.08                    |         | 301,542.08            | 301,542.08    |         | SUPERVISION   | 1.00            | 1.00           |        |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |             |        |                                                    | 50,415,059.52                 | 50,415,059.52                 |         | 50,415,059.46         | 50,415,059.46 |         |               |                 |                |        |
| FISE 2021                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |             |        |                                                    |                               |                               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| 048420210000126                                                     | PAVIMENTACION DEL CAMINO TANTIMA - LA CEIBA - EL CRUCERO (TERRERO), DEL KM 3+000 AL KM 5+000                                                                                                                                                                                                                              | TANTIMA         | VARIAS       | 31.5        | 31.5   | 04/06/2021 - 16/10/2021                            | 11,988,733.12                 | 11,988,733.12                 |         | 3,780,379.89          | 3,780,379.89  |         | KM            | 2.00            | 2.00           |        |
| 04842021000017                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO LOS PERALES - OCOTEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500                                                                                                                                                                                                                                    | VARIOS          | VARIAS       | 22.2        | 22.2   | 04/06/2021 - 20/09/2021                            | 14,878,981.84                 | 14,878,981.84                 |         | 3,310,406.26          | 3,310,406.26  |         | KMS           | 2.50            | 2.50           |        |
| 04842021000016                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (MEXCATLA - IXCACUATITLA) - ATENO, DEL KM 0+000 AL KM 2+500                                                                                                                                                                                                                                  | CHICONTEPEC     | VARIAS       |             |        | 04/06/2021 - 26/09/2021                            | 12,949,143.21                 | 12,949,143.21                 |         |                       |               |         | KM            | 2.50            | 2.50           |        |
| 04842021000014                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA PIMIENTA - LA GUÁSIMA, DEL KM 5+000 AL KM 8+780                                                                                                                                                                                                                                                | CHICONTEPEC     | VARIAS       | 21.9        | 21.9   | 15/04/2021 - 13/11/2021                            | 29,003,695.23                 | 29,003,695.23                 |         | 6,360,393.20          | 6,360,393.20  |         | KM            | 3.78            | 3.78           |        |
| 048420210000128                                                     | CONSTRUCCION DE LOS ACCESOS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA DEL KM 0+000 AL KM 1+660                                                                                                                                                                                                                       | ZONGOLICA       | VARIAS       | 30.1        | 30.0   | 28/05/2021 - 20/09/2021                            | 10,554,984.18                 | 10,554,984.18                 |         | 3,177,019.25          | 3,177,019.25  |         | KM            | 1.66            | 1.66           |        |
| 04842021000019                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A TULCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700<br>PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                                                                                                                                                                                              | XOXOCOTLA       | TULCALCO     |             |        | 24/06/2021 - 13/11/2021<br>01/01/2021 - 31/12/2021 | 11,630,343.69<br>1,486,671.73 | 11,630,343.69<br>1,486,671.73 |         |                       |               |         | KM            | 1.70<br>0.00    | 1.70<br>0.00   |        |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |             |        |                                                    | 92,492,553.00                 | 92,492,553.00                 |         | 16,628,198.60         | 16,628,198.60 |         |               |                 |                |        |
| FISE R 2018                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |             |        |                                                    |                               |                               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| 04842018000165                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360                                                                                                                                                                                                                     | TEZONAPA        | NICOXCOTLA   |             |        | 28/12/2018 - 15/03/2019                            | 168,293.84                    | 168,293.84                    |         |                       |               |         |               | 0.00            | 0.00           |        |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |             |        |                                                    | 168,293.84                    | 168,293.84                    |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| HIDROMARITIMAS 2018                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |             |        |                                                    |                               |                               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| 04842018000033                                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748                                                                                                                                                                                             | TECOLUTLA       | VARIAS       |             |        | 23/01/2018 - 29/10/2018                            | 0.01                          | 0.01                          |         |                       |               |         |               | 0.00            | 0.00           |        |
| 04842018000163                                                      | CONSTRUCCION MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC - PUEBLO VIEJO - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500                                                                                                                                                                        | PUEBLO VIEJO    | PUEBLO VIEJO |             |        | 28/12/2018 - 15/03/2019                            | 0.01                          | 0.01                          |         |                       |               |         |               | 0.00            | 0.00           |        |
| 04842018000174                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860                                                                                                                                                                                                                                     | MECAYAPAN       | VARIAS       |             |        | 28/12/2018 - 15/03/2019                            | 0.01                          | 0.01                          |         |                       |               |         |               | 0.00            | 0.00           |        |
| 04842018000178                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400                                                                                                                                                                                                                   | TUXPAN          | VARIAS       |             |        | 28/12/2018 - 15/03/2019                            | 0.01                          | 0.01                          |         |                       |               |         |               | 0.00            | 0.00           |        |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |             |        |                                                    | 0.04                          | 0.04                          |         |                       |               |         |               |                 |                |        |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 6

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO                                        | DESCRIPCION                                                                                                                         | MUNICIPIO                        | LOCALIDAD     | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |                |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |                |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|-----------------------|----------------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                                     |                                                                                                                                     |                                  |               | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL        | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL        | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                     |                                  |               |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |               |                 |                |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                     |                                  |               |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |               |                 |                |        |
| HIDROMARITIMAS 2019                                                 |                                                                                                                                     |                                  |               |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |               |                 |                |        |
| 04842019000089                                                      | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMAHUA - NARANJOS DEL KM 0-000 AL KM 24+700                                                               | TAMAHUA                          | VARIAS        |             |        | 23/11/2019 - 17/02/2020 | 0.01                   | 0.01           |         |                       |                |         |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                     |                                  |               |             |        |                         | 0.01                   | 0.01           |         |                       |                |         |               |                 |                |        |
| HIDROMARITIMAS 2020                                                 |                                                                                                                                     |                                  |               |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |               |                 |                |        |
| 04842020000015                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUASIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+600                                                      | PAPANTLA                         | VARIAS        |             |        | 11/04/2020 - 12/09/2020 | 9,327,329.59           | 9,327,329.59   |         |                       |                |         |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| 04842020000023                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080                                                    | NAUTLA                           | VARIAS        |             |        | 28/04/2020 - 02/01/2021 | 457,015.60             | 457,015.60     |         |                       |                |         |               |                 | KM             | 2.08   |
| 04842020000055                                                      | MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 2+210 AL 2+710. INCLUYE PUENTE                                             | MECAYAPAN                        | MECAYAPAN     | 100.0       | 100.0  | 11/12/2020 - 15/03/2021 | 8,788,321.38           | 8,788,321.38   |         | 8,788,321.38          | 8,788,321.38   |         |               | MTS             | 500.00         | 500.00 |
| 04842020000056                                                      | MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830. INCLUYE PUENTE                                          | TATAHUICAPAN DE JUÁREZ           | TATAHUICAPAN  | 100.0       | 100.0  | 25/09/2020 - 15/03/2021 | 16,224,764.27          | 16,224,764.27  |         | 16,224,764.26         | 16,224,764.26  |         |               | MTS             | 500.00         | 500.00 |
| 04842020000076                                                      | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA BOCANA-OJOCHAPA DEL KM 0+000 AL KM 7+500. INCLUYE RAMALES                                               | TATAHUICAPAN DE JUÁREZ           | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 29/08/2020 - 02/01/2021 | 1,615,702.06           | 1,615,702.06   |         | 1,615,702.06          | 1,615,702.06   |         |               | KMS             | 7.50           | 7.50   |
| 04842020000077                                                      | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500. INCLUYE RAMALES                                                          | TATAHUICAPAN DE JUÁREZ           | EL PAVO       | 100.0       | 100.0  | 29/08/2020 - 02/01/2021 | 277,540.88             | 277,540.88     |         | 277,540.87            | 277,540.87     |         |               | KMS             | 4.50           | 4.50   |
| 04842020000080                                                      | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 180 - ARROYO GRANDE I. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+090 | VEGA DE ALATORRE                 | ARROYO GRANDE | 100.0       | 100.0  | 16/07/2020 - 02/01/2021 | 205,340.85             | 205,340.85     |         | 205,340.85            | 205,340.85     |         |               | MTS             | 90.00          | 90.00  |
| 04842020000081                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO VIEJO-EL DOMINGAL DEL KM 1+150 AL KM 2+052                                                            | VEGA DE ALATORRE                 | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 28/08/2020 - 02/01/2021 | 273,994.25             | 273,994.25     |         | 273,994.25            | 273,994.25     |         |               | MTS             | 902.00         | 902.00 |
| 04842020000092                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO HUIPANGUILLO- HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 3+250                                            | TECOLUTLA                        | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 12/08/2020 - 02/01/2021 | 1,729,938.28           | 1,729,938.28   |         | 1,729,938.28          | 1,729,938.28   |         |               | KM              | 3.25           | 3.25   |
| 04842020000094                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SONTECOMAPAN - MONTEPIO) - BARRA DE SONTECOMAPAN DEL KM 0+000 AL KM 3+500                             | CATEMACO                         | SONTECOMAPAN  | 100.0       | 100.0  | 04/08/2020 - 13/01/2021 | 8,210,674.48           | 8,210,674.48   |         | 8,210,674.48          | 8,210,674.48   |         |               | KM              | 3.50           | 3.50   |
| 04842020000095                                                      | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 180 - ALLENDE, DEL KM 0+800 AL KM 5+000                                                           | COATZACOALCOS                    | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 11/11/2020 - 06/03/2021 | 3,207,092.53           | 3,207,092.53   |         | 3,207,092.53          | 3,207,092.53   |         |               | KM              | 4.40           | 4.40   |
| 04842020000107                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO TAMPICO ALTO - LA RIBERA - LA ENSENADA - KILOMETRO CIENTO DEL KM 2+570 AL KM 4+570                         | TAMPICO ALTO                     | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 26/11/2020 - 15/03/2021 | 9,592,689.21           | 9,592,689.21   |         | 9,592,689.21          | 9,592,689.21   |         |               | KM              | 2.00           | 2.00   |
| 04842020000108                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CIERVO - BARRA DE PALMAS DEL KM 0+000 AL KM 5+000                                                       | NAUTLA                           | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 05/09/2020 - 20/02/2021 | 4,909,931.75           | 4,909,931.75   |         | 4,909,931.75          | 4,909,931.75   |         |               | KM              | 5.00           | 5.00   |
| 04842020000109                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO ENCINO AMARILLO - OCOTAL TEXIZAPAN - PLAN AGRARIO DEL KM 0+750 AL KM 2+750                                 | TATAHUICAPAN DE JUÁREZ           | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 19/11/2020 - 27/02/2021 | 6,565,273.41           | 6,565,273.41   |         | 6,565,273.41          | 6,565,273.41   |         |               | KM              | 2.00           | 2.00   |
| 04842020000115                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RIO TUXTLA, DEL KM 4+100 AL KM 5+600                                                | SAN ANDRES TUXTLA                | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 19/11/2020 - 01/03/2021 | 8,769,701.64           | 8,769,701.64   |         | 8,769,701.64          | 8,769,701.64   |         |               | KM              | 1.50           | 1.50   |
| 04842020000116                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - PASO DEL TORO - EL FORTIN, DEL KM 4+000 AL KM 6+400                                     | VEGA DE ALATORRE                 | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 05/11/2020 - 28/02/2021 | 7,837,798.79           | 7,837,798.79   |         | 7,837,798.79          | 7,837,798.79   |         |               | KM              | 2.40           | 2.40   |
| 04842020000117                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO EL DIAMANTE - APARICIO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000                                                           | VEGA DE ALATORRE                 | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 07/11/2020 - 15/03/2021 | 18,424,140.32          | 18,424,140.32  |         | 18,424,140.32         | 18,424,140.32  |         |               | KM              | 3.00           | 3.00   |
| 04842020000119                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (CATEMACO - SONTECOMAPAN) - MARIO SOLUZA DEL KM 0+000 AL KM 2+700                                     | CATEMACO                         | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 01/12/2020 - 15/03/2021 | 10,267,060.84          | 10,267,060.84  |         | 10,267,060.84         | 10,267,060.84  |         |               | KM              | 2.70           | 2.70   |
| 04842020000123                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO MORAL Y MOSQUITERO - COSTA DE LA PALMA, DEL KM 0+000 AL KM 4+200                                           | ALVARADO                         | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 11/12/2020 - 10/03/2021 | 16,074,229.17          | 16,074,229.17  |         | 16,074,229.17         | 16,074,229.17  |         |               | KM              | 4.20           | 4.20   |
| 04842020000124                                                      | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - COLIPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+900                                                        | VEGA DE ALATORRE                 | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 22/12/2020 - 10/03/2021 | 6,459,977.37           | 6,459,977.37   |         | 6,459,977.37          | 6,459,977.37   |         |               | KMS             | 1.90           | 1.90   |
| 04842020000129                                                      | PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADRONO DEL KM 14+926 AL KM 15+500                             | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | VARIAS        | 100.0       | 100.0  | 22/12/2020 - 30/01/2021 | 3,689,140.10           | 3,689,140.10   |         | 3,689,140.08          | 3,689,140.08   |         |               | MTS             | 574.00         | 574.00 |
| 04842021000013                                                      | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DE DOÑA JUANA - PLAYA JUAN ÁNGEL, DEL KM 0+000 AL KM 3+400                                            | URSULO GALVAN                    | VARIAS        | 94.9        | 94.9   | 01/04/2021 - 18/08/2021 | 13,578,986.25          | 13,578,986.25  |         | 12,893,418.33         | 12,893,418.33  |         |               | KM              | 3.40           | 3.40   |
| 04842021000012                                                      | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TILAPAN - SOYATA DEL KM 0+000 AL KM 5+000                                                                  | SAN ANDRES TUXTLA                | VARIAS        | 40.5        | 40.5   | 25/05/2021 - 15/11/2021 | 15,850,417.49          | 15,850,417.49  |         | 6,425,591.40          | 6,425,591.40   |         |               | KMS             | 5.00           | 5.00   |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE                                              |                                                                                                                                     |                                  |               |             |        |                         | 570,818.66             | 570,818.66     |         |                       |                |         |               |                 |                |        |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                     |                                  |               |             |        |                         | 172,907,879.17         | 172,907,879.17 |         | 152,442,321.27        | 152,442,321.27 |         |               |                 |                |        |
| HIDROMARITIMAS 2021                                                 |                                                                                                                                     |                                  |               |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |               |                 |                |        |
| 04842021000119                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A PLAN DE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 4+000                                                            | PAPANTLA                         | VARIAS        | 24.4        | 24.4   | 12/05/2021 - 07/11/2021 | 19,000,208.71          | 19,000,208.71  |         | 4,644,025.94          | 4,644,025.94   |         |               | KM              | 4.00           | 4.00   |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 7

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO | DESCRIPCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|                              |             |           |           | FISICO      | FINAN. |                  | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |

### SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

#### DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

|                |                                                                                                                                                                                            |               |                    |      |      |                         |                |                |  |               |               |  |  |     |       |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------|------|-------------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|--|-----|-------|-------|
| 04842021000094 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 127 - GILDARDO MUÑOZ - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 10+800                                                                                           | PAPANTLA      | VARIAS             | 16.4 | 16.4 | 28/05/2021 - 24/10/2021 | 32,592,503.60  | 32,592,503.60  |  | 5,354,285.13  | 5,354,285.13  |  |  | KMS | 10.80 | 10.80 |
| 04842021000095 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CIERVO - BARRA DE PALMAS DEL KM 13+560 AL KM 16+560                                                                                                            | NAUTLA        | VARIAS             | 97.9 | 97.9 | 16/04/2021 - 12/09/2021 | 16,521,876.65  | 16,521,876.65  |  | 16,184,435.26 | 16,184,435.26 |  |  | KM  | 3.00  | 3.00  |
| 04842021000138 | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GLORIA - JAREROS, DEL KM 0+000 AL KM 7+200                                                                                                                     | URSULO GALVAN | VARIAS             | 51.5 | 51.5 | 10/07/2021 - 06/11/2021 | 30,398,836.15  | 30,398,836.15  |  | 15,679,435.16 | 15,679,435.16 |  |  | KM  | 7.20  | 7.20  |
| 04842021000139 | PAVIMENTACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD LOMA DE SAN RAFAEL EN EL ACCESO OESTE DEL KM 0+000 AL KM 0+992, EL ACCESO ESTE DEL KM 0+000 AL KM 1+198 Y EL ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+664 | URSULO GALVAN | LOMA DE SAN RAFAEL | 36.8 | 36.7 | 30/06/2021 - 11/10/2021 | 14,449,922.60  | 14,449,922.60  |  | 5,317,256.79  | 5,317,256.79  |  |  | KM  | 2.85  | 2.85  |
| 04842021000133 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 180 - MANDINGA Y CARDON, DEL KM 0+000 AL KM 2+100                                                                                                       | ALVARADO      | VARIAS             | 29.6 | 29.6 | 01/07/2021 - 18/10/2021 | 10,493,941.79  | 10,493,941.79  |  | 3,113,726.58  | 3,113,726.58  |  |  | KM  | 2.10  | 2.10  |
| 04842021000098 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (SONTECOMAPAN - MONTEPIO) - BARRA DE SONTECOMAPAN DEL KM 3+500 AL KM 7+200                                                                                    | CATEMACO      | VARIAS             | 37.3 | 37.2 | 04/05/2021 - 18/11/2021 | 26,711,739.04  | 26,711,739.04  |  | 9,962,442.76  | 9,962,442.76  |  |  | KMS | 3.70  | 3.70  |
| 04842021000154 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS, DEL KM 1+614 AL KM 7+367, EN TRAMOS AISLADOS                                                                                          | TUXPAN        | VARIAS             | 12.0 | 12.0 | 25/08/2021 - 22/12/2021 | 23,529,538.88  | 23,529,538.88  |  | 2,828,924.72  | 2,828,924.72  |  |  | KMS | 5.75  | 5.75  |
| 04842021000093 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO DEL CORREO - PRIMERO DE MAYO - LA MARTINICA, DEL KM 0+000 AL KM 5+500                                                                                        | PAPANTLA      | VARIAS             |      |      | 31/07/2021 - 27/12/2021 | 31,396,416.44  | 31,396,416.44  |  |               |               |  |  | KMS | 5.50  | 5.50  |
| 04842021000100 | PAVIMENTACION DEL CAMINO TONALAPA - HUAZUNTLAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+600 Y DEL KM 1+230 AL KM 12+230                                                              | VARIOS        | VARIAS             | 25.2 | 25.2 | 24/04/2021 - 20/10/2021 | 53,363,650.91  | 53,363,650.91  |  | 13,480,938.48 | 13,480,938.48 |  |  | KM  | 11.60 | 11.60 |
|                | PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                                                                                                                                     |               |                    |      |      | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 122,178,799.23 | 122,178,799.23 |  |               |               |  |  |     |       | 0.00  |
|                |                                                                                                                                                                                            |               |                    |      |      | TOTAL FONDO:            | 380,637,434.00 | 380,637,434.00 |  | 76,565,470.82 | 76,565,470.82 |  |  |     |       |       |

#### HIDROTERRESTRES 2018

|                |                                                                                                                             |                       |                  |                         |               |               |      |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|------|------|
| 04842018000003 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600                                               | COSAUTLÁN DE CARVAJAL | VARIAS           | 23/01/2018 - 07/07/2018 | 994,983.19    | 994,983.19    | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000016 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800                                 | NARANJOS AMATLÁN      | VARIAS           | 23/01/2018 - 09/07/2018 | 0.01          | 0.01          | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000017 | REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000                  | ÁNGEL R. CABADA       | PASO DEL INGENIO | 23/01/2018 - 25/08/2018 | 0.02          | 0.02          | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000021 | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600                                   | VARIOS                | VARIAS           | 23/01/2018 - 29/07/2018 | 6,817,419.66  | 6,817,419.66  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000023 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000                                             | COYUTLA               | VARIAS           | 23/01/2018 - 28/08/2018 | 0.01          | 0.01          | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000035 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600                              | CITLALTEPEC           | VARIAS           | 24/02/2018 - 02/08/2018 | 0.01          | 0.01          | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000036 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUIXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200                                               | COATEPEC              | VARIAS           | 03/03/2018 - 14/08/2018 | 0.01          | 0.01          | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000038 | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800 | IXHUATLÁN DE MADERO   | VARIAS           | 20/02/2018 - 11/07/2018 | 563,356.46    | 563,356.46    | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000042 | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800                                                         | LAS CHOAPAS           | RÍO PLAYAS       | 24/02/2018 - 02/08/2018 | 3,148,826.21  | 3,148,826.21  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000047 | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000. (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)         | ZONGOLICA             | VARIAS           | 15/06/2018 - 11/11/2018 | 0.01          | 0.01          | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FONDO:   |                                                                                                                             |                       |                  |                         | 11,524,585.59 | 11,524,585.59 |      |      |

#### HIDROTERRESTRES 2019

|                |                                                                                                                                         |        |        |      |       |                         |              |              |  |              |              |  |  |     |        |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------|-------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|-----|--------|--------|
| 04842020090128 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TOMATLAN - IXHUATLAN DEL CAFE, DEL KM 0+320 AL KM 0+830, INCLUYE PUENTE LA MAQUINARIA, COMPLEMENTO DE RECURSOS | VARIOS | VARIAS | 31.3 | 100.0 | 24/12/2020 - 08/03/2021 | 1,872,719.09 | 1,872,719.09 |  | 1,872,719.09 | 1,872,719.09 |  |  | MTS | 159.84 | 159.84 |
|                |                                                                                                                                         |        |        |      |       | TOTAL FONDO:            | 1,872,719.09 | 1,872,719.09 |  | 1,872,719.09 | 1,872,719.09 |  |  |     |        |        |

#### HIDROTERRESTRES 2020

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 8

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                  | MUNICIPIO          | LOCALIDAD          | % DE AVANCE |        | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |               |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |             |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|---------|---------------|---------------|-------------|----------|
| FONDO                                                               | DESCRIPCION                                                                                                      |                    |                    | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL       | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL       | ESTATAL |               | U. DE MEDIDA  | APRO. ORIG. | MODIF.   |
|                                                                     |                                                                                                                  |                    |                    |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |               |             |          |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                  |                    |                    |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |               |             |          |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                  |                    |                    |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |               |             |          |
| 0484202000007                                                       | PAVIMENTACION DEL CAMINO TANTIMA - LA CEIBA - EL CRUCERO (TERRERO) DEL KM 0+000 AL KM 3+000                      | VARIOS             | VARIAS             | 100.0       | 100.0  | 21/05/2020 - 02/01/2021 | 1,038,024.63           | 1,038,024.63  |         | 1,038,024.63          | 1,038,024.63  |         |               | KM            | 3.00        | 3.00     |
| 0484202000051                                                       | PAVIMENTACION DEL CAMINO HUEYAPAN DE OCAMPO - EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 3+200                           | HUEYAPAN DE OCAMPO | HUEYAPAN DE OCAMPO | 100.0       | 100.0  | 26/05/2020 - 02/01/2021 | 1,501,502.30           | 1,501,502.30  |         | 1,501,502.30          | 1,501,502.30  |         |               | KM            | 3.20        | 3.20     |
| 0484202000063                                                       | CONSTRUCCION DEL CIRCUITO PORVENIR - VILLA NUEVA - TEPAXAPA DEL KM 0+000 AL 1+446.56                             | SOLEDAD ATZOMPA    | VARIAS             | 100.0       | 100.0  | 06/11/2020 - 10/02/2021 | 7,245,995.39           | 7,245,995.39  |         | 7,245,995.39          | 7,245,995.39  |         |               | KM            | 1.44        | 1.44     |
| 0484202000064                                                       | PAVIMENTACION DEL CAMINO TEMBLADERAS - E.C. LOS PESCADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+500                                | XICO               | VARIAS             | 100.0       | 100.0  | 18/09/2020 - 09/02/2021 | 9,076,518.52           | 9,076,518.52  |         | 9,076,518.52          | 9,076,518.52  |         |               | KM            | 2.50        | 2.50     |
| 0484202000067                                                       | PAVIMENTACION DEL CAMINO MEXCATLA - IXCACUATITLA - SAN FERNANDO DEL KM 4+107 AL KM 12+705                        | VARIOS             | VARIAS             | 100.0       | 100.0  | 05/05/2020 - 02/01/2021 | 6,568,828.79           | 6,568,828.79  |         | 6,568,828.79          | 6,568,828.79  |         |               | KM            | 8,598.00    | 8,598.00 |
| 0484202000083                                                       | MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA MEDIANTE LA RECONSTRUCCION DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES | CHINAMECA          | VARIAS             |             |        | 21/08/2020 - 19/10/2020 | 0.01                   | 0.01          |         |                       |               |         |               |               | 0.00        | 0.00     |
| 0484202000090                                                       | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FEDERAL 140 DEL KM 5+400 AL KM 7+300                                               | XALAPA             | XALAPA             | 100.0       | 100.0  | 04/08/2020 - 02/01/2021 | 42,841.47              | 42,841.47     |         | 42,841.47             | 42,841.47     |         |               | KM            | 1.90        | 1.90     |
| 0484202000097                                                       | PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+600                                      | VILLA ALDAMA       | VARIAS             | 100.0       | 100.0  | 02/09/2020 - 02/01/2021 | 254,727.62             | 254,727.62    |         | 254,727.62            | 254,727.62    |         |               | KM            | 1.60        | 1.60     |
| 0484202000114                                                       | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - MISANTLA) - TLACHINOLA DEL KM 0+000 AL KM 1+560                      | COACOAATZINTLA     | VARIAS             | 100.0       | 100.0  | 26/09/2020 - 02/01/2021 | 1,114,330.34           | 1,114,330.34  |         | 1,114,330.34          | 1,114,330.34  |         |               | KM            | 1.56        | 1.56     |
| 0484202000122                                                       | CONSTRUCCION DE ACCESOS Y TRAGATORIENTAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL XALAPA-PUEBLA                                | RAFAEL LUCIO       | PILETAS            | 100.0       | 100.0  | 22/12/2020 - 14/02/2021 | 488,771.73             | 488,771.73    |         | 488,771.73            | 488,771.73    |         |               | M3            | 57.05       | 57.05    |
| 0484202000125                                                       | PAVIMENTACION DE LOS ACCESOS AL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA LIBERTAD                         | VILLA ALDAMA       | COLONIA LIBERTAD   | 100.0       | 100.0  | 19/12/2020 - 26/02/2021 | 1,597,536.26           | 1,597,536.26  |         | 1,597,536.26          | 1,597,536.26  |         |               | M3            | 221.37      | 221.37   |
| 0484202000130                                                       | MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUMBRES DE TUXPANGO - CAMPO CHICO DEL KM 3+630 AL KM 4+130                              | IXTACZOQUITLÁN     | VARIAS             | 100.0       | 100.0  | 24/12/2020 - 23/03/2021 | 2,566,935.53           | 2,566,935.53  |         | 2,566,935.53          | 2,566,935.53  |         |               | MTS           | 500.00      | 500.00   |
|                                                                     | PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                                                           |                    |                    |             |        | 11 - 11                 | 6,000,000.00           | 6,000,000.00  |         |                       |               |         |               |               | 0.00        | 0.00     |
| TOTAL FONDO                                                         |                                                                                                                  |                    |                    |             |        |                         | 37,496,012.59          | 37,496,012.59 |         | 31,496,012.56         | 31,496,012.56 |         |               |               |             |          |

### HIDROTERRESTRES 2021

|                |                                                                                                                                                                                 |                      |            |       |      |                         |               |               |  |               |               |  |  |     |        |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|-----|--------|--------|
| 04842021000054 | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN ISIDRO - ZAPOTALITO - LA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 3+000                                                                                          | TEMPOAL              | VARIAS     | 67.8  | 67.8 | 24/03/2021 - 21/07/2021 | 16,227,481.80 | 16,227,481.80 |  | 11,015,148.90 | 11,015,148.90 |  |  | KM  | 3.00   | 3.00   |
| 04842021000060 | PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJOS - MATA DE CAÑA - LA PIMENTA DEL KM 0+000 AL KM 7+000                                                                                          | VARIOS               | VARIAS     | 88.4  | 88.4 | 07/04/2021 - 30/09/2021 | 32,305,190.98 | 32,305,190.98 |  | 28,579,538.33 | 28,579,538.33 |  |  | KM  | 7.00   | 7.00   |
| 04842021000061 | PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACHICHILCO - LANDERO Y COSS DEL KM 0+000 AL KM 3+600                                                                                                 | TLACHICHILCO         | VARIAS     | 8.8   | 8.8  | 15/05/2021 - 28/10/2021 | 23,442,557.17 | 23,442,557.17 |  | 2,076,834.14  | 2,076,834.14  |  |  | KM  | 3.60   | 3.60   |
| 04842021000077 | PAVIMENTACION DEL CAMINO CACALIXPA - TONALIXCO DEL KM 1+000 AL KM 1+770                                                                                                         | RAFAEL DELGADO       | VARIAS     | 17.8  | 17.7 | 20/05/2021 - 20/11/2021 | 4,394,089.62  | 4,394,089.62  |  | 781,923.93    | 781,923.93    |  |  | MTS | 770.00 | 770.00 |
| 04842021000121 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO MATA REDONDA - EL COYOTE - JOACHIN DEL KM 0+000 AL KM 7+000                                                                                            | TIERRA BLANCA        | VARIAS     | 57.5  | 57.5 | 19/05/2021 - 17/10/2021 | 26,743,356.31 | 26,743,356.31 |  | 15,398,883.22 | 15,398,883.22 |  |  | KMS | 7.00   | 7.00   |
| 04842021000122 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA JUANITA - E.C. FED 145 DEL KM 0+000 AL KM 4+740                                                                                                  | SAN JUAN EVANGELISTA | VARIAS     | 67.0  | 67.0 | 04/05/2021 - 04/10/2021 | 22,516,099.81 | 22,516,099.81 |  | 15,086,330.45 | 15,086,330.45 |  |  | KMS | 4.74   | 4.74   |
| 04842021000127 | CONSTRUCCION DEL CAMINO EL ATORON - LA DEFENSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000                                                                                                         | COLIPA               | VARIAS     | 23.8  | 23.8 | 29/05/2021 - 20/10/2021 | 15,997,016.97 | 15,997,016.97 |  | 3,816,375.82  | 3,816,375.82  |  |  | KM  | 3.00   | 3.00   |
| 04842021000172 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA ALDAMA - COL. LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 3+000                                                                                                  | VILLA ALDAMA         | VARIAS     | 82.4  | 82.4 | 19/05/2021 - 06/08/2021 | 1,961,370.99  | 1,961,370.99  |  | 1,617,191.46  | 1,617,191.46  |  |  | KMS | 3.00   | 3.00   |
| 04842021000120 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC DEL KM 7+900 AL KM 9+150, INCLUYE PUENTE "CONSOLAPA"                                                                            | COATEPEC             | VARIAS     | 100.0 | 94.9 | 23/03/2021 - 21/04/2021 | 1,283,707.63  | 1,283,707.63  |  | 1,218,886.87  | 1,218,886.87  |  |  | MTS | 250.00 | 250.00 |
| 04842021000130 | CONSTRUCCION DEL CAMINO JUAN DIAZ COVARRUBIAS - ZAPOPAN E.C. CARRETERA 190 SANTA ROSA DEL KM 6+000 AL KM 7+700                                                                  | HUEYAPAN DE OCAMPO   | VARIAS     | 39.1  | 39.1 | 10/08/2021 - 28/09/2021 | 9,599,042.37  | 9,599,042.37  |  | 3,757,251.17  | 3,757,251.17  |  |  | KM  | 1.70   | 1.70   |
| 04842021000091 | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNA - CASA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 2+000                                                                                                       | UXPANAPA             | LA LAGUNA  |       |      | 17/06/2021 - 16/11/2021 | 13,917,385.62 | 13,917,385.62 |  |               |               |  |  | KM  | 2.00   | 2.00   |
| 04842021000055 | PAVIMENTACION DEL CAMINO OZULUAMA - CHICAYAN - EL RETACHE DEL KM 0+000 AL KM 2+000                                                                                              | OZULUAMA             | VARIAS     |       |      | 07/08/2021 - 22/12/2021 | 11,990,182.19 | 11,990,182.19 |  |               |               |  |  | KM  | 2.00   | 2.00   |
| 04842021000074 | CONSTRUCCION DEL CAMINO TEJOCOTAL - E.C. (TEMBLADERAS - VALLE ALEGRE) DEL KM 0+000 AL KM 4+747                                                                                  | VARIOS               | VARIAS     | 72.8  | 72.8 | 08/04/2021 - 16/10/2021 | 26,584,058.93 | 26,584,058.93 |  | 19,365,460.30 | 19,365,460.30 |  |  | KM  | 4.74   | 4.74   |
| 04842021000068 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. TEXIN - E.C. ICHUACAN DE LOS REYES DEL KM 0+000 AL KM 3+400                                                                                       | VARIOS               | VARIAS     | 74.4  | 71.1 | 13/04/2021 - 09/10/2021 | 22,992,758.01 | 22,992,758.01 |  | 16,364,667.45 | 16,364,667.45 |  |  | KM  | 9.40   | 9.40   |
| 04842021000071 | PAVIMENTACION DEL CAMINO CERRO COLORADO - EL PAISANO DEL KM 0+000 AL KM 5+000                                                                                                   | LAS VIGAS DE RAMIREZ | EL PAISANO | 95.0  | 95.0 | 01/04/2021 - 23/09/2021 | 22,472,492.03 | 22,472,492.03 |  | 21,364,424.10 | 21,364,424.10 |  |  | KM  | 5.00   | 5.00   |
| 04842021000081 | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. FED 175 - E.C. (EL COYOL - PLAN BONITO) DEL KM 0+000 AL KM 1+300                                                                                  | COSAMALOAPAN         | VARIAS     | 73.6  | 73.6 | 20/04/2021 - 18/06/2021 | 7,639,329.50  | 7,639,329.50  |  | 5,624,172.42  | 5,624,172.42  |  |  | KM  | 1.30   | 1.30   |
| 04842021000070 | MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE COATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+800, EN TRAMOS AISLADOS                                                                                          | COATEPEC             | VARIAS     | 4.0   | 4.0  | 10/07/2021 - 17/11/2021 | 7,762,360.33  | 7,762,360.33  |  | 312,769.65    | 312,769.65    |  |  | KMS | 6.80   | 6.80   |
| 04842021000063 | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (POTRERO DEL LLANO - TEMAPACHE) - TECNOLÓGICO-LUCIO BLANCO-TIERRA BLANCA BOXTER DEL KM 0+000 AL KM 4+000, INCLUYE ACCESOS AL TECNOLÓGICO SUPERIOR | ALAMO TEMAPACHE      | VARIAS     | 35.2  | 35.2 | 23/06/2021 - 20/10/2021 | 19,364,376.70 | 19,364,376.70 |  | 6,826,100.38  | 6,826,100.38  |  |  | KM  | 4.00   | 4.00   |
| 04842021000057 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHALMA - CHAPOTEPE CHICO DEL KM 0+000 AL KM 2+000                                                                                                      | CHALMA               | CHALMA     | 8.3   | 8.3  | 29/04/2021 - 24/09/2021 | 11,176,175.58 | 11,176,175.58 |  | 930,392.81    | 930,392.81    |  |  | KM  | 2.80   | 2.80   |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSIÓN PÚBLICA 2021**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 TERCERO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 9

| UNIDAD PRESUPUESTAL |        | DESCRIPCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |       | FECHA INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |       | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |              | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |        |  |
|---------------------|--------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|------------------------|---------|-------|-----------------------|---------|--------------|---------------|---------------|--------|--|
| FONDO               | FISICO |             |           |           | FINAN.      | TOTAL |               | FEDERAL                | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL               | ESTATAL | U. DE MEDIDA |               | APRO. ORIG.   | MODIF. |  |
|                     |        |             |           |           |             |       |               |                        |         |       |                       |         |              |               |               |        |  |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

|                |                                                                                                                                                                     |                     |        |      |      |                                                    |                                |                                |  |                |                |  |  |                 |              |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|-----------------|--------------|--------------|
| 04842021000059 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PUEBLITO - EL HIGO, DEL KM 0+000 AL KM 0+500 INCLUYE PUENTE EN EL KM 0+350 CON UNA LONGITUD DE 34 M                                     | EL HIGO             | VARIAS | 21.2 | 21.2 | 28/04/2021 - 16/10/2021                            | 11,959,415.20                  | 11,959,415.20                  |  | 2,546,228.09   | 2,546,228.09   |  |  | METROS LINEALES | 500.00       | 500.00       |
| 04842021000083 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IGNACIO DE LA LLAVE - TLALIXCOYAN, DEL KM 3+900 AL KM 7+900                                                                                | IGNACIO DE LA LLAVE | VARIAS | 14.5 | 14.5 | 30/08/2021 - 26/11/2021                            | 18,347,515.60                  | 18,347,515.60                  |  | 2,672,459.40   | 2,672,459.40   |  |  | KM              | 4.00         | 4.00         |
| 04842021000131 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE, DEL KM 10+200 AL KM 13+500                                                                         | PLAYA VICENTE       | VARIAS | 11.6 | 11.6 | 28/05/2021 - 24/09/2021                            | 18,699,866.76                  | 18,699,866.76                  |  | 2,184,099.88   | 2,184,099.88   |  |  | KMS             | 3.30         | 3.30         |
| 04842021000082 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OTATITLÁN - AMBROSIO ALCALDE, DEL KM 0+000 AL KM 3+000                                                                                     | VARIOS              | VARIAS | 58.5 | 58.5 | 08/09/2021 - 04/11/2021                            | 19,959,929.86                  | 19,959,929.86                  |  | 11,679,304.62  | 11,679,304.62  |  |  | KM              | 3.00         | 3.00         |
| 04842021000078 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLALTZALA - VISTA HERMOSA, DEL KM 0+000 AL KM 2+100                                                                                        | VARIOS              | VARIAS | 28.9 | 28.9 | 25/05/2021 - 14/10/2021                            | 12,581,320.55                  | 12,581,320.55                  |  | 3,643,856.41   | 3,643,856.41   |  |  | KM              | 2.10         | 2.10         |
| 04842021000129 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LIMÓN - LOMA DE SOGOTEGUO DEL KM 0+000 AL KM 2+300                                                                                    | VARIOS              | VARIAS |      |      | 30/07/2021 - 26/11/2021                            | 14,546,577.92                  | 14,546,577.92                  |  |                |                |  |  | KMS             | 2.30         | 2.30         |
| 04842021000084 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHACALTIANQUIS-TUXTLILA, DEL KM 0+000 AL KM 4+800                                                                                          | CHACALTIANQUIS      | VARIAS | 35.4 | 35.4 | 08/06/2021 - 19/11/2021                            | 31,823,234.30                  | 31,823,234.30                  |  | 11,265,584.52  | 11,265,584.52  |  |  | KM              | 4.80         | 4.80         |
| 04842021000079 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO BOCA DEL MONTE - XOCHIAPI, DEL KM 0+350 AL KM 0+850, EN TRAMOS AISLADOS, INCLUYE MURO UBICADO EN EL KM 0+600 CON UNA LONGITUD DE 62 METROS | SANTIAGO SOCHIAPI   | VARIAS |      |      | 25/08/2021 - 31/12/2021                            | 14,189,545.62                  | 14,189,545.62                  |  |                |                |  |  | MTS             | 500.00       | 500.00       |
| 04842021000132 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS CHOAPAS - KM 8 CERRO DE NANCHITAL DEL KM 17+400 AL KM 25+460                                                                           | LAS CHOAPAS         | VARIAS |      |      | 26/08/2021 - 31/12/2021                            | 47,816,237.88                  | 47,816,237.88                  |  |                |                |  |  | KM              | 8.00         | 8.00         |
| 04842021000069 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DE SAN JUAN - EL ESPINAL, DEL KM 3+600 AL KM 3+850, INCLUYE PUENTE UBICADO EN EL KM 3+650 CON UNA LONGITUD DE 15 M                    | JILOTEPEC           | VARIAS |      |      | 04/09/2021 - 31/12/2021                            | 12,491,941.27                  | 12,491,941.27                  |  |                |                |  |  | MTS             | 250.00       | 250.00       |
| 04842021000090 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E C (RAMAL A LA VIRGEN) - ZUÑIGA, DEL KM 0+000 AL KM 2+600 PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                           | CHINAMECA           | VARIAS |      |      | 11/08/2021 - 21/11/2021<br>01/01/2021 - 31/12/2021 | 12,939,480.25<br>78,510,209.25 | 12,939,480.25<br>78,510,209.25 |  |                |                |  |  | KM              | 2.60<br>0.00 | 2.60<br>0.00 |
| TOTAL FONDO:   |                                                                                                                                                                     |                     |        |      |      |                                                    | 592,234,307.00                 | 592,234,307.00                 |  | 188,127,884.32 | 188,127,884.32 |  |  |                 |              |              |

HIDROTERRESTRES R 2019

|                |                                                                                                               |        |        |      |       |                         |              |              |  |              |              |  |  |     |        |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------|-------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|-----|--------|--------|
| 04842020000128 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TOMATLÁN - IXHUATLÁN DEL CAFE DEL KM 0+320 AL KM 0+630, INCLUYE PUENTE LA MAQUINARIA | VARIOS | VARIAS | 68.6 | 100.0 | 24/12/2020 - 08/03/2021 | 4,102,772.60 | 4,102,772.60 |  | 4,102,772.60 | 4,102,772.60 |  |  | MTS | 350.16 | 350.16 |
| TOTAL FONDO:   |                                                                                                               |        |        |      |       |                         | 4,102,772.60 | 4,102,772.60 |  | 4,102,772.60 | 4,102,772.60 |  |  |     |        |        |

RECURSOS FISCALES 2017

|                |                                                                                                                                                   |                       |        |  |  |                         |            |  |            |  |  |  |  |  |      |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--|--|-------------------------|------------|--|------------|--|--|--|--|--|------|------|
| 01242017200072 | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 4+000                               | MISANTLA              | VARIAS |  |  | 25/10/2017 - 02/01/2020 | 17,948.65  |  | 17,948.65  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 01242017200080 | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 | IXHUATLÁN DEL CAFE    | VARIAS |  |  | 24/11/2017 - 30/01/2018 | 0.01       |  | 0.01       |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 01242017200111 | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000                                          | TANTOYUCA             | VARIAS |  |  | 24/11/2017 - 27/02/2018 | 0.01       |  | 0.01       |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 01242017200115 | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMÍREZ - TATATILA, TRAMO LA CATALINA DEL KM 0+000 AL KM 1+050               | LAS VIGAS DE RAMÍREZ  | VARIAS |  |  | 24/11/2017 - 07/01/2018 | 511.12     |  | 511.12     |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 01242017200133 | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO                   | COSAUTLÁN DE CARVAJAL | VARIAS |  |  | 13/12/2017 - 31/03/2018 | 0.01       |  | 0.01       |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 01242017200153 | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO S "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464       | VILLA ALDAMA          | VARIAS |  |  | 20/12/2017 - 19/03/2018 | 341,378.42 |  | 341,378.42 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FONDO:   |                                                                                                                                                   |                       |        |  |  |                         | 359,838.22 |  | 359,838.22 |  |  |  |  |  |      |      |

RECURSOS FISCALES 2018

|                |                                                                                                |               |        |  |  |                         |      |  |      |  |  |  |  |  |      |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--|--|-------------------------|------|--|------|--|--|--|--|--|------|------|
| 04842018000068 | MODERNIZACION DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200 | PLAYA VICENTE | VARIAS |  |  | 30/06/2018 - 30/11/2018 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--|--|-------------------------|------|--|------|--|--|--|--|--|------|------|

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSIÓN PÚBLICA 2021**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 TERCERO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 10

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO | DESCRIPCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|                              |             |           |           | FISICO      | FINAN. |                  | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES**

|                |                                                                                                                                                                                        |                         |                      |  |  |                         |              |  |              |  |  |  |             |  |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|-------------------------|--------------|--|--------------|--|--|--|-------------|--|------|------|
| 04842018000075 | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA COSAMALOAPAN FED. 145D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0-000 AL KM 5-500       | VARIAS                  |                      |  |  | 30/06/2018 - 11/12/2018 | 1,597,620.99 |  | 1,597,620.99 |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000099 | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA CON UNA META DE 0.650 KM                                                                                    | ASTACINGA               | TEPANTLA             |  |  | 30/06/2018 - 02/01/2020 | 3,188,451.82 |  | 3,188,451.82 |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000100 | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM                                                     | TEHUIPANGO              | VARIAS               |  |  | 30/06/2018 - 02/01/2020 | 5,145,532.01 |  | 5,145,532.01 |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000103 | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM                                                                                            | MAGDALENA               | VARIAS               |  |  | 30/06/2018 - 02/01/2020 | 6,093,400.80 |  | 6,093,400.80 |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000104 | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA CON UNA META DE 1.25 KM                                                                                            | TEQUILA                 | VARIAS               |  |  | 30/06/2018 - 02/01/2020 | 5,449,369.24 |  | 5,449,369.24 |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000105 | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM                                                                                 | TEXHUACAN               | VARIAS               |  |  | 30/06/2018 - 02/01/2020 | 5,811,015.52 |  | 5,811,015.52 |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000121 | MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA CON UNA META DE 0.75 KM                                                                                   | SAN ANDRES TENEJAPAN    | PETLACALA            |  |  | 30/06/2018 - 02/01/2020 | 3,754,231.85 |  | 3,754,231.85 |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000122 | CONSTRUCCION DE 6000 ML DE BANQUETA Y GUARNICION EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL                                                                                        | SAN ANDRES TENEJAPAN    | SAN ANDRES TENEJAPAN |  |  | 30/06/2018 - 02/01/2020 | 1,283,826.53 |  | 1,283,826.53 |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018000126 | RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9-000 AL KM 18-000                           | TUXPAN                  | VARIAS               |  |  | 10/07/2018 - 06/11/2018 | 0.02         |  | 0.02         |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018200003 | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO COSAUTLAN - PIEDRA PARADA DEL KM 0-000 AL KM 3-600                                                                             | COSAUTLAN DE CARVAJAL   | VARIAS               |  |  | 08/03/2018 - 02/01/2021 | 39,212.26    |  | 39,212.26    |  |  |  | SUPERVISION |  | 1.00 | 1.00 |
| 04842018200006 | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JESUS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0-000 AL KM 2-600                                                                            | JESUS CARRANZA          | VARIAS               |  |  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 0.01         |  | 0.01         |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018200007 | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL BUZON - PASO SECO DEL KM 0-000 AL KM 2-500                                                                                    | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | VARIAS               |  |  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 5,859.37     |  | 5,859.37     |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018200013 | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0-330 AL 1-410                                                                                          | JAMAPA                  | VARIAS               |  |  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 3,312.63     |  | 3,312.63     |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018200019 | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0-000 AL 8-300                                                                                   | SAN ANDRES TUXTLA       | VARIAS               |  |  | 01/03/2018 - 27/08/2018 | 0.01         |  | 0.01         |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018200021 | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOTALPAN TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 5-600                                                                 | VARIOS                  | VARIAS               |  |  | 08/03/2018 - 02/01/2021 | 428,588.75   |  | 428,588.75   |  |  |  | SUPERVISION |  | 1.00 | 1.00 |
| 04842018200022 | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180 DEL KM 0-000 AL KM 20-000                                                                                 | TLALIXCOYAN             | TLALIXCOYAN          |  |  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 5,589.69     |  | 5,589.69     |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018200032 | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO DEL KM 0-000 AL KM 3-500                                                                 | SAN ANDRES TUXTLA       | VARIAS               |  |  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 0.01         |  | 0.01         |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018200034 | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0-000 AL 14-000                                                                              | TLALIXCOYAN             | VARIAS               |  |  | 08/03/2018 - 03/09/2018 | 545,326.87   |  | 545,326.87   |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018200039 | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0-000 AL KM 2-370                                                                           | IXTACZOQUITLAN          | VARIAS               |  |  | 08/03/2018 - 17/10/2018 | 27,702.49    |  | 27,702.49    |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018200072 | SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO: E.C. (COSCOMATEPEC - FORTIN) - SAN JOSE NERIA DEL KM 0-000 AL KM 4-260                                              | CHOCAMAN                | SAN JOSE NERIA       |  |  | 07/07/2018 - 03/12/2018 | 0.01         |  | 0.01         |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018200076 | SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0-000 AL KM 5-500 | COSAMALOAPAN            | VARIAS               |  |  | 25/07/2018 - 21/11/2018 | 0.01         |  | 0.01         |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |
| 04842018200102 | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TULAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0-000 AL KM 0-000                                                                         | TULAPAN                 | VARIAS               |  |  | 07/07/2018 - 03/11/2018 | 0.01         |  | 0.01         |  |  |  |             |  | 0.00 | 0.00 |

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 11

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                 |                                                                                                                                                      | MUNICIPIO          | LOCALIDAD       | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |               | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------|---------------|-----------------------|---------------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| FONDO                                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                          |                    |                 | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL       | TOTAL                 | FEDERAL       | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
|                                                                     |                                                                                                                                                      |                    |                 |             |        |                         |                        |         |               |                       |               |         |               |                 |                |        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                      |                                                                                                                                                      |                    |                 |             |        |                         |                        |         |               |                       |               |         |               |                 |                |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES |                                                                                                                                                      |                    |                 |             |        |                         |                        |         |               |                       |               |         |               |                 |                |        |
| 04842018200103                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM                                        | MAGDALENA          | VARIAS          |             |        | 07/07/2018 - 02/01/2020 | 45,370.05              |         | 45,370.05     |                       |               |         |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| 04842018200104                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA CON UNA META DE 1.25 KM                                        | TEQUILA            | VARIAS          |             |        | 07/07/2018 - 02/01/2020 | 45,024.01              |         | 45,024.01     |                       |               |         |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| 04842018200114                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0-000 AL 0-833.7                         | ATLAHUILCO         | VARIAS          |             |        | 07/07/2018 - 02/01/2020 | 137,432.84             |         | 137,432.84    |                       |               |         |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| 04842018200115                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACION ZOQUIAPAN DEL KM 0-000 AL KM 6-928 | LOS REYES          | VARIAS          |             |        | 07/07/2018 - 02/01/2020 | 137,782.18             |         | 137,782.18    |                       |               |         |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| 04842018200118                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM                      | XOXOCOTLA          | CUXTEPEC        |             |        | 07/07/2018 - 02/01/2020 | 54,614.34              |         | 54,614.34     |                       |               |         |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| 04842018200123                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.                                              | SOLEDAD ATZOMPA    | ACULTZINAPA     |             |        | 07/07/2018 - 02/01/2020 | 26,659.95              |         | 26,659.95     |                       |               |         |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| 04842018200124                                                      | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA DEL KM 0-000 AL KM 1-260                                        | SOLEDAD ATZOMPA    | VARIAS          |             |        | 07/07/2018 - 02/01/2020 | 132,199.15             |         | 132,199.15    |                       |               |         |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                      |                    |                 |             |        |                         | 33,958,123.43          |         | 33,958,123.43 |                       |               |         |               |                 |                |        |
| RECURSOS FISCALES 2019                                              |                                                                                                                                                      |                    |                 |             |        |                         |                        |         |               |                       |               |         |               |                 |                |        |
| 04842019000050                                                      | CONSERVACION DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJIN, DEL KM 0-000 AL KM 9-233                                                                     | PAPANTLA           | VARIAS          |             |        | 02/08/2019 - 31/08/2019 | 0.01                   |         | 0.01          |                       |               |         |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| 04842019000080                                                      | REHABILITACION DEL CAMINO JUCHIQUE DE FERRER - PLAN DE LAS HAYAS DEL KM 0-000 AL KM 2-800                                                            | JUCHIQUE DE FERRER | VARIAS          |             |        | 02/10/2019 - 20/01/2020 | 0.01                   |         | 0.01          |                       |               |         |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| 04842019000088                                                      | CONSTRUCCION DEL CAMINO PASO REAL - VEGA CHICA, DEL KM 0-000 AL KM 2-500                                                                             | TLAPACOYAN         | VARIAS          |             |        | 08/11/2019 - 10/03/2020 | 0.01                   |         | 0.01          |                       |               |         |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| 04842019000095                                                      | REHABILITACION DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 0-000 AL KM 2-195 Y DEL KM 7-600 AL KM 8-900                                                 | VARIOS             | VARIAS          |             |        | 20/12/2019 - 04/03/2020 | 0.01                   |         | 0.01          |                       |               |         |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| TOTAL FONDO:                                                        |                                                                                                                                                      |                    |                 |             |        |                         | 0.04                   |         | 0.04          |                       |               |         |               |                 |                |        |
| RECURSOS FISCALES 2020                                              |                                                                                                                                                      |                    |                 |             |        |                         |                        |         |               |                       |               |         |               |                 |                |        |
| 04842020000041                                                      | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO RAFAEL DELGADO - MAGDALENA EN EL KM 4-400                                                            | VARIOS             | VARIAS          | 100.0       | 100.0  | 01/08/2020 - 02/01/2021 | 889,954.13             |         | 889,954.13    |                       | 889,954.13    |         | MTS           | 15.00           | 15.00          |        |
| 04842020000050                                                      | CONSTRUCCION DEL PUENTE "RIO GRANDE", UBICADO EN EL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA, EN EL KM 2-900, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS                     | SANTIAGO TUXTLA    | SANTIAGO TUXTLA | 100.0       | 100.0  | 23/05/2020 - 20/01/2021 | 1,611,796.40           |         | 1,611,796.40  |                       | 1,611,796.40  |         | MTS           | 60.00           | 60.00          |        |
| 04842020000054                                                      | MANTENIMIENTO DEL PUENTE COATZACOALCOS I, INCLUYE SUSTITUCION DE REJILLAS Y RECONSTRUCCION DE TOPES SISMICOS                                         | COATZACOALCOS      | COATZACOALCOS   | 100.0       | 100.0  | 23/05/2020 - 02/01/2021 | 257,085.39             |         | 257,085.39    |                       | 257,085.39    |         | M2            | 469.70          | 469.70         |        |
| 04842020000089                                                      | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 COATZACOALCOS - VILLA HERMOSA, DEL KM 0-716 AL KM 6-500                                          | COATZACOALCOS      | COATZACOALCOS   | 100.0       | 100.0  | 22/09/2020 - 11/05/2021 | 3,104,336.85           |         | 3,104,336.85  |                       | 3,104,336.85  |         | KMS           | 5.78            | 5.78           |        |
| 04842020000121                                                      | TERMINACION DEL TRAMO CARRETERO ANGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 0-290 AL KM 1-300 Y DEL KM 1-542 AL KM 2-300                                 | ANGEL R. CABADA    | VARIAS          | 100.0       | 100.0  | 24/12/2020 - 23/03/2021 | 10,394,071.06          |         | 10,394,071.06 |                       | 10,394,071.06 |         | KM            | 1.75            | 1.75           |        |
| 04842020000126                                                      | CONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DE CUNETAS, BORDILLOS Y LAVADEROS EN CAMINO EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE, DEL KM 0-000 AL KM 2-500                       | ALVARADO           | VARIAS          | 100.0       | 100.0  | 18/12/2020 - 16/01/2021 | 533,531.19             |         | 533,531.19    |                       | 533,531.19    |         | KM            | 2.50            | 2.50           |        |
| 04842020200003                                                      | SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO ESTACION CARBONO - ESTACION LAGARTERO, DEL KM 24-000 AL KM 30-000                                    | TAMPICO ALTO       | VARIAS          | 100.0       | 100.0  | 09/06/2020 - 02/01/2021 | 77,302.33              |         | 77,302.33     |                       | 77,302.33     |         | SUPERVISION   | 1.00            | 1.00           |        |
| 04842020200025                                                      | SUPERVISION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0-000 AL KM 1-300 Y DEL KM 1-550 AL KM 7-700                                 | TEOCELO            | VARIAS          | 98.2        | 100.0  | 13/05/2020 - 02/01/2021 | 493,554.13             |         | 493,554.13    |                       | 493,554.12    |         | SUPERVISION   | 1.00            | 1.00           |        |
| TOTAL FONDO                                                         |                                                                                                                                                      |                    |                 |             |        |                         | 17,361,631.48          |         | 17,361,631.48 |                       | 17,361,631.47 |         |               |                 |                |        |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 12

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO   | DESCRIPCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |                  |                | PRESUPUESTO DEVENGADO |                  |               | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|                                |             |           |           | FISICO      | FINAN. |                  | TOTAL                  | FEDERAL          | ESTATAL        | TOTAL                 | FEDERAL          | ESTATAL       |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
|                                |             |           |           |             |        |                  |                        |                  |                |                       |                  |               |               |                 |                |        |
| TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: |             |           |           |             |        |                  | 2,561,501,245.57       | 2,207,821,652.40 | 353,679,593.17 | 1,278,308,975.75      | 1,260,947,344.28 | 17,361,631.47 |               |                 |                |        |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒ X  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 13

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION             | MUNICIPIO               | LOCALIDAD | % DE AVANCE |                         | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |               |               | PRESUPUESTO DEVENGADO |  |                 | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES |           |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------|------|--|--|--|--|
| FONDO                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |           |             |                         |                  |                        |               |               |                       |  |                 |               |               |           |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |           |             |                         |                  |                        |               |               |                       |  |                 |               |               |           |      |  |  |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |           |             |                         |                  |                        |               |               |                       |  |                 |               |               |           |      |  |  |  |  |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |           |             |                         |                  |                        |               |               |                       |  |                 |               |               |           |      |  |  |  |  |
| ADELANTO FISE 2021                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |           |             |                         |                  |                        |               |               |                       |  |                 |               |               |           |      |  |  |  |  |
| 04812021000014                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE PROLONGACION ESTEBAN MASCARENAS Y MONTE CLARO (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y MONTE ALTO DEL KM 0+000 AL 0+376)                                                                                                                                      | XALAPA                  | XALAPA                  | 77.7      | 77.7        | 15/03/2021 - 04/09/2021 | 8,500,000.00     | 8,500,000.00           |               | 6,605,873.95  | 6,605,873.95          |  |                 | M2            | 4,005.00      | 4,005.00  |      |  |  |  |  |
| 04812021000012                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CONTINENTE AMERICANO ENTRE LIDERES Y OCEANO PACIFICO; CALLE CONTINENTE AFRICANO ENTRE CONTINENTE AMERICANO Y CONTINENTE EUROPEO; CALLE CONTINENTE EUROPEO ENTRE DESIERTO DE ATACAMA Y CONTINENTE AFRICANO (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y MONTE ALTO DEL KM 0+000 AL 0+376) | XALAPA                  | XALAPA                  | 86.1      | 86.1        | 17/03/2021 - 05/10/2021 | 12,335,512.44    | 12,335,512.44          |               | 8,158,619.29  | 8,158,619.29          |  |                 | M2            | 3,265.51      | 3,265.51  |      |  |  |  |  |
| 04812021000013                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VALLE DORADO ENTRE CALLES HUIZACHE Y VALLE TURQUESA (INCLUYE CIRCUITO VALLE DORADO); CALLE EMILIO LEYZEGUI ENTRE CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE Y AV. ENCANTO                                                                                                                                                                          | XALAPA                  | XALAPA                  | 82.4      | 82.4        | 22/03/2021 - 17/08/2021 | 7,775,814.72     | 7,775,814.72           |               | 6,408,385.47  | 6,408,385.47          |  |                 | M2            | 2,983.22      | 2,983.22  |      |  |  |  |  |
| 04812021000007                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRONTERA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PIPILA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CERRO AZUL              | CERRO AZUL              | 84.7      | 84.7        | 22/02/2021 - 10/09/2021 | 16,360,115.11    | 16,360,115.11          |               | 13,862,630.89 | 13,862,630.89         |  |                 | M2            | 11,518.79     | 11,518.79 |      |  |  |  |  |
| 04812021000005                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. ALVARO OBREGON, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y VERACRUZ                                                                                                                                                                                                                                                                             | TLACOTEPEC DE MEJIA     | TLACOTEPEC DE MEJIA     | 88.6      | 88.6        | 15/03/2021 - 15/08/2021 | 5,142,323.20     | 5,142,323.20           |               | 4,558,045.11  | 4,558,045.11          |  |                 | M2            | 3,875.00      | 3,875.00  |      |  |  |  |  |
| 04812021000010                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CARRETERA TRANSISIMICA 185 Y CALLE BENITO JUAREZ                                                                                                                                                                                                                                                                      | SAYULA DE ALEMAN        | AGUILERA                | 92.5      | 92.5        | 17/03/2021 - 07/08/2021 | 11,945,246.97    | 11,945,246.97          |               | 11,051,576.01 | 11,051,576.01         |  |                 | M2            | 8,355.96      | 8,355.96  |      |  |  |  |  |
| 04812021000006                                      | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALTO LUCERO             | MESA DE GUADALUPE       | 79.7      | 79.7        | 15/03/2021 - 17/09/2021 | 6,834,504.69     | 6,834,504.69           |               | 5,449,194.23  | 5,449,194.23          |  | METROS LINEALES |               | 2,925.94      | 2,925.94  |      |  |  |  |  |
| 04812021000008                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL NORTE ENTRE CALLE FERROCARRIL INTEROCEANICO Y AV. LAZARO CARDENAS, CALLE RAFAEL VALENZUELA ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE MANUEL M. CONTRERAS                                                                                                                                                                          | XALAPA                  | XALAPA                  | 85.1      | 85.1        | 15/03/2021 - 23/09/2021 | 13,736,038.37    | 13,736,038.37          |               | 11,692,609.38 | 11,692,609.38         |  |                 | M2            | 6,000.81      | 6,000.81  |      |  |  |  |  |
| 04812021000002                                      | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XOXOCOTLA               | XOXOCOTLA               | 55.7      | 55.7        | 17/03/2021 - 12/09/2021 | 3,407,394.24     | 3,407,394.24           |               | 1,899,652.20  | 1,899,652.20          |  |                 | M2            | 1,052.71      | 1,052.71  |      |  |  |  |  |
| 04812021000011                                      | CONSTRUCCION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | 77.9      | 77.9        | 15/03/2021 - 19/08/2021 | 5,945,887.32     | 5,945,887.32           |               | 4,632,154.60  | 4,632,154.60          |  |                 | M2            | 2,316.12      | 2,316.12  |      |  |  |  |  |
| 04812021000009                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEMPOAL                 | TEMPOAL DE SANCHEZ      | 6.4       | 6.4         | 18/08/2021 - 15/11/2021 | 19,281,255.51    | 19,281,255.51          |               | 1,249,446.99  | 1,249,446.99          |  |                 | M2            | 14,151.50     | 14,151.50 |      |  |  |  |  |
| 04812021000001                                      | REHABILITACION DE EMPEDRAO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y JOSE MARIA MORELOS                                                                                                                                                                                                                                        | CHUMATLAN               | CHUMATLAN               |           |             | 18/08/2021 - 04/12/2021 | 9,484,996.07     | 9,484,996.07           |               |               |                       |  |                 | M2            | 2,795.75      | 2,795.75  |      |  |  |  |  |
| 04812021000003                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO AL PANTEON PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZACUALPAN               | ZACUALPAN               |           |             | 18/08/2021 - 07/12/2021 | 3,078,965.18     | 3,078,965.18           |               |               |                       |  |                 | M2            | 1,923.66      | 1,923.66  |      |  |  |  |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |           |             |                         | 11               | -                      | 11            |               |                       |  |                 |               |               | 0.00      | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |           |             |                         | 145,400,000.00   | 145,400,000.00         |               | 75,568,188.12 | 75,568,188.12         |  |                 |               |               |           |      |  |  |  |  |
| CREDITO RECURSO EST. 2021                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |           |             |                         |                  |                        |               |               |                       |  |                 |               |               |           |      |  |  |  |  |
| 04812021000127                                      | CONSTRUCCION DEL MERCADO DEL CALZADO EN LA CARRETERA NAUQUINCO - MISANTLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACATLAN                 | ACATLAN                 |           |             | 30/08/2021 - 27/12/2021 | 11,480,805.84    |                        | 11,480,805.84 |               |                       |  |                 | M2            | 815.98        | 815.98    |      |  |  |  |  |
| 04812021000128                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO DEL KM 0+000 AL 0+181                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATZALAN                 | POMPEYA                 |           |             | 04/08/2021 - 09/12/2021 | 2,926,759.90     |                        | 2,926,759.90  |               |                       |  |                 | M2            | 1,740.73      | 1,740.73  |      |  |  |  |  |
| 04812021000133                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y CINCO DE FEBRERO; CALLE TRES DE MAYO DE KM 0+000 AL 0+121; CALLE CINCO DE FEBRERO DEL KM 0+000 AL 0+120; CIRCUITO RICARDO MOTA TRUJILLO DEL KM 0+000 AL 0+210                                                                                                                                 | TENOCHTITLAN            | VARIAS                  |           |             | 05/08/2021 - 16/11/2021 | 6,165,135.86     |                        | 6,165,135.86  |               |                       |  |                 | M2            | 2,987.70      | 2,987.70  |      |  |  |  |  |
| 04812021000139                                      | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS AVENIDAS: LAZARO CARDENAS, MAESTROS VERACRUZANOS, CIRCUITO PRESIDENTES Y DISTRIBUIDOR VIAL TRANCAS UNO, INCLUYE REHABILITACION DE PUENTES PEATONALES, VEHICULARES E INFRAESTRUCTURA URBANA                                                                                                                                                | XALAPA                  | XALAPA                  |           |             | 18/08/2021 - 15/11/2021 | 9,987,768.30     |                        | 9,987,768.30  |               |                       |  |                 | M2            | 5,134.43      | 5,134.43  |      |  |  |  |  |
| 04812021000132                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAÑO DEL KM 0+000 AL 0+345                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SALTABARRANCA           | EL RINCON CALETON       |           |             | 05/08/2021 - 02/11/2021 | 5,041,173.74     |                        | 5,041,173.74  |               |                       |  |                 | M2            | 2,391.70      | 2,391.70  |      |  |  |  |  |
| 04812021000130                                      | MODERNIZACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO A PACHO NUEVO DEL KM 0+000 AL 0+530                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EMILIANO ZAPATA         | VARIAS                  |           |             | 11/08/2021 - 08/11/2021 | 8,293,101.95     |                        | 8,293,101.95  |               |                       |  |                 | M2            | 4,168.05      | 4,168.05  |      |  |  |  |  |

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 14

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIPCION          | MUNICIPIO                | LOCALIDAD | % DE AVANCE |                         | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |                |               | PRESUPUESTO DEVENGADO |              |                 | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES  |          |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|----------|--|
| FONDO                                               | FISICO                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |           | FINAN.      | TOTAL                   |                  | FEDERAL                | ESTATAL        | TOTAL         | FEDERAL               | ESTATAL      | U. DE<br>MEDIDA |               | APRO.<br>ORIG. | MODIF.   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |           |             |                         |                  |                        |                |               |                       |              |                 |               |                |          |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |           |             |                         |                  |                        |                |               |                       |              |                 |               |                |          |  |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |           |             |                         |                  |                        |                |               |                       |              |                 |               |                |          |  |
| 04812021000158                                      | RECONSTRUCCION DEL E. C. (XALAPA-ALTO LUCERO) - SAN ANTONIO PASO DEL TORO DEL KM 0-300 AL 0-750                                                                                                                                            | XALAPA               | XALAPA                   |           |             | 11/08/2021 - 13/11/2021 | 2,919,042.61     |                        | 2,919,042.61   |               |                       |              |                 | M2            | 2,765.20       | 2,765.20 |  |
| 04812021000131                                      | MODERNIZACION DEL CAMINO POZA RICA - BARRA DE CAZONES DEL KM 0-115 AL KM 0-450 (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL)                                                                                                                                   | POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA                | 13.4      | 13.4        | 18/08/2021 - 31/12/2021 | 20,071,094.14    |                        | 20,071,094.14  | 2,703,513.40  |                       | 2,703,513.40 |                 | M2            | 9,072.45       | 9,072.45 |  |
| 04812021000142                                      | REHABILITACION DE AV. VISTA HERMOSA Y AV. JUSTO FERNANDEZ. INCLUYE MURO EN CALLE RAFAEL MORENO VALLE                                                                                                                                       | XALAPA               | XALAPA                   |           |             | 16/08/2021 - 14/10/2021 | 1,683,483.67     |                        | 1,683,483.67   |               |                       |              |                 | M2            | 3,150.00       | 3,150.00 |  |
|                                                     | PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |           |             | 11 - 11                 | 504,931,633.99   |                        | 504,931,633.99 |               |                       |              |                 |               | 0.00           | 0.00     |  |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |           |             |                         | 573,500,000.00   |                        | 573,500,000.00 | 2,703,513.40  |                       | 2,703,513.40 |                 |               |                |          |  |
| FASP 2020                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |           |             |                         |                  |                        |                |               |                       |              |                 |               |                |          |  |
| 04812020000176                                      | MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COATZACOALCOS                                                                                                                                                                                     | COATZACOALCOS        | COATZACOALCOS            | 100.0     | 100.0       | 02/10/2020 - 02/01/2021 | 1,833,820.65     | 1,833,820.65           |                | 1,833,820.65  | 1,833,820.65          |              | METROS LINEALES | 1,585.00      | 1,585.00       |          |  |
| 04812020000177                                      | MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PACHO VIEJO                                                                                                                                                                                       | COATEPEC             | PACHO VIEJO              | 100.0     | 100.0       | 07/10/2020 - 02/01/2021 | 2,001,047.85     | 2,001,047.85           |                | 2,001,047.85  | 2,001,047.85          |              | M2              | 1,542.22      | 1,542.22       |          |  |
| 04812020000178                                      | MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TUXPAN                                                                                                                                                                                            | TUXPAN               | TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO | 100.0     | 100.0       | 02/10/2020 - 02/01/2021 | 3,381,811.62     | 3,381,811.62           |                | 3,381,811.62  | 3,381,811.62          |              | M2              | 1,599.47      | 1,599.47       |          |  |
| 04812020000179                                      | MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE AMATLAN DE LOS REYES                                                                                                                                                                              | AMATLAN DE LOS REYES | AMATLAN DE LOS REYES     | 100.0     | 100.0       | 07/10/2020 - 02/01/2021 | 4,959,432.64     | 4,959,432.64           |                | 4,959,432.63  | 4,959,432.63          |              | M2              | 1,552.95      | 1,552.95       |          |  |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |           |             |                         | 12,176,112.76    | 12,176,112.76          |                | 12,176,112.75 | 12,176,112.75         |              |                 |               |                |          |  |
| FASP 2021                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |           |             |                         |                  |                        |                |               |                       |              |                 |               |                |          |  |
| 04812021000163                                      | AMPLIACION DEL AREA FEMENIL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE AMATLAN DE LOS REYES. EDIFICIO "C"                                                                                                                                                 | AMATLAN DE LOS REYES | LA TOMA                  |           |             | 18/08/2021 - 24/12/2021 | 31,652,941.76    | 31,652,941.76          |                |               |                       |              | M2              | 1,821.42      | 1,821.42       |          |  |
|                                                     | PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |           |             | 11 - 11                 | 3,624.24         | 3,624.24               |                |               |                       |              |                 |               | 0.00           | 0.00     |  |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |           |             |                         | 31,656,566.00    | 31,656,566.00          |                |               |                       |              |                 |               |                |          |  |
| FISE 2020                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |           |             |                         |                  |                        |                |               |                       |              |                 |               |                |          |  |
| 04812020000222                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE TEXOLO ENTRE CIRCUITO QUETZALCOATL Y AVENIDA XOLOTL EN LA COLONIA MOCTEZUMA                                                                                                                  | XALAPA               | XALAPA                   | 100.0     | 100.0       | 28/12/2020 - 13/03/2021 | 1,532,983.21     | 1,532,983.21           |                | 1,532,983.21  | 1,532,983.21          |              | M2              | 1,011.00      | 1,011.00       |          |  |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |           |             |                         | 1,532,983.21     | 1,532,983.21           |                | 1,532,983.21  | 1,532,983.21          |              |                 |               |                |          |  |
| FISE 2021                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |           |             |                         |                  |                        |                |               |                       |              |                 |               |                |          |  |
| 04812021090014                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE PROLONGACION ESTEBAN MASCARENAS Y MONTE CLARO (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y MONTE ALTO DEL KM 0+000 AL 0+376) | XALAPA               | XALAPA                   | 99.6      | 99.6        | 15/03/2021 - 04/09/2021 | 3,012,184.03     | 3,012,184.03           |                | 3,001,519.25  | 3,001,519.25          |              | M2              | 4,005.00      | 4,005.00       |          |  |
| 04812021000020                                      | REHABILITACION DE GRADAS, EDIFICIO, ILUMINACION, SISTEMAS DE RIEGO Y OBRA EXTERIOR PARA LOS CAMPOS DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LEYES DE REFORMA                                                                                       | BOCA DEL RIO         | BOCA DEL RIO             | 93.5      | 93.5        | 26/04/2021 - 11/06/2021 | 2,297,343.59     | 2,297,343.59           |                | 2,148,484.43  | 2,148,484.43          |              | M2              | 12,883.28     | 12,883.28      |          |  |
| 04812021000040                                      | REHABILITACION DE PARQUE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA                                                                                                                                                                                         | CHACALTIANQUIS       | CHACALTIANQUIS           | 80.5      | 80.5        | 07/06/2021 - 04/10/2021 | 5,805,970.20     | 5,805,970.20           |                | 4,674,336.39  | 4,674,336.39          |              | M2              | 4,312.00      | 4,312.00       |          |  |
| 04812021000052                                      | REHABILITACION DE PARQUE "MIGUEL HIDALGO"                                                                                                                                                                                                  | TLACOJALPAN          | TLACOJALPAN              | 79.8      | 79.8        | 04/06/2021 - 01/10/2021 | 5,985,773.51     | 5,985,773.51           |                | 4,779,667.48  | 4,779,667.48          |              | M2              | 4,751.40      | 4,751.40       |          |  |
| 04812021000055                                      | REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL " JOSE ANGEL CHAVEZ"                                                                                                                                                                                  | IGNACIO DE LA LLAVE  | IGNACIO DE LA LLAVE      | 7.8       | 7.8         | 21/07/2021 - 04/10/2021 | 4,982,738.69     | 4,982,738.69           |                | 389,538.24    | 389,538.24            |              | M2              | 13,152.89     | 13,152.89      |          |  |
|                                                     | PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |           |             | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 16,082,438.98    | 16,082,438.98          |                |               |                       |              |                 |               | 0.00           | 0.00     |  |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |           |             |                         | 38,166,449.00    | 38,166,449.00          |                | 14,993,545.79 | 14,993,545.79         |              |                 |               |                |          |  |

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

**INVERSIÓN PÚBLICA 2021**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
**TERCERO TRIMESTRE**  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 15

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPIO              | LOCALIDAD              | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |               |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |         | BENEFICIARIOS   | METAS TOTALES   |                |        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL       | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL       | ESTATAL |                 | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |                 |                 |                |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |                 |                 |                |        |
| HIDROMARITIMAS 2020                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |                 |                 |                |        |
| 04812020000153                                      | DESAZOLVE DEL ARROYO MORENO                                                                                                                                                                                                                                    | BOCA DEL RIO           | VARIAS                 | 100.0       | 100.0  | 28/12/2020 - 15/03/2021 | 11,995,356.41          | 11,995,356.41 |         | 11,995,356.41         | 11,995,356.41 |         | METROS CUBICOS  | 11,217.10       | 11,217.10      |        |
| 04812020000171                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO                                                                                                                                                        | NAUTLA                 | ISLA DE CHAPACHAPA     | 100.0       | 100.0  | 06/11/2020 - 02/03/2021 | 3,998,206.78           | 3,998,206.78  | *       | 3,998,206.78          | 3,998,206.78  |         | M2              | 2,823.19        | 2,823.19       |        |
| 04812020000175                                      | PROTECCION MARGINAL COSTERA A BASE DE ENROCAMIENTO                                                                                                                                                                                                             | ACTOPAN                | VILLA RICA             | 100.0       | 100.0  | 07/10/2020 - 02/01/2021 | 4,543,111.49           | 4,543,111.49  |         | 4,543,111.49          | 4,543,111.49  |         | M3              | 9,026.72        | 9,026.72       |        |
| 04812020000180                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA ENTRE CALLE JON SIN NOMBRE Y FERNANDO LOPEZ ARIAS; FERNANDO LOPEZ ARIAS ENTRE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA E IGNACIO ALLENDE                                                                 | TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN DE JUAREZ | 100.0       | 100.0  | 11/12/2020 - 18/03/2021 | 7,198,690.66           | 7,198,690.66  |         | 7,198,690.66          | 7,198,690.66  |         | M2              | 4,753.00        | 4,753.00       |        |
| 04812020000181                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. MANUEL A. CAMACHO ENTRE FERNANDO L. ARIAS Y RAFAEL H. OCHOA; MANGOS ALEGRES ENTRE JIMENEZ SUR Y SUGASTI SARMIENTO; PRIVADA MANGO CRIOLLO; MANGO MANILA ENTRE ADOLFO L. MATEOS Y JIMENEZ SUR; MANGO ORO ENTRE MANGO | VERACRUZ               | VERACRUZ               | 100.0       | 100.0  | 28/09/2020 - 05/03/2021 | 11,852,808.04          | 11,852,808.04 |         | 11,852,808.04         | 11,852,808.04 |         | M2              | 7,486.56        | 7,486.56       |        |
| 04812020000188                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVILA CAMACHO Y 20 DE NOVIEMBRE                                                                                                                                                              | PAJAPAN                | PAJAPAN                | 100.0       | 100.0  | 09/11/2020 - 15/03/2021 | 4,323,491.98           | 4,323,491.98  |         | 4,323,491.98          | 4,323,491.98  |         | M2              | 2,320.35        | 2,320.35       |        |
| 04812020000191                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES GARDENIAS ENTRE BUGAMBILIAS Y AZALEAS; GERANIOS ENTRE BUGAMBILIAS Y XOCHIGUETZAL; XOCHIGUETZAL ENTRE GERANIOS Y AMATE                                                                                       | CATEMACO               | CATEMACO               | 100.0       | 100.0  | 06/11/2020 - 28/02/2021 | 4,494,486.36           | 4,494,486.36  |         | 4,494,486.36          | 4,494,486.36  |         | M2              | 1,400.80        | 1,400.80       |        |
| 04812020000192                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HELIOTROPO ENTRE GUADALAJARA Y CIPRES                                                                                                                                                                            | PUEBLO VIEJO           | ANAHUAC                | 100.0       | 100.0  | 16/12/2020 - 09/03/2021 | 3,366,907.10           | 3,366,907.10  |         | 3,366,907.10          | 3,366,907.10  |         | M2              | 2,406.33        | 2,406.33       |        |
| 04812020000197                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES: FATIMA ENTRE 5 DE MAYO Y SAN FELIPE DE JESUS; MORELOS ENTRE INSURGENTES Y MIGUEL ALEMAN; INSURGENTES ENTRE MORELOS Y CRISTO REY; 3 DE MAYO ENTRE SAN FELIPE DE JESUS Y LOS CARRILES                            | ALTO LUCERO            | ALTO LUCERO            | 100.0       | 100.0  | 20/11/2020 - 24/02/2021 | 7,633,374.08           | 7,633,374.08  |         | 7,633,374.08          | 7,633,374.08  |         | M2              | 3,025.00        | 3,025.00       |        |
| 04812020000204                                      | CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                      | TATAHUICAPAN DE JUAREZ | MIRADOR PILAPA         | 100.0       | 100.0  | 11/12/2020 - 16/02/2021 | 1,490,821.41           | 1,490,821.41  |         | 1,490,821.41          | 1,490,821.41  |         | M2              | 2,089.96        | 2,089.96       |        |
| 04812020000206                                      | OBRA COMPLEMENTARIA (TRAGATORMENTAS Y OBRA ELECTRICA) EN VIALIDAD LATERAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 130-650 AL KM 131-280                                                                                                                | VEGA DE ALATORRE       | EMILIO CARRANZA        | 100.0       | 100.0  | 23/12/2020 - 05/02/2021 | 492,800.35             | 492,800.35    |         | 492,800.35            | 492,800.35    |         | MTS             | 630.00          | 630.00         |        |
| 04812020000216                                      | OBRA COMPLEMENTARIA (TRAGATORMENTAS, SEÑALAMIENTO VIAL Y BARANDAL) EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MARGEN DEL RIO                                                                                                                     | MECAYAPAN              | HUAZUNTLAN             | 100.0       | 100.0  | 23/12/2020 - 08/02/2021 | 525,595.33             | 525,595.33    |         | 525,595.33            | 525,595.33    |         | METROS LINEALES | 91.87           | 91.87          |        |
| 04812020000219                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE ANDADOR LATERAL DERECHO EN LA CARRETERA FED. 180 DEL KM 121-505 AL KM 121-661                                                                                                                                          | VEGA DE ALATORRE       | VEGA DE ALATORRE       | 100.0       | 100.0  | 28/12/2020 - 25/02/2021 | 1,221,668.77           | 1,221,668.77  |         | 1,221,668.77          | 1,221,668.77  |         | M2              | 1,029.02        | 1,029.02       |        |
| 04812020000220                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE BATALLA DE NAUHTLAN Y NARCIZO MENDOZA; PRIVADA FELIPE ANGELES DEL KM 0-000 AL 0-044; CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y JESUS GARCIA CON UNA META DE 250 ML. CALLE URSULO  | NAUTLA                 | NAUTLA                 | 100.0       | 100.0  | 24/12/2020 - 11/03/2021 | 11,320,538.24          | 11,320,538.24 |         | 11,320,538.24         | 11,320,538.24 |         | M2              | 2,595.00        | 2,595.00       |        |
| 04812020000221                                      | MANTENIMIENTO DE LAS CALLES GENERAL A. FIGUEROA ENTRE CALLE ESTEBAN MORALES E IGNACIO LOPEZ RAYON; CALLE FRANCISCO CANAL ENTRE FRANCISCO HERNANDEZ Y HERNANDEZ Y COMODORO MANUEL AZUETA; CALLE ESTEBAN MORALES ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ Y HERNANDEZ Y G | VERACRUZ               | VERACRUZ               | 100.0       | 100.0  | 24/12/2020 - 22/01/2021 | 1,162,935.26           | 1,162,935.26  |         | 1,162,935.26          | 1,162,935.26  |         | M2              | 3,778.38        | 3,778.38       |        |
| 04812020000225                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN; CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD                                                                                            | COATZACOALCOS          | LOMAS DE BARRILLAS     | 100.0       | 100.0  | 22/12/2020 - 21/03/2021 | 8,436,408.73           | 8,436,408.73  |         | 8,436,408.73          | 8,436,408.73  |         | M2              | 5,160.32        | 5,160.32       |        |
| 0481202000041                                       | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA AVENIDA LA ESTACION ENTRE EMILIANO ZAPATA Y RUIZ CORTINES; CALLE RUIZ CORTINES ENTRE AVENIDA LA ESTACION E INDEPENDENCIA; AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE RUIZ CORTINES Y EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENID | LA ANTIGUA             | LA ANTIGUA             | 100.0       | 100.0  | 29/04/2020 - 02/01/2021 | 3,282,662.47           | 3,282,662.47  |         | 3,282,662.47          | 3,282,662.47  |         | M2              | 3,111.71        | 3,111.71       |        |
| 04812020000051                                      | OBRA COMPLEMENTARIA (MUROS DE CONTENCIÓN Y PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO) EN LA VIALIDAD DE ACCESO (CARRETERA EL CHOTE - COATZINTLA) AL PARQUE TAKILSUKUT Y AL MUSEO DE SITIO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA EL TAJIN                                               | PAPANTLA               | VARIAS                 | 100.0       | 100.0  | 17/06/2020 - 02/01/2021 | 415,989.22             | 415,989.22    |         | 415,989.22            | 415,989.22    |         | M2              | 163.78          | 163.78         |        |
| 04812020000086                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PREESCOLAR                                                                                                                                                         | TATAHUICAPAN DE JUAREZ | URSULO GALVAN          | 100.0       | 100.0  | 06/11/2020 - 15/03/2021 | 1,618,388.82           | 1,618,388.82  |         | 1,618,388.82          | 1,618,388.82  |         | M2              | 833.00          | 833.00         |        |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 16

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCION               | MUNICIPIO              | LOCALIDAD                     | % DE AVANCE |        | FECHA INI-TER           | PRESUPUESTO MODIFICADO |                |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |                |         | BENEFICIARIOS  | METAS TOTALES |             |        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|-----------------------|----------------|---------|----------------|---------------|-------------|--------|
| FONDO                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                        |                               | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL        | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL        | ESTATAL |                | U. DE MEDIDA  | APRO. ORIG. | MODIF. |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                        |                               |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |                |               |             |        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                        |                               |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |                |               |             |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                        |                               |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |                |               |             |        |
| 0481202000087                                       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y TATAHUICAPAN DE JUAREZ                                                                                                                                                | SOCHAPAN CALLE SIN NOMBRE | TATAHUICAPAN DE JUAREZ | SOCHAPAN                      | 100.0       | 100.0  | 12/10/2020 - 07/03/2021 | 1,946,929.40           | 1,946,929.40   |         | 1,946,929.40          | 1,946,929.40   |         | M2             | 1,540.00      | 1,540.00    |        |
| 0481202000088                                       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARR. TATAHUICAPAN - BENIGNO MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE                                                                                                                               |                           | TATAHUICAPAN DE JUAREZ | ZAPOAPAN                      | 100.0       | 100.0  | 28/09/2020 - 24/02/2021 | 1,818,004.62           | 1,818,004.62   |         | 1,818,004.62          | 1,818,004.62   |         | M2             | 1,497.30      | 1,497.30    |        |
| 0481202000090                                       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y REVOLUCION                                                                                                                                                               |                           | TATAHUICAPAN DE JUAREZ | PIEDRA LABRADA                | 100.0       | 100.0  | 07/10/2020 - 06/03/2021 | 2,308,959.21           | 2,308,959.21   |         | 2,308,959.20          | 2,308,959.20   |         | M2             | 1,744.00      | 1,744.00    |        |
| 0481202000104                                       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ZAMORA Y NICOLAS BRAVO                                                                                                                                                                     |                           | VEGA DE ALATORRE       | EMILIO CARRANZA               | 100.0       | 100.0  | 28/09/2020 - 27/01/2021 | 1,338,166.33           | 1,338,166.33   |         | 1,338,166.33          | 1,338,166.33   |         | M2             | 2,991.36      | 2,991.36    |        |
| 0481202000151                                       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TEPETAPAN ENTRE LA CALLE JOSE SOLIS XTEPAN Y ACCESO A LA PRESA CANSECO                                                                                                                                          |                           | CATEMACO               | CATEMACO                      | 100.0       | 100.0  | 30/07/2020 - 08/02/2021 | 4,433,854.14           | 4,433,854.14   |         | 4,433,854.14          | 4,433,854.14   |         | M2             | 3,260.70      | 3,260.70    |        |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                        |                               |             |        |                         | 101,220,155.20         | 101,220,155.20 |         | 101,220,155.17        | 101,220,155.17 |         |                |               |             |        |
| HIDROMARITIMAS 2021                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                        |                               |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |                |               |             |        |
| 04812021000065                                      | SUSTITUCION DEL TERCER EQUIPO DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 2,250 LITROS POR SEGUNDO PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE LA ZAMORANA                                                                                                                                      |                           | VERACRUZ               | VERACRUZ                      | 99.9        | 99.9   | 15/03/2021 - 12/07/2021 | 17,372,108.47          | 17,372,108.47  |         | 17,369,546.59         | 17,369,546.59  |         | PZA            | 1.00          | 1.00        |        |
| 04812021000021                                      | SUSTITUCION DE 11 COMPUERTAS EN CANAL BICENTENARIO.                                                                                                                                                                                                              |                           | BOCA DEL RIO           | BOCA DEL RIO                  | 100.0       | 100.0  | 15/03/2021 - 23/04/2021 | 1,692,079.73           | 1,692,079.73   |         | 1,692,079.73          | 1,692,079.73   |         | PIEZA          | 11.00         | 11.00       |        |
| 04812021000022                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANLIO FABIO ALTAMIRANO Y VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y VERACRUZ.                                                                                                                                  |                           | CAZONES DE HERRERA     | MANLIO FABIO ALTAMIRANO       |             |        | 18/08/2021 - 13/12/2021 | 9,409,622.98           | 9,409,622.98   |         |                       |                |         | M2             | 5,133.24      | 5,133.24    |        |
| 04812021000092                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VIOLETA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MONTERREY                                                                                                                                                            |                           | PUEBLO VIEJO           | ANAHUAC                       | 58.2        | 58.2   | 05/05/2021 - 05/10/2021 | 9,977,614.59           | 9,977,614.59   |         | 5,807,167.14          | 5,807,167.14   |         | M2             | 6,161.54      | 6,161.54    |        |
| 04812021000057                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES YUCATAN Y GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y MAGISTERIO, CALLE MORELOS DEL KM 0-000 AL 0-142 Y 0-151 AL 0-202                                                                                                 |                           | LERDO DE TEJADA        | LERDO DE TEJADA               | 72.2        | 72.2   | 05/05/2021 - 14/10/2021 | 7,990,235.73           | 7,990,235.73   |         | 5,769,169.25          | 5,769,169.25   |         | M2             | 3,563.06      | 3,563.06    |        |
| 04812021000017                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CHICO DOMINGUEZ ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO Y VICENTE GUERRERO, PROLONGACION 5 DE MAYO ENTRE CALLE CHICO DOMINGUEZ Y CARRETERA XALAPA - ACTOPAN, CALLES A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0-000 AL 0-153, CALLE COTU   |                           | ACTOPAN                | ACTOPAN                       | 75.6        | 75.6   | 04/08/2021 - 06/11/2021 | 6,095,939.50           | 6,095,939.50   |         | 4,609,587.19          | 4,609,587.19   |         | M2             | 4,056.64      | 4,056.64    |        |
| 04812021000016                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO HIGUERA DEL KM 0-000 AL 0-488                                                                                                                                                                                   |                           | ACTOPAN                | PLAN DE LA HIGUERA (EL TOCHE) | 35.7        | 35.7   | 25/05/2021 - 12/11/2021 | 4,883,837.20           | 4,883,837.20   |         | 1,744,727.95          | 1,744,727.95   |         | M2             | 3,476.00      | 3,476.00    |        |
| 04812021000103                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. ORQUIDEAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA XALAPA-ACTOPAN (INCLUYE ANDADOR LATERAL EN CARRETERA XALAPA-ACTOPAN)                                                                                                      |                           | ACTOPAN                | TRAPICHE DEL ROSARIO          | 56.1        | 56.1   | 21/06/2021 - 31/10/2021 | 5,340,071.48           | 5,340,071.48   |         | 2,999,753.52          | 2,999,753.52   |         | M2             | 2,429.37      | 2,429.37    |        |
| 04812021000015                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE TERESITA PENAFIEL Y MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE TERESITA PENAFIEL Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 0-000 AL 0-168, CALLE PROGRESO E IND  |                           | ACTOPAN                | CHICUASEN                     | 39.5        | 39.5   | 21/06/2021 - 20/11/2021 | 12,695,847.33          | 12,695,847.33  |         | 5,018,540.96          | 5,018,540.96   |         | M2             | 11,446.23     | 11,446.23   |        |
| 04812021000102                                      | PAVIMENTACION DE CALLE LOS PALAPEROS ENTRE CALLE POIZOT Y LUIS DONALDO COLOSIO: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LOS PALAPEROS Y CARRETERA FED. 180, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA FED. 180 Y CALLE LOS PESCADORES, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y   |                           | TECOLUTLA              | CASITAS                       | 10.1        | 10.1   | 05/07/2021 - 19/11/2021 | 15,929,792.57          | 15,929,792.57  |         | 1,611,411.60          | 1,611,411.60   |         | M2             | 9,758.62      | 9,758.62    |        |
| 04812021000104                                      | MODERNIZACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CIRCUITO LAS GAVIOTAS ENTRE CALLE LAS GAVIOTAS Y CIRCUITO DE LAS GAVIOTAS, CALLE CIRCUITO LAS AVES ENTRE CIRCUITO DE LAS GAVIOTAS Y CALLE PETROJO, CALLE COLIBRIES ENTRE CALLE PASAJE DE LAS GAVIOTAS Y CIRCUITO |                           | URSULO GALVAN          | PLAYA DE CHACHALACAS          | 29.1        | 29.1   | 12/07/2021 - 08/12/2021 | 25,294,892.23          | 25,294,892.23  |         | 7,366,900.53          | 7,366,900.53   |         | M2             | 16,785.49     | 16,785.49   |        |
| 04812021000026                                      | DESAZOLVE DEL ARROYO MORENO DEL KM 1-700 AL KM. 3-700                                                                                                                                                                                                            |                           | BOCA DEL RIO           | BOCA DEL RIO                  | 100.0       | 100.0  | 21/06/2021 - 04/08/2021 | 7,976,122.22           | 7,976,122.22   |         | 7,976,122.22          | 7,976,122.22   |         | METROS CUBICOS | 30,177.90     | 30,177.90   |        |
| 04812021000048                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE AV MIGUEL ALEMAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA                                                                                                                                                            |                           | URSULO GALVAN          | URSULO GALVAN                 | 62.5        | 62.5   | 26/04/2021 - 16/09/2021 | 5,335,132.84           | 5,335,132.84   |         | 3,338,291.08          | 3,338,291.08   |         | M2             | 2,895.07      | 2,895.07    |        |
| 04812021000093                                      | MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0-000 AL KM 0-500                                                                                                                                                                                               |                           | CATEMACO               | CATEMACO                      | 90.0        | 80.8   | 05/05/2021 - 13/09/2021 | 16,007,863.69          | 16,007,863.69  |         | 12,942,400.90         | 12,942,400.90  |         | M2             | 7,627.02      | 7,627.02    |        |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 17

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | MUNICIPIO            | LOCALIDAD                   | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |                |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |         | BENEFICIARIOS   | METAS TOTALES   |                |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|
| FONDO                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                             | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL        | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL       | ESTATAL |                 | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF.    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |             |        |                         |                        |                |         |                       |               |         |                 |                 |                |           |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |             |        |                         |                        |                |         |                       |               |         |                 |                 |                |           |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |             |        |                         |                        |                |         |                       |               |         |                 |                 |                |           |
| 04812021000094                                      | MODERNIZACION DE LA CARRETERA COATZINTLA ACCESO AL TAJIN, DEL KM 111-900 AL KM 121-940                                                                                                                                                                         | PAPANTLA             | VARIAS                      | 69.5        | 69.5   | 12/05/2021 - 24/10/2021 | 16,716,412.66          | 16,716,412.66  |         | 11,624,337.21         | 11,624,337.21 |         |                 | M2              | 15,769.50      | 15,769.50 |
| 04812021000126                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE E.C. (NAUTLA - JICALTEPEC) Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y FRANCISCO MARQUEZ, CALLE VICTORIA ENTRE CARRETERA FED. 180 Y | NAUTLA               | VARIAS                      | 13.3        | 13.3   | 19/07/2021 - 18/11/2021 | 9,978,033.19           | 9,978,033.19   |         | 1,335,777.72          | 1,335,777.72  |         |                 | M2              | 7,209.14       | 7,209.14  |
| 04812021000101                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AGUILA ENTRE CARRETERA BRECHA LA HUASTECA Y TAMPICO ALTO CALLE TAMAHUA, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA BRECHA LA HUASTECA Y CALLE LA RIBERA                                                                 |                      | LA RIBERA                   |             |        | 18/08/2021 - 28/12/2021 | 13,360,337.62          | 13,360,337.62  |         |                       |               |         |                 | M2              | 6,513.40       | 6,513.40  |
|                                                     | PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                             |             |        | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 1,067,147.11           | 1,067,147.11   |         |                       |               |         |                 |                 | 0.00           | 0.00      |
|                                                     | PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                             |             |        | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 86,831,857.86          | 86,831,857.86  |         |                       |               |         |                 |                 | 0.00           | 0.00      |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |             |        |                         | 273,954,949.00         | 273,954,949.00 |         | 91,205,813.59         | 91,205,813.59 |         |                 |                 |                |           |
| HIDROTERRESTRES 2019                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |             |        |                         |                        |                |         |                       |               |         |                 |                 |                |           |
| 04812020000199                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BOULEVARD 5 DE MAYO ENTRE RAFAEL PLATON SANCHEZ Y CRISTOBAL COLON                                                                                                                                                      | TEMPOAL              | TEMPOAL                     | 100.0       | 100.0  | 23/12/2020 - 22/03/2021 | 8,168,466.83           | 8,168,466.83   |         | 8,168,466.83          | 8,168,466.83  |         |                 | M2              | 4,393.62       | 4,393.62  |
| 04812019000037                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CARRETERA COATEPEC LAS TRANCAS Y CALLE MUNDO NUEVO                                                                                                                                             | COATEPEC             | COATEPEC                    |             |        | 01/07/2019 - 02/01/2020 | 0.01                   | 0.01           |         |                       |               |         |                 |                 | 0.00           | 0.00      |
| 04812019000045                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA: CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS                                                                | EMILIANO ZAPATA      | JACARANDAS                  |             |        | 29/07/2019 - 02/01/2020 | 0.01                   | 0.01           |         |                       |               |         |                 |                 | 0.00           | 0.00      |
| 04812019000108                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10. COL. PALMAS                                                                                                                                            | POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA                   |             |        | 01/10/2019 - 03/01/2020 | 0.01                   | 0.01           |         |                       |               |         |                 |                 | 0.00           | 0.00      |
| 04812019000145                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA                                                                                                                               | TEPETZINTLA          | TEPETZINTLA                 |             |        | 06/09/2019 - 02/01/2020 | 3,055,888.73           | 3,055,888.73   |         |                       |               |         |                 |                 | 0.00           | 0.00      |
| 04812019000235                                      | AMPLIACION DEL TRAMO CARRETERO CONOCIDO COMO ANDADOR GASTRONOMICO LA JOYA DEL KM 130+000 AL KM 131+400 DE LA CARRETERA PUEBLA XALAPA TRAMO LIMITES EDOS. PUEVER - XALAPA                                                                                       | ACAJETE              | LA JOYA                     |             |        | 06/09/2019 - 02/01/2020 | 0.01                   | 0.01           |         |                       |               |         |                 |                 | 0.00           | 0.00      |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |             |        |                         | 11,224,355.60          | 11,224,355.60  |         | 8,168,466.83          | 8,168,466.83  |         |                 |                 |                |           |
| HIDROTERRESTRES 2020                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |             |        |                         |                        |                |         |                       |               |         |                 |                 |                |           |
| 04812020000172                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES: CORREGIDORA ENTRE EJERCITO MEXICANO Y CARRETERA REVOLUCION ENTRE CORREGIDORA Y BLVD. TIERRA Y LIBERTAD; BELUSARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD. TIERRA Y LIBERTAD Y LAS AMERICAS                                       | UXPANAPA             | POBLADO 10                  | 100.0       | 100.0  | 18/09/2020 - 13/02/2021 | 8,647,409.44           | 8,647,409.44   |         | 8,647,409.44          | 8,647,409.44  |         |                 | M2              | 3,429.12       | 3,429.12  |
| 04812020000173                                      | OBRAS INDUCIDAS (DESARROLVE DE DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CRUCE DE FFCC) EN BOULEVARD AMATLAN CORDOBA                                                                                                                                                  | AMATLAN DE LOS REYES | AMATLAN DE LOS REYES        | 100.0       | 100.0  | 28/09/2020 - 02/01/2021 | 495,915.49             | 495,915.49     |         | 495,915.49            | 495,915.49    |         | METROS LINEALES |                 | 2,216.80       | 2,216.80  |
| 04812020000174                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA ZAMORA ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE                                                                                                                                                                  | TLACOJALPAN          | TLACOJALPAN                 | 100.0       | 100.0  | 21/08/2020 - 02/01/2021 | 128,380.80             | 128,380.80     |         | 128,380.80            | 128,380.80    |         |                 | M2              | 845.63         | 845.63    |
| 04812020000182                                      | CONSTRUCCION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL ANDADOR - CICLOVIA CARBONERO - UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ SEDE HUAYACOCOTLA                                                                                                                              | HUAYACOCOTLA         | CARBONERO JACALES           | 100.0       | 100.0  | 16/10/2020 - 20/02/2021 | 4,496,027.78           | 4,496,027.78   |         | 4,496,027.78          | 4,496,027.78  |         |                 | M2              | 3,760.00       | 3,760.00  |
| 04812020000183                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y BERRIOZABAL                                                                                                                                                         | TAMALIN              | TAMALIN                     | 100.0       | 100.0  | 09/11/2020 - 18/02/2021 | 2,560,135.26           | 2,560,135.26   |         | 2,560,135.26          | 2,560,135.26  |         |                 | M2              | 2,404.74       | 2,404.74  |
| 04812020000184                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE INSURGENTES Y EMILIANO ZAPATA                                                                                                                                                                       | SANTIAGO TUXTLA      | TRES ZAPOTES                | 100.0       | 100.0  | 15/12/2020 - 18/03/2021 | 3,297,399.18           | 3,297,399.18   |         | 3,297,399.18          | 3,297,399.18  |         |                 | M2              | 1,674.41       | 1,674.41  |
| 04812020000185                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES IRINEO NERI PONIENTE ENTRE ALFONSO VIDAL Y CALLE SIN NOMBRE - RIO BRAVO ENTRE RIO CONTRAALCOS E IRINEO NERI PONIENTE                                                                                        | ATOYAC               | VILLA GENERAL MIGUEL ALEMAN | 100.0       | 100.0  | 20/11/2020 - 04/03/2021 | 3,507,887.44           | 3,507,887.44   |         | 3,507,887.44          | 3,507,887.44  |         |                 | M2              | 2,404.74       | 2,404.74  |
| 04812020000186                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE ZARAGOZA Y CAMINO A                                                                                                                                                                        | TANCOCO              | TANCOCO                     | 100.0       | 100.0  | 04/12/2020 - 10/03/2021 | 5,238,568.52           | 5,238,568.52   |         | 5,238,568.52          | 5,238,568.52  |         |                 | M2              | 3,596.40       | 3,596.40  |

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 18

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPIO             | LOCALIDAD                         | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |               |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| FONDO                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                   | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL       | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL       | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                   |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                   |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                   |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| TAMALIN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                   |             |        |                         |                        |               |         |                       |               |         |               |                 |                |        |
| 04812020000187                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES: ABASOLO ENTRE RAYON Y JAVIER MINA; CONSTITUCION ENTRE MORELOS Y LOS LAVADEROS; JAVIER MINA ENTRE LOS LAVADEROS Y RINCON DEL TECOMATE; LOS LAVADEROS ENTRE JAVIER MINA Y CHAUHTEMOC                           | TLACOLULAN            | TLACOLULAN                        | 100.0       | 100.0  | 20/11/2020 - 22/02/2021 | 4,809,186.44           | 4,809,186.44  |         | 4,809,186.44          | 4,809,186.44  |         | M2            | 547.40          | 547.40         |        |
| 04812020000194                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CARRETERA COSAUTLAN - TEOCELO Y EMILIANO ZAPATA; IGNACIO CID Y VICENTE GUEVARA; INCLUYE OBRA COMPLEMENTARIA ENTRE EMILIANO ZAPATA E IGNACIO CID                                              | TEOCELO               | TEXIN                             | 100.0       | 100.0  | 02/12/2020 - 15/03/2021 | 3,976,176.99           | 3,976,176.99  |         | 3,976,176.99          | 3,976,176.99  |         | M2            | 3,691.42        | 3,691.42       |        |
| 04812020000195                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y LAZARO GARDENAS, COL. RICARDO FLORES MAGON                                                                                                                             | TEMPOAL               | TEMPOAL                           | 100.0       | 100.0  | 23/12/2020 - 15/03/2021 | 1,778,438.30           | 1,778,438.30  |         | 1,778,438.30          | 1,778,438.30  |         | M2            | 1,022.04        | 1,022.04       |        |
| 04812020000196                                      | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA CAPTACION DE AGUA                                                                                                                                                                                                          | TLACOJALPAN           | TLACOJALPAN                       | 100.0       | 100.0  | 11/12/2020 - 28/01/2021 | 1,489,281.58           | 1,489,281.58  |         | 1,489,281.58          | 1,489,281.58  |         | MTS           | 80.00           | 80.00          |        |
| 04812020000202                                      | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 105 Y CALLE SIN NOMBRE                                                                                                                                                 | CHALMA                | CHALMA                            | 100.0       | 100.0  | 23/12/2020 - 22/03/2021 | 4,907,071.56           | 4,907,071.56  |         | 4,907,071.56          | 4,907,071.56  |         | M2            | 2,878.89        | 2,878.89       |        |
| 04812020000203                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO ENTRE 24 DE JUNIO Y JAIMENUNO; 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE IGNACIO ALDAMA Y CALLE SIN NOMBRE, LEONA VICARIO ENTRE IGNACIO ALDAMA Y 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL ALEMAN DEL KM 0-000 AL KM 0-7 | CHINAMECA             | CHACALAPA                         | 100.0       | 100.0  | 02/12/2020 - 22/03/2021 | 9,864,232.81           | 9,864,232.81  |         | 9,864,232.81          | 9,864,232.81  |         | M2            | 4,557.32        | 4,557.32       |        |
| 04812020000207                                      | PAVIMENTACION DEL E. C. FEDERAL 180 - TAMIHUA, DEL KM 0-000 AL 1-473                                                                                                                                                                                         | NARANJOS AMATLAN      | NARANJOS                          | 100.0       | 100.0  | 24/12/2020 - 13/03/2021 | 11,249,156.04          | 11,249,156.04 |         | 11,249,156.04         | 11,249,156.04 |         | M2            | 7,932.70        | 7,932.70       |        |
| 04812020000209                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TRABAJADORES ENTRE CALLES LIDERES Y CONTINENTE AMERICANO, COLONIA CONTINENTAL                                                                                                                                  | XALAPA                | XALAPA                            | 100.0       | 100.0  | 10/12/2020 - 04/03/2021 | 865,595.02             | 865,595.02    |         | 865,595.02            | 865,595.02    |         | M2            | 452.51          | 452.51         |        |
| 04812020000210                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A EL PASO, ENTRE CARRETERA FED. 175 Y ORILLA DEL RIO PAPALOAPAN DEL KM 0-000 AL 0-222                                                                                                                         | COSAMALOAPAN          | PASO REAL OTATITLAN (LA FILIPINA) | 100.0       | 100.0  | 28/12/2020 - 25/02/2021 | 2,016,574.22           | 2,016,574.22  |         | 2,016,574.22          | 2,016,574.22  |         | M2            | 1,661.02        | 1,661.02       |        |
| 04812020000214                                      | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO CAJON EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                            | POZA RICA DE HIDALGO  | POZA RICA DE HIDALGO              | 100.0       | 100.0  | 28/12/2020 - 19/02/2021 | 359,143.06             | 359,143.06    |         | 359,143.06            | 359,143.06    |         | PIEZA         | 1.00            | 1.00           |        |
| 04812020000217                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE CATURRA Y MUNDO NUEVO DEL KM 0-000.00 AL KM 0-087.00                                                                                                                                      | COATEPEC              | COATEPEC                          | 100.0       | 100.0  | 23/12/2020 - 17/02/2021 | 1,028,338.35           | 1,028,338.35  |         | 1,028,338.35          | 1,028,338.35  |         | M2            | 783.04          | 783.04         |        |
| 04812020000224                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES TIERRA COLORADA ENTRE CALLE AGUA DULCE Y COLEGIO MILITAR; CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE TIERRA COLORADA Y TIERRA BLANCA DEL KM 0-000 AL KM 0-025.47 (INCLUYE ESCALINATAS)                             | XALAPA                | XALAPA                            | 100.0       | 100.0  | 28/12/2020 - 01/03/2021 | 3,513,734.15           | 3,513,734.15  |         | 3,513,734.15          | 3,513,734.15  |         | M2            | 1,760.18        | 1,760.18       |        |
| 04812020000004                                      | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HEROES DE VERACRUZ ENTRE HIDALGO Y MIRADOR, CALLE HIDALGO ENTRE HEROES DE VERACRUZ Y LUIS GONZALEZ Y CALLE LUIS GONZALEZ ENTRE HIDALGO Y JUAREZ                                                           | ATZALAN               | PLAN DE ARROYOS                   | 100.0       | 100.0  | 12/06/2020 - 02/01/2021 | 2,499,584.14           | 2,499,584.14  |         | 2,499,584.14          | 2,499,584.14  |         | M2            | 3,617.15        | 3,617.15       |        |
| 04812020000017                                      | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, DE LA COL. EL BARQUITO ENTRE RAMAL A CHONTLA Y CALLE NORTE                                                                                                                           | CHINAMPA DE GOROSTIZA | CHINAMPA DE GOROSTIZA             | 100.0       | 100.0  | 23/06/2020 - 02/01/2021 | 2,489,845.60           | 2,489,845.60  |         | 2,489,845.60          | 2,489,845.60  |         | M2            | 1,557.15        | 1,557.15       |        |
| 04812020000024                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CIRCUITO CALLE 12 COLONIA TENERIA ENTRE CALLE 12 E IGNACIO RAMIREZ                                                                                                                                | COSCOMATEPEC          | COSCOMATEPEC DE BRAVO             | 100.0       | 100.0  | 21/08/2020 - 06/01/2021 | 2,647,980.05           | 2,647,980.05  |         | 2,647,980.05          | 2,647,980.05  |         | M2            | 2,822.40        | 2,822.40       |        |
| 04812020000025                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CIRCUITO BICENTENARIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOS LAURELES                                                                                                                    | COSCOMATEPEC          | COSCOMATEPEC DE BRAVO             | 100.0       | 100.0  | 29/04/2020 - 02/01/2021 | 725,749.28             | 725,749.28    |         | 725,749.28            | 725,749.28    |         | M2            | 3,351.84        | 3,351.84       |        |
| 04812020000026                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MANGAL, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PROL. LEONA VICARIO                                                                                                                                               | COSOLEACAQUE          | BARRIO PRIMERO                    | 100.0       | 100.0  | 08/12/2020 - 19/03/2021 | 1,930,103.42           | 1,930,103.42  |         | 1,930,103.42          | 1,930,103.42  |         | M2            | 1,104.25        | 1,104.25       |        |
| 04812020000027                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JAVIER DEL ANGEL TREJO ENTRE ACCESO AL PUENTE (CAMINO A LA CAROLINA) Y CALLE GUADALUPE VICTORIA                                                                                                             | EL HIGO               | EL HIGO                           | 100.0       | 100.0  | 24/03/2020 - 02/01/2021 | 1,652,809.41           | 1,652,809.41  |         | 1,652,809.41          | 1,652,809.41  |         | M2            | 4,846.96        | 4,846.96       |        |
| 04812020000028                                      | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CUERPO DERECHO DEL BOULEVARD NACIONAL DEL KM. 0-150 AL 0-493.5                                                                                                                                                    | EL HIGO               | EL HIGO                           | 100.0       | 100.0  | 04/12/2020 - 14/03/2021 | 4,983,074.42           | 4,983,074.42  |         | 4,983,074.42          | 4,983,074.42  |         | M2            | 2,750.75        | 2,750.75       |        |
| 04812020000034                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ZENON A RIOS Y MARIANO MATAMOROS                                                                                                                                                          | HUEYAPAN DE OCAMPO    | HUEYAPAN DE OCAMPO                | 100.0       | 100.0  | 30/07/2020 - 27/02/2021 | 12,412,763.29          | 12,412,763.29 |         | 12,412,763.29         | 12,412,763.29 |         | M2            | 13,043.00       | 13,043.00      |        |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSIÓN PÚBLICA 2021**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 TERCERO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 19

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                       | MUNICIPIO            | LOCALIDAD            | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |                |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |                |         | BENEFICIARIOS   | METAS TOTALES   |                |          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|-----------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL        | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL        | ESTATAL |                 | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF.   |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |                 |                 |                |          |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |             |        |                         |                        |                |         |                       |                |         |                 |                 |                |          |
| 04812020000036                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BENITO JUAREZ                                                                                             | ISLA                 | NUEVO CANTÓN         | 100.0       | 100.0  | 04/09/2020 - 28/02/2021 | 2,209,914.96           | 2,209,914.96   |         | 2,209,914.96          | 2,209,914.96   |         |                 | M2              | 5,451.00       | 5,451.00 |
| 04812020000038                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 1 Y 4                                                                                                                      | IXHUATLÁN DEL CAFE   | GUZMÁN TLA           | 100.0       | 100.0  | 17/07/2020 - 02/01/2021 | 351,561.72             | 351,561.72     |         | 351,561.72            | 351,561.72     |         |                 | M2              | 3,881.00       | 3,881.00 |
| 04812020000043                                      | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CORREGIDORA Y VICENTE GUERRERO (TRAMOS AISLADOS) ENTRE LEONA VICARIO Y NICOLAS BRAVO                                                          | MALTRATA             | MALTRATA             | 100.0       | 100.0  | 12/06/2020 - 02/01/2021 | 628,766.85             | 628,766.85     |         | 628,766.85            | 628,766.85     |         | METROS LINEALES |                 | 607.62         | 607.62   |
| 04812020000053                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y FERNANDO LOPEZ ARIAS                                                                                    | MOLOACAN             | TIACUILOLAPAN        | 100.0       | 100.0  | 04/12/2020 - 18/03/2021 | 4,001,792.43           | 4,001,792.43   |         | 4,001,792.43          | 4,001,792.43   |         |                 | M2              | 2,312.87       | 2,312.87 |
| 04812020000070                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VALVULA, BOULEVARD MECANICOS DE PISO, COL. MECANICOS DE PISO, FUNDADORES, CIRCULO MICHOACANO                                                        | POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | 100.0       | 100.0  | 18/09/2020 - 22/02/2021 | 9,794,196.24           | 9,794,196.24   |         | 9,794,196.24          | 9,794,196.24   |         |                 | M2              | 9,492.00       | 9,492.00 |
| 04812020000082                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CAMPO DE FUTBOL Y ALLENDE                                                                                              | TAMALIN              | CARMONA Y VALLE      | 100.0       | 100.0  | 29/04/2020 - 02/01/2021 | 348,059.44             | 348,059.44     |         | 348,059.44            | 348,059.44     |         |                 | M2              | 2,138.12       | 2,138.12 |
| 04812020000085                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES HIDALGO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES, NIÑOS HEROES ENTRE HIDALGO Y CARRANZA Y REBSAMEN ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES                        | TANCOCO              | TANCOCO              | 100.0       | 100.0  | 04/09/2020 - 02/01/2021 | 70,901.39              | 70,901.39      |         | 70,901.39             | 70,901.39      |         |                 | M2              | 2,469.00       | 2,469.00 |
| 04812020000094                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAÑO Y VICENTE GUERRERO                                                                                  | TIERRA BLANCA        | TIERRA BLANCA        | 100.0       | 100.0  | 22/05/2020 - 02/01/2021 | 861,084.74             | 861,084.74     |         | 861,084.74            | 861,084.74     |         |                 | M2              | 3,875.77       | 3,875.77 |
| 04812020000117                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE RAFAEL VALENZUELA ENTRE AV. MERIDA Y AV. LAZARO CÁRDENAS                                                                                         | XALAPA               | XALAPA               | 100.0       | 100.0  | 28/09/2020 - 27/01/2021 | 2,719,948.37           | 2,719,948.37   |         | 2,719,948.37          | 2,719,948.37   |         |                 | M2              | 3,527.77       | 3,527.77 |
| 04812020000123                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACION MEXICO, COL. REVOLUCION                                            | XALAPA               | XALAPA               | 100.0       | 100.0  | 21/10/2020 - 12/02/2021 | 3,399,950.84           | 3,399,950.84   |         | 3,399,948.53          | 3,399,948.53   |         |                 | M2              | 2,143.90       | 2,143.90 |
| 04812020000124                                      | CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE HERNANDEZ ENTRE AV. MARTIRES DEL 28 DE AGOSTO Y VIRGILIO URIBE, COL. OBRERO CAMPESINA                                                         | XALAPA               | XALAPA               | 100.0       | 100.0  | 19/10/2020 - 23/02/2021 | 1,967,403.72           | 1,967,403.72   |         | 1,967,403.72          | 1,967,403.72   |         |                 | M2              | 1,643.99       | 1,643.99 |
| 04812020000125                                      | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPACHULA ENTRE PABLO FRUTIS Y AV. ARAUCARIAS                                                                                        | XALAPA               | XALAPA               | 100.0       | 100.0  | 17/08/2020 - 02/01/2021 | 243,401.35             | 243,401.35     |         | 243,401.35            | 243,401.35     |         |                 | M2              | 4,085.10       | 4,085.10 |
| 04812020000136                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ENRIQUEZ ENTRE 5 DE MAYO E INSURGENTES Y ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO                                                                 | YECUATLA             | YECUATLA             | 100.0       | 100.0  | 19/06/2020 - 02/01/2021 | 1,463,153.58           | 1,463,153.58   |         | 1,463,153.58          | 1,463,153.58   |         |                 | M2              | 2,066.29       | 2,066.29 |
| 04812020000138                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL                                                                                                                                           | ZACUALPAN            | PUEBLO NUEVO         | 100.0       | 100.0  | 26/10/2020 - 03/03/2021 | 3,224,682.62           | 3,224,682.62   |         | 3,224,682.62          | 3,224,682.62   |         |                 | M2              | 2,150.00       | 2,150.00 |
| 04812020000139                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE RUIZ CORTINES Y CASETA DE POLICIA DE LA COLONIA CENTRO                                                                             | ZARAGOZA             | ZARAGOZA             | 100.0       | 100.0  | 22/06/2020 - 02/01/2021 | 14,433.22              | 14,433.22      |         | 14,433.22             | 14,433.22      |         |                 | M2              | 1,945.20       | 1,945.20 |
| 04812020000145                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. EMILIANO ZAPATA                                                                                   | ACULA                | ACULA                | 100.0       | 100.0  | 21/08/2020 - 02/01/2021 | 1,020,248.01           | 1,020,248.01   |         | 1,020,248.01          | 1,020,248.01   |         |                 | M2              | 3,796.47       | 3,796.47 |
| 04812020000146                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-192.00 PASANDO DE LA CALLE UNO Y CALLE DOS (INICIO DESDE EL CONCRETO EXISTENTE HASTA ANTES DEL CAMPO DEPORTIVO) | AMATITLÁN            | EL CORTE             | 100.0       | 100.0  | 24/12/2020 - 14/03/2021 | 2,243,604.95           | 2,243,604.95   |         | 2,243,604.95          | 2,243,604.95   |         |                 | M2              | 1,324.23       | 1,324.23 |
| 04812020000147                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROFA. RICARDA GARCIA ENTRE LA CALLE LOPEZ MATEOS E HIDALGO                                                                                         | CARLOS A. CARRILLO   | CARLOS A. CARRILLO   | 100.0       | 100.0  | 19/08/2020 - 02/01/2021 | 336,892.44             | 336,892.44     |         | 336,892.44            | 336,892.44     |         |                 | M2              | 1,412.87       | 1,412.87 |
| 04812020000148                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y HERMENEGILDO GALEANA                                                                                 | CHACALTIANQUIS       | CHACALTIANQUIS       | 100.0       | 100.0  | 25/09/2020 - 17/01/2021 | 1,876,993.94           | 1,876,993.94   |         | 1,876,993.93          | 1,876,993.93   |         |                 | M2              | 2,245.81       | 2,245.81 |
| 04812020000150                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CONSTITUCION SUR Y PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO                                                                              | TUXTILLA             | TUXTILLA             | 100.0       | 100.0  | 04/09/2020 - 02/01/2021 | 511,004.18             | 511,004.18     |         | 511,004.18            | 511,004.18     |         |                 | M2              | 2,279.15       | 2,279.15 |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |             |        |                         | 140,858,557.03         | 140,858,557.03 |         | 140,858,554.70        | 140,858,554.70 |         |                 |                 |                |          |

HIDROTERRESTRES 2021

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 20

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION           | MUNICIPIO                 | LOCALIDAD | % DE AVANCE |                         | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |       | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |                 | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES  |           |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------|-------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|--|
| FONDO                                               | FISICO                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                           |           | FINAN.      | TOTAL                   |                  | FEDERAL                | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL               | ESTATAL       | U. DE<br>MEDIDA |               | APRO.<br>ORIG. | MODIF.    |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                           |           |             |                         |                  |                        |         |       |                       |               |                 |               |                |           |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                           |           |             |                         |                  |                        |         |       |                       |               |                 |               |                |           |  |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                           |           |             |                         |                  |                        |         |       |                       |               |                 |               |                |           |  |
| 04812021000055                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA BELTRAN Y AV. FERROCARRIL                                                                                                                                          | COSAMALOAPAN          | NOPALTEPEC                | 61.9      | 61.9        | 12/04/2021 - 02/10/2021 | 8,285,168.39     | 8,285,168.39           |         |       | 5,131,580.61          | 5,131,580.61  |                 | M2            | 4,916.90       | 4,916.90  |  |
| 04812021000038                                      | PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CARRETERA FED. 180 (TUXPAN-TAMPICO) Y CARRETERA BRECHA LA HUASTECA                                                                                                                                                    | OZULUAMA              | HORCONCITOS               |           |             | 18/09/2021 - 15/12/2021 | 12,441,829.81    | 12,441,829.81          |         |       |                       |               |                 | M2            | 8,737.33       | 8,737.33  |  |
| 04812021000030                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EL HIGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y SIN NOMBRE, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ E INDEPENDENCIA                                                                                           | CHONTLA               | SAN JUAN OTONTEPEC        | 31.4      | 31.4        | 25/06/2021 - 31/10/2021 | 3,788,206.46     | 3,788,206.46           |         |       | 1,189,646.25          | 1,189,646.25  |                 | M2            | 1,175.75       | 1,175.75  |  |
| 04812021000024                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ROMUALDO GRANDE HERNANDEZ ENTRE CALLE 2 DE JUNIO Y MUJERES VERACRUZANAS, CALLE MUJERES VERACRUZANAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ROMUALDO GRANDE HERNANDEZ, CALLE 2 DE JUNIO ENTRE CALLE ROMUALDO GRANDE HERNANDEZ Y  | ROMANTLA              | ROMANTLA                  | 28.9      | 28.9        | 30/04/2021 - 26/09/2021 | 6,176,429.29     | 6,176,429.29           |         |       | 1,790,111.31          | 1,790,111.31  |                 | M2            | 1,856.39       | 1,856.39  |  |
| 04812021000028                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ADALBERTO TEJEDA, CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y ZONA CENTRO, CALLE ZONA CENTRO ENTRE CALLE ADALBERTO TEJEDA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS            | CHICONTEPEC           | TLACOLULA                 | 18.8      | 18.8        | 10/05/2021 - 01/10/2021 | 4,073,209.34     | 4,073,209.34           |         |       | 767,746.58            | 767,746.58    |                 | M2            | 2,099.12       | 2,099.12  |  |
| 04812021000053                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NORTE DOS DEL KM 0-000 AL 0-144, CALLE 5 DE FEBRERO DEL KM 0-000 AL 0-203                                                                                                                                         | TUXTILLA              | TUXTILLA                  | 88.3      | 88.3        | 16/04/2021 - 12/09/2021 | 2,999,646.95     | 2,999,646.95           |         |       | 2,649,087.91          | 2,649,087.91  |                 | M2            | 2,420.38       | 2,420.38  |  |
| 04812021000089                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSE CORTES FRIAS ENTRE CALLE PROLONGACION BOLIVIA Y JOSE A. ARIZA ( INCLUYE ESCALINATAS ENTRE CALLE JOSE A. ARIZA Y MERCEDES CARAZA), CALLE TERCERA PRIVADA DE JOSE MANCISIDOR DEL KM 0-000 AL 0-174, CALLE JOSE MA | XALAPA                | XALAPA                    | 32.3      | 32.3        | 05/05/2021 - 21/10/2021 | 8,213,256.10     | 8,213,256.10           |         |       | 2,659,506.31          | 2,659,506.31  |                 | M2            | 3,576.90       | 3,576.90  |  |
| 04812021000054                                      | RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA CON UNA META DE 375 ML.                                                                                                                                                                           | XOXOCOTLA             | XOXOCOTLA                 | 84.3      | 84.3        | 26/04/2021 - 16/09/2021 | 3,691,689.07     | 3,691,689.07           |         |       | 3,115,307.55          | 3,115,307.55  |                 | M2            | 1,822.24       | 1,822.24  |  |
| 04812021000018                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO E ITURBIDE                                                                                                                                                        | ACULA                 | ACULA                     | 81.1      | 81.1        | 26/04/2021 - 27/07/2021 | 3,898,687.28     | 3,898,687.28           |         |       | 3,164,000.52          | 3,164,000.52  |                 | M2            | 2,685.93       | 2,685.93  |  |
| 04812021000050                                      | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0-000 AL 0-395                                                                                                                                                                          | XALAPA                | CHILTOYAC                 | 52.1      | 52.1        | 30/04/2021 - 05/10/2021 | 5,819,606.01     | 5,819,606.01           |         |       | 3,035,613.39          | 3,035,613.39  |                 | M2            | 2,370.00       | 2,370.00  |  |
| 04812021000097                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE PRIMERO DE MAYO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA                                                                                                                                          | JUAN RODRIGUEZ CLARA  | LOS TIGRES                | 25.5      | 25.5        | 21/05/2021 - 26/10/2021 | 8,983,763.86     | 8,983,763.86           |         |       | 2,292,833.75          | 2,292,833.75  |                 | M2            | 4,763.65       | 4,763.65  |  |
| 04812021000059                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y DIAZ MIRON                                                                                                                                                            | SAN JUAN EVANGELISTA  | ESTACION JUANITA          | 26.5      | 26.5        | 21/05/2021 - 17/10/2021 | 6,976,956.80     | 6,976,956.80           |         |       | 1,848,936.34          | 1,848,936.34  |                 | M2            | 4,393.35       | 4,393.35  |  |
| 04812021000074                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES CONSTITUCION Y CUAUHTÉMOC ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL ALEMÁN                                                                                                                                            | HUEYAPAN DE OCAMPO    | HUEYAPAN DE OCAMPO        | 56.1      | 56.0        | 04/06/2021 - 09/11/2021 | 7,973,678.06     | 7,973,678.06           |         |       | 4,472,983.83          | 4,472,983.83  |                 | M2            | 4,442.31       | 4,442.31  |  |
| 04812021000037                                      | MODERNIZACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION ENTRE CARRETERA HUAYACOCOTLA-SAN ALEJO Y CALLE REVOLUCION                                                                                                                                              | HUAYACOCOTLA          | HUAYACOCOTLA              | 9.1       | 9.1         | 25/06/2021 - 24/11/2021 | 12,991,972.13    | 12,991,972.13          |         |       | 1,191,795.57          | 1,191,795.57  |                 | M2            | 6,430.00       | 6,430.00  |  |
| 04812021000099                                      | MODERNIZACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE GARZAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CASETA DE POLICIA Y ARROYO PAPACHOTE                                                                               | VARIOS                | VARIAS                    | 75.9      | 75.9        | 21/05/2021 - 28/09/2021 | 17,455,682.09    | 17,455,682.09          |         |       | 13,250,253.40         | 13,250,253.40 |                 | M2            | 14,790.04      | 14,790.04 |  |
| 04812021000095                                      | MANUTENIMIENTO DEL BOULEVARD XALAPA-BANDERILLA DEL KM 1-700 AL KM 5-000                                                                                                                                                                                         | VARIOS                | VARIAS                    | 57.6      | 57.6        | 04/06/2021 - 21/10/2021 | 19,198,581.67    | 19,198,581.67          |         |       | 11,062,061.32         | 11,062,061.32 |                 | M2            | 47,087.99      | 47,087.99 |  |
| 04812021000032                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN RULFO DEL KM 0-000.00 AL KM 0-216.22                                                                                                                                                                         | COLIPA                | COLONIA TEODORO A. DEHESA | 61.5      | 61.5        | 25/06/2021 - 14/10/2021 | 3,092,286.32     | 3,092,286.32           |         |       | 1,902,071.36          | 1,902,071.36  |                 | M2            | 1,333.21       | 1,333.21  |  |
| 04812021000025                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLE ION AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA                                                                                                                                                             | CHICONQUIACO          | EL HUERFANO               | 47.9      | 47.9        | 25/05/2021 - 21/09/2021 | 2,674,536.48     | 2,674,536.48           |         |       | 1,281,389.85          | 1,281,389.85  |                 | M2            | 1,000.50       | 1,000.50  |  |
| 04812021000044                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. MIGUEL ALEMÁN Y JORGE SERDÁN                                                                                                                                                           | TENOCHTITLAN          | TENOCHTITLAN              | 80.0      | 80.0        | 09/04/2021 - 03/08/2021 | 1,594,162.14     | 1,594,162.14           |         |       | 1,276,338.00          | 1,276,338.00  |                 | M2            | 963.00         | 963.00    |  |
| 04812021000027                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE FLOR DEL RIO Y GUADALUPE VICTORIA                                                                                                                                                           | CHINAMPA DE GOROSTIZA | KILOMETRO 24              | 88.8      | 88.8        | 12/04/2021 - 04/09/2021 | 4,177,719.14     | 4,177,719.14           |         |       | 3,711,722.24          | 3,711,722.24  |                 | M2            | 1,977.55       | 1,977.55  |  |
| 04812021000110                                      | OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL Y LUMINARIA)                                                                                                                                                                          | CHINAMPA DE GOROSTIZA | CHINAMPA DE GOROSTIZA     |           |             | 24/09/2021 - 25/11/2021 | 1,391,705.85     | 1,391,705.85           |         |       |                       |               |                 | M2            | 19.17          | 19.17     |  |
| 04812021000045                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DANTE DELGADO RANAURO DEL KM 0-000 AL 0-450                                                                                                                                                                       | JALTIPAN              | IXPUCHAPAN                | 63.7      | 63.7        | 05/05/2021 - 06/10/2021 | 5,939,343.93     | 5,939,343.93           |         |       | 3,783,393.81          | 3,783,393.81  |                 | M2            | 2,826.05       | 2,826.05  |  |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 21

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPIO        | LOCALIDAD                | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |                |              | PRESUPUESTO DEVENGADO |               |               | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |          |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|----------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                  |                          | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL        | ESTATAL      | TOTAL                 | FEDERAL       | ESTATAL       |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF.   |          |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                                                                             |                  |                          |             |        |                         |                        |                |              |                       |               |               |               |                 |                |          |          |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                             |                  |                          |             |        |                         |                        |                |              |                       |               |               |               |                 |                |          |          |
| 04812021000109                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ANDADOR DEL BOSQUE ENTRE CALLE TIERRA COLORADA Y XALAPA 2 PONIENTE, (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUA DULCE Y REFORMA AGRARIA)                                 |                  | XALAPA                   | 32.3        | 32.3   | 21/08/2021 - 14/10/2021 | 570,420.07             | 570,420.07     |              |                       | 184,377.11    | 184,377.11    |               |                 | M2             | 129.46   | 129.46   |
| 04812021000036                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 10 DE ABRIL ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y JOSE AZUETA                                                                                                     | HIDALGOTITLAN    | HIDALGOTITLAN            | 60.3        | 60.3   | 05/05/2021 - 25/09/2021 | 4,168,328.39           | 4,168,328.39   |              |                       | 2,515,982.60  | 2,515,982.60  |               |                 | M2             | 2,115.39 | 2,115.39 |
| 04812021000108                                      | PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0-000 AL 0-211                                                                                                                                                      | TATATILA         | LA MANCUERNA             | 28.7        | 28.7   | 26/07/2021 - 19/10/2021 | 3,884,979.35           | 3,884,979.35   |              |                       | 1,115,381.49  | 1,115,381.49  |               |                 | M2             | 1,055.00 | 1,055.00 |
| 04812021000031                                      | REHABILITACION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE XICOTENCATL E INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ESCUADRON 201 Y PANTEON.                     | CHUMATLAN        | CHUMATLAN                | 61.2        | 61.2   | 26/04/2021 - 19/09/2021 | 6,468,862.76           | 6,468,862.76   |              |                       | 3,959,674.35  | 3,959,674.35  |               |                 | M2             | 2,951.53 | 2,951.53 |
| 04812021000029                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE PINO SUAREZ Y REVOLUCION, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PINO SUAREZ Y REVOLUCION, CALLE PINO SUAREZ ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE | CHONTLA          | MATA DE OTATE            | 59.5        | 59.5   | 03/05/2021 - 23/09/2021 | 5,991,290.37           | 5,991,290.37   |              |                       | 3,566,174.31  | 3,566,174.31  |               |                 | M2             | 2,549.40 | 2,549.40 |
| 04812021000023                                      | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PUENTE AHUEHUEL                                                                                                      | CHALMA           | CHALMA                   | 11.7        | 9.2    | 03/05/2021 - 06/09/2021 | 3,871,086.29           | 3,871,086.29   |              |                       | 359,651.79    | 359,651.79    |               |                 | M2             | 1,951.30 | 1,951.30 |
| 04812021000033                                      | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE DIEZ Y AMEZ Y ARGUELLES                                                                                                      | COSCOMATEPEC     | COSCOMATEPEC DE BRAVO    | 53.7        | 53.7   | 24/05/2021 - 01/10/2021 | 8,180,718.63           | 8,180,718.63   |              |                       | 4,393,345.73  | 4,393,345.73  |               |                 | M2             | 3,765.00 | 3,765.00 |
| 04812021000047                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO A LANDERO Y COSS DEL KM 0-000.00 AL 0-398.00 Y 0-717 AL 0-912                                                                                                | TLACHICHILCO     | TLACHICHILCO             | 13.9        | 13.9   | 30/06/2021 - 31/10/2021 | 5,963,892.55           | 5,963,892.55   |              |                       | 831,726.44    | 831,726.44    |               |                 | M2             | 3,600.06 | 3,600.06 |
| 04812021000166                                      | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CAMINO A PEMEX                                                                                                                                               | NOGALES          | AGRICOLA LAZARO CARDENAS |             |        | 17/09/2021 - 26/10/2021 | 1,390,376.23           | 1,390,376.23   |              |                       |               |               |               |                 |                |          |          |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE                              |                                                                                                                                                                                                             |                  |                          |             |        | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 22,588,671.19          | 22,588,671.19  |              |                       |               |               |               | METROS LINEALES | 596.00         | 596.00   |          |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                             |                  |                          |             |        |                         | 214,916,743.00         | 214,916,743.00 |              |                       | 86,502,693.72 | 86,502,693.72 |               |                 |                | 0.00     | 0.00     |
| HIDROTERRESTRES R 2019                              |                                                                                                                                                                                                             |                  |                          |             |        |                         |                        |                |              |                       |               |               |               |                 |                |          |          |
| 04812020000200                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y GUADALUPE VICTORIA                                                                                                 | VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE         | 100.0       | 100.0  | 10/12/2020 - 15/03/2021 | 3,391,767.22           | 3,391,767.22   |              |                       | 3,391,767.22  | 3,391,767.22  |               |                 | M2             | 2,657.30 | 2,657.30 |
| 04812020000201                                      | CONSTRUCCION DE ANDADOR A UN COSTADO DE LA CARRETERA FED. 180 LAS HIGUERAS - VEGA DE ALATORRE DEL KM. 0-000 AL KM 0-920                                                                                     | VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE         | 100.0       | 100.0  | 23/12/2020 - 11/03/2021 | 5,465,423.60           | 5,465,423.60   |              |                       | 5,465,423.60  | 5,465,423.60  |               |                 | M2             | 2,435.92 | 2,435.92 |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                             |                  |                          |             |        |                         | 8,857,190.82           | 8,857,190.82   |              |                       | 8,857,190.82  | 8,857,190.82  |               |                 |                |          |          |
| PRESTAMO QUIRO. R 2020                              |                                                                                                                                                                                                             |                  |                          |             |        |                         |                        |                |              |                       |               |               |               |                 |                |          |          |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE                              |                                                                                                                                                                                                             |                  |                          |             |        | 11 - 11                 | 5,000,000.00           |                | 5,000,000.00 |                       |               |               |               |                 |                | 0.00     | 0.00     |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                             |                  |                          |             |        |                         | 5,000,000.00           |                | 5,000,000.00 |                       |               |               |               |                 |                |          |          |
| RECURSOS FISCALES 2017                              |                                                                                                                                                                                                             |                  |                          |             |        |                         |                        |                |              |                       |               |               |               |                 |                |          |          |
| 01252017200017                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACION)                                                                              | SAN RAFAEL       | SAN RAFAEL               |             |        | 01/11/2017 - 31/12/2017 | 0.02                   |                | 0.02         |                       |               |               |               |                 |                | 0.00     | 0.00     |
| 01252017200025                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS                                                    | TLALNELHUAYOCAN  | GUADALUPE VICTORIA       |             |        | 18/12/2017 - 16/04/2018 | 0.02                   |                | 0.02         |                       |               |               |               |                 |                | 0.00     | 0.00     |
| 01252017200031                                      | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA                                                                                                                  | XALAPA           | XALAPA                   |             |        | 18/12/2017 - 14/09/2018 | 0.01                   |                | 0.01         |                       |               |               |               |                 |                | 0.00     | 0.00     |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                                                                             |                  |                          |             |        |                         | 0.05                   |                | 0.05         |                       |               |               |               |                 |                | 0.00     | 0.00     |

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 22

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO | DESCRIPCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|                              |             |           |           | FISICO      | FINAN. |                  | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |

## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

### DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

#### RECURSOS FISCALES 2018

|                |                                                                                                                                                                                 |                        |                 |  |  |                         |              |  |              |  |  |  |  |  |      |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|------|------|
| 04812018000015 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VICTOR SANCHEZ Y TOMATLAN, COLONIA GRANJAS DE RIO MEDIO.                                               | VERACRUZ               | VERACRUZ        |  |  | 02/04/2018 - 16/09/2018 | 0.01         |  | 0.01         |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04812018000022 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION                                                                                                     | VERACRUZ               | VERACRUZ        |  |  | 21/05/2018 - 20/08/2018 | 0.01         |  | 0.01         |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04812018000024 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I                                                                                                                | VERACRUZ               | VERACRUZ        |  |  | 02/04/2018 - 01/01/2020 | 1,521,203.04 |  | 1,521,203.04 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04812018000025 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II                                                                                                               | VERACRUZ               | VERACRUZ        |  |  | 02/04/2018 - 02/01/2020 | 1,485,409.22 |  | 1,485,409.22 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04812018000028 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV                                                                                                           | VERACRUZ               | VERACRUZ        |  |  | 21/05/2018 - 20/08/2018 | 0.03         |  | 0.03         |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04812018000031 | REHABILITACION DEL PARQUE BOULEVARD DESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO                                                                                            | VERACRUZ               | VERACRUZ        |  |  | 02/04/2018 - 17/08/2018 | 0.03         |  | 0.03         |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04812018000035 | REHABILITACION DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA                                                                                                        | VERACRUZ               | VERACRUZ        |  |  | 28/04/2018 - 29/09/2018 | 0.01         |  | 0.01         |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04812018000044 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ                 | XALAPA                 | XALAPA          |  |  | 10/07/2018 - 22/10/2018 | 0.01         |  | 0.01         |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04812018000073 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES) | XALAPA                 | XALAPA          |  |  | 14/05/2018 - 15/10/2018 | 0.02         |  | 0.02         |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04812018200005 | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BASICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ                             | TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN    |  |  | 01/04/2018 - 02/01/2020 | 148,186.72   |  | 148,186.72   |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04812018200043 | SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA            | LERDO DE TEJADA        | LERDO DE TEJADA |  |  | 07/08/2018 - 15/10/2018 | 0.01         |  | 0.01         |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FONDO:   |                                                                                                                                                                                 |                        |                 |  |  |                         | 3,154,799.11 |  | 3,154,799.11 |  |  |  |  |  |      |      |

#### RECURSOS FISCALES 2019

|                |                                         |          |          |       |       |                         |              |  |              |              |  |              |  |    |        |        |
|----------------|-----------------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--|----|--------|--------|
| 04812020000113 | REHABILITACION DEL TEATRO DE LA REFORMA | VERACRUZ | VERACRUZ | 100.0 | 100.0 | 24/12/2020 - 21/02/2021 | 7,826,132.05 |  | 7,826,132.05 | 7,826,132.05 |  | 7,826,132.05 |  | M2 | 300.00 | 300.00 |
| TOTAL FONDO:   |                                         |          |          |       |       |                         | 7,826,132.05 |  | 7,826,132.05 | 7,826,132.05 |  | 7,826,132.05 |  |    |        |        |

#### RECURSOS FISCALES 2020

|                |                                                                                                                                       |                    |                    |       |       |                         |               |  |               |               |  |               |  |    |           |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|----|-----------|-----------|
| 04812020000190 | CONSTRUCCION DE PARQUE DE LAS MARIPOSAS E INSTALACION DE TUBERIA METALICA PARA RITO DE LOS VOLADORES                                  | OTATITLAN          | OTATITLAN          | 100.0 | 100.0 | 20/11/2020 - 02/02/2021 | 5,454,877.16  |  | 5,454,877.16  | 5,454,877.16  |  | 5,454,877.16  |  | M2 | 1,050.87  | 1,050.87  |
| 04812020000205 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, BAÑOS ECOLOGICOS Y REHABILITACION DE ACCESOS EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA SANTUARIO DE LAS GARZAS | XALAPA             | XALAPA             | 100.0 | 100.0 | 24/12/2020 - 17/03/2021 | 2,769,372.43  |  | 2,769,372.43  | 2,769,372.43  |  | 2,769,372.43  |  | M2 | 1,000.00  | 1,000.00  |
| 04812020000211 | PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL PARQUE DE BEISBOL, ROBERTO FRANCISCO "BETO" AVILA GONZALEZ   | BOCA DEL RIO       | BOCA DEL RIO       | 100.0 | 100.0 | 24/12/2020 - 23/03/2021 | 71,244,585.50 |  | 71,244,585.50 | 71,244,585.50 |  | 71,244,585.50 |  | M2 | 32,670.00 | 32,670.00 |
| 04812020000212 | REHABILITACION DE CUBIERTAS, HERRERIA Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TEMATICO TAKILHSUKUT                                  | PAPANTLA           | EL TAJIN           | 100.0 | 100.0 | 11/12/2020 - 09/01/2021 | 609,411.59    |  | 609,411.59    | 609,411.59    |  | 609,411.59    |  | M2 | 356.65    | 356.65    |
| 04812020000079 | CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DE LOS TRATADOS DE SOLEDAD, EN LA AV. 2 DE ABRIL ESQ. PORFIRIO PEREZ OLIVARES                         | SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO | 100.0 | 100.0 | 25/11/2020 - 12/03/2021 | 2,309,402.22  |  | 2,309,402.22  | 2,309,402.22  |  | 2,309,402.22  |  | M2 | 860.05    | 860.05    |
| 04812020000084 | REMODELACION DEL PARQUE BENITO JUAREZ                                                                                                 | TAMAHUA            | TAMAHUA            | 100.0 | 100.0 | 09/11/2020 - 12/01/2021 | 1,477,013.94  |  | 1,477,013.94  | 1,477,013.94  |  | 1,477,013.94  |  | M2 | 487.00    | 487.00    |
| 04812020000113 | REHABILITACION DEL TEATRO DE LA REFORMA                                                                                               | VERACRUZ           | VERACRUZ           | 100.0 | 100.0 | 24/12/2020 - 21/02/2021 | 3,032,597.07  |  | 3,032,597.07  | 3,032,597.07  |  | 3,032,597.07  |  | M2 | 300.00    | 300.00    |
| 04812020000115 | RESTITUCION DE PINTURA A LA CAL EN FACHADA PRINCIPAL DEL RECINTO SEDE DEL IVEC - EX CONVENTO BETHLEHEMITA                             | VERACRUZ           | VERACRUZ           | 100.0 | 100.0 | 02/10/2020 - 02/01/2021 | 17,615.25     |  | 17,615.25     | 17,615.25     |  | 17,615.25     |  | M2 | 1,720.00  | 1,720.00  |
| 04812020000122 | REHABILITACION DEL INMUEBLE PUBLICO JARDIN DE LAS ESCULTURAS                                                                          | XALAPA             | XALAPA             | 100.0 | 100.0 | 25/11/2020 - 20/02/2021 | 788,969.13    |  | 788,969.13    | 788,969.13    |  | 788,969.13    |  | M2 | 151.35    | 151.35    |
| 04812020000126 | REHABILITACION DEL AREA NATURAL PROTEGIDA SANTUARIO DE LAS GARZAS                                                                     | XALAPA             | XALAPA             | 100.0 | 100.0 | 29/05/2020 - 02/01/2021 | 36,949.78     |  | 36,949.78     | 36,949.78     |  | 36,949.78     |  | M2 | 1,556.37  | 1,556.37  |

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021  
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros  
(pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 23

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                                                             | MUNICIPIO | LOCALIDAD                | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |                |                | PRESUPUESTO DEVENGADO |                |                | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|
| FONDO                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                 |           |                          | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL        | ESTATAL        | TOTAL                 | FEDERAL        | ESTATAL        |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF.   |
|                                                     |                                                                                                                                                             |           |                          |             |        |                         |                        |                |                |                       |                |                |               |                 |                |          |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS      |                                                                                                                                                             |           |                          |             |        |                         |                        |                |                |                       |                |                |               |                 |                |          |
| DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                             |           |                          |             |        |                         |                        |                |                |                       |                |                |               |                 |                |          |
| 04812020000127                                      | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO                                                                   | XALAPA    | XALAPA                   | 100.0       | 100.0  | 25/09/2020 - 20/01/2021 | 830,364.45             |                | 830,364.45     | 830,364.43            |                | 830,364.43     |               | M2              | 1,502.27       | 1,502.27 |
| 04812020000152                                      | REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                                        | XALAPA    | XALAPA                   | 100.0       | 100.0  | 24/12/2020 - 21/02/2021 | 1,979,635.93           |                | 1,979,635.93   | 1,979,635.93          |                | 1,979,635.93   |               | M2              | 854.98         | 854.98   |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                             |           |                          |             |        |                         | 90,550,794.45          |                | 90,550,794.45  | 90,550,794.43         |                | 90,550,794.43  |               |                 |                |          |
| RECURSOS FISCALES 2021                              |                                                                                                                                                             |           |                          |             |        |                         |                        |                |                |                       |                |                |               |                 |                |          |
| 04812021000100                                      | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ (PRIMERA ETAPA) | XALAPA    | XALAPA                   | 66.9        | 66.9   | 12/07/2021 - 25/11/2021 | 7,858,866.05           |                | 7,858,866.05   | 5,260,729.13          |                | 5,260,729.13   |               | M2              | 905.31         | 905.31   |
| 04812021000106                                      | CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL CERESO DE TUXPAN                                                                                   | TUXPAN    | TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO | 22.7        | 22.7   | 12/07/2021 - 26/12/2021 | 39,897,171.60          |                | 39,897,171.60  | 9,084,504.98          |                | 9,084,504.98   |               | METROS          | 987.39         | 987.39   |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE                              |                                                                                                                                                             |           |                          |             |        | 11 - 11                 | 23,733,962.35          |                | 23,733,962.35  |                       |                |                |               |                 | 0.00           | 0.00     |
| TOTAL FONDO:                                        |                                                                                                                                                             |           |                          |             |        |                         | 71,490,000.00          |                | 71,490,000.00  | 14,345,234.11         |                | 14,345,234.11  |               |                 |                |          |
| TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:                      |                                                                                                                                                             |           |                          |             |        |                         | 1,731,485,787.28       | 979,964,061.62 | 751,521,725.66 | 656,509,378.69        | 541,083,704.70 | 115,425,673.99 |               |                 |                |          |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSIÓN PÚBLICA 2021**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 TERCERO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 24

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO | DESCRIPCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |         | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|                              |             |           |           | FISICO      | FINAN. |                  | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

PRESTAMO QUIRO. R 2020

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11

500,000.00 500,000.00

0.00 0.00

TOTAL FONDO: 500,000.00 500,000.00

**RECURSOS FISCALES 2019**

|                |                                                                                                                                                                                  |                      |                     |                         |      |  |      |  |  |  |  |  |  |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| 04852019300007 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+000, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS | VARIOS               | VARIAS              | 18/12/2019 - 31/01/2020 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04852019300031 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500                                                                         | TECOLUTLA            | VARIAS              | 27/08/2019 - 02/01/2020 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04852019300049 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000                                                                                | VARIOS               | VARIAS              | 13/09/2019 - 10/01/2020 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04852019300050 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTILTA - CHACALTANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000                                                                             | VARIOS               | VARIAS              | 01/10/2019 - 02/01/2020 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04852019300054 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+900                                                                            | PEROTE               | VARIAS              | 22/08/2019 - 02/01/2020 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04852019300059 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 1450 - CUAUHTEMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000                                                            | LAS CHOAPAS          | CUAUHTEMOC PEDREGAL | 18/12/2019 - 31/01/2020 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04852019300065 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000                                                                                    | MIXTLA DE ALTAMIRANO | VARIAS              | 13/09/2019 - 02/01/2020 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04852019300066 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+800                                                                       | SANTIAGO TUXTLA      | TETAX SESECAPAN     | 18/12/2019 - 31/01/2020 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04852019300089 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS                                   | JUAN RODRIGUEZ CLARA | MIGUEL HIDALGO      | 05/09/2019 - 02/01/2020 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 04852019300092 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM13+000                                                                            | COMAPA               | COMAPA              | 07/12/2019 - 20/02/2020 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |

**RECURSOS FISCALES 2020**

|                 |                                                                                                                                                              |                 |             |                         |            |            |            |            |                         |      |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------|------|
| 048520202000061 | ESTUDIO Y PROYECTO DE CARRIL VIAL DE DESACELERACION E INCORPORACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA LA FUERZA CIVIL                                       | SAN PANCHO      | 100.0 100.0 | 01/01/2021 - 02/01/2021 | 65,515.78  | 65,515.78  | 65,515.78  | 65,515.78  | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 048520202000062 | ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE "LOS JUANES" CON UNA LONGITUD DE 42 METROS UBICADO EN EL EJIDO MINATITLAN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ                            | MINATITLAN      | 100.0 100.0 | 01/01/2021 - 26/01/2021 | 255,654.72 | 255,654.72 | 255,654.72 | 255,654.72 | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 048520202000063 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE "NUEVO", CON UNA LONGITUD DE 60 M                                                                            | MISANTLA        | 100.0 100.0 | 01/01/2021 - 07/01/2021 | 381,953.81 | 381,953.81 | 381,953.81 | 381,953.81 | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 048520202000064 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "EL CHICHÓN" UBICADO EN EL CAMINO LAS CHOAPAS - EL CHICHÓN, EN EL KM 14+000 CON UNA LONGITUD DE 30 METROS | LAS CHOAPAS     | 100.0 100.0 | 01/01/2021 - 11/02/2021 | 396,593.92 | 396,593.92 | 396,593.92 | 396,593.92 | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 048520202000065 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ACTOPAN - EL ZETAL - EC. (CHICUAEN - TRAPICHE DEL ROSARIO), DEL KM 0+190 AL KM 7+680                       | ACTOPAN         | 100.0 100.0 | 14/12/2020 - 27/01/2021 | 368,220.96 | 368,220.96 | 368,220.96 | 368,220.96 | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 048520202000066 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL CAMINO ACTOPAN - EL ESPINAL, EN EL KM 0+150, CON UNA LONGITUD DE 0.06 KM                      | ACTOPAN         | 100.0 100.0 | 01/01/2021 - 11/02/2021 | 715,699.46 | 715,699.46 | 715,699.46 | 715,699.46 | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |
| 048520202000067 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LAS CAÑAS DE ABAJO - LA GRANADILLA - EL CABELLAL, DEL KM 0+000 AL KM 10+000                                | ALAJO TEMAPACHE | 100.0 100.0 | 01/01/2021 - 11/02/2021 | 519,404.48 | 519,404.48 | 519,404.48 | 519,404.48 | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00 | 1.00 |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARÍA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 25

| UNIDAD PRESUPUESTAL            |                                                                                                            | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |              | PRESUPUESTO DEVENGADO |                         |         | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| FONDO                          | DESCRIPCION                                                                                                |           |           | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL      | ESTATAL      | TOTAL                 | FEDERAL                 | ESTATAL |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
|                                |                                                                                                            |           |           |             |        |                         |                        |              |              |                       |                         |         |               |                 |                |        |
| RECURSOS FISCALES 2021         |                                                                                                            |           |           |             |        |                         | TOTAL FONDO            | 2,703,043.13 | 2,703,043.13 | 2,703,043.13          | 2,703,043.13            |         |               |                 |                |        |
| 04852021300001                 | ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TENBLADERAS-E.C. (LOS PESCADOS), DEL KM 2-500 AL KM 7+600 | PEROTE    | VARIAS    | 75.5        | 75.5   | 27/07/2021 - 24/09/2021 | 545,000.00             | 545,000.00   | 411,600.01   | 411,600.01            | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00    | 1.00          |                 |                |        |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE         |                                                                                                            |           |           |             |        |                         | 11 - 11                | 5,000.00     | 5,000.00     |                       |                         | 0.00    | 0.00          |                 |                |        |
| RECURSOS FISCALES R 2020       |                                                                                                            |           |           |             |        |                         | TOTAL FONDO            | 550,000.00   | 550,000.00   | 411,600.01            | 411,600.01              |         |               |                 |                |        |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE         |                                                                                                            |           |           |             |        |                         | 11 - 11                | 500,000.00   | 500,000.00   |                       |                         | 0.00    | 0.00          |                 |                |        |
| REMANENTE DEPCIAS R 2020       |                                                                                                            |           |           |             |        |                         | TOTAL FONDO            | 500,000.00   | 500,000.00   |                       |                         |         |               |                 |                |        |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE         |                                                                                                            |           |           |             |        |                         | 11 - 11                | 650,000.00   | 650,000.00   |                       |                         | 0.00    | 0.00          |                 |                |        |
| TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: |                                                                                                            |           |           |             |        |                         | 4,903,043.23           | 4,903,043.23 | 3,114,643.14 | 3,114,643.14          |                         |         |               |                 |                |        |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒   
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 26

| UNIDAD PRESUPUESTAL                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIPCION          | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |                         | FECHA INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |              |              | PRESUPUESTO DEVENGADO |              |       | BENEFICIARIOS           | METAS TOTALES |         |  |              |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------------|---------------|---------|--|--------------|-------------|--------|
| FONDO                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |           |             |                         |               |                        |              | TOTAL        | FEDERAL               | ESTATAL      | TOTAL |                         | FEDERAL       | ESTATAL |  | U. DE MEDIDA | APRO. ORIG. | MODIF. |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |           |             |                         |               |                        |              |              |                       |              |       |                         |               |         |  |              |             |        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |           |             |                         |               |                        |              |              |                       |              |       |                         |               |         |  |              |             |        |
| DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |           |             |                         |               |                        |              |              |                       |              |       |                         |               |         |  |              |             |        |
| RECURSOS FISCALES 2019                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |           |             |                         |               |                        |              |              |                       |              |       |                         |               |         |  |              |             |        |
| 01252019300016                                                               | PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 SUR) PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO VIALIDADES DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL HOSPITAL DR. PEDRO CORONEL EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS DEL   | VARIOS               | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 01/10/2019 - 02/01/2021 | 205,262.00    |                        | 205,262.00   | 205,262.00   |                       | 205,262.00   |       | ESTUDIO DE PREINVERSION | 5.00          | 5.00    |  |              |             |        |
| 01252019300017                                                               | PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 2 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE                                                                             | VARIOS               | VARIAS    |           |             | 03/09/2019 - 02/01/2021 | 206,886.00    |                        | 206,886.00   |              |                       |              |       | ESTUDIO DE PREINVERSION | 5.00          | 5.00    |  |              |             |        |
| 01252019300018                                                               | PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE                                                                             | VARIOS               | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 01/10/2019 - 02/01/2021 | 3,153.49      |                        | 3,153.49     | 3,153.49     |                       | 3,153.49     |       | ESTUDIO DE PREINVERSION | 3.00          | 3.00    |  |              |             |        |
| 01252019300021                                                               | PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ MUNICIPIO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE                                                                                                                               | VERACRUZ             | VERACRUZ  |           |             | 23/12/2019 - 02/01/2021 | 185,800.00    |                        | 185,800.00   |              |                       |              |       | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00    |  |              |             |        |
| 01252019300031                                                               | DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL PARA EL INMUEBLE DEL TEATRO DE LA REFORMA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ                                                                                                                                                     | VERACRUZ             | VERACRUZ  | 100.0     | 100.0       | 24/12/2019 - 02/01/2021 | 229,550.00    |                        | 229,550.00   | 229,550.00   |                       | 229,550.00   |       | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00    |  |              |             |        |
| TOTAL FONDO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |           |             |                         | 830,451.49    |                        | 830,451.49   | 437,865.49   |                       | 437,865.49   |       |                         |               |         |  |              |             |        |
| RECURSOS FISCALES 2020                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |           |             |                         |               |                        |              |              |                       |              |       |                         |               |         |  |              |             |        |
| 01252020300001                                                               | ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DEL TREN LIGERO METROPOLITANO DE LA REGION CAPITAL                                                                                                                                     | VARIOS               | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 07/11/2020 - 20/02/2021 | 948,543.77    |                        | 948,543.77   | 948,543.77   |                       | 948,543.77   |       | ESTUDIO DE PREINVERSION | 3.00          | 3.00    |  |              |             |        |
| 01252020300002                                                               | PROYECTO EJECUTIVO CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES EN PASEO FLORESTA SUR                                                                                                                                                                                 | VERACRUZ             | VERACRUZ  | 100.0     | 100.0       | 08/11/2020 - 22/02/2021 | 545,776.61    |                        | 545,776.61   | 545,776.61   |                       | 545,776.61   |       | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00    |  |              |             |        |
| 01252020300003                                                               | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" PARA ANEXO FEMENIL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA TOMA                                                                                                                                               | AMATLAN DE LOS REYES | LA LOMA   | 100.0     | 100.0       | 08/12/2020 - 12/02/2021 | 942,634.48    |                        | 942,634.48   | 942,634.48   |                       | 942,634.48   |       | ESTUDIO DE PREINVERSION | 1.00          | 1.00    |  |              |             |        |
| 01252020300004                                                               | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES: ORIENTE UNO, ESTE UNO, HERNANDEZ Y HERNANDEZ, SEIS DE ENERO, AV. ALFREDO V. BONFIL, AV. JIMENEZ SUR, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3,010 MTS                                                              | VARIOS               | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 19/12/2020 - 16/02/2021 | 340,899.00    |                        | 340,899.00   | 340,899.00   |                       | 340,899.00   |       | ESTUDIO DE PREINVERSION | 6.00          | 6.00    |  |              |             |        |
| 01252020300005                                                               | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: MONEDA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PROGRESO, MIGUEL HIDALGO, AV. REVOLUCION, CALLE PRINCIPAL AL PANTEON, CALLE PRINCIPAL DE TLACHICHILQUILLO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4,320 MTS                     | VARIOS               | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 01/01/2021 - 15/02/2021 | 488,050.00    |                        | 488,050.00   | 488,050.00   |                       | 488,050.00   |       | ESTUDIO DE PREINVERSION | 5.00          | 5.00    |  |              |             |        |
| 01252020300006                                                               | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES: CHAUHEMOC, POPOCAATEPETL, TLALOC, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, FRANCISCO I. MADERO, GUADALUPE VICTORIA, CALLE NUEVE, IGNACIO ZARAGOZA, ALVARO OBREGON Y AV. CUATRO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4,275 MTS | VARIOS               | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 19/12/2020 - 16/02/2021 | 485,341.74    |                        | 485,341.74   | 485,341.74   |                       | 485,341.74   |       | ESTUDIO DE PREINVERSION | 6.00          | 6.00    |  |              |             |        |
| 01252020300007                                                               | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES: BENITO JUAREZ, SALTABARRANCA, VERACRUZ, CINCO DE MAYO Y AV. ZAMORA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 2,500 MTS                                                                                               | VARIOS               | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 18/12/2020 - 15/02/2021 | 281,049.00    |                        | 281,049.00   | 281,049.00   |                       | 281,049.00   |       | ESTUDIO DE PREINVERSION | 3.00          | 3.00    |  |              |             |        |
| 01252020300008                                                               | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES: PRINCIPAL DIVISION DEL NORTE, CIRCUITO IGNACIO ZARAGOZA, VEINTE DE NOVIEMBRE, ADOLFO LOPEZ MATEOS, AV. XALAPA Y AV. NIAGARA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3,375 ML                                       | VARIOS               | VARIAS    | 100.0     | 100.0       | 19/12/2020 - 16/02/2021 | 382,495.34    |                        | 382,495.34   | 382,495.34   |                       | 382,495.34   |       | ESTUDIO DE PREINVERSION | 6.00          | 6.00    |  |              |             |        |
| TOTAL FONDO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |           |             |                         | 4,414,789.94  |                        | 4,414,789.94 | 4,414,789.94 |                       | 4,414,789.94 |       |                         |               |         |  |              |             |        |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |           |             |                         | 1,010,000.00  |                        | 1,010,000.00 |              |                       |              |       |                         |               |         |  |              |             |        |
| TOTAL FONDO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |           |             |                         | 1,010,000.00  |                        | 1,010,000.00 |              |                       |              |       |                         |               |         |  |              |             |        |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

**INVERSIÓN PÚBLICA 2021**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL ☒  
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
 TERCERO TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 27

| UNIDAD PRESUPUESTAL            |             | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER | PRESUPUESTO MODIFICADO |         |              | PRESUPUESTO DEVENGADO |         |              | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------------|------------------------|---------|--------------|-----------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| FONDO                          | DESCRIPCION |           |           | FISICO      | FINAN. |                  | TOTAL                  | FEDERAL | ESTATAL      | TOTAL                 | FEDERAL | ESTATAL      |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
|                                |             |           |           |             |        |                  |                        |         |              |                       |         |              |               |                 |                |        |
| TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: |             |           |           |             |        |                  | 6,255,241.43           |         | 6,255,241.43 | 4,852,755.43          |         | 4,852,755.43 |               |                 |                |        |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ RUIZ

SECRETARIO

# INVERSIÓN PÚBLICA 2021 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒  
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al  
TERCERO TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA: 28

| UNIDAD PRESUPUESTAL<br>FONDO                                                 | DESCRIPCION                                                                                     | MUNICIPIO | LOCALIDAD | % DE AVANCE |        | FECHA<br>INI-TER        | PRESUPUESTO MODIFICADO |                  |                  | PRESUPUESTO DEVENGADO |                  |                | BENEFICIARIOS | METAS TOTALES   |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                                              |                                                                                                 |           |           | FISICO      | FINAN. |                         | TOTAL                  | FEDERAL          | ESTATAL          | TOTAL                 | FEDERAL          | ESTATAL        |               | U. DE<br>MEDIDA | APRO.<br>ORIG. | MODIF. |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                               |                                                                                                 |           |           |             |        |                         |                        |                  |                  |                       |                  |                |               |                 |                |        |
| DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE VIAS DE COMUNICACIÓN |                                                                                                 |           |           |             |        |                         |                        |                  |                  |                       |                  |                |               |                 |                |        |
| CREDITO RECURSO EST. 2021                                                    |                                                                                                 |           |           |             |        |                         |                        |                  |                  |                       |                  |                |               |                 |                |        |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE                                                       |                                                                                                 |           |           |             |        |                         |                        |                  |                  |                       |                  |                |               |                 |                |        |
|                                                                              |                                                                                                 |           |           |             |        | 11 - 11                 | 30,000,000.00          |                  | 30,000,000.00    |                       |                  |                |               |                 | 0.00           | 0.00   |
| TOTAL FONDO:                                                                 |                                                                                                 |           |           |             |        |                         | 30,000,000.00          |                  | 30,000,000.00    |                       |                  |                |               |                 |                |        |
| RECURSOS FISCALES 2020                                                       |                                                                                                 |           |           |             |        |                         |                        |                  |                  |                       |                  |                |               |                 |                |        |
| 01282020500001                                                               | PROGRAMA ESTATAL INTERNET GRATIS PARA TODOS VERACRUZ 2020                                       | VARIOS    | VARIAS    | 100.0       | 100.0  | 02/12/2020 - 30/01/2021 | 4,497,677.80           |                  | 4,497,677.80     | 4,497,677.80          |                  | 4,497,677.80   |               | EQUIPO          | 27.00          | 27.00  |
| 01282020500002                                                               | PROGRAMA ESTATAL DE TELEFONIA RURAL CELULAR COMUNITARIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SEGUNDA FASE) | VARIOS    | VARIAS    | 100.0       | 100.0  | 11/12/2020 - 10/03/2021 | 9,997,864.00           |                  | 9,997,864.00     | 9,997,864.00          |                  | 9,997,864.00   |               | EQUIPO          | 10.00          | 10.00  |
| TOTAL FONDO:                                                                 |                                                                                                 |           |           |             |        |                         | 14,495,541.80          |                  | 14,495,541.80    | 14,495,541.80         |                  | 14,495,541.80  |               |                 |                |        |
| TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:                                               |                                                                                                 |           |           |             |        |                         | 44,495,541.80          |                  | 44,495,541.80    | 44,495,541.80         |                  | 44,495,541.80  |               |                 |                |        |
| TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:                                                   |                                                                                                 |           |           |             |        |                         | 4,348,640,859.31       | 3,187,785,714.02 | 1,160,855,145.29 | 1,957,281,294.81      | 1,802,031,048.98 | 155,250,245.83 |               |                 |                |        |

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO