

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
ADELANTO FISE 2021																	
04842021000001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM 0+300 DEL CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATIANGUIS CON UNA LONGITUD DE 20M	PLATÓN SÁNCHEZ	VARIAS	100.0	100.0	17/03/2021 - 30/11/2021	10,244,417.20	10,244,417.20		10,244,417.20	10,244,417.20			MTS	20.00	20.00	
04842021000002	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO VICENTE GUERRERO - LOS HIGUEROS, DEL KM 2+700 AL KM 7+100	TANTIMA	VARIAS	100.0	100.0	13/02/2021 - 09/12/2021	24,492,065.80	24,492,065.80		24,492,065.80	24,492,065.80			KM	4.40	4.40	
04842021000003	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTECOMATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	VARIOS	VARIAS	89.4	89.2	30/04/2021 - 31/12/2021	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00			KM	2.00	2.00	
04842021000004	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IXHUATLÁN DE MADERO - PISA FLORES, DEL KM 4+200 AL KM 7+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	100.0	100.0	13/02/2021 - 21/09/2021	17,112,691.62	17,112,691.62		17,112,691.62	17,112,691.62			KM	3.60	3.60	
04842021000005	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO, DEL KM 10+000 AL KM 16+500	VARIOS	VARIAS	87.4	85.6	13/02/2021 - 31/12/2021	45,500,000.00	45,500,000.00		45,500,000.00	45,500,000.00			KM	6.50	6.50	
04842021000006	REHABILITACIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTL, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS, INCLUYE 300 METROS DE ACCESOS	ATZALAN	VARIAS	2.3	2.3	17/03/2021 - 31/12/2021	8,171,861.74	8,171,861.74		194,650.99	194,650.99			MTS	28.00	28.00	
04842021000007	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA - LAS MINAS, DEL KM 4+500 AL KM 8+500	LAS MINAS	VARIAS	100.0	100.0	13/02/2021 - 11/08/2021	23,517,214.83	23,517,214.83		23,517,214.83	23,517,214.83			KM	4.00	4.00	
04842021000008	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO XOAMPOLCO - LA VENTILLA, DEL KM 1+300 AL KM 3+300	ALTOTONGA	VARIAS	100.0	99.9	17/03/2021 - 09/08/2021	11,397,569.32	11,397,569.32		11,397,528.06	11,397,528.06			KM	2.00	2.00	
04842021000009	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ATOTONILCO - RINCÓN DE ATOTONILCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+710	CALCAHUALCO	VARIAS	58.3	82.3	17/03/2021 - 29/09/2021	7,310,690.10	7,310,690.10		6,022,149.15	6,022,149.15			KM	1.68	1.68	
04842021000010	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA PEDRERA - EL TECOMATE, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	CHICONTEPEC	VARIAS	100.0	100.0	17/03/2021 - 22/08/2021	14,551,905.99	14,551,905.99		14,551,905.99	14,551,905.99			KM	2.50	2.50	
TOTAL FONDO:							180,298,416.60	180,298,416.60		162,562,727.37	162,562,727.37						
CONVENIO SCT 2021																	
04842021000022	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLAN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ DEL KM 0+000 AL KM 9+000	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	02/03/2021 - 10/07/2021	45,973,242.69	45,973,242.69		45,973,242.69	45,973,242.69			KM	9.00	9.00	
04842021000023	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLAN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ DEL KM 34+800 AL KM 46+800	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	02/03/2021 - 27/07/2021	49,652,667.57	49,652,667.57		49,652,667.57	49,652,667.57			KM	12.00	12.00	
04842021000024	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLAN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ DEL KM 46+800 AL KM 57+600	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	02/03/2021 - 23/07/2021	44,269,808.68	44,269,808.68		44,269,808.68	44,269,808.68			KM	10.80	10.80	
04842021000025	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLAN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ DEL KM 57+600 AL KM 62+700	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	02/03/2021 - 16/07/2021	28,897,421.82	28,897,421.82		28,897,421.82	28,897,421.82			KM	5.10	5.10	
04842021000026	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, BASE Y CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO: ANTONIO PLAZA - EL ENCANTO DEL KM 6+500 AL KM 7+400	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 24/05/2021	10,454,751.51	10,454,751.51		10,454,751.51	10,454,751.51			MTS	500.00	500.00	
04842021000027	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO: ANTONIO PLAZA - EL ENCANTO DEL KM 9+300 AL KM 17+800	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 24/05/2021	6,369,794.70	6,369,794.70		6,369,794.70	6,369,794.70			KM	8.50	8.50	
04842021000028	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO: E.C. (CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLÁN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ) - CAHUAPAN DEL KM 0+000 AL KM 12+900	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 16/07/2021	10,843,477.13	10,843,477.13		10,843,477.13	10,843,477.13			KM	12.90	12.90	
04842021000029	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: TLACUILOLAPA I - FILISOLA - CRUCERO CHICHIGAPA, DEL KM 22+000 AL KM 27+400	MINATITLÁN	VARIAS	100.0	100.0	03/03/2021 - 15/06/2021	7,010,900.16	7,010,900.16		7,010,900.16	7,010,900.16			KM	5.40	5.40	
04842021000030	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TERRAPLEN, REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: KM 13 - EL ZAPOTE, DEL KM 0+000 AL KM 10+300	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2021 - 20/05/2021	16,219,289.76	16,219,289.76		16,219,289.76	16,219,289.76			KM	10.30	10.30	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842021000031	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: LA HERRADURA - EL ARENAL - FRANCISCO RUEDAS (PISTA KM 45), DEL KM 0+000 AL KM 7+150	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	02/03/2021 - 30/07/2021	38,103,660.77	38,103,660.77		38,103,660.77	38,103,660.77			KM	7.15	7.15
04842021000032	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: LA HERRADURA - EL ARENAL - FRANCISCO RUEDAS (PISTA KM 45), DEL KM 7+150 AL KM 14+300	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	02/03/2021 - 30/07/2021	37,939,984.25	37,939,984.25		37,939,984.25	37,939,984.25			KM	7.15	7.15
04842021000033	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: NANCHITAL - LAS CHOAPAS, DEL KM 23+000 AL KM 29+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	02/03/2021 - 05/08/2021	34,023,836.89	34,023,836.89		34,023,836.89	34,023,836.89			KM	6.00	6.00
04842021000034	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: NANCHITAL - LAS CHOAPAS, DEL KM 29+000 AL KM 35+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	02/03/2021 - 13/07/2021	33,004,623.83	33,004,623.83		33,004,623.83	33,004,623.83			KM	6.00	6.00
04842021000035	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: NANCHITAL - LAS CHOAPAS, DEL KM 35+000 AL KM 39+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2021 - 31/07/2021	22,770,595.92	22,770,595.92		22,770,595.92	22,770,595.92			KM	4.00	4.00
04842021000036	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: ADALBERTO TEJEDA - POBLADO NUEVO - ARROYO GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 10+100	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 24/07/2021	13,927,817.63	13,927,817.63		13,927,817.63	13,927,817.63			KM	10.10	10.10
04842021000037	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: E.C. (NANCHITAL - LAS CHOAPAS) - MOLOACÁN, DEL KM 0+000 AL KM 3+100	MOLOACÁN	VARIAS	100.0	100.0	02/03/2021 - 21/06/2021	24,376,443.52	24,376,443.52		24,376,443.52	24,376,443.52			KM	3.10	3.10
04842021000038	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: PARALELO - LAS CHOAPAS, DEL KM 0+000 AL KM 7+500	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	02/03/2021 - 17/07/2021	43,461,436.82	43,461,436.82		43,461,436.82	43,461,436.82			KM	7.50	7.50
04842021000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 9+600 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 04/08/2021	9,634,716.09	9,634,716.09		9,634,716.08	9,634,716.08			KM	10.50	10.50
04842021000044	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: EL MAZATE - LA MICHOACANA, DEL KM 0+000 AL KM 9+800	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 24/05/2021	12,785,315.88	12,785,315.88		12,785,315.88	12,785,315.88			KM	9.80	9.80
04842021000045	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: EL NARANJO - SAN MIGUEL ALLENDE - LOS AZTECAS A LÓPEZ HUITRON, DEL KM 0+000 AL KM 18+600	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	20/02/2021 - 18/06/2021	20,128,528.30	20,128,528.30		20,128,528.30	20,128,528.30			KM	18.60	18.60
04842021000046	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: KM 8 - RIO PLAYAS - PLAYA SANTA, DEL KM 0+000 AL KM 17+500	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 24/05/2021	9,286,059.51	9,286,059.51		9,286,059.51	9,286,059.51			KM	17.50	17.50
04842021000047	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: LA CAPILLA - CEIBA BLANCA, DEL KM 0+000 AL KM 14+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	03/03/2021 - 04/07/2021	15,057,271.97	15,057,271.97		15,057,271.97	15,057,271.97			KM	14.00	14.00
04842021000048	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO: E.C. (KM 8 - RIO PLAYAS - PLAYA SANTA) - LINDA TARDE - MAÑANITAS, DEL KM 0+000 AL KM 8+100	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 12/07/2021	8,845,329.03	8,845,329.03		8,845,329.03	8,845,329.03			KM	8.10	8.10
04842021000049	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: ALTO UXPANAPA - NUEVA TABASQUEÑA, DEL KM 0+000 AL KM 14+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	26/02/2021 - 26/05/2021	15,339,979.96	15,339,979.96		15,339,979.96	15,339,979.96			KM	13.50	13.50
04842021000050	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PANCHO VILLA - LÁZARO CÁRDENAS, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	03/03/2021 - 15/07/2021	4,338,571.51	4,338,571.51		4,338,571.51	4,338,571.51			KM	3.60	3.60
04842021000053	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (NANCHITAL - LAS CHOAPAS) - ARROYO BLANCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	MOLOACÁN	VARIAS	100.0	100.0	03/03/2021 - 31/05/2021	3,039,211.09	3,039,211.09		3,039,211.09	3,039,211.09			KM	2.00	2.00
04842021000039	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE "JIMBAL", SOBRE EL CAMINO: LAS CHOAPAS - KM 8 - CERRO DE NANCHITAL, KM 22+700	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 24/05/2021	9,059,097.21	9,059,097.21		9,059,097.21	9,059,097.21			MTS	20.00	20.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842021000040	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "LA MANCUERNILLON", SOBRE EL CAMINO: LAS CHOAPAS - KM 8 - CERRO DE NANCHITAL, KM 35+500	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 15/06/2021	11,820,876.17	11,820,876.17		11,820,876.17	11,820,876.17			MTS	20.00	20.00
04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO: ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0+200	MOLOACÁN	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 24/05/2021	9,563,888.66	9,563,888.66		9,563,888.66	9,563,888.66			MTS	20.00	20.00
04842021000051	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL MAZATE", SOBRE EL CAMINO: LAS DELICIAS - TECUANAPA, EN EL KM 1+360	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 24/05/2021	7,146,031.94	7,146,031.94		7,146,031.94	7,146,031.94			MTS	10.00	10.00
04842021000052	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "LA GUADALUPE", SOBRE EL CAMINO: LAS CHOAPAS - CERRO DE NANCHITAL, KM 14+900	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	24/02/2021 - 19/07/2021	13,915,661.46	13,915,661.46		13,915,661.46	13,915,661.46			MTS	30.00	30.00
04842021000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000022	MINATITLÁN	VARIAS	56.0	100.0	02/03/2021 - 31/08/2021	515,341.22	515,341.22		515,341.22	515,341.22			LOTE	1.00	1.00
04842021000023	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000023	MINATITLÁN	VARIAS	50.0	100.0	02/03/2021 - 31/08/2021	472,759.00	472,759.00		472,759.00	472,759.00			LOTE	1.00	1.00
04842021000041	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "EL MAZATE", SOBRE EL CAMINO: LAS DELICIAS - TECUANAPA, KM 6+180	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	03/03/2021 - 15/08/2021	27,097,746.04	27,097,746.04		27,097,746.04	27,097,746.04			MTS	60.00	60.00
04842021000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000041	LAS CHOAPAS	VARIAS	57.2	100.0	03/03/2021 - 31/08/2021	310,710.58	310,710.58		310,710.58	310,710.58			LOTE	1.00	1.00
04842021000050	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000050	LAS CHOAPAS	VARIAS	69.1	100.0	03/03/2021 - 31/08/2021	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00			LOTE	1.00	1.00
04842021000053	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000053	MOLOACÁN	VARIAS	48.9	100.0	03/03/2021 - 31/08/2021	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			LOTE	1.00	1.00
04842021000044	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000044	LAS CHOAPAS	VARIAS	59.7	100.0	24/02/2021 - 31/08/2021	160,995.11	160,995.11		160,995.11	160,995.11			LOTE	1.00	1.00
04842021000029	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000029	MINATITLÁN	VARIAS	53.1	100.0	03/03/2021 - 31/08/2021	74,462.05	74,462.05		74,462.05	74,462.05			LOTE	1.00	1.00
04842021000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000030	LAS CHOAPAS	VARIAS	59.3	100.0	20/02/2021 - 31/08/2021	192,470.69	192,470.69		192,470.69	192,470.69			LOTE	1.00	1.00
04842021000031	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000031	LAS CHOAPAS	VARIAS	58.6	100.0	02/03/2021 - 31/08/2021	447,161.13	447,161.13		447,161.13	447,161.13			LOTE	1.00	1.00
04842021000027	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000027	MINATITLÁN	VARIAS	52.9	100.0	24/02/2021 - 31/08/2021	67,625.24	67,625.24		67,625.24	67,625.24			LOTE	1.00	1.00
04842021000032	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000032	LAS CHOAPAS	VARIAS	57.2	100.0	02/03/2021 - 31/08/2021	434,233.99	434,233.99		434,233.99	434,233.99			LOTE	1.00	1.00
04842021000033	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000033	LAS CHOAPAS	VARIAS	41.1	100.0	02/03/2021 - 31/08/2021	281,088.11	281,088.11		281,088.11	281,088.11			LOTE	1.00	1.00
04842021000036	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000036	LAS CHOAPAS	VARIAS	46.1	100.0	24/02/2021 - 31/08/2021	128,646.17	128,646.17		128,646.17	128,646.17			LOTE	1.00	1.00
04842021000024	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000024	MINATITLÁN	VARIAS	51.1	100.0	02/03/2021 - 31/08/2021	404,164.54	404,164.54		404,164.54	404,164.54			LOTE	1.00	1.00
04842021000046	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000046	LAS CHOAPAS	VARIAS	71.1	100.0	24/02/2021 - 31/08/2021	132,221.94	132,221.94		132,221.94	132,221.94			LOTE	1.00	1.00
04842021000026	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000026	MINATITLÁN	VARIAS	60.9	100.0	24/02/2021 - 31/08/2021	127,401.30	127,401.30		127,401.30	127,401.30			LOTE	1.00	1.00
04842021000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000028	MINATITLÁN	VARIAS	58.3	100.0	24/02/2021 - 31/08/2021	126,531.36	126,531.36		126,531.36	126,531.36			LOTE	1.00	1.00
04842021000052	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000052	LAS CHOAPAS	VARIAS	48.1	100.0	24/02/2021 - 31/08/2021	133,854.00	133,854.00		133,854.00	133,854.00			LOTE	1.00	1.00
04842021000043	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000043	LAS CHOAPAS	VARIAS	36.7	100.0	24/02/2021 - 31/08/2021	71,067.00	71,067.00		71,067.00	71,067.00			LOTE	1.00	1.00
04842021000025	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000025	MINATITLÁN	VARIAS	58.0	100.0	02/03/2021 - 31/08/2021	354,455.51	354,455.51		354,455.51	354,455.51			LOTE	1.00	1.00
04842021000048	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000048	LAS CHOAPAS	VARIAS	80.5	100.0	24/02/2021 - 31/08/2021	142,437.75	142,437.75		142,437.75	142,437.75			LOTE	1.00	1.00
04842021000051	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000051	LAS CHOAPAS	VARIAS	41.9	100.0	24/02/2021 - 31/08/2021	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00			LOTE	1.00	1.00
04842021000038	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000038	LAS CHOAPAS	VARIAS	46.2	100.0	02/03/2021 - 31/08/2021	401,919.20	401,919.20		401,919.20	401,919.20			LOTE	1.00	1.00
04842021000040	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000040	LAS CHOAPAS	VARIAS	56.1	100.0	24/02/2021 - 31/08/2021	132,826.64	132,826.64		132,826.64	132,826.64			LOTE	1.00	1.00
04842021000035	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000035	LAS CHOAPAS	VARIAS	45.3	100.0	20/02/2021 - 31/08/2021	206,336.32	206,336.32		206,336.32	206,336.32			LOTE	1.00	1.00
04842021000047	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000047	LAS CHOAPAS	VARIAS	58.3	100.0	03/03/2021 - 31/08/2021	175,782.00	175,782.00		175,782.00	175,782.00			LOTE	1.00	1.00
04842021000049	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000049	LAS CHOAPAS	VARIAS	50.0	100.0	26/02/2021 - 31/08/2021	159,290.86	159,290.86		159,290.86	159,290.86			LOTE	1.00	1.00
04842021000045	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000045	LAS CHOAPAS	VARIAS	35.2	100.0	20/02/2021 - 31/08/2021	141,879.03	141,879.03		141,879.03	141,879.03			LOTE	1.00	1.00
04842021000042	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000042	MOLOACÁN	VARIAS	48.2	100.0	24/02/2021 - 31/08/2021	92,295.78	92,295.78		92,295.78	92,295.78			LOTE	1.00	1.00
04842021000034	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000034	LAS CHOAPAS	VARIAS	49.9	100.0	02/03/2021 - 31/08/2021	353,690.18	353,690.18		353,690.18	353,690.18			LOTE	1.00	1.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842021700037	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000037	MOLOACÁN	VARIAS	65.5	100.0	02/03/2021 - 31/08/2021	319,465.47	319,465.47		319,465.47	319,465.47			LOTE	1.00	1.00
04842021700039	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA NUMERO 04842021000039	LAS CHOAPAS	VARIAS	36.9	100.0	24/02/2021 - 31/08/2021	66,990.23	66,990.23		66,990.23	66,990.23			LOTE	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							651,136,140.87	651,136,140.87		651,136,140.85	651,136,140.85					
CREDITO RECURSO EST. 2021																
04842021000153	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COLATLÁN - EL AGUACATE BARRIO ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 1+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	28.6	28.6	08/11/2021 - 31/12/2021	10,929,918.16		10,929,918.16	3,126,662.32		3,126,662.32		KM	1.80	1.80
04842021000144	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO, DEL KM 0+000 AL KM 1+400	TEHUIPANGO	VARIAS	100.0	90.9	25/08/2021 - 22/12/2021	11,687,709.84		11,687,709.84	10,627,113.62		10,627,113.62		KM	1.40	1.40
04842021000118	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CASETA DE COBRO DEL PUENTE COATZACOALCOS I, INCLUYE ACCESOS	COATZACOALCOS	VARIAS			25/11/2021 - 31/12/2021	31,188,301.29		31,188,301.29					M2	4,814.60	4,814.60
04842021000124	RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL KM 0+000 AL KM 3+225, INCLUYE 495 METROS DE ACCESOS	MARTINEZ DE LA TORRE	VARIAS	100.0	92.5	29/10/2021 - 27/12/2021	10,989,218.98		10,989,218.98	10,171,378.22		10,171,378.22		KM	3.22	3.22
04842021000115	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FED. 127, TRAMO NARANJO DULCE-TZOCOHUITE, DEL KM 31+620 AL KM 33+620, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	34.8	34.8	26/10/2021 - 31/12/2021	14,997,177.74		14,997,177.74	5,219,359.41		5,219,359.41		KM	2.20	2.20
04842021000151	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 1+000, DEL CAMINO XOAMPOLCO - JUAN MARCOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA)	ALTOTONGA	VARIAS			16/11/2021 - 31/12/2021	1,963,684.17		1,963,684.17					MTS	20.00	20.00
04842021000147	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO POCITOS - TEMBLADERAS, DEL KM 2+000 AL KM 2+400	XICO	VARIAS	100.0	99.8	11/09/2021 - 31/12/2021	1,979,517.31		1,979,517.31	1,976,655.51		1,976,655.51		MTS	400.00	400.00
04842021000149	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, DEL KM 2+000 AL KM 2+400	TEQUILA	VARIAS	100.0	57.3	09/09/2021 - 07/12/2021	2,957,459.92		2,957,459.92	1,694,814.18		1,694,814.18		MTS	400.00	400.00
04842021000152	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (VENUSTIANO CARRANZA) - PEÑA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 0+400	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	21.0	21.0	08/11/2021 - 31/12/2021	2,995,526.43		2,995,526.43	630,261.62		630,261.62		MTS	400.00	400.00
04842021000123	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "NUEVO", UBICADO EN EL KM 1+100 DEL CAMINO MISANTLA - COLONIA LA UNIÓN, CON UNA LONGITUD DE 69 METROS, INCLUYE ACCESOS	MISANTLA	VARIAS	42.0	42.0	04/09/2021 - 31/12/2021	18,753,786.17		18,753,786.17	7,880,265.70		7,880,265.70		MTS	69.00	69.00
04842021000116	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, DEL KM 25+600 AL KM 35+600	VARIOS	VARIAS			14/09/2021 - 31/12/2021	59,394,790.32		59,394,790.32					KM	10.00	10.00
04842021000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - MEDELLÍN, DEL KM 0+000 AL KM 7+800	VARIOS	VARIAS	89.8	89.8	09/09/2021 - 31/12/2021	10,189,067.29		10,189,067.29	9,158,549.01		9,158,549.01		KM	7.80	7.80
04842021000141	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL PALMAR (ESTACIÓN EL PALMAR) - EL ROBLE, DEL KM 7+140 AL KM 9+140	EMILIANO ZAPATA	VARIAS			25/10/2021 - 31/12/2021	8,961,868.75		8,961,868.75					KM	2.00	2.00
04842021000125	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "LOS JUANES", EN EL KM 0+600, DEL CAMINO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ-GENERAL RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (LOS JUANES), CON UNA LONGITUD DE 50 METROS, INCLUYE ACCESOS	VARIOS	VARIAS	39.2	39.2	30/10/2021 - 31/12/2021	16,210,105.52		16,210,105.52	6,356,698.56		6,356,698.56		MTS	50.00	50.00
04842021000148	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA LOCALIDAD DE ATEXCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 0+329, INCLUYE MUROS	SOLEDAD ATZOMPA	ATEXCALCO			19/10/2021 - 31/12/2021	2,873,680.32		2,873,680.32					MTS	329.00	329.00
04842021000117	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (ISLA-PLAYA VICENTE)-LOMA ALTA-FIDELIDAD POR EL MARCIAL, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	ISLA	VARIAS	29.7	29.7	12/10/2021 - 31/12/2021	47,936,216.81		47,936,216.81	14,260,529.75		14,260,529.75		KM	8.00	8.00
04842021000114	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEMBLADERAS - E.C. (LOS PESCADOS), DEL KM 2+500 AL KM 7+600 PRESUPUESTO DISPONIBLE	PEROTE	VARIAS	30.9	30.9	29/11/2021 - 31/12/2021	29,902,161.37		29,902,161.37	9,264,165.19		9,264,165.19		KM	5.10	5.10
TOTAL FONDO:							302,000,000.00		302,000,000.00	80,366,453.09		80,366,453.09			0.00	0.00
FISE 2018																
04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40						KMS	6.42	6.42
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07						KMS	3.00	3.00
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12						KM	0.36	0.36

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
0484201820092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47						SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							8,233,895.06	8,233,895.06								
FISE 2019																
04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULÍN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01						MTS	6.00	6.00
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01						KMS	2.31	2.31
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								
FISE 2020																
04842020000012	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA PIMIENTA - LA GUÁSIMA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	CHICONTEPEC	VARIAS	100.0	100.0	26/05/2020 - 02/01/2021	6,692,302.97	6,692,302.97		6,692,302.97	6,692,302.97			KM	5.00	5.00
04842020000044	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CIRCUITO XONOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	21/08/2020 - 02/01/2021	3,454,075.41	3,454,075.41		3,454,075.41	3,454,075.41			KM	3.00	3.00
04842020000066	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUIPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			26/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02						KMS	1.12	1.12
04842020000075	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEOTLALCO - ACUAPA - TETLATZINGA, DEL KM 0+000 AL KM 4+075	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	04/07/2020 - 02/01/2021	8,864,548.68	8,864,548.68		8,864,548.68	8,864,548.68			KM	4.07	4.07
04842020000088	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MOTZORONGO - PARAISO DEL KM 2+700 AL KM 2+820, INCLUYE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO	TEZONAPA	VARIAS	100.0	100.0	21/08/2020 - 02/01/2021	1,121,163.47	1,121,163.47		1,121,163.47	1,121,163.47			MTS	120.00	120.00
04842020000110	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - SOLEDAD ATZOMPA) - XOXOCOTLA, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 4+075 AL KM 4+126, DEL KM 12+255 AL KM 12+345 Y DEL KM 13+860 AL KM 13+940, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE T	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	11/12/2020 - 24/03/2021	6,318,316.22	6,318,316.22		6,318,316.22	6,318,316.22			MTS	220.00	220.00
04842020000111	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - SOLEDAD ATZOMPA) - SAN JUAN DE LOS LAGOS, DEL KM 0+410 AL KM 0+490, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	02/09/2020 - 28/01/2021	1,319,303.07	1,319,303.07		1,319,303.07	1,319,303.07			MTS	80.00	80.00
04842020000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	11/12/2020 - 24/03/2021	2,388,473.23	2,388,473.23		2,388,473.22	2,388,473.22			MTS	550.00	550.00
04842020000127	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 6+380	TEZONAPA	VARIAS	100.0	100.0	04/12/2020 - 03/03/2021	19,781,467.21	19,781,467.21		19,781,467.20	19,781,467.20			KM	4.00	4.00
04842020200012	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA PIMIENTA - LA GUÁSIMA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	CHICONTEPEC	VARIAS	100.0	100.0	11/06/2020 - 02/01/2021	173,867.14	173,867.14		173,867.14	173,867.14			SUPERVISION	1.00	1.00
04842020200020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALAN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	0.01	0.01						SUPERVISION	1.00	1.00
04842020200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01	0.01						SUPERVISION	1.00	1.00
04842020200044	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CIRCUITO XONOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA , DEL KM 0+000 AL KM 3+000 INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	12/09/2020 - 17/01/2021	301,542.08	301,542.08		301,542.08	301,542.08			SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							50,415,059.52	50,415,059.52		50,415,059.46	50,415,059.46					
FISE 2021																
04842021000126	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TANTIMA - LA CEIBA - EL CRUCERO (TERRERO), DEL KM 3+000 AL KM 5+000	TANTIMA	VARIAS	100.0	100.0	04/06/2021 - 16/10/2021	11,988,733.12	11,988,733.12		11,988,733.12	11,988,733.12			KM	2.00	2.00
04842021000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - CHICONTEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	VARIAS	100.0	89.2	04/06/2021 - 30/10/2021	14,878,961.84	14,878,961.84		13,286,401.62	13,286,401.62			KMS	2.50	2.50

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842021000016	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (MEXCATLA - IXCACUATITLA) - ATENO, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	CHICONTEPEC	VARIAS	94.9	94.9	04/06/2021 - 16/10/2021	12,949,143.21	12,949,143.21		12,291,366.54	12,291,366.54			KM	2.50	2.50
04842021000014	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA PIMENTA - LA GUÁSIMA, DEL KM 5+000 AL KM 8+780	CHICONTEPEC	VARIAS	92.7	92.7	15/04/2021 - 13/11/2021	29,003,695.23	29,003,695.23		26,903,229.62	26,903,229.62			KM	3.78	3.78
04842021000128	CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA DEL KM 0+000 AL KM 1+660	ZONGOLICA	VARIAS	100.0	89.4	28/05/2021 - 31/10/2021	10,554,984.18	10,554,984.18		9,437,388.32	9,437,388.32			KM	1.66	1.66
04842021000019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A TULCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	XOXOCOTLA	TULCALCO	55.6	55.6	24/06/2021 - 31/12/2021	11,630,343.69	11,630,343.69		6,474,953.32	6,474,953.32			KM	1.70	1.70
04842021000171	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO LA QUINTA - XOXITLA, EN EL KM 3+400 Y KM 4+000	ZONGOLICA	VARIAS			10/12/2021 - 31/12/2021	1,472,079.05	1,472,079.05						MTS	66.00	66.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2021 - 31/12/2021	14,592.68	14,592.68							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	92,492,553.00	92,492,553.00		80,382,072.54	80,382,072.54					
FISE R 2018																
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84						KM	0.36	0.36
						TOTAL FONDO:	168,293.84	168,293.84								
HIDROMARITIMAS 2018																
04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOTUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01						KMS	2.74	2.74
04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01						KM	0.50	0.50
04842018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01						KMS	1.16	1.16
04842018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01						KMS	1.20	1.20
						TOTAL FONDO:	0.04	0.04								
HIDROMARITIMAS 2019																
04842019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMIAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMIAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020	0.01	0.01						KMS	24.70	24.70
						TOTAL FONDO:	0.01	0.01								
HIDROMARITIMAS 2020																
04842020000015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+600	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59	9,327,329.59						KMS	2.80	2.80
04842020000023	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080	NAUTLA	VARIAS			28/04/2020 - 02/01/2021	457,015.60	457,015.60						KM	2.08	2.08
04842020000055	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 2+210 AL 2+710, INCLUYE PUENTE	MECAYAPAN	MECAYAPAN	100.0	100.0	11/12/2020 - 15/03/2021	8,788,321.38	8,788,321.38		8,788,321.38	8,788,321.38			MTS	500.00	500.00
04842020000056	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830, INCLUYE PUEITE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN	100.0	100.0	25/09/2020 - 15/03/2021	16,224,764.27	16,224,764.27		16,224,764.26	16,224,764.26			MTS	500.00	500.00
04842020000076	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA BOCAÑA-OJOCHAPA DEL KM 0+000 AL KM 7+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	100.0	100.0	29/08/2020 - 02/01/2021	1,615,702.06	1,615,702.06		1,615,702.06	1,615,702.06			KMS	7.50	7.50
04842020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO	100.0	100.0	29/08/2020 - 02/01/2021	277,540.88	277,540.88		277,540.87	277,540.87			KMS	4.50	4.50
04842020000080	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 180 - ARROYO GRANDE I, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+080	VEGA DE ALATORRE	ARROYO GRANDE	100.0	100.0	16/07/2020 - 02/01/2021	205,340.85	205,340.85		205,340.85	205,340.85			MTS	90.00	90.00
04842020000081	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO VIEJO-EL DOMINGAL, DEL KM 1+150 AL KM 2+052	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	28/08/2020 - 02/01/2021	273,994.25	273,994.25		273,994.25	273,994.25			MTS	902.00	902.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842020000092	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUIPANGUILLO- HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 3+250	TECOTUTLA	VARIAS	100.0	100.0	12/08/2020 - 02/01/2021	1,729,938.28	1,729,938.28		1,729,938.28	1,729,938.28			KM	3.25	3.25
04842020000094	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (SONTECOMAPAN - MONTEPIO) - BARRA DE SONTECOMAPAN DEL KM 0+000 AL KM 3+500	CATEMACO	SONTECOMAPAN	100.0	100.0	04/08/2020 - 13/01/2021	8,210,674.48	8,210,674.48		8,210,674.48	8,210,674.48			KM	3.50	3.50
04842020000095	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 180 - ALLENDE, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	COATZACOALCOS	VARIAS	100.0	100.0	11/11/2020 - 06/03/2021	3,207,092.53	3,207,092.53		3,207,092.53	3,207,092.53			KM	4.40	4.40
04842020000107	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TAMPICO ALTO - LA RIBERA - LA ENSENADA - KILOMETRO CIEH DEL KM 2+570 AL KM 4+570	TAMPICO ALTO	VARIAS	100.0	100.0	26/11/2020 - 15/03/2021	9,592,689.21	9,592,689.21		9,592,689.21	9,592,689.21			KM	2.00	2.00
04842020000108	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CIERVO - BARRA DE PALMAS DEL KM 0+000 AL KM 5+000	NAUTLA	VARIAS	100.0	100.0	05/09/2020 - 20/02/2021	4,909,931.75	4,909,931.75		4,909,931.75	4,909,931.75			KM	5.00	5.00
04842020000109	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ENCINO AMARILLO - OCOTAL - TEXIZAPAN - PLAN AGRARIO DEL KM 0+750 AL KM 2+750	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	100.0	100.0	19/11/2020 - 27/02/2021	6,565,273.41	6,565,273.41		6,565,273.41	6,565,273.41			KM	2.00	2.00
04842020000115	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RIO TUXTLA, DEL KM 4+100 AL KM 5+600	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	100.0	100.0	19/11/2020 - 01/03/2021	8,769,701.64	8,769,701.64		8,769,701.64	8,769,701.64			KM	1.50	1.50
04842020000116	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - PASO DEL TORO - EL FORTÍN, DEL KM 4+000 AL KM 6+400	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	05/11/2020 - 28/02/2021	7,837,798.79	7,837,798.79		7,837,798.79	7,837,798.79			KM	2.40	2.40
04842020000117	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL DIAMANTE - APARICIO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	07/11/2020 - 15/03/2021	18,424,140.32	18,424,140.32		18,424,140.32	18,424,140.32			KM	3.00	3.00
04842020000119	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CATEMACO - SONTECOMAPAN) - MARIO SOUZA, DEL KM 0+000 AL KM 2+700	CATEMACO	VARIAS	100.0	100.0	01/12/2020 - 15/03/2021	10,267,060.84	10,267,060.84		10,267,060.84	10,267,060.84			KM	2.70	2.70
04842020000123	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MORAL Y MOSQUITERO - COSTA DE LA PALMA, DEL KM 0+000 AL KM 4+200	ALVARADO	VARIAS	100.0	100.0	11/12/2020 - 10/03/2021	16,074,229.17	16,074,229.17		16,074,229.17	16,074,229.17			KM	4.20	4.20
04842020000124	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 180 - COLIPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+900	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	22/12/2020 - 10/03/2021	6,459,977.37	6,459,977.37		6,459,977.37	6,459,977.37			KMS	1.90	1.90
04842020000129	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14+926 AL KM 15+500	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	VARIAS	100.0	100.0	22/12/2020 - 30/01/2021	3,689,140.10	3,689,140.10		3,689,140.08	3,689,140.08			MTS	574.00	574.00
04842021000013	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DE DOÑA JUANA - PLAYA JUAN ÁNGEL, DEL KM 0+000 AL KM 3+400	URSULO GALVAN	VARIAS	100.0	100.0	01/04/2021 - 18/08/2021	13,688,578.57	13,688,578.57		13,688,578.56	13,688,578.56			KM	3.40	3.40
04842021000012	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TILAPAN - SOYATA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	100.0	94.6	25/05/2021 - 11/12/2021	15,850,417.49	15,850,417.49		14,996,665.30	14,996,665.30			KMS	5.00	5.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					/// - ///	461,226.34	461,226.34							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							172,907,879.17	172,907,879.17		161,808,555.40	161,808,555.40					
HIDROMARITIMAS 2021																
048420210000119	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A PLAN DE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	12/05/2021 - 07/11/2021	20,000,000.00	20,000,000.00		19,999,999.99	19,999,999.99			KM	4.00	4.00
04842021000094	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 127 - GILDARDO MUÑOZ - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 10+800	PAPANTLA	VARIAS	68.3	66.9	28/05/2021 - 31/12/2021	35,523,538.08	35,523,538.08		23,778,525.75	23,778,525.75			KMS	10.80	10.80
04842021000095	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CIERVO - BARRA DE PALMAS DEL KM 13+560 AL KM 16+560	NAUTLA	VARIAS	100.0	100.0	16/04/2021 - 12/09/2021	16,521,876.65	16,521,876.65		16,521,876.65	16,521,876.65			KM	3.00	3.00
04842021000138	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GLORIA - JAREROS, DEL KM 0+000 AL KM 7+281	URSULO GALVAN	VARIAS	100.0	92.8	10/07/2021 - 26/12/2021	31,476,717.08	31,476,717.08		29,220,358.55	29,220,358.55			KM	7.28	7.28
04842021000139	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A LA LOCALIDAD LOMA DE SAN RAFAEL EN EL ACCESO OESTE DEL KM 0+000 AL KM 0+692, EL ACCESO ESTE DEL KM 0+000 AL KM 1+198 Y EL ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+664	URSULO GALVAN	LOMA DE SAN RAFAEL	100.0	100.0	30/06/2021 - 11/10/2021	14,449,922.60	14,449,922.60		14,449,922.12	14,449,922.12			KM	2.85	2.85
04842021000133	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 180 - MANDINGA Y CARDÓN, DEL KM 0+000 AL KM 2+100	ALVARADO	VARIAS	100.0	75.2	01/07/2021 - 22/11/2021	10,493,941.79	10,493,941.79		7,901,612.12	7,901,612.12			KM	2.10	2.10
04842021000098	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (SONTECOMAPAN - MONTEPIO) - BARRA DE SONTECOMAPAN DEL KM 3+500 AL KM 7+200	CATEMACO	VARIAS	100.0	97.8	04/05/2021 - 02/12/2021	26,711,739.04	26,711,739.04		26,147,509.37	26,147,509.37			KMS	3.70	3.70
04842021000154	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS, DEL KM 1+614 AL KM 7+367, EN TRAMOS AISLADOS	TUXPAN	VARIAS	79.3	68.2	25/08/2021 - 31/12/2021	27,383,256.37	27,383,256.37		18,678,694.39	18,678,694.39			KMS	5.75	5.75
04842021000093	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO DEL CORREO - PRIMERO DE MAYO - LA MARTINICA, DEL KM 0+000 AL KM 5+500	PAPANTLA	VARIAS	79.7	69.8	31/07/2021 - 31/12/2021	31,766,598.44	31,766,598.44		22,202,651.75	22,202,651.75			KMS	5.50	5.50
04842021000100	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TONALAPA - HUAZUNTLÁN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+600 Y DEL KM 1+230 AL KM 12+230	VARIOS	VARIAS	75.6	75.6	24/04/2021 - 31/12/2021	53,363,650.91	53,363,650.91		40,347,904.40	40,347,904.40			KM	11.60	11.60
04842021000137	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - URSULO GALVAN, DEL KM 11+720 AL KM 16+720	PAJAPAN	VARIAS	27.6	27.6	24/09/2021 - 31/12/2021	28,346,536.20	28,346,536.20		7,831,696.28	7,831,696.28			KM	5.00	5.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842021000155	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEOATEPEC - COLONIA LA MAGDALENA, DEL KM 15+600 AL KM 20+100	CATEMACO	VARIAS			24/09/2021 - 31/12/2021	32,390,758.47	32,390,758.47						KM	4.50	4.50
04842021000165	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CERRILLOS DE DIAZ - JACALES DEL KM 8+543 AL KM 8+943, INCLUYE ALCANTARILLA	ALTO LUCERO	VARIAS			10/12/2021 - 31/12/2021	1,959,850.39	1,959,850.39						MTS	400.00	400.00
04842021000173	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ACTOPAN - PASO DE LA MILPA, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 13+900	ACTOPAN	VARIAS			30/12/2021 - 31/12/2021	27,796,632.47	27,796,632.47						KMS	13.90	13.90
04842021000174	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (XALAPA - ALTO LUCERO) - ACTOPAN (SUBTRAMO RANCHITO DE LAS ANIMAS), DEL KM 21+000 AL KM 21+550	ACTOPAN	VARIAS			28/12/2021 - 31/12/2021	1,621,131.38	1,621,131.38						MTS	550.00	550.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2021 - 31/12/2021	1,945,253.28	1,945,253.28							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							361,751,403.15	361,751,403.15		227,080,751.37	227,080,751.37					
HIDROTERRESTRES 2018																
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19						KMS	3.60	3.60
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01						MTS	800.00	800.00
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02						KMS	3.00	3.00
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANQUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66						KMS	5.60	5.60
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01						KMS	6.00	6.00
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	CITLALTEPETL	VARIAS			24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01						KMS	1.60	1.60
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 14/08/2018	0.01	0.01						KMS	2.20	2.20
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46						KMS	2.00	2.00
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21						KMS	1.80	1.80
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS			15/08/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01						KMS	2.70	2.70
TOTAL FONDO:							11,524,585.59	11,524,585.59								
HIDROTERRESTRES 2019																
04842020090128	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TOMATLÁN - IXHUATLÁN DEL CAFE, DEL KM 0+320 AL KM 0+830, INCLUYE PUENTE LA MAQUINARIA, COMPLEMENTO DE RECURSOS	VARIOS	VARIAS	31.3	100.0	24/12/2020 - 08/03/2021	1,872,719.09	1,872,719.09		1,872,719.09	1,872,719.09			MTS	159.84	159.84
TOTAL FONDO:							1,872,719.09	1,872,719.09		1,872,719.09	1,872,719.09					
HIDROTERRESTRES 2020																
04842020000007	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TANTIMA - LA CEIBA - EL CRUCERO (TERRERO) DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	21/05/2020 - 02/01/2021	1,038,024.63	1,038,024.63		1,038,024.63	1,038,024.63			KM	3.00	3.00
04842020000051	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUEYAPAN DE OCAMPO - EMILIANO ZAPATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+200	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO	100.0	100.0	26/05/2020 - 02/01/2021	1,501,502.30	1,501,502.30		1,501,502.30	1,501,502.30			KM	3.20	3.20
04842020000063	CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PORVENIR - VILLA NUEVA - TEPAXAPA, DEL KM 0+000 AL 1+446.56	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	06/11/2020 - 10/02/2021	7,245,995.39	7,245,995.39		7,245,995.39	7,245,995.39			KM	1.44	1.44
04842020000054	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEMBLADERAS - E.C. LOS PESCADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+500	XICO	VARIAS	100.0	100.0	18/09/2020 - 09/02/2021	9,076,518.52	9,076,518.52		9,076,518.52	9,076,518.52			KM	2.50	2.50
04842020000067	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MEXCATLA - IXCACUATITLA - SAN FERNANDO, DEL KM 4+107 AL KM 12+705	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	05/05/2020 - 02/01/2021	6,568,828.79	6,568,828.79		6,568,828.79	6,568,828.79			KM	8,598.00	8,598.00
04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRÍA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/08/2020 - 19/10/2020	0.01	0.01						KM	0.02	0.02
04842020000090	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FEDERAL 140 DEL KM 5+400 AL KM 7+300	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	04/08/2020 - 02/01/2021	42,841.47	42,841.47		42,841.47	42,841.47			KM	1.90	1.90

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
0484202000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+600	VILLA ALDAMA	VARIAS	100.0	100.0	02/09/2020 - 02/01/2021	254,727.62	254,727.62		254,727.60	254,727.60			KM	1.60	1.60
04842020000114	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - MISANTLA) - TLACHINOLA DEL KM 0+000 AL KM 1+560	COACATZINTLA	VARIAS	100.0	100.0	26/09/2020 - 02/01/2021	1,114,330.34	1,114,330.34		1,114,330.34	1,114,330.34			KM	1.56	1.56
04842020000122	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y TRAGATORIENTAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL XALAPA-PUEBLA	RAFAEL LUCIO	PILETAS	100.0	100.0	22/12/2020 - 14/02/2021	488,771.73	488,771.73		488,771.73	488,771.73			M3	57.05	57.05
04842020000125	PAVIMENTACIÓN DE LOS ACCESOS AL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA LIBERTAD	VILLA ALDAMA	COLONIA LIBERTAD	100.0	100.0	19/12/2020 - 26/02/2021	1,597,536.26	1,597,536.26		1,597,536.26	1,597,536.26			M3	221.37	221.37
04842020000130	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUMBRES DE TUXPANGO - CAMPO CHICO DEL KM 3+630 AL KM 4+130	IXTACZOQUILÁN	VARIAS	100.0	100.0	24/12/2020 - 23/03/2021	2,566,935.53	2,566,935.53		2,566,935.53	2,566,935.53			MTS	500.00	500.00
04842021090158	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PARALELO- LAS CHOAPAS DEL KM 9+000 AL KM 10+300 INCLUYE PUENTE EN EL KM 10+100 (COMPLEMENTO)	VARIOS	VARIAS	47.7	47.7	16/11/2021 - 31/12/2021	6,000,000.00	6,000,000.00		2,866,029.95	2,866,029.95			MTS	90.05	90.05
TOTAL FONDO:							37,496,012.59	37,496,012.59		34,362,042.51	34,362,042.51					
HIDROTERRESTRES 2021																
04842021000054	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO - ZAPOTALITO - LA CENTRAL, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	TEMPOAL	VARIAS	95.3	95.2	24/03/2021 - 01/12/2021	17,087,556.14	17,087,556.14		16,283,905.69	16,283,905.69			KM	3.00	3.00
04842021000060	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NARANJOS - MATA DE CAÑA - LA PIMENTA, DEL KM 0+000 AL KM 7+000	VARIOS	VARIAS	97.8	95.8	07/04/2021 - 30/09/2021	33,705,190.98	33,705,190.98		32,309,610.37	32,309,610.37			KM	7.00	7.00
04842021000061	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACHICHILCO - LANDERO Y COSS, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	TLACHICHILCO	VARIAS	73.9	73.9	15/05/2021 - 31/12/2021	25,200,000.00	25,200,000.00		18,642,443.10	18,642,443.10			KM	3.60	3.60
04842021000077	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CACALIXPA - TONALIXCO, DEL KM 1+000 AL KM 1+770	RAFAEL DELGADO	VARIAS	100.0	93.3	20/05/2021 - 12/12/2021	4,619,951.85	4,619,951.85		4,313,767.84	4,313,767.84			MTS	770.00	770.00
04842021000121	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MATA REDONDA - EL COYOTE - JOACHÍN, DEL KM 0+000 AL KM 7+000	TIERRA BLANCA	VARIAS	100.0	99.9	19/05/2021 - 10/12/2021	26,743,356.31	26,743,356.31		26,742,676.48	26,742,676.48			KMS	7.00	7.00
04842021000122	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA JUANITA - E.C. FED 145, DEL KM 0+000 AL KM 4+740	SAN JUAN EVANGELISTA	VARIAS	100.0	97.5	04/05/2021 - 11/11/2021	22,516,099.81	22,516,099.81		21,956,136.17	21,956,136.17			KMS	4.74	4.74
04842021000127	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL ATORÓN - LA DEFENSA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	COLIPA	VARIAS	96.4	96.4	29/05/2021 - 20/11/2021	15,997,016.97	15,997,016.97		15,425,723.85	15,425,723.85			KM	3.00	3.00
04842021000072	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA ALDAMA - COL. LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VILLA ALDAMA	VARIAS	100.0	100.0	19/05/2021 - 06/08/2021	1,744,747.24	1,744,747.24		1,744,747.24	1,744,747.24			KMS	3.00	3.00
04842021000073	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA ALDAMA - SAN ANDRÉS BUENA VISTA, DEL KM 0+000 AL KM 1+840	VILLA ALDAMA	VARIAS	81.8	81.8	21/10/2021 - 31/12/2021	7,192,866.80	7,192,866.80		5,885,278.92	5,885,278.92			KMS	1.84	1.84
04842021000120	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC, DEL KM 7+000 AL KM 8+150, INCLUYE PUENTE "CONSOLAPA"	COATEPEC	VARIAS	100.0	94.9	23/03/2021 - 21/04/2021	1,283,707.63	1,283,707.63		1,218,886.87	1,218,886.87			MTS	250.00	250.00
04842021000130	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 6+000 AL KM 7+700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS	100.0	96.1	10/06/2021 - 19/11/2021	9,599,042.37	9,599,042.37		9,232,952.59	9,232,952.59			KM	1.70	1.70
04842021000091	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA LAGUNA - CASA BLANCA, DEL KM 0+000 AL KM 2+350	UXPANAPA	LA LAGUNA	74.8	74.8	17/06/2021 - 31/12/2021	13,917,385.62	13,917,385.62		10,419,674.64	10,419,674.64			KM	2.35	2.35
04842021000055	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OZULUAMA - CHICAYÁN - EL RETACHE, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	OZULUAMA	VARIAS	95.1	95.1	07/08/2021 - 22/12/2021	11,990,182.19	11,990,182.19		11,403,316.87	11,403,316.87			KM	2.00	2.00
04842021000074	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEJOCOTL - E.C. (TEMBLADERAS - VALLE ALEGRE), DEL KM 0+000 AL KM 4+747	VARIOS	VARIAS	100.0	84.6	08/04/2021 - 18/11/2021	27,482,000.00	27,482,000.00		23,260,257.29	23,260,257.29			KM	4.74	4.74
04842021000068	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. TEXÍN - E.C. KIHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 9+400	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	13/04/2021 - 09/10/2021	22,992,758.01	22,992,758.01		22,992,753.80	22,992,753.80			KM	9.40	9.40
04842021000071	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CERRO COLORADO - EL PAISANO, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	EL PAISANO	100.0	100.0	01/04/2021 - 11/10/2021	23,999,853.56	23,999,853.56		23,999,853.56	23,999,853.56			KM	5.00	5.00
04842021000081	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED 175 - E.C. (EL COYOL - PLAN BONITO), DEL KM 0+000 AL KM 1+300	COSAMALCAPAN	VARIAS	100.0	99.9	20/04/2021 - 24/10/2021	8,988,733.00	8,988,733.00		8,985,945.87	8,985,945.87			KM	1.30	1.30
04842021000070	MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE COATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 6+800, EN TRAMOS AISLADOS	COATEPEC	VARIAS	100.0	68.0	10/07/2021 - 16/12/2021	8,562,360.17	8,562,360.17		5,826,437.21	5,826,437.21			KMS	6.80	6.80
04842021000063	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (POTRERO DEL LLANO - TEMAPACHE) - TECNOLÓGICO-LUCIO BLANCO-TIERRA BLANCA BOXTER, DEL KM 0+000 AL KM 4+000, INCLUYE ACCESOS AL TECNOLÓGICO SUPERIOR	ALAMO TEMAPACHE	VARIAS	100.0	100.0	23/06/2021 - 20/10/2021	19,364,376.70	19,364,376.70		19,364,376.70	19,364,376.70			KM	4.00	4.00
04842021000057	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHALMA - CHAPOPOTE CHICO, DEL KM 0+000 AL KM 2+800	CHALMA	CHALMA	94.3	94.3	29/04/2021 - 15/10/2021	11,176,175.58	11,176,175.58		10,546,607.92	10,546,607.92			KM	2.80	2.80
04842021000059	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PUEBLITO - EL HIGO, DEL KM 0+000 AL KM 0+500 INCLUYE PUENTE EN EL KM 0+350 CON UNA LONGITUD DE 34 M	EL HIGO	VARIAS	51.7	51.7	28/04/2021 - 23/11/2021	11,959,415.20	11,959,415.20		6,194,727.91	6,194,727.91			MTS	500.00	500.00
04842021000083	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IGNACIO DE LA LLAVE - TLALIXCOYAN, DEL KM 3+900 AL KM 7+900	IGNACIO DE LA LLAVE	VARIAS	100.0	86.6	30/06/2021 - 31/12/2021	18,347,515.60	18,347,515.60		15,896,750.83	15,896,750.83			KM	4.00	4.00
04842021000131	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE, DEL KM 10+200 AL KM 13+500	PLAYA VICENTE	VARIAS	71.2	71.2	28/05/2021 - 06/12/2021	18,699,866.76	18,699,866.76		13,327,697.31	13,327,697.31			KMS	3.30	3.30
04842021000082	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OTATITLÁN - AMBROSIO ALCALDE, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	08/06/2021 - 25/12/2021	19,959,929.86	19,959,929.86		19,959,929.86	19,959,929.86			KM	3.00	3.00
04842021000078	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TALTZALA - VISTA HERMOSA, DEL KM 0+000 AL KM 2+345	VARIOS	VARIAS	100.0	91.4	25/05/2021 - 30/12/2021	13,846,320.55	13,846,320.55		12,669,263.37	12,669,263.37			KM	2.34	2.34
04842021000129	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LIMÓN - LOMA DE SOTEGOGOY DEL KM 0+000 AL KM 2+300	VARIOS	VARIAS	41.4	40.4	30/07/2021 - 31/12/2021	14,918,344.79	14,918,344.79		6,035,681.03	6,035,681.03			KMS	2.30	2.30

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842021000084	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHACALTANGUIS-TUXTILLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+800	CHACALTANGUIS	VARIAS	89.1	89.1	08/06/2021 - 25/12/2021	31,823,234.30	31,823,234.30		28,377,527.82	28,377,527.82			KM	4.80	4.80
04842021000079	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BOCA DEL MONTE - XOCHIAPA, DEL KM 0+000 AL KM 0+850, EN TRAMOS AISLADOS, INCLUYE MURO UBICADO EN EL KM 0+600 CON UNA LONGITUD DE 62 METROS	SANTIAGO SOCHIAPIAN	VARIAS	67.9	67.9	25/08/2021 - 31/12/2021	16,189,545.62	16,189,545.62		10,997,115.84	10,997,115.84			MTS	850.00	850.00
04842021000132	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS CHOAPAS - KM 8 CERRO DE NANCHITAL DEL KM 17+480 AL KM 25+460	LAS CHOAPAS	VARIAS	73.6	73.6	26/08/2021 - 31/12/2021	47,816,237.88	47,816,237.88		35,195,840.00	35,195,840.00			KM	8.00	8.00
04842021000069	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DE SAN JUAN - EL ESPINAL, DEL KM 3+600 AL KM 3+850, INCLUYE PUENTE UBICADO EN EL KM 3+650 CON UNA LONGITUD DE 15 M	JILOTEPEC	VARIAS	49.6	49.6	04/09/2021 - 31/12/2021	12,491,941.27	12,491,941.27		6,198,938.63	6,198,938.63			MTS	250.00	250.00
04842021000090	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (RAMAL A LA VIRGEN) - ZUÑIGA, DEL KM 0+000 AL KM 2+600	CHINAMECA	VARIAS	90.5	90.5	11/08/2021 - 27/12/2021	12,939,480.25	12,939,480.25		11,713,407.12	11,713,407.12			KM	2.60	2.60
04842021000162	MANTENIMIENTO DEL CAMINO XALAPA - ALTO LUCERO DEL KM 2+950 AL KM 3+140 INCLUYE PUENTE EN EL KM 3+050	XALAPA	VARIAS	83.2	83.2	14/10/2021 - 31/12/2021	9,999,746.57	9,999,746.57		8,320,259.70	8,320,259.70			MTS	19.00	19.00
04842021000163	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA DEL KM 10+350 AL KM 10+850, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+600	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	73.9	73.9	20/10/2021 - 31/12/2021	1,717,351.80	1,717,351.80		1,269,177.21	1,269,177.21			MTS	500.00	500.00
04842021000065	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS CAÑADAS MARTÍNEZ - RANCHO NUEVO, DEL KM 0+150 AL KM 0+650, INCLUYE PUENTE "LAS CAÑADAS" UBICADO EN EL KM 0+400 CON UNA LONGITUD DE 60 M	MARTÍNEZ DE LA TORRE	VARIAS			02/12/2021 - 31/12/2021	17,517,326.10	17,517,326.10						MTS	500.00	500.00
04842021000164	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED.127 - IXCATEPEC, DEL KM 7+150 AL KM 7+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7+225	IXCATEPEC	VARIAS	38.2	38.2	29/10/2021 - 31/12/2021	1,899,987.21	1,899,987.21		726,429.49	726,429.49			MTS	500.00	500.00
04842021000158	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PARALELO - LAS CHOAPAS, DEL KM 9+800 AL KM 10+300 INCLUYE PUENTE EN EL KM 10+100	VARIOS	VARIAS	47.7	47.7	16/11/2021 - 31/12/2021	21,999,118.48	21,999,118.48		10,507,884.86	10,507,884.86			MTS	309.95	309.95
04842021000168	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 18+000	VARIOS	VARIAS			10/12/2021 - 31/12/2021	1,486,026.08	1,486,026.08						KMS	18.00	18.00
04842021000170	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA QUINTA - XOCHITLA, DEL KM 3+786 AL KM 3+814, INCLUYE MURO	ZONGOLICA	VARIAS			15/12/2021 - 31/12/2021	4,406,071.53	4,406,071.53						MTS	30.00	30.00
04842021000172	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - TEXIN) - COYOPOLÁN, DEL KM 7+135 AL KM 7+195, INCLUYE MURO EN EL KM 7+165	VARIOS	VARIAS			22/12/2021 - 31/12/2021	3,161,615.95	3,161,615.95						MTS	60.00	60.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2021 - 31/12/2021	741,668.78	741,668.78							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							596,084,105.51	596,084,105.51		477,945,985.96	477,945,985.96					
HIDROTERRESTRES R 2019																
04842020000128	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TOMATLÁN - IXHUATLÁN DEL CAFÉ, DEL KM 0+320 AL KM 0+830, INCLUYE PUENTE LA MAQUINARIA	VARIOS	VARIAS	68.6	100.0	24/12/2020 - 08/03/2021	4,102,772.60	4,102,772.60		4,102,772.60	4,102,772.60			MTS	350.16	350.16
TOTAL FONDO:							4,102,772.60	4,102,772.60		4,102,772.60	4,102,772.60					
RECURSOS FISCALES 2017																
01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	MISATITLA	VARIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	3,589.72		3,589.72					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200115	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMÍREZ - TATATILA, TRAMO LA CATALINA DEL KM 0+000 AL KM 1+050	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	VARIAS			24/11/2017 - 07/01/2018	511.12		511.12					SUPERVISION	1.00	1.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+600 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01					SUPERVISION	1.00	1.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL		FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FISICO	FINAN.					TOTAL	FEDERAL		ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.		MODIF.		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																		
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																		
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO S "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464			VILLA ALDAMA	VARIAS			20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68		68,275.68				SUPERVISION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:									72,376.55		72,376.55							
RECURSOS FISCALES 2018																		
04842018000068	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200			PLAYA VICENTE	VARIAS			30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01				KMS	5.20	5.20	
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500			COSAMALOAPAN	VARIAS			30/06/2018 - 11/12/2018	479,286.31		479,286.31				KMS	5.50	5.50	
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM			ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 02/01/2020	956,535.55		956,535.55				MTS	650.00	650.00	
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM			TEHUIPANGO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,543,659.60		1,543,659.60				KMS	1.21	1.21	
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM			MAGDALENA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,760,274.82		1,760,274.82				KMS	1.25	1.25	
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM			TEQUILA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,122,499.23		1,122,499.23				KMS	1.25	1.25	
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM			TEXHUACAN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,743,304.66		1,743,304.66				KM	1.00	1.00	
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM			SAN ANDRÉS TENEXIAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 02/01/2020	1,126,269.55		1,126,269.55				MTS	750.00	750.00	
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000			TUXPAN	VARIAS			10/07/2018 - 06/11/2018	0.02		0.02				KMS	9.00	9.00	
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600			COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	39,212.26		39,212.26				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600			JESÚS CARRANZA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500			MANILIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	1,757.84		1,757.84				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410			JAMAPA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	993.80		993.80				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500			SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			01/03/2018 - 27/08/2018	0.01		0.01				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANQUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600			VARIOS	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	143,113.34		143,113.34				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000			TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			08/03/2018 - 03/09/2018	1,676.91		1,676.91				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNUPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500			SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000			TLALIXCOYAN	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	163,598.06		163,598.06				SUPERVISION	1.00	1.00	
04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370			IXTACZOQUITLÁN	VARIAS			08/03/2018 - 17/10/2018	0.01		0.01				SUPERVISION	1.00	1.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTIN) - SAN JOSÉ NERIA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERIA			07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS			25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05		45,370.05					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01		45,024.01					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	38,141.75		38,141.75					PAGO	1.00	1.00
04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,990.39		37,990.39					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	0.01		0.01					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			07/07/2018 - 02/01/2020	7,630.30		7,630.30					SUPERVISION	1.00	1.00
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,156.34		37,156.34					SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							9,293,494.88		9,293,494.88							
RECURSOS FISCALES 2019																
04842019000050	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJIN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS			02/08/2019 - 31/08/2019	0.01		0.01							
04842019090095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+900	VARIOS	VARIAS			20/12/2019 - 04/03/2020	0.01		0.01					KMS	9.23	9.23
TOTAL FONDO:							0.02		0.02					KM	0.94	0.94
RECURSOS FISCALES 2020																
04842020000041	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO RAFAEL DELGADO - MAGDALENA EN EL KM 4+400	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/08/2020 - 02/01/2021	889,954.13		889,954.13	889,954.13		889,954.13		MTS	15.00	15.00
04842020000050	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "RIO GRANDE", UBICADO EN EL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA, EN EL KM 2+900, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	100.0	100.0	23/05/2020 - 20/01/2021	1,611,796.40		1,611,796.40	1,611,796.40		1,611,796.40		MTS	60.00	60.00
04842020000054	MANTENIMIENTO DEL PUENTE COATZACOALCOS I, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REJILLAS Y RECONSTRUCCIÓN DE TOPES SÍSMICOS	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	100.0	23/05/2020 - 02/01/2021	257,085.39		257,085.39	257,085.39		257,085.39		M2	469.70	469.70
04842020000089	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 COATZACOALCOS - VILLA HERMOSA, DEL KM 0+716 AL KM 6+500	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	100.0	22/09/2020 - 11/05/2021	3,104,336.85		3,104,336.85	3,104,336.85		3,104,336.85		KMS	5.78	5.78
04842020000121	TERMINACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ÁNGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 0+290 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+542 AL KM 2+300	ÁNGEL R. CABADA	VARIAS	100.0	100.0	24/12/2020 - 23/03/2021	10,394,071.06		10,394,071.06	10,394,071.06		10,394,071.06		KM	1.76	1.76
04842020000126	CONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DE CUNETAS, BORDILLOS Y LAVADEROS EN CAMINO EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	ALVARADO	VARIAS	100.0	100.0	18/12/2020 - 16/01/2021	533,531.19		533,531.19	533,531.19		533,531.19		KM	2.80	2.50
04842020200003	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ESTACIÓN CARBONO - ESTACIÓN LAGARTERO, DEL	TAMPICO ALTO	VARIAS	100.0	100.0	09/05/2020 - 02/01/2021	77,302.33		77,302.33	77,302.33		77,302.33		SUPERVISION	1.00	1.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842020200025	KM 24+000 AL KM 30+000 SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANUTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL TEOCELO KM 1+550 AL KM 7+700		VARIAS	98.2	100.0	13/05/2020 - 02/01/2021	493,554.13		493,554.13	493,554.12		493,554.12		SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							17,361,631.48		17,361,631.48	17,361,631.47		17,361,631.47				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							2,497,211,339.59	2,168,483,836.66	328,727,502.93	1,949,396,911.71	1,851,668,827.15	97,728,084.56				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
ADELANTO FISE 2021																
04812021000014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE PROLONGACIÓN ESTEBAN MASCAREÑAS Y MONTE CLARO (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y MONTE ALTO DEL KM 0+000 AL 0+376)	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	15/03/2021 - 04/09/2021	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	8,500,000.00			M2	4,005.00	4,005.00
04812021000012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONTINENTE AMERICANO ENTRE LÍDERES Y OCEANO PACÍFICO, CALLE CONTINENTE AFRICANO ENTRE CONTINENTE AMERICANO Y CONTINENTE EUROPEO, CALLE CONTINENTE EUROPEO ENTRE DESIERTO DE ATACAMA Y CONTINENTE AFRICANO (INCLUYE TURQUESA (INCLUYE CIRCUITO VALLE DORADO), CALLE EMILIO LEYZEGUI ENTRE CALLE MIGUEL RAMOS ARIÑOPE Y AV. ENCANTO	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	17/03/2021 - 05/10/2021	12,335,512.44	12,335,512.44		12,335,512.44	12,335,512.44			M2	3,265.51	3,265.51
04812021000013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VALLE DORADO ENTRE CALLES HUIZACHE Y VALLE TURQUESA (INCLUYE CIRCUITO VALLE DORADO), CALLE EMILIO LEYZEGUI ENTRE CALLE MIGUEL RAMOS ARIÑOPE Y AV. ENCANTO	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	22/03/2021 - 30/08/2021	7,775,814.72	7,775,814.72		7,775,814.72	7,775,814.72			M2	2,983.22	2,983.22
04812021000007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRONTERA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PÍPLA	CERRO AZUL	CERRO AZUL	100.0	100.0	22/02/2021 - 10/09/2021	16,360,115.11	16,360,115.11		16,360,115.11	16,360,115.11			M2	11,518.79	11,518.79
04812021000005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y VERACRUZ	TLACOTEPEC DE MEJÍA	TLACOTEPEC DE MEJÍA	100.0	100.0	15/03/2021 - 15/08/2021	5,142,323.20	5,142,323.20		5,142,323.20	5,142,323.20			M2	3,875.00	3,875.00
04812021000010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CARRETERA TRANSISICA 185 Y CALLE BENITO JUÁREZ	SAYULA DE ALEMÁN	AGUILERA	100.0	100.0	17/03/2021 - 07/08/2021	11,945,246.97	11,945,246.97		11,945,246.97	11,945,246.97			M2	8,355.96	8,355.96
04812021000006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ALTO LUCERO	MESA DE GUADALUPE	100.0	100.0	15/03/2021 - 17/09/2021	6,834,504.69	6,834,504.69		6,834,504.69	6,834,504.69			METROS LINEALES	2,925.94	2,925.94
04812021000008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CENTRAL NORTE ENTRE CALLE FERROCARRIL INTEROCEÁNICO Y AV. LÁZARO CÁRDENAS, CALLE RAFAEL VALENZUELA ENTRE AV. LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MANUEL M. CONTRERAS	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	15/03/2021 - 09/10/2021	13,736,038.37	13,736,038.37		13,736,038.37	13,736,038.37				M2	6,000.81
04812021000002	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	100.0	100.0	17/03/2021 - 12/09/2021	3,407,394.24	3,407,394.24		3,407,394.24	3,407,394.24			M2	1,052.71	1,052.71
04812021000011	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO CON CONCRETO HIDRÁULICO	MANILIO FABIO ALTAMIRANO	MANILIO FABIO ALTAMIRANO	100.0	100.0	15/03/2021 - 19/08/2021	5,945,887.32	5,945,887.32		5,945,887.32	5,945,887.32			M2	2,316.12	2,316.12
04812021000009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO	TEMPOAL	TEMPOAL DE SANCHEZ	80.5	86.7	18/08/2021 - 31/12/2021	20,000,000.00	20,000,000.00		17,346,181.37	17,346,181.37			M2	14,580.06	14,580.06
04812021000001	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ESCUADRÓN 201 Y JOSÉ MARÍA MORELOS	CHUMATLAN	CHUMATLAN	67.8	67.8	18/08/2021 - 31/12/2021	9,484,996.07	9,484,996.07		6,438,253.54	6,438,253.54			M2	2,795.75	2,795.75
04812021000003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN	ZACUALPAN	ZACUALPAN	89.0	89.0	18/08/2021 - 31/12/2021	3,078,965.18	3,078,965.18		2,742,864.02	2,742,864.02			M2	1,923.66	1,923.66
TOTAL FONDO:							124,546,798.31	124,546,798.31		118,510,135.99	118,510,135.99					
CNB 2021																
04812021000177	CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN FORENSE PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	100.0	01/12/2021 - 30/12/2021	12,099,365.51	12,099,365.51		12,099,365.51	12,099,365.51			M2	766.70	766.70
							58,655.01	58,655.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							12,158,020.52	12,158,020.52		12,099,365.51	12,099,365.51					
CREDITO RECURSO EST. 2021																
04812021000127	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL CALZADO EN LA CARRETERA NAOLINCO - MISANTLA	ACATLÁN	EL RINCÓN	46.8	46.8	30/08/2021 - 27/12/2021	11,480,805.84		11,480,805.84	5,381,406.72		5,381,406.72		M2	815.98	815.98
04812021000128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO DEL KM 0+000 AL 0+181	ATZALÁN	POMPEYA	68.3	68.3	04/08/2021 - 31/12/2021	2,926,759.90		2,926,759.90	1,999,498.34		1,999,498.34		M2	1,740.73	1,740.73
04812021000133	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y CINCO DE FEBRERO, CALLE TRES DE MAYO DE KM 0+000 AL 0+121, CALLE CINCO DE FEBRERO DEL KM 0+000 AL 0+120, CIRCUITO RICARDO MOTA TRUJILLO DEL KM 0+000 AL 0+210	TENOCHTITLÁN	VARIAS	65.1	65.1	05/08/2021 - 31/12/2021	6,165,135.66		6,165,135.66	4,016,776.13		4,016,776.13		M2	2,987.70	2,987.70

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812021000139	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS AVENIDAS: LÁZARO CÁRDENAS, MAESTROS VERACRUZANOS, CIRCUITO PRESIDENTES Y DISTRIBUIDOR VIAL TRANCAS UNO, INCLUYE REHABILITACIÓN DE PUENTES PEATONALES, VEHICULARES E INFRAESTRUCTURA URBANA	XALAPA	XALAPA	47.0	47.0	18/08/2021 - 31/12/2021	9,987,768.30		9,987,768.30	4,695,155.57		4,695,155.57		M2	5,134.43	5,134.43
04812021000156	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE PAULINO MARTINEZ Y FRANCISCO MURGÚA	NOGALES	NOGALES	67.6	67.6	13/09/2021 - 19/12/2021	1,991,395.06		1,991,395.06	1,346,439.38		1,346,439.38		M2	1,021.35	1,021.35
04812021000132	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO DEL KM 0+000 AL 0+345	SALTABARRANCA	EL RINCÓN CALETÓN	100.0	100.0	05/08/2021 - 19/12/2021	5,041,173.74		5,041,173.74	5,041,173.74		5,041,173.74		M2	2,391.70	2,391.70
04812021000130	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CAMINO A PACHO NUEVO DEL KM 0+000 AL 0+630	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	67.6	67.6	11/08/2021 - 19/12/2021	8,293,101.95		8,293,101.95	5,608,235.38		5,608,235.38		M2	4,168.05	4,168.05
04812021000158	RECONSTRUCCIÓN DEL E. C. (XALAPA-ALTO LUCERO) - SAN ANTONIO PASO DEL TORO DEL KM 0+300 AL 0+750	XALAPA	XALAPA	98.4	98.4	11/08/2021 - 24/12/2021	2,919,042.61		2,919,042.61	2,873,335.42		2,873,335.42		M2	2,765.20	2,765.20
04812021000150	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA LOBERA DEL KM 0+000 AL 0+375	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	LA LOBERA	96.7	96.7	17/09/2021 - 31/12/2021	2,931,830.82		2,931,830.82	2,835,360.23		2,835,360.23		M2	2,776.48	2,776.48
04812021000151	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUITZILOPOCHTLI ENTRE CALLE TONATIUH Y CENTEOTL	MINATITLÁN	MINATITLÁN	69.7	69.7	07/09/2021 - 26/12/2021	1,961,656.91		1,961,656.91	1,367,755.85		1,367,755.85		M2	669.02	669.02
04812021000149	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA DEL KM. 0+440 AL 2+100	VARIOS	VARIAS	79.5	79.5	08/09/2021 - 31/12/2021	11,991,404.21		11,991,404.21	9,543,089.10		9,543,089.10		M2	14,175.60	14,175.60
04812021000131	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO POZA RICA - BARRA DE CAZONES DEL KM 0+115 AL KM 0+450 (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL)	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	78.0	78.0	18/08/2021 - 31/12/2021	20,071,094.14		20,071,094.14	15,663,879.46		15,663,879.46		M2	9,072.45	9,072.45
04812021000153	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DOS RÍOS DEL KM 0+000 AL 0+200	JALACINGO	MIXQUIAPAN	50.5	50.5	05/11/2021 - 31/12/2021	1,994,633.36		1,994,633.36	1,008,115.72		1,008,115.72		M2	1,037.30	1,037.30
04812021000143	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN AL DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO (INCLUYE VIALIDADES LATERALES)	XALAPA	XALAPA	94.9	94.9	08/09/2021 - 16/12/2021	11,820,265.81		11,820,265.81	11,228,321.62		11,228,321.62		M2	19,917.09	19,917.09
04812021000145	REHABILITACIÓN DE PUENTE CHORRERAS	TAMIAHUA	BARRA DE CORAZONES	42.7	42.7	15/10/2021 - 31/12/2021	7,914,906.81		7,914,906.81	3,381,782.94		3,381,782.94		MTS	99.72	99.72
04812021000142	REHABILITACIÓN DE AV. VISTA HERMOSA Y AV. JUSTO FERNÁNDEZ, INCLUYE MURO EN CALLE RAFAEL MORENO VALLE	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	16/08/2021 - 14/10/2021	1,683,483.67		1,683,483.67	1,683,483.67		1,683,483.67		M2	3,150.00	3,150.00
04812021000157	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SONORA ENTRE CALLE DE LOS CHARROS Y PRIV. LOS CHARROS, PRIV. LOS CHARROS DEL KM 0+000 AL 0+138, CALLE PROF. MARIO JORGE PÉREZ MARTÍNEZ DEL KM 0+000 AL 0+045	HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	72.7	72.6	08/09/2021 - 31/12/2021	2,994,990.58		2,994,990.58	2,177,293.33		2,177,293.33		M2	1,207.45	1,207.45
04812021000154	PAVIMENTACIÓN CON ADCRETO DE ACCESOS A DIVERSAS PLAYAS DE LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE, LA VIGUETA Y MONTE GORDO	TECULUTLA	VARIAS			15/10/2021 - 31/12/2021	1,912,976.58		1,912,976.58					M2	1,769.28	1,769.28
04812021000134	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLOTANTE	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	100.0	100.0	22/10/2021 - 20/12/2021	1,363,818.60		1,363,818.60			1,363,818.60		M2	23.92	23.92
04812021000135	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLOTANTE	CHACALTIANQUIS	CHACALTIANQUIS	100.0	100.0	22/10/2021 - 20/12/2021	1,367,252.30		1,367,252.30			1,367,252.30		M2	23.92	23.92
04812021000137	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLOTANTE	OTATITLÁN	OTATITLÁN	100.0	100.0	22/10/2021 - 20/12/2021	1,372,298.72		1,372,298.72			1,372,298.72		M2	31.72	31.72
04812021000136	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLOTANTE	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	100.0	100.0	22/10/2021 - 20/12/2021	1,373,193.80		1,373,193.80			1,373,193.80		M2	23.92	23.92
04812021000129	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD RAFAEL TAPIA DEL KM. 0+000 AL 0+500	VARIOS	VARIAS	27.9	27.9	29/11/2021 - 31/12/2021	14,925,496.70		14,925,496.70	4,170,918.12		4,170,918.12		M2	4,161.19	4,161.19
04812021000140	PAVIMENTACIÓN DE AV. NIAGARA ENTRE AV. LOS ALPES Y CALLE VALDAI, CALLE GRACIANO VALENZUELA ENTRE AV. MERIDA Y LÁZARO CÁRDENAS	XALAPA	XALAPA	76.3	76.3	15/11/2021 - 31/12/2021	19,969,782.43		19,969,782.43	15,242,036.44		15,242,036.44		M2	8,923.67	8,923.67
04812021000152	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO	UXPANAPA	POBLADO 10 (LA CHIVANITLA)	22.0	22.0	15/11/2021 - 31/12/2021	2,968,854.69		2,968,854.69	653,815.78		653,815.78		M2	2,129.32	2,129.32
04812021000155	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA)	VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	44.5	44.5	25/10/2021 - 31/12/2021	2,926,869.50		2,926,869.50	1,304,801.58		1,304,801.58		M2	2,049.00	2,049.00
04812021000159	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	OTATITLÁN	OTATITLÁN	82.8	82.8	04/10/2021 - 31/12/2021	4,209,649.60		4,209,649.60	3,487,363.10		3,487,363.10		M2	961.58	961.58
04812021000147	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			27/12/2021 - 31/12/2021	92,561,722.36		92,561,722.36					M2	2,500.00	2,500.00
04812021000146	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN AV. QUETZAL ENTRE CALZADA AL TECNOLÓGICO Y ARCO SUR PRESUPUESTO DISPONIBLE	XALAPA	XALAPA			27/12/2021 - 31/12/2021	15,000,000.00		15,000,000.00					M2	6,639.45	6,639.45
						11 - 11	365,878,635.15		365,878,635.15					M2	0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL FONDO:							638,000,000.00	638,000,000.00	110,186,601.24	110,186,601.24						
FISE 2020																
04812020000222	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE TEXOLO ENTRE CIRCUITO QUETZALCOATL Y AVENIDA XOLOTL EN LA COLONIA MOCTEZUMA	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	28/12/2020 - 13/03/2021	1,532,983.21	1,532,983.21	1,532,983.21	1,532,983.21	M2	1,011.00	1,011.00			
TOTAL FONDO:							1,532,983.21	1,532,983.21	1,532,983.21	1,532,983.21						
FISE 2021																
04812021000014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE PROLONGACIÓN ESTEBAN MASCAREÑAS Y MONTE CLARO (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y MONTE ALTO DEL KM 0+000 AL 0+376)	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	15/03/2021 - 04/09/2021	3,012,184.03	3,012,184.03	3,012,184.03	3,012,184.03	M2	4,005.00	4,005.00			
04812021000020	REHABILITACIÓN DE GRADAS, EDIFICIO, ILUMINACIÓN, SISTEMAS DE RIEGO Y OBRA EXTERIOR PARA LOS CAMPOS DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LEYES DE REFORMA	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	100.0	99.4	26/04/2021 - 11/06/2021	2,297,343.59	2,297,343.59	2,285,026.41	2,285,026.41	M2	12,883.28	12,883.28			
04812021000040	REHABILITACIÓN DE PARQUE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	CHACALTIANGUIS	CHACALTIANGUIS	100.0	96.2	07/06/2021 - 04/10/2021	5,805,970.20	5,805,970.20	5,588,945.34	5,588,945.34	M2	4,312.00	4,312.00			
04812021000052	REHABILITACIÓN DE PARQUE "MIGUEL HIDALGO"	TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	100.0	99.5	04/06/2021 - 01/10/2021	5,985,773.51	5,985,773.51	5,957,210.16	5,957,210.16	M2	4,751.40	4,751.40			
04812021000058	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE	OTATITILÁN	OTATITILÁN	45.6	45.6	15/10/2021 - 31/12/2021	14,912,720.34	14,912,720.34	6,808,972.63	6,808,972.63	METROS LINEALES	300.00	300.00			
04812021000056	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL " JOSÉ ÁNGEL CHÁVEZ"	IGNACIO DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	100.0	100.0	21/07/2021 - 31/10/2021	4,982,738.69	4,982,738.69	4,982,738.69	4,982,738.69	M2	13,152.89	13,152.89			
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2021 - 31/12/2021	1,169,718.64	1,169,718.64				0.00	0.00			
TOTAL FONDO:							38,166,449.00	38,166,449.00	28,635,077.26	28,635,077.26						
FASP 2020																
04812020000176	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	100.0	02/10/2020 - 02/01/2021	1,833,820.65	1,833,820.65	1,833,820.65	1,833,820.65	METROS LINEALES	1,585.00	1,585.00			
04812020000177	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PACHO VIEJO	COATEPEC	PACHO VIEJO	100.0	100.0	07/10/2020 - 02/01/2021	2,001,047.85	2,001,047.85	2,001,047.85	2,001,047.85	M2	1,542.22	1,542.22			
04812020000178	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TUXPAN	TUXPAN	TUXPAN DE RODRIGUEZ CAÑO	100.0	100.0	02/10/2020 - 02/01/2021	3,381,811.62	3,381,811.62	3,381,811.62	3,381,811.62	M2	1,599.47	1,599.47			
04812020000179	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	100.0	100.0	07/10/2020 - 02/01/2021	4,959,432.64	4,959,432.64	4,959,432.63	4,959,432.63	M2	1,552.95	1,552.95			
TOTAL FONDO:							12,176,112.76	12,176,112.76	12,176,112.75	12,176,112.75						
FASP 2021																
04812021000163	AMPLIACIÓN DEL ÁREA FEMENIL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE AMATLÁN DE LOS REYES: EDIFICIO "C"	AMATLAN DE LOS REYES	LA TOMA	94.9	94.9	16/08/2021 - 24/12/2021 / / - / /	31,652,941.76	31,652,941.76	30,050,802.83	30,050,802.83	M2	1,821.42	1,821.42			
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						3,624.24	3,624.24				0.00	0.00			
TOTAL FONDO:							31,656,566.00	31,656,566.00	30,050,802.83	30,050,802.83						
HIDROMARITIMAS 2020																
04812020000153	DESAZOLVE DEL ARROYO MORENO	BOCA DEL RIO	VIARIAS	100.0	100.0	28/12/2020 - 15/03/2021	11,995,356.41	11,995,356.41	11,995,356.41	11,995,356.41	METROS CÚBICOS	11,217.10	11,217.10			
04812020000171	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO	NAUTLA	ISLA DE CHAPACHAPA	100.0	100.0	06/11/2020 - 02/03/2021	3,998,206.78	3,998,206.78	3,998,206.78	3,998,206.78	M2	2,823.19	2,823.19			
04812020000175	PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA A BASE DE ENROCAMIENTO	ACTOPAN	VILLA RICA	100.0	100.0	07/10/2020 - 02/01/2021	4,543,111.49	4,543,111.49	4,543,111.49	4,543,111.49	M3	9,026.72	9,026.72			
04812020000180	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y FERNANDO LÓPEZ ARIAS; FERNANDO LÓPEZ ARIAS ENTRE RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA E IGNACIO ALLENDE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	100.0	100.0	11/12/2020 - 18/03/2021	7,198,690.66	7,198,690.66	7,198,690.66	7,198,690.66	M2	4,753.00	4,753.00			
04812020000181	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL A. CAMACHO ENTRE FERNANDO L. ARIAS Y RAFAEL H. OCHOA; MANGOS ALEGRES ENTRE JIMÉNEZ SUR Y SUGASTI SARMIENTO; PRIVADA MANGO CRIOLLO; MANGO MANILA ENTRE ADOLFO L. MATEOS Y JIMÉNEZ SUR; MANGO ORO ENTRE MANGO	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	28/09/2020 - 05/03/2021	11,852,808.04	11,852,808.04	11,852,808.04	11,852,808.04	M2	7,486.56	7,486.56			

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812020000188	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVILA CAMACHO Y 20 DE NOVIEMBRE	PAJAPAN	PAJAPAN	100.0	100.0	09/11/2020 - 15/03/2021	4,323,491.98	4,323,491.98		4,323,491.98	4,323,491.98			M2	2,320.35	2,320.35
04812020000191	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES GARDENIAS ENTRE BUGAMBILIAS Y AZALEAS; GERANIOS ENTRE BUGAMBILIAS Y XOCHIGUETZAL, XOCHIGUETZAL ENTRE GERANIOS Y AMATE	CATEMACO	CATEMACO	100.0	100.0	06/11/2020 - 28/02/2021	4,494,486.36	4,494,486.36		4,494,486.35	4,494,486.35			M2	1,400.80	1,400.80
04812020000192	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE HELIOTROPO ENTRE GUADALAJARA Y CIPRES	PUEBLO VIEJO	ANAHUAC	100.0	100.0	16/12/2020 - 09/03/2021	3,366,907.10	3,366,907.10		3,366,907.10	3,366,907.10			M2	2,406.33	2,406.33
04812020000197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES FATIMA ENTRE 5 DE MAYO Y SAN FELIPE DE JESUS; MORELOS ENTRE INSURGENTES Y MIGUEL ALEMAN; INSURGENTES ENTRE MORELOS Y CRISTO REY, 3 DE MAYO ENTRE SAN FELIPE DE JESUS Y LOS CARRILES	ALTO LUCERO	ALTO LUCERO	100.0	100.0	20/11/2020 - 24/02/2021	7,633,374.08	7,633,374.08		7,633,374.08	7,633,374.08			M2	3,025.00	3,025.00
04812020000204	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	MIRADOR PILAPA	100.0	100.0	11/12/2020 - 16/02/2021	1,490,821.41	1,490,821.41		1,490,821.41	1,490,821.41			M2	2,089.96	2,089.96
04812020000208	OBRA COMPLEMENTARIA (TRAGATORIENTAS Y OBRA ELÉCTRICA) EN VIALIDAD LATERAL, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 130-650 AL KM 131-280	VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	100.0	100.0	23/12/2020 - 05/02/2021	492,800.35	492,800.35		492,800.35	492,800.35			MTS	630.00	630.00
04812020000218	OBRA COMPLEMENTARIA (TRAGATORIENTAS, SEÑALAMIENTO VIAL Y BARANDAL) EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MARGEN DEL RIO	MECAYAPAN	HUJAZUNTLAN	100.0	100.0	23/12/2020 - 08/02/2021	525,595.33	525,595.33		525,595.33	525,595.33			METROS LINEALES	91.87	91.87
04812020000219	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE ANDADOR LATERAL DERECHO EN LA CARRETERA FED. 180 DEL KM 121+505 AL KM 121+661	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	100.0	100.0	28/12/2020 - 25/02/2021	1,221,668.77	1,221,668.77		1,221,668.77	1,221,668.77			M2	1,029.02	1,029.02
04812020000220	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE BATALLA DE NAUHTLAN Y NARCISO MENDOZA, PRIVADA FELIPE ANGELES DEL KM 0+000 AL 0+044, CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y JESUS GARCIA CON UNA META DE 250 ML, CALLE URSULO	NAUTLA	NAUTLA	100.0	100.0	24/12/2020 - 11/03/2021	11,320,538.24	11,320,538.24		11,320,538.24	11,320,538.24			M2	2,595.00	2,595.00
04812020000221	MANTENIMIENTO DE LAS CALLES GENERAL A. FIGUEROA ENTRE CALLE ESTEBAN MORALES E IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE FRANCISCO CANAL ENTRE FRANCISCO HERNANDEZ Y HERNANDEZ Y COMODORO MANUEL AZUETA, CALLE ESTEBAN MORALES ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ Y HERNANDEZ Y G	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	24/12/2020 - 22/01/2021	1,162,935.26	1,162,935.26		1,162,935.26	1,162,935.26			M2	3,778.38	3,778.38
04812020000225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN, CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS	100.0	100.0	22/12/2020 - 21/03/2021	8,436,408.73	8,436,408.73		8,436,408.72	8,436,408.72			M2	5,160.32	5,160.32
04812020000041	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA AVENIDA LA ESTACIÓN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y RUÍZ CORTINES, CALLE RUÍZ CORTINES ENTRE AVENIDA LA ESTACION E INDEPENDENCIA, AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE RUÍZ CORTINES Y EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENID	LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	100.0	100.0	29/04/2020 - 02/01/2021	3,282,662.47	3,282,662.47		3,282,662.47	3,282,662.47			M2	3,111.71	3,111.71
04812020000061	OBRA COMPLEMENTARIA (MUROS DE CONTENCIÓN Y PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO) EN LA VIALIDAD DE ACCESO (CARRETERA EL CHOTE - COATZINTLA) AL PARQUE TAKILSUKUT Y AL MUSEO DE SITIO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA EL TAJIN	PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	17/09/2020 - 02/01/2021	415,989.22	415,989.22		415,989.22	415,989.22			M2	163.78	163.78
04812020000086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PREESCOLAR	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	URSULO GALVÁN	100.0	100.0	06/11/2020 - 15/03/2021	1,618,388.82	1,618,388.82		1,618,388.82	1,618,388.82			M2	833.00	833.00
04812020000087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	SOCHAPAN	100.0	100.0	12/10/2020 - 07/03/2021	1,946,929.40	1,946,929.40		1,946,929.40	1,946,929.40			M2	1,540.00	1,540.00
04812020000088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARR. TATAHUICAPAN - BENIGNO MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	ZAPOAPAN	100.0	100.0	28/09/2020 - 24/02/2021	1,818,004.62	1,818,004.62		1,818,004.62	1,818,004.62			M2	1,497.30	1,497.30
04812020000090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y REVOLUCION	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	PIEDRA LABRADA	100.0	100.0	07/10/2020 - 06/03/2021	2,308,959.21	2,308,959.21		2,308,959.20	2,308,959.20			M2	1,744.00	1,744.00
04812020000104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ZAMORA Y NICOLAS BRAVO	VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	100.0	100.0	26/09/2020 - 27/01/2021	1,338,166.33	1,338,166.33		1,338,166.33	1,338,166.33			M2	2,991.36	2,991.36
048120200000151	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEPETAPAN ENTRE LA CALLE JOSE SOLÍS IXTEPAN Y ACCESO A LA PRESA CANSECO	CATEMACO	CATEMACO	100.0	100.0	30/07/2020 - 08/02/2021	4,433,854.14	4,433,854.14		4,433,854.14	4,433,854.14			M2	3,260.70	3,260.70
TOTAL FONDO:							101,220,155.20	101,220,155.20		101,220,155.17	101,220,155.17					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
HIDROMARITIMAS 2021																
04812021000065	SUSTITUCIÓN DEL TERCER EQUIPO DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 2,250 LITROS POR SEGUNDO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA ZAMORANA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	15/03/2021 - 12/07/2021	17,372,108.47	17,372,108.47		17,372,108.47	17,372,108.47			PZA	1.00	1.00
04812021000021	SUSTITUCIÓN DE 11 COMPUERTAS EN CANAL BICENTENARIO	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	100.0	100.0	15/03/2021 - 23/04/2021	1,692,079.73	1,692,079.73		1,692,079.73	1,692,079.73			PIEZA	11.00	11.00
04812021000022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MANLIO FABIO ALTAMIRANO Y VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y VERACRUZ	CAZONES DE HERRERA	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	77.3	77.3	18/08/2021 - 29/12/2021	9,409,622.98	9,409,622.98		7,280,303.09	7,280,303.09			M2	5,133.24	5,133.24
04812021000092	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VIOLETA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MONTERREY	PUEBLO VIEJO	ANAHUAC	87.1	77.0	05/05/2021 - 04/12/2021	11,287,230.00	11,287,230.00		8,694,715.40	8,694,715.40			M2	6,161.54	6,161.54
04812021000057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES YUCATÁN Y GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y MAGISTERIO, CALLE MORELOS DEL KM 0+000 AL 0+142 Y 0+151 AL 0+202	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	100.0	100.0	05/05/2021 - 14/10/2021	6,457,744.95	6,457,744.95		6,457,744.95	6,457,744.95			M2	3,561.19	3,561.19
04812021000017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CHICO DOMINGUEZ ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO Y VICENTE GUERRERO, PROLONGACIÓN 5 DE MAYO ENTRE CALLE CHICO DOMINGUEZ Y CARRETERA XALAPA - ACTOPAN, CALLES A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0+000 AL 0+153, CALLE COTIJ	ACTOPAN	LAGUNA DEL FARALLON	100.0	100.0	04/08/2021 - 06/11/2021	6,095,939.50	6,095,939.50		6,095,939.50	6,095,939.50			M2	4,056.64	4,056.64
04812021000016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CIRCUITO HIGUERA DEL KM 0+000 AL 0+488	ACTOPAN	PLAN DE LA HIGUERA (EL TOCHE)	100.0	100.0	25/06/2021 - 02/12/2021	5,944,866.21	5,944,866.21		5,944,866.21	5,944,866.21			M2	3,476.00	3,476.00
04812021000103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. OROUIDEAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CARRETERA XALAPA-ACTOPAN (INCLUYE ANDADOR LATERAL EN CARRETERA XALAPA-ACTOPAN)	ACTOPAN	TRAPICHE DEL ROSARIO	82.6	88.1	21/06/2021 - 20/11/2021	4,851,739.98	4,851,739.98		4,276,147.33	4,276,147.33			M2	2,580.74	2,580.74
04812021000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE TERESITA PEÑAFIEL Y MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE TERESITA PEÑAFIEL Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 0+168, CALLE PROGRESO E IND	ACTOPAN	CHICUASEN	100.0	100.0	21/06/2021 - 20/11/2021	12,695,847.33	12,695,847.33		12,695,847.33	12,695,847.33			M2	11,446.23	11,446.23
04812021000102	PAVIMENTACION DE CALLE LOS PALAPEROS ENTRE CALLE POIZOT Y LUIS DONALDO COLOSIO; CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LOS PALAPEROS Y CARRETERA FED. 180, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA FED. 180 Y CALLE LOS PESCADORES, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y	TECOLUTLA	CASITAS	47.9	47.9	05/07/2021 - 31/12/2021	15,929,792.57	15,929,792.57		7,635,712.89	7,635,712.89			M2	9,758.62	9,758.62
04812021000104	MODERNIZACION CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUITO LAS GAVIOTAS ENTRE CALLE LAS GAVIOTAS Y CIRCUITO DE LAS GAVIOTAS, CALLE CIRCUITO LAS AVES ENTRE CIRCUITO DE LAS GAVIOTAS Y CALLE PETIROJO, CALLE COLBRIES ENTRE CALLE PASAJE DE LAS GAVIOTAS Y CIRCUIT	URSULO GALVAN	PLAYA DE CHACHALACAS	89.8	87.9	12/07/2021 - 31/12/2021	26,998,858.58	26,998,858.58		23,735,053.98	23,735,053.98			M2	18,976.55	18,976.55
04812021000026	DESAROLLO DEL ARROYO MORENO DEL KM 1+700 AL KM 3+700	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	100.0	100.0	21/06/2021 - 04/08/2021	7,976,122.22	7,976,122.22		7,976,122.22	7,976,122.22					
04812021000048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE AV MIGUEL ALEMÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA	URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	100.0	100.0	26/04/2021 - 16/09/2021	4,409,605.89	4,409,605.89		4,409,605.89	4,409,605.89		METROS CÚBICOS		30,177.90	30,177.90
04812021000093	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL. 180 DEL KM 0+000 AL KM 0+500	CATEMACO	CATEMACO	100.0	99.9	05/05/2021 - 13/09/2021	16,007,863.69	16,007,863.69		16,006,934.91	16,006,934.91			M2	2,895.07	2,895.07
04812021000094	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA COATZINTLA ACCESO AL TAJÍN, DEL KM 11+818 AL KM 12+940	PAPANTLA	VARIAS	99.7	98.5	12/05/2021 - 20/11/2021	19,054,511.86	19,054,511.86		16,006,934.91	16,006,934.91			M2	7,627.02	7,627.02
04812021000126	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE E.C. (NAUTLA - JICALTEPEC) Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y FRANCISCO MARQUEZ, CALLE VICTORIA ENTRE CARRETERA FED. 180 Y	NAUTLA	VARIAS	65.7	65.7	19/07/2021 - 27/12/2021	9,978,033.19	9,978,033.19		16,772,752.28	16,772,752.28			M2	16,548.32	16,548.32
										6,557,115.80	6,557,115.80			M2	7,209.14	7,209.14
04812021000162	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESCARGA Y REGULACIÓN DE LA LAGUNA OLMECA	VERACRUZ	VERACRUZ	51.9	46.2	22/10/2021 - 31/12/2021	19,970,254.75	19,970,254.75		9,231,369.21	9,231,369.21			MTS	120.41	120.41
04812021000105	DRAGADO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN EN LA LAGUNA DE ALVARADO, INCLUYE PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA	ALVARADO	ALVARADO	32.0	32.0	15/11/2021 - 31/12/2021	39,792,840.53	39,792,840.53		12,733,953.08	12,733,953.08					
04812021000101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ÁGUILA ENTRE CARRETERA BRECHA LA HUASTECA Y CALLE TAMAHUA, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA BRECHA LA HUASTECA Y CALLE LA RIBERA	TAMPICO ALTO	LA RIBERA	77.7	77.7	18/08/2021 - 31/12/2021	13,360,337.62	13,360,337.62		10,386,536.68	10,386,536.68			M2	128,249.66	128,249.66
04812021000169	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+378	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	LA VALENTINA	16.2	16.2	01/12/2021 - 31/12/2021	6,591,534.15	6,591,534.15						M2	6,513.40	6,513.40
04812021000170	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO DOÑA JUANA - PLAYA JUAN ANGEL DEL KM 3+400 AL KM 4+225, CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE PROLONGACION CALLE DEL GRILLO Y ALLENDE ORIENTE, CALLE LAS	URSULO GALVAN	VARIAS			22/11/2021 - 31/12/2021	15,974,825.93	15,974,825.93		1,072,463.21	1,072,463.21			M2	2,756.49	2,756.49
														M2	8,957.15	8,957.15

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812021000174	PIRAMIDES DEL KM 0+000 AL KM 0+174, CALLE LIBERTAD ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y C PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 7+200 AL KM 7+655	CATEMACO	BARRA DE SONTECOMAPAN			06/12/2021 - 31/12/2021	7,771,302.24	7,771,302.24						M2	3,355.25	3,355.25
04812021000179	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DR. CARLO SAINT DE LA PEÑA DEL KM 0+000 AL 1+100, (INCLUYE MANTENIMIENTO ENTRE CALLE PETIRROJO Y CONDOR) PRESUPUESTO DISPONIBLE	URSULO GALVAN	VARIAS			22/12/2021 - 31/12/2021	11,936,620.43	11,936,620.43						M2	9,520.52	9,520.52
						01/01/2021 - 31/12/2021	1,281,297.05	1,281,297.05							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							292,840,979.85	292,840,979.85		189,027,372.16	189,027,372.16					
HIDROTERRESTRES 2019																
04812020000199	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD 5 DE MAYO ENTRE RAFAEL PLATÓN SÁNCHEZ Y CRISTOBAL COLÓN	TEMPOAL	TEMPOAL	100.0	100.0	23/12/2020 - 22/03/2021	8,168,466.83	8,168,466.83		8,168,466.83	8,168,466.83			M2	4,393.62	4,393.62
04812019000037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-LAS TRANCAS Y CALLE MUNDO NUEVO	COATEPEC	COATEPEC			01/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01						M2	7,977.00	7,977.00
04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA; CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01						M2	4,868.00	4,868.00
04812019000108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01						M2	8,981.00	8,981.00
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73						M2	2,891.00	2,891.00
04812019000235	AMPLIACIÓN DEL TRAMO CARRETERO CONOCIDO COMO ANDADOR GASTRONÓMICO LA JOYA DEL KM 130+000 AL KM 131+400 DE LA CARRETERA PUEBLA XALAPA TRAMO LÍMITES EDOS. PUEVER - XALAPA	ACAJETE	LA JOYA			06/09/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01						M2	8,953.00	8,953.00
TOTAL FONDO:							11,224,355.60	11,224,355.60		8,168,466.83	8,168,466.83					
HIDROTERRESTRES 2020																
04812020000172	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES: CORREGIDORA ENTRE EJERCITO MEXICANO Y CARRETERA, REVOLUCIÓN ENTRE CORREGIDORA Y BLVD. TIERRA Y LIBERTAD; BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE BLVD. TIERRA Y LIBERTAD Y LAS AMERICAS	UXPANAPA	POBLADO 10	100.0	100.0	18/09/2020 - 13/02/2021	8,647,409.44	8,647,409.44		8,647,409.44	8,647,409.44			M2	3,429.12	3,429.12
04812020000173	OBRA INDUCIDAS (DESAROLVO DE DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CRUCE DE FFCC) EN BOULEVARD AMATLÁN CORDOBA	AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLÁN DE LOS REYES	100.0	100.0	28/09/2020 - 02/01/2021	495,915.49	495,915.49		495,915.49	495,915.49		METROS LINEALES		2,216.80	2,216.80
04812020000174	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA ZAMORA ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE	TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	100.0	100.0	21/08/2020 - 02/01/2021	128,380.80	128,380.80		128,380.80	128,380.80			M2	845.63	845.63
04812020000182	CONSTRUCCIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO DEL ANDADOR - CICLOVIA, CARBONERO - UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ SEDE HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	CARBONERO JACALES	100.0	100.0	16/10/2020 - 20/02/2021	4,496,027.78	4,496,027.78		4,496,027.78	4,496,027.78			M2	3,760.00	3,760.00
04812020000183	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y BERRIOZABAL	TAMALÍN	TAMALIN	100.0	100.0	09/11/2020 - 18/02/2021	2,560,135.26	2,560,135.26		2,560,135.26	2,560,135.26			M2	2,404.74	2,404.74
04812020000184	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE INSURGENTES Y EMILIANO ZAPATA	SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	100.0	100.0	15/12/2020 - 18/03/2021	3,297,399.18	3,297,399.18		3,297,399.18	3,297,399.18			M2	1,674.41	1,674.41
04812020000185	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES IRINEO NERI PONIENTE ENTRE ALFONSO VIDAL Y CALLE SIN NOMBRE, RIO BRAVO ENTRE RIO COATZACOALCOS E IRINEO NERI PONIENTE	ATOYAC	VILLA GENERAL MIGUEL ALEMÁN	100.0	100.0	20/11/2020 - 04/03/2021	3,507,887.44	3,507,887.44		3,507,887.44	3,507,887.44			M2	2,404.74	2,404.74
04812020000186	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE ZARAGOZA Y CAMINO A TAMALÍN	TANCOCO	TANCOCO	100.0	100.0	04/12/2020 - 10/03/2021	5,238,568.52	5,238,568.52		5,238,568.52	5,238,568.52			M2	3,596.40	3,596.40
04812020000187	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES ABASOLO ENTRE RAYON Y JAVIER MINA	TLACOLULAN	TLACOLULAN	100.0	100.0	20/11/2020 - 22/02/2021	4,809,186.44	4,809,186.44		4,809,186.44	4,809,186.44			M2	547.40	547.40

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812020000194	CONSTITUCIÓN ENTRE MORELOS Y LOS LAVADEROS, JAVIER MINA ENTRE LOS LAVADEROS Y RINCÓN DEL TECOMATE, LOS LAVADEROS ENTRE JAVIER MINA Y CUAUTEMOC	TEOCELO	TEXIN	100.0	100.0	02/12/2020 - 15/03/2021	3,976,176.99	3,976,176.99		3,976,176.99	3,976,176.99			M2	3,691.42	3,691.42
04812020000195	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CARRETERA COSAUTLAN - TEOCELO Y EMILIANO ZAPATA, IGNACIO CID Y VICENTE GUEVARA, INCLUYE OBRA COMPLEMENTARIA ENTRE EMILIANO ZAPATA E IGNACIO CID	TEOCELO	TEXIN	100.0	100.0	23/12/2020 - 15/03/2021	1,778,438.30	1,778,438.30		1,778,438.30	1,778,438.30			M2	1,022.04	1,022.04
04812020000196	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA CAPTACIÓN DE AGUA	TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	100.0	100.0	11/12/2020 - 28/01/2021	1,489,281.58	1,489,281.58		1,489,281.58	1,489,281.58			MTS	80.00	80.00
04812020000202	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 105 Y CALLE SIN NOMBRE	CHALMA	CHALMA	100.0	100.0	23/12/2020 - 22/03/2021	4,907,071.56	4,907,071.56		4,907,071.56	4,907,071.56			M2	2,878.89	2,878.89
04812020000203	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO ENTRE 24 DE JUNIO Y JAIME NUÑO, 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE IGNACIO ALDAMA Y CALLE SIN NOMBRE, LEONA VICARIO ENTRE IGNACIO ALDAMA Y 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL ALEMÁN DEL KM 0-000 AL KM 0+7	CHINAMECA	CHACALAPA	100.0	100.0	02/12/2020 - 22/03/2021	9,864,232.81	9,864,232.81		9,864,232.81	9,864,232.81			M2	4,557.32	4,557.32
04812020000207	PAVIMENTACIÓN DEL E. C. FEDERAL 180 - TAMAHUA, DEL KM 0-000 AL 1-473	NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS	100.0	100.0	24/12/2020 - 13/03/2021	11,249,156.04	11,249,156.04		11,249,156.04	11,249,156.04			M2	7,932.70	7,932.70
04812020000209	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE TRABAJADORES ENTRE CALLES LIDERES Y CONTINENTE AMERICANO, COLONIA CONTINENTAL	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	10/12/2020 - 04/03/2021	865,595.02	865,595.02		865,595.02	865,595.02			M2	452.51	452.51
04812020000210	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A EL PASO, ENTRE CARRETERA FED. 175 Y ORILLA DEL RIO PAPALOAPAN DEL KM 0-000 AL 0-222	COSAMALOAPAN	PASO REAL OTATILÁN (LA FILIPINA)	100.0	100.0	28/12/2020 - 25/02/2021	2,016,574.22	2,016,574.22		2,016,574.22	2,016,574.22			M2	1,661.02	1,661.02
04812020000214	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO CAJON EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO	100.0	100.0	28/12/2020 - 19/02/2021	359,143.06	359,143.06		359,143.06	359,143.06			PIEZA	1.00	1.00
04812020000217	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE CATURRA Y MUNDO NUEVO DEL KM 0-000.00 AL KM 0-067.00	COATEPEC	COATEPEC	100.0	100.0	23/12/2020 - 17/02/2021	1,028,338.35	1,028,338.35		1,028,338.35	1,028,338.35			M2	783.04	783.04
04812020000224	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES TIERRA COLORADA ENTRE CALLE AGUA DULCE Y COLEGIO MILITAR, CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE TIERRA COLORADA Y TIERRA BLANCA DEL KM 0-000 AL KM 0-025.47 (INCLUYE ESCALINATAS)	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	28/12/2020 - 01/03/2021	3,513,734.15	3,513,734.15		3,513,734.15	3,513,734.15			M2	1,760.18	1,760.18
04812020000304	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HÉROES DE VERACRUZ ENTRE HIDALGO Y MIRADOR, CALLE HIDALGO ENTRE HÉROES DE VERACRUZ Y LUIS GONZÁLEZ Y CALLE LUIS GONZÁLEZ ENTRE HIDALGO Y JUÁREZ	ATZALAN	PLAN DE ARROYOS	100.0	100.0	12/06/2020 - 02/01/2021	2,499,584.14	2,499,584.14		2,499,584.14	2,499,584.14			M2	3,617.15	3,617.15
04812020000317	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, DE LA COL. EL BARQUITO ENTRE RAMAL A CHONTLA Y CALLE NORTE	CHINAMPA DE GOROSTIZA	CHINAMPA DE GOROSTIZA	100.0	100.0	23/06/2020 - 02/01/2021	2,489,845.60	2,489,845.60		2,489,845.60	2,489,845.60			M2	1,557.15	1,557.15
04812020000324	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CIRCUITO CALLE 12 COLONIA TENERIA ENTRE CALLE 12 E IGNACIO RAMÍREZ	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.0	100.0	21/08/2020 - 06/01/2021	2,647,980.05	2,647,980.05		2,647,980.05	2,647,980.05			M2	2,822.40	2,822.40
04812020000325	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO BICENTENARIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOS LAURELES	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.0	100.0	29/04/2020 - 02/01/2021	725,749.28	725,749.28		725,749.28	725,749.28			M2	3,351.84	3,351.84
04812020000326	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN MANGAL, ENTRE CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y PROL. LEONA VICARIO	COSOLEACAQUE	BARRIO PRIMERO	100.0	100.0	08/12/2020 - 19/03/2021	1,930,103.42	1,930,103.42		1,930,103.42	1,930,103.42			M2	1,104.25	1,104.25
04812020000327	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAVIER DEL ÁNGEL TREJO ENTRE ACCESO AL PUENTE (CAMINO A LA CAROLINA) Y CALLE GUADALUPE VICTORIA	EL HIGO	EL HIGO	100.0	100.0	24/03/2020 - 02/01/2021	1,652,809.41	1,652,809.41		1,652,809.41	1,652,809.41			M2	4,846.96	4,846.96
04812020000328	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CUERPO DERECHO DEL BOULEVARD NACIONAL DEL KM. 0+150 AL 0+493.5	EL HIGO	EL HIGO	100.0	100.0	04/12/2020 - 14/03/2021	4,983,074.42	4,983,074.42		4,983,074.42	4,983,074.42			M2	4,846.96	4,846.96
04812020000334	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ZENON A RIOS Y MARIANO MATAMOROS	HUEYAPAN DE OCAμπο	HUEYAPAN DE OCAμπο	100.0	100.0	30/07/2020 - 27/02/2021	12,412,763.29	12,412,763.29		12,412,763.29	12,412,763.29			M2	13,043.00	13,043.00
04812020000336	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BENITO JUÁREZ	ISLA	NUEVO CANTÓN	100.0	100.0	04/09/2020 - 28/02/2021	2,209,914.96	2,209,914.96		2,209,914.96	2,209,914.96			M2	5,451.00	5,451.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
0481202000038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 1 Y 4	DIHUATLÁN DEL CAFÉ	GUZMANTLA	100.0	100.0	17/07/2020 - 02/01/2021	351,561.72	351,561.72		351,561.72	351,561.72			M2	3,881.00	3,881.00
0481202000043	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CORREGIDORA Y VICENTE GUERRERO (TRAMOS AISLADOS) ENTRE LEONA VICARIO Y NICOLÁS BRAVO	MALTRATA	MALTRATA	100.0	100.0	12/06/2020 - 02/01/2021	628,766.85	628,766.85		628,766.85	628,766.85			METROS LINEALES	607.62	607.62
0481202000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y FERNANDO LÓPEZ ARIAS	MOLOACÁN	TLACUILOLAPAN	100.0	100.0	04/12/2020 - 18/03/2021	4,001,792.43	4,001,792.43		4,001,792.43	4,001,792.43			M2	2,312.87	2,312.87
0481202000070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VÁLVULA, BOULEVARD MECANICOS DE PISO, COL. MECANICOS DE PISO, FUNDADORES, CIRCULO MICHOACANO	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO	100.0	100.0	18/09/2020 - 22/02/2021	9,794,196.24	9,794,196.24		9,794,196.24	9,794,196.24			M2	9,492.00	9,492.00
0481202000082	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CAMPO DE FUTBOL Y ALLENDE	TAMALÍN	CARMONA Y VALLE	100.0	100.0	29/04/2020 - 02/01/2021	348,059.44	348,059.44		348,059.44	348,059.44			M2	2,138.12	2,138.12
0481202000095	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES HIDALGO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES, NIÑOS HEROES ENTRE HIDALGO Y CARRANZA Y REBSAMEN ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES	TANCOCO	TANCOCO	100.0	100.0	04/09/2020 - 02/01/2021	70,901.39	70,901.39		70,901.39	70,901.39			M2	2,469.00	2,469.00
0481202000094	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAIMPO Y VICENTE GUERRERO	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	100.0	100.0	22/05/2020 - 02/01/2021	861,084.74	861,084.74		861,084.74	861,084.74			M2	3,875.77	3,875.77
04812020000117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAFAEL VALENZUELA ENTRE AV. MÉRIDA Y AV. LÁZARO CÁRDENAS	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	28/09/2020 - 27/01/2021	2,719,948.37	2,719,948.37		2,719,948.37	2,719,948.37			M2	3,527.77	3,527.77
04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MÉXICO, COL. REVOLUCIÓN	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	21/10/2020 - 12/02/2021	3,399,950.84	3,399,950.84		3,399,948.53	3,399,948.53			M2	2,143.90	2,143.90
04812020000124	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ HERNÁNDEZ ENTRE AV. MÁRTIRES DEL 28 DE AGOSTO Y VIRGILIO URIBE, COL. OBRERO CAMPESINA	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	19/10/2020 - 23/02/2021	1,967,403.72	1,967,403.72		1,967,403.72	1,967,403.72			M2	1,643.99	1,643.99
04812020000125	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAPACHULA ENTRE PABLO FRUTIS Y AV. ARAUCARIAS	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	17/08/2020 - 02/01/2021	243,401.35	243,401.35		243,401.35	243,401.35			M2	4,085.10	4,085.10
04812020000136	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ENRIQUEZ ENTRE 5 DE MAYO E INSURGENTES Y ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO	YECUATLA	YECUATLA	100.0	100.0	19/06/2020 - 02/01/2021	1,463,153.58	1,463,153.58		1,463,153.58	1,463,153.58			M2	2,066.29	2,066.29
04812020000138	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	ZACUALPAN	PUEBLO NUEVO	100.0	100.0	26/10/2020 - 03/03/2021	3,224,682.62	3,224,682.62		3,224,682.62	3,224,682.62			M2	2,150.00	2,150.00
04812020000139	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE RUIZ CORTINES Y CASETA DE POLICÍA DE LA COLONIA CENTRO	ZARAGOZA	ZARAGOZA	100.0	100.0	22/06/2020 - 02/01/2021	14,433.22	14,433.22		14,433.22	14,433.22			M2	1,945.20	1,945.20
04812020000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. EMILIANO ZAPATA	ACULA	ACULA	100.0	100.0	21/08/2020 - 02/01/2021	1,020,248.01	1,020,248.01		1,020,248.01	1,020,248.01			M2	3,796.47	3,796.47
04812020000146	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-192.00 PASANDO DE LA CALLE UNO Y CALLE DOS (INICIO DESDE EL CONCRETO EXISTENTE HASTA ANTES DEL CAMPO DEPORTIVO)	AMATITLÁN	EL CORTE	100.0	100.0	24/12/2020 - 14/03/2021	2,243,604.95	2,243,604.95		2,243,604.95	2,243,604.95			M2	1,324.23	1,324.23
04812020000147	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROFA. RICARDA GARCÍA ENTRE LA CALLE LÓPEZ MATEOS E HIDALGO	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	100.0	100.0	19/08/2020 - 02/01/2021	336,892.44	336,892.44		336,892.44	336,892.44			M2	1,412.87	1,412.87
04812020000148	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y HERMENEGILDO GALEANA	CHACALTIANGUIS	CHACALTIANGUIS	100.0	100.0	25/09/2020 - 17/01/2021	1,876,993.94	1,876,993.94		1,876,993.93	1,876,993.93			M2	2,245.81	2,245.81
04812020000150	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CONSTITUCIÓN SUR Y PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO	TUXTELLA	TUXTELLA	100.0	100.0	04/09/2020 - 02/01/2021	511,004.16	511,004.16		511,004.18	511,004.18			M2	2,279.15	2,279.15
TOTAL FONDO:							140,858,557.03	140,858,557.03		140,858,554.70	140,858,554.70					
HIDROTERRESTRES 2021																
04812021000055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA BELTRÁN Y AV. FERROCARRIL	COSAMALOAPAN	NOPALTEPEC	100.0	100.0	12/04/2021 - 15/10/2021	6,613,434.58	6,613,434.58		6,613,434.58	6,613,434.58			M2	4,916.90	4,916.90

HIDROTERRESTRES 2021

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 22

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812021000038	PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CARRETERA FED. 180 (TUXPAN-TAMPICO) Y CARRETERA BRECHA LA HUASTECA	OZULUAMA	HORCONITOS	94.4	92.5	18/08/2021 - 15/12/2021	12,699,999.93	12,699,999.93		11,748,818.02	11,748,818.02			M2	9,085.33	9,085.33	
04812021000030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EL HIGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y SIN NOMBRE, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ E INDEPENDENCIA	CHONTLA	SAN JUAN OTONTEPEC	100.0	100.0	25/06/2021 - 31/10/2021	3,788,206.46	3,788,206.46		3,788,206.46	3,788,206.46			M2	1,175.75	1,175.75	
04812021000024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ROMUALDO GRANDE HERNÁNDEZ ENTRE CALLE 2 DE JUNIO Y MUJERES VERACRUZANAS, CALLE MUJERES VERACRUZANAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ROMUALDO GRANDE HERNÁNDEZ, CALLE 2 DE JUNIO ENTRE CALLE ROMUALDO GRANDE HERNÁNDEZ Y	CHICONAMEL	ROMANTLA	100.0	100.0	30/04/2021 - 26/09/2021	5,778,316.54	5,778,316.54		5,778,316.54	5,778,316.54			M2	2,241.62	2,241.62	
04812021000028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ADALBERTO TEJEDA, CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y ZONA CENTRO, CALLE ZONA CENTRO ENTRE CALLE ADALBERTO TEJEDA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	CHICONTEPEC	TLACOLULA	85.8	85.8	10/05/2021 - 01/10/2021	4,073,209.34	4,073,209.34		3,496,910.16	3,496,910.16			M2	2,099.12	2,099.12	
04812021000063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NORTE DOS DEL KM 0+000 AL 0+144, CALLE 5 DE FEBRERO DEL KM 0+000 AL 0+203	TUXTILLA	TUXTILLA	100.0	97.3	16/04/2021 - 12/09/2021	2,999,646.95	2,999,646.95		2,921,220.86	2,921,220.86			M2	2,420.38	2,420.38	
04812021000089	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE JOSE CORTES FRIAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN BOLIVIA Y JOSE A. ARIZA (INCLUYE ESCALINATAS ENTRE CALLE JOSE A. ARIZA Y MERCEDES CARAZA), CALLE TERCERA PRIVADA DE JOSE MANCISIDOR DEL KM 0+000 AL 0+174, CALLE JOSE MA	XALAPA	XALAPA	78.9	78.9	05/05/2021 - 07/12/2021	8,213,256.10	8,213,256.10		6,481,997.08	6,481,997.08			M2	3,576.90	3,576.90	
04812021000054	RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA CON UNA META DE 375 ML	XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	100.0	100.0	26/04/2021 - 16/09/2021	3,691,689.07	3,691,689.07		3,691,689.07	3,691,689.07			M2	1,822.24	1,822.24	
04812021000018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO E ITURBIDE	ACULA	ACULA	100.0	98.6	26/04/2021 - 27/07/2021	3,898,687.28	3,898,687.28		3,853,668.62	3,853,668.62			M2	2,685.93	2,685.93	
04812021000050	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL 0+395	XALAPA	CHILTOYAC	100.0	100.0	30/04/2021 - 30/10/2021	5,313,382.37	5,313,382.37		5,313,382.37	5,313,382.37			M2	2,273.83	2,273.83	
04812021000097	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE PRIMERO DE MAYO Y FRANCISCO GONZÁLEZ BOCAÑEGR	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	LOS TIGRES	77.3	77.3	21/05/2021 - 17/11/2021	8,983,763.86	8,983,763.86		6,944,958.45	6,944,958.45			M2	4,763.65	4,763.65	
04812021000059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y DIAZ MIRÓN	SAN JUAN EVANGELISTA	ESTACION JUANITA	100.0	100.0	21/05/2021 - 17/10/2021	6,976,956.80	6,976,956.80		6,976,956.80	6,976,956.80			M2	4,393.35	4,393.35	
04812021000074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES CONSTITUCIÓN Y CUAUHTÉMOC ENTRE CALLES MELCHOR OCAÑO Y MIGUEL ALEMÁN	HUEYAPAN DE OCAÑO	HUEYAPAN DE OCAÑO	100.0	100.0	04/06/2021 - 09/11/2021	6,692,821.52	6,692,821.52		6,692,821.52	6,692,821.52			M2	4,248.09	4,248.09	
04812021000037	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. REVOLUCIÓN ENTRE CARRETERA HUAYACOCOTLA-SAN ALEJO Y CALLE REVOLUCIÓN	HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	87.7	87.7	25/06/2021 - 31/12/2021	12,991,972.13	12,991,972.13		11,405,182.47	11,405,182.47			M2	6,430.00	6,430.00	
04812021000099	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE GARZAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CASETA DE POLICIA Y ARROYO PAPACHOTE	VARIOS	VARIAS	100.0	95.3	21/05/2021 - 28/10/2021	17,455,682.09	17,455,682.09		16,646,059.69	16,646,059.69			M2	14,790.04	14,790.04	
04812021000095	MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD XALAPA-BANDERILLA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS	91.8	88.4	04/06/2021 - 09/12/2021	23,754,335.93	23,754,335.93		21,003,160.92	21,003,160.92			M2	67,613.21	67,613.21	
04812021000032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RULFO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+216.22	COLIPA	COLONIA TEOFILO A. DEHESA	100.0	95.7	25/06/2021 - 01/11/2021	3,092,286.32	3,092,286.32		2,961,057.80	2,961,057.80			M2	1,333.21	1,333.21	
04812021000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA	CHICONQUIACO	EL HUERFANO	100.0	99.3	25/05/2021 - 09/10/2021	2,674,536.48	2,674,536.48		2,656,427.58	2,656,427.58			M2	1,000.50	1,000.50	
04812021000044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. MIGUEL ALEMÁN Y JORGE SERDÁN	TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	100.0	100.0	09/04/2021 - 03/09/2021	1,374,259.19	1,374,259.19		1,374,259.19	1,374,259.19			M2	971.79	971.79	
04812021000027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE FLOR DEL RIO Y GUADALUPE VICTORIA, CALLE FLOR DEL RIO ENTRE CALLE TULIPANES Y FRANCISCO GONZÁLEZ BOCAÑEGR	CHINAMP DE GOROSTIZA	KILOMETRO 24	100.0	95.9	12/04/2021 - 04/09/2021	4,177,719.14	4,177,719.14		4,008,966.21	4,008,966.21			M2	2,058.70	2,058.70	
04812021000110	OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL Y LUMINARIA)	CHINAMP DE GOROSTIZA	CHINAMP DE GOROSTIZA	81.8	65.4	24/09/2021 - 22/12/2021	1,739,449.00	1,739,449.00		1,138,882.49	1,138,882.49			M2	19.17	19.17	
04812021000045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DANTE DELGADO RANAURO DEL KM 0+000 AL 0+450	JALTIPÁN	IXPUCHAPÁN	100.0	100.0	05/05/2021 - 06/10/2021	5,474,558.71	5,474,558.71		5,474,558.71	5,474,558.71			M2	2,749.16	2,749.16	
04812021000109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ANDADOR DEL BOSQUE ENTRE CALLE TIERRA COLORADA Y	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	21/06/2021 - 14/10/2021	570,420.07	570,420.07		570,420.07	570,420.07			M2	129.46	129.46	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 23

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812021000036	2 PONIENTE, (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUA DULCE Y REFORMA AGRARIA)		HIDALGOTITLÁN	HIDALGOTITLÁN	82.2	82.1	05/05/2021 - 25/09/2021	4,168,328.39	4,168,328.39		3,425,769.52	3,425,769.52		M2	2,115.39	2,115.39
04812021000108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 10 DE ABRIL ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y JOSE AZUETA		TATATILA	LA MANCUERNA	100.0	100.0	26/07/2021 - 08/11/2021	3,884,979.35	3,884,979.35		3,884,979.35	3,884,979.35		M2	1,055.00	1,055.00
04812021000031	PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 0+211		CHUMATLÁN	CHUMATLÁN	95.9	95.9	26/04/2021 - 31/10/2021	6,468,862.76	6,468,862.76		6,207,302.01	6,207,302.01		M2	2,951.53	2,951.53
04812021000029	REHABILITACIÓN DE EMPEDRAO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE XICOTENCATL E INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ESCUADRÓN 201 Y PANTEÓN		CHONTALA	MATA DE OTATE	100.0	100.0	03/05/2021 - 23/09/2021	5,991,290.37	5,991,290.37		5,991,290.37	5,991,290.37		M2	2,549.40	2,549.40
04812021000023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PUENTE AHUEHUETL		CHALMA	CHALMA	75.7	75.7	03/05/2021 - 17/10/2021	3,871,086.29	3,871,086.29		2,930,713.05	2,930,713.05		M2	1,951.30	1,951.30
04812021000033	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE DIEZ Y AMEZ Y ARGÜELLES		COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO	90.9	90.9	24/05/2021 - 01/10/2021	8,180,718.63	8,180,718.63		7,443,856.72	7,443,856.72		M2	3,765.00	3,765.00
04812021000047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO A LANDERO Y COSS DEL KM 0+000.00 AL 0+398.00 Y 0+717 AL 0+812		TLACHICHILCO	TLACHICHILCO	77.8	77.8	30/09/2021 - 01/12/2021	5,963,892.55	5,963,892.55		4,643,874.03	4,643,874.03		M2	3,600.06	3,600.06
04812021000165	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+150		MARTÍNEZ DE LA TORRE	FELIPE CARRILLO PUERTO	16.6	16.6	27/10/2021 - 31/12/2021	12,873,445.95	12,873,445.95		2,147,069.07	2,147,069.07		M2	8,089.15	8,089.15
04812021000166	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CAMINO A PEMEX		NOGALES	AGRICOLA LAZARO CARDENAS	100.0	100.0	17/09/2021 - 26/10/2021	1,059,904.74	1,059,904.74		1,059,904.74	1,059,904.74	METROS LINEALES		582.59	582.59
04812021000172	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MERCEDES CARAZA Y PRIVADA JOSE ANTONIO ARIZA		XALAPA	XALAPA	39.0	34.4	15/11/2021 - 31/12/2021	1,997,894.48	1,997,894.48		687,908.49	687,908.49		MTS	178.63	178.63
04812021000009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO		TEMPOAL	TEMPOAL DE SANCHEZ			18/08/2021 - 31/12/2021	2,245,664.07	2,245,664.07					M2	14,580.06	14,580.06
04812021000146	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN AV. QUETZAL ENTRE CALZADA AL TECNOLÓGICO Y ARCO SUR		XALAPA	XALAPA			27/12/2021 - 31/12/2021	4,577,285.36	4,577,285.36					M2	6,639.45	6,639.45
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2021 - 31/12/2021	101,755,001.69	101,755,001.69						0.00	0.00
TOTAL FONDO:								316,066,944.49	316,066,944.49		179,964,023.01	179,964,023.01				
HIDROTERRESTRES R 2019																
04812020000200	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y GUADALUPE VICTORIA		VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	100.0	100.0	10/12/2020 - 15/03/2021	3,391,767.22	3,391,767.22		3,391,767.22	3,391,767.22		M2	2,657.30	2,657.30
04812020000201	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR A UN COSTADO DE LA CARRETERA FED. 180 LAS HIGUERAS - VEGA DE ALATORRE DEL KM. 0+000 AL KM 0+920		VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	100.0	100.0	23/12/2020 - 11/03/2021	5,465,423.60	5,465,423.60		5,465,423.60	5,465,423.60		M2	2,435.92	2,435.92
TOTAL FONDO:								8,857,190.82	8,857,190.82		8,857,190.82	8,857,190.82				
PARTICIPACIONES FED. 2021																
04812021000176	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MEDICOS FORENSES		NOGALES	AGRICOLA LAZARO CARDENAS			27/12/2021 - 31/12/2021	2,481,778.27		2,481,778.27				MTS	132.44	132.44
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	118,221.73		118,221.73					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								2,600,000.00		2,600,000.00						
PRESTAMO QUIRO. R 2020																
04812021000167	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES		OTATITLÁN	OTATITLÁN	54.2	54.2	12/11/2021 - 31/12/2021	2,583,472.31	2,583,472.31		1,401,957.68	1,401,957.68		M2	1,140.00	1,140.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 24

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812021000168	CONSTRUCCIÓN DE TIROLESA TURISTICA SOBRE EL RIO PAPALOAPAN PRESUPUESTO DISPONIBLE	OTATITLAN	OTATITLAN			30/12/2021 - 31/12/2021 11 - 11	2,396,570.92 3,429.08		2,396,570.92 3,429.08					M2	619.39 0.00	619.39 0.00
TOTAL FONDO:							4,983,472.31		4,983,472.31	1,401,957.68		1,401,957.68				
RECURSOS FISCALES 2017																
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNEHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02				SUPERVISION	1.00	1.00	
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01				SUPERVISION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							0.05		0.05							
RECURSOS FISCALES 2018																
04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLÁN, COLONIA GRANJAS DE RIO MEDIO.	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01				M2	10,733.00	10,733.00	
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01				MTS	4,877.00	4,877.00	
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	246,467.48		246,467.48				MTS	3,751.00	3,751.00	
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65		6,398.65				MTS	4,501.00	4,501.00	
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV.	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03				MTS	2,341.00	2,341.00	
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03				M2	8,382.00	8,382.00	
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018	0.01		0.01				M2	518.00	518.00	
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01				MTS	20.00	20.00	
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02				M2	720.00	720.00	
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02		44,456.02				SUPERVISION	1.00	1.00	
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUÉZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01				SUPERVISION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							297,322.28		297,322.28							
RECURSOS FISCALES 2019																
04812020000113	REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE LA REFORMA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	24/12/2020 - 21/02/2021	7,826,132.05		7,826,132.05	7,826,132.05		7,826,132.05		M2	300.00	300.00
TOTAL FONDO:							7,826,132.05		7,826,132.05	7,826,132.05		7,826,132.05				
RECURSOS FISCALES 2020																
04812020000190	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LAS MARIPOSAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METALICA PARA RITO DE LOS VOLADORES	OTATITLAN	OTATITLAN	100.0	100.0	20/11/2020 - 02/02/2021	5,454,877.16		5,454,877.16	5,454,877.16		5,454,877.16		M2	1,050.87	1,050.87
04812020000205	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, BAÑOS ECOLÓGICOS Y REHABILITACIÓN DE ACCESOS EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SANTUARIO DE LAS GARZAS	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	24/12/2020 - 17/03/2021	2,769,372.43		2,769,372.43	2,769,372.43		2,769,372.43		M2	1,000.00	1,000.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 25

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812020000211	PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DE BEISBOL, ROBERTO FRANCISCO "BETO" ÁVILA GONZÁLEZ	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	100.0	100.0	24/12/2020 - 23/03/2021	71,244,585.50		71,244,585.50	71,244,585.50		71,244,585.50		M2	32,670.00	32,670.00
04812020000212	REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, HERRERIA Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TEMÁTICO TAKILHSUKUT	PAPANTLA	EL TAJIN	100.0	100.0	11/12/2020 - 09/01/2021	609,411.59		609,411.59	609,411.59		609,411.59		M2	356.65	356.65
04812020000079	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE LOS TRATADOS DE SOLEDAD, EN LA AV. 2 DE ABRIL ESQ. PORFIRIO PEREZ OLIVARES	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	100.0	100.0	25/11/2020 - 12/03/2021	2,309,402.22		2,309,402.22	2,309,402.22		2,309,402.22		M2	860.05	860.05
04812020000084	REMODELACIÓN DEL PARQUE BENITO JUÁREZ	TAMIAHUA	TAMIAHUA	100.0	100.0	09/11/2020 - 12/01/2021	1,477,013.94		1,477,013.94	1,477,013.94		1,477,013.94		M2	487.00	487.00
04812020000113	REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE LA REFORMA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	24/12/2020 - 21/02/2021	3,032,597.07		3,032,597.07	3,032,597.07		3,032,597.07		M2	300.00	300.00
04812020000115	RESTITUCIÓN DE PINTURA A LA CAL EN FACHADA PRINCIPAL DEL RECINTO SEDE DEL IVEC - EX CONVENTO BETHLEHEMITA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	02/10/2020 - 02/01/2021	17,615.25		17,615.25	17,615.25		17,615.25		M2	1,720.00	1,720.00
04812020000122	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PUBLICO JARDÍN DE LAS ESCULTURAS	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	25/11/2020 - 20/02/2021	788,969.13		788,969.13	788,969.13		788,969.13		M2	151.35	151.35
04812020000126	REHABILITACIÓN DEL AREA NATURAL PROTEGIDA SANTUARIO DE LAS GARZAS	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	29/05/2020 - 02/01/2021	36,949.78		36,949.78	36,949.78		36,949.78		M2	1,556.37	1,556.37
04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	25/09/2020 - 20/01/2021	830,364.45		830,364.45	830,364.43		830,364.43		M2	1,502.27	1,502.27
04812020000152	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE TELECOMUNICACIONES	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	24/12/2020 - 21/02/2021	1,979,635.93		1,979,635.93	1,979,635.93		1,979,635.93		M2	854.98	854.98
TOTAL FONDO:							90,550,794.45		90,550,794.45	90,550,794.43		90,550,794.43				
RECURSOS FISCALES 2021																
04812021000100	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ (PRIMERA ETAPA)	XALAPA	XALAPA	89.2	89.2	12/07/2021 - 25/11/2021	7,858,866.05		7,858,866.05	7,016,767.22		7,016,767.22		M2	905.31	905.31
04812021000106	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL CERESO DE TUXPAN	TUXPAN	TUXPAN DE RODRIGUEZ CAÑO	83.4	83.4	12/07/2021 - 31/12/2021	39,897,171.60		39,897,171.60	33,281,617.47		33,281,617.47		METROS	987.39	987.39
04812021000120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	30.8	30.8	10/11/2021 - 31/12/2021	2,697,693.84		2,697,693.84	832,974.82		832,974.82		M2	1,250.00	1,250.00
04812021000173	MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. RAFAEL LUCIO"	XALAPA	XALAPA	83.6	83.6	22/11/2021 - 08/12/2021	298,147.89		298,147.89	249,261.59		249,261.59		M2	2,501.00	2,501.00
04812021000171	MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO Y PISTA DE ENTRENAMIENTO DE LA ESCUELA NAUTICA MERCANTE	VERACRUZ	VERACRUZ			24/12/2021 - 31/12/2021	388,932.85		388,932.85					M2	1,836.41	1,836.41
04812021000180	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC	COATEPEC	COATEPEC			24/12/2021 - 31/12/2021	567,180.33		567,180.33					M2	41.60	41.60
04812021000161	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL ESTADIO DE BEISBOL ROBERTO FRANCISCO "BETO" ÁVILA GONZÁLEZ	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO			30/12/2021 - 31/12/2021	6,872,278.09		6,872,278.09					M2	1,235.00	1,235.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							131,608.73		131,608.73						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							58,711,879.38		58,711,879.38	41,380,821.10		41,380,821.10				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,894,274,713.31	1,091,305,112.79	802,969,600.52	1,082,446,546.74	831,100,240.24	251,346,306.50				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 26

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

PRESTAMO QUIRO. R 2020

04852021300005	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CAMINO LAS TRANCAS - LA ESTANZUELA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	63.0	63.0	04/12/2021 - 31/12/2021	237,259.60		237,259.60	149,586.70		149,586.70	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852021300006	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN A TRES CARRILES DEL CAMINO XALAPA - EL CASTILLO DEL KM 1+450 AL KM 4+810 (PRIMERA ETAPA)	XALAPA	VARIAS	100.0	100.0	13/11/2021 - 31/12/2021	256,842.00		256,842.00	256,842.00		256,842.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							494,101.60		494,101.60	406,428.70		406,428.70			

RECURSOS FISCALES 2019

04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01				ESTUDIO	1.00	1.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOTLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS			13/09/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTLA - CHACALTANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+900	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - CUAUHTÉMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTÉMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01				ESTUDIO	1.00	1.00
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM 18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							0.10		0.10						

RECURSOS FISCALES 2020

04852020300061	ESTUDIO Y PROYECTO DE CARRIL VIAL DE DESACELERACION E INCORPORACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA CIVIL	LA ANTIGUA	SAN PANCHO	100.0	100.0	01/01/2021 - 02/01/2021	65,515.78		65,515.78	65,515.78		65,515.78	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300062	ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE "LOS JUANES" CON UNA LONGITUD DE 42 METROS UBICADO EN EL EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	100.0	100.0	01/01/2021 - 26/01/2021	255,654.72		255,654.72	255,654.72		255,654.72	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300063	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "NUEVO", CON UNA LONGITUD DE 60 M	MISANTLA	MISANTLA	100.0	100.0	01/01/2021 - 07/01/2021	381,953.81		381,953.81	381,953.81		381,953.81	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300064	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "EL CHICHÓN" UBICADO EN EL CAMINO LAS CHOAPAS - EL CHICHÓN, EN EL KM 14+900 CON UNA LONGITUD DE 30 METROS	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2021 - 11/02/2021	396,593.92		396,593.92	396,593.92		396,593.92	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ACTOPAN - EL ZETAL - EC. (CHICUASEN-TRAPICHE DEL ROSARIO), DEL KM 0+190 AL KM 7+600	ACTOPAN	VARIAS	100.0	100.0	14/12/2020 - 27/01/2021	368,220.96		368,220.96	368,220.96		368,220.96	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00

DR. ARTURO GARCÍA-MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 27

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																	
04852020300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN EL CAMINO ACTOPAN - EL ESPINAL, EN EL KM 0+160, CON UNA LONGITUD DE 0.06 KM	ACTOPAN	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2021 - 11/02/2021	715,699.46		715,699.46	715,699.46		715,699.46		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852020300067	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LAS CAÑAS DE ABAJO - LA GRANADILLA- EL CABELLAL, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2021 - 11/02/2021	519,404.48		519,404.48	519,404.48		519,404.48		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							2,703,043.13		2,703,043.13	2,703,043.13		2,703,043.13					
RECURSOS FISCALES 2021																	
04852021300001	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEMBLADERAS-E.C. (LOS PESCADOS), DEL KM 2+500 AL KM 7+600	PEROTE	VARIAS	100.0	100.0	27/07/2021 - 24/09/2021	545,000.00		545,000.00	545,000.00		545,000.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							545,000.00		545,000.00	545,000.00		545,000.00					
RECURSOS FISCALES R 2020																	
04852021300002	ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, EN EL KM 2+360 DEL CAMINO LA DEFENSA - MISANTLA LA REFORMA, CON UNA LONGITUD DE 0.03 KM		VARIAS	100.0	100.0	12/10/2021 - 10/12/2021	494,794.40		494,794.40	494,794.40		494,794.40		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							494,794.40		494,794.40	494,794.40		494,794.40					
REMANENTE DEPCIAS R 2020																	
04852021300004	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KM 2+200, DEL CAMINO E.C. (CARLOS A. CARRILLO-LA LOMA)- LOS TOTOLES	CARLOS A. CARRILLO	VARIAS	100.0	100.0	13/11/2021 - 31/12/2021	649,928.00		649,928.00	649,928.00		649,928.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							649,928.00		649,928.00	649,928.00		649,928.00					
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							4,886,867.23		4,886,867.23	4,799,194.23		4,799,194.23					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 28

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS																
PARTICIPACIONES FED. 2021																
01252021300005	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN XALAPA 2000 Y NUEVO XALAPA	XALAPA	XALAPA	78.8	74.1	06/12/2021 - 31/12/2021	746,494.21		746,494.21	553,884.70		553,884.70	ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00		3.00
01252021300003	ESTUDIOS PARA LOS MANIFIESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN AV. QUETZAL Y COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO HALCÓN"	XALAPA	XALAPA			14/12/2021 - 31/12/2021	492,006.63		492,006.63				ESTUDIO DE PREINVERSION	4.00		4.00
01252021300004	ESTUDIO Y PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA DRAGADO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN Y LA PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA EN LA LAGUNA DE ALVARADO (PRIMERA ETAPA)	ALVARADO	ALVARADO			24/12/2021 - 31/12/2021	878,057.17		878,057.17				ESTUDIO DE PREINVERSIÓ	1.00		1.00
TOTAL FONDO:							2,116,558.01		2,116,558.01	553,884.70		553,884.70				
RECURSOS FISCALES 2019																
01252019300016	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 SUR) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIALIDADES DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS; ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL HOSPITAL DR. PEDRO CORONEL EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, DEL	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/10/2019 - 02/01/2021	205,262.00		205,262.00	205,262.00		205,262.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00		5.00
01252019300018	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/10/2019 - 02/01/2021	3,153.49		3,153.49	3,153.49		3,153.49	ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00		3.00
01252019300031	DICTAMEN TÉCNICO ESTRUCTURAL PARA EL INMUEBLE DEL TEATRO DE LA REFORMA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	24/12/2019 - 02/01/2021	229,550.00		229,550.00	229,550.00		229,550.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
TOTAL FONDO:							437,965.49		437,965.49	437,965.49		437,965.49				
RECURSOS FISCALES 2020																
01252020300001	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA EL PROYECTO DEL TREN LIGERO METROPOLITANO DE LA REGIÓN CAPITAL	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	07/11/2020 - 20/02/2021	948,543.77		948,543.77	948,543.77		948,543.77	ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00		3.00
01252020300002	PROYECTO EJECUTIVO CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES EN PASEO FLORESTA SUR	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	06/11/2020 - 22/02/2021	545,776.61		545,776.61	545,776.61		545,776.61	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
01252020300003	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" PARA ANEXO FEMENIL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA TOMA	AMATLÁN DE LOS REYES	LA LOMA	100.0	100.0	08/12/2020 - 12/02/2021	942,634.48		942,634.48	942,634.48		942,634.48	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
01252020300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: ORIENTE UNO, ESTE UNO, HERNANDEZ Y HERNANDEZ, SEIS DE ENERO, AV. ALFREDO V. BONFIL, AV. JIMÉNEZ SUR; CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3.010 MTS.	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2020 - 16/02/2021	340,899.00		340,899.00	340,899.00		340,899.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00		6.00
01252020300005	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: MONEDA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PROGRESO, MIGUEL HIDALGO, AV. REVOLUCIÓN, CALLE PRINCIPAL AL PANTEON, CALLE PRINCIPAL DE TLACHICHILQUILLO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4.320 MTS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2021 - 15/02/2021	488,050.00		488,050.00	488,050.00		488,050.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00		5.00
01252020300006	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: CUAUHTEMOC, POPOCATEPETL, TLALOC, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, FRANCISCO I. MADERO, GUADALUPE VICTORIA, CALLE NUEVE, IGNACIO ZARAGOZA, ALVARO OBREGON Y AV. CUATRO; CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4.275 MTS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2020 - 16/02/2021	485,341.74		485,341.74	485,341.74		485,341.74	ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00		6.00
01252020300007	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: BENITO JUAREZ, SALTABARRANCA, VERACRUZ, CINCO DE MAYO Y AV. ZAMORA; CON UNA LONGITUD TOTAL DE 2.500 MTS.	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	18/12/2020 - 15/02/2021	281,049.00		281,049.00	281,049.00		281,049.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00		3.00
01252020300008	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: PRINCIPAL DIVISIÓN DEL NORTE, CIRCUITO IGNACIO ZARAGOZA, VEINTE DE NOVIEMBRE, ADOLFO LOPEZ MATEOS, AV. XALAPA Y AV. NIAGARA; CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3.375 ML	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2020 - 16/02/2021	382,495.34		382,495.34	382,495.34		382,495.34	ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00		6.00
TOTAL FONDO:							4,414,789.94		4,414,789.94	4,414,789.94		4,414,789.94				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 29

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS																
RECURSOS FISCALES 2021																
01252021300001	ESTUDIO TOPOHIDRÁULICO DEL RÍO SEDEÑO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL TREN LIGERO METROPOLITANO DE LA REGION CAPITAL	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	08/09/2021 - 12/10/2021	436,379.83		436,379.83	436,379.83		436,379.83		ESTUDIO DE PREINVERSION	14.00	14.00
TOTAL FONDO:							436,379.83		436,379.83	436,379.83		436,379.83				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							7,405,693.27		7,405,693.27	5,843,019.96		5,843,019.96				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSION PUBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 30

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE VIAS DE COMUNICACIÓN

CREDITO RECURSO EST. 2021

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11	30,000,000.00	30,000,000.00													0.00	0.00
TOTAL FONDO:	30,000,000.00	30,000,000.00														

RECURSOS FISCALES 2020

01282020500001	PROGRAMA ESTATAL INTERNET GRATIS PARA TODOS VERACRUZ 2020	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	02/12/2020 - 30/01/2021	4,497,677.80		4,497,677.80	4,497,677.80		4,497,677.80		EQUIPO	27.00	27.00
01282020500002	PROGRAMA ESTATAL DE TELEFONIA RURAL CELULAR COMUNITARIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SEGUNDA FASE)	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	11/12/2020 - 10/03/2021	9,997,864.00		9,997,864.00	9,997,864.00		9,997,864.00		EQUIPO	10.00	10.00
TOTAL FONDO:							14,495,541.80		14,495,541.80	14,495,541.80		14,495,541.80				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							44,495,541.80		44,495,541.80	14,495,541.80		14,495,541.80				
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							4,448,274,155.20	3,259,788,949.45	1,188,485,205.75	3,056,981,214.44	2,682,769,067.39	374,212,147.05				

DR. ARTURO BARRERA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO