

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
BONO CUPON CERO 2023																	
04842023000063		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN EL KM 2+030, DEL CAMINO E.C. (POTRERO DEL LLANO – TEMPACHE) – TECNOLÓGICO – LUCIO BLANCO – TIERRA BLANCA BOXTER, INCLUYE ACCESOS	ÁLAMO TEMPACHE	VIAS	94.78	79.3	29/09/2023 - 29/05/2024	3,811,804.52		3,811,804.52	3,025,265.12		3,025,265.12		MTS	240.00	240.00
04842023000065		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (COLIPA - YECUATLA) - COLONIA TEODORO A. DEHESA, DEL KM 0+000 AL KM 1+420	COLIPA	COLONIA TEODORO A. DEHESA	100.00	99.9	11/08/2023 - 03/02/2024	1,693,215.38		1,693,215.38	1,693,178.23		1,693,178.23		KILOMETROS	1.42	1.42
04842023000066		MANTENIMIENTO DEL CAMINO YECUATLA - PLAN DE ALMANZA, DEL KM 3+050 AL KM 3+150, INCLUYE MURO EN EL KM 3+100	YECUATLA	VIAS	33.93	33.9	14/12/2023 - 07/04/2024	13,994,147.78		13,994,147.78	4,748,723.37		4,748,723.37		MTS	100.00	100.00
04842023000072		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TENEJÁPAM DE MATA - MIAHUATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 1+033	OMEALCA	VIAS	100.00	100.0	28/12/2023 - 28/05/2024	7,995,109.76		7,995,109.76	7,995,109.76		7,995,109.76		KMS	1.03	1.03
04842023000073		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MIGUEL AGUILAR - TINAJITAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	CÓRDOBA	VIAS	100.00	100.0	27/10/2023 - 17/04/2024	2,757,717.27		2,757,717.27	2,757,717.27		2,757,717.27		KILOMETROS	1.00	1.00
04842023000074		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUXTEPEC - QUECHULINGO, DEL KM 1+220 AL KM 2+500, INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN	VIARIOS	VIAS	94.34	100.0	01/11/2023 - 29/03/2024	2,129,317.93		2,129,317.93	2,129,317.93		2,129,317.93		KILOMETROS	1.28	1.28
04842023000075		MANTENIMIENTO DEL CAMINO MATA REDONDA - EL COYOTE - JOACHÍN, DEL KM 7+000 AL KM 15+000	TIERRA BLANCA	VIAS	100.00	100.0	29/07/2023 - 02/04/2024	6,924,172.21		6,924,172.21	6,924,172.21		6,924,172.21		KMS	8.00	8.00
04842023000078		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NOPALTEPEC - POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS), DEL KM 2+000 AL KM 4+500	COSAMALOAPAN	VIAS	100.00	100.0	15/09/2023 - 05/04/2024	8,219,181.63		8,219,181.63	8,219,181.63		8,219,181.63		KILOMETROS	2.50	2.50
04842023000079		MANTENIMIENTO DEL CAMINO NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO - PASO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 4+432	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	100.0	17/11/2023 - 14/04/2024	19,619,316.19		19,619,316.19	19,619,316.19		19,619,316.19		KM	4.43	4.43
04842023000080		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL KM 19+900, DEL CAMINO ESTACIÓN JUANITA - NUEVO IXCATLÁN, INCLUYE ACCESOS	SAN JUAN EVANGELISTA	VIAS	69.31	69.3	23/12/2023 - 21/08/2024	3,117,535.48		3,117,535.48	2,160,761.35		2,160,761.35		MTS	100.00	100.00
04842023000081		RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN EL KM 24+870, DEL CAMINO POBLADO 10 - LA HORQUETA (POBLADO DOCE), INCLUYE ACCESOS	UXPANAPA	VIAS	89.99	81.8	29/09/2023 - 11/07/2024	3,736,685.76		3,736,685.76	3,058,371.51		3,058,371.51		MTS	110.00	110.00
04842023000083		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEXISTEPEC - SAN LORENZO TENOCHTITLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 1+800	TEXISTEPEC	VIAS	100.00	100.0	14/12/2023 - 22/03/2024	19,975,800.25		19,975,800.25	19,975,800.25		19,975,800.25		KILOMETROS	1.80	1.80
04842023000084		MANTENIMIENTO DEL CAMINO JALTIPAN DE MORELOS - COACOTLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+320	JALTIPAN	JALTIPAN DE MORELOS	100.00	100.0	28/12/2023 - 25/04/2024	9,164,945.43		9,164,945.43	9,164,945.43		9,164,945.43		KMS	1.32	1.32
04842023000085		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (OLUTA - OJAPA) - CORREA, DEL KM 0+000 AL KM 1+640	OLUTA	VIAS	100.00	100.0	14/12/2023 - 07/04/2024	16,387,718.37		16,387,718.37	16,387,718.37		16,387,718.37		KILOMETROS	1.64	1.64
04842023000087		CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE: TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO, 4 ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS Y 2 ENTRONQUES, DEL KM 3+560 AL KM 7+200	COATEPEC	VIAS	95.82	100.0	21/07/2023 - 07/05/2024	50,177,192.93		50,177,192.93	50,177,192.93		50,177,192.93		KM	3.64	3.64
04842023000089		CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACELERACIÓN Y DECELERACIÓN PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN EL KM 120+484 DE LA CARRETERA FED. 185 (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ)	JESÚS CARRANZA	VIAS	100.00	100.0	01/12/2023 - 17/04/2024	7,233,425.27		7,233,425.27	7,233,425.27		7,233,425.27		MTS	500.00	500.00
04842023000091		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, DEL KM 0+054 AL KM 0+666.60, DEL KM 0+097 AL KM 0+122 DEL KM 0+378 AL KM 0+382, DEL CAMINO RAMAL A ZOMAJAPA	ZOMAJAPA	ZOMAJAPA	100.00	100.0	13/10/2023 - 09/02/2024	493,129.52		493,129.52	493,129.52		493,129.52		MTS	41.60	41.60
04842023000092		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OTATITLÁN - AMBROSIO ALCALDE, DEL KM 4+900 AL KM 6+690	TLACOTALPAN	VIAS	100.00	100.0	01/09/2023 - 15/03/2024	3,752,951.64		3,752,951.64	3,752,951.64		3,752,951.64		KILOMETROS	1.79	1.79
04842023000114		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO E.C. (TATAHUICAPAN- VENUSTIANO CARRANZA) - ENCINO AMARILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+183	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VIAS	74.37	100.0	23/12/2023 - 21/01/2024	4,089,680.76		4,089,680.76	4,089,680.76		4,089,680.76		KILOMETROS	1.18	1.18
04842023090017		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 10+680, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+620 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VIARIOS	VIAS	94.43	47.4	03/05/2023 - 07/05/2024	12,000,000.00		12,000,000.00	5,694,467.18		5,694,467.18		KM	10.68	10.68
04842023090098		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTecomatlán, DEL KM 5+800 AL KM 8+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ILAMATLÁN	VIAS	100.00	100.0	07/11/2023 - 21/05/2024	19,089,933.34		19,089,933.34	19,089,933.34		19,089,933.34		KM	3.10	3.10
04842023091058		CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS) (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS).	XALAPA-ENRIQUEZ	XALAPA	100.00	100.0	17/05/2023 - 21/03/2024	14,755,447.38		14,755,447.38	14,755,447.38		14,755,447.38		MTS	431.00	431.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
CONVENIO SCT 2021							TOTAL FONDO:	231,118,428.80		231,118,428.80	213,145,806.64		213,145,806.64				
04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO: ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0-200	MOLOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842021000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 9+600 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 04/08/2021	0.01		0.01						0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:	0.02		0.02							
DERIVADOS FINAN.SWAP 2023																	
04842024000066	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "EL MAGUEY" EN EL KM 0+260, DE 120 METROS DE LONGITUD, QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE VILLA AZUETA Y EL MAGUEY; INCLUYE 330 METROS DE ACCESOS (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	JOSE AZUETA	VARIAS	94.84	53.0	11/04/2023 - 30/03/2024	10,500,000.00		10,500,000.00	5,571,486.96		5,571,486.96		MTS	450.00	450.00	
04842024000067	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE: TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO, 4 ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS Y 2 ENTRONQUES, DEL KM 3+560 AL KM 7+200 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)		VARIAS	98.88	73.0	21/07/2023 - 07/05/2024	51,018,647.83		51,018,647.83	37,265,334.58		37,265,334.58		KM	3.64	3.64	
04842024000068	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - CUATOTOLAPAN ESTACIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 2+800 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	HUEYAPAN DE OCAÑO	VARIAS	100.00	100.0	06/12/2023 - 06/04/2024	7,299,999.99		7,299,999.99	7,299,999.99		7,299,999.99		KILOMETROS	2.80	2.80	
04842024000069	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (COLONIA SEIS DE ENERO-SAN ANTONIO PASO DEL TORO) - ALTO LUCERO, DEL KM 0+000 AL KM 9+660 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	08/12/2023 - 20/04/2024	7,450,000.00		7,450,000.00	7,450,000.00		7,450,000.00		KM	9.66	9.66	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11		16,000,000.01			16,000,000.01			0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:	92,268,647.83		92,268,647.83	57,586,821.53		57,586,821.53				
FAFEF 2023																	
04842023000015	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DEL DIABLO SOBRE EL CAMINO COATEPEC - LAS TRANCAS, EN EL KM 5+700	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	15/09/2023 - 12/03/2024	4,058,700.35	4,058,700.35		4,058,700.35	4,058,700.35			MTS	100.00	100.00	
04842023000023	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS AL PUENTE UBICADO EN EL KM 0+300 DEL CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATANGUIS	PLATÓN SÁNCHEZ	VARIAS	100.00	100.0	29/09/2023 - 01/03/2024	676,060.21	676,060.21		676,060.21	676,060.21			MTS	200.00	200.00	
04842023000033	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL "MAGUEY" EN EL KM 0+260, DE 120 METROS DE LONGITUD, QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE VILLA AZUETA Y EL MAGUEY; INCLUYE 330 METROS DE ACCESO	JOSE AZUETA	VARIAS	89.01	100.0	11/04/2023 - 30/03/2024	12,096,262.05	12,096,262.05		12,096,262.05	12,096,262.05			MTS	450.00	450.00	
04842023000052	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACUAYUCAN - CUATIPANCA, DEL KM 0+000 AL KM 0+400	ASTACINGA	VARIAS	100.00	100.0	03/06/2023 - 02/01/2024	273,535.00	273,535.00		273,535.00	273,535.00			METRO	400.00	400.00	
04842023000101	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO XIHUITLÁN - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 1+840	JUCHIQUE DE FERRER	VARIAS	100.00	100.0	27/10/2023 - 24/03/2024	3,081,618.50	3,081,618.50		3,081,618.50	3,081,618.50			KILOMETROS	1.84	1.84	
04842023000058	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	95.26	100.0	17/08/2023 - 21/03/2024	7,095,642.09	7,095,642.09		7,095,642.09	7,095,642.09			MTS	431.00	431.00	
							TOTAL FONDO:	27,281,818.20	27,281,818.20		27,281,818.20	27,281,818.20					
FISE 2018																	
04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40							0.00	0.00	
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07							0.00	0.00	
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+350	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12							0.00	0.00	
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47							0.00	0.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
FISE 2019							TOTAL FONDO:	8,233,895.06	8,233,895.06							
04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULÍN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	
FISE 2020							TOTAL FONDO:	0.02	0.02							
04842020000066	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			26/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02						0.00	0.00	
04842020000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO., EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			11/12/2020 - 24/03/2021	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842020000127	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 8+380	TEZONAPA	VARIAS			04/12/2020 - 03/03/2021	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842020200020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALÁN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842020200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	
FISE 2021							TOTAL FONDO:	0.06	0.06							
04842021000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOTEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	VARIAS			04/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842021000019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A TLILCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	XOXOCOTLA	TLILCALCO			24/06/2021 - 31/03/2022	0.01	0.01						0.00	0.00	
FISE 2024							TOTAL FONDO:	0.02	0.02							
04842024000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 180 (ALAZÁN - CAÑOAS) - CORNIZUELOS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	TANTOYUCA	VARIAS	55.11	55.11	12/04/2024 - 08/09/2024	29,998,994.98	29,998,994.98		16,534,276.37	16,534,276.37			KM	3.00	3.00
04842024000005	CONSTRUCCION DEL CAMINO TLACOLULA - EL TORDILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+500	CHICONTEPEC	VARIAS			18/05/2024 - 14/09/2024	19,948,200.56	19,948,200.56						KILOMETROS	1.50	1.50
04842024000006	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA PEDRERA (CUCUINACO) - EL TECOMATE, DEL KM 4+800 AL KM 6+440	CHICONTEPEC	VARIAS	36.21	36.2	19/04/2024 - 16/08/2024	19,952,498.15	19,952,498.15		7,224,964.76	7,224,964.76			KM	1.54	1.54
04842024000007	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL CARRIL - LINDERO AGUA FRÍA DEL KM 0+000 AL KM 1+150	CHICONTEPEC	VARIAS	36.56	36.5	12/04/2024 - 10/07/2024	14,904,726.12	14,904,726.12		5,448,088.68	5,448,088.68			KILOMETROS	1.15	1.15
04842024000024	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS REYES - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA - AMATITLA, DEL KM 0+666 AL KM 3+120	VARIOS	VARIAS	52.79	52.7	19/04/2024 - 15/09/2024	30,217,646.03	30,217,646.03		15,953,716.39	15,953,716.39			KM	2.45	2.45
04842024000027	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN ANTONIO - ZAPALTÉCATL, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	ZONGOLICA	VARIAS	27.93	27.9	04/05/2024 - 01/08/2024	9,986,563.71	9,986,563.71		2,789,224.19	2,789,224.19			KILOMETROS	1.00	1.00
04842024000028	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEPEHACATLA - ZAPALTÉCATL, DEL KM 0+000 AL KM 0+835, INCLUYE 165 METROS DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA	ZONGOLICA	VARIAS	40.11	40.1	19/04/2024 - 17/07/2024	9,989,999.43	9,989,999.43		4,006,731.11	4,006,731.11			KILOMETROS	1.00	1.00
04842024000056	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL RINCÓN - TEPAKAPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+895.40	VARIOS	VARIAS	35.60	22.4	24/05/2024 - 20/09/2024	25,575,631.51	25,575,631.51		5,753,946.85	5,753,946.85			KILOMETROS	2.89	2.89
04842024000071	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PINOS - TAMBOLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+270	ATLAHUILCO	VARIAS	15.29	15.2	04/05/2024 - 01/08/2024	13,436,230.29	13,436,230.29		2,054,307.72	2,054,307.72			KILOMETROS	1.27	1.27
04842024000072	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA QUINTA - XOXCHITLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	ZONGOLICA	VARIAS			18/05/2024 - 15/09/2024	9,946,093.24	9,946,093.24						KILOMETROS	1.00	1.00
04842024000090	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CUXTEPEC - QUECHULINGO, DEL KM 2+500 AL KM 3+000, INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN	ATLAHUILCO	VARIAS			14/06/2024 - 11/09/2024	9,989,302.82	9,989,302.82						MTS	500.00	500.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							82,054,113.16	82,054,113.16								
TOTAL FONDO:							276,000,000.00	276,000,000.00	59,765,256.07	59,765,256.07						

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
FISE R 2018																	
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							168,293.84	168,293.84									
FISE R 2023																	
04842023090074	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUXTEPEC-QUECHULINGO, DEL KM 1+220 AL KM 2+500, INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	01/11/2023 - 29/03/2024	5,213,869.00	5,213,869.00		5,213,869.00	5,213,869.00			KILOMETROS	1.28	1.28	
TOTAL FONDO:							5,213,869.00	5,213,869.00		5,213,869.00	5,213,869.00						
HIDROMARITIMAS 2018																	
04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC PUEBLO VIEJO - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500		PUEBLO VIEJO			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+800	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.04	0.04									
HIDROMARITIMAS 2019																	
04842019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMIAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMIAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.01	0.01									
HIDROMARITIMAS 2020																	
04842020000015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+600	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59	9,327,329.59							0.00	0.00	
04842020000023	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080	NAUTLA	VARIAS			28/04/2020 - 02/01/2021	457,015.60	457,015.60							0.00	0.00	
04842020000056	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830, INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			25/09/2020 - 15/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO			29/08/2020 - 02/01/2021	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842020000129	PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14+926 AL KM 15+500	ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS	VARIAS			22/12/2020 - 30/01/2021	0.02	0.02							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							9,784,345.23	9,784,345.23									
HIDROMARITIMAS 2022																	
04842023090016	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MESA DEL RODEO - SOYACUAUTLA, DEL KM 6+100 AL KM 8+540, INCLUYE ESTRUCTURA EN EL KM 7+480 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ACTOPAN	VARIAS	100.00	100.0	19/09/2023 - 15/02/2024	744,532.96	744,532.96		744,532.96	744,532.96			KILOMETROS	2.44	2.44	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							371.14	371.14									
TOTAL FONDO:							744,904.10	744,904.10		744,532.96	744,532.96						

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
HIDROMARITIMAS 2023																
04842023000016	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MESA DEL RODEO - SOYACUAUTLA, DEL KM 6+100 AL KM 8+540, INCLUYE ESTRUCTURA EN EL KM 7+480	ACTOPAN	VARIAS	97.61	100.0	19/09/2023 - 15/02/2024	10,211,736.23	10,211,736.23		10,211,736.23	10,211,736.23			KILOMETROS	2.44	2.44
04842023000026	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATAHUICAPAN - PAJAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+400	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	100.00	100.0	28/11/2023 - 25/04/2024	11,785,624.10	11,785,624.10		11,785,624.10	11,785,624.10			KM	1.40	1.40
04842023000028	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS, DEL KM 19+720 AL KM 21+600	PAJAPAN	VARIAS			03/05/2023 - 02/01/2024	1,635,850.11	1,635,850.11						KM	1.97	1.97
04842023000049	MANTENIMIENTO DEL CAMINO JOLOAPAN - INSURGENTES SOCIALISTAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+190 Y DEL KM 1+305 AL KM 2+130	PAPANTLA	VARIAS	93.59	93.5	21/12/2023 - 23/04/2024	11,430,489.47	11,430,489.47		10,697,802.99	10,697,802.99			KMS	2.01	2.01
04842023000090	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, DEL KM 0+000 AL KM 0+197, INCLUYE ESTRUCTURA	AGUA DULCE	AGUA DULCE	85.48		01/08/2023 - 05/07/2024	14,041,430.40	14,041,430.40						MTS	197.00	197.00
04842023000096	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LECHERÍA EN EL KM 0+400, DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R. CABADA	83.50	73.2	31/10/2023 - 27/05/2024	9,144,730.85	9,144,730.85		6,694,720.57	6,694,720.57			MTS	120.00	120.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	9,790.63	9,790.63							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							58,259,651.79	58,259,651.79		39,389,883.89	39,389,883.89					
HIDROMARITIMAS 2024																
04842024000009	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - LA UNIÓN (KILOMETRO 31), DEL KM 10+000 AL KM 12+100	TUXPAN	VARIAS	9.89		21/05/2024 - 17/10/2024	29,955,837.89	29,955,837.89						KILOMETROS	2.10	2.10
04842024000011	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CARR. FED. 180 - PASO DEL TORO) - EL CHAPARRAL, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	94.84	73.4	26/03/2024 - 22/08/2024	23,866,438.63	23,866,438.63		17,526,857.72	17,526,857.72			KILOMETROS	3.00	3.00
04842024000016	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACTOPAN - LA REFORMA, DEL KM 0+000 AL KM 3+250	ACTOPAN	VARIAS			26/03/2024 - 23/07/2024	19,900,758.81	19,900,758.81						KMS	3.25	3.25
04842024000019	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CERRILLOS DE DÍAZ - LA REFORMA) - CERRO GORDO, DEL KM 3+000 AL KM 8+540	ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS	VARIAS	82.44	82.4	03/04/2024 - 30/08/2024	49,979,580.98	49,979,580.98		41,202,206.21	41,202,206.21			KILOMETROS	5.54	5.54
04842024000036	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ÁNGEL R. CABADA - SAN JUAN DE LOS REYES, DEL KM 6+000 AL KM 7+910	ÁNGEL R. CABADA	VARIAS	60.47	52.0	23/04/2024 - 19/09/2024	29,831,072.15	29,831,072.15		15,530,143.67	15,530,143.67			KILOMETROS	1.91	1.91
04842024000049	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS, DEL KM 21+600 AL KM 23+600	VARIOS	VARIAS	54.00	53.9	30/04/2024 - 27/08/2024	20,999,959.30	20,999,959.30		11,339,492.53	11,339,492.53			KILOMETROS	2.00	2.00
04842024000061	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	2.25		04/06/2024 - 01/10/2024	29,929,965.30	29,929,965.30						KMS	26.89	26.89
04842024000062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MOZOMBOA - EL APARTADERO, DEL KM 0+000 AL KM 5+120	ACTOPAN	VARIAS	43.64	33.0	21/05/2024 - 17/10/2024	33,112,502.50	33,112,502.50		10,947,049.94	10,947,049.94			KILOMETROS	5.12	5.12
04842024000063	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 150 - MATA DE UVA, DEL KM 1+900 AL KM 2+108, INCLUYE ESTRUCTURAS EN TRAMOS AISLADOS, CARRIL IZQUIERDO	ALVARADO	ANTON LIZARDO	31.50	31.5	30/04/2024 - 27/08/2024	7,960,661.53	7,960,661.53		2,507,976.66	2,507,976.66			MTS	208.00	208.00
04842024000065	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (VENUSTIANO CARRANZA) - PEÑA HERMOSA DEL KM 0+400 AL KM 2+060	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	12.34	9.4	28/05/2024 - 24/09/2024	20,900,672.89	20,900,672.89		1,970,641.95	1,970,641.95			KILOMETROS	1.66	1.66
04842024000075	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ZEMPOALA - PASO DEL BOBO, DEL KM 0+000 AL KM 2+900	URSULO GALVAN	VARIAS			21/05/2024 - 18/08/2024	21,499,571.08	21,499,571.08						KM	2.90	2.90
04842024000092	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 (TUXPAM-TAMPICO) - JUANA MOZA, DEL KM 0+000 AL KM 2+340	TUXPAN	VARIAS			04/06/2024 - 31/10/2024	19,808,088.81	19,808,088.81						KM	2.34	2.34
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	49,124,890.13	49,124,890.13							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							356,870,000.00	356,870,000.00		101,024,368.68	101,024,368.68					
HIDROTERRESTRES 2018																
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19								
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/09/2018	0.02	0.02							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACUAPALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS	23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66										0.00	0.00
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS	23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01										0.00	0.00
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTEPETL	VARIAS	24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01										0.00	0.00
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHIUKTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS	03/03/2018 - 14/08/2018	0.01	0.01										0.00	0.00
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46										0.00	0.00
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS	24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21										0.00	0.00
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS	15/08/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01										0.00	0.00

TOTAL FONDO: 11,524,585.59 11,524,585.59

HIDROTERRESTRES 2020

04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRÍA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS	21/08/2020 - 19/10/2020	0.01	0.01										0.00	0.00
04842020000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+600	VILLA ALDAMA	VARIAS	02/09/2020 - 02/01/2021	0.02	0.02										0.00	0.00

TOTAL FONDO: 0.03 0.03

HIDROTERRESTRES 2021

04842021000130	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 6+000 AL KM 7+700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS	10/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01										0.00	0.00
04842021000164	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED.127 - IXCATEPEC, DEL KM 7+150 AL KM 7+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7+225	IXCATEPEC	VARIAS	29/10/2021 - 15/03/2022	0.01	0.01										0.00	0.00
04842021000168	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 18+000	VARIOS	VARIAS	10/12/2021 - 08/01/2022	0.01	0.01										0.00	0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE					1,721,455.71	1,721,455.71										0.00	0.00

TOTAL FONDO: 1,721,455.74 1,721,455.74

HIDROTERRESTRES 2022

04842023000059	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL PUEBLITO (GARBANZAL) - LA CONCEPCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 1+850	JILOTEPEC	VARIAS	21/12/2023 - 26/05/2024	9,373,859.86	9,373,859.86					8,793,218.01	8,793,218.01			KILOMETROS	1.85	1.85
04842023000060	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUAUTITLÁN DEL PARRAL - JUCHIQUE DE FERRER, DEL KM 0+000 AL KM 3+410	VARIOS	VARIAS	08/08/2023 - 29/03/2024	3,669,709.34	3,669,709.34					3,669,709.34	3,669,709.34			KILOMETROS	3.41	3.41
PRESUPUESTO DISPONIBLE					2,753,693.64	2,753,693.64										0.00	0.00

TOTAL FONDO: 15,797,262.84 15,797,262.84 12,462,927.35 12,462,927.35

HIDROTERRESTRES 2023

04842023000003	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEXCATEPEC - EL BATDA DEL KM 0+500 AL KM 8+050	TEXCATEPEC	VARIAS	17/10/2023 - 15/06/2024	25,542,634.56	25,542,634.56					19,515,524.53	19,515,524.53			KM	7.55	7.55
04842023000004	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACHICHILCO - OXITEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	TLACHICHILCO	VARIAS	12/09/2023 - 09/02/2024	4,700,211.73	4,700,211.73					2,258,091.30	2,258,091.30			KM	1.00	1.00
04842023000008	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL TECOMATE - FRANCIA VIEJA, DEL KM 0+000 AL KM 2+200	CHICONTEPEC	VARIAS	10/10/2023 - 16/05/2024	11,418,629.87	11,418,629.87					6,337,063.18	6,337,063.18			KILOMETROS	2.20	2.20
04842023000013	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL KM 78+050 AL KM 78+150, INCLUYE ESTRUCTURA EN EL KM 78+100	MISANTLA	VARIAS	06/07/2023 - 04/02/2024	2,595,480.23	2,595,480.23					2,595,480.23	2,595,480.23			MTS	100.00	100.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842023000017	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 10+680, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+620	VARIOS	VARIAS	91.02	100.0	03/05/2023 - 07/05/2024	2,737,531.88	2,737,531.88		2,737,531.88	2,737,531.88			KM	10.68	10.68
04842023000018	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ATZOMPA - TETLATZINGA, DEL KM 0+000 AL KM 8+320	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	94.84	62.1	03/05/2023 - 15/05/2024	6,123,551.17	6,123,551.17		3,805,829.28	3,805,829.28			KILOMETROS	8.32	8.32
04842023000056	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHAPOPOTE NUÑEZ - OJITE RANCHO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 7+360	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS	94.37	77.5	08/08/2023 - 15/05/2024	11,732,533.89	11,732,533.89		9,095,935.37	9,095,935.37			KILOMETROS	7.36	7.36
04842023000057	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO INGENIO DEL ROSARIO - EL LLANILLO REDONDO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	COATEPEC	VARIAS	92.66	89.0	07/11/2023 - 01/05/2024	7,978,709.57	7,978,709.57		7,101,367.32	7,101,367.32			KILOMETROS	1.70	1.70
04842023000062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - MARTINEZ DE LA TORRE) - FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO), DEL KM 5+950 AL KM 10+550	MISANTLA	VARIAS	81.83	81.9	22/08/2023 - 02/07/2024	18,041,358.41	18,041,358.41		14,789,818.81	14,789,818.81			KM	4.60	4.60
04842024000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUAUTITLÁN DEL PARRAL - JUCHIQUE DE FERRER, DEL KM 0+000 AL KM 3+410 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS	100.00	99.9	08/08/2023 - 29/03/2024	1,500,000.00	1,500,000.00		1,498,710.59	1,498,710.59			KILOMETROS	3.41	3.41
04842024000054	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CAPRICHIO - COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO, DEL KM 29+570 AL KM 31+570	COMAPA	VARIAS			21/05/2024 - 18/08/2024	9,958,289.61	9,958,289.61						KM	2.00	2.00
04842024000058	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO YECUATLA - LA VICTORIA - DOS CAMINOS DEL KM 0+000 AL KM 4+311.16	YECUATLA	VARIAS	23.13		21/05/2024 - 16/11/2024	48,684,675.27	48,684,675.27						KILOMETROS	4.31	4.31
04842024000077	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - CUATOTOLAPAN ESTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), DEL KM 2+800 AL KM 5+640	HUEYAPAN DE OCAIMPO	VARIAS			04/06/2024 - 01/10/2024	29,969,927.43	29,969,927.43						KILOMETROS	2.84	2.84
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	46,718,680.32	46,718,680.32							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							227,702,213.94	227,702,213.94		69,735,352.49	69,735,352.49					
HIDROTERRESTRES 2024																
04842024000001	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 180 (TUXPAM - TAMPICO) - LOS POTREROS - MAMEY LA MAR, DEL KM 5+000 AL KM 6+220	TAMALIN	VARIAS	15.13	15.1	30/04/2024 - 27/08/2024	18,998,354.78	18,998,354.78		2,873,627.88	2,873,627.88			KM	1.22	1.22
04842024000002	PAVIMENTACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE PÁNUCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	PÁNUCO	PÁNUCO	48.98	48.9	16/04/2024 - 14/07/2024	8,961,920.48	8,961,920.48		4,389,279.93	4,389,279.93			KILOMETROS	1.00	1.00
04842024000010	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ENTABLADERO - MELCHOR OCAIMPO, DEL KM 2+400 AL KM 4+100	ESPINAL	VARIAS	56.86	56.8	03/04/2024 - 31/07/2024	19,884,878.58	19,884,878.58		11,307,540.95	11,307,540.95			KILOMETROS	1.70	1.70
04842024000012	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MISANTLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL KM 0+000 AL KM 38+100 (EN TRAMOS AISLADOS)	VARIOS	VARIAS	41.87	41.8	03/04/2024 - 29/09/2024	46,764,008.39	46,764,008.39		19,583,491.29	19,583,491.29			KMS	38.10	38.10
04842024000013	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BUENOS AIRES - PLAN DE LA VEGA, DEL KM 0+000 AL KM 1+610	MISANTLA	VARIAS			26/03/2024 - 22/08/2024	16,913,872.23	16,913,872.23						KM	1.61	1.61
04842024000014	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TENOCHTITLÁN - MISANTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	TENOCHTITLÁN	VARIAS	36.78	19.9	03/04/2024 - 31/07/2024	18,867,737.03	18,867,737.03		3,771,440.22	3,771,440.22			KM	2.00	2.00
04842024000017	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEPETLÁN - MAFAFAS, DEL KM 3+000 AL KM 4+860	TEPETLÁN	VARIAS	90.96	89.5	03/04/2024 - 31/07/2024	19,951,094.47	19,951,094.47		17,871,715.55	17,871,715.55			KILOMETROS	1.86	1.86
04842024000018	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL ESPINAL - NAOLINCO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	NAOLINCO	VARIAS	90.69	74.9	26/03/2024 - 22/08/2024	28,479,644.60	28,479,644.60		21,334,291.52	21,334,291.52			KILOMETROS	3.00	3.00
04842024000020	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (COACOAATZINTLA-JILOTEPEC) - TLACHINOLA - MAZCAYA, DEL KM 1+500 AL KM 2+800	COACOAATZINTLA	VARIAS	94.96	75.3	26/03/2024 - 23/06/2024	17,946,650.49	17,946,650.49		13,531,435.23	13,531,435.23			KILOMETROS	1.30	1.30
04842024000029	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SANTA ROSA - TOZONGO, DEL KM 0+000 AL KM 1+800	COSCOMATEPEC	VARIAS	89.05	54.8	26/03/2024 - 23/07/2024	22,872,524.77	22,872,524.77		12,542,364.09	12,542,364.09			KM	1.80	1.80
04842024000031	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 150 CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA, DEL KM 4+500 AL KM 6+260	ACULTZINGO	VARIAS	30.26	30.2	16/04/2024 - 13/08/2024	12,461,509.75	12,461,509.75		3,770,709.13	3,770,709.13			KILOMETROS	1.76	1.76
04842024000038	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CARLOS A. CARRILLO - LA LOMA) - LOS TOTOLES, DEL KM 2+100 AL KM 2+300	CARLOS A. CARRILLO	LOS TOTOLES	42.85		23/04/2024 - 21/07/2024	3,928,916.83	3,928,916.83						MTS	200.00	200.00
04842024000039	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 145 D (LA TIJAJA - COSOLEACAQUE) - SANTIAGO TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ISLA	VARIAS	15.08	15.0	21/05/2024 - 17/09/2024	29,682,613.83	29,682,613.83		4,477,603.31	4,477,603.31			KM	3.00	3.00
04842024000041	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CRUCERO - NUEVO MAZAMILA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	TIERRA BLANCA	VARIAS	68.75	68.7	07/05/2024 - 03/09/2024	13,995,526.07	13,995,526.07		9,620,596.54	9,620,596.54			KILOMETROS	2.00	2.00
04842024000046	MANTENIMIENTO DEL CAMINO OLUTA - TEXISTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 2+400	OLUTA	VARIAS			21/05/2024 - 17/09/2024	15,677,851.87	15,677,851.87						KM	2.40	2.40
04842024000048	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHOYOTA - EJIDO LA VIRGEN, DEL KM 0+130 AL KM 0+330, INCLUYE ESTRUCTURA	SOCONUSCO	VARIAS	49.45	49.4	30/04/2024 - 27/08/2024	11,952,694.22	11,952,694.22		5,910,354.68	5,910,354.68			MTS	200.00	200.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842024000051	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FED. 140, TRAMO BANDERILLA - XALAPA, DEL KM 145+930 AL KM 151+310	VARIOS	VARIAS	21/05/2024 - 17/10/2024				19,901,189.47	19,901,189.47						KM	5.38	5.38
04842024000059	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CERRO DE CASTRO - LOMA DE SOGOTEGUOY, DEL KM 0+000 AL KM 2+140	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS	30/04/2024 - 27/08/2024	65.47	65.4		19,949,365.12	19,949,365.12		13,060,598.02	13,060,598.02			KILOMETROS	2.14	2.14
04842024000060	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL LLANILLO REDONDO - INGENIO DEL ROSARIO, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	VARIOS	VARIAS	31/05/2024 - 27/09/2024	33.07	20.6		13,824,784.37	13,824,784.37		2,861,308.69	2,861,308.69			KILOMETROS	2.00	2.00
04842024000073	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (GILDARDO MUÑOZ) - COATZINTLA, DEL KM 3+700 AL KM 14+200	VARIOS	VARIAS	21/05/2024 - 18/08/2024	17.78			24,947,543.33	24,947,543.33						KMS	10.50	10.50
04842024000087	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 131 (TEZIUTLÁN- PEROTE) - MIXQUIAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	ALTOTONGA	MAZAPA	18/05/2024 - 15/09/2024				7,996,782.89	7,996,782.89						KM	1.00	1.00
04842024000088	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. FED. 180 (PASO DEL TORO- ACAYUCAN) - SAN JUAN SECO DE VALENCIA, DEL KM 0+000 AL KM 1+620	CATEMACO	VARIAS	28/05/2024 - 24/09/2024	41.58	41.5		19,969,976.26	19,969,976.26		8,304,726.96	8,304,726.96			KM	1.62	1.62
04842024000093	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ORILLA DEL MONTE - PEROTE, DEL KM 6+520 AL KM 7+723.70	PEROTE	PEROTE	18/06/2024 - 15/09/2024				7,489,748.20	7,489,748.20						KM	1.20	1.20
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11				143,945,811.97	143,945,811.97							0.00	0.00
				TOTAL FONDO:				565,385,000.00	565,385,000.00		155,211,063.99	155,211,063.99					
				11 - 11				75,355.04	75,355.04							0.00	0.00
				TOTAL FONDO:				75,355.04	75,355.04								
				11 - 11				253,410.01	253,410.01							0.00	0.00
				TOTAL FONDO:				253,410.01	253,410.01								
				11 - 11				663,456.14	663,456.14							0.00	0.00
				TOTAL FONDO:				663,456.14	663,456.14								
				11 - 11				3,330,679.44	3,330,679.44							0.00	0.00
				TOTAL FONDO:				3,330,679.44	3,330,679.44								
				11 - 11				22,632,526.89	22,632,526.89							0.00	0.00
				TOTAL FONDO:				22,632,526.89	22,632,526.89								
01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS	25/10/2017 - 02/01/2020				3,589.72		3,589.72						0.00	0.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS	24/11/2017 - 30/01/2018				0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS	24/11/2017 - 27/02/2018				0.01		0.01						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0-000 AL KM 2-000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	13/12/2017 - 31/03/2018	0.01			0.01								0.00	0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO S "ORIENTE" DEL 0-000 AL 1-464	VILLA ALDAMA	VARIAS	20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68			68,275.68								0.00	0.00

TOTAL FONDO: 71,865.43 71,865.43

RECURSOS FISCALES 2018

04842018000068	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 5-200	PLAYA VICENTE	VARIAS	30/06/2018 - 30/11/2018	0.01			0.01								0.00	0.00
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0-000 AL KM 5-500	COSAMALOAPAN	VARIAS	30/06/2018 - 11/12/2018	479,286.31			479,286.31								0.00	0.00
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA	30/06/2018 - 02/01/2020	956,535.55			956,535.55								0.00	0.00
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS	30/06/2018 - 02/01/2020	1,543,659.60			1,543,659.60								0.00	0.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS	30/06/2018 - 02/01/2020	1,760,274.82			1,760,274.82								0.00	0.00
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS	30/06/2018 - 02/01/2020	1,122,499.23			1,122,499.23								0.00	0.00
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACÁN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACÁN	VARIAS	30/06/2018 - 02/01/2020	1,743,304.66			1,743,304.66								0.00	0.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 8.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA	30/06/2018 - 02/01/2020	1,126,269.55			1,126,269.55								0.00	0.00
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9-000 AL KM 16-000	TUXPAN	VARIAS	10/07/2018 - 06/11/2018	0.02			0.02								0.00	0.00
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0-000 AL KM 3-600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	08/03/2018 - 02/01/2021	39,212.26			39,212.26								0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0-000 AL KM 2-600	JESÚS CARRANZA	VARIAS	08/03/2018 - 03/09/2018	0.01			0.01								0.00	0.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0-000 AL KM 2-500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS	08/03/2018 - 03/09/2018	1,757.84			1,757.84								0.00	0.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0-330 AL 1-410	JAMAPA	VARIAS	08/03/2018 - 03/09/2018	993.80			993.80								0.00	0.00
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0-000 AL 8-500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	01/03/2018 - 27/08/2018	0.01			0.01								0.00	0.00
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANQUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 5-600	VARIOS	VARIAS	08/03/2018 - 02/01/2021	143,113.34			143,113.34								0.00	0.00
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0-000 AL KM 20-000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN	08/03/2018 - 03/09/2018	1,676.91			1,676.91								0.00	0.00
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNJAPAN DE ABAJO, DEL KM 0-000 AL KM 3-500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	08/03/2018 - 03/09/2018	0.01			0.01								0.00	0.00
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0-000 AL 14-000	TLALIXCOYAN	VARIAS	08/03/2018 - 03/09/2018	163,598.06			163,598.06								0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS	08/03/2018 - 17/10/2018	0.01					0.01						0.00	0.00
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO: E.C. (COSCOMATEPEC - FORTIN) - SAN JOSÉ NERIA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERIA	07/07/2018 - 03/12/2018	0.01					0.01						0.00	0.00
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS	25/07/2018 - 21/11/2018	0.01					0.01						0.00	0.00
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS	07/07/2018 - 03/11/2018	0.01					0.01						0.00	0.00
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS	07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05					45,370.05						0.00	0.00
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS	07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01					45,024.01						0.00	0.00
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS	07/07/2018 - 02/01/2020	38,141.75					38,141.75						0.00	0.00
04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS	07/07/2018 - 02/01/2020	37,990.39					37,990.39						0.00	0.00
04842018200116	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC	07/07/2018 - 02/01/2020	0.01					0.01						0.00	0.00
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA	07/07/2018 - 02/01/2020	7,630.30					7,630.30						0.00	0.00
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	07/07/2018 - 02/01/2020	37,156.34					37,156.34						0.00	0.00
TOTAL FONDO:								9,293,494.88		9,293,494.88							

RECURSOS FISCALES 2019

04842019000050	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJÍN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS	02/08/2019 - 31/08/2019	0.01					0.01						0.00	0.00
04842019090095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+900	VARIOS	VARIAS	20/12/2019 - 04/03/2020	0.01					0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:								0.02		0.02							

RECURSOS FISCALES 2020

04842020200025	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+550 AL KM 7+700	TEOCELO	VARIAS	13/05/2020 - 02/01/2021	0.01					0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:								0.01		0.01							

RECURSOS FISCALES 2022

04842023000058	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS)	XALAPA	XALAPA-ENRÍQUEZ	99.14	100.0	17/06/2023 - 21/03/2024	17,982,351.87		17,982,351.87	17,982,351.87			17,982,351.87		MTS	431.00	431.00
04842023200031	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO LAS TRANCAS), EN EL KM 3+800	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	25/05/2023 - 02/01/2024	63,592.83		63,592.83	63,592.83			63,592.83		SUPERVISION	1.00	1.00
04842023200058	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA	XALAPA	XALAPA-ENRÍQUEZ	100.00	100.0	01/08/2023 - 01/04/2024	423,919.22		423,919.22	423,919.22			423,919.22		SUPERVISION	1.00	1.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

FEDERAL 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE
JOAQUIN RAMIREZ CABAÑAS

RECURSOS FISCALES 2023

RECURSOS FISCALES 2023							TOTAL FONDO:	18,469,863.92	18,469,863.92	18,469,863.92	18,469,863.92			
04842023000104	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM 7+500, DEL CAMINO PASO DEL PITAL – ACONTITLA	TIHUATLÁN	ACONTITLA	84.85	84.6	21/12/2023 - 16/06/2024	13,976,382.26	13,976,382.26	11,832,171.70	11,832,171.70	MTS	120.00	120.00	
04842023000105	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TONAYÁN - ZACATLAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+580	TONAYÁN	VARIAS	95.79	95.7	23/12/2023 - 12/06/2024	15,998,500.27	15,998,500.27	15,323,380.27	15,323,380.27	KILOMETROS	1.58	1.58	
04842023000106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (COLONIA SEIS DE ENERO-SAN ANTONIO PASO DEL TORO) - ALTO LUCERO, DEL KM 0+000 AL KM 9+660	VARIOS	VARIAS	91.15	100.0	08/12/2023 - 20/04/2024	29,944,924.97	29,944,924.97	29,944,924.97	29,944,924.97	KMS	9.66	9.66	
04842023000108	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MATA CAZUELA - PUERTA DE MATA ANONA, DEL KM 0+000 AL KM 3+360	SOLEDAD DE DOBLADO	VARIAS	100.00	100.0	14/12/2023 - 22/03/2024	23,797,867.42	23,797,867.42	23,797,867.42	23,797,867.42	KILOMETROS	3.36	3.36	
04842023000109	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - CUATOTOLAPAN ESTACIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 2+800	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS	93.67	100.0	06/12/2023 - 06/04/2024	16,446,941.28	16,446,941.28	16,446,941.28	16,446,941.28	KILOMETROS	2.80	2.80	
04842023000111	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAOLINCO DE VICTORIA - TEPETLÁN) - LAS HALDAS, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	NAOLINCO	VARIAS	100.00	100.0	06/12/2023 - 14/03/2024	20,683,727.48	20,683,727.48	20,683,727.48	20,683,727.48	KILOMETROS	4.00	4.00	
04842023000112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FERNANDO COAPECHAPA - GUADALUPE VICTORIA - LA ORTIGA, DEL KM 0+000 AL KM 2+740	COATZINTLA	VARIAS	100.00	100.0	09/12/2023 - 28/04/2024	24,630,750.42	24,630,750.42	24,630,750.42	24,630,750.42	KILOMETROS	2.74	2.74	
04842023000113	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BANDERILLA - MISANTLA DEL KM 0+000 AL KM 36+000 (EN TRAMOS AISLADOS)	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	22/12/2023 - 20/04/2024	20,883,292.73	20,883,292.73	20,883,292.73	20,883,292.73	KMS	36.00	36.00	
04842023090055	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED.185 - ACAYUCAN, DEL KM 3+000 AL KM 7+300 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SOTEAPAN	VARIAS			15/06/2023 - 31/12/2023	0.03	0.03				0.00	0.00	
04842023090062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE) - FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO), DEL KM 5+950 AL KM 10+550 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	MISANTLA	VARIAS	74.55	25.4	22/08/2023 - 02/07/2024	9,220,273.76	9,220,273.76	2,346,414.16	2,346,414.16	KM	4.60	4.60	
04842023090114	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO E.C. (TATAHUICAPAN - VENUSTIANO CARRANZA) - ENCINO AMARILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+183 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	100.00	100.0	23/12/2023 - 21/01/2024	1,409,368.72	1,409,368.72	1,409,368.72	1,409,368.72	KILOMETROS	1.18	1.18	
TOTAL FONDO:							176,992,029.34	176,992,029.34	167,298,839.15	167,298,839.15				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							2,119,857,053.28	1,591,642,723.05	528,214,330.23	927,330,423.87	470,829,092.63	456,501,331.24		

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
BONO CUPON CERO 2023																
04812023000064	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	ACULTZINGO	ACULTZINGO	41.32	25.8	06/11/2023 - 04/06/2024	12,607,976.44		12,607,976.44	3,258,279.15		3,258,279.15			1,450.24	1,450.24
04812023000065	PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA 140 VERACRUZ-XALAPA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA 140 VERACRUZ-XALAPA	EMILIANO ZAPATA	CERRO GORDO	100.00	100.0	28/08/2023 - 04/03/2024	5,803,188.75		5,803,188.75	5,803,188.75		5,803,188.75		M2	7,903.30	7,903.30
04812023000066	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AGORA DE LA CIUDAD	XALAPA	XALAPA	55.88	55.8	30/10/2023 - 20/04/2024	15,002,086.95		15,002,086.95	8,382,439.02		8,382,439.02		M2	1,417.50	1,417.50
04812023000069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA SOTEPAN-COSOLEACAQUE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	MECAYAPAN	EL NARANJO	100.00	100.0	11/09/2023 - 16/03/2024	1,821,893.40		1,821,893.40	1,821,893.40		1,821,893.40		M2	3,759.29	3,759.29
04812023000070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MISANTLA ENTRE EL KM 0+000 AL KM 0+430	MECAYAPAN	LA PERLA DEL GOLFO	100.00	100.0	09/10/2023 - 15/02/2024	2,686,200.84		2,686,200.84	2,686,200.84		2,686,200.84		M2	3,170.68	3,170.68
04812023000072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO A TLACHICHILCO DEL KM 0+000 AL KM 0+750	TLACHICHILCO	TLACHICHILCO	83.36	58.1	25/09/2023 - 12/05/2024	4,656,675.74		4,656,675.74	2,705,759.24		2,705,759.24		M2	3,556.37	3,556.37
04812023000073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CAMILO CIEFUEGOS ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+883.80 (INCLUYE ESTRUCTURAS)	MARTÍNEZ DE LA TORRE	MARTÍNEZ DE LA TORRE	100.00	100.0	25/09/2023 - 22/04/2024	5,125,483.91		5,125,483.91	5,125,483.91		5,125,483.91		M2	7,199.17	7,199.17
04812023000074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO COATZACOALCOS ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y RÍO BRAVO, CALLE RÍO PAPALOAPAN, ENTRE RÍO COATZACOALCOS Y RÍO GUILA	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	09/10/2023 - 21/03/2024	4,559,974.81		4,559,974.81	4,559,974.81		4,559,974.81		M2	3,694.05	3,694.05
04812023000087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO 27 ENTRE EL KM 0+525 AL KM 0+670	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	20/12/2023 - 08/03/2024	2,829,310.48		2,829,310.48	2,829,310.48		2,829,310.48		M2	1,173.55	1,173.55
04812023000089	RECONSTRUCCIÓN DE ENTREPISO PARA OFICINAS DE FONDO DEL FUTURO	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	08/12/2023 - 29/02/2024	892,293.11		892,293.11	892,293.11		892,293.11		M2	72.47	72.47
04812023000093	PAVIMENTACIÓN EN CALLES CIRCUITO TEODORO A. DEHESA ENTRE CALLE LICENCIADO WILLIVALDO BAZARTE Y DOCTOR CARLOS ROMERO, DOCTOR CARLOS ROMERO ENTRE CIRCUITO TEODORO A. DEHESA Y CIRCUITO TEODORO A. DEHESA, CIRCUITO TEODORO A. DEHESA ENTRE DOCTOR CARLOS ROMERO	XALAPA	XALAPA	5.00		29/12/2023 - 18/07/2024	15,898,956.97		15,898,956.97					M2	5,526.05	5,526.05
04812023000099	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BARRANCA HONDA	XALAPA	XALAPA	24.05	24.0	29/12/2023 - 18/06/2024	9,919,894.69		9,919,894.69	2,385,048.23		2,385,048.23		M2	17,053.77	17,053.77
04812023090020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN AV. QUETZAL ENTRE CALZADA DEL TECNOLÓGICO Y CALLE XOCHIHUÉTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	86.92	100.0	28/04/2023 - 14/02/2024	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		M2	8,617.43	8,617.43
04812023090086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBERENO TUXPAM (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAM	TUXPAM	63.71	82.4	22/12/2023 - 02/08/2024	68,800,000.00		68,800,000.00	56,757,535.40		56,757,535.40		M2	34,416.23	34,416.23
TOTAL FONDO:							154,603,936.09		154,603,936.09	101,207,406.34		101,207,406.34				
DERIVADOS FINAN.SWAP 2023																
04812023090060	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA	66.52	15.4	04/09/2023 - 01/11/2024	38,999,976.01		38,999,976.01	6,031,332.67		6,031,332.67		M2	4,630.51	4,630.51
04812024000032	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS	95.03	31.7	15/08/2023 - 30/06/2024	15,000,000.00		15,000,000.00	4,768,660.76		4,768,660.76		M2	22,747.60	22,747.60
04812024000034	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	95.89	10.2	23/10/2023 - 02/05/2024	4,700,000.00		4,700,000.00	479,873.63		479,873.63		M2	5,394.77	5,394.77
PRESUPUESTO DISPONIBLE							46,000,000.00		46,000,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							104,699,976.01		104,699,976.01	11,279,867.06		11,279,867.06				
FAFEF 2023																
04812023000011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA (PRIMERA ETAPA)	COATZINTLA	COATZINTLA	100.00	100.0	18/09/2023 - 28/02/2024	5,885,098.94	5,885,098.94		5,885,098.94	5,885,098.94			METROS CUADRADOS	8,324.15	8,324.15
04812023000013	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE "EL CIELO"	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.00	100.0	06/11/2023 - 15/03/2024	1,165,288.93	1,165,288.93		1,165,288.93	1,165,288.93			M2	1,332.11	1,332.11

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812023000022	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	13/09/2023 - 03/03/2024	5,814,008.02	5,814,008.02		5,814,008.02	5,814,008.02			M2	9,594.34	9,594.34
04812023000041	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0-000 AL KM 5-000	VARIOS	VARIAS	92.71	100.0	15/08/2023 - 30/06/2024	45,177,812.49	45,177,812.49		45,177,812.49	45,177,812.49			M2	22,747.60	22,747.60
04812023000053	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y LERDO DE TEJADA; CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y HERNÁN CORTÉS	MECATLÁN	MECATLÁN	100.00	100.0	10/07/2023 - 02/01/2024	574,121.62	574,121.62		574,121.62	574,121.62			M2	1,758.89	1,758.89
04812023000056	RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO A LA HACIENDITA ENTRE EL KM 4-800 Y EL KM 5-500 (INCLUYE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR Y DRENAJE PLUVIAL DEL KM 5-500 AL KM 6-250)	BANDERILLA	BANDERILLA	100.00	100.0	07/07/2023 - 02/01/2024	1,068,938.01	1,068,938.01		1,068,938.01	1,068,938.01			M2	1,018.30	1,018.30
TOTAL FONDO:							59,685,268.01	59,685,268.01		59,685,268.01	59,685,268.01					
FISE 2024																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							24,000,000.00	24,000,000.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							24,000,000.00	24,000,000.00								
FASP 2023																
04812023000098	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	100.00	100.0	15/12/2023 - 02/01/2024	675,896.20	675,896.20		675,896.20	675,896.20		EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							675,896.20	675,896.20		675,896.20	675,896.20					
HIDROMARITIMAS 2020																
04812020000225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN; CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/12/2020 - 21/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01	0.01								
HIDROMARITIMAS 2022																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							621,837.17	621,837.17							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							621,837.17	621,837.17								
HIDROMARITIMAS 2023																
04812023000028	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PUENTE COLGANTE, CALLE RODRÍGUEZ CANO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE, CALLE 3 CAR	LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	100.00	100.0	31/07/2023 - 19/02/2024	11,174,785.96	11,174,785.96		11,174,785.96	11,174,785.96			M2	9,201.10	9,201.10
04812023000031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NANCHE DEL KM 0-000 AL KM 0-078; ANDADOR COCUTE ENTRE CALLE NANCHE Y PROLONGACIÓN CAMINO DE SAN JOAQUÍN; CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE SUR 7 Y PROLONGACIÓN CAMINO SAN JOAQUÍN; CALLE EL JOBO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CHICHEN ITZÁ	ALVARADO	ALVARADO	100.00	100.0	09/06/2023 - 02/01/2024	567,480.47	567,480.47		567,480.47	567,480.47			M2	3,827.98	3,827.98
04812023000043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JALISCO	PUEBLO VIEJO	CONGREGACIÓN ANAHUAC	100.00	100.0	10/07/2023 - 02/01/2024	1,502,147.81	1,502,147.81		1,502,147.81	1,502,147.81			M2	8,399.60	8,399.60
04812023000048	MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONTE ALBÁN ENTRE CALLE MAYAPAN Y SIN NOMBRE, CALLE TEZCATLIPOCA ENTRE CALLE MONTE ALBÁN Y CHICHEN ITZÁ, CALLE CHICHEN ITZÁ ENTRE CALLE TEZCATLIPOCA Y SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE CHICHEN ITZÁ Y	VERACRUZ	VARGAS	94.52	64.1	03/07/2023 - 02/01/2024	2,029,136.24	2,029,136.24		1,301,266.05	1,301,266.05			M2	7,046.06	7,046.06
04812023000049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CAMINO RAMAL A TAMIAHUA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	TAMIAHUA	ESTERO DE MILPAS	100.00	100.0	09/06/2023 - 02/01/2024	1,065,250.59	1,065,250.59		1,065,250.59	1,065,250.59			M2	8,909.87	8,909.87

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

04812023000086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAM	TUXPAM	TUXPAM	6.16		22/12/2023 - 02/08/2024	20,299,190.44	20,299,190.44						M2	34,416.23	34,416.23
----------------	--	--------	--------	------	--	-------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	----	-----------	-----------

TOTAL FONDO:	36,637,991.51	36,637,991.51	15,610,930.88	15,610,930.88
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

HIDROMARITIMAS 2024

04812024000007	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES GASTRONOMICOS SOBRE LA CARRETERA FED. 180 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA	ACTOPAN	EL VIEJON NUEVO			03/06/2024 - 30/10/2024	31,974,119.16	31,974,119.16						M2	12,413.76	12,413.76
04812024000008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CRUZ ACOSTA DOMÍNGUEZ	ACTOPAN	MOZOMBOA	59.12	59.1	01/05/2024 - 28/08/2024	14,803,987.06	14,803,987.06		8,752,386.56	8,752,386.56			M2	7,326.05	7,326.05
04812024000019	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. TRANSISTMICA ENTRE PUNTE VEHICULAR Y CALLE ANTIGUA AL BURRO, AV. MADERO ENTRE CALLE ANTIGUA AL BURRO Y TRANSISTMICA	AGUA DULCE	AGUA DULCE			03/06/2024 - 30/09/2024	19,488,616.34	19,488,616.34						M2	9,467.01	9,467.01
04812024000020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	32.04	32.0	03/05/2024 - 29/10/2024	99,641,766.64	99,641,766.64		31,930,646.36	31,930,646.36			M2	37,043.41	37,043.41
04812024000026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CARMEN VIVEROS ENTRE CALLE ROQUE ESPINOSO FOGLIA Y MIGUEL HIDALGO	URSULO GALVAN	ZEMPOALA	51.06	51.0	15/04/2024 - 04/08/2024	13,449,076.98	13,449,076.98		6,867,147.13	6,867,147.13			M2	6,094.62	6,094.62
04812024000035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUMUHTEMOC	TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	10.68		10/06/2024 - 01/11/2024	19,599,479.16	19,599,479.16						M2	6,323.70	6,323.70
04812024000036	MANTENIMIENTO DE LA AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR (INCLUYE MANTENIMIENTO DE PUENTE TENECHACO)	TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 08/08/2024	2,969,105.10	2,969,105.10						M2	328.00	328.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,203,849.56	1,203,849.56							0.00	0.00
TOTAL FONDO:	203,130,000.00	203,130,000.00	47,550,180.05	47,550,180.05												

HIDROTERRESTRES 2019

04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA, CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73							0.00	0.00
TOTAL FONDO:	3,055,888.75	3,055,888.75														

HIDROTERRESTRES 2020

04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MÉXICO, COL REVOLUCIÓN	XALAPA	XALAPA			21/10/2020 - 12/02/2021	2.31	2.31							0.00	0.00
TOTAL FONDO:	2.31	2.31														

HIDROTERRESTRES 2021

04812021000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y	CHICONQUIACO	EL HUERFANO			25/05/2021 - 09/10/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
----------------	---	--------------	-------------	--	--	-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	------	------

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

VILLAHERMOSA
PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11

28,537.91 28,537.91

0.00 0.00

TOTAL FONDO: 28,537.92 28,537.92

HIDROTERRESTRES 2022

04812022000006	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0+000 AL 0+250, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRETERA FED. 129 Y CALLE LÁZARO CARDENAS)	TLAPACOYAN	VARIAS				13/06/2022 - 20/11/2022	0.02	0.02							0.00	0.00
04812022000011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, DE AVENIDA ARAUCARIAS A CALLE CIRILO CELUS PASTRANA (KM 0+000 AL 5+960), EN TRAMOS AISLADOS, Y REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDAS ENRIQUE C. REBSA	XALAPA	XALAPA				05/08/2022 - 30/03/2023	103.62	103.62							0.00	0.00
04812022000052	MANUTENIMIENTO RUTINARIO (BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO) DEL BOULEVARD XALAPA - BANDERILLA DEL KM 3+330 AL KM 4+920	BANDERILLA	BANDERILLA				23/12/2022 - 28/04/2023	4,479.93	4,479.93							0.00	0.00
04812022000056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE TEXOLO ENTRE AVENIDA QUETZAL Y CALLE TEMAZCALTEPEC	XALAPA	XALAPA				30/12/2022 - 08/04/2023	9,892.13	9,892.13							0.00	0.00
04812023000059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y MADERO, MADERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y MORELOS, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y NIÑOS HÉROES, NIÑOS HÉROES DEL KM 0+000 AL 0+044, CALLE LAS FLO	YECUATLA	VARIAS	89.34	67.3		10/07/2023 - 02/01/2024	3,023,164.40	3,023,164.40		2,036,174.98	2,036,174.98			M2	3,030.05	3,030.05
04812024092039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038, CALLE	TOTUTLA	TOTUTLA				24/08/2024 - 01/10/2024	400,954.72	400,954.72						M2	3,724.22	3,724.22
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	293,303.26	293,303.26							0.00	0.00
	TOTAL FONDO:							3,731,898.08	3,731,898.08		2,036,174.98	2,036,174.98					

HIDROTERRESTRES 2023

04812023000020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN AV. QUETZAL ENTRE CALZADA DEL TECNOLÓGICO Y CALLE XOCHICUÉTAL	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0		28/04/2023 - 14/02/2024	4,384,113.03	4,384,113.03		4,384,113.03	4,384,113.03			M2	8,617.43	8,617.43
04812023000023	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (CUARTA ETAPA)	XALAPA	XALAPA	66.20	52.1		14/08/2023 - 03/09/2024	29,569,552.47	29,569,552.47		15,432,831.96	15,432,831.96			MTS	437.10	437.10
04812023000037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PACHECO ENTRE CALLES GUAYHTEMOC Y MARIANO ABASOLO Y ENTRE ALLENDE Y NICOLÁS BRAVO, CALLE PATONI ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	100.00	100.0		28/04/2023 - 02/01/2024	2,384,074.93	2,384,074.93		2,384,074.93	2,384,074.93			M2	9,934.37	9,934.37
04812023000054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EJIDATARIOS ENTRE CALLE MOVENA Y UNDÉCIMA, CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE UNDÉCIMA Y PRIMERA AVENIDA, ENTRE CALLE UNO Y DOS Y ENTRE CALLE CINCO Y NICOLÁS BRAVO, CALLE OCHO ENTRE CALLE DOS Y CINCO Y C	PÁNUJO	MORALILLO	88.83	39.2		10/07/2023 - 02/03/2024	3,492,563.14	3,492,563.14		1,372,324.56	1,372,324.56			M2	9,989.75	9,989.75
04812023000055	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD YANGA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0		14/08/2023 - 02/01/2024	999,460.07	999,460.07		999,460.07	999,460.07			MTS	370.02	370.02
04812023000106	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO A LA ORDUÑA DEL KM 0+000 AL KM 0+660 (INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y LUMINARIAS)	COATEPEC	COATEPEC	100.00	100.0		29/12/2023 - 11/02/2024	801,666.93	801,666.93		801,666.93	801,666.93			M2	1,924.53	1,924.53
04812024000029	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (CUARTA ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA				14/08/2023 - 03/09/2024	9,999,999.96	9,999,999.96						MTS	437.10	437.10
04812024000039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038, CALLE	TOTUTLA	TOTUTLA				24/08/2024 - 01/10/2024	118,904.92	118,904.92						M2	3,724.22	3,724.22

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11

5,556.23 5,556.23

0.00 0.00

TOTAL FONDO:

51,755,891.68 51,755,891.68 25,374,471.48 25,374,471.48

HIDROTERRESTRES 2024

0481202400001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMLIANO ZAPATA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	ALAMO TEMAPACHE	DOCTOR MONTES DE OCA (SAN ISIDRO)	32.18	32.1	01/05/2024 - 18/08/2024	19,957,932.01	19,957,932.01		6,423,508.50	6,423,508.50			M2	9,079.62	9,079.62
0481202400005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA (SEGUNDA ETAPA), INCLUYE DRENAJE PLUVIAL	COATZINTLA	COATZINTLA	46.06	46.0	06/05/2024 - 12/09/2024	29,849,887.73	29,849,887.73		13,749,002.48	13,749,002.48			METROS CUADRADOS	6,727.62	6,727.62
0481202400009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO ANTIGUO ESTANZUELA ENTRE CALLE COLIBRIES Y SAN PEDRO, CALLE SAN CARLOS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y SAN FERNANDO, CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE SANTA LUCIA ENTRE SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	66.29	66.2	15/04/2024 - 12/08/2024	28,978,249.76	28,978,249.76		19,210,839.82	19,210,839.82			M2	9,347.31	9,347.31
0481202400010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE CIRILO CELIS PASTRANA Y GRACIANO VALENZUELA, INCLUYE SUBCOLECTOR PLUVIAL GRACIANO VALENZUELA Y SUBCOLECTOR PLUVIAL GALEANA	XALAPA	XALAPA	44.93	44.9	08/04/2024 - 20/08/2024	32,336,868.50	32,336,868.50		14,530,495.53	14,530,495.53			M2	14,390.52	14,390.52
0481202400011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA DE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y PRIMAVERAS	XALAPA	XALAPA	52.52	52.5	04/03/2024 - 25/06/2024	2,499,437.16	2,499,437.16		1,312,798.64	1,312,798.64			M2	835.50	835.50
0481202400012	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y MIGUEL HIDALGO	CAMERINO Z MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	17.52		22/04/2024 - 28/09/2024	11,659,600.15	11,659,600.15						M2	4,714.29	4,714.29
0481202400013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO AL PLANTEL CECYTEV, TRAMO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO - PLANTEL CECYTEV	HUATUSCO	HUATUSCO DE CHICUELLAR			01/04/2024 - 29/06/2024	6,895,919.13	6,895,919.13						M2	2,474.51	2,474.51
0481202400015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO LA VEREDA ENTRE LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ Y LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ, CALLE ACCESO A LA HACIENDA ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+070, CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL CAMINO LA VEREDA Y LA CARRETERA XALAPA-VERAC	PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	85.59	65.3	08/04/2024 - 05/08/2024	18,978,512.41	18,978,512.41		12,398,325.24	12,398,325.24			M2	6,921.59	6,921.59
0481202400017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS	ACULA	ACULA	86.85	86.8	15/04/2024 - 21/09/2024	9,742,599.35	9,742,599.35		8,461,451.75	8,461,451.75			M2	3,878.33	3,878.33
0481202400021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS Y BENITO JUÁREZ (INCLUYE OBRA MENOR DE DRENAJE)	CHINAMECA	CHINAMECA	15.52	15.5	03/05/2024 - 30/08/2024	16,579,652.33	16,579,652.33		2,573,481.72	2,573,481.72			M2	3,699.50	3,699.50
0481202400022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO COATZACOALCOS ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y RÍO SUCHIATE, CALLE RÍO SUCHIATE ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	VARIOS	VARIAS	37.76	37.7	15/04/2024 - 11/09/2024	13,127,334.07	13,127,334.07		4,956,163.69	4,956,163.69			M2	5,960.77	5,960.77
0481202400027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 29 DE JUNIO ENTRE CALLE REFORMA Y EMILIANO ZAPATA, CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ GARCÍA	TLAPACOYAN	SAN PEDRO TLAPACOYAN	51.38	51.3	15/04/2024 - 12/08/2024	16,378,412.55	16,378,412.55		8,415,802.34	8,415,802.34			M2	6,821.00	6,821.00
0481202400028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE ALLENDE Y GALEANA, CALLE GALEANA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y JUSTO SIERRA, CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE GALEANA Y 26 DE ABRIL	ZARAGOZA	ZARAGOZA	19.60	19.6	01/05/2024 - 27/09/2024	19,553,217.95	19,553,217.95		3,833,050.95	3,833,050.95			M2	6,642.26	6,642.26
0481202400030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ARROYO OCOZUAPAN ENTRE CALLE ELEUTERIO IBARRA Y SONORA	JALTIPAN	JALTIPAN DE MORELOS			03/06/2024 - 20/09/2024	9,992,599.43	9,992,599.43						M2	5,562.13	5,562.13
PRESUPUESTO DISPONIBLE				11 - 11			38,084,777.47	38,084,777.47							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							274,615,000.00	274,615,000.00		95,864,920.66	95,864,920.66					

HIDROTERRESTRES R 2019

0481202300102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL	AMATLAN DE LOS REYES	GUADALUPE (LA PATRONA)			29/12/2023 - 05/06/2024	179,854.15	179,854.15						M2	958.23	958.23
---------------	---	----------------------	------------------------	--	--	-------------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	----	--------	--------

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
0481202409039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0-000 AL KM 0-038, CALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTUTLA	TOTUTLA			24/06/2024 - 01/10/2024	15,316.80	15,316.80						M2	3,724.22	3,724.22
						11 - 11	29,436.10	29,436.10							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	224,607.05	224,607.05								
HIDROTERRESTRES R 2020																
0481202309097	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE LA RAYA Y SANTOS DEGOLLADO	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	4.81	100.0	18/12/2023 - 25/05/2024	1,012,934.10	1,012,934.10		1,012,934.10	1,012,934.10			M2	8,561.74	8,561.74
0481202409039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0-000 AL KM 0-038, CALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTUTLA	TOTUTLA			24/06/2024 - 01/10/2024	47,812.85	47,812.85						M2	3,724.22	3,724.22
						11 - 11	91,656.61	91,656.61							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	1,152,403.56	1,152,403.56		1,012,934.10	1,012,934.10					
HIDROTERRESTRES R 2021																
0481202309097	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE LA RAYA Y SANTOS DEGOLLADO	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	30.23	100.0	18/12/2023 - 25/05/2024	5,351,419.46	5,351,419.46		5,351,419.46	5,351,419.46			M2	8,561.74	8,561.74
0481202409039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0-000 AL KM 0-038, CALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTUTLA	TOTUTLA			24/06/2024 - 01/10/2024	59,330.65	59,330.65						M2	3,724.22	3,724.22
						11 - 11	107,078.56	107,078.56							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	5,517,828.67	5,517,828.67		5,351,419.46	5,351,419.46					
HIDROTERRESTRES R 2022																
0481202309197	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE LA RAYA Y SANTOS DEGOLLADO	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	91.32	87.5	18/12/2023 - 25/05/2024	14,683,187.42	14,683,187.42		12,856,759.66	12,856,759.66			M2	8,561.74	8,561.74
0481202409039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0-000 AL KM 0-038, CALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTUTLA	TOTUTLA			24/06/2024 - 01/10/2024	408,960.67	408,960.67						M2	3,724.22	3,724.22
						11 - 11	800,811.52	800,811.52							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	15,892,959.61	15,892,959.61		12,856,759.66	12,856,759.66					
HIDROTERRESTRES R 2023																
04812023000101	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y FRANCISCO RAYON	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	35.53	35.5	22/12/2023 - 11/07/2024	5,819,361.03	5,819,361.03		2,067,722.45	2,067,722.45			M2	2,717.81	2,717.81
04812023000102	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL	AMATLAN DE LOS REYES	GUADALUPE (LA PATRONA)			29/12/2023 - 05/06/2024	2,615,307.57	2,615,307.57						M2	958.23	958.23
04812024091039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0-000 AL KM 0-038, CALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTUTLA	TOTUTLA			24/06/2024 - 01/10/2024	8,873,082.70	8,873,082.70						M2	3,724.22	3,724.22

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	17,624,159.48	17,624,159.48					0.00	0.00		
HIDROTERRESTRES R 2024							TOTAL FONDO:	34,931,910.78	34,931,910.78	2,067,722.45	2,067,722.45					
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	1,477,598.11	1,477,598.11					0.00	0.00		
PARTICIPACIONES FED. 2023							TOTAL FONDO:	1,477,598.11	1,477,598.11							
04812023000047	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	95.43	100.0	23/10/2023 - 02/05/2024	10,368,941.37		10,368,941.37	10,368,941.37		10,368,941.37		M2	5,394.77	5,394.77
04812023000051	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AUDITORIO BENITO JUÁREZ	VERACRUZ	VERACRUZ	100.00	100.0	27/11/2023 - 25/03/2024	3,939,379.30		3,939,379.30	3,939,379.30		3,939,379.30		M2	955.60	955.60
04812023000095	PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO JAVIER CLAVIERO	TUXPAN	TUXPAM	100.00	100.0	18/12/2023 - 14/04/2024	999,434.19		999,434.19	999,434.19		999,434.19		M2	329.88	329.88
							TOTAL FONDO:	15,307,754.86	15,307,754.86	15,307,754.86		15,307,754.86				
RECURSOS FISCALES 2017																
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNEHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
							TOTAL FONDO:	0.05	0.05							
RECURSOS FISCALES 2018																
04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLÁN, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO.	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	246,467.48		246,467.48						0.00	0.00
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65		6,398.65						0.00	0.00
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV.	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02		44,456.02						0.00	0.00
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
RECURSOS FISCALES 2020							TOTAL FONDO:	297,322.28		297,322.28						
04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA			25/09/2020 - 20/01/2021	0.02		0.02						0.00	0.00
RECURSOS FISCALES 2021							TOTAL FONDO:	0.02		0.02						
04812021000120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/11/2021 - 07/02/2022	0.01		0.01						0.00	0.00
RECURSOS FISCALES 2022							TOTAL FONDO:	0.01		0.01						
04812023000076	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	JOSÉ AZUETA	TESECHOACÁN	100.00	100.0	22/12/2023 - 02/04/2024	2,790,197.64		2,790,197.64	2,790,197.64				MTS	130.00	130.00
04812023000103	CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS Y EQUIPAMIENTO URBANO EN LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+500 AL 1+000	CATEMACO	CATEMACO	100.00	100.0	27/12/2023 - 04/04/2024	598,992.44		598,992.44	598,992.44				MTS	155.00	155.00
RECURSOS FISCALES 2023							TOTAL FONDO:	3,389,190.08		3,389,190.08	3,389,190.08					
04812023000080	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALZADA JUAN PABLO II ENTRE CALLE ESPAÑA Y AVENIDA DÍAZ MIRÓN	BOCA DEL RÍO	VERACRUZ	100.00	100.0	16/10/2023 - 23/03/2024	4,636,805.96		4,636,805.96	4,636,805.96				M2	10,404.78	10,404.78
04812023000081	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	01/12/2023 - 05/04/2024	2,984,701.38		2,984,701.38	2,984,701.38				M2	222.12	222.12
04812023000082	INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS EN EL EDIFICIO TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA USO DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	18/12/2023 - 26/03/2024	9,518,820.94		9,518,820.94	9,518,820.94				M2	2,523.00	2,523.00
04812023000091	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	XALAPA	XALAPA	55.98	41.6	27/11/2023 - 17/04/2024	3,451,286.45		3,451,286.45	1,438,486.54				METROS	990.00	990.00
04812023000092	MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	22/12/2023 - 09/02/2024	2,771,599.79		2,771,599.79	2,771,599.79				M2	5,200.47	5,200.47
04812023000094	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO ACCESO AL TECNOLÓGICO DEL KM 0+000 AL KM 0+480	NARANJOS AMATLÁN	COLONIA EL TRÉBOL	72.09	72.0	22/12/2023 - 23/06/2024	6,850,632.74		6,850,632.74	4,938,321.33				M2	2,881.50	2,881.50
04812023000060	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA	19.36	19.3	16/10/2023 - 18/11/2024	2,942,141.55		2,942,141.55	569,697.18				SUPERVISION	1.00	1.00
RECURSOS FISCALES R 2022							TOTAL FONDO:	33,155,988.81		33,155,988.81	26,858,433.12					
04812023000105	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO ANAYA ENTRE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y MELCHOR MUZQUIT	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	18/12/2023 - 15/02/2024	1,497,556.73		1,497,556.73	1,497,556.73				M2	802.72	802.72
TOTAL FONDO:							1,497,556.73		1,497,556.73	1,497,556.73						
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,030,087,244.36	717,135,519.42	312,951,724.94	427,626,886.12	268,086,677.93	159,540,208.19				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2019

04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUYETEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOTLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUJALCO, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	VARIOS	VARIAS			13/09/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTLA - CHACALTUANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - CUAUHTEMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTEMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LOGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.10		0.10							

RECURSOS FISCALES 2022

04852022300006	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS OBRAS: [PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN "LA MARTINICA", DEL KM 0+000 AL KM 0+825, (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)] Y [PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - EL PUEBLITO) - COL. EL TABACAL, DEL KM 0+000 AL	BANDERILLA	BANDERILLA	100.00	100.0	16/11/2023 - 14/01/2024	200,352.20		200,352.20	200,352.20		200,352.20		ESTUDIO DE PREINVERSION	2.00	2.00
TOTAL FONDO:							200,352.20		200,352.20	200,352.20		200,352.20				

RECURSOS FISCALES 2023

04852023300007	ESTUDIO, PROYECTO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "QUITA FRIO" EN EL KM 2+400, DEL CAMINO NUEVA ESPERANZA (CERRO NANCHITAL) - FRANCISCO VILLA	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.00	100.0	12/12/2023 - 10/03/2024	646,100.00		646,100.00	646,100.00		646,100.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852023300008	ESTUDIO, PROYECTO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "EL AGUA SANTA" EN EL KM 20+800, DEL CAMINO BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE	NAOLINCO	NAOLINCO DE VICTORIA	100.00	100.0	19/12/2023 - 17/03/2024	547,500.00		547,500.00	547,500.00		547,500.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							1,193,600.00		1,193,600.00	1,193,600.00		1,193,600.00				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,393,952.30		1,393,952.30	1,393,952.20		1,393,952.20				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2022

01252022300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	XALAPA	XALAPA			20/09/2022 - 02/01/2023	0.01		0.01						0.00	0.00
01252023300001	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD 5 DE FEBRERO, INCLUYE AMPLIACION DE PUENTE	SAN ANDRES Tuxtla	SAN ANDRES Tuxtla	100.00	100.0	06/10/2023 - 02/01/2024	115,563.12		115,563.12	115,563.12		115,563.12		ESTUDIO	9.00	9.00
TOTAL FONDO:							115,563.13		115,563.13	115,563.12		115,563.12				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							115,563.13		115,563.13	115,563.12		115,563.12				
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							3,151,453,813.07	2,308,778,242.47	842,675,570.60	1,356,466,825.31	738,915,770.56	617,551,054.75				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO