

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
ADELANTO FISE 2021																	
04842021000002	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO VICENTE GUERRERO - LOS HIGUEROS, DEL KM 2+700 AL KM 7+100	TANTIMA	VARIAS		13/02/2021 - 12/06/2021	24,492,065.80	24,492,065.80										
04842021000004	PAVIMENTACION DEL CAMINO IXHUATLAN DE MADERO - PISA FLORES, DEL KM 4+200 AL KM 7+800	IXHUATLAN DE MADERO	VARIAS		13/02/2021 - 12/06/2021	17,112,691.62	17,112,691.62							KM	4.40	4.40	4.40
04842021000005	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO, DEL KM 10+000 AL KM 16+500	VARIOS	VARIAS		13/02/2021 - 12/07/2021	44,590,933.26	44,590,933.26							KM	3.60	3.60	3.60
04842021000006	REHABILITACIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 26 METROS. INCLUYE 300 METROS DE ACCESOS	ATZALAN	VARIAS		17/03/2021 - 14/06/2021	8,171,861.74	8,171,861.74							KM	6.50	6.50	6.50
														MTS	28.00	28.00	28.00
04842021000007	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA - LAS MINAS, DEL KM 4+500 AL KM 8+500	LAS MINAS	VARIAS		13/02/2021 - 13/05/2021	23,517,214.83	23,517,214.83										
04842021000008	CONSTRUCCION DEL CAMINO XOAMPOLCO - LA VENTILLA, DEL KM 1+300 AL KM 3+300	ALTOTONGA	VARIAS		17/03/2021 - 14/06/2021	11,397,569.32	11,397,569.32							KM	4.00	4.00	4.00
04842021000009	PAVIMENTACION DEL CAMINO ATOTONILCO - RINCÓN DE ATOTONILCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+710	CALCAHUALCO	VARIAS		17/03/2021 - 14/06/2021	10,317,285.65	10,317,285.65							KM	2.00	2.00	2.00
04842021000010	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA PEDRERA - EL TECOMATE, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	CHICONTEPEC	VARIAS		17/03/2021 - 14/06/2021	14,551,905.99	14,551,905.99							KM	1.71	1.71	1.71
	PRESUPUESTO DISPONIBLE				11 - 11	50,448,471.79	50,448,471.79							KM	2.50	2.50	2.50
															0.00	0.00	0.00
TOTAL FONDO:						204,600,000.00	204,600,000.00										
CONVENIO SCT 2021																	
04842021000022	RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLAN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ DEL KM 0+000 AL KM 9+000	MINATITLÁN	VARIAS		02/03/2021 - 30/05/2021	45,973,266.88	45,973,266.88							KM	9.00	9.00	9.00
04842021000023	RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLAN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ DEL KM 34+800 AL KM 46+800	MINATITLÁN	VARIAS		02/03/2021 - 30/05/2021	47,202,195.67	47,202,195.67							KM	12.00	12.00	12.00
04842021000024	RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLAN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ DEL KM 46+800 AL KM 57+800	MINATITLÁN	VARIAS		02/03/2021 - 30/05/2021	39,500,797.10	39,500,797.10							KM	10.80	10.80	10.80
04842021000025	RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLAN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ DEL KM 57+800 AL KM 62+700	MINATITLÁN	VARIAS		02/03/2021 - 30/05/2021	30,548,379.37	30,548,379.37							KM	5.10	5.10	5.10
04842021000026	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, BASE Y CARPETA ASFALTICA Y OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO ANTONIO PLAZA - EL ENCANTO DEL KM 6+900 AL KM 7+400	MINATITLÁN	VARIAS		24/02/2021 - 24/05/2021	10,454,793.77	10,454,793.77							MTS	500.00	500.00	500.00
04842021000027	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO ANTONIO PLAZA - EL ENCANTO DEL KM 9+300 AL KM 17+800	MINATITLÁN	VARIAS		24/02/2021 - 24/05/2021	6,391,070.80	6,391,070.80							KM	8.50	8.50	8.50
04842021000028	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO E.C. (CAPOACAN - ESTERO DE ZICATLAN - J. GUADALUPE RODRIGUEZ), CAHUAPAN DEL KM 0+000 AL KM 12+900	MINATITLÁN	VARIAS		24/02/2021 - 24/05/2021	10,843,477.13	10,843,477.13							KM	12.90	12.90	12.90
04842021000029	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO TLACUILOLAPA I - FILISOLA - CRUCERO CHICHIGAPA, DEL KM 22+000 AL KM 27+400	MINATITLÁN	VARIAS		03/03/2021 - 31/05/2021	7,010,903.55	7,010,903.55							KM	5.40	5.40	5.40
04842021000030	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TERRAPLEN, REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO KM 13 - EL ZAPOTE, DEL KM 0+000 AL KM 10+300	LAS CHOAPAS	VARIAS		20/02/2021 - 20/05/2021	16,219,915.59	16,219,915.59							KM	10.30	10.30	10.30
04842021000031	RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO LA HERRADURA - EL ARENAL - FRANCISCO RUEDAS (PISTA KM 45), DEL KM	LAS CHOAPAS	VARIAS		02/03/2021 - 30/05/2021	38,104,579.32	38,104,579.32							KM	7.15	7.15	7.15

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842021000032	RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO LA HERRADURA - EL ARENAL - FRANCISCO RUEDAS (PISTA KM 45), DEL KM 7-150 AL KM 14+300	LAS CHOAPAS	VARIAS	02/03/2021 - 30/05/2021				37,940,982.11	37,940,982.11						KM	7.15	7.15
04842021000033	RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO NANCHITAL - LAS CHOAPAS, DEL KM 23+000 AL KM 29+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	02/03/2021 - 30/05/2021				34,122,585.25	34,122,585.25						KM	6.00	6.00
04842021000034	RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO NANCHITAL - LAS CHOAPAS, DEL KM 26+000 AL KM 35+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	02/03/2021 - 30/05/2021				35,435,256.69	35,435,256.69						KM	6.00	6.00
04842021000035	RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO NANCHITAL - LAS CHOAPAS, DEL KM 35+000 AL KM 36+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	20/02/2021 - 20/05/2021				22,770,595.93	22,770,595.93						KM	4.00	4.00
04842021000036	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - POBLADO NUEVO - ARROYO GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 10+100	LAS CHOAPAS	VARIAS	24/02/2021 - 24/05/2021				13,927,823.63	13,927,823.63						KM	10.10	10.10
04842021000037	RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO E C (NANCHITAL - LAS CHOAPAS) - MOLOACAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+100	MOLOACAN	VARIAS	02/03/2021 - 30/05/2021				24,376,443.53	24,376,443.53						KM	3.10	3.10
04842021000038	RECONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO PARALELO - LAS CHOAPAS, DEL KM 0+000 AL KM 7+500	LAS CHOAPAS	VARIAS	02/03/2021 - 30/05/2021				43,472,779.52	43,472,779.52						KM	7.50	7.50
04842021000043	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO E C (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDIELARIA - PLAYA SANTA - AMATAM, DEL KM 6+000 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS	24/02/2021 - 24/05/2021				9,666,540.59	9,666,540.59						KM	10.50	10.50
04842021000044	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO EL MAZATE - LA MICHOACANA, DEL KM 0+000 AL KM 9+800	LAS CHOAPAS	VARIAS	24/02/2021 - 24/05/2021				13,472,209.78	13,472,209.78						KM	9.80	9.80
04842021000045	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO EL NARANJO - SAN MIGUEL ALLENDE - LOS AZTECAS A LOPEZ HUITRON, DEL KM 0+000 AL KM 18+600	LAS CHOAPAS	VARIAS	20/02/2021 - 20/05/2021				20,128,526.46	20,128,526.46						KM	18.60	18.60
04842021000046	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO KM 8 - RIO PLAYAS - PLAYA SANTA, DEL KM 0+000 AL KM 17+500	LAS CHOAPAS	VARIAS	24/02/2021 - 24/05/2021				9,286,067.21	9,286,067.21						KM	17.50	17.50
04842021000047	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO LA CAPILLA - CEIBA BLANCA, DEL KM 0+000 AL KM 14+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	03/03/2021 - 31/05/2021				15,057,741.40	15,057,741.40						KM	14.00	14.00
04842021000048	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO E C (KM 8 - RIO PLAYAS - PLAYA SANTA) - LINDA TARDE - MAÑANITAS, DEL KM 0+000 AL KM 8+100	LAS CHOAPAS	VARIAS	24/02/2021 - 24/05/2021				8,845,329.03	8,845,329.03						KM	8.10	8.10
04842021000049	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO ALTO UXPANAPA - NUEVA TABASQUEÑA, DEL KM 0+500 AL KM 14+000	LAS CHOAPAS	VARIAS	26/02/2021 - 26/05/2021				15,918,806.59	15,918,806.59						KM	13.50	13.50
04842021000050	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO E C (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PANCHO VILLA - LAZARO CARDENAS, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	LAS CHOAPAS	VARIAS	03/03/2021 - 31/05/2021				4,338,886.50	4,338,886.50						KM	3.60	3.60
04842021000053	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO E C (NANCHITAL - LAS CHOAPAS) - ARROYO BLANCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	MOLOACAN	VARIAS	03/03/2021 - 31/05/2021				3,067,401.82	3,067,401.82						KM	2.00	2.00
04842021000039	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE "JIMBAL" SOBRE EL CAMINO LAS CHOAPAS - KM 6 - CERRO DE NANCHITAL, KM 22+700	LAS CHOAPAS	VARIAS	24/02/2021 - 24/05/2021				9,059,097.21	9,059,097.21						METROS LINEALES	20.00	20.00
04842021000040	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE "LA MANCUERNILLON" SOBRE EL CAMINO LAS	LAS CHOAPAS	VARIAS	24/02/2021 - 24/05/2021				11,820,876.17	11,820,876.17						METROS LINEALES	20.00	20.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELJO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842021000042	CHOAPAS - KM 8 - CERRO DE NANCHITAL KM 35-500																
04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0-200	MOLOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	9,563,888.66	9,563,888.66						METROS LINEALES	20.00	20.00	
04842021000051	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL MAZATE", SOBRE EL CAMINO LAS DELICIAS - TECUANAPA, EN EL KM 1-360	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	7,146,031.94	7,146,031.94						MTS	10.00	10.00	
04842021000052	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "LA GUADALUPE", SOBRE EL CAMINO LAS CHOAPAS - CERRO DE NANCHITAL, KM 14-600	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	13,915,661.46	13,915,661.46						METROS LINEALES	30.00	30.00	
04842021000041	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE "EL MAZATE", SOBRE EL CAMINO LAS DELICIAS - TECUANAPA, KM 6-180	LAS CHOAPAS	VARIAS			03/03/2021 - 31/05/2021	27,159,624.35	27,159,624.35						MTS	60.00	60.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	55,257,462.99	55,257,462.99							0.00	0.00	
FISE 2018							TOTAL FONDO:	698,000,000.00	698,000,000.00								
04842018000002	REHABILITACION DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7-500 AL KM 13-620	TEZONAPA	VARIAS			11 - 11	5,546,480.40	5,546,480.40							0.00	0.00	
04842018000092	AMPLIACION EN CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA DESVIACION - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	ACULTZINGO	VARIAS			11 - 11	2,291,176.07	2,291,176.07							0.00	0.00	
04842018000165	CONSTRUCCION DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0-000 AL KM 1-255, TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 0-360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			11 - 11	337,081.12	337,081.12							0.00	0.00	
04842018200092	SUPERVISION DE LA AMPLIACION EN CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA DESVIACION - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	ACULTZINGO	VARIAS			11 - 11	59,157.47	59,157.47							0.00	0.00	
FISE 2019							TOTAL FONDO:	8,233,895.06	8,233,895.06								
04842019000001	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULIN" EN EL KM 20-140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842019000003	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0-000 AL KM 2-310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
FISE 2020							TOTAL FONDO:	0.02	0.02								
04842020000012	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA PIMENTA - LA GUASIMA, DEL KM 0-000 AL KM 5-000	CHICONTEPEC	VARIAS	100.0	100.0	26/05/2020 - 02/01/2021	6,692,302.98	6,692,302.98		6,692,302.97	6,692,302.97			KM	5.00	5.00	
04842020000020	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL DIAZ MIRÓN - ALMANZ A - TIERRA NUEVA DEL KM 0-000 AL KM 10-600	ATZALAN	VARIAS			22/05/2020 - 17/09/2020	2.43	2.43							0.00	0.00	
04842020000039	REHABILITACION DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0-000 AL KM 7-200	COMAPA	VARIAS			13/06/2020 - 10/09/2020	2.99	2.99							0.00	0.00	
04842020000044	CONSTRUCCION DEL CAMINO CIRCUITO XONOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA DEL KM 0-000 AL KM 3-000, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	85.9	28/08/2020 - 02/01/2021	4,017,229.81	4,017,229.81		3,454,075.41	3,454,075.41			KM	3.00	3.00	
04842020000066	CONSTRUCCION DE CAMINO MIXTLA-TEHUIPANGO DEL KM 0-000 AL 1-127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			26/05/2020 - 13/09/2020	12,971.93	12,971.93							0.00	0.00	
04842020000073	CONSTRUCCION DEL CAMINO PLACETAS-HORCON POTRERO, DEL KM 0-000 AL KM 5-000	TEMPOAL	VARIAS			22/05/2020 - 28/10/2020	716.96	716.96							0.00	0.00	
04842020000075	PAVIMENTACION DEL CAMINO TEOTILALCO - ACUAPA - TETLATZINGA, DEL KM 0-000 AL KM 4-075	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	99.9	04/07/2020 - 02/01/2021	8,864,572.50	8,864,572.50		8,864,548.68	8,864,548.68			KM	4.07	4.07	
04842020000088	REHABILITACION DEL CAMINO MOTZORONGO - PARAISO DEL KM 2-700 AL KM 2-820, INCLUYE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO	TEZONAPA	VARIAS	100.0	95.8	21/06/2020 - 02/01/2021	1,169,797.87	1,169,797.87		1,121,163.47	1,121,163.47			METROS LINEALES	120.00	120.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842020000110	REHABILITACION DEL CAMINO E C (TECAMALUCAN - SOLEDAD ATZOMPA) - XOXOCOTLA, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 4-075 AL KM 4+125, DEL KM 12-255 AL KM 12+345 Y DEL KM 13+860 AL KM 13+940, MEDIANTE LA ESTABILIZACION DE TERRAPLENES DE	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	99.9	11/12/2020 - 24/03/2021	6,318,335.18	6,318,335.18		6,318,316.22	6,318,316.22			MTS	220.00	220.00	
04842020000111	REHABILITACION DEL CAMINO E C (TECAMALUCAN - SOLEDAD ATZOMPA) - SAN JUAN DE LOS LAGOS, DEL KM 0-410 AL KM 0-490, MEDIANTE LA ESTABILIZACION DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	99.9	02/09/2020 - 28/01/2021	1,319,305.63	1,319,305.63		1,319,303.07	1,319,303.07			MTS	80.00	80.00	
04842020000112	REHABILITACION DEL CAMINO E C (TECAMALUCAN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0-750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1-780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA ESTABILIZACION DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	99.0	11/12/2020 - 24/03/2021	2,388,965.18	2,388,965.18		2,388,473.22	2,388,473.22			MTS	550.00	550.00	
04842020000127	PAVIMENTACION DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 6+380	TEZONAPA	VARIAS	100.0	96.9	04/12/2020 - 03/03/2021	19,996,595.76	19,996,595.76		19,781,467.20	19,781,467.20			KM	4.00	4.00	
04842020200012	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CAMINO LA PIMENTA - LA GUASIMA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	CHICONTEPEC	VARIAS	100.0	100.0	11/06/2020 - 02/01/2021	173,867.14	173,867.14		173,867.14	173,867.14			SUPERVISION	1.00	1.00	
04842020200020	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALAN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	67.78	67.78							0.00	0.00	
04842020200039	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	36,178.42	36,178.42							0.00	0.00	
04842020200044	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CAMINO CIRCUITO XONOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000 INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	88.8	12/09/2020 - 17/01/2021	339,486.05	339,486.05		301,542.08	301,542.08			SUPERVISION	1.00	1.00	
04842020200066	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE CAMINO MIXTLA-TEHUPANGO DEL KM 0+000 AL 1-127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			24/07/2020 - 20/11/2020	29,458.37	29,458.37							0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	45,068.18	45,068.18							0.00	0.00	
FISE 2021							TOTAL FONDO:	51,404,925.16	51,404,925.16		50,415,059.46	50,415,059.46					
PRESUPUESTO DISPONIBLE							01/01/2021 - 31/12/2021	122,692,553.00	122,692,553.00						0.00	0.00	
FISE R 2018							TOTAL FONDO:	122,692,553.00	122,692,553.00								
04842018000165	CONSTRUCCION DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			11 - 11	168,293.84	168,293.84							0.00	0.00	
HIDROMARITIMAS 2018							TOTAL FONDO:	168,293.84	168,293.84								
04842018000033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUMA	VARIAS			11 - 11	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842018000163	CONSTRUCCION MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC - BENITO JUAREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500	PUEBLO VIEJO	VARIAS			11 - 11	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842018000174	PAVIMENTACION DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUAREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS			11 - 11	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842018000178	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS			11 - 11	0.01	0.01							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.04	0.04									

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO



Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES						
FONDO																					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																					
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																					
HIDROMARITIMAS 2019																					
04842019000089		MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMAHUA - NARANJOS DEL KM 0-000 AL KM 24-700	TAMAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00				
HIDROMARITIMAS 2020								TOTAL FONDO:		0.01	0.01										
04842020000003		PAVIMENTACION DEL CAMINO ESTACION CARBONO - ESTACION LAGARTERO DEL KM 24-000 AL KM 30-000	TAMPICO ALTO	VARIAS			08/04/2020 - 22/09/2020	0.01	0.01												
04842020000015		PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUASIMA - RANCHO PLAYA DEL KM 20-800 AL KM 23-600	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59	9,327,329.59							0.00	0.00				
04842020000023		CONSTRUCCION DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR DEL KM 0-000 AL KM 2-080	NAUTLA	VARIAS			28/04/2020 - 02/01/2021	457,015.60	457,015.60							0.00	0.00				
04842020000026		PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - EL MADROÑO DEL KM 10-500 AL KM 14-626					14/04/2020 - 29/10/2020	4.28	4.28						KM	2.08	2.08				
04842020000027		MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOS IDOLOS - E C J MOZOMBA - SAN ISIDRO DEL KM 0-000 AL KM 19-120	ACTOPAN	LOS IDOLOS			03/04/2020 - 30/08/2020	0.02	0.02							0.00	0.00				
04842020000055		MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 2-210 AL 2-710. INCLUYE PUENTE	MECAYAPAN	MECAYAPAN	100.0	93.2	11/12/2020 - 15/03/2021	9,427,225.69	9,427,225.69		8,788,321.38	8,788,321.38			MTS	500.00	500.00				
04842020000056		MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6-330 AL KM 6-630. INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	TATAHUICAPAN	100.0	100.0	25/09/2020 - 15/03/2021	16,224,773.93	16,224,773.93		16,224,764.26	16,224,764.26			METROS LINEALES	500.00	500.00				
04842020000057		MANTENIMIENTO DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS DEL KM 5-000 AL KM 11-720	PAJAPAN	PAJAPAN			20/03/2020 - 06/10/2020	0.20	0.20							0.00	0.00				
04842020000076		MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA BOCAÑA-OJOCHAPA DEL KM 0-000 AL KM 7-500. INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	VARIAS	100.0	100.0	29/08/2020 - 02/01/2021	1,615,702.06	1,615,702.06		1,615,702.06	1,615,702.06			KMS	7.50	7.50				
04842020000077		MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0-000 AL KM 4-500. INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	EL PAVO	100.0	100.0	29/08/2020 - 02/01/2021	277,540.90	277,540.90		277,540.87	277,540.87			KMS	4.50	4.50				
04842020000079		MANTENIMIENTO DEL CAMINO COYAME - CATEMACO DEL KM 0-000 AL 8-140	CATEMACO	VARIAS			11/06/2020 - 06/10/2020	17.52	17.52							0.00	0.00				
04842020000080		MANTENIMIENTO DEL CAMINO E C FED 180 - ARROYO GRANDE I. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DEL KM 0-000 AL KM 0-090	VEGA DE ALATORRE	ARROYO GRANDE	100.0	100.0	16/07/2020 - 02/01/2021	205,340.85	205,340.85		205,340.85	205,340.85			METROS LINEALES	90.00	90.00				
04842020000081		PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO VIEJO-EL DOMINGAL DEL KM 1-150 AL KM 2-052	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	96.4	28/08/2020 - 02/01/2021	283,959.27	283,959.27		273,994.25	273,994.25			MTS	902.00	902.00				
04842020000092		CONSTRUCCION DEL CAMINO HUAPANGUILLO- HUYETEPEC - LA GUADALUPE DEL KM 0-000 AL KM 3-250	TECOLUTLA	VARIAS	100.0	100.0	12/08/2020 - 02/01/2021	1,729,938.26	1,729,938.26		1,729,938.26	1,729,938.26			KM	3.25	3.25				
04842020000094		CONSTRUCCION DEL CAMINO E C (SONTECOMAPAN - MONTEPIO) - BARRA DE SONTECOMAPAN DEL KM 0-000 AL KM 3-800	CATEMACO	SONTECOMAPAN	100.0	93.2	04/08/2020 - 13/01/2021	8,801,722.35	8,801,722.35		8,210,674.48	8,210,674.48			KM	3.50	3.50				
04842020000095		MANTENIMIENTO DEL CAMINO E C FED 180 - ALLENDE DEL KM 0-600 AL KM 5-000	COATZACOALCOS	VARIAS	100.0	99.2	11/11/2020 - 06/03/2021	3,229,748.80	3,229,748.80		3,207,092.53	3,207,092.53			KM	4.40	4.40				
04842020000107		PAVIMENTACION DEL CAMINO TAMPICO ALTO - LA RIBERA - LA ENSENADA - KILOMETRO CIENTO DEL KM 2-570 AL KM 4-670	TAMPICO ALTO	VARIAS	100.0	100.0	26/11/2020 - 15/03/2021	9,592,689.22	9,592,689.22		9,592,689.21	9,592,689.21			KM	2.00	2.00				
04842020000108		PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CIERVO - BARRA DE PALMAS DEL KM 0-000 AL KM 5-000	NAUTLA	VARIAS	100.0	100.0	05/09/2020 - 20/02/2021	4,909,931.75	4,909,931.75		4,909,931.75	4,909,931.75			KM	5.00	5.00				
04842020000109		PAVIMENTACION DEL CAMINO ENCINO AMARILLO - OCOTAL TEXIZAPAN - PLAN AGRARIO DEL KM 0-750 AL KM 2-750	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	VARIAS	100.0	99.9	19/11/2020 - 27/02/2021	6,566,846.90	6,566,846.90		6,565,273.41	6,565,273.41			KM	2.00	2.00				
04842020000115		PAVIMENTACION DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RIO TUXTLA DEL KM 4-100 AL KM 5-600	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	100.0	100.0	19/11/2020 - 01/03/2021	8,769,703.53	8,769,703.53		8,769,701.64	8,769,701.64			KM	1.50	1.50				
04842020000116		PAVIMENTACION DEL CAMINO E C FEDERAL 180 - PASO DEL TORO - EL FORTIN DEL KM 4-100 AL KM 6-400	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	05/11/2020 - 28/02/2021	7,837,798.79	7,837,798.79		7,837,798.79	7,837,798.79			KM	2.40	2.40				
04842020000117		PAVIMENTACION DEL CAMINO EL DIAMANTE - APARICIO DEL KM 0-000 AL KM 3-000	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	07/11/2020 - 15/03/2021	18,424,140.32	18,424,140.32		18,424,140.32	18,424,140.32			KM	3.00	3.00				
04842020000118		PAVIMENTACION DEL CAMINO E C (CATEMACO - SONTECOMAPAN) - MARIO SOUZA DEL KM 0-000 AL KM 2-700	CATEMACO	VARIAS	100.0	99.9	01/12/2020 - 09/02/2021	10,267,104.87	10,267,104.87		10,267,060.84	10,267,060.84			KM	2.70	2.70				
04842020000123		PAVIMENTACION DEL CAMINO MORAL Y MOSQUITERO - COSTA DE LA PALMA DEL KM 0-000 AL KM 4-200	ALVARADO	VARIAS	100.0	99.9	11/12/2020 - 28/02/2021	16,074,451.61	16,074,451.61		16,074,229.17	16,074,229.17			KM	4.20	4.20				
04842020000124		MANTENIMIENTO DEL CAMINO E C FEDERAL 180 - COLIPA DEL KM 0-000 AL KM 1-800	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.0	100.0	22/12/2020 - 10/03/2021	6,459,977.37	6,459,977.37		6,459,977.37	6,459,977.37			KMS	1.90	1.90				
04842020000129		PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14-626 AL KM 15-500	ALTO LUCERO DE	VARIAS	100.0	98.7	22/12/2020 - 30/01/2021	3,736,836.04	3,736,836.04		3,689,140.08	3,689,140.08			MTS	574.00	574.00				
PRESUPUESTO DISPONIBLE								30,000,222.40	30,000,222.40												

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
HIDROMARITIMAS 2021								TOTAL FONDO:	174,220,022.15	174,220,022.15	133,123,311.54	133,123,311.54					
PRESUPUESTO DISPONIBLE								01/01/2021 - 31/12/2021	471,437,434.00	471,437,434.00				0.00	0.00		
HIDROTERRESTRES 2018								TOTAL FONDO:	471,437,434.00	471,437,434.00							
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA DEL KM 0+000 AL KM 3+800	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	11	11		994,983.19	994,983.19									
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS	11	11		0.01	0.01									
04842018000017	REHABILITACION DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN DEL KM 0+000 AL 3+000			11	11		0.02	0.02									
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANQUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS	11	11		6,817,419.66	6,817,419.66									
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS	11	11		0.01	0.01									
04842018000035	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERONIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTEPEC	VARIAS	11	11		0.01	0.01									
04842018000036	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS	11	11		0.01	0.01									
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	11	11		563,356.46	563,356.46									
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RIO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RIO PLAYAS	11	11		3,148,826.21	3,148,826.21									
04842018000047	MODERNIZACION DEL CAMINO XOHAMÁNCA - COMALAPA - HOSTON DEL KM 17+800 AL KM 22+000 (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS	11	11		0.01	0.01									
HIDROTERRESTRES 2019								TOTAL FONDO:	11,524,585.58	11,524,585.58							
04842019000012	CONSTRUCCION DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS	24/09/2019 - 25/02/2020	0.01	0.01											
04842020090128	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TOMATLÁN - IXHUATLÁN DEL CAFE DEL KM 0+320 AL KM 0+830 INCLUYE PUENTE LA MAQUINARIA. COMPLEMENTO DE RECURSOS	VARIOS	VARIAS	31.3 99.9 24/12/2020 - 08/03/2021	1,873,490.11	1,873,490.11	1,872,719.09	1,872,719.09	MTS	159.84	159.84						
HIDROTERRESTRES 2020								TOTAL FONDO:	1,873,490.12	1,873,490.12	1,872,719.09	1,872,719.09					
04842020000006	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A EL HIGO DEL KM 0+000 AL KM 11+000	EL HIGO	EL HIGO	20/03/2020 - 17/07/2020	2.14	2.14											
04842020000007	PAVIMENTACION DEL CAMINO TANTIMA - LA CEIBA - EL CRUCERO (TERRERO) DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VARIOS	VARIAS	100.0 100.0 21/05/2020 - 02/01/2021	1,038,024.64	1,038,024.64	1,038,024.63	1,038,024.63	KM	3.00	3.00						
04842020000017	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 130 D - LA CONCEPCION DEL KM 0+000 AL KM 1+000	TIHUATLÁN	LA CONCEPCION	11/04/2020 - 29/08/2020	1,229.96	1,229.96											
04842020000021	MANTENIMIENTO DEL CAMINO YECUATLA - LEONA VICARIO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	YECUATLA	VARIAS	11/04/2020 - 31/07/2020	205.24	205.24											
04842020000022	MANTENIMIENTO DEL CAMINO JUCHIQUE DE FERRER - E.C. (EL NUEVE - VEGA DE ALATORRE) DEL KM 0+000 AL KM 12+000	JUCHIQUE DE FERRER	VARIAS	03/04/2020 - 04/11/2020	0.02	0.02											
04842020000025	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+550 AL KM 7+700	TEOCELO	VARIAS	03/04/2020 - 23/08/2020	5.25	5.25											
04842020000028	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOS ALTOS - TENEXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 9+600	VARIOS	VARIAS	18/03/2020 - 24/08/2020	101.13	101.13											
04842020000037	PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACAMILOLA - MACUILQUILA - ATLAHUILCO DEL KM 0+000 AL KM 1+980	ATLAHUILCO	VARIAS	12/05/2020 - 16/10/2020	40.33	40.33											
04842020000042	PAVIMENTACION DEL CAMINO MARIANO ESCOBEDO - IXHUATLANCILLO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	MARIANO ESCOBEDO	VARIAS	02/06/2020 - 20/10/2020	3,980.92	3,980.92											
04842020000046	PAVIMENTACION DEL CAMINO CHACALTIANQUIS - CARLOS A. CARRILLO DEL KM 0+000 AL KM 6+500	CHACALTIANQUIS	CHACALTIANQUIS	20/03/2020 - 12/09/2020	91,560.80	91,560.80											
04842020000048	PAVIMENTACION DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABAZOLO DEL VALLE DEL KM 5+200 AL KM 10+200	PLAYA VICENTE	VARIAS	08/04/2020 - 09/11/2020	0.12	0.12											
04842020000049	PAVIMENTACION DEL CAMINO NOPALTEPEC - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 2+300	COSAMALOAPAN	VARIAS	17/07/2020 - 27/11/2020	21.15	21.15											
04842020000051	PAVIMENTACION DEL CAMINO HUEYAPAN DE OCAMPO - EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 3+200	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO	100.0 91.5 26/05/2020 - 02/01/2021	1,639,437.89	1,639,437.89	1,501,502.30	1,501,502.30	KM	3.20	3.20						

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELJO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842020000062		PAVIMENTACION DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA, DEL KM 0+000 AL KM 7+300	CHINAMECA	VARIAS			22/04/2020 - 16/11/2020	2.04	2.04								
04842020000063		CONSTRUCCION DEL CIRCUITO PORVENIR - VILLA NUEVA - TEPAXAPA, DEL KM 0+000 AL 1+446.56	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	99.9	06/11/2020 - 10/02/2021	7,246,078.41	7,246,078.41		7,245,995.39	7,245,995.39			KM	1.44	1.44
04842020000064		PAVIMENTACION DEL CAMINO TEMBLADERAS - E.C. LOS PESCADOS DEL KM 0+000 AL KM 2+500	XICO	VARIAS	100.0	100.0	18/09/2020 - 09/02/2021	9,076,524.84	9,076,524.84		9,076,518.52	9,076,518.52			KM	2.50	2.50
04842020000067		PAVIMENTACION DEL CAMINO MEXCATLA - IXCACUATITLA - SAN FERNANDO, DEL KM 4+107 AL KM 12+705	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	05/05/2020 - 02/01/2021	6,568,828.79	6,568,828.79		6,568,828.70	6,568,828.70			KM	6,568,828.00	6,568,828.00
04842020000068		CONSTRUCCION DEL CAMINO AL LIBRAMIENTO CRUZTITLA - ATEXCALCO, EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+417.80	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2020 - 15/11/2020	0.89	0.89						KM	0.00	0.00
04842020000069		MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 8+800 AL KM 9+240	VARIOS	VARIAS			26/06/2020 - 25/07/2020	65,604.75	65,604.75								
04842020000072		PAVIMENTACION DEL CAMINO OZULUAMA - CHICAYAN DEL KM 7+500 AL KM 13+500	OZULUAMA	VARIAS			16/05/2020 - 12/09/2020	2,276.73	2,276.73								
04842020000082		MANTENIMIENTO DEL CAMINO CARLOS A. CARRILLO - CHACALTANGUIS DEL KM 0+000 AL KM 0+586 INCLUYE 275.50 METROS DE GASAS DE ACCESO AL PUENTE SAN CRISTOBAL Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO			25/09/2020 - 24/10/2020	0.13	0.13								
04842020000083		MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA MEDIANTE LA RECONSTRUCCION DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/08/2020 - 19/10/2020	12,507.97	12,507.97								
04842020000084		CONSTRUCCION DEL CAMINO JUAN DIAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN - E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA DEL KM 5+000 AL KM 6+000	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO			21/08/2020 - 19/09/2020	41,536.10	41,536.10								
04842020000086		MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL LENCERO - LA TINAJA DEL KM 7+720 AL KM 7+820	EMILIANO ZAPATA	VARIAS			01/07/2020 - 10/09/2020	46,092.86	46,092.86								
04842020000090		MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FEDERAL 140 DEL KM 5+400 AL KM 7+300	XALAPA	XALAPA	100.0	87.4	04/08/2020 - 02/01/2021	48,998.10	48,998.10		42,841.47	42,841.47			KM	1.90	1.90
04842020000097		PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENTO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+600	VILLA ALDAMA	VARIAS	100.0	62.2	02/09/2020 - 02/01/2021	409,026.96	409,026.96		254,727.60	254,727.60			KM	1.60	1.60
04842020000113		MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC DEL KM 1+690 AL KM 7+620, INCLUYE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LA MOVILIDAD URBANA, EN EL KM 2+980, AL KM 3+100, KM 7+317 Y KM 7+434	VARIOS	VARIAS			09/09/2020 - 25/11/2020	1,282.43	1,282.43								
04842020000114		PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - MISANTLA) - TLACHINOLA DEL KM 0+000 AL KM 1+550	COACOAATZINTLA	VARIAS	100.0	100.0	26/09/2020 - 02/01/2021	1,114,330.36	1,114,330.36		1,114,330.34	1,114,330.34			KM	1.56	1.56
04842020000122		CONSTRUCCION DE ACCESOS Y TRAGATORMENTAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL XALAPA-PUEBLA	RAFAEL LUCIO	PILETAS	100.0	83.4	22/12/2020 - 14/02/2021	585,825.83	585,825.83		488,771.73	488,771.73			M3	57.05	57.05
04842020000125		PAVIMENTACION DE LOS ACCESOS AL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA LIBERTAD	VILLA ALDAMA	COLONIA LIBERTAD	100.0	99.9	19/12/2020 - 26/02/2021	1,597,575.70	1,597,575.70		1,597,536.26	1,597,536.26			M3	221.37	221.37
04842020000130		MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUMBRES DE TUXPANGO - CAMPO CHICO DEL KM 3+630 AL KM 4+130	IXTACZOQUILAN	VARIAS	100.0	86.3	24/12/2020 - 23/03/2021	2,971,127.91	2,971,127.91		2,566,935.53	2,566,935.53			MTS	500.00	500.00
TOTAL FONDO:								32,562,230.39	32,562,230.39		31,496,012.56	31,496,012.56					
HIDROTERRESTRES 2021																	
04842021000120		MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC, DEL KM 7+900 AL KM 8+150, INCLUYE PUENTE "CONSOLAPA"	COATEPEC	VARIAS			23/03/2021 - 21/04/2021	1,283,707.63	1,283,707.63						METROS LINEALES	250.00	250.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE																	
								01/01/2021 - 31/12/2021	579,950,599.37	579,950,599.37							
TOTAL FONDO:								581,234,307.00	581,234,307.00							0.00	0.00
HIDROTERRESTRES R 2019																	
04842020000128		MANTENIMIENTO DEL CAMINO TOMATLAN - IXHUATLAN DEL CAFE DEL KM 0+320 AL KM 0+630, INCLUYE PUENTE LA MAQUINARIA	VARIOS	VARIAS	66.6	99.9	24/12/2020 - 08/03/2021	4,104,364.71	4,104,364.71		4,102,772.60	4,102,772.60			MTS	350.16	350.16
TOTAL FONDO:								4,104,364.71	4,104,364.71		4,102,772.60	4,102,772.60					
RECURSOS FISCALES 2017																	
01242017200072		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 4+000	MISANTLA	VARIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	17,948.65		17,948.65						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ALVARO OBREGON DEL KM 0+000 AL KM 8+300. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000		IXHUATLAN DEL CAFE	VARIAS			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 0+000 AL KM 9+000		TANTOYUCA	VARIAS			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200115	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMIREZ - TATATILA, TRAMO LA CATALINA DEL KM 0+000 AL KM 1+050		LAS VIGAS DE RAMIREZ	VARIAS			11 - 11	511.12		511.12						0.00	0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRAULICO		COSAUTLAN DE CARVAJAL	VARIAS			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEON - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464						11 - 11	341,378.42		341,378.42						0.00	0.00
TOTAL FONDO:								359,838.22		359,838.22							
RECURSOS FISCALES 2018																	
04842018000068	MODERNIZACION DEL CAMINO EDEN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200		PLAYA VICENTE	VARIAS			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000076	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+800		COSAMALOAPAN	VARIAS			11 - 11	1,597,620.99		1,597,620.99						0.00	0.00
04842018000099	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM		ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 02/01/2020	3,188,451.82		3,188,451.82						0.00	0.00
04842018000100	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEHUPANGO - ASTACINGA Y TEHUPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM		TEHUPANGO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,145,532.01		5,145,532.01						0.00	0.00
04842018000101	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VIEJO CACALIXPA - TONALIXCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000		RAFAEL DELGADO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2021	369,008.79		369,008.79						0.00	0.00
04842018000102	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800		TLILAPAN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2021	180,769.85		180,769.85					KM	1.00	1.00
04842018000103	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM		MAGDALENA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	6,093,400.80		6,093,400.80					MTS	800.00	800.00
04842018000104	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM		TEQUILA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,449,369.24		5,449,369.24						0.00	0.00
04842018000105	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM		TEXHUACAN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	5,811,015.52		5,811,015.52						0.00	0.00
04842018000116	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE PITZCUAUTLA CON UNA META DE 0.405 KM		TLAQUILPA	PITZCUAUTLA			11 - 11	333,885.90		333,885.90						0.00	0.00
04842018000118	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM		XOXOCOTLA	CUXTEPEC			30/06/2018 - 02/01/2020	220,739.45		220,739.45						0.00	0.00
04842018000121	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM		SAN ANDRES TENEJAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 02/01/2020	3,754,231.85		3,754,231.85						0.00	0.00
04842018000122	CONSTRUCCION DE 6000 ML DE BANQUETA Y GUARNICION EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL		SAN ANDRES TENEJAPAN	SAN ANDRES TENEJAPAN			30/06/2018 - 02/01/2020	1,283,826.53		1,283,826.53						0.00	0.00
04842018000123	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M		SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA	23.3		30/06/2018 - 02/01/2021	99,499.21		99,499.21						0.00	0.00
04842018000124	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260		SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	16.00		16.00					METROS LINEALES	200.00	200.00
04842018000126	RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS		TUXPAN	VARIAS			11 - 11	0.02		0.02						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842018200003		GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000															
		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO COSAUTLAN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLAN DE CARVAJAL	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	39,212.26		39,212.26							
04842018200006		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JESUS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+500	JESUS CARRANZA	VARIAS			11 - 11	0.01		0.01				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200007		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS			11 - 11	5,859.37		5,859.37						0.00	0.00
04842018200013		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS			11 - 11	3,312.63		3,312.63						0.00	0.00
04842018200019		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO MAZUMAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200021		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHACALTIANIGUIS - TLACUJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	426,586.75		426,586.75						0.00	0.00
04842018200022		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			11 - 11	5,589.69		5,589.69				SUPERVISION	1.00		1.00
04842018200032		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200034		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS			11 - 11	545,326.87		545,326.87						0.00	0.00
04842018200039		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLAN	VARIAS			11 - 11	27,702.49		27,702.49						0.00	0.00
04842018200043		GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL TUNEL - EL CHAPO, DEL KM 0+000 AL KM 3+450	IXHUATLÁN DEL SURESTE	VARIAS			11 - 11	46,069.74		46,069.74						0.00	0.00
04842018200072		SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTIN) - SAN JOSE NERIA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSE NERIA			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200073		SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE GAVIONES, RELLENO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN NECOXTLA KM 0+750	CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z. MENDOZA			11 - 11	31,385.11		31,385.11						0.00	0.00
04842018200076		SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200102		SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLO DEL KM 0+000 AL KM 6+800	TLILAPAN	VARIAS			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200103		SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 125 KM	MAGDALENA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05		45,370.05						0.00	0.00
04842018200104		SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 125 KM	TEQUILA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01		45,024.01						0.00	0.00
04842018200114		SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+533.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	137,432.84		137,432.84						0.00	0.00
04842018200115		SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACION ZOOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+628	LOS REYES	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	137,782.18		137,782.18						0.00	0.00
04842018200118		SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	54,614.34		54,614.34						0.00	0.00
04842018200123		SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			07/07/2018 - 14/03/2020	26,659.95		26,659.95						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842016200124		SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	132,199.15		132,199.15						0.00	0.00
RECURSOS FISCALES 2019								TOTAL FONDO:	35,239,497.48		35,239,497.48						
04842019000034		MANTENIMIENTO DEL CAMINO CASTILLO DE TEAYO - TEAYO, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	CASTILLO DE TEAYO	VARIAS			17/10/2019 - 07/03/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842019000035		MANTENIMIENTO DEL CAMINO RINCONADA - LOS IDOLOS, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	VARIOS	VARIAS			26/11/2019 - 14/03/2020	926.60		926.60						0.00	0.00
04842019000036		MANTENIMIENTO DEL CAMINO NAOLINCO - TEPETLAN, DEL KM 0+000 AL KM 12+000	NAOLINCO	VARIAS			04/10/2019 - 24/02/2020	22.36		22.36						0.00	0.00
04842019000037		MANTENIMIENTO DEL CAMINO LUZ DEL BARRIO - SAN ANDRES TLALNELHUAYOCAN, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	TLALNELHUAYOCAN	SAN ANDRES TLALNELHUAYOCAN			10/10/2019 - 02/02/2020	9.67		9.67						0.00	0.00
04842019000038		MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUATRO CAMINOS - PASO DEL MACHO - GENERAL MIGUEL ALEMÁN, DEL KM 6+417 AL KM 21+000	VARIOS	VARIAS			11 - 11	10,383.31		10,383.31						0.00	0.00
04842019000039		MANTENIMIENTO DEL CAMINO CORDOBA - AMATLAN - CUICHAPA, DEL KM 0+000 AL KM 13+500	CORDOBA	VARIAS			31/08/2019 - 20/02/2020	291.59		291.59						0.00	0.00
04842019000042		MANTENIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A TUXTILLA, DEL KM 0+000 AL KM 9+300	TUXTILLA	TUXTILLA			25/10/2019 - 19/02/2020	4,626.42		4,626.42						0.00	0.00
04842019000044		MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS CHOAPAS - LA HERRADURA - NUEVA ESPERANZA (CERRO DE NANCHITAL), DEL KM 0+000 AL KM 51+650	LAS CHOAPAS	VARIAS			26/10/2019 - 23/03/2020	230.15		230.15						0.00	0.00
04842019000049		CONSERVACION DEL CAMINO POZA RICA - COATZINTLA - ACCESOS AL TAJIN, DEL KM 6+700 AL KM 17+880	PAPANTLA	VARIAS			11 - 11	11,552.18		11,552.18						0.00	0.00
04842019000050		CONSERVACION DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJIN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS			11 - 11	1,671.48		1,671.48						0.00	0.00
04842019000052		APLICACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE ALTA FRICCION EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC (PRIMERA ETAPA)	VARIOS	VARIAS			16/11/2019 - 13/02/2020	6.39		6.39						0.00	0.00
04842019000053		PAVIMENTACION DEL CAMINO TATATILA - LAS VIGAS, DEL KM 5+477.05 AL KM 5+775	TATATILA	VARIAS			11 - 11	947.44		947.44						0.00	0.00
04842019000057		REHABILITACION DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCION EN EL PUENTE CHUMAPAN, UBICADO EN EL CAMINO CHUMAPAN DE ABAJO - CUESTA AMARILLA EN EL KM 1+000 (TRF)	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS			11 - 11	21,893.63		21,893.63						0.00	0.00
04842019000061		PAVIMENTACION DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUAREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860 (TRF)	MECAYAPAN	VARIAS			11 - 11	57,628.26		57,628.26						0.00	0.00
04842019000062		PAVIMENTACION DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUAREZ, DEL KM 2+640 AL KM 3+700 (TRF)	MECAYAPAN	VARIAS			11 - 11	105,920.07		105,920.07						0.00	0.00
04842019000063		PAVIMENTACION DEL CAMINO ARRECIFES - COXCOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+500 (TRF)	MECAYAPAN	VARIAS			11 - 11	246,902.50		246,902.50						0.00	0.00
04842019000064		PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO LORENZO - KM 43, DEL KM 3+800 AL KM 4+800 (TRF)	TAMAHUA	PASO LORENZO			11 - 11	65,082.17		65,082.17						0.00	0.00
04842019000065		PAVIMENTACION DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400 (TRF)	TUXPAN	VARIAS			11 - 11	65,333.52		65,333.52						0.00	0.00
04842019000067		PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LEONA VICARIO - LA AURORA, DEL KM 0+000 AL KM 1+924.22 (TRF)	YECUATLA	VARIAS			11 - 11	742,823.63		742,823.63						0.00	0.00
04842019000068		PAVIMENTACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 2+000 AL KM 5+000 (TRF)	COSAUJILAN DE CARVAJAL	VARIAS			28/12/2019 - 14/03/2020	465.34		465.34						0.00	0.00
04842019000076		DRENAJE PLUVIAL CARRETERA XALAPA - COATEPEC, EN TRAMOS AISLADOS EN ARENALES, RIO SORDO Y LA FLORIDA CON UNA META DE 0.6 KM	VARIOS	VARIAS			14/12/2019 - 27/01/2020	0.13		0.13						0.00	0.00
04842019000077		CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL CAMINO CUMBRE DE TUXPANGO - CAMPO CHICO EN EL KM 2+600	IXTACZOQUITLAN	IXTACZOQUITLAN			02/10/2019 - 01/02/2020	2,250.62		2,250.62						0.00	0.00
04842019000078		CONSTRUCCION DEL CAMINO JUAN DIAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN - E C CARRETERA 180 SANTA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO			05/12/2019 - 03/02/2020	1,169.83		1,169.83						0.00	0.00
04842019000079		REHABILITACION DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000	PAJAPAN	VARIAS			20/09/2019 - 04/02/2020	392,883.87		392,883.87						0.00	0.00
04842019000080		REHABILITACION DEL CAMINO JUCHIQUE DE FERRER - PLAN DE LAS HAYAS DEL KM 0+000 AL KM 2+800	JUCHIQUE DE FERRER	VARIAS			02/10/2019 - 20/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842019000083		CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA, TRAMO DEL	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			14/12/2019 - 12/01/2020	4.64		4.64						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																		
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																		
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS - CURVA MARINA DEL KM 0+000 AL 2+100																		
04842019090088	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASO REAL - VEGA CHICA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	TLAPACOYAN	VARIAS				08/11/2019 - 10/03/2020	0.01		0.01								
04842019090095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO AGULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+800	VARIOS	VARIAS				20/12/2019 - 04/03/2020	1,299.71		1,299.71						0.00	0.00	
																0.00	0.00	
TOTAL FONDO:								1,734,325.54		1,734,325.54								
04842020000041	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO RAFAEL DELGADO - MAGDALENA EN EL KM 4+400	VARIOS	VARIAS	100.0	90.3	01/08/2020 - 02/01/2021		985,221.69		985,221.69	889,954.13		889,954.13		MTS	15.00	15.00	
04842020000050	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "RIO GRANDE" UBICADO EN EL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA, EN EL KM 2+600 CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	100.0	96.1	23/05/2020 - 20/01/2021		1,675,804.04		1,675,804.04	1,611,796.40		1,611,796.40		MTS	60.00	60.00	
04842020000054	MANTENIMIENTO DEL PUENTE COATZACOALCOS I, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE REJILLAS Y RECONSTRUCCIÓN DE TOPES SISMICOS	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	99.8	23/06/2020 - 02/01/2021		257,352.53		257,352.53	257,085.39		257,085.39		M2	469.70	469.70	
04842020000070	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PLATANILLO DEL KM 0+000 AL KM 0+840	SOTEAPAN	PLATANILLO			27/06/2020 - 17/09/2020		4.61		4.61								
04842020000089	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 COATZACOALCOS - VILLA HERMOSA DEL KM 0+716 AL KM 6+500	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	98.8	22/09/2020 - 11/05/2021		3,140,011.55		3,140,011.55	3,104,336.85		3,104,336.85		KMS	5.78	5.78	
04842020000121	TERMINACION DEL TRAMO CARRETERO ANGEL R. CABADA - EL ESCOBILLAL, DEL KM 0+250 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+542 AL KM 2+300	ANGEL R. CABADA	VARIAS	100.0	99.9	24/12/2020 - 23/03/2021		10,394,082.25		10,394,082.25	10,394,071.06		10,394,071.06		KM	1.77	1.77	
04842020000126	CONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DE CUNETAS, BORDILLOS Y LAVADEROS EN CAMINO EL ZAPOTE - PLAYA ZAPOTE, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	ALVARADO	VARIAS	100.0	99.4	18/12/2020 - 16/01/2021		536,281.21		536,281.21	533,531.19		533,531.19		KM	2.50	2.50	
04842020000093	SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ESTACION CARBONO - ESTACION LAGARTERO, DEL KM 24+000 AL KM 30+000	TAMPICO ALTO	VARIAS	100.0	100.0	09/06/2020 - 02/01/2021		77,302.33		77,302.33	77,302.33		77,302.33		SUPERVISION	1.00	1.00	
04842020000022	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO JUCHIQUE DE FERRER - E.C. (EL NUEVE - VEGA DE ALATORRE), DEL KM 0+000 AL KM 12+000	JUCHIQUE DE FERRER	VARIAS			13/05/2020 - 02/01/2021		373,871.23		373,871.23					SUPERVISION	1.00	1.00	
04842020000025	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+550 AL KM 7+700	TEOCELO	VARIAS	98.2	98.3	13/05/2020 - 02/01/2021		502,015.98		502,015.98	493,554.12		493,554.12		SUPERVISION	1.00	1.00	
04842020000027	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOS IDOLOS - E.C. (MOZOMBOA - SAN ISIDRO), DEL KM 0+000 AL KM 19+120	ACTOPAN	LOS IDOLOS			10/06/2020 - 06/11/2020		97,923.77		97,923.77								
04842020000046	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO CHACALTIANQUIS - CARLOS A. CARRILLO, DEL KM 0+000 AL KM 6+500	CHACALTIANQUIS	CHACALTIANQUIS			11/06/2020 - 07/11/2020		5,130.83		5,130.83						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:								18,045,002.02		18,045,002.02	17,361,631.47		17,361,631.47					
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:								2,417,434,764.35	2,362,056,101.09	55,378,663.26	238,371,506.72	221,009,875.25	17,361,631.47					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																		
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																		
ADELANTO FISE 2021																		
04812021000014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE PROLONGACION ESTEBAN MASCAREÑAS Y MONTE CLARO (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y MONTE ALTO DEL KM 0-000 AL 0-376)	XALAPA	XALAPA			15/03/2021 - 27/06/2021	8,500,000.00	8,500,000.00							M2	4,005.00	4,005.00	
04812021000012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CONTINENTE AMERICANO ENTRE LIDERES Y OCEANO PACIFICO, CALLE CONTINENTE AFRICANO ENTRE CONTINENTE AMERICANO Y CONTINENTE EUROPEO, CALLE CONTINENTE EUROPEO ENTRE DESIERTO DE ATACAMA Y CONTINENTE AFRICANO (INCLUYE TURQUESA (INCLUYE CIRCUITO VALLE DORADO), CALLE EMILIO LEYZEGUI ENTRE CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE Y AV. ENCANTO	XALAPA	XALAPA			17/03/2021 - 20/06/2021	12,335,512.44	12,335,512.44							M2	3,265.51	3,265.51	
04812021000013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VALLE DORADO ENTRE CALLES HUIZACHE Y VALLE TURQUESA (INCLUYE CIRCUITO VALLE DORADO), CALLE EMILIO LEYZEGUI ENTRE CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE Y AV. ENCANTO	XALAPA	XALAPA			22/03/2021 - 04/07/2021	7,775,814.72	7,775,814.72							M2	2,983.22	2,983.22	
04812021000007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRONTERA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PIPILA	CERRO AZUL	CERRO AZUL			22/02/2021 - 21/06/2021	16,360,115.11	16,360,115.11							M2	11,516.79	11,516.79	
04812021000005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. ALVARO OBREGON, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y VERACRUZ	TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA			15/03/2021 - 12/06/2021	5,142,323.20	5,142,323.20							M2	3,675.00	3,675.00	
04812021000010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CARRETERA TRANSISIMICA 185 Y CALLE BENITO JUAREZ	AGUILERA	AGUILERA			17/03/2021 - 14/06/2021	11,945,246.97	11,945,246.97							M2	7,879.00	7,879.00	
04812021000006	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ALTO LUCERO	MESA DE GUADALUPE			15/03/2021 - 27/06/2021	6,834,504.69	6,834,504.69							M2	2,925.94	2,925.94	
04812021000008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL NORTE ENTRE CALLE FERROCARRIL INTEROCEANICO Y AV. LAZARO CARDENAS, CALLE RAFAEL VALENZUELA ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE MANUEL M. CONTRERAS	XALAPA	XALAPA			15/03/2021 - 27/06/2021	13,736,038.37	13,736,038.37						METROS LINEALES	M2	6,000.81	6,000.81	
04812021000002	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	XOXOCOTLA	XOXOCOTLA			17/03/2021 - 25/05/2021	3,407,394.24	3,407,394.24							M2	1,052.71	1,052.71	
04812021000011	CONSTRUCCION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO			15/03/2021 - 28/05/2021	5,945,887.32	5,945,887.32							M2	2,316.12	2,316.12	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							53,417,162.94	53,417,162.94								0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							145,400,000.00	145,400,000.00										
FASP 2020																		
04812020000176	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.0	100.0	02/10/2020 - 02/01/2021	1,833,820.65	1,833,820.65				1,833,820.65	1,833,820.65			METROS LINEALES	1,585.00	1,585.00
04812020000177	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PACHO VIEJO	COATEPEC	PACHO VIEJO	100.0	100.0	01/01/2021 - 02/01/2021	2,001,047.85	2,001,047.85				2,001,047.85	2,001,047.85			M2	1,542.22	1,542.22
04812020000178	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TUXPAN	TUXPAN	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	100.0	100.0	02/10/2020 - 02/01/2021	3,381,811.62	3,381,811.62				3,381,811.62	3,381,811.62			M2	1,599.47	1,599.47
04812020000179	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	100.0	100.0	07/10/2020 - 02/01/2021	4,959,432.64	4,959,432.64				4,959,432.63	4,959,432.63			M2	1,552.95	1,552.95
PRESUPUESTO DISPONIBLE							127,696.47	127,696.47								0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							12,303,809.23	12,303,809.23				12,176,112.75	12,176,112.75					
FISE 2020																		
04812020000222	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE TEXOLO ENTRE CIRCUITO QUETZALCOATL Y AVENIDA XOLOTL EN LA COLONIA MOCTEZUMUJA	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	01/01/2021 - 13/03/2021	1,532,983.21	1,532,983.21				1,532,983.21	1,532,983.21			M2	1,011.00	1,011.00
TOTAL FONDO:							1,532,983.21	1,532,983.21				1,532,983.21	1,532,983.21					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
FISE 2021																	
04812021090014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE PROLONGACION ESTEBAN MASCAREÑAS Y MONTE CLARO (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y MONTE ALTO DEL KM 6-000 AL 0-375) PRESUPUESTO DISPONIBLE	XALAPA	XALAPA			15/03/2021 - 27/06/2021	3,012,184.03	3,012,184.03						M2	4,005.00	4,005.00	
						01/01/2021 - 31/12/2021	44,654,264.97	44,654,264.97							0.00	0.00	
						TOTAL FONDO:	47,666,449.00	47,666,449.00									
HIDROMARITIMAS 2020																	
04812020000153	DESAZOLVE DEL ARROYO MORENO	BOCA DEL RIO	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2020 - 15/03/2021	11,995,356.41	11,995,356.41		11,995,356.41	11,995,356.41			METROS CÚBICOS	11,217.10	11,217.10	
04812020000171	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO	NAUTLA	ISLA DE CHAPACHAPA	100.0	100.0	06/11/2020 - 02/03/2021	3,998,206.78	3,998,206.78		3,998,206.78	3,998,206.78			M2	2,823.19	2,823.19	
04812020000175	PROTECCION MARGINAL COSTERA A BASE DE ENROCAMIENTO	ACTOPAN	VILLA RICA	100.0	100.0	07/10/2020 - 02/01/2021	4,543,111.49	4,543,111.49		4,543,111.49	4,543,111.49			M3	9,026.72	9,026.72	
04812020000180	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA ENTRE CALLE JON SIN NOMBRE Y FERNANDO LOPEZ ARIAS FERNANDO LOPEZ ARIAS ENTRE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA E IGNACIO ALLENDE	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	100.0	100.0	11/12/2020 - 18/03/2021	7,198,690.66	7,198,690.66		7,198,690.66	7,198,690.66			M2	4,753.00	4,753.00	
04812020000181	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. MANUEL A. CAMACHO ENTRE FERNANDO L. ARIAS Y RAFAEL H. OCHOA. MANGOS ALEGRES ENTRE JIMENEZ SUR Y SUGASTI SARMIENTO, PRIVADA MANGO CRIOLLO, MANGO MANILA ENTRE ADOLFO L. MATEOS Y JIMENEZ SUR, MANGO ORO ENTRE MANGO	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	28/09/2020 - 05/03/2021	11,852,808.04	11,852,808.04		11,852,808.04	11,852,808.04			M2	7,486.56	7,486.56	
04812020000188	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVILA CAMACHO Y 20 DE NOVIEMBRE	PAJAPAN	PAJAPAN	100.0	100.0	09/11/2020 - 15/03/2021	4,323,491.98	4,323,491.98		4,323,491.98	4,323,491.98			M2	2,320.35	2,320.35	
04812020000191	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES GARDENIAS ENTRE BUGAMBILIAS Y AZALEAS, GERANIOS ENTRE BUGAMBILIAS Y XOCHIGUETZAL, XOCHIGUETZAL ENTRE GERANIOS Y AMATE	CATEMACO	CATEMACO	100.0	100.0	06/11/2020 - 28/02/2021	4,494,486.36	4,494,486.36		4,494,486.36	4,494,486.36			M2	1,400.80	1,400.80	
04812020000192	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HELIOTROPO ENTRE GUADALAJARA Y CIPRES	PUEBLO VIEJO	ANAHUAC	100.0	100.0	16/12/2020 - 09/03/2021	3,366,907.10	3,366,907.10		3,366,907.10	3,366,907.10			M2	2,406.33	2,406.33	
04812020000197	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES FATIMA ENTRE 5 DE MAYO Y SAN FELIPE DE JESUS, MORELOS ENTRE INSURGENTES Y MIGUEL ALEMAN, INSURGENTES ENTRE MORELOS Y CRISTO REY, 3 DE MAYO ENTRE SAN FELIPE DE JESUS Y LOS CARRILES	ALTO LUCERO	ALTO LUCERO	100.0	98.1	20/11/2020 - 24/02/2021	7,777,348.98	7,777,348.98		7,633,374.08	7,633,374.08			M2	3,025.00	3,025.00	
04812020000204	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	MIRADOR PILAPA	100.0	100.0	11/12/2020 - 16/02/2021	1,490,821.41	1,490,821.41		1,490,821.41	1,490,821.41			M2	2,089.96	2,089.96	
04812020000208	OBRA COMPLEMENTARIA (TRAGATORMENTAS Y OBRA ELECTRICA) EN VIALIDAD LATERAL, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 130+450 AL KM 131+280	VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	100.0	100.0	23/12/2020 - 05/02/2021	492,800.35	492,800.35		492,800.35	492,800.35			M2	10.43	10.43	
04812020000218	OBRA COMPLEMENTARIA (TRAGATORMENTAS, SEÑALAMIENTO VIAL Y BARANDAL) EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MARGEN DEL RIO	MECAYAPAN	HUÁZUNTLAN	100.0	100.0	23/12/2020 - 08/02/2021	525,595.33	525,595.33		525,595.33	525,595.33			M2	91.87	91.87	
04812020000219	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE ANDADOR LATERAL DERECHO EN LA CARRETERA FED. 180 DEL KM 121+505 AL KM 121+661	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	100.0	100.0	01/01/2021 - 25/02/2021	1,221,668.77	1,221,668.77		1,221,668.77	1,221,668.77			M2	1,029.02	1,029.02	
04812020000220	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE BATALLA DE NAUHTLAN Y NARCISO MENDOZA, PRIVADA FELIPE ANGELES DEL KM 0+000 AL 0+044, CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y JESUS GARCIA CON UNA META DE 250 ML, CALLE URSULO	NAUTLA	NAUTLA	100.0	99.8	24/12/2020 - 11/03/2021	11,338,146.55	11,338,146.55		11,320,538.24	11,320,538.24			M2	2,595.00	2,595.00	
04812020000221	MANTENIMIENTO DE LAS CALLES GENERAL A. FIGUEROA ENTRE CALLE ESTEBAN MORALES E IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE FRANCISCO CANAL ENTRE FRANCISCO HERNANDEZ Y HERNANDEZ Y COMODORO MANUEL AZUETA, CALLE ESTEBAN MORALES ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ Y HERNANDEZ Y G.	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	24/12/2020 - 22/01/2021	1,162,935.26	1,162,935.26		1,162,935.26	1,162,935.26			M2	3,778.38	3,778.38	
04812020000225	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN, CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS	100.0	99.3	22/12/2020 - 21/03/2021	8,491,743.37	8,491,743.37		8,436,408.72	8,436,408.72			M2	5,160.32	5,160.32	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812020000041	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA AVENIDA LA ESTACIÓN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y RUIZ CORTINES. CALLE RUIZ CORTINES ENTRE AVENIDA LA ESTACION E INDEPENDENCIA. AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE RUIZ CORTINES Y EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENID	LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	100.0	100.0	29/04/2020 - 02/01/2021	3,282,662.47	3,282,662.47		3,282,662.47	3,282,662.47			M2	3,111.71	3,111.71	
04812020000061	OBRA COMPLEMENTARIA (MUROS DE CONTENCIÓN Y PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO) EN LA VIALIDAD DE ACCESO (CARRETERA EL CHOTE - COATZINTLA) AL PARQUE TAKILSUKUT Y AL MUSEO DE SITIO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA EL TAJIN	PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	17/06/2020 - 02/01/2021	415,989.22	415,989.22		415,989.22	415,989.22			M2	163.78	163.78	
04812020000086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PREESCOLAR	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	URSULO GALVÁN	100.0	100.0	06/11/2020 - 15/03/2021	1,618,388.82	1,618,388.82		1,618,388.82	1,618,388.82			M2	833.00	833.00	
04812020000087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	SOCHAPAN	100.0	100.0	12/10/2020 - 07/03/2021	1,946,929.40	1,946,929.40		1,946,929.40	1,946,929.40			M2	1,540.00	1,540.00	
04812020000088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARR TATAHUICAPAN - BENIGNO MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	ZAPOAPAN	100.0	100.0	28/09/2020 - 24/02/2021	1,818,004.62	1,818,004.62		1,818,004.62	1,818,004.62			M2	1,497.30	1,497.30	
04812020000090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y REVOLUCIÓN	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	PIEDRA LABRADA	100.0	100.0	07/10/2020 - 06/03/2021	2,308,959.21	2,308,959.21		2,308,959.20	2,308,959.20			M2	1,744.00	1,744.00	
04812020000104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ZAMORA Y NICOLAS BRAVO	VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	100.0	100.0	28/09/2020 - 27/01/2021	1,338,166.33	1,338,166.33		1,338,166.33	1,338,166.33			M2	2,991.36	2,991.36	
04812020000151	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TEPETAPAN ENTRE LA CALLE JOSE SOLIS IXTAPAN Y ACCESO A LA PRESA CANSECO	CATEMACO	CATEMACO	100.0	100.0	30/07/2020 - 08/02/2021	4,433,854.14	4,433,854.14		4,433,854.14	4,433,854.14			M2	3,260.70	3,260.70	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	5,504,744.02	5,504,744.02							0.00	0.00	
	TOTAL FONDO:						106,941,817.07	106,941,817.07		101,220,155.17	101,220,155.17						
HIDROMARITIMAS 2021																	
04812021000065	SUSTITUCION DEL TERCER EQUIPO DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 2,250 LITROS POR SEGUNDO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA ZAMORANA	VERACRUZ	VERACRUZ			15/03/2021 - 12/07/2021	17,372,108.47	17,372,108.47						PZA	1.00	1.00	
04812021000021	SUSTITUCION DE 11 COMPUERTAS EN CANAL BICENTENARIO	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO			15/03/2021 - 23/04/2021	1,692,079.73	1,692,079.73						PIEZA	11.00	11.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2021 - 31/12/2021	164,090,760.80	164,090,760.80							0.00	0.00	
	TOTAL FONDO:						183,154,949.00	183,154,949.00									
HIDROTERRESTRES 2019																	
04812020000199	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BOULEVARD 5 DE MAYO ENTRE RAFAEL PLATÓN SÁNCHEZ Y CRISTOBAL COLÓN	TEMPOAL	TEMPOAL	100.0	100.0	23/12/2020 - 22/03/2021	8,168,466.83	8,168,466.83		8,168,466.83	8,168,466.83			M2	4,393.62	4,393.62	
04812019000037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-LAS TRANCAS Y CALLE MUNDO NUEVO	COATEPEC	COATEPEC			01/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
04812019000045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA. CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			27/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
04812019000108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10 COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
04812019000145	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73							0.00	0.00	
04812019000235	AMPLIACIÓN DEL TRAMO CARRETERO CONOCIDO COMO ANDADOR GASTRONÓMICO LA JOYA DEL KM 130-000 AL KM 131-400 DE LA CARRETERA PUEBLA XALAPA TRAMO LIMITES EDOS. PUEVER - XALAPA	ACAJETE	LA JOYA			06/09/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELJO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
PRESUPUESTO DISPONIBLE																	
HIDROTERRESTRES 2020																	
TOTAL FONDO:								320,685.40	320,685.40						0.00	0.00	
04812020000172	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES CORREGIDORA ENTRE EJECITO MEXICANO Y CARRETERA REVOLUCION ENTRE CORREGIDORA Y BLVD TIERRA Y LIBERTAD BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD TIERRA Y LIBERTAD Y LAS AMERICAS	UXPANAPA	POBLADO 10	100.0	100.0	18/09/2020 - 13/02/2021	8,647,409.44	8,647,409.44		8,647,409.44	8,647,409.44			M2	3,429.12	3,429.12	
04812020000173	OBRA INDUCIDAS (DESAROLVE DE DRENAJE GUARNICIONES BANQUETAS Y CRUCE DE FFCC) EN BOULEVARD AMATLAN CORDOBA	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	100.0	100.0	28/09/2020 - 02/01/2021	495,915.49	495,915.49		495,915.49	495,915.49			METROS LINEALES	2,216.80	2,216.80	
04812020000174	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA ZAMORA ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE	TLACQJALPAN	TLACQJALPAN	100.0	100.0	21/08/2020 - 02/01/2021	126,380.80	126,380.80		126,380.80	126,380.80			M2	845.63	845.63	
04812020000182	CONSTRUCCION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL ANDADOR - CICLOVIA CARBONERO - UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ SEDE HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	CARBONERO JACALES	100.0	100.0	16/10/2020 - 20/02/2021	4,496,027.78	4,496,027.78		4,496,027.78	4,496,027.78			M2	3,760.00	3,760.00	
04812020000183	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y BERRIOZABAL	TAMALIN	TAMALIN	100.0	100.0	09/11/2020 - 18/02/2021	2,560,135.26	2,560,135.26		2,560,135.26	2,560,135.26			M2	2,404.74	2,404.74	
04812020000184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE INSURGENTES Y EMILIANO ZAPATA	SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	100.0	100.0	15/12/2020 - 18/03/2021	3,297,399.18	3,297,399.18		3,297,399.18	3,297,399.18			M2	1,674.41	1,674.41	
04812020000185	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES IRINEO NERI PONIENTE ENTRE ALFONSO VIDAL Y CALLE SIN NOMBRE RIO BRAVO ENTRE RIO COATZACOALCOS E IRINEO NERI PONIENTE	ATOYAC	VILLA GENERAL MIGUEL ALEMAN	100.0	100.0	20/11/2020 - 04/03/2021	3,507,887.45	3,507,887.45		3,507,887.44	3,507,887.44			M2	2,404.74	2,404.74	
04812020000186	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE ZARAGOZA Y CAMINO A TAMALIN	TANCOCO	TANCOCO	100.0	100.0	04/12/2020 - 10/03/2021	5,238,568.53	5,238,568.53		5,238,568.52	5,238,568.52			M2	3,596.40	3,596.40	
04812020000187	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES ABASOLO ENTRE RAYON Y JAVIER MINA CONSTITUCION ENTRE MORELOS Y LOS LAVADEROS JAVIER MINA ENTRE LOS LAVADEROS Y RINCON DEL TECOMATE LOS LAVADEROS ENTRE JAVIER MINA Y CHAUHTEMOC	TLACOLULAN	TLACOLULAN	100.0	100.0	20/11/2020 - 22/02/2021	4,809,186.44	4,809,186.44		4,809,186.44	4,809,186.44			M2	547.40	547.40	
04812020000194	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CARRETERA COSAUTLAN-TEOCELO Y EMILIANO ZAPATA IGNACIO CID Y VICENTE GUEVARA INCLUYE OBRA COMPLEMENTARIA ENTRE EMILIANO ZAPATA E IGNACIO CID	TEOCELO	TEXIN	100.0	100.0	02/12/2020 - 15/03/2021	3,976,177.00	3,976,177.00		3,976,176.99	3,976,176.99			M2	3,691.42	3,691.42	
04812020000195	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y LAZARO CARDENAS COL RICARDO FLORES MAGON	TEMPOAL	TEMPOAL	100.0	100.0	23/12/2020 - 15/03/2021	1,778,438.31	1,778,438.31		1,778,438.30	1,778,438.30			M2	1,022.04	1,022.04	
04812020000196	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA CAPTACION DE AGUA	TLACQJALPAN	TLACQJALPAN	100.0	100.0	11/12/2020 - 28/01/2021	1,489,281.58	1,489,281.58		1,489,281.58	1,489,281.58			MTS	80.00	80.00	
04812020000202	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 105 Y CALLE SIN NOMBRE	CHALMA	CHALMA	100.0	100.0	23/12/2020 - 22/03/2021	4,907,071.56	4,907,071.56		4,907,071.56	4,907,071.56			M2	2,878.89	2,878.89	
04812020000203	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO ENTRE 24 DE JUNIO Y JAIME NUNO 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE IGNACIO ALDAMA Y CALLE SIN NOMBRE LEONA VICARIO ENTRE IGNACIO ALDAMA Y 16 DE SEPTIEMBRE CALLE MIGUEL ALEMAN DEL KM 0+000 AL KM 0+473	CHINAMECA	CHACALAPA	100.0	100.0	02/12/2020 - 22/03/2021	9,864,232.81	9,864,232.81		9,864,232.81	9,864,232.81			M2	4,557.32	4,557.32	
04812020000207	PAVIMENTACION DEL E. C. FEDERAL 180 - TAMAHUA DEL KM 0+000 AL 1+473	NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	100.0	100.0	24/12/2020 - 13/03/2021	11,249,156.04	11,249,156.04		11,249,156.04	11,249,156.04			M2	7,932.70	7,932.70	
04812020000209	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TRABAJADORES ENTRE CALLES LIDERES Y CONTINENTE AMERICANO COLONIA CONTINENTAL	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	10/12/2020 - 04/03/2021	865,595.02	865,595.02		865,595.02	865,595.02			M2	452.51	452.51	
04812020000210	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A EL PASO ENTRE CARRETERA FED. 175 Y ORILLA DEL RIO PAPALOAPAN DEL KM 0+000 AL 0+222	COSAMALOAPAN	PASO REAL OTATITLAN (LA FILIPINA)	100.0	100.0	28/12/2020 - 25/02/2021	2,016,574.22	2,016,574.22		2,016,574.22	2,016,574.22			M2	845.34	845.34	
04812020000214	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO CAJON EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO	100.0	100.0	28/12/2020 - 19/02/2021	359,143.06	359,143.06		359,143.06	359,143.06			PIEZA	1.00	1.00	
04812020000217	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE CATURRA Y MUNDO NUEVO DEL KM 0+000 00 AL KM 0+067.00	COATEPEC	COATEPEC	100.0	100.0	23/12/2020 - 17/02/2021	1,028,338.35	1,028,338.35		1,028,338.35	1,028,338.35			M2	783.04	783.04	

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812020000224	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES TIERRA COLORADA ENTRE CALLE AGUA DULCE Y COLEGIO MILITAR: CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE TIERRA COLORADA Y TIERRA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 0+025.47 (INCLUYE ESCALINATAS)	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	28/12/2020 - 01/03/2021	3,513,734.15	3,513,734.15		3,513,734.15	3,513,734.15		M2	1,760.18	1,760.18	
04812020000004	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HEROES DE VERACRUZ ENTRE HIDALGO Y MIRADOR, CALLE HIDALGO ENTRE HEROES DE VERACRUZ Y LUIS GONZÁLEZ Y CALLE LUIS GONZÁLEZ ENTRE HIDALGO Y JUAREZ	ATZALAN	PLAN DE ARROYOS	100.0	100.0	12/06/2020 - 02/01/2021	2,499,584.14	2,499,584.14		2,499,584.14	2,499,584.14		M2	3,617.15	3,617.15	
04812020000017	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, DE LA COL. EL BARQUITO ENTRE RAMAL A CHONTLA Y CALLE NORTE	CHINAMPA DE GOROSTIZA	CHINAMPA DE GOROSTIZA	100.0	100.0	23/06/2020 - 02/01/2021	2,489,845.60	2,489,845.60		2,489,845.60	2,489,845.60		M2	1,557.15	1,557.15	
04812020000024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CIRCUITO CALLE 12 COLONIA TENERIA ENTRE CALLE 12 E IGNACIO RAMIREZ	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.0	100.0	21/08/2020 - 06/01/2021	2,647,980.05	2,647,980.05		2,647,980.05	2,647,980.05		M2	2,822.40	2,822.40	
04812020000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CIRCUITO BICENTENARIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LOS LAURELES	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.0	100.0	29/04/2020 - 02/01/2021	725,749.28	725,749.28		725,749.28	725,749.28		M2	3,351.84	3,351.84	
04812020000026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CALLEJÓN MANGAL, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PROL. LEONA VICARIO	COSOLEACAQUE	BARRIO PRIMERO	100.0	100.0	08/12/2020 - 19/03/2021	1,930,103.42	1,930,103.42		1,930,103.42	1,930,103.42		M2	1,104.25	1,104.25	
04812020000027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JAVIER DEL ANGEL TREJO ENTRE ACCESO AL PUENTE (CAMINO A LA CAROLINA) Y CALLE GUADALUPE VICTORIA	EL HIGO	EL HIGO	100.0	100.0	24/03/2020 - 02/01/2021	1,652,809.41	1,652,809.41		1,652,809.41	1,652,809.41		M2	4,846.96	4,846.96	
04812020000028	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CUERPO DERECHO DEL BOULEVARD NACIONAL DEL KM 0+150 AL 0+493.5	EL HIGO	EL HIGO	100.0		04/12/2020 - 14/03/2021	4,983,074.42	4,983,074.42					METROS CUADRADOS	2,750.75	2,750.75	
04812020000034	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ZENON A RIOS Y MARIANO MATAMOROS	HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO	100.0	99.9	30/07/2020 - 27/02/2021	12,541,113.25	12,541,113.25		12,412,763.29	12,412,763.29		M2	13,043.00	13,043.00	
04812020000036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BENITO JUAREZ	ISLA	NUEVO CANTÓN	100.0	100.0	04/09/2020 - 28/02/2021	2,209,914.96	2,209,914.96		2,209,914.96	2,209,914.96		M2	5,451.00	5,451.00	
04812020000038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 1 Y 4	IXHUATLAN DEL CAFE	GUZMANTLA	100.0	100.0	17/07/2020 - 02/01/2021	351,561.72	351,561.72		351,561.72	351,561.72		M2	3,881.00	3,881.00	
04812020000043	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CORREGIDORA Y VICENTE GUERRERO (TRAMOS AISLADOS) ENTRE LEONA VICARIO Y NICOLAS BRAVO	MALTRATA	MALTRATA	100.0	100.0	12/06/2020 - 02/01/2021	628,766.85	628,766.85		628,766.85	628,766.85		METROS LINEALES	607.62	607.62	
04812020000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y FERNANDO LOPEZ ARIAS	MOLOACAN	TLACUILLOAPAN	100.0	100.0	04/12/2020 - 18/03/2021	4,001,792.43	4,001,792.43		4,001,792.43	4,001,792.43		M2	2,312.87	2,312.87	
04812020000070	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VALVULA, BOULEVARD MECANICOS DE PISO, COL. MECANICOS DE PISO, FUNDADORES, CIRCULO MICHOACANO	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO	100.0	100.0	18/09/2020 - 22/02/2021	9,794,196.24	9,794,196.24		9,794,196.24	9,794,196.24		M2	9,492.00	9,492.00	
04812020000082	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CAMPO DE FUTBOL Y ALLENDE	TAMALIN	CARMONA Y VALLE	100.0	100.0	29/04/2020 - 02/01/2021	348,059.44	348,059.44		348,059.44	348,059.44		M2	2,138.12	2,138.12	
04812020000085	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES HIDALGO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES: NIÑOS HEROES ENTRE HIDALGO Y CARRANZA Y REBSAMEN ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES	TANCOCO	TANCOCO	100.0	100.0	04/09/2020 - 02/01/2021	70,901.39	70,901.39		70,901.39	70,901.39		M2	2,469.00	2,469.00	
04812020000094	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y VICENTE GUERRERO	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	100.0	100.0	22/05/2020 - 02/01/2021	861,084.74	861,084.74		861,084.74	861,084.74		M2	3,875.77	3,875.77	
04812020000117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE RAFAEL VALENZUELA ENTRE AV. MERIDA Y AV. LAZARO CARDENAS	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	28/09/2020 - 27/01/2021	2,719,948.37	2,719,948.37		2,719,948.37	2,719,948.37		M2	3,527.77	3,527.77	
04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACION MEXICO, COL. REVOLUCIÓN	XALAPA	XALAPA	100.0	99.9	21/10/2020 - 12/02/2021	3,400,021.29	3,400,021.29		3,399,948.53	3,399,948.53		M2	2,143.90	2,143.90	
04812020000124	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSÉ HERNÁNDEZ ENTRE AV. MARTIRES DEL 26 DE AGOSTO Y VIRGLIO URIBE, COL. OBRERO CAMPESINA	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	19/10/2020 - 23/02/2021	1,967,403.72	1,967,403.72		1,967,403.72	1,967,403.72		M2	1,643.99	1,643.99	
04812020000125	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAPACHULA ENTRE PABLO FRUTIS Y AV. ARAUCARIAS	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	17/08/2020 - 02/01/2021	243,401.35	243,401.35		243,401.35	243,401.35		M2	4,085.10	4,085.10	

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812020000132	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CORRAL ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LA CULEBRA	XICO	SAN MARCOS DE LEON			27/06/2020 - 02/01/2021	255,947.56	255,947.56									
04812020000136	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ENRIQUEZ ENTRE 5 DE MAYO E INSURGENTES Y ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO	YECUATLA	YECUATLA	100.0	100.0	19/06/2020 - 02/01/2021	1,463,153.58	1,463,153.58			1,463,153.58	1,463,153.58			M2	1,663.52	1,663.52
04812020000138	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	ZACUALPAN	PUEBLO NUEVO	100.0	100.0	26/10/2020 - 03/03/2021	3,224,682.62	3,224,682.62			3,224,682.62	3,224,682.62			M2	2,066.29	2,066.29
04812020000139	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE RUIZ CORTINES Y CASETA DE POLICIA DE LA COLONIA CENTRO	ZARAGOZA	ZARAGOZA	100.0	100.0	22/06/2020 - 02/01/2021	14,433.22	14,433.22			14,433.22	14,433.22			M2	2,150.00	2,150.00
04812020000145	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. EMILIANO ZAPATA	ACULA	ACULA	100.0	100.0	21/08/2020 - 02/01/2021	1,020,248.01	1,020,248.01			1,020,248.01	1,020,248.01			M2	1,945.20	1,945.20
04812020000146	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+192.00 PASANDO DE LA CALLE UNO Y CALLE DOS (INICIO DESDE EL CONCRETO EXISTENTE HASTA ANTES DEL CAMPO DEPORTIVO)	AMATITLAN	EL CORTE	100.0	100.0	24/12/2020 - 14/03/2021	2,243,604.95	2,243,604.95			2,243,604.95	2,243,604.95			M2	3,796.47	3,796.47
04812020000147	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROFA. RICARDA GARCIA ENTRE LA CALLE LOPEZ MATEOS E HIDALGO	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	100.0	100.0	19/08/2020 - 02/01/2021	336,892.44	336,892.44			336,892.44	336,892.44			M2	1,412.87	1,412.87
04812020000148	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y HERMENEGILDO GALEANA	CHACALTIANGUIS	CHACALTIANGUIS	100.0	100.0	25/09/2020 - 17/01/2021	1,876,993.94	1,876,993.94			1,876,993.93	1,876,993.93			M2	2,245.81	2,245.81
04812020000150	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CONSTITUCION SUR Y PROLONGACION 5 DE FEBRERO	TUXTELLA	TUXTELLA	100.0	100.0	04/09/2020 - 02/01/2021	511,004.18	511,004.18			511,004.18	511,004.18			M2	2,279.15	2,279.15
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	10,507,711.29	10,507,711.29								0.00	0.00
HIDROTERRESTRES 2021							TOTAL FONDO:	151,750,636.33	151,750,636.33		135,875,480.29	135,875,480.29					
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2021 - 31/12/2021	225,916,743.00	225,916,743.00								0.00	0.00
HIDROTERRESTRES R 2019							TOTAL FONDO:	225,916,743.00	225,916,743.00								
04812020000200	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y GUADALUPE VICTORIA	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	100.0	100.0	10/12/2020 - 15/03/2021	3,391,767.22	3,391,767.22			3,391,767.22	3,391,767.22			M2	2,657.30	2,657.30
04812020000201	CONSTRUCCION DE ANDADOR A UN COSTADO DE LA CARRETERA FED. 180 LAS HIGUERAS - VEGA DE ALATORRE DEL KM. 0+000 AL KM.0+520	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	100.0	100.0	23/12/2020 - 11/03/2021	5,465,423.60	5,465,423.60			5,465,423.60	5,465,423.60			M2	2,435.92	2,435.92
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	638,181.80	638,181.80								0.00	0.00
RECURSOS FISCALES 2017							TOTAL FONDO:	9,495,372.62	9,495,372.62		8,857,190.82	8,857,190.82					
1252017200014	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JOSE LEMARROY CARREON ENTRE CARRETERA FEDERAL COATZACOALCOS - MINATITLAN Y CALLE PUERTO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO MOROSINI Y HOSPITAL	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			11 - 11	801.60		801.60							0.00	0.00
1252017200017	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACION)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			11 - 11	0.02		0.02							0.00	0.00
1252017200025	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLANELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			11 - 11	0.02		0.02							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA		XALAPA	XALAPA			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
RECURSOS FISCALES 2018								TOTAL FONDO:	801.65		801.65						
04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VICTOR SANCHEZ Y TOMATLAN, COLONIA GRANJAS DE RIO MEDIO		VERACRUZ	VERACRUZ			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION		VERACRUZ	VERACRUZ			11 - 11	0.01		0.01							
04812018000024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I		VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	1,521,203.04		1,521,203.04						0.00	0.00
04812018000025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II		VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	1,485,409.22		1,485,409.22						0.00	0.00
04812018000026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV		VERACRUZ	VERACRUZ			11 - 11	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO		VERACRUZ	VERACRUZ			11 - 11	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA		VERACRUZ	VERACRUZ			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ		XALAPA	XALAPA			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)		XALAPA	XALAPA			11 - 11	0.02		0.02						0.00	0.00
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BASICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ		TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2020	148,186.72		148,186.72						0.00	0.00
04812018200043	SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A ETAPA EN LERDO DE TEJADA		LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			11 - 11	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018200079	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ENTRE LAS CALLES GAVIOTAS, BERLIN Y NAOLINCO EN MINATITLAN, VER		MINATITLAN	MINATITLAN			11 - 11	25,493.81		25,493.81						0.00	0.00
RECURSOS FISCALES 2019								TOTAL FONDO:	3,180,292.92		3,180,292.92						
04812020000113	REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE LA REFORMA		VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	24/12/2020 - 21/02/2021	7,826,132.06		7,826,132.06	7,826,132.05				M2	300.00	300.00
04812019000016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA SAN ANGEL ENTRE CARRETERA A XALTEPEC EN AMBOS LADOS		BANDERILLA	XALTEPEC			21/08/2019 - 02/01/2020	5,649.38		5,649.38						0.00	0.00
04812019000023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AGUA AZUL ENTRE BOULEVARD XALAPA - BANDERILLA Y JORGE SALDAÑA		BANDERILLA	BANDERILLA			12/09/2019 - 02/01/2020	34.74		34.74						0.00	0.00
04812019000036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CIRCUITO QUE FORMAN LAS CALLES 26 DE ABRIL ENTRE MIGUEL ALEMAN Y PEDRO T. FERNANDEZ, PEDRO T. FERNANDEZ ENTRE JARAMILLO LARA Y 26 DE ABRIL Y JARAMILLO LARA ENTRE PEDRO T. FERNANDEZ Y MIGUEL ALEMAN		CHINAMECA	CHINAMECA			01/10/2019 - 16/02/2020	426,649.51		426,649.51						0.00	0.00
04812019000040	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMENTO BICENTENARIO COATZINTLA TRAMO DEL 0+000 AL 1+400		COATZINTLA	COATZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	246,622.76		246,622.76						0.00	0.00
04812019000084	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLES DIANA LAURA DE COLOSIO Y PROLONGACION LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. EJIDAL						21/08/2019 - 02/01/2020	680,390.54		680,390.54						0.00	0.00
04812019000085	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y ENTRONQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL		MOLOACÁN	MOLOACÁN			11 - 11	32,105.90		32,105.90						0.00	0.00
04812019000091	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE NIÑOS HEROES (NORTE) Y NICOLAS BRAVO		OTEAPAN	OTEAPAN			08/07/2019 - 02/01/2020	11,170.40		11,170.40						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812019000101	REHABILITACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO TAKILHSUKUT Y ACCESO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA	PAPANTLA	EL TAJIN	24/07/2019 - 02/01/2020	26,106.12		26,106.12									0.00	0.00
04812019000104	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y MIGUEL AUZA	PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	10/09/2019 - 28/02/2020	373,157.73		373,157.73									0.00	0.00
04812019000137	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO, COL. RICARDO FLORES	TEMPOAL	TEMPOAL	13/12/2019 - 10/02/2020	292,015.58		292,015.58									0.00	0.00
04812019000143	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ ENTRE LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES, LEONA VICARIO ENTRE CONSTITUCION Y BENITO JUAREZ, CONSTITUCION ENTRE LEONA VICARIO Y NIÑOS HEROES, NIÑOS HEROES ENTRE CONSTITUCION Y JOSE MARIA MORELOS	TEPATLAXCO	TEPATLAXCO	27/09/2019 - 21/03/2020	429,075.50		429,075.50									0.00	0.00
04812019000150	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLES REFORMA Y LAS PALOMAS Y CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES DE LAS FLORES Y MIGUEL HIDALGO	TONAYAN	TONAYAN	12/09/2019 - 19/02/2020	30,439.44		30,439.44									0.00	0.00
04812019000159	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL CRI-CRI	VERACRUZ	VERACRUZ	10/09/2019 - 03/02/2020	209,236.24		209,236.24									0.00	0.00
04812019000214	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CIRCUNVALACION ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y AVENIDA INDEPENDENCIA	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	06/09/2019 - 05/01/2020	86,935.67		86,935.67									0.00	0.00
04812019000226	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. 13 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ (TRF)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	11 - 11	140,520.40		140,520.40									0.00	0.00
04812019000274	CONSTRUCCION Y ALUMBRADO PUBLICO DEL ANDADOR COLOSIO EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA "SANTUARIO DE LAS GARZAS"	XALAPA	XALAPA	26/12/2019 - 23/04/2020	163,711.38		163,711.38									0.00	0.00
04812019000275	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL HOSPITAL DR. PEDRO CORONEL	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	30/12/2019 - 27/04/2020	13,329.51		13,329.51									0.00	0.00
04812019200111	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIVERA SUR ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y PRIVADA, COL. PALMA SOLA	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	26/12/2019 - 23/04/2020	0.01		0.01									0.00	0.00
TOTAL FONDO:					10,995,282.87		10,995,282.87	7,826,132.05		7,826,132.05							
RECURSOS FISCALES 2020																	
04812020000190	CONSTRUCCION DE PARQUE DE LAS MARIPOSAS E INSTALACION DE TUBERIA METALICA PARA RITO DE LOS VOLADORES	OTATITLAN	OTATITLAN	20/11/2020 - 02/02/2021	5,454,877.16		5,454,877.16	5,454,877.16		5,454,877.16				M2	1,050.87	1,050.87	
04812020000205	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, BAÑOS ECOLÓGICOS Y REHABILITACION DE ACCESOS EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA SANTUARIO DE LAS GARZAS	XALAPA	XALAPA	24/12/2020 - 17/03/2021	2,769,372.43		2,769,372.43	2,769,372.43		2,769,372.43				M2	1,000.00	1,000.00	
04812020000211	PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL PARQUE DE BEISBOL, ROBERTO FRANCISCO "BETO" AVILA GONZALEZ	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	24/12/2020 - 23/03/2021	71,244,585.50		71,244,585.50	71,244,585.50		71,244,585.50				M2	32,670.00	32,670.00	
04812020000212	REHABILITACION DE CUBIERTAS, HERRERIA Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TEMÁTICO TAKILHSUKUT	PAPANTLA	EL TAJIN	11/12/2020 - 09/01/2021	609,411.59		609,411.59	609,411.59		609,411.59				M2	356.65	356.65	
04812020000079	CONSTRUCCION DE LA PLAZA CÍVICA DE LOS TRATADOS DE SOLEDAD, EN LA AV. 2 DE ABRIL ESQ. PORFIRIO PEREZ OLIVARES	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	25/11/2020 - 12/03/2021	2,309,402.22		2,309,402.22	2,309,402.22		2,309,402.22				M2	860.05	860.05	
04812020000084	REMEDIACION DEL PARQUE BENITO JUAREZ	TAMAHUA	TAMAHUA	09/11/2020 - 12/01/2021	1,477,013.94		1,477,013.94	1,477,013.94		1,477,013.94				M2	487.00	487.00	
04812020000113	REHABILITACION DEL TEATRO DE LA REFORMA	VERACRUZ	VERACRUZ	24/12/2020 - 21/02/2021	3,032,597.07		3,032,597.07	3,032,597.07		3,032,597.07				M2	300.00	300.00	
04812020000115	RESTITUCION DE PINTURA A LA CAL EN FACHADA PRINCIPAL DEL RECINTO SEDE DEL IVEC - EX CONVENTO BETLEHEMITA	VERACRUZ	VERACRUZ	02/10/2020 - 02/01/2021	17,615.25		17,615.25	17,615.25		17,615.25				M2	1,720.00	1,720.00	
04812020000122	REHABILITACION DEL INMUEBLE PUBLICO JARDIN DE LAS ESCULTURAS	XALAPA	XALAPA	25/11/2020 - 20/02/2021	788,969.13		788,969.13	788,969.13		788,969.13				M2	151.35	151.35	
04812020000126	REHABILITACION DEL AREA NATURAL PROTEGIDA SANTUARIO DE LAS GARZAS	XALAPA	XALAPA	29/05/2020 - 02/01/2021	36,949.78		36,949.78	36,949.78		36,949.78				M2	1,556.37	1,556.37	
04812020000127	MAINTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	25/09/2020 - 20/01/2021	830,364.45		830,364.45	830,364.43		830,364.43				M2	1,502.27	1,502.27	
04812020000142	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SOLIDARIDAD ENTRE LAS CALLES REFORMA Y MIGUEL HIDALGO	IXMATLAHUACAN	IXMATLAHUACAN	21/08/2020 - 28/12/2020	0.01		0.01							M2	0.00	0.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812020000152	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE TELECOMUNICACIONES	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	24/12/2020 - 21/02/2021	1,979,635.93		1,979,635.93	1,979,635.93				M2	854.96	854.96
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,590,878.25		1,590,878.25						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							92,141,672.71		92,141,672.71	90,550,794.43		90,550,794.43				
							6,000,000.00		6,000,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							6,000,000.00		6,000,000.00							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,008,025,850.61	895,707,800.46	112,318,050.15	366,207,315.55	267,830,389.07	98,376,926.48				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2019

04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS			27/05/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS			13/09/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TUXTLA - CHACALTIANQUI, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300056	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - CUAUHTEMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTEMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300085	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300086	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300088	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRIGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM 18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.10		0.10							

RECURSOS FISCALES 2020

04852020300061	ESTUDIO Y PROYECTO DE CARRIL VIAL DE DESACELERACION E INCORPORACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA CIVIL	LA ANTIGUA	SAN PANCHO	100.0	100.0	01/01/2021 - 02/01/2021	65,515.78		65,515.78	65,515.78		65,515.78		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300062	ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE "LOS JUANES" CON UNA LONGITUD DE 42 METROS UBICADO EN EL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	MINATITLAN	MINATITLAN	100.0	100.0	01/01/2021 - 26/01/2021	255,654.72		255,654.72	255,654.72		255,654.72		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300063	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE "NUEVO", CON UNA LONGITUD DE 60 M.	MISANTLA	MISANTLA	100.0	100.0	01/01/2021 - 07/01/2021	381,953.81		381,953.81	381,953.81		381,953.81		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300064	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE "EL CHICHON" UBICADO EN EL CAMINO LAS CHOAPAS - EL CHICHON, EN EL KM 14+900 CON UNA LONGITUD DE 30 METROS	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2021 - 11/02/2021	396,593.92		396,593.92	396,593.92		396,593.92		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO ACTOPAN - EL ZETAL - EC. (CHICUASIN - TRAPICHE DEL ROSARIO), DEL KM 0+190 AL KM 7+680	ACTOPAN	VARIAS	100.0	100.0	14/12/2020 - 27/01/2021	368,220.96		368,220.96	368,220.96		368,220.96		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL CAMINO ACTOPAN - EL ESPINAL EN EL KM 0+160, CON UNA LONGITUD DE 0.05 KM	ACTOPAN	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2021 - 11/02/2021	715,695.46		715,695.46	715,695.46		715,695.46		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852020300067	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS CAÑAS DE ABAJO - LA GRAJADILLA - EL CABELLAL, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ALAJIO TEMAPACHE	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2021 - 11/02/2021	519,404.48		519,404.48	519,404.48		519,404.48		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							2,703,043.13		2,703,043.13	2,703,043.13		2,703,043.13				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							2,703,043.23		2,703,043.23	2,703,043.13		2,703,043.13				

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 22

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS																
RECURSOS FISCALES 2019																
01252019300016	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 SUR) PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO VIALIDADES DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL HOSPITAL DR. PEDRO CORONEL EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, DEL	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/10/2019 - 02/01/2021	205,262.00		205,262.00	205,262.00		205,262.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00		5.00
01252019300017	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 2 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			03/09/2019 - 02/01/2021	206,886.00		206,886.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00		5.00
01252019300018	PROYECTO EJECUTIVO (PAQUETE 3 CENTRO) PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS VIALIDADES, LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	100.0	11.5	01/10/2019 - 02/01/2021	27,421.73		27,421.73	3,153.49		3,153.49	ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00		3.00
01252019300021	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL TEATRO DE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ MUNICIPIO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VERACRUZ	VERACRUZ			23/12/2019 - 02/01/2021	185,600.00		185,600.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
01252019300031	DICTAMEN TÉCNICO ESTRUCTURAL PARA EL INMUEBLE DEL TEATRO DE LA REFORMA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	24/12/2019 - 02/01/2021	229,550.00		229,550.00	229,550.00		229,550.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						5,568.00		5,568.00						0.00	
TOTAL FONDO:							860,287.73		860,287.73	437,965.49		437,965.49				
RECURSOS FISCALES 2020																
01252020300001	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO DEL TREN LIGERO METROPOLITANO DE LA REGION CAPITAL	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	07/11/2020 - 20/02/2021	948,543.77		948,543.77	948,543.77		948,543.77	ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00		3.00
01252020300002	PROYECTO EJECUTIVO CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES EN PASEO FLORESTA SUR	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	06/11/2020 - 22/02/2021	545,776.61		545,776.61	545,776.61		545,776.61	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
01252020300003	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" PARA ANEXO FEMENIL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA TOMA	AMATLÁN DE LOS REYES	LA LOMA	100.0	99.9	08/12/2020 - 12/02/2021	943,375.72		943,375.72	942,634.48		942,634.48	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00		1.00
01252020300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES ORIENTE UNO, ESTE UNO, HERNANDEZ Y HERNANDEZ, SEIS DE ENERO, AV. ALFREDO V. BOUFL, AV. JIMENEZ SUR, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3,010 MTS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2020 - 16/02/2021	340,899.00		340,899.00	340,899.00		340,899.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00		6.00
01252020300005	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES MONEDA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PROGRESO, MIGUEL HIDALGO, AV. REVOLUCION, CALLE PRINCIPAL AL PANTEON, CALLE PRINCIPAL DE TLACHICHILQUILLO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4,320 MTS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2021 - 15/02/2021	488,050.00		488,050.00	488,050.00		488,050.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00		5.00
01252020300006	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES CUAUHTÉMOC, POPOCATEPETL, TLALOC, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, FRANCISCO I. MADERO, GUADALUPE VICTORIA, CALLE NUEVE, IGNACIO ZARAGOZA, ALVARO OBREGON Y AV. CUATRO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4,275 MTS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2020 - 16/02/2021	485,341.74		485,341.74	485,341.74		485,341.74	ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00		6.00
01252020300007	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, SALTABARRANCA, VERACRUZ, CINCO DE MAYO Y AV. ZAHORA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 2,500 MTS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	18/12/2020 - 15/02/2021	261,049.00		261,049.00	261,049.00		261,049.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00		3.00
01252020300008	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES PRINCIPAL DIVISION DEL NORTE, CIRCUITO IGNACIO ZARAGOZA, VEINTE DE NOVIEMBRE, ADOLFO LOPEZ MATEOS, AV. XALAPA Y AV. NIAGARA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3,375 MTS	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	19/12/2020 - 16/02/2021	382,495.34		382,495.34	382,495.34		382,495.34	ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00		6.00
TOTAL FONDO							4,415,531.18		4,415,531.18	4,414,785.94		4,414,785.94				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							5,275,818.91		5,275,818.91	4,852,755.43		4,852,755.43				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2021
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMERO TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

HOJA: 23

HOJA: 23

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE VIAS DE COMUNICACIÓN																
RECURSOS FISCALES 2020																
01282020500001	PROGRAMA ESTATAL INTERNET GRATIS PARA TODOS VERACRUZ 2020	VARIOS	VARIAE	100.0	100.0	02/12/2020 - 30/01/2021	4,497,677.80		4,497,677.80	4,497,677.80		4,497,677.80		EQUIPO	27.00	27.00
01282020500002	PROGRAMA ESTATAL DE TELEFONIA RURAL CELULAR COMUNITARIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SEGUNDA FASE)	VARIOS	VARIAE	100.0	100.0	11/12/2020 - 10/03/2021	9,997,864.00		9,997,864.00	9,997,864.00		9,997,864.00		EQUIPO	10.00	10.00
TOTAL FONDO							14,495,541.80		14,495,541.80	14,495,541.80		14,495,541.80				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							14,495,541.80		14,495,541.80	14,495,541.80		14,495,541.80				
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							3,447,935,016.90	3,257,763,901.55	190,171,117.35	626,630,162.63	488,840,264.32	137,789,898.31				

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO