

INVERSIÓN PÚBLICA 2022 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
ADELANTO FSE 2021																
04842021000003	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTECOMATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	30/04/2021 - 02/01/2022	1,942,951.72	1,942,951.72		1,942,951.72	1,942,951.72			KM	2.00	2.00
04842021000005	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO, DEL KM 10+000 AL KM 16+500	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	13/02/2021 - 15/02/2022	6,526,944.55	6,526,944.55		6,526,944.55	6,526,944.55			KM	6.50	6.50
04842021000006	REHABILITACIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+000, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTL, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS, INCLUYE 300 METROS DE ACCESOS	ATZALÁN	VARIAS	100.0	100.0	17/03/2021 - 03/03/2022	7,977,210.75	7,977,210.75		7,977,210.75	7,977,210.75			MTS	28.00	28.00
04842021000008	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO XOAMPOLCO - LA VENTILLA, DEL KM 1+300 AL KM 3+300	ALTOTONJA	VARIAS	100.0	100.0	17/03/2021 - 02/01/2022	41.26	41.26		41.26	41.26			KM	2.00	2.00
TOTAL FONDO:							16,447,148.28	16,447,148.28		16,447,148.28	16,447,148.28					
CONVENIO SCT 2021																
04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO: ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0+200	MOLOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CADELARIA, PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 6+000 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 04/08/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								
CREDITO RECURSO EST. 2021																
04842021000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - MEDELLÍN, DEL KM 0+000 AL KM 7+000	VARIOS	VARIAS	100.0	63.0	09/09/2021 - 03/02/2022	1,030,518.28		1,030,518.28	650,131.22		650,131.22		KM	7.80	7.80
04842021000114	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEMBLADERAS - E.C. (LOS PESCADOS), DEL KM 2+500 AL KM 7+000	PEROTE	VARIAS	27.1		29/11/2021 - 18/07/2022	20,637,996.18		20,637,996.18					KM	5.10	5.10
04842021000115	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FED. 127, TRAMO NARANJO DULCE-TZOCCHUTE, DEL KM 31+620 AL KM 33+820, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	100.0	28.4	25/10/2021 - 27/03/2022	9,777,818.33		9,777,818.33	2,779,891.80		2,779,891.80		KM	2.20	2.20
04842021000116	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, DEL KM 25+000 AL KM 35+000	VARIOS	VARIAS	47.8	32.1	14/09/2021 - 11/04/2022	59,394,790.32		59,394,790.32	19,085,187.17		19,085,187.17		KM	10.00	10.00
04842021000117	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (ISLA - PLAYA VICENTE) - LOMA ALTA - FIDELIDAD POR EL MARCIAL, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	ISLA	VARIAS	83.5	21.3	12/10/2021 - 09/05/2022	33,675,687.06		33,675,687.06	7,182,335.55		7,182,335.55		KM	8.00	8.00
04842021000118	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CASETA DE COBRO DEL PUENTE COATZACOALCOS I, INCLUYE ACCESOS	COATZACOALCOS	VARIAS	14.7		25/11/2021 - 28/10/2022	31,188,301.29		31,188,301.29					KM	4,814.60	4,814.60
04842021000123	RECONSTRUCCION DEL PUENTE "NUEVO", UBICADO EN EL KM 1+100 DEL CAMINO MISANTLA - COLONIA LA UNION, CON UNA LONGITUD DE 90 METROS, INCLUYE ACCESOS	MISANTLA	VARIAS	87.7	31.0	04/09/2021 - 17/04/2022	10,873,520.47		10,873,520.47	3,376,537.08		3,376,537.08		MTS	69.00	69.00
04842021000124	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL KM 0+000 AL KM 3+225, INCLUYE 485 METROS DE ACCESOS	MARTÍNEZ DE LA TORRE	VARIAS	100.0	100.0	29/10/2021 - 02/01/2022	817,840.76		817,840.76	817,840.76		817,840.76		KM	3.22	3.22
04842021000125	RECONSTRUCCION DEL PUENTE "LOS JUANES", EN EL KM 0+000, DEL CAMINO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - GENERAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA (LOS JUANES), CON UNA LONGITUD DE 50 METROS, INCLUYE ACCESOS	VARIOS	VARIAS	70.6		30/10/2021 - 05/07/2022	9,853,406.96		9,853,406.96					MTS	50.00	50.00
04842021000141	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL PALMAR (ESTACIÓN EL PALMAR) - EL ROBLE, DEL KM 7+140 AL KM 9+140	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	100.0	76.8	25/10/2021 - 29/03/2022	8,991,868.75		8,991,868.75	6,891,046.83		6,891,046.83		KM	2.00	2.00
04842021000143	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ARROYO SECO - PASO DE VARAS, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	PUENTE NACIONAL	VARIAS			10/03/2022 - 06/08/2022	9,802,852.40		9,802,852.40					KM	2.00	2.00
04842021000144	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEHUPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO, DEL KM 0+000 AL KM 1+400	TEHUPANGO	VARIAS	100.0	78.1	25/08/2021 - 02/01/2022	1,050,596.22		1,050,596.22	828,590.10		828,590.10		KM	1.40	1.40
04842021000145	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO INGENIO DEL ROSARIO - MESA DEL LAUREL, DEL KM 0+000 AL KM 1+600	COATEPEC	VARIAS	10.6		15/03/2022 - 12/09/2022	1,964,676.12		1,964,676.12					KM	1.60	1.60

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842021000147	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO POCITOS - TENILADERAS, DEL KM 2+000 AL KM 2+400	XICO	VARIAS	100.0		11/09/2021 - 05/01/2022	2,861.80		2,861.80					MTS	400.00	400.00
04842021000148	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA LOCALIDAD DE ATEXCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 0+329, INCLUYE MUROS	SOLEDAD ATZOMPA	ATEXCALCO	100.0	30.8	19/10/2021 - 28/03/2022	2,873,680.32		2,873,680.32	886,893.87		886,893.87		MTS	329.00	329.00
04842021000149	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, DEL KM 2+000 AL KM 2+400	TEQUILA	VARIAS	100.0	75.6	09/09/2021 - 02/01/2022	1,262,545.74		1,262,545.74	955,256.50		955,256.50		MTS	400.00	400.00
04842021000151	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 1+000, DEL CAMINO XOAMPOLCO - JUAN MARCOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA)	ALTOTONGA	VARIAS	100.0	58.2	16/11/2021 - 28/03/2022	1,963,684.17		1,963,684.17	1,144,720.42		1,144,720.42		MTS	20.00	20.00
04842021000152	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (VENUSTIANO CARRANZA) - PEÑA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 0+400	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	100.0	98.5	08/11/2021 - 14/03/2022	2,365,264.81		2,365,264.81	2,283,814.11		2,283,814.11		MTS	400.00	400.00
04842021000153	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COLATLÁN - EL AGUACATE BARRIO ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 1+600	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	100.0	47.6	08/11/2021 - 16/03/2022	7,803,255.84		7,803,255.84	3,715,201.78		3,715,201.78		KM	1.80	1.80
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	2,232,471.48		2,232,471.48						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							217,543,737.30		217,543,737.30	50,597,538.09		50,597,538.09				
FISE 2018																
04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+500	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40							0.00	0.00
04842018000052	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07							0.00	0.00
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXICOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+350	TEZONAPA	NICOXICOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12							0.00	0.00
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							8,233,895.06	8,233,895.06								
FISE 2019																
04842019000091	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULIN" EN EL KM 20+149, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								
FISE 2020																
04842020000066	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			26/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02							0.00	0.00
04842020000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO, EN TRAMOS AISLAOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+700 AL KM 2+230, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			11/12/2020 - 24/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000127	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+350 AL KM 6+380	TEZONAPA	VARIAS			04/12/2020 - 03/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020200020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALÁN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.06	0.06								

FISE 2021

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04542021000014	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA PIMENTA - LA GUÁSIMA, DEL KM 5+000 AL KM 8+700	CHICOTEPÉ	VARIAS	100.0	100.0	15/04/2021 - 02/01/2022	2,100,465.61	2,100,465.61		2,100,465.61	2,100,465.61			KM	3.78	3.78
04542021000016	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (IUEXCATLA - IXCACUATITLA) - ATENO, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	CHICOTEPÉ	VARIAS	100.0	100.0	04/06/2021 - 02/01/2022	657,776.67	657,776.67		657,776.67	657,776.67			KM	2.50	2.50
04542021000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOATEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	VARIAS	100.0	99.9	04/06/2021 - 02/01/2022	1,592,580.22	1,592,580.22		1,592,584.89	1,592,584.89			KM	2.50	2.50
04542021000019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMPA A TULCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	XOXOCOTLA	TULCALCO	100.0	98.5	24/09/2021 - 31/03/2022	5,155,390.37	5,155,390.37		5,082,115.44	5,082,115.44			KM	1.70	1.70
04542021000128	CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA DEL KM 0+000 AL KM 1+500	ZONGOLICA	VARIAS	100.0	98.5	28/05/2021 - 02/01/2022	1,117,595.86	1,117,595.86		1,101,821.06	1,101,821.06			KM	1.66	1.66
04542021000171	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO LA QUINTA - XOXOTLA, EN EL KM 3+400 Y KM 4+000	ZONGOLICA	VARIAS	100.0	100.0	10/12/2021 - 09/03/2022	1,472,079.05	1,472,079.05		1,472,079.05	1,472,079.05			MTS	66.00	66.00
TOTAL FONDO:							12,095,887.78	12,095,887.78		12,006,812.72	12,006,812.72					
FISER 2018																
04542018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NIXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NIXCOTLA			28/12/2016 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							168,293.84	168,293.84								
HIDROMARITIMAS 2018																
04542018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOTUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04542018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
04542018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
04542018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.04	0.04								
HIDROMARITIMAS 2019																
04542019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01	0.01								
HIDROMARITIMAS 2020																
04542020000015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+600	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59	9,327,329.59							0.00	0.00
04542020000023	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	NAUTLA	VARIAS			26/04/2020 - 02/01/2021	457,015.60	457,015.60							0.00	0.00
04542020000055	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 8+330 AL KM 9+000, INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			25/09/2020 - 15/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04542020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO			29/08/2020 - 02/01/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04542020000129	PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14+026 AL KM 15+500	ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ	VARIAS			22/12/2020 - 30/01/2021	0.02	0.02							0.00	0.00
04542021000012	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPAN - SOYATA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	100.0	99.9	25/05/2021 - 02/01/2022	853,752.19	853,752.19		853,750.92	853,750.92			KMS	5.00	5.00
04542021000013	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DE DOÑA JUANA - PLAYA JUAN ÁNGEL, DEL KM 0+000 AL KM 3+400	URSULO GALVÁN	VARIAS			01/04/2021 - 18/08/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							10,038,097.43	10,038,097.43		853,750.92	853,750.92					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

HIDROMARITIMAS 2021

04842021000093	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO DEL CORREO - PRIMERO DE MAYO - LA MARTINICA, DEL KM 0+000 AL KM 5+500	PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	31/07/2021 - 11/03/2022	9,563,946.69	9,563,946.69		9,503,946.69	9,563,946.69			KM	5.50	5.50
04842021000094	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 127 - GILCARDO MUÑOZ - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	28/05/2021 - 28/02/2022	11,745,012.33	11,745,012.33		11,745,012.32	11,745,012.32			KMS	10.80	10.80
04842021000098	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (SONTECOMAPAN - MONTEPIO) - BARRA DE SONTECOMAPAN DEL KM 3+500 AL KM 7+200	CATEMACO	VARIAS	100.0	85.0	04/05/2021 - 02/01/2022	564,228.67	564,228.67		502,426.30	502,426.30			KM	3.70	3.70
04842021000100	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TOHALAPA - HUAZUNTILÁN - TATAHUCAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+600 Y DEL KM 1+230 AL KM 12+230	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	24/04/2021 - 26/02/2022	13,015,746.51	13,015,746.51		13,015,746.51	13,015,746.51			KM	11.60	11.60
04842021000119	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A PLAN DE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	PAPANTLA	VARIAS	100.0		12/05/2021 - 07/11/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000133	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 180 - MANDINGA Y CARDON, DEL KM 0+000 AL KM 2+100	ALVARADO	VARIAS	100.0	99.9	01/07/2021 - 02/01/2022	2,592,329.67	2,592,329.67		2,591,062.08	2,591,062.08			KMS	2.10	2.10
04842021000137	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PAJAPAN - URSULO GALVÁN, DEL KM 11+720 AL KM 16+720	PAJAPAN	VARIAS	100.0	100.0	24/09/2021 - 10/03/2022	20,514,839.92	20,514,839.92		20,514,839.92	20,514,839.92			KM	5.00	5.00
04842021000138	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GLORIA - JAREROS, DEL KM 0+000 AL KM 7+261	URSULO GALVÁN	VARIAS	100.0	100.0	10/07/2021 - 02/01/2022	2,256,358.53	2,256,358.53		2,256,358.53	2,256,358.53			KM	7.28	7.28
04842021000139	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A LA LOCALIDAD LOMA DE SAN RAFAEL EN EL ACCESO OESTE DEL KM 0+000 AL KM 0+962, EL ACCESO ESTE DEL KM 0+000 AL KM 1+198 Y EL ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+664	URSULO GALVÁN	LOMA DE SAN RAFAEL	100.0		30/05/2021 - 11/10/2021	0.48	0.48							0.00	0.00
04842021000154	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS, DEL KM 1+614 AL KM 7+417.44, EN TRAMOS AISLADOS	TUXPAN	VARIAS	100.0	100.0	25/06/2021 - 07/03/2022	8,704,561.98	8,704,561.98		8,704,561.98	8,704,561.98			KMS	5,803.00	5,803.00
04842021000155	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEOATEPEC - COLONIA LA MAGDALENA, DEL KM 15+000 AL KM 20+100	CATEMACO	VARIAS	43.5	43.5	24/09/2021 - 22/06/2022	32,390,758.47	32,390,758.47		14,104,653.81	14,104,653.81			KM	4.50	4.50
04842021000165	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CERRILLOS DE DIAZ - JACALES DEL KM 8+543 AL KM 8+943, INCLUYE ALCANTARILLA	ALTO LUCERO	VARIAS	100.0	100.0	10/12/2021 - 23/01/2022	1,959,850.39	1,959,850.39		1,959,849.75	1,959,849.75			MTS	400.00	400.00
04842021000173	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ACTOPAN - PASO DE LA MILPA, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 13+500	ACTOPAN	VARIAS	71.9	34.9	30/12/2021 - 28/04/2022	27,796,632.47	27,796,632.47		9,712,638.96	9,712,638.96			KMS	13.90	13.90
04842021000174	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (XALAPA - ALTO LUCERO) - ACTOPAN (SUBTRAMO RANCHO DE LAS ANIMAS), DEL KM 21+000 AL KM 21+550	ACTOPAN	VARIAS	100.0	100.0	28/12/2021 - 25/02/2022	1,621,131.38	1,621,131.38		1,621,131.38	1,621,131.38			MTS	550.00	550.00
TOTAL FONDO:							132,725,398.50	132,725,398.50		95,292,228.24	95,292,228.24					

HIDROMARITIMAS 2022

PRESUPUESTO DISPONIBLE

01/01/2022 - 31/12/2022	343,838,261.76	343,838,261.76													0.00	0.00
-------------------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

TOTAL FONDO: 343,838,261.76 343,838,261.76

HIDROTERRESTRES 2018

04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	954,983.19	954,983.19							0.00	0.00
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 3+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO SALINEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02							0.00	0.00
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANQUIS - TLACOTALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66							0.00	0.00
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTILUA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTEPETL	VARIAS			24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TANTILUA - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 14/06/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO VISTA ALEGRE - E.C. (KHUATLÁN - LLANO	KHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842019000042	ENLUEÑO) DEL KM 3-800 AL KM 5-800															
04842019000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0-000 AL KM 1-800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21							0.00	0.00
04842019000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17-800 AL KM 22-000, (TRAMO DEL KM 19-300 AL 22-000)	ZONGOLICA	VARIAS			15/06/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							11,524,585.50	11,524,585.50								
HIDROTERRESTRES 2020																
04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA MEDIANTE LA RECONSTRUCCION DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/08/2020 - 19/10/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0-000 AL KM 1-600	VILLA ALDAMA	VARIAS	100.0		02/09/2020 - 02/01/2021	0.02	0.02							0.00	0.00
04842021090158	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PARALELO - LAS CHOAPAS DEL KM 9-900 AL KM 10-300 INCLUYE PUENTE EN EL KM 10-100 (COMPLEMENTO)	VARIOS	VARIAS	93.6		16/11/2021 - 16/06/2022	3,133,970.05	3,133,970.05						MTS	90.05	90.05
TOTAL FONDO:							3,133,970.08	3,133,970.08								
HIDROTERRESTRES 2021																
04842021000054	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO - ZAPOTALITO - LA CENTRAL, DEL KM 0-000 AL KM 3-000	TEMPOAL	VARIAS	100.0	100.0	24/03/2021 - 02/01/2022	803,650.45	803,650.45		803,650.43	803,650.43			KM	3.00	3.00
04842021000055	PAVIMENTACION DEL CAMINO OZULUAMA - CHICAYAN - EL RETACHE, DEL KM 0-000 AL KM 2-000	OZULUAMA	VARIAS	100.0	100.0	07/08/2021 - 02/01/2022	586,865.32	586,865.32		586,865.32	586,865.32			KM	2.00	2.00
04842021000057	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHALMA - CHAPOTE CHICO, DEL KM 0-000 AL KM 2-600	CHALMA	CHALMA	100.0	87.1	29/04/2021 - 02/01/2022	629,567.66	629,567.66		548,749.55	548,749.55			KMS	2.80	2.80
04842021000058	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PUEBLITO - EL HIGO, DEL KM 0-000 AL KM 0-600 INCLUYE PUENTE EN EL KM 0-350 CON UNA LONGITUD DE 34 M	EL HIGO	VARIAS	100.0	59.0	28/04/2021 - 30/04/2022	5,764,687.29	5,764,687.29		2,882,553.21	2,882,553.21			MTS	500.00	500.00
04842021000060	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NARANJOS - MATA DE CAÑA - LA PIMENTA, DEL KM 0-000 AL KM 7-000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	07/04/2021 - 02/01/2022	1,395,580.61	1,395,580.61		1,395,580.61	1,395,580.61			KM	7.00	7.00
04842021000061	PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACHICHILCO - LANDERO Y COSS, DEL KM 0-000 AL KM 3-600	TLACHICHILCO	VARIAS	100.0	100.0	15/05/2021 - 26/02/2022	6,557,556.90	6,557,556.90		6,557,556.89	6,557,556.89			KM	3.60	3.60
04842021000065	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS CAÑADAS MARTINEZ - RANCHO NUEVO, DEL KM 0-150 AL KM 0-650, INCLUYE PUENTE "LAS CAÑADAS" UBICADO EN EL KM 0-400 CON UNA LONGITUD DE 60 M	MARTINEZ DE LA TORRE	VARIAS	100.0	35.6	02/12/2021 - 30/04/2022	17,517,326.10	17,517,326.10		6,248,259.51	6,248,259.51			MTS	500.00	500.00
04842021000068	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. TEXÓN - E.C. KHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0-000 AL KM 9-400	VARIOS	VARIAS	100.0		13/04/2021 - 09/10/2021	4.21	4.21							0.00	0.00
04842021000069	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DE SAN JUAN - EL ESPINAL, DEL KM 3-000 AL KM 3-850, INCLUYE PUENTE UBICADO EN EL KM 3-650 CON UNA LONGITUD DE 15 M	JILOTEPEC	VARIAS	100.0	100.0	04/09/2021 - 24/02/2022	6,293,002.64	6,293,002.64		6,293,000.93	6,293,000.93			MTS	250.00	250.00
04842021000070	MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE COATEPEC, DEL KM 0-000 AL KM 6-800, EN TRAMOS AISLADOS	COATEPEC	VARIAS	100.0	99.9	10/07/2021 - 02/01/2022	2,735,922.96	2,735,922.96		2,735,897.15	2,735,897.15			KMS	6.80	6.80
04842021000073	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA ALDAMA - SAN ANDRÉS BUENA VISTA, DEL KM 0-000 AL KM 1-840	VILLA ALDAMA	VARIAS	100.0	100.0	21/10/2021 - 02/01/2022	1,307,587.88	1,307,587.88		1,307,587.88	1,307,587.88			KMS	1.84	1.84
04842021000074	CONSTRUCCION DEL CAMINO TEJOCOTAL - E.C. (TEMLADERAS - VALLE ALEGRE), DEL KM 0-000 AL KM 4-747	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	08/04/2021 - 02/01/2022	4,221,742.71	4,221,742.71		4,221,742.70	4,221,742.70			KM	4.74	4.74
04842021000077	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CACALIXPA - TONALIXCO, DEL KM 1-000 AL KM 1-770	RAFAEL DELGADO	VARIAS	100.0	100.0	20/05/2021 - 02/01/2022	306,184.01	306,184.01		306,184.01	306,184.01			MTS	770.00	770.00
04842021000078	PAVIMENTACION DEL CAMINO TLALTZALA - VISTA HERMOSA, DEL KM 0-000 AL KM 2-345	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	25/05/2021 - 02/01/2022	1,177,057.18	1,177,057.18		1,177,056.86	1,177,056.86			KM	2.34	2.34
04842021000079	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BOCA DEL MONTE - XOCHAPA, DEL KM 0-000 AL KM 0-650, EN TRAMOS AISLADOS, INCLUYE MURO UBICADO EN EL KM 0-600 CON UNA LONGITUD DE 62 METROS	SANTIAGO SOCHAPAN	VARIAS	100.0	99.9	25/08/2021 - 12/03/2022	5,192,429.78	5,192,429.78		5,192,408.33	5,192,408.33			MTS	650.00	650.00
04842021000081	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED 175 - E.C. (EL COYOL - PLAN BONITO), DEL KM 0-000 AL KM 1-300	COSAMALOAPAN	VARIAS	100.0		20/04/2021 - 24/10/2021	2,787.13	2,787.13							0.00	0.00
04842021000083	PAVIMENTACION DEL CAMINO IGNACIO DE LA LLAVE - TLALIXCOVAN, DEL KM 3-900 AL KM 7-900	IGNACIO DE LA LLAVE	VARIAS	100.0	99.7	30/05/2021 - 07/01/2022	2,450,764.77	2,450,764.77		2,443,792.31	2,443,792.31			KM	4.00	4.00
04842021000084	PAVIMENTACION DEL CAMINO CHACALTIANIGUIS-TUXTELA, DEL KM 0-000 AL KM 4-600	CHACALTIANIGUIS	VARIAS	100.0	99.9	08/05/2021 - 24/01/2022	3,445,706.48	3,445,706.48		3,445,698.80	3,445,698.80			KM	4.80	4.80
04842021000090	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (RAMALA LA VIRGEN) - ZUÑIGA, DEL KM 0-000 AL KM 2-800	CHINAMECA	VARIAS	100.0	99.9	11/08/2021 - 18/01/2022	1,226,073.13	1,226,073.13		1,226,005.26	1,226,005.26			KM	2.60	2.60
04842021000091	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNA - CASA BLANCA, DEL KM 0-000 AL KM 2-380	UXPANAPA	LA LAGUNA	100.0	99.9	17/08/2021 - 18/01/2022	3,497,710.98	3,497,710.98		3,497,597.10	3,497,597.10			KM	2.35	2.35
04842021000120	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC, DEL KM 7-900 AL KM 8-150, INCLUYE PUENTE	COATEPEC	VARIAS	100.0		23/03/2021 - 21/04/2021	64,820.76	64,820.76							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
"CONSOLAPA"																
04842021000121	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MATA REDONDA - EL COYOTE - JOACHIN, DEL KM 0+000 AL KM 7+000	TIERRA BLANCA	VARIAS	100.0		19/05/2021 - 10/12/2021	679.83	679.83							0.00	0.00
04842021000122	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA JUANITA - E.C. FED 145, DEL KM 0+000 AL KM 4+740	SAN JUAN EVANGELISTA	VARIAS	100.0	99.7	04/05/2021 - 02/01/2022	559,961.64	559,961.64		558,832.27	558,832.27			KMS	4.74	4.74
04842021000127	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL ATORÓN - LA DEFENSA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	COLIPA	VARIAS	100.0	100.0	29/05/2021 - 02/01/2022	571,293.12	571,293.12		571,293.12	571,293.12			KM	3.00	3.00
04842021000129	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LIMÓN - LOMA DE SOGOTEGUO DEL KM 0+000 AL KM 2+300	VARIOS	VARIAS	100.0	99.8	30/07/2021 - 17/03/2022	8,882,663.76	8,882,663.76		8,869,777.04	8,869,777.04			KM	2.30	2.30
04842021000130	CONSTRUCCION DEL CAMINO JUAN DIAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 6+000 AL KM 7+700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS	100.0	95.0	10/06/2021 - 02/01/2022	366,089.78	366,089.78		238,295.85	238,295.85			KM	1.70	1.70
04842021000131	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE, DEL KM 10+200 AL KM 13+500	PLAYA VICENTE	VARIAS	100.0	100.0	28/05/2021 - 04/01/2022	5,372,169.45	5,372,169.45		5,372,169.45	5,372,169.45			KM	3.30	3.30
04842021000132	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS CHOAPAS - KM 8 CERRO DE NANCHITAL DEL KM 17 + 460 AL KM. 25+460	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.0	100.0	26/08/2021 - 22/03/2022	12,620,397.88	12,620,397.88		12,620,397.88	12,620,397.88			KMS	8.00	8.00
04842021000150	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PARALELO - LAS CHOAPAS, DEL KM 9+500 AL KM 10+300 INCLUYE PUENTE EN EL KM 10+100	VARIOS	VARIAS	93.6		16/11/2021 - 16/09/2022	11,491,233.62	11,491,233.62						MTS	309.95	309.95
04842021000162	MANTENIMIENTO DEL CAMINO XALAPA - ALTO LUCERO DEL KM 2+950 AL KM 3+140 INCLUYE PUENTE EN EL KM 3+660	XALAPA	VARIAS	100.0	100.0	14/10/2021 - 10/02/2022	1,679,486.87	1,679,486.87		1,679,486.70	1,679,486.70			MTS	19.00	19.00
04842021000163	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA DEL KM 10+350 AL KM 10+850, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+600	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.0	100.0	20/10/2021 - 17/01/2022	448,174.59	448,174.59		448,174.54	448,174.54			MTS	500.00	500.00
04842021000164	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 127 - IXCATPEC, DEL KM 7+150 AL KM 7+850, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7+225	IXCATPEC	VARIAS	100.0	99.9	29/10/2021 - 15/03/2022	1,173,557.72	1,173,557.72		1,173,555.04	1,173,555.04			MTS	500.00	500.00
04842021000168	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATILAN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 16+000	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	10/12/2021 - 08/01/2022	1,486,026.08	1,486,026.08		1,486,026.07	1,486,026.07			KMS	18.00	18.00
04842021000170	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA QUINTA - XOCHITLA, DEL KM 3+786 AL KM 3+814, INCLUYE MURO	ZONGOLICA	VARIAS	100.0	100.0	15/12/2021 - 14/03/2022	4,406,071.53	4,406,071.53		4,406,071.53	4,406,071.53			MTS	30.00	30.00
04842021000172	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - TEXIN) - COYOPLAN, DEL KM 7+136 AL KM 7+195, INCLUYE MURO EN EL KM 7+165	VARIOS	VARIAS	37.6		22/12/2021 - 22/05/2022	3,161,615.95	3,161,615.95						MTS	60.00	60.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	10,000,000.00	10,000,000.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							127,396,450.77	127,396,450.77		88,294,266.34	88,294,266.34					
HIDROTERRESTRES 2022																
04842022000027	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CIRCUITO LOS NARANJOS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	TRES VALLES	VARIAS			22/03/2022 - 17/09/2022	16,477,737.01	16,477,737.01						KM	3.00	3.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2022 - 31/12/2022	448,566,564.23	448,566,564.23							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							465,044,301.24	465,044,301.24								
RECURSOS FISCALES 2017																
01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	3,589.72		3,589.72						0.00	0.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200115	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMÍREZ - TATATILA, TRAMO LA CATALINA DEL KM 0+000 AL KM 1+050	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	VARIAS			24/11/2017 - 07/01/2018	511.12		511.12						0.00	0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEON - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+454	VILLA ALDAMA			20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68		68,275.68						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:						72,376.55		72,376.55								
RECURSOS FISCALES 2018																
04842018000068	MODERNIZACION DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS		30/05/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842018000078	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+900	COSAMALOAPAN	VARIAS		30/05/2018 - 11/12/2018	479,286.31		479,286.31						0.00	0.00	
04842018000099	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA		30/06/2018 - 02/01/2020	956,535.55		956,535.55						0.00	0.00	
04842018000100	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS		30/06/2018 - 02/01/2020	1,543,659.60		1,543,659.60						0.00	0.00	
04842018000103	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS		30/06/2018 - 02/01/2020	1,760,274.82		1,760,274.82						0.00	0.00	
04842018000104	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS		30/06/2018 - 02/01/2020	1,122,499.23		1,122,499.23						0.00	0.00	
04842018000105	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACÁN	VARIAS		30/06/2018 - 02/01/2020	1,743,304.66		1,743,304.66						0.00	0.00	
04842018000121	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 120 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEXIAPAN	PETLACALA		30/06/2018 - 02/01/2020	1,126,269.55		1,126,269.55						0.00	0.00	
04842018000126	RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS		10/07/2018 - 05/11/2018	0.02		0.02						0.00	0.00	
04842018000003	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO COSAUTLAN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS		09/03/2018 - 02/01/2021	39,212.26		39,212.26						0.00	0.00	
04842018000006	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JESUS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESUS CARRANZA	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842018000007	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MARILIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018	1,757.84		1,757.84						0.00	0.00	
04842018000013	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018	993.80		993.80						0.00	0.00	
04842018000019	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO MAZUMIPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 9+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS		01/03/2018 - 27/06/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842018000021	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHACALTIANQUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS		08/03/2018 - 02/01/2021	143,113.34		143,113.34						0.00	0.00	
04842018000022	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN		08/03/2018 - 03/09/2018	1,676.91		1,676.91						0.00	0.00	
04842018000032	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHINUPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842018000034	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018	163,598.08		163,598.08						0.00	0.00	
04842018000030	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VECIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS		08/03/2018 - 17/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
0484201820072	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTIN) - SAN JOSE NERIA DEL KM 0+000 AL KM 4+250	CHOCAMAN	SAN JOSE NERIA			07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01					0.00		0.00
0484201820078	SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TIHAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VIARIAS			25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01					0.00		0.00
04842018200102	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+500	TLILAPAN	VIARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01					0.00		0.00
04842018200103	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VIARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05		45,370.05					0.00		0.00
04842018200104	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VIARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01		45,024.01					0.00		0.00
04842018200114	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VIARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	38,141.75		38,141.75					0.00		0.00
04842018200115	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACION ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+928	LOS REYES	VIARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,990.39		37,990.39					0.00		0.00
04842018200118	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	0.01		0.01					0.00		0.00
04842018200123	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			07/07/2018 - 02/01/2020	7,630.30		7,630.30					0.00		0.00
04842018200124	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA DEL KM 0+000 AL KM 1+200	SOLEDAD ATZOMPA	VIARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,156.34		37,156.34					0.00		0.00
TOTAL FONDO:							9,293,494.88		9,293,494.88							
RECURSOS FISCALES 2019																
04842019000050	CONSERVACION DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJIN, DEL KM 0+000 AL KM 5+233	PAPANTLA	VIARIAS			02/05/2019 - 31/08/2019	0.01		0.01					0.00		0.00
04842019000095	REHABILITACION DEL CAMINO ACULA - IMATLAHUACAN DEL KM 0+000 AL KM 2+155 Y DEL KM 7+500 AL KM 8+900	VIARIOS	VIARIAS			20/12/2019 - 04/03/2020	0.01		0.01					0.00		0.00
TOTAL FONDO:							0.02		0.02							
RECURSOS FISCALES 2020																
04842020000025	SUPERVISION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXON, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+550 AL KM 7+700	TEOCELO	VIARIAS			13/05/2020 - 02/01/2021	0.01		0.01					0.00		0.00
TOTAL FONDO:							0.01		0.01							
RECURSOS FISCALES 2022																
PRESUPUESTO DISPONIBLE:							01/01/2022 - 31/12/2022	1,800,000.00		1,800,000.00				0.00		0.00
TOTAL FONDO:							1,800,000.00		1,800,000.00							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,359,955,699.24	1,131,246,290.46	228,709,608.76	264,491,744.99	213,894,206.50	50,597,538.09				

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SUB SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
ADELANTO FISE 2021																
0481202100001	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y JOSE MARIA MORELOS	CHUMATLAN	CHUMATLAN	100.0	100.0	01/01/2022 - 22/01/2022	3,046,742.53	3,046,742.53		3,046,742.53	3,046,742.53		M2	2,795.75	2,795.75	
0481202100003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN	ZACUALPAN	ZACUALPAN	100.0	100.0	01/01/2022 - 07/01/2022	336,101.16	336,101.16		336,101.16	336,101.16		M2	1,923.66	1,923.66	
0481202100009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO	TEMPOAL	TEMPOAL DE SANCHEZ	100.0	100.0	01/01/2022 - 04/01/2022	2,653,818.63	2,653,818.63		2,653,818.63	2,653,818.63		M2	14,580.05	14,580.06	
TOTAL FONDO:							6,036,662.32	6,036,662.32		6,036,662.32	6,036,662.32					
CREDITO RECURSO EST. 2021																
04812021000127	CONSTRUCCION DEL MERCADO DEL CALZADO EN LA CARRETERA NAOLINDO - MISANTLA	ACATLAN	ACATLAN			01/01/2022 - 25/01/2022	6,099,399.12		6,099,399.12				M2	815.58	815.58	
04812021000128	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO DEL KM 0+000 AL 0+181	ATZALAN	POMPEYA	87.1	59.4	01/01/2022 - 08/01/2022	927,261.56		927,261.56	550,851.50		550,851.50	M2	1,740.73	1,740.73	
04812021000129	MODERNIZACION CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD RAFAEL TAPIA DEL KM. 0+000 AL 0+500	VARIOS	VARIAS	45.8	24.8	29/11/2021 - 02/05/2022	10,754,578.58		10,754,578.58	2,676,889.37		2,676,889.37	M2	4,161.19	4,161.19	
04812021000130	MODERNIZACION CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CAMINO A PACHO NUEVO DEL KM 0+000 AL 0+630	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	100.0	58.8	01/01/2022 - 02/01/2022	2,684,866.57		2,684,866.57	1,849,727.54		1,849,727.54	M2	4,108.05	4,168.05	
04812021000131	MODERNIZACION DEL CAMINO POZA RICA - BARRA DE CAZONES DEL KM 0+115 AL KM 0+450 (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL)	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/01/2022 - 28/01/2022	4,407,214.68		4,407,214.68				M2	9,072.45	9,072.45	
04812021000133	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y CINCO DE FEBRERO; CALLE TRES DE MAYO DE KM 0+000 AL 0+121; CALLE CINCO DE FEBRERO DEL KM 0+000 AL 0+120; CIRCUITO RICARDO MOTA TRUJILLO DEL KM 0+000 AL 0+210	TEVOCHITILAN	VARIAS	73.9	25.2	01/01/2021 - 22/02/2022	2,148,359.73		2,148,359.73	542,722.69		542,722.69	M2	2,987.70	2,987.70	
04812021000139	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS AVENIDAS: LAZARO CARDENAS, MAESTROS VERACRUZANOS, CIRCUITO PRESIDENTES Y DISTRIBUIDOR VIAL TRANCAS UNO, INCLUYE REHABILITACION DE PUENTES PEATONALES, VEHICULARES E INFRAESTRUCTURA URBANA	XALAPA	XALAPA	89.0	79.2	01/01/2022 - 07/01/2022	5,292,612.73		5,292,612.73	4,193,946.17		4,193,946.17	M2	5,134.43	5,134.43	
04812021000140	PAVIMENTACION DE AV. NIAGARA ENTRE AV. LOS ALPES Y CALLE VALDAL CALLE GRACIANO VALENZUELA ENTRE AV. MERIDA Y LAZARO CARDENAS	XALAPA	XALAPA	85.6	5.5	01/01/2022 - 24/04/2022	4,727,745.99		4,727,745.99	262,198.81		262,198.81	M2	8,923.67	8,923.67	
04812021000143	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION AL DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO (INCLUYE VIALIDADES LATERALES)	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	01/01/2022 - 02/01/2022	591,943.99		591,943.99	591,943.99		591,943.99	M2	19,917.09	19,917.09	
04812021000145	REHABILITACIÓN DE PUENTE CHORRERAS	TAMAHUA	BARRA DE CORAZONES	76.3	58.7	15/10/2021 - 09/03/2022	4,533,123.87		4,533,123.87	2,664,740.58		2,664,740.58	M2	59.72	59.72	
04812021000146	CONSTRUCCION DE PROLONGACION AV. QUETZAL ENTRE CALZADA AL TECNOLÓGICO Y ARCO SUR	XALAPA	XALAPA	42.5		27/12/2021 - 15/04/2022	15,000,000.00		15,000,000.00				M2	6,639.45	6,639.45	
04812021000147	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	18.0	18.0	27/12/2021 - 22/09/2022	92,561,722.35		92,561,722.35	10,738,917.22		16,738,917.22	M2	2,500.00	2,500.00	
04812021000148	CONSTRUCCION DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	12.4	4.8	03/01/2022 - 29/09/2022	97,867,112.14		97,867,112.14	4,782,095.51		4,782,095.51	M2	7,296.00	7,296.00	
04812021000149	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA DEL KM. 0+400 AL 2+100	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	08/09/2021 - 28/01/2022	2,448,315.11		2,448,315.11	2,448,315.11		2,448,315.11	M2	9,712.16	9,712.16	
04812021000150	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA LOBERA DEL KM 0+000 AL 0+375	LAS VIGAS DE RAMIREZ	LA LOBERA	100.0	100.0	01/01/2022 - 05/01/2022	96,470.59		96,470.59	96,470.59		96,470.59	M2	2,276.48	2,276.48	
04812021000151	PAVIMENTACION DE LA CALLE HUITZILCOPOCHTLI ENTRE CALLE TONATIUH Y CENTEOTL	MINATITLAN	MINATITLAN	86.0	53.7	07/09/2021 - 02/01/2022	593,901.06		593,901.06	319,392.26		319,392.26	M2	609.02	609.02	
04812021000152	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO	UXPANAPA	POBLADO 10 (LA CHIVATILTA)	22.0	7.9	15/11/2021 - 10/04/2022	2,315,038.91		2,315,038.91	183,273.82		183,273.82	M2	2,129.32	2,129.32	
04812021000153	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DOS RIOS DEL KM 0+000 AL 0+200	JALISCO	MIXQUIAPAN	100.0	100.0	01/01/2022 - 23/01/2022	986,517.64		986,517.64	986,517.64		986,517.64	M2	1,037.30	1,037.30	
04812021000154	PAVIMENTACION CON ADOSQUE DE ACCESOS A DIVERSAS PLAYAS DE LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE, LA VIGUETA Y MONTE GORDO	TECOTITLAN	VARIAS	66.7	66.7	01/01/2022 - 17/01/2022	1,912,976.58		1,912,976.58	1,276,835.62		1,276,835.62	M2	1,769.28	1,769.28	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812021000155	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA)	VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	77.0	58.6	25/10/2021 - 13/02/2022	1,622,067.92		1,622,067.92	951,360.25		951,360.25		M2	2,049.00	2,049.00
04812021000156	PAVIMENTACION DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE PAULINO MARTINEZ Y FRANCISCO MURGULA	NOGALES	NOGALES	75.2	23.6	13/09/2021 - 02/01/2022	644,955.68		644,955.68	152,451.75		152,451.75		M2	1,021.35	1,021.35
04812021000157	PAVIMENTACION DE LA CALLE SONORA ENTRE CALLE DE LOS CHARROS Y PRIV. LOS CHARROS, PRIV. LOS CHARROS DEL KM 0+000 AL 0+130, CALLE PROF. MARIO JORGE PEREZ MARTINEZ DEL KM 0+000 AL 0+045	HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA			08/09/2021 - 16/01/2022	817,697.25		817,697.25					M2	1,207.45	1,207.45
04812021000158	RECONSTRUCCION DEL E. C. (XALAPA-ALTO LUCERO) - SAN ANTONIO PASO DEL TORO DEL KM 0+300 AL 0+750	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	01/01/2022 - 02/01/2022	45,707.19		45,707.19	45,707.19		45,707.19		M2	2,765.20	2,765.20
04812021000159	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PRESUPUESTO DISPONIBLE	OTATITLÁN	OTATITLÁN	100.0	100.0	01/01/2022 - 11/01/2022	722,286.50 22,132,687.85		722,286.50 22,132,687.85	722,286.50		722,286.50		M2	961.58 0.00	961.58 0.00
TOTAL FONDO:							281,934,763.61		281,934,763.61	42,036,634.11		42,036,634.11				
FISE 2021																
04812021000158	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	OTATITLÁN	OTATITLÁN	100.0	100.0	15/10/2021 - 23/03/2022	8,103,747.71	8,103,747.71		8,103,747.71	8,103,747.71			METROS LINEALES	170.00	170.00
TOTAL FONDO:							8,103,747.71	8,103,747.71		8,103,747.71	8,103,747.71					
FASP 2020																
04812020000179	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE AMATLÁN DE LOS REYES	AMATLÁN DE LOS REYES				07/10/2020 - 02/01/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01	0.01								
FASP 2021																
04812021000163	AMPLIACION DEL ÁREA FEMENIL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE AMATLÁN DE LOS REYES, EDIFICIO "C"	AMATLÁN DE LOS REYES	LA TOMA	100.0	100.0	01/01/2022 - 02/01/2022	1,602,138.93	1,602,138.93		1,602,138.93	1,602,138.93			M2	1,821.42	1,821.42
TOTAL FONDO:							1,602,138.93	1,602,138.93		1,602,138.93	1,602,138.93					
HIDROMARITIMAS 2020																
04812020000090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y REVOLUCION	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	PIEDRA LABRADA			07/10/2020 - 06/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04812020000191	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES GARDENIAS ENTRE BUGAMBILIAS Y AZALEAS, GERANIOS ENTRE BUGAMBILIAS Y XOCHIGUETZAL, XOCHIGUETZAL ENTRE GERANIOS Y AMATE	CATEMACO	CATEMACO			09/11/2020 - 28/02/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04812020000225	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN, CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/12/2020 - 21/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.03	0.03								
HIDROMARITIMAS 2021																
04812021000022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANILLO FABIO ALTAMIRANO Y VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y VERACRUZ	CAZONES DE HERRERA	MANILLO FABIO ALTAMIRANO	100.0	100.0	18/08/2021 - 20/01/2022	2,129,319.89	2,129,319.89		2,129,319.89	2,129,319.89			M2	5,133.24	5,133.24
04812021000092	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VIOLETA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PUEBLO VIEJO	ANAHUAC	ANAHUAC	100.0	100.0	01/01/2022 - 02/01/2022	2,592,514.60	2,592,514.60		2,592,514.60	2,592,514.60			M2	8,093.98	8,093.98
04812021000093	MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+000 AL KM 0+500	CATEMACO	CATEMACO			05/05/2021 - 13/09/2021	928.78	928.78							0.00	0.00
04812021000094	MODERNIZACION DE LA CARRETERA COATZINTLA ACCESO AL TAJIN, DEL KM 11+600 AL KM 12+940	PAPANTLA	VARIAS	100.0	100.0	01/01/2022 - 02/01/2022	281,759.58	281,759.58		281,759.58	281,759.58			M2	16,319.28	16,319.28

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812021000101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AGUILA ENTRE CARRETERA BRECHA LA HUASTECA Y TAMPOCO ALTO CALLE TAMAHUA, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA BRECHA LA HUASTECA Y CALLE LA RIBERA, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE RIBERA	LA RIBERA				01/01/2022 - 04/03/2022	2,973,800.94	2,973,800.94						M2	6,824.65	6,824.65
04812021000102	PAVIMENTACION DE CALLE LOS PALAPEROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LOS PALAPEROS Y CARRETERA FED. 180, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA FED. 180 Y CALLE LOS PESCADORES, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAY	TECOLUTLA	CABITAS	65.5	33.9	05/07/2021 - 28/01/2022	8,294,079.68	8,294,079.68		2,813,163.70	2,813,163.70			M2	7,580.17	7,580.17
04812021000103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. ORQUIDEAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CARRETERA XALAPA-ACTOPAN (INCLUYE ANIDADOR LATERAL EN CARRETERA XALAPA-ACTOPAN)	ACTOPAN	TRAPICHE DEL ROSARIO	100.0	100.0	21/06/2021 - 02/01/2022	575,592.65	575,592.65		575,592.65	575,592.65			M2	2,580.29	2,580.29
04812021000104	MODERNIZACION CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUITO LAS GAVIOTAS ENTRE CALLE LAS GAVIOTAS Y CIRCUITO DE LAS GAVIOTAS, CALLE CIRCUITO LAS AVES ENTRE CIRCUITO DE LAS GAVIOTAS Y CALLE PETROJO, CALLE COLIBRIES ENTRE CALLE PASAJE DE LAS GAVIOTAS Y CIRCU	URSULO GALVÁN	PLAYA DE CHACHALACAS	100.0	100.0	01/01/2022 - 05/02/2022	3,263,804.60	3,263,804.60		3,263,804.60	3,263,804.60			M2	18,720.97	18,720.97
04812021000105	DRAGADO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN EN LA LAGUNA DE ALVARADO INCLUYE PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA	ALVARADO	ALVARADO	38.7	9.9	01/01/2022 - 16/03/2022	27,058,887.45	27,058,887.45		2,695,639.77	2,695,639.77			M3	128,249.66	128,249.66
04812021000126	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE E.C. (NAUTLA - JICALTEPEC) Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y FRANCISCO MARQUEZ, CALLE VICTORIA ENTRE CARRETERA FED. 180 Y	NAUTLA	VIARIAS	100.0	100.0	19/07/2021 - 09/01/2022	3,420,917.39	3,420,917.39		3,420,917.39	3,420,917.39			M2	7,209.14	7,209.14
04812021000182	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESCARGA Y REGULACIÓN DE LA LAGUNA OLMECA	VERACRUZ	VERACRUZ			01/01/2022 - 20/03/2022	10,738,885.54	10,738,885.54						MTS	120.41	120.41
04812021000189	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA DEL KM 0-000 AL KM 0+20	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	LA VALENTINA	64.6	58.0	01/12/2021 - 30/03/2022	5,519,070.94	5,519,070.94		3,202,767.32	3,202,767.32			M2	3,050.81	3,050.81
04812021000170	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO DOÑA JUANIA - PLAYA JUAN ANGEL DEL KM 3-400 AL KM 4-225, CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE PROLONGACION CALLE DEL GRILLO Y ALLENDE ORIENTE, CALLE LAS PIRAMIDES DEL KM 0-000 AL KM 0+174, CALLE LIBERTAD ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y	URSULO GALVÁN	VIARIAS	100.0	100.0	01/01/2022 - 21/03/2022	15,974,825.93	15,974,825.93		15,974,825.93	15,974,825.93			M2	8,957.15	8,957.15
04812021000174	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 7-200 AL KM 7+665, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA DEL KM 0-000 AL 0+100	CATEMACO	BARRA DE SONTECOMAPAN	80.3	80.3	06/12/2021 - 25/03/2022	7,771,302.24	7,771,302.24		6,246,233.97	6,246,233.97			M2	3,907.63	3,907.63
04812021000179	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DR. CARLO SAINT DE LA PEÑA DEL KM 0+000 AL 1+153 (INCLUYE MAINTENIMIENTO ENTRE CALLE PETROJO Y CONDOR), PROLONGACIÓN DR. CARLO SAINT DE LA PEÑA DEL KM 0+000 AL KM 0+100	URSULO GALVÁN	VIARIAS	66.1	66.1	22/12/2021 - 21/03/2022	11,936,620.43	11,936,620.43		7,893,600.15	7,893,600.15			M2	6,948.60	6,948.60
TOTAL FONDO:							102,532,310.64	102,532,310.64		51,090,139.55	51,090,139.55					
HIDROMARITIMAS 2022																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2022 - 31/12/2022	147,640,407.00	147,640,407.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							147,640,407.00	147,640,407.00								
HIDROTERRESTRES 2019																
04812019000037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CARRETERA COATEPEC-LAS TRANCAS Y CALLE MUNDO NUEVO	COATEPEC	COATEPEC			01/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA, CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANIDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10. COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000145	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			03/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812019000235	TEPETZINTLA-PIEDRA LAGRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA AMPLIACIÓN DEL TRAMO CARRETERO CONOCIDO COMO ANDADOR GASTRONÓMICO LA JOYA DEL KM 130+000 AL KM 131+400 DE LA CARRETERA PUEBLA XALAPA TRAMO LIMITES EDOS. PUEVERO - XALAPA	ACAJETE	LA JOYA			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							3,055,888.77	3,055,888.77								
HIDROTERRESTRES 2020																
0481202000028	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CUERPO DERECHO DEL BOULEVARD NACIONAL DEL KM 0+150 AL 0+493.5	EL HIGO	EL HIGO			04/12/2020 - 14/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MÉXICO. COL. REVOLUCIÓN	XALAPA	XALAPA			21/10/2020 - 12/02/2021	2.31	2.31							0.00	0.00
04812020000148	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y HERMENEGILDO GALEANA	CHACALTANGUIS	CHACALTANGUIS			25/00/2020 - 17/01/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							2.33	2.33								
HIDROTERRESTRES 2021																
04812021000018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO E ITURBIDE	ACULÁ	ACULÁ			26/04/2021 - 27/07/2021	45,018.66	45,018.66							0.00	0.00
04812021000023	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PUENTE AHUEHUETL	CHALMA	CHALMA	87.7		01/01/2022 - 02/01/2022	940,373.24	940,373.24						M2	1,951.30	1,951.30
04812021000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA	CHICONQUIACO	EL HUERFANO			25/05/2021 - 09/10/2021	18,108.90	18,108.90							0.00	0.00
04812021000027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE FLOR DEL RIO Y GUADALUPE VICTORIA, CALLE FLOR DEL RIO ENTRE CALLE TULIPANES Y FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA	CHINAMPA DE GOROSTIZA	KILOMETRO 24			12/04/2021 - 04/09/2021	168,752.93	168,752.93							0.00	0.00
04812021000028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ADALBERTO TEJEDA, CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y ZONA CENTRO, CALLE ZONA CENTRO ENTRE CALLE ADALBERTO TEJEDA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	CHICONTEPEC	TLACOLULA	100.0	100.0	01/01/2022 - 02/01/2022	298,454.69	298,454.69		298,454.69	298,454.69			M2	2,256.37	2,256.37
04812021000031	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE XICOTENCATL E INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ESCUADRON 201 Y PANTEÓN.	CHUMATLÁN	CHUMATLÁN	100.0	100.0	01/01/2021 - 02/01/2022	261,560.75	261,560.75		261,560.75	261,560.75			M2	3,031.52	3,031.52
04812021000032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RULFO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+216.22	COLIPA	COLONIA TEODORO A. DEHESA			25/06/2021 - 01/11/2021	131,228.52	131,228.52							0.00	0.00
04812021000033	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE DIEZ Y AÑEZ Y ARGUELLES	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.0	99.1	24/05/2021 - 02/01/2022	736,861.91	736,861.91		730,324.56	730,324.56			M2	3,815.24	3,815.24
04812021000036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 10 DE ABRIL ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y JOSE AZUETA	HIDALGOTITLÁN	HIDALGOTITLÁN	100.0	100.0	05/05/2021 - 02/01/2022	392,062.83	392,062.83		392,062.83	392,062.83			M2	1,958.07	1,958.07
04812021000037	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. REVOLUCIÓN ENTRE CARRETERA HUAYACOCOTLA-SAN ALEJO Y CALLE REVOLUCIÓN	HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA			25/06/2021 - 03/01/2022	1,586,789.66	1,586,789.66						M2	6,430.00	6,430.00
04812021000038	PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CARRETERA FED. 160 (TUXPAN-TAMPICO) Y CARRETERA BRECHA LA HUASTECA	OZULUAMA	HORCONCITOS	100.0	100.0	01/01/2022 - 22/01/2022	951,181.91	951,181.91		951,181.91	951,181.91			M2	9,085.33	9,085.33
04812021000047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO A LINDERO Y COS DEL KM 0+000.00 AL 0+361.00 Y 0+704.70 AL 0+869.70, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 0+361.00 AL KM 0+704.70	TLACHICHILCO	TLACHICHILCO			30/09/2021 - 02/01/2022	1,320,016.52	1,320,016.52						M2	3,496.83	3,496.83

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FSICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812021000063	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NORTE DOS DEL KM 0+000 AL 0+144, CALLE 5 DE FEBRERO DEL KM 0+000 AL 0+203	TUXTELLA	TUXTELLA			16/04/2021 - 12/09/2021	76,426.09	76,426.09							0.00	0.00
04812021000089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSE CORTES FRIAS ENTRE CALLE PROLONGACION DE BOLIVIA Y JOSE A. ARIZA (INCLUYE ESCALINATAS ENTRE CALLE JOSE A. ARIZA Y MERCEDES CARAZA), CALLE TERCERA PRIVADA DE JOSE MANCISOR DEL KM 0+000 AL 0+174, CALLE JOSE	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	01/01/2022 - 02/01/2022	1,731,259.02	1,731,259.02		1,731,259.02	1,731,259.02			M2	3,096.43	3,096.43
04812021000095	MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD XALAPA-SANDELLA DEL KM 0+000 AL KM 5+900	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	04/09/2021 - 02/01/2022	2,751,175.01	2,751,175.01		2,751,175.01	2,751,175.01			METROS CUADRADOS	67,613.21	67,613.21
04812021000097	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE PRIMERO DE MAYO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FRANCISCO I. MADERO	JUAN RODRIGUEZ CLARA	LOS TIGRES	100.0	100.0	01/01/2022 - 02/01/2022	2,038,805.41	2,038,805.41		2,038,805.41	2,038,805.41			M2	5,096.50	5,096.50
04812021000099	MODERNIZACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE GARZAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CASITA DE POLICIA Y ARROYO PAPACHOTE	VARIOS	VARIAS			21/05/2021 - 02/01/2022	809,622.40	809,622.40						M2	14,790.04	14,790.04
04812021000110	OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL Y LUMINARIA)	CHINAMPA DE GOROSTIZA	CHINAMPA DE GOROSTIZA	100.0	100.0	24/09/2021 - 29/01/2022	600,566.51	600,566.51		600,566.51	600,566.51			MTS	19.17	19.17
04812021000165	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+118, CALLE 5 DE FEBRERO DEL KM 0+000 AL KM 0+940	MARTINEZ DE LA TORRE	FELIPE CARRILLO PUERTO	78.5	74.2	27/10/2021 - 07/03/2022	10,726,376.88	10,726,376.88		7,968,108.90	7,968,108.90			M2	8,089.15	8,089.15
04812021000172	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MERCEDES CARAZA Y PRIVADA JOSE ANTONIO ARIZA	XALAPA	XALAPA	75.5	52.2	15/11/2021 - 14/01/2022	1,309,985.99	1,309,985.99		683,965.66	683,965.66			MTS	178.63	178.63
04812021000009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO	TEMPOAL	TEMPOAL DE SANCHEZ	100.0	100.0	01/01/2022 - 04/01/2022	2,245,664.07	2,245,664.07		2,245,664.07	2,245,664.07			M2	14,580.06	14,580.06
04812021000146	CONSTRUCCION DE PROLONGACION AV. QUETZAL ENTRE CALZADA AL TECNOLOGICO Y ARCO SUR	XALAPA	XALAPA	23.3	100.0	01/01/2022 - 15/04/2022	4,577,285.36	4,577,285.36		4,577,285.36	4,577,285.36			M2	6,639.45	6,639.45
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	90,628,340.53	90,628,340.53							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							124,347,919.79	124,347,919.79		25,230,414.68	25,230,414.68					
HIDROTERRESTRES 2022																
04812022000007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE CALLE MONTE CLARO Y CALLE SANTA AMALIA, CALLE SERAFIN OLARTE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y PROLONGACION SERAFIN OLARTE	XALAPA	XALAPA			18/03/2022 - 20/05/2022	12,961,887.15	12,961,887.15						M2	4,545.45	4,545.45
04812022000010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TIERRA BLANCA ENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE MARTE, CALLE MARTE ENTRE CALLE TIERRA BLANCA Y 2 PONIENTE	XALAPA	XALAPA			25/03/2022 - 02/06/2022	2,784,296.69	2,784,296.69						M2	1,196.15	1,196.15
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2022 - 31/12/2022	189,730,846.16	189,730,846.16							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							205,477,030.00	205,477,030.00								
PARTICIPACIONES FED. 2021																
04812021000176	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MEDICOS FORENSES	NOGALES	AGRICOLA LAZARO CARDENAS	100.0	100.0	27/12/2021 - 04/02/2022	2,481,778.27		2,481,778.27	2,481,778.27				MTS	132.44	132.44
TOTAL FONDO:							2,481,778.27		2,481,778.27	2,481,778.27						
PRESTAMO QUIRO. R 2020																
04812021000167	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	OTATITLAN	OTATITLAN	100.0	100.0	12/11/2021 - 09/02/2022	1,181,514.63		1,181,514.63	1,181,514.63				M2	1,140.00	1,140.00
04812021000168	CONSTRUCCION DE TIROLISA TURISTICA SOBRE EL RIO PAPAUCAPAN	OTATITLAN	OTATITLAN	100.0	100.0	30/12/2021 - 25/03/2022	2,396,570.92		2,396,570.92	2,396,570.92				MTS	619.39	619.39
TOTAL FONDO:							3,578,085.55		3,578,085.55	3,578,085.55						

DR. ARTURO GARCIA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
RECURSOS FISCALES 2017																
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLAHUELHUYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			15/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.05		0.05							
RECURSOS FISCALES 2018																
04812018000015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLAN, COLONIA GRANJAS DE RIO MEDIO.	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	246,467.48		246,467.48						0.00	0.00
04812018000025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65		6,398.65						0.00	0.00
04812018000026	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIHOYA IV.	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 20/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000073	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04812018000085	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02		44,456.02						0.00	0.00
04812018000043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ LERDO DE TEJADA (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							297,322.28		297,322.28							
RECURSOS FISCALES 2020																
04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA			25/09/2020 - 20/01/2021	0.02		0.02						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02		0.02							
RECURSOS FISCALES 2021																
04812021000100	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ (PRIMERA ETAPA)	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	01/01/2022 - 02/01/2022	842,098.83		842,098.83	842,098.83		842,098.83		M2	905.31	905.31
04812021000106	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA BARRA PERIMETRAL DEL CERESO DE TUXPAN	TUXPAN	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	100.0	100.0	12/07/2021 - 28/02/2022	6,615,354.13	6,615,354.13	6,615,354.13	6,615,354.13		6,615,354.13		METROS	987.39	987.39
04812021000120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	100.0	98.9	10/11/2021 - 07/02/2022	1,864,719.02	1,864,719.02	1,844,707.95	1,844,707.95		1,844,707.95		M2	1,250.00	1,250.00
04812021000161	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL ESTADIO DE BEISBOL ROBERTO FRANCISCO "BETO" AVILA GONZALEZ	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	100.0	100.0	30/12/2021 - 27/02/2022	6,872,278.09	6,872,278.09	6,872,278.09	6,872,278.09		6,872,278.09		M2	1,235.00	1,235.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812021000171	MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO Y PISTA DE ENTRENAMIENTO DE LA ESCUELA NAUTICA MERCANTE	VERACRUZ	VERACRUZ	100.0	100.0	24/12/2021 - 01/02/2022	388,932.85		388,932.85	388,932.85		388,932.85		M2	1,836.41	1,836.41
04812021000173	MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. RAFAEL LUCIO"	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	01/01/2022 - 02/01/2022	48,886.30		48,886.30	48,886.30		48,886.30		M2	2,501.00	2,501.00
04812021000180	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC	COATEPEC	COATEPEC	100.0	100.0	24/12/2021 - 01/02/2022	567,180.33		567,180.33	567,180.33		567,180.33		M2	41.60	41.60
TOTAL FONDO:							17,199,449.55		17,179,438.48			17,179,438.48				
11 - 11							43,700,000.00		43,700,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							43,700,000.00		43,700,000.00							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							947,987,506.86	598,796,107.53	349,191,399.33	157,339,039.60	92,063,103.19	65,275,836.41				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																	
PRESTAMO QUIRO. R 2020																	
04852021300005	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CAMINO LAS TRANCAS - LA ESTANZUELA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	100.0	100.0	04/12/2021 - 01/02/2022	87,672.90		87,672.90	87,672.90		87,672.90		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							87,672.90		87,672.90	87,672.90		87,672.90					
RECURSOS FISCALES 2019																	
04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL FUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUAPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS			13/09/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - CHACALTANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300058	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - CUAUHTEMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTEMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+000	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			15/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 26 METROS	JUAN RODRIGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM 18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.10		0.10								
RECURSOS FISCALES 2022																	
04852022300002	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS CULEBRAS, EN EL KM 76+100 DEL CAMINO BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE	MISANTLA	VARIAS	52.1		12/03/2022 - 09/05/2022	373,745.16		373,745.16					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							37,826,254.84		37,826,254.84						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							38,200,000.00		38,200,000.00								
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							38,287,673.00		38,287,673.00	87,672.90		87,672.90					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS																
PARTICIPACIONES FED. 2021																
01252021300003	ESTUDIOS PARA LOS MANIFIESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN AV. QUETZAL Y COMPLEJO DEPORTIVO "INDIO HALCON"	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	14/12/2021 - 12/02/2022	492,006.63		492,006.63	492,006.63		492,006.63		ESTUDIO DE PREINVERSION	4.00	4.00
01252021300004	ESTUDIO Y PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA DRAGADO DEL CANAL DE NAVEGACION Y LA PROTECCION MARGINAL COSTERA EN LA LAGUNA DE ALVARADO (PRIMERA ETAPA)	ALVARADO	ALVARADO	100.0	100.0	24/12/2021 - 23/03/2022	801,138.14		801,138.14	801,138.14		801,138.14		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
01252021300005	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN XALAPA 2000 Y NUEVO XALAPA	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	06/12/2021 - 09/01/2022	192,609.51		192,609.51	192,609.51		192,609.51		ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00	3.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	76,919.03		76,919.03						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							1,562,673.31		1,562,673.31	1,485,754.28		1,485,754.28				
RECURSOS FISCALES 2022																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	3,500,000.00		3,500,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							3,500,000.00		3,500,000.00							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							5,062,673.31		5,062,673.31	1,485,754.28		1,485,754.28				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE VIAS DE COMUNICACIÓN

CREDITO RECURSO EST. 2021

01282021000001	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS CENTROS DE SALUD, CLINICAS Y TELEBACHILLERATOS DE LAS ZONAS RURALES VERACRUZ 2021, (RED ESTATAL INTERNET GRATIS PARA TODOS)	VARIOS	VARIAS	24/02/2022 - 23/09/2022	4,995,808.54		4,995,808.54							EQUIPO	30.00	30.00
01282021000002	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELAS Y CLINICAS RURALES, DE LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACION PARA LA PREVENCIÓN Y EL ALERTAMIENTO DE DESASTRES NATURALES	VARIOS	VARIAS	24/02/2022 - 23/09/2022	14,997,554.66		14,997,554.66							EQUIPO	50.00	50.00
01282021000003	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO SATELITAL PARA LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES DE EDUCACION, SALUD Y GOBIERNO (REESG) DEL ESTADO DE VERACRUZ IA, ETAPA.	VARIOS	VARIAS	24/02/2022 - 23/09/2022	4,988,000.00		4,988,000.00							EQUIPO	40.00	40.00
01282021000004	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN Y SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN REDES DE MICROONDAS EN LAS ZONAS RURALES DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	24/02/2022 - 23/09/2022	4,995,685.00		4,995,685.00							EQUIPO	26.00	26.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11	22,851.80		22,851.80								0.00	0.00
	TOTAL FONDO:				30,000,000.00		30,000,000.00									
	TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:				30,000,000.00		30,000,000.00									
	TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:				2,381,293,752.41	1,730,042,398.01	651,251,354.40	423,404,211.37	305,957,309.69	117,446,901.68						