

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
ADELANTO FISE 2021																
04842021000003	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTECOMATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	30/04/2021 - 02/01/2022	1,942,951.72	1,942,951.72		1,942,951.72	1,942,951.72			KM	2.00	2.00
04842021000005	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO, DEL KM 10+000 AL KM 16+500	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	13/02/2021 - 15/02/2022	6,526,944.55	6,526,944.55		6,526,944.55	6,526,944.55			KM	6.50	6.50
04842021000006	REHABILITACIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS, INCLUYE 300 METROS DE ACCESOS	ATZALAN	VARIAS	100.00	100.0	17/03/2021 - 03/03/2022	7,977,210.75	7,977,210.75		7,977,210.75	7,977,210.75			MTS	28.00	28.00
04842021000008	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO XOAMPOLCO - LA VENTILLA, DEL KM 1+300 AL KM 3+300	ALTOTONGA	VARIAS	100.00	100.0	17/03/2021 - 02/01/2022	41.26	41.26		41.26	41.26			KM	2.00	2.00
TOTAL FONDO:							16,447,148.28	16,447,148.28		16,447,148.28	16,447,148.28					
CONVENIO SCT 2021																
04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO: ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0+200	MOLOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 9+600 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 04/08/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								
CREDITO RECURSO EST. 2021																
04842021000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - MEDELLÍN, DEL KM 0+000 AL KM 7+800	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	09/09/2021 - 03/02/2022	1,030,518.28	1,030,518.28		1,030,518.28	1,030,518.28			KM	7.80	7.80
04842021000114	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEMBLADERAS - E.C. (LOS PESCADOS), DEL KM 2+500 AL KM 7+600	PEROTE	VARIAS	96.15	81.6	29/11/2021 - 14/09/2022	20,637,996.18	20,637,996.18		16,659,210.80	16,659,210.80			KM	5.10	5.10
04842021000115	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FED. 127, TRAMO NARANJO DULCE-TZOCOHUITE, DEL KM 31+620 AL KM 33+820, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	100.00	100.0	26/10/2021 - 27/03/2022	9,777,818.33	9,777,818.33		9,777,818.33	9,777,818.33			KM	2.20	2.20
04842021000116	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, DEL KM 25+600 AL KM 35+600	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	14/09/2021 - 07/05/2022	59,394,790.32	59,394,790.32		59,394,790.32	59,394,790.32			KM	10.00	10.00
04842021000117	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C.(ISLA - PLAYA VICENTE) - LOMA ALTA - FIDELIDAD POR EL MARCIAL, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	ISLA	VARIAS	90.05	70.4	12/10/2021 - 13/09/2022	33,239,470.25	33,239,470.25		23,421,070.74	23,421,070.74			KM	7.93	7.93
04842021000118	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CASETA DE COBRO DEL PUENTE COATZACOALCOS I, INCLUYE ACCESOS	COATZACOALCOS	VARIAS	84.93	63.6	25/11/2021 - 28/10/2022	31,188,301.29	31,188,301.29		19,845,593.81	19,845,593.81			M2	4,814.60	4,814.60
04842021000123	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "NUEVO", UBICADO EN EL KM 1+100 DEL CAMINO MISANTLA - COLONIA LA UNIÓN, CON UNA LONGITUD DE 69 METROS, INCLUYE ACCESOS	MISANTLA	VARIAS	100.00	95.5	04/09/2021 - 04/05/2022	10,873,520.47	10,873,520.47		10,390,843.42	10,390,843.42			MTS	69.00	69.00
04842021000124	RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL KM 0+000 AL KM 3+225, INCLUYE 495 METROS DE ACCESOS	MARTÍNEZ DE LA TORRE	VARIAS	100.00	100.0	29/10/2021 - 02/01/2022	817,840.76	817,840.76		817,840.76	817,840.76			KM	3.22	3.22
04842021000125	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "LOS JUANES", EN EL KM 0+600, DEL CAMINO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - GENERAL RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (LOS JUANES), CON UNA LONGITUD DE 50 METROS, INCLUYE ACCESOS	VARIOS	VARIAS	66.83	45.1	30/10/2021 - 25/08/2022	9,853,406.96	9,853,406.96		4,450,781.87	4,450,781.87			MTS	50.00	50.00
04842021000141	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL PALMAR (ESTACIÓN EL PALMAR) - EL ROBLE, DEL KM 7+140 AL KM 9+140	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	100.00	100.0	25/10/2021 - 29/03/2022	8,961,868.75	8,961,868.75		8,961,868.75	8,961,868.75			KM	2.00	2.00
04842021000143	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ARROYO SECO - PASO DE VARAS, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	PUENTE NACIONAL	VARIAS	100.00	89.5	10/03/2022 - 10/09/2022	9,802,852.40	9,802,852.40		8,780,385.66	8,780,385.66			KM	2.00	2.00
04842021000144	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO, DEL KM 0+000 AL KM 1+400	TEHUIPANGO	VARIAS	100.00	100.0	25/08/2021 - 02/01/2022	1,060,596.22	1,060,596.22		1,060,596.22	1,060,596.22			KM	1.40	1.40
04842021000145	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO INGENIO DEL ROSARIO - MESA DEL LAUREL, DEL KM 0+000 AL KM 1+600	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	15/03/2022 - 27/06/2022	1,964,676.12	1,964,676.12		1,964,676.12	1,964,676.12			KM	1.45	1.45

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842021000147	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO POCITOS - TEMBLADERAS, DEL KM 2+000 AL KM 2+400	XICO	VIAS	100.00	100.0	11/09/2021 - 05/01/2022	2,861.80		2,861.80	2,861.80		2,861.80		MTS	400.00	400.00
04842021000148	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA LOCALIDAD DE ATEXCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 0+329, INCLUYE MUROS	SOLEDAD ATZOMPA	ATEXCALCO	95.25	59.5	19/10/2021 - 16/07/2022	2,873,680.32		2,873,680.32	1,711,403.72		1,711,403.72		MTS	329.00	329.00
04842021000149	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, DEL KM 2+000 AL KM 2+400	TEQUILA	VIAS	100.00	100.0	09/09/2021 - 02/01/2022	1,262,645.74		1,262,645.74	1,262,645.74		1,262,645.74		MTS	400.00	400.00
04842021000151	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 1+000, DEL CAMINO XOAMPOLCO - JUAN MARCOS (SAN JOSÉ BUENAVISTA)	ALTOTONGA	VIAS	100.00	100.0	16/11/2021 - 28/03/2022	1,963,684.17		1,963,684.17	1,963,684.17		1,963,684.17		MTS	20.00	20.00
04842021000152	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (VENUSTIANO CARRANZA) - PEÑA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 0+400	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VIAS	100.00	100.0	08/11/2021 - 14/03/2022	2,365,264.81		2,365,264.81	2,365,264.81		2,365,264.81		MTS	400.00	400.00
04842021000153	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COLATLÁN - EL AGUACATE BARRIO ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 1+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VIAS	100.00	100.0	08/11/2021 - 05/04/2022	7,803,255.84		7,803,255.84	7,803,255.84		7,803,255.84		KM	1.80	1.80
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	2,668,688.29		2,668,688.29						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							217,543,737.30		217,543,737.30	181,865,111.16		181,865,111.16				
FISE 2018																
04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40							0.00	0.00
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07							0.00	0.00
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12							0.00	0.00
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							8,233,895.06	8,233,895.06								
FISE 2019																
04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULÍN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								
FISE 2020																
04842020000066	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUIPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VIAS			26/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02							0.00	0.00
04842020000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VIAS			11/12/2020 - 24/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000127	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 6+380	TEZONAPA	VIAS			04/12/2020 - 03/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020200020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALAN	VIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.06	0.06								

FISE 2021

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842021000014	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA PIMENTA - LA GUÁSIMA, DEL KM 5+000 AL KM 8+780	CHICONTEPEC	VARIAS	100.00	100.0	15/04/2021 - 02/01/2022	2,100,465.61	2,100,465.61		2,100,465.61	2,100,465.61				KM	3.78	3.78
04842021000016	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (MEXCATLA - IXCACUATITLA) - ATENO, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	CHICONTEPEC	VARIAS	100.00	100.0	04/06/2021 - 02/01/2022	657,776.67	657,776.67		657,776.67	657,776.67				KM	2.50	2.50
04842021000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOTEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	04/06/2021 - 02/01/2022	1,592,554.90	1,592,554.90		1,592,554.90	1,592,554.89				KM	2.50	2.50
04842021000019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A TLILCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	XOXOCOTLA	TLILCALCO	100.00	100.0	24/06/2021 - 31/03/2022	5,082,115.45	5,082,115.45		5,082,115.44	5,082,115.44				KM	1.70	1.70
04842021000128	CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA DEL KM 0+000 AL KM 1+660	ZONGOLICA	VARIAS	100.00	100.0	28/05/2021 - 02/01/2022	1,101,821.06	1,101,821.06		1,101,821.06	1,101,821.06				KM	1.66	1.66
04842021000171	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO LA QUINTA - XOCHITLA, EN EL KM 3+400 Y KM 4+000	ZONGOLICA	VARIAS	100.00	100.0	10/12/2021 - 09/03/2022	1,472,079.05	1,472,079.05		1,472,079.05	1,472,079.05				MTS	66.00	66.00
TOTAL FONDO:							12,006,812.74	12,006,812.74		12,006,812.72	12,006,812.72						
FISE R 2018																	
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84								0.00	0.00
TOTAL FONDO:							168,293.84	168,293.84									
HIDROMARITIMAS 2018																	
04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOTULTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01								0.00	0.00
04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01								0.00	0.00
04842018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01								0.00	0.00
04842018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01								0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.04	0.04									
HIDROMARITIMAS 2019																	
04842019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020	0.01	0.01								0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01	0.01									
HIDROMARITIMAS 2020																	
04842020000015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+600	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59	9,327,329.59								0.00	0.00
04842020000023	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080	NAUTLA	VARIAS			28/04/2020 - 02/01/2021	457,015.60	457,015.60								0.00	0.00
04842020000056	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830, INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			25/09/2020 - 15/03/2021	0.01	0.01								0.00	0.00
04842020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO			29/08/2020 - 02/01/2021	0.01	0.01								0.00	0.00
04842020000129	PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14+926 AL KM 15+500	ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ	VARIAS			22/12/2020 - 30/01/2021	0.02	0.02								0.00	0.00
04842021000012	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TILAPAN - SOYATA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	100.00	100.0	25/05/2021 - 02/01/2022	853,750.92	853,750.92		853,750.92	853,750.92				KMS	5.00	5.00
TOTAL FONDO:							10,638,096.15	10,638,096.15		853,750.92	853,750.92						

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
HIDROMARITIMAS 2021																	
04842021000093	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO DEL CORREO - PRIMERO DE MAYO - LA MARTINICA, DEL KM 0+000 AL KM 5+500	PAPANTLA	VARIAS	100.00	100.0	31/07/2021 - 11/03/2022	9,563,946.69	9,563,946.69			9,563,946.69	9,563,946.69			KM	5.50	5.50
04842021000094	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 127 - GILDARDO MUÑOZ - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 10+800	PAPANTLA	VARIAS	100.00	100.0	28/05/2021 - 28/02/2022	11,745,012.33	11,745,012.33			11,745,012.32	11,745,012.32			KMS	10.80	10.80
04842021000098	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (SONTECOMAPAN - MONTEPIO) - BARRA DE SONTECOMAPAN DEL KM 3+500 AL KM 7+200	CATEMACO	VARIAS	100.00	100.0	04/05/2021 - 02/01/2022	502,426.30	502,426.30			502,426.30	502,426.30			KM	3.70	3.70
04842021000100	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TONALAPA - HUAZUNTILÁN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+600 Y DEL KM 1+230 AL KM 12+230	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	24/04/2021 - 26/02/2022	13,015,746.51	13,015,746.51			13,015,746.51	13,015,746.51			KM	11.60	11.60
04842021000133	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 180 - MANDINGA Y CARDÓN, DEL KM 0+000 AL KM 2+100	ALVARADO	VARIAS	100.00	100.0	01/07/2021 - 02/01/2022	2,591,062.08	2,591,062.08			2,591,062.08	2,591,062.08			KMS	2.10	2.10
04842021000137	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PAJAPAN - ÚRSULO GALVÁN, DEL KM 11+720 AL KM 16+720	PAJAPAN	VARIAS	100.00	100.0	24/09/2021 - 10/03/2022	20,514,839.92	20,514,839.92			20,514,839.92	20,514,839.92			KM	5.00	5.00
04842021000138	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GLORIA - JAREROS, DEL KM 0+000 AL KM 7+281	ÚRSULO GALVÁN	VARIAS	100.00	100.0	10/07/2021 - 02/01/2022	2,256,358.53	2,256,358.53			2,256,358.53	2,256,358.53			KM	7.28	7.28
04842021000154	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS, DEL KM 1+614 AL KM 7+417.44, EN TRAMOS AISLADOS	TUXPAN	VARIAS	100.00	100.0	25/08/2021 - 07/03/2022	8,704,561.98	8,704,561.98			8,704,561.98	8,704,561.98			KMS	5.803.00	5.803.00
04842021000155	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEOTEPEC - COLONIA LA MAGDALENA, DEL KM 15+600 AL KM 20+100	CATEMACO	VARIAS	100.00	96.5	24/09/2021 - 26/08/2022	32,390,758.47	32,390,758.47			31,284,976.08	31,284,976.08			KM	4.50	4.50
04842021000165	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CERRILLOS DE DIAZ - JACALES DEL KM 8+543 AL KM 8+943, INCLUYE ALCANTARILLA	ALTO LUCERO	VARIAS	100.00	100.0	10/12/2021 - 23/01/2022	1,959,849.76	1,959,849.76			1,959,849.76	1,959,849.76			MTS	400.00	400.00
04842021000173	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ACTOPAN - PASO DE LA MILPA, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 13+900	ACTOPAN	VARIAS	100.00	100.0	30/12/2021 - 28/05/2022	27,796,632.47	27,796,632.47			27,796,632.47	27,796,632.47			KMS	13.90	13.90
04842021000174	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (XALAPA - ALTO LUCERO) - ACTOPAN (SUBTRAMO RANCHITO DE LAS ANIMAS), DEL KM 21+000 AL KM 21+550	ACTOPAN	VARIAS	100.00	100.0	28/12/2021 - 25/02/2022	1,621,131.38	1,621,131.38			1,621,131.38	1,621,131.38			MTS	550.00	550.00
TOTAL FONDO:							132,662,326.42	132,662,326.42			131,556,544.02	131,556,544.02					
HIDROMARITIMAS 2022																	
04842022000012	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACTOPAN - EL ZETAL - E.C. (CHICUAÉN - TRAPICHE DEL ROSARIO), DEL KM 0+190 AL KM 7+680	ACTOPAN	VARIAS	46.85	41.5	12/04/2022 - 31/12/2022	61,605,458.79	61,605,458.79			25,616,712.10	25,616,712.10			KM	7.49	7.49
04842022000014	MANTENIMIENTO DEL CAMINO "INTERCOMUNICACIÓN N1 - S1" DEL KM 0+000 AL KM 5+000	ALTO LUCERO	VARIAS	59.44	59.4	28/03/2022 - 27/11/2022	24,499,251.75	24,499,251.75			14,561,588.65	14,561,588.65			KMS	5.00	5.00
04842022000030	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PAJAPAN - ÚRSULO GALVÁN, DEL KM 16+720 AL KM 18+720	PAJAPAN	VARIAS	75.69	61.1	28/03/2022 - 20/11/2022	21,000,000.00	21,000,000.00			12,841,220.64	12,841,220.64			KM	3.00	3.00
04842022000031	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MEZCALAPA - ZAPOTITLÁN, DEL KM 1+050 AL KM 1+250, INCLUYE ESTRUCTURA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	3.98		30/08/2022 - 27/12/2022	9,806,930.60	9,806,930.60							MTS	200.00	200.00
04842022000042	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 5+700 EN TRAMOS AISLADOS	COATZACOALCOS	VARIAS	78.59	78.5	12/05/2022 - 08/10/2022	28,306,425.46	28,306,425.46			22,243,725.66	22,243,725.66			KMS	5.70	5.70
04842022000052	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO DE LA MILPA - TOTOLAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	ACTOPAN	VARIAS	8.41		19/08/2022 - 16/12/2022	13,980,633.32	13,980,633.32							KM	2.00	2.00
04842022000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (EL CHOTE - MARÍA DE LA TORRE) - CERRO DEL CARBÓN - VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	PAPANTLA	VARIAS	6.25		26/07/2022 - 31/12/2022	21,909,974.34	21,909,974.34							KM	3.00	3.00
04842022000057	PAVIMENTACION DEL CAMINO MESA DEL RODEO - SOYACUAUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 6+100	VARIOS	VARIAS	59.90	59.9	01/07/2022 - 31/12/2022	56,387,437.88	56,387,437.88			33,777,158.33	33,777,158.33			KM	6.10	6.10
04842022000058	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GRANJA, DEL KM 0+260 AL KM 1+780	AGUA DULCE	AGUA DULCE	64.62	64.6	12/07/2022 - 19/11/2022	13,122,048.97	13,122,048.97			8,478,135.44	8,478,135.44			KM	1.52	1.52
04842022000063	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL PESCADOR (EL MORAL) - EL MANGAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+357	PAJAPAN	EL PESCADOR (EL MORAL)	100.00		20/08/2022 - 03/10/2022	1,820,594.22	1,820,594.22							KM	1.52	1.52
04842022000064	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ÁNGEL R. CABADA - SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA) DEL KM 2+000 AL KM 4+869 Y DEL KM 5+360 AL KM 6+000	ÁNGEL R. CABADA	VARIAS	19.72	19.7	02/08/2022 - 31/12/2022	34,845,770.38	34,845,770.38			6,872,111.87	6,872,111.87			MTS	357.00	357.00
04842022000071	PAVIMENTACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CAMINO AGUA DULCE - E.C. FED. 180, DEL KM 0+000 AL KM 1+300	AGUA DULCE	VARIAS	15.88		06/09/2022 - 31/12/2022	29,399,563.44	29,399,563.44							KM	3.50	3.50

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

PRESUPUESTO DISPONIBLE

01/01/2022 - 31/12/2022 32,154,172.61 32,154,172.61
TOTAL FONDO: 348,838,261.76 348,838,261.76 124,390,652.69 124,390,652.69

HIDROTERRESTRES 2018

04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19								
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02							0.00	0.00
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACAJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66							0.00	0.00
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTEPEC	VARIAS			24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200.	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 14/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+600 AL KM 5+600	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46							0.00	0.00
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21							0.00	0.00
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS			15/06/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							11,524,585.59	11,524,585.59								

HIDROTERRESTRES 2020

04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/08/2020 - 19/10/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+600	VILLA ALDAMA	VARIAS			02/09/2020 - 02/01/2021	0.02	0.02							0.00	0.00
04842021090158	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PARALELO - LAS CHOAPAS DEL KM 9+900 AL KM 10+300 INCLUYE PUENTE EN EL KM 10+100 (COMPLEMENTO)	VARIOS	VARIAS	89.88	79.4	16/11/2021 - 21/10/2022	3,133,970.05	3,133,970.05		2,490,932.20	2,490,932.20			MTS	90.05	90.05
TOTAL FONDO:							3,133,970.08	3,133,970.08		2,490,932.20	2,490,932.20					

HIDROTERRESTRES 2021

04842021000054	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO - ZAPOTALITO - LA CENTRAL, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	TEMPOAL	VARIAS	100.00	100.0	24/03/2021 - 02/01/2022	803,650.43	803,650.43		803,650.43	803,650.43			KM	3.00	3.00
04842021000055	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OZULUAMA - CHICAYAN - EL RETACHE, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	OZULUAMA	VARIAS	100.00	100.0	07/08/2021 - 02/01/2022	586,865.32	586,865.32		586,865.32	586,865.32			KM	2.00	2.00
04842021000057	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHALMA - CHAPOPOTE CHICO, DEL KM 0+000 AL KM 2+800	CHALMA	CHALMA	100.00	100.0	29/04/2021 - 02/01/2022	629,567.66	629,567.66		629,567.64	629,567.64			KMS	2.80	2.80
04842021000059	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PUEBLITO - EL HIGO, DEL KM 0+000 AL KM 0+500 INCLUYE PUENTE EN EL KM 0+350 CON UNA LONGITUD DE 34 M	EL HIGO	VARIAS	91.61	82.1	28/04/2021 - 30/04/2022	5,764,687.29	5,764,687.29		4,737,310.82	4,737,310.82			MTS	500.00	500.00
04842021000060	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NARANJOS - MATA DE CAÑA - LA PIMIENTA, DEL KM 0+000 AL KM 7+000	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	07/04/2021 - 02/01/2022	1,395,580.61	1,395,580.61		1,395,580.61	1,395,580.61			KM	7.00	7.00
04842021000061	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACHICHILCO - LANDERO Y COSS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	TLACHICHILCO	VARIAS	100.00	100.0	15/05/2021 - 26/02/2022	6,557,556.89	6,557,556.89		6,557,556.89	6,557,556.89			KM	3.60	3.60
04842021000065	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS CAÑADAS MARTÍNEZ - RANCHO NUEVO, DEL KM 0+150 AL KM 0+650, INCLUYE PUENTE "LAS CAÑADAS" UBICADO EN EL KM 0+400 CON UNA LONGITUD DE 60 M	MARTÍNEZ DE LA TORRE	VARIAS	94.91	94.0	02/12/2021 - 30/04/2022	17,517,326.10	17,517,326.10		16,469,494.25	16,469,494.25			MTS	500.00	500.00
04842021000069	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DE SAN JUAN - EL ESPINAL, DEL KM 3+600 AL KM 3+850, INCLUYE PUENTE UBICADO EN EL KM 3+650 CON UNA LONGITUD DE 15 M	JILOTEPEC	VARIAS	100.00	100.0	04/09/2021 - 24/02/2022	6,293,000.93	6,293,000.93		6,293,000.93	6,293,000.93			MTS	250.00	250.00
04842021000070	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE COATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 6+800, EN TRAMOS AISLADOS	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	10/07/2021 - 02/01/2022	2,735,897.15	2,735,897.15		2,735,897.15	2,735,897.15			KMS	6.80	6.80

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842021000073	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA ALDAMA - SAN ANDRÉS BUENA VISTA, DEL KM 0+000 AL KM 1+840	VILLA ALDAMA	VARIAS	100.00	100.00	21/10/2021 - 02/01/2022	1,307,587.88	1,307,587.88		1,307,587.88	1,307,587.88			KMS	1.84	1.84
04842021000074	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEJOCOTAL - E.C. (TEMBLADERAS - VALLE ALEGRE), DEL KM 0+000 AL KM 4+747	VARIOS	VARIAS	100.00	100.00	08/04/2021 - 02/01/2022	4,221,742.70	4,221,742.70		4,221,742.70	4,221,742.70			KM	4.74	4.74
04842021000077	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CACALIXPA - TONALIXCO, DEL KM 1+000 AL KM 1+770	RAFAEL DELGADO	VARIAS	100.00	100.00	20/05/2021 - 02/01/2022	306,184.01	306,184.01		306,184.01	306,184.01			MTS	770.00	770.00
04842021000078	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLALTZALA - VISTA HERMOSA, DEL KM 0+000 AL KM 2+345	VARIOS	VARIAS	100.00	100.00	25/05/2021 - 02/01/2022	1,177,056.86	1,177,056.86		1,177,056.86	1,177,056.86			KM	2.34	2.34
04842021000079	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BOCA DEL MONTE - XOCHIAPA, DEL KM 0+000 AL KM 0+850, EN TRAMOS AISLADOS, INCLUYE MURO UBICADO EN EL KM 0+600 CON UNA LONGITUD DE 62 METROS	SANTIAGO SOCHIAN	VARIAS	100.00	100.00	25/08/2021 - 12/03/2022	5,192,408.33	5,192,408.33		5,192,408.33	5,192,408.33			MTS	850.00	850.00
04842021000083	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IGNACIO DE LA LLAVE - TLALIXCOYAN, DEL KM 3+900 AL KM 7+900	IGNACIO DE LA LLAVE	VARIAS	100.00	100.00	30/06/2021 - 07/01/2022	2,443,792.31	2,443,792.31		2,443,792.31	2,443,792.31			KM	4.00	4.00
04842021000084	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHACALTIANQUIS-TUXTILLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+800	CHACALTIANQUIS	VARIAS	100.00	100.00	08/06/2021 - 24/01/2022	3,445,698.80	3,445,698.80		3,445,698.80	3,445,698.80			KM	4.80	4.80
04842021000090	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (RAMAL A LA VIRGEN) - ZUÑIGA, DEL KM 0+000 AL KM 2+600	CHINAMECA	VARIAS	100.00	100.00	11/08/2021 - 16/01/2022	1,226,005.26	1,226,005.26		1,226,005.26	1,226,005.26			KM	2.60	2.60
04842021000091	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA LAGUNA - CASA BLANCA, DEL KM 0+000 AL KM 2+350	UXPANAPA	LA LAGUNA	100.00	100.00	17/06/2021 - 18/01/2022	3,497,597.10	3,497,597.10		3,497,597.10	3,497,597.10			KM	2.35	2.35
04842021000122	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA JUANITA - E.C. FED 145, DEL KM 0+000 AL KM 4+740	SAN JUAN EVANGELISTA	VARIAS	100.00	100.00	04/05/2021 - 02/01/2022	558,832.27	558,832.27		558,832.27	558,832.27			KMS	4.74	4.74
04842021000127	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL ATORÓN - LA DEFENSA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	COLIPA	VARIAS	100.00	100.00	29/05/2021 - 02/01/2022	571,293.12	571,293.12		571,293.12	571,293.12			KM	3.00	3.00
04842021000129	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO LIMÓN - LOMA DE SOGOTEGUOY DEL KM 0+000 AL KM 2+300	VARIOS	VARIAS	100.00	100.00	30/07/2021 - 17/03/2022	8,869,777.04	8,869,777.04		8,869,777.04	8,869,777.04			KM	2.30	2.30
04842021000130	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 6+000 AL KM 7+700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS	100.00	100.00	10/06/2021 - 02/01/2022	238,295.86	238,295.86		238,295.86	238,295.86			KM	1.70	1.70
04842021000131	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE, DEL KM 10+200 AL KM 13+500	PLAYA VICENTE	VARIAS	100.00	100.00	28/05/2021 - 04/01/2022	5,372,169.45	5,372,169.45		5,372,169.45	5,372,169.45			KM	3.30	3.30
04842021000132	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS CHOAPAS - KM 8 CERRO DE NANCHITAL DEL KM 17 + 460 AL KM. 25+460	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.00	100.00	26/08/2021 - 22/03/2022	12,620,397.88	12,620,397.88		12,620,397.88	12,620,397.88			KMS	8.00	8.00
04842021000158	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PARALELO - LAS CHOAPAS, DEL KM 9+900 AL KM 10+300 INCLUYE PUENTE EN EL KM 10+100	VARIOS	VARIAS	89.68	30.2	16/11/2021 - 21/10/2022	13,377,268.99	13,377,268.99		4,042,259.26	4,042,259.26			MTS	309.95	309.95
04842021000162	MANTENIMIENTO DEL CAMINO XALAPA - ALTO LUCERO DEL KM 2+950 AL KM 3+140 INCLUYE PUENTE EN EL KM 3+060	XALAPA	VARIAS	100.00	100.00	14/10/2021 - 10/02/2022	1,679,486.70	1,679,486.70		1,679,486.70	1,679,486.70			MTS	19.00	19.00
04842021000163	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA DEL KM 10+350 AL KM 10+850, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+600	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.00	100.00	20/10/2021 - 17/01/2022	448,174.54	448,174.54		448,174.54	448,174.54			MTS	500.00	500.00
04842021000164	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 127 - IXCATEPEC, DEL KM 7+150 AL KM 7+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7+225	IXCATEPEC	VARIAS	100.00	100.00	29/10/2021 - 15/03/2022	1,173,555.05	1,173,555.05		1,173,555.04	1,173,555.04			MTS	500.00	500.00
04842021000168	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATILAN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 16+000	VARIOS	VARIAS	100.00	100.00	10/12/2021 - 08/01/2022	1,486,026.08	1,486,026.08		1,486,026.07	1,486,026.07			KMS	18.00	18.00
04842021000170	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA QUINTA - XOCHITLA, DEL KM 3+786 AL KM 3+814, INCLUYE MURO	ZONGOLICA	VARIAS	100.00	100.00	15/12/2021 - 14/03/2022	4,406,071.53	4,406,071.53		4,406,071.53	4,406,071.53			MTS	30.00	30.00
04842021000172	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - TEXIN) - COYOPOLAN, DEL KM 7+135 AL KM 7+195, INCLUYE MURO EN EL KM 7+165	VARIOS	VARIAS	100.00	100.00	22/12/2021 - 22/05/2022	3,161,615.95	3,161,615.95		3,161,615.95	3,161,615.95			MTS	60.00	60.00
04842022000036	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ZACUALPAN - TLACHICHILCO, MEDIANTE EL ABATIMIENTO DE TALUDES, OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL KM 10+000 AL KM 16+500	VARIOS	VARIAS	100.00	100.00	11/04/2022 - 10/05/2022	9,800,412.96	9,800,412.96		9,800,412.96	9,800,412.96			KMS	6.50	6.50
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	199,587.04	199,587.04							0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						129,065,170.09	129,065,170.09		117,455,364.95	117,455,364.95					

HIDROTERRESTRES 2022

04842022000001	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEMPOAL DE SÁNCHEZ - SAN ISIDRO, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	TEMPOAL	VARIAS	73.21	73.2	14/06/2022 - 11/10/2022	11,951,904.53	11,951,904.53		8,749,663.81	8,749,663.81			KM	2.00	2.00
04842022000002	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OZULUAMA DE MASCAREÑAS - ESTACIÓN CORONEL MASCAREÑAS, DEL KM 2+000 AL KM 4+600	OZULUAMA	VARIAS	15.26	6.4	19/07/2022 - 15/12/2022	17,117,714.36	17,117,714.36		1,101,707.74	1,101,707.74			KMS	2.60	2.60
04842022000003	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTECOMATLÁN, DEL KM 2+000 AL KM 5+800	ILAMATLÁN	VARIAS	43.21	43.2	16/05/2022 - 11/12/2022	32,780,496.49	32,780,496.49		14,163,600.97	14,163,600.97			KM	3.80	3.80

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842022000004	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - CARBONERO JACALES, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	HUAYACOCOTLA	VARIAS	85.15	80.0	03/06/2022 - 29/12/2022	19,931,901.29	19,931,901.29			15,947,401.94	15,947,401.94			KMS	5.00	5.00
04842022000006	PAVIMENTACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CAMINO POZA RICA DE HIDALGO - BARRA DE CAZONES, DEL KM 1+000 AL KM 2+000	VARIOS	VARIAS	79.30	61.0	30/05/2022 - 26/10/2022	17,280,237.57	17,280,237.57			10,544,116.75	10,544,116.75			KM	1.00	1.00
04842022000008	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESOS A LA LOCALIDAD DE BARRANCONES, DEL KM 0+000 AL KM 0+320	ATZALAN	VARIAS	100.00	100.0	22/04/2022 - 08/09/2022	1,989,009.80	1,989,009.80			1,989,009.80	1,989,009.80			MTS	320.00	320.00
04842022000009	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PLAN DE ARROYOS, DEL KM 1+420 AL KM 1+520, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	TLAPACOYAN	VARIAS	31.44	31.4	25/06/2022 - 06/11/2022	4,199,121.36	4,199,121.36			1,320,011.62	1,320,011.62			MTS	100.00	100.00
04842022000010	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA DEFENSA - LA REFORMA, DEL KM 2+300 AL KM 2+500, INCLUYE ESTRUCTURA	MISANTLA	VARIAS	4.72		12/07/2022 - 22/11/2022	8,820,188.86	8,820,188.86							MTS	200.00	200.00
04842022000011	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COAPEXPAN - RANCHO VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+920	VARIOS	VARIAS	67.01	41.9	21/06/2022 - 10/12/2022	12,989,814.27	12,989,814.27			5,445,582.15	5,445,582.15			KMS	3.92	3.92
04842022000013	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEPETLÁN - MAFAFAS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	TEPETLÁN	VARIAS	59.43	42.7	05/07/2022 - 01/11/2022	17,948,046.91	17,948,046.91			7,674,679.14	7,674,679.14			KM	3.00	3.00
04842022000018	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IGNACIO DE LA LLAVE - TLALIXCOYAN, DEL KM 7+900 AL KM 9+900	TLALIXCOYAN	VARIAS	95.73	52.9	02/06/2022 - 29/10/2022	12,996,853.72	12,996,853.72			6,880,804.98	6,880,804.98			KM	2.00	2.00
04842022000019	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLANCANCA - CUACABALLO DEL KM 0+550 AL KM 0+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	LOS REYES	VARIAS	100.00	93.7	18/04/2022 - 13/09/2022	6,000,000.00	6,000,000.00			5,623,765.81	5,623,765.81			METROS LINEALES	100.00	100.00
04842022000020	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUXTEPEC - OCOULAMANCA DEL KM 1+758 AL KM 1+858, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	ATLAHULCO	VARIAS	0.02		19/04/2022 - 08/09/2022	4,989,910.95	4,989,910.95							MTS	100.00	100.00
04842022000022	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CARLOS A. CARRILLO - CHACALTIANQUIS, DEL KM 0+000 AL KM 9+800	VARIOS	VARIAS	55.01	55.0	28/03/2022 - 31/12/2022	61,582,714.95	61,582,714.95			33,873,722.37	33,873,722.37			KM	9.80	9.80
04842022000025	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 2+950 AL KM 6+450 EN TRAMOS AISLADOS	VARIOS	VARIAS	62.77	61.8	11/04/2022 - 11/10/2022	9,973,909.19	9,973,909.19			6,166,095.45	6,166,095.45			KMS	3.50	3.50
04842022000027	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CIRCUITO LOS NARANJOS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	TRES VALLES	VARIAS	100.00	99.6	22/03/2022 - 17/09/2022	16,477,737.01	16,477,737.01			16,421,523.79	16,421,523.79			KM	3.00	3.00
04842022000033	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EJIDO LA VIRGEN - TIERRA Y LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 0+879	VARIOS	VARIAS	66.29	45.8	08/06/2022 - 07/11/2022	5,989,850.94	5,989,850.94			2,749,166.11	2,749,166.11			MTS	879.00	879.00
04842022000037	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TIERRA Y LIBERTAD - EJIDO LA VIRGEN) - RANCHO NUEVO - AGUA FRIA, DEL KM 1+000 AL KM 3+000	CHINAMECA	VARIAS	48.81	48.7	12/05/2022 - 20/10/2022	11,992,120.26	11,992,120.26			5,850,342.24	5,850,342.24			KM	2.00	2.00
04842022000039	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OTATITLÁN - AMBROSIO ALCALDE, DEL KM 3+000 AL KM 4+900	TLACOJALPAN	VARIAS	100.00	100.0	11/04/2022 - 07/09/2022	13,998,427.09	13,998,427.09			13,998,427.09	13,998,427.09			KM	1.90	1.90
04842022000040	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS REYES - ZONGOLICA, VÍA TECNOLÓGICO, DEL KM 0+000 AL KM 0+666	LOS REYES	VARIAS	35.79		19/07/2022 - 16/10/2022	6,941,336.69	6,941,336.69							MTS	666.00	666.00
04842022000041	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA LAGUNA - CASA BLANCA, DEL KM 2+350 AL KM 4+650	UXPANAPA	VARIAS	7.46		12/07/2022 - 26/12/2022	14,690,047.93	14,690,047.93							KM	2.50	2.50
04842022000047	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NOPALTEPEC - POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS), DEL KM 0+000 AL KM 2+000	COSAMALOAPAN	VARIAS	87.89	87.4	12/05/2022 - 08/10/2022	14,744,867.57	14,744,867.57			12,893,728.18	12,893,728.18			KM	2.00	2.00
04842022000050	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (CIUDAD MENDOZA - TLATEMPA) - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 1+000, INCLUYE ESTRUCTURA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	5.62		19/08/2022 - 27/11/2022	3,530,228.08	3,530,228.08							MTS	200.00	200.00
04842022000054	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (GILDRADO MUÑOZ) - COATZINTLA, DEL KM 0+000 AL KM 14+800	VARIOS	VARIAS	100.00	80.1	14/06/2022 - 13/07/2022	3,148,148.24	3,148,148.24			2,524,034.29	2,524,034.29			KMS	14.80	14.80
04842022000059	MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE ACAYUCAN DEL KM 0+000 AL KM 6+016 INCLUYE GASAS DE ACCESO	VARIOS	VARIAS	35.91	35.9	05/07/2022 - 31/12/2022	32,829,270.66	32,829,270.66			11,788,108.14	11,788,108.14			KMS	6.01	6.01
04842022000060	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOLEDAD ATZOMPA - NECOXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	SOLEDAD ATZOMPA	SOLEDAD ATZOMPA	42.54	24.3	12/07/2022 - 08/11/2022	6,955,309.27	6,955,309.27			1,690,938.65	1,690,938.65			KM	1.20	1.20
04842022000061	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CIRCUITO XONOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA, DEL KM 3+000 AL KM 4+500	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			30/08/2022 - 27/12/2022	11,175,192.24	11,175,192.24							KM	1.50	1.50
04842022000066	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS) - E.C. POBLADO TRES, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	COSAMALOAPAN	VARIAS	51.02	51.0	30/08/2022 - 27/12/2022	14,953,897.92	14,953,897.92			7,628,532.36	7,628,532.36			KM	2.00	2.00
04842022000067	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 145 (EL CRUCERO) E.C. FED 145 D, DEL KM 0+000 AL KM 1+000, INCLUYE 400 METROS DE ACCESOS PRESUPUESTO DISPONIBLE	ISLA	VARIAS	11.48		19/08/2022 - 16/11/2022	9,993,333.81	9,993,333.81							KMS	1.00	1.00
							01/01/2022 - 31/12/2022									0.00	0.00
TOTAL FONDO:							480,294,301.24	480,294,301.24			195,024,963.38	195,024,963.38					

RECURSOS FISCALES 2017

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	VIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	3,589.72		3,589.72						0.00	0.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VIAS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200115	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMÍREZ - TATATILA, TRAMO LA CATALINA DEL KM 0+000 AL KM 1+050	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	VIAS			24/11/2017 - 07/01/2018	511.12		511.12						0.00	0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VIAS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VIAS			20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68		68,275.68						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							72,376.55		72,376.55							

RECURSOS FISCALES 2018

04842018000058	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VIAS			30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VIAS			30/06/2018 - 11/12/2018	479,286.31		479,286.31						0.00	0.00
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 02/01/2020	956,535.55		956,535.55						0.00	0.00
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,543,659.60		1,543,659.60						0.00	0.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,760,274.82		1,760,274.82						0.00	0.00
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,122,499.23		1,122,499.23						0.00	0.00
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACÁN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACÁN	VIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,743,304.66		1,743,304.66						0.00	0.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEPAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 02/01/2020	1,126,269.55		1,126,269.55						0.00	0.00
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VIAS			10/07/2018 - 06/11/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	39,212.26		39,212.26						0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESÚS CARRANZA	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	1,757.84		1,757.84						0.00	0.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VIAS			06/03/2018 - 03/09/2018	993.80		993.80						0.00	0.00
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VIAS			01/03/2018 - 27/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACUJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS		08/03/2018 - 02/01/2021	143,113.34		143,113.34						0.00	0.00	
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN		08/03/2018 - 03/09/2018	1,676.91		1,676.91						0.00	0.00	
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018	163,598.06		163,598.06						0.00	0.00	
04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS		08/03/2018 - 17/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM 0+000 AL KM 4+250	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERÍA		07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS		25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS		07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS		07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05		45,370.05						0.00	0.00	
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS		07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01		45,024.01						0.00	0.00	
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS		07/07/2018 - 02/01/2020	38,141.75		38,141.75						0.00	0.00	
04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS		07/07/2018 - 02/01/2020	37,990.39		37,990.39						0.00	0.00	
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC		07/07/2018 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA		07/07/2018 - 02/01/2020	7,630.30		7,630.30						0.00	0.00	
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+250	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS		07/07/2018 - 02/01/2020	37,156.34		37,156.34						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:						9,293,494.88		9,293,494.88								
RECURSOS FISCALES 2019																
04842019000050	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJÍN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS		02/08/2019 - 31/08/2019	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842019000095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+900	VARIOS	VARIAS		20/12/2019 - 04/03/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:						0.02		0.02								
RECURSOS FISCALES 2020																
04842020200025	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL TEOCELO KM 1+550 AL KM 7+700	VARIAS	VARIAS		13/05/2020 - 02/01/2021	0.01		0.01						0.00	0.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
RECURSOS FISCALES 2022							TOTAL FONDO:			0.01						
04842022000046	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN EL KM 1+000, DEL CAMINO CIRCUITO XONOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.00	100.0	05/04/2022 - 04/05/2022	1,778,545.27		1,778,545.27	1,778,545.27		1,778,545.27		MTS	41.00	41.00
04842022000055	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (ISLA - PLAYA VICENTE) - LOMA ALTA - FIDELIDAD POR EL MARCIAL, DEL KM 0+000 AL KM 8+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ISLA	VARIAS	90.05		12/10/2021 - 13/09/2022	436,216.81		436,216.81					MTS	70.00	70.00
04842022000062	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO INGENIO DEL ROSARIO - MESA DEL LAUREL, DEL KM 0+000 AL KM 1+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	15/03/2022 - 27/08/2022	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00		MTS	150.00	150.00
04842022000065	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA ORTIGA - GUADALUPE VICTORIA DEL KM 1+550 AL KM 2+880 Y DEL KM 3+450 AL KM 4+420	COATZINTLA	VARIAS	10.69	10.3	20/08/2022 - 31/12/2022	19,898,633.55		19,898,633.55	2,068,437.24		2,068,437.24		KM	2.30	2.30
04842022000068	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN EL KM 0+220, DEL CAMINO TEJOCOTAL (EJIDO SAN ANTONIO) - EL CUCHARILLO	COATEPEC	VARIAS	91.07		20/08/2022 - 29/10/2022	984,981.35		984,981.35					MTS	24.00	24.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					/ / - / /	819,159.82		819,159.82						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2022 - 31/12/2022	1,312,223.18		1,312,223.18						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							25,429,759.98		25,429,759.98	4,046,982.51		4,046,982.51				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,405,352,230.14	1,153,012,861.40	252,339,368.74	786,138,262.83	600,226,169.16	185,912,093.67				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
ADELANTO FISE 2021																
04812021000001	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ESCUADRÓN 201 Y JOSÉ MARÍA MORELOS	CHUMATLÁN	CHUMATLÁN	100.00	100.0	18/08/2021 - 22/01/2022	3,046,742.53	3,046,742.53		3,046,742.53	3,046,742.53		M2	2,795.75	2,795.75	
04812021000003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN	ZACUALPAN	ZACUALPAN	100.00	100.0	18/08/2021 - 07/01/2022	336,101.16	336,101.16		336,101.16	336,101.16		M2	1,923.66	1,923.66	
04812021000009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO	TEMPOAL	TEMPOAL DE SANCHEZ	100.00	100.0	18/08/2021 - 04/01/2022	2,653,818.63	2,653,818.63		2,653,818.63	2,653,818.63		M2	14,580.06	14,580.06	
TOTAL FONDO:							6,036,662.32	6,036,662.32		6,036,662.32	6,036,662.32					
CNB 2022																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							15,500,000.00	15,500,000.00						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							15,500,000.00	15,500,000.00								
CREDITO RECURSO EST. 2021																
04812021000127	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL CALZADO EN LA CARRETERA NAOLINCO - MISANTLA	ACATLÁN	ACATLÁN	100.00	100.0	01/01/2022 - 25/01/2022	6,099,399.12	6,099,399.12		6,099,399.12	6,099,399.12		M2	815.98	815.98	
04812021000128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO DEL KM 0+000 AL 0+181	ATZALAN	POMPEYA	100.00	100.0	04/08/2021 - 06/01/2022	927,261.56	927,261.56		927,261.56	927,261.56		M2	1,740.73	1,740.73	
04812021000129	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD RAFAEL TAPIA DEL KM. 0+000 AL 0+500	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	29/11/2021 - 02/05/2022	10,754,578.58	10,754,578.58		10,754,578.58	10,754,578.58		METROS CUADRADOS	4,161.19	4,161.19	
04812021000130	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CAMINO A PACHO NUEVO DEL KM 0+000 AL 0+630	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	100.00	100.0	11/08/2021 - 02/01/2022	2,684,866.57	2,684,866.57		2,684,866.57	2,684,866.57		M2	4,168.05	4,168.05	
04812021000131	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO POZA RICA - BARRA DE CAZONES DEL KM 0+115 AL KM 0+450 (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL)	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.00	100.0	18/08/2021 - 28/01/2022	4,407,214.68	4,407,214.68		4,407,214.68	4,407,214.68		M2	9,072.45	9,072.45	
04812021000133	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y CINCO DE FEBRERO, CALLE TRES DE MAYO DE KM 0+000 AL 0+121; CALLE CINCO DE FEBRERO DEL KM 0+000 AL 0+120, CIRCUITO RICARDO MOTA TRUJILLO DEL KM 0+000 AL 0+210	TENOCHTITLÁN	VARIAS	100.00	100.0	05/08/2021 - 22/02/2022	2,148,359.73	2,148,359.73		2,148,359.73	2,148,359.73		M2	2,987.70	2,987.70	
04812021000139	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS AVENIDAS: LÁZARO CÁRDENAS, MAESTROS VERACRUZANOS, CIRCUITO PRESIDENTES Y DISTRIBUIDOR VIAL TRANCAS UNO, INCLUYE REHABILITACIÓN DE PUENTES PEATONALES, VEHICULARES E INFRAESTRUCTURA URBANA	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	18/08/2021 - 07/01/2022	5,292,612.73	5,292,612.73		5,292,612.73	5,292,612.73		M2	5,134.43	5,134.43	
04812021000140	PAVIMENTACIÓN DE AV. NIAGARA ENTRE AV. LOS ALPES Y CALLE VALDAI, CALLE GRACIANO VALENZUELA ENTRE AV. MÉRIDA Y LÁZARO CÁRDENAS	XALAPA	XALAPA	96.82	86.5	15/11/2021 - 14/07/2022	4,727,745.99	4,727,745.99		4,089,761.38	4,089,761.38		M2	8,923.67	8,923.67	
04812021000143	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN AL DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO (INCLUYE VIALIDADES LATERALES)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	08/09/2021 - 02/01/2022	591,943.99	591,943.99		591,943.99	591,943.99		M2	19,917.09	19,917.09	
04812021000144	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FÉLIX ZULOAGA ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y AV. ATENAS VERACRUZANAS, CALLE VALENTÍN CANALIZO ENTRE AV. ATENAS VERACRUZANAS Y CALLE PASEO XALAPA, CALLE MARTÍN CARRERA ENTRE CALLE VALENTÍN CANALIZO Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, CALLE VÍCTOR	XALAPA	XALAPA	37.33	37.3	08/07/2022 - 04/12/2022	19,597,669.76	19,597,669.76		7,316,900.56	7,316,900.56		M2	9,450.00	9,450.00	
04812021000145	REHABILITACIÓN DE PUENTE CHORRERAS	TAMIAHUA	BARRA DE CORAZONES	100.00	100.0	15/10/2021 - 09/03/2022	4,533,123.87	4,533,123.87		4,533,123.87	4,533,123.87		METROS LINEALES	99.72	99.72	
04812021000146	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN AV. QUETZAL ENTRE CALZADA AL TECNOLÓGICO Y ARCO SUR	XALAPA	XALAPA	87.00	86.1	27/12/2021 - 11/10/2022	15,000,000.00	15,000,000.00		12,929,292.78	12,929,292.78		M2	6,700.00	6,700.00	
04812021000147	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	46.96	46.9	27/12/2021 - 15/11/2022	92,561,722.36	92,561,722.36		43,470,141.56	43,470,141.56		M2	2,500.00	2,500.00	
04812021000148	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	30.15	30.1	03/01/2022 - 02/12/2022	97,867,112.14	97,867,112.14		29,518,010.30	29,518,010.30		M2	7,296.00	7,296.00	
04812021000149	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA POZA RICA - COATZINTLA DEL KM. 0+440 AL 2+100	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	08/09/2021 - 28/01/2022	2,448,315.11	2,448,315.11		2,448,315.11	2,448,315.11		M2	9,712.16	9,712.16	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812021000150	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA LOBERA DEL KM 0+000 AL 0+375	LAS VIGAS DE RAMIREZ	LA LOBERA	100.00	100.0	17/09/2021 - 05/01/2022	96,470.59		96,470.59	96,470.59				M2	2,276.48	2,276.48
04812021000151	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUITZILOPOCHTLI ENTRE CALLE TONATIUH Y CENTEOTL	MINATITLÁN	MINATITLÁN	100.00	100.0	07/09/2021 - 02/01/2022	593,901.06		593,901.06	593,901.06				M2	669.02	669.02
04812021000152	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO	UXPANAPA	POBLADO 10 (LA CHIRANITLA)	100.00	100.0	15/11/2021 - 10/04/2022	2,315,038.91		2,315,038.91	2,315,038.91				M2	2,129.32	2,129.32
04812021000153	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DOS RIOS DEL KM 0+000 AL 0+200	JALACINGO	MIXQUIAPAN	100.00	100.0	05/11/2021 - 23/01/2022	986,517.64		986,517.64	986,517.64				M2	1,037.30	1,037.30
04812021000154	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE ACCESOS A DIVERSAS PLAYAS DE LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE, LA VIGUETA Y MONTE GORDO	TECOLUTLA	VARIAS	100.00	100.0	15/10/2021 - 17/01/2022	1,912,976.58		1,912,976.58	1,912,976.58				M2	1,769.28	1,769.28
04812021000155	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA)	VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	100.00	100.0	25/10/2021 - 13/02/2022	1,622,067.92		1,622,067.92	1,622,067.92				M2	2,049.00	2,049.00
04812021000156	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE PAULINO MARTINEZ Y FRANCISCO MURGUIA	NOGALES	NOGALES	100.00	100.0	13/09/2021 - 02/01/2022	644,955.68		644,955.68	644,955.68				M2	1,021.35	1,021.35
04812021000157	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SONORA ENTRE CALLE DE LOS CHARROS Y PRIV. LOS CHARROS, PRIV. LOS CHARROS DEL KM 0+000 AL 0+138, CALLE PROF. MARIO JORGE PEREZ MARTINEZ DEL KM 0+000 AL 0+045	HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	100.00	100.0	08/09/2021 - 16/01/2022	817,697.25		817,697.25	817,697.25				M2	1,207.45	1,207.45
04812021000158	RECONSTRUCCIÓN DEL E. C. (XALAPA-ALTO LUCERO) - SAN ANTONIO PASO DEL TORO DEL KM 0+300 AL 0+750	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	11/08/2021 - 02/01/2022	45,707.19		45,707.19	45,707.19				M2	2,765.20	2,765.20
04812021000159	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	OTATITLÁN	OTATITLAN	100.00	100.0	04/10/2021 - 11/01/2022	722,286.50		722,286.50	722,286.50				M2	961.58	961.58
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	2,535,218.10		2,535,218.10						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							281,934,763.61		281,934,763.61	146,969,401.84		146,969,401.84				
FAFEF 2022																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	91,395,562.82	91,395,562.82							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							91,395,562.82	91,395,562.82								
FISE 2021																
04812021000058	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE	OTATITLÁN	OTATITLÁN	100.00	100.0	15/10/2021 - 23/03/2022	8,103,747.71	8,103,747.71		8,103,747.71	8,103,747.71		METROS LINEALES	170.00	170.00	
TOTAL FONDO:							8,103,747.71	8,103,747.71		8,103,747.71	8,103,747.71					
FASP 2021																
04812021000163	AMPLIACIÓN DEL ÁREA FEMENIL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE AMATLÁN DE LOS REYES: EDIFICIO "C"	AMATLÁN DE LOS REYES	LA TOMA	100.00	100.0	18/08/2021 - 02/01/2022	1,602,138.93	1,602,138.93		1,602,138.93	1,602,138.93		M2	1,821.42	1,821.42	
TOTAL FONDO:							1,602,138.93	1,602,138.93		1,602,138.93	1,602,138.93					
FASP 2022																
04812022000037	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO	AMATLAN DE LOS REYES	LA TOMA			15/08/2022 - 23/11/2022	2,317,622.14	2,317,622.14					M2	2,513.37	2,513.37	
04812022000038	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			15/08/2022 - 23/12/2022	7,944,949.99	7,944,949.99					M2	981.00	981.00	
04812022000039	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			15/08/2022 - 23/11/2022	3,302,153.36	3,302,153.36					M2	1,740.97	1,740.97	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	87,266.51	87,266.51							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							13,651,992.00	13,651,992.00								

HIDROMARITIMAS 2020

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812020000225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN; CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/12/2020 - 21/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01	0.01								
HIDROMARITIMAS 2021																
04812021000022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MANLIO FABIO ALTAMIRANO Y VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y VERACRUZ	CAZONES DE HERRERA	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	100.00	100.0	18/08/2021 - 20/01/2022	2,129,319.89	2,129,319.89		2,129,319.89	2,129,319.89			M2	5,133.24	5,133.24
04812021000092	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VIOLETA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MONTERREY		ANAHUAC	100.00	100.0	05/05/2021 - 02/01/2022	2,592,514.60	2,592,514.60		2,592,514.60	2,592,514.60			M2	6,093.98	6,093.98
04812021000093	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+000 AL KM 0+500	CATEMACO	CATEMACO			05/05/2021 - 13/09/2021	928.78	928.78							0.00	0.00
04812021000094	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA COATZINTLA ACCESO AL TAJIN, DEL KM 11+818 AL KM 11+900	PAPANTLA	VARIAS	100.00	100.0	12/05/2021 - 02/01/2022	281,759.58	281,759.58		281,759.58	281,759.58			M2	16,319.28	16,319.28
04812021000101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ÁGUILA ENTRE CARRETERA BRECHA LA HUASTECA Y CALLE TAMAHUA, CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CARRETERA BRECHA LA HUASTECA Y CALLE LA RIBERA, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE ÁGUILA Y CALLE LA RIBERA	TAMPICO ALTO	LA RIBERA	100.00	86.3	18/08/2021 - 05/07/2022	2,973,800.94	2,973,800.94		2,566,984.83	2,566,984.83			M2	6,824.65	6,824.65
04812021000102	PAVIMENTACION DE CALLE LOS PALAPEROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LOS PALAPEROS Y CARRETERA FED. 180, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA FED. 180 Y CALLE LOS PESCADORES, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAY	TECOLUTLA	CASITAS	74.72	51.4	05/07/2021 - 28/01/2022	8,294,079.68	8,294,079.68		4,267,249.07	4,267,249.07			M2	7,580.17	7,580.17
04812021000103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. ORQUIDEAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CARRETERA XALAPA-ACTOPAN (INCLUYE ANDADOR LATERAL EN CARRETERA XALAPA-ACTOPAN)	ACTOPAN	TRAPICHE DEL ROSARIO	100.00	100.0	21/06/2021 - 02/01/2022	575,592.65	575,592.65		575,592.65	575,592.65			M2	2,580.29	2,580.29
04812021000104	MODERNIZACION CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUITO LAS GAVIOTAS ENTRE CALLE LAS GAVIOTAS Y CIRCUITO DE LAS GAVIOTAS, CALLE CIRCUITO LAS AVES ENTRE CIRCUITO DE LAS GAVIOTAS Y CALLE PETIROJO; CALLE COLIBRIES ENTRE CALLE PASAJE DE LAS GAVIOTAS Y CIRCU	ÚRSULO GALVÁN	PLAYA DE CHACHALACAS	100.00	100.0	12/07/2021 - 05/02/2022	3,263,804.60	3,263,804.60		3,263,804.60	3,263,804.60			M2	18,720.97	18,720.97
04812021000105	DRAGADO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN EN LA LAGUNA DE ALVARADO INCLUYE PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA	ALVARADO	ALVARADO	58.64	39.1	15/11/2021 - 15/05/2022	27,058,887.45	27,058,887.45		10,599,350.23	10,599,350.23			M3	128,249.66	128,249.66
04812021000126	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE E.C. (NAUTLA - JICALTEPEC) Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y FRANCISCO MARQUEZ, CALLE VICTORIA ENTRE CARRETERA FED. 180 Y	NAUTLA	VARIAS	100.00	100.0	22/10/2021 - 09/01/2022	3,420,917.39	3,420,917.39		3,420,917.39	3,420,917.39			M2	7,209.14	7,209.14
04812021000162	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESCARGA Y REGULACIÓN DE LA LAGUNA OLMECA	VERACRUZ	VERACRUZ	54.87		01/01/2022 - 10/05/2022	10,738,885.54	10,738,885.54						MTS	120.41	120.41
04812021000169	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+420	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	LA VALENTINA	89.70	87.7	01/12/2021 - 19/05/2022	5,519,070.94	5,519,070.94		4,840,709.91	4,840,709.91			M2	2,756.49	2,756.49
04812021000170	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO DOÑA JUANA - PLAYA JUAN ANGEL DEL KM 3+400 AL KM 4+225, CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE PROLONGACION CALLE DEL GRILLO Y ALLENDE ORIENTE, CALLE LAS PIRAMIDES DEL KM 0+000 AL KM 0+174, CALLE LIBERTAD ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y	ÚRSULO GALVÁN	VARIAS	100.00	100.0	22/11/2021 - 21/03/2022	15,974,825.93	15,974,825.93		15,974,825.93	15,974,825.93			M2	8,957.15	8,957.15
04812021000174	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 7+200 AL KM 7+665; CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍGUEZ Y JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN; CALLE EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL 0+100	CATEMACO	BARRA DE SONTecomapan	80.38	80.3	06/12/2021 - 22/05/2022	7,771,302.24	7,771,302.24		6,246,233.97	6,246,233.97			M2	3,907.63	3,907.63
04812021000179	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DR. CARLO SAINT DE LA PEÑA DEL KM 0+000 AL 1+153 (INCLUYE MANTENIMIENTO ENTRE CALLE PETIRROJO Y CONDOR); PROLONGACIÓN DR. CARLO SAINT DE LA PEÑA DEL KM 0+000 AL KM 0+100	ÚRSULO GALVÁN	VARIAS	100.00	100.0	22/12/2021 - 21/03/2022	11,936,620.43	11,936,620.43		11,936,620.43	11,936,620.43			M2	6,948.60	6,948.60
TOTAL FONDO:							102,532,310.64	102,532,310.64		68,695,883.08	68,695,883.08					
HIDROMARITIMAS 2022																
04812022000016	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+500 AL 1+000	CATEMACO	CATEMACO	13.03	13.0	29/04/2022 - 25/09/2022	27,377,805.37	27,377,805.37		3,565,249.11	3,565,249.11			METROS	7,000.00	7,000.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒ X
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812022000017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. DE LA LUZ ENRÍQUEZ ENTRE CARRETERA ESTATAL SANTIAGO TUXTLA-PLAYA VICENTE Y CALLE CALZADA DE LOS DEPORTES	SAN ANDRÉS TUXTLA	LAS GALERAS	53.03	53.0	29/04/2022 - 16/10/2022	8,280,764.60	8,280,764.60		4,392,044.09	4,392,044.09			CUADRADOS		
04812022000019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 18 DE MARZO, CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO I. MADERO, CALLE FRANC	PAJAPAN	MINZAPAN	94.76	94.7	29/04/2022 - 27/08/2022	7,991,705.55	7,991,705.55		7,572,661.36	7,572,661.36			M2	3,416.00	3,416.00
04812022000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ING. ADRIÁN DOMÍNGUEZ RANGEL DEL KM 0+000 AL 0+133 Y DEL KM 0+149.5 AL 0+383.5 Y ANDADOR GASTRONOMICO DEL KM 0+000 AL 0+130	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	19.80	19.7	24/06/2022 - 18/11/2022	6,973,982.12	6,973,982.12		1,380,743.91	1,380,743.91			M2	2,983.45	2,983.45
04812022000026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y MAGISTERIO, CALLE CHIAPAS DEL KM 0+000 AL 0+136 Y DEL KM 0+136 AL 0+245, CALLE DURANGO DEL KM 0+000 AL 0+055, PROLONGACIÓN CHIAPAS DEL KM 0+000 AL 0+100	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	37.61	31.4	06/06/2022 - 24/10/2022	13,073,716.71	13,073,716.71		4,106,489.71	4,106,489.71			M2	5,847.18	5,847.18
04812022000027	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO DE ALAMINOS ENTRE CALLE PASEO DE LAS FLORES Y PASEO DE LAS JACARANDAS	BOCA DEL RÍO	VERACRUZ	33.86	33.8	24/06/2022 - 18/11/2022	6,964,089.90	6,964,089.90		2,358,155.50	2,358,155.50			M2	3,940.00	3,940.00
04812022000029	PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA EN EL POLIGONO 5	ALVARADO	ALVARADO	42.52	42.5	29/08/2022 - 27/10/2022	3,977,164.77	3,977,164.77		1,691,213.59	1,691,213.59			METROS	22.20	22.20
04812022000030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ENTRONQUE COYULILLO, DEL KM 0+000 AL 0+150, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL KM 0+000 AL 0+367, CALLE POETA JESUS DIAZ DEL KM 0+000 AL 0+043 (INCLUYE LUMINARIAS, SEÑALAMIENTO VIAL, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL	ACTOPAN	COYULILLO	83.21	83.2	06/06/2022 - 03/10/2022	14,987,626.78	14,987,626.78		12,471,600.42	12,471,600.42			M2	3,739.66	3,739.66
04812022000033	PAVIMENTACIÓN DE CALLES PAJARO CARPINTERO Y EDUCACION FISICA ENTRE CALLE DR. CARLO SAINT DE LA PEÑA Y PASAJE DE LAS GAVIOTAS, CALLE PETIROJO ENTRE CALLE ELODIA ESPINOZA Y DR. CARLO SAINT DE LA PEÑA, CALLE PASAJE DE LAS GAVIOTAS ENTRE CALLE COUBRIES Y PET	URSULO GALVAN	PLAYA DE CHACHALACAS	25.49		19/07/2022 - 03/12/2022	6,993,752.94	6,993,752.94						M2	3,854.53	3,854.53
04812022000035	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PANTEÓN FORENSE DEL KM 0+000 AL KM 0+259.29 (INCLUYE MANTENIMIENTO EN CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS ENTRE CALLE TERRAPLEN Y CARRETERA A BARRILLAS)	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/08/2022 - 31/12/2022	7,487,432.06	7,487,432.06						M2	5,385.38	5,385.38
04812022000041	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES TURÍSTICOS HACIA PLAYA NAVARRO DEL KM 0+000 AL KM 2+300 Y PLAYA LECHUGUILLAS DEL KM 0+000 AL KM 1+300	VEGA DE ALATORRE	VARIAS			05/09/2022 - 31/12/2022	9,994,176.84	9,994,176.84						M2	6,063.90	6,063.90
04812022000028	SUSTITUCIÓN DEL CUARTO EQUIPO DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 2,250 LITROS POR SEGUNDO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA ZAMORANA PRESUPUESTO DISPONIBLE	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	0.18	0.1	22/04/2022 - 19/08/2022	19,203,137.92	19,203,137.92		34,416.82	34,416.82			PZA	1.00	1.00
						01/01/2022 - 31/12/2022	9,335,051.44	9,335,051.44							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	142,640,407.00	142,640,407.00		37,572,574.51	37,572,574.51					
HIDROTERRESTRES 2019																
04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA; CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	3,055,888.75	3,055,888.75								
HIDROTERRESTRES 2020																
04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA, ENTRE	XALAPA	XALAPA			21/10/2020 - 12/02/2021	2.31	2.31							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MÉXICO, COL. REVOLUCIÓN

HIDROTERRESTRES 2021

TOTAL FONDO: 2.31 2.31

04812021000023	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PUENTE AHUEHUETL	CHALMA	CHALMA	100.00	100.0	03/05/2021 - 02/01/2022	940,373.24	940,373.24		940,373.24	940,373.24			M2	1,951.30	1,951.30
04812021000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJÓN AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA	CHICONQUIACO	EL HUERFANO			25/05/2021 - 09/10/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04812021000028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ADALBERTO TEJEDA, CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y ZONA CENTRO, CALLE ZONA CENTRO ENTRE CALLE ADALBERTO TEJEDA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	CHICONTEPEC	TLACOLULA	100.00	100.0	10/05/2021 - 02/01/2022	298,454.69	298,454.69		298,454.69	298,454.69			M2	2,256.37	2,256.37
04812021000031	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE XICOTENCATL E INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ESCUADRÓN 201 Y PANTEÓN	CHUMATLÁN	CHUMATLÁN	100.00	100.0	26/04/2021 - 02/01/2022	261,560.75	261,560.75		261,560.75	261,560.75			M2	3,031.52	3,031.52
04812021000033	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE DIEZ Y AMEZ Y ARGÜELLES	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO	100.00	100.0	24/05/2021 - 02/01/2022	730,324.56	730,324.56		730,324.56	730,324.56			M2	3,816.24	3,816.24
04812021000036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 10 DE ABRIL ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y JOSE AZUETA	HIDALGOTITLÁN	HIDALGOTITLÁN	100.00	100.0	05/05/2021 - 02/01/2022	392,062.83	392,062.83		392,062.83	392,062.83			M2	1,958.07	1,958.07
04812021000037	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. REVOLUCIÓN ENTRE CARRETERA HUAYACOCOTLA-SAN ALEJO Y CALLE REVOLUCIÓN	HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	100.00	100.0	25/06/2021 - 03/01/2022	1,586,789.66	1,586,789.66		1,586,789.66	1,586,789.66			M2	6,430.00	6,430.00
04812021000038	PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CARRETERA FED. 180 (TUXPAN-TAMPICO) Y CARRETERA BRECHA LA HUASTECA	OZULUAMA	HORCONCITOS	100.00	100.0	18/08/2021 - 22/01/2022	951,181.91	951,181.91		951,181.91	951,181.91			M2	9,085.33	9,085.33
04812021000047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO A LANDERO Y COSS DEL KM 0+000.00 AL 0+391.06 Y 0+704.70 AL 0+899.70, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 0+391.00 AL KM 0+704.70	TLACHICHILCO	TLACHICHILCO	100.00	100.0	30/06/2021 - 02/01/2022	1,320,018.52	1,320,018.52		1,320,018.52	1,320,018.52			M2	3,496.83	3,496.83
04812021000059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE JOSE CORTES FRIAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE BOLIVIA Y JOSE A. ARIZA (INCLUYE ESCALINATAS ENTRE CALLE JOSE A. ARIZA Y MERCEDES CARAZA), CALLE TERCERA PRIVADA DE JOSE MANCISOR DEL KM 0+000 AL 0+174, CALLE JOSE	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	05/05/2021 - 02/01/2022	1,731,259.02	1,731,259.02		1,731,259.02	1,731,259.02			M2	3,096.43	3,096.43
04812021000095	MANUTENIMIENTO DEL BOULEVARD XALAPA-BANDERILLA DEL KM 0+000 AL KM 5+900	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	04/05/2021 - 02/01/2022	2,751,175.01	2,751,175.01		2,751,175.01	2,751,175.01			M2	67,613.21	67,613.21
04812021000097	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE PRIMERO DE MAYO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCAINEGRA Y CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FRANCISCO I. MADERO	JUAN RODRIGUEZ CLARA	LOS TIGRES	100.00	100.0	21/05/2021 - 02/01/2022	2,038,805.41	2,038,805.41		2,038,805.41	2,038,805.41			M2	5,096.50	5,096.50
04812021000110	OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL Y LUMINARIA)	CHINAMPA DE GOROSTIZA	CHINAMPA DE GOROSTIZA	100.00	100.0	24/09/2021 - 29/01/2022	600,566.51	600,566.51		600,566.51	600,566.51			MTS	19.17	19.17
04812021000165	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+118, CALLE 5 DE FEBRERO DEL KM 0+000 AL KM 0+040	MARTINEZ DE LA TORRE	FELIPE CARRILLO PUERTO	89.60	87.5	27/10/2021 - 22/03/2022	10,726,376.88	10,726,376.88		9,387,084.76	9,387,084.76			M2	8,089.15	8,089.15
04812021000172	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MERCEDES CARAZA Y PRIVADA JOSE ANTONIO ARIZA	XALAPA	XALAPA	100.00	99.1	15/11/2021 - 14/01/2022	1,309,985.99	1,309,985.99		1,296,881.88	1,296,881.88			MTS	178.63	178.63
04812021090009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO	TEMPOAL	TEMPOAL DE SANCHEZ	100.00	100.0	01/01/2022 - 04/01/2022	2,245,664.07	2,245,664.07		2,245,664.07	2,245,664.07			M2	14,580.06	14,580.06
04812021090146	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN AV. QUETZAL ENTRE CALZADA AL TECNOLÓGICO Y ARCO SUR	XALAPA	XALAPA	23.38	100.0	27/12/2021 - 11/10/2022	4,577,285.36	4,577,285.36		4,577,285.36	4,577,285.36			M2	6,700.00	6,700.00
04812022000181	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISION DEL NORTE (TERCERA ETAPA)	XALAPA	XALAPA	23.85	23.8	20/05/2022 - 31/12/2022	88,672,494.00	88,672,494.00		21,150,853.12	21,150,853.12			MTS	1,176.59	1,176.59
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,327,506.00	1,327,506.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							122,461,884.42	122,461,884.42		52,262,341.30	52,262,341.30					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
HIDROTERRESTRES 2022																
04812022000001	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SILVERIO ALVARADO DEL KM 0+000 AL 0+475, CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+112, CALLE SILVERIO R. ALVARADO DEL KM 0+000 AL KM 0+356 (INCLUYE MANTENIMIENTO EN CAMINO LAS LAJAS- LAS PIEDRAS ENTRE ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL Y	OZULUAMA	CUCHARAS	85.34	85.3	08/04/2022 - 26/08/2022	14,953,369.47	14,953,369.47		12,759,944.18	12,759,944.18			M2	7,125.12	7,125.12
04812022000002	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEXTA ENTRE CARRETERA TAMPICO-VALLES Y CALLE VERACRUZ, CALLE SEPTIMA, OCTAVA Y NOVENA ENTRE CARRETERA TAMPICO-VALLES Y CALLE EJIDATARIOS	PANUJO	MORALILLO	50.81	50.8	08/04/2022 - 21/11/2022	23,959,991.72	23,959,991.72		12,176,693.97	12,176,693.97			M2	13,092.17	13,092.17
04812022000003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y FRANCISCO ZARCO (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO VAL EN EL PRIMER CUADRO DE LA C	PANUJO	PANUJO	81.69	77.8	29/04/2022 - 30/09/2022	7,970,833.74	7,970,833.74		6,207,223.88	6,207,223.88			M2	2,224.70	2,224.70
04812022000005	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS PASTEUR DEL KM 0+000 AL 0+400, CALLE CARLOS DARWIN ENTRE CALLE ROBERTO KOCH Y LUIS PASTEUR, CALLE ROBERTO KOCH ENTRE CALLE GALILEO GALILEI Y CARLOS DARWIN	MISANTLA	MISANTLA	11.58	11.5	27/05/2022 - 25/10/2022	7,997,954.31	7,997,954.31		926,192.44	926,192.44			M2	4,435.00	4,435.00
04812022000006	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0+000 AL 0+250, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PROLONGACIÓN L.C. GALVARINO BARRIA PÉREZ (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRETERA FED. 126 Y CALLE LAZARO CARDENAS)	TLAPACOYAN	VARIAS	59.79	59.7	13/06/2022 - 31/10/2022	7,964,250.69	7,964,250.69		4,762,047.97	4,762,047.97			M2	4,525.00	4,525.00
04812022000007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE CALLE MONTE CLARO Y CALLE SANTA AMALIA, CALLE SERAFÍN OLARTE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y PROLONGACIÓN SERAFÍN OLARTE	XALAPA	XALAPA	64.17	64.1	18/03/2022 - 03/09/2022	12,961,887.15	12,961,887.15		8,318,884.63	8,318,884.63			M2	4,545.45	4,545.45
04812022000008	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ORIENTE 7 ENTRE CALLE NORTE 2 Y AVENIDA MIGUEL ALEMÁN, CALLE PONIENTE 7 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE NORTE 2	XALAPA	XALAPA	77.11	69.7	01/04/2022 - 21/10/2022	13,009,084.29	13,009,084.29		9,067,486.71	9,067,486.71			M2	5,932.21	5,932.21
04812022000009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADAUTO CABAÑAS OJEDA, EDUARDO GARCÍA MAYNÉS Y CALLE ADAUTO CABAÑAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y AV. QUETZAL, CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CALLE CTO. UNIDAD Y CALZADA DEL TECNOLÓGICO CALLE CIRCUITO UNIDAD EN	XALAPA	XALAPA	76.60	76.6	16/05/2022 - 09/10/2022	11,476,443.56	11,476,443.56		8,792,158.82	8,792,158.82			M2	4,924.80	4,924.80
04812022000010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TIERRA BLANCA ENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE MARTE, CALLE MARTE ENTRE CALLE TIERRA BLANCA Y 2 PONIENTE	XALAPA	XALAPA	86.98	86.9	25/03/2022 - 16/07/2022	2,784,296.69	2,784,296.69		2,422,011.82	2,422,011.82			M2	1,196.15	1,196.15
04812022000011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LAZARO CÁRDENAS, DE AVENIDA ARAUCARIAS A CALLE CIRILO CELIS PASTRANA (KM 0+000 AL 5+960), EN TRAMOS AISLADOS, Y REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDAS ENRIQUE C. REBSAM	XALAPA	XALAPA	12.39	9.2	05/08/2022 - 02/12/2022	49,794,189.79	49,794,189.79		4,626,609.52	4,626,609.52			M2	60,241.17	60,241.17
04812022000012	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ, AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO, ANDADOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 0+083	TRES VALLES	TRES VALLES	13.31	13.3	06/06/2022 - 13/11/2022	8,220,608.24	8,220,608.24		1,093,921.77	1,093,921.77			M2	2,872.00	2,872.00
04812022000014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE LAS GARZAS Y EL PUENTE DE LA AUTOPISTA TRAMO COSOLEACAQUE - LA TINAJA	COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	90.30	90.3	08/04/2022 - 16/08/2022	10,456,460.32	10,456,460.32		9,442,586.96	9,442,586.96			M2	6,835.69	6,835.69
04812022000023	CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL "DIVISION DEL NORTE", CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE DOS TUBERIAS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA COLECTOR PLUVIAL DE 72" Ø Y CAMISAS DE ACERO DE 78" Ø Y UNA TUBERI	XALAPA	XALAPA	32.07	32.0	06/06/2022 - 31/12/2022	30,354,457.92	30,354,457.92		9,734,930.41	9,734,930.41			MTS	93.75	93.75
04812022000032	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN AV. QUETZAL ENTRE CALZADA AL TECNOLÓGICO Y ARCO SUR (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA			27/12/2021 - 11/10/2022	3,949,991.20	3,949,991.20						M2	6,700.00	6,700.00
04812022000034	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALZADA AL TECNOLÓGICO Y CIRCUITO UNO	XALAPA	XALAPA	86.80		29/07/2022 - 11/09/2022	795,609.56	795,609.56						MTS	325.00	325.00
04812022000040	CONSTRUCCIÓN DE VUELTAS IZQUIERDAS EN AVENIDA MAESTROS VERACRUZANOS DEL KM 0+000.00 AL 0+047.50 ENTRE CALLE GENERAL ADALBERTO TEJEDA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KILOMETRO 4+467.00 AL 4+616.50	VARIOS	VARIAS			02/09/2022 - 16/10/2022	1,499,985.50	1,499,985.50						M2	533.33	533.33
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2022 - 31/12/2022	2,077,615.85	2,077,615.85							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
PARTICIPACIONES FED. 2021							TOTAL FONDO:	210,227,030.00	210,227,030.00		90,330,693.08	90,330,693.08				
04812021000176	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS MEDICOS FORENSES	NOGALES	AGRICOLA LAZARO CÁRDENAS	100.00	100.0	27/12/2021 - 04/02/2022	2,481,778.27		2,481,778.27	2,481,778.27		2,481,778.27		MTS	132.44	132.44
PRESTAMO QUIRO. R 2020							TOTAL FONDO:	2,481,778.27		2,481,778.27	2,481,778.27		2,481,778.27			
04812021000167	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	OTATITLÁN	OTATITLAN	100.00	100.0	12/11/2021 - 09/02/2022	1,181,514.63		1,181,514.63	1,181,514.63		1,181,514.63		M2	1,140.00	1,140.00
04812021000168	CONSTRUCCIÓN DE TIROLESA TURISTICA SOBRE EL RIO PAPALOAPAN	OTATITLÁN	OTATITLAN	100.00	100.0	30/12/2021 - 25/03/2022	2,396,570.92		2,396,570.92	2,396,570.92		2,396,570.92		MTS	619.39	619.39
RECURSOS FISCALES 2017							TOTAL FONDO:	3,578,085.55		3,578,085.55	3,578,085.55		3,578,085.55			
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
RECURSOS FISCALES 2018							TOTAL FONDO:	0.05		0.05						
04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLÁN, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO.	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	246,467.48		246,467.48						0.00	0.00
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65		6,398.65						0.00	0.00
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV.	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02		44,456.02						0.00	0.00
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ LERDO DE TEJADA (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
RECURSOS FISCALES 2020							TOTAL FONDO:	297,322.28		297,322.28						
04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA			25/09/2020 - 20/01/2021	0.02		0.02						0.00	0.00
RECURSOS FISCALES 2021							TOTAL FONDO:	0.02		0.02						

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812021000100	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ (PRIMERA ETAPA)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	12/07/2021 - 01/01/2022	842,098.83		842,098.83	842,098.83		842,098.83		M2	905.31	905.31	
04812021000106	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL CERESO DE TUXPAN	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	100.00	100.0	12/07/2021 - 28/02/2022	6,615,354.13	6,615,354.13		6,615,354.13		6,615,354.13		METROS	987.39	987.39	
04812021000120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	10/11/2021 - 07/02/2022	1,844,707.96	1,844,707.96		1,844,707.95		1,844,707.95		M2	1,250.00	1,250.00	
04812021000161	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL ESTADIO DE BEISBOL ROBERTO FRANCISCO "BETO" AVILA GONZÁLEZ	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	100.00	100.0	30/12/2021 - 27/02/2022	6,872,278.09	6,872,278.09		6,872,278.09		6,872,278.09		M2	1,235.00	1,235.00	
04812021000171	MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO Y PISTA DE ENTRENAMIENTO DE LA ESCUELA NAUTICA MERCANTE	VERACRUZ	VERACRUZ	100.00	100.0	24/12/2021 - 01/02/2022	388,932.85	388,932.85		388,932.85		388,932.85		M2	1,836.41	1,836.41	
04812021000173	MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. RAFAEL LUCIO"	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	22/11/2021 - 02/01/2022	48,886.30	48,886.30		48,886.30		48,886.30		M2	2,501.00	2,501.00	
04812021000180	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC	COATEPEC	COATEPEC	100.00	100.0	24/12/2021 - 01/02/2022	567,180.33	567,180.33		567,180.33		567,180.33		M2	41.60	41.60	
TOTAL FONDO:							17,179,438.49	17,179,438.49		17,179,438.48		17,179,438.48					
RECURSOS FISCALES 2022																	
04812022000020	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL PANTEON FORENSE	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	61.19	61.1	06/06/2022 - 19/10/2022	17,841,073.79	17,841,073.79		10,917,715.73		10,917,715.73		M2	2,233.00	2,233.00	
04812022000024	CONSTRUCCIÓN DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN XALAPA 2000 Y NUEVO XALAPA, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	XALAPA	XALAPA			20/05/2022 - 16/10/2022	25,624,416.22	25,624,416.22						M2	2,233.00	2,233.00	
04812022000031	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	21.72	21.7	09/09/2022 - 31/12/2022	7,431,239.48	7,431,239.48		1,613,786.93		1,613,786.93		M2	949.50	949.50	
04812022000036	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	100.00	100.0	22/07/2022 - 20/08/2022	1,480,722.60	1,480,722.60		1,480,722.60		1,480,722.60		PZA	250.00	250.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							57,664,512.93	57,664,512.93							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							110,041,965.02	110,041,965.02		14,012,225.26		14,012,225.26					
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,132,720,980.20	717,207,626.91	415,513,353.29	448,824,970.33	264,604,040.93	184,220,929.40					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

PRESTAMO QUIRO, R 2020

04852021300005	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CAMINO LAS TRANCAS - LA ESTANZUELA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	100.00	100.0	04/12/2021 - 01/02/2022	87,672.90		87,672.90	87,672.90		87,672.90		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							87,672.90		87,672.90	87,672.90		87,672.90				

RECURSOS FISCALES 2019

04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS			13/09/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - CHACALTIANGUI, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - CUAUHTÉMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTÉMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRIGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM16+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.10		0.10							

RECURSOS FISCALES 2022

04852022300002	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS CULEBRAS, EN EL KM 78+100 DEL CAMINO BANDERILLA - MARTINEZ DE LA TORRE	MISANTLA	VARIAS	100.00	100.0	12/03/2022 - 09/09/2022	373,745.16		373,745.16	373,745.16		373,745.16		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852022300003	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL MAGUEY	JOSÉ AZUETA	VARIAS	70.75	70.7	17/05/2022 - 26/11/2022	2,370,853.33		2,370,853.33	1,677,307.00		1,677,307.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852022300005	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL CAMINO MEZCALAPA - ZAPOTITLÁN, UBICADO EN EL KM 1+140	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	100.00	100.0	29/03/2022 - 27/04/2022	494,957.94		494,957.94	494,957.94		494,957.94		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852022300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, EN EL KM 0+530 DEL CAMINO COLATLÁN - EL AGUACATE BARRIO ABAJO	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	67.29	67.2	10/05/2022 - 15/10/2022	446,386.90		446,386.90	300,376.77		300,376.77		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852022300008	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES, EN EL KM 24+870 Y EN EL KM 25+300 DEL CAMINO POBLADO 10 - LA HORQUETA (POBLADO DOCE)	UXPAHAPA	VARIAS	100.00	100.0	03/05/2022 - 31/07/2022	745,999.60		745,999.60	745,999.60		745,999.60		PROYECTO EJECUTIVO	1.00	1.00
04852022300009	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM 2+030 DEL CAMINO E.C. (POTRERO DEL LLANO - TEMAPACHE - TECNOLÓGICO - LUCIO BLANCO - TIERRA BLANCA BOOKTER)	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS	63.84	63.8	23/09/2022 - 20/09/2022	524,012.60		524,012.60	334,537.62		334,537.62		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852022300011	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACELERACIÓN Y DECELERACIÓN AL	MINATITLÁN	VARIAS	50.81	50.8	29/06/2022 - 26/09/2022	247,278.00		247,278.00	125,630.43		125,630.43		ESTUDIO DE	1.00	1.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

	BASURERO "LAS MATAS" UBICADO EN EL KM 3+400 LADO IZQUIERDO, DE LA CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS													PREINVERSION		
04852022300012	ESTUDIO, PROYECTO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL HUERFANO - EL ESCALANAR - EL CAPULÍN - LA SOMBRA, SUBTRAMOS: DEL KM 0+000 AL KM 3+500, DEL KM 3+770 AL KM 4+800 Y DEL KM 5+450 AL KM 8+500, INCLUYE PUENTE EN EL KM 1+400	CHICONQUIACO	VARIAS	57.91	57.8	29/06/2022 - 25/11/2022	945,955.00		945,955.00	547,589.28		547,589.28		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852022300014	DICTAMEN DE DURABILIDAD, ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL PUENTE COATZACOALCOS 1, UBICADO EN EL KM 1+200 DE LA CARRETERA COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	11.47	11.4	30/07/2022 - 31/12/2022	17,493,931.00		17,493,931.00	2,007,386.33		2,007,386.33		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852022300015	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS VEHICULARES DE ACCESO Y SALIDA DEL PUENTE TUXPAN	TUXPAN	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	21.15	21.1	11/08/2022 - 31/12/2022	3,783,967.30		3,783,967.30	800,530.62		800,530.62		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852022300016	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASOS SUPERIORES (PSV), SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER Y TRAMO LAS TRANCAS)	VARIOS	VARIAS	29.42	29.4	24/08/2022 - 21/11/2022	2,891,868.96		2,891,868.96	850,950.34		850,950.34		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,501,284.23		1,501,284.23						0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						31,820,240.02		31,820,240.02	8,259,011.09		8,259,011.09				
	TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:						31,907,913.02		31,907,913.02	8,346,683.99		8,346,683.99				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS																	
PARTICIPACIONES FED. 2021																	
01252021300003	ESTUDIOS PARA LOS MANIFIESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN AV. QUETZAL Y COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO HALCÓN"	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	14/12/2021 - 12/02/2022	492,006.63		492,006.63	492,006.63		492,006.63		ESTUDIO DE PREINVERSION	4.00	4.00	
01252021300004	ESTUDIO Y PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA DRAGADO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN Y LA PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA EN LA LAGUNA DE ALVARADO (PRIMERA ETAPA)	ALVARADO	ALVARADO	100.00	100.0	24/12/2021 - 23/03/2022	801,138.14		801,138.14	801,138.14		801,138.14		ESTUDIO DE PREINVERSIÓ	1.00	1.00	
01252021300005	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN XALAPA 2000 Y NUEVO XALAPA	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	06/12/2021 - 09/01/2022	192,609.51		192,609.51	192,609.51		192,609.51		ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00	3.00	
TOTAL FONDO:							1,485,754.28		1,485,754.28	1,485,754.28		1,485,754.28					
RECURSOS FISCALES 2022																	
01252022300006	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL WORLD TRADE CENTER	BOCA DEL RIO	VERACRUZ			01/09/2022 - 30/10/2022	946,839.03		946,839.03					ESTUDIO DE PREINVERSION	7.00	7.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE																	
							7,303,160.97		7,303,160.97							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							8,250,000.00		8,250,000.00								
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							9,735,754.28		9,735,754.28	1,485,754.28		1,485,754.28					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2022
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA: 22

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE VIAS DE COMUNICACIÓN

CREDITO RECURSO EST. 2021

01282021000001	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS CENTROS DE SALUD, CLINICAS Y TELEBACHILLERATOS DE LAS ZONAS RURALES VERACRUZ 2021. (RED ESTATAL INTERNET GRATIS PARA TODOS)	VARIOS	VARIOS	100.00	100.0	24/02/2022 - 23/06/2022	4,995,808.54		4,995,808.54	4,995,808.54		4,995,808.54		EQUIPO	30.00	30.00
01282021000002	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELAS Y CLINICAS RURALES, DE LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACION PARA LA PREVENCIÓN Y EL ALERTAMIENTO DE DESASTRES NATURALES	VARIOS	VARIOS	100.00	100.0	24/02/2022 - 23/06/2022	14,997,654.66		14,997,654.66	14,997,654.66		14,997,654.66		EQUIPO	50.00	50.00
01282021000003	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO SATELITAL PARA LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES DE EDUCACIÓN, SALUD Y GOBIERNO (REESQ) DEL ESTADO DE VERACRUZ 1A. ETAPA	VARIOS	VARIOS	100.00	100.0	24/02/2022 - 23/06/2022	4,988,000.00		4,988,000.00	4,988,000.00		4,988,000.00		EQUIPO	40.00	40.00
01282021000004	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN Y SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN REDES DE MICROONDAS EN LAS ZONAS RURALES DEL ESTADO	VARIOS	VARIOS	100.00	100.0	24/02/2022 - 23/06/2022	4,995,685.00		4,995,685.00	4,995,685.00		4,995,685.00		EQUIPO	26.00	26.00
TOTAL FONDO:							29,977,148.20		29,977,148.20	29,977,148.20		29,977,148.20				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							29,977,148.20		29,977,148.20	29,977,148.20		29,977,148.20				
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							2,609,694,025.84	1,870,220,488.31	739,473,537.53	1,274,772,819.63	864,830,210.09	409,942,609.54				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO