

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
BONO CUPON CERO 2023																
04842023000063	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN EL KM 2+030, DEL CAMINO E.C. (POTRERO DEL LLANO – TEMPACHE) – TECNOLÓGICO – LUCIO BLANCO – TIERRA BLANCA BOXTER, INCLUYE ACCESOS	ALAMO TEMPACHE	VARIAS	74.71	74.7	29/09/2023 - 31/12/2023	15,069,603.93		15,069,603.93	11,257,799.41		11,257,799.41		MTS	240.00	240.00
04842023000065	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (COLIPA - YECUATLA) - COLONIA TEODORO A DEHESA, DEL KM 0+000 AL KM 1+420	COLIPA	COLONIA TEODORO A DEHESA	88.23	88.2	11/08/2023 - 08/12/2023	14,390,562.65		14,390,562.65	12,697,347.27		12,697,347.27		KMS	1.42	1.42
04842023000066	MANTENIMIENTO DEL CAMINO YECUATLA - PLAN DE ALMANZA, DEL KM 3+050 AL KM 3+150, INCLUYE MURO EN EL KM 3+100	YECUATLA	VARIAS			14/12/2023 - 31/12/2023	13,994,147.78		13,994,147.78					MTS	100.00	100.00
04842023000067	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CEDRAL - LOS PICHONES - EL TEJAR, DEL KM 3+200 AL KM 3+520 Y DEL KM 3+500 AL KM 7+500	MEDELLÍN DE BRAVO	VARIAS	100.00	100.0	15/09/2023 - 31/12/2023	24,981,714.18		24,981,714.18	24,981,714.18		24,981,714.18		KMS	4.22	4.22
04842023000068	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MANLIO FABIO ALTAMIRANO - E.C. (MOZAMBIQUE - PALMIRA), DEL KM 0+000 AL KM 3+840	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS	100.00	100.0	15/09/2023 - 31/12/2023	23,977,290.72		23,977,290.72	23,977,290.72		23,977,290.72		KM	3.84	3.84
04842023000072	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO - TENEJAPAM DE MATA - MAHUATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 1+033	OMEALCA	VARIAS			28/12/2023 - 31/12/2023	7,995,109.76		7,995,109.76					KMS	1.03	1.03
04842023000073	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MIGUEL AGUILAR - TINAJITAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	CORDOBA	VARIAS	56.89	53.8	27/10/2023 - 31/12/2023	5,980,003.65		5,980,003.65	3,222,286.38		3,222,286.38		KMS	1.00	1.00
04842023000074	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUXTPEC - QUECHULINGO, DEL KM 1+220 AL KM 2+500, INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN	VARIOS	VARIAS	89.83	89.8	01/11/2023 - 31/12/2023	20,939,234.85		20,939,234.85	18,809,916.92		18,809,916.92		KMS	1.28	1.28
04842023000075	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MATA REDONDA - EL COYOTE - JOACHÍN, DEL KM 7+000 AL KM 15+000	TIERRA BLANCA	VARIAS	79.01	79.0	29/07/2023 - 31/12/2023	32,985,994.61		32,985,994.61	26,061,822.40		26,061,822.40		KILOMETROS	8.00	8.00
04842023000078	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NOPALTEPEC - POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS), DEL KM 2+000 AL KM 4+500	COSAMALOAPAN	VARIAS	61.56	61.5	15/09/2023 - 31/12/2023	21,381,475.19		21,381,475.19	13,162,293.56		13,162,293.56		KMS	2.50	2.50
04842023000079	MANTENIMIENTO DEL CAMINO NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO - PASO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 4+432	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	40.00	40.0	17/11/2023 - 31/12/2023	32,701,319.28		32,701,319.28	13,082,003.09		13,082,003.09		MTS	4.43	4.43
04842023000080	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL KM 19+900, DEL CAMINO ESTACIÓN JUANITA - NUEVO IXCATLÁN, INCLUYE ACCESOS	SAN JUAN EVANGELISTA	VARIAS			23/12/2023 - 31/12/2023	3,117,535.48		3,117,535.48					MTS	100.00	100.00
04842023000081	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN EL KM 24+870, DEL CAMINO POBLADO 10 - LA HORQUETA (POBLADO DOCE), INCLUYE ACCESOS	UXPANAPA	VARIAS	44.84	44.8	29/09/2023 - 31/12/2023	6,773,688.29		6,773,688.29	3,037,002.53		3,037,002.53		MTS	110.00	110.00
04842023000083	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEXISTEPEC - SAN LORENZO TENOCHTITLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 1+800	TEXISTEPEC	VARIAS			14/12/2023 - 31/12/2023	19,975,800.25		19,975,800.25					KMS	1.80	1.80
04842023000084	MANTENIMIENTO DEL CAMINO JALTIPAN DE MORELOS - COACOTLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+320	JALTIPAN DE MORELOS	VARIAS			28/12/2023 - 31/12/2023	9,164,945.43		9,164,945.43					KMS	1.32	1.32
04842023000085	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (OLLUTA - OJAPA) - CORREA, DEL KM 0+000 AL KM 1+640	OLLUTA	VARIAS			14/12/2023 - 31/12/2023	16,387,718.37		16,387,718.37					KMS	1.64	1.64
04842023000087	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO, 4 ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS Y 2 ENTRONQUES, DEL KM 3+560 AL KM 7+200	COATEPEC	VARIAS	79.91	79.9	21/07/2023 - 31/12/2023	249,846,463.43		249,846,463.43	199,669,270.50		199,669,270.50		KM	3.64	3.64
04842023000089	CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACCELERACIÓN Y DECELERACIÓN PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN EL KM 120+484 DE LA CARRETERA FED. 185 COATZACOALCOS - SALINA CRUZ	JESÚS CARRANZA	VARIAS			01/12/2023 - 31/12/2023	7,233,425.27		7,233,425.27					MTS	500.00	500.00
04842023000091	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, DEL KM 0+054 AL KM 0+066.60, DEL KM 0+097 AL KM 0+376 AL KM 0+382, DEL CAMINO RAMAL A ZOMAJAPA	ZONGOLICA	ZOMAJAPA	92.67	92.6	13/10/2023 - 31/12/2023	6,720,004.78		6,720,004.78	6,226,875.26		6,226,875.26		MTS	41.60	41.60
04842023000092	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OTATITLÁN - AMBROSIO ALCALDE, DEL KM 4+900 AL KM 6+690	TLACOJALPAN	VARIAS	80.20	80.2	01/09/2023 - 31/12/2023	18,961,021.40		18,961,021.40	15,208,069.76		15,208,069.76		KMS	1.79	1.79
04842023000097	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ACAYUCAN, DEL KM 0+000 AL KM 0+346.04 Y DEL KM 0+391.64 AL KM 0+474.80	ACAYUCAN	ACAYUCAN	100.00	100.0	29/09/2023 - 28/10/2023	3,364,970.46		3,364,970.46	3,364,970.46		3,364,970.46		MTS	429.20	429.20
04842023000114	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO E.C. (TATAHUICAPAN- VENUSTIANO CARRANZA) - ENCINO AMARILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+183	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			23/12/2023 - 31/12/2023	4,089,680.76		4,089,680.76					KMS	1.18	1.18

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842023090017	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 10+680, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+620 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS			03/05/2023 - 31/12/2023	12,000,000.00		12,000,000.00						KM	10.68	10.68
04842023090031	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA- VERACRUZ (TRAMO LAS TRANCAS), EN EL KM 3+800 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	11/04/2023 - 06/12/2023	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			MTS	715.00	715.00
04842023090096	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTECOMATLÁN, DEL KM 5+800 AL KM 8+900 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ILAMATLÁN	VARIAS	57.53	23.4	07/11/2023 - 31/12/2023	24,953,740.65		24,953,740.65	5,863,807.31		5,863,807.31			KM	3.10	3.10
04842023091058	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS) (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA ENRIQUEZ			17/06/2023 - 31/12/2023	14,755,447.38		14,755,447.38						MTS	431.00	431.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	850,849.45		850,849.45								
TOTAL FONDO:							627,591,748.00		627,591,748.00	395,622,469.75		395,622,469.75				0.00	0.00
CONVENIO SCT 2021																	
04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO: ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0+200	MOLOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	0.01	0.01								0.00	0.00
04842021000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 9+600 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 04/08/2021	0.01	0.01								0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02									
CREDITO RECURSO EST. 2021																	
04842022000074	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DEL TALUD DERECHO, DEL KM 1+300 AL KM 1+400, DEL LIBRAMIENTO DE COATEPEC	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	07/12/2022 - 18/02/2023	1,896,835.55		1,896,835.55	1,896,835.55		1,896,835.55			MTS	100.00	100.00
TOTAL FONDO:							1,896,835.55		1,896,835.55	1,896,835.55		1,896,835.55					
FAFEE 2023																	
04842023000002	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACHICHILCO - LA LLAVE, DEL KM 3+600 AL KM 12+510	TLACHICHILCO	VARIAS	31.95	31.9	22/07/2023 - 31/12/2023	89,788,912.65	89,788,912.65		28,691,213.43	28,691,213.43				KM	8.91	8.91
04842023000015	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DEL DIABLO SOBRE EL CAMINO COATEPEC - LAS TRANCAS, EN EL KM 5+700	COATEPEC	VARIAS	83.75	83.7	15/09/2023 - 31/12/2023	24,979,512.30	24,979,512.30		20,920,811.95	20,920,811.95				MTS	100.00	100.00
04842023000023	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS AL PUENTE UBICADO EN EL KM 0+300 DEL CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATÁNQUI	PLATÓN SÁNCHEZ	VARIAS	72.76	72.7	29/09/2023 - 31/12/2023	2,481,697.83	2,481,697.83		1,805,637.62	1,805,637.62				METROS LINEALES	200.00	200.00
04842023000025	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COATZACOALCOS - MINATITLÁN, DEL KM 8+200 AL KM 17+410 Y DEL KM 19+010 AL KM 19+510, INCLUYE PAVIMENTACIÓN DEL KM 17+410 AL KM 19+010, CARRIL DERECHO	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	01/04/2023 - 04/06/2023	18,976,594.13	18,976,594.13		18,976,594.13	18,976,594.13				KMS	11.31	11.31
04842023000031	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA-VERACRUZ (TRAMO LAS TRANCAS), EN EL KM 3+800	VARIOS	VARIAS	94.56	100.0	11/04/2023 - 06/12/2023	74,971,714.51	74,971,714.51		74,971,714.51	74,971,714.51				MTS	715.00	715.00
04842023000033	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL "MAGUEY" EN EL KM 0+260, DE 120 METROS DE LONGITUD, QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE VILLA AZUETA Y EL MAGUEY; INCLUYE 330 METROS DE ACCESO	JOSE AZUETA	VARIAS	86.29	85.7	11/04/2023 - 31/12/2023	85,000,000.00	85,000,000.00		72,903,737.95	72,903,737.95				MTS	450.00	450.00
04842023000035	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MONTE BLANCO - LA PALMA (TERCERA MANZANA DEL BARREAL) DEL KM 0+000 AL KM 2+400	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	13/04/2023 - 10/08/2023	26,493,878.97	26,493,878.97		26,493,878.97	26,493,878.97				KMS	2.40	2.40
04842023000052	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACUAYUCAN - CUATIPANCA, DEL KM 0+000 AL KM 0+400	ASTACINGA	VARIAS	93.16	93.1	03/06/2023 - 08/10/2023	3,997,925.36	3,997,925.36		3,724,390.36	3,724,390.36				MTS	400.00	400.00
04842023000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BUENA VISTA - PITZCUAUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 0+336.48	ASTACINGA	VARIAS	100.00	100.0	25/05/2023 - 13/10/2023	3,400,000.00	3,400,000.00		3,400,000.00	3,400,000.00				MTS	336.48	336.48

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842023000061	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CIRCUITO LOS NARANJOS DEL KM 5+000 AL KM 7+000	TIERRA BLANCA	VIARIAS	100.00	100.00	07/07/2023 - 17/12/2023	11,971,446.78	11,971,446.78		11,971,446.78	11,971,446.78			KMS	2.00	2.00
04842023000101	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO XIHUITLÁN - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 1+840	JUCHIQUE DE FERRER	VIARIAS	80.49	80.40	27/10/2023 - 31/12/2023	15,795,469.54	15,795,469.54		12,713,851.04	12,713,851.04			KMS	1.84	1.84
04842023090058	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	11.24	67.1	17/06/2023 - 31/12/2023	21,600,000.00	21,600,000.00		14,504,357.91	14,504,357.91			MTS	431.00	431.00
TOTAL FONDO:							379,457,152.07	379,457,152.07		291,077,634.65	291,077,634.65					
FISE 2018																
04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VIARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40							0.00	0.00
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VIARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07							0.00	0.00
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOCTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOCTLA			26/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12							0.00	0.00
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VIARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							8,233,895.06	8,233,895.06								
FISE 2019																
04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULÍN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VIARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								
FISE 2020																
04842020000065	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUIPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VIARIAS			26/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02							0.00	0.00
04842020000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCÁN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VIARIAS			11/12/2020 - 24/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000127	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 6+380	TEZONAPA	VIARIAS			04/12/2020 - 03/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020200020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DÍAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALÁN	VIARIAS			20/05/2020 - 17/10/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VIARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.06	0.06								
FISE 2021																
04842021000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOATEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	TATAHUICAPAN			04/08/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A TULCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	XOXOCOTLA	TULCALCO			24/06/2021 - 31/03/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

FISE R 2018

04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA	28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84									0.00	0.00
----------------	---	----------	------------	-------------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

TOTAL FONDO: 168,293.84 168,293.84

FISE R 2023

04842023090074	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUXTEPEC-QUECHULINGO, DEL KM 1+220 AL KM 2+500, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS	01/11/2023 - 31/12/2023	5,213,869.00	5,213,869.00								KMS	1.28	1.28
----------------	---	--------	--------	-------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	------

TOTAL FONDO: 5,213,869.00 5,213,869.00

HIDROMARITIMAS 2018

04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUALHTEMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS	23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01									0.00	0.00
----------------	---	-----------	--------	-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01									0.00	0.00
----------------	---	--------------	--------------	-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

04842018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS	28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01									0.00	0.00
----------------	---	-----------	--------	-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

04842018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS	28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01									0.00	0.00
----------------	---	--------	--------	-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

TOTAL FONDO: 0.04 0.04

HIDROMARITIMAS 2019

04842019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMIAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMIAHUA	VARIAS	23/11/2019 - 17/02/2020	0.01	0.01									0.00	0.00
----------------	--	----------	--------	-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

TOTAL FONDO: 0.01 0.01

HIDROMARITIMAS 2020

04842020000015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+000	PAPANTLA	VARIAS	11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59	9,327,329.59									0.00	0.00
----------------	--	----------	--------	-------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

04842020000023	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080	NAUTLA	VARIAS	28/04/2020 - 02/01/2021	457,015.80	457,015.80									0.00	0.00
----------------	--	--------	--------	-------------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

04842020000056	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830, INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN	25/09/2020 - 15/03/2021	0.01	0.01									0.00	0.00
----------------	--	------------------------	--------------	-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

04842020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO	29/08/2020 - 02/01/2021	0.01	0.01									0.00	0.00
----------------	--	------------------------	---------	-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

04842020000129	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DÍAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14+926 AL KM 15+500	ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS	VARIAS	22/12/2020 - 30/01/2021	0.02	0.02									0.00	0.00
----------------	---	----------------------------------	--------	-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

TOTAL FONDO: 9,784,345.23 9,784,345.23

HIDROMARITIMAS 2022

04842022000031	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MEZCALAPA - ZAPOTITLÁN, DEL KM 1+050 AL KM 1+250, INCLUYE ESTRUCTURA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	30/08/2022 - 11/03/2023	4,323,946.71	4,323,946.71				4,323,946.71	4,323,946.71			MTS	200.00	200.00
----------------	---	------------------------	--------	-------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	-----	--------	--------

04842022000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (EL CHOTE - MARÍA DE LA TORRE) - CERRO DEL CARBÓN - VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	PAPANTLA	VARIAS	26/07/2022 - 22/04/2023	9,906,720.61	9,906,720.61				9,906,720.61	9,906,720.61			KM	3.00	3.00
----------------	---	----------	--------	-------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	----	------	------

04842022000064	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ÁNGEL R. CABADA - SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA) DEL KM 2+000 AL KM 4+880 Y DEL KM 5+350 AL KM 6+000	ÁNGEL R. CABADA	VARIAS	02/08/2022 - 04/03/2023	6,363,511.96	6,363,511.96				6,363,511.96	6,363,511.96			KM	3.50	3.50
----------------	---	-----------------	--------	-------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	----	------	------

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842022000071	PAVIMENTACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CAMINO AGUA DULCE - E.C. FED. 180, DEL KM 0+000 AL KM 1+300	AGUA DULCE	VIARIAS	100.00	100.0	06/09/2022 - 16/06/2023	17,239,978.53	17,239,978.53		17,239,978.53	17,239,978.53			KM	1.30	1.30
04842022000072	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 2+210 AL KM 2+710, MEDIANTE OBRAS DE ALIVIO Y PROTECCIÓN	MECAYAPAN	MECAYAPAN	100.00	100.0	26/09/2022 - 22/01/2023	644,364.90	644,364.90		644,364.90	644,364.90			MTS	500.00	500.00
04842022000073	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TATAHUICAPAN - VENUSTIANO CARRANZA) - ENCINO AMARILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+183	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VIARIAS	86.16	100.0	08/11/2022 - 18/04/2023	6,424,037.07	6,424,037.07		6,424,037.07	6,424,037.07			KM	1.18	1.18
04842022000079	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO ÚRSULO GALVÁN - PLAYA DE CHACHALACAS, DEL KM 0+000 AL KM 4+200, EN TRAMOS AISLADOS	ÚRSULO GALVÁN	VIARIAS	100.00	100.0	30/12/2022 - 30/04/2023	2,022,948.49	2,022,948.49		2,022,948.49	2,022,948.49			KMS	4.20	4.20
04842023090016	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MESA DEL RODEO - SOYACUAUTLA, DEL KM 6+100 AL KM 6+540, INCLUYE ESTRUCTURA EN EL KM 7+480 (COMPLEMENTO DE RECUSOS)	ACTOPAN	VIARIAS			19/09/2023 - 31/12/2023	744,532.96	744,532.96						KMS	2.44	2.44
04842023090048	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (EL CHOTE - MARÍA DE LA TORRE) -CERRO DEL CARBÓN -VICENTE GUERRERO, DE KM 3+000 AL KM 4+400 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	PAPANTLA	VIARIAS	100.00	100.0	09/05/2023 - 09/12/2023	1,135,172.50	1,135,172.50		1,135,172.50	1,135,172.50			KMS	1.40	1.40
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	371.14	371.14							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							48,805,584.87	48,805,584.87		48,060,680.77	48,060,680.77					
HIDROMARITIMAS 2023																
04842023000001	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA PUNTILLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	TAMIAHUA	LA PUNTILLA	100.00	98.9	25/04/2023 - 23/12/2023	20,863,997.63	20,863,997.63		20,644,789.60	20,644,789.60			KMS	2.00	2.00
04842023000010	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COATZINTLA - ACCESO AL TAJÍN DEL KM 9+600 AL KM 11+900 Y DEL KM 12+840 AL KM 13+440	PAPANTLA	VIARIAS	100.00	100.0	17/06/2023 - 31/12/2023	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00			KM	2.80	2.80
04842023000016	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MESA DEL RODEO - SOYACUAUTLA, DEL KM 6+100 AL KM 6+540, INCLUYE ESTRUCTURA EN EL KM 7+480	ACTOPAN	VIARIAS	64.78	66.3	19/09/2023 - 31/12/2023	30,357,826.85	30,357,826.85		20,146,092.62	20,146,092.62			KMS	2.44	2.44
04842023000024	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TILAPAN - LA REDONDA - RÍO DE TUXTLA, DEL KM 5+600 AL KM 7+900	SAN ANDRÉS TUXTLA	VIARIAS	100.00	100.0	08/08/2023 - 31/12/2023	30,599,999.99	30,599,999.99		30,599,999.99	30,599,999.99			KMS	2.30	2.30
04842023000026	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATAHUICAPAN - PAJAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+400	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VIARIAS			28/11/2023 - 31/12/2023	11,785,624.10	11,785,624.10						KM	1.40	1.40
04842023000028	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS, DEL KM 18+720 AL KM 21+690	PAJAPAN	VIARIAS	93.57	93.5	03/05/2023 - 14/12/2023	25,436,635.05	25,436,635.05		23,800,784.94	23,800,784.94			KM	1.97	1.97
04842023000034	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CERRILLOS DE DÍAZ - LA REFORMA) - BLANCA ESPUMA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	VIARIAS	100.00	100.0	25/07/2023 - 21/12/2023	26,987,916.55	26,987,916.55		26,987,916.55	26,987,916.55			KMS	3.00	3.00
04842023000048	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C.(EL CHOTE - MARÍA DE LA TORRE) CERRO DEL CARBÓN - VICENTE GUERRERO DEL KM 3+000 AL KM 4+400	PAPANTLA	VIARIAS	100.00	100.0	09/05/2023 - 09/12/2023	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	14,000,000.00			KMS	1.40	1.40
04842023000049	MANTENIMIENTO DEL CAMINO JOLOAPAN - INSURGENTES SOCIALISTAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+760	PAPANTLA	VIARIAS			21/12/2023 - 31/12/2023	11,430,489.47	11,430,489.47						KMS	1.76	1.76
04842023000050	REVESTIMIENTO DEL CAMINO A LA CEIBA , DEL KM 0+000 AL KM 4+700	VIARIOS	TATAHUICAPAN	100.00	100.0	22/08/2023 - 19/11/2023	6,600,870.18	6,600,870.18		6,600,870.18	6,600,870.18			KMS	4.70	4.70
04842023000051	REVESTIMIENTO DEL CAMINO A SAN MARTÍN, DEL KM 0+000 AL KM 4+600	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VIARIAS	100.00	100.0	29/08/2023 - 19/12/2023	6,488,937.89	6,488,937.89		6,488,937.89	6,488,937.89			KMS	4.60	4.60
04842023000090	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, DEL KM 0+000 AL KM 0+197, INCLUYE ESTRUCTURA	AGUA DULCE	AGUA DULCE	61.01	48.8	01/08/2023 - 31/12/2023	27,451,234.19	27,451,234.19		13,409,803.79	13,409,803.79			MTS	197.00	197.00
04842023000096	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LECHERIA EN EL KM 0+400, DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R. CABADA	38.43	38.4	31/10/2023 - 31/12/2023	14,851,243.35	14,851,243.35		5,706,512.50	5,706,512.50			MTS	120.00	120.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	283,886.44	283,886.44							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							259,138,663.69	259,138,663.69		200,385,708.06	200,385,708.06					
HIDROTERRESTRES 2018																
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VIARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19							0.00	0.00
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHU - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VIARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO				23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02							0.00	0.00
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	TATAHUICAPAN				23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66							0.00	0.00
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS				23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTEPETL	VARIAS				24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUIXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200.	COATEPEC	VARIAS				03/03/2018 - 14/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (XHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS				20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46							0.00	0.00
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RIO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RIO PLAYAS				24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21							0.00	0.00
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONSOLCA	VARIAS				15/06/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:								11,524,585.59	11,524,585.59								

HIDROTERRESTRES 2020

04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS				21/08/2020 - 19/10/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+600	VILLA ALDAMA	VARIAS				02/09/2020 - 02/01/2021	0.02	0.02							0.00	0.00
TOTAL FONDO:								0.03	0.03								

HIDROTERRESTRES 2021

04842021000130	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 8+000 AL KM 7+700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS				10/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000158	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PARALELO - LAS CHOAPAS, DEL KM 9+900 AL KM 10+300 INCLUYE PUENTE EN EL KM 10+100	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0		16/11/2021 - 20/03/2023	4,605,081.47	4,605,081.47		4,605,081.47	4,605,081.47			METROS LINEALES	309.95	309.95
04842021000164	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED.127 - IXCATEPEC, DEL KM 7+150 AL KM 7+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7+225	IXCATEPEC	VARIAS				29/10/2021 - 15/03/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000168	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 18+000	VARIOS	TATAHUICAPAN				10/12/2021 - 08/01/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:								4,605,081.50	4,605,081.50		4,605,081.47	4,605,081.47					

HIDROTERRESTRES 2022

04842022000001	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEMPOAL DE SÁNCHEZ - SAN ISIDRO, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	TEMPOAL	VARIAS	100.00	100.0		14/06/2022 - 11/01/2023	819,211.43	819,211.43		819,211.43	819,211.43			KM	2.00	2.00
04842022000002	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OZULUAMA DE MASCAREÑAS - ESTACION CORONEL MASCAREÑAS, DEL KM 2+000 AL KM 4+600	OZULUAMA DE MASCAREÑAS	VARIAS	100.00	99.9		19/07/2022 - 29/09/2023	4,990,440.83	4,990,440.83		4,986,067.66	4,986,067.66			KM	2.60	2.60
04842022000003	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTECOMATLÁN, DEL KM 2+000 AL KM 5+800	ILAMATLÁN	VARIAS	100.00	100.0		16/05/2022 - 02/11/2023	8,160,094.23	8,160,094.23		8,160,094.23	8,160,094.23			KM	3.80	3.80
04842022000004	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - CARBONERO JACALES, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	HUAYACOCOTLA	VARIAS				03/06/2022 - 29/12/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842022000006	PAVIMENTACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CAMINO POZA RICA DE HIDALGO - BARRA DE CAZONES, DEL KM 1+000 AL KM 2+000	VARIOS	TATAHUICAPAN				30/05/2022 - 26/10/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842022000009	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PLAN DE ARROYOS, DEL KM 1+420 AL KM 1+520, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	TLAPACOYAN	VARIAS				25/06/2022 - 11/12/2022	618.93	618.93							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842022000010	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA DEFENSA - LA REFORMA, DEL KM 2+300 AL KM 2+500, INCLUYE ESTRUCTURA	MISANTLA	VARIAS	97.24	100.0	12/07/2022 - 26/08/2023	3,209,314.48	3,209,314.48		3,209,314.48	3,209,314.48			METROS LINEALES	200.00	200.00
04842022000011	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COAPEXPAN - RANCHO VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+920	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	21/06/2022 - 11/01/2023	3,126,452.08	3,126,452.08		3,126,452.08	3,126,452.08			KMS	3.92	3.92
04842022000018	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IGNACIO DE LA LLAVE - TLALIXCOYAN, DEL KM 7+900 AL KM 9+000	TLALIXCOYAN	VARIAS			02/06/2022 - 29/10/2022	3,141.68	3,141.68							0.00	0.00
04842022000019	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAMANCA - CUACABALLO DEL KM 0+550 AL KM 0+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	LOS REYES	VARIAS			18/04/2022 - 13/09/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842022000022	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CARLOS A. CARRILLO - CHACALTIANQUIS, DEL KM 0+000 AL KM 9+800	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	28/03/2022 - 20/02/2023	9,439,226.44	9,439,226.44		9,439,226.43	9,439,226.43			KM	9.80	9.80
04842022000025	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 2+950 AL KM 6+450 EN TRAMOS AISLADOS	VARIOS	VARIAS			11/04/2022 - 06/11/2022	910.92	910.92							0.00	0.00
04842022000027	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CIRCUITO LOS NARANJOS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	TRES VALLES	VARIAS			22/03/2022 - 17/09/2022	56,213.22	56,213.22							0.00	0.00
04842022000033	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EJIDO LA VIRGEN - TIERRA Y LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 0+679	VARIOS	VARIAS			08/06/2022 - 31/12/2022	1,774.29	1,774.29							0.00	0.00
04842022000037	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TIERRA Y LIBERTAD - EJIDO LA VIRGEN) - RANCHO NUEVO - AGUA FRIA, DEL KM 1+000 AL KM 3+000	CHINAMECA	VARIAS			12/05/2022 - 20/12/2022	4,209.84	4,209.84							0.00	0.00
04842022000041	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA LAGUNA - CASA BLANCA, DEL KM 2+350 AL KM 4+850	UXPANAPA	VARIAS			12/07/2022 - 26/12/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842022000049	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (EL JAGUEY - MINATITLÁN) - LAS LOMAS, DEL KM 0+000 AL KM 0+100, INCLUYE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE (TABLAESTACADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	MINATITLÁN	VARIAS	97.03	100.0	09/11/2022 - 07/09/2023	6,693,307.46	6,693,307.46		6,693,307.46	6,693,307.46			MTS	100.00	100.00
04842022000059	MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE ACAYUCAN DEL KM 0+000 AL KM 6+016 INCLUYE GASAS DE ACCESO	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	05/07/2022 - 25/01/2023	4,120,147.98	4,120,147.98		4,120,147.98	4,120,147.98			KMS	6.01	6.01
04842022000061	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CIRCUITO XOXOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA, DEL KM 3+000 AL KM 4+500	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.00	100.0	30/08/2022 - 10/02/2023	3,824,539.05	3,824,539.05		3,824,539.05	3,824,539.05			KM	1.50	1.50
04842022000066	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS) - E.C. POBLADO TRES, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	COSAMALOAPAN	VARIAS	100.00	94.1	30/08/2022 - 07/03/2023	1,328,548.64	1,328,548.64		1,250,946.06	1,250,946.06			KM	2.00	2.00
04842022000075	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL (CUAMPANTZINAPA - TEPECHCO) DEL KM 0+000 AL KM 1+960	SOLEDAD ATZOMPA	ATZOMPA	100.00	100.0	27/12/2022 - 19/07/2023	21,138,745.39	21,138,745.39		21,138,745.39	21,138,745.39			KMS	1.96	1.96
04842022000076	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC DEL KM 1+820 AL KM 8+500, INCLUYE: FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA, DESMONTE, LIMPIEZA DE CUNETAS Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	29/12/2022 - 28/06/2023	5,053,053.45	5,053,053.45		5,053,053.45	5,053,053.45			KMS	6.68	6.68
04842022000077	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUEYAPAN DE OCAÑO - SABANETA, DEL KM 3+200 AL KM 6+600	HUEYAPAN DE OCAÑO	VARIAS	100.00	100.0	30/12/2022 - 27/06/2023	24,491,235.24	24,491,235.24		24,491,235.24	24,491,235.24			KMS	3.40	3.40
04842022000078	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA ORTIGA - GUADALUPE VICTORIA - SAN FERNANDO COAPECHAPA, DEL KM 4+420 AL KM 9+420	COATZINTLA	VARIAS	100.00	100.0	30/12/2022 - 25/09/2023	41,891,744.02	41,891,744.02		41,891,744.02	41,891,744.02			KMS	5.00	5.00
04842022000080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRISTÓBAL HIDALGO - CUAUTITLÁN DEL PARRAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+710	YECUATLA	VARIAS	100.00	100.0	30/12/2022 - 23/07/2023	40,000,000.00	40,000,000.00		39,999,989.62	39,999,989.62			KMS	4.71	4.71
04842022000081	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DIAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN-E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 7+700 AL KM 8+400	HUEYAPAN DE OCAÑO	ZAPOAPAN DE AMAPAN	100.00	99.9	30/12/2022 - 04/05/2023	4,799,556.85	4,799,556.85		4,798,077.62	4,798,077.62			MTS	700.00	700.00
04842023000059	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL PUEBLITO (GARBANZAL) - LA CONCEPCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 1+850	JILOTEPEC	VARIAS			21/12/2022 - 31/12/2023	9,373,859.86	9,373,859.86						KMS	1.85	1.85
04842023000060	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUAUTITLÁN DEL PARRAL - JUCHIQUE DE FERRER, DEL KM 0+000 AL KM 3+410	VARIOS	VARIAS	88.88	88.8	08/08/2023 - 31/12/2023	32,995,880.61	32,995,880.61		29,326,171.27	29,326,171.27			KMS	3.41	3.41
04842023000093	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA DEFENSA - LA REFORMA, DEL KM 2+300 AL KM 2+500, INCLUYE ESTRUCTURA (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	MISANTLA	VARIAS	100.00	79.9	12/07/2022 - 26/08/2023	250,000.00	250,000.00		199,823.73	199,823.73			MTS	200.00	200.00
04842023000094	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (EL JAGUEY-MINATITLÁN) - LAS LOMAS, DEL KM 0+000 AL KM 0+100, INCLUYE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE, (TABLAESTACADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	MINATITLÁN	VARIAS	100.00	100.0	09/11/2022 - 07/09/2023	1,642,660.87	1,642,660.87		1,642,660.87	1,642,660.87			MTS	100.00	100.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							1,457,163.51	1,457,163.51							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							228,872,052.34	228,872,052.34		214,170,808.06	214,170,808.06					

HIDROTERRESTRES 2023

04842023000003	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEXCATEPEC - EL BATTA, DEL KM 0+500 AL KM 8+050	TEXCATEPEC	VARIAS	48.71	48.7	17/10/2023 - 31/12/2023	49,799,981.33	49,799,981.33		24,257,346.77	24,257,346.77			KM	7.55	7.55
----------------	--	------------	--------	-------	------	-------------------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	--	----	------	------

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842023000004	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACHICHILCO - OXITEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	TLACHICHILCO	VARIAS	52.84	52.8	12/09/2023 - 27/12/2023	9,968,055.88	9,968,055.88			5,267,844.15	5,267,844.15			KM	1.00	1.00
04842023000008	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL TECOMATE - FRANCIA VIEJA, DEL KM 0+000 AL KM 2+200	CHICONTEPEC	VARIAS	28.28	28.2	10/10/2023 - 31/12/2023	15,920,356.29	15,920,356.29			4,501,726.42	4,501,726.42			KMS	2.20	2.20
04842023000009	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN - LIM. DEL ESTADO DE HIDALGO, DEL KM 7+000 AL KM 7+860	ZACUALPAN	VARIAS	100.00	100.0	06/08/2023 - 26/09/2023	8,854,815.13	8,854,815.13			8,854,815.13	8,854,815.13			MTS	860.00	860.00
04842023000013	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL KM 76+050 AL KM 76+150, INCLUYE ESTRUCTURA EN EL KM 76+100	MISANTLA	VARIAS	81.58	81.5	06/07/2023 - 17/11/2023	14,085,142.98	14,085,142.98			11,489,662.75	11,489,662.75			MTS	100.00	100.00
04842023000017	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 10+680, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+620	VARIOS	VARIAS	86.96	94.7	03/05/2023 - 31/12/2023	52,401,746.57	52,401,746.57			49,664,214.69	49,664,214.69			KM	10.68	10.68
04842023000018	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ATZOMPA - TETLATZINGA, DEL KM 0+000 AL KM 8+320	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	86.35	86.3	03/05/2023 - 31/12/2023	44,897,435.42	44,897,435.42			38,773,884.25	38,773,884.25			KMS	8.32	8.32
04842023000020	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PLAYA VICENTE - ISLA, DEL KM 10+260 AL KM 24+930	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	16/05/2023 - 11/12/2023	94,615,675.02	94,615,675.02			94,615,675.02	94,615,675.02			KM	14.67	14.67
04842023000056	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHAPOPOTE - NUÑEZ - OJITE RANCHO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 7+360	ALAMO TEMAPACHE	VARIAS	77.79	74.9	08/08/2023 - 31/12/2023	46,819,965.12	46,819,965.12			35,067,431.23	35,067,431.23			KMS	7.36	7.36
04842023000057	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO INGENIO DEL ROSARIO - EL LLANILLO REDONDO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	COATEPEC	VARIAS	33.29	33.2	07/11/2023 - 31/12/2023	11,960,542.29	11,960,542.29			3,961,832.72	3,961,832.72			KMS	1.70	1.70
04842023000062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE) - FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO), DEL KM 5+950 AL KM 10+550	MISANTLA	VARIAS	51.08	51.0	22/08/2023 - 31/12/2023	36,881,095.06	36,881,095.06			18,839,736.67	18,839,736.67			KM	4.60	4.60
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	624,334.06	624,334.06								0.00	0.00
TOTAL FONDO:							386,829,145.17	386,829,145.17			295,334,169.80	295,334,169.80					

PARTICIPACIONES FED. 2023

04842023000098	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN-ZONTECOMATLÁN, DEL KM 5+800 AL KM 8+600	ILAMATLÁN	VARIAS	44.48	100.0	07/11/2023 - 31/12/2023	20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		KM	3.10	3.10
TOTAL FONDO:							20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00				

RECURSOS FISCALES 2017

01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	3,589.72		3,589.72							0.00	0.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01							0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01							0.00	0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSATLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01							0.00	0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS			20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68		68,275.68							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							71,865.43		71,865.43								

RECURSOS FISCALES 2018

04842018000068	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS			30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01							0.00	0.00
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS			30/06/2018 - 11/12/2018	479,286.31		479,286.31							0.00	0.00
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 02/01/2020	956,535.55		956,535.55							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,543,659.60		1,543,659.60						0.00	0.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,760,274.82		1,760,274.82						0.00	0.00
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,122,499.23		1,122,499.23						0.00	0.00
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACÁN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACÁN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,743,304.66		1,743,304.66						0.00	0.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 02/01/2020	1,126,269.55		1,126,269.55						0.00	0.00
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS			10/07/2018 - 06/11/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	39,212.26		39,212.26						0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESÚS CARRANZA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	1,757.84		1,757.84						0.00	0.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	993.80		993.80						0.00	0.00
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			01/03/2018 - 27/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	143,113.34		143,113.34						0.00	0.00
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			06/03/2018 - 03/09/2018	1,676.91		1,676.91						0.00	0.00
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	163,598.06		163,598.06						0.00	0.00
04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUILÁN	VARIAS			08/03/2018 - 17/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO: E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERÍA			07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCÁN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS			25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZOZCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05		45,370.05						0.00	0.00
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01		45,024.01						0.00	0.00
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	38,141.75		38,141.75						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,990.39		37,990.39						0.00	0.00
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			07/07/2018 - 02/01/2020	7,630.30		7,630.30						0.00	0.00
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+280	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,156.34		37,156.34						0.00	0.00

TOTAL FONDO: 9,293,494.88 9,293,494.88

RECURSOS FISCALES 2019

04842019000050	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJIN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS			02/08/2019 - 31/08/2019	0.01		0.01						0.00	0.00
04842019000095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - IMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+900	VARIOS	VARIAS			20/12/2019 - 04/03/2020	0.01		0.01						0.00	0.00

TOTAL FONDO: 0.02 0.02

RECURSOS FISCALES 2020

04842020200025	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+550 AL KM 7+700	TEOCELO	VARIAS			13/05/2020 - 02/01/2021	0.01		0.01						0.00	0.00
----------------	--	---------	--------	--	--	-------------------------	------	--	------	--	--	--	--	--	------	------

TOTAL FONDO: 0.01 0.01

RECURSOS FISCALES 2022

04842022000065	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA ORTIGA - GUADALUPE VICTORIA DEL KM 1+550 AL KM 2+880 Y DEL KM 3+450 AL KM 4+420	COATZINTLA	VARIAS	100.00	100.0	20/08/2022 - 05/02/2023	2,873,217.23		2,873,217.23	2,873,217.23				KM	2.30	2.30
04842023000055	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED 185 - ACAYUCAN, DEL KM 3+000 AL KM 7+300	SOTEAPAN	VARIAS	99.14	100.0	15/06/2023 - 31/12/2023	35,050,058.11		35,050,058.11	35,050,058.11				KM	4.30	4.30
04842023000058	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS)	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	94.16	85.6	17/06/2023 - 31/12/2023	125,150,000.00		125,150,000.00	107,167,648.13				MTS	431.00	431.00
04842023000031	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO LAS TRANCAS), EN EL KM 3+800	VARIOS	VARIAS	94.71	94.7	25/05/2023 - 11/12/2023	1,201,435.08		1,201,435.08	1,137,842.25				SUPERVISION	1.00	1.00
04842023000058	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS)	XALAPA	XALAPA ENRIQUEZ	81.74	81.7	01/08/2023 - 31/12/2023	2,321,006.81		2,321,006.81	1,897,087.59					1.00	1.00

TOTAL FONDO: 166,595,717.23 166,595,717.23 148,125,853.31 148,125,853.31

RECURSOS FISCALES 2023

04842023000104	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM 7+500, DEL CAMINO PASO DEL PITIL - ACONTITLA	THUATLAN	ACONTITLA			21/12/2023 - 31/12/2023	13,976,382.26		13,976,382.26					MTS	120.00	120.00
04842023000105	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TONAYÁN - ZACATAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+580	TONAYAN	VARIAS			23/12/2023 - 31/12/2023	15,998,500.27		15,998,500.27					KMS	1.58	1.58
04842023000106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (COLONIA SEIS DE ENERO-SAN ANTONIO PASO DEL TORO) - ALTO LUCERO, DEL KM 0+000 AL KM 9+660	VARIOS	VARIAS			08/12/2023 - 31/12/2023	29,944,924.97		29,944,924.97					KMS	9.66	9.66

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																		
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																		
04842023000108	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MATA CAZUELA - PUERTA DE MATA ANONA, DEL KM 0+000 AL KM 3+360	SOLEDAD DE DOBLADO	VARIAS			14/12/2023 - 31/12/2023	23,797,867.42		23,797,867.42						KMS	3.36	3.36	
04842023000109	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - CUATOTOLAPAN ESTACIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 2+800	HUEYAPAN DE OCAÑO	VARIAS	45.09	45.0	06/12/2023 - 31/12/2023	29,954,519.65		29,954,519.65	13,507,578.37		13,507,578.37			KMS	2.80	2.80	
04842023000111	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAOLINCO DE VICTORIA - TEPETLÁN) - LAS HALDAS, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	NAOLINCO	VARIAS	31.72	31.0	06/12/2023 - 31/12/2023	29,999,984.74		29,999,984.74	9,316,257.26		9,316,257.26			KMS	4.00	4.00	
04842023000112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FERNANDO COAPECCHAPA - GUADALUPE VICTORIA - LA ORTIGA, DEL KM 0+000 AL KM 2+400	COATZINTLA	VARIAS	17.83	17.8	09/12/2023 - 31/12/2023	29,975,405.59		29,975,405.59	5,344,655.17		5,344,655.17			KMS	2.40	2.40	
04842023000113	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BANDERILLA - MISANTLA DEL KM 0+000 AL KM 36+000 (EN TRAMOS AISLADOS)	VARIOS	VARIAS			22/12/2023 - 31/12/2023	20,883,292.73		20,883,292.73						KMS	36.00	36.00	
04842023090055	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED.185 - ACAYUCAN, DEL KM 3+000 AL KM 7+300 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SOTEAPAN	VARIAS	100.00	100.0	15/06/2023 - 31/12/2023	1,169,407.00		1,169,407.00	1,169,406.97		1,169,406.97			KM	4.30	4.30	
04842023090062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE) - FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO), DEL KM 5+550 AL KM 10+550 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	MISANTLA	VARIAS			22/08/2023 - 31/12/2023	9,220,273.76		9,220,273.76						KM	4.60	4.60	
04842023090114	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO E.C. (TATAHUICAPAN - VENUSTIANO CARRANZA) - ENCINO AMARILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+183 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			23/12/2023 - 31/12/2023	1,409,368.72		1,409,368.72						KMS	1,183.00	1,183.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							1,470,072.89		1,470,072.89							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							207,800,000.00		207,800,000.00	29,337,897.77		29,337,897.77						
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							2,375,882,329.68	1,342,632,668.56	1,033,249,661.12	1,648,617,139.19	1,053,634,082.81	594,983,056.38						

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
04812023000063	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. DEL ESTUDIANTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE	TIHUATLÁN	LA CONCEPCIÓN	100.00	100.0	11/09/2023 - 31/12/2023	3,461,994.06		3,461,994.06	3,461,994.06		3,461,994.06		M2	1,407.99	1,407.99
04812023000064	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	ACULTZINGO	ACULTZINGO	20.87	20.8	06/11/2023 - 31/12/2023	15,933,043.60		15,933,043.60	3,325,067.16		3,325,067.16			1,450.24	1,450.24
04812023000065	PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA 140 VERACRUZ-XALAPA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA 140 VERACRUZ-XALAPA	EMILIANO ZAPATA	CERRO GORDO	70.16	69.4	28/08/2023 - 31/12/2023	19,000,000.00		19,000,000.00	13,196,811.25		13,196,811.25		M2	7,903.30	7,903.30
04812023000066	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL AGORA DE LA CIUDAD	XALAPA	XALAPA			30/10/2023 - 31/12/2023	15,002,086.95		15,002,086.95						1,417.50	1,417.50
04812023000067	MANTENIMIENTO DE CALLE GENERAL MIGUEL ALEMÁN ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 2+420	TOTUTLA	TOTUTLA	100.00	100.0	25/09/2023 - 23/12/2023	11,777,386.00		11,777,386.00	11,777,386.00		11,777,386.00		M2	18,246.10	18,246.10
04812023000068	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. SAN MIGUEL EL GRANDE (DOCTOR VERTIZ) - EL MIRADOR, DEL KM 0+000 AL KM 2+100	YANGA	VARIAS	100.00	100.0	04/08/2023 - 01/12/2023	16,308,049.00		16,308,049.00	16,308,049.00		16,308,049.00		M2	11,756.81	11,756.81
04812023000069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA SOTEPAN-COSOLEACAQUE Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN	MECAYAPAN	EL NARANJO	70.39	70.3	11/09/2023 - 31/12/2023	6,153,405.32		6,153,405.32	4,331,511.92		4,331,511.92		M2	3,391.63	3,391.63
04812023000070	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MISANTLA ENTRE EL KM 0+000 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	MECAYAPAN	LA PERLA DEL GOLFO	61.74	61.7	09/10/2023 - 31/12/2023	7,021,064.95		7,021,064.95	4,334,864.11		4,334,864.11		M2	2,767.00	2,767.00
04812023000072	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO A TLACHICHILCO DEL KM 0+000 AL KM 0+750	TLACHICHILCO	TLACHICHILCO	60.27	58.6	25/09/2023 - 31/12/2023	11,265,894.00		11,265,894.00	6,609,218.26		6,609,218.26		M2	3,556.37	3,556.37
04812023000073	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CAMILO CIEÑUEGOS ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+803.80 (INCLUYE ESTRUCTURAS)	MARTÍNEZ DE LA TORRE	MARTÍNEZ DE LA TORRE	82.56	70.7	25/09/2023 - 31/12/2023	17,500,000.00		17,500,000.00	12,374,516.09		12,374,516.09		M2	7,199.17	7,199.17
04812023000074	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO COATZACOALCOS ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y RÍO BRAVO	VARIOS	VARIAS	42.17	42.1	09/10/2023 - 31/12/2023	7,885,333.45		7,885,333.45	3,325,358.64		3,325,358.64		M2	3,307.33	3,307.33
04812023000076	CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL "DIVISION NORTE", CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE DOS TUBERIAS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA COLECTOR PLUVIAL DE 72" Ø Y CAMISAS DE ACERO DE 78" Ø Y UNA TUBERIA DE	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	06/06/2023 - 07/12/2023	5,999,998.82		5,999,998.82	5,999,998.82		5,999,998.82		MTS	105.75	105.75
04812023000079	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL COLECTOR DIVISION DEL NORTE (TERCERA ETAPA) UBICADO EN LA CALLE CARLOS SALAZAR	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	24/11/2023 - 31/12/2023	4,797,559.91		4,797,559.91	4,797,559.91		4,797,559.91		MTS	1,500.00	1,500.00
04812023000087	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO 27 ENTRE EL KM 0+525 AL KM 0+670	XALAPA	XALAPA			20/12/2023 - 31/12/2023	2,912,913.21		2,912,913.21					M2	1,173.55	1,173.55
04812023000089	RECONSTRUCCION DE ENTREPISO PARA OFICINAS DE FONDO DEL FUTURO	XALAPA	XALAPA			08/12/2023 - 31/12/2023	892,293.11		892,293.11					M2	72.47	72.47
04812023000093	PAVIMENTACIÓN EN CALLES CIRCUITO TEODORO A. DEHESA ENTRE CALLE LICENCIADO WILLIVALDO BAZARTE Y DOCTOR CARLOS ROMERO, DOCTOR CARLOS ROMERO ENTRE CIRCUITO TEODORO A. DEHESA Y CIRCUITO TEODORO A. DEHESA, CIRCUITO TEODORO A. DEHESA ENTRE DOCTOR CARLOS ROMERO	XALAPA	XALAPA			28/12/2023 - 31/12/2023	15,898,956.97		15,898,956.97					M2	5,526.05	5,526.05
04812023000099	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE BARRANCA HONDA	XALAPA	XALAPA			28/12/2023 - 31/12/2023	9,919,894.69		9,919,894.69					M2	17,053.77	17,053.77
04812023000108	CONSTRUCCION DE ANDADORES GASTRONOMICOS EN LA AV. LA GLORIA DEL KM. 0+000 AL KM 0+310 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	COACOATZINTLA	COACOATZINTLA	100.00	100.0	05/06/2023 - 07/10/2023	350,000.00		350,000.00	350,000.00		350,000.00		M2	2,230.13	2,230.13
04812023000120	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN AV. GUETZAL ENTRE CALZADA DEL TECNOLÓGICO Y CALLE XOCHIOQUETZAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA			28/04/2023 - 22/10/2023	4,000,000.00		4,000,000.00					M2	8,617.43	8,617.43
04812023000124	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE CARRILLO PUERTO DEL KM 0+000 AL KM 0+165 Y CAMINO LAS PUENTES - SAN MARCOS DE LEÓN DEL KM 0+000 AL KM 1+836 (COMPLEMENTO DE RECU	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	07/04/2023 - 04/11/2023	4,499,995.85		4,499,995.85	4,499,995.85		4,499,995.85		M2	14,975.60	14,975.60
04812023000186	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBERENO TUXPAM (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAM	TUXPAM			22/12/2023 - 31/12/2023	68,800,000.00		68,800,000.00					M2	34,416.23	34,416.23
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						528,382.11		528,382.11						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
CNB 2023							TOTAL FONDO:			249,908,252.00249,908,252.0094,692,331.0794,692,331.07						
04812023000096	CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DEL PANTEÓN FORENSE PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	17/11/2023 - 26/12/2023 / / - / /	9,527,863.73 42,136.27	9,527,863.73 42,136.27		9,527,863.73 9,527,863.73			M2	1,321.19 0.00	1,321.19 0.00	
							TOTAL FONDO:			9,570,000.009,570,000.009,527,863.739,527,863.73						
CREDITO RECURSO EST. 2021																
04812021000144	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FÉLIX ZULOAGA ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y AV. ATENAS VERACRUZANAS, CALLE VALENTIN CANALIZO ENTRE AV. ATENAS VERACRUZANAS Y CALLE PASEO XALAPA, CALLE MARTIN CARRERA ENTRE CALLE VALENTIN CANALIZO Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, CALLE VCT	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	08/07/2022 - 20/03/2023	6,660,074.08		6,660,074.08	6,660,074.08		6,660,074.08	M2	8,091.65	8,091.65	
04812021000147	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	98.41	100.0	27/12/2021 - 05/06/2023	24,519,130.11		24,519,130.11	24,519,130.11		24,519,130.11	M2	5,394.77	5,394.77	
04812021000148	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	90.54	100.0	03/01/2022 - 09/06/2023	33,738,682.35		33,738,682.35	33,738,682.35		33,738,682.35	M2	7,296.00	7,296.00	
04812023090039	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	90.72	100.0	03/01/2022 - 09/06/2023	335,635.93		335,635.93	335,635.93		335,635.93	M2	7,296.00	7,296.00	
							TOTAL FONDO:			65,253,522.4765,253,522.4765,253,522.4765,253,522.47						
DERIVADOS FINAN.SWAP 2023																
04812023090060	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA	60.40	12.1	04/09/2023 - 31/12/2023	44,410,291.76		44,410,291.76	5,410,315.75		5,410,315.75	M2	4,630.51	4,630.51	
							TOTAL FONDO:			44,410,291.7644,410,291.765,410,315.755,410,315.75						
FAFEF 2022																
04812022000043	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO BENITO JUÁREZ	VERACRUZ	VERACRUZ	100.00	100.0	28/11/2022 - 12/03/2023	34,030,131.54	34,030,131.54		34,030,131.54	34,030,131.54		M2	15,562.50	15,562.50	
04812022000046	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL WORLD TRADE CENTER	BOCA DEL RÍO	VERACRUZ	100.00	100.0	23/12/2022 - 22/03/2023	47,957,895.52	47,957,895.52		47,957,895.52	47,957,895.52		M2	2,200.00	2,200.00	
04812022000047	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE TEMÁTICO TAKILHSUKUT	PAPANTLA	EL TAJÍN	100.00	100.0	30/12/2022 - 29/03/2023	4,990,350.24	4,990,350.24		4,990,350.24	4,990,350.24		M2	31,006.00	31,006.00	
04812022000048	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SIOP	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	30/12/2022 - 09/03/2023	1,997,985.08	1,997,985.08		1,997,985.08	1,997,985.08		M2	999.40	999.40	
							TOTAL FONDO:			88,976,362.3888,976,362.3888,976,362.3888,976,362.38						
FAFEF 2023																
04812023000011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA (PRIMERA ETAPA)	COATZINTLA	COATZINTLA	70.13	70.1	18/09/2023 - 31/12/2023	19,704,808.93	19,704,808.93		13,819,709.99	13,819,709.99		METROS CUADRADOS	8,324.15	8,324.15	
04812023000013	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE "EL CIELO"	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	53.35	53.3	06/11/2023 - 31/12/2023	2,497,906.25	2,497,906.25		1,332,617.32	1,332,617.32		M2	1,332.11	1,332.11	
04812023000014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CRISTAL ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y DURAZNO, CALLE DURAZNO ENTRE CALLE NETZAHUALCÓYOTL Y TOLTECA, CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE DURAZNO Y PERLA	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.00	100.0	01/05/2023 - 16/10/2023	5,476,216.61	5,476,216.61		5,476,216.61	5,476,216.61		M2	1,676.21	1,676.21	
04812023000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE TOPACIO Y RÍO SUCHIATE, CALLE TOPACIO Y CALLE ZAFIRO ENTRE AV. PEDERNALES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE GRANATE ENTRE CALLE RUBÍ Y ANDADOR PEATONAL DEL ARROYO DE PEDERNALES	ATZALAN	COLONIAS PEDERNALES	100.00	100.0	07/04/2023 - 04/12/2023	7,287,162.77	7,287,162.77		7,287,162.77	7,287,162.77		M2	3,678.50	3,678.50	
04812023000019	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FORTALEZA DE SAN CARLOS	PEROTE	PEROTE	96.23	100.0	17/04/2023 - 29/11/2023	48,891,574.44	48,891,574.44		48,891,574.44	48,891,574.44		M2	24,003.18	24,003.18	
04812023000022	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	70.85	61.0	13/09/2023 - 31/12/2023	14,928,769.67	14,928,769.67		9,114,761.65	9,114,761.65		M2	9,594.34	9,594.34	
04812023000039	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	03/01/2022 - 09/06/2023	17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00		M2	7,296.00	7,296.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

04812023000041	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS	40.25	40.2	15/08/2023 - 31/12/2023	75,599,799.99	75,599,799.99		30,421,987.50	30,421,987.50			M2	22,747.60	22,747.60
04812023000042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE COMOLICA - CAMPO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 0+567	ASTACINGA	COMOLICA	100.00	100.0	09/06/2023 - 25/12/2023	5,795,092.68	5,795,092.68		5,795,092.68	5,795,092.68			M2	3,239.37	3,239.37
04812023000053	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y LERDO DE TEJADA; CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y HERNÁN CORTES	MECATLÁN	MECATLÁN	94.81	88.3	10/07/2023 - 29/12/2023	5,409,614.95	5,409,614.95		4,835,493.33	4,835,493.33			M2	1,758.89	1,758.89
04812023000056	RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO A LA HACIENDITA ENTRE EL KM 4+800 Y EL KM 5+500 (INCLUYE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR Y DRENAJE PLUVIAL DEL KM 5+500 AL KM 6+250)	BANDERILLA	BANDERILLA	94.04	94.0	07/07/2023 - 03/12/2023	17,917,495.11	17,917,495.11		16,848,557.10	16,848,557.10			M2	1,018.30	1,018.30

TOTAL FONDO: 220,508,441.40 220,508,441.40 160,823,173.39 160,823,173.39

FASP 2022

04812022000038	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	15/08/2022 - 02/01/2023	531,882.29	531,882.29		531,882.29	531,882.29			M2	981.00	981.00
TOTAL FONDO:							531,882.29	531,882.29		531,882.29	531,882.29					

FASP 2023

04812023000098	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO COSAMALOAPAN PRESUPUESTO DISPONIBLE	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN			15/12/2023 - 29/12/2023 11 - 11	675,896.20 24,103.80	675,896.20 24,103.80						EQUIPAMIENTO	1.00 0.00	1.00 0.00
TOTAL FONDO:							700,000.00	700,000.00								

HIDROMARITIMAS 2020

04812020000225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN; CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/12/2020 - 21/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01	0.01								

HIDROMARITIMAS 2021

04812021000105	DRAGADO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN EN LA LAGUNA DE ALVARADO INCLUYE PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA	ALVARADO	ALVARADO	100.00	100.0	15/11/2021 - 05/02/2023	16,459,537.22	16,459,537.22		16,459,537.22	16,459,537.22			M3	128,249.66	128,249.66
04812021000162	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESCARGA Y REGULACIÓN DE LA LAGUNA OLMECA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.00	100.0	22/10/2021 - 02/01/2023	6,784,376.04	6,784,376.04		6,784,376.04	6,784,376.04			MTS	120.41	120.41
TOTAL FONDO:							23,243,913.26	23,243,913.26		23,243,913.26	23,243,913.26					

HIDROMARITIMAS 2022

04812022000016	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+500 AL 1+000	CATEMACO	CATEMACO	96.15	100.0	29/04/2022 - 13/06/2023	10,329,546.33	10,329,546.33		10,329,546.33	10,329,546.33			METROS CUADRADOS	7,805.44	7,805.44
04812022000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ING. ADRIÁN DOMÍNGUEZ RANGEL DEL KM 0+000 AL 0+353.50, CALLE DOCTORES DEL 0+000 AL 0+038 Y ANDADOR GASTRONOMICO DEL KM 0+000 AL 0+130	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	100.00	100.0	24/06/2022 - 02/01/2023	547,156.99	547,156.99		547,156.99	547,156.99			M2	3,353.22	3,353.22
04812022000033	PAVIMENTACIÓN DE CALLES PAJARO CARPINTERO Y EDUCACION FISICA ENTRE CALLE DR. CARLO SAINT DE LA PEÑA Y PASAJE DE LAS GAVIOTAS, CALLE PETIROJO ENTRE CALLE ELODIA ESPINOZA Y DR. CARLO SAINT DE LA PEÑA, CALLE PASAJE DE LAS GAVIOTAS ENTRE CALLE COLIBRIES Y PE	ÚRSULO GALVÁN	PLAYA DE CHACHALACAS	100.00	100.0	19/07/2022 - 14/03/2023	1,360,330.29	1,360,330.29		1,360,330.29	1,360,330.29			M2	3,854.53	3,854.53
04812022000035	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PANTEÓN FORENSE DEL KM 0+000 AL KM 0+259.29 (INCLUYE MANTENIMIENTO EN CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS ENTRE CALLE TERRAPLEN Y CARRETERA A BARRILLAS)	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS	100.00	100.0	22/08/2022 - 17/06/2023	4,613,507.01	4,613,507.01		4,613,507.01	4,613,507.01			M2	5,385.38	5,385.38

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812022000041	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES TURISTICOS HACIA PLAYA NAVARRO DEL KM 0+000 AL KM 2+300 Y PLAYA LECHUGUILAS DEL KM 0+000 AL KM 1+300	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.00	100.0	05/09/2022 - 28/04/2023	4,462,852.57	4,462,852.57		4,462,852.57	4,462,852.57			M2	6,063.90	6,063.90
04812022000057	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+090 PRESUPUESTO DISPONIBLE	ACTOPAN	ACTOPAN	100.00	100.0	23/12/2022 - 28/04/2023 II - II	904,222.41 621,837.17	904,222.41 621,837.17		904,222.41	904,222.41			M2	585.00 0.00	585.00 0.00
TOTAL FONDO:							22,839,454.77	22,839,454.77		22,217,617.60	22,217,617.60					
HIDROMARITIMAS 2023																
04812023000008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE Y CAMINO A JUAN LUCAS, COL. FEDERICO GARCÍA BLANCO	TUXPAN	TUXPAM	100.00	100.0	09/06/2023 - 18/09/2023	3,498,741.77	3,498,741.77		3,498,741.77	3,498,741.77			M2	1,806.30	1,806.30
04812023000028	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PUENTE COLGANTE; CALLE RODRIGUEZ CANO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y EMILIANO ZAPATA; CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE; CALLE 3 CAR	LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	63.15	58.4	31/07/2023 - 31/12/2023	26,897,918.71	26,897,918.71		15,723,132.75	15,723,132.75			M2	9,201.10	9,201.10
04812023000031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NANCHE DEL KM 0+000 AL KM 0+078, ANDADOR COCUITE ENTRE CALLE NANCHE Y PROLONGACIÓN CAMINO DE SAN JOAQUÍN; CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE SUR 7 Y PROLONGACIÓN CAMINO SAN JOAQUÍN; CALLE EL JOBO ENTRE CALLE SIN NO	ALVARADO	ALVARADO	94.62	94.5	09/05/2023 - 10/12/2023	10,500,000.00	10,500,000.00		9,932,519.53	9,932,519.53			M2	3,827.98	3,827.98
04812023000043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JALISCO	PUEBLO VIEJO	CONGREGACIÓN ANÁHUAC	89.97	89.9	10/07/2023 - 24/12/2023	14,984,106.13	14,984,106.13		13,481,958.32	13,481,958.32			M2	8,399.60	8,399.60
04812023000048	MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONTE ALBÁN ENTRE CALLE MAYAPAN Y SIN NOMBRE, CALLE TEZCATLIPOCA ENTRE CALLE MONTE ALBÁN Y CHICHEN ITZA, CALLE CHICHEN ITZA ENTRE CALLE TEZCATLIPOCA Y SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE CHICHEN ITZA Y	VERACRUZ	VARGAS	84.73	84.7	03/07/2023 - 23/11/2023	13,281,587.35	13,281,587.35		11,252,451.11	11,252,451.11			M2	7,046.06	7,046.06
04812023000049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CAMINO RAMAL A TAMAHUA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	TAMAHUA	ESTERO DE MILPAS	93.95	93.9	09/06/2023 - 21/12/2023	17,608,488.17	17,608,488.17		16,543,237.58	16,543,237.58			M2	8,909.87	8,909.87
04812023000050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA RIVERA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y 10 DE MAYO; CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE LA RIVERA Y CUAUHTÉMOC; CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y VERACRUZ	CAZONES DE HERRERA	LA UNIÓN (KILÓMETRO 31)	100.00	100.0	03/07/2023 - 10/12/2023	7,243,013.15	7,243,013.15		7,243,013.15	7,243,013.15			M2	3,422.10	3,422.10
04812023000051	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+500 AL 1+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	CATEMACO	100.00	100.0	29/04/2022 - 13/06/2023	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00					
04812023000052	MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ARAUCARIAS ENTRE CARRETERA XALAPA - VERACRUZ Y CALLE DIAMANTE; CALLE CIRCON ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE ESMERALDA; CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CORAL	VERACRUZ	LAS AMAPOLAS	100.00	100.0	15/06/2023 - 21/11/2023	24,978,243.53	24,978,243.53		24,978,243.53	24,978,243.53			M2	12,912.94	12,912.94
04812023000086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAN	TUXPAN	TUXPAM			22/12/2023 - 31/12/2023	20,299,190.44	20,299,190.44						M2	34,416.23	34,416.23
04812023400036	SUSTITUCIÓN DEL QUINTO EQUIPO DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 2,250 LITROS POR SEGUNDO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA ZAMORANA PRESUPUESTO DISPONIBLE	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	100.00	100.0	07/04/2023 - 04/08/2023 II - II	19,526,423.21 2,002,890.85	19,526,423.21 2,002,890.85		19,526,423.21	19,526,423.21			PZA	1.00 0.00	1.00 0.00
TOTAL FONDO:							163,820,603.31	163,820,603.31		125,179,720.95	125,179,720.95					
HIDROTERRESTRES 2019																
04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA; CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	JACARANDAS				29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																			
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																			
04812019000108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01											
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			08/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73								0.00	0.00		
TOTAL FONDO:							3,055,888.75	3,055,888.75										0.00	0.00
HIDROTERRESTRES 2020																			
04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA , ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MEXICO, COL. REVOLUCIÓN	XALAPA	XALAPA			21/10/2020 - 12/02/2021	2.31	2.31								0.00	0.00		
TOTAL FONDO:							2.31	2.31											
HIDROTERRESTRES 2021																			
04812021000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA.	CHICONQUIACO	EL HUERFANO			25/05/2021 - 09/10/2021	0.01	0.01											
04812022000053	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO A LA ORDUÑA DEL KM 0+260 AL 0+660, INCLUYE MANTENIMIENTO DEL KM 0+000 AL 0+260	COATEPEC	COATEPEC	100.00	100.0	23/12/2022 - 31/05/2023	1,298,968.09	1,298,968.09		1,298,968.09	1,298,968.09					0.00	0.00		
04812022000181	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISION DEL NORTE (TERCERA ETAPA) PRESUPUESTO DISPONIBLE	XALAPA	XALAPA	91.41	100.0	20/05/2022 - 06/12/2023 // - //	37,434,305.72 28,537.91	37,434,305.72 28,537.91		37,434,305.72	37,434,305.72			M2	2,917.76	2,917.76			
TOTAL FONDO:							38,761,811.73	38,761,811.73		38,733,273.81	38,733,273.81			MTS	1,176.59	1,176.59			
HIDROTERRESTRES 2022																			
04812022000002	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEXTA ENTRE CARRETERA TAMPICO-VALLES Y CALLE VERACRUZ; CALLE SEPTIMA, OCTAVA Y NOVENA ENTRE CARRETERA TAMPICO-VALLES Y CALLE EJIDATARIOS	PANUCO	MORALILLO	100.00	100.0	08/04/2022 - 02/01/2023	1,826,471.75	1,826,471.75		1,826,471.75	1,826,471.75			M2	13,092.17	13,092.17			
04812022000005	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS PASTEUR DEL KM 0+000 AL 0+400, CALLE CARLOS DARWIN ENTRE CALLE ROBERTO KOCH Y LUIS PASTEUR, CALLE ROBERTO KOCH ENTRE CALLE GALILEO GALILEI Y CARLOS DARWIN	MISANTLA	MISANTLA	100.00	100.0	27/05/2022 - 24/01/2023	2,915,945.82	2,915,945.82		2,915,945.82	2,915,945.82			M2	4,435.00	4,435.00			
04812022000006	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0+000 AL 0+250, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRETERA FED. 129 Y CALLE LAZARO CARDENAS)	TLAPACOYAN	VARIAS			13/06/2022 - 20/11/2022	0.02	0.02								0.00	0.00		
04812022000007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE CALLE MONTE CLARO Y CALLE SANTA AMALIA; CALLE SERAFIN OLARTE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y PROLONGACIÓN SERAFIN OLARTE, CALLE SANTA AMALIA ENTRE CALLE MONTES DE XALAPA Y CALLE AMPLIACIÓN S	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	18/03/2022 - 02/01/2023	1,076,572.29	1,076,572.29		1,076,572.29	1,076,572.29			M2	5,587.48	5,587.48			
04812022000009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADAUTO CABAÑAS OJEDA, EDUARDO GARCÍA MAYNES Y CALLE ADAUTO CABAÑAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y AV. QUETZAL; CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CALLE CTO. UNIDAD Y CALZADA DEL TECNOLÓGICO; CALLE CIRCUITO UNIDAD E	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	16/05/2022 - 02/01/2023	876,678.19	876,678.19		876,678.19	876,678.19			M2	5,465.01	5,465.01			
04812022000011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LAZARO CARDENAS, DE AVENIDA ARAUCARIAS A CALLE CIRILO CELIS PASTRANA (KM 0+000 AL 5+960), EN TRAMOS AISLADOS; Y REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDAS ENRIQUE C. REBSA	XALAPA	XALAPA	100.00	99.9	05/08/2022 - 30/03/2023	36,414,100.59	36,414,100.59		36,413,996.97	36,413,996.97			M2	51,789.35	51,789.35			
04812022000012	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ, AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO, ANDADOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 0+083	TRES VALLES	TRES VALLES	100.00	100.0	06/08/2022 - 19/03/2023	4,205,426.05	4,205,426.05		4,205,426.05	4,205,426.05			M2	2,872.00	2,872.00			
04812022000023	CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL "DIVISION DEL NORTE", CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE DOS TUBERIAS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO	XALAPA	XALAPA	94.78	100.0	06/06/2022 - 07/12/2023	13,443,011.57	13,443,011.57		13,443,011.57	13,443,011.57			MTS	105.75	105.75			

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812022000052	(PRFV) PARA COLECTOR PLUVIAL DE 72" Ø Y CAMISAS DE ACERO DE 78" Ø Y UNA TUBER MANTENIMIENTO RUTINARIO (BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO) DEL BOULEVARD XALAPA - BANDERILLA DEL KM 3+330 AL KM 4+920	BANDERILLA	BANDERILLA	100.00	99.5	23/12/2022 - 28/04/2023	924,937.31	924,937.31		920,457.38	920,457.38			M2	2,194.29	2,194.29
04812022000054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO ORDUÑA ENTRE AVENIDA MARINA NACIONAL Y CALLE 10 DE FEBRERO, CALLE 10 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO ORDUÑA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	30/12/2022 - 29/06/2023	5,744,210.95	5,744,210.95		5,744,210.95	5,744,210.95			M2	2,003.67	2,003.67
04812022000055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ, CALLE VERACRUZ DEL KM 0+000 AL 0+365	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	30/12/2022 - 28/06/2023	10,779,288.04	10,779,288.04		10,779,288.04	10,779,288.04			M2	5,331.97	5,331.97
04812022000056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE TEXOLO ENTRE AVENIDA QUETZAL Y CALLE TEMAZCALTEPEC	XALAPA	XALAPA	100.00	99.7	30/12/2022 - 08/04/2023	3,490,757.02	3,490,757.02		3,480,864.89	3,480,864.89			M2	1,486.00	1,486.00
04812023000057	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES: LUIS PASTEUR DEL KM 0+000 AL 0+400, CALLE CARLOS DARWIN ENTRE CALLE ROBERTO KOCH Y LUIS PASTEUR, CALLE ROBERTO KOCH ENTRE CALLE GALILEO GALILEI Y CARLOS DARWIN	MISANTLA	MISANTLA	100.00	100.0	04/08/2023 - 17/09/2023	495,795.91	495,795.91		495,795.91	495,795.91			M2	945.95	945.95
04812023000059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y MADERO, MADERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y MORELOS, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y NIÑOS HEROES, NIÑOS HEROES DEL KM 0+000 AL 0+044, CALLE LAS FLO	YECUATLA	VARIAS	67.32	67.3	10/07/2023 - 31/12/2023	9,250,531.38	9,250,531.38		6,227,366.98	6,227,366.98			M2	3,030.05	3,030.05
04812023090037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PACHECO ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y MARIANO ABASOLO Y ENTRE ALLENDE Y NICOLÁS BRAVO, CALLE PATONI ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA PRESUPUESTO DISPONIBLE	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	82.96	100.0	28/04/2023 - 24/11/2023	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00			M2	9,934.37	9,934.37
							293,303.26	293,303.26							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							91,937,030.15	91,937,030.15		88,606,086.79	88,606,086.79					
HIDROTERRESTRES 2023																
04812023000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LAS CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y MIGUEL ALEMÁN VALDES, CALLE CAOBA, CALLE ALMENDRO Y CALLE PINO ENTRE LAS CALLES ADOLFO RUÍZ CORTINES Y NOGAL, CALLE NOGAL DEL KM 0+000 AL 0+065	EL HIGO	EL HIGO	100.00	100.0	05/06/2023 - 21/11/2023	20,242,187.84	20,242,187.84		20,242,187.84	20,242,187.84			M2	8,026.24	8,026.24
04812023000006	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CICLO-PEATONAL EN CARRETERA NARANJOS-CHONTLA DEL KM 0+000 AL KM 0+880	CITLALTEPEC	CITLALTEPEC	100.00	100.0	03/07/2023 - 24/11/2023	6,144,259.34	6,144,259.34		6,144,259.34	6,144,259.34			M2	1,760.00	1,760.00
04812023000018	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES GASTRONÓMICOS EN LA AV. LA GLORIA DEL KM 0+000 AL KM 0+310	COACOAATZINTLA	COACOAATZINTLA	99.17	100.0	05/06/2023 - 07/10/2023	4,981,598.25	4,981,598.25		4,981,598.25	4,981,598.25			M2	2,453.87	2,453.87
04812023000020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN AV. QUETZAL ENTRE CALZADA DEL TECNOLÓGICO Y CALLE XOCHIQUETZAL	XALAPA	XALAPA	75.01	83.7	28/04/2023 - 22/10/2023	26,962,417.07	26,962,417.07		22,578,304.04	22,578,304.04			M2	8,617.43	8,617.43
04812023000023	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (CUARTA ETAPA)	XALAPA	XALAPA	43.93	43.9	14/08/2023 - 31/12/2023	52,732,571.96	52,732,571.96		23,163,019.49	23,163,019.49			M2	14,975.60	14,975.60
04812023000024	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE CARRILLO PUERTO DEL KM 0+000 AL KM 0+165 Y CAMINO LAS PUENTES- SAN MARCOS DE LEÓN DEL KM 0+000 AL KM 1+836	VARIOS	VARIAS	94.34	100.0	07/04/2023 - 04/11/2023	24,750,512.21	24,750,512.21		24,750,512.21	24,750,512.21			M2	9,934.37	9,934.37
04812023000037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PACHECO ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y MARIANO ABASOLO Y ENTRE ALLENDE Y NICOLÁS BRAVO, CALLE PATONI ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATÓN SÁNCHEZ	90.25	89.8	28/04/2023 - 24/11/2023	23,600,000.00	23,600,000.00		21,215,925.07	21,215,925.07			M2	9,934.37	9,934.37
04812023000038	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (TERCERA ETAPA) COMPLEMENTO DE RECURSOS	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	20/05/2022 - 06/12/2023	9,999,999.16	9,999,999.16		9,999,999.16	9,999,999.16			MTS	1,176.59	1,176.59
04812023000054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EJIDATARIOS ENTRE CALLE NOVENA Y UNDECIMA; CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE UNDECIMAY PRIMERA AVENIDA, ENTRE CALLE UNO Y DOS Y ENTRE CALLE CINCO Y SEIS CALLE BRAVO, CALLE OCHO ENTRE CALLE DOS Y CINCO Y CA	PÁNUJO	MORALILLO	81.60	81.6	10/07/2023 - 31/12/2023	18,991,358.81	18,991,358.81		15,498,795.67	15,498,795.67			M2	9,989.75	9,989.75

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812023000055	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD YANGA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)	XALAPA	XALAPA			14/08/2023 - 09/10/2023	999,460.07	999,460.07								
04812023000106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO A LA ORDUÑA DEL KM 0+000 AL KM 0+660 (INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y LUMINARIAS)	COATEPEC	COATEPEC			29/12/2023 - 31/12/2023	801,666.93	801,666.93						MTS	370.02	370.02
	PRESUPUESTO DISPONIBLE													M2	1,924.53	1,924.53
							11 - 11	5,556.19	5,556.19						0.00	0.00
HIDROTERRESTRES R 2019							TOTAL FONDO:	190,211,587.83	190,211,587.83	148,574,601.07	148,574,601.07					
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	179,854.15	179,854.15						0.00	0.00
HIDROTERRESTRES R 2020							TOTAL FONDO:	179,854.15	179,854.15							
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	1,012,934.10	1,012,934.10						0.00	0.00
HIDROTERRESTRES R 2021							TOTAL FONDO:	1,012,934.10	1,012,934.10							
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	5,351,419.46	5,351,419.46						0.00	0.00
HIDROTERRESTRES R 2022							TOTAL FONDO:	5,351,419.46	5,351,419.46							
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	14,796,867.03	14,796,867.03						0.00	0.00
HIDROTERRESTRES R 2023							TOTAL FONDO:	14,796,867.03	14,796,867.03							
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	8,658,925.26	8,658,925.26						0.00	0.00
PARTICIPACIONES FED. 2023							TOTAL FONDO:	8,658,925.26	8,658,925.26							
04812023000047	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	45.42	45.4	23/10/2023 - 31/12/2023	18,995,965.83	18,995,965.83	8,627,024.46	8,627,024.46			M2	5,394.77	5,394.77	
04812023000061	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AUDITORIO BENITO JUÁREZ	VERACRUZ	VERACRUZ	62.23	62.2	27/11/2023 - 31/12/2023	10,429,678.89	10,429,678.89	6,490,299.59	6,490,299.59				955.60	955.60	
04812023000062	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	27/12/2021 - 04/10/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			M2	5,394.77	5,394.77	
04812023000095	PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO JAVIER CLAVIERO	TUXPAN	TUXPAN			18/12/2023 - 31/12/2023	999,434.19	999,434.19					M2	329.88	329.88	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE														0.00	0.00
							11 - 11	574,921.09	574,921.09							
PARTICIPA. FED. R 2022							TOTAL FONDO:	33,000,000.00	33,000,000.00	17,117,324.05	17,117,324.05					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023 Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
0481202200051	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	100.00	100.0	28/12/2022 - 26/01/2023	998,431.05		998,431.05	998,431.05		998,431.05		PZA	41.00	41.00	
TOTAL FONDO:							998,431.05		998,431.05	998,431.05		998,431.05					
RECURSOS FISCALES 2017																	
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02						0.00	0.00	
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02						0.00	0.00	
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.05		0.05						0.00	0.00	
RECURSOS FISCALES 2018																	
04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLAN, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO.	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04812018000024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	246,467.48		246,467.48						0.00	0.00	
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65		6,398.65						0.00	0.00	
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV.	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00	
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00	
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02						0.00	0.00	
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02		44,456.02						0.00	0.00	
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ LERDO DE TEJADA (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							297,322.28		297,322.28								
RECURSOS FISCALES 2020																	
04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA			25/09/2020 - 20/01/2021	0.02		0.02						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.02		0.02								
RECURSOS FISCALES 2021																	
04812021000120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/11/2021 - 07/02/2022	0.01		0.01						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.01		0.01						0.00	0.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
RECURSOS FISCALES 2022																
04812022000020	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL PANTEON FORENSE	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	05/06/2022 - 02/01/2023	2,126,737.28		2,126,737.28	2,126,737.28						
04812022000024	CONSTRUCCIÓN DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN XALAPA 2000 Y NUEVO XALAPA, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	20/05/2022 - 27/02/2023	3,598,896.38	3,598,896.38	3,598,896.38	3,598,896.38			M2	620.50	620.50	
04812022000031	REMEDIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	09/09/2022 - 05/02/2023	1,393,094.92	1,393,094.92	1,393,094.92	1,393,094.92			METROS CÚBICOS	961.33	961.33	
04812022000042	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 185 COATZACOALCOS - SALINA CRUZ EN EL KM 76+500 (PUENTE CORREA) (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL KM 76+500 AL 86+500)	SAYULA DE ALEMÁN	VARIAS	100.00	100.0	23/12/2022 - 27/03/2023	7,487,957.68	7,487,957.68	7,487,957.68	7,487,957.68			M2	949.50	949.50	
												MTS	90.00	90.00		
04812022000044	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE "EL COBAEV" (PRIMERA ETAPA)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	09/11/2022 - 23/03/2023	26,274,812.09	26,274,812.09	26,274,812.09	26,274,812.09			M2	2,628.89	2,628.89	
04812023000044	MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MOCAMBO - PEMEX LOGÍSTICA	BOCA DEL RIO	VERACRUZ	100.00	100.0	23/05/2023 - 01/06/2023	1,498,821.44	1,498,821.44	1,498,821.44	1,498,821.44			M2	2,900.00	2,900.00	
04812023000076	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	JOSÉ AZUETA	TESECHOACÁN			22/12/2023 - 31/12/2023	2,790,197.64	2,790,197.64					MTS	130.00	130.00	
04812023000103	CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS Y EQUIPAMIENTO URBANO EN LA CARRETERA FEDERAL, 180 DEL KM 0+500 AL 1+000	CATEMACO	CATEMACO			27/12/2023 - 31/12/2023	598,992.44	598,992.44					MTS	155.00	155.00	
04812023000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE TOPACIO Y RÍO SUCHIATE; CALLE TOPACIO Y CALLE ZAFIRO ENTRE AV. PEDERNALES Y CALLE PRIMERO DE MAYO; CALLE GRANATE ENTRE CALLE RUBÍ Y ANDADOR PEATONAL DEL ARROLLO DE PEDERNALES (COMPLEMENTO PRESUPUESTO DISPONIBLE	ATZALAN	COLONIAS PEDERNALES	87.73	100.0	07/04/2023 - 04/12/2023	599,999.59	599,999.59	599,999.59	599,999.59			M2	3,678.50	3,678.50	
11 - 11							11,988.89		11,988.89					0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							46,383,498.35		46,383,498.35	42,982,319.38		42,982,319.38				
RECURSOS FISCALES 2023																
04812023000080	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALZADA JUAN PABLO II ENTRE CALLE ESPAÑA Y AVENIDA DÍAZ MIRÓN	BOCA DEL RIO	VERACRUZ	81.44	81.4	16/10/2023 - 31/12/2023	24,986,777.16	24,986,777.16	20,349,971.20	20,349,971.20			M2	10,404.78	10,404.78	
04812023000081	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA			01/12/2023 - 31/12/2023	2,984,701.38	2,984,701.38						222.12	222.12	
04812023000082	INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS EN EL EDIFICIO TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA USO DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL	XALAPA	XALAPA			18/12/2023 - 31/12/2023	9,518,820.94	9,518,820.94					M2	2,523.00	2,523.00	
04812023000091	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	XALAPA	XALAPA			27/11/2023 - 31/12/2023	3,451,286.45	3,451,286.45					M2	990.00	990.00	
04812023000092	MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL	XALAPA	XALAPA			22/12/2023 - 31/12/2023	2,771,599.79	2,771,599.79					M2	5,200.47	5,200.47	
04812023000094	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO ACCESO AL TECNOLÓGICO DEL KM 0+000 AL KM 0+480	NARANJOS AMATLÁN	COLONIA EL TREBOL			22/12/2023 - 31/12/2023	6,850,632.74	6,850,632.74					M2	2,881.50	2,881.50	
04812023000019	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FORTALEZA DE SAN CARLOS	PEROTE	PEROTE	100.00	100.0	11 - 11	9,532,086.39	9,532,086.39	9,532,086.39	9,532,086.39			M2	24,003.18	24,003.18	
04812023000060	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA			16/10/2023 - 31/12/2023	2,942,141.55	2,942,141.55					M2	1.00	1.00	
11 - 11							1,161,953.60		1,161,953.60				SUPERVISION	0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							64,200,000.00		64,200,000.00	29,882,057.59		29,882,057.59				
RECURSOS FISCALES R 2022																
04812023000060	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	XALAPA	XALAPA	54.91	100.0	04/09/2023 - 31/12/2023	54,083,785.13	54,083,785.13	54,083,785.13	54,083,785.13			M2	4,630.51	4,630.51	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812023000105	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO ANAYA ENTRE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y MELCHOR MUZGUIT	XALAPA	XALAPA			18/12/2023 - 31/12/2023	1,497,604.75		1,497,604.75					M2	802.72	802.72
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	8,318.36		8,318.36						0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	55,589,708.24		55,589,708.24	54,083,785.13		54,083,785.13				
ESTANCIA GARNICA 2022																
04812022000050	REMEDIACIÓN DEL ACCESO VIAL Y PEATONAL AL INMUEBLE DENOMINADO ESTANCIA GARNICA	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	24/02/2023 - 11/06/2023	3,939,508.07		3,939,508.07	3,939,508.07		3,939,508.07		METROS CUADRADOS	975.58	975.58
						TOTAL FONDO:	3,939,508.07		3,939,508.07	3,939,508.07		3,939,508.07				
						TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:	1,448,137,512.49	884,156,978.19	563,980,534.30	1,020,774,089.63	706,414,495.27	314,359,594.56				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 22

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2019

04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 80 METROS	VARIOS	TATAHUICAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	TATAHUICAPAN			13/08/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTLA - CHACALTANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	TATAHUICAPAN			01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+900	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 1450 - CUAUHTEMOC - PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTEMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRIGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.10		0.10							

RECURSOS FISCALES 2022

04852022300013	ESTUDIO PARA LA ELABORACION DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS OBRAS: (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM 2+030, DEL CAMINO E.C. (POTRERO DEL LLANO - TEMAPACHE) - TECNOLÓGICO - LUCIO BLANCO - TIERRA BLANCA BOOXTER), (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN E	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	08/12/2022 - 27/03/2023	449,548.34		449,548.34	449,548.34		449,548.34	ESTUDIO DE PREINVERSION		3.00	3.00
04852022300019	ESTUDIO Y PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 140 - EL LLANILLO REDONDO - INGENIO DEL ROSARIO, DEL KM 0+000 AL KM 18+000	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	17/12/2022 - 16/03/2023	897,639.00		897,639.00	897,639.00		897,639.00	ESTUDIO DE PREINVERSION		1.00	1.00
04852022300020	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM 3+100, DEL CAMINO YECUATLA - PLAN DE ALMANZA	YECUATLA	VARIAS	100.00	100.0	29/12/2022 - 26/02/2023	267,000.00		267,000.00	267,000.00		267,000.00	ESTUDIO DE PREINVERSION		1.00	1.00
04852023300001	ESTUDIO, PROYECTO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS EN EL ENTRONQUE CARRETERO CON LA AV. XALAPA Y BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	100.0	27/06/2023 - 23/11/2023	3,039,586.50		3,039,586.50	3,039,586.50		3,039,586.50	ESTUDIO DE PREINVERSION		1.00	1.00
04852023300002	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 127 (THUATLÁN - POTRERO DEL LLANO), TRAMO THUATLÁN - ALAMO, DEL KM 0+000 AL KM 34+500	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	27/06/2023 - 23/11/2023	2,504,237.52		2,504,237.52	2,504,237.52		2,504,237.52	ESTUDIO DE PREINVERSION		1.00	1.00
04852023300003	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL (TRÉBOL COMPLETO), EN EL KM 90+000 DE LA CARRETERA FED. 1500 CÓRDOBA - VERACRUZ	MEDELLIN DE BRAVO	VARIAS	100.00	100.0	19/09/2023 - 17/12/2023	1,960,860.61		1,960,860.61	1,960,860.61		1,960,860.61	ESTUDIO DE PREINVERSION		1.00	1.00
04852023300004	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "QUITA - CALZÓN" EN EL KM 0+230, DEL CAMINO CHOOGOTA - EJIDO LA VIRGEN	SOCONUSCO	VARIAS	100.00	100.0	21/08/2023 - 18/11/2023	446,000.00		446,000.00	446,000.00		446,000.00	ESTUDIO DE PREINVERSION		1.00	1.00
04852023300005	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACCELERACIÓN Y DECELERACIÓN PARA EL ACCESO AL NUEVO HOSPITAL DE NAUTLA, UBICADO EN EL KM 98+460, DE LA CARRETERA FED. 180, TRAMO POZA RICA - VERACRUZ	NAUTLA	VARIAS	100.00	100.0	03/10/2023 - 31/12/2023	247,500.00		247,500.00	247,500.00		247,500.00	ESTUDIO DE PREINVERSION		1.00	1.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 23

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																		
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																		
04852023300006		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS OBRAS: (PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN "LA MARTINICA", DEL KM 0+000 AL KM 0+825, (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)) Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - EL PUEBLITO) - COL. EL TABACAL, DEL KM 0+000 AL K	BANDERILLA	BANDERILLA	42.27	42.2	16/11/2023 - 31/12/2023	347,000.00		347,000.00	146,647.80		146,647.80		ESTUDIO DE PREINVERSION	2.00	2.00	
TOTAL FONDO:								10,159,371.97		10,159,371.97	9,959,019.77		9,959,019.77					
RECURSOS FISCALES 2023																		
04852023300007		ESTUDIO, PROYECTO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "QUITA FRIO" EN EL KM 2+400, DEL CAMINO NUEVA ESPERANZA (CERRO NANCHITAL) - FRANCISCO VILLA	LAS CHOAPAS	VARIAS			12/12/2023 - 31/12/2023	646,100.00		646,100.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852023300008		ESTUDIO, PROYECTO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "EL AGUA SANTA" EN EL KM 20+860, DEL CAMINO BANDERILLA - MARTINEZ DE LA TORRE	NAOLINCO	NAOLINCO DE VICTORIA			19/12/2023 - 31/12/2023	547,500.00		547,500.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE																		
								6,400.00		6,400.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:								1,200,000.00		1,200,000.00								
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:								11,359,372.07		11,359,372.07	9,959,019.77		9,959,019.77					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 24

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS																	
RECURSOS FISCALES 2022																	
01252022300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	20/09/2022 - 02/01/2023	592,753.44		592,753.44	592,753.43		592,753.43		ESTUDIO DE PREINVERSION	13.00	13.00	
01252022300008	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA REESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE PASEO DE LAS ARAUCARIAS Y CALLE ARAUCARIAS	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	23/11/2022 - 02/01/2023	492,292.49		492,292.49	492,292.49		492,292.49		ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00	5.00	
01252022300009	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES: QUETZAL, TEXOLO, XOCHIMILCO, HUAZONTLE, CAMINO ANTIGUO ESTANZUELA, SAN CARLOS, SAN FERNANDO, SANTA LUCIA, PROLONGACIÓN PASEO DE LAS HACIENDAS, CAMINO A MATA OSCURA, C	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	19/11/2022 - 02/01/2023	590,366.92		590,366.92	590,366.92		590,366.92		ESTUDIO DE PREINVERSION	12.00	12.00	
01252023300001	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD 5 DE FEBRERO, INCLUYE AMPLIACIÓN DE PUENTE PRESUPUESTO DISPONIBLE	SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	94.13	94.1	06/10/2023 - 04/12/2023	1,967,182.76		1,967,182.76	1,851,619.64		1,851,619.64		ESTUDIO	9.00	9.00	
							32,817.24		32,817.24						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							3,675,412.85		3,675,412.85	3,527,032.48		3,527,032.48					
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							3,675,412.85		3,675,412.85	3,527,032.48		3,527,032.48					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUERRER

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☒

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 25

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE VIAS DE COMUNICACIÓN																
BONO CUPON CERO 2023																
05372023000005	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN ESCUELAS Y CENTROS DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN ZONAS RURALES DE LA ANTIGUA, URSULO GALVAN Y PUENTE NACIONAL	VARIOS	TATAHUICAPAN	100.00	100.0	19/06/2023 - 16/10/2023	6,989,467.48		6,989,467.48	6,989,467.48		6,989,467.48		EQUIPO	30.00	30.00
05372023000006	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SITIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA RED ESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA LA EDUCACION, LA SALUD Y EL ALERTAMIENTO DE DESASTRES NATURALES	VARIOS	TATAHUICAPAN	100.00	100.0	19/06/2023 - 16/10/2023	5,475,027.16		5,475,027.16	5,475,027.16		5,475,027.16		EQUIPO	30.00	30.00
TOTAL FONDO:							12,464,494.64		12,464,494.64	12,464,494.64		12,464,494.64				
RECURSOS FISCALES 2022																
05372023000001	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO SATELITAL PARA LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES DE EDUCACIÓN, SALUD Y GOBIERNO (REESG) DEL ESTADO DE VERACRUZ SEGUNDA ETAPA	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	29/05/2023 - 25/09/2023	4,498,926.60		4,498,926.60	4,498,926.60		4,498,926.60		EQUIPO	35.00	35.00
05372023000002	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN VERACRUZ	ACAYUCAN	VARIAS	100.00	100.0	29/05/2023 - 25/09/2023	5,999,308.88		5,999,308.88	5,999,308.88		5,999,308.88		EQUIPO	27.00	27.00
05372023000003	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS CENTROS DE SALUD, CLINICAS Y TELEBACHILLERATOS DE LAS ZONAS RURALES DE VERACRUZ DE LA RED INTERNET GRATIS PARA TODOS VERACRUZ 2023	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	29/05/2023 - 25/09/2023	4,498,886.00		4,498,886.00	4,498,886.00		4,498,886.00		EQUIPO	35.00	35.00
05372023000004	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SATELITAL PARA LAS TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EN VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	29/05/2023 - 25/09/2023	4,999,600.00		4,999,600.00	4,999,600.00		4,999,600.00		EQUIPO	40.00	40.00
TOTAL FONDO:							19,996,721.48		19,996,721.48	19,996,721.48		19,996,721.48				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							32,461,216.12		32,461,216.12	32,461,216.12		32,461,216.12				
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							3,871,515,843.21	2,228,789,646.75	1,644,726,196.46	2,715,338,497.39	1,760,048,578.08	955,289,919.31				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO