

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
CONVENIO SCT 2021																	
04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO: ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0-200	MOLOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842021000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 9+600 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 04/08/2021	0.01	0.01							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.02	0.02									
CREDITO RECURSO EST. 2021																	
04842022000074	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DEL TALUD DERECHO, DEL KM 1+300 AL KM 1+400, DEL LIBRAMIENTO DE COATEPEC PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATEPEC	VARIAS	82.05	82.0	07/12/2022 - 18/02/2023	1,896,835.55		1,896,835.55	1,556,437.09		1,556,437.09		MTS	100.00	100.00	
							436,216.81		436,216.81						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							2,333,052.36		2,333,052.36	1,556,437.09		1,556,437.09					
FAFEF 2023																	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							01/01/2023 - 31/12/2023	379,800,000.00	379,800,000.00						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							379,800,000.00	379,800,000.00									
FISE 2018																	
04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40							0.00	0.00	
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07							0.00	0.00	
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NIOXOCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NIOXOCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12							0.00	0.00	
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							8,233,895.06	8,233,895.06									
FISE 2019																	
04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULÍN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.02	0.02									
FISE 2020																	
04842020000066	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			26/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02							0.00	0.00	
04842020000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO., EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CABEDERMENTOS DEL KM 6+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			11/12/2020 - 24/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842020000127	ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA															
04842020200020	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 6+380	TEZONAPA	VARIAS			04/12/2020 - 03/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALAN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.06	0.06								
FISE 2021																
04842021000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOTEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	VARIAS			04/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A TULCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	XOXOCOTLA	TULCALCO			24/06/2021 - 31/03/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								
FISE R 2018																
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							168,293.84	168,293.84								
HIDROMARITIMAS 2018																
04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/05/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.04	0.04								
HIDROMARITIMAS 2019																
04842019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMIAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMIAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01	0.01								
HIDROMARITIMAS 2020																
04842020000015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+600	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59	9,327,329.59							0.00	0.00
04842020000023	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080	NAUTLA	VARIAS			28/04/2020 - 02/01/2021	457,015.60	457,015.60							0.00	0.00
04842020000056	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830, INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			25/09/2020 - 15/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO			29/08/2020 - 02/01/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000129	PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14+926 AL KM 15+500	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ	BARRIOS			22/12/2020 - 30/01/2021	0.02	0.02							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.			
HIDROMARITIMAS 2021								TOTAL FONDO:		9,784,345.23	9,784,345.23								
04842021000094	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 127 - GILDAO MUÑOZ - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 10+800	PAPANTLA	VARIAS	28/05/2021 - 28/02/2022		0.01	0.01										0.00	0.00	
HIDROMARITIMAS 2022								TOTAL FONDO:		0.01	0.01								
04842022000031	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MEZCALAPA - ZAPOTITLÁN, DEL KM 1+050 AL KM 1+250, INCLUYE ESTRUCTURA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	94.81	80.3	30/08/2022 - 11/03/2023	4,323,946.71	4,323,946.71											
04842022000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (EL CHOTE - MARÍA DE LA TORRE) - CERRO DEL CARBÓN - VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	PAPANTLA	VARIAS	86.92	68.9	26/07/2022 - 22/04/2023	9,906,720.61	9,906,720.61							MTS	200.00	200.00		
04842022000064	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ÁNGEL R. CABADA - SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA) DEL KM 2+000 AL KM 4+860 Y DEL KM 5+360 AL KM 6+000	ÁNGEL R. CABADA	VARIAS	94.80	71.5	02/08/2022 - 04/03/2023	6,363,511.96	6,363,511.96							KM	3.00	3.00		
04842022000071	PAVIMENTACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CAMINO AGUA DULCE - E.C. FED. 180, DEL KM 0+000 AL KM 1+300	AGUA DULCE	VARIAS	66.95	28.8	06/09/2022 - 17/04/2023	17,239,978.53	17,239,978.53							KM	3.50	3.50		
04842022000072	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 2+210 AL KM 2+710, MEDIANTE OBRAS DE ALIMO Y PROTECCIÓN	MECAYAPAN	MECAYAPAN	100.00	100.0	26/09/2022 - 22/01/2023	644,364.90	644,364.90							KM	1.30	1.30		
04842022000073	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TATAHUICAPAN - VENUSTIANO CARRANZA) - ENCINO AMARILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+183	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	83.49	77.4	08/11/2022 - 29/03/2023	8,303,742.53	8,303,742.53							MTS	500.00	500.00		
04842022000079	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO URSULO GALVÁN - PLAYA DE CHACHALACAS, DEL KM 0+000 AL KM 4+200, EN TRAMOS AISLADOS	URSULO GALVÁN	VARIAS	30/12/2022 - 14/04/2023		2,022,948.49	2,022,948.49							KM	1.18	1.18			
PRESUPUESTO DISPONIBLE								11 - 11	371.14	371.14							KMS	4.20	4.20
HIDROMARITIMAS 2023								TOTAL FONDO:		48,805,584.87	48,805,584.87	26,904,540.33	26,904,540.33						
PRESUPUESTO DISPONIBLE								01/01/2023 - 31/12/2023	231,259,267.00	231,259,267.00							0.00	0.00	
HIDROTERRESTRES 2018								TOTAL FONDO:		231,259,267.00	231,259,267.00								
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	23/01/2018 - 07/07/2018		994,983.19	994,983.19												
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS	23/01/2018 - 09/07/2018		0.01	0.01										0.00	0.00	
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO	23/01/2018 - 25/08/2018		0.02	0.02										0.00	0.00	
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS	23/01/2018 - 29/07/2018		6,817,419.66	6,817,419.66										0.00	0.00	
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS	23/01/2018 - 28/08/2018		0.01	0.01										0.00	0.00	
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTEPETL	VARIAS	24/02/2018 - 02/08/2018		0.01	0.01										0.00	0.00	
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUIKTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS	03/03/2018 - 14/08/2018		0.01	0.01										0.00	0.00	
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	20/02/2018 - 11/07/2018		563,356.46	563,356.46										0.00	0.00	
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS	24/02/2018 - 02/08/2018		3,148,826.21	3,148,826.21										0.00	0.00	
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMÁNICA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+309 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS	15/06/2018 - 11/11/2018		0.01	0.01										0.00	0.00	
HIDROTERRESTRES 2020								TOTAL FONDO:		11,524,585.59	11,524,585.59								

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
 CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
 PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																			
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																			
04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRÍA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACAHUATAL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/08/2020 - 19/10/2020	0.01	0.01								0.00	0.00		
04842020000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+600	VILLA ALDAMA	VARIAS			02/09/2020 - 02/01/2021	0.02	0.02								0.00	0.00		
TOTAL FONDO:							0.03	0.03										0.00	0.00
HIDROTERRESTRES 2021																			
04842021000057	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHALMA - CHAPOPOTE CHICO, DEL KM 0+000 AL KM 2+800	CHALMA	CHALMA			29/04/2021 - 02/01/2022	0.02	0.02								0.00	0.00		
04842021000130	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 6+000 AL KM 7+700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS			10/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01								0.00	0.00		
04842021000158	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PARALELO - LAS CHOAPAS, DEL KM 9+900 AL KM 10+300 INCLUYE PUENTE EN EL KM 10+100	VARIOS	VARIAS	60.39	26.0	16/11/2021 - 05/03/2023	4,605,081.47	4,605,081.47		1,199,558.90	1,199,558.90		METROS LINEALES		309.95	309.95			
04842021000164	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 127 - IXCATEPEC, DEL KM 7+150 AL KM 7+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7+225	IXCATEPEC	VARIAS			29/10/2021 - 15/03/2022	0.01	0.01								0.00	0.00		
04842021000168	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 18+000	VARIOS	VARIAS			10/12/2021 - 08/01/2022	0.01	0.01								0.00	0.00		
PRESUPUESTO DISPONIBLE							666,254.90	666,254.90										0.00	0.00
TOTAL FONDO:							5,271,336.42	5,271,336.42		1,199,558.90	1,199,558.90							0.00	0.00
HIDROTERRESTRES 2022																			
04842022000001	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEMPOAL DE SÁNCHEZ - SAN ISIDRO, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	TEMPOAL	VARIAS	100.00	100.0	14/06/2022 - 11/01/2023	819,211.43	819,211.43		819,211.43	819,211.43			KM	2.00	2.00			
04842022000002	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OZULUAMA DE MASCAREÑAS - ESTACIÓN CORONEL MASCAREÑAS, DEL KM 2+000 AL KM 4+600	OZULUAMA DE MASCAREÑAS	VARIAS	90.29	66.6	19/07/2022 - 28/04/2023	4,990,440.83	4,990,440.83		3,327,717.99	3,327,717.99			KM	2.60	2.60			
04842022000003	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTECOMATLÁN, DEL KM 2+000 AL KM 5+800	ILAMATLÁN	VARIAS	87.84	45.6	16/05/2022 - 20/05/2023	8,160,094.23	8,160,094.23		3,722,063.23	3,722,063.23			KM	3.80	3.80			
04842022000004	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - CARBONERO JACALES, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	HUAYACOCOTLA	VARIAS			03/06/2022 - 29/12/2022	0.01	0.01								0.00	0.00		
04842022000006	PAVIMENTACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CAMINO POZA RICA DE HIDALGO - BARRA DE CAZONES, DEL KM 1+000 AL KM 2+000	VARIOS	VARIAS			30/05/2022 - 26/10/2022	0.01	0.01								0.00	0.00		
04842022000009	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PLAN DE ARROYOS, DEL KM 1+420 AL KM 1+520, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	TLAPACOYAN	VARIAS			25/06/2022 - 11/12/2022	619.93	619.93								0.00	0.00		
04842022000010	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA DEFENSA - LA REFORMA, DEL KM 2+300 AL KM 2+500, INCLUYE ESTRUCTURA	MISANTLA	VARIAS	75.10	31.5	12/07/2022 - 11/02/2023	3,209,314.48	3,209,314.48		1,013,231.50	1,013,231.50		METROS LINEALES		200.00	200.00			
04842022000011	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COAPEXPAN - RANCHO VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+020	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	21/06/2022 - 11/01/2023	3,126,452.08	3,126,452.08		3,126,452.08	3,126,452.08			KMS	3.92	3.92			
04842022000018	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IGNACIO DE LA LLAVE - TLALIXCOYAN, DEL KM 7+900 AL KM 9+900	TLALIXCOYAN	VARIAS			02/09/2022 - 29/10/2022	3,141.66	3,141.66								0.00	0.00		
04842022000019	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAMANCA - CUACABALLO DEL KM 0+550 AL KM 0+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	LOS REYES	VARIAS			18/04/2022 - 13/09/2022	0.01	0.01								0.00	0.00		
04842022000020	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUXTEPEC - OCOTLAMANCA DEL KM 1+758 AL KM 1+858, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	ATLAHUILCO	VARIAS			19/04/2022 - 08/09/2022	3,492,937.67	3,492,937.67								0.00	0.00		
04842022000022	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CARLOS A. CARRILLO - CHACALTIANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 9+800	VARIOS	VARIAS	96.92	78.9	28/03/2022 - 20/02/2023	9,439,226.44	9,439,226.44		7,542,275.56	7,542,275.56			KM	9.80	9.80			
04842022000025	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 2+950 AL KM 6+450 EN TRAMOS AISLADOS	VARIOS	VARIAS			11/04/2022 - 06/11/2022	910.92	910.92								0.00	0.00		
04842022000027	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CIRCUITO LOS NARANJOS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	TRES VALLES	VARIAS			22/03/2022 - 17/09/2022	56,213.22	56,213.22								0.00	0.00		
04842022000033	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EJIDO LA VIRGEN - TIERRA Y LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 0+879	VARIOS	VARIAS			08/06/2022 - 31/12/2022	1,774.29	1,774.29								0.00	0.00		

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842022000037	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TIERRA Y LIBERTAD - EJIDO LA VIRGEN) - RANCHO NUEVO - AGUA FRÍA, DEL KM 1+000 AL KM 3+000	CHINAMECA	VARIAS			12/05/2022 - 20/11/2022	4,209.84	4,209.84							0.00	0.00
04842022000041	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA LAGUNA - CASA BLANCA, DEL KM 2+350 AL KM 4+850	UXPANAPA	VARIAS			12/07/2022 - 26/12/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842022000049	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (EL JAGUEY - MINATITLÁN) - LAS LOMAS, DEL KM 0+000 AL KM 0+100, INCLUYE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE (TABLAESTACADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	MINATITLÁN	VARIAS	83.56	44.5	08/11/2022 - 09/04/2023	6,693,307.46	6,693,307.46		2,979,323.13	2,979,323.13			MTS	100.00	100.00
04842022000059	MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE ACAYUCAN DEL KM 0+000 AL KM 6+016 INCLUYE GASAS DE ACCESO	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	05/07/2022 - 25/01/2023	4,120,147.98	4,120,147.98		4,120,147.98	4,120,147.98			KMS	6.01	6.01
04842022000061	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CIRCUITO XONOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA, DEL KM 3+000 AL KM 4+500	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	85.51	57.6	30/08/2022 - 10/02/2023	3,824,539.05	3,824,539.05		2,205,538.04	2,205,538.04			KM	1.50	1.50
04842022000066	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS) - E.C. POBLADO TRES, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	COSAMALOAPAN	VARIAS	100.00	94.1	30/08/2022 - 07/03/2023	1,328,548.64	1,328,548.64		1,250,946.06	1,250,946.06			KM	2.00	2.00
04842022000075	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAHAL (CUAMPANTZINAPA - TEPEPECHCO) DEL KM 0+000 AL KM 1+990	SOLEDAD ATZOMPA	ATZOMPA	43.04	43.0	27/12/2022 - 25/04/2023	16,978,911.96	16,978,911.96		7,306,231.09	7,306,231.09			KMS	1.96	1.96
04842022000076	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC DEL KM 1+820 AL KM 8+500, INCLUYE: FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA, DESMONTE, LIMPIEZA DE CUNETAS Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS	VARIOS	VARIAS	70.96	70.9	29/12/2022 - 12/04/2023	5,053,053.45	5,053,053.45		3,585,527.50	3,585,527.50			KMS	6.68	6.68
04842022000077	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUEYAPAN DE OCAÑO - SABANETA, DEL KM 3+200 AL KM 6+000	HUEYAPAN DE OCAÑO	VARIAS	46.95	46.9	30/12/2022 - 28/04/2023	23,091,235.24	23,091,235.24		10,842,481.77	10,842,481.77			KMS	3.40	3.40
04842022000078	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA ORTIGA-GUADALUPE VICTORIA - SAN FERNANDO COAPECHAPA, DEL KM 4+420 AL KM 9+420	COATZINTLA	VARIAS	27.10	27.1	30/12/2022 - 28/04/2023	39,930,429.31	39,930,429.31		10,822,786.50	10,822,786.50			KMS	5.00	5.00
04842022000080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRISTÓBAL HIDALGO - CUAUTITLÁN DEL PARRAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+710	YECUATLA	VARIAS	27.28	27.2	30/12/2022 - 28/04/2023	38,773,157.81	38,773,157.81		10,577,954.59	10,577,954.59			KMS	4.71	4.71
04842022000081	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS-ZAPOAPAN-E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 7+700 AL KM 8+400	HUEYAPAN DE OCAÑO	ZAPOAPAN DE AMAPÁN	21.03	21.0	30/12/2022 - 29/03/2023	4,799,556.85	4,799,556.85		1,009,239.76	1,009,239.76			MTS	700.00	700.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							52,974,617.51	52,974,617.51							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							230,872,052.34	230,872,052.34		74,251,128.21	74,251,128.21					
HIDROTERRESTRES 2023																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							388,940,733.00	388,940,733.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							388,940,733.00	388,940,733.00								
RECURSOS FISCALES 2017																
01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISAITLA	VARIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	3,589.72		3,589.72						0.00	0.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200115	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMÍREZ - TATATILA, TRAMO LA CATALINA DEL KM 0+000 AL KM 1+050	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	VARIAS			24/11/2017 - 07/01/2018	511.12		511.12						0.00	0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS			20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68		68,275.68						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							72,376.55		72,376.55							

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2018

04842018000068	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS			30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145D LA TRAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS			30/06/2018 - 11/12/2018	479,286.31		479,286.31						0.00	0.00
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 02/01/2020	956,535.55		956,535.55						0.00	0.00
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,543,659.60		1,543,659.60						0.00	0.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,760,274.82		1,760,274.82						0.00	0.00
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,122,499.23		1,122,499.23						0.00	0.00
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACÁN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACÁN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,743,304.66		1,743,304.66						0.00	0.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEXAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 02/01/2020	1,126,269.55		1,126,269.55						0.00	0.00
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS			10/07/2018 - 06/11/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	39,212.26		39,212.26						0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESÚS CARRANZA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANILLO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	1,757.84		1,757.84						0.00	0.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	993.80		993.80						0.00	0.00
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			01/03/2018 - 27/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANQUIS - TLACOTALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	143,113.34		143,113.34						0.00	0.00
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			08/03/2018 - 03/09/2018	1,676.91		1,676.91						0.00	0.00
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	163,598.06		163,598.06						0.00	0.00
04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUILÁN	VARIAS			08/03/2018 - 17/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERÍA			07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TRAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS			25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05		45,370.05						0.00	0.00	
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01		45,024.01						0.00	0.00	
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+633.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	38,141.75		38,141.75						0.00	0.00	
04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,990.39		37,990.39						0.00	0.00	
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.6 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			07/07/2018 - 02/01/2020	7,630.30		7,630.30						0.00	0.00	
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,156.34		37,156.34						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							9,293,494.88		9,293,494.88								
RECURSOS FISCALES 2019																	
04842019000050	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANITLA - EL CHOTE - EL TAJÍN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANITLA	VARIAS			02/08/2019 - 31/08/2019	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842019000095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+500	VARIOS	VARIAS			20/12/2019 - 04/03/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.02		0.02								
RECURSOS FISCALES 2020																	
04842020200025	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+550 AL KM 7+700	TEOCELO	VARIAS			13/05/2020 - 02/01/2021	0.01		0.01						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.01		0.01								
RECURSOS FISCALES 2022																	
04842022000065	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA ORTIGA - GUADALUPE VICTORIA DEL KM 1+550 AL KM 2+880 Y DEL KM 3+450 AL KM 4+420	COATZINTLA	VARIAS	100.00	100.0	20/08/2022 - 05/02/2023	2,873,217.23		2,873,217.23	2,873,217.23		2,873,217.23		KM	2.30	2.30	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							173,000,000.00		173,000,000.00						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							175,873,217.23		175,873,217.23	2,873,217.23		2,873,217.23					
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,502,232,234.61	1,314,660,093.56	187,572,141.05	106,784,881.76	102,355,227.44	4,429,654.32					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
CREDITO RECURSO EST. 2021																	
04812021000144	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIX ZULOAGA ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y AV. ATENAS VERACRUZANAS, CALLE VALENTIN CANALIZO ENTRE AV. ATENAS VERACRUZANAS Y CALLE PASEO XALAPA, CALLE MARTIN CARRERA ENTRE CALLE VALENTIN CANALIZO Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, CALLE VICT	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	08/07/2022 - 20/03/2023	6,660,074.08		6,660,074.08	6,660,074.08			M2	8,091.65	8,091.65		
04812021000147	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	78.78	19.8	27/12/2021 - 28/02/2023	24,519,130.11		24,519,130.11	4,878,784.78			M2	2,500.00	2,500.00		
04812021000148	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	72.73	15.5	03/01/2022 - 20/03/2023	31,605,794.49		31,605,794.49	4,920,089.29			M2	7,296.00	7,296.00		
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //	4,753,115.60		4,753,115.60					0.00	0.00		
						TOTAL FONDO:	67,538,114.28		67,538,114.28	16,458,948.15							
FAFEF 2022																	
04812022000043	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO BENITO JUÁREZ	VERACRUZ	VERACRUZ	100.00	100.0	28/11/2022 - 12/03/2023	34,030,131.54	34,030,131.54		34,030,131.54	34,030,131.54		M2	15,562.50	15,562.50		
04812022000046	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL WORLD TRADE CENTER	BOCA DEL RÍO	VERACRUZ	100.00	100.0	23/12/2022 - 22/03/2023	47,957,895.52	47,957,895.52		47,957,895.52	47,957,895.52		M2	2,200.00	2,200.00		
04812022000047	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE TEMÁTICO TAKILHSUKUT	PAPANTLA	EL TAJÍN	100.00	100.0	30/12/2022 - 29/03/2023	4,990,350.24	4,990,350.24		4,990,350.24	4,990,350.24		M2	31,005.00	31,005.00		
04812022000048	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SIOP	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	30/12/2022 - 09/03/2023	1,997,985.08	1,997,985.08		1,997,985.08	1,997,985.08		M2	999.40	999.40		
						TOTAL FONDO:	88,976,362.38	88,976,362.38		88,976,362.38	88,976,362.38						
FAFEF 2023																	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2023 - 31/12/2023	220,200,000.00	220,200,000.00						0.00	0.00		
						TOTAL FONDO:	220,200,000.00	220,200,000.00									
FASP 2022																	
04812022000038	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	15/08/2022 - 02/01/2023	531,882.29	531,882.29		531,882.29	531,882.29		M2	961.00	961.00		
						TOTAL FONDO:	531,882.29	531,882.29		531,882.29	531,882.29						
HIDROMARITIMAS 2020																	
04812020000225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN, CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/12/2020 - 21/03/2021	0.01	0.01						0.00	0.00		
						TOTAL FONDO:	0.01	0.01									
HIDROMARITIMAS 2021																	
04812021000105	DRAGADO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN EN LA LAGUNA DE ALVARADO INCLUYE PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA	ALVARADO	ALVARADO	100.00	100.0	15/11/2021 - 05/02/2023	16,459,537.22	16,459,537.22		16,459,537.22	16,459,537.22		M3	128,249.66	128,249.66		
04812021000162	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESCARGA Y REGULACIÓN DE LA LAGUNA OLMECA	VERACRUZ	VERACRUZ	77.18	24.6	22/10/2021 - 02/01/2023	6,784,376.04	6,784,376.04		1,685,511.32	1,685,511.32		MTS	120.41	120.41		
						TOTAL FONDO:	23,243,913.26	23,243,913.26		18,145,048.54	18,145,048.54						

HIDROMARITIMAS 2022

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812022000016	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+500 AL 1+000	CATEMACO	CATEMACO	78.86	43.9	29/04/2022 - 09/04/2023	10,329,546.33	10,329,546.33		4,539,722.31	4,539,722.31			METROS CUADRADOS	7,000.00	7,000.00	
04812022000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ING. ADRIÁN DOMÍNGUEZ RANGEL DEL KM 0+000 AL 0+383.50, CALLE DOCTORES DEL 0+000 AL 0+038 Y ANDADOR GASTRONOMICO DEL KM 0+000 AL 0+130	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	100.00	100.0	24/06/2022 - 02/01/2023	547,158.99	547,158.99		547,158.99	547,158.99			M2	3,353.22	3,353.22	
04812022000033	PAVIMENTACIÓN DE CALLES PAJARO CARPINTERO Y EDUCACION FISICA ENTRE CALLE DR. CARLO SAINT DE LA PEÑA Y PASAJE DE LAS GAVIOTAS, CALLE PETIROJO ENTRE CALLE ELODIA ESPINOZA Y DR. CARLO SAINT DE LA PEÑA, CALLE PASAJE DE LAS GAVIOTAS ENTRE CALLE COLIBRIES Y PE	URSULO GALVÁN	PLAYA DE CHACHALACAS	94.94	73.9	19/07/2022 - 14/03/2023	1,360,330.29	1,360,330.29		1,005,963.50	1,005,963.50			M2	3,854.53	3,854.53	
04812022000035	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PANTEÓN FORENSE DEL KM 0+000 AL KM 0+259.29 (INCLUYE MANTENIMIENTO EN CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS ENTRE CALLE TERRAPLEN Y CARRETERA A BARRILLAS)	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS	67.53	41.9	22/08/2022 - 10/04/2023	4,613,507.01	4,613,507.01		1,934,815.44	1,934,815.44			M2	5,385.38	5,385.38	
04812022000041	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES TURISTICOS HACIA PLAYA NAVARRO DEL KM 0+000 AL KM 2+300 Y PLAYA LECHUGILLAS DEL KM 0+000 AL KM 1+300	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	85.29	62.1	05/09/2022 - 28/04/2023	4,462,852.57	4,462,852.57		2,771,668.25	2,771,668.25			M2	6,063.90	6,063.90	
04812022000057	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+090 PRESUPUESTO DISPONIBLE	ACTOPAN	ACTOPAN			23/12/2022 - 28/04/2023 / / - / /	904,222.41 621,837.17	904,222.41 621,837.17						M2	585.00 0.00	585.00 0.00	
TOTAL FONDO:							22,839,454.77	22,839,454.77		10,799,328.49	10,799,328.49						
HIDROMARITIMAS 2023																	
PRESUPUESTO DISPONIBLE																	
							01/01/2023 - 31/12/2023	191,700,000.00	191,700,000.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:								191,700,000.00	191,700,000.00								
HIDROTERRESTRES 2019																	
04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA, CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
04812019000108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							3,055,888.75	3,055,888.75									
HIDROTERRESTRES 2020																	
04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MEXICO, COL. REVOLUCIÓN	XALAPA	XALAPA			21/10/2020 - 12/02/2021	2.31	2.31							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							2.31	2.31									
HIDROTERRESTRES 2021																	
04812021000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA	CHICONQUIACO	EL HUERFANO			25/05/2021 - 09/10/2021	0.01	0.01							0.00	0.00	
04812022000053	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO A LA ORDUÑA DEL KM 0+260 AL 0+660, INCLUYE MANTENIMIENTO DEL KM 0+000 AL 0+260	COATEPEC	COATEPEC			23/12/2022 - 29/04/2023	1,325,234.08	1,325,234.08						M2	2,880.00	2,880.00	
04812022000181	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISION DEL NORTE (TERCERA ETAPA)	XALAPA	XALAPA	63.29	13.0	20/05/2022 - 09/08/2023	37,434,305.72	37,434,305.72		4,886,144.90	4,886,144.90			MTS	1,176.59	1,176.59	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11		2,271.92		2,271.92				0.00		0.00	
						TOTAL FONDO:		38,761,811.73		38,761,811.73		4,886,144.90		4,886,144.90			
HIDROTERRESTRES 2022																	
04812022000002	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEXTA ENTRE CARRETERA TAMPICO-VALLES Y CALLE VERACRUZ, CALLE SEPTIMA, OCTAVA Y NOVENA ENTRE CARRETERA TAMPICO-VALLES Y CALLE EJIDATARIOS	PÁHUJO	MORALILLO	100.00	100.0	08/04/2022 - 02/01/2023	1,826,471.75	1,826,471.75		1,826,471.75	1,826,471.75			M2	13,092.17	13,092.17	
04812022000005	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS PASTEUR DEL KM 0+000 AL 0+400, CALLE CARLOS DARWIN ENTRE CALLE ROBERTO KOCH Y LUIS PASTEUR, CALLE ROBERTO KOCH ENTRE CALLE GALILEO GALILEI Y CARLOS DARWIN	MISANTLA	MISANTLA	87.77	66.4	27/05/2022 - 06/01/2023	2,915,945.82	2,915,945.82		1,937,858.64	1,937,858.64			M2	4,435.00	4,435.00	
04812022000006	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0+000 AL 0+250, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRETERA FED. 129 Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS)	TLAPACOYAN	VARIAS			13/06/2022 - 20/11/2022	0.02	0.02							0.00	0.00	
04812022000007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE CALLE MONTE CLARO Y CALLE SANTA AMALIA, CALLE SERAFÍN OLARTE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y PROLONGACIÓN SERAFÍN OLARTE, CALLE SANTA AMALIA ENTRE CALLE MONTES DE XALAPA Y CALLE AMPLIACIÓN S	XALAPA	XALAPA			18/03/2022 - 02/01/2023	1,076,572.29	1,076,572.29						M2	5,587.48	5,587.48	
04812022000009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADAUCTO CABAÑAS QUEDA, EDUARDO GARCÍA MAYNÉS Y CALLE ADAUTO CABAÑAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y AV. QUETZAL, CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CALLE CTO. UNIDAD Y CALZADA DEL TECNOLÓGICO, CALLE CIRCUITO UNIDAD E	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	16/05/2022 - 02/01/2023	876,678.19	876,678.19		876,678.19	876,678.19			M2	5,465.01	5,465.01	
04812022000011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, DE AVENIDA ARAUCARIAS A CALLE CIRILO CELIS PASTRANA (KM 0+000 AL 5+980), EN TRAMOS AISLADOS; Y REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDAS ENRIQUE C. REBSA	XALAPA	XALAPA	57.80	24.4	05/08/2022 - 10/03/2023	36,414,100.59	36,414,100.59		8,891,665.45	8,891,665.45			M2	51,789.35	51,789.35	
04812022000012	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ, AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO, AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 0+083	TRES VALLES	TRES VALLES	94.20	88.6	06/06/2022 - 19/03/2023	4,205,426.05	4,205,426.05		3,729,999.63	3,729,999.63			M2	2,872.00	2,872.00	
04812022000023	CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL "DIVISION DEL NORTE", CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE DOS TUBERIAS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA COLECTOR PLUVIAL DE 72" Ø Y CAMISAS DE ACERO DE 78" Ø Y UNA TUBER	XALAPA	XALAPA	61.11	12.1	06/06/2022 - 09/04/2023	13,443,011.57	13,443,011.57		1,637,448.40	1,637,448.40			MTS	93.75	93.75	
04812022000052	MANUTENIMIENTO RUTINARIO (BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO) DEL BOULEVARD XALAPA - BANDERILLA DEL KM 3+330 AL KM 4+920	BANDERILLA	BANDERILLA			23/12/2022 - 28/04/2023	924,937.31	924,937.31						M2	2,194.29	2,194.29	
04812022000054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO ORDUÑA ENTRE AVENIDA MARINA NACIONAL Y CALLE 10 DE FEBRERO, CALLE 10 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO ORDUÑA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO	XALAPA	XALAPA			30/12/2022 - 27/05/2023	5,744,210.95	5,744,210.95						M2	2,003.67	2,003.67	
04812022000055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ, CALLE VERACRUZ DEL KM 0+000 AL 0+365	VARIOS	VARIAS			30/12/2022 - 28/06/2023	10,779,288.04	10,779,288.04						M2	5,331.97	5,331.97	
04812022000056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE TEXOLO ENTRE AVENIDA QUETZAL Y CALLE TEMAZCALTEPEC	XALAPA	XALAPA	18.54	18.5	30/12/2022 - 01/06/2023	3,490,757.02	3,490,757.02		647,052.28	647,052.28			M2	1,486.00	1,486.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11		8,239,630.55		8,239,630.55				0.00		0.00	
						TOTAL FONDO:		89,937,030.15		89,937,030.15		19,547,174.34		19,547,174.34			
HIDROTERRESTRES 2023																	
PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2023 - 31/12/2023		188,100,000.00		188,100,000.00				0.00		0.00	
						TOTAL FONDO:		188,100,000.00		188,100,000.00							

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
PARTICIPACIONES FED. 2023																
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
						11 - 11	33,000,000.00		33,000,000.00					0.00	0.00	
						TOTAL FONDO:	33,000,000.00		33,000,000.00							
PARTICIPA. FED. R 2022																
0481202200051	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	100.00	100.0	28/12/2022 - 26/01/2023	998,431.05		998,431.05	998,431.05		998,431.05		PZA	41.00	41.00
						TOTAL FONDO:	998,431.05		998,431.05	998,431.05		998,431.05				
RECURSOS FISCALES 2017																
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TALNEHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	0.05		0.05							
RECURSOS FISCALES 2018																
04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLÁN, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO.	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	246,467.48		246,467.48						0.00	0.00
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65		6,398.65						0.00	0.00
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV.	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02		44,456.02						0.00	0.00
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	297,322.28		297,322.28							
RECURSOS FISCALES 2020																
04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA			25/09/2020 - 20/01/2021	0.02		0.02						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL FONDO:							0.02		0.02							
RECURSOS FISCALES 2021																
04812021000120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/11/2021 - 07/02/2022	0.01		0.01							
TOTAL FONDO:							0.01		0.01							
RECURSOS FISCALES 2022																
04812022000020	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL PANTEON FORENSE	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	06/06/2022 - 02/01/2023	2,128,737.28		2,128,737.28	2,128,737.28		2,128,737.28		M2	620.50	620.50
04812022000024	CONSTRUCCIÓN DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN XALAPA 2000 Y NUEVO XALAPA, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	20/05/2022 - 27/02/2023	3,598,896.38		3,598,896.38	3,598,896.38		3,598,896.38		METROS CÚBICOS	961.33	961.33
04812022000031	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	09/09/2022 - 05/02/2023	1,393,094.92		1,393,094.92	1,393,094.92		1,393,094.92		M2	949.50	949.50
04812022000042	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 185 COATZACOALCOS - SALINA CRUZ EN EL KM 76+500 (PUENTE CORREA) (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL KM 76+500 AL 68+500)	SAYULA DE ALEMÁN	VARIAS	100.00	100.0	23/12/2022 - 27/03/2023	7,487,957.68		7,487,957.68	7,487,957.68		7,487,957.68		MTS	90.00	90.00
04812022000044	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE "EL COBAEV" (PRIMERA ETAPA)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	09/11/2022 - 23/03/2023	26,274,812.09		26,274,812.09	26,274,812.09		26,274,812.09		M2	2,626.89	2,626.89
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	7,000,000.00		7,000,000.00							
TOTAL FONDO:							47,883,498.35		47,883,498.35	40,883,498.35		40,883,498.35				
ESTANCIA GARNICA 2022																
04812022000050	REMODELACIÓN DEL ACCESO VIAL Y PEATONAL AL INMUEBLE DENOMINADO ESTANCIA GARNICA	XALAPA	XALAPA			24/02/2023 - 11/06/2023	3,939,508.07		3,939,508.07							
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	60,491.93		60,491.93							
TOTAL FONDO:							4,000,000.00		4,000,000.00							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,021,063,711.69	867,346,345.65	153,717,366.04	201,226,818.49	142,885,940.94	58,340,877.55				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																
RECURSOS FISCALES 2019																
04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS			13/08/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - CHACALTANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+900	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - CUAUHTÉMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTÉMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+000	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.10		0.10							
RECURSOS FISCALES 2022																
04852022300013	ESTUDIO PARA LA ELABORACION DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS OBRAS: (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM 2+030, DEL CAMINO E.C.(POTRERO DEL LLANO - TEMAPACHE) - TECNOLÓGICO - LUCIO BLANCO - TIERRA BLANCA BOOKTER), (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN E	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	08/12/2022 - 27/03/2023	449,548.34		449,548.34	449,548.34		449,548.34		ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00	3.00
04852022300019	ESTUDIO Y PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 140 - EL LLANILLO REDONDO - INGENIO DEL ROSARIO, DEL KM 0+000 AL KM 16+000	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	17/12/2022 - 16/03/2023	897,639.00		897,639.00	897,639.00		897,639.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852022300020	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM 3+100, DEL CAMINO YECUATLA - PLAN DE ALMANZA	YECUATLA	VARIAS	100.00	100.0	29/12/2022 - 26/02/2023	267,000.00		267,000.00	267,000.00		267,000.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							1,614,187.34		1,614,187.34	1,614,187.34		1,614,187.34				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,614,187.44		1,614,187.44	1,614,187.34		1,614,187.34				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2022

01252022300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	20/09/2022 - 02/01/2023	592,753.44		592,753.44	592,753.43		592,753.43		ESTUDIO DE PREINVERSION	13.00	13.00
01252022300008	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA REESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE PASEO DE LAS ARAUCARIAS Y CALLE ARAUCARIAS	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	23/11/2022 - 02/01/2023	492,292.49		492,292.49	492,292.49		492,292.49		ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00	5.00
01252022300009	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES: QUETZAL, TEXOLO, XOCHIMILCO, HUAZONTLE, CAMINO ANTIGUO ESTANZUELA, SAN CARLOS, SAN FERNANDO, SANTA LUCIA, PROLONGACIÓN PASEO DE LAS HACIENDAS, CAMINO A MATA OSCURA, C	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	19/11/2022 - 02/01/2023	590,366.92		590,366.92	590,366.92		590,366.92		ESTUDIO DE PREINVERSION	12.00	12.00
TOTAL FONDO:							1,675,412.85		1,675,412.85	1,675,412.84		1,675,412.84				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,675,412.85		1,675,412.85	1,675,412.84		1,675,412.84				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE VIAS DE COMUNICACIÓN
RECURSOS FISCALES 2022
PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11	20,000,000.00	20,000,000.00			0.00	0.00
TOTAL FONDO:	20,000,000.00	20,000,000.00				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:	20,000,000.00	20,000,000.00				
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:	2,546,585,546.59	2,182,006,439.21	364,579,107.38	311,301,300.43	245,241,168.38	66,060,132.05

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO