

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

BONO CUPON CERO 2023

PRESUPUESTO DISPONIBLE

CONVENIO SCT 2021

04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO: ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0-200	MOLOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 9-600 AL KM 20-100	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 04/08/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							649,191,748.00	649,191,748.00							0.00	0.00

CREDITO RECURSO EST. 2021

04842022000074	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DEL TALUD DERECHO, DEL KM 1-300 AL KM 1-400, DEL LIBRAMIENTO DE COATEPEC	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	07/12/2022 - 18/02/2023	1,896,835.55	1,896,835.55		1,896,835.55		1,896,835.55		MTS	100.00	100.00
TOTAL FONDO:							436,216.81	436,216.81							0.00	0.00

FAFEF 2023

04842023000025	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COATZACOALCOS - MINATITLÁN, DEL KM 0-200 AL KM 17-410 Y DEL KM 19-010 AL KM 19-510, INCLUYE PAVIMENTACIÓN DEL KM 17-410 AL KM 19-010, CARRIL DERECHO	VARIOS	VARIAS	92.47	92.4	01/04/2023 - 04/06/2023	18,976,594.13	18,976,594.13		17,547,474.99	17,547,474.99			KMS	11.31	11.31
04842023000031	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA-VERACRUZ (TRAMO LAS TRANCAS), EN EL KM 3-800	VARIOS	VARIAS	41.36	41.3	11/04/2023 - 07/10/2023	74,971,714.51	74,971,714.51		31,009,951.43	31,009,951.43			MTS	715.00	715.00
04842023000033	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL "MAGUEY" EN EL KM 0-260, DE 120 METROS DE LONGITUD, QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE VILLA AZUETA Y EL MAGUEY, INCLUYE 330 METROS DE ACCESO	JOSE AZUETA	VARIAS	26.79	26.7	11/04/2023 - 07/10/2023	84,490,395.11	84,490,395.11		22,634,680.21	22,634,680.21			MTS	450.00	450.00
04842023000035	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MONTE BLANCO - LA PALMA (TERCERA MANZANA DEL BARREAL) DEL KM 0-000 AL KM 2-400	VARIOS	VARIAS	70.40	70.4	13/04/2023 - 10/08/2023	23,993,878.97	23,993,878.97		16,900,299.82	16,900,299.82			KMS	2.40	2.40
04842023000052	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACUAYUCAN - CUATIPANCA, DEL KM 0-000 AL KM 0-400	ASTACINGA	VARIAS			03/06/2023 - 31/08/2023	3,997,925.36	3,997,925.36						MTS	400.00	400.00
04842023000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BUENA VISTA - PITZCUAUTLA, DEL KM 0-000 AL KM 0-336.48	ASTACINGA	VARIAS			25/05/2023 - 22/08/2023	2,990,117.26	2,990,117.26						MTS	336.48	336.48
TOTAL FONDO:							379,800,000.00	379,800,000.00		88,092,406.45	88,092,406.45				0.00	0.00

FISE 2018

04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7-500 AL KM 13-620	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40							0.00	0.00
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0-000 AL KM 3-000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07							0.00	0.00
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOCOTLA - LA LOMA DEL KM 0-000 AL KM 1-255, TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 0-360	TEZONAPA	NICOCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12							0.00	0.00
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000

FISE 2019

04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULIN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC	13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01										0.00	0.00
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01										0.00	0.00
TOTAL FONDO:					0.02	0.02										0.00	0.00

FISE 2020

04842020000056	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUIPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS	26/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02										0.00	0.00
04842020000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	11/12/2020 - 24/03/2021	0.01	0.01										0.00	0.00
04842020000127	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 6+380	TEZONAPA	VARIAS	04/12/2020 - 03/03/2021	0.01	0.01										0.00	0.00
0484202000020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALAN	VARIAS	20/08/2020 - 17/10/2020	0.01	0.01										0.00	0.00
0484202000039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS	24/07/2020 - 05/12/2020	0.01	0.01										0.00	0.00
TOTAL FONDO:					0.06	0.06										0.00	0.00

FISE 2021

04842021000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOTEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	VARIAS	04/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01										0.00	0.00
04842021000019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A TULCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	XOXOCOTLA	TULCALCO	24/06/2021 - 31/03/2022	0.01	0.01										0.00	0.00
TOTAL FONDO:					0.02	0.02										0.00	0.00

FISE R 2018

04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NIÇOCXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOCXCOTLA	28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84										0.00	0.00
TOTAL FONDO:					168,293.84	168,293.84										0.00	0.00

HIDROMARITIMAS 2018

04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS	23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01										0.00	0.00
04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC PUEBLO VIEJO - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500		PUEBLO VIEJO	28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01										0.00	0.00
04842018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS	28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01										0.00	0.00
04842018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS	28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01										0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
HIDROMARITIMAS 2019								TOTAL FONDO:	0.04	0.04							
04842019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMIAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMIAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020	0.01	0.01									
HIDROMARITIMAS 2020								TOTAL FONDO:	0.01	0.01							
04842020000015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+600	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59	9,327,329.59									
04842020000023	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080	NAUTLA	VARIAS			28/04/2020 - 02/01/2021	457,015.60	457,015.60									
04842020000056	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830, INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			25/09/2020 - 15/03/2021	0.01	0.01									
04842020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO			29/08/2020 - 02/01/2021	0.01	0.01									
04842020000129	PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14+926 AL KM 15+500	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ	VIAS			22/12/2020 - 30/01/2021	0.02	0.02									
HIDROMARITIMAS 2022								TOTAL FONDO:	9,784,345.23	9,784,345.23							
04842022000031	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MEZCALAPA - ZAPOTITLÁN, DEL KM 1+050 AL KM 1+250, INCLUYE ESTRUCTURA	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	100.00	100.0	30/08/2022 - 11/03/2023	4,323,946.71	4,323,946.71	4,323,946.71	4,323,946.71							
04842022000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (EL CHOTE - MARÍA DE LA TORRE) - CERRO DEL CARBÓN - VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	PAPANTLA	VARIAS	86.92	85.1	26/07/2022 - 22/04/2023	9,906,720.61	9,906,720.61	8,440,510.51	8,440,510.51	MTS	200.00	200.00				
04842022000064	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ÁNGEL R. CABADA - SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA) DEL KM 2+000 AL KM 4+500 Y DEL KM 5+360 AL KM 6+000	ÁNGEL R. CABADA	VARIAS	100.00	100.0	02/08/2022 - 04/03/2023	6,363,511.96	6,363,511.96	6,363,511.96	6,363,511.96	KM	3.00	3.00				
04842022000071	PAVIMENTACIÓN A CUATRO CARRILES DEL CAMINO AGUA DULCE - E.C. FED. 180, DEL KM 0+000 AL KM 1+300	AGUA DULCE	VARIAS	89.10	89.1	06/09/2022 - 16/06/2023	17,239,978.53	17,239,978.53	15,370,546.56	15,370,546.56	KM	3.50	3.50				
04842022000072	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 2+210 AL KM 2+710, MEDIANTE OBRAS DE ALIVIO Y PROTECCIÓN	MECAYAPAN	MECAYAPAN	100.00	100.0	26/09/2022 - 22/01/2023	644,364.90	644,364.90	644,364.90	644,364.90	KM	1.30	1.30				
04842022000073	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TATAHUICAPAN - VENUSTIANO CARRANZA) - ENCINO AMARILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+183	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	83.49	81.1	08/11/2022 - 18/04/2023	8,303,742.53	8,303,742.53	6,736,597.02	6,736,597.02	MTS	500.00	500.00				
04842022000079	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO URSULO GALVÁN - PLAYA DE CHACHALACAS, DEL KM 0+000 AL KM 4+200, EN TRAMOS AISLADOS	URSULO GALVÁN	VARIAS	86.44	86.4	30/12/2022 - 30/04/2023	2,022,948.49	2,022,948.49	1,748,718.01	1,748,718.01	KM	1.18	1.18				
PRESUPUESTO DISPONIBLE								11 - 11	371.14	371.14							
HIDROMARITIMAS 2023								TOTAL FONDO:	48,805,584.87	48,805,584.87	43,628,195.67	43,628,195.67					
04842023000001	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA PUNTILLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	TAMIAHUA	LA PUNTILLA	14.40	14.4	25/04/2023 - 21/09/2023	20,863,997.63	20,863,997.63	3,008,959.79	3,008,959.79	KMS	2.00	2.00				
04842023000010	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COATZINTLA - ACCESO AL TAJÍN DEL KM 9+600 AL KM 11+900 Y DEL KM 12+840 AL KM 13+440	PAPANTLA	VARIAS			17/06/2023 - 31/12/2023	27,920,434.14	27,920,434.14			KM	2.80	2.80				
04842023000028	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS, DEL KM 19+720 AL KM 21+690	PAJAPAN	VARIAS	9.96	9.9	03/05/2023 - 29/09/2023	21,001,065.24	21,001,065.24	2,092,665.13	2,092,665.13	KM	1.97	1.97				
04842023000048	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (EL CHOTE - MARÍA DE LA TORRE) CERRO DEL CARBÓN - VICENTE GUERRERO DEL KM 3+000 AL KM 4+400	PAPANTLA	VARIAS			08/05/2023 - 22/09/2023	13,827,820.50	13,827,820.50			KMS	1.40	1.40				
PRESUPUESTO DISPONIBLE								11 - 11	174,845,949.49	174,845,949.49							
HIDROTERRESTRES 2018								TOTAL FONDO:	258,459,267.00	258,459,267.00	5,101,634.92	5,101,634.92					
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19									
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01									

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018	0.02		0.02							
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACUJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66							0.00	0.00
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 28/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTEPETL	VARIAS			24/02/2018 - 02/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUIXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 14/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (XHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	XHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46							0.00	0.00
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21							0.00	0.00
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 15+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS			15/06/2018 - 11/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							11,524,585.59	11,524,585.59								
HIDROTERRESTRES 2020																
04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/08/2020 - 19/10/2020	0.01		0.01							
04842020000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+600	VILLA ALDAMA	VARIAS			02/09/2020 - 02/01/2021	0.02		0.02						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.03		0.03							
HIDROTERRESTRES 2021																
04842021000130	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 6+000 AL KM 7+700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS			10/06/2021 - 02/01/2022	0.01		0.01							
04842021000158	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PARELELO - LAS CHOAPAS, DEL KM 9+900 AL KM 10+300 INCLUYE PUENTE EN EL KM 10+100	VARIOS	VARIAS	83.20	83.2	16/11/2021 - 20/03/2023	4,605,081.47	4,605,081.47		3,835,540.80	3,835,540.80				0.00	0.00
04842021000164	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED.127 - IXCATEPEC, DEL KM 7+150 AL KM 7+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7+225	IXCATEPEC	VARIAS			29/10/2021 - 15/03/2022	0.01		0.01					METROS LINEALES	309.95	309.95
04842021000168	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 18+000	VARIOS	VARIAS			10/12/2021 - 08/01/2022	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							4,605,081.50	4,605,081.50		3,835,540.80	3,835,540.80					
HIDROTERRESTRES 2022																
04842022000001	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEMPOAL DE SÁNCHEZ - SAN ISIDRO, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	TEMPOAL	VARIAS	100.00	100.0	14/06/2022 - 11/01/2023	819,211.43	819,211.43								
04842022000002	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OZULUAMA DE MASCAREÑAS - ESTACIÓN CORONEL MASCAREÑAS, DEL KM 2+000 AL KM 4+600	OZULUAMA DE MASCAREÑAS	VARIAS	90.29	66.6	19/07/2022 - 28/04/2023	4,990,440.83	4,990,440.83		819,211.43	819,211.43			KM	2.00	2.00
04842022000003	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTECOMATLÁN, DEL KM 2+000 AL KM 5+800	ILAMATLÁN	VARIAS	87.84	71.7	16/05/2022 - 20/05/2023	8,160,094.23	8,160,094.23		3,327,717.99	3,327,717.99			KM	2.60	2.60
04842022000004	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - CARBONERO JACALES, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	HUAYACOCOTLA	VARIAS			03/06/2022 - 29/12/2022	0.01		0.01	5,858,563.19	5,858,563.19			KM	3.80	3.80
04842022000006	PAVIMENTACIÓN A CUÁTR0 CARRILES DEL CAMINO POZA RICA DE HIDALGO - BARRA DE CAZONES, DEL KM 1+000 AL KM 2+000	VARIOS	VARIAS			30/05/2022 - 26/10/2022	0.01		0.01						0.00	0.00
04842022000009	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PLAN DE ARROYOS, DEL KM 1+420 AL KM 1+520, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	TLAPACOYAN	VARIAS			25/06/2022 - 11/12/2022	619.93	619.93							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842022000010	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA DEFENSA - LA REFORMA, DEL KM 2+300 AL KM 2+500, INCLUYE ESTRUCTURA	MISANTLA	VARIAS	75.10	64.8	12/07/2022 - 11/02/2023	3,209,314.48	3,209,314.48			2,080,010.44	2,080,010.44			METROS LINEALES	200.00	200.00
04842022000011	MANTENIMIENTO DEL CAMINO COAPEXPAN - RANCHO VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+920	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	21/06/2022 - 11/01/2023	3,126,452.08	3,126,452.08			3,126,452.08	3,126,452.08					
04842022000018	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IGNACIO DE LA LLAVE - TLALIXCOYAN, DEL KM 7+900 AL KM 9+900	TLALIXCOYAN	VARIAS			02/06/2022 - 29/10/2022	3,141.68	3,141.68							KMS	3.92	3.92
04842022000019	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLANCANCA - CUACABALLO DEL KM 0+550 AL KM 0+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN	LOS REYES	VARIAS			18/04/2022 - 13/09/2022	0.01	0.01								0.00	0.00
04842022000022	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CARLOS A. CARRILLO - CHACALTIANQUIS, DEL KM 0+000 AL KM 9+800	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	28/03/2022 - 20/02/2023	9,439,226.44	9,439,226.44			9,439,226.43	9,439,226.43				0.00	0.00
04842022000025	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACULA - DMATLAHUACAN, DEL KM 2+950 AL KM 6+450 EN TRAMOS AISLADOS	VARIOS	VARIAS			11/04/2022 - 06/11/2022	910.92	910.92							KM	9.80	9.80
04842022000027	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CIRCUITO LOS NARANJOS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	TRES VALLES	VARIAS			22/03/2022 - 17/09/2022	56,213.22	56,213.22								0.00	0.00
04842022000033	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EJIDO LA VIRGEN - TIERRA Y LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 0+879	VARIOS	VARIAS			08/06/2022 - 31/12/2022	1,774.29	1,774.29								0.00	0.00
04842022000037	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TIERRA Y LIBERTAD - EJIDO LA VIRGEN) - RANCHO NUEVO - AGUA FRIA, DEL KM 1+000 AL KM 3+000	CHINAMECA	VARIAS			12/05/2022 - 20/12/2022	4,209.84	4,209.84								0.00	0.00
04842022000041	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA LAGUNA - CASA BLANCA, DEL KM 2+350 AL KM 4+850	UXPANAPA	VARIAS			12/07/2022 - 26/12/2022	0.01	0.01								0.00	0.00
04842022000049	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (EL JAGUEY - MINATITLÁN) - LAS LOMAS, DEL KM 0+000 AL KM 0+100, INCLUYE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE (TABLAESTACADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	MINATITLÁN	VARIAS	83.56	83.0	08/11/2022 - 09/04/2023	6,693,307.46	6,693,307.46			5,556,610.23	5,556,610.23				0.00	0.00
04842022000059	MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE ACAYUCAN DEL KM 0+000 AL KM 6+016 INCLUYE GASAS DE ACCESO	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	05/07/2022 - 25/01/2023	4,120,147.98	4,120,147.98			4,120,147.98	4,120,147.98			MTS	100.00	100.00
04842022000061	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CIRCUITO XONOTLA - MONTERREY - TLALTZALA - TLATILPA, DEL KM 3+000 AL KM 4+500	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.00	100.0	30/08/2022 - 10/02/2023	3,824,539.05	3,824,539.05			3,824,539.05	3,824,539.05			KMS	6.01	6.01
04842022000066	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS) - E.C. POBLADO TRES, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	COSAMALOAPAN	VARIAS	100.00	94.1	30/08/2022 - 07/03/2023	1,328,548.64	1,328,548.64			1,250,946.06	1,250,946.06			KM	1.50	1.50
04842022000075	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL (CUAMPANTZINAPA - TEPEPECHCO) DEL KM 0+000 AL KM 1+900	SOLEDAD ATZOMPA	ATZOMPA	71.40	71.4	27/12/2022 - 19/07/2023	21,138,745.39	21,138,745.39			15,093,410.97	15,093,410.97			KM	2.00	2.00
04842022000076	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC DEL KM 1+820 AL KM 8+500, INCLUYE, FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA, DESMONTE, LIMPIEZA DE CUNETAS Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS	VARIOS	VARIAS	70.96	70.9	29/12/2022 - 28/06/2023	5,053,053.45	5,053,053.45			3,585,527.50	3,585,527.50			KMS	1.96	1.96
04842022000077	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUEYAPAN DE OCAIMPO - SABANETA, DEL KM 3+200 AL KM 6+600	HUEYAPAN DE OCAIMPO	VARIAS	100.00	100.0	30/12/2022 - 27/06/2023	24,491,235.24	24,491,235.24			24,491,235.24	24,491,235.24			KMS	3.40	3.40
04842022000078	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA ORTIGA - GUADALUPE VICTORIA - SAN FERNANDO COAPECHAPA, DEL KM 4+420 AL KM 9+420	COATZINTLA	VARIAS	63.50	63.5	30/12/2022 - 02/07/2023	39,930,429.31	39,930,429.31			25,369,136.46	25,369,136.46			KMS	5.00	5.00
04842022000080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRISTÓBAL HIDALGO - CUAUTITLÁN DEL PARRAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+710	YECUATLA	VARIAS	81.43	81.4	30/12/2022 - 23/07/2023	40,000,000.00	40,000,000.00			32,572,617.61	32,572,617.61			KMS	4.71	4.71
04842022000081	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DIAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 7+700 AL KM 8+400	HUEYAPAN DE OCAIMPO	ZAPOAPAN DE AMAPAN	100.00	99.9	30/12/2022 - 04/05/2023	4,799,556.85	4,799,556.85			4,798,077.62	4,798,077.62			KMS	4.71	4.71
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	47,680,879.56	47,680,879.56							MTS	700.00	700.00
TOTAL FONDO:							228,872,052.34	228,872,052.34			145,313,430.28	145,313,430.28				0.00	0.00
HIDROTERRESTRES 2023																	
04842023000009	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN - LIM. DEL ESTADO DE HIDALGO, DEL KM 7+000 AL KM 7+800	ZACUALPAN	VARIAS			08/06/2023 - 03/09/2023	8,854,815.13	8,854,815.13							MTS	860.00	860.00
04842023000017	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 10+680, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+620	VARIOS	VARIAS	18.20	18.2	03/05/2023 - 28/12/2023	52,401,746.57	52,401,746.57			9,550,767.13	9,550,767.13			KM	10.68	10.68
04842023000018	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ATZOMPA - TETLATZINGA, DEL KM 0+000 AL KM 8+320	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	18.40	18.4	03/05/2023 - 28/11/2023	38,598,132.12	38,598,132.12			7,112,059.93	7,112,059.93			KMS	8.32	8.32
04842023000020	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PLAYA VICENTE - ISLA, DEL KM 10+260 AL KM 24+930	VARIOS	VARIAS	16.08	16.0	16/05/2023 - 11/11/2023	94,615,675.02	94,615,675.02			15,213,584.41	15,213,584.41			KM	14.67	14.67
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	192,470,364.16	192,470,364.16								0.00	0.00
TOTAL FONDO:							386,940,733.00	386,940,733.00			31,876,411.47	31,876,411.47					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2017

01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS	25/10/2017 - 02/01/2020	3,589.72		3,589.72								0.00	0.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS	24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01								0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS	24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01								0.00	0.00
01242017200115	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS VIGAS DE RAMÍREZ - TATATILA, TRAMO LA CATALINA DEL KM 0+000 AL KM 1+050	LAS VIGAS DE RAMÍREZ	VARIAS	24/11/2017 - 07/01/2018	511.12		511.12								0.00	0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01								0.00	0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS	20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68		68,275.68								0.00	0.00
TOTAL FONDO:					72,376.55		72,376.55									

RECURSOS FISCALES 2018

04842018000068	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS	30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01								0.00	0.00
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS	30/06/2018 - 11/12/2018	479,286.31		479,286.31								0.00	0.00
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA	30/06/2018 - 02/01/2020	956,535.55		956,535.55								0.00	0.00
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS	30/06/2018 - 02/01/2020	1,543,659.60		1,543,659.60								0.00	0.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS	30/06/2018 - 02/01/2020	1,760,274.82		1,760,274.82								0.00	0.00
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS	30/06/2018 - 02/01/2020	1,122,499.23		1,122,499.23								0.00	0.00
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACÁN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACÁN	VARIAS	30/06/2018 - 02/01/2020	1,743,304.66		1,743,304.66								0.00	0.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TEHEJAPAN	PETLACALA	30/06/2018 - 02/01/2020	1,126,269.55		1,126,269.55								0.00	0.00
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS	10/07/2018 - 06/11/2018	0.02		0.02								0.00	0.00
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	08/03/2018 - 02/01/2021	39,212.26		39,212.26								0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESÚS CARRANZA	VARIAS	08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01								0.00	0.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS	08/03/2018 - 03/09/2018	1,757.84		1,757.84								0.00	0.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS	08/03/2018 - 03/09/2018	993.80		993.80								0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			01/03/2018 - 27/08/2018	0.01		0.01							
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACUJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	143,113.34		143,113.34						0.00	0.00
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			08/03/2018 - 03/09/2018	1,676.91		1,676.91						0.00	0.00
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	163,598.06		163,598.06						0.00	0.00
04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS			08/03/2018 - 17/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO: E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERÍA			07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS			25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 6+800	TLILAPAN	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05		45,370.05						0.00	0.00
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01		45,024.01						0.00	0.00
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 6+633.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	38,141.75		38,141.75						0.00	0.00
04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,990.39		37,990.39						0.00	0.00
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			07/07/2018 - 02/01/2020	7,630.30		7,630.30						0.00	0.00
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+290	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,156.34		37,156.34						0.00	0.00

TOTAL FONDO: 9,293,494.88 9,293,494.88

RECURSOS FISCALES 2019

04842019000050	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJÍN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS			02/08/2019 - 31/08/2019	0.01		0.01							
04842019000095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+900	VARIOS	VARIAS			20/12/2019 - 04/03/2020	0.01		0.01						0.00	0.00

TOTAL FONDO: 0.02 0.02

RECURSOS FISCALES 2020

04842020200025	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL	TEOCELO	VARIAS			13/05/2020 - 02/01/2021	0.01		0.01						0.00	0.00
----------------	---	---------	--------	--	--	-------------------------	------	--	------	--	--	--	--	--	------	------

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

KM 1-550 AL KM 7-700

RECURSOS FISCALES 2022

				TOTAL FONDO:		0.01	0.01									
04842022000005	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA ORTIGA - GUADALUPE VICTORIA DEL KM 1-550 AL KM 2-880 Y DEL KM 3-450 AL KM 4-420	COATZINTLA	VARIAS	100.00	100.0	20/08/2022 - 05/02/2023	2,873,217.23		2,873,217.23	2,873,217.23		2,873,217.23		KM	2.30	2.30
04842023000055	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED 185 - ACAYUCAN, DEL KM 3-000 AL KM 7-300	SOTEAPAN	VARIAS			15/06/2023 - 31/12/2023	33,795,648.13		33,795,648.13					KM	4.30	4.30
04842023200031	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO LAS TRANCAS), EN EL KM 3-800	VARIOS	VARIAS			25/05/2023 - 20/11/2023	1,201,435.08		1,201,435.08					SUPERVISION	1.00	1.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	129,772,916.79		129,772,916.79						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							167,643,217.23		167,643,217.23	2,873,217.23		2,873,217.23				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							2,165,727,727.68	1,337,193,838.63	828,533,889.05	322,617,672.37	317,847,619.59	4,770,052.78				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
BONO CUPON CERO 2023																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	138,308,252.00		138,308,252.00						0.00	0.00
CREDITO RECURSO EST. 2021						TOTAL FONDO:	138,308,252.00		138,308,252.00							
04812021000144	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FÉLIX ZULOAGA ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y AV. ATENAS VERACRUZANAS, CALLE VALENTÍN CANALIZO ENTRE AV. ATENAS VERACRUZANAS Y CALLE PASEO XALAPA, CALLE MARTÍN CARRERA ENTRE CALLE VALENTÍN CANALIZO Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, CALLE VÍCT	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	08/07/2022 - 20/03/2023	6,660,074.08		6,660,074.08	6,660,074.08			M2	8,091.65	8,091.65	
04812021000147	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	94.01	75.3	27/12/2021 - 05/06/2023	24,519,130.11		24,519,130.11	18,463,543.33			M2	5,394.77	5,394.77	
04812021000148	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	90.54	84.2	03/01/2022 - 09/06/2023	33,738,682.35		33,738,682.35	28,424,749.91			M2	7,296.00	7,296.00	
04812023090039	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA			03/01/2022 - 09/06/2023	335,635.93		335,635.93				M2	7,296.00	7,296.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	2,284,591.81		2,284,591.81						0.00	0.00
DERIVADOS FINAN.SWAP 2023						TOTAL FONDO:	67,538,114.28		67,538,114.28	53,548,367.32		53,548,367.32				
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	44,410,291.76		44,410,291.76						0.00	0.00
FAFEF 2022						TOTAL FONDO:	44,410,291.76		44,410,291.76							
04812022000043	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO BENITO JUÁREZ	VERACRUZ	VERACRUZ	100.00	100.0	28/11/2022 - 12/03/2023	34,030,131.54	34,030,131.54		34,030,131.54	34,030,131.54		M2	15,562.50	15,562.50	
04812022000046	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL WORLD TRADE CENTER	BOCA DEL RÍO	VERACRUZ	100.00	100.0	23/12/2022 - 22/03/2023	47,957,895.52	47,957,895.52		47,957,895.52	47,957,895.52		M2	2,200.00	2,200.00	
04812022000047	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE TEMÁTICO TAKILHSUKUT	PAPANTLA	EL TAJIN	100.00	100.0	30/12/2022 - 29/03/2023	4,990,350.24	4,990,350.24		4,990,350.24	4,990,350.24		M2	31,006.00	31,006.00	
04812022000048	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SIOP	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	30/12/2022 - 09/03/2023	1,997,985.08	1,997,985.08		1,997,985.08	1,997,985.08		M2	999.40	999.40	
FAFEF 2023						TOTAL FONDO:	88,976,362.38	88,976,362.38		88,976,362.38	88,976,362.38					
04812023000014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CRISTAL ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y DURAZNO, CALLE DURAZNO ENTRE CALLE NETZAHUALCÓYOTL Y TOLTECA, CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE DURAZNO Y PERLA	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	27.51		01/05/2023 - 21/08/2023	5,476,216.61	5,476,216.61					M2	1,676.21	1,676.21	
04812023000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE TOPACIO Y RÍO SUCHIATE, CALLE TOPACIO Y CALLE ZAFIRO ENTRE AV. PEDERNALES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE GRAVIATE ENTRE CALLE RUBÍ Y ANDADOR PEATONAL DEL ARROYO DE PEDERNALES	ATZALÁN	COLONIAS PEDERNALES	22.95	22.9	07/04/2023 - 26/08/2023	7,287,162.77	7,287,162.77		1,672,587.05	1,672,587.05		M2	3,678.50	3,678.50	
04812023000019	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FORTALEZA DE SAN CARLOS	PEROTE	PEROTE	25.36	25.3	17/04/2023 - 13/09/2023	48,891,574.44	48,891,574.44		12,395,712.53	12,395,712.53		M2	24,003.18	24,003.18	
04812023000039	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA			03/01/2022 - 09/06/2023	17,000,000.00	17,000,000.00					M2	7,296.00	7,296.00	
04812023000042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE COMOLICA - CAMPO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM	ASTACINGA	COMOLICA			09/06/2023 - 16/11/2023	5,795,092.68	5,795,092.68					M2	3,239.37	3,239.37	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
0-567																
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
FASP 2022																
01/01/2023 - 31/12/2023																
135,749,953.50 135,749,953.50																
TOTAL FONDO:																
220,200,000.00 220,200,000.00																
14,068,299.58 14,068,299.58																
0.00 0.00																
04812022000038	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	15/08/2022 - 02/01/2023	531,882.29	531,882.29		531,882.29	531,882.29		M2	981.00	981.00	
TOTAL FONDO:																
531,882.29 531,882.29																
531,882.29 531,882.29																
HIDROMARITIMAS 2020																
04812020000225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN; CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/12/2020 - 21/03/2021	0.01	0.01						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:																
0.01 0.01																
HIDROMARITIMAS 2021																
04812021000105	DRAGADO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN EN LA LAGUNA DE ALVARADO INCLUYE PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA	ALVARADO	ALVARADO	100.00	100.0	15/11/2021 - 05/02/2023	16,459,537.22	16,459,537.22		16,459,537.22	16,459,537.22		M3	128,249.66	128,249.66	
04812021000162	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESCARGA Y REGULACIÓN DE LA LAGUNA OLMECA	VERACRUZ	VERACRUZ	100.00	71.1	22/10/2021 - 02/01/2023	6,784,376.04	6,784,376.04		4,828,576.89	4,828,576.89		MTS	120.41	120.41	
TOTAL FONDO:																
23,243,913.26 23,243,913.26																
21,288,114.11 21,288,114.11																
HIDROMARITIMAS 2022																
04812022000016	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+500 AL 1+000	CATEMACO	CATEMACO	94.65	88.6	29/04/2022 - 13/06/2023	10,329,546.33	10,329,546.33		9,161,197.51	9,161,197.51		METROS CUADRADOS	7,805.44	7,805.44	
04812022000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ING. ADRIÁN DOMÍNGUEZ RANGEL DEL KM 0+000 AL 0+383.50, CALLE DOCTORES DEL 0+000 AL 0+038 Y ANDADOR GASTRONOMICO DEL KM 0+000 AL 0+130	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	100.00	100.0	24/06/2022 - 02/01/2023	547,158.99	547,158.99		547,158.99	547,158.99		M2	3,353.22	3,353.22	
04812022000033	PAVIMENTACIÓN DE CALLES PAJARO CARPINTERO Y EDUCACION FISICA ENTRE CALLE DR. CARLO SAINT DE LA PEÑA Y PASAJE DE LAS GAVIOTAS, CALLE PETIROJO ENTRE CALLE ELODIA ESPIÑOZA Y DR. CARLO SAINT DE LA PEÑA, CALLE PASAJE DE LAS GAVIOTAS ENTRE CALLE COLIBRES Y PE	ÚRSULO GALVÁN	PLAYA DE CHACHALACAS	100.00	100.0	19/07/2022 - 14/03/2023	1,360,330.29	1,360,330.29		1,360,330.29	1,360,330.29		M2	3,854.53	3,854.53	
04812022000035	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PANTEÓN FORENSE DEL KM 0+000 AL KM 0+259.29 (INCLUYE MANTENIMIENTO EN CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS ENTRE CALLE TERRAPLEN Y CARRETERA A BARRILLAS)	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS	79.80	64.5	22/08/2022 - 17/06/2023	4,613,507.01	4,613,507.01		2,979,938.20	2,979,938.20		M2	5,385.38	5,385.38	
04812022000041	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES TURISTICOS HACIA PLAYA NAVARRO DEL KM 0+000 AL KM 2+300 Y PLAYA LECHUGILLAS DEL KM 0+000 AL KM 1+300	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.00	100.0	05/09/2022 - 28/04/2023	4,462,852.57	4,462,852.57		4,462,852.57	4,462,852.57		M2	6,063.90	6,063.90	
04812022000057	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+090	ACTOPAN	ACTOPAN	100.00	100.0	23/12/2022 - 28/04/2023	904,222.41	904,222.41		904,222.41	904,222.41		M2	585.00	585.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
TOTAL FONDO:																
22,839,454.77 22,839,454.77																
19,415,699.97 19,415,699.97																
HIDROMARITIMAS 2023																
04812023000008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMADO NIÉVO ENTRE CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE Y CAMINO A JUAN LUCAS, COL. FEDERICO GARCÍA BLANCO	TUXPAN	TUXPAN			09/06/2023 - 27/08/2023	3,498,741.77	3,498,741.77					M2	1,806.30	1,806.30	
04812023000031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NANCHE DEL KM 0+000 AL KM 0+076, ANDADOR	ALVARADO	ALVARADO			09/06/2023 - 06/10/2023	10,259,783.03	10,259,783.03					M2	4,308.54	4,308.54	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812023000049	COCUITE ENTRE CALLE NANCHE Y PROLONGACIÓN CAMINO DE SAN JOAQUÍN; CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE SUR 7 Y PROLONGACIÓN CAMINO SAN JOAQUÍN; CALLE EL JOBO ENTRE CALLE SIN NO	TAMIAHUA	ESTERO DE MILPAS	11.67		09/08/2023 - 15/11/2023	17,608,488.17	17,608,488.17						M2	8,909.87	8,909.87
04812023000051	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+500 AL 1+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	CATEMACO			29/04/2022 - 13/06/2023	3,000,000.00	3,000,000.00						METROS CUADRADOS	7,805.44	7,805.44
04812023000052	MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ARAUCARIAS ENTRE CARRETERA XALAPA - VERACRUZ Y CALLE DIAMANTE; CALLE CIRCÓN ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE ESMERALDA; CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CORAL	VERACRUZ	LAS AMAPOLAS	21.18		15/06/2023 - 21/11/2023	24,978,243.53	24,978,243.53						M2	12,912.94	12,912.94
04812023400036	SUSTITUCIÓN DEL QUINTO EQUIPO DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 2,250 LITROS POR SEGUNDO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA ZAMORANA	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	99.94	99.9	07/04/2023 - 04/08/2023	19,526,423.21	19,526,423.21		19,514,199.67	19,514,199.67			PZA	1.00	1.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					01/01/2023 - 31/12/2023	85,628,320.29	85,628,320.29							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							164,500,000.00	164,500,000.00		19,514,199.67	19,514,199.67					
HIDROTERRESTRES 2019																
04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA; CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							3,055,888.75	3,055,888.75								
HIDROTERRESTRES 2020																
04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MÉXICO, COL. REVOLUCIÓN	XALAPA	XALAPA			21/10/2020 - 12/02/2021	2.31	2.31							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							2.31	2.31								
HIDROTERRESTRES 2021																
04812021000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJÓN AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA	CHICONQUIACO	EL HUERTANO			25/05/2021 - 09/10/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04812022000053	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO A LA ORDUÑA DEL KM 0+260 AL 0+660, INCLUYE MANTENIMIENTO DEL KM 0+000 AL 0+260	COATEPEC	COATEPEC	93.93	93.9	23/12/2022 - 29/04/2023	1,325,234.08	1,325,234.08		1,244,806.23	1,244,806.23			M2	2,880.00	2,880.00
04812022000181	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISION DEL NORTE (TERCERA ETAPA)	XALAPA	XALAPA	68.64	23.6	20/05/2022 - 29/07/2023	37,434,305.72	37,434,305.72		8,866,799.97	8,866,799.97			MTS	1,176.59	1,176.59
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	2,271.92	2,271.92							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							38,761,811.73	38,761,811.73		10,111,606.20	10,111,606.20					
HIDROTERRESTRES 2022																
04812022000002	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEXTA ENTRE CARRETERA TAMPICO-VALLES Y CALLE VERACRUZ; CALLE SEPTIMA, OCTAVA Y NOVENA ENTRE CARRETERA TAMPICO-VALLES Y CALLE EJIDATARIOS	PÁNUCO	MORALILLO	100.00	100.0	08/04/2022 - 02/01/2023	1,826,471.75	1,826,471.75		1,826,471.75	1,826,471.75			M2	13,092.17	13,092.17

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812022000005	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS PASTEUR DEL KM 0+000 AL 0+400, CALLE CARLOS DARWIN ENTRE CALLE ROBERTO KOCH Y LUIS PASTEUR, CALLE ROBERTO KOCH ENTRE CALLE GALILEO GALILEI Y CARLOS DARWIN	MISANTLA	MISANTLA	100.00	100.0	27/05/2022 - 24/01/2023	2,915,945.82	2,915,945.82		2,915,945.82	2,915,945.82			M2	4,435.00	4,435.00
04812022000006	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0+000 AL 0+250, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRETERA FED. 129 Y CALLE LÁZARO CARDENAS)	TLAPACOYAN	VARIAS			13/06/2022 - 20/11/2022	0.02	0.02							0.00	0.00
04812022000007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MONTES DE XALAPA ENTRE CALLE MONTE CLARO Y CALLE SANTA AMALIA; CALLE SERAFÍN OLARTE ENTRE CALLE SANTA AMALIA Y PROLONGACIÓN SERAFÍN OLARTE, CALLE SANTA AMALIA ENTRE CALLE MONTES DE XALAPA Y CALLE AMPLIACIÓN S	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	18/03/2022 - 02/01/2023	1,076,572.29	1,076,572.29		1,076,572.29	1,076,572.29			M2	5,587.48	5,587.48
04812022000009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADAUTO CABAÑAS OJEDA, EDUARDO GARCÍA MAYNÉS Y CALLE ADAUTO CABAÑAS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y AV. QUETZAL; CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CALLE CTO. UNIDAD Y CALZADA DEL TECNOLÓGICO; CALLE CIRCUITO UNIDAD E	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	16/05/2022 - 02/01/2023	876,678.19	876,678.19		876,678.19	876,678.19			M2	5,465.01	5,465.01
04812022000011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, DE AVENIDA ARAUCARIAS A CALLE CIRILO CELIS PASTRANA (KM 0+000 AL 5+960), EN TRAMOS AISLADOS; Y REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDAS ENRIQUE C. REBSA	XALAPA	XALAPA	100.00	99.9	05/08/2022 - 30/03/2023	36,414,100.59	36,414,100.59		36,413,996.97	36,413,996.97			M2	51,789.35	51,789.35
04812022000012	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ, AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO, ANIDADOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL 0+083	TRES VALLES	TRES VALLES	100.00	100.0	06/06/2022 - 19/03/2023	4,205,426.05	4,205,426.05		4,205,426.05	4,205,426.05			M2	2,672.00	2,672.00
04812022000023	CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL "DIVISION DEL NORTE", CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE DOS TUBERIAS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA COLECTOR PLUVIAL DE 72" Ø Y CAMISAS DE ACERO DE 78" Ø Y UNA TUBER	XALAPA	XALAPA	73.76	40.7	06/06/2022 - 15/07/2023	13,443,011.57	13,443,011.57		5,477,297.09	5,477,297.09			MTS	93.75	93.75
04812022000032	MANTENIMIENTO RUTINARIO (BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO) DEL BOULEVARD XALAPA - BANDERILLA DEL KM 3+330 AL KM 4+920	BANDERILLA	BANDERILLA	100.00	99.5	23/12/2022 - 28/04/2023	924,937.31	924,937.31		920,457.38	920,457.38			M2	2,194.29	2,194.29
04812022000034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO ORDUÑA ENTRE AVENIDA MARINA NACIONAL Y CALLE 10 DE FEBRERO, CALLE 10 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO ORDUÑA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO	XALAPA	XALAPA	100.00	90.3	30/12/2022 - 29/06/2023	5,744,210.95	5,744,210.95		5,190,729.62	5,190,729.62			M2	2,003.67	2,003.67
04812022000035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ, CALLE VERACRUZ DEL KM 0+000 AL 0+365	VARIOS	VARIAS	83.06	83.0	30/12/2022 - 28/06/2023	10,779,288.04	10,779,288.04		8,953,583.31	8,953,583.31			M2	5,331.97	5,331.97
04812022000036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE TEXOLO ENTRE AVENIDA QUETZAL Y CALLE TEMAZCALTEPEC	XALAPA	XALAPA	100.00	99.7	30/12/2022 - 08/04/2023	3,490,757.02	3,490,757.02		3,480,864.89	3,480,864.89			M2	1,486.00	1,486.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	10,239,630.55	10,239,630.55							0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						91,937,030.15	91,937,030.15		71,338,023.36	71,338,023.36					
HIDROTERRESTRES 2023																
04812023000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LAS CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y MIGUEL ALEMÁN VALDÉS, CALLE CAOBA, CALLE ALMENDRO Y CALLE PINO ENTRE LAS CALLES ADOLFO RUÍZ CORTINES Y NOGAL	EL HIGO	EL HIGO	15.54		05/06/2023 - 21/11/2023	20,242,187.84	20,242,187.84						M2	7,316.23	7,316.23
04812023000018	CONSTRUCCIÓN DE ANIDADORES GASTRONÓMICOS EN LA AV. LA GLORIA DEL KM 0+000 AL KM 0+310	COACOATZINTLA	COACOATZINTLA			05/06/2023 - 02/09/2023	4,981,598.25	4,981,598.25						M2	2,453.87	2,453.87
04812023000020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN AV. QUETZAL ENTRE CALZADA DEL TECNOLÓGICO Y CALLE XOCHIQUETZAL	XALAPA	XALAPA			28/04/2023 - 15/08/2023	24,770,235.67	24,770,235.67						M2	8,676.42	8,676.42
04812023000024	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE CARRILLO PUERTO DEL KM 0+000 AL KM 0+165 Y CAMINO LAS PUENTES- SAN MARCOS DE LEÓN DEL KM 0+000 AL KM 1+636	VARIOS	VARIAS	17.70		07/04/2023 - 23/09/2023	24,750,512.21	24,750,512.21						M2	14,073.62	14,073.62
04812023000037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PACHECO ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y MARIANO PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	28.73	7.9	28/04/2023 - 14/10/2023	23,553,485.15	23,553,485.15		1,879,965.63	1,879,965.63			M2	12,349.32	12,349.32

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812023000038	ABASOLO Y ENTRE ALLENDE Y NICOLAS BRAVO, CALLE PATONI ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISION DEL NORTE (TERCERA ETAPA) COMPLEMENTO DE RECURSOS PRESUPUESTO DISPONIBLE	XALAPA	XALAPA			20/05/2022 - 29/07/2023	9,999,999.16	9,999,999.16						MTS	1,176.59	1,176.59
						01/01/2023 - 31/12/2023	81,801,981.72	81,801,981.72							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	190,100,000.00	190,100,000.00		1,879,965.63	1,879,965.63					
						11 - 11	33,000,000.00		33,000,000.00						0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	33,000,000.00		33,000,000.00							
PARTICIPACIONES FED. 2023																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE															
PARTICIPA. FED. R 2022																
04812022000051	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	100.00	100.0	28/12/2022 - 26/01/2023	998,431.05		998,431.05	998,431.05		998,431.05		PZA	41.00	41.00
						TOTAL FONDO:	998,431.05		998,431.05	998,431.05		998,431.05				
RECURSOS FISCALES 2017																
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	0.05		0.05							
RECURSOS FISCALES 2018																
04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLÁN, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01							
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	246,467.48		246,467.48						0.00	0.00
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65		6,398.65						0.00	0.00
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV.	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02		44,456.02						0.00	0.00
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																		
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																		
(TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA																		
RECURSOS FISCALES 2020						TOTAL FONDO:			297,322.28									
04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA			25/09/2020 - 20/01/2021	0.02		0.02						0.00	0.00		
RECURSOS FISCALES 2021						TOTAL FONDO:			0.02									
04812021000120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/11/2021 - 07/02/2022	0.01		0.01						0.00	0.00		
RECURSOS FISCALES 2022						TOTAL FONDO:			0.01									
04812022000020	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL PANTEON FORENSE	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	06/06/2022 - 02/01/2023	2,128,737.28		2,128,737.28	2,128,737.28				M2	620.50	620.50		
04812022000024	CONSTRUCCIÓN DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN XALAPA 2000 Y NUEVO XALAPA, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	20/05/2022 - 27/02/2023	3,598,896.38		3,598,896.38	3,598,896.38				METROS CÚBICOS	961.33	961.33		
04812022000031	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	09/09/2022 - 05/02/2023	1,393,094.92		1,393,094.92	1,393,094.92				M2	949.50	949.50		
04812022000042	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 185 COATZACOALCOS - SALINA CRUZ EN EL KM 76+500 (PUENTE CORREA) (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL KM 76+500 AL 68+500)	SAYULA DE ALEMÁN	VARIAS	100.00	100.0	23/12/2022 - 27/03/2023	7,487,957.68		7,487,957.68	7,487,957.68				MTS	90.00	90.00		
04812022000044	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE "EL COBAEV" (PRIMERA ETAPA)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	09/11/2022 - 23/03/2023	26,274,812.09		26,274,812.09	26,274,812.09				M2	2,628.89	2,628.89		
04812023000044	MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MOCAMBO - PEMEX LOGÍSTICA PRESUPUESTO DISPONIBLE	BOCA DEL RIO	VERACRUZ			23/06/2023 - 01/08/2023	1,498,821.44		1,498,821.44					M2	2,900.00	2,900.00		
						11 - 11	4,001,178.56		4,001,178.56						0.00	0.00		
RECURSOS FISCALES R 2022						TOTAL FONDO:			46,383,498.35			40,883,498.35						
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11			55,589,708.24			55,589,708.24						
						TOTAL FONDO:			55,589,708.24			55,589,708.24			0.00 0.00			
ESTANCIA GARNICA 2022																		
04812022000050	REMODELACIÓN DEL ACCESO VIAL Y PEATONAL AL INMUEBLE DENOMINADO ESTANCIA GARNICA	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	24/02/2023 - 11/06/2023	3,939,508.07		3,939,508.07	3,939,508.07								
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11			60,491.93			60,491.93						
						TOTAL FONDO:			4,000,000.00			4,000,000.00			3,939,508.07 3,939,508.07			
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,234,671,963.69	844,146,345.65	390,525,618.04	346,493,957.98	247,124,153.19	99,369,804.79						
														METROS CUADRADOS	975.58	975.58	0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2019

04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS			13/09/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTLA - CHACALTANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+500	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - CUAUHTEMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTEMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LOGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.10		0.10							

RECURSOS FISCALES 2022

04852022300013	ESTUDIO PARA LA ELABORACION DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS OBRAS: (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM 2+030, DEL CAMINO E.C. (POTRERO DEL LLANO - TEMAPACHE) - TECNOLÓGICO - LUCIO BLANCO - TIERRA BLANCA BOOXTER), (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN E	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	08/12/2022 - 27/03/2023	449,548.34		449,548.34	449,548.34		449,548.34		ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00	3.00
04852022300019	ESTUDIO Y PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 140 - EL LLANILLO REDONDO - INGENIO DEL ROSARIO, DEL KM 0+000 AL KM 18+000	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	17/12/2022 - 16/03/2023	897,639.00		897,639.00	897,639.00		897,639.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852022300020	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM 3+100, DEL CAMINO YECUATLA - PLAN DE ALMANZA PRESUPUESTO DISPONIBLE	YECUATLA	VARIAS	100.00	100.0	29/12/2022 - 26/02/2023	267,000.00		267,000.00	267,000.00		267,000.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							7,730,000.00		7,730,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							9,344,187.34		9,344,187.34	1,614,187.34		1,614,187.34				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							9,344,187.44		9,344,187.44	1,614,187.34		1,614,187.34				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUMÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS																	
RECURSOS FISCALES 2022																	
0125022300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	20/09/2022 - 02/01/2023	592,753.44		592,753.44	592,753.43		592,753.43		ESTUDIO DE PREINVERSION	13.00	13.00	
0125022300008	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA REESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE PASEO DE LAS ARAUCARIAS Y CALLE ARAUCARIAS	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	23/11/2022 - 02/01/2023	492,292.49		492,292.49	492,292.49		492,292.49		ESTUDIO DE PREINVERSION	5.00	5.00	
0125022300009	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES: QUETZAL, TEXOLO, XOCHIMILCO, HUAZONTLE, CAMINO ANTIGUO ESTANZUELA, SAN CARLOS, SAN FERNANDO, SANTA LUCIA, PROLONGACIÓN PASEO DE LAS HACIENDAS, CAMINO A MATA OSCURA, C PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	19/11/2022 - 02/01/2023	590,366.92		590,366.92	590,366.92		590,366.92		ESTUDIO DE PREINVERSION	12.00	12.00	
							2,000,000.00		2,000,000.00						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							3,675,412.85		3,675,412.85	1,675,412.84		1,675,412.84					
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							3,675,412.85		3,675,412.85	1,675,412.84		1,675,412.84					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2023
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE VIAS DE COMUNICACIÓN																
BONO CUPON CERO 2023																
05372023000006	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SITIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA RED ESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA LA EDUCACION, LA SALUD Y EL ALERTAMIENTO DE DESASTRES NATURALES PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS			19/06/2023 - 16/10/2023	5,475,027.16		5,475,027.16					EQUIPO	30.00	30.00
						11 - 11	7,024,972.84		7,024,972.84						0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	12,500,000.00		12,500,000.00							
RECURSOS FISCALES 2022																
05372023000001	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO SATELITAL PARA LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES DE EDUCACIÓN, SALUD Y GOBIERNO (REESG) DEL ESTADO DE VERACRUZ SEGUNDA ETAPA	VARIOS	VARIAS			29/05/2023 - 25/09/2023	4,498,926.60		4,498,926.60					EQUIPO	35.00	35.00
05372023000002	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN VERACRUZ	ACAYUCAN	VARIAS			29/05/2023 - 25/09/2023	5,999,308.88		5,999,308.88					EQUIPO	27.00	27.00
05372023000003	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS CENTROS DE SALUD, CLINICAS Y TELEBACHILLERATOS DE LAS ZONAS RURALES DE VERACRUZ DE LA RED INTERNET GRATIS PARA TODOS VERACRUZ 2023	VARIOS	VARIAS			29/05/2023 - 25/09/2023	4,498,886.00		4,498,886.00					EQUIPO	35.00	35.00
05372023000004	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SATELITAL PARA LAS TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EN VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS			29/05/2023 - 25/09/2023	4,999,600.00		4,999,600.00					EQUIPO	40.00	40.00
						11 - 11	3,278.52		3,278.52						0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	20,000,000.00		20,000,000.00							
						TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:	32,500,000.00		32,500,000.00							
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							3,445,919,291.66	2,181,340,184.28	1,264,579,107.38	672,401,230.53	564,971,772.78	107,429,457.75				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO