

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
BONO CUPON CERO 2023																
04842023000063	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN EL KM 2+030, DEL CAMINO E.C. (POTRERO DEL LLANO – TEMAPACHE) – TECNOLÓGICO – LUCIO BLANCO – TIERRA BLANCA BOXTER, INCLUYE ACCESOS	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS	83.21		29/09/2023 - 30/04/2024	3,811,804.52		3,811,804.52					MTS	240.00	240.00
04842023000065	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (COLIPA - YECUATLA) - COLONIA TEODORO A. DEHESA, DEL KM 0+000 AL KM 1+420	COLIPA	COLONIA TEODORO A. DEHESA	100.00	99.9	11/08/2023 - 03/02/2024	1,693,215.38		1,693,215.38	1,693,178.23		1,693,178.23		KILOMETROS	1.42	1.42
04842023000066	MANTENIMIENTO DEL CAMINO YECUATLA - PLAN DE ALMANZA, DEL KM 3+050 AL KM 3+150, INCLUYE MURO EN EL KM 3+100	YECUATLA	VARIAS			14/12/2023 - 07/04/2024	13,994,147.78		13,994,147.78					MTS	100.00	100.00
04842023000072	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TENEJÁPAM DE MATA - MIAHUATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 1+033	OMEALCA	VARIAS	60.27	22.5	28/12/2023 - 28/05/2024	7,995,109.76		7,995,109.76	1,804,615.02		1,804,615.02		KMS	1.03	1.03
04842023000073	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MIGUEL AGUILAR - TINAJITAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	CÓRDOBA	VARIAS	72.23	39.7	27/10/2023 - 15/03/2024	2,757,717.27		2,757,717.27	1,096,576.18		1,096,576.18		KILOMETROS	1.00	1.00
04842023000074	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUXTEPEC - QUECHULINGO, DEL KM 1+220 AL KM 2+500, INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN	VARIOS	VARIAS	94.34	100.0	01/11/2023 - 29/03/2024	2,129,317.93		2,129,317.93	2,129,317.93		2,129,317.93		KILOMETROS	1.28	1.28
04842023000075	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MATA REDONDA - EL COYOTE - JOACHÍN, DEL KM 7+000 AL KM 15+000	TIERRA BLANCA	VARIAS	100.00	100.0	29/07/2023 - 02/04/2024	6,924,172.21		6,924,172.21	6,924,172.21		6,924,172.21		KM	8.00	8.00
04842023000078	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NOPALTEPEC - POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS), DEL KM 2+000 AL KM 4+500	COSAMALOAPAN	VARIAS	90.93	76.4	15/09/2023 - 05/04/2024	8,219,181.63		8,219,181.63	6,280,795.63		6,280,795.63		KILOMETROS	2.50	2.50
04842023000079	MANTENIMIENTO DEL CAMINO NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO - PASO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 4+432	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	84.89	17.4	17/11/2023 - 14/04/2024	19,619,316.19		19,619,316.19	3,427,790.77		3,427,790.77		KM	4.43	4.43
04842023000080	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL KM 19+900, DEL CAMINO ESTACIÓN JUANITA - NUEVO IXCATLÁN, INCLUYE ACCESOS	SAN JUAN EVANGELISTA	VARIAS			23/12/2023 - 28/05/2024	3,117,535.48		3,117,535.48					MTS	100.00	100.00
04842023000081	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN EL KM 24+870, DEL CAMINO POBLADO 10 - LA HORQUETA (POBLADO DOCE), INCLUYE ACCESOS	UXPANAPA	VARIAS			29/09/2023 - 26/01/2024	3,736,685.76		3,736,685.76					MTS	110.00	110.00
04842023000083	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEXISTEPEC - SAN LORENZO TENOCHTITLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 1+800	TEXISTEPEC	VARIAS	91.62	86.0	14/12/2023 - 22/04/2024	19,975,800.25		19,975,800.25	17,191,602.75		17,191,602.75		KILOMETROS	1.80	1.80
04842023000084	MANTENIMIENTO DEL CAMINO JALTIPAN DE MORELOS - COACOTLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+320	JALTIPAN	JALTIPAN DE MORELOS	79.01	79.0	28/12/2023 - 25/04/2024	9,164,945.43		9,164,945.43	7,241,327.76		7,241,327.76		KMS	1.32	1.32
04842023000085	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (OLUTA - OJAPA) - CORREA, DEL KM 0+000 AL KM 1+640	OLUTA	VARIAS	100.00	100.0	14/12/2023 - 07/04/2024	16,387,718.37		16,387,718.37	16,387,718.37		16,387,718.37		KILOMETROS	1.64	1.64
04842023000087	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO, 4 ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS Y 2 ENTRONQUES, DEL KM 3+560 AL KM 7+200	COATEPEC	VARIAS	94.75	73.9	21/07/2023 - 07/05/2024	50,177,192.93		50,177,192.93	37,081,446.28		37,081,446.28		KM	3.64	3.64
04842023000089	CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACELERACIÓN Y DECELERACIÓN PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN EL KM 120+484 DE LA CARRETERA FED. 185 (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ)	JESÚS CARRANZA	VARIAS	81.33	47.9	01/12/2023 - 17/04/2024	7,233,425.27		7,233,425.27	3,466,462.98		3,466,462.98		MTS	500.00	500.00
04842023000091	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, DEL KM 0+054 AL KM 0+666.80, DEL KM 0+997 AL KM 0+122 DEL KM 0+376 AL KM 0+382, DEL CAMINO RAMAL A ZOMAJAPA	ZONGOLICA	ZOMAJAPA	100.00	100.0	13/10/2023 - 09/02/2024	493,129.52		493,129.52	493,129.52		493,129.52		MTS	41.60	41.60
04842023000092	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OTATITLÁN - AMBROSIO ALCALDE, DEL KM 4+900 AL KM 6+690	TLACOTALPAN	VARIAS	100.00	100.0	01/09/2023 - 15/03/2024	3,752,951.64		3,752,951.64	3,752,951.64		3,752,951.64		KILOMETROS	1.79	1.79
04842023000114	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO E.C. (TATAHUICAPAN- VENUSTIANO CARRANZA) - ENCINO AMARILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+183	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	74.37	100.0	23/12/2023 - 21/01/2024	4,089,680.76		4,089,680.76	4,089,680.76		4,089,680.76		KILOMETROS	1.18	1.18
04842023090017	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECAMALUCÁN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 10+680, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+620 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS	91.02	15.4	03/05/2023 - 07/05/2024	12,000,000.00		12,000,000.00	1,855,375.28		1,855,375.28		KM	10.68	10.68
04842023090098	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTECOMATLÁN, DEL KM 5+800 AL KM 8+900 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ILAMATLÁN	VARIAS	70.20	29.8	07/11/2023 - 04/04/2024	19,089,933.34		19,089,933.34	5,699,675.89		5,699,675.89		KM	3.10	3.10
04842023091058	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ. XALAPA (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS) (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA ENRIQUEZ		100.00	59.8	17/08/2023 - 21/03/2024	14,755,447.38		14,755,447.38	8,831,412.65		8,831,412.65		MTS	431.00	431.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
CONVENIO SCT 2021							TOTAL FONDO:	231,118,428.80		231,118,428.80	129,447,229.85		129,447,229.85			
04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0-200	MOLOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 9+600 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 04/08/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
DERIVADOS FINAN.SWAP 2023							TOTAL FONDO:	0.02	0.02							
04842024000066	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "EL MAGUEY" EN EL KM 0+260, DE 120 METROS DE LONGITUD, QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE VILLA AZUETA Y EL MAGUEY, INCLUYE 330 METROS DE ACCESOS (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	JOSE AZUETA	VARIAS			11/04/2023 - 30/03/2024	10,500,000.00		10,500,000.00				MTS	450.00	450.00	
04842024000068	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - CUATOTOLAPAN ESTACIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 2+800 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	HUEYAPAN DE OCAÑO	VARIAS			06/12/2023 - 06/04/2024	7,299,999.99		7,299,999.99				KILOMETROS	2.80	2.80	
							11 - 11	78,468,647.84	78,468,647.84							
FAFEF 2023							TOTAL FONDO:	96,268,647.83	96,268,647.83							
04842023000002	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACHICHILCO - LA LLAVE, DEL KM 3+600 AL KM 12+510	TLACHICHILCO	VARIAS	60.46		22/07/2023 - 15/03/2024	44,958,385.15	44,958,385.15					KM	8.91	8.91	
04842023000015	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DEL DIABLO SOBRE EL CAMINO COATEPEC - LAS TRANCAS, EN EL KM 5+700	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	15/09/2023 - 12/03/2024	4,058,700.35	4,058,700.35		4,058,700.35	4,058,700.35		MTS	100.00	100.00	
04842023000023	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS AL PUENTE UBICADO EN EL KM 0+300 DEL CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATANGUIS	PLATÓN SÁNCHEZ	VARIAS	100.00	100.0	29/09/2023 - 01/03/2024	676,060.21	676,060.21		676,060.21	676,060.21		MTS	200.00	200.00	
04842023000033	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL "MAGUEY" EN EL KM 0+260, DE 120 METROS DE LONGITUD, QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE VILLA AZUETA Y EL MAGUEY, INCLUYE 330 METROS DE ACCESO	JOSÉ AZUETA	VARIAS	89.01	100.0	11/04/2023 - 30/03/2024	12,096,262.05	12,096,262.05		12,096,262.05	12,096,262.05		MTS	450.00	450.00	
04842023000052	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACUAYUCAN - CUATIPANCA, DEL KM 0+000 AL KM 0+400	ASTACINGA	VARIAS	100.00	100.0	03/08/2023 - 02/01/2024	273,535.00	273,535.00		273,535.00	273,535.00		MTS	400.00	400.00	
04842023000101	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO XIHUITLÁN - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 1+840	JUCHIQUE DE FERRER	VARIAS	100.00	100.0	27/10/2023 - 24/03/2024	3,081,618.50	3,081,618.50		3,081,618.50	3,081,618.50		METRO	1.84	1.84	
04842023090058	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	95.26	100.0	17/06/2023 - 21/03/2024	7,095,642.09	7,095,642.09		7,095,642.09	7,095,642.09		KILOMETROS	431.00	431.00	
							11 - 11	16,139,314.07	16,139,314.07							
FISE 2018							TOTAL FONDO:	88,379,517.42	88,379,517.42	27,281,818.20	27,281,818.20					
04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40						0.00	0.00	
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07						0.00	0.00	
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12						0.00	0.00	
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47						0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:	8,233,895.06	8,233,895.06							

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
FISE 2019																
04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULÍN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01		0.01							
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02		0.02						0.00	0.00
FISE 2020																
04842020000056	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			26/05/2020 - 13/09/2020	0.02		0.02						0.00	0.00
04842020000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - XOXCOTLA) - ATEXCALCO., EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			11/12/2020 - 24/03/2021	0.01		0.01						0.00	0.00
04842020000127	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 6+380	TEZONAPA	VARIAS			04/12/2020 - 03/03/2021	0.01		0.01						0.00	0.00
04842020200020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALAN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842020200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.06		0.06							
FISE 2021																
04842021000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOTEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	VARIAS			04/06/2021 - 02/01/2022	0.01		0.01						0.00	0.00
04842021000019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A TLILCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	XOXCOTLA	TLILCALCO			24/06/2021 - 31/03/2022	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02		0.02							
FISE 2024																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							300,000,000.00		300,000,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							300,000,000.00		300,000,000.00							
FISE R 2018																
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+350	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84		168,293.84						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							168,293.84		168,293.84							
FISE R 2023																
04842023090074	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUATEPEC-QUECHULINGO, DEL KM 1+220 AL KM 2+500, INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	01/11/2023 - 29/03/2024	5,213,869.00	5,213,869.00		5,213,869.00	5,213,869.00			KILOMETROS	1.28	1.28
TOTAL FONDO:							5,213,869.00	5,213,869.00		5,213,869.00	5,213,869.00					
HIDROMARITIMAS 2018																

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842018000033		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018	0.01		0.01							
04842018000163		CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC - PUEBLO VIEJO - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500		PUEBLO VIEJO			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000174		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000178		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:								0.04		0.04						0.00	0.00
HIDROMARITIMAS 2019																	
04842019000089		MANUTENIMIENTO DEL CAMINO TAMIAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMIAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020	0.01		0.01							
TOTAL FONDO:								0.01		0.01						0.00	0.00
HIDROMARITIMAS 2020																	
04842020000015		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+600	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59		9,327,329.59							
04842020000023		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080	NAUTLA	VARIAS			28/04/2020 - 02/01/2021	457,015.60		457,015.60						0.00	0.00
04842020000056		MANUTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830, INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			25/09/2020 - 15/03/2021	0.01		0.01						0.00	0.00
04842020000077		MANUTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO			29/08/2020 - 02/01/2021	0.01		0.01						0.00	0.00
04842020000129		PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14+026 AL KM 15+500	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	VARIAS			22/12/2020 - 30/01/2021	0.02		0.02						0.00	0.00
TOTAL FONDO:								9,784,345.23		9,784,345.23							
HIDROMARITIMAS 2022																	
04842023090016		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MESA DEL RODEO - SOYACUAUTLA, DEL KM 6+100 AL KM 8+540, INCLUYE ESTRUCTURA EN EL KM 7+480 (COMPLEMENTO DE RECUSOS) PRESUPUESTO DISPONIBLE	ACTOPAN	VARIAS	100.00	100.0	19/09/2023 - 15/02/2024	744,532.96		744,532.96	744,532.96		744,532.96		KILOMETROS	2.44	2.44
TOTAL FONDO:								371.14		371.14						0.00	0.00
HIDROMARITIMAS 2023																	
04842023000016		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MESA DEL RODEO - SOYACUAUTLA, DEL KM 6+100 AL KM 8+540, INCLUYE ESTRUCTURA EN EL KM 7+480	ACTOPAN	VARIAS	97.61	100.0	19/09/2023 - 15/02/2024	10,211,736.23		10,211,736.23	10,211,736.23		10,211,736.23		KILOMETROS	2.44	2.44
04842023000026		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATAHUICAPAN - PAJAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+400	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	65.12		28/11/2023 - 25/04/2024	11,785,624.10		11,785,624.10					KM	1.40	1.40
04842023000028		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS, DEL KM 19+720 AL KM 21+690	PAJAPAN	VARIAS			03/05/2023 - 02/01/2024	1,635,850.11		1,635,850.11					KM	1.97	1.97
04842023000049		MANUTENIMIENTO DEL CAMINO JOLOAPAN - INSURGENTES SOCIALISTAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+760	PAPANTLA	VARIAS	53.92	35.2	21/12/2023 - 29/03/2024	11,430,489.47		11,430,489.47	4,025,956.78		4,025,956.78		KMS	1.76	1.76
04842023000090		MANUTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, DEL KM 0+000 AL KM 0+197, INCLUYE ESTRUCTURA	AGUA DULCE	AGUA DULCE			01/09/2023 - 08/03/2024	14,041,430.40		14,041,430.40					MTS	197.00	197.00
04842023000096		PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LECHERÍA EN EL KM 0+400, DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ANGEL R. CABADA PRESUPUESTO DISPONIBLE	ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R. CABADA	83.50	73.2	31/10/2023 - 22/04/2024	9,144,730.85		9,144,730.85	6,694,720.57		6,694,720.57		MTS	120.00	120.00
TOTAL FONDO:								9,790.63		9,790.63						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
HIDROMARITIMAS 2024							TOTAL FONDO:	58,259,651.79	58,259,651.79		20,932,413.58	20,932,413.58				
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	356,870,000.00	356,870,000.00					0.00	0.00	
HIDROTERRESTRES 2018							TOTAL FONDO:	356,870,000.00	356,870,000.00							
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19								
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02						0.00	0.00	
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANQUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66						0.00	0.00	
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTEPETL	VARIAS			24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200.	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 14/08/2018	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46						0.00	0.00	
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21						0.00	0.00	
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS			15/06/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01						0.00	0.00	
HIDROTERRESTRES 2020							TOTAL FONDO:	11,524,585.59	11,524,585.59							
04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRÍA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/08/2020 - 19/10/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842020000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+600	VILLA ALDAMA	VARIAS			02/09/2020 - 02/01/2021	0.02	0.02						0.00	0.00	
HIDROTERRESTRES 2021							TOTAL FONDO:	0.03	0.03							
04842021000130	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 8+000 AL KM 7+700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS			10/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842021000164	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 127 - IXCATEPEC, DEL KM 7+150 AL KM 7+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7+225	IXCATEPEC	VARIAS			29/10/2021 - 15/03/2022	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842021000168	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 18+000	VARIOS	VARIAS			10/12/2021 - 08/01/2022	0.01	0.01						0.00	0.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	1,721,455.71	1,721,455.71					0.00	0.00	
HIDROTERRESTRES 2022							TOTAL FONDO:	1,721,455.74	1,721,455.74							
04842023000059	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL PUEBLITO (GARBANZAL) - LA CONCEPCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 1+850	JILOTEPEC	VARIAS	52.26		21/12/2023 - 26/05/2024	9,373,859.86	9,373,859.86						KILOMETROS	1.85	1.85
04842023000060	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUAUTITLÁN DEL PARRAL - JUCHIQUE DE FERRER, DEL KM 0+000 AL KM 3+410	VARIOS	VARIAS	97.19	74.7	08/08/2023 - 29/03/2024	3,669,709.34	3,669,709.34		2,742,897.80	2,742,897.80			KILOMETROS	3.41	3.41
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	2,753,693.64	2,753,693.64						0.00	0.00
							TOTAL FONDO:	15,797,262.84	15,797,262.84		2,742,897.80	2,742,897.80				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

HIDROTERRESTRES 2023

04842023000003	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEXCATEPEC - EL BATDA DEL KM 0+500 AL KM 8+050	TEXCATEPEC	VARIAS	49.80		17/10/2023 - 15/06/2024	25,542,634.56	25,542,634.56								
04842023000004	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACHICHILCO - OXITEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	TLACHICHILCO	VARIAS	55.17		12/09/2023 - 09/02/2024	4,700,211.73	4,700,211.73						KM	7.55	7.55
04842023000008	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL TECOMATE - FRANCIA VIEJA, DEL KM 0+000 AL KM 2+200	CHICONTEPEC	VARIAS	33.30		10/10/2023 - 05/04/2024	11,418,629.87	11,418,629.87						KM	1.00	1.00
04842023000013	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BANDERILLA - MARTINEZ DE LA TORRE, DEL KM 78+050 AL KM 78+150, INCLUYE ESTRUCTURA EN EL KM 78+100	MISANTLA	VARIAS	93.53	64.8	05/07/2023 - 04/02/2024	2,595,480.23	2,595,480.23		1,683,495.27	1,683,495.27			KILOMETROS	2.20	2.20
04842023000017	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 10+680, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+620	VARIOS	VARIAS	91.02	100.0	03/05/2023 - 07/05/2024	2,737,531.88	2,737,531.88		2,737,531.88	2,737,531.88			MTS	100.00	100.00
04842023000018	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ATZOMPA - TETLATZINGA, DEL KM 0+000 AL KM 8+320	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	94.84	15.4	03/05/2023 - 15/05/2024	6,123,551.17	6,123,551.17						KM	10.68	10.68
04842023000056	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHAPOPOTE NUÑEZ - OJITE RANCHO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 7+380	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS	84.89	39.7	09/08/2023 - 09/04/2024	11,732,533.89	11,732,533.89		948,495.37	948,495.37			KILOMETROS	8.32	8.32
04842023000057	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO INGENIO DEL ROSARIO - EL LLANILLO REDONDO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	COATEPEC	VARIAS	74.07	25.2	07/11/2023 - 01/05/2024	7,978,709.57	7,978,709.57		4,657,979.83	4,657,979.83			KILOMETROS	7.36	7.36
04842023000062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - MARTINEZ DE LA TORRE) - FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO), DEL KM 5+950 AL KM 10+550	MISANTLA	VARIAS	70.39	17.9	22/08/2023 - 09/05/2024	18,041,358.41	18,041,358.41		2,014,579.03	2,014,579.03			KILOMETROS	1.70	1.70
04842024000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUAUTITLÁN DEL PARRAL - JUCHIQUE DE FERRER, DEL KM 0+000 AL KM 3+410 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS			08/08/2023 - 29/03/2024	1,500,000.00	1,500,000.00		3,240,356.71	3,240,356.71			KM	4.60	4.60
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	135,331,572.63	135,331,572.63					KILOMETROS	3.41	3.41

HIDROTERRESTRES 2024

PRESUPUESTO DISPONIBLE

HIDROTERRESTRES R 2019

PRESUPUESTO DISPONIBLE

HIDROTERRESTRES R 2020

PRESUPUESTO DISPONIBLE

HIDROTERRESTRES R 2021

PRESUPUESTO DISPONIBLE

HIDROTERRESTRES R 2022

PRESUPUESTO DISPONIBLE

TOTAL FONDO:							227,702,213.94	227,702,213.94		15,282,438.09	15,282,438.09				0.00	0.00
TOTAL FONDO:							571,885,000.00	571,885,000.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							75,355.04	75,355.04							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							253,410.01	253,410.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							663,456.14	663,456.14							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							3,330,679.44	3,330,679.44							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

HIDROTERRESTRES R 2023

PRESUPUESTO DISPONIBLE

RECURSOS FISCALES 2017

01242017200072	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	MISANTLA	VARIAS	25/10/2017 - 02/01/2020	3,589.72		3,589.72								0.00	0.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ALVARO OBREGON DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLAN DEL CAFE	VARIAS	24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01								0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS	24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01								0.00	0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRAULICO	COSAUTLAN DE CARVAJAL	VARIAS	13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01								0.00	0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEON - CEFERESO S "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS	20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68		68,275.68								0.00	0.00
TOTAL FONDO:					71,865.43		71,865.43								0.00	0.00

RECURSOS FISCALES 2018

04842018000068	MODERNIZACION DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS	30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01								0.00	0.00
04842018000076	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS	30/06/2018 - 11/12/2018	479,286.31		479,286.31								0.00	0.00
04842018000099	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA	30/06/2018 - 02/01/2020	956,535.55		956,535.55								0.00	0.00
04842018000100	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEHUAPANCO - ASTACINGA Y TEHUAPANCO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUAPANCO	VARIAS	30/06/2018 - 02/01/2020	1,543,659.60		1,543,659.60								0.00	0.00
04842018000103	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS	30/06/2018 - 02/01/2020	1,760,274.82		1,760,274.82								0.00	0.00
04842018000104	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS	30/06/2018 - 02/01/2020	1,122,499.23		1,122,499.23								0.00	0.00
04842018000105	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACAN	VARIAS	30/06/2018 - 02/01/2020	1,743,304.66		1,743,304.66								0.00	0.00
04842018000121	MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA	30/06/2018 - 02/01/2020	1,126,269.55		1,126,269.55								0.00	0.00
04842018000126	RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS	10/07/2018 - 06/11/2018	0.02		0.02								0.00	0.00
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO COSAUTLAN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLAN DE CARVAJAL	VARIAS	08/03/2018 - 02/01/2021	39,212.26		39,212.26								0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JESUS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESUS CARRANZA	VARIAS	08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01								0.00	0.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS	08/03/2018 - 03/09/2018	1,757.84		1,757.84								0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018200013	KM 2-500	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATIL DEL KM 0-330 AL 1-410	JAMAPA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	993.80		993.80							
04842018200019		GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0-600 AL 8-500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			01/03/2018 - 27/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200021		GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANQUIS - TLACAJALPAN TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 5-600	VARIOS	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	143,113.34		143,113.34						0.00	0.00
04842018200022		GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0-000 AL KM 20-000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			08/03/2018 - 03/09/2018	1,676.91		1,676.91						0.00	0.00
04842018200032		GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0-000 AL KM 3-500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200034		GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0-000 AL 14-000	TLALIXCOYAN	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	163,598.06		163,598.06						0.00	0.00
04842018200039		GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0-000 AL KM 2-370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS			08/03/2018 - 17/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200072		SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO: E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM 0-000 AL KM 4-260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERÍA			07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200076		SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0-000 AL KM 5-500	COSAMALOAPAN	VARIAS			25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200102		SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TCONCOLCO DEL KM 0-000 AL KM 9-800	TLILAPAN	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200103		SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05		45,370.05						0.00	0.00
04842018200104		SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01		45,024.01						0.00	0.00
04842018200114		SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0-000 AL 0-833.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	38,141.75		38,141.75						0.00	0.00
04842018200115		SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOOQUIAPAN DEL KM 0-000 AL KM 6-928	LOS REYES	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,990.39		37,990.39						0.00	0.00
04842018200118		SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200123		SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			07/07/2018 - 02/01/2020	7,630.30		7,630.30						0.00	0.00
04842018200124		SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0-000 AL KM 1-260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,156.34		37,156.34						0.00	0.00
TOTAL FONDO:								9,293,494.88		9,293,494.88						0.00	0.00

RECURSOS FISCALES 2019

04842019000050	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJÍN, DEL KM 0-000 AL KM 9-233	PAPANTLA	VARIAS	02/08/2019 - 31/08/2019	0.01		0.01									0.00	0.00
04842019000095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - Ixmattahuacan, DEL KM 0-000 AL KM 2-195 Y DEL KM 7-800 AL KM 8-900	VARIOS	VARIAS	20/12/2019 - 04/03/2020	0.01		0.01									0.00	0.00
TOTAL FONDO:								0.02		0.02							

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
RECURSOS FISCALES 2020																	
04842020200025	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL TEOCELO KM 1+550 AL KM 7+700		VARIAS			13/05/2020 - 02/01/2021	0.01		0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01		0.01								
RECURSOS FISCALES 2022																	
04842023000058	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED.140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS)		XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	99.14	100.0	17/06/2023 - 21/03/2024	17,982,351.87		17,982,351.87	17,982,351.87		17,982,351.87		MTS	431.00	431.00
04842023000031	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO LAS TRANCAS), EN EL KM 3+800		VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	25/05/2023 - 02/01/2024	63,592.83		63,592.83	63,592.83		63,592.83		SUPERVISION	1.00	1.00
04842023000058	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS)		XALAPA	XALAPA ENRIQUEZ	89.29	33.4	01/08/2023 - 01/04/2024	423,919.22		423,919.22	141,699.44		141,699.44		SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							18,469,863.92		18,469,863.92	18,187,644.14		18,187,644.14					
RECURSOS FISCALES 2023																	
048420230000104	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM 7+500, DEL CAMINO PASO DEL PITAL - ACONTITLA		THUATLÁN	ACONTITLA			21/12/2023 - 16/06/2024	13,976,382.26		13,976,382.26					MTS	120.00	120.00
048420230000105	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TONAYÁN - ZACATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 1+580		TONAYÁN	VARIAS			23/12/2023 - 12/06/2024	15,998,500.27		15,998,500.27					KILOMETROS	1.58	1.58
048420230000106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (COLONIA SEIS DE ENERO-SAN ANTONIO PASO DEL TORO) - ALTO LUCERO, DEL KM 0+000 AL KM 9+660		VARIOS	VARIAS	91.15	64.3	08/12/2023 - 20/04/2024	29,944,924.97		29,944,924.97	19,256,723.91		19,256,723.91		KMS	9.66	9.66
048420230000108	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MATA CAZUELA - PUERTA DE MATA ANONA, DEL KM 0+000 AL KM 3+360		SOLEDAD DE DOBLADO	VARIAS	77.76	46.4	14/12/2023 - 22/03/2024	23,797,867.42		23,797,867.42	11,061,102.28		11,061,102.28		KILOMETROS	3.36	3.36
048420230000109	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - CUATOTOLAPAN ESTACIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 2+800		HUEYAPAN DE OCAÑO	VARIAS	91.45	84.4	05/12/2023 - 06/04/2024	16,446,941.28		16,446,941.28	13,888,248.65		13,888,248.65		KILOMETROS	2.80	2.80
048420230000111	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAOLINCO DE VICTORIA - TEPETLÁN) - LAS HALDAS, DEL KM 0+000 AL KM 4+000		NAOLINCO	VARIAS	100.00	100.0	06/12/2023 - 14/03/2024	20,683,727.48		20,683,727.48	20,683,727.48		20,683,727.48		KILOMETROS	4.00	4.00
048420230000112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FERNANDO COAPECHAPA - GUADALUPE VICTORIA - LA ORTIGA, DEL KM 0+000 AL KM 2+400		COATZINTLA	VARIAS	64.04	56.2	09/12/2023 - 17/03/2024	24,630,750.42		24,630,750.42	13,852,716.78		13,852,716.78		KILOMETROS	2.40	2.40
048420230000113	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BANDERILLA - MISANTLA DEL KM 0+000 AL KM 36+000 (EN TRAMOS AISLADOS)		VARIOS	VARIAS	78.00	78.0	22/12/2023 - 05/04/2024	20,883,292.73		20,883,292.73	16,291,159.30		16,291,159.30		KMS	36.00	36.00
04842023090055	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED.185 - ACAYUCÁN, DEL KM 3+000 AL KM 7+300 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)		SOTEAPAN	VARIAS			15/06/2023 - 31/12/2023	0.03		0.03						0.00	0.00
04842023090062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE) - FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO), DEL KM 5+950 AL KM 10+550 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)		MISANTLA	VARIAS	70.39	16.8	22/09/2023 - 09/05/2024	9,220,273.76		9,220,273.76	1,554,475.96		1,554,475.96		KM	4.60	4.60
04842023090114	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO E.C. (TATAHUICAPAN - VENUSTIANO CARRANZA) - ENCINO AMARILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+183 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)		TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	100.00	100.0	23/12/2023 - 21/01/2024	1,409,368.72		1,409,368.72	1,409,368.72		1,409,368.72		KILOMETROS	1.18	1.18
TOTAL FONDO:							176,992,029.34		176,992,029.34	97,997,523.08		97,997,523.08					
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							2,215,454,752.50	1,683,240,422.27	532,214,330.23	317,830,366.70	72,197,969.63	245,632,397.07					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

BONO CUPON CERO 2023

04812023000064	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	ACULTZINGO	ACULTZINGO				06/11/2023 - 05/05/2024	12,607,976.44									
04812023000065	PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA 140 VERACRUZ-XALAPA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA 140 VERACRUZ-XALAPA	EMILIANO ZAPATA	CERRO GORDO	100.00	100.0		26/08/2023 - 04/03/2024	5,803,188.75			5,803,188.75				M2	1,450.24	1,450.24
04812023000066	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AGORA DE LA CIUDAD	XALAPA	XALAPA	55.88	55.8		30/10/2023 - 20/04/2024	15,002,086.95			15,002,086.95				M2	1,417.50	1,417.50
04812023000069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA SOTEAPAN-COSOLEACAQUE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	MECAYAPAN	EL NARANJO	100.00	100.0		11/09/2023 - 16/03/2024	1,821,893.40			1,821,893.40				M2	3,759.29	3,759.29
04812023000070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MISANTLA ENTRE EL KM 0+000 AL KM 0+430	MECAYAPAN	LA PERLA DEL GOLFO	100.00	100.0		09/10/2023 - 15/02/2024	2,686,200.84			2,686,200.84				M2	3,170.68	3,170.68
04812023000072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO A TLACHICHILCO DEL KM 0+000 AL KM 0+750	TLACHICHILCO	TLACHICHILCO	72.83	31.5		25/09/2023 - 12/04/2024	4,656,675.74			4,656,675.74				M2	3,556.37	3,556.37
04812023000073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CAMILO CIEFUEGOS ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+883.80 (INCLUYE ESTRUCTURAS)	MARTÍNEZ DE LA TORRE	MARTÍNEZ DE LA TORRE	94.31	67.3		25/09/2023 - 22/04/2024	5,125,483.91			5,125,483.91				M2	7,199.17	7,199.17
04812023000074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO COATZACOALCOS ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y RÍO BRAVO, CALLE RÍO PAPALOAPAN, ENTRE RÍO COATZACOALCOS Y RÍO GUILA	VARIOS	VARIAS	94.31	20.6		09/10/2023 - 21/03/2024	4,559,974.81			4,559,974.81				M2	3,694.05	3,694.05
04812023000087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO 27 ENTRE EL KM 0+525 AL KM 0+670	XALAPA	XALAPA	100.00	97.1		20/12/2023 - 08/03/2024	2,912,913.21			2,912,913.21				M2	1,173.55	1,173.55
04812023000089	RECONSTRUCCIÓN DE ENTREPISO PARA OFICINAS DE FONDO DEL FUTURO	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0		08/12/2023 - 29/02/2024	892,293.11			892,293.11				M2	72.47	72.47
04812023000093	PAVIMENTACIÓN EN CALLES CIRCUITO TEODORO A. DEHESA ENTRE CALLE LICENCIADO WILLIVALDO BAZARTE Y DOCTOR CARLOS ROMERO, DOCTOR CARLOS ROMERO ENTRE CIRCUITO TEODORO A. DEHESA Y CIRCUITO TEODORO A. DEHESA, CIRCUITO TEODORO A. DEHESA ENTRE DOCTOR CARLOS ROMERO	XALAPA	XALAPA				29/12/2023 - 22/05/2024	15,898,956.97			15,898,956.97				M2	5,526.05	5,526.05
04812023000099	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BARRANCA HONDA	XALAPA	XALAPA	3.05			29/12/2023 - 18/06/2024	9,919,894.69			9,919,894.69				M2	17,053.77	17,053.77
04812023090620	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN AV. QUETZAL ENTRE CALZADA DEL TECNOLÓGICO Y CALLE XOCHITZAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	86.92	100.0		28/04/2023 - 14/02/2024	4,000,000.00			4,000,000.00				M2	8,617.43	8,617.43
04812023090986	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBERENO TUXPAM (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAM	TUXPAM	36.02	46.6		22/12/2023 - 02/08/2024	68,800,000.00			68,800,000.00				M2	34,416.23	34,416.23
TOTAL FONDO:								154,687,538.82			154,687,538.82						

DERIVADOS FINAN.SWAP 2023

04812023090960	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA	60.52	0.3		04/09/2023 - 01/11/2024	38,999,976.01			38,999,976.01				M2	4,630.51	4,630.51
04812024000032	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS				15/08/2023 - 06/05/2024	15,000,000.00			15,000,000.00				M2	22,747.60	22,747.60
PRESUPUESTO DISPONIBLE								14,700,000.00			14,700,000.00						
TOTAL FONDO:								68,699,976.01			68,699,976.01						

FAFEF 2023

04812023000011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA (PRIMERA ETAPA)	COATZINTLA	COATZINTLA	100.00	100.0		18/09/2023 - 28/02/2024	5,885,098.94			5,885,098.94				M2	8,324.15	8,324.15
04812023000013	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE "EL CIELO"	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.00	100.0		06/11/2023 - 15/03/2024	1,165,288.93			1,165,288.93				M2	1,332.11	1,332.11
04812023000022	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0		13/08/2023 - 03/03/2024	5,814,008.02			5,814,008.02				M2	9,594.34	9,594.34

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																		
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																		
04812023000041	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0-000 AL KM 5-000	VARIOS	VARIAS	92.71	100.0	15/08/2023 - 09/05/2024	45,177,812.49	45,177,812.49		45,177,812.49	45,177,812.49							
04812023000053	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y LERDO DE TEJADA, CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y HERNÁN CORTES	MECATLÁN	MECATLÁN	100.00	100.0	10/07/2023 - 02/01/2024	574,121.62	574,121.62		574,121.62	574,121.62			M2	22,747.60	22,747.60		
04812023000056	RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO A LA HACIENDITA ENTRE EL KM 4+800 Y EL KM 5+500 (INCLUYE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR Y DRENAJE PLUVIAL DEL KM 5+500 AL KM 6+250)	BANDERILLA	BANDERILLA	100.00	100.0	07/07/2023 - 02/01/2024	1,068,938.01	1,068,938.01		1,068,938.01	1,068,938.01			M2	1,758.89	1,758.89		
														MTS	1,018.30	1,018.30		
FASP 2023																		
TOTAL FONDO:							59,685,268.01	59,685,268.01		59,685,268.01	59,685,268.01							
04812023000098	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	100.00	100.0	15/12/2023 - 02/01/2024	675,896.20	675,896.20		675,896.20	675,896.20			EQUIPAMIENTO	1.00	1.00		
HIDROMARITIMAS 2020																		
TOTAL FONDO:							675,896.20	675,896.20		675,896.20	675,896.20							
04812020000225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIDO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN, CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/12/2020 - 21/03/2021	0.01	0.01								0.00	0.00	
HIDROMARITIMAS 2022																		
PRESUPUESTO DISPONIBLE																		
TOTAL FONDO:							0.01	0.01										
HIDROMARITIMAS 2023																		
TOTAL FONDO:							621,837.17	621,837.17								0.00	0.00	
04812023000028	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y LA ANTIGUA PUEBLO COLGANTE, CALLE RODRIGUEZ CANO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE, CALLE 3 CAR	LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	100.00	100.0	31/07/2023 - 19/02/2024	11,174,785.96	11,174,785.96		11,174,785.96	11,174,785.96				9,201.10	9,201.10		
04812023000031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NANCHE DEL KM 0-000 AL KM 0+078, ANDADOR COCUIE ENTRE CALLE NANCHE Y PROLONGACIÓN CAMINO DE SAN JOAQUÍN, CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE SUR 7 Y PROLONGACIÓN CAMINO SAN JOAQUÍN, CALLE EL JOBO ENTRE CALLE SIN N	ALVARADO	ALVARADO	100.00	100.0	09/06/2023 - 02/01/2024	567,480.47	567,480.47		567,480.47	567,480.47			M2	3,827.98	3,827.98		
04812023000043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JALISCO	PUEBLO VIEJO	CONGREGACIÓN ANÁHUAC	100.00	100.0	10/07/2023 - 02/01/2024	1,502,147.81	1,502,147.81		1,502,147.81	1,502,147.81			M2	9,399.60	9,399.60		
04812023000048	MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONTE ALBÁN ENTRE CALLE MAYAPAN Y SIN NOMBRE, CALLE TEZCATLIPOCA ENTRE CALLE MONTE ALBÁN Y CHICHEN ITZA, CALLE CHICHEN ITZA ENTRE CALLE TEZCATLIPOCA Y SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE CHICHEN ITZA Y	VERACRUZ	VARGAS	92.57	51.3	03/07/2023 - 02/01/2024	2,029,136.24	2,029,136.24		1,041,786.81	1,041,786.81			M2	7,046.06	7,046.06		
04812023000049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CAMINO RAMAL A TAMAHUA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	TAMAHUA	ESTERO DE MILPAS	100.00		09/06/2023 - 02/01/2024	1,065,250.59	1,065,250.59										
04812023000086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAM	TUXPAN	TUXPAM	6.16		22/12/2023 - 02/09/2024	20,299,190.44	20,299,190.44						M2	8,909.87	8,909.87		
TOTAL FONDO:							36,637,991.51	36,637,991.51		14,286,201.05	14,286,201.05			M2	34,416.23	34,416.23		
HIDROMARITIMAS 2024																		

HIDROMARITIMAS 2024

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO DISPONIBLE

HIDROTERRESTRES 2019

04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA, CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							203,130,000.00	203,130,000.00							0.00	0.00

HIDROTERRESTRES 2020

04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA , ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MEXICO, COL REVOLUCIÓN	XALAPA	XALAPA			21/10/2020 - 12/02/2021	2.31	2.31							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							2.31	2.31							0.00	0.00

HIDROTERRESTRES 2021

04812021000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA.	CHICONQUIACO	EL HUERFANO			25/05/2021 - 09/10/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							28,537.91	28,537.91							0.00	0.00

HIDROTERRESTRES 2022

04812022000006	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0-000 AL 0-250, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHVERRÍA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRETERA FED. 129 Y CALLE LAZARO CARDENAS)	TLAPACOYAN	VIARIAS			13/06/2022 - 20/11/2022	0.02	0.02							0.00	0.00
04812022000011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LAZARO CARDENAS, DE AVENIDA ARAUCARIAS A CALLE CIRILO CELIS PASTRANA (KM 0-000 AL 5-060), EN TRAMOS AISLADOS, Y REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDAS ENRIQUE C. REBSA	XALAPA	XALAPA			05/08/2022 - 30/03/2023	103.62	103.62							0.00	0.00
04812022000052	MANTENIMIENTO RUTINARIO (BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO) DEL BOULEVARD XALAPA - BANDERILLA DEL KM 3+330 AL KM 4+920	BANDERILLA	BANDERILLA			23/12/2022 - 28/04/2023	4,479.93	4,479.93							0.00	0.00
04812022000056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE TEXOLO ENTRE AVENIDA QUETZAL Y CALLE TEMAZCALTEPEC	XALAPA	XALAPA			30/12/2022 - 08/04/2023	9,892.13	9,892.13							0.00	0.00
04812023000059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y MADERO, MADERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y MORELOS, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y NIÑOS HÉROES, NIÑOS HÉROES DEL KM 0-000 AL 0+044, CALLE LAS FLO	YECUATLA	VIARIAS	84.02	51.0	10/07/2023 - 02/01/2024	3,023,164.40	3,023,164.40		1,544,398.21	1,544,398.21			M2	3,030.05	3,030.05
TOTAL FONDO:							293,303.26	293,303.26		1,544,398.21	1,544,398.21				0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HEIN ÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
HIDROTERRESTRES 2023																	
04812023000020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN AV. QUETZAL ENTRE CALZADA DEL TECNOLÓGICO Y CALLE XOCHIQUETZAL	XALAPA	XALAPA			28/04/2023 - 14/02/2024	4,384,113.03	4,384,113.03							M2	8,617.43	8,617.43
04812023000023	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (CUARTA ETAPA)	XALAPA	XALAPA	51.11	4.5	14/08/2023 - 26/04/2024	29,569,552.47	29,569,552.47			1,350,206.41	1,350,206.41			MTS	437.10	437.10
04812023000037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PACHECO ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y MARIANO ABAZOLO Y ENTRE ALLENDE Y NICOLAS BRAVO, CALLE PATONI ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ	100.00	100.0	28/04/2023 - 02/01/2024	2,384,074.93	2,384,074.93			2,384,074.93	2,384,074.93			M2	9,934.37	9,934.37
04812023000054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EJIDATARIOS ENTRE CALLE NOVENA Y UNDÉCIMA, CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE UNDÉCIMAY PRIMERA AVENIDA, ENTRE CALLE UNO Y DOS Y ENTRE CALLE CINCO Y NICOLÁS BRAVO, CALLE OCHO ENTRE CALLE DOS Y CINCO Y C	PÁNUJO	MORALILLO	84.33	14.8	10/07/2023 - 02/03/2024	3,492,563.14	3,492,563.14			517,703.55	517,703.55			M2	9,989.75	9,989.75
04812023000055	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD YANGA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	14/08/2023 - 02/01/2024	999,460.07	999,460.07			999,460.07	999,460.07			MTS	370.02	370.02
04812023000106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO A LA ORDUÑA DEL KM 0+000 AL KM 0+660 (INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y LUMINARIAS)	COATEPEC	COATEPEC	100.00	100.0	29/12/2023 - 11/02/2024	801,666.93	801,666.93			801,666.93	801,666.93			METROS LINEALES	1,924.53	1,924.53
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	10,005,556.19	10,005,556.19								0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						51,636,986.76	51,636,986.76			6,053,111.89	6,053,111.89					
HIDROTERRESTRES 2024																	
04812024000011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA DE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y PRIMAVERAS	XALAPA	XALAPA			04/03/2024 - 01/06/2024	2,499,437.16	2,499,437.16							M2	835.50	835.50
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	265,615,562.84	265,615,562.84								0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						268,115,000.00	268,115,000.00									
HIDROTERRESTRES R 2019																	
04812023090102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL	AMATLÁN DE LOS REYES	GUADALUPE (LA PATRONA)			29/12/2023 - 05/06/2024	179,854.15	179,854.15							M2	958.23	958.23
	TOTAL FONDO:						179,854.15	179,854.15									
HIDROTERRESTRES R 2020																	
048120230903097	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE LA RAYA Y SANTOS DEGOLLADO	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	4.81	100.0	18/12/2023 - 25/05/2024	1,012,934.10	1,012,934.10			1,012,934.10	1,012,934.10			M2	8,561.74	8,561.74
	TOTAL FONDO:						1,012,934.10	1,012,934.10			1,012,934.10	1,012,934.10					
HIDROTERRESTRES R 2021																	
048120230902097	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE LA RAYA Y SANTOS DEGOLLADO	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	30.23	100.0	18/12/2023 - 25/05/2024	5,351,419.46	5,351,419.46			5,351,419.46	5,351,419.46			M2	8,561.74	8,561.74
	TOTAL FONDO:						5,351,419.46	5,351,419.46			5,351,419.46	5,351,419.46					
HIDROTERRESTRES R 2022																	
04812023091097	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE LA RAYA Y	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	60.78	43.7	18/12/2023 - 25/05/2024	14,683,187.42	14,683,187.42			6,428,606.29	6,428,606.29			M2	8,561.74	8,561.74

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

SANTOS DEGOLLADO
PRESUPUESTO DISPONIBLE

HIDROTERRESTRES R 2023

04812023000101	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y FRANCISCO RAYON	CAMARON DE TEJEDA	RINCÓN DE BARRABÁS	22/12/2023 - 11/07/2024	5,819,361.03	5,819,361.03											
04812023000102	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL	AMATLAN DE LOS REYES	GUADALUPE (LA PATRONA)	29/12/2023 - 05/06/2024	2,615,307.57	2,615,307.57									M2	2,717.81	2,717.81
PRESUPUESTO DISPONIBLE																	
TOTAL FONDO:																	
11 - 11																	
TOTAL FONDO:																	
11 - 11																	
TOTAL FONDO:																	

PARTICIPACIONES FED. 2023

04812023000047	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	23/10/2023 - 05/04/2024	10,368,941.37	10,368,941.37											
04812023000051	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AUDITORIO BENITO JUÁREZ	VERACRUZ	VERACRUZ	27/11/2023 - 25/03/2024	3,939,379.30	3,939,379.30									M2	5,394.77	5,394.77
04812023000095	PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO JAVIER CLAVILERO	TUXPAN	TUXPAM	18/12/2023 - 14/04/2024	999,434.19	999,434.19									M2	955.60	955.60
TOTAL FONDO:																	
15,307,754.86																	
15,307,754.86																	
15,307,754.86																	
15,307,754.86																	

RECURSOS FISCALES 2017

01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	01/11/2017 - 31/12/2017	0.02	0.02											
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLANELHUYOCAN	GUADALUPE VICTORIA	18/12/2017 - 16/04/2018	0.02	0.02											
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA	18/12/2017 - 14/09/2018	0.01	0.01											
TOTAL FONDO:																	
0.05																	
0.05																	
0.05																	
0.05																	

RECURSOS FISCALES 2018

04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLAN, COLONIA GRANJAS DE RIO MEDIO	VERACRUZ	VERACRUZ	02/04/2018 - 16/09/2018	0.01	0.01											
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ	21/05/2018 - 20/08/2018	0.01	0.01											
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ	02/04/2018 - 01/01/2020	246,457.48	246,457.48											
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ	02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65	6,398.65											
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV	VERACRUZ	VERACRUZ	21/05/2018 - 20/08/2018	0.03	0.03											
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ	02/04/2018 - 17/08/2018	0.03	0.03											
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ	28/04/2018 - 29/09/2018	0.01	0.01											
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS DE PAVIMENTO DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	10/07/2018 - 22/10/2018	0.01	0.01											
04812018000073	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO	XALAPA	XALAPA	14/05/2018 - 15/10/2018	0.02	0.02											
TOTAL FONDO:																	
0.05																	
0.05																	
0.05																	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812018200005	DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 200 NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)		TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02		44,456.02					0.00	0.00
04812018200043	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BASICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ															
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA		LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								297,322.28		297,322.28						
RECURSOS FISCALES 2020																
04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO		XALAPA	XALAPA			25/09/2020 - 20/01/2021	0.02		0.02					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								0.02		0.02						
RECURSOS FISCALES 2021																
04812021000120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ		XALAPA	XALAPA			10/11/2021 - 07/02/2022	0.01		0.01					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								0.01		0.01						
RECURSOS FISCALES 2022																
04812023000076	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO		JOSÉ AZUETA	TESECHOACÁN	100.00	84.7	22/12/2023 - 02/04/2024	2,790,197.64		2,790,197.64	2,363,642.99		2,363,642.99			
04812023000103	CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS Y EQUIPAMIENTO URBANO EN LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0+500 AL 1+000		CATEMACO	CATEMACO	100.00	47.4	27/12/2023 - 04/04/2024	598,992.44		598,992.44	284,324.76		284,324.76		PROGRAMA MTS	130.00 155.00
TOTAL FONDO:								3,389,190.08		3,389,190.08	2,647,967.75		2,647,967.75			
RECURSOS FISCALES 2023																
04812023000080	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALZADA JUAN PABLO II ENTRE CALLE ESPAÑA Y AVENIDA DÍAZ MIRÓN		BOCA DEL RÍO	VERACRUZ	100.00	100.0	16/10/2023 - 23/03/2024	4,636,805.96		4,636,805.96	4,636,805.96		4,636,805.96		M2	10,404.78 10,404.78
04812023000081	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN		XALAPA	XALAPA	77.13	35.9	01/12/2023 - 05/04/2024	2,984,701.38		2,984,701.38	1,073,340.68		1,073,340.68			222.12 222.12
04812023000082	INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS EN EL EDIFICIO TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA USO DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL		XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	18/12/2023 - 26/03/2024	9,518,820.94		9,518,820.94	9,518,820.94		9,518,820.94		M2	2,523.00 2,523.00
04812023000091	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS		XALAPA	XALAPA	3.36	3.3	27/11/2023 - 17/04/2024	3,451,286.45		3,451,286.45	115,911.12		115,911.12		METROS	990.00 990.00
04812023000092	MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL		XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	22/12/2023 - 09/02/2024	2,771,599.79		2,771,599.79	2,771,599.79		2,771,599.79		M2	5,200.47 5,200.47
04812023000094	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO ACCESO AL TECNOLÓGICO DEL KM 0+000 AL KM 0+480		NARANJOS AMATLÁN	COLONIA EL TREBOL	18.82		22/12/2023 - 26/05/2024	6,850,632.74		6,850,632.74					M2	2,881.50 2,881.50
04812023000060	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN		XALAPA	XALAPA			16/10/2023 - 18/11/2024	2,942,141.55		2,942,141.55					SUPERVISION	1.00 1.00
TOTAL FONDO:								33,155,988.81		33,155,988.81	18,116,478.49		18,116,478.49			
RECURSOS FISCALES R 2022																
04812023000105	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO ANAYA ENTRE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y MELCHOR MUZQUIZ		XALAPA	XALAPA	100.00	99.9	18/12/2023 - 15/02/2024	1,497,604.75		1,497,604.75	1,497,556.73		1,497,556.73		M2	802.72 802.72

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024

Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros

(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL FONDO:							1,497,604.75		1,497,604.75		1,497,556.73		1,497,556.73			
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							933,953,727.69	656,918,352.00	277,035,375.69	195,738,807.08	95,037,835.21	100,700,971.87				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2019

04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS				18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS				27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS				13/09/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTLA - CHACALTIANQUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS				01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+600	PEROTE	VARIAS				22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 1450 - CUAUHTEMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTEMOC PEDREGAL				18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS				13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN				18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LOGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO				05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM18+000	COMAPA	COMAPA				07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:								0.10		0.10							

RECURSOS FISCALES 2022

04852023300006	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS OBRAS: [PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN "LA MARTINICA", DEL KM 0+000 AL KM 0+825, (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)] Y [PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - EL PUEBLITO) - COIL EL TABACAL, DEL KM 0+000 AL	BANDERILLA	BANDERILLA	100.00	100.0		16/11/2023 - 14/01/2024	200,352.20		200,352.20	200,352.20		200,352.20		ESTUDIO DE PREINVERSION	2.00	2.00
TOTAL FONDO:								200,352.20		200,352.20	200,352.20		200,352.20				

RECURSOS FISCALES 2023

04852023300007	ESTUDIO, PROYECTO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "QUITA FRIO" EN EL KM 2+400, DEL CAMINO NUEVA ESPERANZA (CERRO NANCHITAL) - FRANCISCO VILLA	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.00	100.0		12/12/2023 - 10/03/2024	646,100.00		646,100.00	646,100.00		646,100.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852023300008	ESTUDIO, PROYECTO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "EL AGUA SANTA" EN EL KM 20+860, DEL CAMINO BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE	NAOLINCO	NAOLINCO DE VICTORIA	100.00	100.0		19/12/2023 - 17/03/2024	547,500.00		547,500.00	547,500.00		547,500.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:								1,193,600.00		1,193,600.00	1,193,600.00		1,193,600.00				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:								1,393,952.30		1,393,952.30	1,393,952.20		1,393,952.20				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2022

01252022300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA	29/09/2022 - 02/01/2023	0.01		0.01									0.00	0.00
01252023300001	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD 5 DE FEBRERO, INCLUYE AMPLIACIÓN DE PUENTE	SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	06/10/2023 - 02/01/2024	100.00	100.0	115,563.12		115,563.12	115,563.12		115,563.12			ESTUDIO	9.00	9.00
TOTAL FONDO:							115,563.13		115,563.13	115,563.12		115,563.12					
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							115,563.13		115,563.13	115,563.12		115,563.12					
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							3,150,917,995.62	2,340,158,774.27	810,759,221.35	515,078,689.10	167,235,804.84	347,842,884.26					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO