

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

ADELANTO FISE R 2021

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11

51,116.49

51,116.49

0.00

0.00

TOTAL FONDO:

51,116.49

51,116.49

BONO CUPON CERO 2023

04842023000063	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN EL KM 2+030, DEL CAMINO E.C. (POTRERO DEL LLANO - TEMAPACHE) - TECNOLÓGICO - LUCIO BLANCO - TIERRA BLANCA BOOXTER, INCLUYE ACCESOS	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS	100.00	100.00	29/09/2023 - 29/05/2024	3,811,804.52		3,811,804.52		3,811,804.52		3,811,804.52		MTS	240.00	240.00
04842023000065	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (COLIPA - YECUATLA) - COLONIA TEODORO A. DEHESA, DEL KM 0+000 AL KM 1+420	COLIPA	COLONIA TEODORO A. DEHESA	100.00	99.9	11/08/2023 - 03/02/2024	1,693,215.38		1,693,215.38		1,693,178.23		1,693,178.23		KILOMETROS	1.42	1.42
04842023000066	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO YECUATLA - PLAN DE ALMANZA, DEL KM 3+050 AL KM 3+150, INCLUYE MURO EN EL KM 3+100	YECUATLA	VARIAS	100.00	100.00	14/12/2023 - 31/07/2024	13,994,147.78		13,994,147.78		13,994,147.78		13,994,147.78		MTS	100.00	100.00
04842023000072	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TENEJAPAM DE MATA - MIAHUATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 1+033	OMEALCA	VARIAS	100.00	100.00	28/12/2023 - 28/05/2024	7,995,109.76		7,995,109.76		7,995,109.76		7,995,109.76		KMS	1.03	1.03
04842023000073	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MIGUEL AGUILAR - TINAJITAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	CÓRDOBA	VARIAS	100.00	100.00	27/10/2023 - 17/04/2024	2,757,717.27		2,757,717.27		2,757,717.27		2,757,717.27		KILOMETROS	1.00	1.00
04842023000074	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUXTEPEC - QUECHULINGO, DEL KM 1+220 AL KM 2+500, INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN	VARIOS	VARIAS	94.34	100.00	01/11/2023 - 29/03/2024	2,129,317.93		2,129,317.93		2,129,317.93		2,129,317.93		KILOMETROS	1.28	1.28
04842023000075	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO MATA REDONDA - EL COYOTE - JOACHIN, DEL KM 7+000 AL KM 15+000	TIERRA BLANCA	VARIAS	100.00	100.00	29/07/2023 - 02/04/2024	6,924,172.21		6,924,172.21		6,924,172.21		6,924,172.21		KMS	8.00	8.00
04842023000078	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NOPALTEPEC - POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS), DEL KM 2+000 AL KM 4+500	COSAMALOAPAN	VARIAS	100.00	100.00	15/09/2023 - 05/04/2024	8,219,181.63		8,219,181.63		8,219,181.63		8,219,181.63		KILOMETROS	2.50	2.50
04842023000079	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO - PASO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 4+432	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	100.00	17/11/2023 - 14/04/2024	19,619,316.19		19,619,316.19		19,619,316.19		19,619,316.19		KM	4.43	4.43
04842023000080	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL KM 19+900, DEL CAMINO ESTACIÓN JUANITA - NUEVO IXCATLÁN, INCLUYE ACCESOS	SAN JUAN EVANGELISTA	VARIAS	100.00	100.00	23/12/2023 - 12/07/2024	3,117,535.48		3,117,535.48		3,117,535.48		3,117,535.48		MTS	100.00	100.00
04842023000081	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN EL KM 24+670, DEL CAMINO POBLADO 10 - LA HORQUETA (POBLADO DOCE), INCLUYE ACCESOS	UXPANAPA	VARIAS	100.00	100.00	29/09/2023 - 11/07/2024	3,736,685.76		3,736,685.76		3,736,685.76		3,736,685.76		MTS	110.00	110.00
04842023000083	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEXISTEPEC - SAN LORENZO TENOCHTITLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 1+800	TEXISTEPEC	VARIAS	100.00	100.00	14/12/2023 - 22/03/2024	19,975,800.25		19,975,800.25		19,975,800.25		19,975,800.25		KILOMETROS	1.80	1.80
04842023000084	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO JALTIPAN DE MORELOS - COACOTLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+320	JALTIPAN	JALTIPAN DE MORELOS	100.00	100.00	28/12/2023 - 25/04/2024	9,164,945.43		9,164,945.43		9,164,945.43		9,164,945.43		KMS	1.32	1.32
04842023000085	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (OLUTA - OJAPA) - CORREA, DEL KM 0+000 AL KM 1+640	OLUTA	VARIAS	100.00	100.00	14/12/2023 - 07/04/2024	16,387,718.37		16,387,718.37		16,387,718.37		16,387,718.37		KILOMETROS	1.64	1.64
04842023000087	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO, 4 ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS Y 2 ENTRONQUES, DEL KM 3+560 AL KM 7+200	COATEPEC	VARIAS	95.82	100.00	21/07/2023 - 07/05/2024	50,177,192.93		50,177,192.93		50,177,192.93		50,177,192.93		KM	3.64	3.64
04842023000089	CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACELERACIÓN Y DECELERACIÓN PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN EL KM 120+484 DE LA CARRETERA FED. 185 (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ)	JESÚS CARRANZA	VARIAS	100.00	100.00	01/12/2023 - 17/04/2024	7,233,425.27		7,233,425.27		7,233,425.27		7,233,425.27		MTS	500.00	500.00
04842023000091	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, DEL KM 0+054 AL KM 0+065.60, DEL KM 0+067 AL KM 0+122 DEL KM 0+378 AL KM 0+382, DEL CAMINO RAMAL A ZOMAJAPA	ZONGOLICA	ZOMAJAPA	100.00	100.00	13/10/2023 - 09/02/2024	493,129.52		493,129.52		493,129.52		493,129.52		MTS	41.60	41.60
04842023000092	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO OTATITLÁN - AMBROSIO ALCALDE, DEL KM 4+900 AL KM 6+690	TLACOTALPAN	VARIAS	100.00	100.00	01/09/2023 - 15/03/2024	3,752,951.64		3,752,951.64		3,752,951.64		3,752,951.64		KILOMETROS	1.79	1.79
04842023000114	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO E.C. (TATAHUICAPAN- VENUSTIANO CARRANZA) - ENCINO AMARILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+183	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	74.37	100.00	23/12/2023 - 21/01/2024	4,089,680.76		4,089,680.76		4,089,680.76		4,089,680.76		KILOMETROS	1.18	1.18
04842023090017	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECAMALCÁN - ATZOMPAN, DEL KM 0+000 AL KM 10+588.70 Y DEL KM 10+624.70 AL KM 10+680 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS	100.00	100.00	03/05/2023 - 01/07/2024	12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		KM	10.64	10.64

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842023090098	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN - ZONTECOMATLÁN, DEL KM 5+800 AL KM 8+900 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ILAMATLÁN	VARIAS	100.00	100.0	07/11/2023 - 21/05/2024	19,089,933.34		19,089,933.34	19,089,933.34		19,089,933.34		KM	3.10	3.10	
04842023091058	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS) (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA DE ENRÍQUEZ		100.00	100.0	17/06/2023 - 21/03/2024	14,755,447.38		14,755,447.38	14,755,447.38		14,755,447.38		MTS	431.00	431.00	
TOTAL FONDO:							231,118,428.80		231,118,428.80	231,118,391.65		231,118,391.65					
CONVENIO SCT 2021																	
04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0+200	MOLOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842021000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 9+600 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 04/08/2021	0.01	0.01							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.02	0.02									
DERIVADOS FINAN.SWAP 2023																	
04842024000066	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "EL MAGUEY" EN EL KM 0+260, DE 120 METROS DE LONGITUD, QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE VILLA AZUETA Y EL MAGUEY, INCLUYE 330 METROS DE ACCESOS (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	JOSE AZUETA	VARIAS	100.00	100.0	11/04/2023 - 31/08/2024	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00		MTS	450.00	450.00	
04842024000067	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LIBRAMIENTO COATEPEC, MEDIANTE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO, 4 ESTRUCTURAS CON SUS ACCESOS Y 2 ENTRONQUES, DEL KM 3+560 AL KM 7+200 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	21/07/2023 - 17/07/2024	51,018,647.83		51,018,647.83	51,018,647.83		51,018,647.83		KM	3.64	3.64	
04842024000068	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - CUATOTOLAPAN ESTACIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 2+800 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS	100.00	100.0	06/12/2023 - 06/04/2024	7,299,999.99		7,299,999.99	7,299,999.99		7,299,999.99		KILOMETROS	2.80	2.80	
04842024000069	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (COLONIA SEIS DE ENERO-SAN ANTONIO PASO DEL TORO) - ALTO LUCERO, DEL KM 0+000 AL KM 9+660 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	08/12/2023 - 20/04/2024	7,450,000.00		7,450,000.00	7,450,000.00		7,450,000.00		KM	9.66	9.66	
04842024000098	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ÁNGEL R. CABADA - CHONEGAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+520	ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R. CABADA	76.00	76.0	17/07/2024 - 14/10/2024	6,990,156.33		6,990,156.33	5,312,895.65		5,312,895.65		MTS	520.00	520.00	
04842024090012	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MISANTLA-MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL KM 0+000 AL KM 38+100 (EN TRAMOS AISLADOS) (COMPLEMENTOS DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS			03/04/2024 - 13/11/2024	8,999,999.88		8,999,999.88				KMS	38.10	38.10		
PRESUPUESTO DISPONIBLE							9,843.80		9,843.80						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							92,268,647.83		92,268,647.83	81,581,543.47		81,581,543.47					
FAFEF 2023																	
04842023000015	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DEL DIABLO SOBRE EL CAMINO COATEPEC - LAS TRANCAS, EN EL KM 5+700	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	15/09/2023 - 12/03/2024	4,058,700.35	4,058,700.35		4,058,700.35	4,058,700.35			MTS	100.00	100.00	
04842023000023	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS AL PUENTE UBICADO EN EL KM 0+300 DEL CAMINO PLATÓN SÁNCHEZ - ZACATANGUIS	PLATÓN SÁNCHEZ	VARIAS	100.00	100.0	29/09/2023 - 01/03/2024	676,060.21	676,060.21		676,060.21	676,060.21			MTS	200.00	200.00	
04842023000033	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL "MAGUEY" EN EL KM 0+260, DE 120 METROS DE LONGITUD, QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE VILLA AZUETA Y EL MAGUEY, INCLUYE 330 METROS DE ACCESO	JOSE AZUETA	VARIAS	89.01	100.0	11/04/2023 - 30/03/2024	12,096,262.05	12,096,262.05		12,096,262.05	12,096,262.05			MTS	450.00	450.00	
04842023000052	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACUAYUCAN - CUATIPANCA, DEL KM 0+000 AL KM 0+400	ASTACINGA	VARIAS	100.00	100.0	03/06/2023 - 02/01/2024	273,535.00	273,535.00		273,535.00	273,535.00			METRO	400.00	400.00	
04842023000101	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO XIHUITLÁN - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 1+840	JUCHIQUE DE FERRER	VARIAS	100.00	100.0	27/10/2023 - 24/03/2024	3,081,618.50	3,081,618.50		3,081,618.50	3,081,618.50			KILOMETROS	1.84	1.84	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842023090058	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ XALAPA (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUIN RAMIREZ CABAÑAS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA DE ENRIQUEZ		95.26	100.0	17/05/2023 - 21/03/2024	7,095,642.09	7,095,642.09		7,095,642.09	7,095,642.09			MTS	431.00	431.00
TOTAL FONDO:							27,281,818.20	27,281,818.20		27,281,818.20	27,281,818.20					
FISE 2018																
04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40								
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07							0.00	0.00
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12							0.00	0.00
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							8,233,895.06	8,233,895.06								
FISE 2019																
04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULÍN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								
FISE 2020																
04842020000066	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUJIPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			26/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02								
04842020000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			11/12/2020 - 24/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000127	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 6+380	TEZONAPA	VARIAS			04/12/2020 - 03/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020200020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL DIAZ MIRÓN - ALMAIZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALÁN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.06	0.06								
FISE 2021																
04842021000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOTEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	VARIAS			04/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01								
04842021000019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A TLILCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	XOXOCOTLA	TLILCALCO			24/06/2021 - 31/03/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02							0.00	0.00
FISE 2024																
04842024000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 180 (ALAZÁN - CANTOAS) - CORNIZUELOS, DEL KM 0+000 AL KM	TANTOYUCA	VARIAS	94.50	86.4	12/04/2024 - 08/09/2024	29,998,994.98	29,998,994.98		25,939,934.51	25,939,934.51			KM	3.00	3.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

3=000																
04842024000005	CONSTRUCCION DEL CAMINO TLACOLULA - EL TORDILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+500	CHICONTEPEC	VARIAS	54.95	54.9	18/05/2024 - 14/09/2024	19,948,200.56	19,948,200.56		10,962,283.61	10,962,283.61			KILOMETROS	1.50	1.50
04842024000006	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA PEDRERA (CUIQUINACO) - EL TECOMATE, DEL KM 4+900 AL KM 6+440	CHICONTEPEC	VARIAS	82.37	82.3	19/04/2024 - 30/09/2024	19,952,498.15	19,952,498.15		16,434,430.31	16,434,430.31			KM	1.54	1.54
04842024000007	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL CARRIL - LINDERO AGUA FRIA DEL KM 0+000 AL KM 1+150	CHICONTEPEC	VARIAS	92.96	92.9	12/04/2024 - 14/09/2024	14,904,726.12	14,904,726.12		13,854,699.80	13,854,699.80			KILOMETROS	1.15	1.15
04842024000024	CONSTRUCCION DEL CAMINO LOS REYES - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA - AMATITLA, DEL KM 0+666 AL KM 3+120	VARIOS	VARIAS	74.99	74.9	19/04/2024 - 14/10/2024	30,217,646.03	30,217,646.03		22,659,320.14	22,659,320.14			KM	2.45	2.45
04842024000027	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO - ZAPALTÉCATL, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	ZONGOLICA	VARIAS	69.11	69.1	04/05/2024 - 24/09/2024	9,986,563.71	9,986,563.71		6,902,098.65	6,902,098.65			KILOMETROS	1.00	1.00
04842024000028	CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPEACATLA - ZAPALTÉCATL, DEL KM 0+000 AL KM 0+835, INCLUYE 165 METROS DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA	ZONGOLICA	VARIAS	89.73	89.7	19/04/2024 - 15/09/2024	9,989,999.43	9,989,999.43		8,963,388.49	8,963,388.49			KILOMETROS	1.00	1.00
04842024000056	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL RINCON - TEPEXAPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+895.40	VARIOS	VARIAS	75.85	75.8	24/05/2024 - 08/11/2024	25,575,631.51	25,575,631.51		19,399,385.53	19,399,385.53			KILOMETROS	2.89	2.89
04842024000071	CONSTRUCCION DEL CAMINO LOS PINOS - TAMBOLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+270	ATLAHUILCO	VARIAS	65.26	55.0	04/05/2024 - 23/09/2024	13,436,230.29	13,436,230.29		7,395,345.72	7,395,345.72			KILOMETROS	1.27	1.27
04842024000072	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA QUINTA - XOCHITLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	ZONGOLICA	VARIAS	74.03	74.0	18/05/2024 - 13/09/2024	9,946,093.24	9,946,093.24		7,363,243.30	7,363,243.30			KILOMETROS	1.00	1.00
04842024000090	CONSTRUCCION DEL CAMINO CUXTEPEC - QUECHULINGO, DEL KM 2+500 AL KM 3+000, INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN	ATLAHUILCO	VARIAS	89.29	87.2	14/06/2024 - 19/10/2024	9,989,302.82	9,989,302.82		8,715,843.69	8,715,843.69			MTS	500.00	500.00
04842024000094	CONSTRUCCION DEL CAMINO HUITZILA - ATEXCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+580	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	30.10	30.0	21/06/2024 - 17/11/2024	31,271,660.29	31,271,660.29		9,411,671.84	9,411,671.84			KILOMETROS	2.58	2.58
04842024000100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, DEL KM 35+600 AL KM 41+100	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	VARIAS	30.18		17/07/2024 - 13/11/2024	47,951,452.22	47,951,452.22						KMS	5.50	5.50
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	22,952,025.66	22,952,025.66							0.00	0.00
	FISE R 2018					TOTAL FONDO:	296,121,025.01	296,121,025.01		158,001,645.79	158,001,645.79					

04842018000165	CONSTRUCCION DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84							0.00	0.00
	FISE R 2023					TOTAL FONDO:	168,293.84	168,293.84								

04842023090074	PAVIMENTACION DEL CAMINO CUXTEPEC-QUECHULINGO, DEL KM 1+220 AL KM 2+500, INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	01/11/2023 - 29/03/2024	5,213,869.00	5,213,869.00		5,213,869.00	5,213,869.00			KILOMETROS	1.28	1.28
	FISE R 2024					TOTAL FONDO:	5,213,869.00	5,213,869.00		5,213,869.00	5,213,869.00					

	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	13,948,729.86	13,948,729.86							0.00	0.00
	HIDROMARITIMAS 2018					TOTAL FONDO:	13,948,729.86	13,948,729.86								

04842018000033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000163	CONSTRUCCION MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC - BENTO JUAREZ, DEL KM 11+000 AL KM 11+500	PUEBLO VIEJO				28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000174	PAVIMENTACION DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUAREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
HIDROMARITIMAS 2019							TOTAL FONDO:									
04842019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMIAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700 PRESUPUESTO DISPONIBLE	TAMIAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020 11 - 11	0.01 1,139,554.68	0.01 1,139,554.68							0.00 0.00	0.00 0.00
HIDROMARITIMAS 2020							TOTAL FONDO:									
04842020000015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 28+800 AL KM 23+600	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59	9,327,329.59								
04842020000023	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080	NAUTLA	VARIAS			28/04/2020 - 02/01/2021	457,015.60	457,015.60							0.00	0.00
04842020000056	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830, INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			25/09/2020 - 15/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO			29/08/2020 - 02/01/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000129	PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14+926 AL KM 15+500	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	VARIAS			22/12/2020 - 30/01/2021	0.02	0.02							0.00	0.00
04842024090080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS			09/07/2024 - 05/12/2024	605,000.99	605,000.99						KILOMETROS	3.35	3.35
HIDROMARITIMAS 2021							TOTAL FONDO:									
04842024091080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS) PRESUPUESTO DISPONIBLE	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS			09/07/2024 - 05/12/2024 11 - 11	13,163,194.64 710,608.97	13,163,194.64 710,608.97						KILOMETROS	3.35 0.00	3.35 0.00
HIDROMARITIMAS 2022							TOTAL FONDO:									
04842023090016	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MESA DEL RODEO - SOYACUAUTLA, DEL KM 6+100 AL KM 8+540, INCLUYE ESTRUCTURA EN EL KM 7+480 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ACTOPAN	VARIAS	100.00	100.0	19/09/2023 - 15/02/2024	744,532.96	744,532.96		744,532.96	744,532.96			KILOMETROS	2.44	2.44
04842024091061	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			04/08/2024 - 17/10/2024	577,886.69	577,886.69						KMS	26.89	26.89
04842024092105	PAVIMENTACIÓN DEL E.C. CARR FED 180, TRAMO POZA RICA - VERACRUZ Y EL CAMINO DE ACCESO AL HOSPITAL "DR. GERARDO DIAZ MORALES", DEL KM 0+000 AL KM 0+194, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS) PRESUPUESTO DISPONIBLE	NAUTLA	NAUTLA	36.49		18/09/2024 - 16/12/2024 11 - 11	621,837.17 371.14	621,837.17 371.14						METRO	492.23	492.23
HIDROMARITIMAS 2023							TOTAL FONDO:									
04842023000016	PAVIMENTACION DEL CAMINO MESA DEL RODEO - SOYACUAUTLA, DEL KM 6+100 AL KM 8+540, INCLUYE ESTRUCTURA EN EL KM 7+480	ACTOPAN	VARIAS	97.61	100.0	19/09/2023 - 15/02/2024	10,211,736.23	10,211,736.23		10,211,736.23	10,211,736.23			KILOMETROS	2.44	2.44

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842023000026	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATAHUICAPAN - PAJAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+400	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	100.00	100.0	28/11/2023 - 25/04/2024	11,785,624.10	11,785,624.10		11,785,624.10	11,785,624.10			KM	1.40	1.40
04842023000028	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS, DEL KM 19+720 AL KM 21+690	PAJAPAN	VARIAS	100.00	100.0	03/05/2023 - 11/08/2024	1,635,850.11	1,635,850.11		1,635,850.11	1,635,850.11			KM	1.97	1.97
04842023000049	MANTENIMIENTO DEL CAMINO JOLOAPAN - INSURGENTES SOCIALISTAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+ 190 Y DEL KM 1+305 AL KM 2+130	PAPANTLA	VARIAS	100.00	100.0	21/12/2023 - 23/04/2024	11,430,489.47	11,430,489.47		11,430,489.47	11,430,489.47			KMS	2.01	2.01
04842023000090	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, DEL KM 0+000 AL KM 0+197, INCLUYE ESTRUCTURA	AGUA DULCE	AGUA DULCE	100.00	100.0	01/08/2023 - 06/07/2024	14,041,430.40	14,041,430.40		14,041,430.40	14,041,430.40			MTS	197.00	197.00
04842023000096	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LECHERÍA EN EL KM 0+400, DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R. CABADA	83.50	73.2	31/10/2023 - 27/05/2024	9,144,730.85	9,144,730.85		6,694,720.57	6,694,720.57			MTS	120.00	120.00
04842024090061	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	45.31		04/06/2024 - 17/10/2024	6,967,845.53	6,967,845.53						KMS	26.89	26.89
04842024092080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			09/07/2024 - 05/12/2024	5,479,586.47	5,479,586.47						KILOMETROS	3.35	3.35
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	9,790.63	9,790.63							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							70,707,083.79	70,707,083.79		55,799,850.88	55,799,850.88					
HIDROMARITIMAS 2024																
04842024000009	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - LA UNIÓN (KILOMETRO 31), DEL KM 10+000 AL KM 12+100	TUXPAN	VARIAS	44.38	100.0	21/05/2024 - 04/11/2024	14,913,103.99	14,913,103.99		14,913,103.99	14,913,103.99			KILOMETROS	2.10	2.10
04842024000011	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CARR. FED. 180 - PASO DEL TORO) - EL CHAPARRAL, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.00	100.0	26/03/2024 - 22/08/2024	23,866,436.63	23,866,436.63		23,866,436.63	23,866,436.63			KILOMETROS	3.00	3.00
04842024000016	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACTOPAN - LA REFORMA, DEL KM 0+000 AL KM 3+250	ACTOPAN	VARIAS	99.22	94.2	26/03/2024 - 18/09/2024	19,900,758.81	19,900,758.81		18,748,591.25	18,748,591.25			KMS	3.25	3.25
04842024000019	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CERRILLOS DE DÍAZ - LA REFORMA) - CERRO GORDO, DEL KM 3+000 AL KM 8+540	ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS	VARIAS	100.00	100.0	03/04/2024 - 30/08/2024	49,979,580.98	49,979,580.98		49,979,580.98	49,979,580.98			KILOMETROS	5.54	5.54
04842024000036	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ÁNGEL R. CABADA - SAN JUAN DE LOS REYES, DEL KM 6+000 AL KM 7+910	ÁNGEL R. CABADA	VARIAS	100.00	100.0	23/04/2024 - 19/09/2024	29,831,072.15	29,831,072.15		29,831,072.15	29,831,072.15			KILOMETROS	1.91	1.91
04842024000049	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PAJAPAN - LOS CERRITOS, DEL KM 21+690 AL KM 23+690	VARIOS	VARIAS	89.22	89.2	30/04/2024 - 26/09/2024	20,999,959.30	20,999,959.30		18,737,837.32	18,737,837.32			KILOMETROS	2.00	2.00
04842024000061	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	25.61	100.0	04/06/2024 - 17/10/2024	7,663,503.25	7,663,503.25		7,663,503.25	7,663,503.25			KMS	26.89	26.89
04842024000062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MOZCOMBOA - EL APARTADERO, DEL KM 0+000 AL KM 5+120	ACTOPAN	VARIAS	100.00	100.0	21/05/2024 - 17/10/2024	33,112,502.50	33,112,502.50		33,112,502.50	33,112,502.50			KILOMETROS	5.12	5.12
04842024000063	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 150 - MATA DE UVA, DEL KM 1+000 AL KM 2+108, INCLUYE ESTRUCTURAS EN TRAMOS AISLADOS, CARRIL IZQUIERDO	ALVARADO	AYTON LIZARDO	90.41	89.5	30/04/2024 - 27/08/2024	9,950,826.90	9,950,826.90		8,908,916.04	8,908,916.04			MTS	208.00	208.00
04842024000065	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (VENUSTIANO CARRANZA) - PEÑA HERMOSA DEL KM 0+400 AL KM 2+060	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	82.55	75.4	28/05/2024 - 22/10/2024	20,900,672.89	20,900,672.89		15,776,937.66	15,776,937.66			KILOMETROS	1.66	1.66
04842024000075	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ZEMPOALA - PASO DEL BOBO, DEL KM 0+000 AL KM 2+900	URSULO GALVAN	VARIAS	94.26	96.4	21/05/2024 - 14/10/2024	21,499,571.08	21,499,571.08		20,745,173.78	20,745,173.78			KM	2.90	2.90
04842024000080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	35.78	100.0	09/07/2024 - 05/12/2024	10,722,586.60	10,722,586.60		10,722,586.60	10,722,586.60			KILOMETROS	3.35	3.35
04842024000092	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 (TUXPAM-TAMPICO) - JUANA MOZA, DEL KM 0+000 AL KM 2+340	TUXPAN	VARIAS	94.73	94.7	04/06/2024 - 31/10/2024	19,808,088.81	19,808,088.81		18,763,315.92	18,763,315.92			KM	2.34	2.34
04842024090096	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RANCHOAPAN - SOYATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+330 (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	72.80	100.0	09/07/2024 - 02/12/2024	9,969,734.77	9,969,734.77		9,969,734.77	9,969,734.77			KILOMETROS	3.33	3.33
TOTAL FONDO:							293,118,400.66	293,118,400.66		281,739,294.84	281,739,294.84					
HIDROMARITIMAS R 2019																
04842024092061	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			04/06/2024 - 17/10/2024	120,389.12	120,389.12						KMS	26.89	26.89

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

Jefe de la Unidad Administrativa

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
HIDROMARITIMAS R 2020																
04842024093061	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			04/06/2024 - 17/10/2024	386,003.51	386,003.51						KMS	26.89	26.89
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
HIDROMARITIMAS R 2021																
04842024094061	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (QUINTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			04/06/2024 - 17/10/2024	587,395.01	587,395.01						KMS	26.89	26.89
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
HIDROMARITIMAS R 2022																
04842024095061	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (SEXTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			04/06/2024 - 17/10/2024	2,886,669.81	2,886,669.81						KMS	26.89	26.89
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
HIDROMARITIMAS R 2023																
04842024091069	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - LA UNIÓN (KILOMETRO 31), DEL KM 10+000 AL KM 12+100 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	VARIAS	63.31		21/05/2024 - 04/11/2024	13,845,466.68	13,845,466.68						KILOMETROS	2.10	2.10
04842024096061	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			04/06/2024 - 17/10/2024	10,740,272.38	10,740,272.38						KMS	26.89	26.89
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
HIDROMARITIMAS R 2024																
04842024092009	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - LA UNIÓN (KILOMETRO 31), DEL KM 10+000 AL KM 12+100 (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	VARIAS	61.96		21/05/2024 - 04/11/2024	1,241,429.33	1,241,429.33						KILOMETROS	2.10	2.10
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
HIDROTERRESTRES 2018																
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19							0.00	0.00
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHÓ - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
0+000 AL 3+000																
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANGLUIS - TLACIOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66								
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTÉPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTÉPETL	VARIAS			24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 14/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (XHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	XHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46							0.00	0.00
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21							0.00	0.00
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS			15/06/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							11,524,585.59	11,524,585.59								
HIDROTERRESTRES 2019																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	1,690,710.51	1,690,710.51							
TOTAL FONDO:							1,690,710.51	1,690,710.51								
HIDROTERRESTRES 2020																
04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRÍA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/08/2020 - 19/10/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+600	VILLA ALDAMA	VARIAS			02/09/2020 - 02/01/2021	0.02	0.02							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.03	0.03								
HIDROTERRESTRES 2021																
04842021000130	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 6+000 AL KM 7+700		VARIAS			10/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000164	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 127 - IXCATEPEC, DEL KM 7+150 AL KM 7+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7+225	IXCATEPEC	VARIAS			29/10/2021 - 15/03/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000168	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 18+000	VARIOS	VARIAS			10/12/2021 - 08/01/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842024092096	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RANCHOAPAN - SOYATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+330 (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	30.03	100.0	09/07/2024 - 05/12/2024	1,721,455.71	1,721,455.71		1,721,455.71	1,721,455.71			KILOMETROS	3.33	3.33
04842024093105	PAVIMENTACIÓN DEL E.C. CARR FED. 180, TRAMO POZA RICA - VERACRUZ Y EL CAMINO DE ACCESO AL HOSPITAL "DR. GERARDO DÍAZ MORALES", DEL KM 0+000 AL KM 0+194, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	NAUTLA	NAUTLA	36.49		18/09/2024 - 16/12/2024	26,537.91	26,537.91						METRO	492.23	492.23
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	324,555.33	324,555.33							
TOTAL FONDO:							2,074,548.98	2,074,548.98		1,721,455.71	1,721,455.71					
HIDROTERRESTRES 2022																
04842023000059	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL PUERTO (CARBANZAL) - LA CONCEPCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 1+850	JILOTEPEC	VARIAS	93.81	93.8	21/12/2023 - 26/05/2024	9,373,859.86	9,373,859.86		8,793,218.01	8,793,218.01			KILOMETROS	1.85	1.85
04842023000060	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUAUTITLÁN DEL PARRAL - JUCHITÁN DE FERRER, DEL KM 0+000 AL KM 3+410	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	08/08/2023 - 29/03/2024	3,669,709.34	3,669,709.34		3,669,709.34	3,669,709.34			KILOMETROS	3.41	3.41

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842024093096	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RANCHOAPAN - SOYATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+330 (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	30.03	100.0	09/07/2024 - 05/12/2024	1,496,973.28	1,496,973.28		1,496,973.28	1,496,973.28			KILOMETROS	3.33	3.33	
04842024094105	PAVIMENTACIÓN DEL E.C. CARR. FED. 180, TRAMO POZA RICA - VERACRUZ Y EL CAMINO DE ACCESO AL HOSPITAL "DR. GERARDO DÍAZ MORALES", DEL KM 0+000 AL KM 0+194, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS (QUINTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	NAUTLA	NAUTLA	36.49		18/09/2024 - 16/12/2024	307,778.94	307,778.94						METRO	492.23	492.23	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	353,311.46	353,311.46							0.00	0.00	
						TOTAL FONDO:	15,201,632.88	15,201,632.88		13,959,900.63	13,959,900.63						
HIDROTERRESTRES 2023																	
04842023000003	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEXCATEPEC - EL BATDA DEL KM 0+500 AL KM 8+050	TEXCATEPEC	VARIAS	91.40	94.0	17/10/2023 - 27/08/2024	25,742,653.23	25,742,653.23		24,208,424.65	24,208,424.65			KM	7.55	7.55	
04842023000004	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACHICHILCO - OXITEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	TLACHICHILCO	VARIAS	92.48	84.0	12/09/2023 - 25/09/2024	4,700,211.73	4,700,211.73		3,950,214.59	3,950,214.59			KM	1.00	1.00	
04842023000008	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL TECOMATE - FRANCIA VIEJA, DEL KM 0+000 AL KM 2+200	CHICONTEPEC	VARIAS	68.08	55.4	10/10/2023 - 22/07/2024	11,418,629.87	11,418,629.87		6,337,063.18	6,337,063.18			KILOMETROS	2.20	2.20	
04842023000013	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL KM 78+050 AL KM 78+150, INCLUYE ESTRUCTURA EN EL KM 78+100	MISANTLA	VARIAS	100.00	100.0	06/07/2023 - 04/02/2024	2,595,480.23	2,595,480.23		2,595,480.23	2,595,480.23			MTS	100.00	100.00	
04842023000017	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 10+680, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+620	VARIOS	VARIAS	91.02	100.0	03/05/2023 - 07/05/2024	2,737,531.88	2,737,531.88		2,737,531.88	2,737,531.88			KM	10.68	10.68	
04842023000018	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ATZOMPA - TETLATZINGA, DEL KM 0+000 AL KM 1+225 Y DEL KM 1+255 AL KM 8+320	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.00	100.0	03/05/2023 - 09/07/2024	6,123,551.17	6,123,551.17		6,123,551.17	6,123,551.17			KILOMETROS	8.29	8.29	
04842023000056	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHAPOTPE NUÑEZ - OJITE RANCHO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 7+360	ÁLAMO TEMAPACHE	VARIAS	100.00	100.0	08/08/2023 - 15/05/2024	11,732,533.89	11,732,533.89		11,732,533.89	11,732,533.89			KILOMETROS	7.36	7.36	
04842023000057	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO INGENIO DEL ROSARIO - EL LLANILLO REDONDO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	07/11/2023 - 01/05/2024	7,978,709.57	7,978,709.57		7,978,709.57	7,978,709.57			KILOMETROS	1.70	1.70	
04842023000062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE) - FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO), DEL KM 5+950 AL KM 10+550	MISANTLA	VARIAS	95.51	100.0	22/08/2023 - 02/07/2024	18,041,358.41	18,041,358.41		18,041,358.41	18,041,358.41			KM	4.60	4.60	
04842024000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUAUTITLÁN DEL PARRAL - JUCHIQUE DE FERRER, DEL KM 0+000 AL KM 3+410 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS	100.00	99.9	08/08/2023 - 29/03/2024	1,500,000.00	1,500,000.00		1,498,710.59	1,498,710.59			KILOMETROS	3.41	3.41	
04842024000054	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CAPRICHIO - COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO, DEL KM 29+570 AL KM 31+570	COMAPA	VARIAS	87.11	87.1	21/05/2024 - 18/08/2024	9,958,289.61	9,958,289.61		8,675,064.18	8,675,064.18			KM	2.00	2.00	
04842024000058	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO YECUATLA - LA VICTORIA - DOS CAMINOS DEL KM 0+000 AL KM 4+311.16	YECUATLA	VARIAS	59.34	48.7	21/05/2024 - 16/11/2024	48,684,675.27	48,684,675.27		23,732,429.50	23,732,429.50			KILOMETROS	4.31	4.31	
04842024000074	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEXCATEPEC - EL BATDA DEL KM 0+500 AL KM 8+050 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TEXCATEPEC	VARIAS			17/10/2023 - 27/08/2024	10,000,000.00	10,000,000.00						KM	7.55	7.55	
04842024000077	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - CUATOTOLAPAN ESTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), DEL KM 2+800 AL KM 5+640	HUEYAPAN DE OCAÑO	VARIAS	59.30	59.2	04/06/2024 - 01/10/2024	29,969,927.43	29,969,927.43		17,772,024.91	17,772,024.91			KILOMETROS	2.84	2.84	
04842024000078	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA DEFENSA-EL ATORÓN DEL KM 0+000 AL KM 2+390	VARIOS	VARIAS	76.61	76.6	18/06/2024 - 14/11/2024	22,271,361.99	22,271,361.99		17,064,555.57	17,064,555.57			KILOMETROS	2.39	2.39	
04842024000096	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RANCHOAPAN - SOYATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+330	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	72.80	41.0	09/07/2024 - 05/12/2024	13,826,143.49	13,826,143.49		5,674,585.56	5,674,585.56			KILOMETROS	3.33	3.33	
04842024090105	PAVIMENTACIÓN DEL E.C. CARR. FED. 180, TRAMO POZA RICA - VERACRUZ Y EL CAMINO DE ACCESO AL HOSPITAL "DR. GERARDO DÍAZ MORALES", DEL KM 0+000 AL KM 0+194, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	NAUTLA	NAUTLA	36.49		16/09/2024 - 16/12/2024	85,673.13	85,673.13						METRO	492.23	492.23	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	335,483.04	335,483.04							0.00	0.00	
						TOTAL FONDO:	227,702,213.94	227,702,213.94		158,122,237.88	158,122,237.88						

HIDROTERRESTRES 2024

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
04842024000001	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 180 (TUXPAM - TAMPICO) - LOS POTREROS - MAJEY LA MAR, DEL KM 5+000 AL KM 6+220	TAMALIN	VARIAS	58.22	58.2	30/04/2024 - 16/09/2024	18,998,354.78	18,998,354.78			11,061,527.36	11,061,527.36			KM	1.22	1.22
04842024000002	PAVIMENTACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE PÁNUCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+ 035.78	PÁNUCO	PÁNUCO	100.00	100.0	16/04/2024 - 14/08/2024	9,361,920.48	9,361,920.48			9,361,920.48	9,361,920.48			KILOMETROS	1.03	1.03
04842024000010	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ENTABLADERO - MELCHOR OCAMPO, DEL KM 2+400 AL KM 4+229	ESPIÑAL	VARIAS	94.37	87.2	03/04/2024 - 14/09/2024	19,884,878.58	19,884,878.58			17,348,263.89	17,348,263.89			KILOMETROS	1.83	1.83
04842024000012	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MISANTLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL KM 0+000 AL KM 38+100 (EN TRAMOS AISLADOS)	VARIOS	VARIAS	56.90	67.2	03/04/2024 - 13/11/2024	49,455,010.47	49,455,010.47			33,259,491.66	33,259,491.66			KMS	38.10	38.10
04842024000013	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BUENOS AIRES - PLAN DE LA VEGA, DEL KM 0+000 AL KM 1+610	MISANTLA	VARIAS	83.84	83.8	26/03/2024 - 28/09/2024	21,142,340.27	21,142,340.27			17,725,257.11	17,725,257.11			KM	1.61	1.61
04842024000014	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TENOCHTITLÁN - MISANTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	TENOCHTITLÁN	VARIAS	93.51	93.5	03/04/2024 - 30/08/2024	23,609,671.27	23,609,671.27			22,077,766.59	22,077,766.59			KM	2.00	2.00
04842024000017	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEPETLÁN - MAFAFAS, DEL KM 3+000 AL KM 4+860	TEPETLÁN	VARIAS	100.00	100.0	03/04/2024 - 31/07/2024	20,451,094.47	20,451,094.47			20,451,094.47	20,451,094.47			KILOMETROS	1.86	1.86
04842024000018	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL ESPINAL - NAOJINCO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	NAOJINCO	VARIAS	100.00	100.0	26/03/2024 - 22/08/2024	28,479,644.60	28,479,644.60			28,479,644.60	28,479,644.60			KILOMETROS	3.00	3.00
04842024000020	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (COACOAATZINTLA-JILOTEPEC) - TLACHINOLA - MAZCAYA, DEL KM 1+500 AL KM 2+800	COACOAATZINTLA	VARIAS	100.00	100.0	26/03/2024 - 23/06/2024	17,946,650.49	17,946,650.49			17,946,650.49	17,946,650.49			KILOMETROS	1.30	1.30
04842024000029	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SANTA ROSA - TOZONGO, DEL KM 0+000 AL KM 1+800	COSCOMATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	26/03/2024 - 23/07/2024	27,206,104.15	27,206,104.15			27,206,104.15	27,206,104.15			KM	1.80	1.80
04842024000031	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 150 CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA, DEL KM 4+500 AL KM 6+260	ACULTZINGO	VARIAS	79.59	79.5	16/04/2024 - 07/09/2024	15,570,987.62	15,570,987.62			12,393,244.67	12,393,244.67			KILOMETROS	1.76	1.76
04842024000038	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (CARLOS A. CARRILLO - LA LOMA) - LOS TOTOLES, DEL KM 2+100 AL KM 2+300	CARLOS A. CARRILLO	LOS TOTOLES	100.00	100.0	23/04/2024 - 21/07/2024	3,928,916.83	3,928,916.83			3,928,916.83	3,928,916.83			MTS	200.00	200.00
04842024000039	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 145 D (LA TINAJA - COSOLEACAQUE) - SANTIAGO TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ISLA	VARIAS	80.63	68.7	21/05/2024 - 17/10/2024	29,682,613.83	29,682,613.83			20,406,485.01	20,406,485.01			KM	3.00	3.00
04842024000041	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CRUCERO - NUEVO MAZAMILA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	TIERRA BLANCA	VARIAS	100.00	100.0	07/05/2024 - 03/09/2024	13,995,526.07	13,995,526.07			13,995,526.07	13,995,526.07			KILOMETROS	2.00	2.00
04842024000046	MANTENIMIENTO DEL CAMINO OLUJA - TEXISTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 2+400	OLUJA	VARIAS	30.01	25.5	21/05/2024 - 27/10/2024	15,677,851.87	15,677,851.87			4,012,516.82	4,012,516.82			KM	2.40	2.40
04842024000048	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHOGOTA - EJIDO LA VIRGEN, DEL KM 0+130 AL KM 0+330, INCLUYE ESTRUCTURA	SOCONUSCO	VARIAS	88.81	88.8	30/04/2024 - 27/08/2024	11,952,694.22	11,952,694.22			10,615,126.30	10,615,126.30			MTS	200.00	200.00
04842024000051	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FED. 140, TRAMO BANDERILLA - XALAPA, DEL KM 145+930 AL KM 151+310	VARIOS	VARIAS	97.36	97.3	21/05/2024 - 17/10/2024	19,901,189.47	19,901,189.47			19,376,751.77	19,376,751.77			KM	5.38	5.38
04842024000059	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CERRO DE CASTRO - LOMA DE SOGOTEGUO, DEL KM 0+000 AL KM 2+140	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS	85.08	85.0	30/04/2024 - 27/09/2024	19,949,365.12	19,949,365.12			16,972,403.73	16,972,403.73			KILOMETROS	2.14	2.14
04842024000060	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL LLANILLO REDONDO - INGENIO DEL ROSARIO, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	VARIOS	VARIAS	90.78	90.7	31/05/2024 - 27/09/2024	13,824,784.37	13,824,784.37			12,549,157.14	12,549,157.14			KILOMETROS	2.00	2.00
04842024000073	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (GILARDO MUÑOZ) - COATZINTLA, DEL KM 3+700 AL KM 14+200	VARIOS	VARIAS	86.10	86.1	21/05/2024 - 18/08/2024	24,947,543.33	24,947,543.33			21,481,368.65	21,481,368.65			KMS	10.50	10.50
04842024000084	PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMINOS, (CAMINO TULAPILA - LA CHACA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500), (CAMINO E.C. (RANCHO ALEGRE-RICARDO FLORES MAGÓN) - CALALCO - COYUTLA, DEL KM 1+500), (CAMINO LA CHACA - EL PANORAMA - CRUZ VERDE, DEL KM 3+450 AL KM 4+950) Y DEL (CAMINO	COYUTLA	VARIAS	46.95	20.4	25/06/2024 - 21/11/2024	39,972,456.29	39,972,456.29			8,189,181.09	8,189,181.09			KILOMETROS	6.00	6.00
04842024000085	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO XOAMPOLCO - LA VENTILLA, DEL KM 3+300 AL KM 4+840	ALTOTONGA	VARIAS	48.88	48.8	25/06/2024 - 25/11/2024	15,961,061.01	15,961,061.01			7,800,401.43	7,800,401.43			KILOMETROS	1.54	1.54
04842024000087	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 131 (TEZUTLÁN - PEROTE) - MIXQUIAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	ALTOTONGA	MAZAPA	57.61	57.6	18/06/2024 - 24/10/2024	7,996,782.89	7,996,782.89			4,607,069.97	4,607,069.97			KM	1.00	1.00
04842024000088	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. FED. 180 (PASO DEL TORO- ACAYUCAN) - SAN JUAN SECO DE VALENCIA, DEL KM 0+000 AL KM 1+620	CATEMACO	VARIAS	85.43	85.4	28/05/2024 - 24/09/2024	19,969,976.26	19,969,976.26			17,060,804.18	17,060,804.18			KM	1.62	1.62
04842024000091	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPACOYAN - PLAN DE ARROYOS, DEL KM 11+900 AL KM 13+400	ATZALAN	VARIAS	59.27	59.2	04/06/2024 - 01/09/2024	15,920,093.78	15,920,093.78			9,435,667.52	9,435,667.52			KMS	1.50	1.50
04842024000093	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ORILLA DEL MONTE - PEROTE, DEL KM 6+520 AL KM 7+723.70	PEROTE	PEROTE	72.36	72.3	18/06/2024 - 04/10/2024	7,489,748.20	7,489,748.20			5,419,923.34	5,419,923.34			KM	1.20	1.20
04842024000097	MANTENIMIENTO DEL CAMINO NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO - PASO NUEVO, DEL KM 4+432 AL KM 9+232	VARIOS	VARIAS	50.55	50.5	16/07/2024 - 13/10/2024	5,197,318.84	5,197,318.84			2,627,008.96	2,627,008.96			KM	4.80	4.80
04842024000101	MANTENIMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL LIBRAMIENTO DE COATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 5+560, INCLUYE GASAS DE ACCESO, EN TRAMOS AISLADOS	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	06/07/2024 - 03/10/2024	25,958,041.29	25,958,041.29			25,958,041.29	25,958,041.29			KMS	6.60	6.60
04842024000102	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CONSOLAPAN - CUAUHTEMOC - CINCO PALOS, DEL KM 0+000 AL KM 4+200 (EN	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	10/07/2024 - 07/10/2024	10,458,034.86	10,458,034.86			10,458,034.86	10,458,034.86			KMS	4.20	4.20

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
TRAMOS AISLADOS)																
04842024000103	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL PUEBLITO (GARBANZAL) - LA CONCEPCIÓN DEL KM 1+850 AL KM 4+240	JILOTEPEC	VARIAS			07/08/2024 - 04/11/2024	4,232,790.77	4,232,790.77								
04842024000105	PAVIMENTACIÓN DEL E.C. CARR. FED. 180, TRAMO POZA RICA - VERACRUZ Y EL CAMINO DE ACCESO AL HOSPITAL "DR. GERARDO DÍAZ MORALES", DEL KM 0+000 AL KM 0+194, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	NAUTLA	NAUTLA			18/09/2024 - 16/12/2024	3,585,046.65	3,585,046.65						KILOMETROS	2.39	2.39
04842024090009	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - LA UNIÓN (KILOMETRO 31), DEL KM 10+000 AL KM 12+100 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	VARIAS	61.96		21/05/2024 - 04/11/2024	3,602,327.12	3,602,327.12						KILOMETROS	2.10	2.10
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,187,257.50	1,187,257.50								
	TOTAL FONDO:						567,498,077.75	567,498,077.75		432,205,350.43	432,205,350.43				0.00	0.00
HIDROTERRESTRES R 2019																
04842024090696	PAVIENTACIÓN DEL CAMINO RANCHOAPAN - SOYATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+330 (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	30.03	100.0	09/07/2024 - 05/12/2024	75,355.04	75,355.04		75,355.04	75,355.04			KILOMETROS	3.33	3.33
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,052,093.49	1,052,093.49							0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						1,127,448.53	1,127,448.53		75,355.04	75,355.04					
HIDROTERRESTRES R 2020																
04842024090596	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RANCHOAPAN - SOYATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+330 (SEXTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	30.03	100.0	09/07/2024 - 05/12/2024	253,410.01	253,410.01		253,410.01	253,410.01			KILOMETROS	3.33	3.33
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	91,116.97	91,116.97							0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						344,526.98	344,526.98		253,410.01	253,410.01					
HIDROTERRESTRES R 2021																
04842024090496	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RANCHOAPAN - SOYATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+330 (QUINTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	30.03	100.0	09/07/2024 - 05/12/2024	663,456.14	663,456.14		663,456.14	663,456.14			KILOMETROS	3.33	3.33
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	98,434.99	98,434.99							0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						761,891.13	761,891.13		663,456.14	663,456.14					
HIDROTERRESTRES R 2022																
04842024090082	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (MISANTLA-MARTÍNEZ DE LA TORRE) - CARTAGO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	MARTÍNEZ DE LA TORRE	VARIAS	13.30	100.0	25/06/2024 - 21/11/2024	1,367,473.11	1,367,473.11		1,367,473.11	1,367,473.11			KILOMETROS	3.00	3.00
04842024091096	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RANCHOAPAN - SOYATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+330 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	30.03	100.0	09/07/2024 - 05/12/2024	1,963,206.33	1,963,206.33		1,963,206.33	1,963,206.33			KILOMETROS	3.33	3.33
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	519,565.11	519,565.11							0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						3,850,244.55	3,850,244.55		3,330,679.44	3,330,679.44					
HIDROTERRESTRES R 2023																
04842024090082	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (MISANTLA-MARTÍNEZ DE LA TORRE) - CARTAGO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	MARTÍNEZ DE LA TORRE	VARIAS	52.30	49.4	25/06/2024 - 21/11/2024	22,620,511.48	22,620,511.48		11,177,258.20	11,177,258.20			KILOMETROS	3.00	3.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	6,429,472.63	6,429,472.63							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
HIDROTERRESTRES R 2024						TOTAL FONDO:		29,049,984.11	29,049,984.11		11,177,258.20	11,177,258.20				
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	4,434,039.54	4,434,039.54						0.00	0.00	
FISCALES ANTERIORES 2024						TOTAL FONDO:		4,434,039.54	4,434,039.54							
04842024000114	PAVIMENTACIÓN DEL E.C. CARR. FED. 180, TRAMO POZA RICA - VERACRUZ Y EL CAMINO DE ACCESO AL HOSPITAL "DR. GERARDO DÍAZ MORALES", DEL KM 0+000 AL KM 0+194, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	NAUTLA	NAUTLA	36.49		18/09/2024 - 16/12/2024	1,564,296.57		1,564,296.57				METRO	492.23	492.23	
04842024090016	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACTOPAN - LA REFORMA, DEL KM 0+000 AL KM 3+250 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ACTOPAN	VARIAS	100.00		26/03/2024 - 18/09/2024	4,975,189.69		4,975,189.69				KMS	3.25	3.25	
04842024090075	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ZEMPOALA - PASO DEL BOBO, DEL KM 0+000 AL KM 2+900 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	URSULO GALVAN	VARIAS	94.26		21/05/2024 - 14/10/2024	1,746,602.46		1,746,602.46				KM	2.90	2.90	
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	17,767,122.80		17,767,122.80					0.00	0.00	
RECURSOS FISCALES 2017						TOTAL FONDO:		26,053,211.52		26,053,211.52						
01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	3,589.72		3,589.72					0.00	0.00	
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01					0.00	0.00	
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01					0.00	0.00	
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01					0.00	0.00	
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS			20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68		68,275.68					0.00	0.00	
RECURSOS FISCALES 2018						TOTAL FONDO:		71,865.43		71,865.43						
04842018000068	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS			30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01					0.00	0.00	
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS			30/06/2018 - 11/12/2018	479,286.31		479,286.31					0.00	0.00	
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 02/01/2020	956,535.55		956,535.55					0.00	0.00	
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,543,659.60		1,543,659.60					0.00	0.00	
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,760,274.82		1,760,274.82					0.00	0.00	
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,122,499.23		1,122,499.23					0.00	0.00	
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACÁN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACÁN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,743,304.66		1,743,304.66					0.00	0.00	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEXAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 02/01/2020	1,126,269.55		1,126,269.55						0.00	0.00
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS			10/07/2018 - 06/11/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	39,212.26		39,212.26						0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESÚS CARRANZA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	1,757.84		1,757.84						0.00	0.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	993.80		993.80						0.00	0.00
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			01/03/2018 - 27/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOTALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	143,113.34		143,113.34						0.00	0.00
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			08/03/2018 - 03/09/2018	1,676.91		1,676.91						0.00	0.00
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	163,598.06		163,598.06						0.00	0.00
04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS			08/03/2018 - 17/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERÍA			07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN	VARIAS			25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TULAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TULAPAN	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05		45,370.05						0.00	0.00
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01		45,024.01						0.00	0.00
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	38,141.75		38,141.75						0.00	0.00
04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,990.39		37,990.39						0.00	0.00
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			07/07/2018 - 02/01/2020	7,630.30		7,630.30						0.00	0.00
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,156.34		37,156.34						0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.
RECURSOS FISCALES 2019							TOTAL FONDO:			9,293,494.88						
04842019000050	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJIN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS			02/08/2019 - 31/08/2019	0.01		0.01						0.00	0.00
04842019090095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+600	VARIOS	VARIAS			20/12/2019 - 04/03/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
RECURSOS FISCALES 2020							TOTAL FONDO:			0.02						
04842020200025	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+550 AL KM 7+700	TEOCELO	VARIAS			13/05/2020 - 02/01/2021	0.01		0.01						0.00	0.00
RECURSOS FISCALES 2022							TOTAL FONDO:			0.01						
04842023000058	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED.140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS)	XALAPA	XALAPA DE ENRIQUEZ	99.14	100.0	17/06/2023 - 21/03/2024	17,982,351.87		17,982,351.87	17,982,351.87		17,982,351.87		MTS	431.00	431.00
04842023200031	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO LAS TRANCAS), EN EL KM 3+800	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	25/05/2023 - 02/01/2024	63,592.83		63,592.83	63,592.83		63,592.83		SUPERVISION	1.00	1.00
04842023200058	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 140 XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS)	XALAPA	XALAPA DE ENRIQUEZ	100.00	100.0	01/08/2023 - 01/04/2024	423,919.22		423,919.22	423,919.22		423,919.22		SUPERVISION	1.00	1.00
RECURSOS FISCALES 2023							TOTAL FONDO:			18,469,863.92						
04842023000104	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM 7+500, DEL CAMINO PASO DEL PITAL - ACONTITLA	TIHUATLÁN	ACONTITLA	100.00	100.0	21/12/2023 - 16/06/2024	13,976,382.26		13,976,382.26	13,976,382.26		13,976,382.26		MTS	120.00	120.00
04842023000105	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TONAYÁN - ZACATAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+580	TONAYÁN	VARIAS	100.00	100.0	23/12/2023 - 12/06/2024	15,998,500.27		15,998,500.27	15,998,500.27		15,998,500.27		KILOMETROS	1.58	1.58
04842023000106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (COLONIA SEIS DE ENERO-SAN ANTONIO PASO DEL TORO) - ALTO LUCERO, DEL KM 0+000 AL KM 9+660	VARIOS	VARIAS	91.15	100.0	08/12/2023 - 20/04/2024	29,944,924.97		29,944,924.97	29,944,924.97		29,944,924.97		KMS	9.66	9.66
04842023000108	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MATA CAZUELA - PUERTA DE MATA ANONA, DEL KM 0+000 AL KM 3+360	SOLEDAD DE DOBLADO	VARIAS	100.00	100.0	14/12/2023 - 22/03/2024	23,797,867.42		23,797,867.42	23,797,867.42		23,797,867.42		KILOMETROS	3.36	3.36
04842023000109	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - CUATOTOLAPAN ESTACIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 2+800	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS	93.67	100.0	06/12/2023 - 06/04/2024	16,446,941.28		16,446,941.28	16,446,941.28		16,446,941.28		KILOMETROS	2.80	2.80
04842023000111	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (NAOLINCO DE VICTORIA - TEPETLÁN) - LAS HALDAS, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	NAOLINCO	VARIAS	100.00	100.0	06/12/2023 - 14/03/2024	20,683,727.48		20,683,727.48	20,683,727.48		20,683,727.48		KILOMETROS	4.00	4.00
04842023000112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FERNANDO COAPECHAPA - GUADALUPE VICTORIA - LA ORTIGA, DEL KM 0+000 AL KM 2+740	COATZINTLA	VARIAS	100.00	100.0	09/12/2023 - 28/04/2024	24,630,750.42		24,630,750.42	24,630,750.42		24,630,750.42		KILOMETROS	2.74	2.74
04842023000113	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BANDERILLA - MISANTLA DEL KM 0+000 AL KM 36+000 (EN TRAMOS AISLADOS)	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	22/12/2023 - 20/04/2024	20,883,292.73		20,883,292.73	20,883,292.73		20,883,292.73		KMS	36.00	36.00
04842023090055	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 185 - ACAYUCAN, DEL KM 3+000 AL KM 7+300 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SOTEAPAN	VARIAS			15/06/2023 - 31/12/2023	0.03		0.03						0.00	0.00
04842023090062	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE) - FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO), DEL KM 5+950 AL KM 10+550 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	MISANTLA	VARIAS	100.00	100.0	22/08/2023 - 02/07/2024	9,220,273.76		9,220,273.76	9,220,273.76		9,220,273.76		KM	4.60	4.60
04842023090114	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO E.C. (TATAHUICAPAN - VENUSTIANO CARRANZA) - ENCINO AMARILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+183 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS	100.00	100.0	23/12/2023 - 21/01/2024	1,409,368.72		1,409,368.72	1,409,368.72		1,409,368.72		KILOMETROS	1.18	1.18
TOTAL FONDO:							176,992,029.34			176,992,029.31			176,992,029.31			

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2024

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11	5,000,000.00	5,000,000.00													0.00	0.00
TOTAL FONDO:	5,000,000.00	5,000,000.00														
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:	2,207,131,776.07	1,647,864,228.32	559,267,541.75	1,658,451,943.50	1,150,290,115.15	508,161,828.35										

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

BONO CUPON CERO 2023

04812023000064	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	ACULTZINGO	ACULTZINGO	83.40	79.0	06/11/2023 - 04/06/2024	12,607,976.44			12,607,976.44	9,963,395.65					
04812023000065	PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA 140 VERACRUZ-XALAPA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA 140 VERACRUZ-XALAPA	EMILIANO ZAPATA	CERRO GORDO	100.00	100.0	28/08/2023 - 04/03/2024	5,803,188.75			5,803,188.75	5,803,188.75			M2	1,450.24	1,450.24
04812023000066	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AGORA DE LA CIUDAD	XALAPA	XALAPA	88.80	88.7	30/10/2023 - 20/04/2024	15,002,086.95			15,002,086.95	13,320,967.78			M2	1,417.50	1,417.50
04812023000069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA SOTEAPAN-COSOLEACAQUE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	MECAYAPAN	EL NARANJO	100.00	100.0	11/09/2023 - 16/03/2024	1,821,893.40			1,821,893.40	1,821,893.40			M2	3,759.29	3,759.29
04812023000070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MISANTLA ENTRE EL KM 0+000 AL KM 0+430	MECAYAPAN	LA PERLA DEL GOLFO	100.00	100.0	09/10/2023 - 15/02/2024	2,686,200.84			2,686,200.84	2,686,200.84			M2	3,170.68	3,170.68
04812023000072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO A TLACHICHILCO DEL KM 0+000 AL KM 0+750	TLACHICHILCO	TLACHICHILCO	94.52	86.1	25/09/2023 - 12/05/2024	4,656,675.74			4,656,675.74	4,013,200.27			M2	3,556.37	3,556.37
04812023000073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CAMILO CIENFUEGOS ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+883.80 (INCLUYE ESTRUCTURAS)	MARTÍNEZ DE LA TORRE	MARTÍNEZ DE LA TORRE	100.00	100.0	25/09/2023 - 22/04/2024	5,125,483.91			5,125,483.91	5,125,483.91			M2	7,199.17	7,199.17
04812023000074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO COATZACOALCOS ENTRE CARRETERA TRANSISTIMICA Y RÍO BRAVO, CALLE RÍO PAPALAPAN, ENTRE RÍO COATZACOALCOS Y RÍO GUILA	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	09/10/2023 - 21/03/2024	4,559,974.81			4,559,974.81	4,559,974.81			M2	3,694.05	3,694.05
04812023000087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO 27 ENTRE EL KM 0+525 AL KM 0+670	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	20/12/2023 - 08/03/2024	2,829,310.48			2,829,310.48	2,829,310.48			M2	1,173.55	1,173.55
04812023000089	RECONSTRUCCIÓN DE ENTREPISO PARA OFICINAS DE FONDO DEL FUTURO	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	08/12/2023 - 29/02/2024	892,293.11			892,293.11	892,293.11			M2	72.47	72.47
04812023000093	PAVIMENTACIÓN EN CALLES CIRCUITO TEODORO A. DEHESA ENTRE CALLE LICENCIADO WILLIVALDO BAZARTE Y DOCTOR CARLOS ROMERO, DOCTOR CARLOS ROMERO ENTRE CIRCUITO TEODORO A. DEHESA Y CIRCUITO TEODORO A. DEHESA, CIRCUITO TEODORO A. DEHESA ENTRE DOCTOR CARLOS ROMERO	XALAPA	XALAPA	5.00	4.9	29/12/2023 - 31/08/2024	15,898,956.97			15,898,956.97	794,356.66			M2	5,526.05	5,526.05
04812023000099	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BARRANCA HONDA	XALAPA	XALAPA	79.77	79.7	29/12/2023 - 18/06/2024	9,919,894.69			9,919,894.69	7,911,958.54			M2	17,053.77	17,053.77
04812023000020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN AV. QUETZAL ENTRE CALZADA DEL TECNOLÓGICO Y CALLE XOCHIMETZAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	86.92	100.0	28/04/2023 - 14/02/2024	4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00			M2	8,617.43	8,617.43
04812023090086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBERSEÑO TUXPAM (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAM	TUXPAM	68.85	89.1	22/12/2023 - 02/08/2024	68,800,000.00			68,800,000.00	61,346,714.75			M2	34,416.23	34,416.23
TOTAL FONDO:							154,603,936.09			154,603,936.09	125,068,938.95					

DERIVADOS FINAN.SWAP 2023

04812023090060	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA	74.91	36.6	04/09/2023 - 01/11/2024	38,999,976.01			38,999,976.01	14,289,230.06			M2	4,630.51	4,630.51
04812024000032	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS	98.50	79.3	15/08/2023 - 20/07/2024	15,000,000.00			15,000,000.00	11,897,467.69			M2	22,747.60	22,747.60
04812024000034	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	23/10/2023 - 02/05/2024	4,700,000.00			4,700,000.00	4,700,000.00			M2	5,394.77	5,394.77
04812024000036	CONSTRUCCIÓN DE QUINTA ETAPA DEL PANTEÓN FORENSE	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	41.74	41.7	01/07/2024 - 14/08/2024	1,393,419.24			1,393,419.24	581,596.18			M2	6.00	6.00
04812024000040	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ EN EL KM 6+040.00	EMILIANO ZAPATA	TRES PASOS			28/07/2024 - 26/10/2024	4,488,168.42			4,488,168.42				MTS	40.00	40.00
04812024000041	PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL BALNEARIO - MOCAMBO	BOCA DEL RÍO	VERACRUZ	1.50		28/07/2024 - 28/10/2024	5,493,568.00			5,493,568.00				M2	10,150.00	10,150.00
04812024000042	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A LA MARTINICA DEL KM 0+000 AL 0+850.00	BANDERILLA	BANDERILLA	13.92	13.9	29/07/2024 - 31/10/2024	11,980,419.98			11,980,419.98	1,667,350.29			M2	5,124.91	5,124.91
04812024000049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y NICOLÁS BRAVO, CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y NEAHUALCOYOTL, CALLE GLADIOLAS ENTRE CAMINO A TUCHUGUILLAS Y CALLE ROSAL	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	21.17		02/09/2024 - 30/12/2024	13,980,878.19			13,980,878.19				M2	5,338.70	5,338.70

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
11 - 11																
8,663,546.17																
8,663,546.17																
TOTAL FONDO:																
104,699,976.01																
104,699,976.01																
33,135,644.22																
33,135,644.22																
0.00																
0.00																
FAFEF 2023																
04812023000011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA (PRIMERA ETAPA)	COATZINTLA	COATZINTLA	100.00	100.0	16/09/2023 - 28/02/2024	5,885,098.94	5,885,098.94		5,885,098.94	5,885,098.94			METROS CUADRADOS	8,324.15	8,324.15
04812023000013	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE "EL CIELO"	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.00	100.0	06/11/2023 - 15/03/2024	1,165,288.93	1,165,288.93		1,165,288.93	1,165,288.93			M2	1,332.11	1,332.11
04812023000022	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	13/09/2023 - 03/03/2024	5,814,008.02	5,814,008.02		5,814,008.02	5,814,008.02			M2	9,594.34	9,594.34
04812023000041	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS	92.71	100.0	15/08/2023 - 30/06/2024	45,177,812.49	45,177,812.49		45,177,812.49	45,177,812.49			M2	22,747.60	22,747.60
04812023000053	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y LERDO DE TEJADA, CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y HERNÁN CORTÉS	MECATLÁN	MECATLÁN	100.00	100.0	10/07/2023 - 02/01/2024	574,121.62	574,121.62		574,121.62	574,121.62			M2	1,758.89	1,758.89
04812023000056	RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO A LA HACIENDITA ENTRE EL KM 4+800 Y EL KM 5+500 (INCLUYE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR Y DRENAJE PLUVIAL DEL KM 5+500 AL KM 6+250)	BANDERILLA	BANDERILLA	100.00	100.0	07/07/2023 - 02/01/2024	1,068,938.01	1,068,938.01		1,068,938.01	1,068,938.01			M2	1,018.30	1,018.30
TOTAL FONDO:																
59,685,268.01																
59,685,268.01																
59,685,268.01																
59,685,268.01																
FISE 2024																
04812024000043	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA, CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ADALBERTO TEJEDA	RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	65.99	56.3	29/07/2024 - 05/11/2024	11,967,275.34	11,967,275.34		6,748,457.78	6,748,457.78			M2	2,852.69	2,852.69
04812024000044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO COATZACOALCOS DEL KM 0+000 AL 0+191; CALLE RIO GRIJALVA ENTRE RIO TECOLUTLA Y CALLEJON GARDENIAS	MINATITLÁN	MINATITLÁN	30.54	30.5	22/07/2024 - 19/10/2024	11,979,946.96	11,979,946.96		3,658,513.85	3,658,513.85			M2	4,979.22	4,979.22
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
11 - 11																
52,777.70																
52,777.70																
0.00																
0.00																
TOTAL FONDO:																
24,000,000.00																
24,000,000.00																
10,406,971.63																
10,406,971.63																
FASP 2023																
04812023000098	MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	100.00	100.0	15/12/2023 - 02/01/2024	675,896.20	675,896.20		675,896.20	675,896.20			EQUIPAMIENTO	1.00	1.00
TOTAL FONDO:																
675,896.20																
675,896.20																
675,896.20																
675,896.20																
HIDROMARITIMAS 2020																
04812020000225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN; CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/12/2020 - 21/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:																
0.01																
0.01																
HIDROMARITIMAS 2023																
04812023000028	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PUENTE COLGANTE, CALLE RODRÍGUEZ CANO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y EMILIANO ZAPATA; CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE, CALLE 3 CAR	LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	100.00	100.0	31/07/2023 - 19/02/2024	11,174,785.96	11,174,785.96		11,174,785.96	11,174,785.96			M2	9,201.10	9,201.10
04812023000031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NANCHE DEL KM 0+000 AL KM 0+078; ANDADOR COCUITE ENTRE CALLE NANCHE Y PROLONGACIÓN CAMINO DE SAN JOAQUÍN, CALLE FRAMBOYANES ENTRE	ALVARADO	ALVARADO	100.00	100.0	09/08/2023 - 02/01/2024	567,480.47	567,480.47		567,480.47	567,480.47			M2	3,827.98	3,827.98

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812023000043	CALLE SUR 7 Y PROLONGACIÓN CAMINO SAN JOAQUÍN, CALLE EL JOBO ENTRE CALLE SIN N CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JALISCO	PUEBLO VIEJO	CONGREGACION ANAHUAC	100.00	100.0	10/07/2023 - 02/01/2024	1,502,147.81	1,502,147.81		1,502,147.81	1,502,147.81			M2	8,399.60	8,399.60
04812023000048	MODERNIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONTE ALBÁN ENTRE CALLE MAYAPAN Y SIN NOMBRE, CALLE TEZCATUPOCA ENTRE CALLE MONTE ALBÁN Y CHICHEN ITZA, CALLE CHICHEN ITZA ENTRE CALLE TEZCATUPOCA Y SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ,ENTRE CALLE CHICHEN ITZA Y	VERACRUZ	VARGAS	100.00	81.4	03/07/2023 - 02/01/2024	2,029,136.24	2,029,136.24		1,652,853.48	1,652,853.48			M2	7,046.06	7,046.06
04812023000049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CAMINO RAMAL A TAMIAHUA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	TAMIAHUA	ESTERO DE MILPAS	100.00	100.0	09/06/2023 - 02/01/2024	1,065,250.59	1,065,250.59		1,065,250.59	1,065,250.59			M2	8,909.87	8,909.87
04812023000085	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAM	TUXPAM	TUXPAM	6.16		22/12/2023 - 30/09/2024	20,299,190.44	20,299,190.44						M2	34,416.23	34,416.23
TOTAL FONDO:							36,637,991.51	36,637,991.51		15,962,518.31	15,962,518.31					
HIDROMARITIMAS 2024																
04812024000008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CRUZ ACOSTA DOMÍNGUEZ	ACTOPAN	MOZOMBOA	100.00	100.0	01/05/2024 - 28/08/2024	14,803,987.06	14,803,987.06		14,803,987.06	14,803,987.06			M2	7,326.05	7,326.05
04812024000019	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. TRANSISTMICA ENTRE PUENTE VEHICULAR Y CALLE ANTIGUA AL BURRO, AV. MADERO ENTRE CALLE ANTIGUA AL BURRO Y TRANSISTMICA	AGUA DULCE	AGUA DULCE	15.45	100.0	03/06/2024 - 30/09/2024	3,010,486.33	3,010,486.33		3,010,486.33	3,010,486.33			M2	9,467.01	9,467.01
04812024000020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	51.06	100.0	03/05/2024 - 29/10/2024	50,880,775.91	50,880,775.91		50,880,775.91	50,880,775.91			M2	37,043.41	37,043.41
04812024000026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CARMEN VIVEROS ENTRE CALLE ROQUE ESPINOSO FOGLIA Y MIGUEL HIDALGO	URSULO GALVAN	ZEMPOALA	82.71	84.0	15/04/2024 - 31/08/2024	13,449,076.98	13,449,076.98		11,301,752.28	11,301,752.28			M2	6,094.62	6,094.62
04812024000035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. QUAUHTEMOC	TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	27.72	27.7	10/06/2024 - 30/11/2024	19,599,479.16	19,599,479.16		5,432,897.67	5,432,897.67			M2	6,323.70	6,323.70
04812024000036	MANTENIMIENTO DE LA AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR (INCLUYE MANTENIMIENTO DE PUENTE TENECHACO)	TUXPAM	TUXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	37.53	37.5	10/06/2024 - 19/09/2024	2,969,105.10	2,969,105.10		1,114,244.75	1,114,244.75			M2	328.00	328.00
TOTAL FONDO:							104,712,910.54	104,712,910.54		86,544,144.00	86,544,144.00					
HIDROMARITIMAS R 2024																
04812024090007	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES GASTRONOMICOS SOBRE LA CARRETERA FED. 180 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA. (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ACTOPAN	EL VIEJON NUEVO	4.97	100.0	03/06/2024 - 12/12/2024	1,584,731.82	1,584,731.82		1,584,731.82	1,584,731.82			M2	12,413.76	12,413.76
TOTAL FONDO:							1,584,731.82	1,584,731.82		1,584,731.82	1,584,731.82					
HIDROTERRESTRES 2019																
04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA, CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VISTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73							0.00	0.00

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
TOTAL FONDO:								3,055,888.75	3,055,888.75								
HIDROTERRESTRES 2020																	
04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA , ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MÉXICO, COL. REVOLUCIÓN	XALAPA	XALAPA			21/10/2020 - 12/02/2021	2.31	2.31							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:								2.31	2.31								
HIDROTERRESTRES 2021																	
04812021000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA	CHICONQUIACO	EL HUERFANO			25/05/2021 - 09/10/2021	0.01	0.01							0.00	0.00	
04812024091007	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES GASTRONOMICOS SOBRE LA CARRETERA FED. 180 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ACTOPAN	EL VIEJON NUEVO	5.70	100.0	03/06/2024 - 12/12/2024	237,604.41	237,604.41		237,604.41	237,604.41			M2	12,413.76	12,413.76	
TOTAL FONDO:								237,604.42	237,604.42		237,604.41	237,604.41					
HIDROTERRESTRES 2022																	
04812022000006	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0+000 AL 0+250, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRETERA FED. 129 Y CALLE LÁZARO CARDENAS)	TLAPACOYAN	VARIAS			13/06/2022 - 20/11/2022	0.02	0.02							0.00	0.00	
04812023000059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y MADERO, MADERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y MORELOS, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y NIÑOS HÉROES, NIÑOS HÉROES DEL KM 0+000 AL 0+044, CALLE LAS FLO.	YECUATLA	VARIAS	100.00	100.0	10/07/2023 - 02/01/2024	3,023,164.40	3,023,164.40		3,023,164.40	3,023,164.40			M2	3,030.05	3,030.05	
04812024092007	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES GASTRONOMICOS SOBRE LA CARRETERA FED. 180 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ACTOPAN	EL VIEJON NUEVO	13.04	100.0	03/06/2024 - 12/12/2024	2,346,039.94	2,346,039.94		2,346,039.94	2,346,039.94			M2	12,413.76	12,413.76	
04812024092039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038, CALLE	TOTUTLA	TOTUTLA	9.39	100.0	24/06/2024 - 01/10/2024	400,954.72	400,954.72		400,954.72	400,954.72			M2	3,724.22	3,724.22	
TOTAL FONDO:								5,770,159.08	5,770,159.08		5,770,159.06	5,770,159.06					
HIDROTERRESTRES 2023																	
04812023000020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A 4 CARRILES EN AV. QUETZAL ENTRE CALZADA DEL TECNOLÓGICO Y CALLE XOCHIQUETZAL	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	28/04/2023 - 14/02/2024	4,384,113.03	4,384,113.03		4,384,113.03	4,384,113.03			M2	8,617.43	8,617.43	
04812023000023	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (CUARTA ETAPA)	XALAPA	XALAPA	86.00	93.7	14/08/2023 - 03/09/2024	29,569,552.47	29,569,552.47		27,714,805.75	27,714,805.75			METROS LINEALES			
04812023000037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PACHECO ENTRE CALLES CHAUHTEMOC Y MARIANO ABASOLO Y ENTRE ALLENDE Y NICOLÁS BRAVO, CALLE PATONI ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA	PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ	100.00	100.0	28/04/2023 - 02/01/2024	2,384,074.93	2,384,074.93		2,384,074.93	2,384,074.93			M2	9,934.37	9,934.37	
04812023000054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EJIDATARIOS ENTRE CALLE NOVENA Y UNDÉCIMA, CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE UNDÉCIMA Y PRIMERA AVENIDA, ENTRE CALLE UNO Y DOS Y ENTRE CALLE CINCO Y NICOLÁS BRAVO, CALLE OCHO ENTRE CALLE DOS Y CINCO Y C	PÁNJICO	MORALILLO	100.00	100.0	10/07/2023 - 02/03/2024	3,492,563.14	3,492,563.14		3,492,563.14	3,492,563.14			M2	9,989.75	9,989.75	
04812023000055	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD YANGA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	14/08/2023 - 02/01/2024	999,460.07	999,460.07		999,460.07	999,460.07			MTS	370.02	370.02	
04812023000106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO A LA ORDUÑA DEL KM 0+000 AL KM 0+660 (INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y LUMINARIAS)	COATEPEC	COATEPEC	100.00	100.0	29/12/2023 - 11/02/2024	801,666.93	801,666.93		801,666.93	801,666.93			M2	1,924.53	1,924.53	
04812024000029	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (CUARTA ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA			14/08/2023 - 03/09/2024	9,999,999.96	9,999,999.96						METROS LINEALES			
04812024000039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038, CALLE	TOTUTLA	TOTUTLA			24/06/2024 - 01/10/2024	118,904.92	118,904.92						M2	3,724.22	3,724.22	

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

04812024093007	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES GASTRONOMICOS SOBRE LA CARRETERA FED. 180 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS) PRESUPUESTO DISPONIBLE	ACTOPAN	EL VIEJON NUEVO			03/06/2024 - 12/12/2024	4,629,293.92	4,629,293.92						M2	12,413.76	12,413.76
						11 - 11	5,556.23	5,556.23							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	56,385,185.60	56,385,185.60		39,776,683.85	39,776,683.85					

HIDROTERRESTRES 2024

04812024000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	ALAMO TEMAPACHE	DOCTOR MONTES DE OCA (SAN ISIDRO)	68.17	68.1	01/05/2024 - 22/09/2024	19,957,932.01	19,957,932.01		13,605,643.71	13,605,643.71			M2	9,079.62	9,079.62
04812024000005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA (SEGUNDA ETAPA), INCLUYE DRENAJE PLUVIAL	COATZINTLA	COATZINTLA	89.37	89.3	06/05/2024 - 30/09/2024	29,849,887.73	29,849,887.73		26,679,030.22	26,679,030.22		METROS CUADRADOS		6,727.62	6,727.62
04812024000009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO ANTIGUO ESTANZUELA ENTRE CALLE COLIBRIES Y SAN PEDRO, CALLE SAN CARLOS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y SAN FERNANDO, CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE SANTA LUCIA ENTRE SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	92.44	75.3	15/04/2024 - 12/08/2024	28,978,249.76	28,978,249.76		21,832,123.27	21,832,123.27			M2	9,347.31	9,347.31
04812024000010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALLE CIRILO CELIS PASTRANA Y GRACIANO VALENZUELA, INCLUYE SUBCOLECTOR PLUVIAL GRACIANO VALENZUELA Y SUBCOLECTOR PLUVIAL GALEANA	XALAPA	XALAPA	84.45	84.4	08/04/2024 - 20/08/2024	32,336,868.50	32,336,868.50		27,308,909.79	27,308,909.79			M2	14,390.52	14,390.52
04812024000011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA DE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y PRIMAVERAS	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	04/03/2024 - 25/06/2024	2,160,583.83	2,160,583.83		2,160,583.83	2,160,583.83			M2	777.79	777.79
04812024000012	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y MIGUEL HIDALGO	CAMERINO Z MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	85.23	85.2	22/04/2024 - 28/09/2024	11,659,600.15	11,659,600.15		9,936,681.72	9,936,681.72			M2	4,714.29	4,714.29
04812024000013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO AL PLANTEL CECYTEV, TRAMO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO - PLANTEL CECYTEV	HUATUSCO	HUATUSCO DE CHICUELLAR			01/04/2024 - 29/06/2024	6,895,919.13	6,895,919.13						M2	2,474.51	2,474.51
04812024000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO LA VEREDA ENTRE LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ Y LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ, CALLE ACCESO A LA HACIENDA ENTRE EL KM 0+000 Y EL KM 0+070, CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL CAMINO LA VEREDA Y LA CARRETERA XALAPA-VERAC	PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	92.79	92.7	08/04/2024 - 01/09/2024	18,978,512.41	18,978,512.41		17,609,188.96	17,609,188.96			M2	6,921.59	6,921.59
04812024000017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARIA MORELOS	ACULA	ACULA	100.00	100.0	15/04/2024 - 21/09/2024	9,742,599.35	9,742,599.35		9,742,599.35	9,742,599.35			M2	3,878.33	3,878.33
04812024000021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS Y BENITO JUÁREZ (INCLUYE OBRA MENOR DE DRENAJE)	CHINAMECA	CHINAMECA	52.90	52.8	03/05/2024 - 29/09/2024	16,579,652.33	16,579,652.33		8,770,225.43	8,770,225.43			M2	3,699.50	3,699.50
04812024000022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO COATZACOALCOS ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y RÍO SUCHIATE, CALLE RÍO SUCHIATE ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	VARIOS	VARIAS	59.21	59.2	15/04/2024 - 07/11/2024	13,127,334.07	13,127,334.07		7,772,032.81	7,772,032.81			M2	5,960.77	5,960.77
04812024000027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 29 DE JUNIO ENTRE CALLE REFORMA Y EMILIANO ZAPATA, CALLE LUIS ECHAVEERRÍA ÁLVAREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ GARCÍA	TLAPACOYAN	SAN PEDRO TLAPACOYAN	77.52	76.6	15/04/2024 - 05/09/2024	17,000,000.00	17,000,000.00		13,031,863.42	13,031,863.42			M2	6,821.00	6,821.00
04812024000028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE ALLENDE Y GALEANA, CALLE GALEANA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y JUSTO SIERRA, CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE GALEANA Y 26 DE ABRIL	ZARAGOZA	ZARAGOZA	81.49	81.4	01/05/2024 - 27/10/2024	19,553,217.95	19,553,217.95		15,933,653.48	15,933,653.48			M2	6,642.26	6,642.26
04812024000030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ARROYO OCOZUAPAN ENTRE CALLE ELEUTERIO IBARRA Y SONORA	JALTIPAN	JALTIPAN DE MORELOS	73.05	73.0	03/06/2024 - 20/09/2024	9,992,599.43	9,992,599.43		7,299,643.70	7,299,643.70			M2	5,562.13	5,562.13
04812024000045	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			09/08/2024 - 06/11/2024	17,905,172.11	17,905,172.11						M2	2,767.94	2,767.94
04812024000046	MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA XALAPA Y CALLE SUR 2, GRACIANO VALENZUELA Y RAFAEL VALENZUELA ENTRE CALLE MANUEL M. CONTRERAS Y RAFAEL AGUIRRE CINTA, Y MARGARITA OLIVO LARA ENTRE CALLE GRACIANO VALENZUELA Y RAFAEL VALENZUELA	XALAPA	XALAPA			09/08/2024 - 06/11/2024	15,586,971.11	15,586,971.11						M2	2,607.33	2,607.33

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812024090019	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. TRANSISTIMICA ENTRE PUNTE VEHICULAR Y CALLE ANTIGUA AL BURRO, AV. MADERO ENTRE CALLE ANTIGUA AL BURRO Y TRANSISTIMICA (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	AGUA DULCE	AGUA DULCE	29.35	16.4	03/06/2024 - 30/09/2024	16,478,130.01	16,478,130.01		2,708,615.69	2,708,615.69			M2	9,467.01	9,467.01
04812024090020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS			03/05/2024 - 29/10/2024	35,577,977.40	35,577,977.40						M2	37,043.41	37,043.41
04812024090026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CARMEN VIVEROS ENTRE CALLE ROQUE ESPINOSO FOGLIA Y MIGUEL HIDALGO	URSULO GALVÁN	ZEMPOALA			15/04/2024 - 31/08/2024	1,599,998.09	1,599,998.09						M2	6,094.62	6,094.62
04812024094007	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES GASTRONOMICOS SOBRE LA CARRETERA FED. 180 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA (QUINTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ACTOPAN	EL VIEJON NUEVO	37.02	33.0	03/06/2024 - 12/12/2024	23,176,449.07	23,176,449.07		7,668,637.79	7,668,637.79			M2	12,413.76	12,413.76
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	596,824.29	596,824.29							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							347,734,478.73	347,734,478.73		192,059,433.17	192,059,433.17					
HIDROTERRESTRES R 2019																
04812023090102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL	AMATLAN DE LOS REYES	GUADALUPE (LA PATRONA)	31.18	41.5	29/12/2023 - 05/06/2024	179,854.15	179,854.15		74,796.86	74,796.86			M2	958.23	958.23
04812024090020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	55.77		03/05/2024 - 29/10/2024	29,777.17	29,777.17						M2	37,043.41	37,043.41
048120240905048	MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL POZA RICA-MARIA DE LA TORRE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 5 DE MAYO	COATZINTLA	COATZINTLA	0.15	100.0	09/08/2024 - 06/11/2024	29,436.10	29,436.10		29,436.10	29,436.10			M2	14,955.30	14,955.30
048120240905039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038, CALLE	TOTUTLA	TOTUTLA	0.15	100.0	24/06/2024 - 01/10/2024	15,316.80	15,316.80		15,316.80	15,316.80			M2	3,724.22	3,724.22
TOTAL FONDO:							254,384.22	254,384.22		119,549.76	119,549.76					
HIDROTERRESTRES R 2020																
04812023090397	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE LA RAYA Y SANTOS DEGOLLADO	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	4.81	100.0	18/12/2023 - 25/05/2024	1,012,934.10	1,012,934.10		1,012,934.10	1,012,934.10			M2	8,561.74	8,561.74
048120240903020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS			03/05/2024 - 29/10/2024	91,467.51	91,467.51						M2	37,043.41	37,043.41
048120240904048	MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL POZA RICA-MARIA DE LA TORRE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 5 DE MAYO	COATZINTLA	COATZINTLA	0.62	100.0	09/08/2024 - 06/11/2024	91,656.61	91,656.61		91,656.61	91,656.61			M2	14,955.30	14,955.30
048120240905039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038, CALLE	TOTUTLA	TOTUTLA	0.63	100.0	24/06/2024 - 01/10/2024	47,812.85	47,812.85		47,812.85	47,812.85			M2	3,724.22	3,724.22
TOTAL FONDO:							1,243,871.07	1,243,871.07		1,152,403.56	1,152,403.56					
HIDROTERRESTRES R 2021																
04812023090297	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE LA RAYA Y SANTOS DEGOLLADO	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	30.23	100.0	18/12/2023 - 25/05/2024	5,351,419.46	5,351,419.46		5,351,419.46	5,351,419.46			M2	8,561.74	8,561.74

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIERREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 22

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812024093048	MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL POZA RICA-MARIA DE LA TORRE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 5 DE MAYO	COATZINTLA	COATZINTLA	1.16	100.0	09/08/2024 - 06/11/2024	107,078.56	107,078.56		107,078.56	107,078.56			M2	14,955.30	14,955.30
04812024092020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS			03/05/2024 - 29/10/2024	99,727.84	99,727.84						M2	37,043.41	37,043.41
04812024094039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038, CALLE	TOTUTLA	TOTUTLA	1.23	100.0	24/06/2024 - 01/10/2024	59,330.65	59,330.65		59,330.65	59,330.65			M2	3,724.22	3,724.22
TOTAL FONDO:							5,617,556.51	5,617,556.51		5,517,828.67	5,517,828.67					
HIDROTERRESTRES R 2022																
04812023091097	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE LA RAYA Y SANTOS DEGOLLADO	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	91.32	87.5	18/12/2023 - 25/05/2024	14,683,187.42	14,683,187.42		12,856,759.66	12,856,759.66			M2	8,561.74	8,561.74
04812024092048	MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL POZA RICA-MARIA DE LA TORRE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 5 DE MAYO	COATZINTLA	COATZINTLA	4.65	100.0	09/08/2024 - 06/11/2024	687,131.91	687,131.91		687,131.91	687,131.91			M2	14,955.30	14,955.30
04812024093039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038, CALLE	TOTUTLA	TOTUTLA	5.35	100.0	24/06/2024 - 01/10/2024	408,960.67	408,960.67		408,960.67	408,960.67			M2	3,724.22	3,724.22
04812024095020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATZACOALCOS	VARIAS			03/05/2024 - 29/10/2024	370,574.47	370,574.47						M2	37,043.41	37,043.41
TOTAL FONDO:							113,679.61	113,679.61							0.00	0.00
HIDROTERRESTRES R 2023																
04812023000101	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y FRANCISCO RAYON	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	85.40	85.4	22/12/2023 - 30/08/2024	5,819,361.03	5,819,361.03		4,969,801.59	4,969,801.59			M2	2,717.81	2,717.81
04812023000102	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL	AMATLÁN DE LOS REYES	GUADALUPE (LA PATRONA)	31.18	30.4	29/12/2023 - 05/06/2024	2,615,307.57	2,615,307.57		796,823.20	796,823.20			M2	958.23	958.23
04812024091039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+038, CALLE	TOTUTLA	TOTUTLA	22.05		24/06/2024 - 01/10/2024	8,873,082.70	8,873,082.70						M2	3,724.22	3,724.22
04812024091048	MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL POZA RICA-MARIA DE LA TORRE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 5 DE MAYO	COATZINTLA	COATZINTLA	32.13	31.2	09/08/2024 - 06/11/2024	17,324,266.13	17,324,266.13		5,409,442.09	5,409,442.09			M2	14,955.30	14,955.30
04812024096020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATZACOALCOS	VARIAS	63.72		03/05/2024 - 29/10/2024	7,924,454.77	7,924,454.77						M2	37,043.41	37,043.41
TOTAL FONDO:							299,893.35	299,893.35							0.00	0.00
HIDROTERRESTRES R 2024																
04812024000048	MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL POZA RICA-MARIA DE LA TORRE ENTRE CALLE FRANCISCO	COATZINTLA	COATZINTLA			09/08/2024 - 06/11/2024	1,446,730.43	1,446,730.43						M2	14,955.30	14,955.30

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 23

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																		
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																		
04812024091020	VILLA Y 5 DE MAYO REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATZACOALCOS	VARIAS	55.74		03/05/2024 - 29/10/2024	4,667,011.57	4,667,011.57						M2	37,043.41	37,043.41		
							11 - 11	30,867.68	30,867.68									
TOTAL FONDO:							6,144,609.68	6,144,609.68								0.00	0.00	
PARTICIPACIONES FED. 2023																		
04812023000047	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA	95.43	100.0	23/10/2023 - 02/05/2024	10,368,941.37		10,368,941.37	10,368,941.37		10,368,941.37		M2	5,394.77	5,394.77		
04812023000061	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AUDITORIO BENITO JUÁREZ	VERACRUZ	VERACRUZ	100.00	100.0	27/11/2023 - 25/03/2024	3,939,379.30		3,939,379.30	3,939,379.30		3,939,379.30		M2	955.60	955.60		
04812023000095	PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO JAVIER CLAVIERO	TUXPAN	TUXPAM	100.00	100.0	18/12/2023 - 14/04/2024	999,434.19		999,434.19	999,434.19		999,434.19		M2	329.88	329.88		
TOTAL FONDO:							15,307,754.86		15,307,754.86	15,307,754.86		15,307,754.86						
							11 - 11	9,946,788.48	9,946,788.48								0.00	0.00
TOTAL FONDO:							9,946,788.48		9,946,788.48									
FISCALES ANTERIORES 2024																		
PRESUPUESTO DISPONIBLE																		
RECURSOS FISCALES 2017																		
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02						0.00	0.00		
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNEHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02						0.00	0.00		
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00		
TOTAL FONDO:							0.05		0.05									
RECURSOS FISCALES 2018																		
04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLAN, COLONIA GRANJAS DE RIO MEDIO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00		
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00		
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	246,467.48		246,467.48						0.00	0.00		
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65		6,398.65						0.00	0.00		
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00		
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00		
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00		
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00		
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02						0.00	0.00		

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 24

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02		44,456.02						0.00	0.00
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							297,322.28		297,322.28							
RECURSOS FISCALES 2020																
04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA			25/09/2020 - 20/01/2021	0.02		0.02						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02		0.02							
RECURSOS FISCALES 2021																
04812021000120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/11/2021 - 07/02/2022	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01		0.01							
RECURSOS FISCALES 2022																
04812023000076	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	JOSÉ AZUETA	TESECHOACÁN	100.00	100.0	22/12/2023 - 02/04/2024	2,790,197.64		2,790,197.64	2,790,197.64				MTS	130.00	130.00
04812023000103	CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS Y EQUIPAMIENTO URBANO EN LA CARRETERA FEDERAL 180 DEL KM 0-500 AL 1-000	CATEMACO	CATEMACO	100.00	100.0	27/12/2023 - 04/04/2024	598,992.44		598,992.44	598,992.44				MTS	155.00	155.00
TOTAL FONDO:							3,389,190.08		3,389,190.08	3,389,190.08			3,389,190.08			
RECURSOS FISCALES 2023																
04812023000080	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALZADA JUAN PABLO II ENTRE CALLE ESPAÑA Y AVENIDA DÍAZ MIRÓN	BOCA DEL RÍO	VERACRUZ	100.00	100.0	16/10/2023 - 23/03/2024	4,636,805.96		4,636,805.96	4,636,805.96				M2	10,404.78	10,404.78
04812023000081	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	01/12/2023 - 05/04/2024	2,984,701.38		2,984,701.38	2,984,701.38				M2	222.12	222.12
04812023000082	INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS EN EL EDIFICIO TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA USO DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	18/12/2023 - 26/03/2024	9,518,820.94		9,518,820.94	9,518,820.94				M2	2,523.00	2,523.00
04812023000091	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	XALAPA	XALAPA	70.65	69.1	27/11/2023 - 17/04/2024	3,451,286.45		3,451,286.45	2,385,273.94				METROS	990.00	990.00
04812023000092	MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	22/12/2023 - 09/02/2024	2,771,599.79		2,771,599.79	2,771,599.79				M2	5,200.47	5,200.47
04812023000094	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO ACCESO AL TECNOLÓGICO DEL KM 0-000 AL KM 0-480	NARANJOS AMATLÁN	COLONIA EL TREBOL	78.75	78.7	22/12/2023 - 23/06/2024	6,850,632.74		6,850,632.74	5,394,580.63				M2	2,881.50	2,881.50
04812023200060	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA	19.36	19.3	16/10/2023 - 18/11/2024	2,942,141.55		2,942,141.55	569,697.18				SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							33,155,988.81		33,155,988.81	28,261,479.82			28,261,479.82			
RECURSOS FISCALES 2024																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							15,400,000.00		15,400,000.00							
TOTAL FONDO:							15,400,000.00		15,400,000.00							

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 25

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
RECURSOS FISCALES R 2022																
04812023000105	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO ANAYA ENTRE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y MELCHOR MUZGUIT	XALAPA		100.00	100.0	18/12/2023 - 15/02/2024	1,497,556.73		1,497,556.73	1,497,556.73		1,497,556.73		M2	802.72	802.72
TOTAL FONDO:							1,497,556.73		1,497,556.73	1,497,556.73		1,497,556.73				
REMANENTE DEPCIAS 2023																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	3,300,000.00		3,300,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							3,300,000.00		3,300,000.00							
FISCALES INVERSION 2023																
PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	21,000,000.00		21,000,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							21,000,000.00		21,000,000.00							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,075,458,951.51	712,860,438.09	362,598,513.42	651,282,676.23	444,622,111.57	206,660,564.66				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNANDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 26

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES																	
RECURSOS FISCALES 2019																	
04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS			13/09/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - CHACALTIANQUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+900	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 1450 - CUAUHTÉMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTÉMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LOGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.10		0.10								
RECURSOS FISCALES 2022																	
04852023300006	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS OBRAS (PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PROLONGACIÓN "LA MARTINICA", DEL KM 0+000 AL KM 0+825, (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)) Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (BANDERILLA - EL PUEBLITO) - COL. EL TABACAL, DEL KM 0+000 AL	BANDERILLA	BANDERILLA	100.00	100.0	16/11/2023 - 14/01/2024	200,352.20		200,352.20	200,352.20		200,352.20		ESTUDIO DE PREINVERSION	2.00	2.00	
TOTAL FONDO:							200,352.20		200,352.20	200,352.20		200,352.20					
RECURSOS FISCALES 2023																	
04852023300007	ESTUDIO, PROYECTO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "QUITA FRIO" EN EL KM 2+400, DEL CAMINO NUEVA ESPERANZA (CERRO NANCHITAL) - FRANCISCO VILLA	LAS CHOAPAS	VARIAS	100.00	100.0	12/12/2023 - 10/03/2024	646,100.00		646,100.00	646,100.00		646,100.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852023300008	ESTUDIO, PROYECTO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "EL AGUA SANTA" EN EL KM 29+860, DEL CAMINO BANDERILLA - MARTÍNEZ DE LA TORRE	NAOLINCO	NAOLINCO DE VICTORIA	100.00	100.0	19/12/2023 - 17/03/2024	547,500.00		547,500.00	547,500.00		547,500.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							1,193,600.00		1,193,600.00	1,193,600.00		1,193,600.00					
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,393,952.30		1,393,952.30	1,393,952.20		1,393,952.20					

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO

INVERSIÓN PÚBLICA 2024
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCERO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA: 27

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2022

01252022300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA	20/09/2022 - 02/01/2023			0.01			0.01						0.00	0.00
01252023300001	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD 5 DE FEBRERO, INCLUYE AMPLIACIÓN DE PUENTE	SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	06/10/2023 - 02/01/2024	100.00	100.0		115,563.12		115,563.12	115,563.12		115,563.12		ESTUDIO	9.00	9.00
TOTAL FONDO:								115,563.13		115,563.13	115,563.12		115,563.12				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:								115,563.13		115,563.13	115,563.12		115,563.12				
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:								3,284,100,237.01	2,360,724,666.41	923,375,570.60	2,311,244,135.05	1,594,912,226.72	716,331,908.33				

DR. ARTURO GARCÍA MARQUEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ELIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO