

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES						
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.				
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																				
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES																				
FAM 2025																				
	PRESUPUESTO DISPONIBLE				11 - 11	136,210,952.00	136,210,952.00								0.00	0.00				
	PRESUPUESTO DISPONIBLE				11 - 11	14,301,854.00	14,301,854.00								0.00	0.00				
	PRESUPUESTO DISPONIBLE				11 - 11	10,955,404.00	10,955,404.00								0.00	0.00				
TOTAL FONDO:						161,468,210.00	161,468,210.00													
HIDROMARITIMAS 2025																				
	PRESUPUESTO DISPONIBLE				11 - 11	62,365,200.00	62,365,200.00								0.00	0.00				
TOTAL FONDO:						62,365,200.00	62,365,200.00													
RECURSOS FISCALES 2025																				
	PRESUPUESTO DISPONIBLE				11 - 11	125,354,000.00		125,354,000.00							0.00	0.00				
	PRESUPUESTO DISPONIBLE				11 - 11	30,000,000.00		30,000,000.00							0.00	0.00				
	PRESUPUESTO DISPONIBLE				11 - 11	27,900,000.00		27,900,000.00							0.00	0.00				
	PRESUPUESTO DISPONIBLE				11 - 11	26,000,000.00		26,000,000.00							0.00	0.00				
TOTAL FONDO:						209,254,000.00		209,254,000.00												
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:						433,087,410.00	223,633,410.00	209,254,000.00												

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

ADELANTO FISE R 2021

04842024091100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, DEL KM 35+600 AL KM 42+040 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	VARIAS	91.44	100.0	17/07/2024 - 04/02/2025	51,116.49	51,116.49		51,116.49	51,116.49			KMS	6.44	6.44
TOTAL FONDO:							51,116.49	51,116.49		51,116.49	51,116.49					

BONO CUPON CERO 2023

04842023000065	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (COLIPA - YECUATLA) - COLONIA TEODORO A. DEHESA, DEL KM 0+000 AL KM 1+420	COLIPA	COLONIA TEODORO A. DEHESA			11/08/2023 - 03/02/2024	37.15		37.15						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							37.15		37.15							

CONVENIO SCT 2021

04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0+200	MOLOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 9+600 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 04/08/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								

FISE 2018

04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+520	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40							0.00	0.00
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07							0.00	0.00
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12							0.00	0.00
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							8,233,895.06	8,233,895.06								

FISE 2019

04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULÍN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								

FISE 2020

04842020000066	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUAPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			28/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02							0.00	0.00
04842020000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCÁN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			11/12/2020 - 24/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000127	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 6+380	TEZONAPA	VARIAS			04/12/2020 - 03/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

048420200020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL - DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALAN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
048420200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.06	0.06								

FISE 2021

04842021000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOATEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	VARIAS			04/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A TLILCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	XOXOCOTLA	TLILCALCO			24/06/2021 - 31/03/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								

FISE 2024

04842024000005	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TLACOLLULA - EL TORDILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+500	CHICONTEPEC	VARIAS	100.00	100.0	18/05/2024 - 02/01/2025	7,942,585.17	7,942,585.17		7,942,585.17	7,942,585.17			KILOMETROS	1.50	1.50
04842024000072	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA QUINTA - XOCHITLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	ZONGOLICA	VARIAS			18/05/2024 - 14/11/2024	415.75	415.75							0.00	0.00
04842024000094	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUITZILA - ATEXCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+580	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	97.22	100.0	21/06/2024 - 22/01/2025	8,742,317.86	8,742,317.86		8,742,317.86	8,742,317.86			KILOMETROS	2.58	2.58
04842024000100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, DEL KM 35+600 AL KM 42+040	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	VARIAS	91.44	100.0	17/07/2024 - 04/02/2025	9,182,380.28	9,182,380.28		9,182,380.28	9,182,380.28			KMS	6.44	6.44
04842024000111	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ATIOPA - TECPANTZACUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+320	TEXHUACÁN	VARIAS	100.00	100.0	12/10/2024 - 10/02/2025	19,269,994.07	19,269,994.07		19,269,994.07	19,269,994.07			KILOMETROS	1.32	1.32
TOTAL FONDO:							45,137,693.13	45,137,693.13		45,137,277.38	45,137,277.38					

FISE 2025

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11	665,435,955.00	665,435,955.00													0.00	0.00
TOTAL FONDO:							665,435,955.00	665,435,955.00								

FISE R 2018

04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOIMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							168,293.84	168,293.84								

FISE R 2024

04842024000094	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUITZILA - ATEXCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+580 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.00	100.0	21/06/2024 - 22/01/2025	2,336,117.84	2,336,117.84		2,336,117.84	2,336,117.84			KILOMETROS	2.58	2.58
04842024000100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, DEL KM 35+600 AL KM 42+040 (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	VARIAS	100.00	100.0	17/07/2024 - 04/02/2025	11,612,612.02	11,612,612.02		11,612,612.02	11,612,612.02			KMS	6.44	6.44
TOTAL FONDO:							13,948,729.86	13,948,729.86		13,948,729.86	13,948,729.86					

HIDROMARITIMAS 2018

04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUALIHTEMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS			28/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC - PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO				28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JEFE INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

- BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500

04842018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS	28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01									0.00	0.00
04842018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS	28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01									0.00	0.00

TOTAL FONDO: 0.04 0.04

HIDROMARITIMAS 2019

04842019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMIAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMIAHUA	VARIAS	23/11/2019 - 17/02/2020	0.01	0.01									0.00	0.00
04842024091106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS	15/10/2024 - 02/01/2025	1,139,554.68	1,139,554.68								MTS	200.00	200.00

TOTAL FONDO: 1,139,554.68 1,139,554.68

HIDROMARITIMAS 2020

04842020000015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+600	PAPANTLA	VARIAS	11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59	9,327,329.59									0.00	0.00
04842020000023	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080	NAUTLA	VARIAS	28/04/2020 - 02/01/2021	457,015.60	457,015.60									0.00	0.00
04842020000056	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830, INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, TATAHUICAPAN		25/09/2020 - 15/03/2021	0.01	0.01									0.00	0.00
04842020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, EL PAVO		29/08/2020 - 02/01/2021	0.01	0.01									0.00	0.00
04842020000129	PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14+926 AL KM 15+500	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	VARIAS	22/12/2020 - 30/01/2021	0.02	0.02									0.00	0.00

04842024090080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	100.00 100.0 09/07/2024 - 11/01/2025	605,000.99	605,000.99				605,000.99	605,000.99			KILOMETROS	3.35	3.35
----------------	---	-------------------	--------	--------------------------------------	------------	------------	--	--	--	------------	------------	--	--	------------	------	------

TOTAL FONDO: 10,389,346.22 10,389,346.22 605,000.99 605,000.99

HIDROMARITIMAS 2021

04842024091080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	82.44 100.0 09/07/2024 - 11/01/2025	1,563,621.36	1,563,621.36				1,563,621.36	1,563,621.36			KILOMETROS	3.35	3.35
----------------	--	-------------------	--------	-------------------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	------------	------	------

TOTAL FONDO: 1,563,621.36 1,563,621.36 1,563,621.36 1,563,621.36

HIDROMARITIMAS 2023

04842024092080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	94.67 100.0 09/07/2024 - 11/01/2025	5,479,586.47	5,479,586.47				5,479,586.47	5,479,586.47			KILOMETROS	3.35	3.35
----------------	---	-------------------	--------	-------------------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	------------	------	------

TOTAL FONDO: 5,479,586.47 5,479,586.47 5,479,586.47 5,479,586.47

HIDROMARITIMAS 2025

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11 425,917,602.00 425,917,602.00

TOTAL FONDO: 425,917,602.00 425,917,602.00

HIDROMARITIMAS R 2019

04842024095106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (SÉPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS	15/10/2024 - 02/01/2025	26,630.61	26,630.61								MTS	200.00	200.00
----------------	--	----------	--------	-------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------	--------

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL FONDO:								26,630.61	26,630.61								
HIDROMARITIMAS R 2023																	
04842024091009	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - LA UNIÓN (KILOMETRO 31), DEL KM 10+000 AL KM 12+100 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	VARIAS	100.00	100.0	21/05/2024 - 02/01/2025	1,734,120.00	1,734,120.00		1,734,120.00	1,734,120.00		KILOMETROS	2.10	2.10		
04842024096061	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			04/06/2024 - 02/12/2024	0.02	0.02						0.00	0.00		
TOTAL FONDO:								1,734,120.02	1,734,120.02		1,734,120.00	1,734,120.00					
HIDROTERRESTRES 2018																	
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+800	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19						0.00	0.00		
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO - NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01						0.00	0.00		
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02						0.00	0.00		
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANGUIS - TLACOTALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66						0.00	0.00		
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01						0.00	0.00		
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTEPETL	VARIAS			24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01						0.00	0.00		
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 14/09/2018	0.01	0.01						0.00	0.00		
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (XHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	XHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46						0.00	0.00		
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21						0.00	0.00		
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS			15/06/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01						0.00	0.00		
TOTAL FONDO:								11,524,585.59	11,524,585.59								
HIDROTERRESTRES 2019																	
04842024000106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA	CATEMACO	VARIAS			15/10/2024 - 02/01/2025	1,690,710.51	1,690,710.51					MTS	200.00	200.00		
TOTAL FONDO:								1,690,710.51	1,690,710.51								
HIDROTERRESTRES 2020																	
04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/08/2020 - 19/10/2020	0.01	0.01						0.00	0.00		
04842020000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+600	VILLA ALDAMA	VARIAS			02/09/2020 - 02/01/2021	0.02	0.02						0.00	0.00		
TOTAL FONDO:								0.03	0.03								
HIDROTERRESTRES 2021																	
04842021000130	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 6+000 AL KM 7+700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS			10/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01						0.00	0.00		
04842021000164	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 127 - IXCATEPEC, DEL KM 7+150 AL KM 7+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7+225	IXCATEPEC	VARIAS			29/10/2021 - 15/03/2022	0.01	0.01						0.00	0.00		
04842021000168	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 18+000	VARIOS	VARIAS			10/12/2021 - 08/01/2022	0.01	0.01						0.00	0.00		
TOTAL FONDO:								0.03	0.03								

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR TÉCNICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

HIDROTERRESTRES 2023

04842023000008	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL TECOMATE - FRANCIA VIEJA, DEL KM 0+000 AL KM 2+200	CHICOMTEPEC	VARIAS			10/10/2023 - 22/07/2024	5,061,566.59	5,081,566.69								
04842024000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUAUTITLÁN DEL PARRAL - JUCHIQUE DE FERRER, DEL KM 0+000 AL KM 3+410 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS			08/08/2023 - 29/03/2024	1,289.41	1,289.41							0.00	0.00
04842024000058	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO YECUATLA - LA VICTORIA - DOS CAMINOS DEL KM 0+000 AL KM 4+311.16	YECUATLA	VARIAS	100.00	100.00	21/05/2024 - 15/01/2025	4,350,097.52	4,350,097.52		4,350,097.52	4,350,097.52				0.00	0.00
04842024000096	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RANCHOAPÁN - SOYATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+330	SAH AGÜES TUXTLA	VARIAS	100.00	100.00	09/07/2024 - 02/01/2025	1,523,536.88	1,523,536.88		1,523,536.88	1,523,536.88			KILOMETROS	4.31	4.31
04842024000112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUAJÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	IXHUAJÁN DE LOS REYES	VARIAS	100.00	100.00	15/10/2024 - 10/02/2025	30,072.57	30,072.57		30,072.57	30,072.57			KILOMETROS	3.33	3.33
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	10,460,953.77	10,460,953.77						KM	1.75	1.75
	TOTAL FONDO:						21,447,516.84	21,447,516.84		5,903,706.97	5,903,706.97				0.00	0.00

HIDROTERRESTRES 2024

04842024000039	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 145 D (LA TINAJA - COSOLEACAQUE) - SAN TIAGO TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ISLA	VARIAS	100.00		21/05/2024 - 10/03/2025	2,577,893.72	2,577,893.72								
04842024000046	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO OLUTA - TEXISTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 2+400	OLUTA	VARIAS	100.00	90.5	21/05/2024 - 12/02/2025	6,275,613.29	6,275,613.29		5,679,517.81	5,679,517.81			KM	3.00	3.00
04842024000084	PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMINOS, (CAMINO TULAPILLA - LA CHACA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500), (CAMINO E.C. (RANCHO ALEGRE-RICARDO FLORES MAGÓN) - CALALCO - COYUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500), (CAMINO LA CHACA - EL PAJORAMA - CRUZ VERDE, DEL KM 3+450 AL KM 4+950)	COYUTLA	VARIAS	100.00	100.00	25/08/2024 - 16/01/2025	19,115,235.14	19,115,235.14		19,115,235.14	19,115,235.14			KM	2.40	2.40
04842024000085	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO XOAMPOLCO - LA VENTILLA, DEL KM 3+300 AL KM 4+840	ALTOTONGA	VARIAS	100.00	100.00	25/08/2024 - 02/01/2025	2,402,450.44	2,402,450.44		2,402,450.44	2,402,450.44			KILOMETROS	6.00	6.00
04842024000097	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO NAHCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO - PASO NUEVO, DEL KM 4+432 AL KM 9+232	VARIOS	VARIAS	100.00	100.00	16/07/2024 - 02/01/2025	443,142.25	443,142.25		2,402,450.44	2,402,450.44			KILOMETROS	1.54	1.54
04842024000105	PAVIMENTACIÓN DEL E.C. CARR. FED. 180, TRAMO POZARICA - VERACRUZ Y EL CAMINO DE ACCESO AL HOSPITAL "DR. GERARDO DÍAZ MORALES", DEL KM 0+000 AL KM 0+194, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	NAUTLA	NAUTLA	100.00	100.00	18/09/2024 - 02/01/2025	558,404.89	558,404.89		443,142.25	443,142.25			KILOMETROS	4.80	4.80
04842024000112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUAJÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	IXHUAJÁN DE LOS REYES	VARIAS	100.00	100.00	15/10/2024 - 10/02/2025	770,374.52	770,374.52		558,404.89	558,404.89			MTS	492.23	492.23
	TOTAL FONDO:						32,143,114.25	32,143,114.25		28,969,125.05	28,969,125.05			KMS	1.75	1.75

HIDROTERRESTRES 2025

PRESUPUESTO DISPONIBLE

HIDROTERRESTRES R 2019

04842024000106	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS			15/10/2024 - 03/01/2025	1,022,121.99	1,022,121.99						MTS	200.00	200.00
	TOTAL FONDO:						1,022,121.99	1,022,121.99								

HIDROTERRESTRES R 2023

04842024000082	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (MISANTLA MARTÍNEZ DE LA TORRE) - CARTAGO, DEL KM 0+000 AL KM 3+140	MARTÍNEZ DE LA TORRE	VARIAS	94.12	77.9	25/06/2024 - 26/02/2025	7,552,649.88	7,552,649.88		5,896,550.13	5,896,550.13			KILOMETROS	3.14	3.14
04842024000112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUAJÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	IXHUAJÁN DE LOS REYES	VARIAS	100.00	100.00	15/10/2024 - 10/02/2025	12,015.41	12,015.41		12,015.41	12,015.41			KM	1.75	1.75

RESIDENTE DE UBI

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)

FISCALES ANTERIORES 2024

04842024000112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS)	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	93.11	48.9	15/10/2024 - 10/02/2025	10,970,685.98		10,970,685.98	5,365,542.35		5,365,542.35		KMS	1.75	1.75
04842024097106	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA- BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (OCTAVO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS			15/10/2024 - 02/01/2025	1,962,283.05		1,962,283.05					MTS	200.00	200.00

RECURSOS FISCALES 2017

01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	3,589.72		3,589.72						0.00	0.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ALVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+454	VILLA ALDAMA	VARIAS			20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68		68,275.68						0.00	0.00

RECURSOS FISCALES 2018

04842018000068	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS			30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN DE CARPIO	VARIAS			30/06/2018 - 11/12/2018	479,286.31		479,286.31						0.00	0.00
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANITLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANITLA			30/06/2018 - 02/01/2020	956,535.55		956,535.55						0.00	0.00
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,543,659.60		1,543,659.60						0.00	0.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,760,274.82		1,760,274.82						0.00	0.00
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,122,499.23		1,122,499.23						0.00	0.00
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACÁN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,743,304.66		1,743,304.66						0.00	0.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEXAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 02/01/2020	1,126,269.55		1,126,269.55						0.00	0.00
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAISES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS			10/07/2018 - 06/11/2018	0.02		0.02						0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE INMEDIATO

COORDINADOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	39,212.26		39,212.26						0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESUS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESUS CARRANZA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	1,757.84		1,757.84						0.00	0.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	993.80		993.80						0.00	0.00
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMAPÁN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			01/03/2018 - 27/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	143,113.34		143,113.34						0.00	0.00
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			08/03/2018 - 03/09/2018	1,676.91		1,676.91						0.00	0.00
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUMAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	163,598.06		163,598.06						0.00	0.00
04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUILÁN	VARIAS			08/03/2018 - 17/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERÍA			07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN DE CARPIO	VARIAS			25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05		45,370.05						0.00	0.00
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01		45,024.01						0.00	0.00
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	38,141.75		38,141.75						0.00	0.00
04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LÓS REYES	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,990.39		37,990.39						0.00	0.00
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			07/07/2018 - 02/01/2020	7,630.30		7,630.30						0.00	0.00
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+250	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,156.34		37,156.34						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							9,293,494.88		9,293,494.88							

RECURSOS FISCALES 2019

04842019000050	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANITLA - EL CHOTE - EL TAJÍN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANITLA	VARIAS			02/08/2019 - 31/08/2019	0.01		0.01						0.00	0.00
----------------	---	-----------	--------	--	--	-------------------------	------	--	------	--	--	--	--	--	------	------

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR AL INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842019090095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+900	VIARIOS	VARIAS			20/12/2019 - 04/03/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02		0.02							
RECURSOS FISCALES 2020																
04842020200025	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL TEOCELO KM 1+550 AL KM 7+700		VARIAS			13/05/2020 - 02/01/2021	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01		0.01							
RECURSOS FISCALES 2023																
04842023090055	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 185 - ACAYUCAN, DEL KM 3+000 AL KM 7+300 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)		VARIAS			15/06/2023 - 31/12/2023	0.03		0.03						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.03		0.03							
RECURSOS FISCALES 2024																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	4,593,753.46	4,593,753.46							
TOTAL FONDO:							4,593,753.46		4,593,753.46							
RECURSOS FISCALES 2025																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	131,779,140.00	131,779,140.00							
TOTAL FONDO:							131,779,140.00		131,779,140.00							
PARTICIPA. INVERSION 2023																
04842024093080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)		VARIAS	100.00	100.0	09/07/2024 - 11/01/2025	5,994,073.74		5,994,073.74	5,994,073.74		5,994,073.74		KILOMETROS	3.35	3.35
TOTAL FONDO:							5,994,073.74		5,994,073.74	5,994,073.74		5,994,073.74				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,940,207,926.19	1,775,542,592.44	164,665,333.75	120,650,466.20	109,290,850.11	11,359,616.09				

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
BONO CUPON CERO 2023																
04812023090086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAM (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM	77.22		22/12/2023 - 02/01/2025	5,597,226.58		5,597,226.58					M2	34,416.23	34,416.23
TOTAL FONDO:							5,597,226.58		5,597,226.58							
DERIVADOS FINAN.SWAP 2023																
04812024000031	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	97.67	100.0	04/09/2024 - 31/01/2025	1,911,868.68		1,911,868.68	1,911,868.68				M2	4,630.51	4,630.51
04812024000040	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ, EN EL KM 6+040.00	EMILIANO ZAPATA	TRES PASOS	100.00	100.0	29/07/2024 - 29/01/2025	784,531.83		784,531.83	784,531.83				MTS	40.00	40.00
04812024000049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN Y NICOLÁS BRAVO, CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y NEZAHUALCOYOTL, CALLE GLADIOLAS ENTRE CAMINO A LECHUGUILLAS Y CALLE ROSA	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.00	100.0	02/09/2024 - 25/01/2025	4,989,776.86		4,989,776.86	4,989,776.86				M2	5,338.70	5,338.70
TOTAL FONDO:							7,686,177.37		7,686,177.37	7,686,177.37						
FISE 2025																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							731,910,937.00	731,910,937.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							731,910,937.00	731,910,937.00								
HIDROMARITIMAS 2020																
04812020000225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN, CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/12/2020 - 21/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01	0.01								
HIDROMARITIMAS 2023																
04812023000086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAM	TUXPAN	TUXPAM	89.04	17.4	22/12/2023 - 13/02/2025	20,299,190.44	20,299,190.44		3,533,430.13	3,533,430.13			M2	34,416.23	34,416.23
04812024097020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.93		03/05/2024 - 09/02/2025	376,282.76	376,282.76						M2	46,271.33	46,271.33
TOTAL FONDO:							20,675,473.20	20,675,473.20		3,533,430.13	3,533,430.13					
HIDROMARITIMAS 2025																
PRESUPUESTO DISPONIBLE							135,096,031.00	135,096,031.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							135,096,031.00	135,096,031.00								
HIDROMARITIMAS R 2019																
04812024094035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV.	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ			10/06/2024 - 20/02/2025	35,975.73	35,975.73						M2	6,323.70	6,323.70

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
	FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (QUINTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)		CANO				TOTAL FONDO:	35,975.73	35,975.73							
HIDROMARITIMAS R 2020																
04812024092035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025		106,091.40	106,091.40					M2	6,323.70	6,323.70
							TOTAL FONDO:	106,091.40	106,091.40							
HIDROMARITIMAS R 2021																
04812024093035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025		92,777.44	92,777.44					M2	6,323.70	6,323.70
							TOTAL FONDO:	92,777.44	92,777.44							
HIDROMARITIMAS R 2022																
04812024091035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025		339,391.03	339,391.03					M2	6,323.70	6,323.70
							TOTAL FONDO:	339,391.03	339,391.03							
HIDROMARITIMAS R 2023																
04812024090035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025		2,487,920.36	2,487,920.36					M2	6,323.70	6,323.70
04812024098020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	96.41	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025		6,251,547.02	6,251,547.02		6,251,547.02	6,251,547.02		M2	46,271.33	46,271.33
							TOTAL FONDO:	8,739,467.38	8,739,467.38		6,251,547.02	6,251,547.02				
HIDROMARITIMAS R 2024																
04812024095035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (SEXTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	75.61		10/06/2024 - 20/02/2025		704,215.57	704,215.57					M2	6,323.70	6,323.70
04812024099020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.74		03/05/2024 - 09/02/2025		1,933,135.71	1,933,135.71					M2	46,271.33	46,271.33
							TOTAL FONDO:	2,637,351.28	2,637,351.28							

HIDROTERRESTRES 2019

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA, CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							3,055,888.75	3,055,888.75								
HIDROTERRESTRES 2020																
04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MEXICO, COL. REVOLUCION	XALAPA	XALAPA			21/10/2020 - 12/02/2021	2.31	2.31							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							2.31	2.31								
HIDROTERRESTRES 2021																
04812021000025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA	CHICONQUIACO	EL HUERFANO			25/05/2021 - 09/10/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01	0.01								
HIDROTERRESTRES 2022																
04812022000006	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0+000 AL 0+250, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRETERA FED. 129 Y CALLE LAZARO CARDENAS)	TLAPACOYAN	VARIAS			13/08/2022 - 20/11/2022	0.02	0.02							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	5,556.23	5,556.23							
TOTAL FONDO:							5,556.23	5,556.23								
HIDROTERRESTRES 2024																
04812024000009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO ANTIGUO ESTANZUELA ENTRE CALLE COLIBRIES Y SAN PEDRO, CALLE SAN CARLOS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y SAN FERNANDO, CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE SANTA LUCIA ENTRE SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA	VARIAS			15/04/2024 - 12/08/2024	2,002,435.29	2,002,435.29							0.00	0.00
04812024000010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALLE CIRILO CELIS PASTRANA Y GRACIANO VALENZUELA, INCLUYE SUBCOLECTOR PLUVIAL GRACIANO VALENZUELA Y SUBCOLECTOR PLUVIAL GALEANA	XALAPA	XALAPA			08/04/2024 - 02/01/2025	2,017,212.64	2,017,212.64					M2	14,390.52	14,390.52	
04812024000012	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y MIGUEL HIDALGO	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	100.00	100.0	22/04/2024 - 02/01/2025	1,532,394.09	1,532,394.09		1,532,394.09	1,532,394.09		M2	4,589.73	4,589.73	
04812024000022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO COATZACOALCOS ENTRE CALLE RIO BRAVO Y RIO SUCHIATE, CALLE RIO SUCHIATE ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	15/04/2024 - 02/01/2025	1,056,704.13	1,056,704.13		1,056,704.13	1,056,704.13		M2	5,960.77	5,960.77	
04812024000045	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			09/08/2024 - 11/12/2024	6,616,637.76	6,616,637.76							0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812024000046	MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA XALAPA Y CALLE SUR 2, GRACIANO VALENZUELA Y RAFAEL VALENZUELA ENTRE CALLE MANUEL M. CONTRERAS Y RAFAEL AGUIRRE CINTA, Y MARGARITA OLIVO LARA ENTRE CALLE GRACIANO VALENZUELA Y RAFAEL VALENZUELA	XALAPA	XALAPA	100.00	68.2	09/08/2024 - 02/01/2025	1,186,292.26	1,186,292.26		810,033.87	810,033.87		M2	2,607.33	2,607.33	
04812024084035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (DECIMO CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	1,278,399.18	1,278,399.18					M2	6,323.70	6,323.70	
04812024090020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORE PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATZACOALCOS	VARIAS	92.28	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	14,375,556.99	14,375,556.99		14,375,556.99	14,375,556.99		M2	46,271.33	46,271.33	
							298,383.03	298,383.03						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							30,364,015.37	30,364,015.37		17,774,689.08	17,774,689.08					
HIDROTERRESTRES 2025																
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
							536,229,864.00	536,229,864.00						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							536,229,864.00	536,229,864.00								
HIDROTERRESTRES R 2019																
04812024092020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.79		03/05/2024 - 09/02/2025	135,028.79	135,028.79					M2	46,271.33	46,271.33	
04812024096035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	14,818.49	14,818.49					M2	6,323.70	6,323.70	
TOTAL FONDO:							149,847.28	149,847.28								
HIDROTERRESTRES R 2020																
04812024093020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	100.00		03/05/2024 - 09/02/2025	91,116.87	91,116.87					M2	46,271.33	46,271.33	
04812024097035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (OCTAVO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	42,003.70	42,003.70					M2	6,323.70	6,323.70	
TOTAL FONDO:							133,120.67	133,120.67								
HIDROTERRESTRES R 2021																
04812024094020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.97		03/05/2024 - 09/02/2025	98,434.99	98,434.99					M2	46,271.33	46,271.33	
04812024098035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (NOVENO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	48,391.73	48,391.73					M2	6,323.70	6,323.70	
TOTAL FONDO:							146,826.72	146,826.72								

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
HIDROTERRESTRES R 2022																
04812024095020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	94.09	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	519,565.11	519,565.11		519,565.11	519,565.11			M2	46,271.33	46,271.33
04812024099035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (DECIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	179,454.60	179,454.60						M2	6,323.70	6,323.70
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	113,679.61	113,679.61							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							812,699.32	812,699.32		519,565.11	519,565.11					
HIDROTERRESTRES R 2023																
04812024081035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (DECIMO PRIMERO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	73.51	68.8	10/06/2024 - 20/02/2025	1,323,766.97	1,323,766.97		911,953.55	911,953.55			M2	6,323.70	6,323.70
04812024091039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA PIÑO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y BENITO JUÁREZ, CALLE AYUNTAMIENTO DEL KM 0-000 AL KM 0-038, CALL	TOTUTLA	TOTUTLA			24/08/2024 - 29/11/2024	8,041.08	8,041.08							0.00	0.00
04812024096020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.02	77.0	03/05/2024 - 09/02/2025	7,035,834.94	7,035,834.94		5,419,421.08	5,419,421.08			M2	46,271.33	46,271.33
TOTAL FONDO:							8,367,642.99	8,367,642.99		6,331,374.63	6,331,374.63					
HIDROTERRESTRES R 2024																
04812024000048	MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL POZA RICA-MARIA DE LA TORRE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 5 DE MAYO	COATZINTLA	COATZINTLA	100.00	100.0	09/09/2024 - 02/01/2025	1,446,730.43	1,446,730.43		1,446,730.43	1,446,730.43			M2	14,955.30	14,955.30
04812024082035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (DECIMO SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	65,538.60	65,538.60						M2	6,323.70	6,323.70
04812024091020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	93.90	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	4,434,039.54	4,434,039.54		4,434,039.54	4,434,039.54			M2	46,271.33	46,271.33
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	30,867.68	30,867.68							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							5,977,176.25	5,977,176.25		5,880,769.97	5,880,769.97					
RECURSOS FISCALES 2017																
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.05		0.05							

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2018

04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLÁN, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO.	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	246,467.48		246,467.48						0.00	0.00
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65		6,398.65						0.00	0.00
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPÁN DE JUÁREZ	TATAHUICAPÁN DE JUÁREZ	TATAHUICAPÁN			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02		44,456.02						0.00	0.00
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUÉZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00

TOTAL FONDO: 297,322.28 297,322.28

RECURSOS FISCALES 2020

04812020000127	MAINTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA			25/09/2020 - 20/01/2021	0.02		0.02						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02		0.02							

RECURSOS FISCALES 2021

04812021000120	MAINTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/11/2021 - 07/02/2022	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01		0.01							

RECURSOS FISCALES 2023

04812023200060	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	100.00	100.0	18/10/2023 - 02/01/2025	562,290.27	562,290.27	562,290.27	562,290.27	SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:						562,290.27	562,290.27	562,290.27	562,290.27			

RECURSOS FISCALES 2024

04812024000031	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	04/09/2024 - 31/01/2025	11,079,890.30		11,079,890.30	11,079,890.30		11,079,890.30	M2	4,630.51	4,630.51
04812025000006	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE JESÚS REYES HERÓLES Y CALLE ONCE (INCLUYE PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA)	BOCA DEL RIO	VERACRUZ	100.00		02/01/2025 - 30/04/2025	49,959,583.11		49,959,583.11				METROS LINEALES	171.00	171.00
04812025000007	REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO "LAS MATAS", INCLUYE GASA DE ACCESO Y PUENTE PEATONAL A LA COL. CONGRESO	VARIOS	VARIAS			02/01/2025 - 30/05/2025	36,969,626.54		36,969,626.54				M2	50,899.72	50,899.72
PRESUPUESTO DISPONIBLE							20,740,416.89		20,740,416.89					0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
RECURSOS FISCALES 2025							TOTAL FONDO:	118,749,516.84		118,749,516.84	11,079,890.30		11,079,890.30			
04812025090007	REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO "LAS MATAS", INCLUYE GASA DE ACCESO Y PUENTE PEATONAL A LA COL. CONGRESO	VARIOS	VARIAS			02/01/2025 - 30/05/2025	26,982,025.94		26,982,025.94					M2	50,899.72	50,899.72
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	192,936,173.06		192,936,173.06						0.00	0.00
							TOTAL FONDO:	219,918,199.00		219,918,199.00						
FISCALES INVERSION 2023																
04812024000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CEMPAXÚCHITL DEL KM 0+000.00 AL 0+840.00, CALLE ORQUIDEAS DEL KM 0+000.00 AL 0+320.00	ÁLAMO TEMAPACHE	EL XÚCHITL	100.00	100.0	15/11/2024 - 29/03/2025	19,671,812.40		19,671,812.40	19,671,812.40		19,671,812.40		M2	9,189.71	9,189.71
							TOTAL FONDO:	19,671,812.40		19,671,812.40	19,671,812.40		19,671,812.40			
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,857,358,680.21	1,484,876,135.39	372,482,544.82	79,291,546.28	40,291,375.94	39,000,170.34				

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE INFRAESTRUCTURA

RECURSOS FISCALES 2019

04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS			13/09/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - CHACALTIANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+900	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - CUAUHTÉMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTÉMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LOGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRIGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.10		0.10							

RECURSOS FISCALES 2024

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11	37,736,620.00	37,736,620.00		
TOTAL FONDO:	37,736,620.00	37,736,620.00		0.00 0.00

RECURSOS FISCALES 2025

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11	510,400.00	510,400.00		
TOTAL FONDO:	510,400.00	510,400.00		0.00 0.00

TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL: 38,247,020.10 38,247,020.10



RESIDENTE DE OBRA



SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO



SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2025

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE OBRAS Y COMUNICACIONES

RECURSOS FISCALES 2022

01252022300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	XALAPA	XALAPA	20/09/2022 - 02/01/2023	0.01		0.01							0.00		0.00
TOTAL FONDO:					0.01		0.01									
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:					0.01		0.01									
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:					4,268,901,036.51	3,484,252,137.83	784,648,898.68	196,942,012.48	149,582,226.05	50,359,786.43						


Celia Yohandari Sosa Cadena
RESIDENTE DE OBRA


Celia Yohandari Sosa Cadena
SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO


SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA
David Aleman Bnc2