

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2025

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11	27,840,000.00	27,840,000.00		
TOTAL FONDO:	27,840,000.00	27,840,000.00		
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:	27,840,000.00	27,840,000.00		

Ing. José Procoro Ricardo
MELÉNDEZ XICOTENCATL

RESIDENTE DE OBRA

Arp. José Francisco Aguilar Vargas.

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

Ing. David Alemán Baez

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES																
FAM 2025																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	136,210,952.00	136,210,952.00							0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	14,301,854.00	14,301,854.00							0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	10,955,404.00	10,955,404.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							161,468,210.00	161,468,210.00								
FISE 2025																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	40,960,000.00	40,960,000.00							0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	410,312,900.00	410,312,900.00							0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	51,217,807.81	51,217,807.81							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							502,490,707.81	502,490,707.81								
PROAGUA 2025																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	21,451,051.00	21,451,051.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							21,451,051.00	21,451,051.00								
HIDROMARITIMAS 2025																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	17,365,200.00	17,365,200.00							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							17,365,200.00	17,365,200.00								
RECURSOS FISCALES 2025																
01232025000006	REHABILITACION DE REJILLAS METÁLICAS TIPO IRVING EN CALZADA DE PUENTE LEVADIZO COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	31/05/2025 - 29/06/2025	1,233,988.31		1,233,988.31	1,233,988.31		1,233,988.31		M2	42.32	42.32
01232025000007	DESMANTELAMIENTO DE LA CASETA DE COBRO DEL PUENTE COATZACOALCOS 1	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	02/01/2025 - 08/02/2025	5,866,010.03		5,866,010.03	5,866,010.03		5,866,010.03		M2	4,658.00	4,658.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	78,254,001.66		78,254,001.66			78,254,001.66			0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,699,000.00		1,699,000.00			1,699,000.00			0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	4,301,000.00		4,301,000.00			4,301,000.00			0.00	0.00
TOTAL FONDO:							91,354,000.00		91,354,000.00	7,099,998.34		7,099,998.34				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							794,129,168.81	702,775,168.81	91,354,000.00	7,099,998.34		7,099,998.34				

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

ADELANTO FISE R 2021

04842024091100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, DEL KM 35+600 AL KM 42+040 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	VARIAS	91.44	100.0	17/07/2024 - 04/02/2025	51,116.49	51,116.49		51,116.49	51,116.49			KMS	6.44	6.44
TOTAL FONDO:							51,116.49	51,116.49		51,116.49	51,116.49					

BONO CUPON CERO 2023

04842025000027	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) PRESUPUESTO DISPONIBLE	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	93.11	100.0	15/10/2024 - 10/02/2025	2,802,571.81		2,802,571.81	2,802,571.81		2,802,571.81		KMS	1.75	1.75
TOTAL FONDO:							981,141.52		981,141.52						0.00	0.00

CONVENIO SCT 2021

04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0+200	MOLOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 9+600 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 04/08/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								

FISE 2018

04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40							0.00	0.00
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07							0.00	0.00
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12							0.00	0.00
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							8,233,895.06	8,233,895.06								

FISE 2019

04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULÍN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								

FISE 2020

04842020000066	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUAPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			26/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02							0.00	0.00
04842020000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCÁN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			11/12/2020 - 24/09/2021	0.01	0.01							0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842020000127	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 6+380	TEZONAPA	VARIAS			04/12/2020 - 03/03/2021	0.01		0.01							
0484202000020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALÁN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
0484202000039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.06		0.06							

FISE 2021

048420210000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOTEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	VARIAS			04/06/2021 - 02/01/2022	0.01		0.01						0.00	0.00
048420210000019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A TULCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	XOXOCOTLA	TULCALCO			24/06/2021 - 31/03/2022	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02		0.02							

FISE 2024

048420240000005	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TLACOLULA - EL TORDILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+500	CHICONTEPEC	VARIAS	100.00	100.0	18/05/2024 - 02/01/2025	7,942,585.17	7,942,585.17		7,942,585.17	7,942,585.17			KILOMETROS	1.50	1.50
048420240000094	CONSTRUCCION DEL CAMINO HUITZILA - ATEXCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+580	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	97.22	100.0	21/06/2024 - 22/01/2025	8,742,317.86	8,742,317.86		8,742,317.86	8,742,317.86			KILOMETROS	2.58	2.58
048420240000100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, DEL KM 35+600 AL KM 42+040	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	VARIAS	91.44	100.0	17/07/2024 - 04/02/2025	9,182,380.28	9,182,380.28		9,182,380.28	9,182,380.28			KMS	6.44	6.44
048420240000111	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ATIOPA - TECPANTZACALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+320	TEXHUACÁN	VARIAS	100.00	100.0	12/10/2024 - 10/02/2025	19,269,994.07	19,269,994.07		19,269,994.07	19,269,994.07			KILOMETROS	1.32	1.32
TOTAL FONDO:							45,137,277.38	45,137,277.38		45,137,277.38	45,137,277.38					

FISE 2025

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11	665,435,955.00	665,435,955.00													0.00	0.00
TOTAL FONDO:	665,435,955.00	665,435,955.00														

FISE R 2018

048420180000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							168,293.84	168,293.84								

FISE R 2024

048420240000094	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUITZILA - ATEXCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+580 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.00	100.0	21/06/2024 - 22/01/2025	2,336,117.84	2,336,117.84		2,336,117.84	2,336,117.84			KILOMETROS	2.58	2.58
048420240000100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, DEL KM 35+600 AL KM 42+040 (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	VARIAS	100.00	100.0	17/07/2024 - 04/02/2025	11,612,612.02	11,612,612.02		11,612,612.02	11,612,612.02			KMS	6.44	6.44
TOTAL FONDO:							13,948,729.86	13,948,729.86		13,948,729.86	13,948,729.86					

HIDROMARITIMAS 2018

048420180000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTEMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
048420180000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO				28/12/2018 - 15/03/2019	0.01		0.01						0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000174	- BENITO JUÁREZ, DEL KM 11-000 A KM 11-500 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3-700 AL KM 4-860	MECAYAPAN	VARIAS			26/12/2018 - 15/03/2019	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19-200 AL KM 20-400	TUXPAN	VARIAS			26/12/2018 - 15/03/2019	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.04		0.04							

HIDROMARITIMAS 2019

04842019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMIAHUA - NARANJOS DEL KM 0-000 AL KM 24-700	TAMIAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842024091106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1-300 AL KM 1-500, INCLUYE ESTRUCTURA (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS	77.01		15/10/2024 - 29/05/2025	1,139,554.68		1,139,554.68					MTS	200.00	200.00
TOTAL FONDO:							1,139,554.69		1,139,554.69							

HIDROMARITIMAS 2020

04842020000015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUASIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20-800 AL KM 23-600	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59	9,327,329.59							0.00	0.00
04842020000023	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA – EL PORVENIR, DEL KM 0-000 AL KM 2-080	NAUTLA	VARIAS			28/04/2020 - 02/01/2021	457,015.60	457,015.60							0.00	0.00
04842020000056	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6-330 AL KM 6-830, INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			25/09/2020 - 15/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0-000 AL KM 4-500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO			29/08/2020 - 02/01/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000129	PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14-626 AL KM 15-600	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	VARIAS			22/12/2020 - 30/01/2021	0.02	0.02							0.00	0.00
04842024090080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0-000 AL KM 3-350 (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	100.00	100.0	09/07/2024 - 11/01/2025	605,000.99	605,000.99		605,000.99	605,000.99			KILOMETROS	3.35	3.35
TOTAL FONDO:							10,389,346.22	10,389,346.22		605,000.99	605,000.99					

HIDROMARITIMAS 2021

04842024091080	PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0-000 AL KM 3-350 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	82.44	100.0	09/07/2024 - 11/01/2025	1,563,621.36	1,563,621.36	1,563,621.36	1,563,621.36	KILOMETROS	3.35	3.35
TOTAL FONDO:							1,563,621.36	1,563,621.36	1,563,621.36	1,563,621.36			

HIDROMARITIMAS 2023

04842024092080	PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0-000 AL KM 3-350 (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	94.67	100.0	09/07/2024 - 11/01/2025	5,479,586.47	5,479,586.47	5,479,586.47	5,479,586.47	KILOMETROS	3.35	3.35
TOTAL FONDO:							5,479,586.47	5,479,586.47	5,479,586.47	5,479,586.47			

HIDROMARITIMAS 2025

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11							231,442,498.00		231,442,498.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							231,442,498.00		231,442,498.00							

HIDROMARITIMAS R 2019

04842024096106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1-300 AL KM 1-500, INCLUYE ESTRUCTURA (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS			15/10/2024 - 29/05/2025	26,630.61		26,630.61					MTS	200.00	200.00
----------------	---	----------	--------	--	--	-------------------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	-----	--------	--------

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
HIDROMARITIMAS R 2023								TOTAL FONDO:	26,630.61	26,630.61							
04842024091009	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - LA UNIÓN (KILOMETRO 31), DEL KM 10-000 AL KM 12-100 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	VARIAS	100.00	100.0	21/05/2024 - 02/01/2025	1,734,120.00	1,734,120.00		1,734,120.00	1,734,120.00			KILOMETROS	2.10	2.10	
04842024096061	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8-180 AL KM 35-070 (TRAMOS AISLADOS) (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	VARIAS			04/06/2024 - 02/12/2024	0.02	0.02							0.00	0.00	
HIDROTERRESTRES 2018								TOTAL FONDO:	1,734,120.02	1,734,120.02		1,734,120.00	1,734,120.00				
04842018000003	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0-000 AL KM 3-600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19							0.00	0.00	
04842018000016	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0-000 AL KM 0-800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842018000017	REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0-000 AL 3-000	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02							0.00	0.00	
04842018000021	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 5-600	VARIOS	VARIAS			23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66							0.00	0.00	
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0-000 AL KM 6-000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842018000035	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTÉPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0-000 AL KM 1-600	CITLALTÉPETL	VARIAS			24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUIXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2-000 AL KM 4-200	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 14/08/2018	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO: VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3-800 AL KM 5-800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46							0.00	0.00	
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0-000 AL KM 1-800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21							0.00	0.00	
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17-800 AL KM 22-000, (TRAMO DEL KM 19-300 AL 22-000)	ZONGOLICA	VARIAS			15/06/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01							0.00	0.00	
HIDROTERRESTRES 2019								TOTAL FONDO:	11,524,585.59	11,524,585.59							
04842024000106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1-300 AL KM 1-500, INCLUYE ESTRUCTURA	CATEMACO	VARIAS	100.00		15/10/2024 - 29/05/2025	1,690,710.51	1,690,710.51						MTS	200.00	200.00	
HIDROTERRESTRES 2020								TOTAL FONDO:	1,690,710.51	1,690,710.51							
04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRIA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/08/2020 - 19/10/2020	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842020000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0-000 AL KM 1-600	VILLA ALDAMA	VARIAS			02/09/2020 - 02/01/2021	0.02	0.02							0.00	0.00	
HIDROTERRESTRES 2021								TOTAL FONDO:	0.03	0.03							
04842021000130	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 6-000 AL KM 7-700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS			10/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842021000164	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED 127 - IXCATEPEC, DEL KM 7-150 AL KM 7-650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7-225	IXCATEPEC	VARIAS			29/10/2021 - 15/03/2022	0.01	0.01							0.00	0.00	
04842021000168	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0-000 AL KM 18-000	VARIOS	VARIAS		</												

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

HIDROTERRESTRES 2023

04842023000008	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL TECOMATE - FRANCIA VIEJA, DEL KM 0+000 AL KM 2+200	CHICONTEPEC	VARIAS			10/10/2023 - 22/07/2024	5,081,566.69	5,081,566.69								
04842024000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUAUTITLÁN DEL PARRAL - JUCHIQUE DE FERRER, DEL KM 0+000 AL KM 3+410 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS			08/08/2023 - 29/03/2024	1,289.41	1,289.41							0.00	0.00
04842024000058	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO YECUATLA - LA VICTORIA - DOS CAMINOS DEL KM 0+000 AL KM 4+311.16	YECUATLA	VARIAS	100.00	100.0	21/05/2024 - 15/01/2025	4,350,097.52	4,350,097.52		4,350,097.52	4,350,097.52				0.00	0.00
04842024000096	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RANCHOAPAN - SOYATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+330	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	100.00	100.0	09/07/2024 - 02/01/2025	1,523,536.88	1,523,536.88		1,523,536.88	1,523,536.88			KILOMETROS	4.31	4.31
04842024091112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	100.00	100.0	15/10/2024 - 10/02/2025	30,072.57	30,072.57		30,072.57	30,072.57			KILOMETROS	3.33	3.33
04842025000002	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE, DEL KM 1+480 AL KM 1+680 (INCLUYE ESTRUCTURA)	COATEPEC	VARIAS	100.00	63.6	16/05/2025 - 14/06/2025	611,869.35	611,869.35		389,316.80	389,316.80			KM	1.75	1.75
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	9,849,084.42	9,849,084.42						MTS	200.00	200.00
						TOTAL FONDO:	21,447,516.84	21,447,516.84		6,293,023.77	6,293,023.77				0.00	0.00

HIDROTERRESTRES 2024

04842024000039	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 145 D (LA TINAJA - COSOLEACAQUE) - SANTIAGO TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ISLA	VARIAS	100.00	100.0	21/05/2024 - 10/03/2025	2,577,893.72	2,577,893.72		2,577,893.72	2,577,893.72			KM	3.00	3.00
04842024000046	MANTENIMIENTO DEL CAMINO OLUTA - TEXISTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 2+400	OLUTA	VARIAS	100.00	90.5	21/05/2024 - 12/02/2025	6,275,613.29	6,275,613.29		5,679,517.81	5,679,517.81			KM	2.40	2.40
04842024000084	PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMINOS, (CAMINO TULAPILLA - LA CHACA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500), (CAMINO E.C. (RANCHO ALEGRE-RICARDO FLORES MAGÓN) - CALALCO - COYUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500), (CAMINO LA CHACA - EL PANORAMA - CRUZ VERDE, DEL KM 3+450 AL KM 4+950)	COYUTLA	VARIAS	100.00	100.0	25/06/2024 - 16/01/2025	19,115,235.14	19,115,235.14		19,115,235.14	19,115,235.14			KILOMETROS	6.00	6.00
04842024000085	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO XOAMPOLCO - LA VENTILLA, DEL KM 3+300 AL KM 4+840	ALTOTONGA	VARIAS	100.00	100.0	25/06/2024 - 02/01/2025	2,402,450.44	2,402,450.44		2,402,450.44	2,402,450.44			KILOMETROS	1.54	1.54
04842024000097	MANTENIMIENTO DEL CAMINO NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO - PASO NUEVO, DEL KM 4+432 AL KM 9+232	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	16/07/2024 - 02/01/2025	443,142.25	443,142.25		443,142.25	443,142.25			KILOMETROS	4.80	4.80
04842024000105	PAVIMENTACIÓN DEL E.C. CARR. FED. 180, TRAMO POZA RICA - VERACRUZ Y EL CAMINO DE ACCESO AL HOSPITAL "DR. GERARDO DÍAZ MORALES", DEL KM 0+000 AL KM 0+194, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	NAUTLA	NAUTLA	100.00	100.0	18/09/2024 - 02/01/2025	558,404.89	558,404.89		558,404.89	558,404.89			MTS	492.23	492.23
04842024090112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	100.00	100.0	15/10/2024 - 10/02/2025	770,374.52	770,374.52		770,374.52	770,374.52			KMS	1.75	1.75
						TOTAL FONDO:	32,143,114.25	32,143,114.25		31,547,018.77	31,547,018.77					

HIDROTERRESTRES 2025

04842025000004	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 140, TRAMO CERRO GORDO - PLAN DEL RIO, DEL KM 25+400 AL KM 34+500 (EN TRAMOS AISLADOS)	EMILIANO ZAPATA	VARIAS			22/05/2025 - 20/09/2025	173,798.72	173,798.72						KMS	9.10	9.10
04842025000010	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 180, TRAMO GUTIERREZ ZAMORA - TECOLUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 8+382	VARIOS	VARIAS	24.53	24.5	04/06/2025 - 02/09/2025	37,963,101.35	37,963,101.35		9,314,151.94	9,314,151.94			KMS	8.38	8.38
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	528,134,685.50	528,134,685.50							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	566,271,585.57	566,271,585.57		9,314,151.94	9,314,151.94					

HIDROTERRESTRES R 2019

04842024092106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS	77.01		15/10/2024 - 29/05/2025	1,022,121.99	1,022,121.99						MTS	200.00	200.00
----------------	---	----------	--------	-------	--	-------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	-----	--------	--------

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	FISICO				FINAN.	TOTAL		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	U. DE MEDIDA		APRO. ORIG.	MODIF.	
TOTAL FONDO:								1,022,121.99	1,022,121.99								
04842024000092	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (MISANTLA-MARTÍNEZ DE LA TORRE) - CÁRTAGO, DEL KM 0+000 AL KM 3+140	MARTÍNEZ DE LA TORRE	VARIAS	100.00	100.0	25/06/2024 - 26/02/2025	7,552,949.88	7,552,949.88		7,552,949.88	7,552,949.88			KILOMETROS	3.14	3.14	
04842024092112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	100.00	100.0	15/10/2024 - 10/02/2025	12,015.41	12,015.41		12,015.41	12,015.41			KM	1.75	1.75	
TOTAL FONDO:								7,564,965.29	7,564,965.29		7,564,965.29	7,564,965.29					
04842024000112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS)	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	100.00	100.0	15/10/2024 - 10/02/2025	8,168,114.17		8,168,114.17	8,168,114.17		8,168,114.17		KMS	1.75	1.75	
04842024097106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA- BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (OCTAVO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS			15/10/2024 - 02/01/2025	981,141.53		981,141.53					MTS	200.00	200.00	
TOTAL FONDO:								9,149,255.70		9,149,255.70	8,168,114.17		8,168,114.17				
RECURSOS FISCALES 2017																	
01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	3,589.72		3,589.72						0.00	0.00	
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS			20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68		68,275.68						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:								71,865.43		71,865.43							
RECURSOS FISCALES 2018																	
04842018000068	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS			30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 1450 LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN DE CARPIO	VARIAS			30/06/2018 - 11/12/2018	479,286.31		479,286.31						0.00	0.00	
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 02/01/2020	956,535.55		956,535.55						0.00	0.00	
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,543,659.60		1,543,659.60						0.00	0.00	
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,760,274.82		1,760,274.82						0.00	0.00	
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,122,499.23		1,122,499.23						0.00	0.00	
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACÁN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACÁN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,743,304.66		1,743,304.66						0.00	0.00	
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEXIAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 02/01/2020	1,126,269.55		1,126,269.55						0.00	0.00	

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 8+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS			10/07/2018 - 06/11/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESÚS CARRANZA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	1,757.84		1,757.84						0.00	0.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	993.80		993.80						0.00	0.00
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			01/03/2018 - 27/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANGUI - TLACOTALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	143,113.34		143,113.34						0.00	0.00
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			08/03/2018 - 03/09/2018	1,676.91		1,676.91						0.00	0.00
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	163,598.06		163,598.06						0.00	0.00
04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS			08/03/2018 - 17/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO: E.C. (COSCOMATEPEC - FORTÍN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMAN	SAN JOSÉ NERÍA			07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCÁN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN DE CARPIO	VARIAS			25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05		45,370.05						0.00	0.00
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01		45,024.01						0.00	0.00
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+833.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	38,141.75		38,141.75						0.00	0.00
04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,990.39		37,990.39						0.00	0.00
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			07/07/2018 - 02/01/2020	7,630.30		7,630.30						0.00	0.00
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+250	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,156.34		37,156.34						0.00	0.00

TOTAL FONDO: 9,254,282.63 9,254,282.63

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
RECURSOS FISCALES 2019																
04842019000050	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJÍN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS			02/08/2019 - 31/08/2019	0.01		0.01						0.00	0.00
04842019090095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+600	VARIOS	VARIAS			20/12/2019 - 04/03/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02		0.02							
RECURSOS FISCALES 2020																
04842020200025	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL TEOCELO KM 1+550 AL KM 7+700	TEOCELO	VARIAS			13/05/2020 - 02/01/2021	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01		0.01							
RECURSOS FISCALES 2024																
04842024000123	MANTENIMIENTO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE ÁNGEL R. CABADA, DEL KM 0+016 AL KM 0+104 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTRUCTURA)	ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R. CABADA			16/05/2025 - 14/07/2025	1,490,775.76		1,490,775.76				MTS	86.00	86.00	
04842024000124	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUÁREZ – TEBANCA, DEL KM 3+100 AL KM 3+268 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTRUCTURA)	CATEMACO	SAN JOAQUÍN			16/05/2025 - 14/07/2025	1,867,355.84		1,867,355.84				MTS	168.00	168.00	
04842024200119	SERVICIO RELACIONADO CON LA SUPERVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE 77 OBRAS, EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS			14/03/2025 - 12/04/2025	1,190,268.12		1,190,268.12				SUPERVISION	77.00	77.00	
II - II							25,353.74		25,353.74						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							4,593,753.46		4,593,753.46							
RECURSOS FISCALES 2025																
04842025000008	MANTENIMIENTO DEL PUENTE "EL AGUACATILLO", UBICADO EN EL KM 1+200, DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 145 (CIUDAD ALEMÁN - SAYULA) - AGUACATILLO. INCLUYE ACCESOS. PRESUPUESTO DISPONIBLE	SAN JUAN EVANGELISTA	VARIAS			20/05/2025 - 19/07/2025	2,415,962.63		2,415,962.63				MTS	23.00	23.00	
II - II							225,292,177.37		225,292,177.37						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							227,708,140.00		227,708,140.00							
PARTICIPA. INVERSION 2023																
048420240903080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA – RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	100.00	100.0	09/07/2024 - 11/01/2025	5,994,073.74		5,994,073.74	5,994,073.74		5,994,073.74		KILOMETROS	3.35	3.35
TOTAL FONDO:							5,994,073.74		5,994,073.74	5,994,073.74		5,994,073.74				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,886,970,309.58	1,626,415,225.26	260,555,084.32	140,203,372.04	123,238,612.32	16,964,759.72				

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

BONO CUPON CERO 2023

04812023090086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAM (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM	77.22	100.0	22/12/2023 - 02/01/2025	5,597,226.58		5,597,226.58	5,597,226.58		5,597,226.58		M2	34,416.23	34,416.23
TOTAL FONDO:							5,597,226.58		5,597,226.58	5,597,226.58		5,597,226.58				

DERIVADOS FINAN.SWAP 2023

04812024000031	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	97.67	100.0	04/09/2024 - 31/01/2025	1,911,868.68		1,911,868.68	1,911,868.68		1,911,868.68		M2	4,630.51	4,630.51
04812024000040	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ EN EL KM 6-040.00	EMILIANO ZAPATA	TRES PASOS	100.00	100.0	29/07/2024 - 29/01/2025	784,531.83		784,531.83	784,531.83		784,531.83		MTS	40.00	40.00
04812024000049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN Y NICOLÁS BRAVO, CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y NEZAHUALCOYOTL, CALLE GLADIOLAS ENTRE CAMINO A LECHUGUILLAS Y CALLE ROSA	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.00	100.0	02/09/2024 - 25/01/2025	4,989,776.86		4,989,776.86	4,989,776.86		4,989,776.86		M2	5,338.70	5,338.70
TOTAL FONDO:							7,686,177.37		7,686,177.37	7,686,177.37		7,686,177.37				

FISE 2025

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11	229,420,229.19	229,420,229.19													0.00	0.00
TOTAL FONDO:	229,420,229.19	229,420,229.19														

HIDROMARITIMAS 2020

04812020000225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN, CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/12/2020 - 21/03/2021	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01		0.01							

HIDROMARITIMAS 2023

04812023000086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAM	TUXPAN	TUXPAM	100.00	93.0	22/12/2023 - 13/02/2025	20,299,190.44		20,299,190.44	18,880,036.44		18,880,036.44		M2	34,416.23	34,416.23
04812024097020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.93	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	376,282.76		376,282.76	376,282.76		376,282.76		M2	46,271.33	46,271.33
TOTAL FONDO:							20,675,473.20		20,675,473.20	19,256,319.20		19,256,319.20				

HIDROMARITIMAS 2025

04812025000038	REHABILITACIÓN DE LA AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE EL ENTRONQUE CABEZA OLMECA Y PASEO DE LA ARMADA DE MEXICO, DEL KM 0-000 AL KM 2-663 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)	VERACRUZ	VERACRUZ			14/02/2025 - 04/08/2025	158,071,134.26		158,071,134.26					M2	127,116.60	127,116.60
TOTAL FONDO:							216,500,000.74		216,500,000.74						0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

HIDROMARITIMAS R 2019

04812024094035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (QUINTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	35,975.73	35,975.73						M2	6,323.70	6,323.70
TOTAL FONDO:							35,975.73	35,975.73								

HIDROMARITIMAS R 2020

04812024092035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	106,091.40	106,091.40						M2	6,323.70	6,323.70
TOTAL FONDO:							106,091.40	106,091.40								

HIDROMARITIMAS R 2021

04812024093035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	92,777.44	92,777.44						M2	6,323.70	6,323.70
TOTAL FONDO:							92,777.44	92,777.44								

HIDROMARITIMAS R 2022

04812024091035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	339,391.03	339,391.03						M2	6,323.70	6,323.70
TOTAL FONDO:							339,391.03	339,391.03								

HIDROMARITIMAS R 2023

04812024090035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	2,487,920.36	2,487,920.36						M2	6,323.70	6,323.70
04812024098020	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	96.41	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	6,251,547.02	6,251,547.02		6,251,547.02	6,251,547.02			M2	46,271.33	46,271.33
TOTAL FONDO:							8,739,467.38	8,739,467.38		6,251,547.02	6,251,547.02					

HIDROMARITIMAS R 2024

04812024095035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (SEXTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	75.61	64.7	10/06/2024 - 20/02/2025	704,215.57	704,215.57		455,922.86	455,922.86			M2	6,323.70	6,323.70
04812024099020	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.74	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	1,933,135.71	1,933,135.71		1,933,135.71	1,933,135.71			M2	46,271.33	46,271.33

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES						
FONDO																					
TOTAL FONDO:								2,637,351.28	2,637,351.28		2,389,058.57	2,389,058.57									
HIDROTERRESTRES 2019																					
04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA, CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00					
04812019000108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00					
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73							0.00	0.00					
TOTAL FONDO:								3,055,888.75	3,055,888.75												
HIDROTERRESTRES 2020																					
04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MEXICO, COL. REVOLUCIÓN	XALAPA	XALAPA			21/10/2020 - 12/02/2021	2.31	2.31							0.00	0.00					
TOTAL FONDO:								2.31	2.31												
HIDROTERRESTRES 2021																					
04812021000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA	CHICONQUIACO	EL HUERFANO			25/05/2021 - 09/10/2021	0.01	0.01							0.00	0.00					
TOTAL FONDO:								0.01	0.01												
HIDROTERRESTRES 2022																					
PRESUPUESTO DISPONIBLE								11 - 11	0.02	0.02					0.00	0.00					
TOTAL FONDO:								0.02	0.02												
HIDROTERRESTRES 2023																					
PRESUPUESTO DISPONIBLE								11 - 11	5,556.23	5,556.23					0.00	0.00					
TOTAL FONDO:								5,556.23	5,556.23												
HIDROTERRESTRES 2024																					
04812024000012	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y MIGUEL HIDALGO	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	100.00	100.0	22/04/2024 - 02/01/2025	1,532,394.09	1,532,394.09		1,532,394.09	1,532,394.09			M2	4,589.73	4,589.73					
04812024000022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO COATZACOALCOS ENTRE CALLE RIO BRAVO Y RIO SUCHIATE, CALLE RIO SUCHIATE ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	15/04/2024 - 02/01/2025	1,056,704.13	1,056,704.13		1,056,704.13	1,056,704.13			M2	5,960.77	5,960.77					
04812024000046	MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA LAZARIO CARDENAS ENTRE AVENIDA XALAPA Y CALLE SUR 2, GRACIANO VALENZUELA Y RAFAEL VALENZUELA ENTRE CALLE MANUEL M. CONTRERAS Y RAFAEL AGUIRRE CINTA, Y MARGARITA OLIVO LARA ENTRE CALLE GRACIANO VALENZUELA Y RAFAEL VALENZUELA	XALAPA	XALAPA	100.00	68.2	09/08/2024 - 02/01/2025	1,186,292.26	1,186,292.26		810,033.87	810,033.87			M2	2,607.33	2,607.33					
04812024000035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (DECIMO CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	1,278,399.18	1,278,399.18						M2	6,323.70	6,323.70					
04812024000020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORE	COATZACOALCOS	VARIAS	92.26	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	14,375,556.99	14,375,556.99		14,375,556.99	14,375,556.99			M2	46,271.33	46,271.33					
PRESUPUESTO DISPONIBLE								11 - 11	10,934,666.72	10,934,666.72					0.00	0.00					
RESIDENTE DE OBRA								SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO					SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA								

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
HIDROTERRESTRES 2025							TOTAL FONDO:	30,364,015.37	30,364,015.37		17,774,689.08	17,774,689.08					
04812025000021	PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO VECINAL EL ATORON - LAS IGUANAS	COLIPA	VARIAS			10/06/2025 - 31/12/2025	135,747,680.42	135,747,680.42						M2	68,470.99	68,470.99	
04812025000034	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO XICO - TONALCO, DEL KM. 9+500 AL KM 21+050	XICO	VARIAS			27/05/2025 - 31/12/2025	136,998,610.52	136,998,610.52						M2	69,300.00	69,300.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	218,135,420.48	218,135,420.49							0.00	0.00
HIDROTERRESTRES R 2019							TOTAL FONDO:	490,681,711.43	490,681,711.43								
04812024092020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.79	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	135,028.79	135,028.79		135,028.79	135,028.79			M2	46,271.33	46,271.33	
04812024090035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	14,818.49	14,818.49						M2	6,323.70	6,323.70	
HIDROTERRESTRES R 2020							TOTAL FONDO:	149,847.28	149,847.28		135,028.79	135,028.79					
04812024093020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	100.00	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	91,116.97	91,116.97		91,116.97	91,116.97			M2	46,271.33	46,271.33	
04812024097035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (OCTAVO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	42,003.70	42,003.70						M2	6,323.70	6,323.70	
HIDROTERRESTRES R 2021							TOTAL FONDO:	133,120.67	133,120.67		91,116.97	91,116.97					
04812024094020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.97	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	98,434.99	98,434.99		98,434.99	98,434.99			M2	46,271.33	46,271.33	
04812024098035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (NOVENO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	48,391.73	48,391.73						M2	6,323.70	6,323.70	
HIDROTERRESTRES R 2022							TOTAL FONDO:	146,826.72	146,826.72		98,434.99	98,434.99					
04812024095020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	94.09	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	519,565.11	519,565.11		519,565.11	519,565.11			M2	46,271.33	46,271.33	
04812024099035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (DECIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	179,454.60	179,454.60						M2	6,323.70	6,323.70	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	113,679.61	113,679.61							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							812,699.32	812,699.32		519,565.11	519,565.11						

HIDROTERRESTRES R 2023

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																	
04812024081035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA; CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (DECIMO PRIMERO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	73.51	73.8	10/06/2024 - 20/02/2025	1,323,766.97	1,323,766.97		977,533.92	977,533.92			M2	6,323.70	6,323.70	
04812024096020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATZACOALCOS	VARIAS	99.02	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	7,035,834.94	7,035,834.94		7,035,834.94	7,035,834.94			M2	46,271.33	46,271.33	
							8,041.08	8,041.08							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							8,367,642.99	8,367,642.99				8,013,368.86	8,013,368.86				
HIDROTERRESTRES R 2024																	
04812024000048	MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL POZA RICA-MARIA DE LA TORRE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 5 DE MAYO	COATZINTLA	COATZINTLA	100.00	100.0	09/08/2024 - 02/01/2025	1,446,730.43	1,446,730.43		1,446,730.43	1,446,730.43			M2	14,955.30	14,955.30	
04812024082035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA; CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (DECIMO SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/02/2025	65,538.60	65,538.60						M2	6,323.70	6,323.70	
04812024091020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATZACOALCOS	VARIAS	93.90	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	4,434,039.54	4,434,039.54		4,434,039.54	4,434,039.54			M2	46,271.33	46,271.33	
							30,867.68	30,867.68							0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							5,977,176.25	5,977,176.25				5,880,769.97	5,880,769.97				
RECURSOS FISCALES 2017																	
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02						0.00	0.00	
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNEHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02						0.00	0.00	
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.05		0.05								
RECURSOS FISCALES 2018																	
04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLÁN, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	246,467.48		246,467.48						0.00	0.00	
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65		6,398.65						0.00	0.00	
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00	
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (111) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00	
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00	
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS, 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02						0.00	0.00	

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JEFE ARQUITECTO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BASICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02		44,456.02						0.00	0.00
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							297,322.28		297,322.28							
RECURSOS FISCALES 2020																
04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA			25/09/2020 - 20/01/2021	0.02		0.02						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02		0.02							
RECURSOS FISCALES 2021																
04812021000120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/11/2021 - 07/02/2022	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01		0.01							
RECURSOS FISCALES 2023																
04812023200060	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	16/10/2023 - 02/01/2025	562,290.27		562,290.27	562,290.27		562,290.27		SUPERVISION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							562,290.27		562,290.27	562,290.27		562,290.27				
RECURSOS FISCALES 2024																
04812024090031	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	04/09/2024 - 31/01/2025	11,079,890.30		11,079,890.30	11,079,890.30		11,079,890.30		M2	4,630.51	4,630.51
04812025000006	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE JESUS REYES HEROLES Y CALLE ONCE (INCLUYE PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA)	BOCA DEL RIO	VERACRUZ	100.00	100.0	02/01/2025 - 30/04/2025	49,959,583.11		49,959,583.11	49,959,583.11		49,959,583.11		METROS LINEALES	171.00	171.00
04812025000007	REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO "LAS MATAS", INCLUYE GASA DE ACCESO Y PUENTE PEATONAL A LA COL. CONGRESO	VARIOS	VARIAS	38.29	66.2	02/01/2025 - 30/05/2025	36,969,626.54		36,969,626.54	24,484,434.34		24,484,434.34		M2	50,899.72	50,899.72
04812025000009	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO CARRETERO TRÓPICO-MONTEPIO, EN LAS LOCALIDADES DE MONTEPIO Y DOS DE ABRIL	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	61.61	63.7	15/05/2025 - 12/08/2025	15,040,416.89		15,040,416.89	9,590,514.08		9,590,514.08			24.00	24.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							5,700,000.00		5,700,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							118,749,516.84		118,749,516.84	95,114,421.83		95,114,421.83				
RECURSOS FISCALES 2025																
04812025000035	REHABILITACIÓN DE SALA DE LICITACIONES, ARCHIVO GENERAL Y ACCESO PRINCIPAL DE LAS INSTALACIONES DE LA SIOP	XALAPA	XALAPA	38.59	38.5	20/05/2025 - 03/07/2025	5,662,149.66		5,662,149.66	2,184,268.21		2,184,268.21		M2	590.91	590.91
04812025090007	REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO "LAS MATAS", INCLUYE GASA DE ACCESO Y PUENTE PEATONAL A LA COL. CONGRESO	VARIOS	VARIAS			02/01/2025 - 30/05/2025	26,982,025.94		26,982,025.94					M2	50,899.72	50,899.72
04812025090009	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO CARRETERO TRÓPICO-MONTEPIO, EN LAS LOCALIDADES DE MONTEPIO Y DOS DE ABRIL	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS			15/05/2025 - 12/08/2025	525,866.93		525,866.93					MTS	24.00	24.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							167,359,156.47		167,359,156.47						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							200,529,199.00		200,529,199.00	2,184,268.21		2,184,268.21				

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025


HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES						
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.				
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																				
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																				
FISCALES INVERSION 2023																				
04812024000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CEMPAXUCHITL DEL KM 0+000.00 AL 0+840.00, CALLE ALAMO TEMAPACHE ORQUIDEAS DEL KM 0+000.00 AL 0+320.00	EL XUCHITL	100.00	100.0	15/11/2024 - 29/03/2025	19,671,812.40		19,671,812.40	19,671,812.40		19,671,812.40		M2	9,189.71	9,189.71					
TOTAL FONDO:						19,671,812.40		19,671,812.40	19,671,812.40		19,671,812.40									
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:						1,529,605,923.83	1,176,512,379.01	353,093,544.82	191,226,095.22	60,409,898.56	130,816,196.66									



RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO



SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE INFRAESTRUCTURA

RECURSOS FISCALES 2019

04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS			13/09/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTLA - CHACALTIANGLUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+900	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - CUAUHTÉMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTÉMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LOGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRIGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.10		0.10							

RECURSOS FISCALES 2024

04852025300001	ESTUDIO, PROYECTO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ISLA-SANTIAGO TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 61+200	VARIOS	VARIAS	94.70	94.7	16/04/2025 - 05/05/2025	3,364,000.00	3,364,000.00	3,185,824.00	3,185,824.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852025300004	ESTUDIO, PROYECTO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR, VEHICULAR (P.I.V.), SOBRE LA CARRETERA PASO DEL TORO - LAGUNA DE SAN JULIÁN, EN EL KM 10+070	MEDELLÍN DE BRAVO	MORALILLO			29/05/2025 - 26/08/2025	889,720.00	889,720.00			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852025300005	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARR. FED. 127, TRAMO PANUOCO-RAMAL A EL HIGO-TEMPOAL-TANTOYUCA-TEPETZINTLA, CARR. FED. 105, TRAMO TEMPOAL-PLATÓN SÁNCHEZ-HUEJUTLA, LÍMITES DEL ESTADO DE VERACRUZ Y TRAMO TANTOYUCA-PLATÓN SÁNCHEZ, CON UNA LONGIT PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS			31/05/2025 - 28/08/2025	30,000,000.00	30,000,000.00			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
							3,462,900.00	3,482,900.00				0.00	0.00
TOTAL FONDO:							37,736,620.00	37,736,620.00	3,185,824.00	3,185,824.00			

RECURSOS FISCALES 2025

04852025300003	ESTUDIO, PROYECTO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO FRAY ANDRÉS DE OLMOS, ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE ABASOLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+100	PUEBLO VIEJO	VARIAS		29/05/2025 - 27/09/2025	498,600.00		498,600.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852025309005	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARR. FED. 127, TRAMO PANUOCO - RAMAL A EL HIGO - TEMPOAL - TANTOYUCA - TEPEZINTLA, CARR. FED. 105, TRAMO TEMPOAL - PLATÓN SÁNCHEZ - HUEJUTLA, LÍMITES DEL ESTADO DE VERACRUZ Y TRAMO TANTOYUCA - PLATÓN SÁNCHEZ, PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS		31/05/2025 - 28/08/2025	7,352,000.00		7,352,000.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE				11 - 11	2,749,400.00		2,749,400.00						0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE				11 - 11	510,400.00		510,400.00						0.00

RESPONSABLE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL FONDO:							11,110,400.00		11,110,400.00							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							48,847,020.10		48,847,020.10	3,185,824.00		3,185,824.00				



RESIDENTE DE OBRA



SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO



SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES						
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.				
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																				
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE OBRAS Y COMUNICACIONES																				
RECURSOS FISCALES 2022																				
01252022300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	XALAPA	XALAPA			20/09/2022 - 02/01/2023	0.01		0.01						0.00	0.00				
TOTAL FONDO:							0.01		0.01											
RECURSOS FISCALES 2025																				
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	2,920,000.00		2,920,000.00					0.00	0.00				
TOTAL FONDO:							2,920,000.00		2,920,000.00											
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							2,920,000.01		2,920,000.01											
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							4,290,312,422.33	3,505,702,773.08	784,609,649.25	341,715,289.60	183,648,510.88	158,066,778.72								


Arq. CELIA YOHANERY SOSA CADENA
RESIDENTE DE OBRA


Arq. CELIA YOHANERY SOSA CADENA
SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO


Ing. DAVID ALEMÁN BAEZ
SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA