

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

RECURSOS FISCALES 2025

01222025300001	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INGENIERIA DE COSTOS (INVESTIGACIÓN DE MERCADO, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN ECONOMICA DE PROPUESTAS, PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS, AJUSTE DE COSTOS, GASTOS NO RECUPERABLES, GASTOS INDIRECTOS Y FINAN	VARIOS	VARIAS	15.12	15.1	21/07/2025 - 31/12/2025	26,665,903.68		26,665,903.68	4,030,413.88		4,030,413.88		SERVICIOS	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							26,665,903.68		26,665,903.68	4,030,413.88		4,030,413.88				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							26,665,903.68		26,665,903.68	4,030,413.88		4,030,413.88				

JOSÉ PROCORO RICARDO MELÉNDEZ
RESIDENTE DE OBRA
XICOTÉN CATL

DIERY PAMELA MEDINA JIMENEZ
SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

Ing. José H. Hdez Gomez
SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

FAM 2025

01232025000020	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: SALVADOR DIAZ MIRÓN, CON CLAVE: 30EPR2127J	TECOLUTLA	HUEYTEPEC			25/08/2025 - 22/12/2025	2,879,512.38	2,879,512.38						M2	250.00	250.00
01232025000021	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: ALFREDO V. BONFIL, CON CLAVE: 30DPR2857E	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO			30/08/2025 - 31/12/2025	8,706,762.87	8,706,762.87						M2	560.00	560.00
01232025000022	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U1C DE 4 E E. INCLUYE: AULA DE USOS MÚLTIPLES, BIBLIOTECA, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CON CLAVE: 30DPR5187T	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ			30/08/2025 - 31/12/2025	5,812,093.57	5,812,093.57						M2	350.00	350.00
01232025000024	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, CON CLAVE: 30EJN0098A	XALAPA	XALAPA DE ENRIQUEZ			30/08/2025 - 31/12/2025	2,290,013.65	2,290,013.65						M2	350.00	350.00
01232025000025	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: QUETZALCÓATL, CON CLAVE: 30DPR0277D	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO			02/09/2025 - 30/12/2025	2,846,346.03	2,846,346.03						M2	200.00	200.00
01232025000026	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA: RITA CETINA, CON CLAVE: 30DTV2016E	VERACRUZ	VERACRUZ			02/09/2025 - 30/12/2025	5,760,150.94	5,760,150.94						M2	500.00	500.00
01232025000027	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, COCINA-COMEDOR, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA: LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE: 30EPR0392U	CALCAHUALCO	NUEVA VAQUERÍA			30/08/2025 - 27/12/2025	3,857,100.19	3,857,100.19						M2	350.00	350.00
01232025000028	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA: SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA N° 54, CON CLAVE: 30DST0054G	ZONGOLICA	ZONGOLICA			27/08/2025 - 24/12/2025	3,158,620.69	3,158,620.69						M2	380.00	380.00
01232025000029	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y COCINA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: CARLOS A. CARRILLO, CON CLAVE: 30EPR2702V	ZONGOLICA	IXPALCUAHUTLA (MOXALA)			27/08/2025 - 24/12/2025	1,959,123.23	1,959,123.23						M2	280.00	280.00
01232025000030	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: HUITZILOPOXTLI, CON CLAVE: 30DCC0157L	ZONGOLICA	EL PORVENIR			27/08/2025 - 24/12/2025	1,183,081.38	1,183,081.38						M2	180.00	180.00
01232025000031	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: NETZAHUALCOYOTL, CON CLAVE: 30DPR0782J	ZONGOLICA	AXALPA			27/08/2025 - 24/12/2025	891,512.07	891,512.07						M2	80.00	80.00
01232025000032	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA: TELESECUNDARIA TERRERO, CON CLAVE: 30DTV1652X	ATLAHUILCO	TERRERO			27/08/2025 - 24/12/2025	1,452,146.75	1,452,146.75						M2	200.00	200.00
01232025000033	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: GUILLERMO A. SHERWELL, CON CLAVE: 30DJN1049Z	CORDOBA	LA LUZ Y TRINIDAD PALOTAL	12.27		13/08/2025 - 10/12/2025	1,495,104.88	1,495,104.88						M2	200.00	200.00
01232025000034	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: NIÑOS HEROES, CON CLAVE: 30DJN1542B	CORDOBA	SANTA ELENA (CONGREGACIÓN EL BARREAL)	12.27		13/08/2025 - 10/12/2025	1,662,792.62	1,662,792.62						M2	220.00	220.00
01232025000037	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA: EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE: 30DTV0084Q	ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA			06/09/2025 - 31/12/2025	3,324,935.92	3,324,935.92						M2	330.00	330.00
01232025000038	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: MANUEL CARPIO, CON CLAVE: 30EPR0631D	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN			06/09/2025 - 31/12/2025	3,924,489.62	3,924,489.62						M2	380.00	380.00
01232025000040	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE QUINCE AULAS DIDÁCTICAS, BIBLIOTECA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, CON CLAVE: 30DPR0517M	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS			30/08/2025 - 31/12/2025	16,501,470.61	16,501,470.61						M2	950.00	950.00
01232025000041	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E E. INCLUYE: 8 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: JORGE ALACIO PÉREZ, CON CLAVE: 30EPR1411Z	MINATITLÁN	CAPOACÁN			30/08/2025 - 27/12/2025	12,034,352.94	12,034,352.94						M2	700.00	700.00
01232025000046	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO POTRERILLO, CON CLAVE: 30ETH0911T	POTRERILLO	POTRERILLO			02/09/2025 - 31/12/2025	6,441,335.20	6,441,335.20						M2	450.00	450.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

01232025000080	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION, AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO MANDINGA Y MATOZA, CON CLAVE: 30ETH1109T	ALVARADO	MANDINGA Y MATOZA	02/09/2025 - 30/12/2025			1,846,645.51		1,846,645.51					M2	300.00	300.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			56,471,341.66		56,471,341.66						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			6,013,873.29		6,013,873.29						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			10,955,404.00		10,955,404.00						0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						161,468,210.00		161,468,210.00							
	FAM REMANENTE 2019															
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			1,485.93		1,485.93						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			156.02		156.02						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			119.51		119.51						0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						1,761.46		1,761.46							
	FAM REMANENTE 2020															
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			26,369.19		26,369.19						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			2,768.71		2,768.71						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			2,120.87		2,120.87						0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						31,258.77		31,258.77							
	FAM REMANENTE 2025															
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			106,303,041.13		106,303,041.13						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			11,161,588.35		11,161,588.35						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			8,549,920.14		8,549,920.14						0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						126,014,549.62		126,014,549.62							
	FAM REMANENTE R 2020															
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			21,916.41		21,916.41						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			2,301.17		2,301.17						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			1,762.73		1,762.73						0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						25,980.31		25,980.31							
	FAM REMANENTE R 2024															
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			293,238.89		293,238.89						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			30,789.45		30,789.45						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			23,585.11		23,585.11						0.00	0.00
	TOTAL FONDO:						347,613.45		347,613.45							
	FAM REMANENTE R 2025															
	PRESUPUESTO DISPONIBLE			11 - 11			321,166.27		321,166.27						0.00	0.00


RESIDENTE DE OBRA


SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO


SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	33,721.75	33,721.75							0.00	0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	25,831.30	25,831.30							0.00	0.00
TOTAL FONDO:								380,719.32	380,719.32								
FAM R 2025																	
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	873,527.12	873,527.12							0.00	0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	91,718.09	91,718.09							0.00	0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	66,127.35	66,127.35							0.00	0.00
TOTAL FONDO:								1,031,372.56	1,031,372.56								
01232025000052	CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	7.23	18/08/2025	- 31/12/2025		35,462,682.57	35,462,682.57						M2	4,253.00	4,253.00
01232025000053	REHABILITACION DE LA PRESA MICHAPAN, CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	VARIOS	VARIAS		13/08/2025	- 31/12/2025		199,623,811.57	199,623,811.57						MTS	20,000.00	20,000.00
01232025000054	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PELOTEROS (TERCERA ETAPA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS		12/07/2025	- 31/12/2025		28,306,122.87	28,306,122.87						M2	130,000.00	130,000.00
01232025000057	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	IXHUATLAN DE MADERO	VARIAS	10.45	06/09/2025	- 31/12/2025		11,458,589.13	11,458,589.13						MTS	2,815.00	2,815.00
01232025000059	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA	ZONGOLICA	HUAXTECATL DOS		02/09/2025	- 31/12/2025		6,305,335.65	6,305,335.65						PIEZAS	46.00	46.00
01232025000071	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS, MUNICIPIO DE COMAPA, VER. (APORTACION ESTATAL PROAGUA)	COMAPA	SAN FELIPE DE JESUS	8.36	22/08/2025	- 24/12/2025		3,146,472.43	3,146,472.43						MTS	5,628.00	5,628.00
01232025000073	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION PARA LAS LOCALIDADES DE ATEXOXOCUAPA, XOCHITEPEC Y ZOMAJAPA, MUNICIPIO DE ZONGOLICA, VER. (APORTACION ESTATAL PROAGUA)	ZONGOLICA	VARIAS	12.78	22/08/2025	- 24/12/2025		7,384,178.70	7,384,178.70						MTS	17,847.00	17,847.00
01232025000074	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, VER. (APORTACION ESTATAL PROAGUA)	LA ANTIGUA	LA ANTIGUA		22/08/2025	- 20/10/2025		589,358.52	589,358.52						MTS	50.00	50.00
01232025000075	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARTE BAJA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPACOYAN Y PARA LAS LOCALIDADES: PIEDRA PINTA, LA GRANJA, EL CAMPAMENTO Y FRIJOLARES EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER. (APORTACION ESTATAL PROAGUA)	TLAPACOYAN	VARIAS	25.74	22/08/2025	- 24/12/2025		12,940,576.73	12,940,576.73		3,331,956.57	3,331,956.57			MTS	1,950.00	1,950.00
01232025000083	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	LA GUADALUPE		19/08/2025	- 16/11/2025		4,684,694.95	4,684,694.95						KM	3.50	3.50
01232025000084	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION (KILOMETRO 31) DEL MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA	CAZONES DE HERRERA	LA UNION (KILOMETRO 31)		21/08/2025	- 19/10/2025		2,731,379.85	2,731,379.85						KM	3.60	3.60
01232025000085	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE VEGA DE PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA	CAZONES DE HERRERA	VEGA DE PROGRESO		19/08/2025	- 10/11/2025		3,182,815.47	3,182,815.47						KM	2.10	2.10
01232025000086	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CAMOTIPAN DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC	CHICONTEPEC	CAMOTIPAN	17.59	19/08/2025	- 16/11/2025		5,505,065.00	5,505,065.00						KM	4.45	4.45
01232025000087	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PASO DE VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA	PAPANTLA	PASO DE VALENCIA		19/08/2025	- 09/12/2025		4,387,799.88	4,387,799.88						KM	5.49	5.49
01232025000088	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PAHUA HUECA DEL MUNICIPIO DE ATZALAN	ATZALAN	PAHUA HUECA		19/08/2025	- 25/12/2025		2,777,388.71	2,777,388.71						KM	5.71	5.71
01232025000089	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUEVA SANTA DEL MUNICIPIO DE ATZALAN	ATZALAN	CUEVA SANTA		19/08/2025	- 25/12/2025		4,649,345.27	4,649,345.27						KM	3.91	3.91
01232025000090	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA DEL MUNICIPIO DE ATZALAN	ATZALAN	TIERRA NUEVA		19/08/2025	- 25/12/2025		4,037,287.13	4,037,287.13						KM	3.18	3.18


RESIDENTE DE OBRA

4




SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO


SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

01232025000091	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XONAMANCA DEL MUNICIPIO DE ZONGOLICA	ZONGOLICA	XONAMANCA				19/08/2025 - 17/10/2025	1,422,268.48	1,422,268.48						KM	1.14	1.14
01232025000092	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL RUBI DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN	MECAYAPAN	EL RUBI				19/08/2025 - 17/10/2025	4,348,473.58	4,348,473.58						KM	5.42	5.42
01232025000093	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN	MECAYAPAN	EL NARANJO				19/08/2025 - 16/11/2025	4,575,151.27	4,575,151.27						KM	7.41	7.41
01232025000094	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS I EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	LOS LAURELES				19/08/2025 - 16/12/2025	3,242,640.34	3,242,640.34						KM	3.84	3.84
01232025000095	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS II EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	LOS LAURELES				19/08/2025 - 16/12/2025	3,822,940.25	3,822,940.25						KM	5.31	5.31
01232025400072	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN "EL TABACAL" E INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN (APORTACIÓN ESTATAL PROAGUA)	BANDERILLA	BANDERILLA				22/08/2025 - 24/12/2025	2,543,335.34	2,543,335.34						MTS	1,741.00	1,741.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	13,620,900.00	13,620,900.00							0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	162,345,503.50	162,345,503.50							0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	51,312,361.01	51,312,361.01							0.00	0.00
							TOTAL FONDO:	584,406,478.20	584,406,478.20		3,331,956.57	3,331,956.57					
							11 - 11	6,817,090.74	6,817,090.74							0.00	0.00
							TOTAL FONDO:	6,817,090.74	6,817,090.74								

FISER 2025

PROAGUA 2025

01232025090071	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS, MUNICIPIO DE COMAPA, VER. (APORTACIÓN FEDERAL PROAGUA)	COMAPA	SAN FELIPE DE JESUS	8.36			22/08/2025 - 24/12/2025	3,146,472.42	3,146,472.42						MTS	5,628.00	5,628.00
01232025090073	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS LOCALIDADES DE ATEXOXOCUAPA, XOCHITEPEC Y ZONGOLICA ZOMAJAPA, MUNICIPIO DE ZONGOLICA, VER. (APORTACIÓN FEDERAL PROAGUA)	ZONGOLICA	VARIAS	12.78			22/08/2025 - 24/12/2025	7,384,178.70	7,384,178.70						MTS	14,847.00	14,847.00
01232025090074	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, VER. (APORTACIÓN FEDERAL PROAGUA)	LA ANTIGUA	LA ANTIGUA				22/08/2025 - 20/10/2025	589,358.52	589,358.52						MTS	50.00	50.00
01232025090075	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARTE BAJA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPACOYAN Y PARA LAS LOCALIDADES PIEDRA PINTA, LA GRANJA, EL CAMPAMENTO Y FRIJOLARES, EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER. (APORTACIÓN FEDE	TLAPACOYAN	VARIAS	25.74	25.7		22/08/2025 - 24/12/2025	12,940,576.72	12,940,576.72		3,331,956.57	3,331,956.57			MTS	1,950.00	1,950.00
01232025490072	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN "EL TABACAL" E INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN (APORTACIÓN FEDERAL PROAGUA)	BANDERILLA	BANDERILLA				22/08/2025 - 24/12/2025	2,543,335.33	2,543,335.33						MTS	1,741.00	1,741.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	36,437,624.31	36,437,624.31							0.00	0.00
							TOTAL FONDO:	63,041,546.00	63,041,546.00		3,331,956.57	3,331,956.57					
							11 - 11	5,205,060.10	5,205,060.10							0.00	0.00
							TOTAL FONDO:	17,365,200.00	17,365,200.00		10,955,831.46	10,955,831.46					

HIDROMARITIMAS 2025

01232025000012	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL TRAMO CARRETERO COATZACOALCOS 1 - PUENTE ARROYO TEAPA 1	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	90.10	90.0		16/07/2025 - 13/10/2025	12,160,139.90	12,160,139.90		10,955,831.46	10,955,831.46			MTS	815.00	815.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						11 - 11	5,205,060.10	5,205,060.10							0.00	0.00
							TOTAL FONDO:	17,365,200.00	17,365,200.00		10,955,831.46	10,955,831.46					

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)


TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025


FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES																
RECURSOS FISCALES 2025																
01232025000006 1	REHABILITACION DE REJILLAS METALICAS TIPO IRVING EN CALZADA DE PUENTE LEVADIZO COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	31/05/2025 - 29/06/2025	1,233,988.31		1,233,988.31	1,233,988.31		1,233,988.31		M2	42.32	42.32
01232025000007	DESMANTEAMIENTO DE LA CASETA DE COBRO DEL PUENTE COATZACOALCOS 1	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	02/01/2025 - 08/02/2025	5,866,010.03		5,866,010.03	5,866,010.03		5,866,010.03		M2	4,658.00	4,658.00
01232025000008	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 1-700, SOBRE TRAMO CARRETERO KM. NUEVE-YECUATLA	YECUATLA	EL MIRADOR	14.16		03/07/2025 - 18/11/2025	5,274,575.27		5,274,575.27					M2	3,000.00	3,000.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //	54,000,000.00		54,000,000.00						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //	1,699,000.00		1,699,000.00						0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //	4,301,000.00		4,301,000.00						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							72,374,573.61		72,374,573.61	7,099,998.34		7,099,998.34				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,033,306,354.04	960,931,780.43	72,374,573.61	24,719,742.94	17,619,744.60	7,099,998.34				


RESIDENTE DE OBRA

4


SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO


SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

ADELANTO FISE R 2021

04842024091100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLAN DE LÓPEZ Y FUENTES, DEL KM 35+600 AL KM 42+040 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ZONTECOMATLAN DE LÓPEZ Y FUENTES	VARIAS	91.44	100.0	17/07/2024 - 04/02/2025	51,116.49	51,116.49		51,116.49	51,116.49			KMS	6.44	6.44
TOTAL FONDO:							51,116.49	51,116.49		51,116.49	51,116.49					

BONO CUPON CERO 2023

048420250000027	PAYMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS)	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	93.11	100.0	15/10/2024 - 10/02/2025	2,802,571.81		2,802,571.81	2,802,571.81				KMS	1.75	1.75
048420250000028	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBACANA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (OCTAVO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS	100.00	19.9	15/10/2024 - 29/05/2025	981,141.52		981,141.52	195,891.29				MTS	200.00	200.00
TOTAL FONDO:							3,783,713.33		3,783,713.33	2,998,463.10						

CONVENIO SCT 2021

048420210000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0+200	MOLOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
048420210000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANTA - AMATAH, DEL KM 9+600 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 04/08/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								

FISE 2018

048420180000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40							0.00	0.00
048420180000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07							0.00	0.00
048420180000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12							0.00	0.00
048420182000092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							8,233,895.06	8,233,895.06								

FISE 2019

048420190000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULIN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
048420190000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								

FISE 2020

048420200000066	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUIPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			26/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02							0.00	0.00
048420200000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO, EN TRAMOS AISLADOS UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			11/12/2020 - 24/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA																
* 04842020000127	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 6+380	TEZONAPA	VARIAS			04/12/2020 - 03/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
0484202000020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALÁN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
0484202000039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.06	0.06								

FISE 2021

04842021000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOATEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	VARIAS			04/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A TULCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	XOXCOTLA	TULCALCO			24/06/2021 - 31/03/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02								

FISE 2024

04842024000005	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TLACOLULA - EL TORDILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+500	CHICONTEPEC	VARIAS	100.00	100.0	18/05/2024 - 02/01/2025	7,942,585.17	7,942,585.17		7,942,585.17	7,942,585.17			KILOMETROS	1.50	1.50
04842024000094	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUITZILA - ATEXCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+580	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	97.22	100.0	21/06/2024 - 22/01/2025	8,742,317.86	8,742,317.86		8,742,317.86	8,742,317.86			KILOMETROS	2.58	2.58
04842024000100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, DEL KM 35+600 AL KM 42+040	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	VARIAS	91.44	100.0	17/07/2024 - 04/02/2025	9,182,380.28	9,182,380.28		9,182,380.28	9,182,380.28			KMS	6.44	6.44
04842024000111	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ATIOPA - TECPANTZACUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+320	TEXHUACÁN	VARIAS	100.00	100.0	12/10/2024 - 10/02/2025	19,269,994.07	19,269,994.07		19,269,994.07	19,269,994.07			KILOMETROS	1.32	1.32
TOTAL FONDO:							45,137,277.38	45,137,277.38		45,137,277.38	45,137,277.38					

FISE 2025

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11							477,053,340.01	477,053,340.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							477,053,340.01	477,053,340.01								

FISE R 2018

* 04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NIXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NIXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							168,293.84	168,293.84								

FISE R 2024

04842024090094	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUITZILA - ATEXCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+580 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.00	100.0	21/06/2024 - 22/01/2025	2,336,117.84	2,336,117.84		2,336,117.84	2,336,117.84			KILOMETROS	2.58	2.58
04842024090100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES, DEL KM 35+600 AL KM 42+040 (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	VARIAS	100.00	100.0	17/07/2024 - 04/02/2025	11,612,612.02	11,612,612.02		11,612,612.02	11,612,612.02			KMS	6.44	6.44
TOTAL FONDO:							13,948,729.86	13,948,729.86		13,948,729.86	13,948,729.86					

HIDROMARITIMAS 2018

04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTEMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01							0.00	0.00
----------------	---	-----------	--------	--	--	-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	------	------

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11+000 A KM 11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
04842018000178	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - PAÍSES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19+200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.04	0.04								

HIDROMARITIMAS 2019

04842019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842024091106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS	77.01		15/10/2024 - 29/05/2025	1,139,554.68	1,139,554.68						MTS	200.00	200.00
TOTAL FONDO:							1,139,554.69	1,139,554.69								

HIDROMARITIMAS 2020

04842020000015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20+800 AL KM 23+500	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020	9,327,329.59	9,327,329.59							0.00	0.00
04842020000023	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 2+080	NAUTLA	VARIAS			28/04/2020 - 02/01/2021	457,015.60	457,015.60							0.00	0.00
04842020000056	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+630, INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			25/09/2020 - 15/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO			29/08/2020 - 02/01/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000129	PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14+000 AL KM 15+500	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ	BARRIOS			22/12/2020 - 30/01/2021	0.02	0.02							0.00	0.00
04842024090080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	100.00	100.0	09/07/2024 - 11/01/2025	605,000.99	605,000.99		605,000.99	605,000.99			KILOMETROS	3.35	3.35
TOTAL FONDO:							10,389,346.22	10,389,346.22		605,000.99	605,000.99					

HIDROMARITIMAS 2021

04842024091080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	82.44	100.0	09/07/2024 - 11/01/2025	1,563,621.36	1,563,621.36		1,563,621.36	1,563,621.36			KILOMETROS	3.35	3.35
TOTAL FONDO:							1,563,621.36	1,563,621.36		1,563,621.36	1,563,621.36					

HIDROMARITIMAS 2023

04842024092080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	94.67	100.0	09/07/2024 - 11/01/2025	5,479,586.47	5,479,586.47		5,479,586.47	5,479,586.47			KILOMETROS	3.35	3.35
TOTAL FONDO:							5,479,586.47	5,479,586.47		5,479,586.47	5,479,586.47					

HIDROMARITIMAS 2025

04842025000021	MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO FRAY ANDRES DE OLMOS, DEL E.C. CARRETERA FEDERAL 180 A LA CALLE ABASOLO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+100	PUEBLO VIEJO	VARIAS			23/08/2025 - 21/10/2025	8 660 955.84	8 660 955.84							KM	1.10	1.10
04842025000023	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 150, TRAMO PARAISO DEL ESTERO - ANTÓN LIZARDO DEL KM 0+000 AL KM 14+860 (CUERPO A)	ALVARADO	VARIAS	58.89	39.8	12/07/2025 - 08/11/2025	46 145 596.89	46 145 596.89		18 400 907.04	18 400 907.04			KMS	14.86	14.86	
04842025000024	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 150, TRAMO PARAISO DEL ESTERO - ANTÓN LIZARDO, DEL KM 0+000 AL KM 14+860 (CUERPO B)	ALVARADO	VARIAS	53.90	46.4	12/07/2025 - 08/11/2025	54 636 564.85	54 636 564.85		25 404 325.04	25 404 325.04			KMS	14.86	14.86	

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11 7,443,172.46 7,443,172.46 0.00 0.00

TOTAL FONDO: 116,886,290.04 116,886,290.04 43,805,232.08 43,805,232.08

HIDROMARITIMAS R 2019
04842024096106 MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUAREZ, DEL KM 1-300 AL KM 1-500, INCLUYE ESTRUCTURA (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)

CATEMACO VARIAS

100.00

15/10/2024 - 29/05/2025

26,630.61 26,630.61

MTS 200.00 200.00

TOTAL FONDO: 26,630.61 26,630.61

HIDROMARITIMAS R 2023
04842024091009 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - LA UNIÓN (KILOMETRO 31), DEL KM 10-000 AL KM 12-100 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)
04842024096061 MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)

TUXPAN VARIAS

100.00

100.0

21/05/2024 - 02/01/2025

1,734,120.00 1,734,120.00

KILOMETROS 2.10 2.10

04/06/2024 - 02/12/2024 0.02 0.02

TOTAL FONDO: 1,734,120.02 1,734,120.02 1,734,120.00 1,734,120.00

HIDROMARITIMAS R 2025

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11 1,803,155.55 1,803,155.55 0.00 0.00

TOTAL FONDO: 1,803,155.55 1,803,155.55

HIDROTERRESTRES 2018
04842018000003 REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+500
048420180000016 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0+000 AL KM 0+800
048420180000017 REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN, DEL KM 0+000 AL 3+000
048420180000021 MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+500
048420180000023 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000
048420180000035 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600
048420180000036 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUIXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200
048420180000038 MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800
048420180000042 MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RÍO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800
048420180000047 MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17+800 AL KM 22+000, (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)

COSAUTLÁN DE CARVAJAL VARIAS
NARANJOS AMATLÁN VARIAS
ÁNGEL R. CABADA PASO DEL INGENIO

23/01/2018 - 07/07/2018
23/01/2018 - 09/07/2018
23/01/2018 - 25/08/2018

994,983.19 994,983.19
0.01 0.01
0.02 0.02

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

23/01/2018 - 29/07/2018
23/01/2018 - 28/08/2018
24/02/2018 - 02/08/2018

6,817,419.66 6,817,419.66
0.01 0.01
0.01 0.01

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

03/03/2018 - 14/08/2018
20/02/2018 - 11/07/2018

0.01 0.01
563,356.46 563,356.46

0.00 0.00
0.00 0.00

24/02/2018 - 02/08/2018
15/06/2018 - 11/11/2018

3,148,826.21 3,148,826.21
0.01 0.01

0.00 0.00
0.00 0.00

TOTAL FONDO: 11,524,585.59 11,524,585.59

HIDROTERRESTRES 2019
04842024000106 MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUAREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA

CATEMACO VARIAS

100.00

15/10/2024 - 29/05/2025

1,690,710.51 1,690,710.51

MTS 200.00 200.00

TOTAL FONDO: 1,690,710.51 1,690,710.51

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

HIDROTERRESTRES 2020

04842020000083	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRÍA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/08/2020 - 19/10/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04842020000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+600	VILLA ALDAMA	VARIAS			02/09/2020 - 02/01/2021	0.02	0.02							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.03	0.03								

HIDROTERRESTRES 2021

04842021000130	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 6+000 AL KM 7+700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS			10/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000164	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED.127 - IXCATEPEC, DEL KM 7+150 AL KM 7+650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7+225	IXCATEPEC	VARIAS			29/10/2021 - 15/03/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
04842021000168	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL KM 16+000	VARIOS	VARIAS			10/12/2021 - 08/01/2022	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.03	0.03								

HIDROTERRESTRES 2023

04842023000008	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL TECOMATE - FRANCIA VIEJA, DEL KM 0+000 AL KM 2+200	CHICONTEPEC	VARIAS			10/10/2023 - 22/07/2024	5,081,566.69	5,081,566.69							0.00	0.00
04842024000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUAUTITLÁN DEL PARRAL - JUCHIQUE DE FERRER, DEL KM 0+000 AL KM 3+410 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS			08/08/2023 - 29/03/2024	1,289.41	1,289.41							0.00	0.00
04842024000058	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO YECUATLA - LA VICTORIA - DOS CAMINOS DEL KM 0+000 AL KM 4+311.16	YECUATLA	VARIAS	100.00	100.0	21/05/2024 - 15/01/2025	4,350,097.52	4,350,097.52		4,350,097.52	4,350,097.52			KILOMETROS	4.31	4.31
04842024000096	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RANCHOAPAN - SOYATA, DEL KM 0+000 AL KM 3+330	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	100.00	100.0	09/07/2024 - 02/01/2025	1,523,536.88	1,523,536.88		1,523,536.88	1,523,536.88			KILOMETROS	3.33	3.33
04842024000122	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ENTROQUE A PASTORÍAS (SOYACUATLA - SAN JOSÉ PASTORÍAS) DEL KM 1+000 AL KM 1+211.40 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTRUCTURA)	ACTOPAN	SAN JOSÉ PASTORÍAS	85.84		03/07/2025 - 12/09/2025	1,290,036.26	1,290,036.26						MTS	211.40	211.40
04842024091112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	100.00	100.0	15/10/2024 - 10/02/2025	30,072.57	30,072.57		30,072.57	30,072.57			KM	1.75	1.75
04842025000002	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MAHUIXTLÁN - ISLETA GRANDE, DEL KM 1+480 AL KM 1+680 (INCLUYE ESTRUCTURA)	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	16/05/2025 - 14/06/2025	611,869.35	611,869.35		611,869.35	611,869.35			MTS	200.00	200.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							8,559,048.16	8,559,048.16							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							21,447,516.84	21,447,516.84		6,515,576.32	6,515,576.32					

HIDROTERRESTRES 2024

04842024000039	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 145 D (LA TINAJA - COSOLEACAQUE) - SANTIAGO TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ISLA	VARIAS	100.00	100.0	21/05/2024 - 10/03/2025	2,577,893.72	2,577,893.72		2,577,893.72	2,577,893.72			KM	3.00	3.00
04842024000046	MANTENIMIENTO DEL CAMINO OLUTA - TEXISTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 2+400	OLUTA	VARIAS	100.00	90.5	21/05/2024 - 12/02/2025	6,275,613.29	6,275,613.29		5,679,517.81	5,679,517.81			KM	2.40	2.40
04842024000084	PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMINOS (CAMINO TULAPILLA - LA CHACA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500), (CAMINO E.C. (RANCHO ALEGRE-RICARDO FLORES MAGÓN) - CALALCO - COYUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500), (CAMINO LA CHACA - EL PANORAMA - CRUZ VERDE, DEL KM 3+450 AL KM 4+950)	COYUTLA	VARIAS	100.00	100.0	25/06/2024 - 16/01/2025	19,115,235.14	19,115,235.14		19,115,235.14	19,115,235.14			KILOMETROS	6.00	6.00
04842024000085	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO XOAMPOLCO - LA VENTILLA, DEL KM 3+300 AL KM 4+640	ALTOTONGA	VARIAS	100.00	100.0	25/06/2024 - 02/01/2025	2,402,450.44	2,402,450.44		2,402,450.44	2,402,450.44			KILOMETROS	1.54	1.54
04842024000097	MANTENIMIENTO DEL CAMINO NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO - PASO NUEVO, DEL KM 4+432 AL KM 9+232	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	16/07/2024 - 02/01/2025	443,142.25	443,142.25		443,142.25	443,142.25			KILOMETROS	4.80	4.80
04842024000105	PAVIMENTACIÓN DEL E.C. CARR. FED. 180, TRAMO POZA RICA - VERACRUZ Y EL CAMINO DE ACCESO AL	NAUTLA	NAUTLA	100.00	100.0	18/09/2024 - 02/01/2025	558,404.89	558,404.89		558,404.89	558,404.89			MTS	492.23	492.23

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

HOSPITAL "DR. GERARDO DIAZ MORALES", DEL KM 0+000 AL KM 0+194, INCLUYE OBRAS
COMPLEMENTARIAS

04842024090112 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS) IXHUACÁN DE LOS REYES VARIAS 100.00 100.0 15/10/2024 - 10/02/2025 770,374.52 770,374.52 770,374.52 770,374.52 KMS 1.75 1.75

TOTAL FONDO: 32,143,114.25 32,143,114.25 31,547,018.77 31,547,018.77

HIDROTERRESTRES 2025

04842025000004 MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 140, TRAMO CERRO GORDO - PLAN DEL RIO, DEL KM 25+400 AL KM 34+500 (EN TRAMOS AISLADOS) EMILIANO ZAPATA VARIAS 100.00 82.1 22/05/2025 - 20/06/2025 173,798.72 173,798.72 142,732.20 142,732.20 KMS 9.10 9.10

04842025000005 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHICONQUIAO - MISANTLA, DEL KM 38+000 AL KM 64+000 VARIOS VARIAS 100.00 96.4 05/06/2025 - 23/08/2025 1,910,346.00 1,910,346.00 1,843,254.56 1,843,254.56 KMS 26.00 26.00

04842025000010 MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 180, TRAMO GUTIERREZ ZAMORA - TECOLUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 8+382 VARIOS VARIAS 100.00 100.0 04/05/2025 - 02/08/2025 37,963,101.35 37,963,101.35 37,963,101.35 37,963,101.35 KMS 8.38 8.38

04842025000011 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POZA RICA DE HIDALGO - BARRA DE CAZONES, DEL KM 2+000 AL KM 7+580 Y DE LA CARR. FED. 180 (POZA RICA - VERACRUZ), TRAMO PAPANTLA DE OLARTE - POZA RICA DE HIDALGO, DEL KM 0+000 AL KM 12+350 VARIOS VARIAS 100.00 100.0 19/05/2025 - 18/07/2025 2,303,780.50 2,303,780.50 2,303,780.50 2,303,780.50 KMS 17.93 17.93

04842025000012 MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 127, TRAMO TIHUATLÁN - POTRERO DEL LLANO, DEL KM 29+000 AL KM 53+400 Y TRAMO ALAZÁN - CANOAS, DEL KM 2+200 AL KM 88+600 VARIOS VARIAS 26/07/2025 - 23/10/2025 29,988,036.30 29,988,036.30 KM 90.80 90.80

04842025000014 MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 180 (PASO DEL TORO - ALVARADO) - LA PIEDRA - ANTON LIZARDO, DEL KM 0+000 AL KM 15+150 (EN TRAMOS AISLADOS) ALVARADO VARIAS 100.00 100.0 03/07/2025 - 01/08/2025 156,967.41 156,967.41 156,967.41 156,967.41 KMS 15.15 15.15

04842025000020 MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 129 (TEZIUTLÁN - NAUTLA), MARTÍNEZ DE LA TORRE - TLAPACOYAN, DEL KM 0+000 AL KM 17+000 VARIOS VARIAS 92.53 40.0 17/06/2025 - 14/09/2025 20,641,337.33 20,641,337.33 8,258,281.20 8,258,281.20 KMS 17.00 17.00

04842025000025 MANTENIMIENTO DEL CAMINO MISANTLA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 14+000 VARIOS VARIAS 24.46 64.6 20/06/2025 - 14/09/2025 15,948,217.31 15,948,217.31 10,312,455.74 10,312,455.74 KMS 14.00 14.00

PRESUPUESTO DISPONIBLE

TOTAL FONDO: 273,211,541.06 273,211,541.06 60,980,572.96 60,980,572.96

HIDROTERRESTRES R 2019

04842024092106 MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUAREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS) CATEMACO VARIAS 77.01 15/10/2024 - 29/05/2025 1,022,121.99 1,022,121.99 MTS 200.00 200.00

TOTAL FONDO: 1,022,121.99 1,022,121.99

HIDROTERRESTRES R 2023

04842024000082 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (MISANTLA-MARTÍNEZ DE LA TORRE) - CÁRTAGO, DEL KM 0+000 AL KM 3+140 MARTÍNEZ DE LA TORRE VARIAS 100.00 100.0 25/06/2024 - 26/02/2025 7,552,949.88 7,552,949.88 7,552,949.88 7,552,949.88 KILOMETROS 3.14 3.14

04842024092112 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS) IXHUACÁN DE LOS REYES VARIAS 100.00 100.0 15/10/2024 - 10/02/2025 12,015.41 12,015.41 12,015.41 12,015.41 KM 1.75 1.75

TOTAL FONDO: 7,564,965.29 7,564,965.29 7,564,965.29 7,564,965.29

HIDROTERRESTRES R 2025

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11 6,599,252.13 6,599,252.13 0.00 0.00

TOTAL FONDO: 6,599,252.13 6,599,252.13

RESIDENTE DE OBRAS

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

PARTICIPACIONES FED. 2025

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11

1,052,945.43

1,052,945.43

0.00

0.00

TOTAL FONDO:

1,052,945.43

1,052,945.43

FISCALES ANTERIORES 2024

04842024000112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS)	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	100.00	100.0	15/10/2024 - 10/02/2025	8,168,114.17		8,168,114.17	8,168,114.17		8,168,114.17		KMS	1.75	1.75
04842024097106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA- BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (OCTAVO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS	100.00	100.0	15/10/2024 - 02/01/2025	981,141.53		981,141.53	981,141.53		981,141.53		MTS	200.00	200.00
TOTAL FONDO:							9,149,255.70		9,149,255.70	9,149,255.70		9,149,255.70				

RECURSOS FISCALES 2017

01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	3,589.72		3,589.72						0.00	0.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAYTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS			20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68		68,275.68						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							71,865.43		71,865.43							

RECURSOS FISCALES 2018

04842018000068	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS			30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN DE CARPIO	VARIAS			30/06/2018 - 11/12/2018	479,286.31		479,286.31						0.00	0.00
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			30/06/2018 - 02/01/2020	956,535.55		956,535.55						0.00	0.00
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUJANGO - ASTACINGA Y TEHUJANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUJANGO	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,543,659.60		1,543,659.60						0.00	0.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,760,274.82		1,760,274.82						0.00	0.00
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,122,499.23		1,122,499.23						0.00	0.00
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACAN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACAN	VARIAS			30/06/2018 - 02/01/2020	1,743,304.66		1,743,304.66						0.00	0.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEGUAPAN	PETLACALA			30/06/2018 - 02/01/2020	1,126,269.55		1,126,269.55						0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS			10/07/2018 - 06/11/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLAN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLAN DE CARVAJAL	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESUS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESUS CARRANZA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+600	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	1,757.84		1,757.84						0.00	0.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	993.80		993.80						0.00	0.00
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS			01/03/2018 - 27/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	143,113.34		143,113.34						0.00	0.00
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN			08/03/2018 - 03/09/2018	1,676.91		1,676.91						0.00	0.00
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	163,598.06		163,598.06						0.00	0.00
04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLAN	VARIAS			08/03/2018 - 17/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTIN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERÍA			07/07/2018 - 03/12/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN DE CARPIO	VARIAS			25/07/2018 - 21/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS			07/07/2018 - 03/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,370.05		45,370.05						0.00	0.00
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	45,024.01		45,024.01						0.00	0.00
04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0+000 AL 0+633.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	38,141.75		38,141.75						0.00	0.00
04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0+000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,990.39		37,990.39						0.00	0.00
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA			07/07/2018 - 02/01/2020	7,630.30		7,630.30						0.00	0.00
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020	37,156.34		37,156.34						0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																	
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																	
RECURSOS FISCALES 2019																	
04842019000050	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJIN, DEL KM 0+000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS			02/08/2019 - 31/08/2019	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842019090095	REHABILITACION DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 0+000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+900	VARIOS	VARIAS			20/12/2019 - 04/03/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.02		0.02								
RECURSOS FISCALES 2020																	
04842020200025	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+650 AL KM 7+700	TEOCELO	VARIAS			13/05/2020 - 02/01/2021	0.01		0.01						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.01		0.01								
RECURSOS FISCALES 2024																	
04842024000123	MANTENIMIENTO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE ANGEL R. CABADA, DEL KM 0+016 AL KM 0+122 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTRUCTURA)	ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	87.66	100.0	16/05/2025 - 28/07/2025	484,443.00		484,443.00	484,443.00				MTS	106.00	106.00	
04842024000124	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUÁREZ – TEBANCA, DEL KM 3+100 AL KM 3+268 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTRUCTURA)	CATEMACO	SAN JOAQUIN			16/05/2025 - 14/07/2025	1,887,355.84		1,887,355.84					MTS	168.00	168.00	
04842024200119	SERVICIO RELACIONADO CON LA SUPERVISION FISICA Y DOCUMENTAL DE 77 OBRAS, EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS			14/03/2025 - 12/04/2025	1,190,268.12		1,190,268.12					SUPERVISION	77.00	77.00	
							399,170.79		399,170.79						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							3,961,237.75		3,961,237.75	484,443.00							
RECURSOS FISCALES 2025																	
04842025000008	MANTENIMIENTO DEL PUENTE "EL AGUACATILLO", UBICADO EN EL KM 1+200, DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 145 (CIUDAD ALEMÁN - SAYULA) - AGUACATILLO, INCLUYE ACCESOS	SAN JUAN EVANGELISTA	VARIAS			20/05/2025 - 19/07/2025	2,415,962.63		2,415,962.63					MTS	23.00	23.00	
04842025000017	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES EN 59 MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS	7.81	9.9	14/06/2025 - 10/12/2025	66,242,639.04		66,242,639.04	6,602,914.93				KMS	2,230.00	2,230.00	
							71,582,720.95		71,582,720.95						0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							140,241,322.62		140,241,322.62	6,602,914.93							
PARTICIPA. INVERSION 2023																	
04842024093080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA – RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	100.00	100.0	09/07/2024 - 11/01/2025	5,994,073.74		5,994,073.74	5,994,073.74				KILOMETROS	3.35	3.35	
TOTAL FONDO:							5,994,073.74		5,994,073.74	5,994,073.74							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							1,212,327,462.14	1,038,818,765.48	173,508,696.66	244,161,968.44	218,932,817.97	25,229,150.47					

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

BONO CUPON CERO 2023

04812023090086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE. CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAM (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM	77.22	100.0	22/12/2023 - 02/01/2025	5,597,226.58		5,597,226.58	5,597,226.58		5,597,226.58		M2	34,416.23	34,416.23
TOTAL FONDO:							5,597,226.58		5,597,226.58	5,597,226.58		5,597,226.58				

DERIVADOS FINAN.SWAP 2023

04812024000031	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	97.67	100.0	04/09/2024 - 31/01/2025	1,911,868.68		1,911,868.68	1,911,868.68		1,911,868.68		M2	4,630.51	4,630.51
04812024000040	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ, EN EL KM 6-040.00	EMILIANO ZAPATA	TRES PASOS	100.00	100.0	29/07/2024 - 29/01/2025	784,531.83		784,531.83	784,531.83		784,531.83		MTS	40.00	40.00
04812024000049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN Y NICOLÁS BRAVO, CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y NEZAHUALCOYOTL, CALLE GLADIOLAS ENTRE CAMINO A LECHUGUILLAS Y CALLE ROSA	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.00	100.0	02/09/2024 - 25/01/2025	4,989,776.86		4,989,776.86	4,989,776.86		4,989,776.86		M2	5,338.70	5,338.70
TOTAL FONDO:							7,686,177.37		7,686,177.37	7,686,177.37		7,686,177.37				

FISE 2025


04812025000016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VIALIDADES DIVERSAS, ABALOMA CUAUTLA, ZACAMILOLA - LOS PINOS, ZACAMILOLA - ATEXCA, ZACAMILOLA TEPIXITITLA, SANTA ROSA-UITZQUIAPA, SANTA ROSA-CENTRO	ATLAHUILCO	VARIAS	90.08	90.0	28/06/2025 - 05/12/2025	26,525,193.92	26,525,193.92		23,894,797.92	23,894,797.92			M2	13,779.00	13,779.00
04812025000046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CAMINO DEL TRAMO TECAMALUCAN - TEPAXAPA DEL KM 0-000 AL KM 7-590	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			02/09/2025 - 30/12/2025	71,649,704.57	71,649,704.57						KILOMETROS	7.59	7.59
04812025000051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO A LINDA VISTA DEL KM. 0-000 AL KM. 0-695	SOLEDAD ATZOMPA	LINDA VISTA			02/09/2025 - 25/12/2025	13,422,811.01	13,422,811.01						METRO	995.00	995.00
04812025000062	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOTZORONGO-TEZONAPA DEL KM. 0-000 AL KM. 4-450 PRESUPUESTO DISPONIBLE	TEZONAPA	VARIAS	25.47		08/08/2025 - 05/12/2025 / / - / /	61,461,731.18 162,827,633.11	61,461,731.18 162,827,633.11						KM	4.45 0.00	4.45 0.00
TOTAL FONDO:							335,887,073.79	335,887,073.79		23,894,797.92	23,894,797.92					

HIDROMARITIMAS 2020

04812020000225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN, CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/12/2020 - 21/03/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01	0.01								

HIDROMARITIMAS 2023

04812023000086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE. CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAN	TUXPAN	TUXPAM	100.00	93.0	22/12/2023 - 13/02/2025	20,299,190.44	20,299,190.44		18,880,036.44	18,880,036.44			M2	34,416.23	34,416.23
04812024097020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.93	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	376,282.76	376,282.76		376,282.76	376,282.76			M2	46,271.33	46,271.33
TOTAL FONDO:							20,675,473.20	20,675,473.20		19,256,319.20	19,256,319.20					


RESIDENTE DE OBRA


SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO


SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

HIDROMARITIMAS 2025

04812025000038	REHABILITACIÓN DE LA AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE EL ENTRONQUE CABEZA OLMECA Y PASEO DE LA ARMADA DE MEXICO, DEL KM 0+000 AL KM 2+663 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)	VERACRUZ	VERACRUZ			14/02/2025 - 04/08/2025	158,071,134.26	158,071,134.26						M2	103,782.93	103,782.93
04812025000039	REHABILITACIÓN DE ACCESOS DE CONCRETO HIDRÁULICO A COMPLEJOS PETROQUIMICOS Y CONTROL DE MALEZA DE DERECHO DE VIA EN TRAMO CARRETERO DE LA EXCASETA DEL PUENTE COATZACOALCOS 1 - NUEVO TEAPA	COATZACOALCOS	VARIAS	30.15	30.1	16/07/2025 - 13/10/2025	8,503,124.43	8,503,124.43		2,563,565.21	2,563,565.21			M2	2,500.00	2,500.00
04812025000043	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA COATZACOALCOS - AEROPUERTO MINATITLÁN A TIPO A4 PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS	30.06		02/08/2025 - 31/12/2025 / / - / /	295,012,122.34	295,012,122.34						M2	115,406.00	115,406.00
TOTAL FONDO:							489,127,342.96	489,127,342.96		2,563,565.21	2,563,565.21				0.00	0.00

HIDROMARITIMAS R 2019

04812024094035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (QUINTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/07/2025	35,975.73	35,975.73						M2	6,323.70	6,323.70
TOTAL FONDO:							35,975.73	35,975.73								

HIDROMARITIMAS R 2020

04812024092035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/07/2025	106,091.40	106,091.40						M2	6,323.70	6,323.70
TOTAL FONDO:							106,091.40	106,091.40								

HIDROMARITIMAS R 2021

04812024093035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	76.04		10/06/2024 - 20/07/2025	92,777.44	92,777.44						M2	6,323.70	6,323.70
TOTAL FONDO:							92,777.44	92,777.44								

HIDROMARITIMAS R 2022

04812024091035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	77.61		10/06/2024 - 20/07/2025	339,391.03	339,391.03						M2	6,323.70	6,323.70
TOTAL FONDO:							339,391.03	339,391.03								

HIDROMARITIMAS R 2023

04812024090035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/07/2025	2,487,920.36	2,487,920.36						M2	6,323.70	6,323.70
04812024098020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	96.41	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	6,251,547.02	6,251,547.02		6,251,547.02	6,251,547.02			M2	46,271.33	46,271.33


RESIDENTE DE OBRA


SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO


SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
HIDROMARITIMAS R 2024							TOTAL FONDO:	8,739,467.38	8,739,467.38		6,251,547.02	6,251,547.02				
04812024095035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (SEXTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	75.61	64.7	10/06/2024 - 20/07/2025	704,215.57	704,215.57		455,922.86	455,922.86			M2	6,323.70	6,323.70
04812024099020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.74	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	1,933,135.71	1,933,135.71		1,933,135.71	1,933,135.71			M2	46,271.33	46,271.33
HIDROTERRESTRES 2019							TOTAL FONDO:	2,637,351.28	2,637,351.28		2,389,058.57	2,389,058.57				
04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA, CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01							0.00	0.00
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73							0.00	0.00
HIDROTERRESTRES 2020							TOTAL FONDO:	3,055,888.75	3,055,888.75							
04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA , ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MÉXICO, COL. REVOLUCION	XALAPA	XALAPA			21/10/2020 - 12/02/2021	2.31	2.31							0.00	0.00
HIDROTERRESTRES 2021							TOTAL FONDO:	2.31	2.31							
04812021000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA	CHICONQUIACO	EL HUERFANO			25/05/2021 - 09/10/2021	0.01	0.01							0.00	0.00
HIDROTERRESTRES 2022							TOTAL FONDO:	0.01	0.01							
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	0.02	0.02						0.00	0.00
HIDROTERRESTRES 2023							TOTAL FONDO:	0.02	0.02							
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	5,556.23	5,556.23						0.00	0.00
HIDROTERRESTRES 2024							TOTAL FONDO:	5,556.23	5,556.23							
04812024000012	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y MIGUEL HIDALGO	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	100.00	100.0	22/04/2024 - 02/01/2025	1,532,394.09	1,532,394.09		1,532,394.09	1,532,394.09			M2	4,589.73	4,589.73
04812024000022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO COATZACOALCOS ENTRE CALLE RIO BRAVO Y RIO SUCHIATE, CALLE RIO SUCHIATE ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	15/04/2024 - 02/01/2025	1,056,704.13	1,056,704.13		1,056,704.13	1,056,704.13			M2	5,960.77	5,960.77
04812024000046	MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA XALAPA Y CALLE SUR 2, GRACIANO	XALAPA	XALAPA	100.00	68.2	09/08/2024 - 02/01/2025	1,186,292.26	1,186,292.26		810,033.87	810,033.87			M2	2,607.33	2,607.33


RESIDENTE DE OBRA

4


SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO


SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

04812024084035	VALENZUELA Y RAFAEL VALENZUELA ENTRE CALLE MANUEL M. CONTRERAS Y RAFAEL AGUIRRE CINTA Y MARGARITA OLIVO LARA ENTRE CALLE GRACIANO VALENZUELA Y RAFAEL VALENZUELA PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA. CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (DECIMO CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/07/2025	1,278,399.18	1,278,399.18						M2	6,323.70	6,323.70
04812024090020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE. CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORE PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATZACOALCOS	VARIAS	92.26	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	14,375,556.99	14,375,556.99		14,375,556.99	14,375,556.99			M2	46,271.33	46,271.33
11 - 11							10,934,668.72	10,934,668.72							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							30,364,015.37	30,364,015.37		17,774,689.08	17,774,689.08					

HIDROTERRESTRES 2025

04812025000021	PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO VECINAL EL ATORON - LAS IGUANAS DEL KM 0+000 AL 2+960 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 0+000 AL 9+700)	COLIPA	VARIAS	31.67	11.1	10/06/2025 - 30/11/2025	135,747,680.42	135,747,680.42		15,091,886.89	15,091,886.89			M2	20,720.00	20,720.00
04812025000034	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO XICO - TONALACO, DEL KM. 9+500 AL KM 16+680 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 9+500 AL 21+050)	XICO	VARIAS	32.99	32.9	27/05/2025 - 31/12/2025	136,998,610.52	136,998,610.52		45,193,684.10	45,193,684.10			M2	42,225.18	42,225.18
04812025000042	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTIAGO TUXTLA - ISLA DEL KM 0+000 AL KM 60+160	VARIOS	VARIAS	7.68	0.1	02/08/2025 - 31/12/2025	397,215,534.99	397,215,534.99		504,813.87	504,813.87			KMS	60.16	60.16
04812025000044	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO NANCHITAL - EL CHAPO. INCLUYE BACHEO Y REENCARPETADO DE TRAMOS AISLADOS GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZONAS POBLADAS.	VARIOS	VARIAS	21.16	21.1	28/08/2025 - 25/12/2025	14,711,392.43	14,711,392.43		3,112,431.51	3,112,431.51			M2	17,978.60	17,978.60
04812025000061	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACAYUCAN - OLUTA - SAYULA DE ALEMAN DEL KM 0+000 AL KM 7+780 PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS			15/09/2025 - 31/12/2025	3,474,491.03	3,474,491.03						KMS	7.78	7.78
11 - 11							95,794,046.55	95,794,046.55							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							783,941,755.94	783,941,755.94		63,902,816.37	63,902,816.37					

HIDROTERRESTRES R 2019

04812024093020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE. CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.79	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	135,028.79	135,028.79		135,028.79	135,028.79			M2	46,271.33	46,271.33
04812024096035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA. CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/07/2025	14,818.49	14,818.49						M2	6,323.70	6,323.70
TOTAL FONDO:							149,847.28	149,847.28		135,028.79	135,028.79					

HIDROTERRESTRES R 2020

04812024093030	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE. CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	100.00	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	91,116.97	91,116.97		91,116.97	91,116.97			M2	46,271.33	46,271.33
04812024097035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA. CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (OCTAVO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/07/2025	42,003.70	42,003.70						M2	6,323.70	6,323.70
TOTAL FONDO:							133,120.67	133,120.67		91,116.97	91,116.97					

HIDROTERRESTRES R 2021

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
04812024094020	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.97	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	98,434.99	98,434.99		98,434.99	98,434.99			M2	46,271.33	46,271.33
04812024098035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (NOVENO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/07/2025	48,391.73	48,391.73						M2	6,323.70	6,323.70
TOTAL FONDO:							146,826.72	146,826.72		98,434.99	98,434.99					
HIDROTERRESTRES R 2022																
04812024095020	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	94.09	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	519,565.11	519,565.11		519,565.11	519,565.11			M2	46,271.33	46,271.33
04812024099035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (DECIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/07/2025	179,454.60	179,454.60						M2	6,323.70	6,323.70
PRESUPUESTO DISPONIBLE							113,679.61	113,679.61							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							812,699.32	812,699.32		519,565.11	519,565.11					
HIDROTERRESTRES R 2023																
04812024081035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (DECIMO PRIMERO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	73.51	73.8	10/06/2024 - 20/07/2025	1,323,766.97	1,323,766.97		977,533.92	977,533.92			M2	6,323.70	6,323.70
04812024096020	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.02	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	7,035,834.94	7,035,834.94		7,035,834.94	7,035,834.94			M2	46,271.33	46,271.33
PRESUPUESTO DISPONIBLE							8,041.08	8,041.08							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							8,367,642.99	8,367,642.99		8,013,368.86	8,013,368.86					
HIDROTERRESTRES R 2024																
04812024000048	MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL POZA RICA-MARIA DE LA TORRE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 5 DE MAYO	COATZINTLA	COATZINTLA	100.00	100.0	09/08/2024 - 02/01/2025	1,446,730.43	1,446,730.43		1,446,730.43	1,446,730.43			M2	14,955.30	14,955.30
04812024082035	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (DECIMO SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			10/06/2024 - 20/07/2025	65,538.60	65,538.60						M2	6,323.70	6,323.70
04812024091020	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	93.90	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	4,434,039.54	4,434,039.54		4,434,039.54	4,434,039.54			M2	46,271.33	46,271.33
PRESUPUESTO DISPONIBLE							30,867.68	30,867.68							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							5,977,176.25	5,977,176.25		5,880,769.97	5,880,769.97					
PARTICIPACIONES FED. 2025																
04812025091009	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO CARRETERO TROPICO-MONTEPIO, EN LAS LOCALIDADES SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	96.62	100.0	15/05/2025 - 12/08/2025	5,449,902.81	5,449,902.81		5,449,902.81	5,449,902.81			MTS	24.00	24.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

DE MONTEPIO Y DOS DE ABRIL

RECURSOS FISCALES 2017

RECURSOS FISCALES 2017				TOTAL FONDO:	5,449,902.81		5,449,902.81	5,449,902.81		5,449,902.81	
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02			0.00	0.00
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNEHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA	18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02			0.00	0.00
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA	18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01			0.00	0.00
TOTAL FONDO:					0.05		0.05				

RECURSOS FISCALES 2018

04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLÁN, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO.	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	246,467.48		246,467.48						0.00	0.00
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65		6,398.65						0.00	0.00
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV.	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03						0.00	0.00
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02		44,456.02						0.00	0.00
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ LERDO DE TEJADA (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							297,322.28		297,322.28							

RECURSOS FISCALES 2020

04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA			25/09/2020 - 20/01/2021	0.02		0.02						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02		0.02							

RECURSOS FISCALES 2021


04812021000120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/11/2021 - 07/02/2022	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01		0.01							

RECURSOS FISCALES 2023

04812023200060	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y	XALAPA	XALAPA	100.00	100.00	16/10/2023 - 02/01/2025	562,290.27		562,290.27	562,290.27		562,290.27	SUPERVISION	1.00	1.00
----------------	--	--------	--------	--------	--------	-------------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	-------------	------	------


RESIDENTE DE OBRA

4


SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO


SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 22

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

PLANEACIÓN


RECURSOS FISCALES 2024

TOTAL FONDO:								562,290.27	562,290.27	562,290.27	562,290.27						
04812024090031	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	04/09/2024 - 31/01/2025	11,079,890.30	11,079,890.30	11,079,890.30	11,079,890.30	M2	4,630.51	4,630.51				
04812025000006	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE JESÚS REYES HERÓLES Y CALLE ONCE (INCLUYE PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA)	BOCA DEL RIO	VERACRUZ	100.00	100.0	02/01/2025 - 30/04/2025	49,959,583.11	49,959,583.11	49,959,583.11	49,959,583.11	METROS LINEALES	171.00	171.00				
04812025000007	REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO "LAS MATAS", INCLUYE GASA DE ACCESO Y PUENTE PEATONAL A LA COL. CONGRESO	VARIOS	VARIAS	55.85	66.2	02/01/2025 - 28/07/2025	36,969,626.54	36,969,626.54	24,484,434.34	24,484,434.34	M2	50,899.72	50,899.72				
04812025000008	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE TRAMO CARRETERO POCITOS-TEXIN	IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA NUEVA			03/06/2025 - 18/11/2025	5,700,000.00	5,700,000.00			M2	2,268.00	2,268.00				
04812025000009	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO CARRETERO TROPICO-MONTEPIO, EN LAS LOCALIDADES DE MONTEPIO Y DOS DE ABRIL	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	93.95	100.0	15/05/2025 - 12/08/2025	9,590,514.08	9,590,514.08	9,590,514.08	9,590,514.08		24.00	24.00				

RECURSOS FISCALES 2025

TOTAL FONDO:								113,299,614.03	113,299,614.03	95,114,421.83	95,114,421.83						
048120250000035	REHABILITACIÓN DE SALA DE LICITACIONES, ARCHIVO GENERAL Y ACCESO PRINCIPAL DE LAS INSTALACIONES DE LA SIOF	XALAPA	XALAPA	100.00	88.1	20/05/2025 - 25/08/2025	5,939,505.52	5,939,505.52	5,234,861.82	5,234,861.82	M2	590.91	590.91				
048120250000045	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y DESAZOLVE) DE OBRAS DE DRENAJE PUBLICO EN POZOS DE VISITA CON EQUIPO HIDRONEUMATICO	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00		14/07/2025 - 12/08/2025	3,327,201.03	3,327,201.03			SERVICIOS	5.00	5.00				
048120250000047	REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES "QUINTA DE LAS ROSAS" CASA DEL ADULTO MAYOR (TERCERA EDAD)	XALAPA	XALAPA			06/08/2025 - 23/11/2025	10,592,487.77	10,592,487.77			M2	299.35	299.35				
048120250000053	REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES DE LABORATORIO, TELECOM, SERVICIOS GENERALES Y VENTANILLA UNICA DE LA SIOF	XALAPA	XALAPA			06/08/2025 - 13/11/2025	40,331,842.80	40,331,842.80			M2	1,219.58	1,219.58				
048120250000054	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL (UMA) NATURALIA	XALAPA	XALAPA			03/09/2025 - 31/12/2025	12,463,527.05	12,463,527.05			M2	26,922.00	26,922.00				
048120250000055	REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO CARRETERO EL PARALELO - LAS CHOAPAS ENTRE KM 0+000 AL 14+000	VARIOS	VARIAS	15.19	4.9	21/07/2025 - 17/12/2025	37,103,332.64	37,103,332.64	1,836,753.20	1,836,753.20	M2	15,714.28	15,714.28				
048120250000057	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES, EN 102 MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	21.82	20.1	21/06/2025 - 17/12/2025	29,452,521.59	29,452,521.59	5,943,975.98	5,943,975.98	KMS	770.00	770.00				
048120250000058	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTALES, EN 51 MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	40.21	2.7	19/06/2025 - 15/12/2025	29,839,488.73	29,839,488.73	823,921.30	823,921.30	KMS	575.00	575.00				
048120250000066	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA 140 ENTRE EL KM. 13+830 Y EL KM. 54+313 CARRETERA 180 ENTRE EL KM. 54+313 AL KM. 66+250 (CLUB DE GOLF XALAPA-CERRO GORDO-PLAN DEL RIO-CHICHICAXTLA-TAMARINDO-CARDEL)	VARIOS	VARIAS			02/09/2025 - 31/12/2025	19,410,968.95	19,410,968.95			KMS	52.42	52.42				
048120250000067	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO XALAPA - VERACRUZ DEL KM 5+230 AL KM 13+830	VARIOS	VARIAS			02/09/2025 - 31/12/2025	7,933,121.69	7,933,121.69			KMS	8.60	8.60				
048120250900007	REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO "LAS MATAS", INCLUYE GASA DE ACCESO Y PUENTE PEATONAL A LA COL. CONGRESO	VARIOS	VARIAS			02/01/2025 - 28/07/2025	26,982,025.94	26,982,025.94			M2	42,539.33	42,539.33				
048120250900008	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE TRAMO CARRETERO POCITOS - TEXIN	IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA NUEVA	12.24	24.9	03/06/2025 - 18/11/2025	5,473,501.06	5,473,501.06	1,367,635.16	1,367,635.16	M2	2,268.00	2,268.00				
048120250900009	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO CARRETERO TROPICO-MONTEPIO, EN LAS LOCALIDADES DE MONTEPIO Y DOS DE ABRIL	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS			15/05/2025 - 12/08/2025	525,866.93	525,866.93			MTS	24.00	24.00				
048120250900043	MODERNIZACION DE LA CARRETERA COATZACOALCOS - AEROPUERTO MINATITLAN A TIPO A4 PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS	13.84		02/08/2025 - 31/12/2025	13,323,252.05	13,323,252.05			M2	129,166.60	129,166.60				
								24,605,598.01	24,605,598.01			0.00	0.00				


RESIDENTE DE OBRA


SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO


SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 23

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
FISCALES INVERSION 2023						TOTAL FONDO:	267,304,241.76		267,304,241.76	15,207,147.46		15,207,147.46				
04812024000053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CEMPAXÚCHITL DEL KM 0+000.00 AL 0+840.00, CALLE ÁLAMO TEMAPACHE ORQUIDEAS DEL KM 0+000.00 AL 0+320.00	EL XÚCHITL		100.00	100.0	15/11/2024 - 29/03/2025	19,671,812.40		19,671,812.40	19,671,812.40		19,671,812.40		M2	9,189.71	9,189.71
						TOTAL FONDO:	19,671,812.40		19,671,812.40	19,671,812.40		19,671,812.40				
						TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:	2,110,464,063.66	1,690,595,476.08	419,868,587.58	300,060,056.78	150,771,078.06	149,288,978.72				

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA DIRECTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 24

UNIDAD PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE INFRAESTRUCTURA

RECURSOS FISCALES 2019

04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CHAPARRO GRANDE", UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 60 METROS	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS			13/09/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTLA - CHACALTANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 1450 - CUAUHTÉMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTÉMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL HIDALGO", EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LOGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.10		0.10							

RECURSOS FISCALES 2024

04852025300001	ESTUDIO, PROYECTO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ISLA-SANTIAGO TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 61+200	VARIOS	VARIAS	94.70	94.7	16/04/2025 - 05/05/2025	3,364,000.00	3,364,000.00	3,185,824.00	3,185,824.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852025300004	ESTUDIO, PROYECTO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR (P.I.V.), SOBRE LA CARRETERA PASO DEL TORO - LAGUNA DE SAN JULIÁN, EN EL KM 10+070	MEDELLÍN DE BRAVO	MORALILLO			29/05/2025 - 26/08/2025	889,720.00	889,720.00			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852025300005	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARR. FED. 127, TRAMO PÁNUCO-RAMAL A EL HIGO-TEMPOAL-TANTOYUCA-TEPETZINTLA, CARR. FED. 105, TRAMO TEMPOAL-PLATÓN SÁNCHEZ-HUEJUTLA, LÍMITES DEL ESTADO DE VERACRUZ Y TRAMO TANTOYUCA-PLATÓN SÁNCHEZ, CON UNA LONGITUD PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS			31/05/2025 - 28/08/2025	30,000,000.00	30,000,000.00			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
							11 - 11	3,062,470.28	3,062,470.28			0.00	0.00
TOTAL FONDO:							37,316,190.28	37,316,190.28	3,185,824.00	3,185,824.00			

RECURSOS FISCALES 2025

04852025300003	ESTUDIO, PROYECTO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO FRAY ANDRÉS DE OLIVOS, ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE ABASOLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+100	PUEBLO VIEJO	VARIAS	29/05/2025 - 27/08/2025	498,600.00	498,600.00			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852025300005	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARR. FED. 127, TRAMO PÁNUCO - RAMAL A EL HIGO - TEMPOAL - TANTOYUCA - TEPETZINTLA, CARR. FED. 105, TRAMO TEMPOAL - PLATÓN SÁNCHEZ - HUEJUTLA, LÍMITES DEL ESTADO DE VERACRUZ Y TRAMO TANTOYUCA - PLATÓN SÁNCHEZ,	VARIOS	VARIAS	31/05/2025 - 28/08/2025	7,352,000.00	7,352,000.00			ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
TOTAL FONDO:					7,850,600.00	7,850,600.00					

Ing. Dulce M. Castro López

RESIDENTE DE OBRA

Ing. David Guio López

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

Ing. David Guio López

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 25

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							45,166,790.38		45,166,790.38	3,185,824.00		3,185,824.00				


Ing. Dulce M. Castro López
RESIDENTE DE OBRA


Ing. David Guioy López
SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO


Ing. David Guioy López
SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 26

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE OBRAS Y COMUNICACIONES


RECURSOS FISCALES 2022

01252022300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	XALAPA	XALAPA	20/09/2022 - 02/01/2023	0.01		0.01								0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.01		0.01							

RECURSOS FISCALES 2025

01252025300005	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCION DE PUENTE TEAPA 1 CUERPO B, EN EL KM 5+022.00, PSV PAJARITOS EN EL KM 5+640.00, ENTRONQUE NANCHITAL EN EL KM 6+620	COATZACOALCOS	VARIAS	22/08/2025 - 31/12/2025	13,668,019.24		13,668,019.24						ESTUDIO	3.00	3.00	
01252025300006	ESTUDIO Y ANTEPROYECTO DEL NUEVO PUENTE COATZACOALCOS 1 EN EL KM 3+950.00 PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATZACOALCOS	VARIAS	22/08/2025 - 31/12/2025	9,117,437.17		9,117,437.17						ESTUDIO	1.00	1.00	
							14,239,640.92		14,239,640.92						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							37,025,097.33		37,025,097.33							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							37,025,097.34		37,025,097.34							


Celia Johanneiry Sosa Cadena


Celia Johanneiry Sosa Cadena


José Francisco Aguilar Vargas
RESIDENTE DE OBRA


José Francisco Aguilar Vargas
SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO


David Alemán Duez
SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

INVERSIÓN PÚBLICA 2025
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL ☒
CIERRE DE EJERCICIO ☐

Información Acumulada al
TERCER TRIMESTRE
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

HOJA: 27

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE VIAS DE COMUNICACIÓN

RECURSOS FISCALES 2025

PRESUPUESTO DISPONIBLE

11 - 11	10,000,000.00	10,000,000.00												0.00	0.00
TOTAL FONDO:	10,000,000.00	10,000,000.00													
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:	10,000,000.00	10,000,000.00													
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:	4,474,955,671.24	3,690,346,021.99	784,609,649.25	576,158,006.04	387,323,640.63	188,834,365.41									

RESIDENTE DE OBRA

PA JM Arguina Gomez
SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO

JM Arguina Gomez
SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA