

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
RECURSOS FISCALES 2025																
01222025300001	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INGENIERIA DE COSTOS (INVESTIGACIÓN DE MERCADO, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN ECONOMICA DE PROPUESTAS, PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS, AJUSTE DE COSTOS, GASTOS NO RECUPERABLES, GASTOS INDIRECTOS Y FINAN	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	21/07/2025 - 30/11/2025	13,332,951.00		13,332,951.00	13,332,951.00		13,332,951.00		SERVICIOS	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							13,332,951.00		13,332,951.00	13,332,951.00		13,332,951.00				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							13,332,951.00		13,332,951.00	13,332,951.00		13,332,951.00				

  
Ing. José Procoro Ricardo Meléndez Xicotencatl  
 RESIDENTE DE OBRA

  
Drs. Dilyery Pamela Medina Jimenez  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

  
Ing. David Alemán Baez  
 SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

Información Acumulada al  
**CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO**  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES</b>																
<b>CONVENIO RASTRO MPAL 2025</b>																
01232025000171	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL EN LA COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESUPUESTO DISPONIBLE	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS			31/12/2025 - 31/12/2025	13,326,489.86		13,326,489.86				M2	4,861.98	4,861.98	
						11 - 11	5,970.29		5,970.29					0.00	0.00	
						TOTAL FONDO:	13,332,460.15		13,332,460.15							
<b>FAM 2025</b>																
01232025000014	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA, AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: NETZAHUALCOYOTL, CON CLAVE: 30DPR1475K	TANTOYUCA	LOS AJOS ARRIBA	71.19	71.1	01/10/2025 - 31/12/2025	3,038,857.75	3,038,857.75		2,163,314.76	2,163,314.76		M2	450.00	450.00	
01232025000015	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: JUSTO SIERRA, CON CLAVE: 30EPR2016E	TAMIAHUIJA	PALO BLANCO	40.08	40.0	03/10/2025 - 31/12/2025	2,846,259.69	2,846,259.69		1,140,789.51	1,140,789.51		M2	500.00	500.00	
01232025000016	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, CENTRO DE CÓMPUTO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA: RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CON CLAVE: 30DPRS592A	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CAÑO	61.41	61.4	02/10/2025 - 31/12/2025	7,121,893.31	7,121,893.31		4,373,457.53	4,373,457.53		M2	350.00	350.00	
01232025000017	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA: RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CON CLAVE: 30D TV0787E	TUXPAN	CAÑADA RICA	60.07	60.0	02/10/2025 - 31/12/2025	4,756,227.33	4,756,227.33		2,856,999.82	2,856,999.82		M2	380.00	380.00	
01232025000019	POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: ADALBERTO TEJEDA, CON CLAVE: 30DPR1547N	IXHUATLAN DE MADERO	EL TEPETATE	33.47	33.4	03/10/2025 - 31/12/2025	3,796,902.94	3,796,902.94		1,270,615.91	1,270,615.91		M2	300.00	300.00	
01232025000020	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: SALVADOR DIAZ MIRÓN, CON CLAVE: 30EPR2127J	TECOLUTLA	HUEYTEPEC	79.41	79.4	25/08/2025 - 31/12/2025	2,879,512.38	2,879,512.38		2,286,756.13	2,286,756.13		M2	250.00	250.00	
01232025000021	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: ALFREDO V. BONFIL, CON CLAVE: 30DPR2867E	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO	8.47		30/09/2025 - 31/12/2025	8,706,762.87	8,706,762.87					M2	560.00	560.00	
01232025000022	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO UIC DE 4 E.E. INCLUYE: AULA DE USOS MÚLTIPLES, BIBLIOTECA, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CON CLAVE: 30DPRS187T	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	94.52	86.0	30/08/2025 - 31/12/2025	6,382,167.24	6,382,167.24		5,493,302.57	5,493,302.57		M2	350.00	350.00	
01232025000024	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CON CLAVE: 30EJN0098A	XALAPA	XALAPA DE ENRIQUEZ	62.00	46.7	30/08/2025 - 31/12/2025	3,036,925.81	3,036,925.81		1,419,643.75	1,419,643.75		M2	350.00	350.00	
01232025000025	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: QUETZALCÓATL, CON CLAVE: 30DPR0277D	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO			02/09/2025 - 31/12/2025	2,846,346.03	2,846,346.03					M2	200.00	200.00	
01232025000026	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA: RITA CETINA, CON CLAVE: 30D TV2016E	VERACRUZ	VERACRUZ	30.00	29.9	02/09/2025 - 31/12/2025	5,760,150.94	5,760,150.94		1,727,864.33	1,727,864.33		M2	500.00	500.00	
01232025000027	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, COCINA-COMEDOR, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA: LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE: 30EPR0392U	CALCAHUALCO	NUEVA VAQUERIA	34.99	34.9	30/08/2025 - 31/12/2025	3,857,100.19	3,857,100.19		1,349,677.31	1,349,677.31		M2	350.00	350.00	
01232025000028	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA: SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA N° 54, CON CLAVE: 30DST0054G	ZONGOLICA	ZONGOLICA	86.65	86.6	27/08/2025 - 31/12/2025	3,158,620.69	3,158,620.69		2,737,011.67	2,737,011.67		M2	380.00	380.00	
01232025000029	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y COCINA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: CARLOS A. CARRILLO, CON CLAVE: 30EPR2702V	ZONGOLICA	IXPALCUAHUTLA (MOXALA)	72.02	72.0	27/08/2025 - 31/12/2025	1,959,123.23	1,959,123.23		1,410,917.97	1,410,917.97		M2	280.00	280.00	
01232025000030	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: HUITZILOPOXTLI, CON CLAVE: 30DCC0157L	ZONGOLICA	EL PORVENIR	50.22	50.2	27/08/2025 - 31/12/2025	1,183,081.36	1,183,081.36		594,183.72	594,183.72		M2	180.00	180.00	
01232025000031	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: NETZAHUALCOYOTL, CON CLAVE: 30DPB0782J	ZONGOLICA	AXALPA			27/08/2025 - 31/12/2025	891,512.07	891,512.07					M2	80.00	80.00	
01232025000032	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA: TELESECUNDARIA	ATLAHUILCO	TERRERO	88.47	88.4	27/08/2025 - 31/12/2025	1,452,146.75	1,452,146.75		1,284,649.36	1,284,649.36		M2	200.00	200.00	

  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 SUPERIOR JEERÁRQUICO INMEDIATO

  
 SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

Información Acumulada al  
**CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO**  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
01232025000033	TERRERO, CON CLAVE: 30DTV1652X CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR. GUILLERMO A. SHERWELL, CON CLAVE: 30DJN1049Z	CORDOBA	LA LUZ Y TRINIDAD PALOTAL	91.02	91.0	13/08/2025 - 10/12/2025	1,495,104.86	1,495,104.86		1,360,944.06	1,360,944.06		M2	200.00	200.00	
01232025000034	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR. NIÑOS HEROES, CON CLAVE: 30DJN1542B	CORDOBA	SANTA ELENA (CONGREGACIÓN EL BARREAL)	94.30	94.3	13/08/2025 - 10/12/2025	1,562,792.62	1,562,792.62		1,568,016.84	1,568,016.84		M2	220.00	220.00	
01232025000035	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE: 30EPR1060L	IXHUATLÁN DEL CAFE	PRESIDIO	38.02	38.0	02/10/2025 - 31/12/2025	2,297,788.52	2,297,788.52		873,561.08	873,561.08		M2	280.00	280.00	
01232025000036	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA. JESUS REYES HERODES, CON CLAVE: 30DTV0986D	TOTUTLA	MATA DE INDIO	87.15	87.1	02/10/2025 - 31/12/2025	3,361,399.16	3,361,399.16		2,929,610.78	2,929,610.78		M2	320.00	320.00	
01232025000037	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA. EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE: 30DTV0684O	ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	83.91	83.9	06/09/2025 - 31/12/2025	3,324,935.92	3,324,935.92		2,789,675.81	2,789,675.81		M2	330.00	330.00	
01232025000038	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA. MANUEL CARPIO, CON CLAVE: 30EPR0631D	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	71.42	71.4	06/09/2025 - 31/12/2025	3,924,489.62	3,924,489.62		2,803,026.72	2,803,026.72		M2	380.00	380.00	
01232025000039	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA. NIÑO ARTILLERO, CON CLAVE: 30DPR3694K	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			23/10/2025 - 31/12/2025	2,499,200.43	2,499,200.43					M2	200.00	200.00	
01232025000040	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE QUINCE AULAS DIDÁCTICAS, BIBLIOTECA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, CON CLAVE: 30DPR0517M	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	53.24	53.2	30/08/2025 - 31/12/2025	16,501,470.61	16,501,470.61		8,785,064.18	8,785,064.18		M2	950.00	950.00	
01232025000041	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. INCLUYE: 8 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA. JORGE ALACIO PEREZ, CON CLAVE: 30EPR1411Z	MINATITLÁN	CAPOACAN	3.84	3.8	30/08/2025 - 31/12/2025	12,034,352.94	12,034,352.94		461,567.82	461,567.82		M2	700.00	700.00	
01232025000043	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 59 PÁNUCO 'SEBASTIAN LERDO DE TEJADA', CON CLAVE: 30ECB0057M	PÁNUCO	PÁNUCO	35.21	35.2	01/10/2025 - 31/12/2025	1,795,600.04	1,795,600.04		632,214.47	632,214.47		METROS CUADRADOS	120.00	120.00	
01232025000044	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, AULA DE MEDIOS, LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO CUAUAPOTITÁN, CON CLAVE: 30ETH0626D	ATZALÁN	CUAUAPOTITÁN	78.71	78.7	24/09/2025 - 31/12/2025	3,272,095.06	3,272,095.06		2,575,307.88	2,575,307.88		M2	250.00	250.00	
01232025000046	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO POTRERILLO, CON CLAVE: 30ETH0911T	IXTACZOQUILTÁN	POTRERILLO	59.43	59.4	02/09/2025 - 31/12/2025	6,441,335.20	6,441,335.20		3,827,727.78	3,827,727.78		M2	450.00	450.00	
01232025000048	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR VERACRUZANA DR. MANUEL SUÁREZ TRUJILLO, CON CLAVE: 30MSU0416G	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	12.06	12.0	24/09/2025 - 31/12/2025	2,754,224.48	2,754,224.48		332,273.32	332,273.32		M2	60.00	60.00	
01232025000078	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÚRSULO GALVÁN, CON CLAVE: 30DIT0003T	ÚRSULO GALVÁN	ÚRSULO GALVÁN	100.00	100.0	10/09/2025 - 08/11/2025	913,576.84	913,576.84		913,576.84	913,576.84		M2	90.00	90.00	
01232025000080	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO MANDINGA Y MATOZA, CON CLAVE: 30ETH1109T	ALVARADO	MANDINGA Y MATOZA	12.77	12.7	02/09/2025 - 31/12/2025	1,846,645.51	1,846,645.51		235,872.42	235,872.42		M2	300.00	300.00	
01232025000081	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CON CLAVE: 30DPR1845M	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	74.30	74.3	24/09/2025 - 31/12/2025	3,354,063.06	3,354,063.06		2,492,072.81	2,492,072.81		M2	130.00	130.00	
01232025000082	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA. JULIO ZARATE, CON CLAVE: 30DES0043I	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	91.56	91.5	24/09/2025 - 31/12/2025	1,474,539.01	1,474,539.01		1,350,149.21	1,350,149.21		M2	60.00	60.00	
01232025000167	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL N° 3, CON CLAVE: 30DST0003Z	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ			31/12/2025 - 31/12/2025	3,399,109.58	3,399,109.58					M2	410.00	410.00	
01232025000168	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA. ENRIQUE GONZÁLEZ LLORCA, CON CLAVE: 30EPR2936J	XALAPA	XALAPA DE ENRIQUEZ			30/12/2025 - 31/12/2025	3,573,228.64	3,573,228.64					M2	210.00	210.00	
01232025000169	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA. CONCEPCIÓN FUENTE, CON CLAVE: 30EPR1803M	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA HIDALGO			31/12/2025 - 31/12/2025	3,387,311.55	3,387,311.55					M2	1,850.00	1,850.00	
01232025000170	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO SANTA ANA, CON CLAVE:	ALTO LUCERO DE	SANTA ANA			31/12/2025 - 31/12/2025	941,936.83	941,936.83					M2	150.00	150.00	

*[Handwritten signatures and initials]*  
 RESIDENTE DE OBRA

*[Handwritten signature]*  
 SUPERIOR JEERÁRQUICO INMEDIATO

*[Handwritten signature]*  
 SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
FONDO	DESCRIPCION			FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.	
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																	
<b>SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES</b>																	
	30ETH01460		GUTIÉRREZ BARRIOS														
01232025400042	COMPR. CONSOLIDADA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA		VARIOS	VARIAS		30/12/2025 - 31/12/2025	9,652,723.52	9,652,723.52					EQUIPAMIENTOS	1.00	1.00		
01232025400047	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE REDES DE NEGOCIOS DE DISEÑO Y DIBUJO DEL ITCA, EN EL TECNOLÓGICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERRO AZUL, CON CLAVE: 30MSU0930V		CERRO AZUL	CERRO AZUL		30/12/2025 - 31/12/2025	347,826.00	347,826.00					EQUIPAMIENTOS	1.00	1.00		
01232025400077	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGRÍCOLA PARA LOS ESCENARIOS DE APRENDIZAJE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÚRSULO GALVÁN, CON CLAVE: 30DIT0003T		ÚRSULO GALVÁN	ÚRSULO GALVÁN		30/12/2025 - 31/12/2025	239,200.00	239,200.00					EQUIPAMIENTOS	1.00	1.00		
01232025400079	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO E INFORMÁTICO PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ÁREA DE LA SALUD, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO, CON CLAVE: 30MSU0071M		HUATUSCO	HUATUSCO DE CHICUELLAR		30/12/2025 - 31/12/2025	4,536,045.05	4,536,045.05					EQUIPAMIENTO	3.00	3.00		
01232025400096	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA BÁSICA Y QUÍMICA PESADA; EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE INGENIERÍA ELÉCTRICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, CON CLAVE: 30ETI0009M		COATZACOALCOS	COATZACOALCOS		30/12/2025 - 31/12/2025	1,130,240.13	1,130,240.13					EQUIPAMIENTOS	1.00	1.00		
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	594,851.34	594,851.34								0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	4,241.36	4,241.36								0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,034,291.50	1,034,291.50								0.00	0.00
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>161,468,210.00</b>	<b>161,468,210.00</b>			<b>64,040,046.36</b>	<b>64,040,046.36</b>					
<b>FAM REMANENTE 2019</b>																	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,485.93	1,485.93								0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	156.02	156.02								0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	119.51	119.51								0.00	0.00
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>1,761.46</b>	<b>1,761.46</b>									
<b>FAM REMANENTE 2020</b>																	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	26,369.19	26,369.19								0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	2,766.71	2,766.71								0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	2,120.87	2,120.87								0.00	0.00
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>31,256.77</b>	<b>31,256.77</b>									
<b>FAM REMANENTE 2025</b>																	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	208,304,806.61	208,304,806.61								0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	21,871,552.10	21,871,552.10								0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	16,753,890.04	16,753,890.04								0.00	0.00
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>246,930,248.75</b>	<b>246,930,248.75</b>									
<b>FAM REMANENTE R 2020</b>																	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	21,916.41	21,916.41								0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	2,301.17	2,301.17								0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,762.73	1,762.73								0.00	0.00
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>25,980.31</b>	<b>25,980.31</b>									

*RESILES Y VERBA*  
 RESIDENTE DE OBRA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

*[Handwritten signature]*  
 SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																	
<b>SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES</b>																	
<b>FAM REMANENTE R 2024</b>																	
		PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	293,238.89	293,238.89						0.00	0.00	
		PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	30,789.45	30,789.45						0.00	0.00	
		PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	23,585.11	23,585.11						0.00	0.00	
		<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>347,613.45</b>	<b>347,613.45</b>								
<b>FAM REMANENTE R 2025</b>																	
01232025091167		REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 3, CON CLAVE 300ST0003Z	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ			31/12/2025 - 31/12/2025	30,963.91	30,963.91					M2	410.00	410.00	
		PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	634,423.72	634,423.72						0.00	0.00	
		PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	69,864.25	69,864.25						0.00	0.00	
		PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	53,516.91	53,516.91						0.00	0.00	
		<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>788,768.79</b>	<b>788,768.79</b>								
<b>FAM R 2025</b>																	
01232025090167		REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N° 3, CON CLAVE 300ST0003Z	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ			31/12/2025 - 31/12/2025	2,285,615.54	2,285,615.54					M2	410.00	410.00	
		PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,592,624.99	1,592,624.99						0.00	0.00	
		PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	408,656.35	408,656.35						0.00	0.00	
		PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	185,250.07	185,250.07						0.00	0.00	
		<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>4,472,146.95</b>	<b>4,472,146.95</b>								
<b>FISE 2025</b>																	
01232025000052		CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	71.94	71.9	18/08/2025 - 31/12/2025	35,462,682.57	35,462,682.57			25,513,334.65	25,513,334.65	M2	4,253.00	4,253.00	
01232025000053		REHABILITACIÓN DE LA PRESA MICHAPAN, CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	VARIOS	VARIAS	82.42	82.4	13/08/2025 - 31/12/2025	199,623,811.57	199,623,811.57			164,518,259.42	164,518,259.42	MTS	20,000.00	20,000.00	
01232025000054		REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PELOTEROS (TERCERA ETAPA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	50.59	50.5	12/07/2025 - 31/12/2025	28,306,122.87	28,306,122.87			14,319,790.55	14,319,790.55	M2	130,000.00	130,000.00	
01232025000056		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TANTOYUCA	TANZAQUIL	64.45	64.4	12/11/2025 - 31/12/2025	7,059,948.63	7,059,948.63			4,550,405.54	4,550,405.54	MTS	6,800.00	6,800.00	
01232025000057		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	81.08	81.0	06/09/2025 - 31/12/2025	11,458,589.13	11,458,589.13			9,290,420.48	9,290,420.48	MTS	2,815.00	2,815.00	
01232025000058		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LA COLONIA CABALLO ALTO	TEZONAPA	VILLA NUEVA (PRIMERA MANZANA)			08/11/2025 - 31/12/2025	2,442,027.26	2,442,027.26					PIEZAS	21.00	21.00	
01232025000059		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	ZONGOLICA	HUAXTECATL DOS	94.79	94.7	02/09/2025 - 31/12/2025	6,305,335.65	6,305,335.65			5,976,492.17	5,976,492.17	PIEZAS	46.00	46.00	
01232025000060		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (SEGUNDA ETAPA)	TEHUIPANGO	XOPI LAPA	75.01	75.0	01/10/2025 - 31/12/2025	9,035,562.67	9,035,562.67			6,778,647.69	6,778,647.69	PIEZAS	82.00	82.00	
01232025000061		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	TEZONAPA	EL TRIUNFO	15.45	15.4	08/11/2025 - 31/12/2025	5,288,663.86	5,288,663.86			816,872.48	816,872.48	PIEZAS	50.00	50.00	
01232025000062		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA COLONIA CABALLO ALTO	TEZONAPA	VILLA NUEVA (PRIMERA MANZANA)	38.92	38.9	08/11/2025 - 31/12/2025	2,155,479.16	2,155,479.16			838,950.62	838,950.62	PIEZAS	21.00	21.00	
01232025000063		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	TEZONAPA	OJO DE AGUA GRANDE	58.20	58.2	08/11/2025 - 31/12/2025	2,434,374.26	2,434,374.26			1,416,905.32	1,416,905.32	PIEZAS	20.00	20.00	
01232025000064		REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE MANUEL ARRONIZ C	COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	70.00	70.0	01/10/2025 - 31/12/2025	13,662,476.50	13,662,476.50			9,563,940.49	9,563,940.49	MTS	584.00	584.00	

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

Información Acumulada al  
**CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO**  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
01232025000065	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	44.91	44.9	11/11/2025 - 31/12/2025	16,647,693.47	16,647,693.47		7,477,155.65	7,477,155.65		M2	30,000.00	30,000.00	
01232025000071	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE COMAPA, VER. (APORTACIÓN ESTATAL PROAGUA)	COMAPA	SAN FELIPE DE JESÚS	100.00	100.0	22/08/2025 - 24/12/2025	3,146,472.43	3,146,472.43		3,146,472.43	3,146,472.43		MTS	5,628.00	5,628.00	
01232025000073	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS LOCALIDADES DE ATEXOXOQUAPA, XOCHITEPEC Y ZOMAJAPA, MUNICIPIO DE ZONGOLICA, VER. (APORTACIÓN ESTATAL PROAGUA)	ZONGOLICA	VARIAS	97.50	88.0	22/08/2025 - 31/12/2025	8,384,178.70	8,384,178.70		7,384,178.70	7,384,178.70		MTS	17,847.00	17,847.00	
01232025000074	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, VER. (APORTACIÓN ESTATAL PROAGUA)	LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	100.00	100.0	22/08/2025 - 30/12/2025	589,358.52	589,358.52		589,358.52	589,358.52		MTS	50.00	50.00	
01232025000075	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARTE BAJA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPACOYAN Y PARA LAS LOCALIDADES: PIEDRA PINTA, LA GRANJA, EL CAMPAMENTO Y FRUJOLARES EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER. (APORTACIÓN ESTATAL PROAGUA)	TLAPACOYAN	VARIAS	100.00	100.0	22/08/2025 - 24/12/2025	12,940,576.73	12,940,576.73		12,940,576.73	12,940,576.73		MTS	1,950.00	1,950.00	
01232025000083	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	LA GUADALUPE	20.38	20.3	19/08/2025 - 09/12/2025	4,684,694.95	4,684,694.95		954,688.54	954,688.54		KM	3.50	3.50	
01232025000084	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN (KILOMETRO 31) DEL MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA	CAZONES DE HERRERA	LA UNIÓN (KILOMETRO 31)	100.00	100.0	21/08/2025 - 19/10/2025	2,731,379.85	2,731,379.85		2,731,379.85	2,731,379.85		KM	3.60	3.60	
01232025000085	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE VEGA DE PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA	CAZONES DE HERRERA	VEGA DE PROGRESO	100.00	100.0	19/08/2025 - 10/11/2025	3,182,815.47	3,182,815.47		3,182,815.47	3,182,815.47		KM	2.10	2.10	
01232025000086	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CAMOTIPAN DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC	CHICONTEPEC	CAMOTIPAN	100.00	100.0	19/08/2025 - 05/12/2025	5,505,065.00	5,505,065.00		5,505,065.00	5,505,065.00		KM	4.45	4.45	
01232025000087	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PASO DE VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA	PAPANTLA	PASO DE VALENCIA	100.00	100.0	19/08/2025 - 24/12/2025	4,387,799.88	4,387,799.88		4,387,799.88	4,387,799.88		KM	5.49	5.49	
01232025000088	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PAHUA HUECA DEL MUNICIPIO DE ATZALAN	ATZALAN	PAHUA HUECA	79.03	79.0	19/08/2025 - 25/12/2025	2,777,388.71	2,777,388.71		2,194,928.96	2,194,928.96		KM	5.71	5.71	
01232025000089	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUEVA SANTA DEL MUNICIPIO DE ATZALAN	ATZALAN	CUEVA SANTA	82.50	82.5	19/08/2025 - 25/12/2025	4,649,345.27	4,649,345.27		3,635,723.47	3,635,723.47		KM	3.91	3.91	
01232025000090	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA DEL MUNICIPIO DE ATZALAN	ATZALAN	TIERRA NUEVA	78.80	78.7	19/08/2025 - 25/12/2025	4,037,287.13	4,037,287.13		3,181,198.19	3,181,198.19		KM	3.18	3.18	
01232025000091	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XONAMANCA DEL MUNICIPIO DE ZONGOLICA	ZONGOLICA	XONAMANCA	78.93	78.9	19/08/2025 - 28/11/2025	1,422,268.48	1,422,268.48		1,122,689.81	1,122,689.81		KM	1.14	1.14	
01232025000092	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL RUBI DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN	MECAYAPAN	EL RUBI	71.42	71.4	19/08/2025 - 02/11/2025	4,348,473.58	4,348,473.58		3,105,382.48	3,105,382.48		KM	5.42	5.42	
01232025000093	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN	MECAYAPAN	EL NARANJO	40.52	40.5	19/08/2025 - 16/11/2025	4,575,151.27	4,575,151.27		1,853,956.54	1,853,956.54		KM	7.41	7.41	
01232025000094	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS I EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	LOS LAURELES	89.53	89.5	19/08/2025 - 16/12/2025	3,242,640.34	3,242,640.34		2,903,288.63	2,903,288.63		KM	3.84	3.84	
01232025000095	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS II EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	LOS LAURELES	80.26	80.2	19/08/2025 - 16/12/2025	3,822,940.25	3,822,940.25		3,068,468.08	3,068,468.08		KM	5.31	5.31	
01232025000097	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EL ENCANTO-MARTINEZ DE LA TORRE, DEL KM 8-180 AL 14-640 (APORTACIÓN ESTATAL PROAGUA)	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	100.00	100.0	27/09/2025 - 25/12/2025	17,117,066.29	17,117,066.29		17,117,066.29	17,117,066.29		MTS	6,460.00	6,460.00	
01232025000100	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (APORTACIÓN ESTATAL PROAGUA)	MISANTLA	MISANTLA	100.00	100.0	24/09/2025 - 18/12/2025	723,025.94	723,025.94		723,025.94	723,025.94		MTS	40.00	40.00	
01232025000101	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. (APORTACIÓN ESTATAL PROAGUA)	EMILIANO ZAPATA	LA ESTANZUELA	100.00	100.0	27/09/2025 - 25/12/2025	1,306,795.22	1,306,795.22		1,306,795.22	1,306,795.22		MTS	200.00	200.00	
01232025000102	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE HUAZUNTLAN, MUNICIPIO DE MECAYAPAN, VER. (APORTACIÓN ESTATAL PROAGUA)	MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	66.50	62.8	27/09/2025 - 25/12/2025	16,354,212.22	16,354,212.22		10,284,948.74	10,284,948.74		MTS	20,678.00	20,678.00	

  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 SUPERIOR HIERÁRQUICO INMEDIATO

  
 SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																	
<b>SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES</b>																	
01232025000103		REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO PINO SUÁREZ	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			05/12/2025 - 31/12/2025	3,087,820.00	3,087,820.00						MTS	335.00	335.00
01232025000104		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	JUCHIQUE DE FERRER	SANTIAGO XIJUITLÁN			17/12/2025 - 31/12/2025	6,328,754.71	6,328,754.71						MTS	5,331.00	5,331.00
01232025000106		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO INTERMUNICIPAL CAMERINO Z MENDOZA-NOGALES PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO DEL RIO BLANCO	NOGALES	PASEO NUEVO			22/11/2025 - 31/12/2025	8,713,580.75	8,713,580.75						METROS LINEALES	1,020.00	1,020.00
01232025000107		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA VILLAS DEL NARANJAL	PANUCO	PANUCO			17/12/2025 - 31/12/2025	3,920,251.31	3,920,251.31						MTS	4,300.00	4,300.00
01232025000109		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XIKICAZAPAN DEL MUNICIPIO DE IXHUACÁN DE LOS REYES	IXHUACÁN DE LOS REYES	XIKICAZAPAN	47.20	47.2	25/11/2025 - 31/12/2025	3,889,009.67	3,889,009.67		1,835,690.75	1,835,690.75			KM	2.80	2.80
01232025000110		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN DEL MUNICIPIO DE TONAYAN	TONAYAN	TONAYAN			25/12/2025 - 31/12/2025	643,500.83	643,500.83						KM	2.40	2.40
01232025000111		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACALOMA DEL MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA DE ALTAMIRANO	ZACALOMA			12/11/2025 - 31/12/2025	1,785,286.17	1,785,286.17						KM	4.30	4.30
01232025000112		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TECOCOY DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA	TAMIAHUA	TECOCOY	40.02	40.0	25/11/2025 - 31/12/2025	2,037,425.39	2,037,425.39		815,295.78	815,295.78			KM	3.58	3.58
01232025000113		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MAJAHUAL DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA	TAMIAHUA	MAJAHUAL	40.15	40.1	25/11/2025 - 31/12/2025	2,604,044.36	2,604,044.36		1,045,616.44	1,045,616.44			KM	3.00	3.00
01232025000114		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO UNO DEL MUNICIPIO DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS	OZULUAMA DE MASCAREÑAS	EL PARAISO UNO	41.02	41.0	25/11/2025 - 31/12/2025	718,012.65	718,012.65		294,532.03	294,532.03			KM	1.38	1.38
01232025000115		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLILLO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA	PAPANTLA	PUEBLILLO	71.68	71.6	22/11/2025 - 31/12/2025	1,937,087.30	1,937,087.30		1,388,538.37	1,388,538.37			KM	2.50	2.50
01232025000116		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA	PAPANTLA	FRANCISCO SARABIA	78.33	78.3	22/11/2025 - 31/12/2025	3,157,179.12	3,157,179.12		2,473,055.61	2,473,055.61			KM	4.54	4.54
01232025000117		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DEL MUNICIPIO DE ESPINAL	ESPINAL	ARENAL			22/11/2025 - 31/12/2025	2,321,486.71	2,321,486.71						SUPERVISION	3.24	3.24
01232025000118		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHAMIZAL DEL MUNICIPIO DE CHALMA	CHALMA	CHAMIZAL	26.82	26.8	25/11/2025 - 31/12/2025	1,717,614.09	1,717,614.09		460,674.28	460,674.28			KM	2.00	2.00
01232025000119		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA	PAPANTLA	PLAN DE HIDALGO	51.44	51.4	22/11/2025 - 31/12/2025	4,043,589.94	4,043,589.94		2,079,904.68	2,079,904.68			KM	4.64	4.64
01232025000120		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA	CAZONES DE HERRERA	LAS PALMAS			22/11/2025 - 31/12/2025	2,324,784.49	2,324,784.49						KM	3.01	3.01
01232025000121		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OCOZOTEPEC DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN	SOTEAPAN	OCOZOTEPEC			04/12/2025 - 31/12/2025	6,317,455.80	6,317,455.80						KM	8.80	8.80
01232025000122		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA DEL GOLFO DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN	MECAYAPAN	LA PERLA DEL GOLFO	66.56	66.5	04/12/2025 - 31/12/2025	3,811,234.56	3,811,234.56		2,536,847.38	2,536,847.38			KM	6.58	6.58
01232025000123		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CAJON DE LA PITA DEL MUNICIPIO DE JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	CAJON DE LA PITA	24.22	24.2	05/12/2025 - 31/12/2025	580,728.60	580,728.60		140,652.09	140,652.09			MTS	650.00	650.00
01232025000124		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUATIPANCA DEL MUNICIPIO DE ASTACINGA	ASTACINGA	CUATIPANCA			16/12/2025 - 31/12/2025	810,810.32	810,810.32						KM	1.52	1.52
01232025000125		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AXOXOHUILCO DEL MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA DE ALTAMIRANO	AXOXOHUILCO			31/12/2025 - 31/12/2025	1,897,217.18	1,897,217.18						SUPERVISION	5.50	5.50
01232025000126		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN	HIDALGOTITLÁN	VICENTE GUERRERO			16/12/2025 - 31/12/2025	3,017,286.51	3,017,286.51						KM	8.00	8.00
01232025000127		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAJICO	HUEYAPAN DE OCAJICO	SAMARIA			31/12/2025 - 31/12/2025	3,143,478.33	3,143,478.33						KM	4.75	4.75
01232025400055		EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE CD. CUAUHTEMOC	PUEBLO VIEJO	CD. CUAUHTEMOC			18/12/2025 - 31/12/2025	14,038,572.10	14,038,572.10						PIEZA	3,734.00	3,734.00
01232025400072		EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO EN "EL TABACAL" E INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN (APORTACIÓN ESTATAL PROAGUA)	BANDERILLA	BANDERILLA	100.00	100.0	22/08/2025 - 24/12/2025	2,543,335.34	2,543,335.34		2,543,335.34	2,543,335.34			MTS	1,741.00	1,741.00
01232025400098		EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXIÓN A LA RED, PARA	CHINAMECA	CHINAMECA	100.00	100.0	23/09/2025 - 31/12/2025	2,575,444.02	2,575,444.02		2,575,444.02	2,575,444.02			EQUIPAMIENTO	1.00	1.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
 (pesos)

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES</b>																
01232025400099	REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) (APORTACION ESTATAL PROAGUA)	OTEAPAN	OTEAPAN	93.40	64.2	27/09/2025 - 31/12/2025	4,036,670.35	4,036,670.35		2,594,139.08	2,594,139.08		EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	
01232025400108	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION A LA RED, PARA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) (APORTACION ESTATAL PROAGUA)	COATZACOALCOS	ALLEDE	26.37	26.3	22/11/2025 - 31/12/2025	1,883,861.11	1,883,861.11		496,735.99	496,735.99		EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	
	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE						5,368,360.80	5,368,360.80						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	12,247,466.45	12,247,466.45						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11										
						TOTAL FONDO:	561,315,072.79	561,315,072.79		363,861,444.57	363,861,444.57					
<b>FISE R 2025</b>																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	69,296.13	69,296.13						0.00	0.00	
						TOTAL FONDO:	69,296.13	69,296.13								
<b>PROAGUA 2025</b>																
01232025090071	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS MUNICIPIO DE COMAPA, VER. (APORTACION FEDERAL PROAGUA)	COMAPA	SAN FELIPE DE JESUS	100.00	100.0	22/08/2025 - 24/12/2025	3,146,472.42	3,146,472.42		3,146,472.42	3,146,472.42		MTS	5,628.00	5,628.00	
01232025090073	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION PARA LAS LOCALIDADES DE ATEOXOQUJAPA, XOCHITEPEC Y ZOMAJAPA, MUNICIPIO DE ZONGOLICA, VER. (APORTACION FEDERAL PROAGUA)	ZONGOLICA	VARIAS	97.50	100.0	22/08/2025 - 24/12/2025	7,384,178.70	7,384,178.70		7,384,178.70	7,384,178.70		MTS	14,847.00	14,847.00	
01232025090074	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, VER. (APORTACION FEDERAL PROAGUA)	LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	100.00	100.0	22/08/2025 - 30/12/2025	589,358.52	589,358.52		589,358.52	589,358.52		MTS	50.00	50.00	
01232025090075	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARTE BAJA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPACOYAN Y PARA LAS LOCALIDADES PIEDRA PINTA, LA GRANJA, EL CAMPAMENTO Y FRJOLARES, EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER. (APORTACION FEDE	TLAPACOYAN	VARIAS	100.00	100.0	22/08/2025 - 24/12/2025	12,940,576.72	12,940,576.72		12,940,576.72	12,940,576.72		MTS	1,950.00	1,950.00	
01232025090097	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EL ENCANTO-MARTINEZ DE LA TORRE DEL KM 8-180 AL 14+640 (APORTACION FEDERAL PROAGUA)	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	100.00	100.0	27/09/2025 - 25/12/2025	11,411,377.52	11,411,377.52		11,411,377.52	11,411,377.52		MTS	6,460.00	6,460.00	
01232025090100	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (APORTACION FEDERAL PROAGUA)	MISANTLA	MISANTLA	94.62	100.0	24/09/2025 - 18/12/2025	433,025.93	433,025.93		433,025.93	433,025.93		MTS	40.00	40.00	
01232025090101	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. (APORTACION FEDERAL PROAGUA)	EMILIANO ZAPATA	LA ESTANZUELA	100.00	100.0	27/09/2025 - 25/12/2025	1,306,795.22	1,306,795.22		1,306,795.22	1,306,795.22		MTS	200.00	200.00	
01232025090102	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE HUAZUNTLAN, MUNICIPIO DE MECAYAPAN, VER. (APORTACION FEDERAL PROAGUA)	MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	66.50	66.5	27/09/2025 - 25/12/2025	10,199,240.27	10,199,240.27		6,782,672.79	6,782,672.79		MTS	20,676.00	20,676.00	
01232025400072	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO EN "EL TABACAL" E INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION (APORTACION FEDERAL PROAGUA)	BANDERILLA	BANDERILLA	100.00	100.0	22/08/2025 - 24/12/2025	2,543,335.33	2,543,335.33		2,543,335.33	2,543,335.33		MTS	1,741.00	1,741.00	
01232025400098	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION A LA RED, PARA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) (APORTACION FEDERAL PROAGUA)	CHINAMECA	CHINAMECA	100.00	100.0	23/09/2025 - 31/12/2025	2,575,444.02	2,575,444.02		2,575,444.02	2,575,444.02		EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	
01232025400099	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION A LA RED, PARA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) (APORTACION FEDERAL PROAGUA)	OTEAPAN	OTEAPAN	93.40	100.0	27/09/2025 - 25/12/2025	3,891,208.63	3,891,208.63		3,891,208.63	3,891,208.63		EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	
						TOTAL FONDO:	56,421,013.28	56,421,013.28		53,004,445.80	53,004,445.80					
<b>HIDROMARITIMAS 2025</b>																
01232025000012	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL TRAMO CARRETERO COATZACOALCOS 1 - PUENTE ARROYO TEAPA 1	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	16/07/2025 - 13/10/2025	12,160,139.90	12,160,139.90		12,160,139.90	12,160,139.90		MTS	815.00	815.00	

*[Firma]*  
 RESIDENTE DE OBRA

*[Firma]*  
 SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO

*[Firma]*  
 SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.		
TOTAL FONDO:							12,160,139.90	12,160,139.90		12,160,139.90	12,160,139.90							
<b>RECURSOS FISCALES 2025</b>																		
01232025000001	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DIVERSAS DEL PARQUE TEMATICO TAKILHSUKUT	PAPANTLA	EL TAJIN			07/10/2025 - 05/12/2025			29,993,599.88		29,993,599.88			M2	4,396.00	4,396.00		
01232025000002	REHABILITACIÓN PARCIAL DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ			14/11/2025 - 31/12/2025			29,700,000.00		29,700,000.00			M2	1,200.00	1,200.00		
01232025000006	REHABILITACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS TIPO IRVING EN CALZADA DE PUENTE LEVADIZO COATZACOALCOS 1	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	31/05/2025 - 29/06/2025			1,233,988.31		1,233,988.31	1,233,988.31		M2	42.32	42.32		
01232025000007	DESMANTELAMIENTO DE LA CASETA DE COBRO DEL PUENTE COATZACOALCOS 1	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	02/01/2025 - 08/02/2025			5,866,010.03		5,866,010.03	5,866,010.03		M2	4,656.00	4,656.00		
01232025000008	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 1-700, SOBRE TRAMO CARRETERO KM. NUEVE-YECUATLA	YECUATLA	EL MIRADOR	61.32	61.3	03/07/2025 - 31/12/2025			5,274,575.27		5,274,575.27	3,234,228.02		M2	3,000.00	3,000.00		
01232025090171	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL EN LA COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS			31/12/2025 - 31/12/2025			26,393,650.14		26,393,650.14			M2	4,861.98	4,861.98		
TOTAL FONDO:							98,461,823.63	98,461,823.63		10,334,226.36		10,334,226.36						
<b>TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:</b>							<b>1,155,825,794.36</b>	<b>1,044,031,510.58</b>		<b>111,794,283.78</b>		<b>503,400,302.99</b>	<b>493,066,076.63</b>					

  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 SUPERIOR JEFE JEFE JEFE INMEDIATO

  
 SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

### SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

#### ADELANTO FISE R 2021

04842024091100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUJAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES. DEL KM 35+600 AL KM 42+040 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	VARIAS	91.44	100.0	17/07/2024 - 04/02/2025	51,116.49	51,116.49		51,116.49	51,116.49			KMS	6.44	6.44
<b>TOTAL FONDO:</b>							51,116.49	51,116.49		51,116.49	51,116.49					

#### BONO CUPON CERO 2023

04842025000027	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TECOELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+500 (EN TRAMOS AISLADOS)	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	93.11	100.0	15/10/2024 - 10/02/2025	2,802,571.81	2,802,571.81		2,802,571.81	2,802,571.81			KMS	1.75	1.75
04842025000028	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (OCTAVO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	GATEMACO	VARIAS	100.00	19.9	15/10/2024 - 29/05/2025	981,141.52	981,141.52		195,891.29	195,891.29			MTS	200.00	200.00
<b>TOTAL FONDO:</b>							3,783,713.33	3,783,713.33		2,998,463.10	2,998,463.10					

#### CONVENIO SCT 2021

04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ACALAPA II", SOBRE EL CAMINO ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0+200	MOLDOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842021000043	RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANTA - AMATÁN, DEL KM 9+600 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 04/08/2021	0.01	0.01						0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							0.02	0.02								

#### FISE 2018

04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40						0.00	0.00	
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07						0.00	0.00	
04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12						0.00	0.00	
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 28/03/2019	59,157.47	59,157.47						0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							8,233,895.06	8,233,895.06								

#### FISE 2019

04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CAPULÍN" EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/08/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842019000003	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPÁ	VARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							0.02	0.02								

#### FISE 2020

04842020000056	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MIXTLA-TEHUHPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			26/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02						0.00	0.00
04842020000112	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEHUAMALLICÁN - XOXCOTLÁN) - ATEXCALCO, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA	SOLEDAD ATZOMPÁ	VARIAS			11/12/2020 - 24/03/2021	0.01	0.01						0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR EN REQUERIMIENTO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.	
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																		
<b>DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES</b>																		
ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA																		
04842020000127		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 6+380	TEZONAPA	VARIAS			04/12/2020 - 03/03/2021	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842020200020		SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALAN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842020200039		SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01		0.01						0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>								<b>0.06</b>		<b>0.06</b>								
<b>FISE 2021</b>																		
04842021000017		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOTEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+500	VARIOS	VARIAS			04/06/2021 - 02/01/2022	0.01		0.01						0.00	0.00	
04842021000019		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A TLILCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+700	XOXOCOTLA	TLILCALCO			24/06/2021 - 31/03/2022	0.01		0.01						0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>								<b>0.02</b>		<b>0.02</b>								
<b>FISE 2024</b>																		
04842024000005		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TLACOLULA - EL TORDILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+500	CHICONTEPEC	VARIAS	100.00	100.00	18/05/2024 - 02/01/2025	7,942,585.17		7,942,585.17		7,942,585.17				KILOMETROS	1.50	1.50
04842024000094		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUITZILA - ATEXCALCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+580	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	97.22	100.00	21/06/2024 - 22/01/2025	8,742,317.86		8,742,317.86		8,742,317.86				KILOMETROS	2.58	2.58
04842024000100		MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LOPEZ Y FUENTES, DEL KM 35+800 AL KM 42+040	ZONTECOMATLÁN DE LOPEZ Y FUENTES	VARIAS	91.44	100.00	17/07/2024 - 04/02/2025	9,182,380.28		9,182,380.28		9,182,380.28				KMS	6.44	6.44
04842024000111		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ATIOPA - TECPANTZACUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 1+320	TEXHUACÁN	VARIAS	100.00	100.00	12/10/2024 - 10/02/2025	19,269,994.07		19,269,994.07		19,269,994.07				KILOMETROS	1.32	1.32
<b>TOTAL FONDO:</b>								<b>45,137,277.38</b>		<b>45,137,277.38</b>		<b>45,137,277.38</b>		<b>45,137,277.38</b>				
<b>FISE 2025</b>																		
04842025000037		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO XOXOCOTLA-LAS CANGAS, DEL KM 0+000 AL KM 2+460	XOXOCOTLA	VARIAS			10/12/2025 - 31/12/2025	33,834,568.51		33,834,568.51						KILOMETROS	2.46	2.46
04842025000040		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 127 (ALAZÁN - CANGAS) - CORNIZUELOS, DEL KM 3+000 AL KM 11+800	TANTOYUCA	VARIAS			10/12/2025 - 31/12/2025	77,507,275.94		77,507,275.94						KILOMETROS	8.80	8.80
04842025000042		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN MATEO - LIM. EDOS. VER./HGO., DEL KM 0+000 AL KM 3+500	ILAMATLÁN	SAN MATEO			31/12/2025 - 31/12/2025	47,556,266.60		47,556,266.60						KILOMETROS	3.50	3.50
04842025000043		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (TEQUILA-MAGDALENA) - AHUATEPEC, DEL KM 2+400 AL KM 4+500	TEQUILA	VARIAS			09/12/2025 - 31/12/2025	28,118,526.29		28,118,526.29						KILOMETROS	2.10	2.10
04842025000044		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ZIHUAHO - OCOTLAJAPA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000	ATLAHUILCO	VARIAS			10/12/2025 - 31/12/2025	23,659,691.49		23,659,691.49						KILOMETROS	2.00	2.00
04842025000046		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO XOLOLOYAN - ALTAMIRADA, DEL KM 0+000 AL KM 2+790 Y DEL KM 3+170 AL KM 3+850	AYAHUALULCO	VARIAS			11/12/2025 - 31/12/2025	27,240,644.14		27,240,644.14						KILOMETROS	3.47	3.47
04842025000054		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN EL KM. 17+191.62 DEL CAMINO LOS NARANJOS-CHAHUATLÁN-SANTA CRUZ, INCLUYE ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	ILAMATLÁN	CHAHUATLÁN			31/12/2025 - 31/12/2025	51,902,040.45		51,902,040.45						MTS	240.11	240.11
04842025000055		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA REFORMA-AMECATIPA DEL KM. 4+800 AL KM. 7+800	SENTO JUÁREZ	VARIAS			11/12/2025 - 31/12/2025	45,853,268.08		45,853,268.08						KMS	3.00	3.00
04842025000056		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (HUAYACOCOTLA-ZONTECOMATLÁN)-OZULTETLA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800	ZONTECOMATLÁN DE LOPEZ Y FUENTES	OZULTETLA			31/12/2025 - 31/12/2025	26,227,746.01		26,227,746.01						KILOMETROS	1.80	1.80
04842025000057		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (ZONTECOMATLÁN-ILAMATLÁN)-EL EMBOCADERO-DOACOACO DEL KM. 0+000 AL 0+400 Y DEL KM. 0+800 AL KM. 7+400	ILAMATLÁN	EL EMBOCADERO			16/12/2025 - 31/12/2025	93,156,300.64		93,156,300.64						KILOMETROS	7.00	7.00
<b>TOTAL FONDO:</b>								<b>473,553,340.01</b>		<b>473,553,340.01</b>								
<b>11 - 11</b>								<b>18,497,011.86</b>		<b>18,497,011.86</b>								
<b>TOTAL FONDO:</b>								<b>473,553,340.01</b>		<b>473,553,340.01</b>								

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR HIERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																	
<b>DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES</b>																	
<b>FISE R 2018</b>																	
04842018000165	CONSTRUCCION DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019		168,293.84	168,293.84						0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>								168,293.84	168,293.84								
<b>FISE R 2024</b>																	
04842024090094	CONSTRUCCION DEL CAMINO HUITZILA - ATEXCALCO. DEL KM 0+000 AL KM 2+580 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.00	100.00	21/06/2024 - 22/01/2025		2,336,117.84	2,336,117.84		2,336,117.84	2,336,117.84		KILOMETROS	2.58	2.58	
04842024090100	MANTENIMIENTO DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES. DEL KM 35+600 AL KM 42+040 (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	VARIAS	100.00	100.00	17/07/2024 - 04/02/2025		11,612,612.02	11,612,612.02		11,612,612.02	11,612,612.02		KMS	6.44	6.44	
<b>TOTAL FONDO:</b>								13,948,729.86	13,948,729.86		13,948,729.86	13,948,729.86					
<b>FISE R 2025</b>																	
04842025090054	CONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL KM. 17+191.82 DEL CAMINO LOS NARANJOS-CHAHUATLÁN-SANTA CRUZ. INCLUYE ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (COMPLEMENTO DE RECURSOS) PRESUPUESTO DISPONIBLE	ILAMATLÁN	CHAHUATLÁN			31/12/2025 - 31/12/2025		11,124,116.74	11,124,116.74					MTS	240.11	240.11	
<b>TOTAL FONDO:</b>							11 - 11	111,275.80	111,275.80							0.00	0.00
<b>TOTAL FONDO:</b>								11,235,392.54	11,235,392.54								
<b>HIDROMARITIMAS 2018</b>																	
04842018000033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS. DEL KM 0+000 AL 2+748	TECOLUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018		0.01	0.01						0.00	0.00	
04842018000163	CONSTRUCCION MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANÁHUAC - BENITO JUÁREZ. DEL KM 11+000 A KM 11+500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO			28/12/2018 - 15/03/2019		0.01	0.01						0.00	0.00	
04842018000174	PAVIMENTACION DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ. DEL KM 3+700 AL KM 4+860	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019		0.01	0.01						0.00	0.00	
04842018000178	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA. DEL KM 19-200 AL KM 20+400	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019		0.01	0.01						0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>								0.04	0.04								
<b>HIDROMARITIMAS 2019</b>																	
04842019000089	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TAMIAHUA - NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 24+700	TAMIAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020		0.01	0.01						0.00	0.00	
04842024091106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ. DEL KM 1+300 AL KM 1+500. INCLUYE ESTRUCTURA (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS	77.01	100.00	15/10/2024 - 29/05/2025		1,139,554.68	1,139,554.68		1,139,554.68	1,139,554.68		MTS	200.00	200.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>								1,139,554.69	1,139,554.69		1,139,554.68	1,139,554.68					
<b>HIDROMARITIMAS 2020</b>																	
04842020000015	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA. DEL KM 20+800 AL KM 23+600	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020		9,327,329.59	9,327,329.59						0.00	0.00	
04842020000023	CONSTRUCCION DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR. DEL KM 0+000 AL KM 2+090	NAUTLA	VARIAS			28/04/2020 - 02/01/2021		457,015.60	457,015.60						0.00	0.00	
04842020000056	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830. INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			25/09/2020 - 15/03/2021		0.01	0.01						0.00	0.00	
04842020000077	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0+000 AL KM 4+500. INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	EL PAVO			29/08/2020 - 02/01/2021		0.01	0.01						0.00	0.00	

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR TÉCNICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.		
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																		
<b>DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES</b>																		
04842020000129	PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14+926 AL KM 15+500	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	VARIAS			22/12/2020 - 30/01/2021	0.02	0.02							0.00	0.00		
04842024090080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	100.00	100.0	09/07/2024 - 11/01/2025	605,000.99	605,000.99				605,000.99	605,000.99		KILOMETROS	3.35	3.35	
<b>TOTAL FONDO:</b>							10,389,346.22	10,389,346.22				605,000.99	605,000.99					
<b>HIDROMARITIMAS 2021</b>																		
04842024091080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	82.44	100.0	09/07/2024 - 11/01/2025	1,563,621.36	1,563,621.36				1,563,621.36	1,563,621.36		KILOMETROS	3.35	3.35	
<b>TOTAL FONDO:</b>							1,563,621.36	1,563,621.36				1,563,621.36	1,563,621.36					
<b>HIDROMARITIMAS 2023</b>																		
04842024092080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	94.67	100.0	09/07/2024 - 11/01/2025	5,479,586.47	5,479,586.47				5,479,586.47	5,479,586.47		KILOMETROS	3.35	3.35	
<b>TOTAL FONDO:</b>							5,479,586.47	5,479,586.47				5,479,586.47	5,479,586.47					
<b>HIDROMARITIMAS 2025</b>																		
04842025000021	MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO FRAY ANDRÉS DE OLMOS, DEL E.C. CARRETERA FEDERAL 180 A LA CALLE ABASOLO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+100	PUEBLO VIEJO	VARIAS	10.55	100.0	23/08/2025 - 21/10/2025	913,377.74	913,377.74				913,377.74	913,377.74		KM	1.10	1.10	
04842025000023	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 150. TRAMO PARAISO DEL ESTERO - ANTON LIZARDO DEL KM 0+000 AL KM 14+860 (CUERPO A)	ALVARADO	VARIAS	94.90	100.0	12/07/2025 - 08/12/2025	43,784,554.28	43,784,554.28				43,784,554.27	43,784,554.27		KMS	14.86	14.86	
04842025000024	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 150. TRAMO PARAISO DEL ESTERO - ANTON LIZARDO, DEL KM 0+000 AL KM 14+860 (CUERPO B)	ALVARADO	VARIAS	100.00	100.0	12/07/2025 - 08/12/2025	54,636,564.85	54,636,564.85				54,636,564.85	54,636,564.85		KMS	14.86	14.86	
04842025000052	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PAPANTLA - ESPINAL - COYUTLA, TRAMO PAPANTLA - LIM. MPIO. PAPANTLA/ESPINAL DEL KM 0+000 AL KM 26+000 (EN TAMOS AISLADOS)	PAPANTLA	VARIAS	11.04	55.3	10/10/2025 - 31/12/2025	13,814,219.63	13,814,219.63				7,649,439.83	7,649,439.83		KILOMETROS	26.00	26.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							113,146,716.50	113,146,716.50				106,983,936.69	106,983,936.69					
<b>HIDROMARITIMAS R 2019</b>																		
04842024096106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (SÉPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS	100.00	100.0	15/10/2024 - 29/05/2025	26,630.61	26,630.61				26,630.61	26,630.61		MTS	200.00	200.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							26,630.61	26,630.61				26,630.61	26,630.61					
<b>HIDROMARITIMAS R 2023</b>																		
04842024091009	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA - LA UNIÓN (KILOMETRO 31), DEL KM 10+000 AL KM 12+100 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	VARIAS	100.00	100.0	21/05/2024 - 02/01/2025	1,734,120.00	1,734,120.00				1,734,120.00	1,734,120.00		KILOMETROS	2.10	2.10	
04842025096061	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	VARIAS			04/06/2024 - 02/12/2024	0.02	0.02								0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							1,734,120.02	1,734,120.02				1,734,120.00	1,734,120.00					
<b>TOTAL FONDO:</b>							1,830,768.92	1,830,768.92									0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JEFE TÉCNICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
<b>TOTAL FONDO:</b>									1,830,768.92	1,830,768.92								
<b>HIDROTERRESTRES 2018</b>																		
0484201800003		REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA. DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018	994,983.19	994,983.19						0.00	0.00		
0484201800016		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA. DEL KM 0+000 AL KM 0+800	NARANJOS AMATLÁN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018	0.01	0.01						0.00	0.00		
0484201800017		REHABILITACIÓN DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLÁN. DEL KM 0+000 AL 3+800	ÁNGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018	0.02	0.02						0.00	0.00		
0484201800021		MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS			23/01/2018 - 29/07/2018	6,817,419.66	6,817,419.66						0.00	0.00		
0484201800023		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 28/08/2018	0.01	0.01						0.00	0.00		
0484201800035		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA ) - SAN JERONIMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600	CITLALTEPEC	VARIAS			24/02/2018 - 02/08/2018	0.01	0.01						0.00	0.00		
0484201800036		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUIXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2+000 AL KM 4+200.	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 14/08/2018	0.01	0.01						0.00	0.00		
0484201800038		MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLÁ - EL TIZAL TRAMO VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3+800 AL KM 5+800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018	563,356.46	563,356.46						0.00	0.00		
0484201800042		MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 8 - RIO PLAYAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	LAS CHOAPAS	RIO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018	3,148,826.21	3,148,826.21						0.00	0.00		
0484201800047		MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA - COMALAPA - HOSTOK. DEL KM 17+800 AL KM 22+000. (TRAMO DEL KM 19+300 AL 22+000)	ZONGOLICA	VARIAS			15/06/2018 - 11/11/2018	0.01	0.01						0.00	0.00		
<b>TOTAL FONDO:</b>									11,524,585.59	11,524,585.59								
<b>HIDROTERRESTRES 2019</b>																		
04842024000106		MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ. DEL KM 1+300 AL KM 1+500. INCLUYE ESTRUCTURA.	CATEMACO	VARIAS	100.00	100.00	15/10/2024 - 29/05/2025	1,690,710.51	1,690,710.51		1,690,710.51	1,690,710.51		MTS	200.00	200.00		
<b>TOTAL FONDO:</b>									1,690,710.51	1,690,710.51		1,690,710.51	1,690,710.51					
<b>HIDROTERRESTRES 2020</b>																		
04842020000083		MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRÍA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/08/2020 - 19/10/2020	0.01	0.01						0.00	0.00		
04842020000097		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+600	VILLA ALDAMA	VARIAS			02/09/2020 - 02/01/2021	0.02	0.02						0.00	0.00		
<b>TOTAL FONDO:</b>									0.03	0.03								
<b>HIDROTERRESTRES 2021</b>																		
04842021000130		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA. DEL KM 6+000 AL KM 7+700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS			10/06/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01						0.00	0.00		
04842021000164		MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 127 - IXCATTEPEC. DEL KM 7+150 AL KM 7+650. INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7-225	IXCATTEPEC	VARIAS			29/10/2021 - 15/03/2022	0.01	0.01						0.00	0.00		
04842021000168		MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS. EN TRAMOS AISLADOS. DEL KM 0+000 AL KM 18+000	VARIOS	VARIAS			10/12/2021 - 08/01/2022	0.01	0.01						0.00	0.00		
<b>TOTAL FONDO:</b>									0.03	0.03								
<b>HIDROTERRESTRES 2023</b>																		
04842023000008		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL TECOMATE - FRANCIA VIEJA. DEL KM 0+000 AL KM 2+200	CHICONTEPEC	VARIAS			10/10/2023 - 22/07/2024	5,081,566.69	5,081,566.69						0.00	0.00		
04842024000053		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUAUITLÁN DEL PARRAL - JUCHIQUE DE FERRER. DEL KM 0+000 AL KM 3+410 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS			08/08/2023 - 29/03/2024	1,289.41	1,289.41						0.00	0.00		
04842024000058		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO YECUATLA - LA VICTORIA - DOS CAMINOS DEL KM 0+000 AL KM 4+311.16	YECUATLA	VARIAS	100.00	100.00	21/05/2024 - 15/01/2025	4,350,097.52	4,350,097.52		4,350,097.52	4,350,097.52		KILOMETROS	4.31	4.31		
04842024000096		PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RANCHOAPAN - SOYATA. DEL KM 0+000 AL KM 3+330	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	100.00	100.00	09/07/2024 - 02/01/2025	1,523,536.88	1,523,536.88		1,523,536.88	1,523,536.88		KILOMETROS	3.33	3.33		
04842024000122		MANTENIMIENTO DEL CAMINO ENTROQUE A PASTORIAS (SOYACUAUTLA - SAN JOSÉ PASTORIAS) DEL KM	ACTOPAN	SAN JOSÉ PASTORIAS	100.00	100.00	03/07/2025 - 07/11/2025	1,290,036.26	1,290,036.26		1,290,036.26	1,290,036.26		MTS	211.40	211.40		

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JEFE ARQUITECTO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

### SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

#### DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

1-000 AL KM 1+211.40 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTRUCTURA)															
04842024091112	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLAN DE CARVAJAL) - ICHUACAN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	IXHUACAN DE LOS REYES	VARIAS	100.00	100.0	15/10/2024 - 10/02/2025	30,072.57	30,072.57		30,072.57	30,072.57		KM	1.75	1.75
04842025000002	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MAHUJIXTLAN - ISLETA GRANDE, DEL KM 1+480 AL KM 1+660 (INCLUYE ESTRUCTURA)	COATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	16/05/2025 - 14/06/2025	611,869.35	611,869.35		611,869.35	611,869.35		MTS	200.00	200.00
04842025000066	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MISANTLA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 17+663 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS			20/06/2025 - 31/12/2025	8,559,048.16	8,559,048.16					KMS	17.66	17.66
TOTAL FONDO:							21,447,516.84	21,447,516.84		7,805,612.58	7,805,612.58				

#### HIDROTERRESTRES 2024

04842024000039	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. FED. 145 D (LA TINAJA - COSOLEACAQUE) - SANTIAGO TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ISLA	VARIAS	100.00	100.0	21/05/2024 - 10/03/2025	2,577,893.72	2,577,893.72		2,577,893.72	2,577,893.72		KM	3.00	3.00
04842024000046	MANTENIMIENTO DEL CAMINO OLUTA - TEXISTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 2+400	OLUTA	VARIAS	100.00	90.5	21/05/2024 - 12/02/2025	6,275,613.29	6,275,613.29		5,679,517.81	5,679,517.81		KM	2.40	2.40
04842024000084	PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS, (CAMINO TULAPILLA - LA CHACA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500), (CAMINO E.C. (RANCHO ALEGRE-RICARDO FLORES MAGON) - CALALCO - COYUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500), (CAMINO LA CHACA - EL PANORAMA - CRUZ VERDE, DEL KM 3+450 AL KM 4+950)	COYUTLA	VARIAS	100.00	100.0	25/05/2024 - 16/01/2025	19,115,235.14	19,115,235.14		19,115,235.14	19,115,235.14		KILOMETROS	6.00	6.00
04842024000085	PAVIMENTACION DEL CAMINO XOAMPOLCO - LA VENTILLA, DEL KM 3+300 AL KM 4+840	ALTOTONGA	VARIAS	100.00	100.0	25/05/2024 - 02/01/2025	2,402,450.44	2,402,450.44		2,402,450.44	2,402,450.44		KILOMETROS	1.54	1.54
04842024000097	MANTENIMIENTO DEL CAMINO NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO - PASO HUEVO, DEL KM 4+432 AL KM 9+232	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	16/07/2024 - 02/01/2025	443,142.25	443,142.25		443,142.25	443,142.25		KILOMETROS	4.80	4.80
04842024000105	PAVIMENTACION DEL E.C. CARR. FED. 180, TRAMO POZA RICA - VERACRUZ Y EL CAMINO DE ACCESO AL HOSPITAL "DR. GERARDO DIAZ MORALES", DEL KM 0+000 AL KM 0+194, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	NAUTLA	NAUTLA	100.00	100.0	18/09/2024 - 02/01/2025	558,404.89	558,404.89		558,404.89	558,404.89		MTS	492.23	492.23
04842024090112	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLAN DE CARVAJAL) - ICHUACAN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	IXHUACAN DE LOS REYES	VARIAS	100.00	100.0	15/10/2024 - 10/02/2025	770,374.52	770,374.52		770,374.52	770,374.52		KMS	1.75	1.75
TOTAL FONDO:							32,143,114.25	32,143,114.25		31,547,018.77	31,547,018.77				

#### HIDROTERRESTRES 2025

04842025000004	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 140, TRAMO CERRO GORDO - PLAN DEL RIO, DEL KM 25+400 AL KM 34+500 (EN TRAMOS AISLADOS)	EMILIANO ZAPATA	VARIAS	100.00	82.1	22/05/2025 - 20/06/2025	173,798.72	173,798.72		142,732.20	142,732.20		KMS	9.10	9.10
04842025000005	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHICONQUIACO - MISANTLA, DEL KM 38+000 AL KM 64+000	VARIOS	VARIAS	100.00	95.4	05/06/2025 - 23/08/2025	1,910,346.00	1,910,346.00		1,843,254.56	1,843,254.56		KMS	26.00	26.00
04842025000010	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 180, TRAMO GUTIERREZ ZAMORA - TECOLUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 6+382	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	04/05/2025 - 02/08/2025	37,963,101.35	37,963,101.35		37,963,101.35	37,963,101.35		KMS	8.38	8.38
04842025000011	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POZA RICA DE HIDALGO - BARRA DE CAZONES, DEL KM 2+000 AL KM 7+580 Y DE LA CARR. FED. 180 (POZA RICA - VERACRUZ), TRAMO PAPANTLA DE OLARTE - POZA RICA DE HIDALGO, DEL KM 0+000 AL KM 12+350	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	19/06/2025 - 18/07/2025	2,303,780.50	2,303,780.50		2,303,780.50	2,303,780.50		KMS	17.93	17.93
04842025000012	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 127, TRAMO TIHUATLAN-POTRERO DEL LLANO, DEL KM. 31+935.70 AL KM 53+400, INCLUYE REPARACION DE SOCAVON EN EL TRAMO ALAZAN-CANOAS, EN EL KM 24+260	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	29/07/2025 - 11/12/2025	29,988,036.30	29,988,036.30		29,988,036.30	29,988,036.30		KM	21.46	21.46
04842025000014	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 180 (PASO DEL TORO - ALVARADO) - LA PIEDRA - ANTON LIZARDO, DEL KM 0+000 AL KM 15+150 (EN TRAMOS AISLADOS)	ALVARADO	VARIAS	100.00	100.0	03/07/2025 - 01/08/2025	156,967.41	156,967.41		156,967.41	156,967.41		KMS	15.15	15.15
04842025000020	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 129 (TEZIUTLAN-NAUTLA), DEL KM. 0+000 AL KM. 5+610 (QUE EQUIVALE A LA NOMENCLATURA SICT DEL KM. 31+740 AL KM. 37+350)	TLAPACOYAN	VARIAS	99.97	100.0	17/05/2025 - 10/11/2025	20,641,337.33	20,641,337.33		20,641,337.33	20,641,337.33		KMS	17.00	17.00
04842025000025	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MISANTLA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 14+000	VARIOS	VARIAS	94.29	94.2	20/06/2025 - 14/09/2025	15,948,217.31	15,948,217.31		15,038,310.25	15,038,310.25		KMS	14.00	14.00
04842025000034	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LLANO ENMEDIO - IXHUATLAN DE MADERO, DEL KM 0+000 AL KM 12+355	IXHUATLAN DE MADERO	VARIAS			10/10/2025 - 31/12/2025	23,661,861.11	23,661,861.11					KM	12.35	12.35

RESIDENTE DE OBRA

SUBDIRECTOR EJECUTIVO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

### SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

#### DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

0484202500035	(EN TRAMOS AISLADOS) MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN SEBASTIÁN - CHICONTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 4+800 (EN TRAMOS AISLADOS)	TANTOYUCA	VARIAS	46.06	72.9	10/10/2025 - 31/12/2025	16,954,800.20	16,954,800.20		12,362,903.59	12,362,903.59		KMS	4.80	4.80	
0484202500036	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHALMA - CHAPOPOTE CHICO (TLACHINOLAPA), TRAMO: ENTRONQUE A LA BARRANCA - EL LIMÓN LINDERO GRANDE, DEL KM 2+800 AL KM 11+400	VARIOS	VARIAS			10/10/2025 - 31/12/2025	23,421,166.00	23,421,166.00					KILOMETROS	8.60	8.60	
0484202500051	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FED. 127 (ÁLAMO - HUEJUTLA DE REYES), TRAMO LA BARRANCA - LOMAS DEL DORADO, DEL KM 13+000 AL KM 38+660 (EN TRAMOS AISLADOS)	VARIOS	VARIAS	29.23	57.9	10/10/2025 - 31/12/2025	25,041,942.58	25,041,942.58		14,500,533.07	14,500,533.07		KMS	25.66	25.66	
0484202509021	MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO FRAY ANDRÉS DE OLMOS, DEL E.C. CARRETERA FEDERAL 160 A LA CALLE ABASOLO DEL KM 0+000 AL KM 1+100 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	PUEBLO VIEJO	VARIAS			23/08/2025 - 21/10/2025	1,251,861.22	1,251,861.22					KM	1.10	1.10	
0484202509023	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 150, TRAMO PARAÍSO DEL ESTERO-ANTÓN LIZARDO, DEL KM. 0+000 AL KM. 14+860 (CUERPO A) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ALVARADO	VARIAS			12/07/2025 - 08/12/2025	2,361,042.62	2,361,042.62					KMS	14.86	14.86	
0484202509052	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PAPANTLA-ESPINAL-COYUTLA, TRAMO PAPANTLA-LIM. MPIO. PAPANTLA,ESPINAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000 (EN TRAMOS AISLADOS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	PAPANTLA	VARIAS			10/10/2025 - 31/12/2025	55,483,017.82	55,483,017.82					KILOMETROS	26.00	26.00	
0484202509063	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FED. 129 (TEZUITLAN - NAUTLA) TRAMO: PIEDRA PINTA - ARROYO PIEDRA, DEL KM 37+350 AL KM 43+000, Y CONSTRUCCION DE MUROS EN EL KM 36+725.5 Y EN EL KM 36+755	TLAPACOYAN	VARIAS			31/12/2025 - 31/12/2025	39,299,350.44	39,299,350.44					KMS	5.65	5.65	
0484202509066	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MISANTLA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 17+663 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS			20/06/2025 - 31/12/2025	23,103,931.89	23,103,931.89					KMS	17.66	17.66	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //	20,285,515.39	20,285,515.39							0.00	0.00
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>339,950,074.19</b>	<b>339,950,074.19</b>		<b>134,940,956.56</b>	<b>134,940,956.56</b>					

#### HIDROTERRESTRES R 2019

04842024092106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS	77.01	100.0	15/10/2024 - 29/05/2025	1,022,121.99	1,022,121.99		1,022,121.99	1,022,121.99		MTS	200.00	200.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>1,022,121.99</b>	<b>1,022,121.99</b>		<b>1,022,121.99</b>	<b>1,022,121.99</b>					

#### HIDROTERRESTRES R 2023

0484202400082	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (MISANTLA-MARTÍNEZ DE LA TORRE) - CARTAGO, DEL KM 0+000 AL KM 3+140	MARTÍNEZ DE LA TORRE	VARIAS	100.00	100.0	25/06/2024 - 26/02/2025	7,552,949.88	7,552,949.88		7,552,949.88	7,552,949.88		KILOMETROS	3.14	3.14	
04842024092112	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS) (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	100.00	100.0	15/10/2024 - 10/02/2025	12,015.41	12,015.41		12,015.41	12,015.41		KM	1.75	1.75	
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>7,564,965.29</b>	<b>7,564,965.29</b>		<b>7,564,965.29</b>	<b>7,564,965.29</b>					

#### HIDROTERRESTRES R 2025

0484202500053	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CASTILLO DE TEAYO-TEAYO-MECUETLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 7+600, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS AISLADOS	CASTILLO DE TEAYO	VARIAS			31/12/2025 - 31/12/2025	1,437,801.44	1,437,801.44					KMS	7.60	7.60	
0484202509020	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 129 (TEZUITLAN-NAUTLA), DEL KM. 0+000 AL KM. 5+610 (QUE EQUIVALE A LA NOMENCLATURA SICT DEL KM. 31+740 AL KM. 37+350) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TLAPACOYAN	VARIAS	100.00	100.0	17/06/2025 - 10/11/2025	5,139,304.65	5,139,304.65		5,139,304.65	5,139,304.65		KMS	5.61	5.61	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //	126,852.39	126,852.39							0.00	0.00
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>6,703,958.48</b>	<b>6,703,958.48</b>		<b>5,139,304.65</b>	<b>5,139,304.65</b>					

#### PARTICIPACIONES FED. 2025

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR TÉCNICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

### SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

#### DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842025000063	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FED. 129 (TEZIUTLÁN - NAUTLA) TRAMO: PIEDRA PINTA - ARROYO PIEDRA, DEL KM 37+350 AL KM 43+000, Y CONSTRUCCION DE MUROS EN EL KM 36+725 S Y EN EL KM 36+755	TLAPACOYAN	VARIAS	31/12/2025 - 31/12/2025	2,611,015.82		2,611,015.82								KM	5.65	5.65
04842025000068	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUÁREZ - TEBANCA, DEL KM 3+100 AL KM 3+268 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTRUCTURA)	CATEMACO	SAN JOAQUÍN	16/05/2025 - 28/07/2025	1,928,573.47		1,928,573.47								MTS	168.00	168.00
04842025000070	ORDEN EJECUTIVA 275. MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FED. 130 (PACHUCA-TUXPAN), TRAMO: DESVIACION A ZAPOTALILLO-TIHUATLÁN, DEL KM 211-340 AL KM 215-780, DEL LIBRAMIENTO DE TIHUATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 3+040 Y DE LA CARRETERA FED. 127 (TIHUATLÁN-POTRERO DEL)	VARIOS	VARIAS	19/12/2025 - 31/12/2025	48,939,173.00		48,939,173.00								KMS	35.63	35.63
04842025000071	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 131 (TLAPACOYAN - PEROTE), TRAMO: ATZALAN - PEROTE, DEL KM 21+700 AL KM 47+430, EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIOS VARIOS, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	VARIOS	VARIAS	19/12/2025 - 31/12/2025	33,486,269.00		33,486,269.00								KMS	25.73	25.73
04842025000030	MANTENIMIENTO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE ÁNGEL R. CABADA, DEL KM 0+016 AL KM 0+122 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTRUCTURA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R. CABADA	16/05/2025 - 28/07/2025	1,052,945.43		1,052,945.43								MTS	106.00	106.00
04842025200069	SERVICIO RELACIONADO CON LA SUPERVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE 77 OBRAS, EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS	14/03/2025 - 12/04/2025	1,190,268.12		1,190,268.12								SUPERVISION	77.00	77.00
				11 - 11	809,407.62		809,407.62										0.00
				TOTAL FONDO:	90,017,652.46		90,017,652.46										

#### FISCALES ANTERIORES 2024

04842024000112	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TEOCELO - COSAUTLÁN DE CARVAJAL) - IXHUACÁN DE LOS REYES, DEL KM 0+000 AL KM 10+600 (EN TRAMOS AISLADOS)	IXHUACÁN DE LOS REYES	VARIAS	15/10/2024 - 10/02/2025	8,168,114.17		8,168,114.17	8,168,114.17							KMS	1.75	1.75
04842024097106	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUÁREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500. INCLUYE ESTRUCTURA (OCTAVO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS	15/10/2024 - 02/01/2025	981,141.53		981,141.53	981,141.53							MTS	200.00	200.00
				TOTAL FONDO:	9,149,255.70		9,149,255.70	9,149,255.70									

#### RECURSOS FISCALES 2017

01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	MISANTLA	VARIAS	25/10/2017 - 02/01/2020	3,589.72		3,589.72										0.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ÁLVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS	24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01										0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS	24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01										0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRAULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS	13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01										0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 "ORIENTE" DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS	20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68		68,275.68										0.00
				TOTAL FONDO:	71,865.43		71,865.43										

#### RECURSOS FISCALES 2018

04842018000068	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABAZOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS	30/06/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01										0.00
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FEDERAL 145D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN DE CARPIO	VARIAS	30/06/2018 - 11/12/2018	479,286.31		479,286.31										0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR TECNICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA. CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA		30/06/2018 - 02/01/2020		956,535.55		956,535.55						0.00	0.00
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUPANGO - ASTACINGA Y TEHUPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.2' KM	TEHUPANGO	VARIAS		30/06/2018 - 02/01/2020		1,543,659.60		1,543,659.60						0.00	0.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS		30/06/2018 - 02/01/2020		1,760,274.82		1,760,274.82						0.00	0.00
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS		30/06/2018 - 02/01/2020		1,122,499.23		1,122,499.23						0.00	0.00
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUACAN - TLALCA (TCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEHUACÁN	VARIAS		30/06/2018 - 02/01/2020		1,743,304.66		1,743,304.66						0.00	0.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA. CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PETLACALA		30/06/2018 - 02/01/2020		1,126,269.55		1,126,269.55						0.00	0.00
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 0+000 AL KM 16+000	TUXPAN	VARIAS		10/07/2018 - 06/11/2018		0.02		0.02						0.00	0.00
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA. DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS		08/03/2018 - 02/01/2021		0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESÚS CARRANZA	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018		0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0+000 AL KM 2+900	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018		1,757.84		1,757.84						0.00	0.00
04842018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0+330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018		993.80		993.80						0.00	0.00
04842018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0+000 AL 8+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS		01/03/2018 - 27/08/2018		0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200021	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CHACALTIANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+600	VARIOS	VARIAS		08/03/2018 - 02/01/2021		143,113.34		143,113.34						0.00	0.00
04842018200022	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180. DEL KM 0+000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN		08/03/2018 - 03/09/2018		1,676.91		1,676.91						0.00	0.00
04842018200032	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO. DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018		0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200034	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0+000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018		163,598.06		163,598.06						0.00	0.00
04842018200039	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOSA - SIETE VICIOS DEL KM 0+000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS		08/03/2018 - 17/10/2018		0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200072	SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO. E.C. (COSCOMATEPEC - FORTIN) - SAN JOSÉ NERÍA DEL KM 0+000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSÉ NERÍA		07/07/2018 - 03/12/2018		0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200076	SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 "TUXTEPEC - COSAMALOAPAN", TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145 D LA TINAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN DE CARPIO	VARIAS		25/07/2018 - 21/11/2018		0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200102	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	TLILAPAN	VARIAS		07/07/2018 - 03/11/2018		0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200103	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS		07/07/2018 - 02/01/2020		45,370.05		45,370.05						0.00	0.00
04842018200104	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA. CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS		07/07/2018 - 02/01/2020		45,024.01		45,024.01						0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRAS

SUPERIOR JEFE TÉCNICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES**

04842018200114	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0-000 AL 0-833.7	ATLAHUILCO	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020			38,141.75		38,141.75				0.00	0.00
04842018200115	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACIÓN ZOQUIAPAN DEL KM 0-000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020			37,990.39		37,990.39				0.00	0.00
04842018200118	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC			07/07/2018 - 02/01/2020			0.01		0.01				0.00	0.00
04842018200123	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A ACULTZIHAPA, CON UNA META DE 200 M	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZIHAPA			07/07/2018 - 02/01/2020			7,630.30		7,630.30				0.00	0.00
04842018200124	SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0-000 AL KM 1-260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			07/07/2018 - 02/01/2020			37,156.34		37,156.34				0.00	0.00

TOTAL FONDO: 9,254,282.63 9,254,282.63

**RECURSOS FISCALES 2019**

04842019000030	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJIN, DEL KM 0-000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS			02/09/2019 - 31/08/2019			0.01		0.01				0.00	0.00
04842019000095	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACULA - IXMATLAHUACAN, DEL KM 0-000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+600 AL KM 8+900	VARIOS	VARIAS			20/12/2019 - 04/03/2020			0.01		0.01				0.00	0.00

TOTAL FONDO: 0.02 0.02

**RECURSOS FISCALES 2020**

04842020200025	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0-000 AL KM 1+300 Y DEL KM 1+550 AL KM 7+700	TEOCELO	VARIAS			13/05/2020 - 02/01/2021			0.01		0.01				0.00	0.00
----------------	--	---------	--------	--	--	-------------------------	--	--	------	--	------	--	--	--	------	------

TOTAL FONDO: 0.01 0.01

**RECURSOS FISCALES 2024**

04842024000123	MANTENIMIENTO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE ÁNGEL R. CABADA, DEL KM 0+016 AL KM 0+122 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTRUCTURA)	ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R. CABADA	87.66	100.0	16/05/2025 - 28/07/2025			484,443.00		484,443.00	484,443.00	484,443.00	MTS	106.00	106.00
----------------	--	-----------------	-----------------	-------	-------	-------------------------	--	--	------------	--	------------	------------	------------	-----	--------	--------

TOTAL FONDO: 484,443.00 484,443.00 484,443.00 484,443.00

**RECURSOS FISCALES 2025**

04842025000008	MANTENIMIENTO DEL PUENTE "EL AGUACATILLO", UBICADO EN EL KM 1+200, DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 145 (CIUDAD ALEMÁN - SAYULA) - AGUACATILLO, INCLUYE ACCESOS	SAN JUAN EVANGELISTA	VARIAS	100.00	100.0	20/05/2025 - 19/07/2025			2,415,962.63		2,415,962.63	2,415,962.63	2,415,962.63	MTS	23.00	23.00
04842025000017	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES EN 59 MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	16.07	48.5	14/08/2025 - 10/12/2025			28,000,000.00		28,000,000.00	13,581,872.57	13,581,872.57	KMS	2,230.00	2,230.00
04842025000032	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA PALMA - ARROYO BLANCO, DEL KM 0-000 AL KM 2+000	MARTÍNEZ DE LA TORRE	VARIAS	85.39	85.3	01/10/2025 - 29/11/2025			11,645,234.27		11,645,234.27	9,944,001.43	9,944,001.43	KMS	2.00	2.00
04842025000058	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 150 (CÓRDOBA-ENT. BOTICARIA)-CUAUHTÉMOC, DEL KM 0+680 AL KM 0+767 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)	CÓRDOBA	VARIAS			31/12/2025 - 31/12/2025			4,349,927.19		4,349,927.19			MTS	107.00	107.00
04842025000059	MANTENIMIENTO DE LA GASA QUE CONECTA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN MEXICANA CON LA CARRETERA LAS TRANCAS-COATEPEC, DEL KM 0-000 AL KM 0+110, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	EMILIANO ZAPATA	LAS TRANCAS			31/12/2025 - 31/12/2025			5,926,000.49		5,926,000.49			MTS	110.00	110.00
04842025000060	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA VICTORIA (LA PEÑITA)-LA UNIÓN (KILÓMETRO 31), DEL KM 16+840 AL KM 16+850	TUXPAN	VARIAS			31/12/2025 - 31/12/2025			346,395.06		346,395.06			MTS	10.00	10.00
04842025000064	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS PARA ATENDER SOCABAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS, EN LOS MUNICIPIOS DE EL HIGO (KM 0+170 Y KM 10+800), IXCATEPEC (KM 11+300) Y TANTOYUCA (KM 2+288)	VARIOS	VARIAS			31/12/2025 - 31/12/2025			9,086,016.37		9,086,016.37			M2	778.78	778.78

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR EJECUTIVO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.		
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																		
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES																		
04842025000065	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS PARA ATENDER SOCAVAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN VARIOS LOS MUNICIPIOS DE CITLALTEPETL (KM 1+005) Y TANTIMA (KM 0+500, KM 0+700, KM 0+950, KM 1+600, KM 2+690, KM 4+900 Y 5+300)		VARIAS			31/12/2025 - 31/12/2025		8,819,035.96		8,819,035.96				MTS	1,416.54	1,416.54		
04842025000072	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. CARRETERA FED. 127 (ALAZÁN - CANDAS) - IXCATEPEC - CHONTLA. IXCATEPEC PARA ATENDER SOCAVAMIENTOS. DEL KM 11+240 AL KM 11+360		VARIAS			31/12/2025 - 31/12/2025		6,292,434.58		6,292,434.58				MTS	120.00	120.00		
TOTAL FONDO:								76,881,006.55		76,881,006.55		25,941,836.63		25,941,836.63				
<b>PARTICIPA. INVERSION 2023</b>																		
04842024093080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYATA - RANCHOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 3+350 (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)		SAN ANDRÉS TUXTLA			09/07/2024 - 11/01/2025	100.00	100.0	5,994,073.74	5,994,073.74	5,994,073.74	5,994,073.74	5,994,073.74	KILOMETROS	3.35	3.35		
TOTAL FONDO:								5,994,073.74		5,994,073.74		5,994,073.74		5,994,073.74				
<b>TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:</b>								<b>1,305,323,730.20</b>		<b>1,109,687,437.33</b>		<b>195,636,292.87</b>		<b>410,948,337.05</b>		<b>366,380,264.88</b>		<b>44,568,072.17</b>

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JEFE ARQUITECTO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSION PUBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>BONO CUPON CERO 2023</b>																
04812023090086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAM (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM	77.22	100.0	22/12/2023 - 02/01/2025	5,597,226.58		5,597,226.58	5,597,226.58		5,597,226.58		M2	34,416.23	34,416.23
TOTAL FONDO:							5,597,226.58		5,597,226.58	5,597,226.58		5,597,226.58				
<b>DERIVADOS FINAN.SWAP 2023</b>																
04812024000031	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	97.07	100.0	04/09/2024 - 31/01/2025	1,911,868.68		1,911,868.68	1,911,868.68		1,911,868.68		M2	4,630.51	4,630.51
04812024000040	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ, EN EL KM 6+040.00	EMILIANO ZAPATA	TRES PASOS	100.00	100.0	29/07/2024 - 29/01/2025	784,531.83		784,531.83	784,531.83		784,531.83		MTS	40.00	40.00
04812024000049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN Y NICOLÁS BRAVO, CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y NEZAHUALCOYOTL, CALLE GLADIOLAS ENTRE CAMINO A LECHUGUILLAS Y CALLE ROSA	VEGA DE ALATORRE	VARIAS	100.00	100.0	02/09/2024 - 25/01/2025	4,989,776.86		4,989,776.86	4,989,776.86		4,989,776.86		M2	5,338.70	5,338.70
TOTAL FONDO:							7,686,177.37		7,686,177.37	7,686,177.37		7,686,177.37				
<b>FISE 2025</b>																
04812025000016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VIALIDADES DIVERSAS, ABALOMA CUAUTLA, ZACAMILOLA-LOS PINOS, ZACAMILOLA - ATEXCA, ZACAMILOLA TEPIKITITLA, SANTA ROSA-UITZQUIAPA, SANTA ROSA-CENTRO	ATLAHUILCO	VARIAS	100.00	100.0	28/06/2025 - 05/12/2025	26,525,193.92	26,525,193.92		26,525,193.92	26,525,193.92			M2	13,779.00	13,779.00
04812025000046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CAMINO DEL TRAMO TECAMALUCAN-TEPAXAPA DEL KM 0+000 AL KM 7+590	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	70.20	70.2	02/09/2025 - 31/12/2025	71,649,704.57	71,649,704.57		50,298,780.39	50,298,780.39			KILOMETROS	7.59	7.59
04812025000049	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM. 0+500.00 DE LA CALLE PRINCIPAL	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA	3.86	3.1	14/10/2025 - 31/12/2025	4,021,280.08	4,021,280.08		126,839.50	126,839.50			MTS	50.00	50.00
04812025000051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO A LINDA VISTA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+995	SOLEDAD ATZOMPA	LINDA VISTA	83.33	83.3	02/09/2025 - 25/12/2025	13,422,811.01	13,422,811.01		11,184,706.57	11,184,706.57			METRO	995.00	995.00
04812025000062	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOTZORONGO-TEZONAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+450	TEZONAPA	VARIAS	100.00	100.0	08/08/2025 - 05/12/2025	67,532,327.23	67,532,327.23		67,532,327.23	67,532,327.23			KM	4.45	4.45
04812025000064	REHABILITACIÓN DE CAMINO TLULCALCO-TEPEYOLULCO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE EL KM. 0+000 Y EL KM 1+779	XOXOCOTLA	VARIAS	19.49	19.4	17/10/2025 - 31/12/2025	16,704,441.32	16,704,441.32		3,256,233.29	3,256,233.29			KMS	1.77	1.77
04812025000065	REHABILITACIÓN DE CAMINO TECALATZOMPA - TEPAXAPA DEL KM 0+000 AL KM 1+900, TECALATZOMPA - XUXILA DEL KM 0+000 AL KM 1+287, TECALATZOMPA - XOXOCOTLA DEL KM 0+000 AL KM 1+705	VARIOS	VARIAS	50.18	50.1	17/10/2025 - 31/12/2025	59,484,968.18	59,484,968.18		29,847,991.64	29,847,991.64			KMS	4.95	4.95
04812025000069	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE 30EPR2033V	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO			27/11/2025 - 31/12/2025	4,350,077.24	4,350,077.24						M2	410.00	410.00
04812025000070	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: ENRIQUE C. REBSAMÉN, CON CLAVE: 30EPR2006Y	TAMIAHUA	TAMIAHUA			27/11/2025 - 31/12/2025	4,005,541.74	4,005,541.74						M2	390.00	390.00
04812025000071	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: LUIS J. JIMÉNEZ, CON CLAVE: 30EPR0375D	BENITO JUÁREZ	EL PARAJE			27/11/2025 - 31/12/2025	1,886,999.28	1,886,999.28						M2	180.00	180.00
04812025000072	POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA: LAS AMÉRICAS, CON CLAVE: 30DTV01590	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO			04/12/2025 - 31/12/2025	5,097,946.39	5,097,946.39						M2	192.00	192.00
04812025000073	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO: TELEBACHILLERATO MECATLÁN, CON CLAVE: 30ETH0221G	MECATLÁN	MECATLÁN			04/12/2025 - 31/12/2025	2,447,413.13	2,447,413.13						M2	100.00	100.00
04812025000074	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, TECHADO Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO TEOCELO, CON CLAVE 30ETH0259W	TEOCELO	TEOCELO			02/12/2025 - 31/12/2025	4,477,115.76	4,477,115.76						M2	432.00	432.00
04812025000076	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	CORDOBA	CORDOBA			03/12/2025 - 31/12/2025	3,515,308.75	3,515,308.75						M2	280.00	280.00

*[Firma]*  
 RESIDENTE DE OBRA

*[Firma]*  
 SUPERIOR TERAPEUTICO INMEDIATO

*[Firma]*  
 SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 22

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS</b>																
0481202500077	Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: FRANCISCA SEPTIEN DE LA CALATAYUD, CON CLAVE: 30EPR0560Z CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 67 XONOTLA EMSAD 05 "JOSE VASCONCELOS CALDERÓN", CON CLAVE: 30EMS0005N	SOLEDAD ATZOMPMA	XONOTLA			04/12/2025 - 31/12/2025	3,214,253.21		3,214,253.21				M2	216.00	216.00	
0481202500078	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: PROF. FORTINO JARAMILLO, CON CLAVE: 30EPR2488U	TLAQUILPA	PITZCUAUTLA			04/12/2025 - 31/12/2025	7,518,753.53		7,518,753.53				M2	288.00	288.00	
0481202500080	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BANDA PERIMETRAL, SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA: CARLOS A. CARRILLO, CON CLAVE: 30EPR2702V	ZONGOLICA	IXPALGUAHUTLA (MOXALA)			29/11/2025 - 31/12/2025	1,966,311.94		1,966,311.94				M2	150.00	150.00	
0481202500081	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: CUAUHTEMOC, CON CLAVE: 30EPR2725F	ZONGOLICA	XOCHOTEPEC			29/11/2025 - 31/12/2025	1,725,503.17		1,725,503.17				M2	170.00	170.00	
0481202500082	CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA: TELESECUNDARIA EL BICENTENARIO, CON CLAVE: 30DTV1975E	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA			29/11/2025 - 31/12/2025	5,827,390.16		5,827,390.16				M2	288.00	288.00	
0481202500083	POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: TIERRA Y LIBERTAD, CON CLAVE: 30DPR3715G	MINATITLÁN	MINATITLÁN			04/12/2025 - 31/12/2025	7,713,482.61		7,713,482.61					384.00	384.00	
0481202500084	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA: JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN, CON CLAVE: 30DES0130D	OTEAPAN	OTEAPAN			04/12/2025 - 31/12/2025	2,999,477.99		2,999,477.99				M2	320.00	320.00	
0481202500093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO A LAS ÁGUILAS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+150, CALLE MANZANA 203, 204 Y 206 ENTRE CAMINO A LAS ÁGUILAS Y CALLE MANZANA 21	YECUATLA	YECUATLA			09/12/2025 - 31/12/2025	19,049,686.89		19,049,686.89				M2	11,533.10	11,533.10	
0481202500095	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: SALVADOR DIAZ MIRÓN, CON CLAVE: 30EPR3882C	CALCAHUALCO	BARRANCA DE JAMAPA			03/12/2025 - 31/12/2025	978,864.05		978,864.05				M2	160.00	160.00	
0481202500096	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA: 20 DE NOVIEMBRE, CON CLAVE: 30DES0041K	ZONGOLICA	ZONGOLICA			29/11/2025 - 31/12/2025	7,123,552.93		7,123,552.93				M2	280.00	280.00	
0481202500106	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLATILPA-HUITZILA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+700 00 PRESUPUESTO DISPONIBLE	SOLEDAD ATZOMPMA	TLATILPA			16/12/2025 - 31/12/2025 // - //	11,596,842.90 4,143,231.22		11,596,842.90 4,143,231.22				METRO	700.00 0.00	700.00 0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>358,978,479.20</b>		<b>358,978,479.20</b>			<b>188,772,072.54</b>	<b>188,772,072.54</b>			
<b>HIDROMARITIMAS 2020</b>																
0481202000225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN, CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/12/2020 - 21/03/2021	0.01		0.01					0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>0.01</b>		<b>0.01</b>							
<b>HIDROMARITIMAS 2023</b>																
0481202300086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBEREÑO TUXPAM	TUXPAM	TUXPAM	100.00	93.0	22/12/2023 - 13/02/2025	20,299,190.44		20,299,190.44			18,880,036.44	18,880,036.44	M2	34,416.23	34,416.23
04812024097020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.93	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	376,282.76		376,282.76			376,282.76	376,282.76	M2	46,271.33	46,271.33
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>20,675,473.20</b>		<b>20,675,473.20</b>			<b>19,256,319.20</b>	<b>19,256,319.20</b>			

  
RESIDENTE DE OBRA

  
SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

  
SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 23

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

HIDROMARITIMAS 2025

0481202500038	REHABILITACIÓN DE LA AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE EL ENTRONQUE CABEZA OLMECA Y PASEO DE LA ARMADA DE MÉXICO, DEL KM 0+000 AL KM 2+663 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)	VERACRUZ	VERACRUZ	100.00	99.3	14/02/2025 - 26/12/2025	94,228,183.71	94,228,183.71		93,648,279.24	93,648,279.24		M2	103,782.93	103,782.93
0481202500039	REHABILITACIÓN DE ACCESOS DE CONCRETO HIDRÁULICO A COMPLEJOS PETROQUÍMICOS Y CONTROL DE MALEZA DE DERECHO DE VIA EN TRAMO CARRETERO DE LA EXCASETA DEL PUENTE COATZACOALCOS 1 - NUEVO TEAPA	COATZACOALCOS	VARIAS	100.00	100.0	16/07/2025 - 12/11/2025	8,503,124.43	8,503,124.43		8,503,124.43	8,503,124.43		M2	2,500.00	2,500.00
0481202500043	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA COATZACOALCOS - AEROPUERTO MINATITLÁN A TIPO A4 (PRIMERA ETAPA)	VARIOS	VARIAS	45.85	100.0	02/08/2025 - 31/12/2025	107,118,902.39	107,118,902.39		107,118,902.39	107,118,902.39		M2	115,406.00	115,406.00
0481202500105	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE JESÚS REYES HERÓLES Y CALLE SIETE (SEGUNDA ETAPA)	BOCA DEL RÍO	VERACRUZ	100.00	100.0	15/10/2025 - 31/12/2025	15,990,303.75	15,990,303.75		15,990,303.75	15,990,303.75		METROS CUADRADOS	1,133.82	1,133.82
0481202500107	MANTEENIMIENTO DE LA VIALIDAD BOULEVARD COSTERO JOHN SPARKS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			31/12/2025 - 31/12/2025	3,701,415.53	3,701,415.53						122,160.31	122,160.31
0481202500108	REENCARPETAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO CARRETERO COATZACOALCOS - VILLA HERMOSA DEL KM 7+660.00 AL KM 10+911.00	COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO			26/12/2025 - 31/12/2025	1,148,331.61	1,148,331.61					MTS	3.25	3.25
0481202500109	BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO CARRETERO COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA DEL KM. 3+760.00 AL KM. 12+020.00	COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO			26/12/2025 - 31/12/2025	551,044.08	551,044.08					MTS	8.26	8.26
0481202500110	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL TRAMO CARRETERO COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA DEL KM. 7+660.00 AL KM. 10+911.00 PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO			26/12/2025 - 31/12/2025	304,148.52	304,148.52					KM	3.25	3.25
						11 - 11	24,172.07	24,172.07						0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	231,569,626.09	231,569,626.09		225,260,609.81	225,260,609.81				

HIDROMARITIMAS R 2019

04812024094035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (QUINTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	68.46	100.0	10/06/2024 - 20/07/2025	35,975.73	35,975.73		35,975.73	35,975.73		M2	6,323.70	6,323.70
						TOTAL FONDO:	35,975.73	35,975.73		35,975.73	35,975.73				

HIDROMARITIMAS R 2020

04812024092035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (TERCER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	87.58	100.0	10/06/2024 - 20/07/2025	106,091.40	106,091.40		106,091.40	106,091.40		M2	6,323.70	6,323.70
						TOTAL FONDO:	106,091.40	106,091.40		106,091.40	106,091.40				

HIDROMARITIMAS R 2021

04812024093035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	76.04	100.0	10/06/2024 - 20/07/2025	92,777.44	92,777.44		92,777.44	92,777.44		M2	6,323.70	6,323.70
						TOTAL FONDO:	92,777.44	92,777.44		92,777.44	92,777.44				

HIDROMARITIMAS R 2022

04812024091035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV	TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ	77.61	100.0	10/06/2024 - 20/07/2025	339,391.03	339,391.03		339,391.03	339,391.03		M2	6,323.70	6,323.70
----------------	--	--------	---------------------	-------	-------	-------------------------	------------	------------	--	------------	------------	--	----	----------	----------

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR HIERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSION PUBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 24

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)

CAHO

TOTAL FONDO: 339,391.03 339,391.03 339,391.03 339,391.03

HIDROMARITIMAS R 2023

04812024090035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CAHO	100.00	100.0	10/06/2024 - 20/07/2025	2,487,920.36	2,487,920.36		2,487,920.36	2,487,920.36		M2	6,323.70	6,323.70
04812024099020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	98.41	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	6,251,547.02	6,251,547.02		6,251,547.02	6,251,547.02		M2	46,271.33	46,271.33

TOTAL FONDO: 8,739,467.38 8,739,467.38 8,739,467.38 8,739,467.38

HIDROMARITIMAS R 2024

04812024095035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (SEXTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CAHO	86.26	100.0	10/06/2024 - 20/07/2025	704,215.57	704,215.57		704,215.57	704,215.57		M2	5,323.70	6,323.70
04812024099020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.74	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	1,933,135.71	1,933,135.71		1,933,135.71	1,933,135.71		M2	46,271.33	46,271.33

TOTAL FONDO: 2,637,351.28 2,637,351.28 2,637,351.28 2,637,351.28

HIDROTERRESTRES 2019

04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA, CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01						0.00	0.00
04812019000108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA HIDALGO			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01	0.01						0.00	0.00
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO HENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73	3,055,888.73						0.00	0.00

TOTAL FONDO: 3,055,888.75 3,055,888.75

HIDROTERRESTRES 2020

04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MÉXICO, COL. REVOLUCIÓN	XALAPA	XALAPA			21/10/2020 - 12/02/2021	2.31	2.31						0.00	0.00
----------------	--	--------	--------	--	--	-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	------	------

TOTAL FONDO: 2.31 2.31

HIDROTERRESTRES 2021

04812021000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA	CHICONQUIACO	EL HUERFANO			25/05/2021 - 09/10/2021	0.01	0.01						0.00	0.00
----------------	--	--------------	-------------	--	--	-------------------------	------	------	--	--	--	--	--	------	------

TOTAL FONDO: 0.01 0.01

*[Handwritten signature]*  
 RESIDENTE DE OBRA

*[Handwritten signature]*  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

*[Handwritten signature]*  
 SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 25

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS																
HIDROTERRESTRES 2022																
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
						// - //	0.02	0.02				0.00	0.00			
						TOTAL FONDO:	0.02	0.02								
HIDROTERRESTRES 2023																
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
						// - //	5,556.23	5,556.23				0.00	0.00			
						TOTAL FONDO:	5,556.23	5,556.23								
HIDROTERRESTRES 2024																
04812024000012	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y MIGUEL HIDALGO	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	100.00	100.00	22/04/2024 - 02/01/2025	1,532,394.09	1,532,394.09	1,532,394.09	1,532,394.09			M2	4,589.73	4,589.73	
04812024000022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO COATZACOALCOS ENTRE CALLE RIO BRAVO Y RIO SUCHIATE, CALLE RIO SUCHIATE ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	VARIOS	VARIAS	100.00	100.00	15/04/2024 - 02/01/2025	1,056,704.13	1,056,704.13	1,056,704.13	1,056,704.13			M2	5,960.77	5,960.77	
04812024000046	MANUTENIMIENTO DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA XALAPA Y CALLE SUR 2, GRACIANO VALENZUELA Y RAFAEL VALENZUELA ENTRE CALLE MANUEL M. CONTRERAS Y RAFAEL AGUIRRE CINTA, Y MARGARITA OLIVO LARA ENTRE CALLE GRACIANO VALENZUELA Y RAFAEL VALENZUELA	XALAPA	XALAPA	100.00	68.2	09/08/2024 - 02/01/2025	1,186,292.26	1,186,292.26	810,033.67	810,033.67			M2	2,607.33	2,607.33	
04812024084035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (DECIMO CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	83.51	100.00	10/06/2024 - 20/07/2025	1,278,399.18	1,278,399.18	1,278,399.18	1,278,399.18			M2	6,323.70	6,323.70	
04812024090020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORE	COATZACOALCOS	VARIAS	92.26	100.00	03/05/2024 - 09/02/2025	14,375,556.99	14,375,556.99	14,375,556.99	14,375,556.99			M2	46,271.33	46,271.33	
						PRESUPUESTO DISPONIBLE	// - //	10,934,668.72	10,934,668.72				0.00	0.00		
						TOTAL FONDO:	30,364,015.37	30,364,015.37	19,053,088.26	19,053,088.26						
HIDROTERRESTRES 2025																
04812025000021	PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO VECINAL EL ATORON - LAS IGUANAS DEL KM 0+000 AL 2+960 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 0+000 AL 9+700)	COLIPA	VARIAS	94.84	96.4	10/06/2025 - 15/12/2025	45,000,000.00	45,000,000.00	43,422,092.84	43,422,092.84			M2	20,720.00	20,720.00	
04812025000034	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO XICO - TONALACO, DEL KM. 9+500 AL KM 16+680 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 9+500 AL 21+050)	XICO	VARIAS	92.82	94.9	27/05/2025 - 31/12/2025	85,000,000.00	85,000,000.00	80,741,069.18	80,741,069.18			M2	42,225.18	42,225.18	
04812025000042	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN TIAGO TUXTLA - ISLA DEL KM 0+000 AL KM 60+160 (PRIMERA ETAPA)	VARIOS	VARIAS	62.70	38.2	02/08/2025 - 31/12/2025	268,553,045.00	268,553,045.00	102,795,789.86	102,795,789.86			KMS	60.16	60.16	
04812025000044	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO NANCHITAL - EL CHAPO. INCLUYE BACHEO Y REENCARPETADO DE TRAMOS AISLADOS GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZONAS POBLADAS	VARIOS	VARIAS	100.00	100.00	28/08/2025 - 25/12/2025	14,711,392.43	14,711,392.43	14,711,392.43	14,711,392.43			M2	17,978.60	17,978.60	
04812025000060	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO IGNACIO DE LA LLAVE TLALIXCOYAN DEL KM 0+000 AL KM 13+700	VARIOS	VARIAS	75.86	75.8	07/10/2025 - 31/12/2025	34,625,075.00	34,625,075.00	26,264,386.56	26,264,386.56			KMS	13.70	13.70	
04812025000061	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACAYUCAN - OLUJA - SAYULA DE ALEMAN DEL KM 0+000 AL KM 7+780	VARIOS	VARIAS	50.74	50.7	15/09/2025 - 31/12/2025	3,474,491.03	3,474,491.03	1,762,967.01	1,762,967.01			KMS	7.78	7.78	
04812025000065	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO TLALIXCOYAN-ENTRONQUE CARRETERO 180 (PASO DEL TORO-ALVARADO) DEL KM. 0+000 AL KM. 19+300 (TRAMOS AISLADOS)	VARIOS	VARIAS	75.10	75.0	07/10/2025 - 31/12/2025	17,965,103.18	17,965,103.18	13,491,513.69	13,491,513.69			KMS	19.30	19.30	
04812025000088	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VÍBORÁ-LA TUJA DEL KM 0+000 AL KM. 6+700	TLALIXCOYAN	VARIAS	73.75	73.7	07/10/2025 - 31/12/2025	28,379,103.00	28,379,103.00	20,925,769.40	20,925,769.40			KMS	6.70	6.70	
04812025000089	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ATOYAC-GENERAL MIGUEL ALEMÁN-E C. 1500 CORDOBA-VERACRUZ DEL KM. 0+000 AL KM. 11+030	VARIOS	VARIAS	17.88	17.8	07/10/2025 - 31/12/2025	36,425,233.00	36,425,233.00	6,513,273.68	6,513,273.68			KMS	11.03	11.03	
04812025000091	MANUTENIMIENTO DE LA CARRETERA JAMAPA-MATA ORTIZ E C. (PASO DEL TORO-LAGUNA DE SAN JULIÁN)	VARIOS	VARIAS			31/12/2025 - 31/12/2025	14,360,889.37	14,360,889.37					KMS	12.28	12.28	

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 26

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS**

04812025000100	DEL KM. 0-000 AL KM. 12+280	MANTENIMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE ( INCLUYE ESTRUCTURA) EN LA LOCALIDAD DE NIÑO ARTILLERO	MINATITLÁN	NIÑO ARTILLERO			31/12/2025 - 31/12/2025	16,026,032.64	16,026,032.64					M2	2,800.00	2,800.00	
04812025000101	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO PASO DEL TORO-SOLEDADE DE DOBLADO DEL KM. 0+000 AL KM. 41+000		VARIOS	VARIAS	75.45	75.4	07/10/2025 - 31/12/2025	84,885,284.97	84,885,284.97		64,044,731.74	64,044,731.74		KMS	41.00	41.00	
04812025000102	REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO ACAYUCAN-SOTEAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 21+486, TRAMO CARRETERO SOTEAPAN-MECAYAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 3+895		VARIOS	VARIAS	16.31	16.3	07/10/2025 - 31/12/2025	78,996,999.78	78,996,999.78		12,882,708.59	12,882,708.59		KM	25.38	25.38	
04812025000113	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ISLA - INTERSECCIÓN AUTOPISTA 145 DEL KM 1+100 AL 3+100 Y TRAMOS AISLADOS DEL KM 3+100 AL KM 13+900		ISLA	VARIAS			18/12/2025 - 31/12/2025	53,988,846.03	53,988,846.03					KM	12.80	12.80	
04812025090108	REENCARPETAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO CARRETERO COATZACOALCOS-VILLA HERMOSA DEL KM. 7+660 00 AL KM. 10+911.00		COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO			26/12/2025 - 31/12/2025	5,344,929.41	5,344,929.41					KMS	3.25	3.25	
04812025090114	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALINAS-MOSQUITERO-CANTAROS EL KM. 0+000 AL KM. 4+676		ALVARADO	VARIAS			31/12/2025 - 31/12/2025	18,644,942.31	18,644,942.31					KMS	4.67	4.67	
04812025090115	REENCARPETADO DE LA AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE PASEO DE LA ARMADA DE MEXICO Y DISTRIBUIDOR VIAL A CARRETERA FEDERAL 150, INCLUYE ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD Y MUROS DE CONTENCIÓN.		VERACRUZ	VERACRUZ			31/12/2025 - 31/12/2025	21,866,310.95	21,866,310.95					M2	8,351.54	8,351.54	
04812025091043	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA COATZACOALCOS-AEROPUERTO MINATITLÁN A TIPO A4 (PRIMERA ETAPA)		VARIOS	VARIAS			02/08/2025 - 31/12/2025	146,552,684.85	146,552,684.85					M2	110,101.61	110,101.61	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE						/// - ///	8,903,210.37	8,903,210.37							0.00	0.00
<b>TOTAL FONDO:</b>								<b>983,703,573.32</b>	<b>983,703,573.32</b>		<b>387,555,694.98</b>	<b>387,555,694.98</b>					

**HIDROTERRESTRES R 2019**

04812024092020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL		COATZACOALCOS	VARIAS	99.79	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	135,028.79	135,028.79		135,028.79	135,028.79		M2	46,271.33	46,271.33
04812024096035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)		TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CAÑO	86.53	100.0	10/06/2024 - 20/07/2025	14,818.49	14,818.49		14,818.49	14,818.49		M2	6,323.70	6,323.70
<b>TOTAL FONDO:</b>								<b>149,847.28</b>	<b>149,847.28</b>		<b>149,847.28</b>	<b>149,847.28</b>				

**HIDROTERRESTRES R 2020**

04812024093020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL		COATZACOALCOS	VARIAS	100.00	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	91,116.97	91,116.97		91,116.97	91,116.97		M2	46,271.33	46,271.33
04812024097035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTEMOC (OCTAVO COMPLEMENTO DE RECURSOS)		TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CAÑO	88.29	100.0	10/06/2024 - 20/07/2025	42,003.70	42,003.70		42,003.70	42,003.70		M2	6,323.70	6,323.70
<b>TOTAL FONDO:</b>								<b>133,120.67</b>	<b>133,120.67</b>		<b>133,120.67</b>	<b>133,120.67</b>				

**HIDROTERRESTRES R 2021**

04812024094020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL		COATZACOALCOS	VARIAS	99.97	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	98,434.99	98,434.99		98,434.99	98,434.99		M2	46,271.33	46,271.33
----------------	---	--	---------------	--------	-------	-------	-------------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	----	-----------	-----------

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR TECNICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSION PUBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 27

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS**

04812024098035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (NOVENO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CAÑO	88.10	100.0	10/08/2024 - 20/07/2025	48,391.73	48,391.73		48,391.73	48,391.73		M2	6,323.70	6,323.70	
TOTAL FONDO:							146,826.72	146,826.72		146,826.72	146,826.72					
<b>HIDROTERRESTRES R 2022</b>																
04812024095020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	94.09	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	519,565.11	519,565.11		519,565.11	519,565.11		M2	46,271.33	46,271.33	
04812024099035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (DECIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CAÑO	87.09	100.0	10/08/2024 - 20/07/2025	179,454.60	179,454.60		179,454.60	179,454.60		M2	6,323.70	6,323.70	
							11 - 11	113,679.61	113,679.61					0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							812,699.32	812,699.32		699,019.71	699,019.71					
<b>HIDROTERRESTRES R 2023</b>																
04812024081035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (DECIMO PRIMERO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CAÑO	85.11	100.0	10/08/2024 - 20/07/2025	1,323,766.97	1,323,766.97		1,323,766.97	1,323,766.97		M2	6,323.70	6,323.70	
04812024096020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	99.02	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	7,035,834.94	7,035,834.94		7,035,834.94	7,035,834.94		M2	46,271.33	46,271.33	
							11 - 11	8,041.08	8,041.08					0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							8,367,642.99	8,367,642.99		8,359,601.91	8,359,601.91					
<b>HIDROTERRESTRES R 2024</b>																
04812024000048	MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESTATAL POZA RICA-MARIA DE LA TORRE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 5 DE MAYO	COATZINTLA	COATZINTLA	100.00	100.0	09/08/2024 - 02/01/2025	1,446,730.43	1,446,730.43		1,446,730.43	1,446,730.43		M2	14,955.30	14,955.30	
04812024082035	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD TUXPAM-BARRA DE TUXPAM Y AV. FRANCISCO VILLA, CALLE LIBERTAD ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AV. CUAUHTÉMOC (DECIMO SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CAÑO	87.88	100.0	10/08/2024 - 20/07/2025	65,538.60	65,538.60		65,538.60	65,538.60		M2	6,323.70	6,323.70	
04812024091020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN CARRETERA ESTATAL A ALLENDE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE NUEVE, CALLE NUEVE ENTRE CARRETERA ESTATAL A ALLENDE Y CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, CALLE AL COMPLEJO PETROQUIMICO MOREL	COATZACOALCOS	VARIAS	93.90	100.0	03/05/2024 - 09/02/2025	4,434,039.54	4,434,039.54		4,434,039.54	4,434,039.54		M2	46,271.33	46,271.33	
							11 - 11	30,867.68	30,867.68					0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							5,977,176.25	5,977,176.25		5,946,308.57	5,946,308.57					
<b>PARTICIPACIONES FED. 2025</b>																
04812025091007	REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO "LAS MATAS", INCLUYE GASA DE ACCESO Y PUENTE PEATONAL A LA COL. CONGRESO	VARIOS	VARIAS	61.87	46.3	02/01/2025 - 28/07/2025	8,739,634.52	8,739,634.52		4,053,070.98	4,053,070.98		M2	42,539.33	42,539.33	
04812025091008	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE TRAMO CARRETERO POCITOS-TEXIHUACÁN DE LOS REYES	IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA NUEVA			03/06/2025 - 31/12/2025	3,989,999.97	3,989,999.97					M2	2,268.00	2,268.00	
04812025091009	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO CARRETERO TRÓPICO-MONTEFÍO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	96.62	100.0	15/05/2025 - 12/08/2025	5,449,902.81	5,449,902.81		5,449,902.81	5,449,902.81		MTS	24.00	24.00	

*RESUEVA LIBERATA*  
 RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 28

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

DE MONTEPIÓ Y DOS DE ABRIL

TOTAL FONDO: 18,179,537.30      18,179,537.30      9,502,973.79      9,502,973.79

RECURSOS FISCALES 2017

01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017	0.02		0.02					0.00	0.00
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TALNEHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018	0.02		0.02					0.00	0.00
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018	0.01		0.01					0.00	0.00

TOTAL FONDO: 0.05      0.05

RECURSOS FISCALES 2018

04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VÍCTOR SÁNCHEZ Y TOMATLÁN, COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018	0.01		0.01					0.00	0.00
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.01		0.01					0.00	0.00
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	246,467.48		246,467.48					0.00	0.00
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65		6,398.65					0.00	0.00
04812018000028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV.	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018	0.03		0.03					0.00	0.00
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018	0.03		0.03					0.00	0.00
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018	0.01		0.01					0.00	0.00
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018	0.01		0.01					0.00	0.00
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018	0.02		0.02					0.00	0.00
04812018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02		44,456.02					0.00	0.00
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ LERDO DE TEJADA (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) IA, ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018	0.01		0.01					0.00	0.00

TOTAL FONDO: 297,322.28      297,322.28

RECURSOS FISCALES 2020

04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA			25/09/2020 - 20/01/2021	0.02		0.02					0.00	0.00
----------------	---	--------	--------	--	--	-------------------------	------	--	------	--	--	--	--	------	------

TOTAL FONDO: 0.02      0.02

RECURSOS FISCALES 2021

04812021000120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/11/2021 - 07/02/2022	0.01		0.01					0.00	0.00
----------------	--	--------	--------	--	--	-------------------------	------	--	------	--	--	--	--	------	------

TOTAL FONDO: 0.01      0.01

RECURSOS FISCALES 2023

04812023200060	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	16/10/2023 - 02/01/2025	562,290.27		562,290.27	562,290.27		562,290.27	SUPERVISION	1.00	1.00
----------------	--	--------	--------	--------	-------	-------------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	-------------	------	------

*[Firma]*  
 RESIDENTE DE OBRA

*[Firma]*  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

*[Firma]*  
 SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 29

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

PLANEACION

**RECURSOS FISCALES 2024**

								TOTAL FONDO	562,290.27	562,290.27	562,290.27	562,290.27			
04812024090031	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	04/09/2024 - 31/01/2025	11,079,890.30		11,079,890.30	11,079,890.30	11,079,890.30		M2	4,630.51	4,630.51
04812025000006	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE JESÚS REYES HEROLES Y CALLE ONCE (INCLUYE PROTECCIÓN MARGINAL COSTERA)	BOCA DEL RIO	VERACRUZ	100.00	100.0	02/01/2025 - 30/04/2025	49,959,583.11		49,959,583.11	49,959,583.11	49,959,583.11		METROS LINEALES	171.00	171.00
04812025000007	REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO "LAS MATAS", INCLUYE GASA DE ACCESO Y PUENTE PEATONAL A LA COL. CONGRESO	VARIOS	VARIAS	61.67	100.0	02/01/2025 - 28/07/2025	28,229,992.02		28,229,992.02	28,229,992.02	28,229,992.02		M2	42,539.33	42,539.33
04812025000008	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE TRAMO CARRETERO POCITOS-TEXIN	IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA NUEVA			03/06/2025 - 31/12/2025	1,710,000.03		1,710,000.03				M2	2,268.00	2,268.00
04812025000009	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO CARRETERO TRÓPICO-MONTEPIO, EN LAS LOCALIDADES DE MONTEPIO Y DOS DE ABRIL	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS	93.95	100.0	15/05/2025 - 12/08/2025	9,590,514.08		9,590,514.08	9,590,514.08	9,590,514.08			24.00	24.00
								TOTAL FONDO	100,569,979.54	100,569,979.54	98,859,979.51	98,859,979.51			

**RECURSOS FISCALES 2025**

04812025000035	REHABILITACIÓN DE SALA DE LICITACIONES, ARCHIVO GENERAL Y ACCESO PRINCIPAL DE LAS INSTALACIONES DE LA SIOP	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	20/05/2025 - 25/08/2025	5,939,505.52		5,939,505.52	5,939,505.52	5,939,505.52		M2	590.91	590.91
04812025000045	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y DESAZOLVE) DE OBRAS DE DRENAJE PUBLICO EN POZOS DE VISITA CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	14/07/2025 - 12/08/2025	3,327,201.03		3,327,201.03	3,327,201.03	3,327,201.03		SERVICIOS	5.00	5.00
04812025000047	REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES "QUINTA DE LAS ROSAS" CASA DEL ADULTO MAYOR (TERCERA EDAD)	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	05/08/2025 - 23/11/2025	10,592,487.77		10,592,487.77	10,592,487.77	10,592,487.77		M2	299.35	299.35
04812025000053	REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES DE LABORATORIO, TELECOM, SERVICIOS GENERALES Y VENTANILLA UNICA DE LA SIOP	XALAPA	XALAPA	74.03	74.0	06/08/2025 - 13/11/2025	40,331,842.80		40,331,842.80	29,858,959.55	29,858,959.55		M2	1,219.58	1,219.58
04812025000054	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL (UMA) NATURALIA	XALAPA	XALAPA	50.04	50.0	03/09/2025 - 31/12/2025	12,463,527.05		12,463,527.05	6,236,624.28	6,236,624.28		M2	26,922.00	26,922.00
04812025000055	REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO CARRETERO EL PARALELO - LAS CHOAPAS ENTRE KM 0+000 AL 14+000	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	21/07/2025 - 17/12/2025	37,103,332.64		37,103,332.64	37,103,332.64	37,103,332.64		M2	15,714.28	15,714.28
04812025000057	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES, EN 102 MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	21/06/2025 - 17/12/2025	29,452,521.59		29,452,521.59	29,452,521.59	29,452,521.59		KMS	770.00	770.00
04812025000058	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES, EN 51 MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	19/06/2025 - 15/12/2025	29,839,488.73		29,839,488.73	29,839,488.73	29,839,488.73		KMS	575.00	575.00
04812025000066	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA 140 ENTRE EL KM. 13+830 Y EL KM. 54+313 CARRETERA 180 ENTRE EL KM. 54+313 AL KM. 66+250 (CLUB DE GOLF XALAPA-CERRO GORDO-PLAN DEL RIO-CHICHICAXTLE-TAMARINDO-CARDEL)	VARIOS	VARIAS	59.68	59.6	02/09/2025 - 31/12/2025	19,410,968.95		19,410,968.95	11,585,353.16	11,585,353.16		KMS	52.42	52.42
04812025000067	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO XALAPA - VERACRUZ DEL KM 5+230 AL KM 13+830	VARIOS	VARIAS	70.08	70.0	02/09/2025 - 31/12/2025	7,933,121.69		7,933,121.69	5,559,068.55	5,559,068.55		KMS	8.60	8.60
04812025000096	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN PUNTO DE VIGILANCIA SOBRE TRAMO CARRETERO 140	PUENTE NACIONAL	TAMARINDO			30/12/2025 - 31/12/2025	170,262.27		170,262.27				MTS	12.00	12.00
04812025000104	REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DOS LOMAS DEL KM 0+000 AL KM 4+160 CALLE MATA COCUITE ENTRE DOS LOMAS Y AUTOPISTA A VERACRUZ	VERACRUZ	VARIAS	100.00	100.0	15/10/2025 - 31/12/2025	51,276,643.66		51,276,643.66	51,276,643.66	51,276,643.66		MTS	46,391.36	46,391.36
04812025000112	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA FED. 185 COATZACOALCOS-SALINA CRUZ, A LA ALTURA DE LA COLONIA CONGRESO	COSOLECAQUE	MINATITLÁN			30/12/2025 - 31/12/2025	5,488,128.15		5,488,128.15				MTS	25.00	25.00
04812025000116	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOSA DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE CONCILIACIÓN, PROCURADURÍA Y CONCILIACIONES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD.	XALAPA	XALAPA			30/12/2025 - 31/12/2025	240,743.64		240,743.64				M2	219.00	219.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 30

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																	
<b>DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS</b>																	
04812025000117		MAINTENIMIENTO DE LA GAZA DE INCORPORACION DE LA CARRETERA 180D A LA CARRETERA 180 DEL KM 0+000 AL KM 0+377 Y TRAMO AISLADO DE LA CARRETERA 180 ENTRE EL KM 12+393 AL KM 12+464. LOCALIDADES CINCO DE MAYO Y NUEVO TEAPA, MUNICIPIOS COATZACOALCOS Y MOLOACAN	VARIOS	VARIAS			31/12/2025 - 31/12/2025			3,594,883.78		3,594,883.78			M2	2,757.43	2,757.43
04812025000118		CONSTRUCCION DE SOPORTE METALICO PARA EL PUENTE "EL MOSTAL" UBICADO EN EL KILOMETRO 30+000 DE LA CARRETERA ISLA - SANTIAGO TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	LAS GALERAS			31/12/2025 - 31/12/2025			4,463,709.38		4,463,709.38			M2	11.32	11.32
04812025000119		REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO SOLEDAD DE DOBLADO - COMAPA DEL KM 0+000 AL KM 3+125	SOLEDAD DE DOBLADO	VARIAS			30/12/2025 - 31/12/2025			11,194,047.11		11,194,047.11			KMS	3.12	3.12
04812025090007		REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO "LAS MATAS", INCLUYE GASA DE ACCESO Y PUENTE PEATONAL A LA COL. CONGRESO	VARIOS	VARIAS	85.94	100.0	02/01/2025 - 28/07/2025			8,094,607.79		8,094,607.79	8,094,607.79		M2	42,539.33	42,539.33
04812025090008		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE TRAMO CARRETERO POCITOS - TEXIN	IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA NUEVA	36.88	75.2	03/06/2025 - 31/12/2025			5,473,501.06		5,473,501.06	4,120,790.40		M2	2,268.00	2,268.00
04812025090009		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO CARRETERO TROPICO-MONTEPIO, EN LAS LOCALIDADES DE MONTEPIO Y DOS DE ABRIL	SAN ANDRES TUXTLA	VARIAS	100.00	100.0	15/05/2025 - 30/09/2025			2,975,435.77		2,975,435.77	2,975,435.77		MTS	24.00	24.00
								TOTAL FONDO:		289,345,960.38		289,345,960.38	235,962,620.44				235,962,620.44
<b>FISCALES INVERSION 2023</b>																	
04812024000053		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CEMPAXUCHITL DEL KM 0+000.00 AL 0+840.00, CALLE ORQUIDEAS DEL KM 0+000.00 AL 0+320.00	ÁLAMO TEMAPACHE	EL XUCHITL	100.00	100.0	15/11/2024 - 29/03/2025			19,671,812.40		19,671,812.40	19,671,812.40		M2	9,189.71	9,189.71
								TOTAL FONDO:		19,671,812.40		19,671,812.40	19,671,812.40				19,671,812.40
								TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:		2,097,801,288.20	1,655,890,982.00	441,910,306.20	1,245,126,644.27	867,283,563.91			377,843,080.36

  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

  
 SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 31

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE INFRAESTRUCTURA

PARTICIPACIONES FED. 2025

04852025309001	ESTUDIO, PROYECTO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ISLA-SANTIAGO TUXTLA. DEL KM 0+000 AL KM 61+200	VARIOS	VARIAS			16/04/2025 - 05/05/2025		178,176.00		178,176.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852025309004	ESTUDIO, PROYECTO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR (P.I.V.), SOBRE LA CARRETERA PASO DEL TORO - LAGUNA DE SAN JULIÁN, EN EL KM 10-070	MEDELLÍN DE BRAVO	MORALILLO			29/05/2025 - 26/09/2025		889,720.00		889,720.00				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852025309105	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARR. FED. 127, TRAMO PÁNUJO - RAMAL A EL HIGO - TEMPOAL - TANTOYUCA - TEPETZINTLA, CARR. FED. 105, TRAMO TEMPOAL - PLATÓN SÁNCHEZ - HUEJUTLA, LÍMITES DEL ESTADO DE VERACRUZ Y TRAMO TANTOYUCA - PLATÓN SÁNCHEZ.	VARIOS	VARIAS			31/05/2025 - 28/08/2025		18,794,399.97		18,794,399.97				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
<b>TOTAL FONDO:</b>								<b>19,862,295.97</b>		<b>19,862,295.97</b>						

RECURSOS FISCALES 2019

04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 'CHAPARRO GRANDE', UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARRIOYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 80 METROS	VARIOS	VARIAS			18/12/2019 - 31/01/2020		0.01		0.01					0.00	0.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS			27/08/2019 - 02/01/2020		0.01		0.01					0.00	0.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS			13/09/2019 - 10/01/2020		0.01		0.01					0.00	0.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - CHACALTIANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS			01/10/2019 - 02/01/2020		0.01		0.01					0.00	0.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+900	PEROTE	VARIAS			22/08/2019 - 02/01/2020		0.01		0.01					0.00	0.00
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - CUAUHTEMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTEMOC PEDREGAL			18/12/2019 - 31/01/2020		0.01		0.01					0.00	0.00
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			13/09/2019 - 02/01/2020		0.01		0.01					0.00	0.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN			18/12/2019 - 31/01/2020		0.01		0.01					0.00	0.00
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 'MIGUEL HIDALGO', EN EL TRAMO 26 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LOGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO			05/09/2019 - 02/01/2020		0.01		0.01					0.00	0.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM 18+000	COMAPA	COMAPA			07/12/2019 - 20/02/2020		0.01		0.01					0.00	0.00
<b>TOTAL FONDO:</b>								<b>0.10</b>		<b>0.10</b>						

RECURSOS FISCALES 2024

04852025300001	ESTUDIO, PROYECTO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ISLA-SANTIAGO TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 61+200	VARIOS	VARIAS	94.70	100.0	16/04/2025 - 05/05/2025		3,185,824.00		3,185,824.00	3,185,824.00	3,185,824.00		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
04852025300005	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARR. FED. 127, TRAMO PÁNUJO-RAMAL A EL HIGO-TEMPOAL-TANTOYUCA-TEPETZINTLA, CARR. FED. 105, TRAMO TEMPOAL-PLATÓN SÁNCHEZ-HUEJUTLA, LÍMITES DEL ESTADO DE VERACRUZ Y TRAMO TANTOYUCA-PLATÓN SÁNCHEZ, CON UNA LONGITUD	VARIOS	VARIAS	55.61	92.6	31/05/2025 - 28/08/2025		11,205,600.03	11,205,600.03	10,379,287.91	10,379,287.91	10,379,287.91		ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00
<b>TOTAL FONDO:</b>								<b>14,391,424.03</b>	<b>14,391,424.03</b>	<b>13,565,111.91</b>	<b>13,565,111.91</b>					

RECURSOS FISCALES 2025

  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

  
 SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2025

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 32


UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE INFRAESTRUCTURA																
04852025300003	ESTUDIO, PROYECTO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO FRAY ANDRES DE OLMOS, ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE ABASOLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+100	PUEBLO VIEJO	VARIAS	77.42	77.4	29/05/2025 - 27/06/2025	498,600.00		498,600.00	386,020.03		386,020.03	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
04852025309005	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DE LA CARR. FED. 127, TRAMO PANUJO - RAMAL A EL HIGO - TEMPOAL - TANTOYUCA - TEPETZINTLA, CARR. FED. 105, TRAMO TEMPOAL - PLATON SANCHEZ - HUEJUTLA, LIMITES DEL ESTADO DE VERACRUZ Y TRAMO TANTOYUCA - PLATON SANCHEZ.	VARIOS	VARIAS	55.61	100.0	31/05/2025 - 28/08/2025	7,352,000.00		7,352,000.00	7,352,000.00		7,352,000.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							7,850,600.00		7,850,600.00	7,738,020.03		7,738,020.03				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							42,104,320.10		42,104,320.10	21,303,131.94		21,303,131.94				



RESIDENTE DE OBRA



SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO



SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO**  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 33

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE OBRAS Y COMUNICACIONES																
RECURSOS FISCALES 2022																
01252022300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	XALAPA	XALAPA			20/09/2022 - 02/01/2023	0.01		0.01					0.00	0.00	
TOTAL FONDO:							0.01		0.01							
RECURSOS FISCALES 2025																
01252025300004	SERVICIOS DE ESTUDIOS GEOFISICOS Y EXPLORACIÓN DE SUELOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CRUCE DE DUCTOS SUBTERRANEOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	68.12	68.1	03/09/2025 - 31/12/2025	2,856,500.00		2,856,500.00	1,945,622.49		1,945,622.49	ESTUDIO	1.00	1.00	
01252025300005	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TEAPA 1 CUERPO B, EN EL KM 5-022.00, PSV PAJARITOS EN EL KM 5-840.00, ENTRONQUE HANCHITAL EN EL KM 6+620	COATZACOALCOS	VARIAS	89.96	89.9	22/08/2025 - 31/12/2025	13,668,019.24		13,668,019.24	12,296,250.49		12,296,250.49	ESTUDIO	3.00	3.00	
01252025300006	ESTUDIO Y ANTEPROYECTO DEL NUEVO PUENTE COATZACOALCOS 1 EN EL KM 3+050.00	COATZACOALCOS	VARIAS	93.62	93.6	22/08/2025 - 31/12/2025	9,117,437.17		9,117,437.17	8,536,093.38		8,536,093.38	ESTUDIO	1.00	1.00	
01252025300007	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RETORNO A DESNIVEL (PIV) HACIA VERACRUZ EN EL KM 90+520 DE LA CARRETERA FEDERAL 140, XALAPA - VERACRUZ	VERACRUZ	VARIAS	11.46	11.4	04/10/2025 - 31/12/2025	1,461,708.41		1,461,708.41	167,513.59		167,513.59	ESTUDIO	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							27,103,664.82		27,103,664.82	22,945,479.95		22,945,479.95				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							27,103,664.83		27,103,664.83	22,945,479.95		22,945,479.95				

  
 Arq. Celia Johaneiry Sosa Cadena

  
 Ing. Seth Hernández Hernández García

  
 Srq. José Francisco Aguilar Vargas

RESIDENTE DE OBRA

  
 Arq. Celia Johaneiry Sosa Cadena

  
 Ing. Seth Hernández Hernández García

  
 Srq. José Francisco Aguilar Vargas

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

  
 Ing. David Alemán Bués

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2025**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO  
 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA: 34

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</b>																
<b>FISE 2025</b>																
04832025000001	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO INFANTIL "SAN SEBASTIÁN" PRESUPUESTO DISPONIBLE	TANTOYUCA	SAN SEBASTIAN			30/12/2025 - 31/12/2025 11 - 11	3,454,881.79 45,118.21	3,454,881.79 45,118.21					M2	1,990.51 0.00	1,990.51 0.00	
TOTAL FONDO:							3,500,000.00	3,500,000.00								
<b>RECURSOS FISCALES 2025</b>																
04832025000002	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS UBICADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO Y VELODROMO INTERNACIONAL DE XALAPA	XALAPA	XALAPA			22/11/2025 - 31/12/2025	3,225,284.06		3,225,284.06				M2	120.92	120.92	
04832025000003	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE LICENCIAS EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC	COATEPEC	COATEPEC			22/11/2025 - 31/12/2025	2,198,190.56		2,198,190.56				M2	47.30	47.30	
04832025000004	REHABILITACIÓN DE CALLES Y ACCESOS AFECTADOS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL, E INUNDACIÓN FLUVIAL DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DE 2025, UBICADOS EN DIVERSAS COLONIAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO			31/12/2025 - 31/12/2025	2,300,925.75		2,300,925.75				MTS	1,939.34	1,939.34	
TOTAL FONDO:							7,724,400.37		7,724,400.37							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							11,224,400.37	3,500,000.00	7,724,400.37							
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							4,652,716,149.06	3,813,109,929.91	839,606,219.15	2,217,056,847.20	1,726,729,905.42	490,326,941.78				

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE TÉCNICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA