

# INVERSIÓN PÚBLICA 2026

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026


FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																
FISE 2026																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,386,857,904.00	1,386,857,904.00							0.00	0.00
	TOTAL FONDO						1,386,857,904.00	1,386,857,904.00								
HIDROMARITIMAS 2026																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	867,355.00	867,355.00							0.00	0.00
	TOTAL FONDO						867,355.00	867,355.00								
HIDROTERRESTRES 2026																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,152,225,579.00	1,152,225,579.00							0.00	0.00
	TOTAL FONDO						1,152,225,579.00	1,152,225,579.00								
RECURSOS FISCALES 2026																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	728,555,950.50	728,555,950.50							0.00	0.00
	TOTAL FONDO						728,555,950.50	728,555,950.50								
<b>TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:</b>							<b>3,268,506,786.50</b>	<b>2,539,950,838.00</b>	<b>728,555,950.50</b>							

  
 \_\_\_\_\_  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 \_\_\_\_\_  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

  
 \_\_\_\_\_  
 SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
 (pesos)

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
01232025000171	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL EN LA COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PRESUPUESTO DISPONIBLE	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	33.55	100.0	31/12/2025 - 28/06/2026	13,326,489.86		13,326,489.86	13,326,489.86		13,326,489.86		M2	4,861.98	4,861.98
						// - //	5,970.29		5,970.29						0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	13,332,460.15		13,332,460.15	13,326,489.86		13,326,489.86				
<b>FAM 2025</b>																
01232025000014	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA, AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: NETZAHUALCOYOTL, CON CLAVE: 30DPR1475K	TANTOYUCA	LOS AJOS ARRIBA	100.00	100.0	01/10/2025 - 27/02/2026	875,542.99	875,542.99		875,542.99	875,542.99			M2	450.00	450.00
01232025000015	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: JUSTO SIERRA, CON CLAVE: 30EPR2016E	TAMIAHUA	PALO BLANCO	100.00	100.0	03/10/2025 - 17/03/2026	1,705,470.18	1,705,470.18		1,705,470.18	1,705,470.18			M2	500.00	500.00
01232025000016	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, CENTRO DE CÓMPUTO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA: RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CON CLAVE: 30DPRS592A	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	100.00	100.0	02/10/2025 - 23/03/2026	2,748,435.78	2,748,435.78		2,748,435.78	2,748,435.78			M2	350.00	350.00
01232025000017	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA: RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CON CLAVE: 30DTV078E	TUXPAN	CAÑADA RICA	100.00	100.0	02/10/2025 - 23/03/2026	1,899,227.51	1,899,227.51		1,899,227.51	1,899,227.51			M2	380.00	380.00
01232025000019	POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: ADALBERTO TEJEDA, CON CLAVE: 30DPR1547N	XHUIATLAN DE MADERO	EL TEPETATE	100.00	100.0	03/10/2025 - 17/03/2026	2,526,287.03	2,526,287.03		2,526,287.03	2,526,287.03			M2	300.00	300.00
01232025000020	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CON CLAVE: 30EPR2127J	TECOLUTLA	HUEYTEPEC	100.00	100.0	25/08/2025 - 24/01/2026	592,756.25	592,756.25		592,756.25	592,756.25			M2	250.00	250.00
01232025000021	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: ALFREDO V. BONFIL, CON CLAVE: 30DPR2867E	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	14.3	30/08/2025 - 10/03/2026	8,706,762.87	8,706,762.87		1,252,869.92	1,252,869.92			M2	560.00	560.00
01232025000022	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO UIC DE 4 E.E. INCLUYE: AULA DE USOS MÚLTIPLES, BIBLIOTECA, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CON CLAVE: 30DPRS187T	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	100.0	30/08/2025 - 25/02/2026	888,864.67	888,864.67		888,864.67	888,864.67			M2	350.00	350.00
01232025000024	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CON CLAVE: 30EJN0098A	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	100.0	30/08/2025 - 25/02/2026	1,617,282.06	1,617,282.06		1,617,282.06	1,617,282.06			M2	350.00	350.00
01232025000025	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: QUETZALCÓATL, CON CLAVE: 30DPR0277D	BOCA DEL RÍO	BOCA DEL RÍO	100.00	100.0	02/09/2025 - 07/03/2026	2,259,635.66	2,259,635.66		2,259,635.66	2,259,635.66			M2	200.00	200.00
01232025000026	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA: RITA CETINA, CON CLAVE: 30DTV2016E	VERACRUZ	VERACRUZ	100.00	100.0	02/09/2025 - 07/03/2026	3,872,971.95	3,872,971.95		3,872,971.95	3,872,971.95			M2	500.00	500.00
01232025000027	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, COCINA-COMEDOR, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA: LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE: 30EPR0392U	CALCAHUALCO	NUEVA VAQUERÍA	95.99	93.8	30/08/2025 - 02/03/2026	2,507,422.88	2,507,422.88		2,352,996.25	2,352,996.25			M2	350.00	350.00
01232025000028	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA: SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA N° 54, CON CLAVE: 30DST0054G	ZONGOLICA	ZONGOLICA	100.00	100.0	27/08/2025 - 18/02/2026	421,609.02	421,609.02		421,609.02	421,609.02			M2	380.00	380.00
01232025000029	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y COCINA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: CARLOS A. CARRILLO, CON CLAVE: 30EPR2702V	ZONGOLICA	XPALCUAHUTLA (MOXALA)	100.00	100.0	27/08/2025 - 18/02/2026	548,205.26	548,205.26		548,205.26	548,205.26			M2	280.00	280.00
01232025000030	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: HUITZILOPOXTLI, CON CLAVE: 30DCC0157L	ZONGOLICA	EL PORVENIR	100.00	100.0	27/08/2025 - 18/02/2026	588,897.66	588,897.66		588,897.66	588,897.66			M2	180.00	180.00
01232025000031	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: NETZAHUALCOYOTL, CON CLAVE: 30DPR0782J	ZONGOLICA	AXALPA	100.00	100.0	27/08/2025 - 18/02/2026	891,512.07	891,512.07		891,512.07	891,512.07			M2	80.00	80.00
01232025000032	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA: TELESECUNDARIA	ATLAHUILCO	TERRERO	100.00	100.0	27/08/2025 - 18/02/2026	167,497.39	167,497.39		167,497.39	167,497.39			M2	200.00	200.00

  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

  
 SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

  
 SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
0123202500033	TERRERO, CON CLAVE: 30DTV1652X CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: GUILLERMO A. SHERWELL, CON CLAVE: 30DJN1049Z	CÓRDOBA	LA LUZ Y TRINIDAD PALOTAL	100.00	100.00	13/08/2025 - 02/01/2026	134,160.82	134,160.82		134,160.82	134,160.82		M2	200.00	200.00	
0123202500034	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL PREESCOLAR: NIÑOS HÉROES, CON CLAVE: 30DJN1542B	CÓRDOBA	SANTA ELENA (CONGREGACION EL BARRIAL)	100.00	100.00	13/08/2025 - 02/01/2026	94,775.78	94,775.78		94,775.78	94,775.78		M2	220.00	220.00	
0123202500035	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE: 30EPR1060L	XHUATLAN DEL CAFÉ	PRESIDIO	100.00	99.80	02/10/2025 - 29/01/2026	1,424,227.44	1,424,227.44		1,421,437.16	1,421,437.16		M2	280.00	280.00	
0123202500036	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA: JESÚS REYES HEROLES, CON CLAVE: 30DTV0986D	TOTUTLA	MATA DE INDIO	100.00	100.00	02/10/2025 - 29/01/2026	431,788.38	431,788.38		431,788.38	431,788.38		M2	320.00	320.00	
0123202500037	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA: EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE: 30DTV0084O	ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R. CABADA	100.00	100.00	06/09/2025 - 31/01/2026	535,060.11	535,060.11		535,060.11	535,060.11		M2	330.00	330.00	
0123202500038	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: MANUEL CARPIO, CON CLAVE: 30EPR0631D	COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	100.00	100.00	06/09/2025 - 31/01/2026	1,121,462.90	1,121,462.90		1,121,462.90	1,121,462.90		M2	380.00	380.00	
0123202500039	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: NIÑO ARTILLERO, CON CLAVE: 30DPR3694K	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.00	23/10/2025 - 19/02/2026	2,499,200.43	2,499,200.43		2,499,200.43	2,499,200.43		MTS	200.00	200.00	
0123202500040	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE QUINCE AULAS DIDÁCTICAS, BIBLIOTECA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CON CLAVE: 30DPR0517M	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	100.00	62.00	30/08/2025 - 25/03/2026	7,716,406.43	7,716,406.43		4,784,198.52	4,784,198.52		M2	950.00	950.00	
0123202500041	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. INCLUYE: 8 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: JORGE ALACIO PÉREZ, CON CLAVE: 30EPR1411Z	MINATITLÁN	CAPOACAN	100.00	95.80	30/08/2025 - 04/03/2026	11,572,785.12	11,572,785.12		11,093,718.93	11,093,718.93		M2	700.00	700.00	
0123202500043	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 59 PÁNUCO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, CON CLAVE: 30ECB0057M	PÁNUCO	PÁNUCO	100.00	100.00	01/10/2025 - 27/02/2026	1,163,385.57	1,163,385.57		1,163,385.57	1,163,385.57		METROS CUADRADOS	120.00	120.00	
0123202500044	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, AULA DE MEDIOS, LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO GUAUZAPOTITÁN, CON CLAVE: 30ETH0620D	ATZALAN	GUAUZAPOTITÁN	100.00	99.70	24/09/2025 - 24/03/2026	696,787.18	696,787.18		694,907.94	694,907.94		M2	250.00	250.00	
0123202500046	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO POTRERILLO, CON CLAVE: 30ETH0911T	IXTACZOQUITLÁN	POTRERILLO	100.00	97.50	02/09/2025 - 28/02/2026	2,613,607.42	2,613,607.42		2,548,327.00	2,548,327.00		M2	450.00	450.00	
0123202500048	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR VERACRUZANA DR. MANUEL SUÁREZ TRUJILLO, CON CLAVE: 30MSU0416G	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	100.00	24/09/2025 - 24/03/2026	2,421,951.16	2,421,951.16		2,421,951.16	2,421,951.16		M3	60.00	60.00	
0123202500080	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION, AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO MANDINGA Y MATOZA, CON CLAVE: 30ETH1109T	ALVARADO	MANDINGA Y MATOZA	100.00	100.00	02/09/2025 - 07/03/2026	1,311,053.21	1,311,053.21		1,311,053.21	1,311,053.21		M2	300.00	300.00	
0123202500081	POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CON CLAVE: 30DPR1845M	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	95.20	24/09/2025 - 24/03/2026	861,990.25	861,990.25		821,161.41	821,161.41		MTS	130.00	130.00	
0123202500082	POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA: JULIO ZARATE, CON CLAVE: 30DES0943I	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	100.00	24/09/2025 - 24/03/2026	124,389.80	124,389.80		124,389.80	124,389.80		MTS	60.00	60.00	
01232025000167	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL N° 3, CON CLAVE: 30DST0003Z	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	59.47	100.00	31/12/2025 - 15/03/2026	3,399,109.58	3,399,109.58		3,399,109.58	3,399,109.58		M2	410.00	410.00	
01232025000168	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: ENRIQUE GONZÁLEZ LLORCA, CON CLAVE: 30EPR2936J	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	100.00	100.00	30/12/2025 - 14/03/2026	3,573,228.64	3,573,228.64		3,573,228.64	3,573,228.64		M2	210.00	210.00	
01232025000169	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA: CONCEPCIÓN FUENTE, CON CLAVE: 30EPR1803M	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	100.00	100.00	31/12/2025 - 30/03/2026	3,387,311.55	3,387,311.55		3,387,311.55	3,387,311.55		M2	1,850.00	1,850.00	
01232025000170	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO SANTA ANA, CON CLAVE: 30ETH0148O	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	SANTA ANA	100.00	100.00	31/12/2025 - 30/03/2026	941,936.83	941,936.83		941,936.83	941,936.83		M2	150.00	150.00	
01232025400042	COMPRA CONSOLIDADA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	VARIOS	VARIAS	100.00	100.00	30/12/2025 - 15/03/2026	9,652,723.52	9,652,723.52		9,652,723.52	9,652,723.52		EQUIPAMIENTOS	1.00	1.00	

*[Handwritten signatures]*  
 RESIDENTE DE OBRA

*[Handwritten signature]*  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

*[Handwritten signature]*  
 SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES</b>																
01232025400047	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE REDES DE NEGOCIOS DE DISEÑO Y DIBUJO DEL ITCA, EN EL TECNOLÓGICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERRO AZUL, CON CLAVE: 30MSU0930V	CERRO AZUL	CERRO AZUL	100.00	100.00	30/12/2025 - 15/03/2026	347,826.00	347,826.00		347,826.00	347,826.00		EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	
01232025400077	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGRÍCOLA PARA LOS ESCENARIOS DE APRENDIZAJE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÚRSULO GALVÁN, CON CLAVE: 30DI10003T	ÚRSULO GALVÁN	ÚRSULO GALVÁN	100.00	100.00	30/12/2025 - 15/03/2026	239,200.00	239,200.00		239,200.00	239,200.00		EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	
01232025400079	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO E INFORMÁTICO PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ÁREA DE LA SALUD, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO, CON CLAVE: 30MSUB071M	HUATUSCO	HUATUSCO DE CHICUELLAR	100.00	100.00	30/12/2025 - 15/03/2026	4,536,045.05	4,536,045.05		4,536,045.05	4,536,045.05		EQUIPAMIENTO	3.00	3.00	
01232025400096	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA BÁSICA Y QUÍMICA PESADA, EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE INGENIERÍA ELÉCTRICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, CON CLAVE: 30EIT0009M	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.00	30/12/2025 - 15/03/2026	1,130,240.13	1,130,240.13		1,130,240.13	1,130,240.13		EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	746,025.03	746,025.03						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	299,719.88	299,719.88						0.00	0.00	
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>95,794,779.44</b>	<b>95,794,779.44</b>		<b>83,618,662.07</b>	<b>83,618,662.07</b>					
<b>FAM REMANENTE 2019</b>																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,485.93	1,485.93						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	156.02	156.02						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	119.51	119.51						0.00	0.00	
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>1,761.46</b>	<b>1,761.46</b>								
<b>FAM REMANENTE 2020</b>																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	26,369.19	26,369.19						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	2,768.71	2,768.71						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	2,120.87	2,120.87						0.00	0.00	
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>31,258.77</b>	<b>31,258.77</b>								
<b>FAM REMANENTE 2025</b>																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	216,508,776.51	216,508,776.51						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	21,871,552.10	21,871,552.10						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	8,549,920.14	8,549,920.14						0.00	0.00	
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>246,930,248.75</b>	<b>246,930,248.75</b>								
<b>FAM REMANENTE R 2020</b>																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	21,916.41	21,916.41						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	2,301.17	2,301.17						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	1,762.73	1,762.73						0.00	0.00	
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>25,980.31</b>	<b>25,980.31</b>								
<b>FAM REMANENTE R 2024</b>																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	293,238.89	293,238.89						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	30,789.45	30,789.45						0.00	0.00	

*RESERVES Y  
CARGA*

*[Signature]*  
 RESIDENTE DE OBRA

*[Signature]*  
 Smith  
 Fralbot

*[Signature]*  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

*[Signature]*  
 SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

# INVERSIÓN PÚBLICA 2026

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																			
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES																			
PRESUPUESTO DISPONIBLE								// - //	23,585.11	23,585.11						0.00	0.00		
FAM REMANENTE R 2025								TOTAL FONDO	347,613.45	347,613.45									
01232025091167		REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 3, CON CLAVE 30DST0003Z	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	99.86	73.0	31/12/2025 - 15/03/2026	30,963.91	30,963.91		22,627.87	22,627.87		M2	410.00	410.00			
PRESUPUESTO DISPONIBLE								// - //	534,423.72	534,423.72						0.00	0.00		
PRESUPUESTO DISPONIBLE								// - //	89,864.25	89,864.25						0.00	0.00		
PRESUPUESTO DISPONIBLE								// - //	53,516.91	53,516.91						0.00	0.00		
FAM R 2025								TOTAL FONDO	788,768.79	788,768.79		22,627.87	22,627.87						
0123202509167		REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N° 3, CON CLAVE 30DST0003Z	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	99.46	100.0	31/12/2025 - 15/03/2026	2,285,615.54	2,285,615.54		2,285,615.54	2,285,615.54		M2	410.00	410.00			
FISE 2025								TOTAL FONDO	2,285,615.54	2,285,615.54		2,285,615.54	2,285,615.54						
0123202500052		CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	100.00	100.0	18/08/2025 - 02/03/2026	9,949,347.92	9,949,347.92		9,949,347.92	9,949,347.92		M2	4,253.00	4,253.00			
0123202500053		REHABILITACIÓN DE LA PRESA MICHAPAN, CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	13/08/2025 - 22/03/2026	35,105,552.15	35,105,552.15		35,105,552.15	35,105,552.15		MTS	20,000.00	20,000.00			
0123202500054		REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PELOTEROS (TERCERA ETAPA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.0	12/07/2025 - 15/03/2026	13,986,332.32	13,986,332.32		13,986,332.32	13,986,332.32		M2	130,000.00	130,000.00			
0123202500056		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TANTOYUCA	TANZAQUIL	100.00	100.0	12/11/2025 - 11/03/2026	2,509,543.09	2,509,543.09		2,509,543.09	2,509,543.09		MTS	6,800.00	6,800.00			
0123202500057		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	IXHUATLAN DE MADERO	VARIAS	100.00	100.0	06/09/2025 - 04/03/2026	2,168,168.65	2,168,168.65		2,168,168.65	2,168,168.65		MTS	2,815.00	2,815.00			
0123202500058		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LA COLONIA CABALLO ALTO	TEZONAPA	VILLA NUEVA (PRIMERA MANZANA)	100.00	99.6	08/11/2025 - 05/02/2026	2,442,027.26	2,442,027.26		2,434,542.42	2,434,542.42		PIEZAS	21.00	21.00			
0123202500059		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	ZONGOLICA	HUJATÉCATL DOS	100.00	90.4	02/09/2025 - 25/03/2026	328,843.48	328,843.48		297,510.33	297,510.33		PIEZAS	46.00	46.00			
0123202500060		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (SEGUNDA ETAPA)	TEHUIPANGO	XOPILAPA	100.00	99.0	01/10/2025 - 27/02/2026	2,235,914.98	2,235,914.98		2,235,592.16	2,235,592.16		PIEZAS	82.00	82.00			
0123202500061		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	TEZONAPA	EL TRIUNFO	100.00	99.8	08/11/2025 - 17/03/2026	4,471,791.38	4,471,791.38		4,465,072.63	4,465,072.63		PIEZAS	50.00	50.00			
0123202500062		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA COLONIA CABALLO ALTO	TEZONAPA	VILLA NUEVA (PRIMERA MANZANA)	100.00	98.9	08/11/2025 - 05/02/2026	1,316,528.54	1,316,528.54		1,302,205.84	1,302,205.84		PIEZAS	21.00	21.00			
0123202500063		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	TEZONAPA	OJO DE AGUA GRANDE	100.00	99.7	08/11/2025 - 07/03/2026	1,017,468.94	1,017,468.94		1,015,063.08	1,015,063.08		PIEZAS	20.00	20.00			
0123202500064		REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE MANUEL ARRONIZ C.	COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	100.00	100.0	01/10/2025 - 15/03/2026	4,098,536.01	4,098,536.01		4,098,536.01	4,098,536.01		MTS	584.00	584.00			
0123202500065		REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLATÓN SANCHEZ	PLATÓN SANCHEZ	100.00	100.0	11/11/2025 - 20/03/2026	9,170,537.82	9,170,537.82		9,170,537.82	9,170,537.82		M2	30,000.00	30,000.00			
0123202500073		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS LOCALIDADES DE ATEXOXOQUAPA, XOCHITPEC Y ZOMAJAPA, MUNICIPIO DE ZONGOLICA, VER. (APORTACIÓN ESTATAL, PROAGUA)	ZONGOLICA	VARIAS	100.00	100.0	22/08/2025 - 25/03/2026	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		MTS	17,847.00	17,847.00			
0123202500083		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	LA GUADALUPE	100.00	99.9	19/08/2025 - 02/01/2026	3,730,006.41	3,730,006.41		3,729,096.51	3,729,096.51		KM	3.50	3.50			
0123202500088		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PAHUA HUECA DEL MUNICIPIO DE ATZALAN	ATZALAN	PAHUA HUECA	100.00	99.8	19/08/2025 - 02/01/2026	582,459.75	582,459.75		581,869.09	581,869.09		KM	5.71	5.71			
0123202500089		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUEVA SANTA DEL MUNICIPIO DE ATZALAN	ATZALAN	CUEVA SANTA	100.00	100.0	19/08/2025 - 28/01/2026	813,621.80	813,621.80		813,621.80	813,621.80		KM	3.91	3.91			

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTIVA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
 PRIMER TRIMESTRE  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES</b>																
01232025000090	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA DEL MUNICIPIO DE ATZALAN	ATZALAN	TIERRA NUEVA	100.00	100.00	19/08/2025 - 28/01/2026	856,088.94	856,088.94		856,088.94	856,088.94			KM	3.18	3.18
01232025000091	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XONAMANCA DEL MUNICIPIO DE ZONGOLICA	ZONGOLICA	XONAMANCA	100.00	100.00	19/08/2025 - 26/02/2026	299,578.67	299,578.67		299,578.67	299,578.67			KM	1.14	1.14
01232025000092	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL RUBI DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN	MECAYAPAN	EL RUBI	84.26	44.9	19/08/2025 - 02/01/2026	1,243,091.10	1,243,091.10		558,448.23	558,448.23			KM	5.42	5.42
01232025000093	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN	MECAYAPAN	EL NARANJO	100.00	100.00	19/08/2025 - 02/01/2026	2,721,194.73	2,721,194.73		2,721,194.73	2,721,194.73			KM	7.41	7.41
01232025000094	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS I EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	LOS LAURELES	100.00	100.00	19/08/2025 - 13/01/2026	339,351.51	339,351.51		339,351.51	339,351.51			KM	3.84	3.84
01232025000095	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS II EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	LOS LAURELES	100.00	100.00	19/08/2025 - 02/01/2026	754,472.17	754,472.17		754,472.17	754,472.17			KM	5.31	5.31
01232025000102	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE HUAZUNTLAN, MUNICIPIO DE MECAYAPAN, VER. (APORTACIÓN ESTATAL PROAGUA)	MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	100.00	100.00	27/09/2025 - 03/03/2026	6,069,263.48	6,069,263.48		6,069,263.48	6,069,263.48			MTS	20,678.00	20,678.00
01232025000103	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO PINO SUÁREZ	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	100.00	100.00	05/12/2025 - 22/03/2026	3,087,820.00	3,087,820.00		3,087,820.00	3,087,820.00			MTS	335.00	335.00
01232025000104	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	SANTIAGO XIHUITLAN	SANTIAGO XIHUITLAN	63.40		17/12/2025 - 26/03/2026	6,328,754.71	6,328,754.71		6,328,754.71	6,328,754.71			MTS	5,331.00	5,331.00
01232025000106	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO INTERMUNICIPAL CAMERINO Z MENDOZA-NOGALES PARA CONTRIBUIR AL SANAMIENTO DEL RIO BLANCO	NOGALES	PASEO NUEVO	100.00	100.00	22/11/2025 - 21/03/2026	8,713,580.75	8,713,580.75		8,713,580.75	8,713,580.75			METROS LINEALES	1,020.00	1,020.00
01232025000107	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA VILLAS DEL NARANJAL	PÁNUCO	PÁNUCO	100.00	96.0	17/12/2025 - 26/03/2026	3,920,251.31	3,920,251.31		3,766,775.55	3,766,775.55			MTS	4,300.00	4,300.00
01232025000109	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XIXICAZAPAN DEL MUNICIPIO DE IXHUACÁN DE LOS REYES	IXHUACÁN DE LOS REYES	XIXICAZAPAN	100.00	100.00	25/11/2025 - 23/01/2026	2,053,318.92	2,053,318.92		2,053,318.92	2,053,318.92			KM	2.80	2.80
01232025000110	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TONAYÁN DEL MUNICIPIO DE TONAYÁN	TONAYÁN	TONAYÁN	100.00	100.00	25/11/2025 - 23/01/2026	643,500.83	643,500.83		643,500.83	643,500.83			KM	2.40	2.40
01232025000111	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZACALOMA DEL MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA DE ALTAMIRANO	ZACALOMA	100.00	100.00	12/11/2025 - 09/02/2026	1,785,286.17	1,785,286.17		1,785,286.17	1,785,286.17			KM	4.30	4.30
01232025000112	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TECOCOY DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA	TAMIAHUA	TECOCOY	100.00	100.00	25/11/2025 - 22/02/2026	1,222,129.61	1,222,129.61		1,222,129.61	1,222,129.61			KM	3.58	3.58
01232025000113	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MAJAHUAL DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA	TAMIAHUA	MAJAHUAL	63.87		25/11/2025 - 22/02/2026	1,558,427.92	1,558,427.92		1,558,427.92	1,558,427.92			KM	3.00	3.00
01232025000114	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO UNO DEL MUNICIPIO DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS	EL PARAISO UNO	OZULUAMA DE MASCAREÑAS	100.00	100.00	25/11/2025 - 22/02/2026	423,480.62	423,480.62		423,480.62	423,480.62			KM	1.38	1.38
01232025000115	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLILLO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA	PAPANTLA	PUEBLILLO	100.00	100.00	22/11/2025 - 14/03/2026	548,548.93	548,548.93		548,548.93	548,548.93			KM	2.50	2.50
01232025000116	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA	PAPANTLA	FRANCISCO SARABIA	100.00	100.00	22/11/2025 - 14/03/2026	684,123.51	684,123.51		684,123.51	684,123.51			KM	4.54	4.54
01232025000117	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DEL MUNICIPIO DE ESPINAL	ESPINAL	ARENAL	100.00	100.00	22/11/2025 - 14/03/2026	2,321,486.71	2,321,486.71		2,321,486.71	2,321,486.71			KM	3.24	3.24
01232025000118	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHAMIZAL DEL MUNICIPIO DE CHALMA	CHALMA	CHAMIZAL	100.00	100.00	25/11/2025 - 22/02/2026	1,256,939.81	1,256,939.81		1,256,939.81	1,256,939.81			KM	2.00	2.00
01232025000119	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA	PAPANTLA	PLAN DE HIDALGO	100.00	100.00	22/11/2025 - 14/03/2026	1,963,685.26	1,963,685.26		1,963,685.26	1,963,685.26			KM	4.64	4.64
01232025000120	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA	CAZONES DE HERRERA	LAS PALMAS	100.00	100.00	22/11/2025 - 14/03/2026	2,324,784.49	2,324,784.49		2,324,784.49	2,324,784.49			KM	3.01	3.01
01232025000121	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OCOZOTEPEC DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN	SOTEAPAN	OCOZOTEPEC	100.00	100.00	04/12/2025 - 23/03/2026	6,317,455.80	6,317,455.80		6,317,455.80	6,317,455.80			KM	8.80	8.80
01232025000122	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA DEL GOLFO DEL MUNICIPIO DE MECAYAPAN	MECAYAPAN	LA PERLA DEL GOLFO	100.00	100.00	04/12/2025 - 23/03/2026	1,274,387.18	1,274,387.18		1,274,387.18	1,274,387.18			KM	6.58	6.58

*[Handwritten signature]*  
 RESIDENTE DE OBRA

*[Handwritten signature]*  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

*[Handwritten signature]*  
 SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES</b>																
01232025000123	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CAJON DE LA PITA DEL MUNICIPIO DE JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	CAJON DE LA PITA	100.00	100.00	05/12/2025 - 20/02/2026	440,076.51	440,076.51		440,076.51	440,076.51			MTS	650.00	650.00
01232025000124	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE CUATIPANCA, DEL MUNICIPIO DE ASTACINGA	ASTACINGA	CUATIPANCA	100.00	99.9	16/12/2025 - 13/02/2026	810,810.32	810,810.32		810,605.17	810,605.17			KM	1.52	1.52
01232025000125	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AXOXOHUILCO DEL MUNICIPIO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA DE ALTAMIRANO	AXOXOHUILCO			31/12/2025 - 28/02/2026	1,897,217.18	1,897,217.18						KM	5.50	5.50
01232025000126	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE HIDALGOTTILAN	HIDALGOTTILAN	VICENTE GUERRERO	100.00	100.00	16/12/2025 - 01/03/2026	3,017,286.51	3,017,286.51		3,017,286.51	3,017,286.51			KM	8.00	8.00
01232025000127	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO	HUEYAPAN DE OCAMPO	SAMARIA	100.00	100.00	31/12/2025 - 28/02/2026	3,143,478.33	3,143,478.33		3,143,478.33	3,143,478.33			KM	4.75	4.75
01232025400055	EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE CD. CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.	PUEBLO VIEJO	CD. CUAUHTEMOC	100.00	99.9	18/12/2025 - 27/03/2026	14,038,572.10	14,038,572.10		14,029,778.03	14,029,778.03			M2	3,734.00	3,734.00
01232025400099	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION A LA RED, PARA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) (APORTACION ESTATAL PROAGUA)	OTEAPAN	OTEAPAN	100.00	100.00	27/09/2025 - 04/03/2026	1,444,531.27	1,444,531.27		1,444,531.27	1,444,531.27			EQUIPAMIENTO	1.00	1.00
01232025400108	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE	COATZACOALCOS	ALLENDE	100.00	100.00	22/11/2025 - 26/03/2026	1,387,145.12	1,387,145.12		1,387,145.12	1,387,145.12			EQUIPAMIENTO	1.00	1.00
TOTAL FONDO:							179,837,800.97	179,837,800.97		167,335,908.44	167,335,908.44					
<b>PROAGUA 2025</b>																
01232025090102	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE HUAZUNTLAN, MUNICIPIO DE MECAYAPAN, VER. (APORTACION FEDERAL PROAGUA)	MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	100.00	100.00	27/09/2025 - 03/03/2026	3,416,567.48	3,416,567.48		3,416,567.48	3,416,567.48			MTS	20,678.00	20,678.00
TOTAL FONDO:							3,416,567.48	3,416,567.48		3,416,567.48	3,416,567.48					
<b>RECURSOS FISCALES 2025</b>																
01232025000001	REHABILITACION DE INSTALACIONES DIVERSAS DEL PARQUE TEMATICO TAKILHSUKUT	PAPANTLA	EL TAJIN	34.98		07/10/2025 - 21/01/2026	29,993,599.88		29,993,599.88					M2	4,398.00	4,398.00
01232025000002	REHABILITACION PARCIAL DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	9.36	9.3	14/11/2025 - 13/03/2026	29,700,000.00		29,700,000.00		2,780,593.70			M2	1,200.00	1,200.00
01232025000008	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 1+700, SOBRE TRAMO CARRETERO KM. NUEVE-YECUATLA	YECUATLA	EL MIRADOR	100.00	100.00	03/07/2025 - 20/02/2026	2,040,347.25		2,040,347.25		2,040,347.25			M2	3,000.00	3,000.00
01232025090171	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL EN LA COLONIA J. MARIO ROSADO DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS			31/12/2025 - 28/06/2026	26,393,650.14		26,393,650.14					M2	4,861.98	4,861.98
TOTAL FONDO:							88,127,597.27		88,127,597.27		4,820,940.95		4,820,940.95			
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							630,920,452.38	529,460,394.96	101,460,057.42	274,826,812.21	256,679,381.40	18,147,430.81				

*Jesús y Cecilia*

*[Signature]*  
 RESIDENTE DE OBRA

*[Signature]*  
 Smith  
 J. J. J.

*[Signature]*  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

*[Signature]*  
 SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES</b>																
<b>BONO CUPON CERO 2023</b>																
04842025000028	MANTEIMIENTO DEL CAMINO TEBANCA - BENITO JUAREZ, DEL KM 1+300 AL KM 1+500, INCLUYE ESTRUCTURA (OCTAVO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	CATEMACO	VARIAS			15/10/2024 - 29/05/2025	785,250.23		785,250.23					0.00	0.00	
						TOTAL FONDO	785,250.23		785,250.23							
<b>CONVENIO SCT 2021</b>																
04842021000042	ESTUDIO, PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE ACALAPA II, SOBRE EL CAMINO ACALAPA II - EL SACRIFICIO, KM 0+200	MOLOACÁN	VARIAS			24/02/2021 - 24/05/2021	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842021000043	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO E.C. (COATZACOALCOS - CHIAPAS) - PUENTE MALPASITO - CANDELARIA - PLAYA SANITA - AMATAN, DEL KM 9+600 AL KM 20+100	LAS CHOAPAS	VARIAS			24/02/2021 - 04/08/2021	0.01	0.01						0.00	0.00	
						TOTAL FONDO	0.02	0.02								
<b>FISE 2018</b>																
04842018000002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM 7+500 AL KM 13+920	TEZONAPA	VARIAS			23/01/2018 - 20/09/2018	5,546,480.40	5,546,480.40						0.00	0.00	
04842018000092	AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			06/10/2018 - 02/03/2019	2,291,176.07	2,291,176.07						0.00	0.00	
04842018000165	CONSTRUCCION DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0+000 AL KM 1+255, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+360	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	337,081.12	337,081.12						0.00	0.00	
04842018200092	SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA DESVIACIÓN - CUMBRES DE ACULTZINGO - MACUALTZINGO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	ACULTZINGO	VARIAS			29/10/2018 - 26/03/2019	59,157.47	59,157.47						0.00	0.00	
						TOTAL FONDO	8,233,895.06	8,233,895.06								
<b>FISE 2019</b>																
04842019000001	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EL CAPULIN EN EL KM 20+140, CON UNA LONGITUD DE 6.0 METROS Y 500 METROS DE ACCESOS	TEXCATEPEC	TEXCATEPEC			13/05/2019 - 04/02/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842019000003	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENA VISTA - MONTERREY, DEL KM 0+000 AL KM 2+310	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			14/09/2019 - 12/03/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	
						TOTAL FONDO	0.02	0.02								
<b>FISE 2020</b>																
04842020000066	CONSTRUCCION DE CAMINO MIXTLA-TEHUIPANGO DEL KM 0+000 AL 1+127	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS			29/05/2020 - 13/09/2020	0.02	0.02						0.00	0.00	
04842020000112	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TECAMALUCAN - XOXOCOTLA) - ATEXCALCO, EN TRAMOS AISLADOS, UBICADOS EN LOS CADENAMIENTOS DEL KM 0+750 AL KM 0+850 Y DEL KM 1+780 AL KM 2+230, MEDIANTE LA ESTABILIZACION DE TERRAPLENES DE TIERRA ARMADA	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS			11/12/2020 - 24/03/2021	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842020000127	PAVIMENTACION DEL CAMINO CEDRO QUEMADO - EL SUSPIRO - CAXAPA, DEL KM 2+380 AL KM 6+380	TEZONAPA	VARIAS			04/12/2020 - 03/03/2021	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842020200020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTATAL, DIAZ MIRÓN - ALMANZA-TIERRA NUEVA, DEL KM 0+000 AL KM 10+000	ATZALÁN	VARIAS			20/06/2020 - 17/10/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	
04842020200039	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SONORA - MIRADOR DE SANTA ROSA, DEL KM 0+000 AL KM 7+200	COMAPA	VARIAS			24/07/2020 - 05/12/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	
						TOTAL FONDO	0.06	0.06								

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

FISE 2021

04842021000017	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PERALES - OCOTEPEC - TOTOLATEMPA, DEL KM 0-000 AL KM 2-500					04/08/2021 - 02/01/2022	0.01	0.01						0.00	0.00
04842021000019	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A TLILCALCO, DEL KM 0-000 AL KM 1-700	XOXOCOTLA	TLILCALCO			24/06/2021 - 31/03/2022	0.01	0.01						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02	0.02							

FISE 2025

04842025000037	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO XOXOCOTLA-LAS CANGAS, DEL KM 0-000 AL KM 2-460	XOXOCOTLA	VARIAS	100.00	79.5	10/12/2025 - 26/03/2026	33,834,568.51	33,834,568.51		26,900,669.28	26,900,669.28		KILOMETROS	2.46	2.46
04842025000040	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 127 (ALAZÁN - CANGAS) - CORNIZUELOS, DEL KM 3-000 AL KM 11-800	TANTOYUCA	VARIAS	100.00	99.6	10/12/2025 - 22/03/2026	77,507,275.94	77,507,275.94		77,232,517.97	77,232,517.97		KILOMETROS	8.80	8.80
04842025000042	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN MATEO - LIM. EDOS VER. AHO, DEL KM 0-000 AL KM 2-800	ILAMATLÁN	SAN MATEO	100.00	100.0	31/12/2025 - 30/03/2026	47,556,266.60	47,556,266.60		47,556,266.60	47,556,266.60		KILOMETROS	2.80	2.80
04842025000043	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (TEQUILA-MAGDALENA) - AHUATEPEC, DEL KM 2-400 AL KM 4-500	TEQUILA	VARIAS	100.00	100.0	09/12/2025 - 22/03/2026	28,118,526.29	28,118,526.29		28,118,526.29	28,118,526.29		KILOMETROS	2.10	2.10
04842025000044	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ZIHUATEO - OCOTLAJAPA, DEL KM 0-000 AL KM 2-000	ATLAHUILCO	VARIAS	100.00	100.0	10/12/2025 - 22/03/2026	23,659,691.49	23,659,691.49		23,659,691.49	23,659,691.49		KILOMETROS	2.00	2.00
04842025000046	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO XOLOLOYAN - ALTAMIRADA, DEL KM 0-000 AL KM 2-774	AYAHUALULCO	VARIAS	100.00	100.0	11/12/2025 - 26/03/2026	27,240,643.69	27,240,643.69		27,240,643.69	27,240,643.69		KILOMETROS	3.47	3.47
04842025000054	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN EL KM. 17-191.82 DEL CAMINO LOS NARANJOS-CHAHUATLÁN-SANTA CRUZ, INCLUYE ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	ILAMATLÁN	CHAHUATLÁN			31/12/2025 - 30/03/2026	51,902,040.45	51,902,040.45					METROS LINEALES	240.11	240.11
04842025000055	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA REFORMA-AMECATIPA DEL KM. 4-800 AL KM. 7-800	BENITO JUÁREZ	VARIAS	100.00	100.0	11/12/2025 - 26/03/2026	45,853,268.08	45,853,268.08		45,853,268.08	45,853,268.08		KM	3.00	3.00
04842025000056	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (HUAYACOCOTLA-ZONTECOMATLÁN)-OZULTETLA DEL KM. 0-000 AL KM. 1-785.44	ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES	OZULTETLA	100.00	100.0	31/12/2025 - 30/03/2026	26,227,743.79	26,227,743.79		26,227,743.79	26,227,743.79		KILOMETROS	1.80	1.80
04842025000057	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (ZONTECOMATLÁN-ILAMATLÁN)-EL EMBOCADERO-COACOACO DEL KM. 0-913 AL 5-900	ILAMATLÁN	EL EMBOCADERO	100.00	100.0	16/12/2025 - 30/03/2026	93,156,300.64	93,156,300.64		93,156,300.64	93,156,300.64		KILOMETROS	7.00	7.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	2.67	2.67						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							455,056,326.15	455,056,326.15		395,945,627.83	395,945,627.83				

FISE R 2018

04842018000165	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NICOXCOTLA - LA LOMA DEL KM 0-000 AL KM 1-255, TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 0-350	TEZONAPA	NICOXCOTLA			28/12/2018 - 15/03/2019	168,293.84	168,293.84						0.00	0.00
TOTAL FONDO:							168,293.84	168,293.84							

FISE R 2025

04842025090054	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN EL KM. 17-191.82 DEL CAMINO LOS NARANJOS-CHAHUATLÁN-SANTA CRUZ, INCLUYE ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ILAMATLÁN	CHAHUATLÁN			31/12/2025 - 30/03/2026	11,124,116.74	11,124,116.74					MTS	240.11	240.11
TOTAL FONDO:							11,124,116.74	11,124,116.74							

HIDROMARITIMAS 2018

04842018000033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS COMUNIDADES PLAN DE VILLA CUAUHTÉMOC - CRUZ DE LOS ESTEROS, DEL KM 0-000 AL 2-749	TECOLUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 29/10/2018	0.01	0.01						0.00	0.00
04842018000163	CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL CRUCERO - ANAHUAC PUEBLO VIEJO - BENITO JUÁREZ, DEL KM 11-000 A KM 11-500	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01						0.00	0.00
04842018000174	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, DEL KM 3-700 AL KM 4-860	MECAYAPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019	0.01	0.01						0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERARQUICO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES**

04842018000178	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA VICTORIA - PAISES BAJOS - LA REFORMA DE HERRERA, DEL KM 19-200 AL KM 20-400	TUXPAN	VARIAS			28/12/2018 - 15/03/2019		0.01		0.01					0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:	0.04		0.04							
<b>HIDROMARITIMAS 2019</b>																	
04842019000089	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO TAMIAHUA - NARANJOS DEL KM 0-000 AL KM 24-700	TAMIAHUA	VARIAS			23/11/2019 - 17/02/2020		0.01		0.01					0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:	0.01		0.01							
<b>HIDROMARITIMAS 2020</b>																	
04842020000015	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUASIMA - RANCHO PLAYA, DEL KM 20-800 AL KM 23-600	PAPANTLA	VARIAS			11/04/2020 - 12/09/2020		9,327,329.59		9,327,329.59					0.00	0.00	
04842020000023	CONSTRUCCION DEL CAMINO ADALBERTO TEJEDA - EL PORVENIR, DEL KM 0-000 AL KM 2-080	NAUTLA	VARIAS			28/04/2020 - 02/01/2021		457,015.60		457,015.60					0.00	0.00	
04842020000056	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO MECAYAPAN - TATAHUICAPAN DEL KM 6+330 AL KM 6+830, INCLUYE PUENTE	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	TATAHUICAPAN			25/09/2020 - 15/03/2021		0.01		0.01					0.00	0.00	
04842020000077	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO EL PAVO DEL KM 0-000 AL KM 4-500, INCLUYE RAMALES	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	EL PAVO			29/08/2020 - 02/01/2021		0.01		0.01					0.00	0.00	
04842020000129	PAVIMENTACION DEL CAMINO ALTO LUCERO - CERRILLOS DE DIAZ - JACALES - MADROÑO DEL KM 14-926 AL KM 15+500	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	VARIAS			22/12/2020 - 30/01/2021		0.02		0.02					0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:	9,784,345.23		9,784,345.23							
<b>HIDROMARITIMAS 2025</b>																	
04842025000052	MANUTENIMIENTO DE LA CARRETERA PAPANTLA - ESPINAL - COYUTLA, TRAMO PAPANTLA - LIM. MPIO. PAPANTLA/ESPINAL DEL KM 0-000 AL KM 26+000 (EN TRAMOS AISLADOS)	PAPANTLA	VARIAS	32.34	100.0	10/10/2025 - 13/04/2026		6,164,779.80		6,164,779.80		6,164,779.80		6,164,779.80	KILOMETROS	26.00	26.00
							TOTAL FONDO:	6,164,779.80		6,164,779.80		6,164,779.80		6,164,779.80			
<b>HIDROMARITIMAS R 2023</b>																	
04842024090061	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO TATAHUICAPAN - LA PERLA DEL GOLFO, DEL KM 8+180 AL KM 35+070 (TRAMOS AISLADOS) (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	VARIAS			04/06/2024 - 02/12/2024		0.02		0.02					0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:	0.02		0.02							
<b>HIDROMARITIMAS R 2025</b>																	
							PRESUPUESTO DISPONIBLE	1,830,768.92		1,830,768.92					0.00	0.00	
							TOTAL FONDO:	1,830,768.92		1,830,768.92							
<b>HIDROTERRESTRES 2018</b>																	
04842018000003	REHABILITACION DEL CAMINO COSAUTLAN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0-000 AL KM 3-600	COSAUTLAN DE CARVAJAL	VARIAS			23/01/2018 - 07/07/2018		994,953.19		994,953.19					0.00	0.00	
04842018000016	RECONSTRUCCION DEL CAMINO NARANJOS - EL CAPRICHIO - MATA DE CAÑA, DEL KM 0-000 AL KM 0-800	NARANJOS AMATLAN	VARIAS			23/01/2018 - 09/07/2018		0.01		0.01					0.00	0.00	
04842018000017	REHABILITACION DE CAMINO BALNEARIOS PASO DEL INGENIO - CARRETERA FEDERAL MINATITLAN, DEL KM 0-000 AL 3-000	ANGEL R. CABADA	PASO DEL INGENIO			23/01/2018 - 25/08/2018		0.02		0.02					0.00	0.00	
04842018000021	MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHACALTIANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 5-600					23/01/2018 - 29/07/2018		6,817,419.66		6,817,419.66					0.00	0.00	
04842018000023	RECONSTRUCCION DEL CAMINO COL. GUADALUPE - CHICUALOQUE DEL KM 0-000 AL KM 6-000	COYUTLA	VARIAS			23/01/2018 - 28/08/2018		0.01		0.01					0.00	0.00	
04842018000035	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CITLALTEPEC - TANTIMA) - SAN JERONIMO DEL KM 0-000 AL KM 1-600	CITLALTEPEC	VARIAS			24/02/2018 - 02/08/2018		0.01		0.01					0.00	0.00	

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERARQUICO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES</b>																
04842018000036	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAHUXTLÁN - ISLETA GRANDE DEL KM 2-000 AL KM 4-200.	COATEPEC	VARIAS			03/03/2018 - 14/08/2018		0.01		0.01					0.00	0.00
04842018000038	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AYOTLA - EL TIZAL, TRAMO VISTA ALEGRE - E.C. (IXHUATLÁN - LLANO ENMEDIO) DEL KM 3-800 AL KM 5-800	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS			20/02/2018 - 11/07/2018		563,356.46		563,356.46					0.00	0.00
04842018000042	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO KM 6 - RÍO PLAYAS DEL KM 0-000 AL KM 1-800	LAS CHOAPAS	RÍO PLAYAS			24/02/2018 - 02/08/2018		3,148,826.21		3,148,826.21					0.00	0.00
04842018000047	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO XOHAMANCA - COMALAPA - HOSTOK, DEL KM 17-800 AL KM 22-000, (TRAMO DEL KM 19-300 AL 22-000)	ZONGOLUCA	VARIAS			15/06/2018 - 11/11/2018		0.01		0.01					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								11,524,585.59		11,524,585.59						
<b>HIDROTERRESTRES 2020</b>																
04842020000083	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO CHINAMECA - AGUA FRÍA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES CACAHUATL Y MANANTIALES	CHINAMECA	VARIAS			21/06/2020 - 19/10/2020		0.01		0.01					0.00	0.00
04842020000097	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ BLANCA-BENITO JUAREZ DEL KM 0-000 AL KM 1-600	VILLA ALDAMA	VARIAS			02/09/2020 - 02/01/2021		0.02		0.02					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								0.03		0.03						
<b>HIDROTERRESTRES 2021</b>																
04842021000130	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JUAN DIAZ COVARRUBIAS - ZAPOAPAN E.C. CARRETERA 180 SANTA ROSA, DEL KM 6-000 AL KM 7-700	HUEYAPAN DE OCAMPO	VARIAS			10/09/2021 - 02/01/2022		0.01		0.01					0.00	0.00
04842021000164	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. FED. 127 - IXCATEPEC, DEL KM 7-150 AL KM 7-650, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 7-225	IXCATEPEC	VARIAS			29/10/2021 - 15/03/2022		0.01		0.01					0.00	0.00
04842021000168	MANUTENIMIENTO DE LA CARRETERA MINATITLÁN - COATZACOALCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0-000 AL KM 18-800		VARIAS			10/12/2021 - 08/01/2022		0.01		0.01					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								0.03		0.03						
<b>HIDROTERRESTRES 2023</b>																
04842023000008	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL TECOMATE - FRANCIA VIEJA, DEL KM 0-000 AL KM 2-200	CHICONTEPEC	VARIAS			10/10/2023 - 22/07/2024		5,081,556.69		5,081,556.69					0.00	0.00
04842024000053	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUAUTITLÁN DEL PARRAL - JUCHIQUE DE FERRER, DEL KM 0-000 AL KM 3-410 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)		VARIAS			08/08/2023 - 29/03/2024		1,289.41		1,289.41					0.00	0.00
04842025000066	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO MISANTLA - EL PORVENIR, DEL KM 0-000 AL KM 17-663 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	VARIOS	VARIAS LOCALIDADES	96.44	100.0	20/06/2025 - 03/01/2026		8,559,048.16		8,559,048.16	8,559,048.16	8,559,048.16	KMS	17.66	17.66	
TOTAL FONDO:								13,641,894.26		13,641,894.26	8,559,048.16	8,559,048.16				
<b>HIDROTERRESTRES 2024</b>																
04842024000066	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO OLUTA - TEXISTEPEC, DEL KM 0-000 AL KM 2-400	OLUTA	VARIAS			21/05/2024 - 12/02/2025		596,095.48		596,095.48					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								596,095.48		596,095.48						
<b>HIDROTERRESTRES 2025</b>																
04842025000004	MANUTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 140, TRAMO CERRO GORDO - PLAN DEL RÍO, DEL KM 25-400 AL KM 34-500 (EN TRAMOS AISLADOS)	EMILIANO ZAPATA	VARIAS			22/05/2025 - 02/01/2026		31,066.52		31,066.52				KMS	9.10	9.10
04842025000005	MANUTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHICONQUIACO - MISANTLA, DEL KM 38-000 AL KM 64-000	VARIOS	VARIAS			05/06/2025 - 02/01/2026		67,091.44		67,091.44				KMS	28.00	28.00
04842025000025	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO MISANTLA - EL PORVENIR, DEL KM 0-000 AL KM 17-663	VARIOS	VARIAS	96.44	100.0	20/06/2025 - 03/01/2026		909,907.06		909,907.06	909,907.06	909,907.06	KMS	17.66	17.66	

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES</b>																
04842025000034	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LLANO ENMEDIO - IXHUATLÁN DE MADERO, DEL KM 7+800 AL KM 12+355 (EN TRAMOS AISLADOS)	IXHUATLÁN DE MADERO	VARIAS	98.55	98.5	10/10/2025 - 18/02/2026	23,861,861.11	23,861,861.11		23,320,301.70	23,320,301.70		KMS	12.35	12.35	
04842025000035	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN SEBASTIÁN - CHICONTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 4+400 (EN TRAMOS AISLADOS)	TANTOYUCA	VARIAS			10/10/2025 - 29/03/2026	4,591,896.61	4,591,896.61					KMS	4.40	4.40	
04842025000036	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHALMA - CHAPOPOTE CHICO (TLACHIHUAPÁN), TRAMO: ENTRONQUE A LA BARRANCA - EL LIMÓN LINDERO GRANDE, DEL KM 2+800 AL KM 7+000	VARIOS	VARIAS	66.54	66.5	10/10/2025 - 27/02/2026	23,421,166.00	23,421,166.00		15,583,359.57	15,583,359.57		KILOMETROS	8.60	8.60	
04842025000051	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FED. 127 (ALAMO - HUEJUTLA DE REYES), TRAMO LA BARRANCA - LOMAS DEL DORADO, DEL KM 25+860 AL KM 38+690 (EN TRAMOS AISLADOS)	VARIOS	VARIAS			10/10/2025 - 01/03/2026	10,541,409.51	10,541,409.51					KMS	25.66	25.66	
04842025090021	MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO FRAY ANDRÉS DE OLMOS, DEL E.C. CARRETERA FEDERAL 180 A LA CALLE ABASOLO DEL KM 0+000 AL KM 1+100 (COMPLEMENTO DE RECURSO)	PUEBLO VIEJO	VARIAS	100.00		23/06/2025 - 01/02/2026	1,251,861.22	1,251,861.22					KM	1.10	1.10	
04842025090023	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 150, TRAMO PARAISO DEL ESTERO-ANTON LIZARDO, DEL KM 0+000 AL KM 14+650 (CUERPO A) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ALVARADO	VARIAS	100.00	100.0	12/07/2025 - 02/01/2026	2,361,042.62	2,361,042.62		2,361,042.62	2,361,042.62		KM	14.86	14.86	
04842025090052	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PAPANTLA-ESPIÑAL-COYUTLA, TRAMO PAPANTLA-LIM. MPIO. PAPANTLA-ESPIÑAL, DEL KM 0+000 AL KM 26+000 (EN TRAMOS AISLADOS) (COMPLEMENTO DE RECURSO)	PAPANTLA	VARIAS	52.24	40.3	10/10/2025 - 13/04/2026	55,463,017.82	55,463,017.82		22,388,737.10	22,388,737.10		KILOMETROS	26.00	26.00	
04842025090063	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FED. 129 (TEZIJUTLÁN - NAUTLA) TRAMO: PIEDRA PINTA - ARROYO PIEDRA, DEL KM 37+350 AL KM 43+000, Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN EL KM 36+725.5 Y EN EL KM. 36+755	TLAPACOYAN	VARIAS	30.35	25.7	31/12/2025 - 25/03/2026	39,299,350.44	39,299,350.44		16,109,091.99	16,109,091.99		KMS	5.65	5.65	
04842025090066	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MISAITLA - EL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 17+663 (COMPLEMENTO DE RECURSO)	VARIOS	VARIAS	98.76	69.3	20/06/2025 - 03/01/2026	23,103,931.89	23,103,931.89		16,012,030.84	16,012,030.84		KMS	17.66	17.66	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	20,285,515.39	20,285,515.39						0.00	0.00	
						TOTAL FONDO:	205,009,117.63	205,009,117.63		90,684,470.88	90,684,470.88					
	<b>HIDROTERRESTRES 2026</b>					11 - 11	107,500,000.00	107,500,000.00						0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					TOTAL FONDO:	107,500,000.00	107,500,000.00						0.00	0.00	
	<b>HIDROTERRESTRES R 2025</b>					11 - 11	1,437,801.44	1,437,801.44		1,437,801.44	1,437,801.44		KM	7.60	7.60	
04842025000053	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CASTILLO DE TEAYO-TEAYO-MEQUETLA, DEL KM 0+000 AL KM. 7+800, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS AISLADOS	CASTILLO DE TEAYO	VARIAS	100.00	100.0	31/12/2025 - 28/02/2026	1,437,801.44	1,437,801.44		1,437,801.44	1,437,801.44		KM	7.60	7.60	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	126,852.39	126,852.39						0.00	0.00	
						TOTAL FONDO:	1,564,653.83	1,564,653.83		1,437,801.44	1,437,801.44					
	<b>PARTICIPACIONES FED. 2025</b>					11 - 11	2,611,015.82	2,611,015.82		2,611,015.82	2,611,015.82		KMS	5.65	5.65	
04842025000063	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FED. 129 (TEZIJUTLÁN - NAUTLA) TRAMO: PIEDRA PINTA - ARROYO PIEDRA, DEL KM 37+350 AL KM 43+000, Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN EL KM 36+725.5 Y EN EL KM 36+755	TLAPACOYAN	VARIAS	100.00	100.0	31/12/2025 - 25/03/2026	2,611,015.82	2,611,015.82		2,611,015.82	2,611,015.82		KMS	5.65	5.65	
04842025000068	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUAREZ - TEBANCA, DEL KM 3+100 AL KM 3+268 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTRUCTURA)	CATEMACO	SAN JOAQUÍN	100.00	93.3	16/05/2025 - 02/01/2026	1,928,573.47	1,928,573.47		1,799,898.39	1,799,898.39		MTS	168.00	168.00	
04842025000070	ORDEN EJECUTIVA 275. MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FED. 130 (PACHUCA-TUXPAH), TRAMO: DESVIACION A ZAPOTALILLO-TIHUATLÁN, DEL KM 21+340 AL KM 215+780, DEL LIBRAMIENTO DE TIHUATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM 3+040 Y DE LA CARRETERA FED. 127 (TIHUATLÁN-POTRERO DE	VARIOS	VARIAS	30.61	100.0	19/12/2025 - 17/05/2026	48,939,173.00	48,939,173.00		48,939,173.00	48,939,173.00		KM	35.63	35.63	
04842025000071	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 131 (TLAPACOYAN - PEROTE), TRAMO ATZALAN - PEROTE, DEL KM 21+700 AL KM 47+430, EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIOS VARIOS, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	34.07	33.4	19/12/2025 - 03/06/2026	33,486,269.00	33,486,269.00		11,202,042.58	11,202,042.58		MTS	25.73	25.73	

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES**

04842025090030	MANTENIMIENTO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE ANGEL R. CABADA, DEL KM 0+016 AL KM 0+122 (INCLUDE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTRUCTURA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R. CABADA	100.00	100.0	16/05/2025 - 02/01/2026	1,052,945.43		1,052,945.43	1,052,945.43		1,052,945.43		MTS	106.00	106.00
04842025200069	SERVICIO RELACIONADO CON LA SUPERVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE 77 OBRAS, EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIOS			14/03/2025 - 02/01/2026	1,190,268.12		1,190,268.12				SUPERVISION	77.00	77.00	
						11 - 11	809,407.62		809,407.62						0.00	0.00
						TOTAL FONDO	90,017,652.46		90,017,652.46	65,605,075.22		65,605,075.22				

**RECURSOS FISCALES 2017**

01242017200072	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO PIEDRA GRANDE - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	MISANTLA	VARIAS			25/10/2017 - 02/01/2020	3,589.72		3,589.72						0.00	0.00
01242017200080	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO MATLAQUIAHUATL - ALVARO OBREGÓN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VARIAS			24/11/2017 - 30/01/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200111	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA - SAN LORENZO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	TANTOYUCA	VARIAS			24/11/2017 - 27/02/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200133	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO PIEDRA PARADA - BAXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN CONCRETO HIDRÁULICO	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			13/12/2017 - 31/03/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
01242017200153	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CERRO DE LEÓN - CEFERESO 5 ORIENTE DEL 0+000 AL 1+464	VILLA ALDAMA	VARIAS			20/12/2017 - 19/03/2018	68,275.68		68,275.68						0.00	0.00
						TOTAL FONDO	71,865.43		71,865.43							

**RECURSOS FISCALES 2018**

04842018000056	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EDÉN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200	PLAYA VICENTE	VARIAS			30/05/2018 - 30/11/2018	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018000076	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 TUXTEPEC - COSAMALOAPAN, TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED. 145D LA TRIAJA - ACAYUCAN) - COSAMALOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN DE CARPIO	VARIAS			30/05/2018 - 11/12/2018	479,286.31		479,286.31						0.00	0.00
04842018000099	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, CON UNA META DE 0.650 KM	ASTACINGA	TEPANTLA			30/05/2018 - 02/01/2020	956,535.55		956,535.55						0.00	0.00
04842018000100	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEHUIPANGO - ASTACINGA Y TEHUIPANGO - MIXTLA DE ALTAMIRANO CON UNA META DE 1.21 KM	TEHUIPANGO	VARIAS			30/05/2018 - 02/01/2020	1,543,659.60		1,543,659.60						0.00	0.00
04842018000103	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS			30/05/2018 - 02/01/2020	1,760,274.82		1,760,274.82						0.00	0.00
04842018000104	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS			30/05/2018 - 02/01/2020	1,122,499.23		1,122,499.23						0.00	0.00
04842018000105	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO TEXHUACÁN - TLALCA (TOCHICALCA) CON UNA META DE 1.0 KM	TEXHUACÁN	VARIAS			30/05/2018 - 02/01/2020	1,743,304.66		1,743,304.66						0.00	0.00
04842018000121	MODERNIZACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO E.C. FEDERAL 123 - PETLACALA, CON UNA META DE 0.75 KM	SAN ANDRÉS TEÑEJAPAN	PETLACALA			30/05/2018 - 02/01/2020	1,126,269.55		1,126,269.55						0.00	0.00
04842018000126	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VICTORIA - PAÍSES BAJOS - PRAXEDIS GUERRERO - E.C. (POZA RICA - BARRA DE CAZONES) DEL KM 9+000 AL KM 18+000	TUXPAN	VARIAS			10/07/2018 - 05/11/2018	0.02		0.02						0.00	0.00
04842018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSAUTLÁN - PIEDRA PARADA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VARIAS			08/03/2018 - 02/01/2021	0.01		0.01						0.00	0.00
04842018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO JESÚS CARRANZA - SUCHILAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+600	JESÚS CARRANZA	VARIAS			08/03/2018 - 03/09/2018	0.01		0.01						0.00	0.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES**

0484201820007	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL BUZÓN - PASO SECO DEL KM 0-000 AL KM 2+500	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018		1,757.84		1,757.84					0.00	0.00
0484201820013	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO JAMAPA - ZACATAL DEL KM 0-330 AL 1+410	JAMAPA	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018		993.80		993.80					0.00	0.00
0484201820019	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM 0-000 AL 8-500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS		01/03/2018 - 27/08/2018		0.01		0.01					0.00	0.00
0484201820021	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHACALTANGUIS - TLACOJALPAN TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 5+600				08/03/2018 - 02/01/2021		143,113.34		143,113.34					0.00	0.00
0484201820022	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - E.C. 180. DEL KM 0-000 AL KM 20+000	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN		08/03/2018 - 03/09/2018		1,676.91		1,676.91					0.00	0.00
0484201820032	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - CHUNIAPAN DE ABAJO, DEL KM 0-000 AL KM 3+500	SAN ANDRÉS TUXTLA	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018		0.01		0.01					0.00	0.00
0484201820034	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM 0-000 AL 14+000	TLALIXCOYAN	VARIAS		08/03/2018 - 03/09/2018		163,598.06		163,598.06					0.00	0.00
0484201820039	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO VISTA HERMOSEA - SIETE VICIOS DEL KM 0-000 AL KM 2+370	IXTACZOQUITLÁN	VARIAS		08/03/2018 - 17/10/2018		0.01		0.01					0.00	0.00
0484201820072	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO E.C. (COSCOMATEPEC - FORTIN) - SAN JOSE NERIA DEL KM 0-000 AL KM 4+260	CHOCAMÁN	SAN JOSE NERIA		07/07/2018 - 03/12/2018		0.01		0.01					0.00	0.00
0484201820076	SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 TUXTEPEC - COSAMALOAPAN, TRAMO E.C. (AUTOPISTA FED 145 D LA TINAJA - ACAYUCAH) - COSAMALOAPAN DEL KM 0-000 AL KM 5+500	COSAMALOAPAN DE CARPIO	VARIAS		25/07/2018 - 21/11/2018		0.01		0.01					0.00	0.00
0484201820102	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TLILAPAN - TZONCOLCO DEL KM 0-000 AL KM 0-800	TLILAPAN	VARIAS		07/07/2018 - 03/11/2018		0.01		0.01					0.00	0.00
0484201820103	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MAGDALENA - TEQUILA CON UNA META DE 1.25 KM	MAGDALENA	VARIAS		07/07/2018 - 02/01/2020		45,370.05		45,370.05					0.00	0.00
0484201820104	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEQUILA - MAGDALENA, CON UNA META DE 1.25 KM	TEQUILA	VARIAS		07/07/2018 - 02/01/2020		45,024.01		45,024.01					0.00	0.00
0484201820114	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL ATLAHUILCO - CALLE 1, DEL KM 0-000 AL 0-833.7	ATLAHUILCO	VARIAS		07/07/2018 - 02/01/2020		36,141.75		36,141.75					0.00	0.00
0484201820115	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUMBRE DE REYES - DESVIACION ZOQUIAPAN DEL KM 0-000 AL KM 6+928	LOS REYES	VARIAS		07/07/2018 - 02/01/2020		37,990.39		37,990.39					0.00	0.00
0484201820118	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ATLAHUILCO A LA LOCALIDAD DE CUXTEPEC, CON UNA META DE 1.0 KM	XOXOCOTLA	CUXTEPEC		07/07/2018 - 02/01/2020		0.01		0.01					0.00	0.00
0484201820123	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A ACULTZINAPA, CON UNA META DE 200 M.	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA		07/07/2018 - 02/01/2020		7,630.30		7,630.30					0.00	0.00
0484201820124	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EXOQUILA - ATZOMPA, DEL KM 0-000 AL KM 1+260	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS		07/07/2018 - 02/01/2020		37,156.34		37,156.34					0.00	0.00
TOTAL FONDO:							9,254,282.63		9,254,282.63						

**RECURSOS FISCALES 2019**

04842019000050	CONSERVACION DEL CAMINO PAPANTLA - EL CHOTE - EL TAJIN, DEL KM 0-000 AL KM 9+233	PAPANTLA	VARIAS		02/08/2019 - 31/08/2019		0.01		0.01					0.00	0.00
04842019000055	REHABILITACION DEL CAMINO ACULA - IXIATLAHUACAN, DEL KM 0-000 AL KM 2+195 Y DEL KM 7+800 AL KM 8+900				20/12/2019 - 04/03/2020		0.01		0.01					0.00	0.00
TOTAL FONDO:							0.02		0.02						

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

RECURSOS FISCALES 2020

0484202000025	SUPERVISION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEOCELO - TEXIN, DEL KM 0-900 AL KM 1-300 Y DEL TEOCELO KM 1-550 AL KM 7-700		VARIAS			13/05/2020 - 02/01/2021		0.01		0.01					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								0.01		0.01						

RECURSOS FISCALES 2025

04842025000017	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES EN 2 MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	71.61	44.8	14/06/2025 - 02/02/2026		14,418,127.43		14,418,127.43		6,469,450.52		6,469,450.52	KM	2.23	2.23
04842025000032	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA PALMA - ARROYO BLANCO, DEL KM 0-600 AL KM 2-600	MARTINEZ DE LA TORRE	VARIAS	100.00	100.0	01/10/2025 - 02/01/2026		1,701,232.84		1,701,232.84		1,701,232.84		1,701,232.84	KMS	2.00	2.00
04842025000058	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. CARR. FED. 150 (CÓRDOBA-ENT. BOTICARIA)-CUAUHTEMOC, DEL KM. 0-660 AL KM. 0-767 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)	CÓRDOBA	VARIAS	100.00	100.0	31/12/2025 - 30/03/2026		4,349,927.16		4,349,927.16		4,349,927.16		4,349,927.16	MTS	107.00	107.00
04842025000059	MANTENIMIENTO DE LA GASA QUE CONECTA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN MEXICANA CON LA CARRETERA LAS TRANCAS-COATEPEC, DEL KM. 0-600 AL KM. 0-110, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	EMILIANO ZAPATA	LAS TRANCAS	100.00	94.6	31/12/2025 - 28/02/2026		5,926,000.49		5,926,000.49		5,608,745.54		5,608,745.54	MTS	110.00	110.00
04842025000060	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA VICTORIA (LA PEÑITA)-LA UNIÓN (KILOMETRO 31), DEL KM. 16-840 AL KM. 16-850	TUXPAN	VARIAS	94.35	94.3	31/12/2025 - 28/02/2026		346,395.06		346,395.06		326,841.18		326,841.18	MTS	10.00	10.00
04842025000064	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS PARA ATENDER SOCAVAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS, EN LOS MUNICIPIOS DE EL HIGO (KM 0+170 Y KM 10+800), IXCATEPEC (KM 11-300) Y TANTOYUCA (KM 2-289)	VARIOS	VARIAS	95.24	95.2	31/12/2025 - 28/02/2026		9,086,016.37		9,086,016.37		8,653,325.17		8,653,325.17	M2	778.76	778.76
04842025000065	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CAMINOS PARA ATENDER SOCAVAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS, EN LOS MUNICIPIOS DE CITLALTEPETL (KM 1+005) Y TANTIMA (KM 0+500, KM 0+700, KM 0+950, KM 1+600, KM 2+860, KM 4+900 Y 5+300)	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	31/12/2025 - 28/02/2026		8,819,035.96		8,819,035.96		8,819,035.96		8,819,035.96	M2	1,416.54	1,416.54
04842025000072	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. CARRETERA FED. 127 (ALAZÁN - CAHOAS) - IXCATEPEC - GHONTLA, PARA ATENDER SOCAVAMIENTOS, DEL KM 11-240 AL KM 11-360	IXCATEPEC	VARIAS	100.00	100.0	31/12/2025 - 05/03/2026		6,292,434.58		6,292,434.58		6,292,434.58		6,292,434.58	MTS	120.00	120.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	0.03		0.03						0.00	0.00
TOTAL FONDO:								50,939,169.92		50,939,169.92		42,220,992.95		42,220,992.95			

RECURSOS FISCALES 2026

04842026000001	ORDEN EJECUTIVA 275. MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FED. 130 (PACHUCA-TUXPAN), TRAMO DESVIACIÓN A ZAPOTALILLO-TIHUATLÁN, DEL KM 211-340 AL KM 215-786, DEL LIBRAMIENTO DE TIHUATLÁN, DEL KM 0-000 AL KM 3-040 Y DE LA CARRETERA FED. 127 (TIHUATLÁN-POTRERO DEL	VARIOS	VARIAS	53.10	32.4	19/12/2025 - 17/05/2026		110,928,788.91		110,928,788.91		35,957,636.50		35,957,636.50	KMS	35.63	35.63
04842026000002	MANTENIMIENTO DE LA CARR. FED. 131 (TLAPACOYAN - PEROTE), TRAMO ATZALAN - PEROTE, DEL KM 21-700 AL KM 47-430, EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIOS VARIOS, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS	34.07	34.3	19/12/2025 - 03/06/2026		76,125,450.99		76,125,450.99		26,138,099.38		26,138,099.38	KMS	25.73	25.73
PRESUPUESTO DISPONIBLE							11 - 11	5,271,787.60		5,271,787.60						0.00	0.00
TOTAL FONDO:								192,326,027.50		192,326,027.50		62,095,735.88		62,095,735.88			
<b>TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:</b>								<b>1,175,593,132.96</b>	<b>832,198,884.78</b>	<b>343,394,248.20</b>	<b>672,713,532.16</b>	<b>502,791,728.11</b>	<b>169,921,804.05</b>				

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS**

**FISE 2025**

0481202500046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CAMINO DEL TRAMO TECAMALUCAN-TEPAXAPA DEL KM 0-000 AL KM 7-500	SOLEDAD ATZOMPA	VARIAS	100.00	100.0	02/09/2025 - 02/03/2026	21,350,924.18	21,350,924.18		21,350,924.18	21,350,924.18		KILOMETROS	7.59	7.59
0481202500049	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 0-500.00 DE LA CALLE PRINCIPAL	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZIHAPA	100.00	100.0	14/10/2025 - 26/02/2026	3,894,440.58	3,894,440.58		3,894,440.58	3,894,440.58		MTS	50.00	50.00
0481202500051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO A LINDA VISTA DEL KM 0-000 AL KM 0-995	SOLEDAD ATZOMPA	LINDA VISTA	100.00	100.0	02/09/2025 - 31/01/2026	2,238,104.44	2,238,104.44		2,238,104.44	2,238,104.44		MTS	995.00	995.00
0481202500054	REHABILITACIÓN DE CAMINO TULCALCO-TEPEYOLULCO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE EL KM 0-000 Y EL KM 1-779	XOXOCOTLA	VARIAS	100.00	100.0	17/10/2025 - 15/03/2026	11,113,601.37	11,113,601.37		11,113,601.37	11,113,601.37		KMS	1.77	1.77
0481202500055	REHABILITACIÓN DE CAMINO TECALATZOMPA - TEPAXAPA DEL KM 0-000 AL KM 1-960, TECALATZOMPA - XUXILA DEL KM 0-000 AL KM 1-287, TECALATZOMPA - XOXOCOTLA DEL KM 0-000 AL KM 1-705	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	17/10/2025 - 15/03/2026	29,636,976.54	29,636,976.54		29,636,976.54	29,636,976.54		KMS	4.95	4.95
0481202500069	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA, LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE 30EPR2033V	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	100.00	100.0	27/11/2025 - 17/03/2026	4,350,077.24	4,350,077.24		4,350,077.24	4,350,077.24		M2	410.00	410.00
0481202500070	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA, ENRIQUE C. REBSAMEN, CON CLAVE 30EPR2006Y	TAMAHUJA	TAMAHUJA	100.00	60.0	27/11/2025 - 17/03/2026	4,005,541.74	4,005,541.74		2,405,594.07	2,405,594.07		M2	390.00	390.00
0481202500071	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA, LUIS J. JIMÉNEZ, CON CLAVE 30EPR0375D	BENITO JUÁREZ	EL PARAJE	100.00	100.0	27/11/2025 - 17/03/2026	1,896,999.28	1,896,999.28		1,896,999.28	1,896,999.28		M2	180.00	180.00
0481202500072	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA LAS AMÉRICAS, CON CLAVE 30DTV01590	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	100.0	04/12/2025 - 24/03/2026	5,097,946.39	5,097,946.39		5,097,946.39	5,097,946.39		M2	192.00	192.00
0481202500073	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO TELEBACHILLERATO MECATLÁN, CON CLAVE 30ETH0221G	MECATLÁN	MECATLÁN	100.00	100.0	04/12/2025 - 24/03/2026	2,447,413.13	2,447,413.13		2,447,413.13	2,447,413.13		M2	100.00	100.00
0481202500074	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, TECHADO Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO TEOCELO, CON CLAVE 30ETH0256V	TEOCELO	TEOCELO	100.00	99.7	02/12/2025 - 17/03/2026	4,477,115.76	4,477,115.76		4,464,431.40	4,464,431.40		M2	432.00	432.00
0481202500076	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA, FRANCISCA SEPTIEN DE CALATAYUD, CON CLAVE 30EPR0560Z	CÓRDOBA	CÓRDOBA	100.00	45.2	03/12/2025 - 23/03/2026	3,515,308.75	3,515,308.75		1,589,016.67	1,589,016.67		M2	280.00	280.00
0481202500077	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 67 XONOTLA EMSAD 05 JOSE VASCONCELOS CALDERÓN, CON CLAVE 30EMS0009N	SOLEDAD ATZOMPA	XONOTLA	100.00	100.0	04/12/2025 - 03/03/2026	3,214,253.21	3,214,253.21		3,214,253.21	3,214,253.21		M2	216.00	216.00
0481202500078	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA, PROF. FORTINO JARAMILLO, CON CLAVE 30EPR2488U, EN LA LOCALIDAD DE PITZCUAUTLA	TLAQUILPA	PITZCUAUTLA	100.00	80.6	04/12/2025 - 03/03/2026	7,518,753.53	7,518,753.53		6,076,016.65	6,076,016.65		M2	288.00	288.00
0481202500080	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL, SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA, CARLOS A. CARRILLO, CON CLAVE 30EPR2702V	ZONGOLICA	XPALCUAHUTLA (MOXALA)	100.00	100.0	29/11/2025 - 17/03/2026	1,966,311.94	1,966,311.94		1,966,311.94	1,966,311.94		M2	150.00	150.00
0481202500081	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA, CUAUHTEMOC, CON CLAVE 30EPR2725F	ZONGOLICA	XOCHIOTEPEC	100.00	100.0	29/11/2025 - 17/03/2026	1,725,503.17	1,725,503.17		1,725,503.17	1,725,503.17		M2	170.00	170.00
0481202500082	CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA TELESECUNDARIA EL BICENTENARIO, CON CLAVE 30DTV1975E	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	100.00	85.3	29/11/2025 - 17/03/2026	5,827,390.16	5,827,390.16		5,032,133.61	5,032,133.61		M2	288.00	288.00
0481202500083	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE DOCHO AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA, TIERRA Y LIBERTAD, CON CLAVE 30DPR3715G	MINATITLÁN	MINATITLÁN	100.00	100.0	04/12/2025 - 23/03/2026	7,713,482.61	7,713,482.61		7,713,482.61	7,713,482.61		M2	384.00	384.00
0481202500084	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON, CON CLAVE 30DE50130D	OTEAPAN	OTEAPAN	100.00	100.0	04/12/2025 - 23/03/2026	2,999,477.99	2,999,477.99		2,999,477.99	2,999,477.99		M2	320.00	320.00
0481202500093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO A LAS ÁGUILAS DEL KM 0-000 AL KM 1-150, CALLE MANZANA 203, 204 Y 206 ENTRE CAMINO A LAS ÁGUILAS Y CALLE MANZANA 21	YECUATLA	YECUATLA	100.00	100.0	09/12/2025 - 25/03/2026	19,049,686.89	19,049,686.89		19,049,686.89	19,049,686.89		M2	11,533.10	11,533.10
0481202500095	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON, CON CLAVE 30EPR3882C	CALCAHUALCO	BARRANCA DE JAMIAPA	100.00	98.9	03/12/2025 - 02/03/2026	978,864.05	978,864.05		968,282.39	968,282.39		M2	160.00	160.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS</b>																
04812025000096	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA: 20 DE NOVIEMBRE, CON CLAVE: 30DE50041K	ZONGOLICA	ZONGOLICA	100.00		29/11/2025 - 17/03/2026	7,123,552.93	7,123,552.93					M2	280.00	280.00	
04812025000106	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CAMINO TLATILPA-HUITZILA DEL KM. 0-000 AL KM. 0-700.00 PRESUPUESTO DISPONIBLE	SOLEDAD ATZOMPA	TLATILPA	100.00	100.0	16/12/2025 - 15/03/2026 11 - 11	11,596,842.90 2,334,606.66	11,596,842.90 2,334,606.66		11,596,842.90	11,596,842.90		MTS	700.00 0.00	700.00 0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>166,063,175.44</b>	<b>166,063,175.44</b>		<b>150,818,516.65</b>	<b>150,818,516.65</b>					
<b>HIDROMARITIMAS 2020</b>																
04812020000225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y HUEYAPAN, CALLE HUEYAPAN ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	LOMAS DE BARRILLAS			22/12/2020 - 21/03/2021	0.01	0.01						0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>0.01</b>	<b>0.01</b>								
<b>HIDROMARITIMAS 2023</b>																
04812023000086	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TUXPAM - TAMPICO ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y 15 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TUXPAM - BARRA DE TUXPAM ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PARQUE RIBERENO TUXPAM	TUXPAN	TUXPAM			22/12/2023 - 13/02/2025	1,419,154.00	1,419,154.00						0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>1,419,154.00</b>	<b>1,419,154.00</b>								
<b>HIDROMARITIMAS 2025</b>																
04812025000038	REHABILITACIÓN DE LA AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE EL ENTRONQUE CABEZA OLMECA Y PASEO DE LA ARMADA DE MÉXICO, DEL KM 0+000 AL KM 3+194.67, CARRETERA VERACRUZ-XALAPA 140 DEL KM 0+000.00 AL 1+028.00 Y GASAS DE INCORPORACIÓN (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)	VERACRUZ	VERACRUZ			14/02/2025 - 02/01/2026	579,904.47	579,904.47					M2	103,551.44	103,551.44	
04812025000107	MANTENIMIENTO DE LA VALIDAD BOULEVARD COSTERO JOHN SPARKS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SANTA TRINIDAD	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			31/12/2025 - 28/02/2026	3,701,415.53	3,701,415.53					M2	122,160.31	122,160.31	
04812025000108	REENCARPETAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO CARRETERO COATZACOALCOS - VILLA HERMOSA DEL KM 7+660.00 AL KM 10+911.00	COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO	100.00	100.0	26/12/2025 - 23/02/2026	1,148,331.61	1,148,331.61		1,148,331.61	1,148,331.61		KMS	3.25	3.25	
04812025000109	BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO CARRETERO COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA DEL KM. 3+760.00 AL KM. 12+020.00	COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO	100.00	100.0	26/12/2025 - 08/02/2026	551,044.08	551,044.08		551,044.08	551,044.08		KMS	8.26	8.26	
04812025000110	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL TRAMO CARRETERO COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA DEL KM. 7+660.00 AL KM. 10+911.00 PRESUPUESTO DISPONIBLE	COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO	100.00	100.0	26/12/2025 - 24/01/2026 11 - 11	304,148.52 24,172.08	304,148.52 24,172.08		304,148.52	304,148.52		KM	3.25 0.00	3.25 0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>6,309,016.29</b>	<b>6,309,016.29</b>		<b>2,003,524.21</b>	<b>2,003,524.21</b>					
<b>HIDROMARITIMAS 2026</b>																
PRESUPUESTO DISPONIBLE																
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>333,996,406.00</b>	<b>333,996,406.00</b>							0.00	0.00
<b>HIDROTERRESTRES 2019</b>																
04812019000045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ACCESO A BUGAMBILIAS ENTRE ENTRONQUE CARRETERA TRANCAS-COATEPEC Y CAOBA, CALLE CAOBA ENTRE AMATISTA Y RUBI Y CALLE RUBI ENTRE CAOBA Y ANDADOR HIGUERAS	JACARANDAS	JACARANDAS			29/07/2019 - 02/01/2020	0.01	0.01						0.00	0.00	

*Handwritten signature*

RESIDENTE DE OBRA

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

*Handwritten signature*

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

*Handwritten signature*

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analfítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS</b>																
04812019000106	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PALMAS ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 10, COL. PALMAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA HIDALGO			01/10/2019 - 03/01/2020	0.01		0.01					0.00	0.00	
04812019000145	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO TEPETZINTLA-PIEDRA LABRADA Y CALLE NARCISO MENDOZA	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA			06/09/2019 - 02/01/2020	3,055,888.73		3,055,888.73					0.00	0.00	
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>3,055,888.75</b>		<b>3,055,888.75</b>							
<b>HIDROTERRESTRES 2020</b>																
04812020000123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ATENAS VERACRUZANA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y PROLONGACIÓN MÉXICO, COL. REVOLUCION	XALAPA	XALAPA			21/10/2020 - 12/02/2021	2.31		2.31					0.00	0.00	
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>2.31</b>		<b>2.31</b>							
<b>HIDROTERRESTRES 2021</b>																
04812021000025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AV. XALAPA ENTRE CALLEJON AL CALVARIO Y VILLAHERMOSA	CHICONQUIACO	EL HUERFANO			25/05/2021 - 09/10/2021	0.01		0.01					0.00	0.00	
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>0.01</b>		<b>0.01</b>							
<b>HIDROTERRESTRES 2022</b>																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	0.02		0.02					0.00	0.00	
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>0.02</b>		<b>0.02</b>							
<b>HIDROTERRESTRES 2023</b>																
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	5,556.23		5,556.23					0.00	0.00	
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>5,556.23</b>		<b>5,556.23</b>							
<b>HIDROTERRESTRES 2024</b>																
04812024000046	MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA XALAPA Y CALLE SUR 2, GRACIANO VALENZUELA Y RAFAEL VALENZUELA ENTRE CALLE MANUEL M. CONTRERAS Y RAFAEL AGUIRRE CINTA, Y MARGARITA OLIVO LARA ENTRE CALLE GRACIANO VALENZUELA Y RAFAEL VALENZUELA	XALAPA	XALAPA			09/08/2024 - 02/01/2025	376,258.39		376,258.39					0.00	0.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	10,934,668.72		10,934,668.72					0.00	0.00	
	<b>TOTAL FONDO:</b>						<b>11,310,927.11</b>		<b>11,310,927.11</b>							
<b>HIDROTERRESTRES 2025</b>																
04812025000021	PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO VECINAL EL ATORON - LAS IGUANAS DEL KM 0+000 AL 2+950 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 0+000 AL 9+700)	COIPIA	VARIAS			10/06/2025 - 02/01/2026	1,577,907.16		1,577,907.16				M2	20,720.00	20,720.00	
04812025000034	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO XICO - TONALACO, DEL KM. 9+500 AL KM 16+680 (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 9+500 AL 21+050)	XICO	VARIAS			27/05/2025 - 13/03/2026	4,258,930.82		4,258,930.82				M2	42,225.18	42,225.18	
04812025000042	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTIAGO TUXTLA - ISLA DEL KM. 0+000 AL KM. 60+160 (PRIMERA ETAPA)	VARIOS	VARIAS	76.03	46.6	02/08/2025 - 25/04/2026	165,757,255.14		165,757,255.14	77,269,373.14	77,269,373.14		KMS	46.26	46.26	
04812025000060	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO IGNACIO DE LA LLAVE TLALIXCOYAN DEL KM 0+000 AL KM 13+700	VARIOS	VARIAS	93.04	71.1	07/10/2025 - 04/04/2026	8,360,688.44		8,360,688.44	5,947,855.56	5,947,855.56		KMS	13.70	13.70	
04812025000061	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACAYUCAN - OLUTA - SAYULA DE ALEMÁN DEL KM 0+000 AL KM 7+780	VARIOS	VARIAS	58.73	16.2	15/09/2025 - 13/03/2026	1,711,524.02		1,711,524.02	277,513.26	277,513.26		KMS	7.78	7.78	
04812025000065	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO TLALIXCOYAN-ENTRONQUE CARRETERO 180 (PASO DEL	VARIOS	VARIAS	94.95	79.7	17/10/2025 - 04/04/2026	4,473,589.49		4,473,589.49	3,566,973.82	3,566,973.82		KM	19.30	19.30	

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 19

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS**

0481202500088		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VIBORA-LA TUNA DEL KM. 0-000 AL KM. 6-700	TLALIXCOYAN	VARIAS	94.91	80.5	07/10/2025 - 04/04/2026	7,453,333.60	7,453,333.60		6,003,896.27	6,003,896.27		KMS	6.70	6.70
0481202500089		REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ATOYAC-GENERAL MIGUEL ALEMÁN E.C. 150D CORDOBA-VERACRUZ DEL KM. 0-000 AL KM. 11-030	VARIOS	VARIAS	66.53	59.2	07/10/2025 - 05/05/2026	29,911,959.32	29,911,959.32		17,719,710.36	17,719,710.36		KM	11.03	11.03
0481202500091		MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JAMAPA-MATA ORTIZ E.C. (PASO DEL TORO-LAGUNA DE SAN JULIÁN) DEL KM. 0-000 AL KM. 12-280	VARIOS	VARIAS			31/12/2025 - 25/08/2026	14,360,889.37	14,360,889.37					KMS	12.28	12.28
0481202500100		MANTENIMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE ( INCLUYE ESTRUCTURA) EN LA LOCALIDAD DE NIÑO ARTILLERO	MINATITLÁN	NIÑO ARTILLERO			31/12/2025 - 29/05/2026	16,026,032.64	16,026,032.64					M2	2,800.00	2,800.00
0481202500101		REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE DOBLADO DEL KM. 0-000 AL KM. 41-000	VARIOS	VARIAS	76.54	4.4	07/10/2025 - 06/10/2026	20,840,553.23	20,840,553.23		922,443.60	922,443.60		KM	41.00	41.00
0481202500102		REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO ACAYUCAN-SOTEAPAN DEL KM. 0-000 AL KM. 21-486, TRAMO CARRETERO SOTEAPAN-MECAYAPAN DEL KM. 0-000 AL KM. 3-895	VARIOS	VARIAS	25.17	10.5	07/10/2025 - 04/04/2026	66,114,291.19	66,114,291.19		6,996,157.35	6,996,157.35		KMS	25.38	25.38
0481202500113		REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ISLA - INTERSECCIÓN AUTOPISTA 145 DEL KM 1+100 AL 3+100 Y TRAMOS AISLADOS DEL KM 3+100 AL KM 13+900	ISLA	VARIAS	81.77	81.7	18/12/2025 - 16/04/2026	53,988,846.03	53,988,846.03		44,146,533.08	44,146,533.08		KMS	12.80	12.80
0481202509108		REENCARPETAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO CARRETERO COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA DEL KM. 7-660 00 AL KM. 10-911 00	COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO	82.32	100.0	26/12/2025 - 23/03/2026	5,344,929.41	5,344,929.41		5,344,929.41	5,344,929.41		KMS	3.25	3.25
0481202509114		REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALINAS-MOSQUITERO-CANTAROS DEL KM. 0-000 AL KM. 4-676	ALVARADO	VARIAS	87.35	87.3	31/12/2025 - 29/04/2026	18,544,942.31	18,544,942.31		16,285,120.69	16,285,120.69		KMS	4.67	4.67
0481202509115		REENCARPETADO DE LA AV. MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE PASEO DE LA ARMADA DE MEXICO Y DISTRIBUIDOR VIAL A CARRETERA FEDERAL 150. INCLUYE ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD Y MUROS DE CONTENCIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			31/12/2025 - 31/12/2025	21,866,310.95	21,866,310.95					M2	8,351.54	8,351.54
04812025091043		MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA COATZACOALCOS-AEROPUERTO MINATITLÁN A TIPO A4 (PRIMERA ETAPA)	VARIOS	VARIAS	49.35	16.8	02/09/2025 - 01/09/2026	146,552,684.85	146,552,684.85		24,747,862.43	24,747,862.43		M2	110,101.61	110,101.61
		PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	8,903,210.37	8,903,210.37						0.00	0.00
		<b>HIDROTERRESTRES R 2022</b>														
		PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	113,679.61	113,679.61						0.00	0.00
		<b>HIDROTERRESTRES R 2023</b>														
		PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	8,041.08	8,041.08						0.00	0.00
		<b>HIDROTERRESTRES R 2024</b>														
		PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11	30,867.68	30,867.68						0.00	0.00
		<b>PARTICIPACIONES FED. 2025</b>														
04812025091007		REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO LAS MATAS. INCLUYE GASA DE ACCESO Y PUENTE PEATONAL A LA COL. CONGRESO	VARIOS	VARIAS			02/01/2025 - 02/01/2025	4,686,563.54	4,686,563.54					M2	42,539.33	42,539.33
04812025091008		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE TRAMO CARRETERO POCITOS-TEXIN	IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA NUEVA	100.00		03/09/2025 - 23/03/2026	3,989,999.97	3,989,999.97					M2	2,268.00	2,268.00

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 20

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.		
<b>TOTAL FONDO:</b>								8,676,563.51		8,676,563.51								
<b>RECURSOS FISCALES 2017</b>																		
01252017200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA 13 DE DICIEMBRE (ETAPA DE TERMINACIÓN)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL			01/11/2017 - 31/12/2017		0.02		0.02						0.00	0.00	
01252017200025	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE MORELOS	TLALNELHUAYOCAN	GUADALUPE VICTORIA			18/12/2017 - 16/04/2018		0.02		0.02						0.00	0.00	
01252017200031	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	XALAPA	XALAPA			18/12/2017 - 14/09/2018		0.01		0.01						0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>								0.05		0.05								
<b>RECURSOS FISCALES 2018</b>																		
04812018000015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE TOTUTLA ENTRE VICTOR SÁNCHEZ Y TOMATLAN, COLONIA GRANJAS DE RIO MEDIO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 16/09/2018		0.01		0.01						0.00	0.00	
04812018000022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018		0.01		0.01						0.00	0.00	
04812018000024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS I	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 01/01/2020	246,467.48			246,467.48						0.00	0.00	
04812018000025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LAS AMAPOLAS II	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 02/01/2020	6,398.65			6,398.65						0.00	0.00	
04812018000026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA RESERVA TARIMOYA IV	VERACRUZ	VERACRUZ			21/05/2018 - 20/08/2018		0.03		0.03						0.00	0.00	
04812018000031	REHABILITACIÓN DEL PARQUE BOULEVARD OESTE (11) FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS DEL PUERTO	VERACRUZ	VERACRUZ			02/04/2018 - 17/08/2018		0.03		0.03						0.00	0.00	
04812018000035	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ANDADOR NORTE 6 (117) FRACCIONAMIENTO FLORESTA	VERACRUZ	VERACRUZ			28/04/2018 - 29/09/2018		0.01		0.01						0.00	0.00	
04812018000044	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DRENAJE PLUVIAL DEL REFUGIO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOCALIDAD DE XALAPA, MUNICIPIO DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/07/2018 - 22/10/2018		0.01		0.01						0.00	0.00	
04812018000073	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGIÓN XALAPA (1ER NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y 2DO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES)	XALAPA	XALAPA			14/05/2018 - 15/10/2018		0.02		0.02						0.00	0.00	
04812018000085	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIOS BÁSICOS A LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	TATAHUICAPAN			01/04/2018 - 02/01/2021	44,456.02			44,456.02						0.00	0.00	
04812018200043	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ LERDO DE TEJADA (TRAMO DE CARRETERA FEDERAL EN ZONA URBANA) 1A. ETAPA EN LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA			07/08/2018 - 15/10/2018		0.01		0.01						0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>								297,322.28		297,322.28								
<b>RECURSOS FISCALES 2020</b>																		
04812020000127	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	XALAPA	XALAPA			25/09/2020 - 20/01/2021		0.02		0.02						0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>								0.02		0.02								
<b>RECURSOS FISCALES 2021</b>																		
04812021000120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA VERACRUZ	XALAPA	XALAPA			10/11/2021 - 07/02/2022		0.01		0.01						0.00	0.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>								0.01		0.01								
<b>RECURSOS FISCALES 2024</b>																		
04812025000008	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE TRAMO CARRETERO POCITOS-TEXIN	IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA NUEVA	64.29	100.0	03/06/2025 - 23/03/2026	1,710,000.03			1,710,000.03	1,710,000.03					M2	2,268.00	2,268.00
<b>TOTAL FONDO:</b>								1,710,000.03		1,710,000.03	1,710,000.03							
<b>RECURSOS FISCALES 2025</b>																		
04812025000053	REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LABORATORIO, TELECOM, SERVICIOS GENERALES Y VENTANILLA ÚNICA DE LA SIOP.	XALAPA	XALAPA	77.84	14.6	06/08/2025 - 27/01/2026	10,472,883.25			10,472,883.25	1,534,714.86					M2	1,437.23	1,437.23

*Handwritten notes:*  
 (circled signature)  
 festivos y vacaciones

RESIDENTE DE OBRA:  

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO:   

SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA:   

4 #

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 21

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS</b>																
04812025000054	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL (UMA) NATURALIA	XALAPA	XALAPA			03/09/2025 - 20/02/2026	6,226,902.77		6,226,902.77					M2	26,922.00	26,922.00
04812025000056	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA 140 ENTRE EL KM. 13-830 Y EL KM. 54-313 CARRETERA 180 ENTRE EL KM. 54-313 AL KM. 66-250 (CLUB DE GOLF XALAPA-CERRO GORDO-PLAN DEL RÍO-CHICHICAXTLÉ-TAMARINDO-CARDEL)	VARIOS	VARIAS	85.27	63.4	02/09/2025 - 25/03/2026	7,825,615.79		7,825,615.79	4,967,848.49		4,967,848.49		KM	52.42	52.42
04812025000057	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO XALAPA - VERACRUZ DEL KM 5+230 AL KM 13+830	VARIOS	VARIAS	100.00	100.0	02/09/2025 - 28/02/2026	2,373,453.14		2,373,453.14	2,373,453.14		2,373,453.14		KM	8.60	8.60
04812025000098	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN PUNTO DE VIGILANCIA SOBRE TRAMO CARRETERO 140	PUENTE NACIONAL	TAMARINDO			30/12/2025 - 13/01/2026	170,262.27		170,262.27					MTS	12.00	12.00
04812025000112	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA FED. 185 COATZACOALCOS-SALINA CRUZ, A LA ALTURA DE LA COLONIA CONGRESO	COSOLEACAQUE	MINATITLÁN			30/12/2025 - 29/03/2026	5,468,128.15		5,468,128.15					MTS	25.00	25.00
04812025000116	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOSA DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE CONCILIACIÓN, PROCURADURIA Y CONCILIACIONES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD	XALAPA	XALAPA	100.00	100.0	30/12/2025 - 28/01/2026	240,743.64		240,743.64	240,743.64		240,743.64		M2	219.00	219.00
04812025000117	MANTENIMIENTO DE LA GAZA DE INCORPORACIÓN DE LA CARRETERA 1800 A LA CARRETERA 180 DEL KM 0+000 AL KM 0+377 Y TRAMO AISLADO DE LA CARRETERA 180 ENTRE EL KM 12+393 AL KM 12+464. LOCALIDADES CINCO DE MAYO Y NUEVO TEAPA, MUNICIPIOS COATZACOALCOS Y MOLOACÁN	VARIOS	VARIAS	72.69		31/12/2025 - 28/02/2026	3,594,883.78		3,594,883.78					M2	2,757.43	2,757.43
04812025000118	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA EL PUENTE EL MOSTAL UBICADO EN EL KILÓMETRO 30+000 DE LA CARRETERA ISLA - SANTIAGO TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	LAS GALERAS			31/12/2025 - 29/01/2026	4,463,709.38		4,463,709.38					MTS	11.32	11.32
04812025000119	REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO SOLEDAD DE DOBLADO - COMAPA DEL KM 0+000 AL KM 3+125	SOLEDAD DE DOBLADO	VARIAS	100.00	99.7	30/12/2025 - 27/02/2026	11,194,047.11		11,194,047.11	11,164,295.18		11,164,295.18		KMS	3.12	3.12
04812025090008	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION SOBRE TRAMO CARRETERO POCITOS - TEXIN	IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA NUEVA	48.99	100.0	03/05/2025 - 23/03/2026	1,352,710.66		1,352,710.66	1,352,710.66		1,352,710.66		M2	2,268.00	2,268.00
						TOTAL FONDO:	53,383,339.94		53,383,339.94	21,633,765.97		21,633,765.97				
<b>RECURSOS FISCALES 2026</b>																
04812026000001	REHABILITACIÓN DEL ESTADIO HERIBERTO JARA CORONA	XALAPA	XALAPA			05/03/2026 - 02/07/2026	69,444,770.86		69,444,770.86					M2	33,125.00	33,125.00
04812026000003	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MOSTAL, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN LA FUNCIONALIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PRESUPUESTO DISPONIBLE	SAN ANDRÉS TUXTLA	LAS GALERAS			19/02/2026 - 18/07/2026	38,235,854.05		38,235,854.05					MTS	70.00	70.00
						/// - ///	78,437,397.09		78,437,397.09						0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	186,118,022.00		186,118,022.00							
						TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:	1,368,645,840.72	1,118,460,592.88	250,185,247.84	385,394,177.83	362,050,411.83	23,343,766.00				

*[Handwritten signature]*

*ASUBS  
 STERRA*

*[Handwritten signature]*  
 RESIDENTE DE OBRA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

*[Handwritten mark]*

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Análítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 22

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE INFRAESTRUCTURA

PARTICIPACIONES FED. 2025

04852025309001	ESTUDIO, PROYECTO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ISLA-SANTIAGO TUXTLA, DEL KM 0+000 AL KM 61+200	VARIOS	VARIAS	16/04/2025 - 05/05/2025	176,176.00		176,176.00							0.00	0.00
04852025309004	ESTUDIO, PROYECTO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR (P.I.V.), SOBRE LA CARRETERA PASO DEL TORO - LAGUNA DE SAN JULIÁN, EN EL KM 10+070	MEDELLIN DE BRAVO	MORALILLO	29/05/2025 - 26/08/2025	889,720.00		889,720.00							0.00	0.00
04852025309105	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARR. FED. 127, TRAMO PÁNUCO - RAMAL A EL HIGO - TEMPOAL - TANTOYUCA - TEPETZINTLA, CARR. FED. 105, TRAMO TEMPOAL - PLATÓN SÁNCHEZ - HUEJUTLA, LÍMITES DEL ESTADO DE VERACRUZ Y TRAMO TANTOYUCA - PLATÓN SÁNCHEZ,	VARIOS	VARIAS	31/05/2025 - 28/08/2025	18,794,399.97		18,794,399.97							0.00	0.00
<b>TOTAL FONDO:</b>					<b>19,862,295.97</b>		<b>19,862,295.97</b>								

RECURSOS FISCALES 2019

04852019300007	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHAPARRO GRANDE, UBICADO EN EL KM 15+400, DEL CAMINO PLAN DE ARROYOS - EL TESORO - EL AZOTAL, CON UNA LONGITUD DE 80 METROS	VARIOS	VARIAS	18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300031	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACIÓN HUIPANGUILLO - HUEYTEPEC - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 9+500	TECOLUTLA	VARIAS	27/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300049	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TOTUTLA - CALCAHUALCO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	VARIOS	VARIAS	13/09/2019 - 10/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300050	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TUXTILLA - CHACALTANGUIS, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS	01/10/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300054	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TENEXTEPEC - EL ESCOBILLO, DEL KM 0+000 AL KM 8+900	PEROTE	VARIAS	22/08/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300059	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. AUTOPISTA 145D - CUAUHTEMOC PEDREGAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	LAS CHOAPAS	CUAUHTEMOC PEDREGAL	18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300065	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PORVENIR - XOCHITLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS	13/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300066	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FED. 180 - TETAX SESECAPAN DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SANTIAGO TUXTLA	TETAX SESECAPAN	18/12/2019 - 31/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300089	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MIGUEL HIDALGO, EN EL TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 28 METROS	JUAN RODRIGUEZ CLARA	MIGUEL HIDALGO	05/09/2019 - 02/01/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
04852019300092	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO DEL KM 0+000 AL KM 18+000	COMAPA	COMAPA	07/12/2019 - 20/02/2020	0.01		0.01							0.00	0.00
<b>TOTAL FONDO:</b>					<b>0.10</b>		<b>0.10</b>								

RECURSOS FISCALES 2024

04852025300005	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARR. FED. 127, TRAMO PÁNUCO-RAMAL A EL HIGO-TEMPOAL-TANTOYUCA-TEPETZINTLA, CARR. FED. 105, TRAMO TEMPOAL-PLATÓN SÁNCHEZ-HUEJUTLA, LÍMITES DEL ESTADO DE VERACRUZ Y TRAMO TANTOYUCA-PLATÓN SÁNCHEZ, CON UNA LONGI	VARIOS	VARIAS	31/05/2025 - 28/08/2025	826,312.12		826,312.12							0.00	0.00
<b>TOTAL FONDO:</b>					<b>826,312.12</b>		<b>826,312.12</b>								

RECURSOS FISCALES 2025

04852025300003	ESTUDIO, PROYECTO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO FRAY ANDRÉS DE OLMOS, ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE ABASOLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+100	PUEBLO VIEJO	VARIAS	29/05/2025 - 27/06/2025	112,579.97		112,579.97							0.00	0.00
----------------	---	--------------	--------	-------------------------	------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	------	------

RESIDENTE DE OBRA

SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026


FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 23


UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.		
TOTAL FONDO:								112,570.97			112,570.97							
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:								20,801,188.16			20,801,188.16							



RESIDENTE DE OBRA



SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO



SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 24

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE OBRAS Y COMUNICACIONES																
RECURSOS FISCALES 2022																
01252022300004	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	XALAPA	XALAPA			20/09/2022 - 02/01/2023		0.01		0.01					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								0.01		0.01						
RECURSOS FISCALES 2025																
01252025300004	SERVICIOS DE ESTUDIOS GEOFISICOS Y EXPLORACION DE SUELOS PARA LA IDENTIFICACION DE CRUCE DE DUCTOS SUBTERRANEOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	VARIOS	VARIAS			03/09/2025 - 01/03/2026		910,877.51		910,877.51				ESTUDIO	1.00	1.00
01252025300005	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCION DE PUENTE TEAPA 1 CUERPO B. EN EL KM. 5-022.00. PSV PAJARITOS EN EL KM. 5+840.00, ENTRONQUE HANCHITAL EN EL KM. 6+620	COATZACOALCOS	VARIAS	100.00	100.0	22/08/2025 - 18/01/2026		1,371,768.75		1,371,768.75	1,371,768.75		1,371,768.75	ESTUDIO	3.00	3.00
01252025300006	ESTUDIO Y ANTEPROYECTO DEL NUEVO PUENTE COATZACOALCOS 1 EN EL KM 3+050.00	COATZACOALCOS	VARIAS	100.00	100.0	22/08/2025 - 18/01/2026		581,343.79		581,343.79	581,343.79		581,343.79	ESTUDIO	1.00	1.00
01252025300007	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE RETORNO A DESNIVEL (PIV) HACIA VERACRUZ EN EL KM 90+520 DE LA CARRETERA FEDERAL 140, XALAPA - VERACRUZ	VERACRUZ	VARIAS	20.10		04/10/2025 - 26/02/2026		1,294,194.82		1,294,194.82			1,294,194.82	ESTUDIO	1.00	1.00
TOTAL FONDO:								4,158,184.87		4,158,184.87	1,953,112.54		1,953,112.54			
RECURSOS FISCALES 2026																
01252026300002	ESTUDIO Y ANTEPROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN BOCA DEL RIO-ALVARADO PRESUPUESTO DISPONIBLE	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO			21/03/2026 - 04/05/2026		33,088,238.52		33,088,238.52				ESTUDIO	1.00	1.00
TOTAL FONDO:								59,911,761.48		59,911,761.48					0.00	0.00
TOTAL FONDO:								93,000,000.00		93,000,000.00						
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:								97,158,184.88		97,158,184.88	1,953,112.54		1,953,112.54			

*Arq. Celia Yohanna Soja Cadena*

*Arq. Jose Fco. Aguilar Vargas*

*Ing. Seth Hernán Hernández García*  
 RESIDENTE DE OBRA

*Arq. Celia Yohanna Soja Cadena*

*Arq. Jose Fco. Aguilar Vargas*

*Ing. Seth Hernán Hernández García*  
 SUPERIOR JERÁQUICO INMEDIATO

*David Aleman Baéz*  
 SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 25

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

DIRECCION GENERAL DE OBRA SECTORIAL

FAM 2026

PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11		185,611,140.00	185,611,140.00						0.00	0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11		20,397,290.00	20,397,290.00						0.00	0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE					11 - 11		4,783,727.00	4,783,727.00						0.00	0.00
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>210,792,157.00</b>	<b>210,792,157.00</b>							
<b>TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:</b>							<b>210,792,157.00</b>	<b>210,792,157.00</b>							



RESIDENTE DE OBRA



SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO



SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA

**INVERSIÓN PÚBLICA 2026**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO


Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026


FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2026

HOJA: 26

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>																
<b>SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</b>																
<b>FISE 2025</b>																
04832025000001	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO INFANTIL SAN SEBASTIÁN	TANTOYUCA	SAN SEBASTIÁN	100.00	100.00	30/12/2025 - 29/03/2026	3,454,881.79	3,454,881.79		3,454,881.79	3,454,881.79		M2	1,990.51	1,990.51	
TOTAL FONDO:							3,454,881.79	3,454,881.79		3,454,881.79	3,454,881.79					
<b>RECURSOS FISCALES 2025</b>																
04832025000002	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS UBICADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO Y VELÓDROMO INTERNACIONAL DE XALAPA	XALAPA	XALAPA	100.00	100.00	22/11/2025 - 05/01/2026	3,225,284.06		3,225,284.06	3,225,284.06			M2	120.92	120.92	
04832025000003	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE LICENCIAS EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC	COATEPEC	COATEPEC	100.00		22/11/2025 - 05/01/2026	2,153,775.78		2,153,775.78				M2	47.30	47.30	
04832025000004	REHABILITACIÓN DE CALLES Y ACCESOS AFECTADOS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN FLUVIAL E INUNDACIÓN FLUVIAL DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DE 2025, UBICADOS EN DIVERSAS COLONIAS	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO			31/12/2025 - 29/01/2026	2,300,925.75		2,300,925.75				MTS	1,939.34	1,939.34	
PRESUPUESTO DISPONIBLE									44,414.78		44,414.78				0.00	0.00
TOTAL FONDO:							7,724,400.37		7,724,400.37	3,225,284.06		3,225,284.06				
TOTAL SUB-UNIDAD PRESUPUESTAL:							11,179,282.16	3,454,881.79	7,724,400.37	6,680,165.85	3,454,881.79	3,225,284.06				
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							6,783,597,026.78	5,234,317,749.41	1,549,279,277.37	1,341,567,800.59	1,124,976,403.13	216,591,397.46				

  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO

  
 SUBDIRECTOR DEL ÁREA EJECUTORA