



VERACRUZ

Gobierno del Estado



Inversión Pública en Veracruz

Segundo Informe de Gobierno

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

2 0 1 7 - 2 0 1 8

TOMO TRES

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES

Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



Xalapa - Enríquez, noviembre 15 de 2018
Oficio número 371/2018

GOBERNADOR DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

**LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
P R E S E N T E**

En cumplimiento al artículo 49 fracción XXI, en relación al artículo cuarto transitorio del Decreto 879 del 13 de octubre del 2016, ambos de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en razón de que el mismo establece que el presente periodo constitucional tendrá una vigencia del 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2018, remito a la Honorable Legislatura del Congreso del Estado el *Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018*, que da cuenta del estado que guarda la Administración Pública y de las actividades realizadas por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el artículo 51 de la base constitucional citada, los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, quedan a la espera de ser convocados por el Poder Legislativo para ampliar o detallar el contenido de este Segundo Informe.

El Segundo Informe de Gobierno Veracruz 2017-2018 se integra por los volúmenes siguientes: Tomo Uno: *Yo informo. Informe del Ejecutivo Estatal*, Tomo Dos: *Informe de Desempeño por Sectores*, Tomo Tres: *Inversión Pública en Veracruz*, Tomo Cuatro: *La Socioeconomía de Veracruz en Cifras*, Tomo Cinco: *Veracruz en el Contexto Nacional: Evaluación por indicadores*, Tomo Seis: *El Impacto de las Acciones Gubernamentales*, y Tomo Siete: *Acciones Contra la Corrupción y la Impunidad en Veracruz*.

Vale la pena señalar que, por primera vez en la historia del Informe de Gobierno de Veracruz, el contenido técnico otrora considerada como anexos, recobra su importancia y se presenta en contexto para ser editada como libros autónomos. De esta forma se constituye como verdadero sistema de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al ciudadano soberano, además todos estos volúmenes cuentan con la certificación ISO 9001:2015 "El nuevo estándar internacional para los Sistemas de Gestión de Calidad", de igual manera se adjunta dispositivo electrónico que contiene la versión digital del mismo.

Reitero mi respeto absoluto a los ciudadanos legisladores y a los veracruzanos, a quienes ofrezco mi gratitud por haber tenido el honor de servirles como Gobernador y como Ciudadano.

ATENTAMENTE



**MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES
GOBERNADOR DEL ESTADO**

Inversión Pública en Veracruz



Inversión Pública en Veracruz

Segundo Informe de Gobierno
SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
2 0 1 7 - 2 0 1 8

TOMO TRES

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

© 2018
Oficina de Programa de Gobierno
Gobierno del Estado de Veracruz
Palacio de Gobierno C.P. 91000
Xalapa, Veracruz, México

Segundo Informe de Gobierno, Veracruz 2017-2018

Montfort Guillén, Francisco. Coordinador.
Oficina de Programa de Gobierno

► *ADVERTENCIA*

Este documento forma parte integral de
*nōvus data: Laboratorio de los Grandes
Datos del Gobierno de Veracruz,*
que considera la información como un bien público.

La presentación de resultados se enmarca en una
disposición novedosa, transparente y fidedigna.

Como tal, se asume como un sistema
perfectible y en constante actualización.





Este es mi segundo y último Informe como Gobernador de Veracruz; me siento el hombre más feliz y orgulloso. Hemos cumplido, trabajamos sin descanso y con enorme emoción todos los días.



Encontramos un estado casi ingobernable. El Palacio de Gobierno estaba cerrado, las calles tomadas, las deudas creciendo, los adultos mayores sin pensiones, los jóvenes sin becas, los empresarios sin pagos.

Colocamos al ciudadano al centro de nuestros esfuerzos. Una de nuestras principales tareas fue redignificar a las familias, a los adultos, a las mujeres, a las niñas, a los niños, a quienes necesitan apoyos por tener capacidades diferentes.

Puede ser que los escépticos piensen que las obras no son monumentales. Las obras dejaron de verse como fines para verlas como medios; son para que la gente viva mejor. Numerosos caminos y carreteras ahora comunican mejor. Construimos y rehabilitamos tramos para que las familias se unan, para evitar un vado para ir a ver a la abuela, para que los cañeros lleguen pronto al ingenio, para que los profesores rurales lleguen más temprano a sus comunidades.

Las obras en salud tampoco son monumentales; sin embargo, en Veracruz hoy contamos con el hospital infantil más grande y equipado del país, el de mejor atención para los niños. Es un hospital que no cobra, que parece un parque con resbaladillas o un salón de fiestas. El hospital es para recuperar la salud y la alegría, para atender a los chicos con cariño, eficiencia y con los mejores especialistas. Sí es monumental, pero eso no es lo que importa.

Es una obra enorme hacer el refugio para mujeres que perdieron la fe, la seguridad, la calma y el amor de sus parejas. Devolver la paz por un instante, ofrecer refugio, comida, paz para dormir, pensar y volver a empezar la vida.

Redignificamos a los niños en sus escuelas ofreciendo baños nuevos, que tienen agua, que funcionan. Acondicionamos aulas con buena luz y cristales para que no les entre el frío; con buen mobiliario para apoyarlos mientras sueñan, aprenden y crecen para volverse veracruzanos grandes, muy grandes...

Combatimos la corrupción; vencimos a la impunidad. Recuperamos a Veracruz del escarnio que nos hicieron los que nos robaron hasta la paz. Bienes e inmuebles recuperados hoy están al servicio de los veracruzanos, dignificándonos.

Así fueron nuestras obras. Muchas, buenas, verdaderas, con sentido humano. Te invito a que leas los informes; nos hemos ocupado de expresarlo todo con detalle, sencillamente. Entérate, la información es para ti, para que sepas, para que exijas con fundamentos.

▶ *Gracias, Veracruz.*

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



ESTADO DE VERACRUZ

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



SECRETARÍA DE SALUD

SEGURO POPULAR
CONTRA ENFERMEDADES
DE ALTA COMPLEJIDAD

CESSA
SOLEDAD ATZOMPA



► PRESENTACIÓN

El presente Tomo Tres denominado Inversión Pública en Veracruz forma parte del Segundo Informe de Gobierno que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado entrega a la Honorable Sexagésima Quinta Legislatura Local, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 49, Fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El documento muestra las obras y acciones emprendidas por la actual administración durante el ejercicio 2018, con el propósito de que sirva como fuente de conocimiento y consulta para la comunidad que desee contar con información detallada sobre lo realizado en el periodo que se informa.

El monto destinado para la inversión fue de 9,075.7 millones de pesos, con fecha de corte al 30 de septiembre, de los cuales se han otorgado anticipos por un importe de 485.5 millones de pesos, devengado un monto de 5,962.4 millones de pesos y pagado 5,769.5 millones de pesos.

Es pertinente señalar que el Anexo de Inversión ha sido denominado para este 2018 como Tomo Tres Inversión Pública en Veracruz, lo que dimensiona la importancia de este rubro en el gasto público estatal.

Tomo que considera en su esquema de presentación el status financiero de las obras mediante los momentos contables reflejados a través del importe modificado, devengado y pagado, como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Para una mejor comprensión de la información, ésta se presenta distribuida y desagregada en las cinco regiones consideradas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, incluyendo la Unidad Presupuestal Ejecutora, así como el municipio, y la descripción de las obras y acciones emprendidas en el presente año.

Con la presentación de este tomo, el Gobierno Estatal desea destacar la importancia que la información confiable y oportuna tiene para la comunidad veracruzana, porque solo de esa manera es posible estar abiertos al escrutinio y la evaluación de la sociedad sobre las acciones de gobierno.



► *ÍNDICE DE CONTENIDO*

Mensaje del Gobernador 9

Presentación 11

► **INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO POR DEPENDENCIA**

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 15

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 39

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 44

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 66

Secretaría de Desarrollo Social 71

Instituto Veracruzano de la Vivienda 74

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 82

Secretaría de Finanzas y Planeación 83

Universidad Veracruzana 84

Servicios de Salud de Veracruz 85

Secretaría de Medio Ambiente 89

Municipios 90

► **INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO POR REGIONES**

Xalapa 119

Veracruz - Boca del Río 142

Orizaba - Córdoba - Ixtaczoquitlán 163

Poza Rica - Tuxpan 184

Coatzacoalcos - Minatitlán 207

Varias Regiones 218

► **SIGLAS, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS** 226



Infraestructura para el Desarrollo por Dependencia



Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Acayucan					
Reconstrucción del camino Acayucan - Soteapan, del km 0+766 al km 2+000, incluye supervisión	Acayucan	517.5	0.0	397.7	397.7
Modernización con concreto hidráulico a 4 carriles en el acceso Acayucan - Sayula, prolongación Guillermo Prieto entre calle Rivapalacio y carretera transísmica, incluye supervisión	Acayucan	21,741.4	6,522.4	0.0	0.0
Pavimentación del camino San Ángel - El Zapote, del km 0+000 al km 13+000 subtramo del km 4+000 al km 5+600, incluye supervisión	Acayucan	1,391.8	0.0	1,391.8	1,234.8
Actopan					
Reconstrucción del camino Ramal a La Caña con carpeta asfáltica, del km 0+700 al km 1+180 y obras complementarias del km 0+000 al km 1+400	La Caña	2,672.6	801.7	0.0	0.0
Agua Dulce					
Conservación del camino Agua Dulce - Tonalá, del km 0+000 al km 12+200, tramos aislados, incluye supervisión	Varias	3,429.4	19.8	3,330.3	3,330.3
Álamo Temapache					
Proyecto ejecutivo de la reconstrucción del camino Álamo (Puerta 7) - Benito Juárez, del km 0+000 al km 73+000	Varias	2,941.0	0.0	2,941.0	0.0
Construcción de losa alcantarilla en calle Aquiles Serdán entre avenida Garizurieta y avenida Independencia	Álamo Temapache	1,308.9	392.6	0.0	0.0
Construcción del puente vehicular en el camino Sombrero - Javier Rojo Gómez, en km 3+000 de 10 metros de claro	Varias	833.3	250.0	0.0	0.0
Construcción de pavimento del camino Rafael Hernández Ochoa en la colonia Benito Juárez hacia la avenida Independencia, del km 0+000 al km 0+260	Varias	2,103.4	631.0	0.0	0.0
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino Alto Lucero - Cerrillos de Díaz, del km 0+000 al km 1+400	Varias	199.8	0.0	199.8	0.0
Amatlán de los Reyes					
Mejoramiento del CERESO	Amatlán de Los Reyes	586.3	0.0	586.3	586.3
Reconstrucción del camino Peñuela - Potrero Viejo - Atoyac - Paso del Macho, del km 0+000 al km 7+000, incluye supervisión	Varias	40,428.2	0.0	40,428.2	40,428.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Ángel R. Cabada					
Rehabilitación de camino Balnearios Paso del Ingenio - Carretera Federal Minatitlán, del km 0+000 al 3+000, incluye supervisión	Paso del Ingenio	14,289.6	1,550.9	9,119.7	9,119.7
Astacinga					
Proyecto ejecutivo de revestimiento del camino Acatitla - Acuayucan	Varias	228.4	0.0	228.4	0.0
Modernización en concreto hidráulico del camino a la localidad de Tepantla, con una meta de 0.650 km	Tepantla	3,268.9	980.6	0.0	0.0
Atlahuilco					
Proyecto ejecutivo de modernización del camino ramal a la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria no. 152 Vista Hermosa, del km 0+000 al km 0+500	Vista Hermosa	17.0	0.0	17.0	0.0
Modernización en concreto hidráulico de la carretera federal Atlahuilco - Calle 1, del km 0+000 al 0+833.7	Varias	5,772.1	1,731.6	0.0	0.0
Atoyac					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino Atoyac - Potrero Viejo, del km 0+000 al km 9+200	Varias	1,690.8	0.0	1,690.8	0.0
Atzalan					
Modernización del camino al Hospital Regional del km 0+000 (El Tesoro) al 4+000, y construcción de un puente vado de 60.0 mts, ubicado en el km 2+300, incluye supervisión	El Tesoro	23,991.6	3,298.1	12,997.8	9,546.3
Proyecto ejecutivo de modernización del camino al Hospital Regional, del km 0+000 (El Tesoro) - 4+000 y construcción de puente vado de 60 mts ubicado en el km 2+300	El Tesoro	373.9	0.0	373.9	0.0
Banderilla					
Rehabilitación con concreto hidráulico del camino La Haciendita - Banderilla, del km 3+300 al km 7+000, incluye supervisión	La Haciendita	19,149.1	62.0	18,838.7	18,838.7
Benito Juárez					
Construcción del puente El Terrero en el camino Chicontepec - Benito Juárez - entronque carretero Alahuiltitla (quinta etapa-accesos), incluye supervisión	Varias	8,357.1	0.0	8,357.1	8,357.1
Boca del Río					
Rehabilitación de la avenida Urano entre Ejército Mexicano y Juan Pablo II, tramo del km 0+000 al 2+422, incluye supervisión	Boca del Río	155,178.3	10,344.7	120,372.2	120,372.2
Construcción del Centro Regional Integral de Seguridad Pública, incluye supervisión	Boca del Río	41,282.5	0.0	41,282.5	41,282.5

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Boca del Río					
Construcción de los callejones Adolfo López Mateos, Mangle Blanco y Uvero, entre calle Muchite y Zona Federal; callejón Moral entre Callejón Moral y Zona Federal; callejón Orquídea a callejón Orquídea a Zona Federal, colonia Ampliación Miguel Alemán, incluye supervisión	Boca del Río	886.9	0.0	886.9	886.9
Rehabilitación a base de concreto hidráulico de la calle Cándido Aguilar, entre Donato Casas y avenida López Ruiz, colonia Adalberto Tejeda	Boca del Río	14,256.8	4,277.0	0.0	0.0
Camarón de Tejeda					
Reconstrucción del camino Camarón de Tejeda - entronque carretero Soledad de Doblado, del km 0+000 al km 0+220	Camarón de Tejeda	1,468.8	0.0	0.0	0.0
Camerino Z. Mendoza					
Construcción de muro a base de gaviones, relleno y construcción de pavimento asfáltico en Necoxtla, km 0+750	Camerino Z. Mendoza	2,733.6	68.4	2,437.7	2,437.7
Catemaco					
Reconstrucción de acceso principal de la ciudad de Catemaco a la carretera federal 180, meta 0.188 km	Catemaco	785.6	0.0	0.0	0.0
Cerro Azul					
Rehabilitación con concreto hidráulico de calle Pípila entre Frontera y Niño Perdido	Cerro Azul	3,558.1	1,067.4	0.0	0.0
Chicontepec					
Proyecto ejecutivo de modernización del camino rural Mexcatla - Buena Vista, del km 4+000 al km 9+100	Varias	574.1	0.0	574.1	0.0
Chocamán					
Pavimentación con concreto asfáltico del camino entronque carretero (Coscomatepec - Fortín) - San José Neria, del km 0+000 al km 4+260	San José Neria	21,258.0	6,377.4	0.0	0.0
Chumatlán					
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad Lázaro Cárdenas Santana - La Higuera, del km 0+000 al km 2+200, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	8,712.3	630.0	6,612.2	6,612.2
Citlaltépetl					
Reconstrucción del camino entronque carretero (Citlaltépetl - Tantima) - San Jerónimo, del km 0+000 al km 1+600, incluye supervisión	Varias	9,787.0	1,080.5	6,185.0	6,185.0
Coahuilán					
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad Progreso de Zaragoza - El Río, del km 0+000 al km 2+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	7,938.3	2,381.5	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Coatepec					
Instalación de obras complementarias de indicadores de velocidad (radar) en el boulevard Xalapa - Coatepec, del km 0+000 al km 8+500	Coatepec	1,381.7	0.0	1,381.7	1,381.7
Reconstrucción de la carretera Coatepec - Las Trancas, tramo glorieta María Enriqueta, del km 0+000 al km 2+000, incluye supervisión	Varias	16,199.8	122.2	15,792.4	15,792.4
Reconstrucción del camino Mahuixtlán - Isleta Grande, del km 2+000 al km 4+200, incluye supervisión	Varias	9,215.3	90.4	8,913.9	8,913.9
Coatzacoalcos					
Pavimentación de la avenida José Lemarroy Carreón entre carretera federal Coatzacoalcos - Minatitlán y calle Puerto y pavimentación de la calle Francisco Morosini y Hospital, incluye estudios complementarios, incluye supervisión	Coatzacoalcos	11,117.1	75.8	10,864.2	10,864.2
Reconstrucción de accesos del puente Coatzacoalcos I, de la carretera federal 180, del km 0+000 al 3+293, meta 1.8 km en tramos aislados, incluye supervisión	Varias	10,538.8	1,399.0	5,875.4	0.0
Rehabilitación integral del camellón central de las avenidas José Lemarroy Carreón y Francisco Morosini	Coatzacoalcos	1,500.7	0.0	0.0	0.0
Rehabilitación de sanitarios del mercado Morelos	Coatzacoalcos	406.9	0.0	0.0	0.0
Colipa					
Reconstrucción de pavimento hidráulico de la calle sin nombre del tramo km 0+000 al km 0+330	Cerro del Aguacate	1,997.9	0.0	0.0	0.0
Córdoba					
Drenaje sanitario en las colonias Margarita Morán y ampliación Margarita Morán (etapa de terminación), incluye supervisión	Córdoba	4,473.4	54.2	4,292.5	4,292.5
Introducción de agua potable (incluye pozo profundo y tanque elevado), colonia Aquiles Córdoba Morán (etapa de terminación), incluye supervisión	Córdoba	6,826.3	58.9	6,629.9	6,629.9
Rehabilitación del camino con pavimento asfáltico en tramo Paredón - Bajío, subtramo desviación Santa María Loma Grande (circuito Santa María Loma Grande a Santa María Agrícola), incluye supervisión	Varias	2,589.3	0.0	2,589.3	2,589.3
Validación del expediente técnico del proyecto ejecutivo para el drenaje sanitario en las colonias Margarita Morán y ampliación Margarita Morán	Córdoba	34.8	0.0	0.0	0.0
Validación del expediente técnico del proyecto ejecutivo para la introducción de agua potable (incluye pozo profundo y tanque elevado) colonia Aquiles Córdoba Morán	Córdoba	35.8	0.0	0.0	0.0
Rehabilitación de camino con pavimento asfáltico en tramo troncal a La Lagunilla, del km 0+370 al km 1+987.25, incluye supervisión	Varias	3,126.4	0.0	3,126.4	3,126.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Córdoba					
Rehabilitación de camino con pavimento asfáltico en tramo Berlín - Miguel Aguilar, subtramo Berlín - Rancho Herrera, incluye supervisión	Varias	1,605.7	0.0	1,605.7	1,605.7
Cosamaloapan					
Reconstrucción de la Carretera Federal 175 Tuxtepec - Cosamaloapan, tramo entronque carretero (autopista federal 145 de La Tinaja - Acayucan) - Cosamaloapan, del km 0+000 al km 5+500	Varias	19,287.4	4,292.7	4,978.4	0.0
Cosautlán de Carvajal					
Rehabilitación del camino Piedra Parada - Baxtla, del km 0+000 al km 2+000, en concreto hidráulico, incluye supervisión	Varias	9,819.2	49.5	9,571.6	9,571.6
Rehabilitación del camino Cosautlán - Piedra Parada, del km 0+000 al km 3+600, incluye supervisión	Varias	9,542.1	1,067.1	5,985.0	5,103.3
Proyecto ejecutivo de la modernización del camino Piedra Parada - Baxtla, del km 2+000 al 4+000 (obra de continuidad) 2.0 km	Varias	341.2	0.0	341.2	0.0
Modernización del camino El Crucero - Emiliano Zapata, del km 0+000 al km 1+000	Varias	5,974.5	1,792.3	0.0	0.0
Coscomatepec					
Construcción de parque recreativo y deportivo La Barranca en la colonia Cardenista, incluye supervisión	Coscomatepec	4,060.7	1,218.2	0.0	0.0
Construcción de obra de drenaje en el camino Coscomatepec - Tetelcingo, ubicada en el km 3+620, incluye supervisión	Varias	3,054.3	0.0	3,054.3	3,054.3
Pavimentación de concreto hidráulico del camino El Encino - Ahuihuixtla, del km 0+000 al 2+000, incluye supervisión	Varias	12,561.3	94.9	11,570.2	11,570.2
Pavimentación de concreto hidráulico del camino La Quina - Ixtepec, del km 0+000 al 2+000, incluye supervisión	Varias	12,733.0	79.7	11,720.2	11,665.0
Rehabilitación del camino Lázaro Cárdenas - Laguna Palapa, del km 0+000 al km 1+750, incluye supervisión	Varias	5,293.2	0.0	5,264.0	5,264.0
Estudios para determinar la socavación general y proyecto ejecutivo relativo a las obras de mitigación para la protección marginal del cauce el Zanjón	Tetelzingo	476.7	143.0	0.0	0.0
Modernización en concreto hidráulico del camino San Nicolás - Zacatlapa, del km 0+000 al km 1+900	Varias	9,636.9	2,891.0	0.0	0.0
Cosoleacaque					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino Esteros del Pantano - Cetmar, del km 0+000 al km 1+000	Esteros del Pantano	112.8	0.0	112.8	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Cosoleacaque					
Construcción del camino Jáltipan - Coacotla - Las Ánimas, tramo Loma de Achota - entronque carretero (Hidalgotitlán - Minatitlán), incluye supervisión	Loma de Achota	7,347.6	0.0	7,347.6	7,347.6
Coyutla					
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad Coyutla - Rodrigo Ortiz, del km 0+000 al km 2+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	7,938.9	2,381.6	0.0	0.0
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad entonque carretero (El Arenal - Coyutla) - Localidad Chichilintla, del km 0+000 al 1+100, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	4,406.2	600.8	2,403.5	2,403.5
Modernización del camino La Chaca - colonia Guadalupe, del km 0+000 al km 6+000, incluye supervisión	Varias	23,149.7	0.0	23,149.7	23,149.7
Reconstrucción del camino colonia Guadalupe - Chicualoque, del km 0+000 al km 6+000, incluye supervisión	Varias	26,772.9	2,490.4	18,128.1	17,797.4
Cuitláhuac					
Proyecto ejecutivo de modernización del camino entronque carretero (Cuitláhuac - Carrillo Puerto) Paso del Macho, modificación del trazo y construcción de obras de drenaje del km 1+230 al km 1+480	Varias	7.8	0.0	7.8	0.0
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino La Quebradora - Matatenatito - Río Moreno - Paso Amapa, del km 0+000 al km 10+575	Varias	1,500.3	0.0	1,500.3	0.0
Modernización del camino Cuitláhuac - El Palmar, del km 0+000 al km 2+000, incluye supervisión	Varias	11,067.4	976.2	7,813.2	7,813.2
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Cuitláhuac - El Palmar, del km 0+000 al km 2+000	Varias	250.0	0.0	250.0	0.0
Emiliano Zapata					
Construcción de línea de conducción de agua potable, incluye supervisión	Dos Ríos	208.3	0.0	182.5	171.2
Filomeno Mata					
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad Filomeno Mata - El Crucero, del km 0+000 al km 1+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	3,952.8	1,185.8	0.0	0.0
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad entronque carretero Mecatlán - El Crucero, del km 0+000 al km 1+800, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	7,131.2	2,139.3	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Fortín					
Modernización del camino entronque carretero (Villa Unión - Zapoapita) - Villa Libertad, del km 0+000 al km 2+700	Varias	13,419.0	4,025.7	0.0	0.0
Gutiérrez Zamora					
Construcción de colector principal de drenaje sanitario en la comunidad Nuevo Ojite, colonia Miguel Alemán, colonia Ampliación Miguel Alemán, colonia Antorcha Campesina Primero de Mayo, colonia Primero de Mayo, colonia Fernando Gutiérrez Barrios, colonia Cuauhtlan, incluye supervisión	Varias	3,621.2	0.0	3,621.2	3,621.2
Huatusco					
Modernización del camino Colonia Manuel González - Puentecilla, del km 0+000 al km 3+232.50, incluye supervisión	Varias	4,222.9	34.6	4,049.5	3,891.0
Huiloapan de Cuauhtémoc					
Construcción de pavimento hidráulico de la calle del deporte entre Rayón y Galeana	Huiloapan de Cuauhtémoc	1,960.0	0.0	0.0	0.0
Illamatlán					
Construcción de sistema de agua potable, incluye supervisión	San Pablo Mitecatlán	5,874.7	0.0	5,874.7	5,874.7
Ixcatepec					
Construcción de pavimento del camino San Sebastián - Ixcatepec, del km 7+000 al km 11+000, incluye supervisión	Varias	991.9	0.0	991.9	991.9
Ixhuacán de los Reyes					
Rehabilitación del camino Pocitos - Ixhuacán de Los Reyes, del km 0+000 al km 11+200, subtramo del km 0+000 al km 1+800, del km 1+800 al km 7+700, del km 7+700 al km 10+000 y del km 10+000 al km 11+200, incluye supervisión	Varias	2,592.4	0.0	2,592.4	2,592.4
Ixhuatlán de Madero					
Construcción de pavimento hidráulico en calle Principal, incluye supervisión	Reyixtla	2,327.4	0.0	2,327.4	2,275.8
Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Principal	Xochimilco	5,138.5	0.0	5,138.5	5,138.5
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Ayotla - El Tizal tramo Vista Alegre - entronque carretero (Ixhuatlán - Llano Enmedio), del km 3+800 al km 5+800	Varias	341.2	0.0	341.2	0.0
Modernización del camino Ayotla - El Tizal, tramo Vista Alegre - entronque carretero (Ixhuatlán - Llano Enmedio), del km 3+800 al km 5+800, incluye supervisión	Varias	10,162.4	640.0	8,028.9	5,025.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Ixhuatlán del Café					
Modernización del camino Matlaquiahuatl - Álvaro Obregón, del km 0+000 al km 8+300 subtramo del km 0+000 al km 2+000	Varias	2,519.9	0.0	2,519.5	2,519.5
Ixhuatlán del Sureste					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción con concreto hidráulico del camino El Túnel - El Chapo, del km 0+000 al km 3+000 (primera etapa)	Varias	231.2	0.0	231.2	0.0
Reconstrucción del camino El Túnel - El Chapo, del km 0+000 al km 3+450, incluye supervisión	Varias	22,065.6	886.9	19,109.3	10,934.5
Ixhuatlancillo					
Construcción de pavimento asfáltico, banquetas y guarniciones en calles de la colonia Dante Delgado	Unión y Progreso	2,999.0	899.7	0.0	0.0
Ixmatlahuacan					
Proyecto ejecutivo de rehabilitación del camino Ixmatlahuacan - Acula, del km 0+000 al km 10+140	Varias	1,239.0	0.0	1,239.0	0.0
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Emiliano Zapata, entre las calles Nicolás Bravo y 5 de Mayo	Ixmatlahuacan	2,839.4	851.8	0.0	0.0
Ixtaczoquitlán					
Proyecto ejecutivo de modernización con concreto asfáltico y obras de alivio del camino Vista Hermosa - Siete Vicios, tramo del km 0+000 al km 2+370.65	Varias	154.7	0.0	154.7	0.0
Modernización del camino Vista Hermosa - Siete Vicios, del km 0+000 al km 2+370, incluye supervisión	Varias	11,498.0	2,216.8	4,108.4	4,108.4
Jalacingo					
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Caseta Fiscal - Mixquiapan, del km 0+000 al km 2+500 (primera etapa)	Mixquiapan	168.8	0.0	168.8	0.0
Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de la red de agua y alcantarillado sanitario de las calles Emiliano Zapata y 20 de Noviembre, incluye supervisión	Jalacingo	12,384.1	0.0	12,384.1	12,384.1
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Mixquiapan - Orilla del Monte, del km 0+000 al km 2+400	Varias	254.3	0.0	254.3	0.0
Modernización del camino Mixquiapan - Orilla del Monte, del km 0+000 al km 2+400, incluye supervisión	Varias	11,270.9	1,071.8	7,698.0	4,748.1
Construcción de pavimento hidráulico de la avenida 5 de Mayo entre las calles 20 de Noviembre y Adolfo Ruíz Cortines, incluye supervisión	Jalacingo	1,003.4	0.0	1,003.4	1,003.4
Construcción de sistema de agua potable para las comunidades de Vicente Guerrero y Huaxtla, incluye supervisión	Jalacingo	1,973.8	0.0	1,973.8	1,973.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Jamapa					
Modernización del camino Jamapa - Zacatal, del km 0+330 al 1+410, incluye supervisión	Varias	8,099.9	1,240.1	3,966.2	3,966.2
Jesús Carranza					
Modernización del camino Jesús Carranza - Suchilapan, del km 0+000 al km 3+000, incluye supervisión	Varias	16,609.4	1,717.8	10,883.2	10,883.2
Jilotepec					
Ampliación de alcantarillado sanitario El Infiernillo, incluye supervisión	La Concepción	416.6	0.0	416.6	416.6
Juan Rodríguez Clara					
Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Privada Alfonso Román entre boulevard Salvador Navarrete y Revolución, colonia Alfonso Román, incluye supervisión y estudios complementarios	Juan Rodríguez Clara	455.1	0.0	455.1	455.1
Construcción del puente Jimba II, ubicado en el km 7+300 del camino Juan Rodríguez Clara - Los Tigres (segunda etapa), incluye supervisión	Varias	5,036.6	0.0	5,036.6	5,036.6
Construcción de base hidráulica, carpeta asfáltica y obras complementarias del camino 20 de Noviembre - entronque carretero El Cedro, del km 0+000 al km 5+000, incluye supervisión	Varias	9,532.0	0.0	9,532.0	9,532.0
Juchique de Ferrer					
Reconstrucción de pavimento hidráulico de la calle Comercio entre Jaime Nunó y Benito Juárez	Juchique de Ferrer	1,997.6	0.0	0.0	0.0
Landero y Coss					
Sustitución de la red de drenaje sanitario (primera etapa), incluye supervisión	Landero y Coss	14,859.5	0.0	11,869.2	11,869.2
Adecuación de proyecto integral de saneamiento (segunda etapa)	Landero y Coss	395.4	118.6	0.0	0.0
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Buena Vista - entronque Chiconquiaco, del km 0+000 al km 1+200	Varias	165.4	0.0	165.4	0.0
Modernización del camino Buena Vista - entronque Chiconquiaco, del km 0+000 al km 1+200, incluye supervisión	Varias	7,431.9	549.6	5,599.8	5,559.9
Las Choapas					
Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en tramos aislados del libramiento aviación tramo: El Manguito-avenida 20 de Noviembre del km 0+000 al km 5+000, incluye supervisión	Las Choapas	3,329.3	245.4	2,511.0	2,511.0
Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico acceso al Tecnológico (carretera al Cerro de Nanchital - Tecnológico) del km 0+000 al km 0+840, incluye supervisión	Las Choapas	2,455.5	188.9	1,825.7	1,825.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Las Choapas					
Construcción de pavimento asfáltico del boulevard México entre avenida Producción Aviación y parque Diana Laura, en la colonia México, incluye supervisión	Las Choapas	3,790.9	199.2	3,126.6	3,036.6
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Km 8 - Río Playas	Río Playas	279.7	0.0	279.7	0.0
Modernización del camino Km 8 - Río Playas, del km 0+000 al km 1+800, incluye supervisión	Río Playas	10,762.0	3,228.6	0.0	0.0
Lerdo de Tejada					
Construcción de guarniciones y banquetas en la calle Juan de la Luz Enríquez (tramo de carretera federal en zona urbana), primera etapa, incluye supervisión	Lerdo de Tejada	8,782.0	2,634.6	0.0	0.0
Los Reyes					
Modernización en concreto hidráulico en tramos aislados del camino Cumbre de Reyes - Desviación Zoquiapan, del km 0+000 al km 6+928	Varias	5,766.6	1,729.9	0.0	0.0
Magdalena					
Modernización en concreto hidráulico del camino Magdalena - Tequila con una meta de 1.25 km	Varias	6,190.7	1,857.2	0.0	0.0
Manlio Fabio Altamirano					
Construcción del camino El Buzón - Paso Seco, del km 0+000 al km 2+500, incluye supervisión	Varias	15,859.4	243.8	15,046.7	15,046.7
Mariano Escobedo					
Reconstrucción con pavimento hidráulico en las calles, Poza Rica, Alvarado, Minatitlán y avenida Orizaba	Palmira	5,908.8	0.0	0.0	0.0
Mecatlán					
Pavimentación con concreto hidráulico de la vialidad Mecatlán - entronque carretero Filomeno Mata, del km 0+000 al km 2+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Mecatlán	7,913.8	2,374.1	0.0	0.0
Mecayapan					
Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento en diversas vialidades	Varias	851.7	255.5	0.0	0.0
Reconstrucción con pavimento hidráulico en la calle Principal del puente de Huazuntlán al hospital de Tonalapan, incluye supervisión y estudios complementarios	Tonalapan	843.9	0.0	843.9	843.9
Ampliación en concreto hidráulico del camino Mecayapan - Tatahuicapan, del km 0+000 al km 2+200	Varias	6,674.1	2,002.2	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Mecayapan					
Ampliación en concreto hidráulico del camino Mecayapan - Tatahuicapan, del km 0+000 al km 2+200, complemento de recursos	Varias	5,809.7	1,742.9	0.0	0.0
Medellín					
Proyecto ejecutivo de modernización y ampliación de la carretera El Tejar - Medellín de Bravo, mediante 4 carriles de concreto asfáltico, obras de drenaje y alumbrado, del km 0+000 al 2+352 del tramo Crucero Peligroso - Medellín	Varias	388.8	0.0	388.8	0.0
Minatitlán					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino El Chiflido - El Monal, del km 0+000 al km 5+500	Varias	353.7	0.0	353.7	0.0
Modernización del camino El Monal - Emiliano Zapata, del km 0+000 al km 5+500, incluye supervisión	Varias	4,864.0	0.0	4,864.0	4,864.0
Construcción de parque entre las calles Gaviotas, Berlín y Naolinco, incluye supervisión	Minatitlán	29,950.9	8,985.2	0.0	0.0
Mantenimiento de inmueble para la instalación de una unidad básica de rehabilitación y albergue anexo	Minatitlán	992.3	0.0	0.0	0.0
Misantla					
Construcción de pavimento hidráulico en boulevard Manuel Ávila Camacho de Alfonso Arroyo Flores a Gabriel Mistral, en colonias Teresita Peñafiel y Marco Antonio Muñoz, incluye supervisión	Misantla	10,360.8	0.0	10,360.8	10,360.8
Rehabilitación de carretera a base de concreto asfáltico del camino Misantla- Martínez de la Torre, del subtramo Misantla - Puente Libertad (Río Kilate), del cadenamiento 0+000 al 29+860 vía Coapeche en tramos aislados, incluye supervisión	Varias	13,694.7	305.5	12,676.2	12,676.2
Reconstrucción del camino Ejido Piedra Grande - La Libertad, del km 0+000 al km 4+000	Varias	13,107.6	0.0	13,107.6	13,107.6
Mixtla de Altamirano					
Proyecto ejecutivo de modernización del acceso a la comunidad Miguel Alemán con pavimento hidráulico, del km 0+000 al km 0+600	Miguel Alemán	21.2	0.0	21.2	0.0
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Matlatecoya - Mangotitla - Zacaloma, del km 0+000 al km 6+530 tramo del km 5+280 al km 6+530	Varias	57.6	0.0	57.6	0.0
Modernización en concreto hidráulico del camino entronque carretero (Texhuacán - Zongolica) - Mixtla de Altamirano, con una meta de 1.2 km	Varias	6,362.0	1,908.6	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Moloacán					
Proyecto ejecutivo de construcción del puente Km 34 Tlacuilolapan del camino Las Choapas - Nanchital	Tlacuilolapan	185.8	0.0	185.8	0.0
Naolinco					
Rehabilitación del camino entronque carretero (Coacoatzintla - Naolinco) tramo Paxtepec - San Pablo Coapan, del km 0+000 al 3+100, incluye supervisión	Varias	14,557.8	17.1	14,500.6	14,500.6
Naranjal					
Construcción de la carpeta asfáltica en tramos aislados del km 0+000 al km 2+400 y construcción de muros de contención en los kms 0+016.50 y 2+095.57, de 21.50 mts y 201.64 mts de largo, respectivamente, del camino Naranjal - Tezizapa, incluye supervisión	Varias	6,355.5	0.0	6,355.5	6,355.5
Reconstrucción del camino El Naranjal - Tezizapa, del km 2+400 al 5+586, en tramos aislados	Varias	6,036.8	1,811.0	0.0	0.0
Naranjos-Amatlán					
Reconstrucción del camino Naranjos - El Capricho - Mata de Caña, del km 0+000 al km 0+800, incluye supervisión	Varias	7,054.6	774.6	4,472.4	4,472.4
Nautla					
Pavimentación de camino entronque carretero (Misantla - Coapeche) a la comunidad El Porvenir, incluye supervisión	Varias	21,571.8	3,264.9	10,688.6	10,688.6
Reconstrucción del camino Nautla - Jicaltepec, del km 0+000 al km 10+000 tramos aislados, incluye supervisión	Varias	2,820.6	16.7	2,736.7	2,736.7
Oluta					
Construcción de pavimento hidráulico en el boulevard José María Morelos, subtramo del km 1+560 al 2+860, incluye supervisión y proyecto ejecutivo	Oluta	28,891.3	3,263.5	18,012.8	18,012.8
Construcción de colector pluvial en el Barrio Primero de la zona urbana, incluye supervisión	Oluta	1,615.9	0.0	1,615.9	1,615.9
Pánuco					
Construcción de pavimento hidráulico en la calle Juan Aldama entre la carretera federal Pánuco - Tempoal y calle José María Pino Suárez, incluye supervisión y proyecto ejecutivo	Pánuco	33,597.0	992.5	28,316.1	28,316.1
Papantla					
Reconstrucción del camino La Guásima - Rancho Playa: tramos del km 5+000 al km 7+460, del km 9+490 al km 10+340, del km 11+460 al km 12+860, y del km 13+000 al km 18+000, incluye supervisión	Varias	52,700.6	2,912.8	42,991.2	42,991.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Papantla					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino La Guásima - Rancho Playa, del km 5+000 al km 7+460, del km 9+490 al km 10+340 y del km 11+460 al km 12+860	Varias	498.3	0.0	498.3	0.0
Proyecto ejecutivo de la reconstrucción del camino La Guásima - Rancho Playa, del km 12+860 al km 17+860 (obra de continuidad) 5.0 km	Varias	243.6	0.0	243.6	0.0
Estudios complementarios para el proyecto de la construcción de dren perimetral en el relleno sanitario	La Sabana	68.6	0.0	68.6	68.6
Conservación (rehabilitación) de los accesos al Tajín, del km 0+000 al km 18+200 tramos aislados	Papantla	9,887.9	73.3	8,507.0	0.0
Rehabilitación del parque temático Takilhsukut	El Tajín	1,569.6	0.0	0.0	0.0
Paso del Macho					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino Paso del Macho - Atoyac - entronque carretero (Córdoba - Cuitláhuac), del km 9+200 al km 12+200 (primera etapa)	Varias	228.4	0.0	228.4	0.0
Reconstrucción con pavimento hidráulico de la avenida Nacional entre las calles Reforma y Lagunilla	Paso del Macho	5,194.7	0.0	0.0	0.0
Platón Sánchez					
Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, rehabilitación de drenaje sanitario y agua potable en la calle Argentina entre callejón Argentina y calle Benito Juárez	Platón Sánchez	7,546.7	0.0	7,546.7	7,546.7
Rehabilitación del camino Platón Sánchez - Zacatianguis - Los Pozos - Las Piedras, incluye supervisión	Varias	5,677.2	0.0	5,677.2	5,434.0
Ampliación del sistema de agua potable, incluye supervisión	Platón Sánchez	6,817.1	0.0	6,817.1	6,817.1
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre las calles Auza y Medina	Platón Sánchez	2,997.8	0.0	0.0	0.0
Playa Vicente					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino entronque carretero Carretera Federal 147 a la comunidad del Jobal, del km 5+000 al km 33+000	Varias	2,165.7	0.0	2,165.7	0.0
Reconstrucción del camino entronque carretero (carretera federal 147) a la comunidad del Jobal, del km 0+000 al km 5+000, incluye supervisión	Jobal	26,302.0	1,403.0	21,625.1	21,316.3
Modernización del camino Edén de Las Flores - Abasolo del Valle, tramo del km 0+000 al km 5+200	Varias	22,842.3	5,558.5	4,313.8	4,313.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Rafael Delgado					
Modernización en concreto hidráulico del camino Viejo Cacalixpa - Tonalixco, del km 0+000 al km 1+000	Varias	6,061.5	1,818.4	0.0	0.0
San Andrés Tenejapan					
Modernización en concreto hidráulico del camino entronque carretero Federal 123 - Petlacala, con una meta de 0.75 km	Petlacala	3,849.4	1,154.8	0.0	0.0
Construcción de 6000 mts lineales de banquetas y guarnición en el acceso principal a la cabecera municipal	San Andrés Tenejapan	2,713.1	813.9	0.0	0.0
San Andrés Tuxtla					
Pavimentación del camino Ramal a Salto de Eyipantla, km 0+000 al km 5+470 (tramos aislados) entre km 0+000 al km 0+760 y del km 3+700 al km 5+465, incluye supervisión	San Andrés Tuxtla	8,156.1	0.0	8,156.1	8,156.1
Rehabilitación del camino Mazumiapan - Lauchapan, del km 0+000 al 8+500, incluye supervisión	Varias	27,001.5	3,910.6	13,966.1	13,966.1
Conservación del camino Salto de Eyipantla - Chuniapan de Abajo, del km 0+000 al km 3+500, incluye supervisión	Varias	9,742.3	720.9	7,339.1	7,339.1
Rehabilitación del camino Catemaco - Sontecomapan - Monte Pío - Playa Hermosa, del km 30+200 al km 37+200, del km 38+566.60 al km 39+085.95 y del km 40+011.35 al km 43+133.69 y señalamiento horizontal y vertical del km 30+200 al km 43+133.69, incluye supervisión	Varias	26,240.7	2,126.3	18,492.2	18,492.2
Rehabilitación del camino Tilapa - Mazumiapan, tramo del km 0+000 al km 4+900, incluye supervisión	Varias	12,073.0	18.3	11,981.2	11,981.2
Reconstrucción del camino San Andrés Tuxtla (colonia FOVISSSTE) - Comoapan, del km 0+000 al km 4+000	Varias	20,387.9	5,080.2	3,453.8	3,453.8
San Rafael					
Proyecto ejecutivo para la terminación de la unidad deportiva	San Rafael	573.1	0.0	573.1	0.0
Pavimentación de la calle Mariano Matamoros de la colonia 13 de Diciembre (etapa de terminación), incluye supervisión	San Rafael	1,050.4	7.1	1,026.5	1,026.5
Construcción de pavimento hidráulico, banquetas y guarniciones en la calle Alvaro Obregón, Pino Suárez y Úrsulo Galván en la comunidad Puntilla Aldama	San Rafael	7,629.7	2,288.9	0.0	0.0
Construcción de unidad deportiva (terminación de obra)	San Rafael	4,899.7	1,075.9	1,313.3	0.0
Santiago Tuxtla					
Rehabilitación del camino Tres Zapotes - Salta Barranca, del km 0+000 al 4+800, incluye supervisión	Varias	22,612.3	859.4	19,747.5	19,747.5

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Santiago Tuxtla					
Reconstrucción de la subestructura y acciones de protección para la socavación en el puente Río Grande, ubicado en el camino Santiago Tuxtla - Isla, km 1+100	Santiago Tuxtla	2,488.3	0.0	0.0	0.0
Sayula de Alemán					
Pavimentación del camino Sayula de Alemán - San Isidro, del km 14+000 al km 16+500	Varias	8,047.0	0.0	8,047.0	8,047.0
Soledad Atzompa					
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Buena vista - Monterrey, del km 0+000 al km 3+203	Varias	254.7	0.0	254.7	0.0
Construcción de pavimento del camino Mexcala - Atempa - Acultzinampa, del km 0+000 al km 3+600, incluye supervisión	Varias	5,657.7	0.0	5,657.7	5,657.7
Construcción del camino Atzompa - Atexcalco - Tetlatzinga, del km 0+000 al km 5+940, consistente en la construcción de dos muros de contención en los km 2+200 y en el km 3+145 y terminación de pavimentación en el tramo del km 2+648 al km 3+165	Varias	3,320.9	996.2	0.0	0.0
Modernización en concreto hidráulico del camino a Acultzinapa, con una meta de 200 mts	Acultzinapa	1,114.5	334.3	0.0	0.0
Modernización en concreto hidráulico del camino Exoquila - Atzompa, del km 0+000 al km 1+260	Varias	5,492.2	1,647.6	0.0	0.0
Soledad de Doblado					
Proyecto ejecutivo para la rehabilitación del parque municipal	Soledad de Doblado	596.7	19.5	531.5	0.0
Tampico Alto					
Construcción a base de concreto hidráulico y drenaje sanitario en el boulevard La Ribera entre calle Francisco Villa y Brecha Huasteca, incluye supervisión y estudios complementarios	La Ribera	1,998.1	0.0	1,998.1	1,899.3
Construcción del sistema de red de drenaje sanitario, línea de conducción a presión e interconexión con la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas existente "bicentenario"	La Ribera	12,780.6	3,834.2	0.0	0.0
Tantoyuca					
Introducción de agua potable en la colonia Unión Antorchista, incluye supervisión	Tantoyuca	2,427.5	27.9	2,334.3	2,334.3
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Estanzuela - San Lorenzo, del km 6+000 al km 9+000	Varias	228.4	0.0	228.4	0.0
Construcción de puente vehicular en la localidad El Ciruelo, tramo Crucero Palmito, incluye supervisión	El Ciruelo	4,944.6	801.5	2,272.8	2,272.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Tantoyuca					
Construcción de puente vehicular en la localidad La Chaca, tramo San Antonio - El Coyol, incluye supervisión	Varias	5,117.9	644.3	2,970.0	2,393.1
Construcción de puente vehicular en tramo Loma Atravesada - Chopopo, incluye supervisión	Varias	5,113.7	710.6	2,744.8	2,744.8
Modernización del camino Estanzuela - San Lorenzo, del km 6+000 al km 9+000, incluye supervisión	Varias	4,917.1	30.0	4,767.0	4,767.0
Tatahuicapan de Juárez					
Modernización del boulevard de acceso principal y servicios básicos, incluye supervisión y proyecto ejecutivo	Tatahuicapan de Juárez	14,545.4	44.4	14,386.2	14,386.2
Tecolutla					
Construcción de pavimento hidráulico de las comunidades Plan de Villa Cuauhtémoc - Cruz de los Esteros, del km 0+000 al 2+748, incluye supervisión	Varias	14,247.3	3,312.6	2,581.9	2,581.9
Tehuipango					
Modernización en concreto hidráulico del camino Tehuipango - Astacinga y Tehuipango - Mixtla de Altamirano, con una meta de 1.21 km	Varias	5,277.7	1,583.3	0.0	0.0
Tenampa					
Modernización del camino Tenampa - colonia ejidal Benito Juárez, del km 0+000 al km 1+503, incluye supervisión	Varias	12,451.5	63.3	12,134.5	12,134.5
Teocelo					
Rehabilitación de concreto hidráulico del camino vecinal Teocelo - Monte Blanco - Llano Grande, incluye supervisión	Varias	11,621.5	21.5	11,099.6	11,099.6
Tequila					
Modernización en concreto hidráulico del camino Tequila - Magdalena, con una meta de 1.25 km	Varias	6,185.7	1,855.7	0.0	0.0
Texhuacán					
Modernización en concreto hidráulico del camino Texhuacán - Tlalca (Tochicalca), con una meta de 1.0 km	Varias	5,811.0	1,743.3	0.0	0.0
Texistepec					
Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y colector pluvial en la calle Luis Donald Colosio y 2 de Febrero, pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Hilario C. Salas, calle Lombardo Toledano, calle Olmea y calle Independencia, incluye supervisión	Texistepec	9,886.3	2,965.8	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Tezonapa					
Rehabilitación del camino Tezonapa - Laguna Chica, del km 0+000 al km 4+500, incluye supervisión	Varias	23,728.0	119.6	23,129.8	23,129.8
Reconstrucción del camino Laguna Chica - Limonestitla, del km 7+500 al km 13+920, incluye supervisión	Varias	35,168.0	6,513.0	13,457.8	13,457.8
Tierra Blanca					
Construcción de pavimento hidráulico en la calle Valentín Huerta entre Primero de Mayo y Agustín Lara, colonia Benito Juárez	Tierra Blanca	4,706.5	562.0	2,832.9	2,832.9
Reconstrucción del camino entronque carretero Carretera Federal 145 (Tierra Blanca - La Tinaja) - Huixcolotla - El Tamarindo, del km 6+400 al km 10+430, incluye supervisión	Varias	25,703.1	1,885.2	19,418.8	19,418.8
Tihuatlán					
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Ignacio Zaragoza entre las calles Ignacio Zaragoza y calle Principal, en la comunidad Emiliano Zapata-La Bomba	Emiliano Zapata-La Bomba	3,086.1	849.9	252.9	252.9
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Hermanos Flores Magón	La Concepción	2,809.6	713.2	432.0	432.0
Pavimentación de la avenida Principal en la colonia Unidad Antorchista (etapa de terminación), incluye supervisión	Tihuatlán	619.9	0.0	619.9	619.9
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Emiliano Zapata	Úrsulo Galván	3,485.8	950.6	317.0	317.0
Modernización del camino entronque carretero (Aeropuerto El Tajín - Ramal El Pital) - Rancho Nuevo - Paso del Pital, del km 0+000 al 4+500	Varias	25,201.6	1,322.8	20,792.2	20,792.2
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Ignacio López Rayón entre las calles Ignacio Allende y Oscar Torres Pancardo del sector Cinco	Totalapa	904.1	271.2	0.0	0.0
Tlacotalpan					
Construcción de pavimento hidráulico en vialidades urbanas del fraccionamiento Los Cocos, incluye supervisión	Tlacotalpan	5,395.7	1,064.2	1,848.2	0.0
Tlalixcoyan					
Conservación del camino Tlalixcoyan - Entronque Carretero 180, del km 0+000 al km 20+000, incluye supervisión	Tlalixcoyan	23,659.1	614.0	21,612.2	21,447.8
Conservación del camino Tlalixcoyan - Piedras Negras, del km 0+000 al 14+000, incluye supervisión y proyecto ejecutivo	Varias	27,238.5	1,580.5	21,970.1	21,861.3
Tlalnelhuayocan					
Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y ampliación de drenaje sanitario en la avenida Luis Donald Colosio entre las calles Francisco Hernández Rodríguez y Ensenada, incluye supervisión	Colonia Zamora	338.0	12.0	297.7	297.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Tlalnelhuayocan					
Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Tenochtitlán entre calle Zamora y calle Morelos, incluye supervisión	Guadalupe Victoria	211.1	8.0	184.4	184.4
Tlapacoyan					
Construcción del mercado municipal de Tlapacoyan (terminación de obra), incluye supervisión	Tlapacoyan	14,533.5	3,204.5	3,851.6	3,851.6
Tlaquilpa					
Modernización en concreto hidráulico del camino a la comunidad de Pitzcuautila, con una meta de 0.405 km	Pitzcuautila	2,622.8	786.8	0.0	0.0
Modernización en concreto hidráulico de calle a un costado de la Iglesia de la localidad de Tlaquilpa, con una meta de 0.110 km	Tlaquilpa	4,423.5	1,327.0	0.0	0.0
Tlilapan					
Modernización en concreto hidráulico del camino Tlilapan - Tzoncolco, del km 0+000 al km 0+800	Varias	5,821.5	1,746.4	0.0	0.0
Totutla					
Rehabilitación de tramo carretero con asfalto desde entronque de Carretera Federal de Totutla a Conejos hasta comunidad Palmaritos, del cadenamiento del km 0+000 al 3+560, incluye supervisión	Varias	12,482.4	346.7	11,326.7	11,326.7
Rehabilitación de acceso principal con asfalto y concreto hidráulico desde Mata Obscura hasta localidad Mata de Indio, del cadenamiento del km 0+000 al 2+189, incluye supervisión	Varias	13,829.6	400.5	12,494.5	12,494.5
Tres Valles					
Modernización del camino Nuevo San José Independencia - colonia Independencia, del km 0+500 al km 6+700, incluye supervisión	Varias	27,195.8	0.0	27,157.1	27,157.1
Tuxpan					
Construcción de estructura y terracerías para puente Tampiquillo, incluye supervisión	Tampiquillo	4,246.1	324.2	3,059.1	3,059.1
Pavimentación en concreto hidráulico de la calle López Mateos del Km 0+000 al km 4+300, incluye supervisión	Tuxpan	31,827.6	61.8	31,049.4	31,049.4
Reconstrucción en concreto hidráulico del camino Victoria - Países Bajos - Praxedis Guerrero - entronque carretero (Poza Rica - Barra de Cazones), del km 9+000 al km 18+000, incluye supervisión	Varias	43,774.4	5,520.0	25,374.1	13,625.5
Uxpanapa					
Modernización del camino Hermanos Zedillo - La Laguna (primera etapa), incluye supervisión	Varias	11,872.4	117.9	11,282.7	11,282.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Uxpanapa					
Pavimentación del camino La Chinantla - Helio García Alfaro - La Horqueta, del km 0+000 al km 39+950 tramo del km 27+120 al 29+608.28	Varias	9,302.3	86.7	8,868.4	8,868.4
Varios municipios					
Proyecto ejecutivo para la construcción del parque ecológico inclusivo en la ciudad de Veracruz y construcción y adaptación de los espacios existentes dentro y fuera del CRISVER	Varias	671.8	201.5	0.0	0.0
Estudios técnicos de mecánica de suelos y diseño de pavimento para los proyectos de la cartera de la Subsecretaría de Obras Públicas	Varias	553.6	166.1	0.0	0.0
Rehabilitación y construcción de edificios y áreas exteriores de la Universidad Veracruzana región Veracruz - Boca del Río (Campus Mocambo, Unidad de Ingeniería, Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, USBI Mocambo e Instituto de Medicina Forense), incluye supervisión	Varias	6,939.1	1,303.7	2,593.4	2,593.4
Pavimentación con concreto asfáltico de 14.4 km en la vialidad Ojite - San Miguel - Hidalgo Amajac, en los municipios de Álamo Temapache y Tuxpan, incluye construcción de puente vehicular El Ojite sobre río Tuxpan, supervisión y estudio de evaluación socioeconómica	Varias	146,786.6	12,755.8	104,267.2	104,267.2
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad El Río - Rodrigo Ortiz, del km 0+000 al km 1+900, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	7,540.5	2,262.1	0.0	0.0
Pavimentación de concreto hidráulico del camino Vialidad Ramal a Zozocolco, del km 0+000 al km 2+500, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	9,871.2	1,525.5	4,786.1	4,786.1
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad Lázaro Cárdenas Santana - Chichilintla, del km 1+000 al km. 3+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	7,915.4	1,939.3	1,451.1	1,451.1
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad La Higuera - entronque carretero colonia Dante Delgado, del km 0+000 al km 2+400, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	9,537.0	1,869.1	3,306.5	3,306.5
Construcción del camino Tuxtilla - Mata de Caña, del km 0+000 al km 3+000, incluye supervisión	Varias	8,446.8	0.0	8,426.6	8,426.6
Rehabilitación del camino Teocelo - Alameda - Monte Grande, tramo Monte Grande - Tlalchy - Atexcaxil - Coyopolan - Alameda, incluye supervisión	Varias	35,871.6	16.8	35,815.4	35,815.4
Conservación del camino El Chote - Papantla, del km 0+000 al km 8+100 en los subtramos del km 5+540 al km 7+321, y el camino Papantla - Poza Rica, del km 0+000 al km 21+080 en tramos aislados y bacheo superficial del subtramo km 18+200 al km 21+080	Varias	2,126.1	0.0	2,126.1	2,126.1

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Varios municipios					
Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica, instalación de defensas metálicas y señalamiento del camino San Andrés Tuxtla - Tilapan - Rincón del Zapatero, del km 15+000 al km 22+000, en los municipios de San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla, incluye supervisión	Varias	17,628.0	11.0	16,598.3	16,598.3
Modernización de la carretera Chacaltianguis - Tlacojalpan, tramo del km 0+000 al km 5+600, incluye supervisión	Varias	21,905.0	6,960.5	2,269.4	2,269.4
Rehabilitación integral del camellón central de la carretera Xalapa - Veracruz, tramo Las Trancas - Aeropuerto El Lencero	Varias	6,718.1	1,342.2	2,244.0	2,244.0
Reconstrucción de la carretera Banderilla - Misantla, del km 3+150 al km 56+510 y del km 58+700 al km 72+100, incluye supervisión	Varias	81,020.1	306.7	79,997.7	79,997.7
Proyecto ejecutivo de reconstrucción de la carretera Minatitlán - Hidalgotitlán - Texistepec, tramo casas viejas (0+000) Tierra Colorada - Hidalgotitlán - Emiliano Carranza (38+000)	Varias	107.6	21.5	0.0	0.0
Supervisión de la obra en sierra de Papantla, incluye obras de pavimentación en los municipios de Chumatlán, Coahuatlán, Coyutla, Filomeno Mata, Mecatlán, Zozocolco de Hidalgo y en Varios Municipios	Varias	2,538.6	507.7	0.0	0.0
Vega de Alatorre					
Reconstrucción del camino entronque Carretera Federal 180 (Vega de Alatorre) - Las Higueras, del km 0+000 al km 1+500, incluye supervisión	Varias	1,557.2	0.0	1,557.2	1,557.2
Modernización del camino entronque carretero Carretera Federal 180 (Emilio Carranza) - Paso del Toro - El Fortín, del km 0+000 al 4+000, incluye supervisión	Varias	24,943.8	169.9	23,157.6	23,157.6
Veracruz					
Rehabilitación del parque Lucitano (121) colonia Herradura	Veracruz	889.3	227.8	129.8	129.8
Rehabilitación del parque Real Los Pinos (120) fraccionamiento Real Los Pinos	Veracruz	889.8	266.9	0.0	0.0
Rehabilitación del parque Predio II (105) colonia Predio II	Veracruz	1,496.0	448.8	0.0	0.0
Rehabilitación del parque Andador Norte 6 (117) fraccionamiento Floresta	Veracruz	1,424.0	427.2	0.0	0.0
Rehabilitación del boulevard Manuel Ávila Camacho entre boulevard Adolfo Ruíz Cortines y calle Manuel Doblado (3.9 km) (primera etapa 1.5 km)	Veracruz	42,915.2	0.0	42,915.2	42,915.2
Rehabilitación del boulevard Manuel Ávila Camacho entre el boulevard Adolfo Ruíz Cortines y la calle Manuel Doblado 3.9 km (primera etapa 1.5 km) (segunda asignación), incluye supervisión	Veracruz	73,145.6	4,336.9	56,897.2	56,897.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Veracruz					
Construcción de pavimento con mezcla asfáltica de la calle Totutla entre Víctor Sánchez y Tomatlán, colonia Granjas de Río Medio	Veracruz	8,169.2	1,455.1	3,318.7	3,318.7
Construcción de paso peatonal sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo entre J. P. Silva y Raz y Guzmán, de la colonia Formando Hogar	Veracruz	198.4	59.5	0.0	0.0
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Lomas de Río Medio III	Veracruz	2,941.1	832.9	164.4	164.4
Construcción de pavimento con carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas de la calle Cabañas, de la colonia Unidad Veracruzana	Veracruz	1,953.6	586.0	0.0	0.0
Construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle Araucarias de la carretera Xalapa-Veracruz a la calle Cocuite en la colonia Las Amapolas, incluye supervisión	Veracruz	15,713.1	4,426.1	0.0	0.0
Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica de las calles Chabacano, Granados, Abeto y Pino, de la colonia Rincón del Floresta	Veracruz	4,902.4	1,470.7	0.0	0.0
Rehabilitación de pavimento en concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de las calles Arista y Esteban Morales entre Jiménez y Pino Suárez, de la zona Centro	Veracruz	2,999.3	899.7	0.0	0.0
Construcción de pavimento con carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas de varias calles, de la colonia Lorenzo Barcelata, incluye supervisión	Veracruz	14,822.0	4,446.6	0.0	0.0
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Granjas de Río Medio III	Veracruz	2,450.9	630.2	350.2	0.0
Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas de la calle Ingeniero Hipólito Deschamps entre avenida Díaz Mirón y avenida Miguel Ángel del fraccionamiento Moderno	Veracruz	1,967.7	590.3	0.0	0.0
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Chivería	Veracruz	2,941.1	729.3	510.0	0.0
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia El Coyol	Veracruz	2,450.9	387.6	1,158.7	0.0
Rehabilitación del parque de Los Torrentes, en la colonia Torrentes	Veracruz	2,359.6	632.3	251.7	251.7
Rehabilitación del parque Zaragoza, en la colonia Zaragoza	Veracruz	10,942.7	3,282.8	0.0	0.0
Rehabilitación del núcleo deportivo municipal (34) colonia Agustín Acosta Lagunes	Veracruz	1,845.1	553.5	0.0	0.0
Rehabilitación del parque Boulevard Oeste (11) fraccionamiento Geo Villas del Puerto	Veracruz	1,890.8	539.1	93.6	93.6
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Reserva Tarimoya IV	Veracruz	1,171.5	349.6	6.0	6.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Veracruz					
Rehabilitación del parque Esmeralda (100), colonia Malibrán las Brujas	Veracruz	1,932.0	579.6	0.0	0.0
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Dos Caminos	Veracruz	970.7	159.7	438.2	0.0
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Miguel Hidalgo	Veracruz	2,440.0	712.6	64.5	64.5
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Sentimientos de la Nación	Veracruz	2,440.0	727.6	14.6	14.6
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Las Amapolas II	Veracruz	2,912.3	639.8	779.4	779.4
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Las Amapolas I	Veracruz	2,426.9	547.0	603.5	603.5
Construcción de pavimento con carpeta asfáltica de las calles Zorzal, Quetzal y 30 de Octubre de la colonia Reserva I Tarimoya	Veracruz	3,838.8	1,151.6	0.0	0.0
Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica de las calles Nacastle, Palma Real, Piñón, Patancán, Mulato, Coco y Sabino, de la colonia Reserva II Tarimoya	Veracruz	7,929.2	1,854.3	1,748.2	1,748.2
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Benito Fentanes entre J.B. Lobos y Arturo Llorente González, en la colonia La Pochota, incluye supervisión	Veracruz	8,055.0	0.0	8,055.0	8,055.0
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Arturo Llorente González entre Benito Fentanes y Árbol del Viajero y calle Los Laureles entre Árbol del Viajero y Mario Vargas Saldaña, en la colonia La Pochota, incluye supervisión	Veracruz	23,190.5	0.0	23,190.5	23,190.5
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Mario Vargas Saldaña entre Benito Fentanes y Los Laureles, en la colonia La Pochota, incluye supervisión	Veracruz	19,827.3	0.0	19,827.3	19,827.3
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Granjas Boticaria	Veracruz	1,268.8	380.6	0.0	0.0
Construcción de pavimento hidráulico en la avenida Río Medio entre Víctor Sánchez Tapia y Leonardo Pasquel, avenida prolongación Río Medio entre Leonardo Pasquel y Humberto Vidal, calle Humberto Vidal entre prolongación Río Medio y calle s/n, avenida Antorchista entre Humberto Vidal y Demetrio Hernández Reyes, avenida Demetrio Hernández Reyes entre avenida Antorchista y calle s/n entre Humberto Vidal y Demetrio Hernández Reyes	Veracruz	42,929.2	12,878.7	0.0	0.0
Construcción del área inclusiva y rehabilitación de accesos inclusivos con semáforos en el parque ecológico Adolfo Ruíz Cortínes, incluye supervisión	Veracruz	14,339.7	0.0	14,339.7	1,682.5
Construcción de pavimento con carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas de la calle Framboyanes entre calle Azahares y Paseo de La Libertad en la colonia Dos Caminos	Veracruz	1,499.8	449.9	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Veracruz					
Supervisión de obras de rehabilitación de parques, en diferentes colonias de la ciudad de Veracruz	Veracruz	609.5	182.8	0.0	0.0
Villa Aldama					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino entronque carretero 140 (Valsequillo) - Cerro de León - Villa Aldama - entronque carretero Federal 131 (Maguellitos), del km 0+000 al km 8+300	Varias	1,192.8	0.0	1,192.8	0.0
Reconstrucción en concreto hidráulico de la carretera Cerro de León - Cefereso 5 Oriente, del 0+000 al 1+464, incluye supervisión	Varias	13,538.6	68.2	13,197.2	13,197.2
Xalapa					
Proyecto ejecutivo para la construcción de colector pluvial en la avenida Arco Sur	Xalapa	466.9	0.0	455.3	0.0
Rehabilitación de edificios y áreas exteriores de la Universidad Veracruzana región Xalapa (gimnasio Miguel Ríos y Facultad de Arquitectura), incluye supervisión	Xalapa	5,723.7	630.0	3,623.6	3,623.6
Rehabilitación de edificios y áreas exteriores de la Universidad Veracruzana región Xalapa (Zona Universitaria y Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas), incluye supervisión	Xalapa	13,864.9	3,212.3	3,157.0	1,288.0
Rehabilitación de edificios y áreas exteriores de la Universidad Veracruzana región Xalapa (Facultad de Derecho, Zona Universitaria, Dirección de Actividades Deportivas, Contaduría y Unidad Central-Rectoría), incluye supervisión	Xalapa	11,358.2	2,292.2	3,717.5	3,717.5
Construcción de edificios de la Universidad Veracruzana región Xalapa (primer nivel del Centro de Investigaciones Biomédicas y segundo nivel del Centro de Investigaciones Cerebrales), incluye supervisión	Xalapa	11,461.6	2,162.6	4,252.9	4,252.9
Construcción de Refugio de Mujeres en Situación de Violencia, incluye supervisión	Xalapa	25,285.8	80.1	25,018.6	25,018.6
Construcción y adaptación de los espacios existentes dentro y fuera del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER), para el libre acceso y transporte de personas con capacidades diferentes, incluye supervisión	Xalapa	3,177.9	0.0	3,177.9	3,177.9
Dictamen técnico-estructural para edificios de la administración pública	Xalapa	197.2	0.0	176.9	176.9
Construcción de colector pluvial en la avenida Arco Sur, incluye supervisión	Xalapa	5,115.7	1,534.7	0.0	0.0
Adecuación y remodelación del almacén de la subdirección de maquinaria, para ubicar el archivo general de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, así como mantenimiento a diversas áreas de la misma	Xalapa	1,995.9	0.0	1,955.4	1,955.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Xico					
Proyecto ejecutivo de revestimiento de los caminos Los Pescados - Tembladeras, El Llanillo - Tembladeras (tramos aislados), Tembladeras - Paso Panal (tramos aislados)	Varias	1,109.0	0.0	1,109.0	0.0
Xoxocotla					
Modernización en concreto hidráulico del camino Atlahuilco a la localidad de Cuxtepec, con una meta de 1.0 km	Cuxtepec	5,595.4	1,678.6	0.0	0.0
Yanga					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino Yanga - Tezonapa, tramo del km 17+000 al km 21+000	Varias	458.6	0.0	458.6	0.0
Yecuatla					
Construcción de pavimento con concreto hidráulico, obras de drenaje y señalamiento del camino conocido como Roca de Oro - entronque carretero Banderilla Martínez de la Torre Ampliación, localidades Leona Vicario y Roca de Oro, incluye supervisión	Varias	19,278.2	1,068.6	15,667.2	15,667.2
Zacualpan					
Construcción de pavimento y red de alcantarillado sanitario, incluye supervisión	Zacualpan	15,886.1	0.0	15,886.1	15,886.1
Zongolica					
Modernización del camino Xonamanca - Comalapa - Hostok, del km 17+800 al km 22+000 tramo del km 19+300 al km 22+000	Varias	16,609.3	4,982.8	0.0	0.0
Zozocolco de Hidalgo					
Pavimentación de concreto hidráulico del camino Vialidad Ramal a Zozocolco, del km 0+000 al km 2+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical, tramo en localidades de Zozocolco de Hidalgo - Tres Cruces Dos	Varias	7,937.1	404.2	6,589.4	6,589.4
Pavimentación de concreto hidráulico del camino Vialidad Ramal a Zozocolco, del km 0+000 al km 2+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical, tramo en las localidades Tres Cruces Dos - Tres Cruces Uno	Varias	7,936.0	1,219.5	3,870.9	3,870.9
Sub-total		2,860,114.9	297,357.8	1,825,122.5	1,732,991.4
Pago de finiquitos y gastos de supervisión		442.1	0.0	409.8	409.8
Recursos en proceso de contratación		367,044.6	0.0	0.0	0.0
Total de la ejecutora		3,227,601.6	297,357.8	1,825,532.4	1,733,401.3

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Álamo Temapache					
Apoyo para la adquisición de equipos agrícolas con el propósito de incrementar la producción y productividad agrícola a citricultores del municipio de Álamo Temapache	Varias	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0
Altotonga					
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado I en la localidad de Magueyitos, municipio de Altotonga, incluye supervisión de obra	Magueyitos	1,595.7	464.7	46.4	0.0
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado II en la localidad de Magueyitos, municipio de Altotonga, incluye supervisión de obra	Magueyitos	1,568.1	270.8	665.1	619.4
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado III en la localidad de Magueyitos, municipio de Altotonga, incluye supervisión de obra	Magueyitos	1,559.7	454.3	45.4	0.0
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado IV en la localidad de Magueyitos, municipio de Altotonga, incluye supervisión de obra	Magueyitos	1,505.6	438.5	43.8	0.0
Camarón de Tejada					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Corral San Juan, municipio de Camarón de Tejada, incluye supervisión de obra	Corral San Juan	2,325.3	0.0	2,325.3	2,266.7
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de El Moral, municipio de Camarón de Tejada, incluye supervisión de obra	El Moral	2,244.5	0.0	2,244.5	1,408.6
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado en la localidad de La Higuera, municipio de Camarón de Tejada, incluye supervisión de obra	La Higuera	1,573.3	458.2	45.8	0.0
Carrillo Puerto					
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado en la localidad de Mata Gallina, municipio de Carrillo Puerto, incluye supervisión de obra	Mata Gallina	1,554.4	57.1	1,363.9	1,318.6
Castillo de Teayo					
Construcción de seis bordos en las localidades de La Guadalupe, La Defensa y Pueblo Viejo (El Naranjal) del municipio de Castillo de Teayo, incluye supervisión de obra	Varias	1,672.7	0.0	1,672.7	0.0
Cazones de Herrera					
Construcción de ocho bordos en las localidades de Rancho Nuevo, La Ceiba, La Piedad, Coyol Norte, San Román Chiquito (Anexo Morisco Número Dos), Las Palmas, El Sauce y La Reforma de Herrera (Kilómetro 19) del municipio de Cazones de Herrera, incluye supervisión de obra	Varias	2,228.7	0.0	2,228.7	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Chocamán					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Chocamán, municipio de Chocamán, incluye supervisión de obra	Chocamán	1,993.4	0.0	1,993.4	1,943.1
Cobertura estatal					
Apoyo para el fortalecimiento del control de la movilización animal en el Estado	Varias	12,000.0	3,600.0	5,793.7	5,793.7
Colipa					
Construcción de ocho bordos en las localidades de Colipa, Vista Hermosa y La Pahua del municipio de Colipa, incluye supervisión de obra	Varias	2,230.2	0.0	2,230.2	2,174.0
Comapa					
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado en la localidad de Paso Limón, municipio de Comapa, incluye supervisión de obra	Paso Limón	1,482.1	64.6	1,266.5	1,223.3
Construcción de seis bordos en las localidades de Platanar, Boca del Monte, El Coyol, Comalcuavilt, La Malín y El Jobo (Jobo Viejo) del municipio de Comapa, incluye supervisión de obra	Varias	1,672.1	0.0	1,672.1	0.0
Cosautlán de Carvajal					
Construcción de seis bordos en las localidades de Piedra Parada y Limones del municipio de Cosautlán de Carvajal, incluye supervisión de obra	Varias	1,671.8	0.0	1,671.8	0.0
Coxquihui					
Construcción de ocho bordos en las localidades de Cuauhtémoc (El Jobo), Piedras de Afilar (El Cafetal), Sabaneta, El Cerro de Sabaneta (La Loma de Charro), Arenal, Agua Azul, Sabanas de Xalostoc y Tuncuhuini (Encinal) del municipio de Coxquihui, incluye supervisión de obra	Varias	2,229.3	0.0	2,229.3	0.0
Espinal					
Construcción de ocho bordos en las localidades de El Pacífico, San Leoncio Jamaya, La Noria, Entabladero, San Pedro Miradores, Colonia Guadalupe de Hidalgo, Zapote Chico y Melchor Ocampo del municipio de Espinal, incluye supervisión de obra	Varias	2,229.7	0.0	2,229.7	0.0
Hidalgotitlán					
Construcción de ocho bordos en las localidades de Cerro Pelón (El Retorno) y El Macayal del municipio de Hidalgotitlán, incluye supervisión de obra	Varias	2,228.9	0.0	2,228.9	2,172.7
Ixhuatlán de Madero					
Construcción de ocho bordos en las localidades de General Felipe Ángeles, Heberto Castillo Martínez, Písaflares, La Colmena, Pitzocali, Loma Bonita (Mesa Cacahuatenco) y Milcahual del municipio de Ixhuatlán de Madero, incluye supervisión de obra	Varias	2,230.3	0.0	2,230.3	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Ixhuatlán del Café					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Plan de Ayala, municipio de Ixhuatlán del Café, incluye supervisión de obra	Plan de Ayala	1,993.4	185.2	1,375.8	1,375.8
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Presidio, municipio de Ixhuatlán del Café, incluye supervisión de obra	Presidio	1,993.2	0.0	1,993.2	1,361.9
Jalacingo					
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado II en la localidad de Orilla del Monte, municipio de Jalacingo, incluye supervisión de obra	Orilla del Monte	1,598.3	260.3	730.6	684.0
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado en la localidad de Orilla del Monte, municipio de Jalacingo, incluye supervisión de obra	Orilla del Monte	1,710.2	498.1	49.8	0.0
Mecatlán					
Construcción de siete bordos en las localidades de Mecatlán, Cuhuixanath y Naranjales del municipio de Mecatlán, incluye supervisión de obra	Varias	1,948.8	0.0	1,948.8	1,899.7
Ozuluama					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de El Mercado, municipio de Ozuluama de Mascareñas, incluye supervisión de obra	El Mercado	1,750.4	0.0	1,750.4	1,324.4
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Estación La Puente, municipio de Ozuluama de Mascareñas, incluye supervisión de obra	Estación La Puente	1,749.9	0.0	1,749.9	0.0
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Vijarras, municipio de Ozuluama de Mascareñas, incluye supervisión de obra	Vijarras	1,749.9	0.0	1,749.9	1,336.5
Papantla					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Arroyo del Arco, municipio de Papantla, incluye supervisión de obra	Arroyo del Arco	2,888.5	0.0	2,888.5	1,780.1
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Cerro Grande Dos, municipio de Papantla, incluye supervisión de obra	Cerro Grande Dos	1,768.8	0.0	1,768.8	1,724.2
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Papantla, incluye supervisión de obra	Emiliano Zapata	2,395.8	0.0	2,395.8	2,335.4
Paso del Macho					
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado en la localidad de La Pitahaya, municipio de Paso del Macho, incluye supervisión de obra	La Pitahaya	1,446.6	126.6	1,024.5	982.3

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Tantoyuca					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Casitas Chila Pérez, municipio de Tantoyuca, incluye supervisión de obra	Casitas Chila Pérez	1,802.1	0.0	1,802.1	1,756.7
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Cerro Botica, municipio de Tantoyuca, incluye supervisión de obra	Cerro Botica	1,393.4	0.0	1,393.4	964.3
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de El Manantial, municipio de Tantoyuca, incluye supervisión de obra	El Manantial	1,667.7	0.0	1,667.7	1,625.7
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Loma Atravesada, municipio de Tantoyuca, incluye supervisión de obra	Loma Atravesada	2,945.6	0.0	2,945.6	2,871.3
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Loma Larga, municipio de Tantoyuca, incluye supervisión de obra	Loma Larga	2,693.1	0.0	2,693.1	2,625.2
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Mezquite Mata del Tigre, municipio de Tantoyuca, incluye supervisión de obra	Mezquite Mata del Tigre	2,370.3	0.0	2,370.3	0.0
Tihuatlán					
Construcción de ocho bordos en las localidades de La Reforma, Constitución, San Carlos, Chichimantla Segundo, Zapotal Santa Cruz, Úrsulo Galván, La Concepción y Jiliapa Segundo del municipio de Tihuatlán, incluye supervisión de obra	Varias	2,227.5	0.0	2,227.5	0.0
Totutla					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Navatepec y Chachaxtla, municipio de Totutla, incluye supervisión de obra	Varias	2,295.2	0.0	2,295.2	2,237.3
Construcción de ocho bordos en las localidades de Tlapala, Mata de Indio y El Encinal del municipio de Totutla, incluye supervisión de obra	Varias	2,230.5	0.0	2,230.5	0.0
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Calchualco, municipio de Totutla, incluye supervisión de obra	Calchualco	1,993.4	0.0	1,993.4	1,943.2
Varios municipios					
Aportación estatal al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2018 (Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria)	Varias	32,425.0	0.0	32,425.0	32,425.0
Aportación estatal al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2018 (Programa de Apoyos a Pequeños Productores Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva)	Varias	8,600.0	0.0	8,600.0	8,600.0
Aportación estatal al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2018 (Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca)	Varias	36,184.3	0.0	36,184.3	36,184.3

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Varios municipios					
Aportación estatal al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2018 (Programa de Apoyos a Pequeños Productores Componente: Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua)	Varias	7,925.0	0.0	7,925.0	7,925.0
Programa para el fortalecimiento al equipamiento agrícola bajo la modalidad de Tianguis Agropecuario 2018	Varias	15,000.0	0.0	15,000.0	15,000.0
Apoyo para el Programa de Infraestructura Agrícolas, Pecuarias, de Pesca y Acuícolas; equipamiento, maquinaria, paquetes tecnológicos en el Estado de Veracruz 2018	Varias	45,775.8	0.0	45,775.8	45,775.8
Equipamiento de infraestructura pecuaria comunitaria en distintas localidades y municipios de la zona Centro - Sur, incluye supervisión de obra	Varias	2,669.8	0.0	2,669.8	0.0
Equipamiento de infraestructura pecuaria comunitaria en distintas localidades y municipios de la zona Norte, incluye supervisión de obra	Varias	2,509.5	0.0	2,509.5	0.0
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Tonayán, municipio de Tonayán y Coacoatzintla, incluye supervisión de obra	Varias	1,993.3	99.6	1,661.2	1,661.2
Xalapa					
Aportación estatal al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2018 (Programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, Componente: Información Estadística y Estudios) SNIDRUS	Xalapa	450.0	0.0	450.0	450.0
Zentla					
Construcción de ocho bordos en las localidades de Dos Luceros, Ejido La Piña (Maromilla), Matlaluca, El Pochote, Mata Pastor y La Represa del municipio de Zentla, incluye supervisión de obra	Varias	2,229.6	0.0	2,229.6	2,173.4
Sub-total		253,173.1	6,978.6	235,704.8	202,944.2
Pago de finiquitos y gastos de supervisión		2,071.9	0.0	2,071.9	2,071.9
Recursos en proceso de contratación		2,439.5	0.0	0.0	0.0
Total de la ejecutora		257,684.6	6,978.6	237,776.7	205,016.1

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Acayucan					
Construcción de diez aulas didácticas, un aula administrativa, servicios sanitarios y obra exterior para el plantel No. 64 del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz clave 30ECB0063X, incluye gastos de supervisión	Ixtagapa	3,947.0	0.0	3,947.0	3,947.0
Construcción de tres aulas didácticas y servicios sanitarios en la escuela telesecundaria Juan de la Barrera, clave 30ETV0465V	Acayucan	1,500.0	446.6	606.7	606.7
Actopan					
Por sustitución: construcción de dos aulas didácticas, plaza cívica, andadores y rehabilitación de edificios en el telebachillerato Coyolillo, clave 30ETH0698R	Coyolillo	1,800.0	335.9	680.0	680.0
Rehabilitación de edificios A, B, C y D en el jardín de niños 30 de abril, clave 30DJN0004X	Tinajitas	1,400.0	203.3	722.2	601.2
Álamo Temapache					
Construcción de cercado perimetral, acceso y cancha de usos múltiples en la escuela telesecundaria Rosario Castellanos, clave 30DTV1356W	Agua Nacida	757.6	0.0	757.6	757.6
Rehabilitación de edificio A, B, C, D, obra exterior en la escuela primaria Emiliano Zapata, clave 30EPR2162P	Jardín Viejo	1,400.0	0.0	1,400.0	1,400.0
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios					
Construcción de dos aulas didácticas en el telebachillerato Blanca Espuma clave 30ETH0938Z, incluye adquisición de mobiliario y equipo	Blanca Espuma	355.2	0.0	355.2	355.2
Construcción de servicios sanitarios en el telebachillerato La Reforma, clave 30ETH0409J	La Reforma	499.6	0.0	499.6	499.6
Construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Ana María Gallaga, clave 30EPR0123Z	La Reforma	1,000.0	0.0	978.9	978.9
Atlahuilco					
Adquisición de mobiliario y equipo para el telebachillerato Zacamilola, clave 30ETH0925W	Zacamilola	26.9	0.0	26.9	26.9
Atzacan					
Construcción de muro de contención en la escuela telesecundaria, clave 30DTV1591Z	Contla	739.9	0.0	739.9	739.9
Por sustitución edificio A construcción de un aula didáctica, rehabilitación de edificios B, C y obra exterior en la escuela primaria Francisco I. Madero, clave 30EPR0296R	Matlalapa	846.0	0.0	846.0	846.0
Banderilla					
Rehabilitación de los edificios, obra exterior y construcción de techado de plaza cívica en la primaria Niños Héroes de Chapultepec, clave 30DPR2549S	Xaltepec	912.5	0.0	905.9	905.9

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Banderilla					
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Aureliano Hernández Palacios, clave 30DTV1618Q	Banderilla	1,059.2	0.0	1,059.2	1,059.2
Construcción de techado de plaza cívica en el centro de atención múltiple Profesora María de los Ángeles Bello Aguirre, clave 30EML0012D	Banderilla	995.3	298.5	0.0	0.0
Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en la escuela telesecundaria Aureliano Hernández Palacios, clave 30DTV1618Q	Banderilla	700.0	210.0	0.0	0.0
Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en la escuela primaria General Heriberto Jara Corona, clave 30DPR2727E	Banderilla	700.0	350.0	0.0	0.0
Boca del Río					
Por sustitución: construcción de nueve aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior, incluye demolición, en la escuela secundaria general Armando Esau Toledo López, clave 30DESO146E	Boca del Río	4,538.0	0.0	4,538.0	4,538.0
Por sustitución: construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Ricardo Flores Magón, clave 30EPR0385K	Boca del Río	1,291.3	0.0	1,291.3	1,291.3
Rehabilitación de edificios existentes en la escuela primaria Enrique Laubscher, clave 30DPR4649E	Boca del Río	1,330.0	399.6	530.7	530.7
Rehabilitación de los edificios existentes en el jardín de niños Irene García de Geoffray, clave 30EJR0138I	Boca del Río	1,800.0	540.0	0.0	0.0
Rehabilitación del edificio A en la escuela primaria Ricardo Flores Magón, clave 30EPR0385K	Boca del Río	600.0	300.0	0.0	0.0
Castillo de Teayo					
Por sustitución: construcción de ocho aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Enrique Rodríguez Cano, clave 30EPR2115E	Castillo de Teayo	4,000.0	555.7	2,147.3	1,671.8
Chiconamel					
Construcción de dirección por sustitución del edificio A y rehabilitación de edificio y obra exterior en la escuela primaria Leandro Valle, clave 30EPR0743H	Chiconamel	954.3	0.0	954.3	954.3
Chiconquiaco					
Construcción de dirección, servicios sanitarios y terminación de tres aulas didácticas en la escuela telesecundaria Ramón López Velarde, clave 30DTV1213Z	El Escalanar	2,100.0	1,050.0	0.0	0.0
Chicontepec					
Construcción de un aula didáctica, dirección y centro de cómputo en la escuela telesecundaria Margarita Maza de Juárez, clave 30DTV0246J	Alahuatlita	1,442.4	0.0	1,442.4	1,442.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Chicontepec					
Rehabilitación de los edificios A, B, C y obra exterior en la escuela telesecundaria Octavio Paz, clave 30DTV1164G	Pemuxtita	1,974.3	0.0	1,974.3	1,974.3
Segunda etapa de la construcción del edificio académico tipo H en el Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, clave 30EIT0017V	Chicontepec	3,325.7	1,278.1	769.4	0.0
Rehabilitación general de edificios A y C en la escuela primaria Leopoldo Kiel, clave 30EPR3750L	Chicontepec de Tejada	2,700.0	331.6	2,036.6	2,036.6
Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificio y obra exterior en la escuela primaria Niños Héroe, clave 30EPR0802G	Las Güiras	450.0	16.1	417.6	417.6
Citlaltépetl					
Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E y obra exterior en la escuela primaria Lic. Benito Juárez García, clave 30EPR0445I	Citlaltépetl	760.0	0.0	760.0	760.0
Coacoatzintla					
Por sustitución de edificio C construcción de dirección y servicios sanitarios, incluye demolición, rehabilitación de edificio A, B y obra exterior en la escuela primaria Ricardo Flores Magón, clave 30EPR3903Z	Coacoatzintla	1,900.0	0.0	1,900.0	1,900.0
Coatepec					
Construcción de obra exterior y rehabilitación de edificios en la Escuela de Enfermería clave 30EET0011E, incluye adquisición de mobiliario y equipo	Coatepec	3,302.0	0.0	3,301.2	3,301.2
Rehabilitación de edificios en la escuela secundaria general Ignacio de la Llave, clave 30DES0028Q	Coatepec	450.0	0.0	450.0	450.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, clave 30EPR0470H	Pacho Viejo	650.0	0.0	650.0	650.0
Rehabilitación de los edificios en la escuela primaria general Miguel Alemán, clave 30EPR0485J	La Laguna	650.0	0.0	648.7	648.7
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas y obra exterior, incluye demolición, en la escuela telesecundaria Alfonso Arroyo Flores, clave 30DTV0560Z	Pacho Viejo	1,400.0	636.6	126.6	126.6
Coatzacoalcos					
Rehabilitación de edificios y construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Gonzalo Aguirre Beltrán, clave 30EPR3850K	Coatzacoalcos	1,195.2	0.0	1,195.2	1,195.2
Por sustitución: construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Rabindranath Tagore, clave 30DJN0023L	Allende	2,750.0	917.2	915.4	915.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Coatzacoalcos					
Rehabilitación de edificios, incluye rehabilitación eléctrica en media y baja tensión, en la escuela primaria general Miguel Alemán, clave 30EES0013N	Coatzacoalcos	4,540.5	2,270.2	0.0	0.0
Construcción de edificio de dos niveles integrado por siete aulas didácticas, dos servicios sanitarios y obra exterior en el plantel No. 19 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, clave 30ETC0021N	Coatzacoalcos	4,997.0	2,226.6	543.6	543.6
Construcción de techado de plaza cívica y rehabilitación de edificios, secundaria técnica industrial no. 96, clave 30DST0096F	Coatzacoalcos	2,500.0	750.0	0.0	0.0
Por sustitución: construcción de diez aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines, clave 30DPR4780N	Coatzacoalcos	5,946.6	2,973.3	0.0	0.0
Comapa					
Rehabilitación general de edificios en la primaria Ignacio Zaragoza, clave 30EPRO528R	Comapa	2,000.0	600.0	0.0	0.0
Córdoba					
Rehabilitación parcial de laboratorio de administración de recursos humanos en edificio L y trabajos de acondicionamiento del edificio C en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios N° 47 clave 30DCT0207T, incluye gastos de supervisión y de administración	Córdoba	229.4	110.3	4.4	4.4
Terminación de cinco aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de niños Antonio Arenas, clave 30EJN0162L	Córdoba	732.1	0.0	732.1	732.1
Terminación de cinco aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de niños Carlos A. Carrillo, clave 30EJN0167G	Córdoba	682.5	0.0	682.5	682.5
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria José María Morelos y Pavón, clave 30EPR0614N	San Rafael Calería	400.0	4.8	383.9	383.9
Cosamaloapan					
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria General Manuel Ávila Camacho, clave 30EPR0632C	Cosamaloapan	2,495.6	748.6	0.0	0.0
Coscomatepec					
Construcción de cuatro aulas didácticas y obra exterior en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 99 clave 30DTA0099D, incluye mobiliario, equipo, gastos de supervisión y administración	Coscomatepec	2,142.1	0.0	2,088.8	2,088.8
Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios rurales y obra exterior en el jardín de niños Cri-Cri, clave 30DJN2427R	Zacatlapa	738.8	0.0	738.8	738.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Coscomatepec					
Construcción de ocho aulas didácticas en estructura (U2C), escaleras y obra exterior en la escuela primaria Venustiano Carranza, clave 30EPR0681L	Xocotla	4,000.0	2,000.0	0.0	0.0
Cosoleacaque					
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas, rehabilitación de edificios y obra exterior (incluye demolición) en la escuela primaria Lic. Benito Juárez García, clave 30EPR0685H	Minatitlán	2,633.7	1,045.5	542.5	542.5
Emiliano Zapata					
Construcción de techado de plaza cívica y rehabilitación de edificios en la escuela telesecundaria Niños Héroes, clave 30DTV0348G	Dos Ríos	146.3	0.0	146.3	146.3
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria José Acosta Lucero, clave 30DPR5458V	Pajaritos	374.0	0.0	374.0	374.0
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Francisco Javier Alegre, clave 30EJN1545Y	Pajaritos	390.0	0.0	390.0	390.0
Construcción de cinco aulas didácticas por sustitución en la escuela primaria Narciso Mendoza, clave 30EPR0890R	Palo Gacho	1,675.0	0.0	1,675.0	1,675.0
Construcción de un aula-cocina, rehabilitación de edificios A, B y C, obra exterior en el Jardín de Niños Darío Eduardo Lara Benítez Clave 30DJN2002M	Rancho Viejo	780.8	0.0	780.8	780.8
Por sustitución: construcción de dos aulas didácticas, plaza cívica y andadores (incluye demolición) y rehabilitación de edificios en el jardín de niños María Luisa Zamora de M. clave 30DJN0501V	Rinconada	1,076.5	0.0	1,076.5	1,076.5
Construcción de cercado y obra exterior en la escuela telesecundaria, clave 30ETV0483K	Rancho Nuevo	550.0	165.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Rafael Ramírez, clave 30DPR3177Z	Rancho Nuevo	350.0	105.0	0.0	0.0
Rehabilitación de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria Emiliano Zapata, clave 30DTV0006K	Rinconada	700.0	155.6	388.7	388.7
Fortín					
Construcción de cercado perimetral en la escuela primaria María de Lourdes Rodríguez, clave 30EPR3080M	Fortín	300.0	90.0	0.0	0.0
Construcción de un aula de medios y rehabilitación de edificios en la escuela primaria Lic. Adolfo López Mateos, clave 30DPR4317P	Fortín	848.2	254.4	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Gutiérrez Zamora					
Rehabilitación de aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de niños Carlos A. Carrillo, clave 30DJN2675Z	Lomas Chicas	650.0	195.0	0.0	0.0
Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en la escuela primaria Lic. Benito Juárez García, clave 30DPR0429S	Lomas de Arena	1,200.0	360.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Juan de la Luz Enriquez, clave 30EPR0924R	Gutiérrez Zamora	600.0	5.2	589.5	589.5
Construcción de dos edificios académicos, andador, escalinata y cercado perimetral en la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, clave 30EUT0003N	Gutiérrez Zamora	22,995.3	11,497.6	0.0	0.0
Huatusco					
Adquisición de mobiliario y equipo para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz plantel Huatusco, clave 30ETC0018Z	Huatusco	931.2	0.0	931.2	931.2
Construcción de tres aulas, dirección y servicios sanitarios en la escuela telesecundaria Carlos Fuentes, clave 30ETV0377A	Huatusco	1,757.6	0.0	1,757.6	1,757.6
Construcción de un aula didáctica, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de niños José Acosta Lucero, clave 30EJN1522N	Huatusco	1,307.5	0.0	1,307.5	1,307.5
Ixhuacán de los Reyes					
Por sustitución de edificio C, construcción de cinco aulas didácticas y obra exterior (incluye demolición) en la escuela telesecundaria Benito Juárez García, clave 30DTV0109G	Ixhuacan de los Reyes	1,939.0	0.0	1,939.0	1,939.0
Ixhuatlán de Madero					
Construcción de tres aulas didácticas (por sustitución del edificio A-1), dirección, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio B y obra exterior en la escuela primaria 5 de Mayo, clave 30DPR2871R	Auacapa Segundo	2,794.2	146.9	2,500.2	2,500.2
Ixhuatlán del Café					
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, clave 30EPR1054A	Ixhuatlán del Café	400.0	66.0	179.9	179.9
Construcción de servicios sanitarios rurales, rehabilitación del edificio A y obra exterior en el jardín de niños 19 de Marzo, clave 30DJN2437Y	San José La Troje	400.0	120.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Daniel Méndez, clave 30EPR1056Z	Los Naranjos	780.0	234.0	0.0	0.0
Ixtaczoquitlán					
Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela telesecundaria, clave 30DTV1963Z	Rincón de Maravillas	1,591.3	0.0	1,591.3	1,591.3

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Jamapa					
Por sustitución del edificio B, construcción de servicios sanitarios rurales y rehabilitación del edificio A en el jardín de niños Gabriela Mistral, clave 30DJN1566L	La Javilla	450.0	135.0	0.0	0.0
Jesús Carranza					
Construcción de un aula didáctica (por sustitución), rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Maestro Rafael Ramírez, clave 30EPR1218U	Suchilapan del Río	2,150.0	508.4	1,133.1	1,133.1
Jilotepec					
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en la escuela telesecundaria Vicente Guerrero Saldaña, clave 30DTV2011J	Linderos	800.0	0.6	798.6	798.6
Las Choapas					
Construcción de dos aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios en la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda, clave 30DPV0170K	Rafael Murillo Vidal	1,500.0	674.0	151.8	151.8
Construcción de edificio académico tipo H, plaza y andadores en el Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas clave 30EIT0011A, incluye gastos de supervisión	Las Choapas	11,898.3	3,017.9	5,862.4	5,862.4
Manlio Fabio Altamirano					
Por sustitución de edificios: construcción de siete aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, clave 30EPR1291C	Mata Loma	2,990.2	0.0	2,990.2	2,990.2
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el Telebachillerato Tenenexpan, clave 30ETH0101U	Tenenexpan	400.0	97.2	205.5	205.5
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Leona Vicario, clave 30EPR1289O	La Lima	450.0	135.0	0.0	0.0
Martínez de la Torre					
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela Secundaria Técnica Industrial no. 71, clave 30DST0070Y	Independencia	1,500.0	11.1	1,296.5	1,296.5
Construcción de techado de plaza cívica en la Escuela Telesecundaria Jaime Nuno, clave 30ETV0147I	Martínez de la Torre	1,140.0	33.5	1,072.9	1,072.9
Construcción de muro de contención en el Jardín de Niños Ovidio Decroly, clave 30EJN0421I	Martínez de la Torre	46.3	0.0	46.3	46.3
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la Escuela Telesecundaria Manuel Ávila Camacho, clave 30DTV1034N	Pueblo Viejo Dos	600.0	300.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Medellín					
Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela primaria Gabriel García Márquez, clave 30EPR4004N	Medellín	748.0	0.0	748.0	748.0
Construcción de tres aulas didácticas, un aula de medios, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (plaza cívica y cercado perimetral) en la Escuela Telesecundaria, clave 30ETV0457M	Medellín	2,800.0	0.0	2,800.0	2,800.0
Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (plaza cívica y cercado perimetral) en el Jardín de Niños Juan Zilli Bernardi, clave 30EJN0426D	Medellín	2,500.0	0.0	2,499.0	2,499.0
Rehabilitación general de los edificios existentes en el jardín de niños Rosa Agazzi, clave 30EJN1506W	Fraccionamiento Puente Moreno	2,499.9	497.1	842.9	842.9
Minatitlán					
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas y obra exterior (incluye demolición) en el Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano, clave 30EJN1063S	Minatitlán	1,202.6	601.3	0.0	0.0
Por sustitución: construcción de ocho aulas didácticas y obra exterior (incluye demolición) en la escuela primaria Profesor Adrian Zamora López, clave 30EPR1387P	Minatitlán	3,445.2	1,172.0	1,101.1	1,101.1
Rehabilitación de edificios y construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria José María Morelos y Pavón, clave 30EPR1395Y	Minatitlán	2,400.0	1,200.0	0.0	0.0
Misantla					
Construcción de tres aulas didácticas, un edificio de ocho E.E. dos aulas de 2.5 E.E y una de 3 E.E. en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 135 Clave 30DTA0101B, incluye mobiliario y equipo, gastos de supervisión y administración	Arroyo Hondo	2,701.4	402.9	1,300.8	1,300.8
Construcción de edificio académico tipo H, plaza y andadores en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla Clave 30EIT0002T, incluye gastos de supervisión	Misantla	11,898.3	0.0	11,234.3	9,970.9
Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de dos aulas, dirección y obra exterior en la escuela primaria Jesús García Clave 30DPR0389H	Troncones	1,000.0	500.0	0.0	0.0
Por sustitución: construcción de tres aulas y obra exterior (incluye demolición) en la escuela primaria Narciso Mendoza Clave 30DPR0390X	Venustiano Carranza	1,650.0	195.6	1,258.7	0.0
Naolinco					
Construcción de un aula didáctica en el Telebachillerato Almolonga Clave 30ETH0460G	Almolonga	365.0	0.0	365.0	365.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Naolinco					
Adquisición de mobiliario y equipo para el Telebachillerato Almolonga Clave 30ETH0460G	Almolonga	26.9	0.0	26.9	26.9
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Ignacio Allende Clave 30EPR1472M	El Espinal	899.8	153.2	389.1	389.1
Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Primavera, clave 30DJN0486T	Almolonga	450.0	135.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios A, B, C, y D, y obra exterior en la Secundaria Técnica Agropecuaria num. 46, clave 30DST0046Y	Almolonga	2,500.0	750.0	0.0	0.0
Omealca					
Construcción de obra exterior CECYT Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz plantel Omealca Clave 30ETC0017A	Tenejápam de Mata	200.0	0.0	199.3	199.3
Orizaba					
Primera etapa: construcción de Centro de Vinculación de Desarrollo Empresarial, CRODE Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Clave 30FIT0001T	Orizaba	5,458.6	0.0	5,458.6	5,458.6
Rehabilitación de edificios en el Instituto Tecnológico de Orizaba Clave 30DIT0001V	Orizaba	600.0	0.0	380.4	380.4
Rehabilitación de edificios, primaria Gabino Barreda, clave 30EPR1554W	Orizaba	1,000.0	92.9	690.1	690.1
Rehabilitación de edificios, cam centro de atención múltiple de educación especial num. 15, clave 30DML0009R	Orizaba	1,300.0	95.8	980.3	980.3
Construcción de la primera etapa del edificio de posgrado en el Instituto Tecnológico de Orizaba, clave 30DIT0001V	Orizaba	4,778.8	2,389.4	0.0	0.0
Adquisición de mobiliario y equipo para el centro de vinculación de desarrollo empresarial en el Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo, clave 30PIT0001T	Orizaba	2,939.6	0.0	2,939.6	0.0
Ozuluama					
Construcción de un aula didáctica 2 E.E. en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 267 Clave 30DCT0030W, incluye gastos de supervisión y administración	Ozuluama	655.0	106.6	286.9	286.9
Construcción de dos aulas didácticas y rehabilitación de edificios en la escuela secundaria general José María Iglesias, clave 30DES0016L	Ozuluama	1,300.0	390.0	0.0	0.0
Pánuco					
Construcción de módulo de tutorías 5 E.E., módulo de sanitarios 2 E.E. U1C e impermeabilización de Edificio en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 111 Profesor Rafael Ramírez Castañeda Clave 30DTA0100C, incluye gastos de supervisión y administración	Confederación Nacional Campesina (canoas)	2,639.0	617.1	531.1	531.1

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Pánuco					
Construcción de cuatro aulas didácticas y escaleras en estructura (U2C) y obra exterior en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz Plantel 59 Pánuco Clave 30ECB0057M	Pánuco	2,369.5	0.0	2,369.5	2,369.5
Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 35 Clave 30DST0035S	Pánuco	750.0	0.0	750.0	750.0
Rehabilitación de instalaciones eléctricas en media y baja tensión en la Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas del Río Clave 30DES0094P	Pánuco	2,199.9	0.0	2,199.9	2,199.9
Rehabilitación de instalaciones eléctricas y servicios sanitarios en la Escuela Secundaria Oficial Clave 30EES0119G	Pánuco	2,354.8	0.0	2,354.8	2,354.8
Rehabilitación de las instalaciones eléctricas en la escuela primaria Diez de Mayo Clave 30DPR1905K	Pánuco	2,050.2	0.0	2,050.2	2,050.2
Papantla					
Terminación de obra exterior en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río Clave 30DPR0526U	Papantla	350.0	0.0	350.0	350.0
Paso de Ovejas					
Rehabilitación de cinco aulas didácticas y obra exterior en el Jardín de Niños Enrique Pestalozzi Clave 30EJN0286U	Plan del Manantial	400.0	0.0	400.0	400.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Benito Fentanez Clave 30EPR1738C	Tolomé	650.0	0.0	650.0	650.0
Paso del Macho					
Construcción de dos aulas didácticas (2.5 E.E.) y un aula 2 E.E. (U1C 7 E.E.) y obra exterior en el centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 102, clave 30DCT0346U, incluye gastos de supervisión y administración	Paso del Macho	1,658.2	92.5	1,317.9	1,317.9
Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la escuela primaria José Arturo Pichardo Clave 30EPR1698S	Paso Grande	370.7	0.0	370.7	370.7
Perote					
Construcción de edificio académico tipo H, plaza, andadores y cercado perimetral en el Instituto Tecnológico Superior de Perote Clave 30EIT0015X, incluye gastos de supervisión	Perote	11,780.8	1,614.6	8,551.6	8,551.6
Rehabilitación de edificios existentes en la escuela primaria Aquiles Serdán Clave 30DPR2525I	Perote	1,685.0	0.0	1,685.0	1,685.0
Construcción de techado de plaza cívica en la Escuela Telesecundaria Leandro Valle Clave 30DTV0249G	Perote	1,360.0	113.5	1,132.8	1,132.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Perote					
Rehabilitación de dos aulas didácticas y obra exterior en el Jardín de Niños Margarita Gómez Palacios Clave 30EJN1503Z	San Antonio Limón (Totalco)	400.0	200.0	0.0	0.0
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Nicolás Bravo, clave 30EPR1752W	La Gloria	2,000.0	1,000.0	0.0	0.0
Poza Rica de Hidalgo					
Primera etapa: construcción de la primera etapa del nodo de creatividad en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica Clave 30EIT0006P	Poza Rica	2,313.3	0.0	2,313.3	2,313.3
Primera etapa: construcción de la primera etapa del nodo de creatividad en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica Clave 30EIT0006P	Poza Rica	110.0	0.0	110.0	110.0
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas, escaleras y obra exterior (incluye demolición) en la escuela primaria Profesor Maximino Pérez Jiménez Clave 30DPR0500M	Poza Rica	1,700.0	291.5	1,116.8	1,116.8
Por sustitución: construcción de cinco aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (incluye demolición) en el Jardín de Niños Oscar Torres Pancardo Clave 30DJN0436L	Poza Rica	3,750.0	659.7	2,430.5	2,430.5
Primera etapa: construcción de la primera etapa del nodo de creatividad en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica Clave 30EIT0006P	Poza Rica	1,947.3	0.0	1,947.3	1,947.3
Construcción de barda perimetral en la escuela primaria General Ignacio Zaragoza, clave 30EPR1796T	Poza Rica	3,199.9	1,599.9	0.0	0.0
Pueblo Viejo					
Construcción de dos aulas y servicios sanitarios por sustitución de los edificios (C, D) en la escuela primaria Vicente Guerrero Clave 30DPR1464E	Colonia Petrolera Lindavista	1,499.8	0.0	1,499.8	1,499.8
Puente Nacional					
Terminación de conexión de red eléctrica en la escuela primaria Diez de Mayo Clave 30DPR3971X	Cabezas	100.0	20.9	58.1	58.1
San Andrés Tuxtla					
Terminación de rehabilitación de edificios en la escuela primaria Profesor Roberto Mancisidor Vinas Clave 30DPR2839I	San Andrés Tuxtla	500.0	150.0	0.0	0.0
San Juan Evangelista					
Por sustitución: construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Francisco I. Madero Clave 30EPR1913S	Cascajal Grande	1,000.0	3.0	993.8	971.1
Construcción de un aula de medios en el Telebachillerato Villa Juanita Clave 30ETH0253Z	Estación Juanita	406.1	0.0	406.1	406.1

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
San Juan Evangelista					
Adquisición de mobiliario y equipo para el Telebachillerato Villa Juanita Clave 30ETH0253Z	Estación Juanita	30.5	0.0	30.5	30.5
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el Telebachillerato Villa Juanita Clave 30ETH0253Z	Estación Juanita	371.0	111.3	0.0	0.0
San Rafael					
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Insurgentes Clave 30EPR1347O	Tepetates	1,500.0	107.9	1,284.1	1,284.1
Santiago Tuxtla					
Construcción de dos aulas didácticas y rehabilitación de edificios en la escuela primaria Ignacio Carvajal Carranza, clave 30EPR1947I	Tapalapan	740.0	370.0	0.0	0.0
Sayula de Alemán					
Construcción de un aula de medios en el Telebachillerato Aguilera Clave 30ETH0375J	Aguilera	406.2	0.0	406.2	406.2
Adquisición de mobiliario y equipo para el Telebachillerato Aguilera Clave 30ETH0375J	Aguilera	23.0	0.0	23.0	23.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el Telebachillerato Aguilera Clave 30ETH0375J	Aguilera	370.9	111.3	0.0	0.0
Construcción de tres aulas didácticas, (dos aulas de 2.5 y una de 3 E.E.)(u1c 8 E.E.) y obra exterior en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 282 clave 30DTA0282B, incluye mobiliario y equipo, gastos de supervisión y administración	Sayula de Alemán	2,454.8	706.5	47.1	47.1
Soledad Atzompa					
Construcción de un aula didáctica y dirección en el Jardín de Niños Moctezuma Xocoyotzin Clave 30DCC0558G	Acultzinapa	624.1	0.0	624.1	624.1
Rehabilitación de edificios en el Jardín de Niños Fray Pedro de Gante Clave 30DCC0428N	Xiquila	510.6	0.0	510.6	510.6
Soledad de Doblado					
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria José María Morelos y Pavón Clave 30EPR1976D	Soledad de Doblado	9,851.3	233.6	8,911.8	8,911.8
Tampico Alto					
Construcción de tres aulas didácticas 8 E.E. estructura U1C y obra exterior en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 281 Clave 30DTA0281C, incluye mobiliario y equipo, gastos de supervisión y administración	Tampico Alto	2,206.0	260.6	1,281.2	1,281.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Tantima					
Construcción de un aula de medios y rehabilitación general de edificios en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EPR2049W	Gutiérrez Zamora	1,300.0	390.0	0.0	0.0
Tantoyuca					
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en el Jardín de Niños María Montessori Clave 30DJN0679H	El Lindero	520.0	37.0	445.8	445.8
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la Escuela Telesecundaria Rafael Ramírez Clave 30DTV0502J	Mezquite Mata del Tigre	2,300.0	179.4	1,941.1	1,941.1
Construcción de módulo de tutorías 4 E.E., estructura U1C y obra exterior, mobiliario y equipo para sala de maestros y módulo de tutorías, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 136 Clave 30DTA0102A, incluye gastos de supervisión y administración	San Sebastián	1,455.8	199.2	730.4	730.4
Tecolutla					
Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Virgilio Uribe Clave 30DPR0956K	Casitas	1,400.0	404.2	52.4	0.0
Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Constitución Clave 30DPR0958I	La Guadalupe	1,550.0	465.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el Jardín de Niños Enrique Laubscher Clave 30DJN0234P	Tecolutla	850.0	31.7	786.5	786.5
Construcción de tres aulas didácticas, edificio de canto y juegos, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de niños Enrique Laubscher, clave 30DJN0234P	Tecolutla	4,000.0	1,535.9	928.1	0.0
Tenampa					
Construcción de dirección y rehabilitación de edificios en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla Clave 30EPR2226J	El Súchil	750.0	225.0	0.0	0.0
Tezonapa					
Construcción de edificio académico tipo H, plaza, andadores y cercado perimetral en la extensión en Tezonapa del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica Clave 30EIT0016W, incluye gastos de supervisión	Tezonapa	11,898.3	3,152.2	5,593.7	5,593.7
Por sustitución del edificio A: construcción de tres aulas didácticas y servicios sanitarios rurales en la escuela telesecundaria Emperador Cuauhtémoc, clave 30DTV0913L	Colonia Agrícola Rincón de las Flores	1,400.0	420.0	0.0	0.0
Tierra Blanca					
Construcción de servicios sanitarios rurales y rehabilitación de los edificios A y B en la escuela primaria Benito Juárez García Clave 30EPR3786Z	Roberto Barrios	600.0	0.0	600.0	600.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Tierra Blanca					
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en el jardín de niños Club de Leones, clave 30DJN0080C	Tierra Blanca	1,207.5	362.2	0.0	0.0
Tihuatlán					
Por sustitución del edificio A: construcción de un aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio B, obra exterior (considerar demolición del edificio A) en la escuela primaria Ejército Mexicano Clave 30DPR5546P	San Miguel Mecatepec (Manantial)	2,300.0	0.0	2,300.0	2,300.0
Tlacotalpan					
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Miguel Z. Cházaro, clave 30EPR2430U	Tlacotalpan	1,350.0	405.0	0.0	0.0
Tlacotepec de Mejía					
Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela telesecundaria, clave 30DTV1986K	Amatitla	2,000.0	1,000.0	0.0	0.0
Tlalixcoyan					
Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Lic. Silvestre Moreno Cora, clave 30EPR2449S	Tlalixcoyan	1,200.0	600.0	0.0	0.0
Tlaltetela					
Rehabilitación de edificios existentes, primaria La Corregidora, clave 30EPR0337A	Tlaltetela	1,700.0	510.0	0.0	0.0
Tlapacoyan					
Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria Cuauhtémoc, clave 30DTV1799Q	San Isidro	900.0	0.0	900.0	900.0
Totutla					
Construcción de edificio (tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior) en el Centro de Atención Múltiple Totutla Clave 30EML0031S	Totutla	2,300.0	690.0	0.0	0.0
Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en la primaria Vicente Guerrero, clave 30EPR2501Y	Mata de Indio	2,400.0	720.0	0.0	0.0
Tuxpan					
Construcción de dos aulas didácticas (2 de 2 entre ejes) con aire acondicionado (U1C 4 entre ejes) y obra exterior en el bachillerato Profesor Ángel Saqui del Ángel clave 30DBP0001P, incluye gastos de supervisión	Tuxpan	2,253.5	0.0	2,190.4	2,190.4
Construcción de seis aulas didácticas, (cuatro aulas de 2.5 entre ejes y 2 de 3 entre ejes), (9 entre ejes U2C) obra exterior, siete aulas didácticas (6 de 2.5 entre ejes y 1 de 3 entre ejes) y módulo de sanitarios 2 entre ejes U2C en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar N° 20 clave 30DCM0005N, incluye gastos de supervisión, administración y estudio de mecánica de suelos	Tuxpan	11,556.2	5,540.8	222.2	222.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Tuxpan					
Construcción de servicios sanitarios (6.37x5.40), rehabilitación de los edificios A, B y obra exterior en el jardín de niños 24 de Noviembre, clave 30DJN3963Y	La Argentina	819.2	0.0	819.2	819.2
Por sustitución: construcción de barda perimetral, rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria José Fernández Gómez, clave 30DPR0916J	Tuxpan	630.0	315.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios existentes, primaria Demetrio Ruíz Malerva, clave 30DPR5079L	Tuxpan	950.0	285.0	0.0	0.0
Úrsulo Galván					
Adquisición de mobiliario y equipo para el Telebachillerato La Gloria Clave 30ETH0339E	La Gloria	473.9	0.0	473.9	473.9
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela telesecundaria Felipe Carrillo Puerto, clave 30DTV0196S	Real del Oro	550.0	0.0	550.0	550.0
Varios municipios					
Adquisición de mobiliario para diversos Planteles Educativos de los niveles de: educación básica, media superior y superior, varias claves	Varias	26,944.7	0.0	22,856.7	22,856.7
Adquisición de mobiliario y equipo para laboratorios y talleres de diversos planteles educativos	Varias	1,309.3	0.0	1,309.3	1,309.3
Adquisición de mobiliario y equipo para diversos planteles del nivel: básico, medio superior y superior, clave varias	Varias	67,081.9	0.0	53,539.6	53,539.6
Adquisición de bienes informáticos (equipo de cómputo e impresora) para varios planteles educativos	Varias	7,994.6	0.0	7,994.6	7,994.6
Adquisición de audio y video para varios planteles educativos	Varias	4,998.8	0.0	4,998.8	4,998.8
Adquisición de equipamiento (mobiliario) para Direcciones de varios planteles educativos	Varias	2,995.7	0.0	2,995.7	2,995.7
Elaboración de cédulas de validación técnica para 1000 planteles educativos del Estado de Veracruz claves varias	Varias	4,000.0	0.0	3,885.5	2,302.5
Adquisición de equipo de cómputo para varios planteles de nivel básico, media superior y superior	Varias	5,120.7	0.0	5,120.7	5,120.7
Vega de Alatorre					
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, clave 30EPR2558Z	Vega de Alatorre	1,500.0	750.0	0.0	0.0
Construcción de techado de plaza cívica en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos unidad Vega de Alatorre, clave 30ETC0005W	Vega de Alatorre	2,000.0	77.1	1,845.6	1,845.6

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Veracruz					
Construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Henri Wallon, clave 30EJN1521O	Mata de Pita	1,472.8	0.0	1,472.8	1,472.8
Construcción de un aula de medios y rehabilitación del edificio D en la escuela secundaria general Lylia Berthely, clave 30EES0186E	Mata de Pita	1,145.0	0.0	1,145.0	1,145.0
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria José Acosta Lucero, clave 30EPR3932U	Mata de Pita	1,363.1	0.0	1,363.1	1,363.1
Construcción de tres aulas didácticas y servicios sanitarios en el jardín de niños Frida Khalo, clave 30DJN4006W	Veracruz	1,800.0	0.0	1,800.0	1,800.0
Rehabilitación de edificios e instalación eléctrica en el jardín de niños Rosaura Zapata, clave 30EJN0003X	Veracruz	999.8	0.0	999.8	999.8
Rehabilitación de edificios A, B, C, D y obra exterior en el jardín de niños Buena Vista, clave 30DJN2581K	Veracruz	1,284.1	0.0	1,284.1	1,284.1
Rehabilitación eléctrica de los edificios en la escuela primaria Justino Sarmiento, clave 30EPR3373Z	Veracruz	1,286.4	0.0	1,286.4	1,286.4
Rehabilitación eléctrica en media tensión en el centro de atención múltiple de educación especial No. 1, clave 30DML0061N	Veracruz	51.8	0.0	51.8	51.8
Por sustitución: construcción de techado y plaza cívica, sustitución de losas de concreto por cubierta de multypanel de cuatro aulas didácticas y obra exterior (incluye demolición) en el jardín de niños Club de Leones II, clave 30DJN3365B	Veracruz	836.4	0.0	836.4	836.4
Rehabilitación de la red eléctrica en media tensión en la escuela primaria Julio S. Montero, clave 30EPR2606S	Veracruz	1,130.5	0.0	1,130.5	1,130.5
Por sustitución: construcción de dos aulas didácticas, sustitución de losa de cuatro aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, sustitución de pisos, rehabilitación de servicios sanitarios, red eléctrica y obra exterior (incluye demolición) en el jardín de niños Federico Froebel, clave 30EJN0128E	Veracruz	4,396.2	0.0	4,396.2	4,396.2
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria México, clave 30EPR2592F	Veracruz	370.5	0.0	370.5	370.5
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria María Fermina Rivera, clave 30EPR2597A	Veracruz	3,068.0	0.0	3,068.0	3,068.0
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30PR2591G	Veracruz	2,999.1	0.0	2,999.1	2,999.1
Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Eva Fortier, clave 30DJN0198A	Veracruz	496.6	0.0	496.6	496.6

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Veracruz					
Construcción de muro de contención y sustitución de barda perimetral (incluye demolición de barda) en la escuela primaria Carmen Serdán, clave 30DPR4617M	Veracruz	497.2	0.0	497.2	497.2
Por sustitución del edificio A: construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Jaime Torres Bodet, clave 30DPR2864H	Veracruz	1,405.9	0.0	1,405.9	1,405.9
Rehabilitación de edificios barda perimetral y obra exterior en el jardín de niños José Luis Ordaz L. clave 30EJN0129D	Veracruz	1,600.0	800.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Cayetano Rivera, clave 30EPR2626F	Veracruz	500.0	5.6	488.6	488.6
Rehabilitación de dos aulas didácticas, dirección y obra exterior en la escuela primaria Guadalupe Victoria, clave 30EPR3144G	Veracruz	1,600.0	417.5	764.8	764.8
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria General Miguel Alemán, clave 30EPR2618X	Veracruz	7,000.0	197.8	6,604.2	6,604.2
Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de seis aulas didácticas y obra exterior en el telebachillerato Los Volcanes, clave 30ETH0996Q	Veracruz	1,750.0	83.0	1,583.9	1,583.9
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Vicente E. Barrios, clave 30EPR2584X	Veracruz	1,500.0	108.2	1,283.4	1,283.4
Segunda etapa: construcción de unidad académica departamental tipo III en el Instituto Tecnológico de Veracruz, clave 30DIT0002U	Veracruz	3,325.7	291.9	2,741.8	2,741.8
Construcción de muro de contención y sustitución de barda perimetral (incluye demolición de barda) en el telebachillerato colonia Adolfo Ruíz Cortines, clave 30ETH0084U	Veracruz	630.4	0.8	628.8	628.8
Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E y obra exterior, en la primaria Ignacio Allende, clave 30DPR5456X	Veracruz	1,800.0	407.3	442.2	0.0
Construcción de servicios sanitarios rurales, rehabilitación de edificios y obra exterior en el telebachillerato Delfino Victoria, clave 30ETH0949F	Delfino Victoria (Santa Fe)	500.0	150.0	0.0	0.0
Construcción de aula didáctica, rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria la Esperanza, clave 30EPR2604U	Veracruz	1,200.0	600.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Profesor Gerardo Rivero, clave 30DPR1368B	Veracruz	1,800.0	900.0	0.0	0.0
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria Melchor Ocampo, clave 30DPR1387Q	Mata Cocuite	400.0	120.0	0.0	0.0
Construcción de dos aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela telesecundaria, clave 30ETV0430F	Lomas de Río Medio Cuatro	1,500.0	450.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Veracruz					
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Cayetano Rivera, clave 30EPR2626F	Veracruz	1,500.0	0.0	1,473.2	1,473.2
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Federico Froebel, clave 30EJN0128E	Veracruz	3,000.0	1,500.0	0.0	0.0
Xalapa					
Construcción de dos aulas didácticas, laboratorio de análisis clínicos, 576 m2 de techado de plaza cívica, reconstrucción de 663 m2 de plaza cívica, 41 ml de barda, 156 m2 de rampas para personas con discapacidades en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 13 Dr. José María Cos y Pérez, clave 30DCT0036Q, incluye gastos de supervisión	Xalapa	4,831.6	0.0	4,831.6	4,831.6
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Genoveva Cortés, clave 30EJN1016H	Colonia Santa Bárbara	555.5	0.0	555.5	555.5
Por sustitución: construcción de un aula didáctica, rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Patria, clave 30EPR1166E	El Castillo	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Construcción de muro de contención en el jardín de niños Carmen Ramos del Río, clave 30DJN2884E	Xalapa	1,410.0	0.0	1,410.0	1,410.0
Sustitución parcial de barda y muro de contención, rehabilitación de edificios A y B, y demolición del edificio I en la escuela telesecundaria Jaime Torres Bodet, clave 30DTV1287Q	Xalapa	1,654.0	0.0	1,654.0	1,654.0
Construcción de cuatro aulas didácticas (U2C) por sustitución del edificio B, y rehabilitación de edificios en la escuela telesecundaria Sebastián Lerdo de Tejada, clave 30DTV0781K	Xalapa	2,568.3	0.0	2,568.3	2,568.3
Rehabilitación de edificios en el telebachillerato Las Trancas, clave 30ETH0517R	Xalapa	72.8	0.0	72.8	72.8
Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el telebachillerato Colonia Revolución clave 30ETH1057D, incluye mobiliario y equipo	Xalapa	3,056.2	0.0	3,056.2	3,056.2
Construcción de tres aulas didácticas y servicios sanitarios en el bachillerato Experimental clave 30EBH0020U, incluye mobiliario y equipo	Xalapa	1,847.5	0.0	1,847.5	1,847.5
Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Vicente Lombardo Toledano, clave 30DJN0818S	Xalapa	457.6	0.0	457.6	457.6
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Adolfo López Mateos, clave 30DPR1845M	Xalapa	32.7	0.0	32.7	32.7
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el CAPEP Virginia Satir, clave 30FLS0010Z	Xalapa	2,200.0	0.0	2,200.0	2,200.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Xalapa					
Construcción de dirección, servicios sanitarios y rehabilitación de edificio A y obra exterior en la escuela telesecundaria Ejército Mexicano, clave 30DTV1781R	Xalapa	1,298.6	0.0	1,298.6	1,298.6
Construcción de barda perimetral en el jardín de niños Tenoch, clave 30DJN3908E	Xalapa	567.5	0.0	567.5	567.5
Sustitución de escaleras en el edificio B (incluye demolición) en la escuela secundaria técnica industrial No. 3, clave 30DST0003Z	Xalapa	2,399.9	0.0	2,399.9	2,399.9
Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Luis G. Murillo P. clave 30DJN0041A	Xalapa	49.1	0.0	49.1	49.1
Rehabilitación de edificios en la escuela secundaria técnica industrial No. 72, clave 30DST0071X	Xalapa	223.2	0.0	223.2	223.2
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Xochiquetzalli, clave 30DJN0135P	Xalapa	310.8	0.0	310.8	310.8
Construcción de barda perimetral en el jardín de niños Virginia Aguilar Pensado, clave 30EJN0093F	Xalapa	0.2	0.0	0.2	0.2
Construcción de un aula didáctica en la escuela primaria Bismarck Ánimas Hernández, clave 30EPR3447A	Xalapa	126.3	0.0	126.3	126.3
Rehabilitación de cinco aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Profesor Rafael Ramírez, clave 30DPR3451O	Xalapa	1,199.9	0.0	1,199.9	1,199.9
Rehabilitación de dos aulas didácticas y construcción de barda perimetral en el jardín de niños Alfonso Pruneda, clave 30DJN1008Z	Xalapa	850.0	0.0	850.0	850.0
Construcción de muro de contención y rehabilitación de edificios en el jardín de niños Manuel M. Ponce, clave 30DJN2037B	Xalapa	517.6	0.0	517.6	517.6
Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios en la escuela primaria Alfonso Arroyo Flores, clave 30DPR5103V	Xalapa	900.0	0.0	900.0	900.0
Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Obrero Campesino, clave 30EJN0236M	Xalapa	625.1	0.0	625.1	625.1
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela telesecundaria José Vasconcelos, clave 30DTV0402K	El Castillo	966.0	92.3	658.1	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Xochipilli, clave 30DJN2789A	Xalapa	550.0	101.8	210.3	210.3
Rehabilitación de edificio A y obra exterior en el jardín de niños Acatitlán, clave 30DJN2602G	Xalapa	650.0	26.4	561.8	412.0
Sustitución de barda perimetral en el jardín de niños Nueva Xalapa, clave 30DJN3366A	Xalapa	120.0	0.0	118.9	118.9

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Xalapa					
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Luz Fernández de Herrera, clave 30DJN2817G	Xalapa	450.0	135.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Profesor Rubén Montiel, clave 30DJN1146B	Xalapa	1,799.9	150.6	1,297.8	946.8
Construcción de edificio (tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior) en el centro de atención múltiple Conecalli, clave 30EML0038L	Xalapa	2,000.0	394.4	685.2	685.2
Rehabilitación de seis aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Silvestre Pérez Posadas, clave 30EPR3948V	El Castillo	250.0	0.0	250.0	250.0
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas y obra exterior (incluye demolición) en la escuela telesecundaria Lic. Benito Juárez García, clave 30ETV0261A	Tronconal	1,400.0	312.9	774.1	774.1
Rehabilitación de tres aulas didácticas y obra exterior en el jardín de niños Guadalupe Campos, clave 30EJN0090I	Xalapa	250.0	0.0	175.3	175.3
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Dr. Agustín García Figueroa, clave 30EPR1169B	Xalapa	700.0	0.0	552.1	552.1
Rehabilitación de edificios existentes y obra exterior en el jardín de niños Teresa Peñafiel de Hernández, clave 30EJN0044X	Xalapa	900.0	0.0	900.0	900.0
Rehabilitación de cinco aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Antonio Nadal Romero, clave 30DPR5262J	Xalapa	1,500.0	0.0	1,499.6	1,499.6
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Enrique Pestalozzi, clave 30EJN0095D	Xalapa	600.0	0.0	600.0	600.0
Construcción de cuatro aulas didácticas, un aula de medios, laboratorio, dirección, servicios sanitarios, escaleras en estructura U2C y obra exterior en la escuela telesecundaria, clave 30ETV0459K	Xalapa	5,000.0	1,135.3	2,729.2	2,729.2
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Justo Fernández González, clave 30EPR1137J	Xalapa	1,200.0	0.0	1,085.0	1,085.0
Construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños José María Morelos y Pavón, clave 30EJN0098A	Xalapa	1,200.0	0.0	1,199.9	1,199.9
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, clave 30EPR1163H	Xalapa	5,000.0	0.0	3,599.5	3,599.5
Rehabilitación de edificios en el bachillerato Ricardo Flores Magón, clave 30EBH0074Y	Xalapa	5,000.0	2,066.4	867.0	867.0
Construcción de muro de contención, sustitución de plaza cívica y malla perimetral en el jardín de niños Jaime Torres Bodet, clave 30EJN0959Q	Xalapa	488.4	0.0	488.4	488.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Xalapa					
Construcción de edificio académico tipo H, plaza, andadores y cercado en la escuela normal superior veracruzana Dr. Manuel Suárez Trujillo clave 30ENL0004U, incluye gastos de supervisión	Xalapa	11,999.9	2,070.9	7,756.4	7,756.4
Rehabilitación general de edificios en el Jardín de Niños Manuel M. Ponce Clave 30DJN0337L	Xalapa	1,399.8	325.4	314.9	0.0
Construcción de un aula de medios, dirección y servicios sanitarios, telesecundaria Francisco Javier Clavijero, clave 30DTV1703N	Xalapa	1,300.0	390.0	0.0	0.0
Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en la escuela primaria Manuel C. Tello, clave 30EPR3538S	Castillo Chico	781.6	234.4	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios existentes en el jardín de niños María Enriqueta, clave 30DJN0226G	Xalapa	1,150.0	68.5	921.4	826.5
Rehabilitación general de edificios en primaria Sebastian Lerdo de Tejada, clave 30EPR2950C	Colonia 6 de Enero	1,110.0	333.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en centro de atención múltiple Dr. Roberto Solís Quiroga, clave 30EMLI0014B	Xalapa	400.0	120.0	0.0	0.0
Construcción de muro de contención en la escuela secundaria técnica industrial No. 122 Alfredo Martínez Pacheco, clave 30DST0122N	Xalapa	2,000.0	600.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Insurgente Pedro Moreno, clave 30DPR3482H	Xalapa	2,800.0	840.0	0.0	0.0
Sustitución del edificio A y rehabilitación de edificios existentes en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EPR1136K	Xalapa	4,000.0	2,000.0	0.0	0.0
Xico					
Construcción de un aula didáctica, rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Joaquín Fernández de Lizardi, clave 30DJN0373Q	Xico	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Rehabilitación de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, clave 30EPR1232N	Coxmatla	363.4	0.0	262.4	262.4
Yanga					
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Venustiano Carranza, clave 30EPR2645U	Yanga	1,800.0	900.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Vicente Guerrero Clave 30EPR3583E	Yanga	850.0	425.0	0.0	0.0
Zacualpan					
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Amado Nervo, clave 30DPR1413Y	Zacualpan	1,000.0	300.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Zongolica					
Construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela telesecundaria Héroes del 5 de Mayo, clave 30DTV0482M	Comalapa	1,355.9	0.0	1,355.9	1,355.9
Rehabilitación de edificios existentes en la escuela primaria 20 de Noviembre, clave 30DPB0854M	El Porvenir	1,149.9	0.0	1,149.9	1,149.9
Construcción de servicios sanitarios rurales y cercado perimetral en la escuela primaria Emiliano Zapata, clave 30EPR2710D	El Porvenir	628.3	0.0	628.3	628.3
Construcción de un aula didáctica en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EPT2723H	Totolacatla	391.6	0.0	391.6	391.6
Por sustitución: construcción de cinco aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Leona Vicario, clave 30EJN0205T	Zongolica	3,000.0	0.0	3,000.0	3,000.0
Construcción de edificio académico tipo H, plaza, andadores y cercado perimetral del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica clave 30EIT0016W, incluye gastos de supervisión	Zongolica	11,709.9	1,929.9	7,850.1	7,058.3
Sub-total		632,400.9	95,135.0	392,026.8	379,810.1
Pago de finiquitos y gastos de supervisión		119.5	0.0	59.7	59.7
Recursos en proceso de contratación		108,702.0	0.0	0.0	0.0
Total de la ejecutora		741,222.5	95,135.0	392,086.5	379,869.9

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Acayucan					
Construcción de colector de drenaje sanitario La Malinche	Acayucan	13,112.2	0.0	7,445.1	7,445.1
Agua Dulce					
Rehabilitación de pozo profundo Tonalá 4	Agua Dulce	8,860.3	0.0	8,860.3	8,860.3
Amatitlán					
Construcción del sistema de abastecimiento de agua, incluye supervisión técnica externa	Varias	4,274.7	0.0	4,274.7	4,274.7
Atlahuilco					
Construcción del sistema de agua potable, incluye supervisión técnica externa	Cuautlamanca	1,379.7	0.0	1,379.7	1,379.7
Ayahualulco					
Ampliación del sistema de agua potable, incluye gastos de supervisión	Tlalconteno	7,496.2	0.0	2,800.8	2,800.8
Camarón de Tejeda					
Construcción del drenaje sanitario de la colonia Jorge Obispo Hernández, incluye gastos de supervisión	Camarón de Tejeda	4,044.5	674.4	1,755.7	1,755.7
Construcción de drenaje sanitario, incluye supervisión técnica externa	Mata de Agua	2,792.7	0.0	2,792.7	2,792.7
Catemaco					
Construcción del colector principal, subcolector sur y drenaje sanitario a gravedad, incluye gastos de supervisión	Catemaco	14,114.9	0.0	3,028.0	2,921.2
Construcción de emisor a presión, caseta, equipamiento y cárcamo de bombeo, incluye gastos de supervisión	Catemaco	7,650.9	0.0	2,090.1	2,032.2
Chicontepec					
Construcción del drenaje sanitario, primera etapa, incluye supervisión técnica externa	Varias	1,024.0	0.0	1,024.0	1,024.0
Coatzacoalcos					
Rehabilitación de 4 pozos profundos y sustitución de los sistemas de filtración	Allende	28,084.2	0.0	28,084.2	28,084.2
Córdoba					
Rehabilitación de tres tanques de regularización de agua potable	Córdoba	3,930.6	1,179.1	0.0	0.0
Cosoleacaque					
Rehabilitación de 3 pozos profundos	Varias	20,475.5	0.0	20,475.5	20,475.5

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Coxquihui					
Construcción del sistema de agua potable, incluye supervisión técnica externa	Sabaneta	1,188.6	0.0	1,188.6	1,188.6
Construcción del sistema de agua potable, incluye gastos de supervisión	José María Morelos	7,588.0	0.0	3,087.3	2,477.3
Cuitláhuac					
Ampliación de la red de agua potable	Varias	11,389.8	0.0	11,389.8	11,389.8
Emiliano Zapata					
Drenaje sanitario colonia Valle Hermoso	Colonia Valle Hermoso	1,045.8	0.0	0.0	0.0
Huayacocotla					
Construcción de la red de distribución de agua, incluye supervisión técnica externa	Palo Bendito	2,830.8	0.0	2,830.8	2,830.8
Hueyapan de Ocampo					
Construcción de drenaje sanitario	El Sauzal	8,702.2	0.0	8,702.2	8,702.2
Ignacio de la Llave					
Rehabilitación de 2 pozos profundos	Varias	12,933.2	0.0	12,933.2	12,933.2
Ixhuatlán de Madero					
Construcción del sistema de alcantarillado, segunda etapa, incluye supervisión técnica externa	Ahuacapa Segundo	1,408.2	0.0	1,408.2	1,408.2
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, incluye supervisión técnica externa	Llano Enmedio	3,017.1	0.0	3,017.1	3,017.1
Ixhuatlán del Café					
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable mediante captadores de agua de lluvia, primera etapa, incluye gastos de supervisión	Álvaro Obregón	3,976.7	539.1	2,139.6	2,139.6
José Azueta					
Rehabilitación del pozo profundo	Tesechoacán	4,918.9	0.0	4,918.9	4,918.9
La Antigua					
Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales	José Cardel	13,321.5	0.0	13,321.5	13,321.5
La Perla					
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, incluye gastos de supervisión	Chilapa	4,296.8	827.8	1,493.9	64.9

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
La Perla					
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, incluye gastos de supervisión	La Ciénega	4,185.9	773.1	1,566.4	63.3
Construcción de línea de conducción de agua potable, incluye gastos de supervisión	Villahermosa	5,488.8	100.9	5,096.9	3,001.4
Construcción del sistema de drenaje sanitario, primera etapa	Varias	9,447.5	0.0	0.0	0.0
Minatitlán					
Rehabilitación del pozo profundo Soto Innes y del tanque elevado	Minatitlán	12,931.2	0.0	12,931.2	12,931.2
Misantla					
Construcción por reubicación de un tramo de línea de conducción del sistema de agua potable, incluye reposición de pavimentos en vialidades	Misantla	1,921.3	576.4	0.0	0.0
Otatitlán					
Rehabilitación del pozo profundo	Otatitlán	10,536.8	0.0	10,536.8	10,536.8
Pánuco					
Construcción de línea de conducción en el tramo planta potabilizadora de Tamos a la planta potabilizadora de Pueblo Viejo, tramo Tamos	Tamos	5,881.5	0.0	5,627.7	5,620.3
Electrificación, equipamiento y automatización de la planta potabilizadora de Tamos	Tamos	14,901.8	0.0	12,006.4	12,006.4
Playa Vicente					
Rehabilitación del pozo profundo	Coahuila	2,738.4	0.0	2,738.4	2,738.4
Pueblo Viejo					
Construcción de línea de conducción en el tramo planta potabilizadora de Tamos a la planta potabilizadora de Pueblo Viejo, tramo Anáhuac	Anáhuac	3,516.8	479.3	1,919.0	1,919.0
Construcción de líneas de alimentación, cruces especiales y fontanería de los tanques de regularización	Varias	7,993.8	0.0	7,262.9	7,262.9
Electrificación, equipamiento y automatización de planta potabilizadora de Pueblo Viejo	Cd. Cuauhtémoc	28,852.4	0.0	19,526.7	13,396.3
Rehabilitación de la captación del sistema Meganorte, obra eléctrica y mecánica	Cd. Cuauhtémoc	2,556.8	929.5	0.0	0.0
San Andrés Tuxtla					
Construcción de drenaje sanitario, incluye gastos de supervisión	El Nacastle	3,162.6	221.1	2,393.7	2,393.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Santiago Sochiapan					
Rehabilitación de 2 pozos profundos	Varias	7,054.1	0.0	7,054.1	7,054.1
Soledad Atzompa					
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable, cuarta etapa, incluye supervisión técnica externa	Huitzila	539.2	0.0	539.2	539.2
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, incluye supervisión técnica externa	Las Porfiadas	3,713.3	0.0	3,713.3	3,713.3
Construcción de drenaje sanitario	Atexcalco	8,511.3	0.0	8,511.3	8,511.3
Tampico Alto					
Construcción de líneas de alimentación, cruces especiales y fontanería de los tanques de regularización	Tampico Alto	5,748.7	1,724.6	0.0	0.0
Tantoyuca					
Construcción de captadores de agua de lluvia, incluye gastos de supervisión	Varias	15,150.7	0.0	12,387.6	12,387.6
Tehuipango					
Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable	Varias	6,959.5	0.0	6,959.5	6,959.5
Tempoal					
Construcción de drenaje sanitario, incluye gastos de supervisión	Corozal	12,739.7	0.0	2,980.0	2,980.0
Tepetlán					
Construcción del sistema de agua potable, incluye gastos de supervisión	Alto Tío Diego	7,776.4	0.0	7,756.9	7,642.4
Tlacojalpan					
Rehabilitación del pozo profundo	Tlacojalpan	8,850.6	0.0	8,850.6	8,850.6
Tlacotalpan					
Rehabilitación del pozo profundo	Bugambilia	4,946.8	0.0	4,946.8	4,946.8
Tlalixcoyan					
Rehabilitación del pozo profundo	Tlalixcoyan	8,862.0	0.0	8,862.0	8,862.0
Tuxtilla					
Rehabilitación del pozo profundo	Tuxtilla	6,771.1	0.0	6,771.1	6,771.1
Veracruz					
Construcción del colector pluvial Cuauhtémoc y subcolector electrónica, incluye gastos de supervisión	Veracruz	6,416.1	814.6	3,587.3	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Veracruz					
Introducción del alcantarillado sanitario en la colonia Renacimiento, incluye gastos de supervisión	Veracruz	6,930.0	2,026.6	52.4	0.0
Construcción del colector pluvial y cruce de Laguna Olmeca, incluye gastos de supervisión	Veracruz	11,979.4	0.0	2,363.1	2,272.5
Zongolica					
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable, segunda etapa, incluye supervisión técnica externa	El Porvenir	2,532.1	0.0	2,532.1	2,532.1
Construcción del sistema de agua potable	Macuilca	2,844.6	0.0	2,844.6	2,844.6
Sub-total		436,302.1	10,867.0	322,762.0	306,977.2
Pago de finiquitos y gastos de supervisión		2,540.4	0.0	2,540.4	2,540.4
Recursos en proceso de contratación		89,453.4	0.0	0.0	0.0
Total de la ejecutora		528,296.0	10,867.0	325,302.5	309,517.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Varios municipios					
Construcción de piso firme en la región Papaloapan (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	590.5	0.0	590.5	590.5
Programa regional de ordenamiento territorial de la zona económica especial de Coatzacoalcos y su área de influencia	Varias	2,494.0	748.2	0.0	0.0
Equipamiento de estufas ecológicas	Varias	31,792.2	0.0	31,792.2	31,792.2
Construcción de pisos firmes para la región Poza Rica - Tuxpan, incluye gastos indirectos	Varias	30,743.1	239.3	29,945.2	29,945.2
Construcción de pisos firmes para la región Coatzacoalcos - Minatitlán, incluye gastos indirectos	Varias	4,415.3	4.9	4,398.9	4,398.9
Construcción de piso firme en la región de Las Montañas (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	25,446.3	0.0	25,446.3	25,446.3
Construcción de pisos firmes para la región Orizaba - Córdoba-Ixtaczoquitlán, incluye gastos indirectos	Varias	9,698.5	77.5	9,440.0	9,440.0
Construcción de piso firme en la región Olmeca (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	24,934.0	0.0	24,934.0	24,934.0
Construcción de pisos firmes para la región Veracruz - Boca del Río, incluye gastos indirectos	Varias	37,390.9	4,023.5	23,979.1	23,979.1
Construcción de cuartos dormitorios para la región Huasteca Alta, incluye gastos indirectos	Varias	6,835.2	0.0	6,835.2	6,835.2
Construcción de cuartos dormitorios para la región Orizaba - Córdoba - Ixtaczoquitlán, incluye gastos indirectos	Varias	66,848.7	5,846.6	47,359.9	47,359.9
Construcción de cuartos dormitorios para la región Olmeca, incluye gastos indirectos	Varias	5,810.6	0.0	5,810.6	5,810.6
Construcción de pisos firmes para la región Xalapa, incluye gastos indirectos	Varias	2,326.5	18.4	2,264.9	2,264.9
Construcción de cuartos dormitorios para la región Huasteca Baja, incluye gastos indirectos	Varias	38,415.7	0.0	38,415.7	38,415.7
Construcción de cuartos dormitorios para la región Coatzacoalcos - Minatitlán, incluye gastos indirectos	Varias	33,399.4	4,856.9	17,209.5	17,209.5
Construcción de cuartos dormitorios para la región de Nautla, incluye gastos indirectos	Varias	3,517.5	0.0	3,517.5	3,517.5
Construcción de cuartos dormitorios para la región Poza Rica - Tuxpan, incluye gastos indirectos	Varias	72,249.4	5,220.8	54,846.6	54,846.6

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Varios municipios					
Construcción de cuartos dormitorios para la región de Las Montañas, incluye gastos indirectos	Varias	13,706.3	0.0	13,706.3	13,706.3
Construcción de cuartos dormitorios para la región Xalapa, incluye gastos indirectos	Varias	100,992.1	5,434.5	82,372.2	82,372.2
Construcción de cuartos dormitorios para la región Papaloapan, incluye gastos indirectos	Varias	1,872.2	0.0	1,872.2	1,872.2
Construcción de sanitarios prefabricados con biodigestores para la región Orizaba - Córdoba - Ixtaczoquitlán, incluye gastos indirectos	Varias	7,395.3	623.7	5,316.1	5,316.1
Construcción de piso firme en la región Capital (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	4,527.2	0.0	4,527.2	4,527.2
Construcción de cuartos dormitorios para la región Veracruz - Boca del Río, incluye gastos indirectos	Varias	61,422.3	191.0	60,785.6	60,785.6
Construcción de cuartos dormitorios para la región Sotavento, incluye gastos indirectos	Varias	35,052.4	0.0	35,052.4	35,052.4
Construcción de techos firmes para la región Xalapa, incluye gastos indirectos	Varias	10,505.9	84.6	10,223.6	10,223.6
Construcción de cuartos dormitorios para la región Capital, incluye gastos indirectos	Varias	36,227.4	0.0	36,227.4	36,227.4
Construcción de sanitarios prefabricados con biodigestores para la región Poza Rica - Tuxpan, incluye gastos indirectos	Varias	4,566.0	34.5	4,450.8	4,450.8
Construcción de cuartos dormitorios para la región Totonaca, incluye gastos indirectos	Varias	6,281.6	0.0	6,281.6	6,281.6
Construcción de sanitarios prefabricados con biodigestores para la región Coatzacoalcos - Minatitlán, incluye gastos indirectos	Varias	2,244.2	2.5	2,235.8	2,235.8
Construcción de piso firme en la región Huasteca Alta (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	12,246.6	0.0	12,246.6	12,246.6
Construcción de sanitarios prefabricados con biodigestores para la región Veracruz - Boca del Río, incluye gastos indirectos	Varias	6,766.3	7.6	6,740.9	6,740.9
Construcción de piso firme en la región Huasteca Baja (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	4,218.2	0.0	4,218.2	4,218.2
Construcción de sanitarios prefabricados con biodigestores para la región Xalapa, incluye gastos indirectos	Varias	2,749.9	22.0	2,676.4	2,676.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Varios municipios					
Construcción de piso firme en la región de Los Tuxtlas (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	6,367.2	0.0	6,367.2	6,367.2
Aportación al Convenio de Coordinación para obras de Electrificación	Varias	8,097.9	0.0	8,097.9	8,097.9
Construcción de piso firme en la región Nautla (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	4,654.4	0.0	4,654.4	4,654.4
Suministro y equipamiento de estufas ecológicas (segunda etapa)	Varias	8,864.4	4,432.2	0.0	0.0
Construcción de piso firme en la región Sotavento (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	2,698.6	0.0	2,698.6	2,698.6
Construcción de piso firme en la región Totonaca (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	6,998.6	0.0	6,998.6	6,998.6
Construcción de sanitarios prefabricados con biodigestores para la región de Las Montañas (segunda etapa), incluye gastos indirectos	Varias	21,548.5	0.0	21,548.5	21,548.5
Equipamiento de estufas ecológicas	Varias	24,300.8	0.0	24,300.8	24,300.8
Construcción y mejoramiento de techos firmes para las regiones de Las Montañas - Sotavento (suministro y colocación de losa de concreto armado), incluye gastos indirectos	Varias	5,664.6	0.0	5,664.6	5,664.6
Construcción de piso firme en la región Huasteca Alta (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio segunda etapa), incluye gastos indirectos	Varias	3,246.6	0.0	3,246.6	3,246.6
Sub-total		800,125.3	31,869.5	699,298.6	699,298.6
Recursos en proceso de contratación		3,284.4	0.0	0.0	0.0
Total de la ejecutora		803,409.7	31,869.5	699,298.6	699,298.6

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Acajete					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Acocota	1,071.9	0.0	1,071.9	1,071.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Barranquillas	1,006.6	0.0	1,006.6	1,006.6
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Pata Mole	268.4	0.0	268.4	268.4
Acatlán					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Acatlán	2,753.2	0.0	2,753.2	2,753.2
Atlahuilco					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Abaloma Cautla	274.0	0.0	274.0	274.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atetecochco	205.5	0.0	205.5	205.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atlahuilapa	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atlahuilco	479.5	0.0	479.5	479.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Cuautlamanca	411.0	0.0	411.0	411.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Quechulingo	479.5	0.0	479.5	479.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlalmorado	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Xibtla	274.0	0.0	274.0	274.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zacamilola	342.5	0.0	342.5	342.5
Atzalan					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atenco	1,218.7	0.0	1,218.7	1,218.7
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Cochota	440.0	0.0	440.0	440.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Atzacan					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Olopiota	99.2	0.0	99.2	99.2
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zapotlan	1,286.4	0.0	1,286.4	1,286.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atzacan	2,031.1	0.0	2,031.1	2,031.1
Calchahuaco					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Dos Caminos	75.9	0.0	75.9	75.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Nueva Vaquería	81.4	0.0	81.4	81.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Nuevo Jacal	85.2	0.0	85.2	85.2
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda. incluye supervisión	Tecuanapa	88.9	0.0	88.9	88.9
Chiconquiaco					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Chiconquiaco	361.0	0.0	361.0	361.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Charquillo	338.5	0.0	338.5	338.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Gutiérrez Zamora	270.8	0.0	270.8	270.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Sombra	1,354.1	0.0	1,354.1	1,354.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Los Arcos	203.1	0.0	203.1	203.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Plan del Aguacero	203.1	0.0	203.1	203.1
Chicontepec					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Barrio Tepenahuac	582.4	0.0	582.4	582.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Chacacuáhuatl	388.2	0.0	388.2	388.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Chicontepec					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Molino	452.9	0.0	452.9	452.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tecanahua	647.1	0.0	647.1	647.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tecerca Vieja	647.1	0.0	647.1	647.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepenuhuac	517.7	0.0	517.7	517.7
Ilamatlán					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Huitztipan	1,445.1	0.0	1,445.1	1,445.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Pahuayo Grande	206.4	0.0	206.4	206.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlamacuimpa	1,101.0	0.0	1,101.0	1,101.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlatlazoquico	963.4	0.0	963.4	963.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Toltepec	1,926.9	0.0	1,926.9	1,926.9
Ixhuacán de los Reyes					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Caltzontepic	1,311.2	0.0	1,311.2	1,311.2
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Futuro	85.2	0.0	85.2	85.2
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Los Laureles	87.0	0.0	87.0	87.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlalchy	2,825.1	0.0	2,825.1	2,825.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atecaxil	479.5	0.0	479.5	479.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Buenavista	341.4	0.0	341.4	341.4
construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Comaxilhuatla	890.6	0.0	890.6	890.6

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Ixhuacán de los Reyes					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Coyopolan	614.4	0.0	614.4	614.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Monte Grande	682.7	0.0	682.7	682.7
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Texacobat	273.1	0.0	273.1	273.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Xivizil	751.0	0.0	751.0	751.0
Mixtla de Altamirano					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atlauhitzia	208.5	0.0	208.5	208.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Axoxohuilco	977.0	0.0	977.0	977.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Terrero	143.4	0.0	143.4	143.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Mangotitla	216.1	0.0	216.1	216.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tecolotla	1,738.4	0.0	1,738.4	1,738.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepeolulco	466.3	0.0	466.3	466.3
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlacuatzinga	288.8	0.0	288.8	288.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Xochitla	2,024.8	0.0	2,024.8	2,024.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zacaloma	217.5	0.0	217.5	217.5
Platón Sánchez					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Anacleto Ramos	582.4	0.0	582.4	582.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Brasilar	323.5	0.0	323.5	323.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tasajeras	1,488.4	0.0	1,488.4	1,488.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Platón Sánchez					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tecomate	905.9	0.0	905.9	905.9
Tantoyuca					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Huichinal Chila Pérez	1,358.8	0.0	1,358.8	1,358.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Moralillo	757.4	0.0	757.4	757.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepatlán	2,038.2	0.0	2,038.2	2,038.2
Tehuipango					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Achichipico	260.5	0.0	260.5	260.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Opotzinga	521.6	0.0	521.6	521.6
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tehuipango	851.9	0.0	851.9	851.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepetlampa	325.6	0.0	325.6	325.6
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlalchichilco	456.0	0.0	456.0	456.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Totutla	327.8	0.0	327.8	327.8
Texcatepec					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Ayotuxtla	896.7	0.0	896.7	896.7
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Pie de la Cuesta	206.9	0.0	206.9	206.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Texcatepec	413.8	0.0	413.8	413.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tzicatlán	551.8	0.0	551.8	551.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Florida	1,379.6	0.0	1,379.6	1,379.6

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Tihuatlán					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Águila	2,365.2	0.0	2,365.2	2,365.2
Tlachichilco					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Jabonera	365.2	0.0	365.2	365.2
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Monterrey	156.0	0.0	156.0	156.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Otatitlán	723.6	0.0	723.6	723.6
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlachichilco	158.2	0.0	158.2	158.2
Tlaquilpa					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Arbistagca	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atéxcatl	68.5	0.0	68.5	68.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Barrio de San Pedro Tepepa	205.5	0.0	205.5	205.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Bixiquisnapa	342.5	0.0	342.5	342.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Cosamaloapan	68.5	0.0	68.5	68.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Quebradora	68.5	0.0	68.5	68.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Lomagtipa	68.5	0.0	68.5	68.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Manzanotztila	68.5	0.0	68.5	68.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Pitzcuautla	205.5	0.0	205.5	205.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tehuixcalco	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepantitla	137.0	0.0	137.0	137.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Tlaquilpa					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepexitlampa	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepujtic	68.5	0.0	68.5	68.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tetzapa	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlaquilpa	616.6	0.0	616.6	616.6
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Xaltitla Loma	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zacariasca	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zacatecochco	342.5	0.0	342.5	342.5
Zacualpan					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Carrizal Chico	620.8	0.0	620.8	620.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Capulín	482.8	0.0	482.8	482.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Tundo	137.9	0.0	137.9	137.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	General Prim (San Francisco)	413.8	0.0	413.8	413.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Baldeza	68.9	0.0	68.9	68.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Pezma	344.9	0.0	344.9	344.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Monte Bueno	344.9	0.0	344.9	344.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Pueblo Nuevo	206.9	0.0	206.9	206.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tercera Manzana	137.9	0.0	137.9	137.9

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Zacualpan					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlachichilquillo	551.8	0.0	551.8	551.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zacualpan	482.8	0.0	482.8	482.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zacualpilla	275.9	0.0	275.9	275.9
Zontecomatlán					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Agua Hedionda	227.4	0.0	227.4	227.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Cruztlán	239.4	0.0	239.4	239.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Partidero	352.8	0.0	352.8	352.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Candelaria	564.1	0.0	564.1	564.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Pachitla	497.2	0.0	497.2	497.2
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Santiago Ateno	481.7	0.0	481.7	481.7
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tenexaco	82.4	0.0	82.4	82.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Xochilamatla	84.6	0.0	84.6	84.6
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Ojital	1,240.0	0.0	1,240.0	1,240.0
Sub-total		67,819.5	0.0	67,819.5	67,819.5
Total de la ejecutora		67,819.5	0.0	67,819.5	67,819.5

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Varios municipios					
Programa de Proyectos Productivos (etapa 2018)	Varias	13,979.3	0.0	13,979.3	13,979.3
Programa de Desayunos Escolares Fríos (etapa 2018)	Varias	217,354.9	0.0	139,031.7	139,031.7
Programa de Asistencia para Personas Mayores de 70 años (etapa 2018)	Varias	78,228.0	0.0	62,569.4	42,147.7
Programa de Atención Alimentaria a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizado (etapa 2018)	Varias	13,996.5	0.0	2,332.7	2,332.7
Programa de Desarrollo a la Vivienda (etapa 2018)	Varias	13,951.2	0.0	13,951.2	13,951.2
Programa de Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias (etapa 2018)	Varias	89,905.9	0.0	77,062.2	77,062.2
Programa de Asistencia Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Conecalli (etapa 2018)	Varias	6,934.6	0.0	6,934.6	6,934.6
Programa de Atención a Población en Desamparo (etapa 2018)	Varias	11,250.0	0.0	11,250.0	11,250.0
Programa de Apoyos Funcionales (etapa 2018)	Varias	27,250.0	0.0	27,250.0	27,250.0
Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (etapa 2018)	Varias	511,890.4	0.0	305,358.4	305,358.4
Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo (etapa 2018)	Varias	1,496.8	0.0	337.4	337.4
Sub-total		986,237.9	0.0	660,057.4	639,635.6
Recursos en proceso de contratación		190.1	0.0	0.0	0.0
Total de la ejecutora		986,428.0	0.0	660,057.4	639,635.6

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Finanzas y Planeación

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Recursos en proceso de contratación		3,092.4	0.0	0.0	0.0
Total de la ejecutora		3,092.4	0.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Universidad Veracruzana

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Varios municipios					
Aportación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2018) para obras de infraestructura educativa superior	Varias	26,062.5	0.0	16,126.0	16,126.0
Sub-total		26,062.5	0.0	16,126.0	16,126.0
Recursos en proceso de contratación		243.5	0.0	0.0	0.0
Total de la ejecutora		26,306.0	0.0	16,126.0	16,126.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Acultzingo					
Construcción y equipamiento del Centro de Salud (segunda etapa)	Vista hermosa	4,318.5	0.0	4,318.5	4,318.5
Álamo Temapache					
Mejoramiento de un Hospital	Álamo Temapache	1,465.3	0.0	1,462.4	1,462.4
Altotonga					
Servicio de hospitalización en el Hospital General de Altotonga Eufrosina Camacho (terminación)	Altotonga	1,498.8	0.0	0.0	0.0
Atlahuilco					
Rehabilitación y obra exterior en el Centro de Salud	Zihuateo	1,182.3	3.6	1,170.1	1,170.1
Atzacan					
Mejoramiento de obra exterior y trabajos adicionales para la conclusión de la sustitución de un Centro de Salud	Cuatro Caminos	4,610.0	153.9	1,590.7	1,590.7
Ayahualulco					
Sustitución de un Centro de Salud (terminación)	El Triunfo	2,773.0	456.2	1,252.1	1,252.1
Benito Juárez					
Construcción de un Centro de Salud	Benito Juárez	6,146.7	847.1	3,322.9	3,322.9
Carrillo Puerto					
Construcción de un Centro de Salud (terminación)	Mata Gallina	3,590.3	977.3	332.5	332.5
Cazones de Herrera					
Construcción de un Centro de Salud	Barra de Cazones	5,000.0	16.7	4,944.1	4,944.1
Chocamán					
Equipamiento de un Centro de Salud	Chocamán	839.5	0.0	839.5	839.5
Coahuitlán					
Ampliación y rehabilitación de un Centro de Salud	Progreso de Zaragoza	2,421.3	726.4	0.0	0.0
Coatzacoalcos					
Obra exterior del Hospital Regional de Alta Especialidad en el Sur de Veracruz	Coatzacoalcos	6,497.8	649.7	0.0	0.0
Comapa					
Construcción del Centro de Salud (segunda etapa)	Potrero de la Cruz	3,192.4	0.0	3,192.4	3,192.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Coscomatepec					
Construcción de un Centro de Salud	El Durazno	3,489.0	62.7	3,280.0	3,280.0
Fortín					
Ampliación y remodelación del Centro de Salud	Fortín de las Flores	3,984.4	1,195.3	0.0	0.0
Construcción de un Centro de Salud	Villa Unión	4,864.3	1,459.2	0.0	0.0
Huayacocotla					
Equipamiento de un Centro de Salud	Huayacocotla	1,314.6	0.0	1,314.6	1,314.6
Ignacio de la Llave					
Construcción de un Centro de Salud (terminación)	Ignacio de la Llave	5,240.3	631.6	3,134.6	3,134.6
Ixhuatlán del Sureste					
Construcción de un Centro de Salud	El Chapo	4,949.0	1,076.1	1,361.8	1,361.8
Rehabilitación integral del Hospital	Ixhuatlán del Sureste	5,878.4	0.0	5,873.7	4,875.3
Jalcomulco					
Rehabilitación del Centro de Salud	Jalcomulco	986.4	33.0	876.1	876.1
José Azueta					
Construcción de un Centro de Salud	Villa Azueta	5,156.0	1,299.4	824.5	824.5
Las Choapas					
Construcción de un Centro de Salud	Las Choapas	18,968.8	4,931.9	2,321.5	2,321.5
Manlio Fabio Altamirano					
Sustitución de un Centro de Salud (terminación)	Loma de los Carmona	2,536.5	669.6	304.3	304.3
Martínez de la Torre					
Construcción del almacén de vectores en la Coordinación de la Jurisdicción Sanitaria	Martínez de la Torre	1,398.0	419.4	0.0	0.0
Minatitlán					
Ampliación de cirugía, central de equipos y estelización, urgencias y rehabilitación integral del Hospital General	Minatitlán	25,000.0	5,047.1	8,176.3	8,176.3
Ampliación y rehabilitación de un Centro de Salud	Minatitlán	3,999.9	951.8	827.1	827.1
Ozuluama					
Mejoramiento, equipamiento y rehabilitación de un Hospital (segunda etapa)	Ozuluama	11,814.4	0.0	8,315.2	8,315.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Papantla					
Rehabilitación y equipamiento de un Hospital General, (segunda etapa)	Papantla	5,119.4	0.0	5,119.4	5,119.4
Platón Sánchez					
Rehabilitación y equipamiento de la Unidad de Especialidades Médicas con Hospitalización	Platón Sánchez	12,487.7	0.0	12,487.7	12,487.7
Poza Rica de Hidalgo					
Ampliación y remodelación de las áreas de urgencia, neonatología y hospitalización del Hospital Regional	Poza Rica	23,999.7	1,831.9	17,536.7	17,536.7
Santiago Tuxtla					
Construcción de un Centro de Salud (terminación)	Camacho	5,150.7	1,313.3	772.9	772.9
Construcción de un Centro de Salud	Santiago Tuxtla	8,199.9	1,612.0	2,783.1	2,783.1
Soteapan					
Construcción de un Centro de Salud (terminación)	Benito Juárez	2,947.6	260.7	2,078.5	2,078.5
Construcción de un Centro de Salud (terminación)	Hilario C. Salas	4,999.8	325.4	3,914.9	3,914.9
Tantoyuca					
Equipamiento de un Centro de Salud	Tantoyuca	2,807.5	0.0	2,807.5	2,807.5
Tatahuicapan de Juárez					
Construcción de un Centro de Salud con Servicios Ampliados (terminación)	Tatahuicapan	4,861.5	0.0	4,857.6	4,857.6
Tehuipango					
Construcción del Centro de Salud (terminación)	Tilica	3,196.5	320.0	2,129.7	2,129.7
Construcción de un Centro de Salud (terminación)	Xopilapa	4,639.9	1,225.0	556.5	556.5
Tepetzintla					
Sustitución de un Centro de Salud (terminación)	Cuamanco	2,538.8	663.5	327.1	327.1
Tezonapa					
Equipamiento de un Hospital	Tezonapa	871.7	0.0	871.7	871.7
Tierra Blanca					
Construcción de un Centro de Salud	Tierra Blanca	6,998.2	1,747.9	1,171.7	0.0
Tlaquilpa					
Equipamiento de un Hospital	Tlaquilpa	2,961.1	0.0	2,961.1	2,961.1

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Tlaquilpa					
Construcción de albergue para la atención a la mujer embarazada y construcción y demolición del muro de contención en el Hospital Integral Comunitario	Vista Hermosa	6,384.6	562.5	3,114.7	3,114.7
Tuxpan					
Mantenimiento del Hospital General de Tuxpan Dr. Emilio Alcazar	Tuxpan	4,996.8	0.0	4,992.7	4,992.7
Uxpanapa					
Equipamiento de un Centro de Salud	Nuevo Cantón (poblado 7)	444.3	0.0	444.3	444.3
Veracruz					
Rehabilitación integral y equipamiento del Hospital Regional de Veracruz y equipamiento del Hospital del Niño Veracruzano (terminación)	Veracruz	77,270.6	52.5	76,745.2	76,745.2
Remodelación del segundo nivel de hospitalización (ala norte) y mantenimiento del Hospital de Alta Especialidad	Veracruz	99,974.9	5,853.0	80,464.9	74,086.6
Xalapa					
Rehabilitación del Área de Ginecología del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón	Xalapa	1,117.7	0.0	1,117.7	1,117.7
Ampliación de quimioterapia, endoscopia y rehabilitación integral del Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorante Mesa	Xalapa	14,600.4	3,939.8	1,467.4	0.0
Xico					
Rehabilitación de un Centro de Salud	Xico	999.1	0.0	989.4	989.4
Zongolica					
Sustitución y equipamiento de un Centro de Salud	Laguna de Ixpaluca	627.1	1.5	621.9	621.9
Construcción de un Centro de Salud	Xonamanca	6,491.2	1,187.7	2,532.0	2,246.8
Sustitución y equipamiento de un Centro de Salud	Zomajapa	821.6	2.2	814.0	814.0
Zontecomatlán					
Construcción de un Centro de Salud	La Candelaria	4,295.5	797.4	1,637.3	1,637.3
Sub-total		452,922.2	43,306.1	294,354.6	284,053.4
Pago de finiquitos y gastos de supervisión		15.2	0.0	0.0	0.0
Recursos en proceso de contratación		166,339.6	0.0	0.0	0.0
Total de la ejecutora		619,277.1	43,306.1	294,354.6	284,053.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Secretaría de Medio Ambiente

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Recursos en proceso de contratación		5,430.0	0.0	0.0	0.0
Total de la ejecutora		5,430.0	0.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Acajete					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acajete	Acajete	2,967.0	0.0	2,967.0	2,967.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acajete	Acajete	2,107.0	0.0	2,107.0	2,107.0
Acatlán					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acatlán	Acatlán	4,500.0	0.0	3,600.0	3,600.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acatlán	Acatlán	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Acayucan					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acayucan	Acayucan	7,526.5	0.0	7,526.5	7,526.5
Acula					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acula	Acula	6,428.5	0.0	6,428.5	6,428.5
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acula	Acula	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0
Acultzingo					
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acultzingo	Acultzingo	2,541.5	0.0	0.0	0.0
Agua Dulce					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Agua Dulce	Agua Dulce	17,307.5	0.0	8,653.7	8,653.7
Álamo Temapache					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Álamo Temapache	Álamo Temapache	2,884.5	0.0	2,884.5	2,884.5
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Álamo Temapache	Varias	5,500.0	0.0	5,500.0	5,500.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Álamo Temapache	Álamo Temapache	2,010.0	0.0	2,010.0	2,010.0
Alpatláhuac					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Alpatláhuac	Varias	2,695.4	0.0	2,695.4	2,695.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Alto Lucero	Alto Lucero	1,780.2	0.0	1,780.2	1,780.2
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Alto Lucero	Alto Lucero	400.0	0.0	400.0	400.0
Altotonga					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Altotonga	Altotonga	2,868.1	0.0	2,868.1	2,868.1
Alvarado					
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Alvarado	Alvarado	1,483.5	0.0	1,483.5	1,483.5
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para el mejoramiento de la calle prolongación Pino Suárez (Antorcha Revolucionaria) de donde empieza la colonia Aquiles Córdoba (km 0+000) al km 0+300 con una sección de 7.00 m a base de material de revestimiento de 1 1/2 a finos con un espesor de 15 cm	Antón Lizardo	403.8	0.0	403.8	403.8
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para el pavimento con adocreto en calle Benito Juárez de 225 mts de largo, 10 mts de ancho y 18 cm de espesor entre calle Miguel Hidalgo y calle Pino Suárez de la colonia centro en Antón Lizardo	Antón Lizardo	1,875.0	0.0	1,875.0	1,875.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para pavimento con adocreto en calle laguna de camaronera (del parque de beisbol del km 0+740 al km 0+960) y calle cerrada laguna de camaronera (del km 0+740 al km 0+945) de 2,207 m2 y drenaje pluvial incluyendo tragatormentas con tubería ads de 45 de diámetro en camaronera (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Camaronera	21.8	0.0	21.8	21.8
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para pavimento con adocreto en calle laguna de camaronera (del parque de beisbol del km 0+740 al km 0+960) y calle cerrada laguna de camaronera (del km 0+740 al km 0+945) de 2,207 m2 y drenaje pluvial incluyendo tragatormentas con tubería ads de 45 de diámetro en camaronera	Camaronera	1,183.9	0.0	1,183.9	1,183.9
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la repavimentación de la carpeta asfáltica de 5 cms de espesor en la calle principal de la comunidad de El bayo del km 0+000 al km 1+100	El Bayo	410.0	0.0	410.0	410.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Alvarado	Varias	20,156.8	0.0	20,156.8	20,156.8
Amatitlán					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Amatitlán	Amatitlán	2,236.1	0.0	2,236.1	2,236.1

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Amatitlán					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Amatitlán	Amatitlán	3,200.0	0.0	2,560.0	2,560.0
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Amatitlán	Amatitlán	1,137.3	0.0	1,137.3	1,137.3
Amatlán de los Reyes					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Amatlán de los Reyes	Amatlán de los Reyes	3,956.0	0.0	1,978.0	1,978.0
Ángel R. Cabada					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ángel R. Cabada	Laguna de Majahual	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Apazapan					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Apazapan	Nuevo Amelco	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Astacinga					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Astacinga	Astacinga	3,200.0	0.0	1,600.0	1,600.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Astacinga	Buena vista de tres cruces	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Atlahuilco					
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Atlahuilco	Atlahuilco	1,978.0	0.0	0.0	0.0
Atoyac					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Atoyac	Atoyac	2,200.0	0.0	2,200.0	2,200.0
Aportación del fondo PRODERE B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Atoyac	Varias	1,186.8	0.0	830.7	830.7
Atzacan					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Atzacan	El jazmín	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0
Atzalan					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Atzalan	Atzalan	7,000.0	0.0	7,000.0	7,000.0
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Atzalan	Atzalan	3,758.2	0.0	1,879.1	1,879.1

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Ayahualulco					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ayahualulco	Ayahualulco	6,640.0	0.0	6,640.0	6,640.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ayahualulco	Varias	14,933.4	0.0	14,933.4	14,933.4
Banderilla					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Banderilla	Banderilla	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Banderilla	Varias	17,597.9	0.0	17,597.9	17,597.9
Boca del Río					
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto hidráulico de calle Michoacán entre calles vía muerta y malpica, colonia Benito Juárez, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	4,544.9	0.0	1,817.9	1,817.9
Aportación federal y municipal del fondo PRODERMÁGICO 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Boca del Río	Boca del Río	18,500.0	0.0	7,487.4	7,487.4
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto asfáltico de calle sur 3 entre calles central y Manuel Nieto, colonia casas tamsa, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	2,251.8	0.0	675.5	675.5
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de calle 26 entre calle 11 y calle 9, fraccionamiento costa de oro, incluye pintura	Boca del Río	593.8	0.0	237.5	237.5
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto asfáltico de avenida central entre clz. Lázaro Cárdenas y calle sur 4, colonia casas tamsa, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	4,765.6	0.0	1,906.2	1,906.2
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Boca del Río	Boca del Río	21,263.5	0.0	21,263.5	21,263.5
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de avenida boulevard del mar entre boulevard Adolfo Ruíz Cortines y boulevard Manuel Ávila Camacho, fraccionamiento costa de oro, incluye pintura	Boca del Río	11,841.9	0.0	3,552.5	3,552.5
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Boca del Río	Boca del Río	9,000.0	0.0	9,000.0	9,000.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Boca del Río					
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto hidráulico de calle viveros entre avenida urano y calle palmeras, fraccionamiento jardines de Virginia, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	8,713.3	0.0	2,613.9	2,613.9
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de calle sol veracruzano entre calles dictamen y notiver, colonia Carranza segunda sección, incluye pintura	Boca del Río	1,189.4	0.0	475.7	475.7
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de calle heraldo entre calles excélsior y dictamen, colonia Carranza 1a sección, incluye pintura	Boca del Río	211.7	0.0	84.7	84.7
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto hidráulico de calle Donato Casas, etapa 3 entre c. f. m. Del Castillo y Francisco Zarco, colonia 1o. de mayo sur, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	6,558.6	0.0	1,639.6	1,639.6
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de calle sol de Tampico entre calles universal y excélsior, colonia Carranza 1a sección, Boca del Río, incluye pintura	Boca del Río	1,150.5	0.0	460.2	460.2
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto hidráulico de calle mar de cortés entre calles costa de marfil y costa verde, fraccionamiento costa verde, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	3,168.4	0.0	792.1	792.1
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de calle excélsior entre calles universal y afición, colonia Carranza 1a sección, incluye pintura	Boca del Río	535.4	0.0	160.6	160.6
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto asfáltico de calle Miguel Hidalgo entre calles cedro y manglar, colonia Miguel Alemán, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	3,219.3	0.0	965.7	965.7
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de calle 39 entre calle 18 calle cerrajeros, colonia Carranza 3a sección, incluye pintura	Boca del Río	1,254.7	0.0	501.8	501.8
Calcahualco					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Calcahualco	Cruz Verde	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Camerino Z. Mendoza					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Camerino Z. Mendoza	Camerino Z. Mendoza	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0
Castillo de Teayo					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Castillo de Teayo	Castillo de Teayo	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Castillo del Teayo	Castillo de Teayo	1,892.7	0.0	1,892.7	1,892.7
Catemaco					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Catemaco	Catemaco	1,014.3	0.0	1,014.3	1,014.3
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Catemaco	Catemaco	975.2	0.0	975.2	975.2
Cazones de Herrera					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cazones de Herrera	Cazones de Herrera	1,297.3	0.0	1,297.3	1,297.3
Cerro Azul					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Cerro Azul	Cerro Azul	4,025.2	0.0	2,012.6	2,012.6
Chacaltianguis					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chacaltianguis	Chacaltianguis	3,570.0	0.0	3,570.0	3,570.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chacaltianguis	Varias	9,430.0	0.0	9,430.0	9,430.0
Chalma					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chalma	Chalma	5,000.0	0.0	2,500.0	2,500.0
Chiconamel					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chiconamel	Chiconamel	2,500.0	0.0	2,500.0	2,500.0
Chiconquiaco					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chiconquiaco	El huérfano	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chiconquiaco	La sombra	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Chinameca					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chinameca	Varias	6,000.0	0.0	6,000.0	6,000.0
Chinampa de Gorostiza					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chinampa de Gorostiza	Chinampa de Gorostiza	1,303.4	0.0	1,303.4	1,303.4
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chinampa de Gorostiza	Chinampa de Gorostiza	1,624.6	0.0	0.0	0.0
Chontla					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chontla	Chontla	2,800.0	0.0	2,240.0	2,240.0
Chumatlán					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chumatlán	Chumatlán	1,188.9	0.0	1,188.9	1,188.9
Citlaltépetl					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Citlaltépetl	Citlaltépetl	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Coacoatzintla					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coacoatzintla	Coacoatzintla	5,782.9	0.0	5,782.9	5,782.9
Coahuilán					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coahuilán	Coahuilán	4,022.5	0.0	4,022.5	4,022.5
Coatepec					
Aportación federal y municipal del fondo PRODERMÁGICO 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatepec	Coatepec	5,995.8	0.0	1,800.0	1,800.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatepec	Coatepec	15,000.0	0.0	15,000.0	15,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatepec	Varias	2,008.1	0.0	2,008.1	2,008.1
Coatzacoalcos					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	14,567.0	0.0	7,283.5	7,283.5
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	6,822.8	0.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Coatzintla					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatzintla	La Laja	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatzintla	Coatzintla	4,037.1	0.0	4,037.1	4,037.1
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Coatzintla	Coatzintla	2,000.0	0.0	1,300.0	1,300.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatzintla	Coatzintla	1,768.6	0.0	1,768.6	1,768.6
Aportación del fondo FORTAFIN C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatzintla	Coatzintla	5,280.0	0.0	0.0	0.0
Coetzala					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coetzala	Coetzala	8,000.0	0.0	8,000.0	8,000.0
Colipa					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Colipa	Colipa	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Córdoba					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Córdoba	Córdoba	20,000.0	0.0	16,000.0	16,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Córdoba	Córdoba	4,500.0	0.0	0.0	0.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Córdoba	Córdoba	3,585.9	0.0	0.0	0.0
Cosamaloapan					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la modernización de accesos al parque central de Cosamaloapan	Cosamaloapan	4,927.4	0.0	4,927.4	4,927.4
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosamaloapan	Cosamaloapan	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la modernización del edificio central y mejoramiento de la imagen urbana en la periferia del parque central de Cosamaloapan	Cosamaloapan	1,034.8	0.0	1,034.8	1,034.8
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Cosamaloapan	Cosamaloapan	1,829.6	0.0	914.8	914.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Cosamaloapan					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la reconstrucción de calle con concreto hidráulico con acabado estampado color gris y conservación, pintura en fachadas, suministro y colocación de señalética de avenida Venustiano Carranza entre Ruiz Cortinez y Melchor Ocampo	Cosamaloapan	2,961.2	0.0	2,961.2	2,961.2
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la reconstrucción de calle con concreto hidráulico con acabado estampado color gris y conservación, pintura en fachadas, suministro y colocación de señalética de la calle Ruiz Cortines entre Nicolás Bravo y avenida Venustiano Carranza	Cosamaloapan	212.3	0.0	212.3	212.3
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la reconstrucción de calle con concreto hidráulico con acabado estampado color gris y conservación, pintura en fachadas, suministro y colocación de señalética de avenida Venustiano Carranza entre Ruiz Cortines y Melchor Ocampo (complemento de recursos)	Cosamaloapan	19.8	0.0	19.8	19.8
Cosautlán de Carvajal					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Cosautlán de Carvajal	Cosautlán de Carvajal	2,472.5	0.0	1,236.2	1,236.2
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosautlán de Carvajal	San José Tlapexcatl	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Coscomatepec					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coscomatepec	Varias	11,396.0	0.0	11,396.0	11,396.0
Cosoleacaque					
Aportación federal y municipal del fondo PRODERMÁGICO 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosoleacaque	Cosoleacaque	6,000.0	0.0	2,362.3	2,362.3
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosoleacaque	Cosoleacaque	2,586.5	0.0	2,586.5	2,586.5
Aportación estatal del programa CAPUFE 21018 para la construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle lateral a la carretera federal 180 entre las calles Eulalio Vela y Benito Juárez en el barrio segundo de la cabecera municipal	Cosoleacaque	6,530.2	0.0	0.0	0.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de puente vehicular tipo cajón en la calle sector popular entre las calles Adolfo López Mateos y Fernando Gutiérrez Barrios	El Arenal	604.6	0.0	604.6	604.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pavimento asfáltico, incluye cunetas y alcantarillas del camino Ojapa del Palmar entre el camino a Loma de Achota y el kilómetro 1+18 en la comunidad de ojapa del Palmar	Ojapa del palmar	774.8	0.0	774.8	774.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Cosoleacaque					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosoleacaque	Varias	54,048.8	0.0	54,048.8	54,048.8
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosoleacaque	Varias	12,248.4	0.0	12,248.4	12,248.4
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosoleacaque	Varias	61,613.8	0.0	61,613.8	61,613.8
Aportación estatal del programa CAPUFE 21018 para la construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle lateral a la carretera federal 180 entre las calles Eulalio Vela y Benito Juárez en el barrio segundo de la cabecera municipal (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Cosoleacaque	35.4	0.0	0.0	0.0
Cotaxtla					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cotaxtla	Cotaxtla	2,000.0	0.0	1,300.0	1,300.0
Cuichapa					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cuichapa	Cuichapa	1,009.6	0.0	1,009.6	1,009.6
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Cuichapa	Cuichapa	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Cuitláhuac					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cuitláhuac	Cuitláhuac	3,000.0	0.0	3,000.0	3,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cuitláhuac	Cuitláhuac	15,000.0	0.0	15,000.0	15,000.0
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cuitláhuac	Cuitláhuac	3,302.0	0.0	3,302.0	3,302.0
Emiliano Zapata					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	17,307.5	0.0	8,653.7	8,653.7
Espinal					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Espinal	Entabladero	3,077.4	0.0	3,077.4	3,077.4
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Espinal	Espinal	2,170.1	0.0	2,170.1	2,170.1

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Espinal					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Espinal	Espinal	5,000.0	0.0	4,000.0	4,000.0
Fortín					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Fortín	Fortín	5,600.0	0.0	4,800.0	4,800.0
Gutiérrez Zamora					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación de camino rural con material de revestimiento tramo Arroyo Grande - La Galeana del km 0+000 al km 2+000	Arroyo Grande	1,992.8	0.0	1,992.8	598.7
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación de camino rural con material de revestimiento tramo Arroyo Grande - La Galeana del km 0+000 al 2+000 (complemento de recursos por rendimientos federales)	Arroyo Grande	7.1	0.0	7.1	5.1
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Gutiérrez Zamora	Gutiérrez Zamora	2,900.0	0.0	2,900.0	2,900.0
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Gutiérrez Zamora	Gutiérrez Zamora	2,670.3	0.0	2,670.3	2,670.3
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de pavimento en calle "B" entre calle 2 y límite de colonia Fidel Herrera, en colonia Asociación Civil	Gutiérrez Zamora	800.0	0.0	800.0	800.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación de camino rural con material de revestimiento tramo: Ignacio Manuel Altamirano - entronque Paguas de Coronado del km 0+000 al km 1+400 (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Ignacio Manuel Altamirano	23.8	0.0	23.8	23.8
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación de camino rural con material de revestimiento tramo Ignacio Manuel Altamirano - entronque Paguas de Coronado del km 0+000 al km 1+400	Ignacio Manuel Altamirano	1,476.1	0.0	1,476.1	1,476.1
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pavimento de concreto hidráulico en el camino Lomas Chicas a Rafael Valenzuela del km 0+775 al km 0+903	Rafael Valenzuela	709.1	0.0	709.1	709.1
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pavimento de concreto hidráulico en el camino Rafael Valenzuela a Ignacio Manuel Altamirano del km 0+669 al km 1+334	Rafael Valenzuela	434.6	0.0	434.6	434.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de pavimento en sección de calles Melchor Ocampo entre avenida Morelos y avenida Miguel Hidalgo entre Melchor Ocampo y Juventino Rosas, Juventino Rosas entre avenida Miguel Hidalgo y avenida Allende en la localidad Rafael Valenzuela	Rafael Valenzuela	660.8	0.0	660.8	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Hidalgotitlán					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Hidalgotitlán	Hidalgotitlán	3,000.0	0.0	1,950.0	1,950.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Hidalgotitlán	Hidalgotitlán	2,997.3	0.0	2,997.3	2,997.3
Huatusco					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Huatusco	Huatusco	1,978.0	0.0	1,978.0	1,978.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Huatusco	Huatusco	27,900.0	0.0	27,900.0	27,900.0
aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Huatusco	Huatusco	5,482.9	0.0	5,482.9	5,482.9
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Huatusco	Huatusco	9,890.0	0.0	9,890.0	9,890.0
Huayacocotla					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Huayacocotla	Huayacocotla	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Ilamatlán					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ilamatlán	Chahuatlán	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Isla					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Isla	Isla	6,000.0	0.0	6,000.0	6,000.0
Ixhuacán de los Reyes					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuacán de los Reyes	Varias	6,535.1	0.0	6,535.1	6,535.1
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuacán de los Reyes	Varias	1,300.0	0.0	1,300.0	1,300.0
Ixhuatlán de Madero					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuatlán de Madero	Ixhuatlán de Madero	3,000.0	0.0	3,000.0	3,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuatlán de Madero	Ixhuatlán de Madero	2,476.3	0.0	2,476.3	2,476.3
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio Ixhuatlán de Madero	Ixhuatlán de Madero	3,500.0	0.0	1,750.0	1,750.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Ixhuatlán del Café					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuatlán del Café	Ixhuatlán del Café	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Ixhuatlán del Sureste					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de techumbre y obras auxiliares en la escuela telesecundaria Francisco I. Madero con clave 30DTV1247P, en el ejido El Túnel	Ejido el Túnel	750.0	0.0	750.0	750.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 21018 para la construcción de una aula en la escuela primaria Miguel Alemán Valdés con clave 30DPR5491C y obras auxiliares	Ejido el Zapotal	739.5	0.0	739.5	739.5
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pozo profundo, tanque elevado y obras auxiliares en el Ejido Emiliano Zapata	Ejido Emiliano Zapata	774.8	0.0	774.8	774.8
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la rehabilitación del camino principal del Ejido Hermanos del Esfuerzo del Trabajo, con material de revestimiento sin control de laboratorio de 15 cm de espesor, del km 1+450 al km 2+500, incluye obras auxiliares	Hermanos del Esfuerzo del Trabajo	604.6	0.0	604.6	604.6
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuatlán del Sureste	Ixhuatlán del Sureste	2,669.1	0.0	2,669.1	2,669.1
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuatlán del Sureste	Ixhuatlán del Sureste	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 21018 para la construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de un pozo profundo de 40 metros incluye obras auxiliares en la escuela Vicente Guerrero clave 30DPR3505B en la Colonia Centro	Ixhuatlán del Sureste	650.0	0.0	650.0	650.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 21018 para la construcción de edificio de 3 niveles para oficinas de catastro municipal, correo municipal, protección civil y obras auxiliares	Ixhuatlán del Sureste	1,816.6	0.0	1,816.6	1,816.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación de las instalaciones del DIF municipal (oficinas, aulas, plazoleta, luminarias, fachada de acceso principal) y construcción de baños, muro de contención y barda perimetral y obras auxiliares, ubicado en la calle Prolongación Benito Juárez (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Ixhuatlán del Sureste	1.4	0.0	1.4	1.4
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación de las instalaciones del DIF municipal (oficinas, aulas, plazoleta, luminarias, fachada de acceso principal) y construcción de baños, muro de contención y barda perimetral y obras auxiliares, ubicado en la calle Benito Juárez	Ixhuatlán del Sureste	1,354.2	0.0	1,354.2	1,354.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Ixhuatlán del Sureste					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de edificio de 3 niveles para oficinas de catastro municipal, correo municipal, protección civil y obras auxiliares (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Ixhuatlán del Sureste	33.3	0.0	33.3	33.3
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para rehabilitación del puente Justo Sierra y obras auxiliares ubicado en la calle Justo Sierra de la Colonia Libertad	Ixhuatlán del Sureste	370.4	0.0	370.4	370.4
Ixhuatlancillo					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuatlancillo	Ixhuatlancillo	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Ixtaczoquitlán					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixtaczoquitlán	Ixtaczoquitlán	17,000.0	0.0	17,000.0	17,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixtaczoquitlán	Varias	52,000.0	0.0	52,000.0	52,000.0
Jalcomulco					
Aportación del fondo PRODERE B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Jalcomulco	Jalcomulco	2,620.8	0.0	1,834.5	1,834.5
Jáltipan					
Aportación federal del fondo PRODERE B para obras de infraestructura en el municipio de Jáltipan	Jáltipan	7,417.4	0.0	3,708.7	3,708.7
Jesús Carranza					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Jesús Carranza	Jesús Carranza	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Jesús Carranza	Jesús Carranza	5,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Jesús Carranza	Varias	5,493.4	0.0	5,493.4	5,493.4
Jilotepec					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Jilotepec	Vista Hermosa	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Jilotepec	Vista Hermosa	1,450.2	0.0	1,450.2	1,450.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
José Azueta					
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de José Azueta	José Azueta	2,472.5	0.0	2,472.5	2,472.5
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de José Azueta	José Azueta	494.5	0.0	494.5	494.5
Juan Rodríguez Clara					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Juan Rodríguez Clara	Juan Rodríguez Clara	5,000.0	0.0	2,500.0	2,500.0
Juchique de Ferrer					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Juchique de Ferrer	Juchique de Ferrer	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
La Antigua					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de La Antigua	Ciudad Cardel	1,091.7	0.0	1,091.7	1,091.7
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de La Antigua	La Antigua	640.0	0.0	192.0	192.0
Las Choapas					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Las Choapas	Las Choapas	2,941.1	0.0	2,941.1	2,941.1
Las Minas					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Las Minas	Las Minas	2,000.0	0.0	1,300.0	1,300.0
Las Vigas de Ramírez					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Las Vigas de Ramírez	Las Vigas de Ramírez	5,097.9	0.0	5,097.9	5,097.9
Lerdo de Tejada					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Lerdo de Tejada	Lerdo de Tejada	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Los Reyes					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Los Reyes	Los Reyes	1,496.4	0.0	1,496.4	1,496.4
Maltrata					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Maltrata	Maltrata	3,000.0	0.0	900.0	900.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Manlio Fabio Altamirano					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Manlio Fabio Altamirano	Varias	4,549.0	0.0	4,549.0	4,549.0
Martínez de la Torre					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Martínez de la Torre	Martínez de la Torre	1,500.0	0.0	0.0	0.0
Medellín					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Medellín	Medellín	30,000.0	0.0	30,000.0	30,000.0
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Medellín	Medellín	13,192.0	0.0	6,596.0	6,596.0
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Medellín	Varias	16,477.9	0.0	16,477.9	16,477.9
Miahuatlán					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Miahuatlán	Miahuatlán	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Miahuatlán	Varias	6,694.4	0.0	6,694.4	6,694.4
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Miahuatlán	Varias	8,305.5	0.0	8,305.5	8,305.5
Minatitlán					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Minatitlán	Minatitlán	948.8	0.0	948.8	948.8
Misantla					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Misantla	Varias	2,500.0	0.0	2,500.0	2,500.0
Moloacán					
Aportación federal del fondo PRODERE B para obras de infraestructura en el municipio de Moloacán	Moloacán	7,417.5	0.0	3,708.7	3,708.7
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Moloacán	Varias	3,522.2	0.0	3,522.2	3,522.2
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Nanchital	Nanchital	3,500.0	0.0	1,050.0	1,050.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Naolinco					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Naolinco	Almolonga	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Naolinco	Naolinco	1,879.1	0.0	1,879.1	1,879.1
Naranjal					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Naranjal	Varias	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Nautla					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción del puente colgante en el río chapachapa para cruzar a la localidad de Santa Clara	La Unión Vieja	650.0	0.0	650.0	650.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pavimento de concreto hidráulico de un FC=200kg7cm2, en la calle Mariano Abasolo de la colonia La Boquita, entre la calle Rivera del Río y camino a la playa maracaibo, segunda etapa	Nautla	198.6	0.0	198.6	198.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico de resistencia FC= 150 kg/cm2, en la calle Antonio Muñiz entre avenida Los Angeles y avenida San Francisco, en la colonia 4 caminos segunda etapa	Nautla	79.3	0.0	79.3	79.3
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pavimento y guarniciones de concreto hidráulico de resistencia FC= 200 kg/cm2, en la calle Adolfo López Mateos entre avenida Los Angeles y avenida San Francisco, en la colonia 4 caminos segunda etapa	Nautla	226.6	0.0	226.6	226.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción y mantenimiento del cárcamo de bombeo (barda perimetral, pintura y arreglo de bomba) colonia La Boquita	Nautla	84.4	0.0	84.4	84.4
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la remodelación (ampliación y rehabilitación) del centro de salud (complemento de recursos por rendimientos financieros)	Nautla	13.5	0.0	13.5	13.5
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la remodelación (ampliación y rehabilitación) del centro de salud	Nautla	1,022.1	0.0	1,022.1	1,022.1
Nogales					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Nogales	Nogales	7,503.2	0.0	7,503.2	7,503.2
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Nogales	Varias	3,901.2	0.0	3,901.2	3,901.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Omealca					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Omealca	Omealca	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Omealca	Omealca	3,956.0	0.0	3,956.0	3,956.0
Aportación del fondo FORTAFIN C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Omealca	Omealca	2,500.0	0.0	0.0	0.0
Orizaba					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Orizaba	Orizaba	37,872.3	0.0	37,872.3	37,872.3
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Orizaba	Orizaba	730.4	0.0	730.4	730.4
Aportación federal y estatal del Prodermágico 2018 para la rehabilitación integral del paseo turístico Colón, Orizaba	Orizaba	23,000.0	0.0	7,200.0	0.0
Oteapan					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Oteapan	Oteapan	2,686.0	0.0	2,686.0	2,686.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Oteapan	Oteapan	2,000.0	0.0	1,400.0	1,400.0
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Oteapan	Oteapan	4,945.0	0.0	2,472.5	2,472.5
Pajapan					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Pajapan	Pajapan	1,499.6	0.0	1,499.6	1,499.6
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Pajapan	Pajapan	1,489.0	0.0	1,489.0	1,489.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Pajapan	Pajapan	5,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Pánuco					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Papaloapan entre Jesús Valenzuela y Lilas, en la colonia Independencia	Cabecera Municipal	268.6	0.0	268.6	268.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de comedor escolar en escuela primaria "Don Adolfo Ruiz Cortines" clave: 30DPR2648S, en la colonia Ortiz Mena	Cabecera Municipal	383.8	0.0	383.8	383.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Papantla					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Papantla	Papantla	3,330.4	0.0	3,330.4	3,330.4
Aportación federal del CONZA para la rehabilitación del camino vecinal San Antonio Ojital - Tajín, tramo Zona Arqueológica del 0+889 al 1+000	San Antonio Ojital	120.5	0.0	120.5	120.5
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Papantla	Varias	20,000.0	0.0	20,000.0	20,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Papantla	Varias	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Perote					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Perote	El Conejo	3,800.0	0.0	3,800.0	3,800.0
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Perote	Varias	24,723.0	0.0	24,723.0	24,723.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Perote	Varias	50,274.2	0.0	50,274.2	50,274.2
Playa Vicente					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Playa Vicente	Playa Vicente	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Playa Vicente	Playa Vicente	3,461.5	0.0	3,461.5	3,461.5
Poza Rica de Hidalgo					
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Poza Rica	Poza Rica	9,890.0	0.0	9,890.0	9,890.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Poza Rica	Poza Rica	5,357.2	0.0	5,357.2	5,357.2
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Poza Rica de Hidalgo	Poza Rica	37,631.2	0.0	18,815.6	18,815.6
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Poza Rica de Hidalgo	Poza Rica de Hidalgo	7,428.6	0.0	0.0	0.0
Pueblo Viejo					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de la calle a base de pavimento de concreto hidráulico 15 cm de espesor en la calle Francisco I Madero entre las calles de 20 de noviembre y Morelos en la congregación Anáhuac	Anáhuac	788.1	0.0	788.1	788.1

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Pueblo Viejo					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de la calle a base de pavimento de concreto hidráulico 15 cm de espesor en la calle Francisco I Madero entre las calles de 20 de noviembre y Morelos en la congregación Anáhuac (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Anáhuac	1.1	0.0	1.1	1.1
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de calle a base de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor en la calle 16 de septiembre entre las calles Morelos y Miguel Hidalgo en la colonia California perteneciente a la localidad de Benito Juárez (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Benito Juárez	18.6	0.0	18.6	18.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de calle a base de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor en la calle 16 de septiembre entre las calles Morelos y Miguel Hidalgo en la colonia California perteneciente a la localidad de Benito Juárez	Benito Juárez	1,283.2	0.0	1,283.2	1,283.2
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la rehabilitación de vialidad existente a base de bacheo superficial y profundo con carpeta asfáltica en la calle Lázaro Cárdenas entre Fray Andrés de Olmos y Nuevo León	Colonia linda vista	204.9	0.0	204.9	204.9
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de un aula escolar en la escuela primaria Benito Juárez Clave 30EPR3352N	Congregación Anáhuac	524.5	0.0	524.5	524.5
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de guarniciones y banquetas en la calle 20 de noviembre entre la calle cerro azul y avenida huasteca en la congregación mata redonda, perteneciente a la localidad de la congregación Hidalgo	Hidalgo	1,249.3	0.0	1,249.3	1,249.3
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Pueblo Viejo	Pueblo Viejo	9,964.5	0.0	4,982.2	4,982.2
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Pueblo Viejo	Pueblo Viejo	4,870.4	0.0	0.0	0.0
Puente Nacional					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Puente Nacional	El crucero	486.0	0.0	486.0	486.0
Rafael Delgado					
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Rafael Delgado	Rafael Delgado	4,945.0	0.0	0.0	0.0
Rafael Lucio					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Rafael Lucio	Rafael Lucio	933.0	0.0	933.0	933.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Rafael Lucio					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Rafael Lucio	Varias	3,968.3	0.0	3,968.3	3,968.3
Río Blanco					
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Río Blanco	Río Blanco	3,082.8	0.0	0.0	0.0
San Andrés Tenejapan					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de San Andrés Tenejapan	San Andrés Tenejapan	1,285.7	0.0	642.8	642.8
San Andrés Tuxtla					
Aportación federal y municipal del fondo PRODERMÁGICO 2018 para obras de infraestructura en el municipio de San Andrés Tuxtla	San Andrés Tuxtla	5,951.8	0.0	2,362.3	2,362.3
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de San Andrés Tuxtla	Varias	10,000.0	0.0	10,000.0	10,000.0
San Juan Evangelista					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de San Juan Evangelista	San Juan Evangelista	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0
San Rafael					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la rehabilitación del techo de las gradas del campo de fútbol	El Pital	209.4	0.0	209.4	209.4
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de andador de concreto hidráulico de 1.00 m de ancho y 0.10 m de espesor, en calle principal del km 0+000 al km 0+600	Ignacio Zaragoza	305.6	0.0	305.6	305.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación con grava de río de 0.10 m de espesor del camino rural Manuel Ávila Camacho - La pitaya del km 0+000 al 2+850	Manuel Ávila Camacho	201.7	0.0	201.7	201.7
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación con grava de río de 0.10 m de espesor del camino rural Manuel Ávila Camacho - La pitaya del km 0+000 al 2+850 (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Manuel Ávila Camacho	1.0	0.0	1.0	1.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación con grava de río de 0.10 m de espesor del camino rural el ojite - mentidero del km 0+000 al km 2+560	Mentidero	421.9	0.0	421.9	421.9
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación con grava de río de 0.10 m de espesor del camino rural el ojite - mentidero del km 0+000 al km 2+560 (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Mentidero	12.9	0.0	12.9	12.9

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
San Rafael					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de San Rafael	San Rafael	8,500.0	0.0	8,500.0	8,500.0
Aportación estatal del programa CAPUFE para la pavimentación de concreto hidráulico de la avenida organización, entre carretera a tres encinos y la calle tercera del trabajo de la colonia fidelidad	San Rafael	198.6	0.0	198.6	198.6
Aprtación estatal del programa CAPUFE para la pavimentación con concreto hidráulico de 0.20 m de espesor de la calle tokonmr, entre la carretera a tres encinos y la calle Hdalgo colonia la jungla	San Rafael	715.6	0.0	715.6	715.6
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de San Rafael	San Rafael	1,750.0	0.0	1,750.0	1,750.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de sanitarios en el jardín de niños Disneylandia, clave 30EJN2795L	Tres bocas	96.5	0.0	96.5	96.5
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de San Rafael	Varias	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación del drenaje pluvial (en la lateral de la carretera federal San Rafael - Martínez de la Torre)	Varias	185.6	0.0	185.6	185.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de cinco bajaderos (cincuenta metros cuadrados cada uno aproximadamente), con concreto hidráulico de 0.20 m. de espesor (tipo bahía, para ascender y descender pasaje) a un costado de la carretera federal San Rafael - Martínez de la Torre	Varias	145.4	0.0	145.4	145.4
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de puente de concreto armado en camino poblado Vega de San Marcos - Ejido Vega de San Marcos del km 0+000 al km 0+010	Vega de San Marcos	320.3	0.0	320.3	320.3
Santiago Tuxtla					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Santiago Tuxtla	Santiago Tuxtla	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales 2018 para la rehabilitación del mercado municipal (primera etapa operativa)	Santiago Tuxtla	14,000.0	0.0	0.0	0.0
Sayula de Alemán					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio Sayula de Alemán	Sayula	6,000.0	0.0	3,900.0	3,900.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Sayula de Alemán	Varias	4,200.0	0.0	4,200.0	4,200.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Sochiapa					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Sochiapa	El limón	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Soconusco					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Soconusco	Soconusco	1,978.0	0.0	1,978.0	1,978.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Soconusco	Soconusco	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Soconusco	Soconusco	5,000.0	0.0	4,000.0	4,000.0
Soteapan					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Soteapan	Soteapan	6,000.0	0.0	3,600.0	3,600.0
Tampico Alto					
Aportación del fondo PRODERE B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tampico alto	Tampico alto	9,890.0	0.0	6,923.0	6,923.0
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Tampico alto	Tampico alto	4,945.0	0.0	2,472.5	2,472.5
Aportación estatal de Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tampico alto	Varias	20,000.0	0.0	14,000.0	14,000.0
Tancoco					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Tancoco	Tancoco	2,500.0	0.0	750.0	750.0
Tantoyuca					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tantoyuca	Tantoyuca	20,567.1	0.0	20,567.1	20,567.1
Tatahuicapan de Juárez					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tatahuicapan de Juárez	Tatahuicapan	2,999.0	0.0	2,999.0	2,999.0
Tatatila					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Tatatila	Tatatila	5,000.0	0.0	3,250.0	3,250.0
Tehuipango					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tehuipango	Tehuipango	1,400.0	0.0	1,400.0	1,400.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Tehuipango					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tehuipango	Varias	2,499.9	0.0	2,499.9	2,499.9
Tenampa					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tenampa	Tenampa	1,483.5	0.0	1,483.5	1,483.5
Tenochtitlán					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Tenochtitlán	Tenochtitlán	2,000.0	0.0	600.0	600.0
Teocelo					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Teocelo	Teocelo	7,931.7	0.0	3,965.8	3,965.8
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Teocelo	Varias	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Teocelo	Varias	3,782.6	0.0	3,782.6	3,782.6
Tepetzintla					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Tepetzintla	Tepetzintla	5,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Tequila					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tequila	Tequila	1,186.8	0.0	1,186.8	1,186.8
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tequila	Varias	4,389.9	0.0	4,389.9	4,389.9
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tequila	Varias	14,739.8	0.0	14,739.8	14,739.8
Texhuacán					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Texhuacán	Texhuacán	1,978.0	0.0	989.0	989.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Texhuacán	Texhuacán	1,356.2	0.0	1,356.2	1,356.2
Texistepec					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Texistepec	Texistepec	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Tezonapa					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tezonapa	Tezonapa	1,496.5	0.0	1,496.5	1,496.5
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tezonapa	Tezonapa	4,498.0	0.0	4,498.0	4,498.0
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Tezonapa	Tezonapan	3,956.0	0.0	1,978.0	1,978.0
Tierra Blanca					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tierra Blanca	Tierra Blanca	4,800.0	0.0	3,840.0	3,840.0
Tihuatlán					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tihuatlán	Plan de Ayala	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tihuatlán	Tihuatlán	4,430.0	0.0	4,430.0	4,430.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tihuatlán	Totolapa	2,913.6	0.0	2,913.6	2,913.6
Tlachichilco					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tlachichilco	Tlachichilco	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Tlacolulan					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tlacolulan	Varias	7,900.0	0.0	7,900.0	7,900.0
Tlacotepec de Mejía					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tlacotepec de Mejía	Tlacotepec	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Tlalnelhuayocan					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tlalnelhuayocan	Tlalnelhuayocan	2,324.1	0.0	2,324.1	2,324.1
Tlilapan					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tlilapan	Tlilapan	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Tomatlán					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio Tomatlán	Tomatlán	5,000.0	0.0	2,500.0	2,500.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Tomatlán					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tomatlán	Varias	6,000.0	0.0	6,000.0	6,000.0
Tonayán					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Tonayán	Tonayán	3,000.0	0.0	3,000.0	3,000.0
Totutla					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Totutla	Totutla	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Tres Valles					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tres Valles	Varias	4,846.1	0.0	4,846.1	4,846.1
Tuxtilla					
Aportación del fondo PRODERE B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tuxtilla	Tuxtilla	1,483.5	0.0	1,038.4	1,038.4
Uxpanapa					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Uxpanapa	La Chinantla	10,000.0	0.0	10,000.0	10,000.0
Vega de Alatorre					
Aportación del fondo PRODERE B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Vega de Alatorre	Emilio Carranza	4,945.0	0.0	3,461.5	3,461.5
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Vega de Alatorre	Varias	4,919.9	0.0	4,919.9	4,919.9
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Vega de Alatorre	Varias	28,000.0	0.0	28,000.0	28,000.0
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Vega de Alatorre	Vega de Alatorre	1,730.7	0.0	1,730.7	1,730.7
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Vega de Alatorre	Vega de Alatorre	1,780.2	0.0	0.0	0.0
Veracruz					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Veracruz	Veracruz	9,060.4	0.0	9,060.4	9,060.4
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Veracruz	Veracruz	7,479.0	0.0	7,479.0	7,479.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Veracruz					
Aportación federal del fondo CONZA para la adquisición y colocación de luminarios en el Baluarte de Santiago	Veracruz	88.6	0.0	88.6	88.6
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Veracruz	Veracruz	24,696.1	0.0	24,696.1	24,696.1
Xalapa					
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Xalapa	Xalapa	34,615.0	0.0	0.0	0.0
Xico					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Xico	Varias	32,000.0	0.0	32,000.0	32,000.0
Xoxocotla					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Xoxocotla	Xoxocotla	1,462.4	0.0	1,462.4	1,462.4
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Xoxocotla	Xoxocotla	4,700.0	0.0	1,410.0	1,410.0
Yanga					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Yanga	Yanga	5,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Yecuatla					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Yecuatla	Yecuatla	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Yecuatla	Yecuatla	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Zacualpan					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Zacualpan	Varias	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Zacualpan	Varias	5,200.0	0.0	5,200.0	5,200.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Zacualpan	Zacualpan	3,000.0	0.0	900.0	900.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Zacualpan	Zacualpan	1,917.5	0.0	1,917.5	1,917.5

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Municipios

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Zaragoza					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Zaragoza	Zaragoza	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Zongolica					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Zongolica	Varias	15,000.0	0.0	11,559.0	11,559.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Zongolica	Varias	14,758.4	0.0	14,758.4	14,758.4
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Zongolica	Zongolica	2,600.0	0.0	2,600.0	2,600.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Zongolica	Zongolica	6,030.0	0.0	0.0	0.0
Zontecomatlán					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Zontecomatlán	Zontecomatlán	2,000.0	0.0	1,300.0	1,300.0
Sub-total		1,797,906.9	0.0	1,444,034.6	1,434,777.7
Recursos en proceso de contratación		11,230.5	0.0	0.0	0.0
Total de la ejecutora		1,809,137.5	0.0	1,444,034.6	1,434,777.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Infraestructura para el Desarrollo por Regiones



Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Atzalan					
Modernización del camino al Hospital Regional del km 0+000 (El Tesoro) al 4+000, y construcción de un puente vado de 60.0 mts, ubicado en el km 2+300, incluye supervisión	El Tesoro	23,991.6	3,298.1	12,997.8	9,546.3
Proyecto ejecutivo de modernización del camino al Hospital Regional, del km 0+000 (El Tesoro) - 4+000 y construcción de puente vado de 60 mts ubicado en el km 2+300	El Tesoro	373.9	0.0	373.9	0.0
Banderilla					
Rehabilitación con concreto hidráulico del camino La Haciendita - Banderilla, del km 3+300 al km 7+000, incluye supervisión	La Haciendita	19,149.1	62.0	18,838.7	18,838.7
Coatepec					
Instalación de obras complementarias de indicadores de velocidad (radar) en el boulevard Xalapa - Coatepec, del km 0+000 al km 8+500	Coatepec	1,381.7	0.0	1,381.7	1,381.7
Reconstrucción de la carretera Coatepec - Las Trancas, tramo glorieta María Enriqueta, del km 0+000 al km 2+000, incluye supervisión	Varias	16,199.8	122.2	15,792.4	15,792.4
Reconstrucción del camino Mahuixtlán - Isleta Grande, del km 2+000 al km 4+200, incluye supervisión	Varias	9,215.3	90.4	8,913.9	8,913.9
Colipa					
Reconstrucción de pavimento hidráulico de la calle sin nombre del tramo km 0+000 al km 0+330	Cerro del Aguacate	1,997.9	0.0	0.0	0.0
Cosautlán de Carvajal					
Rehabilitación del camino Piedra Parada - Baxtla, del km 0+000 al km 2+000, en concreto hidráulico, incluye supervisión	Varias	9,819.2	49.5	9,571.6	9,571.6
Rehabilitación del camino Cosautlán - Piedra Parada, del km 0+000 al km 3+600, incluye supervisión	Varias	9,542.1	1,067.1	5,985.0	5,103.3
Proyecto ejecutivo de la modernización del camino Piedra Parada - Baxtla, del km 2+000 al 4+000 (obra de continuidad) 2.0 km	Varias	341.2	0.0	341.2	0.0
Modernización del camino El Crucero - Emiliano Zapata, del km 0+000 al km 1+000	Varias	5,974.5	1,792.3	0.0	0.0
Emiliano Zapata					
Construcción de línea de conducción de agua potable, incluye supervisión	Dos Ríos	208.3	0.0	182.5	171.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Ixhuacán de los Reyes					
Rehabilitación del camino Pocitos - Ixhuacán de Los Reyes, del km 0+000 al km 11+200, subtramo del km 0+000 al km 1+800, del km 1+800 al km 7+700, del km 7+700 al km 10+000 y del km 10+000 al km 11+200, incluye supervisión	Varias	2,592.4	0.0	2,592.4	2,592.4
Jalacingo					
Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de la red de agua y alcantarillado sanitario de las calles Emiliano Zapata y 20 de Noviembre, incluye supervisión	Jalacingo	12,384.1	0.0	12,384.1	12,384.1
Construcción de pavimento hidráulico de la avenida 5 de Mayo entre las calles 20 de Noviembre y Adolfo Ruíz Cortines, incluye supervisión	Jalacingo	1,003.4	0.0	1,003.4	1,003.4
Construcción de sistema de agua potable para las comunidades de Vicente Guerrero y Huaxtla, incluye supervisión	Jalacingo	1,973.8	0.0	1,973.8	1,973.8
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Caseta Fiscal - Mixquiapan, del km 0+000 al km 2+500 (primera etapa)	Mixquiapan	168.8	0.0	168.8	0.0
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Mixquiapan - Orilla del Monte, del km 0+000 al km 2+400	Varias	254.3	0.0	254.3	0.0
Modernización del camino Mixquiapan - Orilla del Monte, del km 0+000 al km 2+400, incluye supervisión	Varias	11,270.9	1,071.8	7,698.0	4,748.1
Jilotepec					
Ampliación de alcantarillado sanitario El Infiernillo, incluye supervisión	La Concepción	416.6	0.0	416.6	416.6
Juchique de Ferrer					
Reconstrucción de pavimento hidráulico de la calle Comercio entre Jaime Nunó y Benito Juárez	Juchique de Ferrer	1,997.6	0.0	0.0	0.0
Landero y Coss					
Sustitución de la red de drenaje sanitario (primera etapa), incluye supervisión	Landero y Coss	14,859.5	0.0	11,869.2	11,869.2
Adecuación de proyecto integral de saneamiento (segunda etapa)	Landero y Coss	395.4	118.6	0.0	0.0
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Buena Vista - entronque Chiconquiaco, del km 0+000 al km 1+200	Varias	165.4	0.0	165.4	0.0
Modernización del camino Buena Vista - entronque Chiconquiaco, del km 0+000 al km 1+200, incluye supervisión	Varias	7,431.9	549.6	5,599.8	5,559.9

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Misantla					
Construcción de pavimento hidráulico en boulevard Manuel Ávila Camacho de Alfonso Arroyo Flores a Gabriel Mistral, en colonias Teresita Peñafiel y Marco Antonio Muñiz, incluye supervisión	Misantla	10,360.8	0.0	10,360.8	10,360.8
Rehabilitación de carretera a base de concreto asfáltico del camino Misantla- Martínez de la Torre, del subtramo Misantla - Puente Libertad (Río Kilate), del cadenamiento 0+000 al 29+860 vía Coapeche en tramos aislados, incluye supervisión	Varias	13,694.7	305.5	12,676.2	12,676.2
Reconstrucción del camino Ejido Piedra Grande - La Libertad, del km 0+000 al km 4+000	Varias	13,107.6	0.0	13,107.6	13,107.6
Naolinco					
Rehabilitación del camino entronque carretero (Coacoatzintla - Naolinco) tramo Paxtepec - San Pablo Coapan, del km 0+000 al 3+100, incluye supervisión	Varias	14,557.8	17.1	14,500.6	14,500.6
Nautla					
Pavimentación de camino entronque carretero (Misantla - Coapeche) a la comunidad El Porvenir, incluye supervisión	Varias	21,571.8	3,264.9	10,688.6	10,688.6
Reconstrucción del camino Nautla - Jicaltepec, del km 0+000 al km 10+000 tramos aislados, incluye supervisión	Varias	2,820.6	16.7	2,736.7	2,736.7
San Rafael					
Proyecto ejecutivo para la terminación de la unidad deportiva	San Rafael	573.1	0.0	573.1	0.0
Pavimentación de la calle Mariano Matamoros de la colonia 13 de Diciembre (etapa de terminación), incluye supervisión	San Rafael	1,050.4	7.1	1,026.5	1,026.5
Construcción de pavimento hidráulico, banquetas y guarniciones en la calle Alvaro Obregón, Pino Suárez y Úrsulo Galván en la comunidad Puntilla Aldama	San Rafael	7,629.7	2,288.9	0.0	0.0
Construcción de unidad deportiva (terminación de obra)	San Rafael	4,899.7	1,075.9	1,313.3	0.0
Teocelo					
Rehabilitación de concreto hidráulico del camino vecinal Teocelo - Monte Blanco - Llano Grande, incluye supervisión	Varias	11,621.5	21.5	11,099.6	11,099.6
Tlalnahuayocan					
Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y ampliación de drenaje sanitario en la avenida Luis Donaldo Colosio entre las calles Francisco Hernández Rodríguez y Ensenada, incluye supervisión	Colonia Zamora	338.0	12.0	297.7	297.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Tlalnelhuayocan					
Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Tenochtitlán entre calle Zamora y calle Morelos, incluye supervisión	Guadalupe Victoria	211.1	8.0	184.4	184.4
Tlapacoyan					
Construcción del mercado municipal de Tlapacoyan (terminación de obra), incluye supervisión	Tlapacoyan	14,533.5	3,204.5	3,851.6	3,851.6
Vega de Alatorre					
Reconstrucción del camino entronque Carretera Federal 180 (Vega de Alatorre) - Las Higueras, del km 0+000 al km 1+500, incluye supervisión	Varias	1,557.2	0.0	1,557.2	1,557.2
Modernización del camino entronque carretero Carretera Federal 180 (Emilio Carranza) - Paso del Toro - El Fortín, del km 0+000 al 4+000, incluye supervisión	Varias	24,943.8	169.9	23,157.6	23,157.6
Villa Aldama					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino entronque carretero 140 (Valsequillo) - Cerro de León - Villa Aldama - entronque carretero Federal 131 (Maguellitos), del km 0+000 al km 8+300	Varias	1,192.8	0.0	1,192.8	0.0
Reconstrucción en concreto hidráulico de la carretera Cerro de León - Cefereso 5 Oriente, del 0+000 al 1+464, incluye supervisión	Varias	13,538.6	68.2	13,197.2	13,197.2
Xalapa					
Proyecto ejecutivo para la construcción de colector pluvial en la avenida Arco Sur	Xalapa	466.9	0.0	455.3	0.0
Rehabilitación de edificios y áreas exteriores de la Universidad Veracruzana región Xalapa (gimnasio Miguel Ríos y Facultad de Arquitectura), incluye supervisión	Xalapa	5,723.7	630.0	3,623.6	3,623.6
Rehabilitación de edificios y áreas exteriores de la Universidad Veracruzana región Xalapa (Zona Universitaria y Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas), incluye supervisión	Xalapa	13,864.9	3,212.3	3,157.0	1,288.0
Rehabilitación de edificios y áreas exteriores de la Universidad Veracruzana región Xalapa (Facultad de Derecho, Zona Universitaria, Dirección de Actividades Deportivas, Contaduría y Unidad Central-Rectoría), incluye supervisión	Xalapa	11,358.2	2,292.2	3,717.5	3,717.5
Construcción de edificios de la Universidad Veracruzana región Xalapa (primer nivel del Centro de Investigaciones Biomédicas y segundo nivel del Centro de Investigaciones Cerebrales), incluye supervisión	Xalapa	11,461.6	2,162.6	4,252.9	4,252.9

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Xalapa					
Construcción de Refugio de Mujeres en Situación de Violencia, incluye supervisión	Xalapa	25,285.8	80.1	25,018.6	25,018.6
Construcción y adaptación de los espacios existentes dentro y fuera del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER), para el libre acceso y transporte de personas con capacidades diferentes, incluye supervisión	Xalapa	3,177.9	0.0	3,177.9	3,177.9
Dictamen técnico-estructural para edificios de la administración pública	Xalapa	197.2	0.0	176.9	176.9
Construcción de colector pluvial en la avenida Arco Sur, incluye supervisión	Xalapa	5,115.7	1,534.7	0.0	0.0
Adecuación y remodelación del almacén de la subdirección de maquinaria, para ubicar el archivo general de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, así como mantenimiento a diversas áreas de la misma	Xalapa	1,995.9	0.0	1,955.4	1,955.4
Xico					
Proyecto ejecutivo de revestimiento de los caminos Los Pescados - Tembladeras, El Llanillo - Tembladeras (tramos aislados), Tembladeras - Paso Panal (tramos aislados)	Varias	1,109.0	0.0	1,109.0	0.0
Yecuatla					
Construcción de pavimento con concreto hidráulico, obras de drenaje y señalamiento del camino conocido como Roca de Oro - entronque carretero Banderilla Martínez de la Torre Ampliación, localidades Leona Vicario y Roca de Oro, incluye supervisión	Varias	19,278.2	1,068.6	15,667.2	15,667.2
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca					
Altotonga					
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado I en la localidad de Magueyitos, municipio de Altotonga, incluye supervisión de obra	Magueyitos	1,595.7	464.7	46.4	0.0
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado II en la localidad de Magueyitos, municipio de Altotonga, incluye supervisión de obra	Magueyitos	1,568.1	270.8	665.1	619.4
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado III en la localidad de Magueyitos, municipio de Altotonga, incluye supervisión de obra	Magueyitos	1,559.7	454.3	45.4	0.0
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado IV en la localidad de Magueyitos, municipio de Altotonga, incluye supervisión de obra	Magueyitos	1,505.6	438.5	43.8	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca					
Colipa					
Construcción de ocho bordos en las localidades de Colipa, Vista Hermosa y La Pahua del municipio de Colipa, incluye supervisión de obra	Varias	2,230.2	0.0	2,230.2	2,174.0
Cosautlán de Carvajal					
Construcción de seis bordos en las localidades de Piedra Parada y Limones del municipio de Cosautlán de Carvajal, incluye supervisión de obra	Varias	1,671.8	0.0	1,671.8	0.0
Jalacingo					
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado II en la localidad de Orilla del Monte, municipio de Jalacingo, incluye supervisión de obra	Orilla del Monte	1,598.3	260.3	730.6	684.0
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado en la localidad de Orilla del Monte, municipio de Jalacingo, incluye supervisión de obra	Orilla del Monte	1,710.2	498.1	49.8	0.0
Xalapa					
Aportación estatal al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2018 (Programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, Componente: Información Estadística y Estudios) SNIDRUS	Xalapa	450.0	0.0	450.0	450.0
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Banderilla					
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Aureliano Hernández Palacios, clave 30DTV1618Q	Banderilla	1,059.2	0.0	1,059.2	1,059.2
Construcción de techado de plaza cívica en el centro de atención múltiple Profesora María de los Ángeles Bello Aguirre, clave 30EML0012D	Banderilla	995.3	298.5	0.0	0.0
Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en la escuela telesecundaria Aureliano Hernández Palacios, clave 30DTV1618Q	Banderilla	700.0	210.0	0.0	0.0
Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en la escuela primaria General Heriberto Jara Corona, clave 30DPR2727E	Banderilla	700.0	350.0	0.0	0.0
Rehabilitación de los edificios, obra exterior y construcción de techado de plaza cívica en la primaria Niños Héroes de Chapultepec, clave 30DPR2549S	Xaltepec	912.5	0.0	905.9	905.9

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Chiconquiaco					
Construcción de dirección, servicios sanitarios y terminación de tres aulas didácticas en la escuela telesecundaria Ramón López Velarde, clave 30DTV1213Z	El Escalancar	2,100.0	1,050.0	0.0	0.0
Coacoatzintla					
Por sustitución de edificio C construcción de dirección y servicios sanitarios, incluye demolición, rehabilitación de edificio A, B y obra exterior en la escuela primaria Ricardo Flores Magón, clave 30EPR3903Z	Coacoatzintla	1,900.0	0.0	1,900.0	1,900.0
Coatepec					
Construcción de obra exterior y rehabilitación de edificios en la Escuela de Enfermería clave 30EET0011E, incluye adquisición de mobiliario y equipo	Coatepec	3,302.0	0.0	3,301.2	3,301.2
Rehabilitación de edificios en la escuela secundaria general Ignacio de la Llave, clave 30DES0028Q	Coatepec	450.0	0.0	450.0	450.0
Rehabilitación de los edificios en la escuela primaria general Miguel Alemán, clave 30EPR0485J	La Laguna	650.0	0.0	648.7	648.7
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, clave 30EPR0470H	Pacho Viejo	650.0	0.0	650.0	650.0
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas y obra exterior, incluye demolición, en la escuela telesecundaria Alfonso Arroyo Flores, clave 30DTV0560Z	Pacho Viejo	1,400.0	636.6	126.6	126.6
Emiliano Zapata					
Construcción de techado de plaza cívica y rehabilitación de edificios en la escuela telesecundaria Niños Héroes, clave 30DTV0348G	Dos Ríos	146.3	0.0	146.3	146.3
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria José Acosta Lucero, clave 30DPR5458V	Pajaritos	374.0	0.0	374.0	374.0
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Francisco Javier Alegre, clave 30EJN1545Y	Pajaritos	390.0	0.0	390.0	390.0
Construcción de cinco aulas didácticas por sustitución en la escuela primaria Narciso Mendoza, clave 30EPR0890R	Palo Gacho	1,675.0	0.0	1,675.0	1,675.0
Construcción de cercado y obra exterior en la escuela telesecundaria, clave 30ETV0483K	Rancho Nuevo	550.0	165.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Rafael Ramírez, clave 30DPR3177Z	Rancho Nuevo	350.0	105.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Emiliano Zapata					
Construcción de un aula-cocina, rehabilitación de edificios A, B y C, obra exterior en el Jardín de Niños Darío Eduardo Lara Benítez Clave 30DJN2002M	Rancho Viejo	780.8	0.0	780.8	780.8
Por sustitución: construcción de dos aulas didácticas, plaza cívica y andadores (incluye demolición) y rehabilitación de edificios en el jardín de niños María Luisa Zamora de M. clave 30DJN0501V	Rinconada	1,076.5	0.0	1,076.5	1,076.5
Rehabilitación de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria Emiliano Zapata, clave 30DTV0006K	Rinconada	700.0	155.6	388.7	388.7
Ixhuacán de los Reyes					
Por sustitución de edificio C, construcción de cinco aulas didácticas y obra exterior (incluye demolición) en la escuela telesecundaria Benito Juárez García, clave 30DTV0109G	Ixhuacan de los Reyes	1,939.0	0.0	1,939.0	1,939.0
Jilotepec					
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en la escuela telesecundaria Vicente Guerrero Saldaña, clave 30DTV2011J	Linderos	800.0	0.6	798.6	798.6
Martínez de la Torre					
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela Secundaria Técnica Industrial no. 71, clave 30DST0070Y	Independencia	1,500.0	11.1	1,296.5	1,296.5
Construcción de techado de plaza cívica en la Escuela Telesecundaria Jaime Nuno, clave 30ETV0147I	Martínez de la Torre	1,140.0	33.5	1,072.9	1,072.9
Construcción de muro de contención en el Jardín de Niños Ovidio Decroly, clave 30EJN0421I	Martínez de la Torre	46.3	0.0	46.3	46.3
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la Escuela Telesecundaria Manuel Ávila Camacho, clave 30DTV1034N	Pueblo Viejo Dos	600.0	300.0	0.0	0.0
Misantla					
Construcción de tres aulas didácticas, un edificio de ocho E.E. dos aulas de 2.5 E.E y una de 3 E.E. en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 135 Clave 30DTA0101B, incluye mobiliario y equipo, gastos de supervisión y administración	Arroyo Hondo	2,701.4	402.9	1,300.8	1,300.8
Construcción de edificio académico tipo H, plaza y andadores en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla Clave 30EIT0002T, incluye gastos de supervisión	Misantla	11,898.3	0.0	11,234.3	9,970.9
Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de dos aulas, dirección y obra exterior en la escuela primaria Jesús García Clave 30DPR0389H	Troncones	1,000.0	500.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Misantla					
Por sustitución: construcción de tres aulas y obra exterior (incluye demolición) en la escuela primaria Narciso Mendoza Clave 30DPR0390X	Venustiano Carranza	1,650.0	195.6	1,258.7	0.0
Naolinco					
Construcción de un aula didáctica en el Telebachillerato Almolonga Clave 30ETH0460G	Almolonga	365.0	0.0	365.0	365.0
Adquisición de mobiliario y equipo para el Telebachillerato Almolonga Clave 30ETH0460G	Almolonga	26.9	0.0	26.9	26.9
Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Primavera, clave 30DJN0486T	Almolonga	450.0	135.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios A, B, C, y D, y obra exterior en la Secundaria Técnica Agropecuaria num. 46, clave 30DST0046Y	Almolonga	2,500.0	750.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Ignacio Allende Clave 30EPR1472M	El Espinal	899.8	153.2	389.1	389.1
Perote					
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Nicolás Bravo, clave 30EPR1752W	La Gloria	2,000.0	1,000.0	0.0	0.0
Construcción de edificio académico tipo H, plaza, andadores y cercado perimetral en el Instituto Tecnológico Superior de Perote Clave 30EIT0015X, incluye gastos de supervisión	Perote	11,780.8	1,614.6	8,551.6	8,551.6
Rehabilitación de edificios existentes en la escuela primaria Aquiles Serdán Clave 30DPR2525I	Perote	1,685.0	0.0	1,685.0	1,685.0
Construcción de techado de plaza cívica en la Escuela Telesecundaria Leandro Valle Clave 30DTV0249G	Perote	1,360.0	113.5	1,132.8	1,132.8
Rehabilitación de dos aulas didácticas y obra exterior en el Jardín de Niños Margarita Gómez Palacios Clave 30EJN1503Z	San Antonio Limón (Totalco)	400.0	200.0	0.0	0.0
San Rafael					
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Insurgentes Clave 30EPR1347O	Tepetates	1,500.0	107.9	1,284.1	1,284.1
Tlapacoyan					
Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria Cuauhtémoc, clave 30DTV1799Q	San Isidro	900.0	0.0	900.0	900.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Vega de Alatorre					
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Josefa Ortíz de Domínguez, clave 30EPR2558Z	Vega de Alatorre	1,500.0	750.0	0.0	0.0
Construcción de techado de plaza cívica en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos unidad Vega de Alatorre, clave 30ETC0005W	Vega de Alatorre	2,000.0	77.1	1,845.6	1,845.6
Xalapa					
Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en la escuela primaria Manuel C. Tello, clave 30EPR3538S	Castillo Chico	781.6	234.4	0.0	0.0
Rehabilitación general de edificios en primaria Sebastian Lerdo de Tejada, clave 30EPR2950C	Colonia 6 de Enero	1,110.0	333.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Genoveva Cortés, clave 30EJN1016H	Colonia Santa Bárbara	555.5	0.0	555.5	555.5
Por sustitución: construcción de un aula didáctica, rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Patria, clave 30EPR1166E	El Castillo	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela telesecundaria José Vasconcelos, clave 30DTV0402K	El Castillo	966.0	92.3	658.1	0.0
Rehabilitación de seis aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Silvestre Pérez Posadas, clave 30EPR3948V	El Castillo	250.0	0.0	250.0	250.0
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas y obra exterior (incluye demolición) en la escuela telesecundaria Lic. Benito Juárez García, clave 30ETV0261A	Tronconal	1,400.0	312.9	774.1	774.1
Construcción de dos aulas didácticas, laboratorio de análisis clínicos, 576 m2 de techado de plaza cívica, reconstrucción de 663 m2 de plaza cívica, 41 ml de barda, 156 m2 de rampas para personas con discapacidades en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 13 Dr. José María Cos y Pérez, clave 30DCT0036Q, incluye gastos de supervisión	Xalapa	4,831.6	0.0	4,831.6	4,831.6
Construcción de muro de contención en el jardín de niños Carmen Ramos del Río, clave 30DJN2884E	Xalapa	1,410.0	0.0	1,410.0	1,410.0
Sustitución parcial de barda y muro de contención, rehabilitación de edificios A y B, y demolición del edificio I en la escuela telesecundaria Jaime Torres Bodet, clave 30DTV1287Q	Xalapa	1,654.0	0.0	1,654.0	1,654.0
Construcción de cuatro aulas didácticas (U2C) por sustitución del edificio B, y rehabilitación de edificios en la escuela telesecundaria Sebastián Lerdo de Tejada, clave 30DTV0781K	Xalapa	2,568.3	0.0	2,568.3	2,568.3

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Xalapa					
Rehabilitación de edificios en el telebachillerato Las Trancas, clave 30ETH0517R	Xalapa	72.8	0.0	72.8	72.8
Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el telebachillerato Colonia Revolución clave 30ETH1057D, incluye mobiliario y equipo	Xalapa	3,056.2	0.0	3,056.2	3,056.2
Construcción de tres aulas didácticas y servicios sanitarios en el bachillerato Experimental clave 30EBH0020U, incluye mobiliario y equipo	Xalapa	1,847.5	0.0	1,847.5	1,847.5
Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Vicente Lombardo Toledano, clave 30DJN0818S	Xalapa	457.6	0.0	457.6	457.6
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Adolfo López Mateos, clave 30DPR1845M	Xalapa	32.7	0.0	32.7	32.7
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el CAPEP Virginia Satir, clave 30FLS0010Z	Xalapa	2,200.0	0.0	2,200.0	2,200.0
Construcción de dirección, servicios sanitarios y rehabilitación de edificio A y obra exterior en la escuela telesecundaria Ejercito Mexicano, clave 30DTV1781R	Xalapa	1,298.6	0.0	1,298.6	1,298.6
Construcción de barda perimetral en el jardín de niños Tenoch, clave 30DJN3908E	Xalapa	567.5	0.0	567.5	567.5
Sustitución de escaleras en el edificio B (incluye demolición) en la escuela secundaria técnica industrial No. 3, clave 30DST0003Z	Xalapa	2,399.9	0.0	2,399.9	2,399.9
Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Luis G. Murillo P. clave 30DJN0041A	Xalapa	49.1	0.0	49.1	49.1
Rehabilitación de edificios en la escuela secundaria técnica industrial No. 72, clave 30DST0071X	Xalapa	223.2	0.0	223.2	223.2
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Xochiquetzalli, clave 30DJN0135P	Xalapa	310.8	0.0	310.8	310.8
Construcción de barda perimetral en el jardín de niños Virginia Aguilar Pensado, clave 30EJN0093F	Xalapa	0.2	0.0	0.2	0.2
Construcción de un aula didáctica en la escuela primaria Bismarck Ánimas Hernández, clave 30EPR3447A	Xalapa	126.3	0.0	126.3	126.3
Rehabilitación de cinco aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Profesor Rafael Ramírez, clave 30DPR3451O	Xalapa	1,199.9	0.0	1,199.9	1,199.9

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Xalapa					
Rehabilitación de dos aulas didácticas y construcción de barda perimetral en el jardín de niños Alfonso Pruneda, clave 30DJN1008Z	Xalapa	850.0	0.0	850.0	850.0
Construcción de muro de contención y rehabilitación de edificios en el jardín de niños Manuel M. Ponce, clave 30DJN2037B	Xalapa	517.6	0.0	517.6	517.6
Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios en la escuela primaria Alfonso Arroyo Flores, clave 30DPR5103V	Xalapa	900.0	0.0	900.0	900.0
Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Obrero Campesino, clave 30EJN0236M	Xalapa	625.1	0.0	625.1	625.1
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Xochipilli, clave 30DJN2789A	Xalapa	550.0	101.8	210.3	210.3
Rehabilitación de edificio A y obra exterior en el jardín de niños Acatitlán, clave 30DJN2602G	Xalapa	650.0	26.4	561.8	412.0
Sustitución de barda perimetral en el jardín de niños Nueva Xalapa, clave 30DJN3366A	Xalapa	120.0	0.0	118.9	118.9
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Luz Fernández de Herrera, clave 30DJN2817G	Xalapa	450.0	135.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Profesor Rubén Montiel, clave 30DJN1146B	Xalapa	1,799.9	150.6	1,297.8	946.8
Construcción de edificio (tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior) en el centro de atención múltiple Conecalli, clave 30EML0038L	Xalapa	2,000.0	394.4	685.2	685.2
Rehabilitación de tres aulas didácticas y obra exterior en el jardín de niños Guadalupe Campos, clave 30EJN0090I	Xalapa	250.0	0.0	175.3	175.3
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Dr. Agustín García Figueroa, clave 30EPR1169B	Xalapa	700.0	0.0	552.1	552.1
Rehabilitación de edificios existentes y obra exterior en el jardín de niños Teresa Peñafiel de Hernández, clave 30EJN0044X	Xalapa	900.0	0.0	900.0	900.0
Rehabilitación de cinco aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Antonio Nadal Romero, clave 30DPR5262J	Xalapa	1,500.0	0.0	1,499.6	1,499.6
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Enrique Pestalozzi, clave 30EJN0095D	Xalapa	600.0	0.0	600.0	600.0
Construcción de cuatro aulas didácticas, un aula de medios, laboratorio, dirección, servicios sanitarios, escaleras en estructura U2C y obra exterior en la escuela telesecundaria, clave 30ETV0459K	Xalapa	5,000.0	1,135.3	2,729.2	2,729.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Xalapa					
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Justo Fernández González, clave 30EPR1137J	Xalapa	1,200.0	0.0	1,085.0	1,085.0
Construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños José María Morelos y Pavón, clave 30EJN0098A	Xalapa	1,200.0	0.0	1,199.9	1,199.9
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, clave 30EPR1163H	Xalapa	5,000.0	0.0	3,599.5	3,599.5
Rehabilitación de edificios en el bachillerato Ricardo Flores Magón, clave 30EBH0074Y	Xalapa	5,000.0	2,066.4	867.0	867.0
Construcción de muro de contención, sustitución de plaza cívica y malla perimetral en el jardín de niños Jaime Torres Bodet, clave 30EJN0959Q	Xalapa	488.4	0.0	488.4	488.4
Construcción de edificio académico tipo H, plaza, andadores y cercado en la escuela normal superior veracruzana Dr. Manuel Suárez Trujillo clave 30ENL0004U, incluye gastos de supervisión	Xalapa	11,999.9	2,070.9	7,756.4	7,756.4
Rehabilitación general de edificios en el Jardín de Niños Manuel M. Ponce Clave 30DJN0337L	Xalapa	1,399.8	325.4	314.9	0.0
Construcción de un aula de medios, dirección y servicios sanitarios, telesecundaria Francisco Javier Clavijero, clave 30DTV1703N	Xalapa	1,300.0	390.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios existentes en el jardín de niños María Enriqueta, clave 30DJN0226G	Xalapa	1,150.0	68.5	921.4	826.5
Rehabilitación de edificios y obra exterior en centro de atención múltiple Dr. Roberto Solís Quiroga, clave 30EMLI0014B	Xalapa	400.0	120.0	0.0	0.0
Construcción de muro de contención en la escuela secundaria técnica industrial No. 122 Alfredo Martínez Pacheco, clave 30DST0122N	Xalapa	2,000.0	600.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Insurgente Pedro Moreno, clave 30DPR3482H	Xalapa	2,800.0	840.0	0.0	0.0
Sustitución del edificio A y rehabilitación de edificios existentes en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EPR1136K	Xalapa	4,000.0	2,000.0	0.0	0.0
Xico					
Rehabilitación de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, clave 30EPR1232N	Coxmatla	363.4	0.0	262.4	262.4
Construcción de un aula didáctica, rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Joaquín Fernández de Lizardi, clave 30DJN0373Q	Xico	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Comisión del Agua del Estado de Veracruz					
Ayahualulco					
Ampliación del sistema de agua potable, incluye gastos de supervisión	Tlalconteno	7,496.2	0.0	2,800.8	2,800.8
Emiliano Zapata					
Drenaje sanitario colonia Valle Hermoso	Colonia Valle Hermoso	1,045.8	0.0	0.0	0.0
Misantla					
Construcción por reubicación de un tramo de línea de conducción del sistema de agua potable, incluye reposición de pavimentos en vialidades	Misantla	1,921.3	576.4	0.0	0.0
Tepetlán					
Construcción del sistema de agua potable, incluye gastos de supervisión	Alto Tío Diego	7,776.4	0.0	7,756.9	7,642.4
Instituto Veracruzano de la Vivienda					
Acajete					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Acocota	1,071.9	0.0	1,071.9	1,071.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Barranquillas	1,006.6	0.0	1,006.6	1,006.6
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Pata Mole	268.4	0.0	268.4	268.4
Acatlán					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Acatlán	2,753.2	0.0	2,753.2	2,753.2
Atzalan					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atenco	1,218.7	0.0	1,218.7	1,218.7
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atzalan	2,031.1	0.0	2,031.1	2,031.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Cochota	440.0	0.0	440.0	440.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Olopiota	99.2	0.0	99.2	99.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto Veracruzano de la Vivienda					
Atzalan					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zapotal	1,286.4	0.0	1,286.4	1,286.4
Chiconquiaco					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Chiconquiaco	361.0	0.0	361.0	361.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Charquillo	338.5	0.0	338.5	338.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Gutiérrez Zamora	270.8	0.0	270.8	270.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Sombra	1,354.1	0.0	1,354.1	1,354.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Los Arcos	203.1	0.0	203.1	203.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Plan del Aguacero	203.1	0.0	203.1	203.1
Ixhuacán de los Reyes					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atecoxil	479.5	0.0	479.5	479.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Buenavista	341.4	0.0	341.4	341.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Caltzontepic	1,311.2	0.0	1,311.2	1,311.2
construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Comaxilhuatla	890.6	0.0	890.6	890.6
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Coyopolan	614.4	0.0	614.4	614.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Futuro	85.2	0.0	85.2	85.2
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Los Laureles	87.0	0.0	87.0	87.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Monte Grande	682.7	0.0	682.7	682.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto Veracruzano de la Vivienda					
Ixhuacán de los Reyes					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Texacobat	273.1	0.0	273.1	273.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlalchy	2,825.1	0.0	2,825.1	2,825.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Xivizil	751.0	0.0	751.0	751.0
Servicios de Salud de Veracruz					
Altotonga					
Servicio de hospitalización en el Hospital General de Altotonga Eufrosina Camacho (terminación)	Altotonga	1,498.8	0.0	0.0	0.0
Atzalan					
Mejoramiento de obra exterior y trabajos adicionales para la conclusión de la sustitución de un Centro de Salud	Cuatro Caminos	4,610.0	153.9	1,590.7	1,590.7
Ayahualulco					
Sustitución de un Centro de Salud (terminación)	El Triunfo	2,773.0	456.2	1,252.1	1,252.1
Jalcomulco					
Rehabilitación del Centro de Salud	Jalcomulco	986.4	33.0	876.1	876.1
Martínez de la Torre					
Construcción del almacén de vectores en la Coordinación de la Jurisdicción Sanitaria	Martínez de la Torre	1,398.0	419.4	0.0	0.0
Xalapa					
Rehabilitación del Área de Ginecología del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón	Xalapa	1,117.7	0.0	1,117.7	1,117.7
Ampliación de quimioterapia, endoscopia y rehabilitación integral del Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorante Mesa	Xalapa	14,600.4	3,939.8	1,467.4	0.0
Xico					
Rehabilitación de un Centro de Salud	Xico	999.1	0.0	989.4	989.4
Municipios					
Acajete					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acajete	Acajete	2,967.0	0.0	2,967.0	2,967.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Acajete					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acajete	Acajete	2,107.0	0.0	2,107.0	2,107.0
Acatlán					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acatlán	Acatlán	4,500.0	0.0	3,600.0	3,600.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acatlán	Acatlán	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Altotonga					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Altotonga	Altotonga	2,868.1	0.0	2,868.1	2,868.1
Apazapan					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Apazapan	Nuevo Amelco	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Atzalan					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Atzalan	Atzalan	7,000.0	0.0	7,000.0	7,000.0
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Atzalan	Atzalan	3,758.2	0.0	1,879.1	1,879.1
Ayahualulco					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ayahualulco	Ayahualulco	6,640.0	0.0	6,640.0	6,640.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ayahualulco	Varias	14,933.4	0.0	14,933.4	14,933.4
Banderilla					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Banderilla	Banderilla	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Banderilla	Varias	17,597.9	0.0	17,597.9	17,597.9
Chiconquiaco					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chiconquiaco	El huérfano	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chiconquiaco	La sombra	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Coacoatzintla					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coacoatzintla	Coacoatzintla	5,782.9	0.0	5,782.9	5,782.9
Coatepec					
Aportación federal y municipal del fondo PRODERMÁGICO 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatepec	Coatepec	5,995.8	0.0	1,800.0	1,800.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatepec	Coatepec	15,000.0	0.0	15,000.0	15,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatepec	Varias	2,008.1	0.0	2,008.1	2,008.1
Colipa					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Colipa	Colipa	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Cosautlán de Carvajal					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Cosautlán de Carvajal	Cosautlán de Carvajal	2,472.5	0.0	1,236.2	1,236.2
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosautlán de Carvajal	San José Tlapexcatl	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Emiliano Zapata					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	17,307.5	0.0	8,653.7	8,653.7
Ixhuacán de los Reyes					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuacán de los Reyes	Varias	6,535.1	0.0	6,535.1	6,535.1
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuacán de los Reyes	Varias	1,300.0	0.0	1,300.0	1,300.0
Jalcomulco					
Aportación del fondo PRODERE B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Jalcomulco	Jalcomulco	2,620.8	0.0	1,834.5	1,834.5
Jilotepec					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Jilotepec	Vista Hermosa	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Jilotepec	Vista Hermosa	1,450.2	0.0	1,450.2	1,450.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Juchique de Ferrer					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Juchique de Ferrer	Juchique de Ferrer	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Las Minas					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Las Minas	Las Minas	2,000.0	0.0	1,300.0	1,300.0
Las Vigas de Ramírez					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Las Vigas de Ramírez	Las Vigas de Ramírez	5,097.9	0.0	5,097.9	5,097.9
Martínez de la Torre					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Martínez de la Torre	Martínez de la Torre	1,500.0	0.0	0.0	0.0
Miahuatlán					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Miahuatlán	Miahuatlán	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Miahuatlán	Varias	6,694.4	0.0	6,694.4	6,694.4
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Miahuatlán	Varias	8,305.5	0.0	8,305.5	8,305.5
Misantla					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Misantla	Varias	2,500.0	0.0	2,500.0	2,500.0
Naolinco					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Naolinco	Almolonga	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Naolinco	Naolinco	1,879.1	0.0	1,879.1	1,879.1
Nautla					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción del puente colgante en el río chapachapa para cruzar a la localidad de Santa Clara	La Unión Vieja	650.0	0.0	650.0	650.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pavimento de concreto hidráulico de un FC=200kg7cm2, en la calle Mariano Abasolo de la colonia La Boquita, entre la calle Rivera del Río y camino a la playa maracaibo, segunda etapa	Nautla	198.6	0.0	198.6	198.6

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Nautla					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico de resistencia FC= 150 kg/cm2, en la calle Antonio Muñiz entre avenida Los Angeles y avenida San Francisco, en la colonia 4 caminos segunda etapa	Nautla	79.3	0.0	79.3	79.3
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pavimento y guarniciones de concreto hidráulico de resistencia FC= 200 kg/cm2, en la calle Adolfo López Mateos entre avenida Los Angeles y avenida San Francisco, en la colonia 4 caminos segunda etapa	Nautla	226.6	0.0	226.6	226.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción y mantenimiento del cárcamo de bombeo (barda perimetral, pintura y arreglo de bomba) colonia La Boquita	Nautla	84.4	0.0	84.4	84.4
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la remodelación (ampliación y rehabilitación) del centro de salud (complemento de recursos por rendimientos financieros)	Nautla	13.5	0.0	13.5	13.5
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la remodelación (ampliación y rehabilitación) del centro de salud	Nautla	1,022.1	0.0	1,022.1	1,022.1
Perote					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Perote	El Conejo	3,800.0	0.0	3,800.0	3,800.0
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Perote	Varias	24,723.0	0.0	24,723.0	24,723.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Perote	Varias	50,274.2	0.0	50,274.2	50,274.2
Rafael Lucio					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Rafael Lucio	Rafael Lucio	933.0	0.0	933.0	933.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Rafael Lucio	Varias	3,968.3	0.0	3,968.3	3,968.3
San Rafael					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la rehabilitación del techo de las gradas del campo de futbol	El Pital	209.4	0.0	209.4	209.4
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de andador de concreto hidráulico de 1.00 m de ancho y 0.10 m de espesor, en calle principal del km 0+000 al km 0+600	Ignacio Zaragoza	305.6	0.0	305.6	305.6

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
San Rafael					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación con graba de río de 0.10 m de espesor del camino rural Manuel Ávila Camacho - La pitaya del km 0+000al 2+850	Manuel Ávila Camacho	201.7	0.0	201.7	201.7
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación con graba de río de 0.10 m de espesor del camino rural Manuel Ávila Camacho - La pitaya del km 0+000al 2+850 (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Manuel Ávila Camacho	1.0	0.0	1.0	1.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación con grava de río de 0.10 m de espesor del camino rural el ojite - mentidero del km 0+000 al km 2+560	Mentidero	421.9	0.0	421.9	421.9
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación con grava de río de 0.10 m de espesor del camino rural el ojite - mentidero del km 0+000 al km 2+560 (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Mentidero	12.9	0.0	12.9	12.9
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de San Rafael	San Rafael	8,500.0	0.0	8,500.0	8,500.0
Aportación estatal del programa CAPUFE para la pavimentación de concreto hidráulico de la avenida organización, entre carretera a tres encinos y la calle tercera del trabajo de la colonia fidelidad	San Rafael	198.6	0.0	198.6	198.6
Aportación estatal del programa CAPUFE para la pavimentación con concreto hidráulico de 0.20 m de espesor de la calle tokonmr, entre la carretera a tres encinos y la calle Hdalgo colonia la jungla	San Rafael	715.6	0.0	715.6	715.6
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de San Rafael	San Rafael	1,750.0	0.0	1,750.0	1,750.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de sanitarios en el jardín de niños Disneylandia, clave 30EJN2795L	Tres bocas	96.5	0.0	96.5	96.5
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de San Rafael	Varias	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación del drenaje pluvial (en la lateral de la carretera federal San Rafael - Martínez de la Torre)	Varias	185.6	0.0	185.6	185.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de cinco bajaderos (cincuenta metros cuadrados cada uno aproximadamente), con concreto hidráulico de 0.20 m. de espesor (tipo bahía, para ascender y descender pasaje) a un costado de la carretera federal San Rafael - Martínez de la Torre	Varias	145.4	0.0	145.4	145.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
San Rafael					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de puente de concreto armado en camino poblado Vega de San Marcos - Ejido Vega de San Marcos del km 0+000 al km 0+010	Vega de San Marcos	320.3	0.0	320.3	320.3
Tatatila					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Tatatila	Tatatila	5,000.0	0.0	3,250.0	3,250.0
Tenochtitlán					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Tenochtitlán	Tenochtitlán	2,000.0	0.0	600.0	600.0
Teocelo					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Teocelo	Teocelo	7,931.7	0.0	3,965.8	3,965.8
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Teocelo	Varias	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Teocelo	Varias	3,782.6	0.0	3,782.6	3,782.6
Tlacolulan					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tlacolulan	Varias	7,900.0	0.0	7,900.0	7,900.0
Tlalnelhuayocan					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tlalnelhuayocan	Tlalnelhuayocan	2,324.1	0.0	2,324.1	2,324.1
Tonayán					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Tonayán	Tonayán	3,000.0	0.0	3,000.0	3,000.0
Vega de Alatorre					
Aportación del fondo PRODERE B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Vega de Alatorre	Emilio Carranza	4,945.0	0.0	3,461.5	3,461.5
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Vega de Alatorre	Varias	4,919.9	0.0	4,919.9	4,919.9
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Vega de Alatorre	Varias	28,000.0	0.0	28,000.0	28,000.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Xalapa

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Vega de Alatorre					
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Vega de Alatorre	Vega de Alatorre	1,730.7	0.0	1,730.7	1,730.7
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Vega de Alatorre	Vega de Alatorre	1,780.2	0.0	0.0	0.0
Xalapa					
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Xalapa	Xalapa	34,615.0	0.0	0.0	0.0
Xico					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Xico	Varias	32,000.0	0.0	32,000.0	32,000.0
Yecuatla					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Yecuatla	Yecuatla	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Yecuatla	Yecuatla	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Total Región		1,067,090.8	58,343.9	805,582.5	782,752.9

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Actopan					
Reconstrucción del camino Ramal a La Caña con carpeta asfáltica, del km 0+700 al km 1+180 y obras complementarias del km 0+000 al km 1+400	La Caña	2,672.6	801.7	0.0	0.0
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino Alto Lucero - Cerrillos de Díaz, del km 0+000 al km 1+400	Varias	199.8	0.0	199.8	0.0
Ángel R. Cabada					
Rehabilitación de camino Balnearios Paso del Ingenio - Carretera Federal Minatitlán, del km 0+000 al 3+000, incluye supervisión	Paso del Ingenio	14,289.6	1,550.9	9,119.7	9,119.7
Boca del Río					
Rehabilitación de la avenida Urano entre Ejército Mexicano y Juan Pablo II, tramo del km 0+000 al 2+422, incluye supervisión	Boca del Río	155,178.3	10,344.7	120,372.2	120,372.2
Construcción del Centro Regional Integral de Seguridad Pública, incluye supervisión	Boca del Río	41,282.5	0.0	41,282.5	41,282.5
Construcción de los callejones Adolfo López Mateos, Mangle Blanco y Uvero, entre calle Muchite y Zona Federal; callejón Moral entre Callejón Moral y Zona Federal; callejón Orquídea a callejón Orquídea a Zona Federal, colonia Ampliación Miguel Alemán, incluye supervisión	Boca del Río	886.9	0.0	886.9	886.9
Rehabilitación a base de concreto hidráulico de la calle Cándido Aguilar, entre Donato Casas y avenida López Ruiz, colonia Adalberto Tejeda	Boca del Río	14,256.8	4,277.0	0.0	0.0
Camarón de Tejeda					
Reconstrucción del camino Camarón de Tejeda - entronque carretero Soledad de Doblado, del km 0+000 al km 0+220	Camarón de Tejeda	1,468.8	0.0	0.0	0.0
Catemaco					
Reconstrucción de acceso principal de la ciudad de Catemaco a la carretera federal 180, meta 0.188 km	Catemaco	785.6	0.0	0.0	0.0
Cosamaloapan					
Reconstrucción de la Carretera Federal 175 Tuxtepec - Cosamaloapan, tramo entronque carretero (autopista federal 145 de La Tinaja - Acayucan) - Cosamaloapan, del km 0+000 al km 5+500	Varias	19,287.4	4,292.7	4,978.4	0.0
Ixmattlahuacan					
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Emiliano Zapata, entre las calles Nicolás Bravo y 5 de Mayo	Ixmattlahuacan	2,839.4	851.8	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Ixmatlahuacan					
Proyecto ejecutivo de rehabilitación del camino Ixmatlahuacan - Acula, del km 0+000 al km 10+140	Varias	1,239.0	0.0	1,239.0	0.0
Jamapa					
Modernización del camino Jamapa - Zacatal, del km 0+330 al 1+410, incluye supervisión	Varias	8,099.9	1,240.1	3,966.2	3,966.2
Juan Rodríguez Clara					
Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Privada Alfonso Román entre boulevard Salvador Navarrete y Revolución, colonia Alfonso Román, incluye supervisión y estudios complementarios	Juan Rodríguez Clara	455.1	0.0	455.1	455.1
Construcción del puente Jimba II, ubicado en el km 7+300 del camino Juan Rodríguez Clara - Los Tigres (segunda etapa), incluye supervisión	Varias	5,036.6	0.0	5,036.6	5,036.6
Construcción de base hidráulica, carpeta asfáltica y obras complementarias del camino 20 de Noviembre - entronque carretero El Cedro, del km 0+000 al km 5+000, incluye supervisión	Varias	9,532.0	0.0	9,532.0	9,532.0
Lerdo de Tejada					
Construcción de guarniciones y banquetas en la calle Juan de la Luz Enríquez (tramo de carretera federal en zona urbana), primera etapa, incluye supervisión	Lerdo de Tejada	8,782.0	2,634.6	0.0	0.0
Manlio Fabio Altamirano					
Construcción del camino El Buzón - Paso Seco, del km 0+000 al km 2+500, incluye supervisión	Varias	15,859.4	243.8	15,046.7	15,046.7
Medellín					
Proyecto ejecutivo de modernización y ampliación de la carretera El Tejar - Medellín de Bravo, mediante 4 carriles de concreto asfáltico, obras de drenaje y alumbrado, del km 0+000 al 2+352 del tramo Crucero Peligroso - Medellín	Varias	388.8	0.0	388.8	0.0
Paso del Macho					
Reconstrucción con pavimento hidráulico de la avenida Nacional entre las calles Reforma y Lagunilla	Paso del Macho	5,194.7	0.0	0.0	0.0
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino Paso del Macho - Atoyac - entronque carretero (Córdoba - Cuitláhuac), del km 9+200 al km 12+200 (primera etapa)	Varias	228.4	0.0	228.4	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Playa Vicente					
Reconstrucción del camino entronque carretero (carretera federal 147) a la comunidad del Jobal, del km 0+000 al km 5+000, incluye supervisión	Jobal	26,302.0	1,403.0	21,625.1	21,316.3
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino entronque carretero Carretera Federal 147 a la comunidad del Jobal, del km 5+000 al km 33+000	Varias	2,165.7	0.0	2,165.7	0.0
Modernización del camino Edén de Las Flores - Abasolo del Valle, tramo del km 0+000 al km 5+200	Varias	22,842.3	5,558.5	4,313.8	4,313.8
San Andrés Tuxtla					
Pavimentación del camino Ramal a Salto de Eyipantla, km 0+000 al km 5+470 (tramos aislados) entre km 0+000 al km 0+760 y del km 3+700 al km 5+465, incluye supervisión	San Andrés Tuxtla	8,156.1	0.0	8,156.1	8,156.1
Rehabilitación del camino Mazumiapan - Lauchapan, del km 0+000 al 8+500, incluye supervisión	Varias	27,001.5	3,910.6	13,966.1	13,966.1
Conservación del camino Salto de Eyipantla - Chuniapan de Abajo, del km 0+000 al km 3+500, incluye supervisión	Varias	9,742.3	720.9	7,339.1	7,339.1
Rehabilitación del camino Catemaco - Sontecomapan - Monte Pío - Playa Hermosa, del km 30+200 al km 37+200, del km 38+566.60 al km 39+085.95 y del km 40+011.35 al km 43+133.69 y señalamiento horizontal y vertical del km 30+200 al km 43+133.69, incluye supervisión	Varias	26,240.7	2,126.3	18,492.2	18,492.2
Rehabilitación del camino Tilapa - Mazumiapan, tramo del km 0+000 al km 4+900, incluye supervisión	Varias	12,073.0	18.3	11,981.2	11,981.2
Reconstrucción del camino San Andrés Tuxtla (colonia FOVISSSTE) - Comoapan, del km 0+000 al km 4+000	Varias	20,387.9	5,080.2	3,453.8	3,453.8
Santiago Tuxtla					
Reconstrucción de la subestructura y acciones de protección para la socavación en el puente Río Grande, ubicado en el camino Santiago Tuxtla - Isla, km 1+100	Santiago Tuxtla	2,488.3	0.0	0.0	0.0
Rehabilitación del camino Tres Zapotes - Salta Barranca, del km 0+000 al 4+800, incluye supervisión	Varias	22,612.3	859.4	19,747.5	19,747.5
Soledad de Doblado					
Proyecto ejecutivo para la rehabilitación del parque municipal	Soledad de Doblado	596.7	19.5	531.5	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Tierra Blanca					
Construcción de pavimento hidráulico en la calle Valentín Huerta entre Primero de Mayo y Agustín Lara, colonia Benito Juárez	Tierra Blanca	4,706.5	562.0	2,832.9	2,832.9
Reconstrucción del camino entronque carretero Carretera Federal 145 (Tierra Blanca - La Tinaja) - Huixcolotla - El Tamarindo, del km 6+400 al km 10+430, incluye supervisión	Varias	25,703.1	1,885.2	19,418.8	19,418.8
Tlacotalpan					
Construcción de pavimento hidráulico en vialidades urbanas del fraccionamiento Los Cocos, incluye supervisión	Tlacotalpan	5,395.7	1,064.2	1,848.2	0.0
Tlaxiaco					
Conservación del camino Tlaxiaco - Entronque Carretero 180, del km 0+000 al km 20+000, incluye supervisión	Tlaxiaco	23,659.1	614.0	21,612.2	21,447.8
Conservación del camino Tlaxiaco - Piedras Negras, del km 0+000 al 14+000, incluye supervisión y proyecto ejecutivo	Varias	27,238.5	1,580.5	21,970.1	21,861.3
Tres Valles					
Modernización del camino Nuevo San José Independencia - colonia Independencia, del km 0+500 al km 6+700, incluye supervisión	Varias	27,195.8	0.0	27,157.1	27,157.1
Veracruz					
Rehabilitación del parque Lucitano (121) colonia Herradura	Veracruz	889.3	227.8	129.8	129.8
Rehabilitación del parque Real Los Pinos (120) fraccionamiento Real Los Pinos	Veracruz	889.8	266.9	0.0	0.0
Rehabilitación del parque Predio II (105) colonia Predio II	Veracruz	1,496.0	448.8	0.0	0.0
Rehabilitación del parque Andador Norte 6 (117) fraccionamiento Floresta	Veracruz	1,424.0	427.2	0.0	0.0
Rehabilitación del boulevard Manuel Ávila Camacho entre boulevard Adolfo Ruíz Cortines y calle Manuel Doblado (3.9 km) (primera etapa 1.5 km)	Veracruz	42,915.2	0.0	42,915.2	42,915.2
Rehabilitación del boulevard Manuel Ávila Camacho entre el boulevard Adolfo Ruíz Cortines y la calle Manuel Doblado 3.9 km (primera etapa 1.5 km) (segunda asignación), incluye supervisión	Veracruz	73,145.6	4,336.9	56,897.2	56,897.2
Construcción de pavimento con mezcla asfáltica de la calle Totutla entre Víctor Sánchez y Tomatlán, colonia Granjas de Río Medio	Veracruz	8,169.2	1,455.1	3,318.7	3,318.7
Construcción de paso peatonal sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo entre J. P. Silva y Raz y Guzmán, de la colonia Formando Hogar	Veracruz	198.4	59.5	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Veracruz					
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Lomas de Río Medio III	Veracruz	2,941.1	832.9	164.4	164.4
Construcción de pavimento con carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas de la calle Cabañas, de la colonia Unidad Veracruzana	Veracruz	1,953.6	586.0	0.0	0.0
Construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle Araucarias de la carretera Xalapa-Veracruz a la calle Cocuite en la colonia Las Amapolas, incluye supervisión	Veracruz	15,713.1	4,426.1	0.0	0.0
Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica de las calles Chabacano, Granados, Abeto y Pino, de la colonia Rincón del Floresta	Veracruz	4,902.4	1,470.7	0.0	0.0
Rehabilitación de pavimento en concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de las calles Arista y Esteban Morales entre Jiménez y Pino Suárez, de la zona Centro	Veracruz	2,999.3	899.7	0.0	0.0
Construcción de pavimento con carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas de varias calles, de la colonia Lorenzo Barcelata, incluye supervisión	Veracruz	14,822.0	4,446.6	0.0	0.0
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Granjas de Río Medio III	Veracruz	2,450.9	630.2	350.2	0.0
Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas de la calle Ingeniero Hipólito Deschamps entre avenida Díaz Mirón y avenida Miguel Ángel del fraccionamiento Moderno	Veracruz	1,967.7	590.3	0.0	0.0
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Chivería	Veracruz	2,941.1	729.3	510.0	0.0
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia El Coyol	Veracruz	2,450.9	387.6	1,158.7	0.0
Rehabilitación del parque de Los Torrentes, en la colonia Torrentes	Veracruz	2,359.6	632.3	251.7	251.7
Rehabilitación del parque Zaragoza, en la colonia Zaragoza	Veracruz	10,942.7	3,282.8	0.0	0.0
Rehabilitación del núcleo deportivo municipal (34) colonia Agustín Acosta Lagunes	Veracruz	1,845.1	553.5	0.0	0.0
Rehabilitación del parque Boulevard Oeste (11) fraccionamiento Geo Villas del Puerto	Veracruz	1,890.8	539.1	93.6	93.6
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Reserva Tarimoya IV	Veracruz	1,171.5	349.6	6.0	6.0
Rehabilitación del parque Esmeralda (100), colonia Malibrán las Brujas	Veracruz	1,932.0	579.6	0.0	0.0
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Dos Caminos	Veracruz	970.7	159.7	438.2	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Veracruz					
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Miguel Hidalgo	Veracruz	2,440.0	712.6	64.5	64.5
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Sentimientos de la Nación	Veracruz	2,440.0	727.6	14.6	14.6
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Las Amapolas II	Veracruz	2,912.3	639.8	779.4	779.4
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Las Amapolas I	Veracruz	2,426.9	547.0	603.5	603.5
Construcción de pavimento con carpeta asfáltica de las calles Zorzal, Quetzal y 30 de Octubre de la colonia Reserva I Tarimoya	Veracruz	3,838.8	1,151.6	0.0	0.0
Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica de las calles Nacastle, Palma Real, Piñón, Patancán, Mulato, Coco y Sabino, de la colonia Reserva II Tarimoya	Veracruz	7,929.2	1,854.3	1,748.2	1,748.2
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Benito Fentanes entre J.B. Lobos y Arturo Llorente González, en la colonia La Pochota, incluye supervisión	Veracruz	8,055.0	0.0	8,055.0	8,055.0
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Arturo Llorente González entre Benito Fentanes y Árbol del Viajero y calle Los Laureles entre Árbol del Viajero y Mario Vargas Saldaña, en la colonia La Pochota, incluye supervisión	Veracruz	23,190.5	0.0	23,190.5	23,190.5
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Mario Vargas Saldaña entre Benito Fentanes y Los Laureles, en la colonia La Pochota, incluye supervisión	Veracruz	19,827.3	0.0	19,827.3	19,827.3
Construcción de guarniciones y banquetas, colonia Granjas Boticaria	Veracruz	1,268.8	380.6	0.0	0.0
Construcción de pavimento hidráulico en la avenida Río Medio entre Víctor Sánchez Tapia y Leonardo Pasquel, avenida prolongación Río Medio entre Leonardo Pasquel y Humberto Vidal, calle Humberto Vidal entre prolongación Río Medio y calle s/n, avenida Antorchista entre Humberto Vidal y Demetrio Hernández Reyes, avenida Demetrio Hernández Reyes entre avenida Antorchista y calle s/n entre Humberto Vidal y Demetrio Hernández Reyes	Veracruz	42,929.2	12,878.7	0.0	0.0
Construcción del área inclusiva y rehabilitación de accesos inclusivos con semáforos en el parque ecológico Adolfo Ruíz Cortines, incluye supervisión	Veracruz	14,339.7	0.0	14,339.7	1,682.5
Construcción de pavimento con carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas de la calle Framboyanes entre calle Azahares y Paseo de La Libertad en la colonia Dos Caminos	Veracruz	1,499.8	449.9	0.0	0.0
Supervisión de obras de rehabilitación de parques, en diferentes colonias de la ciudad de Veracruz	Veracruz	609.5	182.8	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca					
Camarón de Tejeda					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Corral San Juan, municipio de Camarón de Tejeda, incluye supervisión de obra	Corral San Juan	2,325.3	0.0	2,325.3	2,266.7
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de El Moral, municipio de Camarón de Tejeda, incluye supervisión de obra	El Moral	2,244.5	0.0	2,244.5	1,408.6
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado en la localidad de La Higuera, municipio de Camarón de Tejeda, incluye supervisión de obra	La Higuera	1,573.3	458.2	45.8	0.0
Carrillo Puerto					
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado en la localidad de Mata Gallina, municipio de Carrillo Puerto, incluye supervisión de obra	Mata Gallina	1,554.4	57.1	1,363.9	1,318.6
Paso del Macho					
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado en la localidad de La Pitahaya, municipio de Paso del Macho, incluye supervisión de obra	La Pitahaya	1,446.6	126.6	1,024.5	982.3
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Actopan					
Por sustitución: construcción de dos aulas didácticas, plaza cívica, andadores y rehabilitación de edificios en el telebachillerato Coyolillo, clave 30ETH0698R	Coyolillo	1,800.0	335.9	680.0	680.0
Rehabilitación de edificios A, B, C y D en el jardín de niños 30 de abril, clave 30DJN0004X	Tinajitas	1,400.0	203.3	722.2	601.2
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios					
Construcción de dos aulas didácticas en el telebachillerato Blanca Espuma clave 30ETH0938Z, incluye adquisición de mobiliario y equipo	Blanca Espuma	355.2	0.0	355.2	355.2
Construcción de servicios sanitarios en el telebachillerato La Reforma, clave 30ETH0409J	La Reforma	499.6	0.0	499.6	499.6
Construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Ana María Gallaga, clave 30EPR0123Z	La Reforma	1,000.0	0.0	978.9	978.9
Boca del Río					
Por sustitución: construcción de nueve aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior, incluye demolición, en la escuela secundaria general Armando Esau Toledo López, clave 30DESO146E	Boca del Río	4,538.0	0.0	4,538.0	4,538.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Boca del Río					
Por sustitución: construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Ricardo Flores Magón, clave 30EPR0385K	Boca del Río	1,291.3	0.0	1,291.3	1,291.3
Rehabilitación de edificios existentes en la escuela primaria Enrique Laubscher, clave 30DPR4649E	Boca del Río	1,330.0	399.6	530.7	530.7
Rehabilitación de los edificios existentes en el jardín de niños Irene García de Geoffray, clave 30EJR0138I	Boca del Río	1,800.0	540.0	0.0	0.0
Rehabilitación del edificio A en la escuela primaria Ricardo Flores Magón, clave 30EPR0385K	Boca del Río	600.0	300.0	0.0	0.0
Cosamaloapan					
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria General Manuel Ávila Camacho, clave 30EPR0632C	Cosamaloapan	2,495.6	748.6	0.0	0.0
Jamapa					
Por sustitución del edificio B, construcción de servicios sanitarios rurales y rehabilitación del edificio A en el jardín de niños Gabriela Mistral, clave 30DJN1566L	La Javilla	450.0	135.0	0.0	0.0
Manlio Fabio Altamirano					
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Leona Vicario, clave 30EPR1289O	La Lima	450.0	135.0	0.0	0.0
Por sustitución de edificios: construcción de siete aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, clave 30EPR1291C	Mata Loma	2,990.2	0.0	2,990.2	2,990.2
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el Telebachillerato Tenenexpan, clave 30ETH0101U	Tenenexpan	400.0	97.2	205.5	205.5
Medellín					
Rehabilitación general de los edificios existentes en el jardín de niños Rosa Agazzi, clave 30EJN1506W	Fraccionamiento Puente Moreno	2,499.9	497.1	842.9	842.9
Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela primaria Gabriel García Márquez, clave 30EPR4004N	Medellín	748.0	0.0	748.0	748.0
Construcción de tres aulas didácticas, un aula de medios, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (plaza cívica y cercado perimetral) en la Escuela Telesecundaria, clave 30ETV0457M	Medellín	2,800.0	0.0	2,800.0	2,800.0
Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (plaza cívica y cercado perimetral) en el Jardín de Niños Juan Zilli Bernardi, clave 30EJN0426D	Medellín	2,500.0	0.0	2,499.0	2,499.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Paso de Ovejas					
Rehabilitación de cinco aulas didácticas y obra exterior en el Jardín de Niños Enrique Pestalozzi Clave 30EJN0286U	Plan del Manantial	400.0	0.0	400.0	400.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Benito Fentanez Clave 30EPR1738C	Tolomé	650.0	0.0	650.0	650.0
Paso del Macho					
Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la escuela primaria José Arturo Pichardo Clave 30EPR1698S	Paso Grande	370.7	0.0	370.7	370.7
Construcción de dos aulas didácticas (2.5 E.E.) y un aula 2 E.E. (U1C 7 E.E.) y obra exterior en el centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 102, clave 30DCT0346U, incluye gastos de supervisión y administración	Paso del Macho	1,658.2	92.5	1,317.9	1,317.9
Puente Nacional					
Terminación de conexión de red eléctrica en la escuela primaria Diez de Mayo Clave 30DPR3971X	Cabezas	100.0	20.9	58.1	58.1
San Andrés Tuxtla					
Terminación de rehabilitación de edificios en la escuela primaria Profesor Roberto Mancisidor Vinas Clave 30DPR2839I	San Andrés Tuxtla	500.0	150.0	0.0	0.0
San Juan Evangelista					
Por sustitución: construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Francisco I. Madero Clave 30EPR1913S	Cascajal Grande	1,000.0	3.0	993.8	971.1
Construcción de un aula de medios en el Telebachillerato Villa Juanita Clave 30ETH0253Z	Estación Juanita	406.1	0.0	406.1	406.1
Adquisición de mobiliario y equipo para el Telebachillerato Villa Juanita Clave 30ETH0253Z	Estación Juanita	30.5	0.0	30.5	30.5
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el Telebachillerato Villa Juanita Clave 30ETH0253Z	Estación Juanita	371.0	111.3	0.0	0.0
Santiago Tuxtla					
Construcción de dos aulas didácticas y rehabilitación de edificios en la escuela primaria Ignacio Carvajal Carranza, clave 30EPR1947I	Tapalapan	740.0	370.0	0.0	0.0
Soledad de Doblado					
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria José María Morelos y Pavón Clave 30EPR1976D	Soledad de Doblado	9,851.3	233.6	8,911.8	8,911.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Tierra Blanca					
Construcción de servicios sanitarios rurales y rehabilitación de los edificios A y B en la escuela primaria Benito Juárez García Clave 30EPR3786Z	Roberto Barrios	600.0	0.0	600.0	600.0
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en el jardín de niños Club de Leones, clave 30DJN0080C	Tierra Blanca	1,207.5	362.2	0.0	0.0
Tlacotalpan					
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Miguel Z. Cházaro, clave 30EPR2430U	Tlacotalpan	1,350.0	405.0	0.0	0.0
Tlalixcoyan					
Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Lic. Silvestre Moreno Cora, clave 30EPR2449S	Tlalixcoyan	1,200.0	600.0	0.0	0.0
Úrsulo Galván					
Adquisición de mobiliario y equipo para el Telebachillerato La Gloria Clave 30ETH0339E	La Gloria	473.9	0.0	473.9	473.9
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela telesecundaria Felipe Carrillo Puerto, clave 30DTV0196S	Real del Oro	550.0	0.0	550.0	550.0
Veracruz					
Construcción de servicios sanitarios rurales, rehabilitación de edificios y obra exterior en el telebachillerato Delfino Victoria, clave 30ETH0949F	Delfino Victoria (Santa Fe)	500.0	150.0	0.0	0.0
Construcción de dos aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela telesecundaria, clave 30ETV0430F	Lomas de Río Medio Cuatro	1,500.0	450.0	0.0	0.0
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria Melchor Ocampo, clave 30DPR1387Q	Mata Cocuite	400.0	120.0	0.0	0.0
Construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Henri Wallon, clave 30EJN1521O	Mata de Pita	1,472.8	0.0	1,472.8	1,472.8
Construcción de un aula de medios y rehabilitación del edificio D en la escuela secundaria general Lylia Berthely, clave 30EES0186E	Mata de Pita	1,145.0	0.0	1,145.0	1,145.0
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria José Acosta Lucero, clave 30EPR3932U	Mata de Pita	1,363.1	0.0	1,363.1	1,363.1
Construcción de tres aulas didácticas y servicios sanitarios en el jardín de niños Frida Khalo, clave 30DJN4006W	Veracruz	1,800.0	0.0	1,800.0	1,800.0
Rehabilitación de edificios e instalación eléctrica en el jardín de niños Rosaura Zapata, clave 30EJN0003X	Veracruz	999.8	0.0	999.8	999.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Veracruz					
Rehabilitación de edificios A, B, C, D y obra exterior en el jardín de niños Buena Vista, clave 30DJN2581K	Veracruz	1,284.1	0.0	1,284.1	1,284.1
Rehabilitación eléctrica de los edificios en la escuela primaria Justino Sarmiento, clave 30EPR3373Z	Veracruz	1,286.4	0.0	1,286.4	1,286.4
Rehabilitación eléctrica en media tensión en el centro de atención múltiple de educación especial No. 1, clave 30DML0061N	Veracruz	51.8	0.0	51.8	51.8
Por sustitución: construcción de techado y plaza cívica, sustitución de losas de concreto por cubierta de multypanel de cuatro aulas didácticas y obra exterior (incluye demolición) en el jardín de niños Club de Leones II, clave 30DJN3365B	Veracruz	836.4	0.0	836.4	836.4
Rehabilitación de la red eléctrica en media tensión en la escuela primaria Julio S. Montero, clave 30EPR2606S	Veracruz	1,130.5	0.0	1,130.5	1,130.5
Por sustitución: construcción de dos aulas didácticas, sustitución de losa de cuatro aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, sustitución de pisos, rehabilitación de servicios sanitarios, red eléctrica y obra exterior (incluye demolición) en el jardín de niños Federico Froebel, clave 30EJN0128E	Veracruz	4,396.2	0.0	4,396.2	4,396.2
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria México, clave 30EPR2592F	Veracruz	370.5	0.0	370.5	370.5
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria María Fermina Rivera, clave 30EPR2597A	Veracruz	3,068.0	0.0	3,068.0	3,068.0
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30PR2591G	Veracruz	2,999.1	0.0	2,999.1	2,999.1
Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Eva Fortier, clave 30DJN0198A	Veracruz	496.6	0.0	496.6	496.6
Construcción de muro de contención y sustitución de barda perimetral (incluye demolición de barda) en la escuela primaria Carmen Serdán, clave 30DPR4617M	Veracruz	497.2	0.0	497.2	497.2
Por sustitución del edificio A: construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Jaime Torres Bodet, clave 30DPR2864H	Veracruz	1,405.9	0.0	1,405.9	1,405.9
Rehabilitación de edificios barda perimetral y obra exterior en el jardín de niños José Luis Ordaz L. clave 30EJN0129D	Veracruz	1,600.0	800.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Cayetano Rivera, clave 30EPR2626F	Veracruz	500.0	5.6	488.6	488.6

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Veracruz					
Rehabilitación de dos aulas didácticas, dirección y obra exterior en la escuela primaria Guadalupe Victoria, clave 30EPR3144G	Veracruz	1,600.0	417.5	764.8	764.8
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria General Miguel Alemán, clave 30EPR2618X	Veracruz	7,000.0	197.8	6,604.2	6,604.2
Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de seis aulas didácticas y obra exterior en el telebachillerato Los Volcanes, clave 30ETH0996Q	Veracruz	1,750.0	83.0	1,583.9	1,583.9
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Vicente E. Barrios, clave 30EPR2584X	Veracruz	1,500.0	108.2	1,283.4	1,283.4
Segunda etapa: construcción de unidad académica departamental tipo III en el Instituto Tecnológico de Veracruz, clave 30DIT0002U	Veracruz	3,325.7	291.9	2,741.8	2,741.8
Construcción de muro de contención y sustitución de barda perimetral (incluye demolición de barda) en el telebachillerato colonia Adolfo Ruíz Cortines, clave 30ETH0084U	Veracruz	630.4	0.8	628.8	628.8
Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E y obra exterior, en la primaria Ignacio Allende, clave 30DPR5456X	Veracruz	1,800.0	407.3	442.2	0.0
Construcción de aula didáctica, rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria la Esperanza, clave 30EPR2604U	Veracruz	1,200.0	600.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Profesor Gerardo Rivero, clave 30DPR1368B	Veracruz	1,800.0	900.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Cayetano Rivera, clave 30EPR2626F	Veracruz	1,500.0	0.0	1,473.2	1,473.2
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Federico Froebel, clave 30EJN0128E	Veracruz	3,000.0	1,500.0	0.0	0.0
Comisión del Agua del Estado de Veracruz					
Amatitlán					
Construcción del sistema de abastecimiento de agua, incluye supervisión técnica externa	Varias	4,274.7	0.0	4,274.7	4,274.7
Camarón de Tejeda					
Construcción del drenaje sanitario de la colonia Jorge Obispo Hernández, incluye gastos de supervisión	Camarón de Tejeda	4,044.5	674.4	1,755.7	1,755.7
Construcción de drenaje sanitario, incluye supervisión técnica externa	Mata de Agua	2,792.7	0.0	2,792.7	2,792.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Comisión del Agua del Estado de Veracruz					
Catemaco					
Construcción del colector principal, subcolector sur y drenaje sanitario a gravedad, incluye gastos de supervisión	Catemaco	14,114.9	0.0	3,028.0	2,921.2
Construcción de emisor a presión, caseta, equipamiento y cárcamo de bombeo, incluye gastos de supervisión	Catemaco	7,650.9	0.0	2,090.1	2,032.2
Hueyapan de Ocampo					
Construcción de drenaje sanitario	El Sauzal	8,702.2	0.0	8,702.2	8,702.2
Ignacio de la Llave					
Rehabilitación de 2 pozos profundos	Varias	12,933.2	0.0	12,933.2	12,933.2
José Azueta					
Rehabilitación del pozo profundo	Tesechoacán	4,918.9	0.0	4,918.9	4,918.9
La Antigua					
Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales	José Cardel	13,321.5	0.0	13,321.5	13,321.5
Otatitlán					
Rehabilitación del pozo profundo	Otatitlán	10,536.8	0.0	10,536.8	10,536.8
Playa Vicente					
Rehabilitación del pozo profundo	Coahuila	2,738.4	0.0	2,738.4	2,738.4
San Andrés Tuxtla					
Construcción de drenaje sanitario, incluye gastos de supervisión	El Nacaxtle	3,162.6	221.1	2,393.7	2,393.7
Santiago Sochiapan					
Rehabilitación de 2 pozos profundos	Varias	7,054.1	0.0	7,054.1	7,054.1
Tlacojalpan					
Rehabilitación del pozo profundo	Tlacojalpan	8,850.6	0.0	8,850.6	8,850.6
Tlacotalpan					
Rehabilitación del pozo profundo	Bugambilia	4,946.8	0.0	4,946.8	4,946.8
Tlalixcoyan					
Rehabilitación del pozo profundo	Tlalixcoyan	8,862.0	0.0	8,862.0	8,862.0
Tuxtilla					
Rehabilitación del pozo profundo	Tuxtilla	6,771.1	0.0	6,771.1	6,771.1

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Comisión del Agua del Estado de Veracruz					
Veracruz					
Construcción del colector pluvial Cuauhtémoc y subcolector electrónica, incluye gastos de supervisión	Veracruz	6,416.1	814.6	3,587.3	0.0
Introducción del alcantarillado sanitario en la colonia Renacimiento, incluye gastos de supervisión	Veracruz	6,930.0	2,026.6	52.4	0.0
Construcción del colector pluvial y cruce de Laguna Olmeca, incluye gastos de supervisión	Veracruz	11,979.4	0.0	2,363.1	2,272.5
Servicios de Salud de Veracruz					
Carrillo Puerto					
Construcción de un Centro de Salud (terminación)	Mata Gallina	3,590.3	977.3	332.5	332.5
Ignacio de la Llave					
Construcción de un Centro de Salud (terminación)	Ignacio de la Llave	5,240.3	631.6	3,134.6	3,134.6
José Azueta					
Construcción de un Centro de Salud	Villa Azueta	5,156.0	1,299.4	824.5	824.5
Manlio Fabio Altamirano					
Sustitución de un Centro de Salud (terminación)	Loma de los Carmona	2,536.5	669.6	304.3	304.3
Santiago Tuxtla					
Construcción de un Centro de Salud (terminación)	Camacho	5,150.7	1,313.3	772.9	772.9
Construcción de un Centro de Salud	Santiago Tuxtla	8,199.9	1,612.0	2,783.1	2,783.1
Tierra Blanca					
Construcción de un Centro de Salud	Tierra Blanca	6,998.2	1,747.9	1,171.7	0.0
Veracruz					
Rehabilitación integral y equipamiento del Hospital Regional de Veracruz y equipamiento del Hospital del Niño Veracruzano (terminación)	Veracruz	77,270.6	52.5	76,745.2	76,745.2
Remodelación del segundo nivel de hospitalización (ala norte) y mantenimiento del Hospital de Alta Especialidad	Veracruz	99,974.9	5,853.0	80,464.9	74,086.6
Municipios					
Acula					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acula	Acula	6,428.5	0.0	6,428.5	6,428.5

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Acula					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acula	Acula	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Alto Lucero	Alto Lucero	1,780.2	0.0	1,780.2	1,780.2
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Alto Lucero	Alto Lucero	400.0	0.0	400.0	400.0
Alvarado					
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Alvarado	Alvarado	1,483.5	0.0	1,483.5	1,483.5
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para el mejoramiento de la calle prolongación Pino Suárez (Antorcha Revolucionaria) de donde empieza la colonia Aquiles Córdoba (km 0+000) al km 0+300 con una sección de 7.00 m a base de material de revestimiento de 1 1/2 a finos con un espesor de 15 cm	Antón Lizardo	403.8	0.0	403.8	403.8
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para el pavimento con adocreto en calle Benito Juárez de 225 mts de largo, 10 mts de ancho y 18 cm de espesor entre calle Miguel Hidalgo y calle Pino Suárez de la colonia centro en Antón Lizardo	Antón Lizardo	1,875.0	0.0	1,875.0	1,875.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para pavimento con adocreto en calle laguna de camaronera (del parque de beisbol del km 0+740 al km 0+960) y calle cerrada laguna de camaronera (del km 0+740 al km 0+945) de 2,207 m2 y drenaje pluvial incluyendo tragatormentas con tubería ads de 45 de diámetro en camaronera (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Camaronera	21.8	0.0	21.8	21.8
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para pavimento con adocreto en calle laguna de camaronera (del parque de beisbol del km 0+740 al km 0+960) y calle cerrada laguna de camaronera (del km 0+740 al km 0+945) de 2,207 m2 y drenaje pluvial incluyendo tragatormentas con tubería ads de 45 de diámetro en camaronera	Camaronera	1,183.9	0.0	1,183.9	1,183.9
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la repavimentación de la carpeta asfáltica de 5 cms de espesor en la calle principal de la comunidad de El bayo del km 0+000 al km 1+100	El bayo	410.0	0.0	410.0	410.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Alvarado	Varias	20,156.8	0.0	20,156.8	20,156.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Amatitlán					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Amatitlán	Amatitlán	2,236.1	0.0	2,236.1	2,236.1
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Amatitlán	Amatitlán	3,200.0	0.0	2,560.0	2,560.0
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Amatitlán	Amatitlán	1,137.3	0.0	1,137.3	1,137.3
Ángel R. Cabada					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ángel R. Cabada	Laguna de Majahual	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Boca del Río					
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto hidráulico de calle Michoacán entre calles vía muerta y malpica, colonia Benito Juárez, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	4,544.9	0.0	1,817.9	1,817.9
Aportación federal y municipal del fondo PRODERMÁGICO 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Boca del Río	Boca del Río	18,500.0	0.0	7,487.4	7,487.4
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto asfáltico de calle sur 3 entre calles central y Manuel Nieto, colonia casas tamsa, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	2,251.8	0.0	675.5	675.5
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de calle 26 entre calle 11 y calle 9, fraccionamiento costa de oro, incluye pintura	Boca del Río	593.8	0.0	237.5	237.5
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto asfáltico de avenida central entre clz. Lázaro Cárdenas y calle sur 4, colonia casas tamsa, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	4,765.6	0.0	1,906.2	1,906.2
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Boca del Río	Boca del Río	21,263.5	0.0	21,263.5	21,263.5
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de avenida boulevard del mar entre boulevard Adolfo Ruíz Cortines y boulevard Manuel Ávila Camacho, fraccionamiento costa de oro, incluye pintura	Boca del Río	11,841.9	0.0	3,552.5	3,552.5

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Boca del Río					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Boca del Río	Boca del Río	9,000.0	0.0	9,000.0	9,000.0
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto hidráulico de calle viveros entre avenida urano y calle palmeras, fraccionamiento jardines de Virginia, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	8,713.3	0.0	2,613.9	2,613.9
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de calle sol veracruzano entre calles dictamen y notiver, colonia Carranza segunda sección, incluye pintura	Boca del Río	1,189.4	0.0	475.7	475.7
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de calle heraldo entre calles excélsior y dictamen, colonia Carranza 1a sección, incluye pintura	Boca del Río	211.7	0.0	84.7	84.7
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto hidráulico de calle Donato Casas, etapa 3 entre c. f. m. Del Castillo y Francisco Zarco, colonia 1o. de mayo sur, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	6,558.6	0.0	1,639.6	1,639.6
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de calle sol de Tampico entre calles universal y excélsior, colonia Carranza 1a sección, Boca del Río, incluye pintura	Boca del Río	1,150.5	0.0	460.2	460.2
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto hidráulico de calle mar de cortés entre calles costa de marfil y costa verde, fraccionamiento costa verde, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	3,168.4	0.0	792.1	792.1
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de calle excélsior entre calles universal y afición, colonia Carranza 1a sección, incluye pintura	Boca del Río	535.4	0.0	160.6	160.6
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la construcción en concreto asfáltico de calle Miguel Hidalgo entre calles cedro y manglar, colonia Miguel Alemán, incluye guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario, alumbrado público y pintura vial	Boca del Río	3,219.3	0.0	965.7	965.7
Aportación del fondo HIDROMARÍTIMAS 2018 para la repavimentación en concreto asfáltico de calle 39 entre calle 18 calle cerrajeros, colonia Carranza 3a sección, incluye pintura	Boca del Río	1,254.7	0.0	501.8	501.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Catemaco					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Catemaco	Catemaco	1,014.3	0.0	1,014.3	1,014.3
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Catemaco	Catemaco	975.2	0.0	975.2	975.2
Chacaltianguis					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chacaltianguis	Chacaltianguis	3,570.0	0.0	3,570.0	3,570.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chacaltianguis	Varias	9,430.0	0.0	9,430.0	9,430.0
Cosamaloapan					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la modernización de accesos al parque central de Cosamaloapan	Cosamaloapan	4,927.4	0.0	4,927.4	4,927.4
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosamaloapan	Cosamaloapan	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la modernización del edificio central y mejoramiento de la imagen urbana en la periferia del parque central de Cosamaloapan	Cosamaloapan	1,034.8	0.0	1,034.8	1,034.8
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Cosamaloapan	Cosamaloapan	1,829.6	0.0	914.8	914.8
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la reconstrucción de calle con concreto hidráulico con acabado estampado color gris y conservación, pintura en fachadas, suministro y colocación de señalética de avenida Venustiano Carranza entre Ruiz Cortinez y Melchor Ocampo	Cosamaloapan	2,961.2	0.0	2,961.2	2,961.2
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la reconstrucción de calle con concreto hidráulico con acabado estampado color gris y conservación, pintura en fachadas, suministro y colocación de señalética de la calle Ruiz Cortines entre Nicolás Bravo y avenida Venustiano Carranza	Cosamaloapan	212.3	0.0	212.3	212.3
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la reconstrucción de calle con concreto hidráulico con acabado estampado color gris y conservación, pintura en fachadas, suministro y colocación de señalética de avenida Venustiano Carranza entre Ruiz Cortines y Melchor Ocampo (complemento de recursos)	Cosamaloapan	19.8	0.0	19.8	19.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Cotaxtla					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cotaxtla	Cotaxtla	2,000.0	0.0	1,300.0	1,300.0
Isla					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Isla	Isla	6,000.0	0.0	6,000.0	6,000.0
José Azueta					
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de José Azueta	José Azueta	2,472.5	0.0	2,472.5	2,472.5
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de José Azueta	José Azueta	494.5	0.0	494.5	494.5
Juan Rodríguez Clara					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Juan Rodríguez Clara	Juan Rodríguez Clara	5,000.0	0.0	2,500.0	2,500.0
La Antigua					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de La Antigua	Ciudad Cardel	1,091.7	0.0	1,091.7	1,091.7
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de La Antigua	La Antigua	640.0	0.0	192.0	192.0
Lerdo de Tejada					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Lerdo de Tejada	Lerdo de Tejada	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Manlio Fabio Altamirano					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Manlio Fabio Altamirano	Varias	4,549.0	0.0	4,549.0	4,549.0
Medellín					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Medellín	Medellín	30,000.0	0.0	30,000.0	30,000.0
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Medellín	Medellín	13,192.0	0.0	6,596.0	6,596.0
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Medellín	Varias	16,477.9	0.0	16,477.9	16,477.9

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Playa Vicente					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Playa Vicente	Playa Vicente	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Playa Vicente	Playa Vicente	3,461.5	0.0	3,461.5	3,461.5
Puente Nacional					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Puente Nacional	El crucero	486.0	0.0	486.0	486.0
San Andrés Tuxtla					
Aportación federal y municipal del fondo PRODERMÁGICO 2018 para obras de infraestructura en el municipio de San Andrés Tuxtla	San Andrés Tuxtla	5,951.8	0.0	2,362.3	2,362.3
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de San Andrés Tuxtla	Varias	10,000.0	0.0	10,000.0	10,000.0
San Juan Evangelista					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de San Juan Evangelista	San Juan Evangelista	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0
Santiago Tuxtla					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Santiago Tuxtla	Santiago Tuxtla	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales 2018 para la rehabilitación del mercado municipal (primera etapa operativa)	Santiago Tuxtla	14,000.0	0.0	0.0	0.0
Tierra Blanca					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tierra Blanca	Tierra Blanca	4,800.0	0.0	3,840.0	3,840.0
Tres Valles					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tres Valles	Varias	4,846.1	0.0	4,846.1	4,846.1
Tuxtilla					
Aportación del fondo PRODERE B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tuxtilla	Tuxtilla	1,483.5	0.0	1,038.4	1,038.4
Veracruz					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Veracruz	Veracruz	9,060.4	0.0	9,060.4	9,060.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Veracruz-Boca del Río

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Veracruz					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Veracruz	Veracruz	7,479.0	0.0	7,479.0	7,479.0
Aportación federal del fondo CONZA para la adquisición y colocación de luminarios en el Baluarte de Santiago	Veracruz	88.6	0.0	88.6	88.6
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Veracruz	Veracruz	24,696.1	0.0	24,696.1	24,696.1
Total Región		1,769,673.3	129,794.6	1,229,082.2	1,188,746.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Amatlán de los Reyes					
Mejoramiento del CERESO	Amatlán de Los Reyes	586.3	0.0	586.3	586.3
Reconstrucción del camino Peñuela - Potrero Viejo - Atoyac - Paso del Macho, del km 0+000 al km 7+000, incluye supervisión	Varias	40,428.2	0.0	40,428.2	40,428.2
Astacinga					
Modernización en concreto hidráulico del camino a la localidad de Tepantla, con una meta de 0.650 km	Tepantla	3,268.9	980.6	0.0	0.0
Proyecto ejecutivo de revestimiento del camino Acatitla - Acuyucan	Varias	228.4	0.0	228.4	0.0
Atlahuilco					
Modernización en concreto hidráulico de la carretera federal Atlahuilco - Calle 1, del km 0+000 al 0+833.7	Varias	5,772.1	1,731.6	0.0	0.0
Proyecto ejecutivo de modernización del camino ramal a la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria no. 152 Vista Hermosa, del km 0+000 al km 0+500	Vista Hermosa	17.0	0.0	17.0	0.0
Atoyac					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino Atoyac - Potrero Viejo, del km 0+000 al km 9+200	Varias	1,690.8	0.0	1,690.8	0.0
Camerino Z. Mendoza					
Construcción de muro a base de gaviones, relleno y construcción de pavimento asfáltico en Necoxtla, km 0+750	Camerino Z. Mendoza	2,733.6	68.4	2,437.7	2,437.7
Chocamán					
Pavimentación con concreto asfáltico del camino entronque carretero (Coscomatepec - Fortín) - San José Neria, del km 0+000 al km 4+260	San José Neria	21,258.0	6,377.4	0.0	0.0
Córdoba					
Drenaje sanitario en las colonias Margarita Morán y ampliación Margarita Morán (etapa de terminación), incluye supervisión	Córdoba	4,473.4	54.2	4,292.5	4,292.5
Introducción de agua potable (incluye pozo profundo y tanque elevado), colonia Aquiles Córdoba Morán (etapa de terminación), incluye supervisión	Córdoba	6,826.3	58.9	6,629.9	6,629.9
Validación del expediente técnico del proyecto ejecutivo para el drenaje sanitario en las colonias Margarita Morán y ampliación Margarita Morán	Córdoba	34.8	0.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Córdoba					
Validación del expediente técnico del proyecto ejecutivo para la introducción de agua potable (incluye pozo profundo y tanque elevado) colonia Aquiles Córdoba Morán	Córdoba	35.8	0.0	0.0	0.0
Rehabilitación del camino con pavimento asfáltico en tramo Paredón - Bajío, subtramo desviación Santa María Loma Grande (circuito Santa María Loma Grande a Santa María Agrícola), incluye supervisión	Varias	2,589.3	0.0	2,589.3	2,589.3
Rehabilitación de camino con pavimento asfáltico en tramo troncal a La Lagunilla, del km 0+370 al km 1+987.25, incluye supervisión	Varias	3,126.4	0.0	3,126.4	3,126.4
Rehabilitación de camino con pavimento asfáltico en tramo Berlín - Miguel Aguilar, subtramo Berlín - Rancho Herrera, incluye supervisión	Varias	1,605.7	0.0	1,605.7	1,605.7
Coscomatepec					
Construcción de parque recreativo y deportivo La Barranca en la colonia Cardenista, incluye supervisión	Coscomatepec	4,060.7	1,218.2	0.0	0.0
Estudios para determinar la socavación general y proyecto ejecutivo relativo a las obras de mitigación para la protección marginal del cauce el Zanjón	Tetelcingo	476.7	143.0	0.0	0.0
Construcción de obra de drenaje en el camino Coscomatepec - Tetelcingo, ubicada en el km 3+620, incluye supervisión	Varias	3,054.3	0.0	3,054.3	3,054.3
Pavimentación de concreto hidráulico del camino El Encino - Ahuihuixtla, del km 0+000 al 2+000, incluye supervisión	Varias	12,561.3	94.9	11,570.2	11,570.2
Pavimentación de concreto hidráulico del camino La Quina - Ixtepec, del km 0+000 al 2+000, incluye supervisión	Varias	12,733.0	79.7	11,720.2	11,665.0
Rehabilitación del camino Lázaro Cárdenas - Laguna Palapa, del km 0+000 al km 1+750, incluye supervisión	Varias	5,293.2	0.0	5,264.0	5,264.0
Modernización en concreto hidráulico del camino San Nicolás - Zacatlapa, del km 0+000 al km 1+900	Varias	9,636.9	2,891.0	0.0	0.0
Cuitláhuac					
Proyecto ejecutivo de modernización del camino entronque carretero (Cuitláhuac - Carrillo Puerto) Paso del Macho, modificación del trazo y construcción de obras de drenaje del km 1+230 al km 1+480	Varias	7.8	0.0	7.8	0.0
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino La Quebradora - Matatenatito - Río Moreno - Paso Amapa, del km 0+000 al km 10+575	Varias	1,500.3	0.0	1,500.3	0.0
Modernización del camino Cuitláhuac - El Palmar, del km 0+000 al km 2+000, incluye supervisión	Varias	11,067.4	976.2	7,813.2	7,813.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Cuitláhuac					
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Cuitláhuac - El Palmar, del km 0+000 al km 2+000	Varias	250.0	0.0	250.0	0.0
Fortín					
Modernización del camino entronque carretero (Villa Unión - Zapoapita) - Villa Libertad, del km 0+000 al km 2+700	Varias	13,419.0	4,025.7	0.0	0.0
Huatusco					
Modernización del camino Colonia Manuel González - Puentecilla, del km 0+000 al km 3+232.50, incluye supervisión	Varias	4,222.9	34.6	4,049.5	3,891.0
Huiloapan de Cuauhtémoc					
Construcción de pavimento hidráulico de la calle del deporte entre Rayón y Galeana	Huiloapan de Cuauhtémoc	1,960.0	0.0	0.0	0.0
Ixhuatlán del Café					
Modernización del camino Matlaquiahuatl - Álvaro Obregón, del km 0+000 al km 8+300 subtramo del km 0+000 al km 2+000	Varias	2,519.9	0.0	2,519.5	2,519.5
Ixhuatlancillo					
Construcción de pavimento asfáltico, banquetas y guarniciones en calles de la colonia Dante Delgado	Unión y Progreso	2,999.0	899.7	0.0	0.0
Ixtaczoquitlán					
Proyecto ejecutivo de modernización con concreto asfáltico y obras de alivio del camino Vista Hermosa - Siete Vicios, tramo del km 0+000 al km 2+370.65	Varias	154.7	0.0	154.7	0.0
Modernización del camino Vista Hermosa - Siete Vicios, del km 0+000 al km 2+370, incluye supervisión	Varias	11,498.0	2,216.8	4,108.4	4,108.4
Los Reyes					
Modernización en concreto hidráulico en tramos aislados del camino Cumbre de Reyes - Desviación Zoquiapan, del km 0+000 al km 6+928	Varias	5,766.6	1,729.9	0.0	0.0
Magdalena					
Modernización en concreto hidráulico del camino Magdalena - Tequila con una meta de 1.25 km	Varias	6,190.7	1,857.2	0.0	0.0
Mariano Escobedo					
Reconstrucción con pavimento hidráulico en las calles, Poza Rica, Alvarado, Minatitlán y avenida Orizaba	Palmira	5,908.8	0.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Mixtla de Altamirano					
Proyecto ejecutivo de modernización del acceso a la comunidad Miguel Alemán con pavimento hidráulico, del km 0+000 al km 0+600	Miguel Alemán	21.2	0.0	21.2	0.0
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Matlatecoya - Mangotitla - Zacaloma, del km 0+000 al km 6+530 tramo del km 5+280 al km 6+530	Varias	57.6	0.0	57.6	0.0
Modernización en concreto hidráulico del camino entronque carretero (Texhuacán - Zongolica) - Mixtla de Altamirano, con una meta de 1.2 km	Varias	6,362.0	1,908.6	0.0	0.0
Naranja					
Construcción de la carpeta asfáltica en tramos aislados del km 0+000 al km 2+400 y construcción de muros de contención en los kms 0+016.50 y 2+095.57, de 21.50 mts y 201.64 mts de largo, respectivamente, del camino Naranja - Tezizapa, incluye supervisión	Varias	6,355.5	0.0	6,355.5	6,355.5
Reconstrucción del camino El Naranja - Tezizapa, del km 2+400 al 5+586, en tramos aislados	Varias	6,036.8	1,811.0	0.0	0.0
Rafael Delgado					
Modernización en concreto hidráulico del camino Viejo Cacalixpa - Tonalixco, del km 0+000 al km 1+000	Varias	6,061.5	1,818.4	0.0	0.0
San Andrés Tenejapan					
Modernización en concreto hidráulico del camino entronque carretero Federal 123 - Petlacala, con una meta de 0.75 km	Petlacala	3,849.4	1,154.8	0.0	0.0
Construcción de 6000 mts lineales de banquetta y guarnición en el acceso principal a la cabecera municipal	San Andrés Tenejapan	2,713.1	813.9	0.0	0.0
Soledad Atzompa					
Modernización en concreto hidráulico del camino a Acultzinapa, con una meta de 200 mts	Acultzinapa	1,114.5	334.3	0.0	0.0
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Buena vista - Monterrey, del km 0+000 al km 3+203	Varias	254.7	0.0	254.7	0.0
Construcción de pavimento del camino Mexcala - Atempa - Acultzinampa, del km 0+000 al km 3+600, incluye supervisión	Varias	5,657.7	0.0	5,657.7	5,657.7
Construcción del camino Atzompa - Atexcalco - Tetlatzinga, del km 0+000 al km 5+940, consistente en la construcción de dos muros de contención en los km 2+200 y en el km 3+145 y terminación de pavimentación en el tramo del km 2+648 al km 3+165	Varias	3,320.9	996.2	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Soledad Atzompa					
Modernización en concreto hidráulico del camino Exoquila - Atzompa, del km 0+000 al km 1+260	Varias	5,492.2	1,647.6	0.0	0.0
Tehuipango					
Modernización en concreto hidráulico del camino Tehuipango - Astacinga y Tehuipango - Mixtla de Altamirano, con una meta de 1.21 km	Varias	5,277.7	1,583.3	0.0	0.0
Tenampa					
Modernización del camino Tenampa - colonia ejidal Benito Juárez, del km 0+000 al km 1+503, incluye supervisión	Varias	12,451.5	63.3	12,134.5	12,134.5
Tequila					
Modernización en concreto hidráulico del camino Tequila - Magdalena, con una meta de 1.25 km	Varias	6,185.7	1,855.7	0.0	0.0
Texhuacán					
Modernización en concreto hidráulico del camino Texhuacán - Tlalca (Tochicalca), con una meta de 1.0 km	Varias	5,811.0	1,743.3	0.0	0.0
Tezonapa					
Rehabilitación del camino Tezonapa - Laguna Chica, del km 0+000 al km 4+500, incluye supervisión	Varias	23,728.0	119.6	23,129.8	23,129.8
Reconstrucción del camino Laguna Chica - Limonestitla, del km 7+500 al km 13+920, incluye supervisión	Varias	35,168.0	6,513.0	13,457.8	13,457.8
Tlaquilpa					
Modernización en concreto hidráulico del camino a la comunidad de Pitzcuautila, con una meta de 0.405 km	Pitzcuautila	2,622.8	786.8	0.0	0.0
Modernización en concreto hidráulico de calle a un costado de la Iglesia de la localidad de Tlaquilpa, con una meta de 0.110 km	Tlaquilpa	4,423.5	1,327.0	0.0	0.0
Tlilapan					
Modernización en concreto hidráulico del camino Tlilapan - Tzoncolco, del km 0+000 al km 0+800	Varias	5,821.5	1,746.4	0.0	0.0
Totutla					
Rehabilitación de tramo carretero con asfalto desde entronque de Carretera Federal de Totutla a Conejos hasta comunidad Palmaritos, del cadenamiento del km 0+000 al 3+560, incluye supervisión	Varias	12,482.4	346.7	11,326.7	11,326.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Totutla					
Rehabilitación de acceso principal con asfalto y concreto hidráulico desde Mata Obscura hasta localidad Mata de Indio, del cadenamiento del km 0+000 al 2+189, incluye supervisión	Varias	13,829.6	400.5	12,494.5	12,494.5
Xoxocotla					
Modernización en concreto hidráulico del camino Atlahuilco a la localidad de Cuxtepec, con una meta de 1.0 km	Cuxtepec	5,595.4	1,678.6	0.0	0.0
Yanga					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino Yanga - Tezonapa, tramo del km 17+000 al km 21+000	Varias	458.6	0.0	458.6	0.0
Zongolica					
Modernización del camino Xonamanca - Comalapa - Hostok, del km 17+800 al km 22+000 tramo del km 19+300 al km 22+000	Varias	16,609.3	4,982.8	0.0	0.0
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca					
Chocamán					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Chocamán, municipio de Chocamán, incluye supervisión de obra	Chocamán	1,993.4	0.0	1,993.4	1,943.1
Comapa					
Mejoramiento y suministro de sistema de riego tecnificado en la localidad de Paso Limón, municipio de Comapa, incluye supervisión de obra	Paso Limón	1,482.1	64.6	1,266.5	1,223.3
Construcción de seis bordos en las localidades de Platanar, Boca del Monte, El Coyoil, Comalcuavilt, La Malín y El Jobo (Jobo Viejo) del municipio de Comapa, incluye supervisión de obra	Varias	1,672.1	0.0	1,672.1	0.0
Ixhuatlán del Café					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Plan de Ayala, municipio de Ixhuatlán del Café, incluye supervisión de obra	Plan de Ayala	1,993.4	185.2	1,375.8	1,375.8
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Presidio, municipio de Ixhuatlán del Café, incluye supervisión de obra	Presidio	1,993.2	0.0	1,993.2	1,361.9
Totutla					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Calchualco, municipio de Totutla, incluye supervisión de obra	Calchualco	1,993.4	0.0	1,993.4	1,943.2
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Navatepec y Chachaxtla, municipio de Totutla, incluye supervisión de obra	Varias	2,295.2	0.0	2,295.2	2,237.3

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca					
Totutla					
Construcción de ocho bordos en las localidades de Tlapala, Mata de Indio y El Encinal del municipio de Totutla, incluye supervisión de obra	Varias	2,230.5	0.0	2,230.5	0.0
Zentla					
Construcción de ocho bordos en las localidades de Dos Luceros, Ejido La Piña (Maromilla), Matlaluca, El Pochote, Mata Pastor y La Represa del municipio de Zentla, incluye supervisión de obra	Varias	2,229.6	0.0	2,229.6	2,173.4
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Atlahuilco					
Adquisición de mobiliario y equipo para el telebachillerato Zacamilola, clave 30ETH0925W	Zacamilola	26.9	0.0	26.9	26.9
Atzacan					
Construcción de muro de contención en la escuela telesecundaria, clave 30DTV1591Z	Contla	739.9	0.0	739.9	739.9
Por sustitución edificio A construcción de un aula didáctica, rehabilitación de edificios B, C y obra exterior en la escuela primaria Francisco I. Madero, clave 30EPR0296R	Matlalapa	846.0	0.0	846.0	846.0
Comapa					
Rehabilitación general de edificios en la primaria Ignacio Zaragoza, clave 30EPR0528R	Comapa	2,000.0	600.0	0.0	0.0
Córdoba					
Rehabilitación parcial de laboratorio de administración de recursos humanos en edificio L y trabajos de acondicionamiento del edificio C en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios N° 47 clave 30DCT0207T, incluye gastos de supervisión y de administración	Córdoba	229.4	110.3	4.4	4.4
Terminación de cinco aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de niños Antonio Arenas, clave 30EJN0162L	Córdoba	732.1	0.0	732.1	732.1
Terminación de cinco aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de niños Carlos A. Carrillo, clave 30EJN0167G	Córdoba	682.5	0.0	682.5	682.5
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria José María Morelos y Pavón, clave 30EPR0614N	San Rafael Calería	400.0	4.8	383.9	383.9
Coscomatepec					
Construcción de cuatro aulas didácticas y obra exterior en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 99 clave 30DTA0099D, incluye mobiliario, equipo, gastos de supervisión y administración	Coscomatepec	2,142.1	0.0	2,088.8	2,088.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Coscomatepec					
Construcción de ocho aulas didácticas en estructura (U2C), escaleras y obra exterior en la escuela primaria Venustiano Carranza, clave 30EPR0681L	Xocotla	4,000.0	2,000.0	0.0	0.0
Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios rurales y obra exterior en el jardín de niños Cri-Cri, clave 30DJN2427R	Zacatlapa	738.8	0.0	738.8	738.8
Fortín					
Construcción de cercado perimetral en la escuela primaria María de Lourdes Rodríguez, clave 30EPR3080M	Fortín	300.0	90.0	0.0	0.0
Construcción de un aula de medios y rehabilitación de edificios en la escuela primaria Lic. Adolfo López Mateos, clave 30DPR4317P	Fortín	848.2	254.4	0.0	0.0
Huatusco					
Adquisición de mobiliario y equipo para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz plantel Huatusco, clave 30ETC0018Z	Huatusco	931.2	0.0	931.2	931.2
Construcción de tres aulas, dirección y servicios sanitarios en la escuela telesecundaria Carlos Fuentes, clave 30ETV0377A	Huatusco	1,757.6	0.0	1,757.6	1,757.6
Construcción de un aula didáctica, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de niños José Acosta Lucero, clave 30EJN1522N	Huatusco	1,307.5	0.0	1,307.5	1,307.5
Ixhuatlán del Café					
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, clave 30EPR1054A	Ixhuatlán del Café	400.0	66.0	179.9	179.9
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Daniel Méndez, clave 30EPR1056Z	Los Naranjos	780.0	234.0	0.0	0.0
Construcción de servicios sanitarios rurales, rehabilitación del edificio A y obra exterior en el jardín de niños 19 de Marzo, clave 30DJN2437Y	San José La Troje	400.0	120.0	0.0	0.0
Ixtaczoquitlán					
Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela telesecundaria, clave 30DTV1963Z	Rincón de Maravillas	1,591.3	0.0	1,591.3	1,591.3
Omealca					
Construcción de obra exterior CECYT Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz plantel Omealca Clave 30ETC0017A	Tenejápam de Mata	200.0	0.0	199.3	199.3

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Orizaba					
Primera etapa: construcción de Centro de Vinculación de Desarrollo Empresarial, CRODE Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Clave 30FIT0001T	Orizaba	5,458.6	0.0	5,458.6	5,458.6
Rehabilitación de edificios en el Instituto Tecnológico de Orizaba Clave 30DIT0001V	Orizaba	600.0	0.0	380.4	380.4
Rehabilitación de edificios, primaria Gabino Barreda, clave 30EPR1554W	Orizaba	1,000.0	92.9	690.1	690.1
Rehabilitación de edificios, cam centro de atención múltiple de educación especial num. 15, clave 30DML0009R	Orizaba	1,300.0	95.8	980.3	980.3
Construcción de la primera etapa del edificio de posgrado en el Instituto Tecnológico de Orizaba, clave 30DIT0001V	Orizaba	4,778.8	2,389.4	0.0	0.0
Adquisición de mobiliario y equipo para el centro de vinculación de desarrollo empresarial en el Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo, clave 30PIT0001T	Orizaba	2,939.6	0.0	2,939.6	0.0
Soledad Atzompa					
Construcción de un aula didáctica y dirección en el Jardín de Niños Moctezuma Xocoyotzin Clave 30DCC0558G	Acultzinapa	624.1	0.0	624.1	624.1
Rehabilitación de edificios en el Jardín de Niños Fray Pedro de Gante Clave 30DCC0428N	Xiquila	510.6	0.0	510.6	510.6
Tenamapa					
Construcción de dirección y rehabilitación de edificios en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla Clave 30EPR2226J	El Súchil	750.0	225.0	0.0	0.0
Tezonapa					
Por sustitución del edificio A: construcción de tres aulas didácticas y servicios sanitarios rurales en la escuela telesecundaria Emperador Cuauhtémoc, clave 30DTV0913L	Colonia Agrícola Rincón de las Flores	1,400.0	420.0	0.0	0.0
Construcción de edificio académico tipo H, plaza, andadores y cercado perimetral en la extensión en Tezonapa del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica Clave 30EIT0016W, incluye gastos de supervisión	Tezonapa	11,898.3	3,152.2	5,593.7	5,593.7
Tlacotepec de Mejía					
Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela telesecundaria, clave 30DTV1986K	Amatitla	2,000.0	1,000.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Tlaltetela					
Rehabilitación de edificios existentes, primaria La Corregidora, clave 30EPR0337A	Tlaltetela	1,700.0	510.0	0.0	0.0
Totutla					
Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en la primaria Vicente Guerrero, clave 30EPR2501Y	Mata de Indio	2,400.0	720.0	0.0	0.0
Construcción de edificio (tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior) en el Centro de Atención Múltiple Totutla Clave 30EML0031S	Totutla	2,300.0	690.0	0.0	0.0
Yanga					
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Venustiano Carranza, clave 30EPR2645U	Yanga	1,800.0	900.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Vicente Guerrero Clave 30EPR3583E	Yanga	850.0	425.0	0.0	0.0
Zongolica					
Construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela telesecundaria Héroes del 5 de Mayo, clave 30DTV0482M	Comalapa	1,355.9	0.0	1,355.9	1,355.9
Rehabilitación de edificios existentes en la escuela primaria 20 de Noviembre, clave 30DPB0854M	El Porvenir	1,149.9	0.0	1,149.9	1,149.9
Construcción de servicios sanitarios rurales y cercado perimetral en la escuela primaria Emiliano Zapata, clave 30EPR2710D	El Porvenir	628.3	0.0	628.3	628.3
Construcción de un aula didáctica en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EPT2723H	Totolacatla	391.6	0.0	391.6	391.6
Por sustitución: construcción de cinco aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Leona Vicario, clave 30EJN0205T	Zongolica	3,000.0	0.0	3,000.0	3,000.0
Construcción de edificio académico tipo H, plaza, andadores y cercado perimetral del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica clave 30EIT0016W, incluye gastos de supervisión	Zongolica	11,709.9	1,929.9	7,850.1	7,058.3
Comisión del Agua del Estado de Veracruz					
Atlahuilco					
Construcción del sistema de agua potable, incluye supervisión técnica externa	Cuautlamanca	1,379.7	0.0	1,379.7	1,379.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Comisión del Agua del Estado de Veracruz					
Córdoba					
Rehabilitación de tres tanques de regularización de agua potable	Córdoba	3,930.6	1,179.1	0.0	0.0
Cuitláhuac					
Ampliación de la red de agua potable	Varias	11,389.8	0.0	11,389.8	11,389.8
Ixhuatlán del Café					
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable mediante captadores de agua de lluvia, primera etapa, incluye gastos de supervisión	Álvaro Obregón	3,976.7	539.1	2,139.6	2,139.6
La Perla					
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, incluye gastos de supervisión	Chilapa	4,296.8	827.8	1,493.9	64.9
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, incluye gastos de supervisión	La Ciénega	4,185.9	773.1	1,566.4	63.3
Construcción del sistema de drenaje sanitario, primera etapa	Varias	9,447.5	0.0	0.0	0.0
Construcción de línea de conducción de agua potable, incluye gastos de supervisión	Villahermosa	5,488.8	100.9	5,096.9	3,001.4
Soledad Atzompa					
Construcción de drenaje sanitario	Atexcalco	8,511.3	0.0	8,511.3	8,511.3
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable, cuarta etapa, incluye supervisión técnica externa	Huitzila	539.2	0.0	539.2	539.2
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, incluye supervisión técnica externa	Las Porfiadas	3,713.3	0.0	3,713.3	3,713.3
Tehuipango					
Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable	Varias	6,959.5	0.0	6,959.5	6,959.5
Zongolica					
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable, segunda etapa, incluye supervisión técnica externa	El Porvenir	2,532.1	0.0	2,532.1	2,532.1
Construcción del sistema de agua potable	Macuilca	2,844.6	0.0	2,844.6	2,844.6
Instituto Veracruzano de la Vivienda					
Atlahuilco					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Abaloma Cuautla	274.0	0.0	274.0	274.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto Veracruzano de la Vivienda					
Atlahuilco					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atetecochco	205.5	0.0	205.5	205.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atlahuilapa	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atlahuilco	479.5	0.0	479.5	479.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Cuautlamanca	411.0	0.0	411.0	411.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Quechulingo	479.5	0.0	479.5	479.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlalmorado	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Xibtla	274.0	0.0	274.0	274.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zacamilola	342.5	0.0	342.5	342.5
Calchualco					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Dos Caminos	75.9	0.0	75.9	75.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Nueva Vaquería	81.4	0.0	81.4	81.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Nuevo Jacal	85.2	0.0	85.2	85.2
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda. incluye supervisión	Tecuanapa	88.9	0.0	88.9	88.9
Mixtla de Altamirano					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atlahuitzia	208.5	0.0	208.5	208.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Axoxohuilco	977.0	0.0	977.0	977.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Terrero	143.4	0.0	143.4	143.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto Veracruzano de la Vivienda					
Mixtla de Altamirano					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Mangotitla	216.1	0.0	216.1	216.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tecolotla	1,738.4	0.0	1,738.4	1,738.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepeolulco	466.3	0.0	466.3	466.3
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlacuatzinga	288.8	0.0	288.8	288.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Xochitla	2,024.8	0.0	2,024.8	2,024.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zacaloma	217.5	0.0	217.5	217.5
Tehuipango					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Achichipico	260.5	0.0	260.5	260.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Opotzinga	521.6	0.0	521.6	521.6
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tehuipango	851.9	0.0	851.9	851.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepetlampa	325.6	0.0	325.6	325.6
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlalchichilco	456.0	0.0	456.0	456.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Totutla	327.8	0.0	327.8	327.8
Tlaquilpa					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Arbistagca	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Atéxcatl	68.5	0.0	68.5	68.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Barrio de San Pedro Tepepa	205.5	0.0	205.5	205.5

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto Veracruzano de la Vivienda					
Tlaquilpa					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Bixiquisnapa	342.5	0.0	342.5	342.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Cosamaloapan	68.5	0.0	68.5	68.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Quebradora	68.5	0.0	68.5	68.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Lomagtipa	68.5	0.0	68.5	68.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Manzanotztila	68.5	0.0	68.5	68.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Pitzcuautla	205.5	0.0	205.5	205.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tehuixcalco	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepantitla	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepexitlampa	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepujitc	68.5	0.0	68.5	68.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tetzapa	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlaquilpa	616.6	0.0	616.6	616.6
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Xaltitla Loma	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zacariasca	137.0	0.0	137.0	137.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zacatecochco	342.5	0.0	342.5	342.5

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Servicios de Salud de Veracruz					
Acultzingo					
Construcción y equipamiento del Centro de Salud (segunda etapa)	Vista hermosa	4,318.5	0.0	4,318.5	4,318.5
Atlahuilco					
Rehabilitación y obra exterior en el Centro de Salud	Zihuateo	1,182.3	3.6	1,170.1	1,170.1
Chocamán					
Equipamiento de un Centro de Salud	Chocamán	839.5	0.0	839.5	839.5
Comapa					
Construcción del Centro de Salud (segunda etapa)	Potrero de la Cruz	3,192.4	0.0	3,192.4	3,192.4
Coscomatepec					
Construcción de un Centro de Salud	El Durazno	3,489.0	62.7	3,280.0	3,280.0
Fortín					
Ampliación y remodelación del Centro de Salud	Fortín de las Flores	3,984.4	1,195.3	0.0	0.0
Construcción de un Centro de Salud	Villa Unión	4,864.3	1,459.2	0.0	0.0
Tehuipango					
Construcción del Centro de Salud (terminación)	Tilica	3,196.5	320.0	2,129.7	2,129.7
Construcción de un Centro de Salud (terminación)	Xopilapa	4,639.9	1,225.0	556.5	556.5
Tezonapa					
Equipamiento de un Hospital	Tezonapa	871.7	0.0	871.7	871.7
Tlaquilpa					
Equipamiento de un Hospital	Tlaquilpa	2,961.1	0.0	2,961.1	2,961.1
Construcción de albergue para la atención a la mujer embarazada y construcción y demolición del muro de contención en el Hospital Integral Comunitario	Vista Hermosa	6,384.6	562.5	3,114.7	3,114.7
Zongolica					
Sustitución y equipamiento de un Centro de Salud	Laguna de Ixpaluca	627.1	1.5	621.9	621.9
Construcción de un Centro de Salud	Xonamanca	6,491.2	1,187.7	2,532.0	2,246.8
Sustitución y equipamiento de un Centro de Salud	Zomajapa	821.6	2.2	814.0	814.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Acultzingo					
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acultzingo	Acultzingo	2,541.5	0.0	0.0	0.0
Alpatláhuac					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Alpatláhuac	Varias	2,695.4	0.0	2,695.4	2,695.4
Amatlán de los Reyes					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Amatlán de los Reyes	Amatlán de los Reyes	3,956.0	0.0	1,978.0	1,978.0
Astacinga					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Astacinga	Astacinga	3,200.0	0.0	1,600.0	1,600.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Astacinga	Buena vista de tres cruces	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Atlahuilco					
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Atlahuilco	Atlahuilco	1,978.0	0.0	0.0	0.0
Atoyac					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Atoyac	Atoyac	2,200.0	0.0	2,200.0	2,200.0
Aportación del fondo PRODERE B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Atoyac	Varias	1,186.8	0.0	830.7	830.7
Atzacan					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Atzacan	El jazmín	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0
Calchualco					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Calchualco	Cruz Verde	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Camerino Z. Mendoza					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Camerino Z. Mendoza	Camerino Z. Mendoza	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0
Coetzala					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coetzala	Coetzala	8,000.0	0.0	8,000.0	8,000.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Córdoba					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Córdoba	Córdoba	20,000.0	0.0	16,000.0	16,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Córdoba	Córdoba	4,500.0	0.0	0.0	0.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Córdoba	Córdoba	3,585.9	0.0	0.0	0.0
Coscomatepec					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coscomatepec	Varias	11,396.0	0.0	11,396.0	11,396.0
Cuichapa					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cuichapa	Cuichapa	1,009.6	0.0	1,009.6	1,009.6
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Cuichapa	Cuichapa	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Cuitláhuac					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cuitláhuac	Cuitláhuac	3,000.0	0.0	3,000.0	3,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cuitláhuac	Cuitláhuac	15,000.0	0.0	15,000.0	15,000.0
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cuitláhuac	Cuitláhuac	3,302.0	0.0	3,302.0	3,302.0
Fortín					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Fortín	Fortín	5,600.0	0.0	4,800.0	4,800.0
Huatusco					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Huatusco	Huatusco	1,978.0	0.0	1,978.0	1,978.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Huatusco	Huatusco	27,900.0	0.0	27,900.0	27,900.0
aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Huatusco	Huatusco	5,482.9	0.0	5,482.9	5,482.9
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Huatusco	Huatusco	9,890.0	0.0	9,890.0	9,890.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Ixhuatlán del Café					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuatlán del Café	Ixhuatlán del Café	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Ixhuatlancillo					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuatlancillo	Ixhuatlancillo	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Ixtaczoquitlán					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixtaczoquitlán	Ixtaczoquitlán	17,000.0	0.0	17,000.0	17,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixtaczoquitlán	Varias	52,000.0	0.0	52,000.0	52,000.0
Los Reyes					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Los Reyes	Los Reyes	1,496.4	0.0	1,496.4	1,496.4
Maltrata					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Maltrata	Maltrata	3,000.0	0.0	900.0	900.0
Naranjal					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Naranjal	Varias	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Nogales					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Nogales	Nogales	7,503.2	0.0	7,503.2	7,503.2
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Nogales	Varias	3,901.2	0.0	3,901.2	3,901.2
Omealca					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Omealca	Omealca	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Omealca	Omealca	3,956.0	0.0	3,956.0	3,956.0
Aportación del fondo FORTAFIN C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Omealca	Omealca	2,500.0	0.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Orizaba					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Orizaba	Orizaba	37,872.3	0.0	37,872.3	37,872.3
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Orizaba	Orizaba	730.4	0.0	730.4	730.4
Aportación federal y estatal del Prodermágico 2018 para la rehabilitación integral del paseo turístico Colón, Orizaba	Orizaba	23,000.0	0.0	7,200.0	0.0
Rafael Delgado					
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Rafael Delgado	Rafael Delgado	4,945.0	0.0	0.0	0.0
Río Blanco					
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Río Blanco	Río Blanco	3,082.8	0.0	0.0	0.0
San Andrés Tenejapan					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de San Andrés Tenejapan	San Andrés Tenejapan	1,285.7	0.0	642.8	642.8
Sochiapa					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Sochiapa	El limón	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Tehuipango					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tehuipango	Tehuipango	1,400.0	0.0	1,400.0	1,400.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tehuipango	Varias	2,499.9	0.0	2,499.9	2,499.9
Tenampa					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tenampa	Tenampa	1,483.5	0.0	1,483.5	1,483.5
Tequila					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tequila	Tequila	1,186.8	0.0	1,186.8	1,186.8
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tequila	Varias	4,389.9	0.0	4,389.9	4,389.9
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tequila	Varias	14,739.8	0.0	14,739.8	14,739.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Texhuacán					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Texhuacán	Texhuacán	1,978.0	0.0	989.0	989.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Texhuacán	Texhuacán	1,356.2	0.0	1,356.2	1,356.2
Tezonapa					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tezonapa	Tezonapa	1,496.5	0.0	1,496.5	1,496.5
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tezonapa	Tezonapa	4,498.0	0.0	4,498.0	4,498.0
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Tezonapa	Tezonapan	3,956.0	0.0	1,978.0	1,978.0
Tlacotepec de Mejía					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tlacotepec de Mejía	Tlacotepec	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Tlilapan					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tlilapan	Tlilapan	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Tomatlán					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio Tomatlán	Tomatlán	5,000.0	0.0	2,500.0	2,500.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tomatlán	Varias	6,000.0	0.0	6,000.0	6,000.0
Totutla					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Totutla	Totutla	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Xoxocotla					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Xoxocotla	Xoxocotla	1,462.4	0.0	1,462.4	1,462.4
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Xoxocotla	Xoxocotla	4,700.0	0.0	1,410.0	1,410.0
Yanga					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Yanga	Yanga	5,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Zongolica					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Zongolica	Varias	15,000.0	0.0	11,559.0	11,559.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Zongolica	Varias	14,758.4	0.0	14,758.4	14,758.4
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Zongolica	Zongolica	2,600.0	0.0	2,600.0	2,600.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Zongolica	Zongolica	6,030.0	0.0	0.0	0.0
Total Región		1,073,157.5	84,792.2	708,631.8	682,740.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Álamo Temapache					
Proyecto ejecutivo de la reconstrucción del camino Álamo (Puerta 7) - Benito Juárez, del km 0+000 al km 73+000	Varias	2,941.0	0.0	2,941.0	0.0
Construcción del puente vehicular en el camino Sombrerete - Javier Rojo Gómez, en km 3+000 de 10 metros de claro	Varias	833.3	250.0	0.0	0.0
Construcción de pavimento del camino Rafael Hernández Ochoa en la colonia Benito Juárez hacia la avenida Independencia, del km 0+000 al km 0+260	Varias	2,103.4	631.0	0.0	0.0
Construcción de losa alcantarilla en calle Aquiles Serdán entre avenida Garizurieta y avenida Independencia	Álamo Temapache	1,308.9	392.6	0.0	0.0
Benito Juárez					
Construcción del puente El Terrero en el camino Chicontepec - Benito Juárez - entronque carretero Alahuilitla (quinta etapa-accesos), incluye supervisión	Varias	8,357.1	0.0	8,357.1	8,357.1
Cerro Azul					
Rehabilitación con concreto hidráulico de calle Pípila entre Frontera y Niño Perdido	Cerro Azul	3,558.1	1,067.4	0.0	0.0
Chicontepec					
Proyecto ejecutivo de modernización del camino rural Mexcatla - Buena Vista, del km 4+000 al km 9+100	Varias	574.1	0.0	574.1	0.0
Chumatlán					
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad Lázaro Cárdenas Santana - La Higuera, del km 0+000 al km 2+200, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	8,712.3	630.0	6,612.2	6,612.2
Citlaltépetl					
Reconstrucción del camino entronque carretero (Citlaltépetl - Tantima) - San Jerónimo, del km 0+000 al km 1+600, incluye supervisión	Varias	9,787.0	1,080.5	6,185.0	6,185.0
Coahuilán					
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad Progreso de Zaragoza - El Río, del km 0+000 al km 2+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	7,938.3	2,381.5	0.0	0.0
Coyutla					
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad Coyutla - Rodrigo Ortiz, del km 0+000 al km 2+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	7,938.9	2,381.6	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Coyutla					
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad entonque carretero (El Arenal - Coyutla) - Localidad Chichilintla, del km 0+000 al 1+100, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	4,406.2	600.8	2,403.5	2,403.5
Modernización del camino La Chaca - colonia Guadalupe, del km 0+000 al km 6+000, incluye supervisión	Varias	23,149.7	0.0	23,149.7	23,149.7
Reconstrucción del camino colonia Guadalupe - Chicualoque, del km 0+000 al km 6+000, incluye supervisión	Varias	26,772.9	2,490.4	18,128.1	17,797.4
Filomeno Mata					
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad Filomeno Mata - El Crucero, del km 0+000 al km 1+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	3,952.8	1,185.8	0.0	0.0
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad entronque carretero Mecatlán - El Crucero, del km 0+000 al km 1+800, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	7,131.2	2,139.3	0.0	0.0
Gutiérrez Zamora					
Construcción de colector principal de drenaje sanitario en la comunidad Nuevo Ojite, colonia Miguel Alemán, colonia Ampliación Miguel Alemán, colonia Antorcha Campesina Primero de Mayo, colonia Primero de Mayo, colonia Fernando Gutiérrez Barrios, colonia Cuauhtlan, incluye supervisión	Varias	3,621.2	0.0	3,621.2	3,621.2
Illamatlán					
Construcción de sistema de agua potable, incluye supervisión	San Pablo Mitecatlán	5,874.7	0.0	5,874.7	5,874.7
Ixcatepec					
Construcción de pavimento del camino San Sebastián - Ixcatepec, del km 7+000 al km 11+000, incluye supervisión	Varias	991.9	0.0	991.9	991.9
Ixhuatlán de Madero					
Construcción de pavimento hidráulico en calle Principal, incluye supervisión	Reyixtla	2,327.4	0.0	2,327.4	2,275.8
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Ayotla - El Tizal tramo Vista Alegre - entronque carretero (Ixhuatlán - Llano Enmedio), del km 3+800 al km 5+800	Varias	341.2	0.0	341.2	0.0
Modernización del camino Ayotla - El Tizal, tramo Vista Alegre - entronque carretero (Ixhuatlán - Llano Enmedio), del km 3+800 al km 5+800, incluye supervisión	Varias	10,162.4	640.0	8,028.9	5,025.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Ixhuatlán de Madero					
Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Principal	Xochimilco	5,138.5	0.0	5,138.5	5,138.5
Mecatlán					
Pavimentación con concreto hidráulico de la vialidad Mecatlán - entronque carretero Filomeno Mata, del km 0+000 al km 2+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Mecatlán	7,913.8	2,374.1	0.0	0.0
Naranjos-Amatlán					
Reconstrucción del camino Naranjos - El Capricho - Mata de Caña, del km 0+000 al km 0+800, incluye supervisión	Varias	7,054.6	774.6	4,472.4	4,472.4
Pánuco					
Construcción de pavimento hidráulico en la calle Juan Aldama entre la carretera federal Pánuco - Tempoal y calle José María Pino Suárez, incluye supervisión y proyecto ejecutivo	Pánuco	33,597.0	992.5	28,316.1	28,316.1
Papantla					
Rehabilitación del parque temático Takilhukut	El Tajín	1,569.6	0.0	0.0	0.0
Estudios complementarios para el proyecto de la construcción de dren perimetral en el relleno sanitario	La Sabana	68.6	0.0	68.6	68.6
Conservación (rehabilitación) de los accesos al Tajín, del km 0+000 al km 18+200 tramos aislados	Papantla	9,887.9	73.3	8,507.0	0.0
Reconstrucción del camino La Guásima - Rancho Playa: tramos del km 5+000 al km 7+460, del km 9+490 al km 10+340, del km 11+460 al km 12+860, y del km 13+000 al km 18+000, incluye supervisión	Varias	52,700.6	2,912.8	42,991.2	42,991.2
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino La Guásima - Rancho Playa, del km 5+000 al km 7+460, del km 9+490 al km 10+340 y del km 11+460 al km 12+860	Varias	498.3	0.0	498.3	0.0
Proyecto ejecutivo de la reconstrucción del camino La Guásima - Rancho Playa, del km 12+860 al km 17+860 (obra de continuidad) 5.0 km	Varias	243.6	0.0	243.6	0.0
Platón Sánchez					
Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, rehabilitación de drenaje sanitario y agua potable en la calle Argentina entre callejón Argentina y calle Benito Juárez	Platón Sánchez	7,546.7	0.0	7,546.7	7,546.7
Ampliación del sistema de agua potable, incluye supervisión	Platón Sánchez	6,817.1	0.0	6,817.1	6,817.1

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Platón Sánchez					
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre las calles Auza y Medina	Platón Sánchez	2,997.8	0.0	0.0	0.0
Rehabilitación del camino Platón Sánchez - Zacatianguis - Los Pozos - Las Piedras, incluye supervisión	Varias	5,677.2	0.0	5,677.2	5,434.0
Tampico Alto					
Construcción a base de concreto hidráulico y drenaje sanitario en el boulevard La Ribera entre calle Francisco Villa y Brecha Huasteca, incluye supervisión y estudios complementarios	La Ribera	1,998.1	0.0	1,998.1	1,899.3
Construcción del sistema de red de drenaje sanitario, línea de conducción a presión e interconexión con la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas existente "bicentenario"	La Ribera	12,780.6	3,834.2	0.0	0.0
Tantoyuca					
Construcción de puente vehicular en la localidad El Ciruelo, tramo Crucero Palmito, incluye supervisión	El Ciruelo	4,944.6	801.5	2,272.8	2,272.8
Introducción de agua potable en la colonia Unión Antorchista, incluye supervisión	Tantoyuca	2,427.5	27.9	2,334.3	2,334.3
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Estanzuela - San Lorenzo, del km 6+000 al km 9+000	Varias	228.4	0.0	228.4	0.0
Construcción de puente vehicular en la localidad La Chaca, tramo San Antonio - El Coyol, incluye supervisión	Varias	5,117.9	644.3	2,970.0	2,393.1
Construcción de puente vehicular en tramo Loma Atravesada - Chopopo, incluye supervisión	Varias	5,113.7	710.6	2,744.8	2,744.8
Modernización del camino Estanzuela - San Lorenzo, del km 6+000 al km 9+000, incluye supervisión	Varias	4,917.1	30.0	4,767.0	4,767.0
Tecolutla					
Construcción de pavimento hidráulico de las comunidades Plan de Villa Cuauhtémoc - Cruz de los Esteros, del km 0+000 al 2+748, incluye supervisión	Varias	14,247.3	3,312.6	2,581.9	2,581.9
Tihuatlán					
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Ignacio Zaragoza entre las calles Ignacio Zaragoza y calle Principal, en la comunidad Emiliano Zapata-La Bomba	Emiliano Zapata-La Bomba	3,086.1	849.9	252.9	252.9
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Hermanos Flores Magón	La Concepción	2,809.6	713.2	432.0	432.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Tihuatlán					
Pavimentación de la avenida Principal en la colonia Unidad Antorchista (etapa de terminación), incluye supervisión	Tihuatlán	619.9	0.0	619.9	619.9
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Ignacio López Rayón entre las calles Ignacio Allende y Oscar Torres Pancardo del sector Cinco	Totolapa	904.1	271.2	0.0	0.0
Modernización del camino entronque carretero (Aeropuerto El Tajín - Ramal El Pital) - Rancho Nuevo - Paso del Pital, del km 0+000 al 4+500	Varias	25,201.6	1,322.8	20,792.2	20,792.2
Construcción de pavimento hidráulico de la calle Emiliano Zapata	Úrsulo Galván	3,485.8	950.6	317.0	317.0
Tuxpan					
Construcción de estructura y terracerías para puente Tampiquillo, incluye supervisión	Tampiquillo	4,246.1	324.2	3,059.1	3,059.1
Pavimentación en concreto hidráulico de la calle López Mateos del Km 0+000 al km 4+300, incluye supervisión	Tuxpan	31,827.6	61.8	31,049.4	31,049.4
Reconstrucción en concreto hidráulico del camino Victoria - Países Bajos - Praxedis Guerrero - entronque carretero (Poza Rica - Barra de Cazones), del km 9+000 al km 18+000, incluye supervisión	Varias	43,774.4	5,520.0	25,374.1	13,625.5
Zacualpan					
Construcción de pavimento y red de alcantarillado sanitario, incluye supervisión	Zacualpan	15,886.1	0.0	15,886.1	15,886.1
Zozocolco de Hidalgo					
Pavimentación de concreto hidráulico del camino Vialidad Ramal a Zozocolco, del km 0+000 al km 2+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical, tramo en localidades de Zozocolco de Hidalgo - Tres Cruces Dos	Varias	7,937.1	404.2	6,589.4	6,589.4
Pavimentación de concreto hidráulico del camino Vialidad Ramal a Zozocolco, del km 0+000 al km 2+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical, tramo en las localidades Tres Cruces Dos - Tres Cruces Uno	Varias	7,936.0	1,219.5	3,870.9	3,870.9
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca					
Álamo Temapache					
Apoyo para la adquisición de equipos agrícolas con el propósito de incrementar la producción y productividad agrícola a citricultores del municipio de Álamo Temapache	Varias	5,000.0	0.0	5,000.0	5,000.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca					
Castillo de Teayo					
Construcción de seis bordos en las localidades de La Guadalupe, La Defensa y Pueblo Viejo (El Naranjal) del municipio de Castillo de Teayo, incluye supervisión de obra	Varias	1,672.7	0.0	1,672.7	0.0
Cazones de Herrera					
Construcción de ocho bordos en las localidades de Rancho Nuevo, La Ceiba, La Piedad, Coyol Norte, San Román Chiquito (Anexo Morisco Número Dos), Las Palmas, El Sauce y La Reforma de Herrera (Kilómetro 19) del municipio de Cazones de Herrera, incluye supervisión de obra	Varias	2,228.7	0.0	2,228.7	0.0
Coxquihui					
Construcción de ocho bordos en las localidades de Cuauhtémoc (El Jobo), Piedras de Afilar (El Cafetal), Sabaneta, El Cerro de Sabaneta (La Loma de Charro), Arenal, Agua Azul, Sabanas de Xalostoc y Tuncuhui (Encinal) del municipio de Coxquihui, incluye supervisión de obra	Varias	2,229.3	0.0	2,229.3	0.0
Espinal					
Construcción de ocho bordos en las localidades de El Pacífico, San Leoncio Jamaya, La Noria, Entabladero, San Pedro Miradores, Colonia Guadalupe de Hidalgo, Zapote Chico y Melchor Ocampo del municipio de Espinal, incluye supervisión de obra	Varias	2,229.7	0.0	2,229.7	0.0
Ixhuatlán de Madero					
Construcción de ocho bordos en las localidades de General Felipe Ángeles, Heberto Castillo Martínez, Pisaflores, La Colmena, Pitzocali, Loma Bonita (Mesa Cacahuatenco) y Milcahual del municipio de Ixhuatlán de Madero, incluye supervisión de obra	Varias	2,230.3	0.0	2,230.3	0.0
Mecatlán					
Construcción de siete bordos en las localidades de Mecatlán, Cuhixanath y Naranjales del municipio de Mecatlán, incluye supervisión de obra	Varias	1,948.8	0.0	1,948.8	1,899.7
Ozuluama					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de El Mercado, municipio de Ozuluama de Mascareñas, incluye supervisión de obra	El Mercado	1,750.4	0.0	1,750.4	1,324.4
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Estación La Puente, municipio de Ozuluama de Mascareñas, incluye supervisión de obra	Estación La Puente	1,749.9	0.0	1,749.9	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca					
Ozuluama					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Vijarras, municipio de Ozuluama de Mascareñas, incluye supervisión de obra	Vijarras	1,749.9	0.0	1,749.9	1,336.5
Papantla					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Arroyo del Arco, municipio de Papantla, incluye supervisión de obra	Arroyo del Arco	2,888.5	0.0	2,888.5	1,780.1
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Cerro Grande Dos, municipio de Papantla, incluye supervisión de obra	Cerro Grande Dos	1,768.8	0.0	1,768.8	1,724.2
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Papantla, incluye supervisión de obra	Emiliano Zapata	2,395.8	0.0	2,395.8	2,335.4
Tantoyuca					
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Casitas Chila Pérez, municipio de Tantoyuca, incluye supervisión de obra	Casitas Chila Pérez	1,802.1	0.0	1,802.1	1,756.7
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Cerro Botica, municipio de Tantoyuca, incluye supervisión de obra	Cerro Botica	1,393.4	0.0	1,393.4	964.3
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de El Manantial, municipio de Tantoyuca, incluye supervisión de obra	El Manantial	1,667.7	0.0	1,667.7	1,625.7
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Loma Atravesada, municipio de Tantoyuca, incluye supervisión de obra	Loma Atravesada	2,945.6	0.0	2,945.6	2,871.3
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Loma Larga, municipio de Tantoyuca, incluye supervisión de obra	Loma Larga	2,693.1	0.0	2,693.1	2,625.2
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Mezquite Mata del Tigre, municipio de Tantoyuca, incluye supervisión de obra	Mezquite Mata del Tigre	2,370.3	0.0	2,370.3	0.0
Tihuatlán					
Construcción de ocho bordos en las localidades de La Reforma, Constitución, San Carlos, Chichimantla Segundo, Zapotal Santa Cruz, Úrsulo Galván, La Concepción y Jiliapa Segundo del municipio de Tihuatlán, incluye supervisión de obra	Varias	2,227.5	0.0	2,227.5	0.0
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Álamo Temapache					
Construcción de cercado perimetral, acceso y cancha de usos múltiples en la escuela telesecundaria Rosario Castellanos, clave 30DTV1356W	Agua Nacida	757.6	0.0	757.6	757.6
Rehabilitación de edificio A, B, C, D, obra exterior en la escuela primaria Emiliano Zapata, clave 30EPR2162P	Jardín Viejo	1,400.0	0.0	1,400.0	1,400.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Castillo de Teayo					
Por sustitución: construcción de ocho aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Enrique Rodríguez Cano, clave 30EPR2115E	Castillo de Teayo	4,000.0	555.7	2,147.3	1,671.8
Chiconamel					
Construcción de dirección por sustitución del edificio A y rehabilitación de edificio y obra exterior en la escuela primaria Leandro Valle, clave 30EPR0743H	Chiconamel	954.3	0.0	954.3	954.3
Chicontepec					
Construcción de un aula didáctica, dirección y centro de cómputo en la escuela telesecundaria Margarita Maza de Juárez, clave 30DTV0246J	Alahualtitla	1,442.4	0.0	1,442.4	1,442.4
Segunda etapa de la construcción del edificio académico tipo H en el Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, clave 30EIT0017V	Chicontepec	3,325.7	1,278.1	769.4	0.0
Rehabilitación general de edificios A y C en la escuela primaria Leopoldo Kiel, clave 30EPR3750L	Chicontepec de Tejada	2,700.0	331.6	2,036.6	2,036.6
Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificio y obra exterior en la escuela primaria Niños Héroes, clave 30EPR0802G	Las Güiras	450.0	16.1	417.6	417.6
Rehabilitación de los edificios A, B, C y obra exterior en la escuela telesecundaria Octavio Paz, clave 30DTV1164G	Pemuxtitla	1,974.3	0.0	1,974.3	1,974.3
Citlaltépetl					
Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E y obra exterior en la escuela primaria Lic. Benito Juárez García, clave 30EPR0445I	Citlaltépec	760.0	0.0	760.0	760.0
Gutiérrez Zamora					
Rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Juan de la Luz Enríquez, clave 30EPR0924R	Gutiérrez Zamora	600.0	5.2	589.5	589.5
Construcción de dos edificios académicos, andador, escalinata y cercado perimetral en la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, clave 30EUT0003N	Gutiérrez Zamora	22,995.3	11,497.6	0.0	0.0
Rehabilitación de aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de niños Carlos A. Carrillo, clave 30DJN2675Z	Lomas Chicas	650.0	195.0	0.0	0.0
Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en la escuela primaria Lic. Benito Juárez García, clave 30DPR0429S	Lomas de Arena	1,200.0	360.0	0.0	0.0
Ixhuatlán de Madero					
Construcción de tres aulas didácticas (por sustitución del edificio A-1), dirección, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio B y obra exterior en la escuela primaria 5 de Mayo, clave 30DPR2871R	Auacapa Segundo	2,794.2	146.9	2,500.2	2,500.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Ozuluama					
Construcción de un aula didáctica 2 E.E. en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 267 Clave 30DCT0030W, incluye gastos de supervisión y administración	Ozuluama	655.0	106.6	286.9	286.9
Construcción de dos aulas didácticas y rehabilitación de edificios en la escuela secundaria general José María Iglesias, clave 30DES0016L	Ozuluama	1,300.0	390.0	0.0	0.0
Pánuco					
Construcción de módulo de tutorías 5 E.E., módulo de sanitarios 2 E.E. U1C e impermeabilización de Edificio en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 111 Profesor Rafael Ramírez Castañeda Clave 30DTA0100C, incluye gastos de supervisión y administración	Confederación Nacional Campesina (canoas)	2,639.0	617.1	531.1	531.1
Construcción de cuatro aulas didácticas y escaleras en estructura (U2C) y obra exterior en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz Plantel 59 Pánuco Clave 30ECB0057M	Pánuco	2,369.5	0.0	2,369.5	2,369.5
Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 35 Clave 30DST0035S	Pánuco	750.0	0.0	750.0	750.0
Rehabilitación de instalaciones eléctricas en media y baja tensión en la Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas del Río Clave 30DES0094P	Pánuco	2,199.9	0.0	2,199.9	2,199.9
Rehabilitación de instalaciones eléctricas y servicios sanitarios en la Escuela Secundaria Oficial Clave 30EES0119G	Pánuco	2,354.8	0.0	2,354.8	2,354.8
Rehabilitación de las instalaciones eléctricas en la escuela primaria Diez de Mayo Clave 30DPR1905K	Pánuco	2,050.2	0.0	2,050.2	2,050.2
Papantla					
Terminación de obra exterior en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río Clave 30DPR0526U	Papantla	350.0	0.0	350.0	350.0
Poza Rica de Hidalgo					
Primera etapa: construcción de la primera etapa del nodo de creatividad en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica Clave 30EIT0006P	Poza Rica	2,313.3	0.0	2,313.3	2,313.3
Primera etapa: construcción de la primera etapa del nodo de creatividad en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica Clave 30EIT0006P	Poza Rica	110.0	0.0	110.0	110.0
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas, escaleras y obra exterior (incluye demolición) en la escuela primaria Profesor Maximino Pérez Jiménez Clave 30DPR0500M	Poza Rica	1,700.0	291.5	1,116.8	1,116.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Poza Rica de Hidalgo					
Por sustitución: construcción de cinco aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (incluye demolición) en el Jardín de Niños Oscar Torres Pancardo Clave 30DJN0436L	Poza Rica	3,750.0	659.7	2,430.5	2,430.5
Primera etapa: construcción de la primera etapa del nodo de creatividad en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica Clave 30EIT0006P	Poza Rica	1,947.3	0.0	1,947.3	1,947.3
Construcción de barda perimetral en la escuela primaria General Ignacio Zaragoza, clave 30EPR1796T	Poza Rica	3,199.9	1,599.9	0.0	0.0
Pueblo Viejo					
Construcción de dos aulas y servicios sanitarios por sustitución de los edificios (C, D) en la escuela primaria Vicente Guerrero Clave 30DPR1464E	Colonia Petrolera Lindavista	1,499.8	0.0	1,499.8	1,499.8
Tampico Alto					
Construcción de tres aulas didácticas 8 E.E. estructura U1C y obra exterior en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 281 Clave 30DTA0281C, incluye mobiliario y equipo, gastos de supervisión y administración	Tampico Alto	2,206.0	260.6	1,281.2	1,281.2
Tantima					
Construcción de un aula de medios y rehabilitación general de edificios en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EPR2049W	Gutiérrez Zamora	1,300.0	390.0	0.0	0.0
Tantoyuca					
Construcción de un aula didáctica y obra exterior en el Jardín de Niños María Montessori Clave 30DJN0679H	El Lindero	520.0	37.0	445.8	445.8
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la Escuela Telesecundaria Rafael Ramírez Clave 30DTV0502J	Mezquite Mata del Tigre	2,300.0	179.4	1,941.1	1,941.1
Construcción de módulo de tutorías 4 E.E., estructura U1C y obra exterior, mobiliario y equipo para sala de maestros y módulo de tutorías, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 136 Clave 30DTA0102A, incluye gastos de supervisión y administración	San Sebastián	1,455.8	199.2	730.4	730.4
Tecolutla					
Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Virgilio Uribe Clave 30DPR0956K	Casitas	1,400.0	404.2	52.4	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Tecolutla					
Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Constitución Clave 30DPR0958I	La Guadalupe	1,550.0	465.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el Jardín de Niños Enrique Laubscher Clave 30DJN0234P	Tecolutla	850.0	31.7	786.5	786.5
Construcción de tres aulas didácticas, edificio de canto y juegos, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de niños Enrique Laubscher, clave 30DJN0234P	Tecolutla	4,000.0	1,535.9	928.1	0.0
Tihuatlán					
Por sustitución del edificio A: construcción de un aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio B, obra exterior (considerar demolición del edificio A) en la escuela primaria Ejército Mexicano Clave 30DPR5546P	San Miguel Mecatepec (Manantial)	2,300.0	0.0	2,300.0	2,300.0
Tuxpan					
Construcción de servicios sanitarios (6.37x5.40), rehabilitación de los edificios A, B y obra exterior en el jardín de niños 24 de Noviembre, clave 30DJN3963Y	La Argentina	819.2	0.0	819.2	819.2
Construcción de dos aulas didácticas (2 de 2 entre ejes) con aire acondicionado (U1C 4 entre ejes) y obra exterior en el bachillerato Profesor Ángel Saqui del Ángel clave 30DBP0001P, incluye gastos de supervisión	Tuxpan	2,253.5	0.0	2,190.4	2,190.4
Construcción de seis aulas didácticas, (cuatro aulas de 2.5 entre ejes y 2 de 3 entre ejes), (9 entre ejes U2C) obra exterior, siete aulas didácticas (6 de 2.5 entre ejes y 1 de 3 entre ejes) y módulo de sanitarios 2 entre ejes U2C en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar N° 20 clave 30DCM0005N, incluye gastos de supervisión, administración y estudio de mecánica de suelos	Tuxpan	11,556.2	5,540.8	222.2	222.2
Por sustitución: construcción de barda perimetral, rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria José Fernández Gómez, clave 30DPR0916J	Tuxpan	630.0	315.0	0.0	0.0
Rehabilitación de edificios existentes, primaria Demetrio Ruíz Malerva, clave 30DPR5079L	Tuxpan	950.0	285.0	0.0	0.0
Zacualpan					
Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Amado Nervo, clave 30DPR1413Y	Zacualpan	1,000.0	300.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Comisión del Agua del Estado de Veracruz					
Chicontepec					
Construcción del drenaje sanitario, primera etapa, incluye supervisión técnica externa	Varias	1,024.0	0.0	1,024.0	1,024.0
Coxquihui					
Construcción del sistema de agua potable, incluye gastos de supervisión	José María Morelos	7,588.0	0.0	3,087.3	2,477.3
Construcción del sistema de agua potable, incluye supervisión técnica externa	Sabaneta	1,188.6	0.0	1,188.6	1,188.6
Huayacocotla					
Construcción de la red de distribución de agua, incluye supervisión técnica externa	Palo Bendito	2,830.8	0.0	2,830.8	2,830.8
Ixhuatlán de Madero					
Construcción del sistema de alcantarillado, segunda etapa, incluye supervisión técnica externa	Ahuacapa Segundo	1,408.2	0.0	1,408.2	1,408.2
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, incluye supervisión técnica externa	Llano Enmedio	3,017.1	0.0	3,017.1	3,017.1
Pánuco					
Construcción de línea de conducción en el tramo planta potabilizadora de Tamos a la planta potabilizadora de Pueblo Viejo, tramo Tamos	Tamos	5,881.5	0.0	5,627.7	5,620.3
Electrificación, equipamiento y automatización de la planta potabilizadora de Tamos	Tamos	14,901.8	0.0	12,006.4	12,006.4
Pueblo Viejo					
Construcción de línea de conducción en el tramo planta potabilizadora de Tamos a la planta potabilizadora de Pueblo Viejo, tramo Anáhuac	Anáhuac	3,516.8	479.3	1,919.0	1,919.0
Electrificación, equipamiento y automatización de planta potabilizadora de Pueblo Viejo	Cd. Cuauhtémoc	28,852.4	0.0	19,526.7	13,396.3
Rehabilitación de la captación del sistema Meganorte, obra eléctrica y mecánica	Cd. Cuauhtémoc	2,556.8	929.5	0.0	0.0
Construcción de líneas de alimentación, cruces especiales y fontanería de los tanques de regularización	Varias	7,993.8	0.0	7,262.9	7,262.9
Tampico Alto					
Construcción de líneas de alimentación, cruces especiales y fontanería de los tanques de regularización	Tampico Alto	5,748.7	1,724.6	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Comisión del Agua del Estado de Veracruz					
Tantoyuca					
Construcción de captadores de agua de lluvia, incluye gastos de supervisión	Varias	15,150.7	0.0	12,387.6	12,387.6
Tempoal					
Construcción de drenaje sanitario, incluye gastos de supervisión	Corozal	12,739.7	0.0	2,980.0	2,980.0
Instituto Veracruzano de la Vivienda					
Chicontepec					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Barrio Tepenahuac	582.4	0.0	582.4	582.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Chacacuáhuatl	388.2	0.0	388.2	388.2
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Molino	452.9	0.0	452.9	452.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tecanahua	647.1	0.0	647.1	647.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tecerca Vieja	647.1	0.0	647.1	647.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepenahuac	517.7	0.0	517.7	517.7
Illamatlán					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Huitztipan	1,445.1	0.0	1,445.1	1,445.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Pahuayo Grande	206.4	0.0	206.4	206.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlamacuimpa	1,101.0	0.0	1,101.0	1,101.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlatlazoquico	963.4	0.0	963.4	963.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Toltepec	1,926.9	0.0	1,926.9	1,926.9
Platón Sánchez					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Anacleto Ramos	582.4	0.0	582.4	582.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto Veracruzano de la Vivienda					
Platón Sánchez					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Brasilar	323.5	0.0	323.5	323.5
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tasajeras	1,488.4	0.0	1,488.4	1,488.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tecomate	905.9	0.0	905.9	905.9
Tantoyuca					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Huichinal Chila Pérez	1,358.8	0.0	1,358.8	1,358.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Moralillo	757.4	0.0	757.4	757.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tepatlán	2,038.2	0.0	2,038.2	2,038.2
Texcatepec					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Ayotuxtla	896.7	0.0	896.7	896.7
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Florida	1,379.6	0.0	1,379.6	1,379.6
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Pie de la Cuesta	206.9	0.0	206.9	206.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Texcatepec	413.8	0.0	413.8	413.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tzicatlán	551.8	0.0	551.8	551.8
Tihuatlán					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Águila	2,365.2	0.0	2,365.2	2,365.2
Tlachichilco					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Jabonera	365.2	0.0	365.2	365.2
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Monterrey	156.0	0.0	156.0	156.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto Veracruzano de la Vivienda					
Tlachichilco					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Otatitlán	723.6	0.0	723.6	723.6
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlachichilco	158.2	0.0	158.2	158.2
Zacualpan					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Carrizal Chico	620.8	0.0	620.8	620.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Capulín	482.8	0.0	482.8	482.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Tundo	137.9	0.0	137.9	137.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	General Prim (San Francisco)	413.8	0.0	413.8	413.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Baldeza	68.9	0.0	68.9	68.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Pezma	344.9	0.0	344.9	344.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Monte Bueno	344.9	0.0	344.9	344.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Pueblo Nuevo	206.9	0.0	206.9	206.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tercera Manzana	137.9	0.0	137.9	137.9
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tlachichilquillo	551.8	0.0	551.8	551.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zacualpan	482.8	0.0	482.8	482.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Zacualpilla	275.9	0.0	275.9	275.9
Zontecomatlán					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Agua Hedionda	227.4	0.0	227.4	227.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto Veracruzano de la Vivienda					
Zontecomatlán					
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Cruztitlán	239.4	0.0	239.4	239.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Ojital	1,240.0	0.0	1,240.0	1,240.0
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	El Partidero	352.8	0.0	352.8	352.8
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	La Candelaria	564.1	0.0	564.1	564.1
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Pachitla	497.2	0.0	497.2	497.2
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Santiago Ateno	481.7	0.0	481.7	481.7
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Tenexaco	82.4	0.0	82.4	82.4
Construcción de cuartos para dormitorio, programa de calidad y espacios para la vivienda, incluye supervisión	Xochilamatla	84.6	0.0	84.6	84.6
Servicios de Salud de Veracruz					
Álamo Temapache					
Mejoramiento de un Hospital	Álamo Temapache	1,465.3	0.0	1,462.4	1,462.4
Benito Juárez					
Construcción de un Centro de Salud	Benito Juárez	6,146.7	847.1	3,322.9	3,322.9
Cazones de Herrera					
Construcción de un Centro de Salud	Barra de Cazones	5,000.0	16.7	4,944.1	4,944.1
Coahuilán					
Ampliación y rehabilitación de un Centro de Salud	Progreso de Zaragoza	2,421.3	726.4	0.0	0.0
Huayacocotla					
Equipamiento de un Centro de Salud	Huayacocotla	1,314.6	0.0	1,314.6	1,314.6
Ozuluama					
Mejoramiento, equipamiento y rehabilitación de un Hospital (segunda etapa)	Ozuluama	11,814.4	0.0	8,315.2	8,315.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Servicios de Salud de Veracruz					
Papantla					
Rehabilitación y equipamiento de un Hospital General, (segunda etapa)	Papantla	5,119.4	0.0	5,119.4	5,119.4
Platón Sánchez					
Rehabilitación y equipamiento de la Unidad de Especialidades Médicas con Hospitalización	Platón Sánchez	12,487.7	0.0	12,487.7	12,487.7
Poza Rica de Hidalgo					
Ampliación y remodelación de las áreas de urgencia, neonatología y hospitalización del Hospital Regional	Poza Rica	23,999.7	1,831.9	17,536.7	17,536.7
Tantoyuca					
Equipamiento de un Centro de Salud	Tantoyuca	2,807.5	0.0	2,807.5	2,807.5
Tepetzintla					
Sustitución de un Centro de Salud (terminación)	Cuamanco	2,538.8	663.5	327.1	327.1
Tuxpan					
Mantenimiento del Hospital General de Tuxpan Dr. Emilio Alcazar	Tuxpan	4,996.8	0.0	4,992.7	4,992.7
Zontecomatlán					
Construcción de un Centro de Salud	La Candelaria	4,295.5	797.4	1,637.3	1,637.3
Municipios					
Álamo Temapache					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Álamo Temapache	Varias	5,500.0	0.0	5,500.0	5,500.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Álamo Temapache	Álamo Temapache	2,884.5	0.0	2,884.5	2,884.5
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Álamo Temapache	Álamo Temapache	2,010.0	0.0	2,010.0	2,010.0
Castillo de Teayo					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Castillo de Teayo	Castillo de Teayo	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Castillo del Teayo	Castillo de Teayo	1,892.7	0.0	1,892.7	1,892.7
Cazones de Herrera					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cazones de Herrera	Cazones de Herrera	1,297.3	0.0	1,297.3	1,297.3

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Cerro Azul					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Cerro Azul	Cerro Azul	4,025.2	0.0	2,012.6	2,012.6
Chalma					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chalma	Chalma	5,000.0	0.0	2,500.0	2,500.0
Chiconamel					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chiconamel	Chiconamel	2,500.0	0.0	2,500.0	2,500.0
Chinampa de Gorostiza					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chinampa de Gorostiza	Chinampa de Gorostiza	1,303.4	0.0	1,303.4	1,303.4
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chinampa de Gorostiza	Chinampa de Gorostiza	1,624.6	0.0	0.0	0.0
Chontla					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chontla	Chontla	2,800.0	0.0	2,240.0	2,240.0
Chumatlán					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chumatlán	Chumatlán	1,188.9	0.0	1,188.9	1,188.9
Citlaltépetl					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Citlaltépetl	Citlaltépetl	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Coahuatlán					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coahuatlán	Coahuatlán	4,022.5	0.0	4,022.5	4,022.5
Coatzintla					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatzintla	Coatzintla	4,037.1	0.0	4,037.1	4,037.1
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Coatzintla	Coatzintla	2,000.0	0.0	1,300.0	1,300.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatzintla	Coatzintla	1,768.6	0.0	1,768.6	1,768.6

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Coatzintla					
Aportación del fondo FORTAFIN C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatzintla	Coatzintla	5,280.0	0.0	0.0	0.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatzintla	La Laja	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Espinal					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Espinal	Entabladero	3,077.4	0.0	3,077.4	3,077.4
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Espinal	Espinal	2,170.1	0.0	2,170.1	2,170.1
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Espinal	Espinal	5,000.0	0.0	4,000.0	4,000.0
Gutiérrez Zamora					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación de camino rural con material de revestimiento tramo Arroyo Grande - La Galeana del km 0+000 al km 2+000	Arroyo Grande	1,992.8	0.0	1,992.8	598.7
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación de camino rural con material de revestimiento tramo Arroyo Grande - La Galeana del km 0+000 al 2+000 (complemento de recursos por rendimientos federales)	Arroyo Grande	7.1	0.0	7.1	5.1
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Gutiérrez Zamora	Gutiérrez Zamora	2,900.0	0.0	2,900.0	2,900.0
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Gutiérrez Zamora	Gutiérrez Zamora	2,670.3	0.0	2,670.3	2,670.3
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de pavimento en calle "B" entre calle 2 y límite de colonia Fidel Herrera, en colonia Asociación Civil	Gutiérrez Zamora	800.0	0.0	800.0	800.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación de camino rural con material de revestimiento tramo: Ignacio Manuel Altamirano - entronque Paguas de Coronado del km 0+000 al km 1+400 (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Ignacio Manuel Altamirano	23.8	0.0	23.8	23.8
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación de camino rural con material de revestimiento tramo Ignacio Manuel Altamirano - entronque Paguas de Coronado del km 0+000 al km 1+400	Ignacio Manuel Altamirano	1,476.1	0.0	1,476.1	1,476.1

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Gutiérrez Zamora					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pavimento de concreto hidráulico en el camino Lomas Chicas a Rafael Valenzuela del km 0+775 al km 0+903	Rafael Valenzuela	709.1	0.0	709.1	709.1
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pavimento de concreto hidráulico en el camino Rafael Valenzuela a Ignacio Manuel Altamirano del km 0+669 al km 1+334	Rafael Valenzuela	434.6	0.0	434.6	434.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de pavimento en sección de calles Melchor Ocampo entre avenida Morelos y avenida Miguel Hidalgo entre Melchor Ocampo y Juventino Rosas , Juventino Rosas entre avenida Miguel Hidalgo y avenida Allende en la localidad Rafael Valenzuela	Rafael Valenzuela	660.8	0.0	660.8	0.0
Huayacocotla					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Huayacocotla	Huayacocotla	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Illamatlán					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Illamatlán	Chahuatlán	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Ixhuatlán de Madero					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuatlán de Madero	Ixhuatlan de Madero	2,476.3	0.0	2,476.3	2,476.3
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuatlán de Madero	Ixhuatlán de Madero	3,000.0	0.0	3,000.0	3,000.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio Ixhuatlán de Madero	Ixhuatlán de Madero	3,500.0	0.0	1,750.0	1,750.0
Pánuco					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Papaloapan entre Jesús Valenzuela y Lilas, en la colonia Independencia	Cabecera Municipal	268.6	0.0	268.6	268.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de comedor escolar en escuela primaria "Don Adolfo Ruiz Cortines" clave: 30DPR2648S, en la colonia Ortiz Mena	Cabecera Municipal	383.8	0.0	383.8	383.8
Papantla					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Papantla	Papantla	3,330.4	0.0	3,330.4	3,330.4

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Papantla					
Aportación federal del CONZA para la rehabilitación del camino vecinal San Antonio Ojital - Tajín, tramo Zona Arqueológica del 0+889 al 1+000	San Antonio Ojital	120.5	0.0	120.5	120.5
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Papantla	Varias	20,000.0	0.0	20,000.0	20,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Papantla	Varias	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Poza Rica de Hidalgo					
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Poza Rica	Poza Rica	9,890.0	0.0	9,890.0	9,890.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Poza Rica	Poza Rica	5,357.2	0.0	5,357.2	5,357.2
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Poza Rica de Hidalgo	Poza Rica	37,631.2	0.0	18,815.6	18,815.6
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Poza Rica de Hidalgo	Poza Rica de Hidalgo	7,428.6	0.0	0.0	0.0
Pueblo Viejo					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de la calle a base de pavimento de concreto hidráulico 15 cm de espesor en la calle Francisco I Madero entre las calles de 20 de noviembre y Morelos en la congregación Anáhuac	Anáhuac	788.1	0.0	788.1	788.1
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de la calle a base de pavimento de concreto hidráulico 15 cm de espesor en la calle Francisco I Madero entre las calles de 20 de noviembre y Morelos en la congregación Anáhuac (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Anáhuac	1.1	0.0	1.1	1.1
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de calle a base de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor en la calle 16 de septiembre entre las calles Morelos y Miguel Hidalgo en la colonia California perteneciente a la localidad de Benito Juárez (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Benito Juárez	18.6	0.0	18.6	18.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de calle a base de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor en la calle 16 de septiembre entre las calles Morelos y Miguel Hidalgo en la colonia California perteneciente a la localidad de Benito Juárez	Benito Juárez	1,283.2	0.0	1,283.2	1,283.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Pueblo Viejo					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la rehabilitación de vialidad existente a base de bacheo superficial y profundo con carpeta asfáltica en la calle Lázaro Cárdenas entre Fray Andrés de Olmos y Nuevo León	Colonia Linda vista	204.9	0.0	204.9	204.9
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de un aula escolar en la escuela primaria Benito Juárez Clave 30EPR3352N	Congregación Anáhuac	524.5	0.0	524.5	524.5
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de guarniciones y banquetas en la calle 20 de noviembre entre la calle cerro azul y avenida huasteca en la congregación mata redonda, perteneciente a la localidad de la congregación Hidalgo	Hidalgo	1,249.3	0.0	1,249.3	1,249.3
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Pueblo Viejo	Pueblo Viejo	9,964.5	0.0	4,982.2	4,982.2
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Pueblo Viejo	Pueblo Viejo	4,870.4	0.0	0.0	0.0
Tampico Alto					
Aportación del fondo PRODERE B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tampico alto	Tampico alto	9,890.0	0.0	6,923.0	6,923.0
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Tampico alto	Tampico alto	4,945.0	0.0	2,472.5	2,472.5
Aportación estatal de Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tampico alto	Varias	20,000.0	0.0	14,000.0	14,000.0
Tancoco					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Tancoco	Tancoco	2,500.0	0.0	750.0	750.0
Tantoyuca					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tantoyuca	Tantoyuca	20,567.1	0.0	20,567.1	20,567.1
Tepetzintla					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Tepetzintla	Tepetzintla	5,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Tihuatlán					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tihuatlán	Plan de Ayala	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Poza Rica-Tuxpan

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Tihuatlán					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tihuatlán	Tihuatlán	4,430.0	0.0	4,430.0	4,430.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tihuatlán	Totolapa	2,913.6	0.0	2,913.6	2,913.6
Tlachichilco					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tlachichilco	Tlachichilco	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Zacualpan					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Zacualpan	Varias	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Zacualpan	Varias	5,200.0	0.0	5,200.0	5,200.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Zacualpan	Zacualpan	3,000.0	0.0	900.0	900.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Zacualpan	Zacualpan	1,917.5	0.0	1,917.5	1,917.5
Zontecomatlán					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Zontecomatlán	Zontecomatlán	2,000.0	0.0	1,300.0	1,300.0
Total Región		1,155,627.6	80,011.0	801,282.4	741,165.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Coatzacoalcos-Minatitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Acayucan					
Reconstrucción del camino Acayucan - Soteapan, del km 0+766 al km 2+000, incluye supervisión	Acayucan	517.5	0.0	397.7	397.7
Modernización con concreto hidráulico a 4 carriles en el acceso Acayucan - Sayula, prolongación Guillermo Prieto entre calle Rivapalacio y carretera transísmica, incluye supervisión	Acayucan	21,741.4	6,522.4	0.0	0.0
Pavimentación del camino San Ángel - El Zapote, del km 0+000 al km 13+000 subtramo del km 4+000 al km 5+600, incluye supervisión	Acayucan	1,391.8	0.0	1,391.8	1,234.8
Agua Dulce					
Conservación del camino Agua Dulce - Tonalá, del km 0+000 al km 12+200, tramos aislados, incluye supervisión	Varias	3,429.4	19.8	3,330.3	3,330.3
Coatzacoalcos					
Pavimentación de la avenida José Lemarroy Carreón entre carretera federal Coatzacoalcos - Minatitlán y calle Puerto y pavimentación de la calle Francisco Morosini y Hospital, incluye estudios complementarios, incluye supervisión	Coatzacoalcos	11,117.1	75.8	10,864.2	10,864.2
Rehabilitación integral del camellón central de las avenidas José Lemarroy Carreón y Francisco Morosini	Coatzacoalcos	1,500.7	0.0	0.0	0.0
Rehabilitación de sanitarios del mercado Morelos	Coatzacoalcos	406.9	0.0	0.0	0.0
Reconstrucción de accesos del puente Coatzacoalcos I, de la carretera federal 180, del km 0+000 al 3+293, meta 1.8 km en tramos aislados, incluye supervisión	Varias	10,538.8	1,399.0	5,875.4	0.0
Cosoleacaque					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino Esteros del Pantano - Cetmar, del km 0+000 al km 1+000	Esteros del Pantano	112.8	0.0	112.8	0.0
Construcción del camino Jáltipan - Coacotla - Las Ánimas, tramo Loma de Achota - entronque carretero (Hidalgotitlán - Minatitlán), incluye supervisión	Loma de Achota	7,347.6	0.0	7,347.6	7,347.6
Ixhuatlán del Sureste					
Proyecto ejecutivo de reconstrucción con concreto hidráulico del camino El Túnel - El Chapo, del km 0+000 al km 3+000 (primera etapa)	Varias	231.2	0.0	231.2	0.0
Reconstrucción del camino El Túnel - El Chapo, del km 0+000 al km 3+450, incluye supervisión	Varias	22,065.6	886.9	19,109.3	10,934.5

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Coatzacoalcos-Minatitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Jesús Carranza					
Modernización del camino Jesús Carranza - Suchilapan, del km 0+000 al km 3+000, incluye supervisión	Varias	16,609.4	1,717.8	10,883.2	10,883.2
Las Choapas					
Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en tramos aislados del libramiento aviación tramo: El Manguito-avenida 20 de Noviembre del km 0+000 al km 5+000, incluye supervisión	Las Choapas	3,329.3	245.4	2,511.0	2,511.0
Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico acceso al Tecnológico (carretera al Cerro de Nanchital - Tecnológico) del km 0+000 al km 0+840, incluye supervisión	Las Choapas	2,455.5	188.9	1,825.7	1,825.7
Construcción de pavimento asfáltico del boulevard México entre avenida Producción Aviación y parque Diana Laura, en la colonia México, incluye supervisión	Las Choapas	3,790.9	199.2	3,126.6	3,036.6
Proyecto ejecutivo de modernización del camino Km 8 - Río Playas	Río Playas	279.7	0.0	279.7	0.0
Modernización del camino Km 8 - Río Playas, del km 0+000 al km 1+800, incluye supervisión	Río Playas	10,762.0	3,228.6	0.0	0.0
Mecayapan					
Reconstrucción con pavimento hidráulico en la calle Principal del puente de Huazuntlán al hospital de Tonalapan, incluye supervisión y estudios complementarios	Tonalapan	843.9	0.0	843.9	843.9
Proyecto ejecutivo para la construcción de pavimento en diversas vialidades	Varias	851.7	255.5	0.0	0.0
Ampliación en concreto hidráulico del camino Mecayapan - Tatahuicapan, del km 0+000 al km 2+200	Varias	6,674.1	2,002.2	0.0	0.0
Ampliación en concreto hidráulico del camino Mecayapan - Tatahuicapan, del km 0+000 al km 2+200, complemento de recursos	Varias	5,809.7	1,742.9	0.0	0.0
Minatitlán					
Construcción de parque entre las calles Gaviotas, Berlín y Naolinco, incluye supervisión	Minatitlán	29,950.9	8,985.2	0.0	0.0
Mantenimiento de inmueble para la instalación de una unidad básica de rehabilitación y albergue anexo	Minatitlán	992.3	0.0	0.0	0.0
Proyecto ejecutivo de reconstrucción del camino El Chiflido - El Monal, del km 0+000 al km 5+500	Varias	353.7	0.0	353.7	0.0
Modernización del camino El Monal - Emiliano Zapata, del km 0+000 al km 5+500, incluye supervisión	Varias	4,864.0	0.0	4,864.0	4,864.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Coatzacoalcos-Minatitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Moloacán					
Proyecto ejecutivo de construcción del puente Km 34 Tlacuilolapan del camino Las Choapas - Nanchital	Tlacuilolapan	185.8	0.0	185.8	0.0
Oluta					
Construcción de pavimento hidráulico en el boulevard José María Morelos, subtramo del km 1+560 al 2+860, incluye supervisión y proyecto ejecutivo	Oluta	28,891.3	3,263.5	18,012.8	18,012.8
Construcción de colector pluvial en el Barrio Primero de la zona urbana, incluye supervisión	Oluta	1,615.9	0.0	1,615.9	1,615.9
Sayula de Alemán					
Pavimentación del camino Sayula de Alemán - San Isidro, del km 14+000 al km 16+500	Varias	8,047.0	0.0	8,047.0	8,047.0
Tatahuicapan de Juárez					
Modernización del boulevard de acceso principal y servicios básicos, incluye supervisión y proyecto ejecutivo	Tatahuicapan de Juárez	14,545.4	44.4	14,386.2	14,386.2
Texistepec					
Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y colector pluvial en la calle Luis Donaldo Colosio y 2 de Febrero, pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Hilario C. Salas, calle Lombardo Toledano, calle Olmeca y calle Independencia, incluye supervisión	Texistepec	9,886.3	2,965.8	0.0	0.0
Uxpanapa					
Modernización del camino Hermanos Zedillo - La Laguna (primera etapa), incluye supervisión	Varias	11,872.4	117.9	11,282.7	11,282.7
Pavimentación del camino La Chinantla - Helio García Alfaro - La Horqueta, del km 0+000 al km 39+950 tramo del km 27+120 al 29+608.28	Varias	9,302.3	86.7	8,868.4	8,868.4
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca					
Hidalgotitlán					
Construcción de ocho bordos en las localidades de Cerro Pelón (El Retorno) y El Macayal del municipio de Hidalgotitlán, incluye supervisión de obra	Varias	2,228.9	0.0	2,228.9	2,172.7
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Acayucan					
Construcción de tres aulas didácticas y servicios sanitarios en la escuela telesecundaria Juan de la Barrera, clave 30ETV0465V	Acayucan	1,500.0	446.6	606.7	606.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Coatzacoalcos-Minatitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Acayucan					
Construcción de diez aulas didácticas, un aula administrativa, servicios sanitarios y obra exterior para el plantel No. 64 del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz clave 30ECB0063X, incluye gastos de supervisión	Ixtagapa	3,947.0	0.0	3,947.0	3,947.0
Coatzacoalcos					
Por sustitución: construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación de edificios y obra exterior en el jardín de niños Rabindranath Tagore, clave 30DJN0023L	Allende	2,750.0	917.2	915.4	915.4
Rehabilitación de edificios y construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Gonzalo Aguirre Beltrán, clave 30EPR3850K	Coatzacoalcos	1,195.2	0.0	1,195.2	1,195.2
Rehabilitación de edificios, incluye rehabilitación eléctrica en media y baja tensión, en la escuela primaria general Miguel Alemán, clave 30EES0013N	Coatzacoalcos	4,540.5	2,270.2	0.0	0.0
Construcción de edificio de dos niveles integrado por siete aulas didácticas, dos servicios sanitarios y obra exterior en el plantel No. 19 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, clave 30ETC0021N	Coatzacoalcos	4,997.0	2,226.6	543.6	543.6
Construcción de techado de plaza cívica y rehabilitación de edificios, secundaria técnica industrial no. 96, clave 30DST0096F	Coatzacoalcos	2,500.0	750.0	0.0	0.0
Por sustitución: construcción de diez aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines, clave 30DPR4780N	Coatzacoalcos	5,946.6	2,973.3	0.0	0.0
Cosoleacaque					
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas, rehabilitación de edificios y obra exterior (incluye demolición) en la escuela primaria Lic. Benito Juárez García, clave 30EPR0685H	Minatitlán	2,633.7	1,045.5	542.5	542.5
Jesús Carranza					
Construcción de un aula didáctica (por sustitución), rehabilitación de edificios y obra exterior en la escuela primaria Maestro Rafael Ramírez, clave 30EPR1218U	Suchilapan del Río	2,150.0	508.4	1,133.1	1,133.1
Las Choapas					
Construcción de edificio académico tipo H, plaza y andadores en el Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas clave 30EIT0011A, incluye gastos de supervisión	Las Choapas	11,898.3	3,017.9	5,862.4	5,862.4
Construcción de dos aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios en la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda, clave 30DPV0170K	Rafael Murillo Vidal	1,500.0	674.0	151.8	151.8

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Coatzacoalcos-Minatitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Minatitlán					
Por sustitución: construcción de tres aulas didácticas y obra exterior (incluye demolición) en el Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano, clave 30EJN1063S	Minatitlán	1,202.6	601.3	0.0	0.0
Por sustitución: construcción de ocho aulas didácticas y obra exterior (incluye demolición) en la escuela primaria Profesor Adrian Zamora López, clave 30EPR1387P	Minatitlán	3,445.2	1,172.0	1,101.1	1,101.1
Rehabilitación de edificios y construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria José María Morelos y Pavón, clave 30EPR1395Y	Minatitlán	2,400.0	1,200.0	0.0	0.0
Sayula de Alemán					
Construcción de un aula de medios en el Telebachillerato Aguilera Clave 30ETH0375J	Aguilera	406.2	0.0	406.2	406.2
Adquisición de mobiliario y equipo para el Telebachillerato Aguilera Clave 30ETH0375J	Aguilera	23.0	0.0	23.0	23.0
Rehabilitación de edificios y obra exterior en el Telebachillerato Aguilera Clave 30ETH0375J	Aguilera	370.9	111.3	0.0	0.0
Construcción de tres aulas didácticas, (dos aulas de 2.5 y una de 3 E.E.)(u1c 8 E.E.) y obra exterior en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 282 clave 30DTA0282B, incluye mobiliario y equipo, gastos de supervisión y administración	Sayula de Alemán	2,454.8	706.5	47.1	47.1
Comisión del Agua del Estado de Veracruz					
Acayucan					
Construcción de colector de drenaje sanitario La Malinche	Acayucan	13,112.2	0.0	7,445.1	7,445.1
Agua Dulce					
Rehabilitación de pozo profundo Tonalá 4	Agua Dulce	8,860.3	0.0	8,860.3	8,860.3
Coatzacoalcos					
Rehabilitación de 4 pozos profundos y sustitución de los sistemas de filtración	Allende	28,084.2	0.0	28,084.2	28,084.2
Cosoleacaque					
Rehabilitación de 3 pozos profundos	Varias	20,475.5	0.0	20,475.5	20,475.5
Minatitlán					
Rehabilitación del pozo profundo Soto Innes y del tanque elevado	Minatitlán	12,931.2	0.0	12,931.2	12,931.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Coatzacoalcos-Minatitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Servicios de Salud de Veracruz					
Coatzacoalcos					
Obra exterior del Hospital Regional de Alta Especialidad en el Sur de Veracruz	Coatzacoalcos	6,497.8	649.7	0.0	0.0
Ixhuatlán del Sureste					
Construcción de un Centro de Salud	El Chapo	4,949.0	1,076.1	1,361.8	1,361.8
Rehabilitación integral del Hospital	Ixhuatlán del Sureste	5,878.4	0.0	5,873.7	4,875.3
Las Choapas					
Construcción de un Centro de Salud	Las Choapas	18,968.8	4,931.9	2,321.5	2,321.5
Minatitlán					
Ampliación de cirugía, central de equipos y estelización, urgencias y rehabilitación integral del Hospital General	Minatitlán	25,000.0	5,047.1	8,176.3	8,176.3
Ampliación y rehabilitación de un Centro de Salud	Minatitlán	3,999.9	951.8	827.1	827.1
Soteapan					
Construcción de un Centro de Salud (terminación)	Benito Juárez	2,947.6	260.7	2,078.5	2,078.5
Construcción de un Centro de Salud (terminación)	Hilario C. Salas	4,999.8	325.4	3,914.9	3,914.9
Tatahuicapan de Juárez					
Construcción de un Centro de Salud con Servicios Ampliados (terminación)	Tatahuicapan	4,861.5	0.0	4,857.6	4,857.6
Uxpanapa					
Equipamiento de un Centro de Salud	Nuevo Cantón (poblado 7)	444.3	0.0	444.3	444.3
Municipios					
Acayucan					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Acayucan	Acayucan	7,526.5	0.0	7,526.5	7,526.5
Agua Dulce					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Agua Dulce	Agua Dulce	17,307.5	0.0	8,653.7	8,653.7
Chinameca					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Chinameca	Varias	6,000.0	0.0	6,000.0	6,000.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Coatzacoalcos-Minatitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Coatzacoalcos					
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	14,567.0	0.0	7,283.5	7,283.5
Aportación del fondo PRODERE E 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	6,822.8	0.0	0.0	0.0
Cosoleacaque					
Aportación federal y municipal del fondo PRODERMÁGICO 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosoleacaque	Cosoleacaque	6,000.0	0.0	2,362.3	2,362.3
Aportación del fondo PRODERE C 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosoleacaque	Cosoleacaque	2,586.5	0.0	2,586.5	2,586.5
Aportación estatal del programa CAPUFE 21018 para la construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle lateral a la carretera federal 180 entre las calles Eulalio Vela y Benito Juárez en el barrio segundo de la cabecera municipal	Cosoleacaque	6,530.2	0.0	0.0	0.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 21018 para la construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle lateral a la carretera federal 180 entre las calles Eulalio Vela y Benito Juárez en el barrio segundo de la cabecera municipal (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Cosoleacaque	35.4	0.0	0.0	0.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de puente vehicular tipo cajón en la calle sector popular entre las calles Adolfo López Mateos y Fernando Gutiérrez Barrios	El Arenal	604.6	0.0	604.6	604.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pavimento asfáltico, incluye cunetas y alcantarillas del camino Ojapa del Palmar entre el camino a Loma de Achota y el kilómetro 1+18 en la comunidad de ojapa del Palmar	Ojapa del palmar	774.8	0.0	774.8	774.8
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosoleacaque	Varias	54,048.8	0.0	54,048.8	54,048.8
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosoleacaque	Varias	12,248.4	0.0	12,248.4	12,248.4
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Cosoleacaque	Varias	61,613.8	0.0	61,613.8	61,613.8
Hidalgotitlán					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Hidalgotitlán	Hidalgotitlán	3,000.0	0.0	1,950.0	1,950.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Coatzacoalcos-Minatitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Hidalgotitlán					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Hidalgotitlán	Hidalgotitlán	2,997.3	0.0	2,997.3	2,997.3
Ixhuatlán del Sureste					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la construcción de pozo profundo, tanque elevado y obras auxiliares en el Ejido Emiliano Zapata	Ejido Emiliano Zapata	774.8	0.0	774.8	774.8
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de techumbre y obras auxiliares en la escuela telesecundaria Francisco I. Madero con clave 30DTV1247P, en el ejido El Túnel	Ejido el Túnel	750.0	0.0	750.0	750.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 21018 para la construcción de una aula en la escuela primaria Miguel Alemán Valdés con clave 30DPR5491C y obras auxiliares	Ejido el Zapotal	739.5	0.0	739.5	739.5
Aportación estatal del programa CAPUFE 2017 para la rehabilitación del camino principal del Ejido Hermanos del Esfuerzo del Trabajo, con material de revestimiento sin control de laboratorio de 15 cm de espesor, del km 1+450 al km 2+500, incluye obras auxiliares	Hermanos del Esfuerzo del Trabajo	604.6	0.0	604.6	604.6
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuatlán del Sureste	Ixhuatlán del Sureste	2,669.1	0.0	2,669.1	2,669.1
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Ixhuatlán del Sureste	Ixhuatlán del Sureste	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 21018 para la construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de un pozo profundo de 40 metros incluye obras auxiliares en la escuela Vicente Guerrero clave 30DPR3505B en la Colonia Centro	Ixhuatlán del Sureste	650.0	0.0	650.0	650.0
Aportación estatal del programa CAPUFE 21018 para la construcción de edificio de 3 niveles para oficinas de catastro municipal, correo municipal, protección civil y obras auxiliares	Ixhuatlán del Sureste	1,816.6	0.0	1,816.6	1,816.6
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación de las instalaciones del DIF municipal (oficinas, aulas, plazoleta, luminarias, fachada de acceso principal) y construcción de baños, muro de contención y barda perimetral y obras auxiliares, ubicado en la calle Prolongación Benito Juárez (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Ixhuatlán del Sureste	1.4	0.0	1.4	1.4
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la rehabilitación de las instalaciones del DIF municipal (oficinas, aulas, plazoleta, luminarias, fachada de acceso principal) y construcción de baños, muro de contención y barda perimetral y obras auxiliares, ubicado en la calle Benito Juárez	Ixhuatlán del Sureste	1,354.2	0.0	1,354.2	1,354.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Coatzacoalcos-Minatitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Ixhuatlán del Sureste					
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para la construcción de edificio de 3 niveles para oficinas de catastro municipal, correo municipal, protección civil y obras auxiliares (complemento de recursos por rendimientos financieros federales)	Ixhuatlán del Sureste	33.3	0.0	33.3	33.3
Aportación estatal del programa CAPUFE 2018 para rehabilitación del puente Justo Sierra y obras auxiliares ubicado en la calle Justo Sierra de la Colonia Libertad	Ixhuatlán del Sureste	370.4	0.0	370.4	370.4
Jáltipan					
Aportación federal del fondo PRODERE B para obras de infraestructura en el municipio de Jáltipan	Jáltipan	7,417.4	0.0	3,708.7	3,708.7
Jesús Carranza					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Jesús Carranza	Jesús Carranza	2,000.0	0.0	2,000.0	2,000.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Jesús Carranza	Jesús Carranza	5,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Jesús Carranza	Varias	5,493.4	0.0	5,493.4	5,493.4
Las Choapas					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Las Choapas	Las Choapas	2,941.1	0.0	2,941.1	2,941.1
Minatitlán					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Minatitlán	Minatitlán	948.8	0.0	948.8	948.8
Moloacán					
Aportación federal del fondo PRODERE B para obras de infraestructura en el municipio de Moloacán	Moloacán	7,417.5	0.0	3,708.7	3,708.7
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Moloacán	Varias	3,522.2	0.0	3,522.2	3,522.2
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Nanchital	Nanchital	3,500.0	0.0	1,050.0	1,050.0
Oteapan					
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Oteapan	Oteapan	2,686.0	0.0	2,686.0	2,686.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Coatzacoalcos-Minatitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Oteapan					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Oteapan	Oteapan	2,000.0	0.0	1,400.0	1,400.0
Aportación federal del fondo PRODERE D para obras de infraestructura en el municipio de Oteapan	Oteapan	4,945.0	0.0	2,472.5	2,472.5
Pajapan					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Pajapan	Pajapan	1,499.6	0.0	1,499.6	1,499.6
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Pajapan	Pajapan	1,489.0	0.0	1,489.0	1,489.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Pajapan	Pajapan	5,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Sayula de Alemán					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio Sayula de Alemán	Sayula	6,000.0	0.0	3,900.0	3,900.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Sayula de Alemán	Varias	4,200.0	0.0	4,200.0	4,200.0
Soconusco					
Aportación del fondo PRODERE 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Soconusco	Soconusco	1,978.0	0.0	1,978.0	1,978.0
Aportación del fondo FORTAFIN B 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Soconusco	Soconusco	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Soconusco	Soconusco	5,000.0	0.0	4,000.0	4,000.0
Soteapan					
Aportación del fondo Recursos Fiscales 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Soteapan	Soteapan	6,000.0	0.0	3,600.0	3,600.0
Tatahuicapan de Juárez					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Tatahuicapan de Juárez	Tatahuicapan	2,999.0	0.0	2,999.0	2,999.0
Texistepec					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Texistepec	Texistepec	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Coatzacoalcos-Minatitlán

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Uxpanapa					
Aportación del fondo FORTAFIN 2018 para obras de infraestructura en el municipio de Uxpanapa	La Chinantla	10,000.0	0.0	10,000.0	10,000.0
Zaragoza					
Aportación estatal de Recursos Fiscales para obras de infraestructura en el municipio de Zaragoza	Zaragoza	3,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0
Total Región		783,383.4	65,813.3	512,117.5	495,602.2

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Varias Regiones

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Varios municipios					
Proyecto ejecutivo para la construcción del parque ecológico inclusivo en la ciudad de Veracruz y construcción y adaptación de los espacios existentes dentro y fuera del CRISVER	Varias	671.8	201.5	0.0	0.0
Estudios técnicos de mecánica de suelos y diseño de pavimento para los proyectos de la cartera de la Subsecretaría de Obras Públicas	Varias	553.6	166.1	0.0	0.0
Rehabilitación y construcción de edificios y áreas exteriores de la Universidad Veracruzana región Veracruz - Boca del Río (Campus Mocambo, Unidad de Ingeniería, Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, USBI Mocambo e Instituto de Medicina Forense), incluye supervisión	Varias	6,939.1	1,303.7	2,593.4	2,593.4
Pavimentación con concreto asfáltico de 14.4 km en la vialidad Ojite - San Miguel - Hidalgo Amajac, en los municipios de Álamo Temapache y Tuxpan, incluye construcción de puente vehicular El Ojite sobre río Tuxpan, supervisión y estudio de evaluación socioeconómica	Varias	146,786.6	12,755.8	104,267.2	104,267.2
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad El Río - Rodrigo Ortiz, del km 0+000 al km 1+900, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	7,540.5	2,262.1	0.0	0.0
Pavimentación de concreto hidráulico del camino Vialidad Ramal a Zozocolco, del km 0+000 al km 2+500, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	9,871.2	1,525.5	4,786.1	4,786.1
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad Lázaro Cárdenas Santana - Chichilintla, del km 1+000 al km. 3+000, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	7,915.4	1,939.3	1,451.1	1,451.1
Pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad La Higuera - entronque carretero colonia Dante Delgado, del km 0+000 al km 2+400, obras de drenaje y señalamiento horizontal y vertical	Varias	9,537.0	1,869.1	3,306.5	3,306.5
Construcción del camino Tuxtilla - Mata de Caña, del km 0+000 al km 3+000, incluye supervisión	Varias	8,446.8	0.0	8,426.6	8,426.6
Rehabilitación del camino Teocelo - Alameda - Monte Grande, tramo Monte Grande - Tlalchy - Atexcaxil - Coyopolan - Alameda, incluye supervisión	Varias	35,871.6	16.8	35,815.4	35,815.4
Conservación del camino El Chote - Papantla, del km 0+000 al km 8+100 en los subtramos del km 5+540 al km 7+321, y el camino Papantla - Poza Rica, del km 0+000 al km 21+080 en tramos aislados y bacheo superficial del subtramo km 18+200 al km 21+080	Varias	2,126.1	0.0	2,126.1	2,126.1
Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica, instalación de defensas metálicas y señalamiento del camino San Andrés Tuxtla - Tilapan - Rincón del Zapatero, del km 15+000 al km 22+000, en los municipios de San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla, incluye supervisión	Varias	17,628.0	11.0	16,598.3	16,598.3

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Varias Regiones

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas					
Varios municipios					
Modernización de la carretera Chacaltianguis - Tlacojalpan, tramo del km 0+000 al km 5+600, incluye supervisión	Varias	21,905.0	6,960.5	2,269.4	2,269.4
Rehabilitación integral del camellón central de la carretera Xalapa - Veracruz, tramo Las Trancas - Aeropuerto El Lencero	Varias	6,718.1	1,342.2	2,244.0	2,244.0
Reconstrucción de la carretera Banderilla - Misantla, del km 3+150 al km 56+510 y del km 58+700 al km 72+100, incluye supervisión	Varias	81,020.1	306.7	79,997.7	79,997.7
Proyecto ejecutivo de reconstrucción de la carretera Minatitlán - Hidalgotitlán - Texistepec, tramo casas viejas (0+000) Tierra Colorada - Hidalgotitlán - Emiliano Carranza (38+000)	Varias	107.6	21.5	0.0	0.0
Supervisión de la obra en sierra de Papantla, incluye obras de pavimentación en los municipios de Chumatlán, Coahuatlán, Coyutla, Filomeno Mata, Mecatlán, Zozocolco de Hidalgo y en Varios Municipios	Varias	2,538.6	507.7	0.0	0.0
Recursos en proceso de contratación		367,044.6	0.0	0.0	0.0
Pago de finiquitos y gastos de supervisión		442.1	0.0	409.8	409.8
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca					
Cobertura estatal					
Apoyo para el fortalecimiento del control de la movilización animal en el Estado	Varias	12,000.0	3,600.0	5,793.7	5,793.7
Varios municipios					
Aportación estatal al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2018 (Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria)	Varias	32,425.0	0.0	32,425.0	32,425.0
Aportación estatal al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2018 (Programa de Apoyos a Pequeños Productores Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva)	Varias	8,600.0	0.0	8,600.0	8,600.0
Aportación estatal al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2018 (Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca)	Varias	36,184.3	0.0	36,184.3	36,184.3
Aportación estatal al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2018 (Programa de Apoyos a Pequeños Productores Componente: Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua)	Varias	7,925.0	0.0	7,925.0	7,925.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Varias Regiones

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca					
Varios municipios					
Programa para el fortalecimiento al equipamiento agrícola bajo la modalidad de Tianguis Agropecuario 2018	Varias	15,000.0	0.0	15,000.0	15,000.0
Apoyo para el Programa de Infraestructura Agrícolas, Pecuarias, de Pesca y Acuícolas; equipamiento, maquinaria, paquetes tecnológicos en el Estado de Veracruz 2018	Varias	45,775.8	0.0	45,775.8	45,775.8
Equipamiento de infraestructura pecuaria comunitaria en distintas localidades y municipios de la zona Centro - Sur, incluye supervisión de obra	Varias	2,669.8	0.0	2,669.8	0.0
Equipamiento de infraestructura pecuaria comunitaria en distintas localidades y municipios de la zona Norte, incluye supervisión de obra	Varias	2,509.5	0.0	2,509.5	0.0
Rehabilitación de camino Sacacosechas en la localidad de Tonayán, municipio de Tonayán y Coacoatzintla, incluye supervisión de obra	Varias	1,993.3	99.6	1,661.2	1,661.2
Recursos en proceso de contratación		4,511.5	0.0	2,071.9	2,071.9
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz					
Varios municipios					
Adquisición de mobiliario para diversos Planteles Educativos de los niveles de: educación básica, media superior y superior, varias claves	Varias	26,944.7	0.0	22,856.7	22,856.7
Adquisición de mobiliario y equipo para laboratorios y talleres de diversos planteles educativos	Varias	1,309.3	0.0	1,309.3	1,309.3
Adquisición de mobiliario y equipo para diversos planteles del nivel: básico, medio superior y superior, clave varias	Varias	67,081.9	0.0	53,539.6	53,539.6
Adquisición de bienes informáticos (equipo de cómputo e impresora) para varios planteles educativos	Varias	7,994.6	0.0	7,994.6	7,994.6
Adquisición de audio y video para varios planteles educativos	Varias	4,998.8	0.0	4,998.8	4,998.8
Adquisición de equipamiento (mobiliario) para Direcciones de varios planteles educativos	Varias	2,995.7	0.0	2,995.7	2,995.7
Elaboración de cédulas de validación técnica para 1000 planteles educativos del Estado de Veracruz claves varias	Varias	4,000.0	0.0	3,885.5	2,302.5
Adquisición de equipo de cómputo para varios planteles de nivel básico, media superior y superior	Varias	5,120.7	0.0	5,120.7	5,120.7
Recursos en proceso de contratación		108,821.5	0.0	59.7	59.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Varias Regiones

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Comisión del Agua del Estado de Veracruz					
Recursos en proceso de contratación		91,993.9	0.0	2,540.4	2,540.4
Secretaría de Desarrollo Social					
Varios municipios					
Construcción de piso firme en la región Papaloapan (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	590.5	0.0	590.5	590.5
Programa regional de ordenamiento territorial de la zona económica especial de Coatzacoalcos y su área de influencia	Varias	2,494.0	748.2	0.0	0.0
Equipamiento de estufas ecológicas	Varias	31,792.2	0.0	31,792.2	31,792.2
Construcción de pisos firmes para la región Poza Rica - Tuxpan, incluye gastos indirectos	Varias	30,743.1	239.3	29,945.2	29,945.2
Construcción de pisos firmes para la región Coatzacoalcos - Minatitlán, incluye gastos indirectos	Varias	4,415.3	4.9	4,398.9	4,398.9
Construcción de piso firme en la región de Las Montañas (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio) , incluye gastos indirectos	Varias	25,446.3	0.0	25,446.3	25,446.3
Construcción de pisos firmes para la región Orizaba - Córdoba-Ixtaczoquitlán, incluye gastos indirectos	Varias	9,698.5	77.5	9,440.0	9,440.0
Construcción de piso firme en la región Olmeca (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	24,934.0	0.0	24,934.0	24,934.0
Construcción de pisos firmes para la región Veracruz - Boca del Río, incluye gastos indirectos	Varias	37,390.9	4,023.5	23,979.1	23,979.1
Construcción de cuartos dormitorios para la región Huasteca Alta, incluye gastos indirectos	Varias	6,835.2	0.0	6,835.2	6,835.2
Construcción de cuartos dormitorios para la región Orizaba - Córdoba - Ixtaczoquitlán, incluye gastos indirectos	Varias	66,848.7	5,846.6	47,359.9	47,359.9
Construcción de cuartos dormitorios para la región Olmeca, incluye gastos indirectos	Varias	5,810.6	0.0	5,810.6	5,810.6
Construcción de pisos firmes para la región Xalapa, incluye gastos indirectos	Varias	2,326.5	18.4	2,264.9	2,264.9
Construcción de cuartos dormitorios para la región Huasteca Baja, incluye gastos indirectos	Varias	38,415.7	0.0	38,415.7	38,415.7
Construcción de cuartos dormitorios para la región Coatzacoalcos - Minatitlán, incluye gastos indirectos	Varias	33,399.4	4,856.9	17,209.5	17,209.5

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Varias Regiones

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Desarrollo Social					
Varios municipios					
Construcción de cuartos dormitorios para la región de Nautla, incluye gastos indirectos	Varias	3,517.5	0.0	3,517.5	3,517.5
Construcción de cuartos dormitorios para la región Poza Rica - Tuxpan, incluye gastos indirectos	Varias	72,249.4	5,220.8	54,846.6	54,846.6
Construcción de cuartos dormitorios para la región de Las Montañas, incluye gastos indirectos	Varias	13,706.3	0.0	13,706.3	13,706.3
Construcción de cuartos dormitorios para la región Xalapa, incluye gastos indirectos	Varias	100,992.1	5,434.5	82,372.2	82,372.2
Construcción de cuartos dormitorios para la región Papaloapan, incluye gastos indirectos	Varias	1,872.2	0.0	1,872.2	1,872.2
Construcción de sanitarios prefabricados con biodigestores para la región Orizaba - Córdoba - Ixtaczoquitlán, incluye gastos indirectos	Varias	7,395.3	623.7	5,316.1	5,316.1
Construcción de piso firme en la región Capital (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	4,527.2	0.0	4,527.2	4,527.2
Construcción de cuartos dormitorios para la región Veracruz - Boca del Río, incluye gastos indirectos	Varias	61,422.3	191.0	60,785.6	60,785.6
Construcción de cuartos dormitorios para la región Sotavento, incluye gastos indirectos	Varias	35,052.4	0.0	35,052.4	35,052.4
Construcción de techos firmes para la región Xalapa, incluye gastos indirectos	Varias	10,505.9	84.6	10,223.6	10,223.6
Construcción de cuartos dormitorios para la región Capital, incluye gastos indirectos	Varias	36,227.4	0.0	36,227.4	36,227.4
Construcción de sanitarios prefabricados con biodigestores para la región Poza Rica - Tuxpan, incluye gastos indirectos	Varias	4,566.0	34.5	4,450.8	4,450.8
Construcción de cuartos dormitorios para la región Totonaca, incluye gastos indirectos	Varias	6,281.6	0.0	6,281.6	6,281.6
Construcción de sanitarios prefabricados con biodigestores para la región Coatzacoalcos - Minatitlán, incluye gastos indirectos	Varias	2,244.2	2.5	2,235.8	2,235.8
Construcción de piso firme en la región Huasteca Alta (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	12,246.6	0.0	12,246.6	12,246.6
Construcción de sanitarios prefabricados con biodigestores para la región Veracruz - Boca del Río, incluye gastos indirectos	Varias	6,766.3	7.6	6,740.9	6,740.9

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Varias Regiones

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Secretaría de Desarrollo Social					
Varios municipios					
Construcción de piso firme en la región Huasteca Baja (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	4,218.2	0.0	4,218.2	4,218.2
Construcción de sanitarios prefabricados con biodigestores para la región Xalapa, incluye gastos indirectos	Varias	2,749.9	22.0	2,676.4	2,676.4
Construcción de piso firme en la región de Los Tuxtlas (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	6,367.2	0.0	6,367.2	6,367.2
Aportación al Convenio de Coordinación para obras de Electrificación	Varias	8,097.9	0.0	8,097.9	8,097.9
Construcción de piso firme en la región Nautla (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	4,654.4	0.0	4,654.4	4,654.4
Suministro y equipamiento de estufas ecológicas (segunda etapa)	Varias	8,864.4	4,432.2	0.0	0.0
Construcción de piso firme en la región Sotavento (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	2,698.6	0.0	2,698.6	2,698.6
Construcción de piso firme en la región Totonaca (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio), incluye gastos indirectos	Varias	6,998.6	0.0	6,998.6	6,998.6
Construcción de sanitarios prefabricados con biodigestores para la región de Las Montañas (segunda etapa), incluye gastos indirectos	Varias	21,548.5	0.0	21,548.5	21,548.5
Equipamiento de estufas ecológicas	Varias	24,300.8	0.0	24,300.8	24,300.8
Construcción y mejoramiento de techos firmes para las regiones de Las Montañas - Sotavento (suministro y colocación de losa de concreto armado), incluye gastos indirectos	Varias	5,664.6	0.0	5,664.6	5,664.6
Construcción de piso firme en la región Huasteca Alta (suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio segunda etapa), incluye gastos indirectos	Varias	3,246.6	0.0	3,246.6	3,246.6
Recursos en proceso de contratación		3,284.4	0.0	0.0	0.0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia					
Varios municipios					
Programa de Proyectos Productivos (etapa 2018)	Varias	13,979.3	0.0	13,979.3	13,979.3
Programa de Desayunos Escolares Fríos (etapa 2018)	Varias	217,354.9	0.0	139,031.7	139,031.7

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Varias Regiones

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia					
Varios municipios					
Programa de Asistencia para Personas Mayores de 70 años (etapa 2018)	Varias	78,228.0	0.0	62,569.4	42,147.7
Programa de Atención Alimentaria a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizado (etapa 2018)	Varias	13,996.5	0.0	2,332.7	2,332.7
Programa de Desarrollo a la Vivienda (etapa 2018)	Varias	13,951.2	0.0	13,951.2	13,951.2
Programa de Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias (etapa 2018)	Varias	89,905.9	0.0	77,062.2	77,062.2
Programa de Asistencia Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Conecalli (etapa 2018)	Varias	6,934.6	0.0	6,934.6	6,934.6
Programa de Atención a Población en Desamparo (etapa 2018)	Varias	11,250.0	0.0	11,250.0	11,250.0
Programa de Apoyos Funcionales (etapa 2018)	Varias	27,250.0	0.0	27,250.0	27,250.0
Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (etapa 2018)	Varias	511,890.4	0.0	305,358.4	305,358.4
Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo (etapa 2018)	Varias	1,496.8	0.0	337.4	337.4
Recursos en proceso de contratación		190.1	0.0	0.0	0.0
Secretaría de Finanzas y Planeación					
Recursos en proceso de contratación		3,092.4	0.0	0.0	0.0
Universidad Veracruzana					
Varios municipios					
Aportación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2018) para obras de infraestructura educativa superior	Varias	26,062.5	0.0	16,126.0	16,126.0
Recursos en proceso de contratación		243.5	0.0	0.0	0.0
Servicios de Salud de Veracruz					
Recursos en proceso de contratación		166,354.9	0.0	0.0	0.0
Secretaría de Medio Ambiente					
Recursos en proceso de contratación		5,430.0	0.0	0.0	0.0

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

Varias Regiones

Descripción por municipio ²	Localidad	Importes ¹			
		Modificado	Anticipo	Devengado	Pagado
Municipios					
Recursos en proceso de contratación		11,230.5	0.0	0.0	0.0
Total Región		3,226,772.7	66,759.1	1,905,692.5	1,878,508.3

1. Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por región pueden no coincidir.

2. Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios se agrupan en cobertura estatal.

Fuente. Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. Corte al 30 de septiembre de 2018.

► Siglas, abreviaturas y acrónimos

CAPUFE	Camino y Puentes Federales
CECYT	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
CERESO	Centro de Reinserción Social
CRISVER	Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz
CRODE	Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo
DIF	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia
FAM	Fondo de Aportaciones Múltiples
FORTAFIN	Fortalecimiento Financiero para Inversión
FOVISSSTE	Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
HIDROMARÍTIMAS	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Marítimas
km	kilómetros
mts	metros
PRODERE	Proyectos de Desarrollo Regional
PRODERMAGICO	Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
SNIDRUS	Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
USBI	Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información

Los nombres de los municipios mencionados en este documento corresponden a la nomenclatura utilizada por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO ◀
Veracruz | 2017-2018

TOMO TRES

Inversión Pública en Veracruz

Se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2018, en los talleres gráficos de la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz.



Certificate

No. IQS/2092/2018

IQS Corporation, S.A. de C.V.
International Accredited Body for Certification of Management Systems

Accreditor: entidad mexicana de acreditación, a.c. emac

Accreditation Number: No. 10/12. Accreditation validly beginning on 2012-07-27

Grants to:

Oficina de Programa de Gobierno

For demonstrating compliance with the requirements of Standard:
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015

Registered Scope of the Quality Management System, applicable to the:

**Process Integrating the Government Reports
Veracruz Governor Ignacio de la Llave
Delivers very Year**

Establishment located at:

Calle Pico de Orizaba No. 5, Col. Sipeñ Animas,
C.P. 91190, Xalapa, Veracruz, México,
Fiscal: Enriquez S/N. Palacio de Gobierno. Col. Centro,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México.

Period of validity of the certificate:

2018.07.26 - 2021.07.25

Certificate is issued:

2018.08.06 Mexico City


José Luis Arias Balderas
Executive Director of Certification


Luis E. Hernández Mendoza
President



0005051

This Certificate is subject to compliance with the Contract for use of the Conformity and Trademark Certificate for Management Systems Certification.

NOTE: For additional information about the registered scope of this certificate, contact us:
IQS Corporation, S.A. de C.V.

JOSÉ MARÍA RICO No. 102-PH, COL. DEL VALLE, C.P. 03230, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. TEL. (52) 55-5524-0960 CON 5 LÍNEAS
dec@iqsc.com.mx

“Este producto ha sido integrado en la **Oficina de Programa de Gobierno**, cuyo sistema de gestión de la calidad ha sido certificado de conformidad con la norma ISO 9001:2015, por IQS Corporation, S.A. DE C.V.”



Certificado

No. IQS/2092/2018

IQS Corporation, S.A. de C.V.

Organismo Internacional de Certificación de Sistemas de Gestión

Acreditador: entidad mexicana de acreditación, a.c. *ema*

Número de acreditación No. 10/12. Vigencia de acreditación a partir de 2012-07-27

Otorga a:

Oficina de Programa de Gobierno

Por haber demostrado la conformidad con los requisitos de la Norma:

NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad registrado, aplica a:

El Proceso de Integración del Informe de Gobierno que Rinde Anualmente el Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Establecimiento ubicado en:

Calle Pico de Orizaba No. 5, Col, Sipeh Animas,
C.P. 91190, Xalapa, Veracruz, México.

Fiscal: Enriquez S/N. Palacio de Gobierno. Col. Centro,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México.

Período de validez del certificado:

2018.07.26 - 2021.07.25

Emisión del certificado:

2018.08.06 Ciudad de México.

Jose Luis Arias Balderas
Director Ejecutivo de Certificación

Luis E. Hernández Mendoza
Presidente

Este Certificado está sujeto al cumplimiento del Contrato de uso del Certificado de Conformidad y Marca para la Certificación de Sistemas de Gestión.

NOTA: Para cualquier información adicional respecto al alcance registrado del presente certificado, favor de contactarnos:

IQS Corporation, S.A. de C.V.

JOSÉ MARÍA RICO No. 102-PH, COL. DEL VALLE, C.P. 03230, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. TEL. (52) 55-5524-0880 CON 5 LÍNEAS
dec@iqsc.com.mx

0005051



“Este producto ha sido integrado en la **Oficina de Programa de Gobierno**, cuyo sistema de gestión de la calidad ha sido certificado de conformidad con la norma ISO 9001:2015, por IQS Corporation, S.A. DE C.V.”

La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su Artículo 49, Fracción XXI, señala que es atribución del Gobernador presentar ante el Congreso del Estado, el 15 de noviembre de cada año, un informe escrito acerca del estado que guarda la Administración Pública.

El Tomo Tres del *Segundo Informe de Gobierno, Veracruz 2017-2018, Inversión Pública en Veracruz* concentra información relevante acerca del ejercicio presupuestal del Gobierno del Estado de Veracruz, en lo referente a la inversión pública en beneficio de la ciudadanía veracruzana.

En sus manos tiene información inédita que es parte integral de *nōvus data*: Laboratorio de los Grandes Datos del Gobierno de Veracruz, que considera este saber institucional como un bien público que se enmarca en una disposición novedosa, transparente y fidedigna. Como tal, se asume como un sistema perfectible y en constante actualización.