


ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL BIENESTAR DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SUPLADEB-FISE) -----

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas con cuatro minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se reunieron de manera virtual a través de la Plataforma ZOOM, mediante el evento creado con el ID: 953 3162 8976 y mediante el código de acceso FISE2020, en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, los integrantes del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE), cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, en términos de la Convocatoria expedida por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación, en representación del Secretario de Desarrollo Social y Enlace FAIS en el Estado de Veracruz, Ing. Guillermo Fernández Sánchez; con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 10, fracción III de la Ley Número Doce de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley de Coordinación Fiscal y en especial en los Artículos 33, 48 y 49 del Capítulo V, referente a la planeación, seguimiento y control de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI) con asignación de recursos del FISE ejecutada por diversas Dependencias Estatales.-----

DESARROLLO DE LA SESION: Hace uso de la voz el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, para llevar a cabo esta sesión como sigue:-----

- I. **Lista de asistencia:** El Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, menciona que los asistentes han ingresado al evento creado en la Plataforma ZOOM con el ID: 953 3162 8976 y con base en la Lista de Asistencia, se encuentran presentes los representantes acreditados, así como los invitados.-----
- II. **Declaración de Quórum Legal:** Una vez revisado el Registro de Asistencia se determina que existe Quórum Legal para dar inicio a la Sesión Ordinaria del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE) de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, señalando que todos los acuerdos aquí tomados tendrán validez jurídica. -----
- III. **Mensaje de Bienvenida a la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité SUPLADEB-FISE 2020:** El Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, da la bienvenida y agradece la presencia de todas las Instancias Ejecutoras del FISE a la reunión virtual que se realiza dentro del marco de la Nueva Normalidad ante la situación que se vive por la Pandemia Mundial del COVID 19. Transmite a todos los presentes un cordial saludo de parte del Ing. Guillermo Fernández Sánchez, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, quien se disculpa, ya que por agenda de trabajo no podrá estar presente en esta Sesión. -----





- IV. **Lectura y, en su caso aprobación del Orden del Día:** El Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, en su calidad de Coordinador del SUPLADEB-FISE, somete a consideración de los presentes para su aprobación el siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA

- I. **Registro y lista de asistencia.**
- II. **Declaración de Quórum.**
- III. **Mensaje de Bienvenida,** por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación en representación del Ing. Guillermo Fernández Sánchez, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz y Enlace Estatal FISE.
- IV. **Lectura y, en su caso aprobación del Orden del Día.**
- V. **Análisis del Ejercicio del Fondo para la Infraestructura Social Estatal FISE al 30 de noviembre de 2020,** por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN.
- VI. **Informe sobre Avance en el registro en la MIDS de la Cartera de Proyectos FISE 2020, al 15 de diciembre de 2020,** por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL.
- VII. **Recomendaciones para el Cierre del Ejercicio 2020,** por Ing. José Ramón Hernández Reyes, Jefe del Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos en representación del Lic. Osvaldo Solórzano Romero, Director General de Inversión Pública de la SEFIPLAN.
- VIII. **Presentación del Cumplimiento del Calendario de Ejecución de la CPPI FISE 2020,** a cargo de los representantes de las Dependencias y Entidades Ejecutoras (SEDESOL, INVIVIENDA, CAEV, SEDARPA, SIOP y SESVER).
- IX. **Asuntos Generales.**
- X. **Cierre de Sesión,** por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de Planeación, en representación del Lic. José Manuel Pozos Del Ángel, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Coordinador Adjunto del CEPLADEB.

Una vez hecho lo anterior, se pregunta si existe alguna observación al Orden del Día, al no externarse alguna, se solicita a los Miembros del Subcomité manifestar su voto, de manera verbal a través de la apertura de sus micrófonos, para la aprobación del Orden del Día. Los Miembros del Subcomité emiten su voto, aprobando por unanimidad el orden del día presentado, emitiendo el siguiente: ---

ACUERDO SFISE/01/SO-02/2020.- Los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con el Orden del Día.-----

- V. **Análisis del Ejercicio del Fondo para la Infraestructura Social Estatal FISE al 30 de noviembre de 2020,** por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN. El Dr. Hernández toma la palabra, manifestando a los ahí presentes



que es de suma importancia presentar la situación que guarda el FISE 2020, mencionando que la inversión asignada al Estado de Veracruz fue de \$ 1,187,089,862.00, cifra que representa el 11.4% del total nacional asignado a dicho fondo. Informa sobre la inversión modificada que correspondió a cada ejecutora, presentando los siguientes montos: SEDARPA contó con una asignación de \$58,575,177; SIOP con \$192, 840, 284; SESVER con \$98,196,411; CAEV con \$124,417,189; INVIVIENDA con \$207,241,811 y SEDESOL con \$505,818,990. Menciona que dichos montos son los más altos percibidos tanto por el Estado como por las Ejecutoras, ya que su incremento con relación a lo asignado en 2019 fue de un 23.7%. Presenta el informe sobre los montos comprometidos por cada ejecutora con corte al 30 de noviembre, fecha en la cual, se encuentra comprometido el 83.1% del total de la inversión asignada, pide el apoyo de las ejecutoras para que se comprometa a la brevedad el porcentaje faltante, asimismo menciona que los rendimientos financieros del Fondo, han sido asignados a la CAEV y a la SEDARPA y no se han comprometido, por lo que hace un llamado a las dos dependencias para su pronta contratación. En cuanto a la inversión devengada a la fecha, informa que se ha devengado por cinco ejecutoras un 28.9% del total asignado y los rendimientos permanecen sin movimiento, por lo que insta a las ejecutoras a realizar los trámites pertinentes a fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, sobre dicho tema hará comentarios en su momento el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL. Se presenta la Inversión por tipo de incidencia, correspondiendo el 82% a la Directa; 15.8% a la Complementaria; el 2% a Gastos Indirectos y el 0.3% a Provisión Financiera. Respecto a las Carencias atendidas, corresponde el mayor porcentaje a la de Calidad y Espacios de la Vivienda, seguido de Acceso a Servicios Básicos de la Vivienda y Acceso a Servicios de Salud. Se ha elaborado por parte de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN, un cuadernillo que contiene toda la información detallada que aquí se presenta, el Dr. Hernández, solicita al Mtro. Esparza que sea a través de su área que sea enviado a los integrantes del Subcomité, petición a la cual, se compromete el Mtro. Esparza.-----

Al concluir el informe, el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, procede a consultar a los integrantes del Subcomité si existen comentarios a la información presentada, no habiendo alguno y estando todos de acuerdo en ello, señala que el Subcomité se da por enterado del informe presentado, emitiendo el siguiente acuerdo:

ACUERDO SFISE/02/SO-02/2020.- El Subcomité se da por enterado del Análisis del Ejercicio del FISE al 30 de noviembre de 2020.-----

VI. **Informe sobre Avance en el registro en la MIDS de la Cartera de Proyectos FISE 2020, al 15 de diciembre de 2020,** por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL. El Mtro. Esparza hace uso de la palabra para informar a los integrantes del Subcomité que se ha realizado un monitoreo al día anterior, sobre el registro de la CPPI de las seis ejecutoras, procediendo a presentar los avances: SEDESOL presenta registrado el 100% de su inversión asignada; SIOP el 99.9%, SESVER el 99.5%, CAEV el

3



98.7%; INVIVIENDA el 63.9% y SEDARPA el 42.4%. Exhorta a las dependencias que muestran retraso en el registro de su CPPI en el Portal de la MIDS a dar celeridad al proceso, ya que se acerca la fecha de vencimiento establecida para dar cumplimiento al ingreso del 100% de la planeación de la CPPI del FISE 2020. Hace mención a que la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) de la Secretaría de Bienestar es quien otorga la Manifestación de Procedencia de los Proyectos registrados en la MIDS por cada una de las Ejecutoras, sin embargo, no hay un calendario establecido para ello y a la fecha no se han otorgado a todos los proyectos registrados. Se presentan cambios importantes en la DGDR, ya que hay una nueva administración, se han eliminado ciertos candados, la comunicación se ha tornado más fluida; sin embargo, insta a las dependencias a no confiarse y a cumplir con lo establecido en la Normatividad del FISE. En el último corte, realizado el 17 de diciembre a las 19:00 horas, se tenía registrado el 90.7%, exhorta a las Dependencias con retraso a capturar en la MIDS el faltante de su CPPI, ya que el Portal cierra el 19 de diciembre a las 23:59 horas y la inversión que no se encuentre capturada no procederá a revisión ni migrará al SRFT, así como los proyectos que se realicen en localidades de Pobreza Extrema, requerirán de CUIS y si no cuentan con ellos, no serán considerados para recibir la Manifestación de Procedencia por parte de la Secretaría de Bienestar. El Mtro. Esparza hace mención al tema de los Agentes del Bienestar Microrregional (ABM), comunicando que ya se recibió la aclaración por parte de la Secretaría de Bienestar, a través de un comunicado, donde se especifica que no es obligatorio el contar con la contratación de los ABM para ejercer el recurso asignado a Gastos Indirectos de Supervisión Externa, algunas ejecutoras habían recibido circulares apócrifas donde se les informaba sobre la obligatoriedad de contratar ABM's, sin embargo dichas circulares no fueron emitidas por la Secretaría de Bienestar y no fueron recibidas en la SEDESOL que es la vía adecuada, se verificó con las oficinas de Bienestar la veracidad de las circulares y se ratificó que eran apócrifas, por lo que no es procedente la obligatoriedad y no hay ningún problema en continuar ejerciendo los recursos de Supervisión Externa como se ha venido haciendo. El Lic. Tomás Bustos, Director General de Evaluación y Planeación del ORFIS, pregunta si han sido notificados los Municipios sobre el tema de los ABM's, a lo que el Mtro. Esparza responde afirmativamente, se realizó la notificación vía electrónica y a través del Sistema del ORFIS, además de que se encuentra disponible el comunicado en el Micrositio FAIS en el Portal de la SEDESOL. Se les comunicó a los Municipios que las Cédulas de Verificación y Seguimiento de Obra pueden ser firmadas por el Director de Obra sin necesidad de contar con la firma del ABM. El Lic. Bustos agradece la respuesta a su inquietud. Para concluir su intervención el Mtro. Esparza hace del conocimiento de los integrantes del Subcomité, que desde que se inició el registro de Proyectos en la MIDS, se envió un informe con los avances a cada ejecutora de manera semanal vía e-mail y de manera mensual a través de oficio, estando también a la disposición de las ejecutoras de manera directa en cualquier momento para atender sus dudas e inquietudes.

Al concluir el informe, el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, consulta a los integrantes del Subcomité si existen observaciones a la información, y no habiendo observación alguna, señala que

el Subcomité se da por enterado del informe presentado, emitiendo el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO SFISE/03/SO-02/2020.- El Subcomité se da por enterado del Informe sobre el Avance en el registro en la MIDS de la Cartera de Proyectos del FISE 2020 con corte al 17 de diciembre. -----

- VII. **Recomendaciones para el Cierre del Ejercicio 2020**, por Ing. José Ramón Hernández Reyes, Jefe del Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos en representación del Lic. Osvaldo Solórzano Romero, Director General de Inversión Pública de la SEFIPLAN. El Lic. Hernández informa a los integrantes del Subcomité que cada año, la SEFIPLAN emite los "Lineamientos de Registro Presupuestal, Contable y de Consolidación", para el cierre del ejercicio presupuestal del FISE, habiéndose cumplido la fecha de vencimiento para la integración de expedientes técnicos de obra el pasado 16 de diciembre. A la fecha, SEDARPA y SESVER presentan 40 millones de pesos pendientes de ingreso de expedientes técnicos de obra, por lo que los insta a que se acerquen a la Dirección General de Inversión Pública y presenten un compromiso de fechas para abatir el rezago que se presenta, recordándoles que la inversión que no se encuentre registrada en el SIAFEV, tendrá que ser reintegrada a la TESOFE. La siguiente fecha de vencimiento a observar es la de las Cuentas por Liquidar Certificadas y que en el caso de Fondos con vencimiento como el FISE, se tienen que tramitar con 8 días de anticipación al cierre, siendo el 23 de diciembre la fecha de vencimiento; para la actualización del saldo de anticipos a contratistas solicita que se presenten a más tardar el próximo lunes o martes los documentos de comprobación, su fecha de vencimiento es el 21 de diciembre; en el caso de anticipos sujetos a resolución judicial, estos deben presentarse a más tardar el 23 de diciembre para proceder a su reclasificación. Invita a todas las ejecutoras que presenten alguna situación crítica para que se acerquen a la Dirección General de Inversión Pública, a fin de ver los temas pendientes y agilizar el cierre de la cuenta pública 2020. Reitera que la MIDS contiene la base de datos que será migrada al Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), y que debe de guardar total concordancia con lo registrado en el SIAFEV por las ejecutoras, en recursos comprometidos y ejercidos.-----

Al concluir el Informe, el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, agradece al Lic. Hernández su participación y exhorta a las Ejecutoras a cumplir con los Lineamientos presentados y a acercarse a la SEFIPLAN para solucionar situaciones críticas. Consulta a los Integrantes del Subcomité si están de acuerdo con el Informe presentado, y estando todos de acuerdo, señala que el Subcomité se da por enterado, emitiendo el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO SFISE/04/SO-02/2020.- El Subcomité se da por enterado de las recomendaciones emitidas para el Cierre de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del FISE 2020. -----




VIII. Estado que guarda la ejecución de la cartera de proyectos FISE 2020 (Avances Físico-Financieros), a cargo de los representantes de las Dependencias y Entidades Ejecutoras (SEDESOL, CAEV, INVIVIENDA, SEDARPA, SIOP, SESVER). CAEV, informa que tiene contratado un monto de 122.3 mdp con 27 obras en proceso, al 14 de diciembre. SIOP, ha contratado 192.7 mdp, cuenta con 10 obras terminadas y 11 en proceso; se presentaron economías por \$126,346.88. SESVER, menciona contar con una contratación de 97.7 mdp, contando con 25 obras en proceso y 36 no iniciadas; menciona tener contratado el 100% de su cartera a ejecutar a la fecha. SEDARPA, presenta problemas de atraso, en proceso de contratación de 48 obras más FISE R; informa tener contratado un monto de 24.8 mdp con cero obras iniciadas. Presentará una propuesta a la Dirección General de Inversión Pública. INVIVIENDA, informa que ha contratado 206.8 mdp a la fecha con 284 obras en proceso, algunas de ellas con un 98% de avance físico. Las obras serán concluidas en marzo de 2021. SEDESOL, informa que cuenta con 501.7 mdp contratados con 79 obras en proceso; el pendiente de contratación al 30 de noviembre era motivo de economías, sin embargo, ya se realizó la contratación a la fecha. Todas las ejecutoras presentan corte al 30 de noviembre de 2020. -----

Al concluir la presentación, el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia consulta a los Integrantes del Subcomité si están de acuerdo con lo presentado, y estando todos de acuerdo, señala que el Subcomité se da por enterado, emitiendo el siguiente acuerdo:-----

ACUERDO SFISE/05/SO-02/2020.- El Subcomité se da por enterado de la presentación del Estado que guarda la ejecución de las Carteras de Proyectos FISE 2020 (Avances Físico - Financieros) de CAEV, SIOP, SESVER, SEDARPA, INVIVIENDA y SEDESOL .-----

IX. Asuntos Generales: No se presentan asuntos generales a tratar. -----

No habiendo asuntos generales que tratar, el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de Planeación, en representación del Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, realiza el Cierre de la Segunda Sesión Ordinaria, agradece a los compañeros miembros del Subcomité su presencia y el haber dado cumplimiento a la realización de la Segunda Sesión Ordinaria de manera virtual de acuerdo a lo dictado por la nueva normalidad, a nombre del Lic. José Manuel Pozos, del Mtro. Jorge Ernesto Gil Barriga, de la Mtra. Demetria Domínguez Gómez y del propio, agradece al Secretario de Desarrollo Social y a los Directores Generales que hacen posible la realización de dicho acto. Enfatiza la importancia del cierre y registro de proyectos en paridad MIDS/SIAFEV. Insta a las ejecutoras a registrar de manera paralela e inmediata sus carteras de programas y proyectos de inversión. Reconoce el esfuerzo de todas las ejecutoras para cumplir con lo establecido en los Lineamientos del FAIS y en los Lineamientos de Registro Presupuestal, Contable y de Consolidación. Siendo las 12:00 horas del día de su inicio se declara formalmente cerrada la Segunda Sesión Ordinaria del SUPLADEB - FISE, firmando de conformidad todos los que en ella participaron de acuerdo con la representación que ostentan en la integración del Subcomité.-----





NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ	FIRMAS
MTRO. FRANCISCO JAVIER ESPARZA VALENCIA DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	
DR. DARÍO FABIÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	
ING. JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ REYES REPRESENTANTE DEL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	
ARQ. DANIELA SERRANO LUGO REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	
ING. HÉCTOR FRANCISCO MESA CUEVAS REPRESENTANTE DEL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	
C.P. ENRIQUE MARTÍNEZ ORTEGA REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	
LIC. CLAUDIA IVONNE REYES DOMÍNGUEZ REPRESENTANTE DEL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA	
ING. GILBERTO PARISSI ARAU COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA	
L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	
LIC. TOMÁS A. BUSTOS MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	



ANEXO I

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FISE 2020

**COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
REPORTE DE AVANCES FISE 2020 AL 14 DE DICIEMBRE**

Tipo de Proyecto	Monto Autorizado	Monto Contratado	Registros de Obra	No. Proyectos	En Proceso	No Iniciado	Terminado	Fecha de Terminación
Agua potable	\$ 59,026,003.09	\$ 33,076,003.09	3	3	2	1	0	31/12/2020
Drenaje sanitario	\$ 8,581,763.07	\$ 3,581,763.07	2	2	1	1	0	31/12/2020
Captación de lluvia	\$ 42,699,107.46	\$ 36,267,510.08	10	10	9	1	0	31/12/2020
Planta de tratamiento	\$ 9,038,518.35	\$ 8,718,518.35	3	3	3	0	0	31/12/2020
Alcantarillado	\$ 3,277,246.25	\$ 3,277,246.25	2	2	2	0	0	31/12/2020
Supervisión externa	\$ 1,794,550.74	\$ 1,794,550.74	10	10	10	0	0	31/12/2020
TOTAL	\$124,417,188.96	\$ 86,715,591.58	30	30	27	3	0	

NOTA: Elaboración de la DGPE de SEDESOL con información proporcionada por la SEFIPLAN con corte al 30 de Noviembre de 2020 y actualizada por la Ejecutora.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
REPORTE DE AVANCES FISE 2020 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020**

Tipo de Proyecto	Monto Autorizado	Monto Contratado	Registros de Obra	No. Proyectos	En Proceso	No Iniciado	Terminado	Fecha de Terminación
Caminos Rurales	\$ 170,572,028.21	\$ 159,241,785.21	10	10	5	0	5	31/12/2020
Carretera	\$ 17,500,000.00	\$ 28,703,896.12	3	3	3	0	0	31/12/2020
Pavimento	\$ 1,545,340.47	\$ 1,545,340.47	1	1	1	0	0	31/12/2020
Supervisión Externa	\$ 3,222,915.22	\$ 3,222,915.22	7	7	2	0	5	31/12/2020
TOTAL	\$ 192,840,283.90	\$ 192,713,937.02	21	21	11	0	10	

NOTA: Elaboración de la DGPPCYCE de la SIOP con información propia con corte al 14 de Diciembre de 2020. Se tiene un saldo de \$ 126,346.88.

Esta hoja forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE) del 18 de diciembre de 2020.

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
REPORTE DE AVANCES FISE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE**

Tipo de Proyecto	Monto Autorizado	Monto Contratado	Registros de Obra	No. Proyectos	En Proceso	No Iniciado	Terminado	Fecha de Termino
Centro de salud	\$57,620,437.69	\$57,100,457.86	25	25	18	7	0	
Equipamiento de centros de salud	\$33,368,778.59	\$33,368,778.59	35	35	0	0	0	
Equipamiento de hospitales	\$ 6,913,229.28	\$ 6,913,229.28	1	1	0	0	0	
Supervisión externa	\$ 293,965.31	\$ 291,868.09	4	4	0	4	0	
	\$98,196,410.87	\$97,674,333.82	65					

NOTA: Elaboración de la DGPE de SEDESOL con información proporcionada por la SEFIPLAN con corte al 30 de Noviembre de 2020 y actualizada por la Ejecutora.

**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
REPORTE DE AVANCES FISE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE**

Tipo de Proyecto	Monto Autorizado	Monto Contratado	Registros de Obra	No. Proyectos	En Proceso	No Iniciado	Terminado	Fecha de Termino
Caminos sacacosechas	\$ 49,012,212.00	\$ 23,671,534.83	35	35	0	0	0	31-dic-20
Bordos	\$ 7,705,274.00	\$ 1,148,182.40	13	13	0	0	0	31-dic-20
Infraestructura Artesanal	\$ 623,505.02	\$ -	1	1	0	0	0	31-dic-20
Supervisión Externa	\$ 1,234,186.42	\$ -	47	47	0	0	0	31-dic-20
TOTAL	\$ 58,575,177.44	\$ 24,819,717.23	96	96	0	0	0	xxx

NOTA: Elaboración de la DGPE de SEDESOL con información proporcionada por la SEFIPLAN con corte al 30 de Noviembre de 2020 y actualizada por la Ejecutora.

Esta hoja forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE) del 18 de diciembre de 2020.

INVIVIENDA

REPORTE DE AVANCES FISE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE

Tipo de Proyecto	Monto Autorizado	Monto Contratado	Registros de Obra	No. Proyectos	En Proceso	No Iniciado	Terminado	Fecha de Termino
Cuartos dormitorio	\$ 187,461,000.00	\$187,051,020.10	128	130	130	0	0	30/12/2020
Cuartos para baño	\$ 13,835,040.00	\$ 13,823,285.80	12	12	12	0	0	30/12/2020
Supervisión externa	\$ 5,945,770.63	\$ 5,939,239.79	140	142	142	0	0	30/12/2020
TOTAL	\$ 207,241,810.63	\$206,813,545.70	280	284	284	0	0	

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
REPORTE DE AVANCES FISE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE

Tipo de Proyecto	Monto Autorizado	Monto Contratado	Registros de Obra	No. Proyectos	En Proceso	NO Iniciado	Terminado	Fecha de Termino
Cuartos dormitorio	\$ 292,765,433.96	\$ 289,968,813.49	27	27	27	0	0	31/12/2020
Piso firme	\$ 68,459,365.13	\$ 68,459,365.13	19	19	19	0	0	31/12/2020
Techo firme	\$ 32,100,514.97	\$ 32,100,514.97	6	6	6	0	0	31/12/2020
Muro firme	\$ 9,655,686.26	\$ 9,257,850.05	5	5	5	0	0	31/12/2020
Estufas ecológicas	\$ 19,109,350.11	\$ 19,109,350.11	3	3	3	0	0	31/12/2020
Electrificación de poblados	\$ 72,855,248.94	\$ 71,961,116.90	2	2	2	0	0	31/12/2020
Supervisión externa	\$ 10,873,390.83	\$ 10,873,390.83	17	17	17	0	0	31/12/2020
TOTAL	\$ 505,818,990.20	\$ 501,730,401.48	79	79	79	0	0	

NOTA: Elaboración de la DGPE de SEDESOL con información proporcionada por la SEFIPLAN con corte al 30 de Noviembre de 2020 y actualizada por la Ejecutora

Esta hoja forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE) del 18 de diciembre de 2020.