



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Constancia de Visita al Sitio de la realización de los trabajos del proceso ICTP/012/2019/ PISO FIRME con Número de Obra: 05072019000032

Con fundamento en el Artículo 39 fracción VIII, Art. 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y Art. 34 Párrafo I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Se celebra a las 09:00 horas del día 05 de Julio de 2019, reunidos en el acceso principal del Palacio Municipal, del municipio de, HUEYAPAN la Visita al Sitio donde se realizarán los trabajos relativos a la Obra: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS MUNICIPIOS DE ANDRES TUXTLA, CATEMACO, HUEYAPAN DE OCAMPO Y UXPANAPAN".

El representante de la Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda, quien se identifica con su oficio de comisión y cuyo nombre se menciona a continuación, certifica la visita al sitio de la realización de los trabajos en conjunto con un enlace (Sembrador, Guía de la Visita) y los representantes de las Empresas Constructoras que están participando en la ICTP/12/2019/ PISO FIRME 05072019000032 relativa a la obra objeto de la presente Constancia:

ING. ALONSO DE JESUS CORTEZ JACOBO  
Representante de la DGMCV.

c. Justino Merino Lopez *[Signature]* Sihuapan  
Sembrador. *[Signature]*  
Guía de la visita Ariadnet Dobres Pacheta Casino

La Visita al Sitio de realización de los trabajos, inició con los siguientes licitantes:

- 1.- Ing. Marco Antonio Ortiz Aguilar representante de "MT AEDIFICANTUM SA DE CV."  
*[Signature]*
- 2.- \_\_\_\_\_ representante de \_\_\_\_\_
- 3.- \_\_\_\_\_ representante de \_\_\_\_\_



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEDESOL**  
Secretaría de  
Desarrollo Social



ME LLENA DE ORGULLO

El objetivo de la visita es que los licitantes analicen el grado de dificultad de los trabajos a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar el desarrollo de los trabajos.

Los licitantes declaran haber efectuado la visita de inspección en el sitio donde se ejecutará la obra y que conocen todos los factores que intervendrán en su realización.

Una vez concluido el recorrido, se cita a los licitantes para realizar una junta de aclaraciones el día **09 de julio de 2019** a las **09:00** horas, en la sala de juntas José Luis Poceros Luna de la SEDESOL.

Previa lectura y estando de acuerdo todos los asistentes, se firma la presente para los fines legales que le sean inherentes a las 17 horas con 40 minutos del mismo día de su inicio.

**POR LA SECRETARÍA:**

NOMBRE	FIRMA
ING. ALONSO DE JESUS CORTEZ JACOBO	
a <i>Representante de la DGMCV</i>	
C. _____ <i>Sembrador guía de la visita.</i>	

**POR LAS EMPRESAS:**

NOMBRE	FIRMA
c. Ing Marco Antonio Ortiz Aguilar	
<b>Representante de la empresa</b> MT AEDIFICANTIUM SA DE CV	
C. _____	
<b>Representante de la empresa</b>	
C. _____	
<b>Representante de la empresa</b>	
C. _____	
<b>Representante de la empresa</b>	

-----FIN DE LA CONSTANCIA-----



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEDESOL**  
Secretaría de  
Desarrollo Social



ME LLENA DE ORGULLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Constancia de Visita al Sitio de la realización de los trabajos de ICTP/12/2019/TECHO FIRME con  
Número de Obra: **05072019000032**

PREGUNTAS

ING. ALONSO DE JESUS CORTEZ JACOBO

Representante de la DGMCV.

c. Ariadnet Dolores Pacheco

Sembrador

Guía de la Visita.

La Visita al Sitio de realización de los trabajos inició con las siguientes indicaciones a los licitantes asistentes y formularon las siguientes preguntas:

- 1.- En el concepto Trazo y Nivelación, no se considera corte y afine y compactación del terreno Natural, ya que los desniveles son mayores a 10 cms.
- 2.- Se observa que en la zona de los Tuxtlas hay material expuesto, no se considera material para estabilizar.
- 3.- Se sugiere que las acciones sean mas cercanas a la cabecera municipal ya que impactan en la distribución de los materiales, lo que causa sobre costo, ya que se observa que las distancias se encuentran a 30 K aproximadamente.
- 4.- Se sugiere modular los pisos en secciones rectangulares para garantizar la durabilidad de las losas, ya que se observa en algunas losas existentes fisuramientos y deformación diferenciales.
- 5.- \_\_\_\_\_